	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 01/06/2026 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2002-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO P&S
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3

CONTRATO DE OBRA No.
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 29 MESES
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 8/07/2024
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A		

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N/A		

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A					

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 01/07/2026
(Día / Mes / Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 4.050.284.952,00 **50% EN SMMLV:** 1,577.0327
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4.050.284.952
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Teniendo en cuenta el Memorando Individual No. 2026I-VBOG-030454 de fecha 2026-05-04 la administración vial mediante comunicación escrita No. CP&S-2002-INVIAS-071-2026 de fecha 07/05/2026 solicita realizar la modificación y prórroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que conlleva a la redistribución de recursos contemplados parala ejecución del contrato.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Todas las actividades correspondientes a la Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander Grupo 2 Lote 3 contenidas en el contrato 2002 de 2024 ejerciendo las funciones de administración, gestión y planeación operativa y técnica, dirección, coordinación, y control de las actividades rutinarias y periódicas y demás acciones en favor de la adecuada y oportuna conservación de las vías ruta 64ST02 Ramal a Guane, ruta 6402 cruce Ramal a Guane – San Gil, ruta 6403 cruce ruta 45A (San Gil) – Onzaga, ruta 55BY11 Limites con Boyacá – Onzaga. El alcance de las actividades se detalla en los pliegos de condiciones y anexo técnico que hacen parte integral del contrato. En términos generales se realiza la actualización de toda la información de carácter técnico, que se incluye en los distintos sistemas de información del INVIAS, que le permite a la entidad tomar decisiones técnicas y presupuestales sobre la infraestructura vial a cargo del Instituto y la priorización de la inversión de los recursos asignados a la entidad. Igualmente se realiza la planeación, control, seguimiento y evaluación de las actividades efectuadas por los trabajadores (mano de obra no calificada) de los frentes de trabajo dispuestos para las actividades de servicio de mantenimiento rutinario y se monitorea y coordinan las actividades requeridas para atención de eventos sobre la vía de manera que se garantice la transitabilidad de los usuarios de los corredores viales y se mitigue a corto plazo de manera efectiva los efectos ocasionados por cambios climáticos entre otros eventos que sucedan sobre los corredores.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual . 3 Fecha: 19/01/2026	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
Ingeniero Residente	$ 227.152.000	$ 227.152.000	$ 33.600.000	$ 260.752.000
Ingeniero Auxiliar I	$ 149.760.000	$ 149.760.000	$ 22.400.000	$ 172.160.000
Ingeniero Auxiliar II	$ 107.260.000	$ 107.260.000	$ 16.000.000	$ 123.260.000
Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 134.460.000	$ 134.460.000	$ 35.000.000	$ 169.460.000
Inspector SISO	$ 69.737.000	$ 69.737.000	$ 10.260.000	$ 79.997.000
Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 44.640.000	$ 44.996.335	$ 7.723.620	$ 52.719.955
Conductor 1	$ 45.910.000	$ 46.336.335	$ 7.003.620	$ 53.339.955
Conductor 2	$ 45.910.000	$ 46.336.335	$ 7.003.620	$ 53.339.955
SUBTOTAL PERSONAL X 2.4	**$ 1.979.589.600**	**$ 1.982.491.212**	**$ 333.578.064**	**$ 2.316.069.276**
Viáticos Ingeniero Residente	$ 9.810.000	$ 9.810.000	$ 3.500.000	$ 13.310.000
Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior	$ 199.944.000	$ 199.944.000	$ 29.600.000	$ 229.544.000
Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior	$ 199.944.000	$ 199.944.000	$ 29.600.000	$ 229.544.000
Insumos como pintura, cemento, concreto, ma	$ 110.180.000	$ 111.521.797	$ 29.000.000	$ 140.521.797
Transportes aéreos y/o terrestres	$ 19.300.000	$ 15.056.591	$ 3.898.388	$ 18.954.979
Oficina (Incluye Servicios Públicos)	$ 65.000.000	$ 65.000.000	$ (3.301.612)	$ 61.698.388
Dotación de Oficina	$ 16.970.000	$ 16.970.000	$ (2.860.000)	$ 14.110.000
Papelería, memoria extraible, usb, edición info	$ 9.130.000	$ 9.130.000	$ 1.360.000	$ 10.490.000
Comunicaciones	$ 15.944.000	$ 15.944.000	$ 2.288.000	$ 18.232.000
Capacitación Microempresas	$ 16.280.000	$ 16.280.000	$ 2.400.000	$ 18.680.000
Peajes	$ 17.055.000	$ 17.055.000	$ 4.375.000	$ 21.430.000
Provisión para estudios menores, topografía y/	$ 73.000.000	$ 73.000.000	$ 20.000.000	$ 93.000.000
Provisión para levantamiento de información p	$ 250.740.000	$ 250.740.000	$ 88.515.000	$ 339.255.000
Provisión para levantamiento de información p	$ 50.815.000	$ 50.815.000	$ 17.935.000	$ 68.750.000
Señales temporales incluyendo cinta marcada	$ 18.900.000	$ 18.900.000	$ 6.500.000	$ 25.400.000
Plegables (1000 semestrales)	$ 10.340.000	$ 10.340.000	$ 2.220.000	$ 12.560.000
SUBTOTAL OTROS COSTOS	**$ 1.083.352.000**	**$ 1.080.450.388**	**$ 235.029.776,00**	**$ 1.315.480.164**
TOTAL VALOR BASICO	**$ 3.062.941.600**	**$ 3.062.941.600**	**$ 568.607.840,00**	**3.631.549.440**
PROVISION	$ 340.659.200	$ 340.659.200		$ 340.659.200
SUBTOTAL	$ 3.403.600.800	$ 3.403.600.800		$ 3.403.600.800
Valor IVA	$ 646.684.152	$ 646.684.152	**$ 108.035.490**	**$ 646.684.152**
VALOR TOTAL	**$ 4.050.284.952**	**$ 4.050.284.952**	**$ 676.643.330**	**$ 4.050.284.952**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: ABRIL (mes anterior a la presente solicitud) de 2026 (año) $ 2.093.305.872,48
Último mes facturado: **abr-26** (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 1.956.979.079,52
(mes anterior a la presente solicitud)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 01/07/2026
(Día / Mes / Año)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NO APLICA

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

El supervisor del contrato ve viable la solicitud elevada por el contratista de Administración Vial para la prórroga y modificación del contrato No.2002 de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026 en virtud de que se disponen recursos y se requiere seguir atendiendo las sectores a cargo permitiendo continuar con las actividades contractuales hasta la terminacion de la vigencia 2026.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Formato acta de modificacion de costos MEPI-MN1-IN-9-FR-1
Formato de redistribucion general de recursos
Copia oficio CP&S-2002-INVIAS-0071-2026 del 07 de mayo de 2026

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: SOFIA PASAJE ERAZO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 52202-359698 NRÑ

Firma
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Supervisor del Contrato de Consultoria
INVIAS
Matrícula Profesional No. 25202-21081 CND

Vo.Bo.Firma
Nombre: JAIME ALCIDES RORIGUEZ PEÑA
Director Territorial Encargado

Vo.Bo.Firma
Nombre: DOUGLAS VALENTIN BUSTOS DUQUE
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: ALEJANDRO SALINAS
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 68202-092436 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

San Gil, Santander, 07 de Mayo de 2026

CP&S-2002-INVIAS-071-2026

Ingeniero:
JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
Director Territorial Santander (E).
INVIAS – Santander

REFERENCIA: CONTRATO No. 2002 de 2024 cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3

Asunto Solicitud de Prórroga del Contrato 2002 de 2024.

Cordial Saludo:

Atendiendo el Memorando Individual No. 2026I-VBOG-030454 del 2026-05-04, mediante el cual se solicitó la documentación previa para prorrogar los contratos de Administración Vial hasta el plazo máximo posible dentro de la vigencia 2026, se realizó el balance financiero del Contrato 2002 de 2024, considerando los saldos no ejecutados de las vigencias 2024 y 2025 y la redistribución de los recursos de la vigencia 2026.

El balance evidenció que el contrato cuenta con recursos suficientes para su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, sin adición de recursos, lo que hace necesario modificar de forma articulada las Cláusulas Sexta – Valor del Contrato y Séptima – Apropiación Presupuestal, para consolidar la discriminación de recursos en las grandes partidas del contrato, sin alterar su valor total ni los montos aprobados por vigencia.

Así mismo, se verificó que el CONSORCIO P&S cuenta con la logística, el personal y el equipo necesarios para continuar las actividades contractuales hasta el 31 de diciembre de 2026.

Cordialmente,

Agradezco su atención, sin otro particular

ANA SOFIA PASAJE ERAZO
Representante legal
Consorcio P&S.

C.C. Archivo
Anexo:

Fecha: 2026-05-07 17:02:41
Radicado: 2026I-VSAN-032483
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 0

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VSAN-032483
Fecha: 2026-05-07 17:02:41

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

Asunto: Entrega de documentos previos para modificación del contrato AMV No. 2002 de 2024, Grupo 2, DT SAN.

Cordial saludo,

En atención a la solicitud por ustedes manifestada mediante el memorando individual 2026I-VBOG-030454 de fecha 04 de mayo de 2026, nos permitimos remitir la siguiente información para que se adelante el trámite pertinente para la prórroga del contrato No. 2002 de 2024, ampliando su plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026.

Copia de las actas de modificación de costos tramitadas y aprobadas a la fecha.
Proyecto de acta de modificación de costos, en archivo editable y formato PDF.
Formato de redistribución general de recursos
Formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 de solicitud de modificación contractual.
Copia de oficio de solicitud de prórroga allegado por el Consultor.

Quedamos atentos a sus observaciones y comentarios.

Atentamente,

JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
Director Territorial Santander (E)

Proyectado por: Victor Manuel Ruiz vargas

Copia Interna a: DOUGLAS VALENTIN BUSTOS DUQUE ()

Fecha: 2026-06-16 15:01:07
Radicado: 2026I-VSAN-045689
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 5 (5 Tabla Externos)

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VSAN-045689
Fecha: 2026-06-16 15:01:07

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

Asunto: Solicitud de prórroga contrato AMV No. 2002, Grupo 02, DT SAN.

Cordial saludo,

En atención a su requerimiento manifestado a través del Memorando Circular No. 2026I-VBOG-043491 del 09 de junio de 2026, esta dirección territorial se permite remitir para el trámite pertinente los documentos de que hace referencia el antes referido memorando en los numerales 1 al 5 y que corresponden a:

1. Formato ACPA-FR-1 (ACTA COMITE DE CONTRATACION), en su versión editable, debidamente diligenciada. Esta se encuentra adjunta a la presente comunicación y diligenciada en su gran mayoría para su revisión y ajuste de las variables resaltadas en amarillo.
2. Oficio de solicitud de parte del contratista dirigido al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) con fecha anterior o igual del formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1, citando expresamente la fecha de prórroga solicitada (31 de diciembre de 2026).
3. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Seguimiento a garantías), actualizado al último trámite solicitado.
4. Acta de aprobación de la última garantía aprobada.
5. Constancia actualización de aplicativos suscrita por el supervisor del contrato.

Quedamos atentos a los comentarios sobre los documentos que se remiten.

Atentamente,

JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
Director Territorial Santander (E)

Proyectado por: Victor Manuel Ruiz vargas

Copia Interna a: DOUGLAS VALENTIN BUSTOS DUQUE ()

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2002 DE 2024 **CONSULTOR:** CONSORCIO P&S

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3

FECHA DE INICIO: 8/07/2024

PLAZO INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.050.284.952,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.050.284.952,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		405,028,495.20	14	6	2024	31/01/2027		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		810,056,990.40	14	6	2024	31	7	2029
Calidad del servicio		1,215,085,485.60	31	7	2026	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101284001

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: **21/08/2024**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		405,028,495.20	14	6	24	31/01/2027		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		810,056,990.40	14	6	2024	31	7	2029
Calidad del servicio		1,215,085,485.60	31	7	2024	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101284001

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17/08/2024

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		405,028,495.20	14	6	24	31/01/2027		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		810,056,990.40	14	6	2024	31	7	2029
Calidad del servicio		1,215,085,485.60	31	7	2024	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101284001

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17/08/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: ANA SOFIA PASAJE ERAZO
Representante Legal
Matrícula Profesional No.52202-359698 NRÑ

Firma
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Supervisor Contrato de Consultoria
Matrícula Profesional No.25202-21081 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101284001	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	07	2024	14	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO P & S	NIT: 901.330.641-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 81 13 A 125 CA 2	CALI, VALLE	4013755

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AVENIDA VASQUEZ COBO # 23 N - 47 PISO 3 ESTACION FERROCARIL	CALI, VALLE	3770600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. 2002 DE 2024, QUE TIENE COMO OBJETO: EL CONSULTOR SE OBLIGA PARA CON EL INSTITUTO A REALIZAR EL OBJETO DE ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SERA DE TREINTA (30) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/06/2024	31/01/2027	$405,028,495.20	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/06/2024	31/07/2029	$810,056,990.40	
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2026	31/01/2029	$1,215,085,485.60	

ACLARACIONES

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SERA DE TREINTA (30) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,430,170,971.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

41-44-101284001

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101284001	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	07	2024	14	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO P & S	NIT: 901.330.641-5

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 81 13 A 125 CA 2	CALI, VALLE	4013755

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AVENIDA VASQUEZ COBO # 23 N - 47 PISO 3 ESTACION FERROCARIL	CALI, VALLE	3770600

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red

Bancolombia Corresponsal Bancario

éxito Gana Gana CODIBROOM

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,430,170,971.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101284001	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	07	2024	14	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO P & S		NIT: 901.330.641-5
DIRECCIÓN: CR 81 13 A 125 CA 2	**CIUDAD:** CALI, VALLE	**TELÉFONO:**	4013755

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: AVENIDA VASQUEZ COBO # 23 N - 47 PISO 3 ESTACION FERROCARIL	**CIUDAD:** CALI, VALLE	**TELÉFONO:**	3770600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PASAJE SALCEDO ALVARO	5209801	20.00
SEMPAF INGENIERIA S.A.S.	901117308-5	80.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101284001

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Sin Orden - 1 aprobación(es) requerida(s)

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Dirección territorial Santander	Aprobado	Director (a) Territorial Santander :: Director (a) Territorial Santander	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	21/08/2024 8:22:27 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía CO1.WRT.14978222

Referencia de la garantía GARNTIA FIRMA CTO

Estado Aprobado

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA

Número de póliza 41-44-101284001

Tomador CONSORCIO P&S

Beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia

Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	405.028.495,20 COP	31/01/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	810.056.990,40 COP	31/07/2029 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	1.215.085.485,60 COP	31/01/2029 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	101284001-1.pdf	101284001-1.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *Esteban Pasaje Erazo* 17/08/2024 10:18 AM *(UTC -5 horas)*

Cancelar

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101284001	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	08	2024	14	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO P & S	NIT: 901.330.641-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 81 13 A 125 CA 2	CALI, VALLE	4013755

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. 2002 DE 2024, QUE TIENE COMO OBJETO: EL CONSULTOR SE OBLIGA PARA CON EL INSTITUTO A REALIZAR EL OBJETO DE ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SERA DE TREINTA (30) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/06/2024	31/01/2027	$405,028,495.20	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/06/2024	31/07/2029	$810,056,990.40	
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2026	31/01/2029	$1,215,085,485.60	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A ORDEN DE INICIO CON FECHA 08/07/2024 AL CONTRATO No. 2002 DE 2024.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,430,170,971.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101284001

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101284001	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	08	2024	14	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO P & S		**NIT: 901.330.641-5**
DIRECCIÓN: CR 81 13 A 125 CA 2	**CIUDAD:** CALI, VALLE	**TELÉFONO:**	4013755

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CL 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PASAJE SALCEDO ALVARO	5209801	20.00
SEMPAF INGENIERIA S.A.S.	901117308-5	80.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101284001

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Sin Orden - 1 aprobación(es) requerida(s)

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Dirección territorial Santander	Aprobado	Director (a) Territorial Santander :: Director (a) Territorial Santander	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	21/08/2024 8:22:38 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía CO1.WRT.14978824

Referencia de la garantía GARANTIA ORDEN DE INICIO

Estado Aprobado

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA

Número de póliza 41-44-101284001

Tomador CONSORCIO P&S

Beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia

Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	405.028.495,20 COP	31/01/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	810.056.990,40 COP	31/07/2029 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	1.215.085.485,60 COP	31/01/2029 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	101284001-2.pdf	101284001-2.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *Esteban Pasaje Erazo* 17/08/2024 10:23 AM *(UTC -5 horas)*

Cancelar

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 03/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTOR SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: **2002 DE 2024**

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3

CONSULTOR: **CONSORCIO P&S**
SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
RESOLUCIÓN No.: **37** DE **8/07/2024** (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1472-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
CONTRATO DE OBRA No: 1473-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
CONTRATO DE OBRA No: 1487-2024 CONTRATISTA: C.T.A. COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL VALLE DE PETAQUEROS SAN JOAQUIN
CONTRATO DE OBRA No: 1488-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMAVI

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **8 DE JULIO DE 2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.284.952,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.284.952,00**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 06 de fecha 31/12/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000,00	10	$ 73.960.000,00					-	(4,23)	$ (31.285.080,00)	5,77	$42.674.920,00	5,77	$ 42.674.920,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000,00	$ 400.000,00	10	$ 48.520.000,00					-	(4,23)	$ (20.523.960,00)	5,77	$27.996.040,00	5,77	$ 27.996.040,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000,00	$ 400.000,00	10	$ 34.740.000,00					-	(4,23)	$ (14.695.020,00)	5,77	$20.044.980,00	5,77	$ 20.044.980,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000,00		6	$ 44.460.000,00					-	(6,00)	$ (44.460.000,00)				$ -
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Inspector SISO	$ 2.279.000,00		10	$ 22.790.000,00					-	(4,23)	$ (9.640.170,00)	5,76	$13.149.830,00	5,77	$ 13.149.830,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.438.000,00		10	$ 14.380.000,00					-	(4,23)	$ (6.082.740,00)	5,86	$8.297.260,00	5,77	$ 8.297.260,00
7	2	Conductor	$ 1.500.000,00		10	$ 30.000.000,00					-	(10,00)	$ (30.000.000,00)			0,00	$ -
7.1		Conductor 1	$ 1.500.000,00		10	$ 15.000.000,00					-	(4,63)	$ (6.945.000,00)	5,37	$8.055.000,00	5,37	$ 8.055.000,00
7.2		Conductor 2	$ 1.500.000,00		10	$ 15.000.000,00					-	(4,60)	$ (6.900.000,00)	5,40	$8.100.000,00	5,40	$ 8.100.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 268.850.000,00							$ (140.531.970,00)		$ 128.318.030,00		$ 128.318.030,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4							2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 645.240.000,00**							**$ (337.276.728,00)**		**$ 307.963.272,00**		**$ 307.963.272,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 310.000,00	dia	10	$ 3.100.000,00					-	-5	$ (1.550.000,00)	5,00	$1.550.000,00	5	$ 1.550.000,00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS				$ -											
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.520.000,00	mes	10	$ 130.400.000,00					-	-10	$ (130.400.000,00)			0	$ -
9.1		Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.520.000,00	mes	10	$ 65.200.000,00					-	-4,23	$ (27.579.600,00)	5,77	$37.620.400,00	5,77	$ 37.620.400,00
9.2		Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.520.000,00	mes	10	$ 65.200.000,00					-	-4,23	$ (27.579.600,00)	5,77	$37.620.400,00	5,77	$ 37.620.400,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realizacion de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 45.000.000,00	Global S/comprobante	1	$ 45.000.000,00							$ (4.463.972,00)		$40.536.028,00	1	$ 40.536.028,00
11	1	Transportes aéreos y/o terrestres	$ 6.050.000,00	Global S/comprobante	1	$ 6.050.000,00							$ (5.975.000,00)		$75.000,00	1	$ 75.000,00
12	1	Oficina (Incluye Servicios Públicos)	$ 2.120.000,00	Mes (S/comprobante)	10	$ 21.200.000,00						-4,23	$ (8.967.600,00)	5,77	$12.232.400,00	5,77	$ 12.232.400,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 555.000,00	Mes (S/comprobante)	10	$ 5.550.000,00						-4,23	$ (2.347.650,00)	5,77	$3.202.350,00	5,77	$ 3.202.350,00

14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informers, fotocopias, fotografías, etc	$ 297.000,00	Mes (S/comprobante)	10	$ 2.970.000,00						-4	$ (1.188.000,00)	6,00	$1.782.000,00	6,00	$ 1.782.000,00
15	1	Comunicaciones	$ 510.000,00	Mes (S/comprobante)	10	$ 5.100.000,00						-4,23	$ (2.157.300,00)	5,77	$2.942.700,00	5,77	$ 2.942.700,00
16	1	Capacitación Microempresas	$ 530.000,00	Mes (S/comprobante)	10	$ 5.300.000,00						-4	$ (2.120.000,00)	6,00	$3.180.000,00	6,00	$ 3.180.000,00
17	1	Peajes	$ 560.000,00	Mes (S/comprobante)	10	$ 5.600.000,00						-8,39	$ (4.698.400,00)	1,61	$901.600,00	1,61	$ 901.600,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 230.270.000,00**							**$ (88.627.122,00)**		**$ 141.642.878,00**		**$ 141.642.878,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 30.000.000,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 30.000.000,00					-	-1	$ (30.000.000,00)	0	$ -	0	$ -
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000,00	Km	105	$ 78.750.000,00					-	-105	$ (78.750.000,00)	0	$ -	0	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000,00	Km	5	$ 15.960.000,00					-	-5	$ (15.960.000,00)	0	$ -	0	$ -
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 5.700.000,00	global	1	$ 5.700.000,00					-		$ (1.767.000,00)		$ 3.933.000,00		$ 3.933.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.970,00	Unidad	2	$ 3.940.000,00					-	-1	$ (1.970.000,00)	1	$ 1.970.000,00	1	$ 1.970.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				**$ 134.350.000,00**							**$ (128.447.000,00)**		**$ 5.903.000,00**		**$ 5.903.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 364.620.000,00**							**$ (217.074.122,00)**		**$ 147.545.878,00**		**$ 147.545.878,00**
	*	**COSTO BASICO = (A)+(B)+(C) = (D)**				$ 1.009.860.000,00							$ (554.350.850,00)		$ 455.509.150,00		$ 455.509.150,00
	*	**PROVISION (E)**				$ 171.051.200,00							$ 554.350.850,00				$ 725.402.050,00
	*	**SUBTOTAL = (D)+(E) = (F)**				$ 1.180.911.200,00							$ -				$ 1.180.911.200,00
		VALOR BASICO VIGENCIA 2025				$ 1.335.961.600,00											$ 1.335.961.600,00
		VALOR BASICO VIGENCIA 2026				$ 886.728.000,00											$ 886.728.000,00
	*	**IVA = 19%X (F) = (G)**				$ 646.684.152,00							$ -		$ 86.546.737,44		$ 646.684.152,00
	*	**COSTO TOTAL = (F)+(G) = (H)**				$ 4.050.284.952,00							$ -		$ 542.055.887,44		$ 4.050.284.952,00
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)**				**$ 4.050.284.952,00**							**$ -**		**$ 542.055.887,44**		$ 4.050.284.952,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.403.600.800,00	$ 646.684.152,00	$ 4.050.284.952,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) DIC 2	$ 455.509.150,00	$ 86.546.737,44	$ 542.055.887,44
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 2.948.091.650,00	$ 560.137.414,56	$ 3.508.229.064,56

PLAZO EN MESES	
INICIAL	24,77
ADICIONAL	0
ACUMULADO	24,77
FALTANTE	19

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

AJUSTAR LAS DEDICIACIONES DEL PERSONAL Y DE OTROS COSTOS DIRECTOS A LAS REALMENTE EJECUTADAS EN LA VIGENCIA 2024. DESDOBLAR LOS ITEMS CON No. DE ORDEN 7 Y 9 EN 7.1, 7.2 Y 9.1, 9.2 PARA UN MEJOR CONTROL. TRASLADAR EL SALDO NO EJECUTADA A LA PROVISIÓN VIGENCIA 2024

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **ANGELA PASAJE ERAZO**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 52202-359698 NRÑ

Firma
Nombre : **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. : 25202-21081 CND

Firma: No aplica
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 01105 -0785 CPITVC

Revisión:

Director Territorial — Nombre: **MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE** — Matrícula Profesional No.: 01105 -0785 CPITVC — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyect — Nombre: No aplica — Matrícula Profesional No.: — Firma No aplica (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1 1 de 2
PÁGINA	

FECHA: 22/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS (**vigencia 2025**) ☑
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: **2002 DE 2024**

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3

CONSULTOR: **CONSORCIO P&S**
SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
RESOLUCIÓN No.: **37** DE **8/07/2024** (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1472-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
CONTRATO DE OBRA No: 1473-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
CONTRATO DE OBRA No: 1487-2024 CONTRATISTA: C.T.A. COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL VALLE DE PETAQUEROS SAN JOAQUIN
CONTRATO DE OBRA No: 1488-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMAVI

PLAZO INICIAL: **TA EL 31 DE JULIO DE** (meses según contrato princ)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **8 DE JULIO DE 2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.284.952,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.284.952,00**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 06 de fecha 13/12/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 03-Ene -2025			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12	94.392.000,00	7.416.000,00	450.000,00	5,77	42.674.920,00	+	12,00	$ 94.392.000,00	5,77	42.674.920,00	17,77	137.066.920,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12	62.040.000,00	4.720.000,00	450.000,00	5,77	27.996.040,00	+	12,00	$ 62.040.000,00	5,77	27.996.040,00	17,77	90.036.040,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12	44.520.000,00	3.260.000,00	450.000,00	5,77	20.044.980,00	+	12,00	$ 44.520.000,00	5,77	20.044.980,00	17,77	64.564.980,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.860.000,00			55.000.000,00	7.860.000,00						$ 55.000.000,00				55.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															-
5	1	Inspector SISO	$ 2.416.000,00		12	28.992.000,00	2.416.000,00		5,77	13.149.830,00	+	12,00	$ 28.992.000,00	5,77	13.149.830,00	17,77	42.141.830,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.530.000,00		12	18.360.000,00	1.530.000,00		5,77	8.297.260,00	+	12,00	$ 18.360.000,00	5,77	8.297.260,00	17,77	26.657.260,00
7	2	Conductor	$ 1.590.000,00														-
7.1		Conductor 1	$ 1.590.000,00		12	19.080.000,00	1.590.000,00		5,37	8.055.000,00	+	12,00	$ 19.080.000,00	5,77	8.655.000,00	17,37	27.135.000,00
7.2		Conductor 2	$ 1.590.000,00		12	19.080.000,00	1.590.000,00		5,4	8.100.000,00	+	12,00	$ 19.080.000,00	5,00	7.500.000,00	17,40	27.180.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				341.464.000,00				128.318.030,00	)		$ 341.464.000,00		128.318.030,00		469.782.030,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**819.513.600,00**				**307.963.272,00**			**$ 819.513.600,00**		**307.963.272,00**		**1.127.476.872,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 321.000,00	dia	10,00	3.210.000,00	321.000,00	dia	5,00	$ 1.550.000,00	+	10,00	3.210.000,00	5,00	$1.550.000,00	15	$ 4.760.000,00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS				-											
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.912.000,00	mes		-											
9.1		Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.912.000,00	mes	12,00	82.944.000,00	6.912.000,00	mes	5,77	$ 37.620.400,00	+	12,00	82.944.000,00	5,77	$37.620.400,00	17,77	$ 120.564.400,00
9.2		Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.912.000,00	mes	12,00	82.944.000,00	6.912.000,00	mes	5,77	$ 37.620.400,00	+	12,00	82.944.000,00	5,77	$37.620.400,00	17,77	$ 120.564.400,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realizacion de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 36.180.000,00	Global S/comprobante	1,00	36.180.000,00	36.180.000,00	lobalS/comprobant	1,00	$ 40.536.028,00	+	1,00	36.180.000,00	1,00	$40.536.028,00	2	$ 76.716.028,00
11	1	Transportes aéreos y/o terrestres	$ 6.450.000,00	Global S/comprobante	1,00	6.450.000,00	6.450.000,00	lobal S/comproban	1,00	$ 75.000,00	+	1,00	6.450.000,00	0,00	$75.000,00	2	$ 6.525.000,00
12	1	Oficina (Incluye Servicios Públicos)	$ 2.250.000,00	Mes (S/comprobante)	12,00	27.000.000,00	2.250.000,00	Mes (S/comprobant	5,77	$ 12.232.400,00	+	12,00	27.000.000,00	5,77	$12.232.400,00	17,77	$ 39.232.400,00

13	1	Dotación de Oficina	$ 590.000,00	Mes (S/comprobante)	12,00	7.080.000,00	590.000,00	Mes (S/comprobante	5,77	$ 3.202.350,00	+	12,00	7.080.000,00	5,77	$3.202.350,00	17,77	$ 10.282.350,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informers, fotocopias, fotografías, etc	$ 315.000,00	Mes (S/comprobante)	12,00	3.780.000,00	315.000,00	Mes (S/comprobante	6,00	$ 1.782.000,00	+	12,00	3.780.000,00	6,00	$1.782.000,00	18,00	$ 5.562.000,00
15	1	Comunicaciones	$ 570.000,00	Mes (S/comprobante)	12,00	6.840.000,00	570.000,00	Mes (S/comprobante	5,77	$ 2.942.700,00	+	12,00	6.840.000,00	5,77	$2.942.700,00	17,77	$ 9.782.700,00
16	1	Capacitación Microempresas	$ 565.000,00	Mes (S/comprobante)	12,00	6.780.000,00	565.000,00	Mes (S/comprobante	6,00	$ 3.180.000,00	+	12,00	6.780.000,00	6,00	$3.180.000,00	18,00	$ 9.960.000,00
17	1	Peajes	$ 590.000,00	Mes (S/comprobante)	12	7.080.000,00	590.000,00	Mes (S/comprobante	1,61	$ 901.600,00	+	12,00	7.080.000,00	1,61	$901.600,00	13,61	$ 7.981.600,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**270.288.000,00**				**$ 141.642.878,00**			**270.288.000,00**		**$ 141.642.878,00**		**$ 411.930.878,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 23.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	23.000.000,00	23.000.000,00	lobal S/comproban	-	$ -	+	1,00	23.000.000,00	0	$ -	1	$ 23.000.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000,00	Km	105,00	83.475.000,00	795.000,00	Km	-	$ -	+	105,00	83.475.000,00	0	$ -	105	$ 83.475.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000,00	Km	5,00	16.920.000,00	3.384.000,00	Km	-	$ -	+	5,00	16.920.000,00	0	$ -	5	$ 16.920.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.700.000,00	global	1,00	6.700.000,00	6.700.000,00	global	-	$ 3.933.000,00	+	1,00	6.700.000,00	1	$ 3.933.000,00	1	$ 10.633.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.090,00	Unidad	2	4.180.000,00	2.090,00	Unidad	1,00	$ 1.970.000,00	+	2,00	4.180.000,00	1	$ 1.970.000,00	3	$ 6.150.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				**134.275.000,00**				**$ 5.903.000,00**			**134.275.000,00**		**$ 5.903.000,00**		**$ 140.178.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**404.563.000,00**				**$ 147.545.878,00**			**404.563.000,00**		**$ 147.545.878,00**		**$ 552.108.878,00**
	*	**COSTO BÁSICO = (A)+(B)+(C) = (D)**				1.224.076.600,00				**$ 455.509.150,00**			1.224.076.600,00		$ 455.509.150,00		$ 1.679.585.750,00
	*	**PROVISION (E)**				111.885.000,00							111.885.000,00				$ 111.885.000,00
	*	**SUBTOTAL = (D)+(E) = (F)**				1.335.961.600,00							1.335.961.600,00				$ 1.791.470.750,00
		VALOR BASICO VIGENCIA 2024				1.009.860.000,00				$ 455.509.150,00							
		PROVISION VIGENCIA 2024				171.051.200,00				$ 725.402.050,00							$ 725.402.050,00
		VALOR BASICO VIGENCIA 2025								$ 1.335.961.600,00							
		VALOR BASICO VIGENCIA 2026				886.728.000,00				$ 4.050.284.952,00							$ 886.728.000,00
	*	**IVA = 19%X (F) = (G)**				646.684.152,00				$ 4.050.284.952,00					$ 86.546.737,44	**0**	$ 646.684.152,00
	*	**COSTO TOTAL = (F)+(G) = (H)**				4.050.284.952,00				$ 10.617.442.704,00					$ 542.055.887,44		$ 4.050.284.952,00
	*	**COSTO TOTAL**				**4.050.284.952,00**				**$ 4.050.284.952,00**					**$ 542.055.887,44**		$ 4.050.284.952,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.403.600.800,00	$ 646.684.152,00	$ 4.050.284.952,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) DIC 20	$ 455.509.150,00	$ 86.546.737,44	$ 542.055.887,44
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 2.948.091.650,00	$ 560.137.414,56	$ 3.508.229.064,56

PLAZO EN MESES	
INICIAL	24,77
ADICIONAL	
ACUMULADO	24,77
FALTANTE	19

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

INCLUIR LA DEDICACION Y COSTOS DEL PERSONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LA DEDICACIÓN Y EL VALOR DE OTROS COSTOS DIRECTOS CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS DEL CONTRATO DE LA VIGENCIA 2025.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nomb **ANA SOFIA [redacted] ERAZO**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional Nº **52202-359698 NRÑ**

Firma
Nombre : **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. : 25202-21081 CND

Firma: No aplica
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 01105 -0785 CPITVC

Revisión:

Director Territorial — Nombre: **MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE** — Matrícula Profesional No.: 01105 -0785 CPITVC — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyect — Nombre: No aplica — Matrícula Profesional No.: — Firma No aplica (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 19/01/2026 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

UNIDAD EJECUTO SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No:** 3

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: **2002 DE 2024**

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3

CONSULTOR: **CONSORCIO P&S**

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**

RESOLUCIÓN No. **37** DE **8/07/2024** (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1472-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
CONTRATO DE OBRA No: 1473-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
CONTRATO DE OBRA No: 1487-2024 CONTRATISTA: C.T.A. COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL VALLE DE PETAQUEROS SAN JOAQUIN
CONTRATO DE OBRA No: 1488-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMAVI

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (meses según contrato prin)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **8 DE JULIO DE 2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.284.952,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.284.952,00**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

RECURSOS VIGENCIA AÑO 2024

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS VIGENCIA 2024		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, VIGENCIA 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 21/01/2025		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000,00	10	$ 73.960.000,00							-	5,77	$42.674.920,00	10,00	$ 73.960.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000,00	$ 400.000,00	10	$ 48.520.000,00							-	5,77	$27.996.040,00	10,00	$ 48.520.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000,00	$ 400.000,00	10	$ 34.740.000,00							-	5,77	$20.044.980,00	10,00	$ 34.740.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000,00		6	$ 44.460.000,00							-			6,00	$ 44.460.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Inspector SISO	$ 2.279.000,00		10	$ 22.790.000,00							-	5,76	$13.149.830,00	10,00	$ 22.790.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.438.000,00		10	$ 14.380.000,00							-	5,86	$8.297.260,00	10,00	$ 14.380.000,00
7	2	Conductor											-				
7.1		Conductor 1	$ 1.500.000,00		10	$ 15.000.000,00							-	5,37	$8.055.000,00	10,00	$ 15.000.000,00
7.2		Conductor 2	$ 1.500.000,00		10	$ 15.000.000,00							-	5,40	$8.100.000,00	10,00	$ 15.000.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 268.850.000,00							-		$ 128.318.030,00		$ 268.850.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4							2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 645.240.000,00**							**$ -**		**$ 307.963.272,00**		**$ 645.240.000,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 310.000,00	dia	10	$ 3.100.000,00							-	5,00	$1.550.000,00	10	$ 3.100.000,00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS				$ -											
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.520.000,00	mes	10	$ 130.400.000,00							-				
9.1		Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.520.000,00	mes	10	$ 65.200.000,00							-	5,77	$37.620.400,00	10	$ 65.200.000,00
9.2		Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.520.000,00	mes	10	$ 65.200.000,00							-	5,77	$37.620.400,00	10	$ 65.200.000,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realizacion de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 45.000.000,00	Global S/comprobante	1	$ 45.000.000,00									$40.536.028,00	1	$ 45.000.000,00
11	1	Transportes aéreos y/o terrestres	$ 6.050.000,00	Global S/comprobante	1	$ 6.050.000,00									$75.000,00	1	$ 6.050.000,00
12	1	Oficina (Incluye Servicios Públicos)	$ 2.120.000,00	Mes (S/comprobante	10	$ 21.200.000,00								5,77	$12.232.400,00	10,00	$ 21.200.000,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 555.000,00	Mes (S/comprobante	10	$ 5.550.000,00								5,77	$3.202.350,00	10,00	$ 5.550.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 19/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTO SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No:** 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: **2002 DE 2024**

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3

CONSULTOR: **CONSORCIO P&S**

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**

RESOLUCIÓN No. **37** DE **8/07/2024** (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1472-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
CONTRATO DE OBRA No: 1473-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
CONTRATO DE OBRA No: 1487-2024 CONTRATISTA: C.T.A. COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL VALLE DE PETAQUEROS SAN JOAQUIN
CONTRATO DE OBRA No: 1488-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMAVI

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (meses según contrato prin)
PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **8 DE JULIO DE 2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.284.952,00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.284.952,00**

RECURSOS VIGENCIA AÑO 2024

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informers, fotocopias, fotografías, etc	$ 297.000,00	Mes (S/comprobante)	10	$ 2.970.000,00								6,00	$1.782.000,00	10,00	$ 2.970.000,00
15	1	Comunicaciones	$ 510.000,00	Mes (S/comprobante)	10	$ 5.100.000,00								5,77	$2.942.700,00	10,00	$ 5.100.000,00
16	1	Capacitación Microempresas	$ 530.000,00	Mes (S/comprobante)	10	$ 5.300.000,00								6,00	$3.180.000,00	10,00	$ 5.300.000,00
17	1	Peajes	$ 560.000,00	Mes (S/comprobante)	10	$ 5.600.000,00								1,61	$901.600,00	10,00	$ 5.600.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 230.270.000,00**							-		**$ 141.642.878,00**		**$ 230.270.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 30.000.000,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 30.000.000,00							-	0	$ -	1	$ 30.000.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000,00	Km	105	$ 78.750.000,00							-	0	$ -	105	$ 78.750.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000,00	Km	5	$ 15.960.000,00							-	0	$ -	5	$ 15.960.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 5.700.000,00	global	1	$ 5.700.000,00									$ 3.933.000,00		$ 5.700.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.970,00	Unidad	2	$ 3.940.000,00							-	1	$ 1.970.000,00	2	$ 3.940.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				**$ 134.350.000,00**							-		**$ 5.903.000,00**		**$ 134.350.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 364.620.000,00**							-		**$ 147.545.878,00**		**$ 364.620.000,00**
	*	**COSTO BÁSICO = (A)+(B)+(C) = (D)**				$ 1.009.860.000,00							-		$ 455.509.150,00		$ 1.009.860.000,00
	*	**PROVISION (E)**				$ 171.051.200,00											$ 171.051.200,00
	*	**SUBTOTAL = (D)+(E) = (F)**				$ 1.180.911.200,00											$ 1.180.911.200,00
	*	**IVA = 19%X (F) = (G)**				$ 224.373.128,00									$ 86.546.737,44		$ 224.373.128,00
	*	**COSTO TOTAL = (F)+(G) = (H)**				$ 1.405.284.328,00									$ 542.055.887,44		$ 1.405.284.328,00
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)**				**$ 1.405.284.328,00**									**$ 542.055.887,44**		**$ 1.405.284.328,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

Victor manuel Ruiz V.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 19/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTO SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No:** 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ✓

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: **2002 DE 2024**

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3

CONSULTOR: **CONSORCIO P&S**

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**

RESOLUCIÓN No.: **37** DE **8/07/2024** (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1472-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
CONTRATO DE OBRA No: 1473-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
CONTRATO DE OBRA No: 1487-2024 CONTRATISTA: C.T.A. COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL VALLE DE PETAQUEROS SAN JOAQUIN
CONTRATO DE OBRA No: 1488-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMAVI

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** meses según contrato princ
PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **8 DE JULIO DE 2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.284.952,00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.284.952,00**

RECURSOS VIGENCIA AÑO 2025

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS VIGENCIA 2024		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, VIGENCIA 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 21/01/2025		+ -	PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12	94.392.000,00							-	12,00	94.392.000,00	12,00	94.392.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12	62.040.000,00							-	12,00	62.040.000,00	12,00	62.040.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12	44.520.000,00							-	12,00	44.520.000,00	12,00	44.520.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.860.000,00			55.000.000,00											-
		PERSONAL AUXILIAR															-
5	1	Inspector SISO	$ 2.416.000,00		12	28.992.000,00							-	12,00	28.992.000,00	12,00	28.992.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.530.000,00		12	18.360.000,00							-	12,00	18.360.000,00	12,00	18.360.000,00
7	2	Conductor	$ 1.590.000,00														-
7.1		Conductor 1	$ 1.590.000,00		12	19.080.000,00							-	12,00	19.080.000,00	12,00	19.080.000,00
7.2		Conductor 2	$ 1.590.000,00		12	19.080.000,00							-	12,00	19.080.000,00	12,00	19.080.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				341.464.000,00				-			-		286.464.000,00		286.464.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**819.513.600,00**				-			**-**		**687.513.600,00**		**687.513.600,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 321.000,00	dia	10,00	3.210.000,00		dia					-	9,00	2.889.000,00	10,00	$ 3.210.000,00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS				-											
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.912.000,00	mes		-											
9.1		Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.912.000,00	mes	12,00	82.944.000,00		mes					-	12,00	82.944.000,00	12,00	$ 82.944.000,00
9.2		Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.912.000,00	mes	12,00	82.944.000,00		mes					-	12,00	82.944.000,00	12,00	$ 82.944.000,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realizacion de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 36.180.000,00	Global S/comprobante	1,00	36.180.000,00		Global S/comprobante			+		1.341.797,00	1,00	37.521.797,00	1,00	$ 37.521.797,00
11	1	Transportes aéreos y/o terrestres	$ 6.450.000,00	Global S/comprobante	1,00	6.450.000,00		Global S/comprobante			-		(1.341.797,00)	0,00	30.000,00	1,00	$ 5.108.203,00
12	1	Oficina (Incluye Servicios Públicos)	$ 2.250.000,00	Mes (S/comprobante)	12,00	27.000.000,00		Mes (S/comprobante)					-	12,00	27.000.000,00	12,00	$ 27.000.000,00

Victor manuel Ruiz V.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 19/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTO SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No:** 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ✓

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: **2002 DE 2024**

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3

CONSULTOR: **CONSORCIO P&S**

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**

RESOLUCIÓN No.: **37** DE **8/07/2024** (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1472-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
CONTRATO DE OBRA No: 1473-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
CONTRATO DE OBRA No: 1487-2024 CONTRATISTA: C.T.A. COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL VALLE DE PETAQUEROS SAN JOAQUIN
CONTRATO DE OBRA No: 1488-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMAVI

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** meses según contrato princ
PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **8 DE JULIO DE 2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.284.952,00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.284.952,00**

RECURSOS VIGENCIA AÑO 2025

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
13	1	Dotación de Oficina	$ 590.000,00	Mes (S/comprobante)	12,00	7.080.000,00		Mes (S/comprobante)					-	12,00	7.080.000,00	12,00	$ 7.080.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informers, fotocopias, fotoerafías. etc	$ 315.000,00	Mes (S/comprobante)	12,00	3.780.000,00		Mes (S/comprobante)					-	12,00	3.780.000,00	12,00	$ 3.780.000,00
15	1	Comunicaciones	$ 570.000,00	Mes (S/comprobante)	12,00	6.840.000,00		Mes (S/comprobante)					-	12,00	6.840.000,00	12,00	$ 6.840.000,00
16	1	Capacitación Microempresas	$ 565.000,00	Mes (S/comprobante)	12,00	6.780.000,00		Mes (S/comprobante)					-	12,00	6.780.000,00	12,00	$ 6.780.000,00
17	1	Peajes	$ 590.000,00	Mes (S/comprobante)	12	7.080.000,00		Mes (S/comprobante)					-	1,40	826.000,00	12,00	$ 7.080.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**270.288.000,00**				-			**-**		**258.634.797,00**		**$ 270.288.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 23.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	23.000.000,00	Global S/comprobante						-	0	-	1,00	$ 23.000.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000,00	Km	105,00	83.475.000,00		Km					-	0	-	105,00	$ 83.475.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000,00	Km	5,00	16.920.000,00		Km					-	0	-	5,00	$ 16.920.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.700.000,00	global	1,00	6.700.000,00		global						0	9.945.505,00	1,00	$ 6.700.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.090,00	Unidad	2	4.180.000,00		Unidad					-	0	-	2,00	$ 4.180.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				**134.275.000,00**				-			**-**		**9.945.505,00**		**$ 134.275.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**404.563.000,00**				-			**-**		**268.580.302,00**		**$ 404.563.000,00**
		* **COSTO BASICO = (A)+(B)+(C) = (D)**				1.224.076.600,00							-		956.093.902,00		$ 1.092.076.600,00
		* **PROVISION (E)**				111.885.000,00											$ 111.885.000,00
		* **SUBTOTAL = (D)+(E) = (F)**				1.335.961.600,00											$ 1.203.961.600,00
		* **IVA = 19%X (F) = (G)**				253.832.704,00									181.657.841,38		$ 253.832.704,00
		* **COSTO TOTAL = (F)+(G) = (H)**				1.589.794.304,00									1.137.751.743,38		$ 1.457.794.304,00
		* **COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)**				**1.589.794.304,00**									**1.137.751.743,38**		**$ 1.457.794.304,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

Victor manuel Ruiz V.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 19/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No:** 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: **2002 DE 2024**

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3

CONSULTOR: **CONSORCIO P&S**
SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
RESOLUCIÓN No.: **37** DE **8/07/2024** (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1472-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
CONTRATO DE OBRA No: 1473-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
CONTRATO DE OBRA No: 1487-2024 CONTRATISTA: C.T.A. COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL VALLE DE PETAQUEROS SAN JOAQUIN
CONTRATO DE OBRA No: 1488-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMAVI

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (meses según contrato princ)
PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **8 DE JULIO DE 2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.284.952,00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.284.952,00**

RECURSOS VIGENCIA AÑO 2026

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2026					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS VIGENCIA 2024		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, VIGENCIA 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. _____ de fecha _____		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.900.000,00	$ 500.000,00	7	58.800.000,00	7.416.000,00	450.000,00								7,00	58.800.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.100.000,00	$ 500.000,00	7	39.200.000,00	4.720.000,00	450.000,00								7,00	39.200.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.500.000,00	$ 500.000,00	7	28.000.000,00	3.260.000,00	450.000,00								7,00	28.000.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 8.500.000,00			35.000.000,00	7.860.000,00										35.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															-
5	1	Inspector SISO	$ 2.565.000,00		7	17.955.000,00	2.416.000,00									7,00	17.955.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.700.000,00		7	11.900.000,00	1.530.000,00				-	(7,00)	(11.900.000,00)			0,00	-
6.1	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria con SMMLV 2026	$ 1.750.905,00								+	7,00	12.256.335,00			7,00	12.256.335,00
7	2	Conductor	$ 1.690.000,00				1.590.000,00										-
7.1		Conductor 1	$ 1.690.000,00		7	11.830.000,00	1.590.000,00				-	(7,00)	(11.830.000,00)			0,00	-
7.1.1		Conductor 1 con SMMLV 2026	$ 1.750.905,00								+	7,00	12.256.335,00			7,00	12.256.335,00
7.2		Conductor 2	$ 1.690.000,00		7	11.830.000,00	1.590.000,00				-	(7,00)	(11.830.000,00)			0,00	-
7.2.2		Conductor 2 con SMMLV 2026	$ 1.750.905,00								+	7,00	12.256.335,00			7,00	12.256.335,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				214.515.000,00				-			$ 1.209.005,00		-		215.724.005,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**514.836.000,00**				-			**$ 2.901.612,00**		-		**517.737.612,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 350.000,00	dia	10,00	3.500.000,00	321.000,00									10	$ 3.500.000,00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS				-											
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.400.000,00	mes		-											
9.1		Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.400.000,00	mes	7,00	51.800.000,00	6.912.000,00									7	$ 51.800.000,00
9.2		Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.400.000,00	mes	7,00	51.800.000,00	6.912.000,00									7	$ 51.800.000,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realizacion de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 29.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	29.000.000,00	36.180.000,00									1	$ 29.000.000,00
11	1	Transportes aéreos y/o terrestres	$ 6.800.000,00	Global S/comprobante	1,00	6.800.000,00	6.450.000,00				-		(2.901.612,00)			1	$ 3.898.388,00
12	1	Oficina (Incluye Servicios Públicos)	$ 2.400.000,00	Mes (S/comprobante)	7,00	16.800.000,00	2.250.000,00									7,00	$ 16.800.000,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 620.000,00	Mes (S/comprobante)	7,00	4.340.000,00	590.000,00									7,00	$ 4.340.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informers, fotocopias, fotografias. etc	$ 340.000,00	Mes (S/comprobante)	7,00	2.380.000,00	315.000,00									7,00	$ 2.380.000,00
15	1	Comunicaciones	$ 572.000,00	Mes (S/comprobante)	7,00	4.004.000,00	570.000,00									7,00	$ 4.004.000,00
16	1	Capacitación Microempresas	$ 600.000,00	Mes (S/comprobante)	7,00	4.200.000,00	565.000,00									7,00	$ 4.200.000,00
17	1	Peajes	$ 625.000,00	Mes (S/comprobante)	7,00	4.375.000,00	590.000,00									7,00	$ 4.375.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 19/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No:** 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: **2002 DE 2024**

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3

CONSULTOR: **CONSORCIO P&S**
SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
RESOLUCIÓN No.: **37** DE **8/07/2024** (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1472-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
CONTRATO DE OBRA No: 1473-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
CONTRATO DE OBRA No: 1487-2024 CONTRATISTA: C.T.A. COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL VALLE DE PETAQUEROS SAN JOAQUIN
CONTRATO DE OBRA No: 1488-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMAVI

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** meses según contrato princ
PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **8 DE JULIO DE 2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.284.952,00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.284.952,00**

RECURSOS VIGENCIA AÑO 2026

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**178.999.000,00**				$ -			**(2.901.612,00)**				**$ 176.097.388,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 20.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	20.000.000,00	23.000.000,00									1	$ 20.000.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000,00	Km	105,00	88.515.000,00	795.000,00									105	$ 88.515.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000,00	Km	5,00	17.935.000,00	3.384.000,00									5	$ 17.935.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.500.000,00	global	1,00	6.500.000,00	6.700.000,00									1	$ 6.500.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.220,00	Unidad	1	2.220.000,00	2.090,00									1	$ 2.220.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				**135.170.000,00**				-					-		**$ 135.170.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**314.169.000,00**				$ -			**(2.901.612,00)**		-		**$ 311.267.388,00**
		* **COSTO BASICO = (A)+(B)+(C) = (D)**				$ 829.005.000,00							-		-		$ 829.005.000,00
		* **PROVISION (E)**				$ 57.723.000,00											$ 57.723.000,00
		* **SUBTOTAL = (D)+(E) = (F)**				$ 886.728.000,00											$ 886.728.000,00
		* **IVA = 19%X (F) = (G)**				$ 168.478.320,00											$ 168.478.320,00
		* **COSTO TOTAL = (F)+(G) = (H)**				$ 1.055.206.320,00											$ 1.055.206.320,00
		* **COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)**				**$ 1.055.206.320,00**											**$ 1.055.206.320,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.403.600.800,00	$ 646.684.152,00	$ 4.050.284.952,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) _DIC 2025_:	$ -	$ -	$ -
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 3.403.600.800,00	$ 646.684.152,00	$ 4.050.284.952,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	24,77
ADICIONAL	
ACUMULADO	24,77
FALTANTE	7

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

1) INCLUIR LA DEDICACION Y COSTOS DEL PERSONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LA DEDICACIÓN Y EL VALOR DE OTROS COSTOS DIRECTOS, CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS DEL CONTRATO DE LA VIGENCIA 2026.
2) CREAR LOS ÍTEMS CON NUMERO DE ORDEN 6.1, 7.1.1 Y 7.2.2 CON EL FIN DE AJUSTAR EL SALARIO AL AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA Y CONDUCTOR, AL VALOR DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL PARA EL AÑO 2026. EL MAYOR VALOR QUE SE GENERA SE FINANCIA DISMINUYENDO EL VALOR DEL ITEM CON No. DE ORDEN 11.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nomb: **ANA SOFIA PAJAJE ERAZO**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: **52202-359698 NRÑ**

Firma
Nombre : **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. : 25202-21081 CND

Firma: No aplica
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial
Nombre: **LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ**
Matrícula Profesional No.: 68700-63803 STD
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto
Nombre:
Matrícula Profesional No.:
Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 01/07/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No:** 4

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: **2002 DE 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3**

CONSULTOR: **CONSORCIO P&S**
SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
RESOLUCIÓN No.: **37** DE **8/07/2024** (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1472-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
CONTRATO DE OBRA No: 1473-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
CONTRATO DE OBRA No: 1487-2024 CONTRATISTA: C.T.A. COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL VALLE DE PETAQUEROS SAN JOAQUIN
CONTRATO DE OBRA No: 1488-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMAVI

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (meses según contrato princ)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **8 DE JULIO DE 2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.284.952,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.284.952,00**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/12/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

RECURSOS VIGENCIA AÑO 2024

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS VIGENCIA 2024		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, VIGENCIA 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 21/01/2025		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000,00	10	$ 73.960.000,00			5,77	$ 42.674.920,00			-	5,77	$42.674.920,00	5,77	$ 42.674.920,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000,00	$ 400.000,00	10	$ 48.520.000,00			5,77	$ 27.996.040,00			-	5,77	$27.996.040,00	5,77	$ 27.996.040,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000,00	$ 400.000,00	10	$ 34.740.000,00			5,77	$ 20.044.980,00			-	5,77	$20.044.980,00	5,77	$ 20.044.980,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000,00		6	$ 44.460.000,00				$ -			-				$ -
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Inspector SISO	$ 2.279.000,00		10	$ 22.790.000,00			5,76	$13.149.830,00			-	5,76	$13.149.830,00	5,76	$ 13.149.830,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.438.000,00		10	$ 14.380.000,00			5,86	$8.297.260,00			-	5,86	$8.297.260,00	5,86	$ 8.297.260,00
7	2	Conductor								$ -			-				
7.1		Conductor 1	$ 1.500.000,00		10	$ 15.000.000,00			5,37	$ 8.055.000,00			-	5,37	$8.055.000,00	5,37	$ 8.055.000,00
7.2		Conductor 2	$ 1.500.000,00		10	$ 15.000.000,00			5,40	$ 8.100.000,00			-	5,40	$8.100.000,00	5,40	$ 8.100.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 268.850.000,00				128.318.030,00			-		$ 128.318.030,00		$ 128.318.030,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,40			2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 645.240.000,00**				**$ 307.963.272,00**			**$ -**		**$ 307.963.272,00**		**$ 307.963.272,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 310.000,00	dia	10	$ 3.100.000,00			5,00	$ 1.550.000,00				5,00	$1.550.000,00	5	$ 1.550.000,00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS				$ -											
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.520.000,00	mes	10	$ 130.400.000,00											
9.1		Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.520.000,00	mes	10	$ 65.200.000,00			5,77	$ 37.620.400,00				5,77	$37.620.400,00	5,77	$ 37.620.400,00
9.2		Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.520.000,00	mes	10	$ 65.200.000,00			5,77	$ 37.620.400,00				5,77	$37.620.400,00	5,77	$ 37.620.400,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realizacion de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 45.000.000,00	Global S/comprobante	1	$ 45.000.000,00				$ 40.536.028,00					$40.536.028,00	1	$ 40.536.028,00
11	1	Transportes aéreos y/o terrestres	$ 6.050.000,00	Global S/comprobante	1	$ 6.050.000,00				$ 75.000,00					$75.000,00		$ 75.000,00
12	1	Oficina (Incluye Servicios Públicos)	$ 2.120.000,00	les (S/comprobant	10	$ 21.200.000,00			5,77	$ 12.232.400,00				5,77	$12.232.400,00	5,77	$ 12.232.400,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 555.000,00	les (S/comprobant	10	$ 5.550.000,00			5,77	$ 3.202.350,00				5,77	$3.202.350,00	5,77	$ 3.202.350,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informers, fotocopias, fotografías, etc	$ 297.000,00	les (S/comprobant	10	$ 2.970.000,00			6,00	$ 1.782.000,00				6,00	$1.782.000,00	6,00	$ 1.782.000,00
15	1	Comunicaciones	$ 510.000,00	les (S/comprobant	10	$ 5.100.000,00			5,77	$ 2.942.700,00				5,77	$2.942.700,00	5,77	$ 2.942.700,00
16	1	Capacitación Microempresas	$ 530.000,00	les (S/comprobant	10	$ 5.300.000,00			6,00	$ 3.180.000,00				6,00	$3.180.000,00	6,00	$ 3.180.000,00
17	1	Peajes	$ 560.000,00	les (S/comprobant	10	$ 5.600.000,00			1,61	$ 901.600,00				1,61	$901.600,00	1,61	$ 901.600,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 230.270.000,00**				**141.642.878,00**			-		**$ 141.642.878,00**		**$ 141.642.878,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 01/07/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No:** 4

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: **2002 DE 2024**

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3

CONSULTOR: **CONSORCIO P&S**
SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
RESOLUCIÓN No.: **37** DE **8/07/2024** (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1472-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
CONTRATO DE OBRA No: 1473-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
CONTRATO DE OBRA No: 1487-2024 CONTRATISTA: C.T.A. COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL VALLE DE PETAQUEROS SAN JOAQUIN
CONTRATO DE OBRA No: 1488-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMAVI

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** meses según contrato princ
PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **8 DE JULIO DE 2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/12/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.284.952,00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.284.952,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS VIGENCIA 2024		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, VIGENCIA 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 21/01/2025			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 30.000.000,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 30.000.000,00			0	$ -				0	$ -	0	$ -
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000,00	Km	105	$ 78.750.000,00			0	$ -				0	$ -	0	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000,00	Km	5	$ 15.960.000,00			0	$ -				0	$ -	0	$ -
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 5.700.000,00	global	1	$ 5.700.000,00				$ 3.933.000,00					$ 3.933.000,00	0	$ 3.933.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.970,00	Unidad	2	$ 3.940.000,00			1,00	$ 1.970.000,00				1	$ 1.970.000,00	1	$ 1.970.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				**$ 134.350.000,00**				**5.903.000,00**					**$ 5.903.000,00**		**$ 5.903.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 364.620.000,00**				**147.545.878,00**			**-**		**$ 147.545.878,00**		**$ 147.545.878,00**
		* **COSTO BASICO = (A)+(B)+(C) = (D)**				$ 1.009.860.000,00				$ 455.509.150,00			-		$ 455.509.150,00		$ 455.509.150,00
		* **PROVISION (E)**				$ 171.051.200,00							(171.051.200,00)				
		* **SUBTOTAL = (D)+(E) = (F)**				$ 1.180.911.200,00											
		* **IVA = 19%X (F) = (G)**				$ 224.373.128,00				$ 86.546.737,44					$ 86.546.737,44		$ 86.546.738,50
		* **COSTO TOTAL = (F)+(G) = (H)**				$ 1.405.284.328,00				$ 542.055.887,44					$ 542.055.887,44		$ 542.055.888,50
		* **COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)**				**$ 1.405.284.328,00**				**$ 542.055.887,44**					**$ 542.055.887,44**		**$ 542.055.888,50**

RECURSOS VIGENCIA AÑO 2025

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS VIGENCIA 2024		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, VIGENCIA 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 21/01/2025			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12	94.392.000,00			12,00	94.392.000,00				12,00	94.392.000,00	12,00	94.392.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12	62.040.000,00			12,00	62.040.000,00				12,00	62.040.000,00	12,00	62.040.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12	44.520.000,00			12,00	44.520.000,00				12,00	44.520.000,00	12,00	44.520.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.860.000,00			55.000.000,00											
		PERSONAL AUXILIAR															-
5	1	Inspector SISO	$ 2.416.000,00		12	28.992.000,00			12,00	28.992.000,00				12,00	28.992.000,00	12,00	28.992.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.530.000,00		12	18.360.000,00			12,00	18.360.000,00				12,00	18.360.000,00	12,00	18.360.000,00
7	2	Conductor	$ 1.590.000,00														-
7.1		Conductor 1	$ 1.590.000,00		12	19.080.000,00			12,00	19.080.000,00				12,00	19.080.000,00	12,00	19.080.000,00
7.2		Conductor 2	$ 1.590.000,00		12	19.080.000,00			12,00	19.080.000,00				12,00	19.080.000,00	12,00	19.080.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				341.464.000,00				286.464.000,00			-		286.464.000,00		286.464.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**819.513.600,00**				**687.513.600,00**			-		**687.513.600,00**		**687.513.600,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 01/07/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

ACTA No: 4

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: **2002 DE 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3**

CONSULTOR: **CONSORCIO P&S**
SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
RESOLUCIÓN No.: **37** DE **8/07/2024** (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 1472-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
CONTRATO DE OBRA No.: 1473-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
CONTRATO DE OBRA No.: 1487-2024 CONTRATISTA: C.T.A. COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL VALLE DE PETAQUEROS SAN JOAQUIN
CONTRATO DE OBRA No.: 1488-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMAVI

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (meses según contrato princ)
PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **8 DE JULIO DE 2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/12/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.284.952,00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.284.952,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 321.000,00	dia	10,00	3.210.000,00		dia	9,00	$ 2.889.000,00			-	9,00	2.889.000,00	9,00	$ 2.889.000,00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS				-											
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.912.000,00	mes		-											
9.1		Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.912.000,00	mes	12,00	82.944.000,00		mes	12,00	$ 82.944.000,00			-	12,00	82.944.000,00	12,00	$ 82.944.000,00
9.2		Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.912.000,00	mes	12,00	82.944.000,00		mes	12,00	$ 82.944.000,00			-	12,00	82.944.000,00	12,00	$ 82.944.000,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realizacion de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 36.180.000,00	Global S/comprobante	1,00	36.180.000,00		Global S/comprobante	1,00	$ 37.521.797,00	+		1.341.797,00	1,00	37.521.797,00	1,00	$ 37.521.797,00
11	1	Transportes aéreos y/o terrestres	$ 6.450.000,00	Global S/comprobante	1,00	6.450.000,00		Global S/comprobante	0,00	$ 30.000,00	-		(1.341.797,00)	0,00	30.000,00	1,00	$ 30.000,00
12	1	Oficina (Incluye Servicios Públicos)	$ 2.250.000,00	Mes (S/comprobante)	12,00	27.000.000,00		Mes (S/comprobante)	12,00	$ 27.000.000,00			-	12,00	27.000.000,00	12,00	$ 27.000.000,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 590.000,00	Mes (S/comprobante)	12,00	7.080.000,00		Mes (S/comprobante)	12,00	$ 7.080.000,00			-	12,00	7.080.000,00	12,00	$ 7.080.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informers, fotocopias, fotografías, etc	$ 315.000,00	Mes (S/comprobante)	12,00	3.780.000,00		Mes (S/comprobante)	12,00	$ 3.780.000,00			-	12,00	3.780.000,00	12,00	$ 3.780.000,00
15	1	Comunicaciones	$ 570.000,00	Mes (S/comprobante)	12,00	6.840.000,00		Mes (S/comprobante)	12,00	$ 6.840.000,00			-	12,00	6.840.000,00	12,00	$ 6.840.000,00
16	1	Capacitación Microempresas	$ 565.000,00	Mes (S/comprobante)	12,00	6.780.000,00		Mes (S/comprobante)	12,00	$ 6.780.000,00			-	12,00	6.780.000,00	12,00	$ 6.780.000,00
17	1	Peajes	$ 590.000,00	Mes (S/comprobante)	12	7.080.000,00		Mes (S/comprobante)	1,40	$ 826.000,00			-	1,40	826.000,00	1,40	$ 826.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**270.288.000,00**				**258.634.797,00**			-		**258.634.797,00**		**$ 258.634.797,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 23.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	23.000.000,00		Global S/comprobante	-	$ -			-	0	-		
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000,00	Km	105,00	83.475.000,00		Km	-	$ -			-	0	-		
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000,00	Km	5,00	16.920.000,00		Km	-	$ -			-	0	-		
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.700.000,00	global	1,00	6.700.000,00		global		$ 9.945.505,00					9.945.505,00		$ 9.945.505,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.090,00	Unidad	2	4.180.000,00		Unidad	-	$ -			-	0	-		
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				**134.275.000,00**				**9.945.505,00**			-		**9.945.505,00**		**$ 9.945.505,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**404.563.000,00**				**268.580.302,00**			-		**268.580.302,00**		**$ 268.580.302,00**
		* **COSTO BASICO = (A)+(B)+(C) = (D)**				1.224.076.600,00				956.093.902,00			-		956.093.902,00		$ 956.093.902,00
		* **PROVISION (E)**				111.885.000,00							(111.885.000,00)				
		* **SUBTOTAL = (D)+(E) = (F)**				1.335.961.600,00											$ 956.093.902,00
		* **IVA = 19%X (F) = (G)**				253.832.704,00				181.657.841,38					181.657.841,38		$ 181.657.841,38
		* **COSTO TOTAL = (F)+(G) = (H)**				1.589.794.304,00				1.137.751.743,38					1.137.751.743,38		$ 1.137.751.743,38
		* **COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)**				**1.589.794.304,00**				**1.137.751.743,38**					**1.137.751.743,38**		**$ 1.137.751.743,38**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 01/07/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

ACTA No: 4

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: **2002 DE 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3**

CONSULTOR: **CONSORCIO P&S**
SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
RESOLUCIÓN No.: **37** DE **8/07/2024** (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1472-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
CONTRATO DE OBRA No: 1473-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
CONTRATO DE OBRA No: 1487-2024 CONTRATISTA: C.T.A. COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL VALLE DE PETAQUEROS SAN JOAQUIN
CONTRATO DE OBRA No: 1488-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMAVI

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (meses según contrato princ)
PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **8 DE JULIO DE 2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/12/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.284.952,00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.284.952,00**

RECURSOS VIGENCIA AÑO 2026

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2026					COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 03 de fecha 19/01/2026		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, HASTA ACTA DE COSTOS No. 21 (MARZO-2026)		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.900.000,00	$ 500.000,00	7	58.800.000,00			7,00	58.800.000,00	+	5,00	42.000.000,00	3,00	25.200.000,00	12,00	100.800.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.100.000,00	$ 500.000,00	7	39.200.000,00			7,00	39.200.000,00	+	5,00	28.000.000,00	3,00	16.800.000,00	12,00	67.200.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.500.000,00	$ 500.000,00	7	28.000.000,00			7,00	28.000.000,00	+	5,00	20.000.000,00	3,00	12.000.000,00	12,00	48.000.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 8.500.000,00			35.000.000,00				35.000.000,00					-		35.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															-
5	1	Inspector SISO	$ 2.565.000,00		7	17.955.000,00			7,00	17.955.000,00	+	5,00	12.825.000,00	3,00	7.695.000,00	12,00	30.780.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.700.000,00		7	11.900.000,00							-			0,00	-
6.1	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria con SMMLV 2026	$ 1.750.905,00						7,00	12.256.335,00	+	5,00	8.754.525,00	3,00	5.252.715,00	12,00	21.010.860,00
7	2	Conductor	$ 1.690.000,00														-
7.1		Conductor 1	$ 1.690.000,00		7	11.830.000,00							-			0,00	-
7.1.1		Conductor 1 con SMMLV 2026	$ 1.750.905,00						7,00	12.256.335,00	+	5,00	8.754.525,00	3,00	5.252.715,00	12,00	21.010.860,00
7.2		Conductor 2	$ 1.690.000,00		7	11.830.000,00							-			0,00	-
7.2.2		Conductor 2 con SMMLV 2026	$ 1.750.905,00						7,00	12.256.335,00	+	5,00	8.754.525,00	3,00	5.252.715,00	12,00	21.010.860,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				214.515.000,00				215.724.005,00			$ 129.088.575,00		77.453.145,00		344.812.580,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**514.836.000,00**				**517.737.612,00**			**$ 309.812.580,00**		**185.887.548,00**		**827.550.192,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 350.000,00	dia	10,00	3.500.000,00			10,00	3.500.000,00	+	5,00	1.750.000,00			15	$ 5.250.000,00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS				-											
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.400.000,00	mes		-											
9.1		Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.400.000,00	mes	7,00	51.800.000,00			7,00	51.800.000,00	+	5,00	37.000.000,00	3,00	$22.200.000,00	12	$ 88.800.000,00
9.2		Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.400.000,00	mes	7,00	51.800.000,00			7,00	51.800.000,00	+	5,00	37.000.000,00	3,00	$22.200.000,00	12	$ 88.800.000,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realizacion de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 29.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	29.000.000,00				29.000.000,00	+		651.645.168,00		-		$ 680.645.168,00
11	1	Transportes aéreos y/o terrestres	$ 6.800.000,00	Global S/comprobante	1,00	6.800.000,00				3.898.388,00							$ 3.898.388,00
12	1	Oficina (Incluye Servicios Públicos)	$ 2.400.000,00	Mes (S/comprobante)	7,00	16.800.000,00			7,00	16.800.000,00	+	5,00	12.000.000,00	3,00	$7.200.000,00	12,00	$ 28.800.000,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 620.000,00	Mes (S/comprobante)	7,00	4.340.000,00			7,00	4.340.000,00	+	5,00	3.100.000,00	3,00	$1.860.000,00	12,00	$ 7.440.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informers, fotocopias, fotografías, etc	$ 340.000,00	Mes (S/comprobante)	7,00	2.380.000,00			7,00	2.380.000,00	+	5,00	1.700.000,00	3,00	$1.020.000,00	12,00	$ 4.080.000,00
15	1	Comunicaciones	$ 572.000,00	Mes (S/comprobante)	7,00	4.004.000,00			7,00	4.004.000,00	+	5,00	2.860.000,00	3,00	$1.716.000,00	12,00	$ 6.864.000,00
16	1	Capacitación Microempresas	$ 600.000,00	Mes (S/comprobante)	7,00	4.200.000,00			7,00	4.200.000,00	+	5,00	3.000.000,00	3,00	$1.800.000,00	12,00	$ 7.200.000,00
17	1	Peajes	$ 625.000,00	Mes (S/comprobante)	7,00	4.375.000,00			7,00	4.375.000,00	+	5,00	3.125.000,00			12,00	$ 7.500.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**178.999.000,00**				**$ 176.097.388,00**			**753.180.168,00**		**$ 57.996.000,00**		**$ 929.277.556,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 01/07/2026 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No:** 4

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: **2002 DE 2024**

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3

CONSULTOR: **CONSORCIO P&S**
SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
RESOLUCIÓN No.: **37** DE **8/07/2024** (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 1472-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
CONTRATO DE OBRA No: 1473-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
CONTRATO DE OBRA No: 1487-2024 CONTRATISTA: C.T.A. COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL VALLE DE PETAQUEROS SAN JOAQUIN
CONTRATO DE OBRA No: 1488-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMAVI

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** meses según contrato princ
PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **8 DE JULIO DE 2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/12/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.284.952,00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.284.952,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 20.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	20.000.000,00			1,00	20.000.000,00				-	$ -	1,00	$ 20.000.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000,00	Km	105,00	88.515.000,00			105,00	88.515.000,00				-	$ -	105,00	$ 88.515.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000,00	Km	5,00	17.935.000,00			5,00	17.935.000,00				-	$ -	5,00	$ 17.935.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.500.000,00	global	1,00	6.500.000,00			1,00	6.500.000,00	+		100.000.000,00			1,00	$ 106.500.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.220,00	Unidad	1	2.220.000,00			1,00	2.220.000,00						1,00	$ 2.220.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				**135.170.000,00**				**135.170.000,00**			**100.000.000,00**		-		**$ 235.170.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**314.169.000,00**				**311.267.388,00**			**853.180.168,00**		**57.996.000,00**		**$ 1.164.447.556,00**
		* **COSTO BASICO = (A)+(B)+(C) = (D)**				$ 829.005.000,00				829.005.000,00			1.162.992.748,00		243.883.548,00		$ 1.991.997.748,00
		* **PROVISION (E)**				$ 57.723.000,00				57.723.000,00			(57.723.000,00)				
		* **SUBTOTAL = (D)+(E) = (F)**				$ 886.728.000,00				886.728.000,00			1.105.269.748,00		$ 243.883.548,00		$ 1.991.997.748,00
		* **IVA = 19%X (F) = (G)**				$ 168.478.320,00				168.478.320,00			210.001.252,12		$ 46.337.874,12		$ 378.479.572,12
		* **COSTO TOTAL = (F)+(G) = (H)**				$ 1.055.206.320,00				$ 1.055.206.320,00			1.315.271.000,12		$ 290.221.422,12		$ 2.370.477.320,12
		* **COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)**				**$ 1.055.206.320,00**				**$ 1.055.206.320,00**			**1.315.271.000,12**		**$ 290.221.422,12**		**$ 2.370.477.320,12**

RESUMEN DEL CONTRATO	
COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)	$ 542.055.888,50
COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)	$ 1.137.751.743,38
COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)	$ 2.370.477.320,12
TOTAL	$ 4.050.284.952,00

*Estos conceptos deben corresponder a loa relacionados en la propuesta economica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.403.600.800,00	$ 646.684.152,00	$ 4.050.284.952,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) MAY 2026 :	$ 1. 848.830.082,00	$ 351.277.714,52	$ 2.200.107.796,52
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 3.159.717.252,00	$ 600.346.277,88	$ 3.760.063.529,88

PLAZO EN MESES	
INICIAL	24,77
ADICIONAL	5
ACUMULADO	29,77
FALTANTE	9

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
1)AJUSTAR LA DEDICACION DEL PERSONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LA DEDICACIÓN DE OTROS COSTOS DIRECTOS, EN ARMONÍA CON LA PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nomb **ANA SOFÍA PASAJE**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: **52202-359698 NRÑ**

Firma
Nombre : **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. : 25202-21081 CND

Firma: No aplica
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial — Nombre: **JAIME ALCIDES RODRÍGUEZ PEÑA** — Matrícula Profesional No.: 25202-091827 CND
Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Apoyo a la Supervisión — Nombre: **DOUGLAS VALENTIN BUSTOS DUQUE** — Matrícula Profesional No.: 25202-358334 CND
Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN

El Supervisor del Contrato de consultoría No. 2002 de 2024, suscrito con el CONSORCIO P&S con NIT 901.330.641-5, cuyo objeto contractual es la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3, certifica que la información sobre la ejecución contractual, se encuentra debidamente cargada en los aplicativos dispuestos para tal fin.

Dada en Floridablanca Santander a los doce (12) días del mes de junio de 2026.

VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Supervisor del Contrato
INVIAS – Dirección Territorial Santander
M.P. # 25202-21081 CND.