	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/07/2026 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1965 DE 2024 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN (Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 4 LOTE 3.

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 29 MESES (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A.					

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 4.050.284.952,00 **50% EN SMMLV:** $ 1.557,80
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 1/07/2026
(Día / Mes / Año)

contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4.050.284.952
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Teniendo en cuenta el Memorando Individual No.No. 2026I-VBOG-030454 de fecha 2026-05-04 la administración vial mediante el oficio CAC-048-2026 de fecha 12/06/2026 solicita realizar la modificación y prórroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que conlleva a la redistribución de los recursos contemplados para la ejecución del contrato.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Todas las actividades correspondientes a la Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Meta Grupo 4 Lote 3 contenidas en el contrato 1965 de 2024 ejerciendo las funciones de administración, gestión y planeación operativa y técnica, dirección, coordinación, y control de las actividades rutinarias y periódicas y demás acciones en favor de la adecuada y oportuna conservación de las vías 6507 San Jose del Guaviare - Cruce Puerto Rico y 7506 Calamar - San Jose del Guaviare. El alcance de las actividades se detalla en los pliegos de condiciones y anexo técnico que hacen parte integral del contrato. En términos generales se realiza la actualización de toda la información de carácter técnico, que se incluye en los distintos sistemas de información del INVIAS, que le permite a la entidad tomar decisiones técnicas y presupuestales sobre la infraestructura vial a cargo del Instituto y la priorización de la inversión de los recursos asignados a la entidad. Igualmente se realiza la planeación, control, seguimiento y evaluación de las actividades efectuadas por los trabajadores (mano de obra no calificada) de los frentes de trabajo dispuestos para las actividades de servicio de mantenimiento rutinario y se monitorea y coordinan las actividades requeridas para atención de eventos sobre la vía de manera que se garantice la transitabilidad de los usuarios de los corredores viales y se mitigue a corto plazo de manera efectiva los efectos ocasionados por cambios climáticos entre otros eventos que sucedan sobre los corredores.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1 Descripción	Valor total inicial	Valor total actualizado - Última modificación de costos No. 02 de Fecha: 15/01/2026	Valor variación (Mayores o menores)	Valor actualizado presente solicitud
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
PERSONAL PROFESIONAL				
Ingeniero Residente	$ 227.152.000,00	$ 196.532.560,00	$ 42.000.000,00	$ 238.532.560,00
Ingeniero Auxiliar I	$ 149.760.000,00	$ 129.187.520,00	$ 28.000.000,00	$ 157.187.520,00
Ingeniero Auxiliar II	$ 107.260.000,00	$ 92.877.640,00	$ 20.000.000,00	$ 112.877.640,00
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS	$ 134.460.000,00	$ 90.000.000,00	-$ 66.000.000,00	$ 24.000.000,00
PERSONAL AUXILIAR				
Inspector SISO	$ 69.737.000,00	$ 60.301.940,00	$ 12.825.000,00	$ 73.126.940,00
Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 44.640.000,00	$ 39.043.015,00	$ 8.754.525,00	$ 47.797.540,00
Conductor #1	$ 45.910.000,00	$ 40.081.335,00	$ 8.754.525,00	$ 48.835.860,00
Conductor #2	$ 45.910.000,00	$ 39.931.335,00	$ 8.754.525,00	$ 48.685.860,00
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	$ 824.829.000,00	$ 687.955.345,00	$ 63.088.575,00	$ 751.043.920,00
FACTOR MULTIPLICADOR	2,40	2,40	2,40	$ 4,80
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	**$ 1.979.589.600,00**	**$ 1.651.092.828,00**	**$ 151.412.580,00**	**$ 1.802.505.408,00**
OTROS COSTOS DIRECTOS				
VIATICOS				
Ingeniero Residente	$ 9.810.000,00	$ 14.302.600,00	$ 2.537.000,00	$ 16.839.600,00
COSTO ALQUILER EQUIPOS	$ -	$ -	$ -	$ -
Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 399.888.000,00	$ 345.902.400,00	$ 74.000.000,00	$ 419.902.400,00
OTROS COSTOS	$ -	$ -	$ -	$ -
Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 105.180.000,00	$ 137.540.000,00	-$ 8.209.400,00	$ 129.330.600,00
Transportes aéreos y terrestres	$ 19.300.000,00	$ 14.944.000,00	-$ 1.419.000,00	$ 13.525.000,00
Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 65.000.000,00	$ 56.074.800,00	$ 11.887.500,00	$ 67.962.300,00
Dotacion de oficina	$ 16.970.000,00	$ 14.672.300,00	$ 3.100.000,00	$ 17.772.300,00
Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 9.130.000,00	$ 6.970.810,00	$ 884.150,00	$ 7.854.960,00
Comunicaciones	$ 15.944.000,00	$ 13.164.500,00	$ 1.178.500,00	$ 14.343.000,00
Capacitación microempresas	$ 16.280.000,00	$ 13.932.100,00	$ 3.000.000,00	$ 16.932.100,00
Peajes	$ 17.055.000,00	$ 11.505.400,00	-$ 6.903.000,00	$ 4.602.400,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	**$ 674.557.000,00**	**$ 629.008.910,00**	**$ 80.055.750,00**	**$ 709.064.660,00**
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				
Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 73.000.000,00	$ 43.000.000,00	-$ 11.040.000,00	$ 31.960.000,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 1/07/2026
(Día / Mes / Año)

Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 258.705.000,00	$ 176.205.000,00	-$ 83.475.000,00	$ 92.730.000,00
Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 50.815.000,00	$ 34.855.000,00	-$ 16.920.000,00	$ 17.935.000,00
Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 18.900.000,00	$ 18.387.000,00	-$ 6.700.000,00	$ 11.687.000,00
Plegables	$ 10.340.000,00	$ 8.370.000,00	-$ 4.180.000,00	$ 4.190.000,00
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	**$ 411.760.000,00**	**$ 280.817.000,00**	**-$ 122.315.000,00**	**$ 158.502.000,00**
COSTO BÁSICO	$ 3.065.906.600,00	$ 2.560.918.738,00	$ 109.153.330,00	$ 2.670.072.068,00
PROVISION	$ 337.694.200,00	$ 842.682.062,00	-$ 109.153.330,00	$ 733.528.732,00
SUBTOTAL	$ 3.403.600.800,00	$ 3.403.600.800,00	$ -	$ 3.403.600.800,00
IVA = 19%	$ 646.684.152,00	$ 646.684.152,00	$ -	$ 646.684.152,00
COSTO TOTAL	**$ 4.050.284.952,00**	**$ 4.050.284.952,00**	**$ -**	**$ 4.050.284.952,00**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Junio (mes anterior a la presente solicitud) de 2026 (año) $ 96.395.040,84
Último mes facturado: Junio del 2026 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 1.783.808.986,12 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NO APLICA

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

El supervisor del contrato ve viable la solicitud elevada por el contratista de Administración Vial para la modificación y prórroga del contrato No.1965 de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026 en virtud de que se disponen recursos y se requiere seguir atendiendo las sectores a cargo.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

1) Formato ACPA-FR-1 2) Comunicación solicitud del contratista 3) Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 4) Paquete de garantías 5) Acta(s) de modificación de costos 6) Constancia actualización de aplicativos suscrita por el supervisor del contrato.

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
C.C. 19.183.135 de Bogotá (Cundinamarca)

Firma
Nombre: ING. YENCY LORENA GARANZO SANCHEZ
Supervisor del Contrato
INVIAS
Matrícula No. 25202-349248 CND

Vo.Bo.Firma
Nombre: ING. LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE
Director Territorial
Matrícula profesional No.:25202-238888 CND

Vo.Bo.Firma N/A
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: ALEJANDRO SALINAS CRISTANCHO
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 68202-092436 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

CAC-048-2026

San Jose del Guaviare, 12 de junio de 2026

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

REFERENCIA: Contrato No 1965 de 2024 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 4 – LOTE 3.

ASUNTO: Solicitud Prorroga No.1 Contrato No. 1965-2024 - Administración Vial G4

Cordial saludo.

Atendiendo el Memorando Individual No. 2026I-VBOG-030454 del 2026-05-04, mediante el cual se solicitó la documentación previa para prorrogar los contratos de Administración Vial hasta el plazo máximo posible dentro de la vigencia 2026, se realizó el balance financiero del Contrato 1965 de 2024, considerando los saldos no ejecutados de las vigencias 2024 y 2025 y la redistribución de los recursos de la vigencia 2026.

El balance evidenció que el contrato cuenta con recursos suficientes para su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, sin adición de recursos, lo que hace necesario modificar de forma articulada las Cláusulas Sexta – Valor del Contrato y Séptima – Apropiación Presupuestal, para consolidar la discriminación de recursos

en las grandes partidas del contrato, sin alterar su valor total ni los montos aprobados por vigencia.

Así mismo, se verificó que el CONSORCIO AMV CARFIN cuenta con la logística, el personal y el equipo necesarios para continuar las actividades contractuales hasta el 31 de diciembre de 2026.

Agradezco su atención y gestión sobre el particular.

Atentamente,

CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
C.C. 19.183.135 de Bogotá
Representante Legal
Consorcio AMV CARFIN

Fecha: 2026-06-16 16:28:50
Radicado: 2026I-VMET-045751
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 1 (1 Tabla Externos)

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VMET-045751
Fecha: 2026-06-16 16:28:50

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE
DIRECCIÓN TERRITORIAL META

Asunto: Solicitud de prórroga del contrato AMV No. 1965-2024, Grupo 4, DT Meta

Cordial saludo.

En atención al memorando 2026I-VBOG-043491 se remite los siguientes documentes para el trámite de prórroga de contrato de Administración Vial AMV G4 CTO 1965-2024 dada la necesidad de garantizar la presencia y atención de las vías a cargo de la Dirección Territorial

1. Formato ACPA-FR-1
2. Oficio de solicitud de parte del contratista
3. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Seguimiento a garantías)
4. Acta de aprobación de la última garantía aprobada.
5. Constancia actualización de aplicativos suscrita por el supervisor del contrato.

Quedamos atentos a cualquier inquietud u observación que pueda surgir al respecto.

Atentamente,

LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE
Directora Territorial Meta

Proyectado por: Yency Lorena Cabanzo Sanchez
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: JAIRO ANDRES PAEZ HERRERA ()

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	**7/01/2026**

(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE **DIRECCIÓN**

UNIDAD EJECUTORA: CARRETERAS NACIONALES **TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1965-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AMV CARFIN

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 4 LOTE 3.

FECHA DE INICIO: 5/07/2024

PLAZO INICIAL: ~~31/07/2026~~

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: ~~31/07/2026~~

(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.050.284.952,00

VALOR ACUMULADO: $ ~~4.050.284.952,00~~

(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. YENCY LORENA CABANZO SANCHEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento.	10,00%	$ 405.028.495,20	12	6	2024	23	2	2028
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	N.A.	N.A	-	-	-	-	-	-
Calidad del servicio	30,00%	$ 1.215.085.485,60	31	7	2026	31	1	2029
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	20,00%	$ 810.056.990,40	12	6	2024	23	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No 21-44-101443272

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 15/07/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento.	10,00%	$ 405.028.495,20	12	6	2024	23	2	2028
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	N.A.	N.A	-	-	-	-	-	-
Calidad del servicio	30,00%	$ 1.215.085.485,60	31	7	2026	31	1	2029
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	20,00%	$ 810.056.990,40	12	6	2024	23	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No 21-44-101443272

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 15/08/2024

OBSERVACIÓN: **NO SE HAN SUSCRITO ACTAS DE ADICIONES, ACTAS MODIFICACIONES, ACTAS DE PRÓRROGAS Ó SUSPENSIONES.**

SE REALIZÓ ACLARACIÓN EN LAS POLIZAS CON SEGUROS DEL ESTADO S.A. CON FECHA DEL 13 DE AGOSTO DE 2024, "NUMERO DE CONTRATO 1965 DE 2024".

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ING. IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Residente AMV Grupo 4 de Interventoría Matricula profesional No.: 54202164359 NTS

Firma

Nombre: ING. YENCY LORENA CABANZO SANCHEZ
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No: 25202-349248 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101443272	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	06	2024	12	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO AMV CARFIN	NIT: 901.839.313-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 1 SUR NRO. 02 - 96	TABIO, CUNDINAMARCA	3133352947

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO NUMERO 1695 DE 2024, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL META, GRUPO AMV 4 LOTE 3.

LA VIGENCIA DE CALIDAD SERA DE 30 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA A SATISFACCION.

NOTA: LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,EL PAGO DE LAS MULTAS, CLAUSULA PENAL Y DEMAS SANCIONES CONVENIDAS.
- LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO EXTENDERAN SU VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/06/2024	31/01/2027	$405,028,495.20
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2026	31/01/2029	$1,215,085,485.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/06/2024	31/07/2029	$810,056,990.40

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIERIA ARGOS S.A.S	860046102-1	25.00
ANGEL PEREA CARLOS FERNANDO	19183135	50.00
FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES S.A.S FERDINCO SAS	900871862-3	25.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **14,896,615.00	$ ******25,000.00	$ ***2,835,106.00	$ ********17,756,722.00	$ ****2,430,170,971.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROBERTO RUIZ GALVIS	963374	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-44-101443272

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Al contestar cite este radicado: 2024S-VMET-040630
Fecha: 2024-06-21 17:52:00

Señor (a):
CONSORCIO AMV CARFIN

consorcioamvcarfin@gmail.com

Asunto: APROBACIÓN PÓLIZA C-1695-2024

Cordial Saludo:

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios, se comunica que en la fecha se imparte aprobación a la Garantía Única de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales: Cumplimiento del Contrato, Pago de Salarios, Prestaciones Sociales y Calidad del servicio, según Póliza No 21-44-101443272 anexo 0, expedida el 12/06/2024, por SEGUROS DEL ESTADO S.A., la póliza de cumplimiento fue expedida conforme del contrato No. 1695 de 2024, objeto ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 4 LOTE 3 y Cuyos amparos son:

AMPAROS	INICIA LA VIGENCIA	TERMINA LA VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	12/06/2024	31/01/2027	$ 405.028.495,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENNIZACIONES LAB.	12/06/2024	31/07/2029	$ 810.056.990,40
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2026	31/01/2029	$ 1.215.085.485,60

Atentamente,

Carlos German Corzo Upegui
DIRECTOR TERRITORIAL META (E)

Proyectado Por: CLAUDIA ESPERANZA ROMERO VILLAR
Revisado Por:
Aprobado Por:

Copia Interna a: WENDY YOHANNA QUEVEDO PARDO (1000017)
Copia Externa a:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101443272	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	07	2024	12	06	2024	00:00	23	08	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO AMV CARFIN	NIT: 901.839.313-0	CL 1 SUR NRO. 02 - 96	TABIO, CUNDINAMARCA	3133352947

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2	CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO NUMERO 1695 DE 2024, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL META, GRUPO AMV 4 LOTE 3.

LA VIGENCIA DE CALIDAD SERA DE 30 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA A SATISFACCION.

NOTA: LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,EL PAGO DE LAS MULTAS, CLAUSULA PENAL Y DEMAS SANCIONES CONVENIDAS.
- LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO EXTENDERAN SU VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/06/2024	23/02/2028	$405,028,495.20	$405,028,495.20
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2026	31/01/2029	$1,215,085,485.60	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/06/2024	23/08/2029	$810,056,990.40	$810,056,990.40

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A SOLICITUD DEL ASEGURADO SE INCLUYEN LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO No. 1695 DE FECHA DE 2024, ASI MISMO LA VIGENCIA DE LA POLIZA ES A PARTIR DEL 12 DE JUNIO DE 2024, FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO. .
NOTA 1 :LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,430,170,971.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROBERTO RUIZ GALVIS	963374	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101443272

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101443272	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	07	2024	12	06	2024	00:00	23	08	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO AMV CARFIN		**NIT: 901.839.313-0**
DIRECCIÓN: CL 1 SUR NRO. 02 - 96	**CIUDAD:** TABIO, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	3133352947

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIERIA ARGOS S.A.S	860046102-1	25.00
ANGEL PEREA CARLOS FERNANDO	19183135	50.00
FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES S.A.S FERDINCO SAS	900871862-3	25.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101443272

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101443272	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	08	2024	12	06	2024	00:00	23	08	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO AMV CARFIN	NIT: 901.839.313-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 1 SUR NRO. 02 - 96	TABIO, CUNDINAMARCA	3133352947

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO NUMERO 1695 DE 2024, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL META, GRUPO AMV 4 LOTE 3.

LA VIGENCIA DE CALIDAD SERA DE 30 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA A SATISFACCION.

NOTA: LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,EL PAGO DE LAS MULTAS, CLAUSULA PENAL Y DEMAS SANCIONES CONVENIDAS.
- LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO EXTENDERAN SU VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/06/2024	23/02/2028	$405,028,495.20	$405,028,495.20
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2026	31/01/2029	$1,215,085,485.60	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/06/2024	23/08/2029	$810,056,990.40	$810,056,990.40

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN ACLARACION No. 1 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2024 , SE ACLARA QUE EL NUMERO DEL CONTRATO ES NO. 1965 Y NO COMO SE HIZO FIGURAR INICIALMENTE.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,430,170,971.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROBERTO RUIZ GALVIS	963374	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-44-101443272

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101443272	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	08	2024	12	06	2024	00:00	23	08	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO AMV CARFIN		**NIT: 901.839.313-0**
DIRECCIÓN: CL 1 SUR NRO. 02 - 96	**CIUDAD:** TABIO, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	3133352947

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIERIA ARGOS S.A.S	860046102-1	25.00
ANGEL PEREA CARLOS FERNANDO	19183135	50.00
FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES S.A.S FERDINCO SAS	900871862-3	25.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101443272

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fecha: 2026-06-19 08:40:12
Radicado: 2026I-VBOG-046704
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 2 (2 Tabla Externos)

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VBOG-046704
Fecha: 2026-06-19 08:40:12

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA
SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Asunto: Respuesta al radicado No 2026I-VBOG-044210

Respetado Ingeniero Mendoza:

De manera atenta y en atención a su solicitud de la referencia, me permito informarle que la misma fue tramitada y publicada en la plataforma electrónica del Secop II el día 18 de junio de 2026.

Adjuntamos Acta de aprobación póliza OI del contrato 1965 de 2024 y publicación en secop II.

Cordialmente,

ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA
Subdirectora de Gestion Contractual Y Procesos Admin

Proyectado por: Martha Yasmin Narváez Aldana
Revisado por: César Fruto Corredor Gomez
Aprobado por:

Copia Interna a:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	CÓDIGO			
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS				
	DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	VERSIÓN			
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
UNIDAD EJECUTORA:	Subdirección Gestión Integral de Carreteras Nacionales	PAGINA	1	DE	1

CONTRATO No. 1965 DE 2024

CONTRATISTA:	CONSORCIO AMV CARFIN NIT 901.839.313-0
OBJETO DEL CONTRATO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 4 LOTE 3.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	12/06/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.
PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:	31/07/2026
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	$ 4.050.284.952,00
VALOR ADICIONAL: N/A	**No.REGISTRO PRESUPUESTAL:** N/A
DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:	Orden de Inicio con Rad. 2024S-VMET-043639 de fecha 05/07/2024.

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	21-44-101443272	**ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)**	No. 1 del 05/07/2024 y No 2 del 13/08/2024.	**ASEGURADORA:**	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.	**Desde:**	12/06/2024	**Hasta:**	VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN	**Valor:**	$	405.028.495,20
PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.	**Desde:**	12/06/2024	**Hasta:**	23/08/2029	**Valor:**	$	810.056.990,40
CALIDAD DEL SERVICIO.	VIGENCIA: A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO Y TREINTA MESES MÁS.				**Valor:**	$	1.215.085.485,60

OBSERVACIONES:

REVISIONES Y APROBACIONES

Proyecto.: Martha Y. Narváez Abogada SGCPA
Revisó.: César Fruto Corredor Abogado SGCPA
Revisó.: Moises Sánchez Abogado SGCPA
Aprobó: Isabel Cristina Vargas Subdirectora GCPA

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (1)
Tareas del flujo (4/4)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Garantía de Aprobar

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Estructurador	Aprobado	Abogados Equipo Polizas SGCPA :: Abogados Equipo Polizas SGCPA	MARTHA YASMIN NARVAEZ ALDANA	22 horas de tiempo transcurrido *(17/06/2026 8:58:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	Revisor SGCPA	Aprobado	Coordinado Equipo Pólizas :: Coordinado Equipo Pólizas	César Fruto Corredor Gómez	4 horas de tiempo transcurrido *(18/06/2026 3:07:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.3	Asesor SGCPA	Aprobado	SGCPA_ Asesores_Polizas :: SGCPA_ Asesores_Polizas	Moisés Eduardo Sánchez Guerra	2 horas de tiempo transcurrido *(18/06/2026 4:41:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.4	SGCPA - Subdirector(a)	Aprobado	Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos :: Subdirector de Gestión Contractual	Isabel Cristina Vargas Sinisterra	2 horas de tiempo transcurrido *(18/06/2026 4:42:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía CO1.WRT.14953549

Referencia de la garantía 21-44-101443272

Estado Aprobado

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

Número de póliza 21-44-101443272

Tomador CONSORCIO AMV CARFIN

Beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

Justificación	Valor del amor	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	405.028.495,20 COP	23/02/2028 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	1.215.085.485,60 COP	31/01/2029 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	810.056.990,40 COP	23/08/2029 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	CARFIN-1965-CU-2.pdf	CARFIN-1965-CU-2.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *Carlos Fernando Ángel Perea* 14/08/2024 13:44 *(UTC -5 horas)*

Cancelar

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	06/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

ACTA No: 1

- ☐ POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
- ☐ POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
- ☐ POR PRÓRROGA ☐
- POR ☐ECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
- ☐ POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1965-2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 4 LOTE 3.

INTERVENTOR: CONNSORCIO AMV CARFIN

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA N: NA CONTRATISTA: NA

PLAZO INICIAL: 29 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.284.952,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.284.952,00

PLAZO ACUMULADO: 29 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 6 de fecha 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS 2024	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+/-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000,00	10	$ 73.960.000,00					-	4,14	-$ 30.619.440,00	5,86	$ 43.340.560,00	5,86	$ 43.340.560,00
	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000,00	$ 400.000,00	10	$ 48.520.000,00					-	4,24	-$ 20.572.480,00	5,76	$ 27.947.520,00	5,76	$ 27.947.520,00
	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000,00	$ 400.000,00	10	$ 34.740.000,00					-	4,14	-$ 14.382.360,00	5,86	$ 20.357.640,00	5,86	$ 20.357.640,00
	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS	$ 7.410.000,00		1	$ 44.460.000,00					-	1	-$ 44.460.000,00	-	$ -	0	$ -
		Especialista en Geología y/o Geotecnia															
		Especialista en Hidráulica e Hidrología															
		Especialista en Estructuras															
		Especialista ambiental															
		Especialista en Vías y/o Pavimentos															
		Especialista en Diseño Geométrico															
		PERSONAL AUXILIAR															
	1	Inspector SSO	$ 2.279.000,00		10	$ 22.790.000,00					-	4,14	-$ 9.435.060,00	5,86	$ 13.354.940,00	5,86	$ 13.354.940,00
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.438.000,00		10	$ 14.380.000,00					-	4,14	-$ 5.953.320,00	5,86	$ 8.426.680,00	5,86	$ 8.426.680,00
	1	Conductor #1	$ 1.500.000,00		10	$ 15.000.000,00					-	4,17	-$ 6.255.000,00	5,83	$ 8.745.000,00	5,83	$ 8.745.000,00
	1	Conductor #2	$ 1.500.000,00		10	$ 15.000.000,00					-	4,27	-$ 6.405.000,00	5,73	$ 8.595.000,00	5,73	$ 8.595.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 268.850.000,00				$ -			-$ 138.082.660,00		$ 130.767.340,00		$ 130.767.340,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,4		2,40		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 645.240.000,00				$ -			**-$ 331.398.384,00**		**$ 313.841.616,00**		**$ 313.841.616,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+/-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
	1	Ingeniero Residente	$ 310.000,00	Dia	10	$ 3.100.000,00					-	1.04	-$ 322.400,00	8,96	$ 2.777.600,00	8,96	$ 2.777.600,00
		COSTO ALQUILER EQUIPOS															
	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris	$ 6.520.000,00	Mes	10	$ 130.400.000,00					-	4,14	-$ 53.985.600,00	5,86	$ 76.414.400,00	5,86	$ 76.414.400,00
		OTROS COSTOS															
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla	$ 40.000.000,00	Global_S/comprobante	1	$ 40.000.000,00					-	1	-$ 40.000.000,00	0	$ -	0	$ -
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.050.000,00	Global_S/comprobante	1	$ 6.050.000,00					-	0,72	-$ 4.356.000,00	0,28	$ 1.694.000,00	0,28	$ 1.694.000,00
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.120.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 21.200.000,00					-	4,21	-$ 8.925.200,00	5,79	$ 12.274.800,00	5,79	$ 12.274.800,00
	1	Dotacion de oficina	$ 555.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 5.550.000,00					-	4,14	-$ 2.297.700,00	5,86	$ 3.252.300,00	5,86	$ 3.252.300,00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes,	$ 297.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 2.970.000,00					-	7,27	-$ 2.159.190,00	2,73	$ 810.810,00	2,73	$ 810.810,00
	1	Comunicaciones	$ 510.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 5.100.000,00					-	5,45	-$ 2.779.500,00	4,550	$ 2.320.500,00	4,55	$ 2.320.500,00
	1	Capacitación microempresas	$ 530.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 5.300.000,00					-	4,43	-$ 2.347.900,00	5,57	$ 2.952.100,00	5,57	$ 2.952.100,00
	1	Peajes	$ 560.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 5.600.000,00					-	9,91	-$ 5.549.600,00	0,09	$ 50.400,00	0,09	$ 50.400,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS =				**$ 225.270.000,00**				$ -			**-$ 122.723.090,00**		**$ 102.546.910,00**		**$ 102.546.910,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION															
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o	$ 30.000.000,00	Global (NO MODIFICABLE en	1	$ 30.000.000,00					-	1	-$ 30.000.000,00	0	$ -	0	$ -
	1	Provisión para levantamiento de información por	$ 750.000,00	Km	110	$ 82.500.000,00					-	110	-$ 82.500.000,00	0	$ -	0	$ -
	1	Provisión para levantamiento de información por	$ 3.192.000,00	Km	5	$ 15.960.000,00					-	5	-$ 15.960.000,00	0	$ -	0	$ -
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 5.700.000,00	Global (Según comprobante de	1	$ 5.700.000,00					-	0,09	-$ 513.000,00	0,91	$ 5.187.000,00	0,91	$ 5.187.000,00
	1000	Pieqables	$ 1.970,00	Unidad	2	$ 3.940.000,00					-	1	-$ 1.970.000,00	1	$ 1.970.000,00	1	$ 1.970.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA				**$ 138.100.000,00**				$ -			**-$ 130.943.000,00**		**$ 7.157.000,00**		**$ 7.157.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		* COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				$ 1.008.610.000,00				$ -			$ (585.064.474,00)		$ 423.545.526,00		$ 423.545.526,00
		* PROVISIÓN = (E)				$ 172.301.200,00					-		$ (172.301.200,00)				$ -
		* SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				$ 1.180.911.200,00							$ (757.365.674,00)				$ 423.545.526,00
		* IVA = 19% * (D) = €				$ 224.373.128,00				$ -			$ (143.899.479,06)		$ 80.473.648,94		$ 80.473.648,94
		* **COSTO TOTAL = (D) + (E) = (F)**				**$ 1.405.284.328,00**				$ -			**$ (901.265.152,06)**		**$ 504.019.175,94**		**$ 504.019.175,94**
		*															
		*															

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		CONDICIONES ACTUALIZADAS 2025	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+/-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12	$ 94.392.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	12	$ 94.392.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12	$ 62.040.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	12	$ 62.040.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12	$ 44.520.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	12	$ 44.520.000,00
	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS	$ 7.860.000,00		1	$ 55.000.000,00					=	0	$ 0,00		$ -	1	$ 55.000.000,00
		Especialista en Geología y/o Geotecnia															
		Especialista en Hidráulica e Hidrología															
		Especialista en Estructuras															
		Especialista ambiental															
		Especialista en Vías y/o Pavimentos															
		Especialista en Diseño Geométrico															
		PERSONAL AUXILIAR															
	1	Inspector SSO	$ 2.416.000,00		12	$ 28.992.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	12	$ 28.992.000,00
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.530.000,00		12	$ 18.360.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	12	$ 18.360.000,00
	1	Conductor #1	$ 1.590.000,00		12	$ 19.080.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	12	$ 19.080.000,00
	1	Conductor #2	$ 1.590.000,00		12	$ 19.080.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	12	$ 19.080.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 341.464.000,00				$ -			$ 0,00		$ -		$ 341.464.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,4		2,40		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 819.513.600,00				$ -			**$ 0,00**		$ -		**$ 819.513.600,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+/-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
	1	Ingeniero Residente	$ 321.000,00	Dia	10	$ 3.210.000,00					+	15,00	$ 4.815.000,00	0	$ -	25	$ 8.025.000,00
		COSTO ALQUILER EQUIPOS															
	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris	$ 6.912.000,00	Mes	12	$ 165.888.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	12	$ 165.888.000,00
		OTROS COSTOS															
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla	$ 36.180.000,00	Global_S/comprobante	1	$ 36.180.000,00					+		$ 72.360.000,00	0	$ -	1	$ 108.540.000,00
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.450.000,00	Global_S/comprobante	1	$ 6.450.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	1	$ 6.450.000,00
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.250.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 27.000.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	12	$ 27.000.000,00
	1	Dotacion de oficina	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 7.080.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	12	$ 7.080.000,00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes,	$ 315.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 3.780.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	12	$ 3.780.000,00
	1	Comunicaciones	$ 570.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 6.840.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	12	$ 6.840.000,00
	1	Capacitación microempresas	$ 565.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 6.780.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	12	$ 6.780.000,00
	1	Peajes	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 7.080.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	12	$ 7.080.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS =				**$ 270.288.000,00**				$ -			**$ 77.175.000,00**		**$ -**		**$ 347.463.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION															
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o	$ 23.000.000,00	Global (NO MODIFICABLE en	1	$ 23.000.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	1	$ 23.000.000,00
	1	Provisión para levantamiento de información por	$ 795.000,00	Km	105	$ 83.475.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	105	$ 83.475.000,00
	1	Provisión para levantamiento de información por	$ 3.384.000,00	Km	5	$ 16.920.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	5	$ 16.920.000,00
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.700.000,00	Global (Según comprobante de	1	$ 6.700.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	1	$ 6.700.000,00
	1000	Pieqables	$ 2.090,00	Unidad	2	$ 4.180.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	2	$ 4.180.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA				**$ 134.275.000,00**				$ -			**$ 0,00**		**$ -**		**$ 134.275.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		* COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				$ 1.224.076.600,00				$ -			$ 77.175.000,00		$ -		$ 1.301.251.600,00
		* PROVISIÓN = (E)				$ 111.885.000,00							$ 680.190.674,00				$ 792.075.674,00
		* SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				$ 1.335.961.600,00							$ 757.365.674,00				$ 2.093.327.274,00
		* IVA = 19% * (D) = €				$ 253.832.704,00				$ -			$ 143.899.478,06		$ -		$ 397.732.182,06
		* **COSTO TOTAL = (D) + (E) = (F)**				**$ 1.589.794.304,00**				$ -			**$ 901.265.152,06**		$ -		**$ 2.491.059.456,06**
		*															
		*															

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 06/06/2025 (Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2026					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		CONDICIONES ACTUALIZADAS 2026	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
	1	Ingeniero Residente	$ 7.900.000,00	$ 500.000,00	7	$ 58.800.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	7	$ 58.800.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.100.000,00	$ 500.000,00	7	$ 39.200.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	7	$ 39.200.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.500.000,00	$ 500.000,00	7	$ 28.000.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	7	$ 28.000.000,00
	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 8.500.000,00		1	$ 35.000.000,00					=	0	$ 0,00		$ -	1	$ 35.000.000,00
		Especialista en Geología y/o Geotecnia															
		Especialista en Hidráulica e Hidrología															
		Especialista en Estructuras															
		Especialista ambiental															
		Especialista en Vías y/o Pavimentos															
		Especialista en Diseño Geométrico															
		PERSONAL AUXILIAR															
	1	Inspector SISO	$ 2.565.000,00		7	$ 17.955.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	7	$ 17.955.000,00
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.700.000,00		7	$ 11.900.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	7	$ 11.900.000,00
	1	Conductor #1	$ 1.690.000,00		7	$ 11.830.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	7	$ 11.830.000,00
	1	Conductor #2	$ 1.690.000,00		7	$ 11.830.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	7	$ 11.830.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 214.515.000,00				$ -			$ 0,00		$ -		$ 214.515.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,4		2,40		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 514.836.000,00				**$ -**			**$ 0,00**		**$ -**		**$ 514.836.000,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
	1	Ingeniero Residente	$ 350.000,00	Día	10	$ 3.500.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	10	$ 3.500.000,00
		COSTO ALQUILER EQUIPOS															
	2	Vehiculo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 7.400.000,00	Mes	7	$ 103.600.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	7	$ 103.600.000,00
		OTROS COSTOS															
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 29.000.000,00	Global S/comprobante	1	$ 29.000.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	1	$ 29.000.000,00
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.800.000,00	Global S/comprobante	1	$ 6.800.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	1	$ 6.800.000,00
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.400.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 16.800.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	7	$ 16.800.000,00
	1	Dotacion de oficina	$ 620.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 4.340.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	7	$ 4.340.000,00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	$ 340.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 2.380.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	7	$ 2.380.000,00
	1	Comunicaciones	$ 572.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 4.004.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	7	$ 4.004.000,00
	1	Capacitación microempresas	$ 600.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 4.200.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	7	$ 4.200.000,00
	1	Peajes	$ 625.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 4.375.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	7	$ 4.375.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 178.999.000,00**				**$ -**			**$ 0,00**		**$ -**		**$ 178.999.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 20.000.000,00	la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 20.000.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	1	$ 20.000.000,00
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000,00	Km	110	$ 92.730.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	110	$ 92.730.000,00
	1	Provision para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000,00	Km	5	$ 17.935.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	5	$ 17.935.000,00
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.500.000,00	Global (Según comprobante de pago)	1	$ 6.500.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	1	$ 6.500.000,00
	1000	Pleqables	$ 2.220,00	Unidad	1	$ 2.220.000,00					=	0	$ 0,00	0	$ -	1	$ 2.220.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = ©				**$ 139.385.000,00**				**$ -**			**$ 0,00**		**$ -**		**$ 139.385.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		* COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				$ 833.220.000,00				$ -			$ -		$ -		$ 833.220.000,00
		* PROVISION (E)				$ 53.508.000,00											$ 53.508.000,00
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				$ 886.728.000,00											$ 886.728.000,00
		* IVA = 19% * (D) = €				$ 168.478.320,00				$ -			$ -		$ -		$ 168.478.320,00
		* **COSTO TOTAL = (D) + (E) = (F)**				**$ 1.055.206.320,00**				**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ 1.055.206.320,00**
		*															
		* **COSTO TOTAL AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026**				**$ 4.050.284.952,00**											**$ 4.050.284.952,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.403.600.800,00	$ 646.684.152,00	**$ 4.050.284.952,00**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) _____:	$ 423.545.526,00	$ 80.473.649,94	**$ 504.019.175,94**
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN)			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 2.980.055.274,00	$ 566.210.502,06	$ 3.546.265.776,06

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29
ADICIONAL	
ACUMULADO	29
FALTANTE	24

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: CARLOS FERNANDO ANSELMO PEREA
Representante legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-140685

Firma
Nombre: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI (E)
Supervisor de Contrato de Administracion vial
Matrícula profesional No. 25202-250038 CND

Firma
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI (E)
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND

Revisión:

Director Territorial — Nombre: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI (E) — Matrícula profesional No.:25202-250038 CND — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 15/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

ACTA No: 2

- POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
- POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
- POR PRÓRROGA
- POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
- POR NECESIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1965-2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 4 LOTE 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. CARLOS HERNAN CORZO URREGUI

RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA: NA CONTRATISTA: NA

PLAZO INICIAL: 29 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.284.952,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.284.952,00

PLAZO ACUMULADO: 29 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2024 COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	MODIFICACIONES CONDICIONES ACTA ANTERIOR TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	PRESENTES TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 6 de fecha 2024 TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS 2024 TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000,00	10	$ 73.960.000,00					-	4,14	-$ 30.619.440,00	5,86	$ 43.340.560,00	5,86	$ 43.340.560,00
	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 3.450.000,00	$ 400.000,00	10	$ 38.520.000,00					-	4,24	-$ 20.572.480,00	5,76	$ 27.947.520,00	5,76	$ 27.947.520,00
	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000,00	$ 400.000,00	10	$ 34.740.000,00					-	4,14	-$ 14.382.360,00	5,86	$ 20.357.640,00	5,86	$ 20.357.640,00
	1	MONTO A COTABLE DE ESPECIALISTAS	$ 7.410.000,00		1	$ 44.460.000,00					-	1	-$ 44.460.000,00		$ -	0	$ -
		Especialista en Geología y/o Geotecnia															
		Especialista en Hidráulica e Hidrología															
		Especialista en Estructuras															
		Especialista ambiental															
		Especialista en Vías y/o Pavimentos															
		Especialista en Diseño Geométrico															
		PERSONAL AUXILIAR															
	1	Inspector SISO	$ 2.279.000,00		10	$ 22.790.000,00					-	4,14	-$ 9.435.060,00	5,86	$ 13.354.940,00	5,86	$ 13.354.940,00
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.438.000,00		10	$ 14.380.000,00					-	4,14	-$ 5.953.320,00	5,86	$ 8.426.680,00	5,86	$ 8.426.680,00
	1	Conductor #1	$ 1.500.000,00		10	$ 15.000.000,00					-	4,17	-$ 6.255.000,00	5,83	$ 8.745.000,00	5,83	$ 8.745.000,00
	1	Conductor #2	$ 1.500.000,00		10	$ 15.000.000,00					-	4,27	-$ 6.405.000,00	5,73	$ 8.595.000,00	5,73	$ 8.595.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 268.850.000,00				$ -			-$ 138.082.660,00		$ 130.767.340,00		$ 130.767.340,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,4		2,40		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 645.240.000,00				$ -			**-$ 331.398.384,00**		**$ 313.841.616,00**		**$ 313.841.616,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
	1	Ingeniero Residente	$ 310.000,00	Dia	10	$ 3.100.000,00					-	1,04	-$ 322.400,00	8,96	$ 2.777.600,00	8,96	$ 2.777.600,00
		COSTO ALQUILER EQUIPOS															
	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris	$ 6.520.000,00	Mes	10	$ 130.400.000,00					-	4,14	-$ 53.985.600,00	5,86	$ 76.414.400,00	5,86	$ 76.414.400,00
		OTROS COSTOS															
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla	$ 40.000.000,00	Global S/comprobante	1	$ 40.000.000,00					-	1	-$ 40.000.000,00	0	$ -	0	$ -
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.050.000,00	Global S/comprobante	1	$ 6.050.000,00					-	0,72	-$ 4.356.000,00	0,28	$ 1.694.000,00	0,28	$ 1.694.000,00
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.120.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 21.200.000,00					-	4,21	-$ 8.925.200,00	5,79	$ 12.274.800,00	5,79	$ 12.274.800,00
	1	Dotacion de oficina	$ 555.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 5.550.000,00					-	4,14	-$ 2.297.700,00	5,86	$ 3.252.300,00	5,86	$ 3.252.300,00
	1	Papeleria, CDs, DVDs, edición informes	$ 297.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 2.970.000,00					-	7,27	-$ 2.159.190,00	2,73	$ 810.810,00	2,73	$ 810.810,00
	1	Comunicaciones	$ 510.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 5.100.000,00					-	5,45	-$ 2.779.500,00	4,55	$ 2.320.500,00	4,55	$ 2.320.500,00
	1	Capacitación micropmeorsas	$ 530.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 5.300.000,00					-	4,43	-$ 2.347.800,00	5,57	$ 2.952.100,00	5,57	$ 2.952.100,00
	1	Peajes	$ 560.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 5.600.000,00					-	9,91	-$ 5.549.600,00	0,09	$ 50.400,00	0,09	$ 50.400,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS =				**$ 225.270.000,00**				$ -			**-$ 122.723.090,00**		**$ 102.546.910,00**		**$ 102.546.910,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION															
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o.	$ 30.000.000,00	Global (NO MODIFICABLE en	1	$ 30.000.000,00					-	1	-$ 30.000.000,00	0	$ -	0	$ -
	1	Provisión para levantamiento de información por	$ 750.000,00	Km	110	$ 82.500.000,00					-	110	-$ 82.500.000,00	0	$ -	0	$ -
	1	Provisión para levantamiento de información por	$ 3.192.000,00	Km	5	$ 15.960.000,00					-	5	-$ 15.960.000,00	0	$ -	0	$ -
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada	$ 5.700.000,00	Global (Según comprobante de	1	$ 5.700.000,00					-	0,09	-$ 513.000,00	0,91	$ 5.187.000,00	0,91	$ 5.187.000,00
	1000	Peajes	$ 1.970,00	Unidad	2	$ 3.940.000,00					-	1	-$ 1.970.000,00	1	$ 1.970.000,00	1	$ 1.970.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA				**$ 130.100.000,00**				$ -			**-$ 130.943.000,00**		**$ 7.157.000,00**		**$ 7.157.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															

*	COSTO BASICO = (A) + (B) + (C) = (D)	$ 1.008.610.000,00	$ -	$ (585.064.474,00)	$ 423.545.526,00	$ 423.545.526,00
*	PROVISION (E)	$ 172.301.200,00		$ (172.301.200,00)	$ -	$ -
*	SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)	$ 1.180.911.200,00		$ (757.365.674,00)	$ 423.545.526,00	$ 423.545.526,00
*	IVA = 19% * (D) = E	$ 224.373.128,00	$ -	$ (143.899.478,06)	$ 80.473.649,94	$ 80.473.649,94
*	**COSTO TOTAL = (D) + (E) = (F)**	**$ 1.405.284.328,00**	$ -	**$ (901.265.152,06)**	**$ 504.019.175,94**	**$ 504.019.175,94**
*						
*						

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2025 COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	MODIFICACIONES CONDICIONES ACTA ANTERIOR TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	PRESENTES TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.18 del periodo diciembre 2025 TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS 2025 TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12	$ 94.392.000,00			12	$ 94.392.000,00				12	$ 94.392.000,00	12	$ 94.392.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12	$ 62.040.000,00			12	$ 62.040.000,00				12	$ 62.040.000,00	12	$ 62.040.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12	$ 44.520.000,00			12	$ 44.520.000,00				12	$ 44.520.000,00	12	$ 44.520.000,00
	1	MONTO A COTABLE DE ESPECIALISTAS	$ 7.860.000,00		1	$ 55.000.000,00			1	$ 55.000.000,00					$ -	1	$ 55.000.000,00
		Especialista en Geología y/o Geotecnia															
		Especialista en Hidráulica e Hidrología															
		Especialista en Estructuras															
		Especialista ambiental															
		Especialista en Vías y/o Pavimentos															
		Especialista en Diseño Geométrico															
		PERSONAL AUXILIAR															
	1	Inspector SISO	$ 2.416.000,00		12	$ 28.992.000,00			12	$ 28.992.000,00				12	$ 28.992.000,00	12	$ 28.992.000,00
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.530.000,00		12	$ 18.360.000,00			12	$ 18.360.000,00				12	$ 18.360.000,00	12	$ 18.360.000,00
	1	Conductor #1	$ 1.590.000,00		12	$ 19.080.000,00			12	$ 19.080.000,00				12	$ 19.080.000,00	12	$ 19.080.000,00
	1	Conductor #2	$ 1.590.000,00		12	$ 19.080.000,00			12	$ 19.080.000,00				12	$ 19.080.000,00	12	$ 19.080.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 341.464.000,00				$ 341.464.000,00			$ 0,00		$ 286.464.000,00		$ 341.464.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,4		2,40		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 819.513.600,00				**$ 819.513.600,00**			**$ 0,00**		**$ 687.513.600,00**		**$ 819.513.600,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
	1	Ingeniero Residente	$ 321.000,00	Dia	10	$ 3.210.000,00			25	$ 8.025.000,00				22	$ 7.062.000,00	25	$ 8.025.000,00
		COSTO ALQUILER EQUIPOS															
	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris	$ 6.912.000,00	Mes	12	$ 165.888.000,00			12	$ 165.888.000,00				12	$ 165.888.000,00	12	$ 165.888.000,00
		OTROS COSTOS															
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla	$ 36.180.000,00	Global S/comprobante	1	$ 36.180.000,00			1	$ 108.540.000,00				0,39	$ 42.330.600,00	1	$ 108.540.000,00
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.450.000,00	Global S/comprobante	1	$ 6.450.000,00			1	$ 6.450.000,00				0,78	$ 5.031.000,00	1	$ 6.450.000,00
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.250.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 27.000.000,00			12	$ 27.000.000,00				11,95	$ 26.887.500,00	12	$ 27.000.000,00
	1	Dotacion de oficina	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 7.080.000,00			12	$ 7.080.000,00				12	$ 7.080.000,00	12	$ 7.080.000,00
	1	Papeleria, CDs, DVDs, edición informes	$ 315.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 3.780.000,00			12,000	$ 3.780.000,00				9,41	$ 2.964.150,00	12	$ 3.780.000,00
	1	Comunicaciones	$ 570.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 6.840.000,00			12	$ 6.840.000,00				9,05	$ 5.158.500,00	12	$ 6.840.000,00
	1	Capacitación micropmeorsas	$ 565.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 6.780.000,00			12	$ 6.780.000,00				12	$ 6.780.000,00	12	$ 6.780.000,00
	1	Peajes	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 7.080.000,00			12	$ 7.080.000,00				0,3	$ 177.000,00	12	$ 7.080.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS =				**$ 270.288.000,00**				**$ 347.483.000,00**					**$ 269.398.750,00**		**$ 347.483.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION															
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o.	$ 23.000.000,00	Global (NO MODIFICABLE en	1	$ 23.000.000,00			1	$ 23.000.000,00				0,52	$ 11.960.000,00	1	$ 23.000.000,00
	1	Provisión para levantamiento de información por	$ 795.000,00	Km	105	$ 83.475.000,00			105	$ 83.475.000,00				0	$ -	105	$ 83.475.000,00
	1	Provisión para levantamiento de información por	$ 3.384.000,00	Km	5	$ 16.920.000,00			5	$ 16.920.000,00				0	$ -	5	$ 16.920.000,00
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada	$ 6.700.000,00	Global (Según comprobante de	1	$ 6.700.000,00			1	$ 6.700.000,00				0	$ -	1	$ 6.700.000,00
	1000	Peajes	$ 2.090,00	Unidad	2	$ 4.180.000,00			2	$ 4.180.000,00				0	$ -	2	$ 4.180.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA				**$ 134.275.000,00**				**$ 134.275.000,00**					**$ 11.960.000,00**		**$ 134.275.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															

*	COSTO BASICO = (A) + (B) + (C) = (D)	$ 1.224.076.600,00	$ 1.301.251.600,00		$ 968.832.350,00	$ 1.301.251.600,00
*	PROVISION (E)	$ 111.885.000,00	$ 792.075.674,00			$ 792.075.674,00
*	SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)	$ 1.335.961.600,00	$ 2.093.327.274,00		$ 968.832.350,00	$ 2.093.327.274,00
*	IVA = 19% * (D) = E	$ 253.832.704,00	$ 397.732.182,06		$ 184.078.146,50	$ 397.732.182,06
*	**COSTO TOTAL = (D) + (E) = (F)**	**$ 1.589.794.304,00**	**$ 2.491.059.456,06**		**$ 1.152.910.496,50**	**$ 2.491.059.456,06**
*						
*						

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2026					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		CONDICIONES ACTUALIZADAS 2026	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR			PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
		PERSONAL PROFESIONAL																
	1	Ingeniero Residente	$ 7.900.000,00	$ 500.000,00	7	$ 58.800.000,00			7	$ 58.800.000,00				0	$ -	7	$ 58.800.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.100.000,00	$ 500.000,00	7	$ 39.200.000,00			7	$ 39.200.000,00				0	$ -	7	$ 39.200.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.500.000,00	$ 500.000,00	7	$ 28.000.000,00			7	$ 28.000.000,00				0	$ -	7	$ 28.000.000,00
	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 8.500.000,00		1	$ 35.000.000,00			1	$ 35.000.000,00					$ -	1	$ 35.000.000,00
		Especialista en Geología y/o Geotecnia																
		Especialista en Hidráulica e Hidrología																
		Especialista en Estructuras																
		Especialista ambiental																
		Especialista en Vías y/o Pavimentos																
		Especialista en Diseño Geométrico																
		PERSONAL AUXILIAR																
	1	Inspector SISO	$ 2.565.000,00		7	$ 17.955.000,00			7	$ 17.955.000,00				0	$ -	7	$ 17.955.000,00
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.700.000,00		7	$ 11.900.000,00			7	$ 11.900.000,00	-	7,00	-$ 11.900.000,00	0	$ -	0,00	$ -
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria (Ajuste SMMLV 2026)					$ 1.750.905,00				+	7,00	$ 12.256.335,00	0		7,00	$ 12.256.335,00
	1	Conductor #1	$ 1.690.000,00		7	$ 11.830.000,00			7	$ 11.830.000,00	-	7,00	-$ 11.830.000,00	0	$ -	0,00	$ -
	1	Conductor #1 (Ajuste SMMLV 2026)					$ 1.750.905,00				+	7,00	$ 12.256.335,00	0		7,00	$ 12.256.335,00
	1	Conductor #2	$ 1.690.000,00		7	$ 11.830.000,00			7	$ 11.830.000,00	-	7,00	-$ 11.830.000,00	0	$ -	0,00	$ -
	1	Conductor #2 (Ajuste SMMLV 2026)					$ 1.750.905,00				+	7,00	$ 12.256.335,00	0		7,00	$ 12.256.335,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 214.515.000,00				$ 214.515.000,00			$ 1.209.005,00		$ -		$ 215.724.005,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,4		2,40		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 514.836.000,00				**$ 514.836.000,00**			**$ 2.901.612,00**		**$ -**		**$ 517.737.612,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
	1	Ingeniero Residente	$ 350.000,00	Dia	10	$ 3.500.000,00			10	$ 3.500.000,00			$ 0,00	0	$ -	10	$ 3.500.000,00
		COSTO ALQUILER EQUIPOS															
	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 7.400.000,00	Mes	7	$ 103.600.000,00			7	$ 103.600.000,00			$ 0,00	0	$ -	7	$ 103.600.000,00
		OTROS COSTOS															
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 29.000.000,00	Global S/comprobante	1	$ 29.000.000,00			1	$ 29.000.000,00			$ 0,00	0	$ -	1	$ 29.000.000,00
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.800.000,00	Global S/comprobante	1	$ 6.800.000,00			1	$ 6.800.000,00			$ 0,00	0	$ -	1	$ 6.800.000,00
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.400.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 16.800.000,00			7	$ 16.800.000,00			$ 0,00	0	$ -	7	$ 16.800.000,00
	1	Dotacion de oficina	$ 620.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 4.340.000,00			7	$ 4.340.000,00			$ 0,00	0	$ -	7	$ 4.340.000,00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	$ 340.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 2.380.000,00			7,000	$ 2.380.000,00			$ 0,00	0	$ -	7	$ 2.380.000,00
	1	Comunicaciones	$ 572.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 4.004.000,00			7	$ 4.004.000,00			$ 0,00	0	$ -	7	$ 4.004.000,00
	1	Capacitación microempresas	$ 600.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 4.200.000,00			7	$ 4.200.000,00			$ 0,00	0	$ -	7	$ 4.200.000,00
	1	Peajes	$ 625.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 4.375.000,00			7	$ 4.375.000,00			$ 0,00	0	$ -	7	$ 4.375.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 178.999.000,00**				**$ 178.999.000,00**			**$ 0,00**		**$ -**		**$ 178.999.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 20.000.000,00	la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 20.000.000,00			1	$ 20.000.000,00			$ 0,00	0	$ -	1	$ 20.000.000,00
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000,00	Km	110	$ 92.730.000,00			110	$ 92.730.000,00			$ 0,00	0	$ -	110	$ 92.730.000,00
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencia	$ 3.587.000,00	Km	5	$ 17.935.000,00			5	$ 17.935.000,00			$ 0,00	0	$ -	5	$ 17.935.000,00
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.500.000,00	Global (Según comprobante de pago)	1	$ 6.500.000,00			1	$ 6.500.000,00			$ 0,00	0	$ -	1	$ 6.500.000,00
	1000	Plegables	$ 2.220,00	Unidad	1	$ 2.220.000,00			1	$ 2.220.000,00			$ 0,00	0	$ -	1	$ 2.220.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = ©				**$ 139.385.000,00**				**$ 139.385.000,00**			**$ 0,00**		**$ -**		**$ 139.385.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
	*	COSTO BASICO = (A) + (B) + (C) = (D)				$ 833.220.000,00				$ 833.220.000,00			$ 2.901.612,00		$ -		$ 836.121.612,00
	1	PROVISION (E)				$ 53.508.000,00				$ 53.508.000,00			-$ 2.901.612,00				$ 50.606.388,00
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				$ 886.728.000,00				$ 886.728.000,00			$ -				$ 886.728.000,00
	*	IVA = 19% * (D) = €				$ 168.478.320,00				$ 168.478.320,00			$ -		$ -		$ 168.478.320,00
	*	**COSTO TOTAL = (D) + (E) = (F)**				**$ 1.055.206.320,00**				**$ 1.055.206.320,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 1.055.206.320,00**
	*																
	*	**COSTO TOTAL AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026**				**$ 4.050.284.952,00**									**$ 1.656.929.672,44**		**$ 4.050.284.952,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.403.600.800,00	$ 646.684.152,00	**$ 4.050.284.952,00**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) :	$ 1.392.377.876,00	$ 264.551.796,44	**$ 1.656.929.672,44**
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN) :			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 2.011.222.924,00	$ 382.132.355,56	$ 2.393.355.279,56

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29
ADICIONAL	
ACUMULADO	29
FALTANTE	

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente". el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma

Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
Representante L_24 o su Apoderado Interventor
C.C. 19.183.135 de Bogotá (Cundinamarca)

Firma

Nombre: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI (E)
Supervisor de Contrato de Administracion vial
Matrícula profesional No.:25202-250038 CND

Firma: N/A

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES

Firma

Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial — Nombre: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — Matrícula profesional No.:25202-250038 CND

Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: JAIME LEON BALLEN BUITRAGO — Matrícula Profesional No.: 25202-337905 CND

Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

ACTA No: 3

- ☐ POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
- ☐ POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
- ☐ POR PRÓRROGA ☑
- ☐ POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
- ☐ POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1965-2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 4 LOTE 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. YENCY LORENA CABANZO SANCHEZ

RESOLUCIÓN No.: 753 DE 12/03/2026 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA N: NA CONTRATISTA: NA

PLAZO INICIAL: 29 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.284.952,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.284.952,00

PLAZO ACUMULADO: 29 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 6 de diciembre 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS 2024	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR, Acta de modificacion No.2 de 15 Enero 2026			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000					-	4,14	-$ 30.619.440	5,86	$ 43.340.560	5,86	$ 43.340.560
	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000	$ 400.000	10,00	$ 48.520.000					-	4,24	-$ 20.572.480	5,76	$ 27.947.520	5,76	$ 27.947.520
	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000	$ 400.000	10,00	$ 34.740.000					-	4,14	-$ 14.382.360	5,86	$ 20.357.640	5,86	$ 20.357.640
	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta	$ 7.410.000		1,00	$ 44.460.000					-	1,00	-$ 44.460.000			0	$ -
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia															
		Especialista en Hidraulica e Hidrologia															
		Especialista en Estructuras															
		Especialista ambiental															
		Especialista en Vias y/o Pavimentos															
		Especialista en Diseño Geométrico															
		PERSONAL AUXILIAR															
	1	Inspector SISO	$ 2.279.000		10,00	$ 22.790.000					-	4,14	-$ 9.435.060	5,86	$ 13.354.940	5,86	$ 13.354.940
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.438.000		10,00	$ 14.380.000					-	4,14	-$ 5.953.320	5,86	$ 8.426.680	5,86	$ 8.426.680
	1	Conductor #1	$ 1.500.000		10,00	$ 15.000.000					-	4,17	-$ 6.255.000	5,83	$ 8.745.000	5,83	$ 8.745.000
	1	Conductor #2	$ 1.500.000		10,00	$ 15.000.000					-	4,27	-$ 6.405.000	5,73	$ 8.595.000	5,73	$ 8.595.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 268.850.000				$ -			-$ 138.082.660		$ 130.767.340		$ 130.767.340
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40				2,4			2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 645.240.000				**$ -**			**-$ 331.398.384**		**$ 313.841.616**		**$ 313.841.616**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
	1	Ingeniero Residente	$ 310.000	Dia	10,00	$ 3.100.000					-	1,04	-$ 322.400	8,96	$ 2.777.600	8,96	$ 2.777.600
		COSTO ALQUILER EQUIPOS															
	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó	$ 6.520.000	Mes	10,00	$ 130.400.000					-	4,14	-$ 53.985.600	5,86	$ 76.414.400	5,86	$ 76.414.400
		OTROS COSTOS															
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para	$ 40.000.000	Global S/comprobante	1,00	$ 40.000.000					-	1,00	-$ 40.000.000	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.050.000	Global S/comprobante	1,00	$ 6.050.000					-	0,72	-$ 4.356.000	0,28	$ 1.694.000	0,28	$ 1.694.000
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.120.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 21.200.000					-	4,21	-$ 8.925.200	5,79	$ 12.274.800	5,79	$ 12.274.800
	1	Dotacion de oficina	$ 555.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.550.000					-	4,14	-$ 2.297.700	5,86	$ 3.252.300	5,86	$ 3.252.300
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes,	$ 297.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 2.970.000					-	7,27	-$ 2.159.190	2,73	$ 810.810	2,73	$ 810.810
	1	Comunicaciones	$ 510.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.100.000					-	5,45	-$ 2.779.500	4,55	$ 2.320.500	4,55	$ 2.320.500
	1	Capacitación microempresas	$ 530.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.300.000					-	4,43	-$ 2.347.900	5,57	$ 2.952.100	5,57	$ 2.952.100
	1	Peajes	$ 560.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.600.000					-	9,91	-$ 5.549.600	0,09	$ 50.400	0,09	$ 50.400
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE				**$ 225.270.000**				**$ -**			**-$ 122.723.090**		**$ 102.546.910**		**$ 102.546.910**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL															
	1	Provisión para estudios menores, topografia y/o laboratorios,	$ 30.000.000	Global (NO MODIFICABLE en	1,00	$ 30.000.000					-	1,00	-$ 30.000.000	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de	$ 750.000	Km	110,00	$ 82.500.000					-	110,00	-$ 82.500.000	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de	$ 3.192.000	Km	5,00	$ 15.960.000					-	5,00	-$ 15.960.000	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 5.700.000	Global (Según comprobante de	1,00	$ 5.700.000					-	0,09	-$ 513.000	0,91	$ 5.187.000	0,91	$ 5.187.000
	1000	Plegables	$ 1.970	Unidad	2,00	$ 3.940.000					-	1,00	-$ 1.970.000	1,00	$ 1.970.000	1,00	$ 1.970.000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL				**$ 138.100.000**				**$ -**			**-$ 130.943.000**		**$ 7.157.000**		**$ 7.157.000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		* COSTO BASICO = (A) + (B) + (C) = (D)				$ 1.008.610.000				$ -			-$ 585.064.474		$ 423.545.526		$ 423.545.526
	1	PROVISION (E)				$ 172.301.200					-		-$ 172.301.200				$ -
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				$ 1.180.911.200							-$ 757.365.674				$ 423.545.526
		* IVA 19% * (D) = €				$ 224.373.128				$ -			-$ 143.899.478		$ 80.473.650		$ 80.473.650
		* **COSTO TOTAL = (D) + (E) = (F)**				**$ 1.405.284.328**				**$ -**			**-$ 901.265.152**		**$ 504.019.176**		**$ 504.019.176**
		*															
		*															

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.18 del período diciembre 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS 2025	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR, Acta de modificacion No.2 de 15 Enero 2026			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACION RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000			12,00	$ 94.392.000			$ 0	12,00	$ 94.392.000	12,00	$ 94.392.000
	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000	$ 450.000	12,00	$ 62.040.000			12,00	$ 62.040.000			$ 0	12,00	$ 62.040.000	12,00	$ 62.040.000
	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000	$ 450.000	12,00	$ 44.520.000			12,00	$ 44.520.000			$ 0	12,00	$ 44.520.000	12,00	$ 44.520.000
	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta	$ 7.860.000		1,00	$ 55.000.000			1,00	$ 55.000.000	-	1,00	-$ 55.000.000			0,00	$ -
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia															
		Especialista en Hidraulica e Hidrologia															
		Especialista en Estructuras															
		Especialista ambiental															
		Especialista en Vias y/o Pavimentos															
		Especialista en Diseño Geométrico															
		PERSONAL AUXILIAR															
	1	Inspector SISO	$ 2.416.000		12,00	$ 28.992.000			12,00	$ 28.992.000			$ 0	12,00	$ 28.992.000	12,00	$ 28.992.000
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.530.000		12,00	$ 18.360.000			12,00	$ 18.360.000			$ 0	12,00	$ 18.360.000	12,00	$ 18.360.000
	1	Conductor #1	$ 1.590.000		12,00	$ 19.080.000			12,00	$ 19.080.000			$ 0	12,00	$ 19.080.000	12,00	$ 19.080.000
	1	Conductor #2	$ 1.590.000		12,00	$ 19.080.000			12,00	$ 19.080.000			$ 0	12,00	$ 19.080.000	12,00	$ 19.080.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 341.464.000				$ 341.464.000			-$ 55.000.000		$ 286.464.000		$ 286.464.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 819.513.600				**$ 819.513.600**			**-$ 132.000.000**		**$ 687.513.600**		**$ 687.513.600**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
	1	Ingeniero Residente	$ 321.000	Dia	10,00	$ 3.210.000			25,00	$ 8.025.000	-	3,00	-$ 963.000	22,00	$ 7.062.000	22,00	$ 7.062.000
		COSTO ALQUILER EQUIPOS															
	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó	$ 6.912.000	Mes	12,00	$ 165.888.000			12,00	$ 165.888.000		0,00	$ 0	12,00	$ 165.888.000	12,00	$ 165.888.000
		OTROS COSTOS															
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para	$ 36.180.000	Global S/comprobante	1,00	$ 36.180.000			1,00	$ 108.540.000	-	0,61	-$ 66.209.400	0,39	$ 42.330.600	0,39	$ 42.330.600
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.450.000	Global S/comprobante	1,00	$ 6.450.000			1,00	$ 6.450.000	-	0,22	-$ 1.419.000	0,78	$ 5.031.000	0,78	$ 5.031.000
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.250.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 27.000.000			12,00	$ 27.000.000	-	0,05	-$ 112.500	11,95	$ 26.887.500	11,95	$ 26.887.500
	1	Dotacion de oficina	$ 590.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 7.080.000			12,00	$ 7.080.000	-	0,00	$ 0	12,00	$ 7.080.000	12,00	$ 7.080.000
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes,	$ 315.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 3.780.000			12,00	$ 3.780.000	-	2,59	-$ 815.850	9,41	$ 2.964.150	9,41	$ 2.964.150
	1	Comunicaciones	$ 570.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 6.840.000			12,00	$ 6.840.000	-	2,95	-$ 1.681.500	9,05	$ 5.158.500	9,05	$ 5.158.500
	1	Capacitación microempresas	$ 565.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 6.780.000			12,00	$ 6.780.000	-	0,00	$ 0	12,00	$ 6.780.000	12,00	$ 6.780.000
	1	Peajes	$ 590.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 7.080.000			12,00	$ 7.080.000	-	11,70	-$ 6.903.000	0,30	$ 177.000	0,30	$ 177.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE				**$ 270.288.000**				**$ 347.463.000**			**-$ 78.104.250**		**$ 269.358.750**		**$ 269.358.750**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL															
	1	Provisión para estudios menores, topografia y/o laboratorios,	$ 23.000.000	Global (NO MODIFICABLE en	1,00	$ 23.000.000			1,00	$ 23.000.000	-	0,48	-$ 11.040.000	0,52	$ 11.960.000	0,52	$ 11.960.000
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de	$ 795.000	Km	105,00	$ 83.475.000			105,00	$ 83.475.000	-	105,00	-$ 83.475.000	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de	$ 3.384.000	Km	5,00	$ 16.920.000			5,00	$ 16.920.000	-	5,00	-$ 16.920.000	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.700.000	Global (Según comprobante de	1,00	$ 6.700.000			1,00	$ 6.700.000	-	1,00	-$ 6.700.000	0,00	$ -	0,00	$ -
	1000	Plegables	$ 2.090	Unidad	2,00	$ 4.180.000			2,00	$ 4.180.000	-	2,00	-$ 4.180.000	0,00	$ -	0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL				**$ 134.275.000**				**$ 134.275.000**			**-$ 122.315.000**		**$ 11.960.000**		**$ 11.960.000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		* COSTO BASICO = (A) + (B) + (C) = (D)				$ 1.224.076.600				$ 1.301.251.600			-$ 332.419.250		$ 968.832.350		$ 968.832.350
	1	PROVISION (E)				$ 111.885.000				$ 792.075.674	-		-$ 792.075.674				$ -
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				$ 1.335.961.600				$ 2.093.327.274			-$ 1.124.494.924				$ 968.832.350
		* IVA 19% * (D) = €				$ 253.832.704				$ 397.732.182			-$ 213.654.036		$ 184.078.147		$ 184.078.147
		* **COSTO TOTAL = (D) + (E) = (F)**				**$ 1.589.794.304**				**$ 2.491.059.456**			**-$ 1.338.148.960**		**$ 1.152.910.497**		**$ 1.152.910.497**
		*															
		*															

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Dia / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2026					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.22 del periodo Abril 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS 2026	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR, Acta de modificacion No.2 de 15 Enero 2026			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
	1	Ingeniero Residente	$ 7.900.000	$ 500.000	7,00	$ 58.800.000			7,00	$ 58.800.000	+	5,00	$ 42.000.000	4,00	$ 33.600.000	12,00	$ 100.800.000
	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.100.000	$ 500.000	7,00	$ 39.200.000			7,00	$ 39.200.000	+	5,00	$ 28.000.000	4,00	$ 22.400.000	12,00	$ 67.200.000
	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.500.000	$ 500.000	7,00	$ 28.000.000			7,00	$ 28.000.000	+	5,00	$ 20.000.000	4,00	$ 16.000.000	12,00	$ 48.000.000
	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 8.500.000		1,00	$ 35.000.000			1,00	$ 35.000.000	-		-$ 11.000.000		$ -	1,00	$ 24.000.000
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia															
		Especialista en Hidráulica e Hidrologia															
		Especialista en Estructuras															
		Especialista ambiental															
		Especialista en Vias y/o Pavimentos															
		Especialista en Diseño Geométrico															
		PERSONAL AUXILIAR															
	1	Inspector SISO	$ 2.565.000		7,00	$ 17.955.000			7,00	$ 17.955.000	+	5,00	$ 12.825.000	4,00	$ 10.260.000	12,00	$ 30.780.000
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.700.000		7,00	$ 11.900.000				$ -			$ 0		$ -	0,00	$ -
		Auxiliar Administrativo o Secretaria (Ajuste SMMLV 2026)				$ -	$ 1.750.905		7,00	$ 12.256.335	+	5,00	$ 8.754.525	4,00	$ 7.003.620	12,00	$ 21.010.860
	1	Conductor #1	$ 1.690.000		7,00	$ 11.830.000				$ -			$ 0		$ -	0,00	$ -
		Conductor #1 (Ajuste SMMLV 2026)				$ -	$ 1.750.905		7,00	$ 12.256.335	+	5,00	$ 8.754.525	4,00	$ 7.003.620	12,00	$ 21.010.860
	1	Conductor #2	$ 1.690.000		7,00	$ 11.830.000				$ -			$ 0		$ -	0,00	$ -
		Conductor #2 (Ajuste SMMLV 2026)				$ -	$ 1.750.905		7,00	$ 12.256.335	+	5,00	$ 8.754.525	4,00	$ 7.003.620	12,00	$ 21.010.860
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 214.515.000				$ 215.724.005			$ 118.088.575		$ 103.270.860		$ 333.812.580
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 514.836.000				**$ 517.737.612**			**$ 283.412.580**		**$ 247.850.064**		**$ 801.150.192**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
	1	Ingeniero Residente	$ 350.000	Dia	10,00	$ 3.500.000			10,00	$ 3.500.000	+	10,00	$ 3.500.000	5,00	$ 1.750.000	20,00	$ 7.000.000
		COSTO ALQUILER EQUIPOS															
	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 7.400.000	Mes	7,00	$ 103.600.000			7,00	$ 103.600.000	+	5,00	$ 74.000.000	4,00	$ 59.200.000	12,00	$ 177.600.000
		OTROS COSTOS															
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 29.000.000	Global S/comprobante	1,00	$ 29.000.000			1,00	$ 29.000.000	-	1,00	-$ 29.000.000	0,00	$ -	0,00	$ -
		Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. (Ajuste modificatoria No.3)									+	1,00	$ 87.000.000			1,00	$ 87.000.000
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.800.000	Global S/comprobante	1,00	$ 6.800.000			1,00	$ 6.800.000			$ 0	0,19	$ 1.292.000	1,00	$ 6.800.000
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.400.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 16.800.000			7,00	$ 16.800.000	+	5,00	$ 12.000.000	3,93	$ 9.432.000	12,00	$ 28.800.000
	1	Dotacion de oficina	$ 620.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.340.000			7,00	$ 4.340.000	+	5,00	$ 3.100.000	4,00	$ 2.480.000	12,00	$ 7.440.000
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 340.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 2.380.000			7,00	$ 2.380.000	+	5,00	$ 1.700.000	3,48	$ 1.183.200	12,00	$ 4.080.000
	1	Comunicaciones	$ 572.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.004.000			7,00	$ 4.004.000	+	5,00	$ 2.860.000	3,07	$ 1.756.040	12,00	$ 6.864.000
	1	Capacitación microempresas	$ 600.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.200.000			7,00	$ 4.200.000	+	5,00	$ 3.000.000	4,00	$ 2.400.000	12,00	$ 7.200.000
	1	Peajes	$ 625.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.375.000			7,00	$ 4.375.000			$ 0	0,00	$ -	7,00	$ 4.375.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 178.999.000**				**$ 178.999.000**			**$ 158.160.000**		**$ 79.493.240**		**$ 337.159.000**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 20.000.000	la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 20.000.000			1,00	$ 20.000.000			$ 0	0,00	$ -	1,00	$ 20.000.000
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000	Km	110,00	$ 92.730.000			110,00	$ 92.730.000			$ 0	0,00	$ -	110,00	$ 92.730.000
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000	Km	5,00	$ 17.935.000			5,00	$ 17.935.000			$ 0	0,00	$ -	5,00	$ 17.935.000
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.500.000	Global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 6.500.000			1,00	$ 6.500.000			$ 0	0,00	$ -	1,00	$ 6.500.000
	1000	Plegables	$ 2.220	Unidad	1,00	$ 2.220.000			1,00	$ 2.220.000			$ 0	0,00	$ -	1,00	$ 2.220.000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = ©				**$ 139.385.000**				**$ 139.385.000**			**$ 0**		**$ -**		**$ 139.385.000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		* COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				$ 833.220.000				$ 836.121.612			$ 441.572.580		$ 327.343.304		$ 1.277.694.192
	1	PROVISION (E)				$ 53.508.000	$ 337.694.200,00			$ 50.606.388			$ 682.922.344				$ 733.528.732
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				$ 886.728.000				$ 886.728.000			$ 1.124.494.924				$ 2.011.222.924
		* IVA = 19% * (D) = €				$ 168.478.320				$ 168.478.320			$ 213.654.036		$ 62.195.228		$ 382.132.356
		* **COSTO TOTAL = (D) + (E) = (F)**				**$ 1.055.206.320**				**$ 1.055.206.320**			**$ 1.338.148.960**		**$ 389.538.532**		**$ 2.393.355.280**
		*															
		* **COSTO TOTAL AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026**				**$ 4.050.284.952**											**$ 4.050.284.952**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____ (Día / Mes / Año)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.403.600.800	$ 646.684.152	**$ 4.050.284.952**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) _____:	$ 1.719.721.180	$ 326.747.024	**$ 2.046.468.204**
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 1.683.879.620	$ 319.937.128	$ 2.003.816.748

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29
ADICIONAL	
ACUMULADO	29
FALTANTE	

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Teniendo en cuenta que no se han ejecutado a la fecha la totalidad de los recursos asignados al contrato de Administración Vial, mediante memorando 2026I-VBOG-030454 la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales solicito la documentación requerida para la prorroga y modificación de los mismos hasta el 31 de diciembre de 2026, realizando la redistribución de los recursos no ejecutados.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
Representante Legal o su Apoderado Interventor
C.C. 19.183.135 de Bogotá (Cundinamarca)

Firma
Nombre: ING. YENCY LORENA CABANZO SANCHEZ
Supervisor de Contrato de Administracion vial
Matrícula profesional No.:25202-349248 CND

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: No. 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial — Nombre: ING. LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE — Matrícula profesional No.:25202-238888 CND — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N/A — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE AMV No. 1965 de 2024

CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO AMV CARFIN,** identificado con el NIT 901.839.313-0, en desarrollo del Contrato N°.1965 de 2024, cuyo objeto contractual es ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 4 LOTE 3, que el contratista ha cumplido a cabalidad con las actividades de actualización de los aplicativos informáticos y herramientas tecnológicas asignadas bajo su ejecución, específicamente la plataforma transaccional SECOP II.

Lo anterior, según a lo establecido para el trámite de prórroga del contrato en mención.

Dado en Villavicencio - Meta, a los doce (12) días del mes de JUNIO de 2026.

ING. YENCY LORENA CABANZO
Matrícula No. 25202-349248 CND
Supervisor del contrato de AMV

ACTAS DE COSTOS

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Si ◉ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	CAR-01	15/08/2024 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	09/10/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	76.874.019,04 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	CAR-02	25/09/2024 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10/02/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	84.421.122,8 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	CAR-03	11/01/2024 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	11/05/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	84.236.803,7 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	CAR-04	24/11/2024 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	27/11/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	87.008.301,8 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	CAR-05	12/11/2024 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	16/12/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	84.257.640,6 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	CAR-06	12/11/2024 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	16/12/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	87.221.288 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	CAR-07	19/02/2025 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	19/02/2025 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	90.615.227,5 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	CAR-08	03/11/2025 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	14/03/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	89.616.460,5 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	CAR-09	22/04/2025 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	29/04/2025 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	93.959.306 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	CAR-10	05/12/2025 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	19/05/2025 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	95.622.926 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	CAR-11	06/06/2025 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	06/12/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	96.338.235 COP	Pagado	Detalle
Pago 012	CAR-12	07/04/2025 16:01:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	89.655.076 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 013	CAR-13	08/01/2025 10:06:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	92.025.318 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 014	CAR-14	09/06/2025 10:16:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	129.686.774,5 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 015	CAR-15	10/01/2025 8:30:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	90.069.315 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 016	CAR-16	11/04/2025 10:25:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	94.642.009 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 017	CAR-17	12/02/2025 15:02:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	100.366.266 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 018	CAR-18	12/04/2026 15:07:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	90.113.583 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 019	CAR-19	02/03/2026 11:44:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	97.162.257,64 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 020	CAR-20	03/02/2026 11:31:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	97.162.257,64 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 021	CAR-21	04/06/2026 11:36:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	96.383.997,64 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 022	CAR-22	05/04/2026 11:42:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	98.630.018,84 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

INFORMES

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1. CTO 1695 MINUTA.pdf	1. CTO 1695 MINUTA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	POLIZA CONTRATO CARFIN-1695 DE 2024.pdf	POLIZA CONTRATO CARFIN-1695 DE 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2024S-VMET-040630 APROBACIÓN PÓLIZA INICIAL CTO 1695-2024.pdf	2024S-VMET-040630 APROBACIÓN PÓLIZA INICIAL CTO 1695-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP 037888 DTMET CON 1695-2024 CVF 28023 FIRMADO.pdf	RP 037888 DTMET CON 1695-2024 CVF 28023 FIRMADO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2024S-VMET-043639 Orden de inicio contrato 1695 de 2024 AMV-4.pdf	2024S-VMET-043639 Orden de inicio contrato 1695 de 2024 AMV-4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	1_INFORME MENSUAL AMVG4 JULIO 2024.pdf	1_INFORME MENSUAL AMVG4 JULIO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2_INFORME MENSUAL AMVG4 AGOSTO 2024.pdf	2_INFORME MENSUAL AMVG4 AGOSTO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3_INFORME MENSUAL AMVG4 SEPTIEMBRE 2024.pdf	3_INFORME MENSUAL AMVG4 SEPTIEMBRE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	4_INFORME MENSUAL AMVG4 OCTUBRE 2024.pdf	4_INFORME MENSUAL AMVG4 OCTUBRE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	5_INFORME MENSUAL AMVG4 NOVIEMBRE 2024.pdf	5_INFORME MENSUAL AMVG4 NOVIEMBRE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	6_INFORME MENSUAL AMVG4 DICIEMBRE 2024.pdf	6_INFORME MENSUAL AMVG4 DICIEMBRE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	7_INFORME MENSUAL AMVG4 ENERO 2025.pdf	7_INFORME MENSUAL AMVG4 ENERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	8_INFORME MENSUAL AMVG4 FEBRERO 2025.pdf	8_INFORME MENSUAL AMVG4 FEBRERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	9_INFORME MENSUAL AMVG4 MARZO 2025.pdf	9_INFORME MENSUAL AMVG4 MARZO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	10_INFORME MENSUAL AMVG4 ABRIL 2025.pdf	10_INFORME MENSUAL AMVG4 ABRIL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	11_INFORME MENSUAL AMVG4 MAYO 2025.pdf	11_INFORME MENSUAL AMVG4 MAYO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	12_INFORME MENSUAL AMVG4 JUNIO 2025.pdf	12_INFORME MENSUAL AMVG4 JUNIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	01__ACTA_DE_MODIFICACION_CARFIN_MEPI_MN1_IN_9_FR_1_AMV_G4__06_JUN_2025_.pdf	01__ACTA_DE_MODIFICACION_CARFIN_MEPI_MN1_IN_9_FR_1_AMV_G4__06_JUN_2025_.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	13_INFORME MENSUAL AMVG4 JULIO 2025.pdf	13_INFORME MENSUAL AMVG4 JULIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	14_INFORME MENSUAL AMVG4 AGOSTO 2025.pdf	14_INFORME MENSUAL AMVG4 AGOSTO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	15_INFORME MENSUAL AMVG4 SEPTIEMBRE 2025.pdf	15_INFORME MENSUAL AMVG4 SEPTIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	16_INFORME MENSUAL AMVG4 OCTUBRE 2025.pdf	16_INFORME MENSUAL AMVG4 OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	17_INFORME MENSUAL AMVG4 NOVIEMBRE 2025.pdf	17_INFORME MENSUAL AMVG4 NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	18_INFORME MENSUAL AMVG4 DICIEMBRE 2025.pdf	18_INFORME MENSUAL AMVG4 DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE MODIFICACION No. 2 CARFIN MEPI-MN1-IN-9-FR-1 AMV G4 (15-ENE-2026).pdf	ACTA DE MODIFICACION No. 2 CARFIN MEPI-MN1-IN-9-FR-1 AMV G4 (15-ENE-2026).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	19_INFORME MENSUAL AMVG4 ENERO 2026.pdf	19_INFORME MENSUAL AMVG4 ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	20_INFORME MENSUAL AMVG4 FEBRERO 2026.pdf	20_INFORME MENSUAL AMVG4 FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	21_INFORME MENSUAL AMVG4 MARZO 2026.pdf	21_INFORME MENSUAL AMVG4 MARZO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	22_INFORME MENSUAL AMVG4 ABRIL 2026.pdf	22_INFORME MENSUAL AMVG4 ABRIL 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Eliminar seleccionados | Cargar nuevo

POLIZAS

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14953549	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.430.170.971,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO	23/08/2029 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.14745842	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.430.170.971,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO	23/08/2029 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.14520091	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.430.170.971,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/01/2029 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.14443051	Seriedad de la oferta	-	499.058.439,60 COP	-	17/04/2024 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Caducado	Detalle