CONSORCIO VIAS NACIONALES

Comunicado No. **1933-00-099**

Villavicencio, julio 10 de 2026

Ingeniera:
LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE
DIRECTORA TERRITORIAL META
Transversal 28 No. 41-91
Villavicencio - Meta

Asunto: Solicitud Prorroga No.1 Contrato No. 1933-2024 - Administración Vial G1

Cordial saludo,

Atendiendo el Memorando Individual No. 2026I-VBOG-030454 del 2026-05-04, mediante el cual se solicitó la documentación previa para prorrogar los contratos de Administración Vial hasta el plazo máximo posible dentro de la vigencia 2026, se realizó el balance financiero del Contrato 1933 de 2024, considerando los saldos no ejecutados de las vigencias 2024 y 2025 y la redistribución de los recursos de la vigencia 2026.

El balance evidenció que el contrato cuenta con recursos suficientes para su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, sin adición de recursos, lo que hace necesario modificar de forma articulada las Cláusulas Sexta – Valor del Contrato y Séptima – Apropiación Presupuestal, para consolidar la discriminación de recursos en las grandes partidas del contrato, sin alterar su valor total.

Así mismo, se verificó que el CONSORCIO VIAS NACIONALES cuenta con la logística, el personal y el equipo necesarios para continuar las actividades contractuales hasta el 31 de diciembre de 2026.

Agradezco de antemano su gestión para el trámite de esta solicitud. Quedo atento a cualquier requerimiento adicional.

Atentamente,

LUIS GABRIEL IBARRA ANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

Fecha: 2026-06-11 15:23:21
Radicado: 2026I-VMET-044481
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 1 (1 Tabla Externos)

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VMET-044481
Fecha: 2026-06-11 15:23:21

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE
DIRECCIÓN TERRITORIAL META

Asunto: Solicitud de prórroga del contrato AMV No. 1933-2024, Grupo 1, DT META

Reciba un cordial saludo,

En atención al memorando 2026I-VBOG-043491 me permito remitir los siguientes documentos para el tramite de la prorroga 1 del contrato 1933-2024 del AMV 1:

1. Formato ACPA-FR-1 (ACTA COMITE DE CONTRATACION), en su versión editable,
2. debidamente diligenciada.
3. Oficio de solicitud de parte del contratista dirigido al Instituto Nacional de Vías (INVIAS)
4. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Seguimiento a garantías), actualizado al último
5. trámite solicitado.
6. Acta de aprobación de la última garantía aprobada
7. Constancia actualización de aplicativos suscrita por el supervisor del contrato.
8. MEPI-MN1-IN-9-FR-1 Acta de Modificación de Costos en formato PDF firmada y en formato editable
9. Formato de Redistribución general de recursos en formato editable
10. Historial Acta de modificación de costos

Cordialmente,

LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE
Directora Territorial Meta

Proyectado por: Andrea Carolina Restrepo Albarello
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: JAIRO ANDRES PAEZ HERRERA ()

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/07/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1933 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS NACIONALES

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 1 LOTE 4.

FECHA DE INICIO: 8/07/2024

PLAZO INICIAL: 24,77 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-jul-26 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.050.259.248,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.050.259.248,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. ANDREA CAROLINA RESTREPO ALBARELLO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 405.025.924,80	7	6	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 810.051.849,60	7	6	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.215.077.774,40	31	7	2026	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100030982

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 11/07/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 17/07/2026
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 405.025.924,80	8	7	2024	3	3	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 810.051.849,60	8	7	2024	31	8	2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.215.077.774,40	31	8	2026	3	3	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100030982

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17/07/2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 405.025.924,80	8	7	2024	3	3	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 810.051.849,60	8	7	2024	31	8	2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.215.077.774,40	31	7	2026	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100030982

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17/07/2026

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/07/2026 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 405.025.924,80	8	7	2024	3	3	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 810.051.849,60	8	7	2024	31	8	2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.215.077.774,40	31	8	2026	3	3	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100030982

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17/07/2026

OBSERVACIONES:
MEDIANTE EL ANEXO 2, 5 Y 6 SE ACTUALIZA SE ACUERDO A LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ING. CAROLINA REINA PELAEZ
Representante Legal o Apoderado CONSORCIO VIAS NACIONALES
Matricula No.: 25202-152822 CND

Firma

Nombre: ING. ANDREA CAROLINA RESTREPO ALBARELLO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 70202-222421 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.12 07:46:32 -05:00

Código de Seguridad: 1IjTTwLEv5K+/CLrSor91w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCS-100030982	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	100118394	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/06/2024	24:00 Horas Del	31/08/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAS NACIONALES	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.837.207-9
DIRECCIÓN	CL 131 C 88 B 24 CA 33	**TELÉFONO**	3108063596
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LA ORDEN DE INICIO CONTRATO 1933 DE 2024 AMV 1 DEL 08 DE JULIO DE 2024, SE ACLARA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA. LAS DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS EN EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. CONTRATO NO 1933 DE 2024 , CUYO OBJETO ES EL CONSULTOR SE OBLIGA PARA CON EL INSTITUTO A REALIZAR EL OBJETO DE LA ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL META, GRUPO AMV 1 LOTE 4 DE CONFORMIDAD CON EL RESPECTIVO PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONCURSO DE MERITOS, LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA PRESENTADA POR EL CONSULTOR REVISADA Y APROBADA POR EL INSTITUTO Y BAJO LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

TOMADOR CONSORCIO VIAS NACIONALES CONFORMADO POR :
GULLERMO ALFONSO MEDINA ACEVEDO C.C 13.826.067 PARTICIPACIÓN 45%

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 08/07/2024	24:00 Horas Del 03/03/2027	405.025.924,80	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 08/07/2024	24:00 Horas Del 31/08/2029	810.051.849,60	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 31/08/2026	24:00 Horas Del 03/03/2029	1.215.077.774,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 2.430.155.548,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS Y CAPITALIZACION HUERTA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCS-100030982	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	100118394	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/06/2024	24:00 Horas Del	31/08/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

GIA INGENIERIA SAS NIT. 900.617.340-3 PARTICIPACIÓN 45%
INGESERVICE JL SAS NIT. 900.837.288-1 PARTICIPACIÓN 10%

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CCS-100030982** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CONSORCIO VIAS NACIONALES** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS ,** expedida por la Compañía en **12/07/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN CALI SUR a los **12** días del mes **JULIO** del año **2024.**



Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.06.25 10:16:56 -05:00

Código de Seguridad: C5lMDUdzD1f4CFa8XsCRQw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCS-100030982	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	100117379	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/06/2024	24:00 Horas Del	31/07/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAS NACIONALES	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.837.207-9
DIRECCIÓN	CL 131 C 88 B 24 CA 33	**TELÉFONO**	3108063596
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO. LAS DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS EN EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. CONTRATO NO 1933 DE 2024 , CUYO OBJETO ES EL CONSULTOR SE OBLIGA PARA CON EL INSTITUTO A REALIZAR EL OBJETO DE LA ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL META, GRUPO AMV 1 LOTE 4 DE CONFORMIDAD CON EL RESPECTIVO PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONCURSO DE MERITOS, LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA PRESENTADA POR EL CONSULTOR REVISADA Y APROBADA POR EL INSTITUTO Y BAJO LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

TOMADOR CONSORCIO VIAS NACIONALES CONFORMADO POR :
GULLERMO ALFONSO MEDINA ACEVEDO C.C 13.826.067 PARTICIPACIÓN 45%

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 07/06/2024	24:00 Horas Del 31/01/2027	405.025.924,80	123.937,93
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 07/06/2024	24:00 Horas Del 31/07/2029	810.051.849,60	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 31/07/2026	24:00 Horas Del 31/01/2029	1.215.077.774,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 2.430.155.548,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS Y CAPITALIZACION HUERTA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	123.937,93
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	123.937,93
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	23.548,21
TOTAL A PAGAR	$	147.486,14

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/06/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCS-100030982	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	100117379	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/06/2024	24:00 Horas Del	31/07/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

GIA INGENIERIA SAS NIT. 900.617.340-3 PARTICIPACIÓN 45%
INGESERVICE JL SAS NIT. 900.837.288-1 PARTICIPACIÓN 10%

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CCS-100030982** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **CONSORCIO VIAS NACIONALES** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS** , expedida por la Compañía en **25/06/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN CALI SUR a los **25** días del mes **JUNIO** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: GVcc58J89ilNLIRAovcBtA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCS-100030982	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	100159572	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/07/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/06/2024	24:00 Horas Del	31/08/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAS NACIONALES	No. DOC. IDENTIDAD	901.837.207-9
DIRECCIÓN	CL 131 C 88 B 24 CA 33	TELÉFONO	3108063596
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B - 90	TELÉFONO	3218929674
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B - 90	TELÉFONO	3218929674

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA:

QUE EL INICIO DE LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ESTABLECIDA EL 07/06/2024.

Y QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: LA VIGENCIA DE ESTE AMPARO SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES

OBJETO:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 08/07/2024	24:00 Horas Del 03/03/2027	405.025.924,80	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 08/07/2024	24:00 Horas Del 31/08/2029	810.051.849,60	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 31/07/2026	24:00 Horas Del 31/01/2029	1.215.077.774,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 2.430.155.548,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS Y CAPITALIZACION HUERTA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/07/2026

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: GVcc58J89ilNLIRAovcBtA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCS-100030982	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	100159572	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/07/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/06/2024	24:00 Horas Del	31/08/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAS NACIONALES	No. DOC. IDENTIDAD	901.837.207-9
DIRECCIÓN	CL 131 C 88 B 24 CA 33	TELÉFONO	3108063596
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B - 90	TELÉFONO	3218929674
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B - 90	TELÉFONO	3218929674

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA:

QUE EL INICIO DE LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ESTABLECIDA EL 07/06/2024.

Y QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: LA VIGENCIA DE ESTE AMPARO SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES

OBJETO:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 08/07/2024	24:00 Horas Del 03/03/2027	405.025.924,80	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 08/07/2024	24:00 Horas Del 31/08/2029	810.051.849,60	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 31/07/2026	24:00 Horas Del 31/01/2029	1.215.077.774,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 2.430.155.548,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS Y CAPITALIZACION HUERTA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/07/2026

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCS-100030982	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	100159572	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/07/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/06/2024	24:00 Horas Del	31/08/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. CONTRATO NO 1933 DE 2024 , CUYO OBJETO ES EL CONSULTOR SE OBLIGA PARA CON EL INSTITUTO A REALIZAR EL OBJETO DE LA ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL META, GRUPO AMV 1 LOTE 4 DE CONFORMIDAD CON EL RESPECTIVO PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONCURSO DE MERITOS, LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA PRESENTADA POR EL CONSULTOR REVISADA Y APROBADA POR EL INSTITUTO Y BAJO LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

TOMADOR CONSORCIO VIAS NACIONALES CONFORMADO POR :
GULLERMO ALFONSO MEDINA ACEVEDO C.C 13.826.067 PARTICIPACIÓN 45%
GIA INGENIERIA SAS NIT. 900.617.340-3 PARTICIPACIÓN 45%
INGESERVICE JL SAS NIT. 900.837.288-1 PARTICIPACIÓN 10%

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CCS-100030982** y endoso, **5** cuyo afianzado es: **CONSORCIO VIAS NACIONALES** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS** , expedida por la Compañía en **08/07/2026,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN CALI SUR a los **08** días del mes **JULIO** del año **2026.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	100159572

Fecha de Facturación	08/07/2026

Fecha Límite de Pago	07/08/2026

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO VIAS NACIONALES
CL 131 C 88 B 24 CA 33	901.837.207
Intermediario	AGENCIA DE SEGUROS Y

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) UNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el [illegible] se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	100159572

Fecha de Facturación	08/07/2026

Fecha Límite de Pago	07/08/2026

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO VIAS NACIONALES
CL 131 C 88 B 24 CA 33	901.837.207
Intermediario	AGENCIA DE SEGUROS Y

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000100159572(3900)000000000000(96)20260807

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)2299010015957 2(3900)000000000000(96)20260807

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 472 La red postal de Colombia

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Dqm+O2fv3uI3Ul12xELY1Q==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCS-100030982	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	100159815	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/07/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/06/2024	24:00 Horas Del	31/08/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAS NACIONALES	No. DOC. IDENTIDAD	901.837.207-9
DIRECCIÓN	CL 131 C 88 B 24 CA 33	TELÉFONO	3108063596
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90, BOGOTÁ D.C.	TELÉFONO	576294000
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90, BOGOTÁ D.C.	TELÉFONO	576294000

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES CONTADA A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y TREINTA (30) MESES MÁS.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. CONTRATO NO 1933 DE 2024 , CUYO OBJETO ES EL CONSULTOR SE OBLIGA PARA CON EL INSTITUTO A REALIZAR EL OBJETO DE LA ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL META, GRUPO AMV 1 LOTE 4 DE CONFORMIDAD CON EL RESPECTIVO PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONCURSO DE MERITOS, LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA PRESENTADA POR EL CONSULTOR REVISADA Y APROBADA POR EL INSTITUTO Y BAJO LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

TOMADOR CONSORCIO VIAS NACIONALES CONFORMADO POR :
GULLERMO ALFONSO MEDINA ACEVEDO C.C 13.826.067 PARTICIPACIÓN 45%

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 08/07/2024	24:00 Horas Del 03/03/2027	405.025.924,80	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 08/07/2024	24:00 Horas Del 31/08/2029	810.051.849,60	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 31/08/2026	24:00 Horas Del 03/03/2029	1.215.077.774,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 2.430.155.548,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS Y CAPITALIZACION HUERTA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/07/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCS-100030982	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	100159815	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/07/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/06/2024	24:00 Horas Del	31/08/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

GIA INGENIERIA SAS NIT. 900.617.340-3 PARTICIPACIÓN 45%
INGESERVICE JL SAS NIT. 900.837.288-1 PARTICIPACIÓN 10%

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES CONTADA A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y TREINTA (30) MESES MÁS.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CCS-100030982** y endoso, **6** cuyo afianzado es: **CONSORCIO VIAS NACIONALES** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS** , expedida por la Compañía en **16/07/2026,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN CALI SUR a los **16** días del mes **JULIO** del año **2026.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	100159815

Fecha de Facturación	16/07/2026

Fecha Límite de Pago	15/08/2026

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO VIAS NACIONALES
CL 131 C 88 B 24 CA 33	901.837.207
Intermediario	AGENCIA DE SEGUROS Y

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) UNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el [illegible] se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la cláusula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	100159815

Fecha de Facturación	16/07/2026

Fecha Límite de Pago	15/08/2026

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO VIAS NACIONALES
CL 131 C 88 B 24 CA 33	901.837.207
Intermediario	AGENCIA DE SEGUROS Y

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000100159815(3900)000000000000(96)20260815

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)2299010015981 5(3900)000000000000(96)20260815

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72 La Red Postal de Colombia

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Al contestar cite este radicado: 2024S-VMET-041600
Fecha: 2024-06-26 11:45:26

Señor (a):
AMV GRUPO 1 CONSORCIO VIAS NACIONALES

amvmetag1@gmail.com

Asunto: APROBACIÓN PÓLIZA C 1933-2024

Cordial Saludo:

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios, se comunica que en la fecha se imparte aprobación a la Garantía Única de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales: Cumplimiento del Contrato, Pago de Salarios, Prestaciones Sociales y Calidad del servicio, según Póliza No. CCS-100030982 anexo 1, expedida el 25/06/2024, por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., la póliza de cumplimiento fue expedida conforme del contrato No. 1933 de 2024, objeto ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 1 LOTE 4 y Cuyos amparos son:

AMPAROS	INICIA LA VIGENCIA	TERMINA LA VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	07/06/2024	31/01/2027	$ 405.025.924,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENNIZACIONES LAB.	07/06/2024	31/07/2029	$ 810.051.849,60
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2026	31/01/2029	$ 1.215.077.774,40

Atentamente,

Carlos German Corzo Upegui
DIRECTOR TERRITORIAL META (E)

Proyectado Por: CLAUDIA ESPERANZA ROMERO VILLAR
Revisado Por:
Aprobado Por:

Copia Interna a: WENDY YOHANNA QUEVEDO PARDO (1000017)
Copia Externa a:

Área de aprobación

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

Mostrar detalles

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

Flujos de aprobación

Flujo de aprobación

[Documentos (0)]

[Tareas del flujo (1/1)]

[Comentarios (0)]

Aprobar garantía

Nivel 1 - Sin Orden - 1 aprobación(es) requerida(s)

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Dirección Territorial Meta	Aprobado	Director (a) Territorial Meta :: Director (a) Territorial Meta	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI	11/07/2024 1:40:36 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía CO1.WRT.14611217

Referencia de la garantía Legalizacion

Estado	Aprobado
Justificación	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Cumplimiento - Pago de salarios Cumplimiento - Calidad del servicio
Tipo de garantía	• Contrato de seguro • Patrimonio autónomo • Garantía bancaria
Entidad aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
Número de póliza	100030982
Tomador	CONSORCIA VIAS NACIONALES
Beneficiario	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	405.025.924,80 COP	31/01/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	810.051.849,60 COP	31/07/2029 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	1.215.077.774,40 COP	31/01/2029 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Descripción	Nombre del documento		
Poliza_10_CCS-100030982_1.pdf	Poliza_10_CCS-100030982_1.pdf	Descargar	Detalle

Creado por:

LUIS GABRIEL IBARRA ANGEL

26/06/2024 2:01 PM *(UTC -5 horas)*

Área de aprobación

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

Mostrar detalles

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

Flujos de aprobación

Flujo de aprobación

Aprobar garantía

[Documentos (1)]

[Tareas del flujo (4/4)]

[Comentarios (0)]

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Estructurador	Aprobado	SGCPA_Estructuradores_Polizas :: SGCPA_Estructuradores_Polizas	CLAUDIA LORENA HERNANDEZ CALDERON	1 día de tiempo transcurrido *(16/07/2026 4:06:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

.2	Revisor SGCPA	Aprobado	SGCPA_ Revisores/Lideres_Polizas :: SGCPA_ Revisores/Lideres_Polizas	yudy edith sanchez herrera	1 día de tiempo transcurrido *(16/07/2026 5:13:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.3	Asesor SGCPA	Aprobado	SGCPA_ Asesores_Polizas :: SGCPA_ Asesores_Polizas	SALOMON STRUSBERG	3 horas de tiempo transcurrido *(17/07/2026 3:48:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.4	SGCPA - Subdirector(a)	Aprobado	Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos :: Subdirector de Gestión Contractual	Isabel Cristina Vargas Sinisterra	3 horas de tiempo transcurrido *(17/07/2026 4:05:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía CO1.WRT.14732256

Referencia de la garantía Orden de Inicio

Estado Aprobado

Justificación Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
Cumplimiento - Pago de salarios
Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía

- Contrato de seguro
- Patrimonio autónomo
- Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS MUNDIAL

Número de póliza CCS-100030982

Tomador CONSORCIO VIAS NACIONALES

Beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	405.025.924,80 COP	3/03/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	810.051.849,60 COP	31/08/2029 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	1.215.077.774,40 COP	3/03/2029 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Descripción	Nombre del documento		
240711 Poliza_100030982_2. Orden de Inicio.pdf	240711 Poliza_100030982_2. Orden de Inicio.pdf	Descargar	Detalle

Creado por:

LUIS GABRIEL IBARRA ANGEL

12/07/2024 3:34 PM *(UTC -5 horas)*

Área de aprobación

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

Mostrar detalles

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

Flujos de aprobación

Flujo de aprobación

Aprobar garantía

[Documentos (1)]

[Tareas del flujo (4/4)]

[Comentarios (0)]

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Estructurador	Aprobado	SGCPA_Estructuradores_Polizas :: SGCPA_Estructuradores_Polizas	CLAUDIA LORENA HERNANDEZ CALDERON	1 día de tiempo transcurrido *(16/07/2026 4:14:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

.2	Revisor SGCPA	Aprobado	SGCPA_ Revisores/Lideres_Polizas :: SGCPA_ Revisores/Lideres_Polizas	yudy edith sanchez herrera	1 día de tiempo transcurrido *(16/07/2026 5:13:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.3	Asesor SGCPA	Aprobado	SGCPA_ Asesores_Polizas :: SGCPA_ Asesores_Polizas	SALOMON STRUSBERG	3 horas de tiempo transcurrido *(17/07/2026 3:48:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.4	SGCPA - Subdirector(a)	Aprobado	Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos :: Subdirector de Gestión Contractual	Isabel Cristina Vargas Sinisterra	3 horas de tiempo transcurrido *(17/07/2026 4:04:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía CO1.WRT.20202595

Referencia de la garantía poliza de cumplimiento

Estado Aprobado

Justificación Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
Cumplimiento - Pago de salarios
Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía

- Contrato de seguro
- Patrimonio autónomo
- Garantía bancaria

Entidad aseguradora seguros mundial

Número de póliza CCS-100030982

Tomador CONSORCIO VIAS NACIONALES

Beneficiario INVIAS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	405.025.924,80 COP	3/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	810.051.849,60 COP	31/08/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	1.215.077.774,40 COP	31/01/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Descripción	Nombre del documento		
Poliza_10_CCS-100030982_5..pdf	Poliza_10_CCS-100030982_5..pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *LUIS GABRIEL IBARRA ANGEL*

8/07/2026 12:08 PM *(UTC -5 horas)*

Área de aprobación

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

Mostrar detalles

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

Flujos de aprobación

Flujo de aprobación

Aprobar garantía

[Documentos (1)]

[Tareas del flujo (4/4)]

[Comentarios (0)]

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Estructurador	Aprobado	SGCPA_Estructuradores_Polizas :: SGCPA_Estructuradores_Polizas	CLAUDIA LORENA HERNANDEZ CALDERON	1 día de tiempo transcurrido *(16/07/2026 4:15:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

.2	Revisor SGCPA	Aprobado	SGCPA_ Revisores/Lideres_Polizas :: SGCPA_ Revisores/Lideres_Polizas	yudy edith sanchez herrera	1 día de tiempo transcurrido *(16/07/2026 5:13:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.3	Asesor SGCPA	Aprobado	SGCPA_ Asesores_Polizas :: SGCPA_ Asesores_Polizas	SALOMON STRUSBERG	3 horas de tiempo transcurrido *(17/07/2026 3:48:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.4	SGCPA - Subdirector(a)	Aprobado	Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos :: Subdirector de Gestión Contractual	Isabel Cristina Vargas Sinisterra	3 horas de tiempo transcurrido *(17/07/2026 4:04:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía CO1.WRT.20253570

Referencia de la garantía cumplimiento

Estado Aprobado

Justificación Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
Cumplimiento - Pago de salarios
Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía

- Contrato de seguro
- Patrimonio autónomo
- Garantía bancaria

Entidad aseguradora seguros mundial

Número de póliza CCS-100030982

Tomador CONSORCIO VIAS NACIONALES

Beneficiario INVIAS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	405.025.924,80 COP	3/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	810.051.849,60 COP	31/08/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	1.215.077.774,40 COP	3/03/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Descripción	Nombre del documento		
Poliza_10_CCS-100030982_6..pdf	Poliza_10_CCS-100030982_6..pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *LUIS GABRIEL IBARRA ANGEL*

16/07/2026 11:19 AM *(UTC -5 horas)*

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 3

FECHA: 04/09/2025 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1933-2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 1 LOTE 4.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS NACIONALES

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ANDREA CAROLINA RESTREPO ALBARELLO

RESOLUCIÓN No.: 5 DE 27/02/2025 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 8/07/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.259.248,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.259.248,00

PLAZO ACUMULADO: 29 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. _____ de fecha _____			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._14 de fecha 01-SEP-2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.000.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 74.000.000,00								5,77	$ 42.698.000,00	10,00	$ 74.000.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.500.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 49.000.000,00								5,77	$ 28.273.000,00	10,00	$ 49.000.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.100.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 35.000.000,00								5,77	$ 20.195.000,00	10,00	$ 35.000.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000,00			$ 44.460.000,00									$ -		$ 44.460.000,00
		PERSONAL AUXILIAR													$ -		
5	1	INSPECTOR SISO	$ 2.300.000,00		10,00	$ 23.000.000,00								5,77	$ 13.271.000,00	10,00	$ 23.000.000,00
6	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	$ 1.550.000,00		10,00	$ 15.500.000,00								5,77	$ 8.943.500,00	10,00	$ 15.500.000,00
7	2	CONDUCTOR	$ 1.500.000,00		10,00	$ 30.000.000,00								5,77	$ 17.310.000,00	10,00	$ 30.000.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 270.960.000,00									$ 130.690.500,00		$ 270.960.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4									$ 2,40		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 650.304.000,00									$ 313.657.200,00		$ 650.304.000,00

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 180.000,00	Dia	10,00	$ 1.800.000,00								4,00	$ 720.000,00	10,00	$ 1.800.000,00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS													$ -		
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.700.000,00	Mes	10,00	$ 134.000.000,00								5,77	$ 77.318.000,00	10,00	$ 134.000.000,00
		OTROS COSTOS													$ -		
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 40.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 40.000.000,00								0,999	$ 39.960.000,00	1,000	$ 40.000.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 3.000.000,00	Global	1,00	$ 3.000.000,00								0,07	$ 210.000,00	1,000	$ 3.000.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.300.000,00	Mes	10,00	$ 23.000.000,00								5,77	$ 13.271.000,00	10,000	$ 23.000.000,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 800.000,00	Mes	10,00	$ 8.000.000,00								5,77	$ 4.616.000,00	10,000	$ 8.000.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 180.000,00	Mes	10,00	$ 1.800.000,00								5,35	$ 963.000,00	10,000	$ 1.800.000,00
15	1	Comunicaciones	$ 380.000,00	Mes	10,00	$ 3.800.000,00								5,52	$ 2.097.600,00	10,000	$ 3.800.000,00
16	1	Capacitación microempresas	$ 320.000,00	Mes	10,00	$ 3.200.000,00								6,00	$ 1.920.000,00	10,000	$ 3.200.000,00
17	1	Peajes	$ 310.000,00	Mes	10,00	$ 3.100.000,00								0,45	$ 139.500,00	10,000	$ 3.100.000,00
																	$ -
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															$ -
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 30.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 30.000.000,00										1,000	$ 30.000.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000,00	KM	110,00	$ 82.500.000,00										110,000	$ 82.500.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000,00	KM	5,00	$ 15.960.000,00										5,000	$ 15.960.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 4.140.000,00	global	1,00	$ 4.140.000,00										1,000	$ 4.140.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.000,00	global	2,00	$ 4.000.000,00								1,00	$ 2.000.000,00	2,000	$ 4.000.000,00
		Ajuste por Acta de modificación															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 358.300.000,00									$ 143.215.100,00		$ 358.300.000,00
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 1.008.604.000,00									$ 456.872.300,00		$ 1.008.604.000,00
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 172.301.200,00											$ 172.301.200,00
		* Subtotal costos básicos (E) = (C)				$ 1.180.905.200,00									$ 456.872.300,00		$ 1.180.905.200,00
		* IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 224.371.988,00									$ 86.805.737,00		$ 224.371.988,00
		* **Costo Total = (E) + (F) + (D) AÑO 1 2024**				$ 1.405.277.188,00									$ 543.678.037,00		$ 1.405.277.188,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. _____ de fecha _____			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.450.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.800.000,00								8,00	$ 63.200.000,00	12,00	$ 94.800.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.750.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 62.400.000,00								8,00	$ 41.600.000,00	12,00	$ 62.400.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 44.520.000,00								8,00	$ 29.680.000,00	12,00	$ 44.520.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.860.000,00			$ 55.000.000,00									$ -		$ 55.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR													$ -		
5	1	INSPECTOR SISO	$ 2.420.000,00		12,00	$ 29.040.000,00								8,00	$ 19.360.000,00	12,00	$ 29.040.000,00
6	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	$ 1.650.000,00		12,00	$ 19.800.000,00								8,00	$ 13.200.000,00	12,00	$ 19.800.000,00
7	2	CONDUCTOR	$ 1.550.000,00		12,00	$ 37.200.000,00								8,00	$ 24.800.000,00	12,00	$ 37.200.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 342.760.000,00									$ 191.840.000,00		$ 342.760.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4									$ 2,40		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 822.624.000,00									$ 460.416.000,00		$ 822.624.000,00

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 250.000,00	Dia	10,00	$ 2.500.000,00					+	12,00	$ 3.000.000,00	9,00	$ 2.250.000,00	22,00	$ 5.500.000,00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS													$ -		
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.200.000,00	Mes	12,00	$ 172.800.000,00								8,00	$ 115.200.000,00	12,00	$ 172.800.000,00
		OTROS COSTOS													$ -		
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 36.180.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 36.180.000,00								0,021	$ 759.780,00	1,000	$ 36.180.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 3.000.000,00	Global	1,00	$ 3.000.000,00								0,10	$ 300.000,00	1,00	$ 3.000.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.500.000,00	Mes	12,00	$ 30.000.000,00								8,00	$ 20.000.000,00	12,00	$ 30.000.000,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 800.000,00	Mes	12,00	$ 9.600.000,00								8,00	$ 6.400.000,00	12,00	$ 9.600.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 180.000,00	Mes	12,00	$ 2.160.000,00								8,00	$ 1.440.000,00	12,00	$ 2.160.000,00
15	1	Comunicaciones	$ 400.000,00	Mes	12,00	$ 4.800.000,00								7,72	$ 3.088.000,00	12,00	$ 4.800.000,00
16	1	Capacitación microempresas	$ 350.000,00	Mes	12,00	$ 4.200.000,00								8,00	$ 2.800.000,00	12,00	$ 4.200.000,00
17	1	Peajes	$ 350.000,00	Mes	12,00	$ 4.200.000,00					-	-8,60	$ (3.010.000,00)	1,78	$ 623.000,00	3,40	$ 1.190.000,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 23.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 23.000.000,00										1,00	$ 23.000.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000,00	KM	105,00	$ 83.475.000,00										105,00	$ 83.475.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000,00	KM	5,00	$ 16.920.000,00										5,00	$ 16.920.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 4.410.000,00	global	1,00	$ 4.410.000,00								0,008	$ 35.280,00	1,00	$ 4.410.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.100,00	global	2,00	$ 4.200.000,00										2,00	$ 4.200.000,00
		Ajuste por Acta de modificación									+		$ 10.000,00				$ 10.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 401.445.000,00							$ -		$ 152.896.060,00		$ 401.445.000,00
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 1.224.069.000,00							$ -		$ 613.312.060,00		$ 1.224.069.000,00
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 111.885.000,00											$ 111.885.000,00
		* Subtotal costos básicos (E) = (C)				$ 1.335.954.000,00							$ -		$ 613.312.060,00		$ 1.335.954.000,00
		* IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 253.831.260,00							$ -		$ 116.529.291,40		$ 253.831.260,00
		* **Costo Total = (E) + (F) + (D) AÑO 1 2025**				$ 1.589.785.260,00							$ -		$ 729.841.351,40		$ 1.589.785.260,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2026					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____			PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.900.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.800.000,00											7,00	$ 58.800.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.100.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 39.200.000,00											7,00	$ 39.200.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.500.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 28.000.000,00											7,00	$ 28.000.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 8.500.000,00			$ 35.000.000,00												$ 35.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR																
5	1	INSPECTOR SISO	$ 2.565.000,00		7,00	$ 17.955.000,00											7,00	$ 17.955.000,00
6	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	$ 1.700.000,00		7,00	$ 11.900.000,00											7,00	$ 11.900.000,00
7	2	CONDUCTOR	$ 1.650.000,00		7,00	$ 23.100.000,00											7,00	$ 23.100.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 213.955.000,00												$ 213.955.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4												2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 513.492.000,00												$ 513.492.000,00

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																
		VIATICOS																
8	1	Ingeniero Residente	$ 280.000,00	Dia	10,00	$ 2.800.000,00											10,00	$ 2.800.000,00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS																
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.880.000,00	Mes	7,00	$ 110.320.000,00											7,00	$ 110.320.000,00
		OTROS COSTOS																
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 29.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 29.000.000,00											1,000	$ 29.000.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 3.000.000,00	Global	1,00	$ 3.000.000,00											1,00	$ 3.000.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 3.000.000,00	Mes	7,00	$ 21.000.000,00											7,00	$ 21.000.000,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 1.000.000,00	Mes	7,00	$ 7.000.000,00											7,00	$ 7.000.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 200.000,00	Mes	7,00	$ 1.400.000,00											7,00	$ 1.400.000,00
15	1	Comunicaciones	$ 420.000,00	Mes	7,00	$ 2.940.000,00											7,00	$ 2.940.000,00
16	1	Capacitación microempresas	$ 400.000,00	Mes	7,00	$ 2.800.000,00											7,00	$ 2.800.000,00
17	1	Peajes	$ 380.000,00	Mes	7,00	$ 2.660.000,00											7,00	$ 2.660.000,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 20.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 20.000.000,00											1,00	$ 20.000.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000,00	KM	110,00	$ 92.730.000,00											110,00	$ 92.730.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000,00	KM	5,00	$ 17.935.000,00											5,00	$ 17.935.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.885.000,00	global	1,00	$ 3.885.000,00											1,00	$ 3.885.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.250,00	global	1,00	$ 2.250.000,00											1,00	$ 2.250.000,00
		Ajuste por Acta de modificación																
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 319.720.000,00												$ 319.720.000,00
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 833.212.000,00												$ 833.212.000,00
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 53.508.000,00												$ 53.508.000,00
		* Subtotal costos básicos (E) = (C)				$ 886.720.000,00												$ 886.720.000,00
		* IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 168.476.800,00												$ 168.476.800,00
		* **Costo Total = (E) + (F) + (D) AÑO 1 2026**				$ 1.055.196.800,00												$ 1.055.196.800,00
		* **Valor total básico AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026**				**$ 3.065.885.000,00**												**$ 3.065.885.000,00**
		* **Provisión para ajustes y frente adicional (D) AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026**				**$ 337.694.200,00**												**$ 337.694.200,00**
		* **Subtotal costos básicos (E) = (C) AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026**				**$ 3.403.579.200,00**												**$ 3.403.579.200,00**
		* **IVA (F) = (E) * (% IVA) AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026**				**$ 646.680.048,00**												**$ 646.680.048,00**
		* **COSTO TOTAL AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026**				**$ 4.050.259.248,00**												**$ 4.050.259.248,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.403.579.200,00	$ 646.680.048,00	$ 4.050.259.248,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) AGOSTO-2025:	$ 3.403.579.200,00	$ 646.680.048,00	$ 4.050.259.248,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ -	$ -	$ -

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29
ADICIONAL	0
ACUMULADO	14
FALTANTE	15

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
se realiza ajuste de mayores y menores cantidades por necesidades del contrato, teniendo en cuenta que fue necesario mayor presencia en la vía 4009 debido a los constantes bloqueos realizados por las comunidades indígenas, habitantes de la zona y el sector transporte.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: ING. CAROLINA REINA PELAEZ
Representante Legal o su Apoderado
CONSORCIO VIAS NACIONALES
Matricula No.: 25202-152822 CND
Interventoría

Firma
Nombre: ING. ANDRÉA CAROLINA RESTREPO ALBARELLO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 70202-222421 TLM

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Ing. Carlos Andres Mendoza Rondón
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial
Nombre: Ing. CARLOS GERMAN CORZO ÜPEGUI
Matrícula Profesional No.: 25202 - 250038 CND
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto
Nombre: Ing. GERMAN ANDRES GARCIA
Matrícula profesional No.: 25202-109342 CND
Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 3

FECHA: 19/01/2026 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☑
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1933-2024
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 1 LOTE 4.
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS NACIONALES
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ANDREA CAROLINA RESTREPO ALBARELLO
RESOLUCIÓN No.: 5 DE 27/02/2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 8/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.259.248,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.259.248,00

PLAZO ACUMULADO: 29 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._18 de fecha DIC-2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No_01 de fecha 04-SEP-2025		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.000.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 74.000.000,00			10,00	$ 74.000.000,00				5,77	$ 42.698.000,00	10,00	$ 74.000.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.500.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 49.000.000,00			10,00	$ 49.000.000,00				5,77	$ 28.273.000,00	10,00	$ 49.000.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.100.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 35.000.000,00			10,00	$ 35.000.000,00				5,77	$ 20.195.000,00	10,00	$ 35.000.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000,00			$ 44.460.000,00				$ 44.460.000,00					$ -		$ 44.460.000,00
		PERSONAL AUXILIAR													$ -		
5	1	INSPECTOR SISO	$ 2.300.000,00		10,00	$ 23.000.000,00			10,00	$ 23.000.000,00				5,77	$ 13.271.000,00	10,00	$ 23.000.000,00
6	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	$ 1.550.000,00		10,00	$ 15.500.000,00			10,00	$ 15.500.000,00				5,77	$ 8.943.500,00	10,00	$ 15.500.000,00
7	2	CONDUCTOR	$ 1.500.000,00		10,00	$ 30.000.000,00			10,00	$ 30.000.000,00				5,77	$ 17.310.000,00	10,00	$ 30.000.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 270.960.000,00				$ 270.960.000,00					$ 130.690.500,00		$ 270.960.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4					$ 2,40		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 650.304.000,00				$ 650.304.000,00					$ 313.657.200,00		$ 650.304.000,00
No. de ORDEN	**CANT.**	**CONCEPTO**	**COSTO**	**UNIDAD**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR TOTAL**	**COSTO**	**UNIDAD DE PAGO**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**+ -**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 180.000,00	Dia	10,00	$ 1.800.000,00			10,00	$ 1.800.000,00				4,00	$ 720.000,00	10,00	$ 1.800.000,00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS													$ -		
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.700.000,00	Mes	10,00	$ 134.000.000,00			10,00	$ 134.000.000,00				5,77	$ 77.318.000,00	10,00	$ 134.000.000,00
		OTROS COSTOS													$ -		
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 40.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 40.000.000,00			1,00	$ 40.000.000,00				0,999	$ 39.960.000,00	1,00	$ 40.000.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 3.000.000,00	Global	1,00	$ 3.000.000,00			1,00	$ 3.000.000,00				0,07	$ 210.000,00	1,00	$ 3.000.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.300.000,00	Mes	10,00	$ 23.000.000,00			10,00	$ 23.000.000,00				5,77	$ 13.271.000,00	10,00	$ 23.000.000,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 800.000,00	Mes	10,00	$ 8.000.000,00			10,00	$ 8.000.000,00				5,77	$ 4.616.000,00	10,00	$ 8.000.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 180.000,00	Mes	10,00	$ 1.800.000,00			10,00	$ 1.800.000,00				5,35	$ 963.000,00	10,00	$ 1.800.000,00
15	1	Comunicaciones	$ 380.000,00	Mes	10,00	$ 3.800.000,00			10,00	$ 3.800.000,00				5,52	$ 2.097.600,00	10,00	$ 3.800.000,00
16	1	Capacitación microempresas	$ 320.000,00	Mes	10,00	$ 3.200.000,00			10,00	$ 3.200.000,00				6,00	$ 1.920.000,00	10,00	$ 3.200.000,00
17	1	Peajes	$ 310.000,00	Mes	10,00	$ 3.100.000,00			10,00	$ 3.100.000,00				0,45	$ 139.500,00	10,00	$ 3.100.000,00
																	$ -
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															$ -
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 30.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 30.000.000,00			1,00	$ 30.000.000,00						1,00	$ 30.000.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000,00	KM	110,00	$ 82.500.000,00			110,00	$ 82.500.000,00						110,00	$ 82.500.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000,00	KM	5,00	$ 15.960.000,00			5,00	$ 15.960.000,00						5,00	$ 15.960.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 4.140.000,00	global	1,00	$ 4.140.000,00			1,00	$ 4.140.000,00						1,00	$ 4.140.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.000,00	global	2,00	$ 4.000.000,00			2,00	$ 4.000.000,00				1,00	$ 2.000.000,00	2,00	$ 4.000.000,00
		Ajuste por Acta de modificación															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 358.300.000,00				$ 358.300.000,00					$ 143.215.100,00		$ 358.300.000,00
	*	Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 1.008.604.000,00				$ 1.008.604.000,00					$ 456.872.300,00		$ 1.008.604.000,00
	*	Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 172.301.200,00				$ 172.301.200,00							$ 172.301.200,00
	*	Subtotal costos básicos (E) = (C)				$ 1.180.905.200,00				$ 1.180.905.200,00					$ 456.872.300,00		$ 1.180.905.200,00
	*	IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 224.371.988,00				$ 224.371.988,00					$ 86.805.737,00		$ 224.371.988,00
	*	**Costo Total = (E) + (F) + (D) AÑO 1 2024**				$ 1.405.277.188,00				$ 1.405.277.188,00					$ 543.678.037,00		$ 1.405.277.188,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._18 de fecha DIC-2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No, 01 de fecha 04-SEP-2025			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.450.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.800.000,00			12,00	$ 94.800.000,00				12,00	$ 94.800.000,00	12,00	$ 94.800.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.750.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 62.400.000,00			12,00	$ 62.400.000,00				12,00	$ 62.400.000,00	12,00	$ 62.400.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 44.520.000,00			12,00	$ 44.520.000,00				12,00	$ 44.520.000,00	12,00	$ 44.520.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.860.000,00			$ 55.000.000,00				$ 55.000.000,00					$ -		$ 55.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR													$ -		
5	1	INSPECTOR SISO	$ 2.420.000,00		12,00	$ 29.040.000,00			12,00	$ 29.040.000,00				12,00	$ 29.040.000,00	12,00	$ 29.040.000,00
6	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	$ 1.650.000,00		12,00	$ 19.800.000,00			12,00	$ 19.800.000,00				12,00	$ 19.800.000,00	12,00	$ 19.800.000,00
7	2	CONDUCTOR	$ 1.550.000,00		12,00	$ 37.200.000,00			12,00	$ 37.200.000,00				12,00	$ 37.200.000,00	12,00	$ 37.200.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 342.760.000,00				$ 342.760.000,00					$ 287.760.000,00		$ 342.760.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4					$ 2,40		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 822.624.000,00				$ 822.624.000,00					$ 690.624.000,00		$ 822.624.000,00

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 250.000,00	Dia	10,00	$ 2.500.000,00			22,00	$ 5.500.000,00				22,00	$ 5.500.000,00	22,00	$ 5.500.000,00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS													$ -		
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.200.000,00	Mes	12,00	$ 172.800.000,00			12,00	$ 172.800.000,00				12,00	$ 172.800.000,00	12,00	$ 172.800.000,00
		OTROS COSTOS													$ -		
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 36.180.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 36.180.000,00			1,00	$ 36.180.000,00				0,065	$ 2.351.700,00	1,00	$ 36.180.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 3.000.000,00	Global	1,00	$ 3.000.000,00			1,00	$ 3.000.000,00				0,10	$ 300.000,00	1,00	$ 3.000.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.500.000,00	Mes	12,00	$ 30.000.000,00			12,00	$ 30.000.000,00				12,00	$ 30.000.000,00	12,00	$ 30.000.000,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 800.000,00	Mes	12,00	$ 9.600.000,00			12,00	$ 9.600.000,00				12,00	$ 9.600.000,00	12,00	$ 9.600.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 180.000,00	Mes	12,00	$ 2.160.000,00			12,00	$ 2.160.000,00				12,00	$ 2.160.000,00	12,00	$ 2.160.000,00
15	1	Comunicaciones	$ 400.000,00	Mes	12,00	$ 4.800.000,00			12,00	$ 4.800.000,00				11,72	$ 4.688.000,00	12,00	$ 4.800.000,00
16	1	Capacitación microempresas	$ 350.000,00	Mes	12,00	$ 4.200.000,00			12,00	$ 4.200.000,00				12,00	$ 4.200.000,00	12,00	$ 4.200.000,00
17	1	Peajes	$ 350.000,00	Mes	12,00	$ 4.200.000,00			3,40	$ 1.190.000,00				2,97	$ 1.039.500,00	3,40	$ 1.190.000,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 23.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 23.000.000,00			1,00	$ 23.000.000,00						1,00	$ 23.000.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000,00	KM	105,00	$ 83.475.000,00			105,00	$ 83.475.000,00						105,00	$ 83.475.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000,00	KM	5,00	$ 16.920.000,00			5,00	$ 16.920.000,00						5,00	$ 16.920.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 4.410.000,00	global	1,00	$ 4.410.000,00			1,00	$ 4.410.000,00				0,008	$ 35.280,00	1,00	$ 4.410.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.100,00	global	2,00	$ 4.200.000,00			2,00	$ 4.200.000,00				1,00	$ 2.100.000,00	2,00	$ 4.200.000,00
		Ajuste por Acta de modificación								$ 10.000,00							$ 10.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 401.445.000,00				$ 401.445.000,00			$ -		$ 234.774.480,00		$ 401.445.000,00
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 1.224.069.000,00				$ 1.224.069.000,00			$ -		$ 1.382.270.780,00		$ 1.224.069.000,00
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 111.885.000,00				$ 111.885.000,00							$ 111.885.000,00
		* Subtotal costos básicos (E) = (C)				$ 1.335.954.000,00				$ 1.335.954.000,00			$ -		$ 1.382.270.780,00		$ 1.335.954.000,00
		* IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 253.831.260,00				$ 253.831.260,00			$ -		$ 262.631.448,20		$ 253.831.260,00
		* **Costo Total = (E) + (F) + (D) AÑO 1 2025**				$ 1.589.785.260,00				$ 1.589.785.260,00			$ -		$ 1.644.902.228,20		$ 1.589.785.260,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 3
FECHA	19/01/2026 (Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2026					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 01 de fecha 04-SEP-2025			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._18 de fecha DIC-2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.900.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.800.000,00			7,00	$ 58.800.000,00						7,00	$ 58.800.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.100.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 39.200.000,00			7,00	$ 39.200.000,00						7,00	$ 39.200.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.500.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 28.000.000,00			7,00	$ 28.000.000,00						7,00	$ 28.000.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 8.500.000,00			$ 35.000.000,00				$ 35.000.000,00							$ 35.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	INSPECTOR SISO	$ 2.565.000,00		7,00	$ 17.955.000,00			7,00	$ 17.955.000,00						7,00	$ 17.955.000,00
6	**1**	**AUXILIAR ADMINISTRATIVA**	**$ 1.700.000,00**		**7,00**	**$ 11.900.000,00**			**7,00**	**$ 11.900.000,00**	**-**	**-7,00**	**$ (11.900.000,00)**			**0,00**	**$ -**
6A	**1**	**AUXILIAR ADMINISTRATIVA (Adaptado según SMMLV año 2026)**					**$ 1.750.905,00**				**+**	**7,00**	**$ 12.256.335,00**			**7,00**	**$ 12.256.335,00**
7	**2**	**CONDUCTOR**	**$ 1.650.000,00**		**7,00**	**$ 23.100.000,00**			**7,00**	**$ 23.100.000,00**	**-**	**-7,00**	**$ (23.100.000,00)**			**0,00**	**$ -**
7A	**2**	**CONDUCTOR (Adaptado según SMMLV año 2026)**					**$ 1.750.905,00**				**+**	**7,00**	**$ 24.512.670,00**			**7,00**	**$ 24.512.670,00**
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 213.955.000,00				$ 213.955.000,00			$ 1.769.005,00				$ 215.724.005,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,4				2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 513.492.000,00				$ 513.492.000,00			$ 4.245.612,00				$ 517.737.612,00

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 280.000,00	Dia	10,00	$ 2.800.000,00			10,00	$ 2.800.000,00						10,00	$ 2.800.000,00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.880.000,00	Mes	7,00	$ 110.320.000,00			7,00	$ 110.320.000,00						7,00	$ 110.320.000,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 29.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 29.000.000,00			1,00	$ 29.000.000,00						1,000	$ 29.000.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 3.000.000,00	Global	1,00	$ 3.000.000,00			1,00	$ 3.000.000,00						1,00	$ 3.000.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 3.000.000,00	Mes	7,00	$ 21.000.000,00			7,00	$ 21.000.000,00						7,00	$ 21.000.000,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 1.000.000,00	Mes	7,00	$ 7.000.000,00			7,00	$ 7.000.000,00						7,00	$ 7.000.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 200.000,00	Mes	7,00	$ 1.400.000,00			7,00	$ 1.400.000,00						7,00	$ 1.400.000,00
15	1	Comunicaciones	$ 420.000,00	Mes	7,00	$ 2.940.000,00			7,00	$ 2.940.000,00						7,00	$ 2.940.000,00
16	1	Capacitación microempresas	$ 400.000,00	Mes	7,00	$ 2.800.000,00			7,00	$ 2.800.000,00						7,00	$ 2.800.000,00
17	1	Peajes	$ 380.000,00	Mes	7,00	$ 2.660.000,00			7,00	$ 2.660.000,00						7,00	$ 2.660.000,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 20.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 20.000.000,00			1,00	$ 20.000.000,00						1,00	$ 20.000.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000,00	KM	110,00	$ 92.730.000,00			110,00	$ 92.730.000,00						110,00	$ 92.730.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000,00	KM	5,00	$ 17.935.000,00			5,00	$ 17.935.000,00						5,00	$ 17.935.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.885.000,00	global	1,00	$ 3.885.000,00			1,00	$ 3.885.000,00						1,00	$ 3.885.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.250,00	global	1,00	$ 2.250.000,00			1,00	$ 2.250.000,00						1,00	$ 2.250.000,00
		Ajuste por Acta de modificación															$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 319.720.000,00				$ 319.720.000,00			$ -		$ -		$ 319.720.000,00
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 833.212.000,00				$ 833.212.000,00			$ 4.245.612,00		$ -		$ 837.457.612,00
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 53.508.000,00				$ 53.508.000,00			$ (4.245.612,00)				$ 49.262.388,00
		* Subtotal costos básicos (E) = (C)				$ 886.720.000,00				$ 886.720.000,00			$ -		$ -		$ 886.720.000,00
		* IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 168.476.800,00				$ 168.476.800,00			$ -		$ -		$ 168.476.800,00
		* **Costo Total = (E) + (F) + (D) AÑO 1 2026**				$ 1.055.196.800,00				$ 1.055.196.800,00			$ -		$ -		$ 1.055.196.800,00
		* **Valor total básico AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026**				**$ 3.065.885.000,00**				**$ 3.065.885.000,00**					**$ 1.382.270.780,00**		**$ 3.070.130.612,00**
		* **Provisión para ajustes y frente adicional (D) AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026**				**$ 337.694.200,00**				**$ 337.694.200,00**					**$ -**		**$ 333.448.588,00**
		* **Subtotal costos básicos (E) = (C) AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026**				**$ 3.403.579.200,00**				**$ 3.403.579.200,00**					**$ 1.382.270.780,00**		**$ 3.403.579.200,00**
		* **IVA (F) = (E) * (% IVA) AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026**				**$ 646.680.048,00**				**$ 646.680.048,00**					**$ 262.631.448,20**		**$ 646.680.048,00**
		* **COSTO TOTAL AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026**				**$ 4.050.259.248,00**				**$ 4.050.259.248,00**					**$ 1.644.902.228,20**		**$ 4.050.259.248,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.403.579.200,00	$ 646.680.048,00	$ 4.050.259.248,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) DICIEMBRE-2025:	$ 1.382.270.780,00	$ 262.631.448,20	$ 1.644.902.228,20
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 2.021.308.420,00	$ 384.048.599,80	$ 2.405.357.019,80

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29
ADICIONAL	0
ACUMULADO	18
FALTANTE	11

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
se realiza actualización de costos y tarifas correspondiente al aumento del salario mínimo para el año 2026 en Colombia fijados mediante los Decretos 1469 y 1470 de 2025, por lo anterior se requiere ajustar el costo mensual de la auxiliar administrativa y de los conductores para la presente vigencia.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: ING. CAROLINA REINA PELAEZ
Representante Legal o su Apoderado
CONSORCIO VIAS NACIONALES
Matricula No.: 25202-152822 CND
Interventoría

Firma
Nombre: ING. ANDREA CAROLINA RESTREPO ALBARELLO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 70202-222421 TLM

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Ing. Carlos Andres Mendoza Rondón
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial — Nombre: Ing. CARLOS GERMAN CORZO ÚPEGUI — Matrícula Profesional No.: 25202 - 250038 CND — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: — Matrícula profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 3

FECHA: 1/07/2026 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1933-2024
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 1 LOTE 4.
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS NACIONALES
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ANDREA CAROLINA RESTREPO ALBARELLO
RESOLUCIÓN No.: 5 DE 27/02/2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 24,77 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 8/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.259.248,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.259.248,00

PLAZO ACUMULADO: 24,77 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 02 de fecha 19-ENE-2026			MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._22 de fecha ABRIL-2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.000.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 74.000.000,00			10,00	$ 74.000.000,00	-	-4,23	$ (31.302.000,00)		5,77	$ 42.698.000,00	5,77	$ 42.698.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.500.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 49.000.000,00			10,00	$ 49.000.000,00	-	-4,23	$ (20.727.000,00)		5,77	$ 28.273.000,00	5,77	$ 28.273.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.100.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 35.000.000,00			10,00	$ 35.000.000,00	-	-4,23	$ (14.805.000,00)		5,77	$ 20.195.000,00	5,77	$ 20.195.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000,00			$ 44.460.000,00				$ 44.460.000,00			$ (44.460.000,00)		-	$ -		$ -
		PERSONAL AUXILIAR														$ -		
5	1	INSPECTOR SISO	$ 2.300.000,00		10,00	$ 23.000.000,00			10,00	$ 23.000.000,00	-	-4,23	$ (9.729.000,00)		5,77	$ 13.271.000,00	5,77	$ 13.271.000,00
6	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	$ 1.550.000,00		10,00	$ 15.500.000,00			10,00	$ 15.500.000,00	-	-4,23	$ (6.556.500,00)		5,77	$ 8.943.500,00	5,77	$ 8.943.500,00
7	2	CONDUCTOR	$ 1.500.000,00		10,00	$ 30.000.000,00			10,00	$ 30.000.000,00	-	-4,23	$ (12.690.000,00)		5,77	$ 17.310.000,00	5,77	$ 17.310.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 270.960.000,00				$ 270.960.000,00			$ (140.269.500,00)			$ 130.690.500,00		$ 130.690.500,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,40			$ 2,40			$ 2,40		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 650.304.000,00				$ 650.304.000,00			$ (336.646.800,00)			$ 313.657.200,00		$ 313.657.200,00

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																
		VIATICOS																
8	1	Ingeniero Residente	$ 180.000,00	Dia	10,00	$ 1.800.000,00			10,00	$ 1.800.000,00	-	-6,00	$ (1.080.000,00)		4,00	$ 720.000,00	4,00	$ 720.000,00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS														$ -		
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.700.000,00	Mes	10,00	$ 134.000.000,00			10,00	$ 134.000.000,00	-	-4,23	$ (56.682.000,00)		5,77	$ 77.318.000,00	5,77	$ 77.318.000,00
		OTROS COSTOS														$ -		
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 40.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 40.000.000,00			1,00	$ 40.000.000,00	-	-0,001	$ (40.000,00)		0,999	$ 39.960.000,00	0,999	$ 39.960.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 3.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 3.000.000,00			1,00	$ 3.000.000,00	-	-0,93	$ (2.790.000,00)		0,07	$ 210.000,00	0,07	$ 210.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.300.000,00	Mes	10,00	$ 23.000.000,00			10,00	$ 23.000.000,00	-	-4,23	$ (9.729.000,00)		5,77	$ 13.271.000,00	5,77	$ 13.271.000,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 800.000,00	Mes	10,00	$ 8.000.000,00			10,00	$ 8.000.000,00	-	-4,23	$ (3.384.000,00)		5,77	$ 4.616.000,00	5,77	$ 4.616.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 180.000,00	Mes	10,00	$ 1.800.000,00			10,00	$ 1.800.000,00	-	-4,65	$ (837.000,00)		5,35	$ 963.000,00	5,35	$ 963.000,00
15	1	Comunicaciones	$ 380.000,00	Mes	10,00	$ 3.800.000,00			10,00	$ 3.800.000,00	-	-4,48	$ (1.702.400,00)		5,52	$ 2.097.600,00	5,52	$ 2.097.600,00
16	1	Capacitación microempresas	$ 320.000,00	Mes	10,00	$ 3.200.000,00			10,00	$ 3.200.000,00	-	-4	$ (1.280.000,00)		6,00	$ 1.920.000,00	6,00	$ 1.920.000,00
17	1	Peajes	$ 310.000,00	Mes	10,00	$ 3.100.000,00			10,00	$ 3.100.000,00	-	-9,55	$ (2.960.500,00)		0,45	$ 139.500,00	0,45	$ 139.500,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																$ -
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 30.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 30.000.000,00			1,00	$ 30.000.000,00	-	-1,00	$ (30.000.000,00)					$ -
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000,00	KM	110,00	$ 82.500.000,00			110,00	$ 82.500.000,00	-	-110,00	$ (82.500.000,00)					$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000,00	KM	5,00	$ 15.960.000,00			5,00	$ 15.960.000,00	-	-5,00	$ (15.960.000,00)					$ -
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 4.140.000,00	global	1,00	$ 4.140.000,00			1,00	$ 4.140.000,00	-	-1,00	$ (4.140.000,00)					$ -
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.000,00	global	2,00	$ 4.000.000,00			2,00	$ 4.000.000,00	-	-1,00	$ (2.000.000,00)		1,00	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00
		Ajuste por Acta de modificación																
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 358.300.000,00				$ 358.300.000,00			$ (215.084.900,00)			$ 143.215.100,00		$ 143.215.100,00
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 1.008.604.000,00				$ 1.008.604.000,00			$ (551.731.700,00)			$ 456.872.300,00		$ 456.872.300,00
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 172.301.200,00				$ 172.301.200,00			$ (172.301.200,00)					$ -
		* Subtotal costos básicos (E) = (C)				$ 1.180.905.200,00				$ 1.180.905.200,00			$ (724.032.900,00)			$ 456.872.300,00		$ 456.872.300,00
		* IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 224.371.988,00				$ 224.371.988,00			$ (137.566.251,00)			$ 86.805.737,00		$ 86.805.737,00
		* **Costo Total = (E) + (F) + (D) AÑO 1 2024**				$ 1.405.277.188,00				$ 1.405.277.188,00			$ (861.599.151,00)			$ 543.678.037,00		$ 543.678.037,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 3
FECHA	(Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._22 de fecha ABRIL-2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No, 02 de fecha 19-ENE-2026		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.450.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.800.000,00			12,00	$ 94.800.000,00				12,00	$ 94.800.000,00	12,00	$ 94.800.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.750.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 62.400.000,00			12,00	$ 62.400.000,00				12,00	$ 62.400.000,00	12,00	$ 62.400.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 44.520.000,00			12,00	$ 44.520.000,00				12,00	$ 44.520.000,00	12,00	$ 44.520.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.860.000,00			$ 55.000.000,00				$ 55.000.000,00	-		$ (55.000.000,00)		$ -		$ -
		PERSONAL AUXILIAR													$ -		
5	1	INSPECTOR SISO	$ 2.420.000,00		12,00	$ 29.040.000,00			12,00	$ 29.040.000,00				12,00	$ 29.040.000,00	12,00	$ 29.040.000,00
6	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	$ 1.650.000,00		12,00	$ 19.800.000,00			12,00	$ 19.800.000,00				12,00	$ 19.800.000,00	12,00	$ 19.800.000,00
7	2	CONDUCTOR	$ 1.550.000,00		12,00	$ 37.200.000,00			12,00	$ 37.200.000,00				12,00	$ 37.200.000,00	12,00	$ 37.200.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 342.760.000,00				$ 342.760.000,00			$ (55.000.000,00)		$ 287.760.000,00		$ 287.760.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,4		$ 2,40		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 822.624.000,00				$ 822.624.000,00			$ (132.000.000,00)		$ 690.624.000,00		$ 690.624.000,00
No. de ORDEN	**CANT.**	**CONCEPTO**	**COSTO**	**UNIDAD**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR TOTAL**	**COSTO**	**UNIDAD DE PAGO**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**+ -**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 250.000,00	Dia	10,00	$ 2.500.000,00			22,00	$ 5.500.000,00				22,00	$ 5.500.000,00	22,00	$ 5.500.000,00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS													$ -		
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.200.000,00	Mes	12,00	$ 172.800.000,00			12,00	$ 172.800.000,00				12,00	$ 172.800.000,00	12,00	$ 172.800.000,00
		OTROS COSTOS													$ -		
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 36.180.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 36.180.000,00			1,00	$ 36.180.000,00	-	-0,935	$ (33.828.300,00)	0,065	$ 2.351.700,00	0,065	$ 2.351.700,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 3.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 3.000.000,00			1,00	$ 3.000.000,00	-	-0,90	$ (2.700.000,00)	0,10	$ 300.000,00	0,10	$ 300.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.500.000,00	Mes	12,00	$ 30.000.000,00			12,00	$ 30.000.000,00				12,00	$ 30.000.000,00	12,00	$ 30.000.000,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 800.000,00	Mes	12,00	$ 9.600.000,00			12,00	$ 9.600.000,00				12,00	$ 9.600.000,00	12,00	$ 9.600.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 180.000,00	Mes	12,00	$ 2.160.000,00			12,00	$ 2.160.000,00				12,00	$ 2.160.000,00	12,00	$ 2.160.000,00
15	1	Comunicaciones	$ 400.000,00	Mes	12,00	$ 4.800.000,00			12,00	$ 4.800.000,00	-	-0,28	$ (112.000,00)	11,72	$ 4.688.000,00	11,72	$ 4.688.000,00
16	1	Capacitación microempresas	$ 350.000,00	Mes	12,00	$ 4.200.000,00			12,00	$ 4.200.000,00			$ -	12,00	$ 4.200.000,00	12,00	$ 4.200.000,00
17	1	Peajes	$ 350.000,00	Mes	12,00	$ 4.200.000,00			3,40	$ 1.190.000,00	-	-0,43	$ (150.500,00)	2,97	$ 1.039.500,00	2,97	$ 1.039.500,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 23.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 23.000.000,00			1,00	$ 23.000.000,00	-	-1,00	$ (23.000.000,00)			0,00	$ -
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000,00	KM	105,00	$ 83.475.000,00			105,00	$ 83.475.000,00	-	-105,00	$ (83.475.000,00)			0,00	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000,00	KM	5,00	$ 16.920.000,00			5,00	$ 16.920.000,00	-	-5,00	$ (16.920.000,00)			0,00	$ -
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 4.410.000,00	global	1,00	$ 4.410.000,00			1,00	$ 4.410.000,00	-	-0,992	$ (4.374.720,00)	0,008	$ 35.280,00	0,008	$ 35.280,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.100,00	global	2,00	$ 4.200.000,00			2,00	$ 4.200.000,00	-	-1,00	$ (2.100.000,00)	1,00	$ 2.100.000,00	1,00	$ 2.100.000,00
		Ajuste por Acta de modificación								$ 10.000,00			$ (10.000,00)				$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 401.445.000,00				$ 401.445.000,00			$ (166.670.520,00)		$ 234.774.480,00		$ 234.774.480,00
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 1.224.069.000,00				$ 1.224.069.000,00			$ (298.670.520,00)		$ 925.398.480,00		$ 925.398.480,00
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 111.885.000,00				$ 111.885.000,00			$ (111.885.000,00)				$ -
		* Subtotal costos básicos (E) = (C)				$ 1.335.954.000,00				$ 1.335.954.000,00			$ (410.555.520,00)		$ 925.398.480,00		$ 925.398.480,00
		* IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 253.831.260,00				$ 253.831.260,00			$ (78.005.548,80)		$ 175.825.711,20		$ 175.825.711,20
		* **Costo Total = (E) + (F) + (D) AÑO 1 2025**				$ 1.589.785.260,00				$ 1.589.785.260,00			$ (488.561.068,80)		$ 1.101.224.191,20		$ 1.101.224.191,20

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 3
FECHA	(Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2026					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._22 de fecha ABRIL-2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No, 02 de fecha 19-ENE-2026			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.900.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.800.000,00			7,00	$ 58.800.000,00	+	5,00	$ 42.000.000,00	4,00	$ 33.600.000,00	12,00	$ 100.800.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.100.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 39.200.000,00			7,00	$ 39.200.000,00	+	5,00	$ 28.000.000,00	4,00	$ 22.400.000,00	12,00	$ 67.200.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.500.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 28.000.000,00			7,00	$ 28.000.000,00	+	5,00	$ 20.000.000,00	4,00	$ 16.000.000,00	12,00	$ 48.000.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 8.500.000,00			$ 35.000.000,00				$ 35.000.000,00							$ 35.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	INSPECTOR SISO	$ 2.565.000,00		7,00	$ 17.955.000,00			7,00	$ 17.955.000,00	+	5,00	$ 12.825.000,00	4,00	$ 10.260.000,00	12,00	$ 30.780.000,00
6	**1**	**AUXILIAR ADMINISTRATIVA**	**$ 1.700.000,00**		**7,00**	**$ 11.900.000,00**									$ -		**$ -**
6A	**1**	**AUXILIAR ADMINISTRATIVA (Adaptado según SMMLV año 2026)**					**$ 1.750.905,00**		7,00	$ 12.256.335,00	+	5,00	$ 8.754.525,00	4,00	$ 7.003.620,00	12,00	**$ 21.010.860,00**
7	**2**	**CONDUCTOR**	**$ 1.650.000,00**		**7,00**	**$ 23.100.000,00**											**$ -**
7A	**2**	**CONDUCTOR (Adaptado según SMMLV año 2026)**					**$ 1.750.905,00**		7,00	$ 24.512.670,00	+	5,00	$ 17.509.050,00	4,00	$ 14.007.240,00	12,00	**$ 42.021.720,00**
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 213.955.000,00				$ 215.724.005,00			$ 129.088.575,00		$ 103.270.860,00		$ 344.812.580,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,4		2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 513.492.000,00				$ 517.737.612,00			$ 309.812.580,00		$ 247.850.064,00		$ 827.550.192,00

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 280.000,00	Dia	10,00	$ 2.800.000,00			10,00	$ 2.800.000,00	+	13,00	$ 3.640.000,00	7,00	$ 1.960.000,00	23,00	$ 6.440.000,00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.880.000,00	Mes	7,00	$ 110.320.000,00			7,00	$ 110.320.000,00	+	5,00	$ 78.800.000,00	4,00	$ 63.040.000,00	12,00	$ 189.120.000,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 29.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 29.000.000,00			1,00	$ 29.000.000,00				0,025	$ 725.000,00	1,000	$ 29.000.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 3.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 3.000.000,00			1,00	$ 3.000.000,00					$ -	1,00	$ 3.000.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 3.000.000,00	Mes	7,00	$ 21.000.000,00			7,00	$ 21.000.000,00	+	5,00	$ 15.000.000,00	4,00	$ 12.000.000,00	12,00	$ 36.000.000,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 1.000.000,00	Mes	7,00	$ 7.000.000,00			7,00	$ 7.000.000,00	+	5,00	$ 5.000.000,00	4,00	$ 4.000.000,00	12,00	$ 12.000.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 200.000,00	Mes	7,00	$ 1.400.000,00			7,00	$ 1.400.000,00	+	5,00	$ 1.000.000,00	4,00	$ 800.000,00	12,00	$ 2.400.000,00
15	1	Comunicaciones	$ 420.000,00	Mes	7,00	$ 2.940.000,00			7,00	$ 2.940.000,00	+	5,00	$ 2.100.000,00	4,00	$ 1.680.000,00	12,00	$ 5.040.000,00
16	1	Capacitación microempresas	$ 400.000,00	Mes	7,00	$ 2.800.000,00			7,00	$ 2.800.000,00	+	5,00	$ 2.000.000,00	4,00	$ 1.600.000,00	12,00	$ 4.800.000,00
17	1	Peajes	$ 380.000,00	Mes	7,00	$ 2.660.000,00			7,00	$ 2.660.000,00			$ -	0,50	$ 190.000,00	7,00	$ 2.660.000,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografia y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 20.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 20.000.000,00			1,00	$ 20.000.000,00						1,00	$ 20.000.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000,00	KM	110,00	$ 92.730.000,00			110,00	$ 92.730.000,00						110,00	$ 92.730.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000,00	KM	5,00	$ 17.935.000,00			5,00	$ 17.935.000,00						5,00	$ 17.935.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.885.000,00	global	1,00	$ 3.885.000,00			1,00	$ 3.885.000,00	+	2,81	$ 10.916.850,00			3,81	$ 14.801.850,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.250,00	global	1,00	$ 2.250.000,00			1,00	$ 2.250.000,00	+	1,00	$ 2.250.000,00			2,00	$ 4.500.000,00
		Ajuste por Acta de modificación															$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 319.720.000,00				$ 319.720.000,00			$ 120.706.850,00		$ 85.995.000,00		$ 440.426.850,00
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 833.212.000,00				$ 837.457.612,00			$ 430.519.430,00		$ 333.845.064,00		$ 1.267.977.042,00
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 53.508.000,00				$ 49.262.388,00			$ 704.068.990,00				$ 753.331.378,00
		* Subtotal costos básicos (E) = (C)				$ 886.720.000,00				$ 886.720.000,00			$ 1.134.588.420,00		$ 333.845.064,00		$ 2.021.308.420,00
		* IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 168.476.800,00				$ 168.476.800,00			$ 215.571.799,80		$ 63.430.562,16		$ 384.048.599,80
		* **Costo Total = (E) + (F) + (D) ANO 1 2026**				$ 1.055.196.800,00				$ 1.055.196.800,00			$ 1.350.160.219,80		$ 397.275.626,16		$ 2.405.357.019,80
		* **Valor total básico ANO 1- 2024, ANO 2- 2025 Y ANO 3 - 2026**				**$ 3.065.885.000,00**				**$ 3.070.130.612,00**			**$ (419.882.790,00)**		**$ 1.716.115.844,00**		**$ 2.650.247.822,00**
		* **Provisión para ajustes y frente adicional (D) ANO 1- 2024, ANO 2- 2025 Y ANO 3 - 2026**				**$ 337.694.200,00**				**$ 333.448.588,00**			**$ 419.882.790,00**		**$ -**		**$ 753.331.378,00**
		* **Subtotal costos básicos (E) = (C) ANO 1- 2024, ANO 2- 2025 Y ANO 3 - 2026**				**$ 3.403.579.200,00**				**$ 3.403.579.200,00**			**$ -**		**$ 1.716.115.844,00**		**$ 3.403.579.200,00**
		* **IVA (F) = (E) * (% IVA) ANO 1- 2024, ANO 2- 2025 Y ANO 3 - 2026**				**$ 646.680.048,00**				**$ 646.680.048,00**			**$ -**		**$ 326.062.010,36**		**$ 646.680.048,00**
		* **COSTO TOTAL ANO 1- 2024, ANO 2- 2025 Y ANO 3 - 2026**				**$ 4.050.259.248,00**				**$ 4.050.259.248,00**			**$ -**		**$ 2.042.177.854,36**		**$ 4.050.259.248,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.403.579.200,00	$ 646.680.048,00	$ 4.050.259.248,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) DICIEMBRE-2025:	$ 1.716.115.844,00	$ 326.062.010,36	$ 2.042.177.854,36
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 1.687.463.356,00	$ 320.618.037,64	$ 2.008.081.393,64

PLAZO EN MESES	
INICIAL	24,77
ADICIONAL	5
ACUMULADO	21,77
FALTANTE	8

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Conforme al memorando 2026I-VBOG-030454 de la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales se realiza la redistribución de recursos asignados no ejecutados a la fecha para prorrogar el contrato hasta el 31 de diciembre de 2026

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: ING. CAROLINA REINA PELAEZ
Representante Legal o su Apoderado
CONSORCIO VIAS NACIONALES
Matricula No.: 25202-152822 CND
Interventoría

Firma
Nombre: ING ANDREA CAROLINA RESTREPO ALBARELLO
Supervisor de Comitato de Interventoría
Matrícula No. 70202-222421 TLM

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Ing. Carlos Andres Mendoza Rondón
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial — Nombre: ING. LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE — Matrícula Profesional No.: 25202238888 CND — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N/A — Matrícula profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS:
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE AMV No. 1933 de 2024

CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO VIAS NACIONALES,** identificado con el NIT 901.837.207-9, en desarrollo del Contrato N°.1933 de 2024, cuyo objeto contractual es ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 1 LOTE 4, ha cumplido a cabalidad con las actividades de actualización de los aplicativos informáticos y herramientas tecnológicas asignadas bajo su ejecución, específicamente la plataforma transaccional SECOP II.

Lo anterior, según a lo establecido para el trámite de prórroga del contrato en mención.

Dado en Villavicencio - Meta, a los DIEZ (10) días del mes de JUNIO de 2026.

ING. ANDREA CAROLINA RESTREPO ALBARELLO
Matrícula No. 70202-222421 TLM
Supervisor del contrato de AMV

ACTAS DE COSTOS

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	CVN 1	9/08/2024 3:28 PM (UTC -5 horas)	20/08/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	55.313.400 COP	65.822.946 COP	65.822.946 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	CVN 2	9/09/2024 3:50 PM (UTC -5 horas)	12/09/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	71.695.800 COP	85.318.002 COP	85.318.002 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	CVN 3	9/10/2024 3:52 PM (UTC -5 horas)	22/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	71.723.700 COP	85.351.203 COP	85.351.203 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	CVN 4	8/11/2024 3:56 PM (UTC -5 horas)	13/11/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	72.473.700 COP	86.243.703 COP	86.243.703 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	CVN 5	4/12/2024 4:00 PM (UTC -5 horas)	10/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	111.736.800 COP	132.966.792 COP	132.966.792 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	CVN 6	9/12/2024 4:20 PM (UTC -5 horas)	16/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	73.928.900 COP	87.975.391 COP	87.975.391 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	CVN 7	12/02/2025 4:27 PM (UTC -5 horas)	17/02/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	76.197.500 COP	90.675.025 COP	90.675.025 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	CVN 8	10/03/2025 4:45 PM (UTC -5 horas)	14/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	76.555.760 COP	91.101.354,4 COP	91.101.354,4 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	CVN 9	14/04/2025 4:50 PM (UTC -5 horas)	21/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	76.269.860 COP	90.761.133,4 COP	90.761.133,4 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	CVN 10	12/05/2025 4:53 PM (UTC -5 horas)	19/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	76.981.040 COP	91.607.437,6 COP	91.607.437,6 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	CVN 11	6/06/2025 1:38 PM (UTC -5 horas)	12/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	76.288.500 COP	90.783.315 COP	90.783.315 COP	Pagado	Detalle
Pago 012	CVN 12	4/07/2025 12:23 PM (UTC -5 horas)	-	77.001.280 COP	91.631.523,2 COP	91.631.523,2 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 013	CVN 13	11/08/2025 10:27 AM (UTC -5 horas)	-	76.479.000 COP	91.010.010 COP	91.010.010 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 014	CVN 14	11/09/2025 10:41 AM (UTC -5 horas)	-	77.539.120 COP	92.271.552,8 COP	92.271.552,8 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 015	CVN 15	22/10/2025 2:59 PM (UTC -5 horas)	-	77.276.500 COP	91.959.035 COP	91.959.035 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 016	CVN 16	30/10/2025 5:17 PM (UTC -5 horas)	-	77.628.000 COP	92.377.320 COP	92.377.320 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 017	CVN 17	2/12/2025 3:07 PM (UTC -5 horas)	-	77.352.120 COP	92.049.022,8 COP	92.049.022,8 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 018	CVN 18	9/12/2025 11:29 AM (UTC -5 horas)	-	79.829.800 COP	94.997.462 COP	94.997.462 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 019	CVN 19	20/02/2026 2:28 PM (UTC -5 horas)	-	83.767.916 COP	99.683.820,04 COP	99.683.820,04 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 020	CVN 20	3/03/2026 11:45 AM (UTC -5 horas)	-	83.052.916 COP	98.832.970,04 COP	98.832.970,04 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 021	CVN 21	6/04/2026 9:44 AM (UTC -5 horas)	-	83.657.116 COP	99.551.968,04 COP	99.551.968,04 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 022	CVN 22	4/05/2026 9:46 AM (UTC -5 horas)	-	83.367.116 COP	99.206.868,04 COP	99.206.868,04 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

INFORMES

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1. CTO 1933 DE 2024 CMA-DEO-SGI-137-2023 lote 4.pdf	1. CTO 1933 DE 2024 CMA-DEO-SGI-137-2023 lote 4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	1. INFORME MENSUAL JULIO 2024 CTO 1933-2024.pdf	1. INFORME MENSUAL JULIO 2024 CTO 1933-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	10. INFORME MENSUAL ABRIL 2025 1933-2024.pdf	10. INFORME MENSUAL ABRIL 2025 1933-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	11. INFORME MENSUAL MAYO 2025 1933-2024.pdf	11. INFORME MENSUAL MAYO 2025 1933-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	12. INFORME MENSUAL JUNIO 2025 1933-2024.pdf	12. INFORME MENSUAL JUNIO 2025 1933-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	13. INFORME MENSUAL JULIO 2025 1933-2024.pdf	13. INFORME MENSUAL JULIO 2025 1933-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	14. INFORME MENSUAL AGOSTO 2025 1933-2024.pdf	14. INFORME MENSUAL AGOSTO 2025 1933-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	15. INFORME SEPTIEMBRE 2025 1933-2024.pdf	15. INFORME SEPTIEMBRE 2025 1933-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	16. INFORME MENSUAL OCTUBRE 2025 1933-2024.pdf	16. INFORME MENSUAL OCTUBRE 2025 1933-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	17. INFORME NOVIEMBRE 2025 1933-2024.pdf	17. INFORME NOVIEMBRE 2025 1933-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	18. INFORME DICIEMBRE 2025 1933-2024.pdf	18. INFORME DICIEMBRE 2025 1933-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	19. INFORME ENERO 2026 1933-2024.pdf	19. INFORME ENERO 2026 1933-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2. INFORME MENSUAL AGOSTO 2024.pdf	2. INFORME MENSUAL AGOSTO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	20. INFORME FEBRERO 2026 1933-2024.pdf	20. INFORME FEBRERO 2026 1933-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	20245-VMET-041600 APROBACIÓN PÓLIZA INICIAL CTO 1933-2024.pdf	20245-VMET-041600 APROBACIÓN PÓLIZA INICIAL CTO 1933-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	20245-VMET-044704 Orden de inicio contrato 1933 de 2024 AMV 1.pdf	20245-VMET-044704 Orden de inicio contrato 1933 de 2024 AMV 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	21. INFORME MARZO 2026 1933-2024.pdf	21. INFORME MARZO 2026 1933-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	22. INFORME ABRIL 2026 1933-2024.pdf	22. INFORME ABRIL 2026 1933-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3. INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2024.pdf	3. INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	4. INFORME MENSUAL OCTUBRE 2024 CTO 1933-2024.pdf	4. INFORME MENSUAL OCTUBRE 2024 CTO 1933-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	5. INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2024 CTO 1933-2024.pdf	5. INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2024 CTO 1933-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	6. INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2024 CTO 1933-2024.pdf	6. INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2024 CTO 1933-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	7. INFORME MENSUAL ENERO 2025 CTO 1933-2024.pdf	7. INFORME MENSUAL ENERO 2025 CTO 1933-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	8. INFORME MENSUAL FEBRERO 2025 1933-2024.pdf	8. INFORME MENSUAL FEBRERO 2025 1933-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	9. INFORME MENSUAL MARZO 2025 CTO 1933-2024.pdf	9. INFORME MENSUAL MARZO 2025 CTO 1933-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe Agosto-2024.pdf	Informe Agosto-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe Diciembre-2024.pdf	Informe Diciembre-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe Enero-2025.pdf	Informe Enero-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe Febrero-2025.pdf	Informe Febrero-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe Julio-2024.pdf	Informe Julio-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe noviembre-2024.pdf	Informe noviembre-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe octubre-2024.pdf	Informe octubre-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe Septiembre-2024.pdf	Informe Septiembre-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Poliza inicial CTO 1933-2024.pdf	Poliza inicial CTO 1933-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP 541124 CON 1933-2024 SGI FIRMADO.pdf	RP 541124 CON 1933-2024 SGI FIRMADO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Borrar | Cargar nuevo