	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1-jul-26 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1936-2024 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO DBB INGENIERIA (Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 2 LOTE 2.

CONTRATO DE OBRA No. (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA No. (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026. (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 8/jul/2024 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/jul/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 4.109.532.910,00 **50% EN SMMLV:** 3.161,18 SMMLV 2024
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4.109.532.910,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. DBB-AMV2MET-076-2026 de fecha 01/07/2026 el Interventor solicita que: La Administración Vial solicita realizar la modificación y prorroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que conlleva a la redistribución de los recursos contemplados para la ejecución del contrato.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Todas las actividades correspondientes a la Administración Vial de las carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Meta GRUPO AMV 2, LOTE 2 contenidas en el contrato 1936-2024 ejerciendo las funciones de administración, gestión y planeación operativa y técnica, dirección, coordinación, y control de las actividades rutinarias y periódicas y demás acciones en favor de la adecuada y oportuna conservación de la vía Juriepe - Puerto Carreño Ruta 4015 PR00+0000 al PR94+0510 . El alcance de las actividades se detalla en los pliegos de condiciones y anexo técnico que hacen parte integral del contrato. En términos generales se realiza la actualización de toda la información de carácter técnico, que se incluye en los distinots sistemas de información del INVIAS, que le permite a la entidad tomar decisiones técnicas y presupuestales sobre la infraestructura vial a cargo del instituto y la priorización de la inversion de los recursos asignados a la entidad. Igualmente se realiza la planeación, control, seguimiento y evaluación de las actividades efectuadas por los trabajadores (mano de obra no calificada) de los frentes de trabajo dispuestos para las actividades de servicio de mantenimiento rutinario y se monitorea y coordinan las actividades requeridas para atención de eventos sobre la via de manera que se garantice la transitabilidad de los usuarios de los corredores viales y se mitigue a corto plazo de manera efectiva los efectos ocasionados por cambios climáticos entre otros eventos que sucedan sobre los corredores.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario – Descripción	Valor inicial	Valor total actualizado - Última modificación de costos No.02 de Fecha: 13/02/2025	Valor variación (Mayores o menores)	Valor actualizado redistribución de recursos
COSTOS				
SUBTOTAL	$ 926.400.000,00	$ 781.400.570,00	$ 140.250.000,00	$ 881.650.570,00
FACTOR	2,40	2,40	2,40	2,40
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = (A)	**$ 2.223.360.000,00**	**$ 1.875.361.368,00**	**$ 336.600.000,00**	**$ 2.115.961.368,00**
OTROS COSTOS				
TOTAL OTROS	**$ 641.276.000,00**	**$ 989.828.769,00**	**-$ 75.535.210,00**	**$ 914.293.559,00**
OTROS COSTOS				
TOTAL OTROS	**$ 302.033.800,00**	**$ 301.479.663,00**	**-$ 165.056.561,00**	**$ 136.408.200,00**
COSTO BASICO	$ 3.166.669.800,00	$ 3.166.669.800,00	$ 96.008.229,00	$ 3.166.663.127,00
PROVISION	$ 286.719.200,00	$ 286.719.200,00	-$ 286.719.200,00	$ 286.719.200,00
SUBTOTAL	**$ 3.453.389.000,00**	**$ 3.453.389.000,00**		**$ 3.453.382.327,00**
IVA 19% DEL	**$ 656.143.910,00**	**$ 656.143.910,00**		**$ 656.150.583,00**
COSTO TOTAL	**$ 4.109.532.910,00**	**$ 4.109.532.910,00**		**$ 4.109.532.910,00**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) Junio (mes anterior a la presente solicitud) de 2026 (año) $ 2.651.871.478,13
Último mes facturado: JUNIO-2026 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 1.457.661.431,87
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N/A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

El supervisor del contrato ve viable la solicitud elevada por el contratista de Administración Vial para la modificación y prorroga del contrato No. 1936 de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026 en virtud de que se disponen recursos y se requiere seguir atendiendo los sectores a cargo.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

1) Formato ACPA-FR-1 2) Comunicación solicitud del contratista 3) Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 4) Paquete de garantías 5) Acta(s) de modificación de costos 6) Constancia actualización de aplicativos suscrita por el supervisor del contrato.

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Nombre: DONAL BAUTISTA BOGOTA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría

Firma

Nombre: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS - META
Matrícula No. 25202 - 250038 CND

Vo.Bo.Firma

Nombre: ING. LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE
Director Territorial Meta
Matrícula No. 25202 - 238888 CND

Vo.Bo.Firma N/A

Nombre: N.A
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma

Nombre: ALEJANDRO SALINAS CRISTANCHO
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A

Nombre: N/A
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES

Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. 68202-092436 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

Puerto Carreño, 01 de julio de 2026

DBB-AMV2MET-076-2026

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
ATN: Ing. LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE
DIRECCION TERRITORIAL META
Villavicencio-Meta

Referencia: CONTRATO No. 1936-2024 **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL META, GRUPO AMV 2, LOTE 2.**

Asunto: Solicitud de Prorroga N° 1 al CONTRATO No. 1936-2024 **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL META, GRUPO AMV 2, LOTE 2.**

Cordial saludo.

Atendiendo el Memorando Individual No. 2026I-VBOG-030454 del 2026-05-04, mediante el cual se solicitó la documentación previa para prorrogar los contratos de Administración Vial hasta el plazo máximo posible dentro de la vigencia 2026, se realizó el balance financiero del Contrato 1936 de 2024, considerando los saldos no ejecutados de las vigencias 2024 y 2025 y la redistribución de los recursos de la vigencia 2026.

El balance evidencio que el contrato cuenta con recursos suficientes para su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, sin adición de recursos, lo que hace necesario modificar de forma articulada las Cláusulas Sexta – Valor del Contrato y Séptima – Aprobación Presupuestal, para consolidar la discriminación de recursos en las grandes partidas del contrato, sin alterar su valor total ni los montos aprobados por vigencia.

Así mismo, se verificó que el CONSORCIO DBB INGENIERIA cuenta con la logística, el personal y el equipo necesarios para continuar las actividades contractuales hasta el 31 de diciembre de 2026.

Agradezco su atención y gestión sobre el particular.

Atentamente,

BOGOTA BAUTISTA
Representante Legal
CONSORCIO DBB INGENIERIA
C.C. 79.557.205 de Bogotá

Fecha: 2026-06-18 22:45:40
Radicado: 2026I-VMET-046650
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 1 (1 Tabla Externos)

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VMET-046650
Fecha: 2026-06-18 22:45:40

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE
DIRECCIÓN TERRITORIAL META

Asunto: Solicitud de prórroga del contrato AMV No. 1936-2024, Grupo 2, DT Meta

Cordial saludo.

En atención al memorando 2026I-VBOG-043491 se remite los siguientes documentos para el trámite de prórroga de contrato de Administración Vial AMV G2 CTO 1936-2024 dada la necesidad de garantizar la presencia y atención de las vías a cargo de la Dirección Territorial

1. Formato ACPA-FR-1
2. Oficio de solicitud de parte del contratista
3. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Seguimiento a garantías)
4. Acta de aprobación de la última garantía aprobada.
5. Constancia actualización de aplicativos suscrita por el supervisor del contrato.

Quedamos atentos a cualquier inquietud u observación que pueda surgir al respecto.

Cordialmente,

LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE
Directora Territorial Meta

Proyectado por: Yency Lorena Cabanzo Sanchez
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: JAIRO ANDRES PAEZ HERRERA ()

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/07/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETRAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1936-2024

INTERVENTOR: CONSORCIO DBB INGENIERÍA con NIT: 901.838.255-7

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 2 LOTE 2.

FECHA DE INICIO: 8/07/2024

PLAZO INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.109.532.910,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.109.532.910,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÒN: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	10%	$ 410.953.291,00	7	6	2024	31	1	2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENNIZACIONES LAB.	20%	$ 821.906.582,00	7	6	2024	31	7	2029
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 1.232.859.873,00	31	7	2026	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101443070

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.,

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 24/06/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	10%	$ 410.953.291,00	7	6	2024	31	1	2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENNIZACIONES LAB.	20%	$ 821.906.582,00	7	6	2024	31	7	2029
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 1.232.859.873,00	31	7	2026	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101443070

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.,

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 10/07/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 1/07/2026 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	10%	$ 410.953.291,00	7	6	2024	31	1	2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENNIZACIONES LAB.	20%	$ 821.906.582,00	7	6	2024	31	7	2029
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 1.232.859.873,00	31	7	2026	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101443070

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.,

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17/06/2026

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El ~~Interventor~~ debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA
Director de Administraciòn
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor Contrato de Administraciòn
Matrícula Profesional No.: 25202-250038CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101443070**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	06	2024	07	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO DBB INGENIERIA	**NIT: 901.838.255-7**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 49 A NRO. 94 - 76 OFIC 202 EDIF EMPRESARIAL CAST	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3114621690

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 25 G NRO. 73 B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3770600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. 1936 DE 2024, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL META, GRUPO AMV 2 LOTE 2.

AMPAROS

RIESGO: CONSULTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/06/2024	31/01/2027	$410,953,291.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/06/2024	31/07/2029	$821,906,582.00
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2026	31/01/2029	$1,232,859,873.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
BOGOTA BAUTISTA DONAL	79557205-1	10.00
DBB INGENIERIA SAS	901564916-1	90.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **15,144,923.00	$ ******25,000.00	$ ***2,882,285.00	$ ********18,052,209.00	$ ****2,465,719,746.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101443070

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

PAGARÉ CONSORCIO/UNIÓN TEMPORAL No. CCUT-987076-21-24

_ , MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON _ _ _ _ NO._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, QUIEN OBRA EN ESTE ACTO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO DBB INGENIERIA , NIT N°. 901838255 DEBIDAMENTE FACULTADO PARA SUSCRIBIR ESTE DOCUMENTO, Y SUS INTEGRANTES:

(1) _, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON LA _ _ _ N°. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, QUIEN OBRA EN ESTE ACTO EN NOMBRE PROPIO Y COMO REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA BAUTISTA DONAL , NIT NO. 79557205 DEBIDAMENTE FACULTADO PARA SUSCRIBIR ESTE DOCUMENTO, TODO LO CUAL CONSTA EN EL CERTIFICADO QUE ACREDITA LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL VIGENTE EN LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE ESCRITO,

(2) _, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON LA _ _ _ N°. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, QUIEN OBRA EN ESTE ACTO EN NOMBRE PROPIO Y COMO REPRESENTANTE LEGAL DE DBB INGENIERIA SAS , NIT NO. 901564916 DEBIDAMENTE FACULTADO PARA SUSCRIBIR ESTE DOCUMENTO, TODO LO CUAL CONSTA EN EL CERTIFICADO QUE ACREDITA LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL VIGENTE EN LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE ESCRITO, A TRAVÉS DEL PRESENTE DOCUMENTO, NOS DECLARAMOS DEUDORE DE SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN LA SUMA DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

INSTRUCCIONES PARA LLENAR ESPACIOS EN BLANCO DE ESTE PAGARE

DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 622 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AUTORIZAMOS EN FORMA IRREVOCABLE A SEGUROS DEL ESTADO S.A., EXPRESAMENTE PARA LLENAR SIN PREVIO AVISO, LOS ESPACIOS QUE FIGURAN EN BLANCO EN EL PRESENTE PAGARÉ, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

1. EL VALOR QUE DE ANTEMANO TIENE NUESTRA ACEPTACIÓN Y POR EL CUAL SE DEBERÁ LLENAR EL PAGARÉ, SERÁ IGUAL AL MONTO QUE SEGUROS DEL ESTADO S.A., PAGUE POR RAZÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NÚMERO 101443070 CUYO TOMADOR ES CONSORCIO DBB INGENIERIA, EN LA QUE SE DEMUESTRE COMO RESPONSABLE POR EL SINIESTRO QUE AFECTE LA CITADA POLIZA, AL TOMADOR MENCIONADO, ASÍ COMO DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE LA MODIFIQUEN, RENUEVEN O PRORROGUEN.
2. LA FECHA DE EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE TÍTULO SERÁ LA DEL DÍA EN QUE SE DILIGENCIEN LOS ESPACIOS EN BLANCO DEL PRESENTE PAGARÉ.
3. CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO AUTORIZO DE MANERA PERMANENTE E IRREVOCABLE A SEGUROS DEL ESTADO S.A. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS PARA QUE CON FINES ESTADÍSTICOS, DE CONTROL O SUPERVISIÓN PROCESE, REPORTE, CONSERVE, CONSULTE, SUMINISTRE O ACTUALICE CUALQUIER INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO, COMERCIAL, CREDITICIO O DE SERVICIOS DERIVADAS DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN ESTE DOCUMENTO, A LAS CENTRALES DE INFORMACIÓN O BASES DE DATOS DEBIDAMENTE CONSTITUIDAS PARA TAL FIN, QUE ESTIME CONVENIENTE, EN LOS TÉRMINOS Y DURANTE EL TIEMPO QUE LOS SISTEMAS DE BASES DE DATOS, LAS NORMAS Y LAS AUTORIDADES LO ESTABLEZCAN. LA CONSECUENCIA DE ESTA AUTORIZACIÓN SERÁ LA INCLUSIÓN DE MI INFORMACIÓN Y/O DE LA DE LA SOCIEDAD QUE REPRESENTO EN LAS MENCIONADAS BASES DE DATOS Y POR TANTO LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO, ASEGURADOR O DE CUALQUIER OTRO SECTOR AFILIADAS A DICHAS CENTRALES CONOCERÁN MI (NUESTRO) COMPORTAMIENTO PRESENTE Y PASADO RELACIONADO CON LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS, COMERCIALES, CREDITICIAS O DE SERVICIOS.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS 07 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.

FIRMA

NOMBRE:

IDENTIFICACIÓN:

REPRESENTANTE LEGAL DE:CONSORCIO DBB INGENIERIA

NIT NO.:901838255

DIRECCIÓN:CR 49 A NRO. 94 - 76 OFIC 202 EDIF EMPRESARIAL CAST

TELÉFONO:3114621690

CIUDAD:BOGOTA, D.C.

INTEGRANTES CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL:

FIRMA

NOMBRE:

IDENTIFICACIÓN:

REPRESENTANTE LEGAL DE: DBB INGENIERIA SAS

NIT NO.:901564916

DIRECCIÓN:CL 120 NRO. 70 G - 33

TELÉFONO:3114621690

CIUDAD:BOGOTA, D.C.

FIRMA

NOMBRE:

IDENTIFICACIÓN:79557205

REPRESENTANTE LEGAL DE: BOGOTA BAUTISTA DONAL

NIT NO.:

DIRECCIÓN:CL 95 NRO. 71 - 75 APTO 1403 T 2

TELÉFONO:3114621690

CIUDAD:BOGOTA, D.C.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101443070**	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**07**	**2024**	**07**	**06**	**2024**	**00:00**	**31**	**07**	**2029**	**23:59**	**ANEXO NO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO DBB INGENIERIA	**NIT: 901.838.255-7**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 49 A NRO. 94 - 76 OFIC 202 EDIF EMPRESARIAL CAST	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3114621690

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3770600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. 1936 DE 2024, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL META, GRUPO AMV 2 LOTE 2.

AMPAROS

RIESGO: CONSULTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/06/2024	31/01/2027	$410,953,291.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/06/2024	31/07/2029	$821,906,582.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2026	31/01/2029	$1,232,859,873.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ORDEN DE INICIO CONTRATO 1936 DE 2024 AMV 2, SE REALIZA LA SIGUIENTE ACLARACION:

NOTA: LA ASEGURADORA CONOCE LA ORDEN DE INICIO CONTRATO 1936 DE 2024 AMV 2, EN EL CUAL SE INDICA LA FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL CITADO CONTRATO EL CUAL ES 08 DE JULIO DEL 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,465,719,746.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101443070

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101443070	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	07	2024	07	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO DBB INGENIERIA		**NIT: 901.838.255-7**
DIRECCIÓN: CR 49 A NRO. 94 - 76 OFIC 202 EDIF EMPRESARIAL CAST	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3114621690

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CL 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3770600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
BOGOTA BAUTISTA DONAL	79557205-1	10.00
DBB INGENIERIA SAS	901564916-1	90.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101443070

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101443070	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	06	2026	07	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO DBB INGENIERIA	NIT: 901.838.255-7	CR 49 A NRO. 94 - 76 OFIC 202 EDIF EMPRESARIAL CAST	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3114621690

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NIT: 800.215.807-2	CALLE 25G NO. 73B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. 1936 DE 2024, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL META, GRUPO AMV 2 LOTE 2.

AMPAROS

RIESGO: CONSULTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/06/2024	31/01/2027	$410,953,291.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/06/2024	31/07/2029	$821,906,582.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2026	31/01/2029	$1,232,859,873.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DEL CONTRATO No. 1936 DE 2024,SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

NOTA LA PRESENTA POLIZA AMPARA:

A). CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
B). PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL CONSULTOR HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIN DEL CONTRATO, CON UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DEL MISMO Y TRES (03) AÑOS MS.
C). CALIDAD DEL SERVICIO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO CON UNA VIGENCIA CONTADA A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y TREINTA (30) MESES MS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,465,719,746.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101443070

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101443070	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	06	2026	07	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO DBB INGENIERIA		**NIT: 901.838.255-7**
DIRECCIÓN: CR 49 A NRO. 94 - 76 OFIC 202 EDIF EMPRESARIAL CAST	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3114621690

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CALLE 25G NO. 73B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGOR.

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
BOGOTA BAUTISTA DONAL	79557205-1	10.00
DBB INGENIERIA SAS	901564916-1	90.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101443070

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101443070, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 17 días del mes de JUNIO de 2026

21-44-101443070

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101443070**	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**07**	**2024**	**07**	**06**	**2024**	**00:00**	**31**	**07**	**2029**	**23:59**	**ANEXO NO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO DBB INGENIERIA	**NIT: 901.838.255-7**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 49 A NRO. 94 - 76 OFIC 202 EDIF EMPRESARIAL CAST	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3114621690

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3770600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. 1936 DE 2024, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL META, GRUPO AMV 2 LOTE 2.

AMPAROS

RIESGO: CONSULTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/06/2024	31/01/2027	$410,953,291.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/06/2024	31/07/2029	$821,906,582.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2026	31/01/2029	$1,232,859,873.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ORDEN DE INICIO CONTRATO 1936 DE 2024 AMV 2, SE REALIZA LA SIGUIENTE ACLARACION:

NOTA: LA ASEGURADORA CONOCE LA ORDEN DE INICIO CONTRATO 1936 DE 2024 AMV 2, EN EL CUAL SE INDICA LA FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL CITADO CONTRATO EL CUAL ES 08 DE JULIO DEL 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,465,719,746.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101443070

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101443070	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	07	2024	07	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO DBB INGENIERIA		**NIT: 901.838.255-7**
DIRECCIÓN: CR 49 A NRO. 94 - 76 OFIC 202 EDIF EMPRESARIAL CAST	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3114621690

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CL 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3770600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
BOGOTA BAUTISTA DONAL	79557205-1	10.00
DBB INGENIERIA SAS	901564916-1	90.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101443070

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NIT. 860.009.578-6

Bogotá D.C, Bogotá D.C, 10 de Junio del 2026

Señores
CONSORCIO DBB INGENIERIA
NIT. 901838255
Bogotá D.C.

Ref. Constancia de pago

Mediante el presente **SEGUROS DEL ESTADO S.A** identificado con Nit. **860.009.578-6** hace constar la expedición de la siguiente póliza cuyo tomador es **CONSORCIO DBB INGENIERIA** con NIT. 901838255.

Ramo	Cód. Sucursal-Cód. Ramo-N° de Póliza	Anexo	Valor
CU. ENTIDAD.EST.	21-44-101443070	0	$ 6.052.209,00

La póliza en mención se encuentra debidamente legalizada.

La presente constancia se expide a solicitud del interesado(a), en Bogotá D.C, a los 10 días del mes de Junio de 2026

Atentamente,

Blair Edna Hernandez Vizcaino
Director de Cartera
www.segurosdelestado.com

NIT. 860.009.578-6

Bogotá D.C, Bogotá D.C, 10 de Junio del 2026

Señores
CONSORCIO DBB INGENIERIA
NIT. 901838255
Bogotá D.C.

Ref. Constancia de pago

Mediante el presente **SEGUROS DEL ESTADO S.A** identificado con Nit. **860.009.578-6** hace constar la expedición de la siguiente póliza cuyo tomador es **CONSORCIO DBB INGENIERIA** con NIT. 901838255.

Ramo	Cód. Sucursal-Cód. Ramo-N° de Póliza	Anexo	Valor
CU. ENTIDAD.EST.	21-44-101443070	0	$ 6.000.000,00

La póliza en mención se encuentra debidamente legalizada.

La presente constancia se expide a solicitud del interesado(a), en Bogotá D.C, a los 10 días del mes de Junio de 2026

Atentamente,

Blair Edna Hernandez Vizcaino
Director de Cartera
www.segurosdelestado.com

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009578-6
RECIBO DE CAJA Nº 34296567

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	10/07/2024	205033	LHM SEGUROS LTDA.

Tomador:	CONSORCIO DBB INGENIERIA	**NIT/CC** 901838255
Suma de:	SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE.******	
Pagador:	DONAL BOGOTA BAUTISTA	**NIT/CC** 79557205
Por concepto de:	APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #923023654	

Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
21-ANTIGUO COUNTRY-44-CU. ENTIDAD.EST.-101443070-0-1	$5.033.707,58	$8.309,23	$957.983,19	$0,00	$6.000.000,00

Otros conceptos de pago	Valor
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	$6.000.000,00

Forma de pago

AHORRO	**Ahorro:**	$6.000.000,00
	Corriente:	$0,00
	Tarjeta:	$0,00
	Otro:	$0,00
Transacción: 16435254	**Total:**	**$6.000.000,00**
	Cajero:	PAGUESTADO

NIT. 860.009.578-6

Bogotá D.C, Bogotá D.C, 10 de Junio del 2026

Señores
CONSORCIO DBB INGENIERIA
NIT. 901838255
Bogotá D.C.

Ref. Constancia de pago

Mediante el presente **SEGUROS DEL ESTADO S.A** identificado con Nit. **860.009.578-6** hace constar la expedición de la siguiente póliza cuyo tomador es **CONSORCIO DBB INGENIERIA** con NIT. 901838255.

Ramo	Cód. Sucursal-Cód. Ramo-N° de Póliza	Anexo	Valor
CU. ENTIDAD.EST.	21-44-101443070	0	$ 6.000.000,00

La póliza en mención se encuentra debidamente legalizada.

La presente constancia se expide a solicitud del interesado(a), en Bogotá D.C, a los 10 días del mes de Junio de 2026

Atentamente,

Blair Edna Hernandez Vizcaino
Director de Cartera
www.segurosdelestado.com

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009578-6
RECIBO DE CAJA Nº 36058433

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	06/08/2024	205033	LHM SEGUROS LTDA.

Tomador:	CONSORCIO DBB INGENIERIA	**NIT/CC** 901838255
Suma de:	SEIS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE.******	
Pagador:	DONAL BOGOTA BAUTISTA	**NIT/CC** 79557205
Por concepto de:	APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #565978821	

Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
21-ANTIGUO COUNTRY-44-CU. ENTIDAD.EST.-101443070-0-1	$5.077.508,39	$8.381,54	$966.319,09	$0,00	$6.052.209,02

Otros conceptos de pago	Valor
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	$6.052.209,00
APROVECHAMIENTOS	$-0,02

Forma de pago		
AHORRO	**Ahorro:**	$6.052.209,00
	Corriente:	$0,00
	Tarjeta:	$0,00
	Otro:	$0,00
Transacción: 16498203	**Total:**	**$6.052.209,00**
	Cajero:	PAGUESTADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009578-6
RECIBO DE CAJA Nº 35309482

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	26/07/2024	205033	LHM SEGUROS LTDA.

Tomador:	CONSORCIO DBB INGENIERIA	**NIT/CC** 901838255
Suma de:	SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE.******	
Pagador:	DBB INGENIERIA SAS	**NIT/CC** 901564916
Por concepto de:	APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #812122152	

Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
21-ANTIGUO COUNTRY-44-CU. ENTIDAD.EST.-101443070-0-1	$5.033.707,58	$8.309,23	$957.983,19	$0,00	$6.000.000,00

Otros conceptos de pago	Valor
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	$6.000.000,00

Forma de pago		
AHORRO	**Ahorro:**	$6.000.000,00
	Corriente:	$0,00
	Tarjeta:	$0,00
	Otro:	$0,00
Transacción: 16471454	**Total:**	**$6.000.000,00**
	Cajero:	PAGUESTADO

Al contestar cite este radicado: 2024S-VMET-040883
Fecha: 2024-06-24 11:44:28

Señor (a):
CONSORCIO DBB INGENIERIA

dbbingenieria@gmail.com

Asunto: APROBACIÓN PÓLIZA 1936-2024

Cordial Saludo:

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios, se comunica que en la fecha se imparte aprobación a la Garantía Única de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales: Cumplimiento del Contrato, Pago de Salarios, Prestaciones Sociales y Calidad del servicio, según Póliza No 21-44-101443070 anexo 0, expedida el 07/06/2024, por SEGUROS DEL ESTADO S.A., la póliza de cumplimiento fue expedida conforme del contrato No. 1936 de 2024, objeto ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 2 LOTE 2 y Cuyos amparos son:

AMPAROS	INICIA LA VIGENCIA	TERMINA LA VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	07/06/2024	31/01/2027	$ 410.953.291,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENNIZACIONES LAB.	07/06/2024	31/07/2029	$ 821.906.582,00
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2026	31/01/2029	$ 1.232.859.873,00

Atentamente,

Carlos German Corzo Upegui
DIRECTOR TERRITORIAL META (E)


Proyectado Por: CLAUDIA ESPERANZA ROMERO VILLAR
Revisado Por:
Aprobado Por:

Copia Interna a: WENDY YOHANNA QUEVEDO PARDO (1000017)
Copia Externa a:

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle	Acciones
CO1.WRT.20079534	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.465.719.746,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	31/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle	
CO1.WRT.14763742	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.465.719.746,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle	
CO1.WRT.14764756	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.465.719.746,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle	
CO1.WRT.14508930	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.465.719.746,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente de cancelación	Detalle	
CO1.WRT.14448403	Seriedad de la oferta	-	410.953.291,00 COP	-	30/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle	Modificar

Agregar



Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 6/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 2/01/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Pago de salarios

% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 6/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/07/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Calidad del servicio

% del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 6/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/07/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual Sí No

Configuración financiera - Garantías

Fecha límite para entrega de garantías: 12/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14508930	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.465.719.746 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada
CO1.WRT.14448403	Seriedad de la oferta		410.953.291 COP	-	30/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 21/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
RESOLUCIÓN No.: 3 DE 27/02/2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (n meses según contrato princip)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4 990 584 396.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4 990 584 396.00

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	MODIFICACIONES CONDICIONES ACTA ANTERIOR TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	PRESENTES +/-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.10 de fecha 02 de mayo de 2025 TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6 996 000.00	$ 400 000	10.00	$ 73 960 000.00					-	4.14	$ 30 619 440.00	5.86	$ 43 340 560.00	5.86	$ 43 340 560.00
			$ 7 416 000.00	$ 450 000	12.00	$ 94 392 000.00								4.00	$ 31 464 000.00	12.00	$ 94 392 000.00
			$ 7 860 000.00	$ 500 000	7.00	$ 58 520 000.00										7.00	$ 58 520 000.00
2	1	Ingeniero Residente	$ 6 996 000.00	$ 400 000	10.00	$ 73 960 000.00					-	4.14	$ 30 619 440.00	5.86	$ 43 340 560.00	5.86	$ 43 340 560.00
			$ 7 416 000.00	$ 450 000	12.00	$ 94 392 000.00								4.00	$ 31 464 000.00	12.00	$ 94 392 000.00
			$ 7 860 000.00	$ 500 000	7.00	$ 58 520 000.00										7.00	$ 58 520 000.00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4 452 000.00	$ 400 000	10.00	$ 48 520 000.00					-	4.14	$ 20 087 280.00	5.86	$ 28 432 720.00	5.86	$ 28 432 720.00
			$ 4 720 000.00	$ 450 000	12.00	$ 62 040 000.00								4.00	$ 20 680 000.00	12.00	$ 62 040 000.00
			$ 5 100 000.00	$ 500 000	7.00	$ 39 200 000.00										7.00	$ 39 200 000.00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3 074 000.00	$ 400 000	10.00	$ 34 740 000.00					-	4.14	$ 14 382 360.00	5.86	$ 20 357 640.00	5.86	$ 20 357 640.00
			$ 3 260 000.00	$ 450 000	12.00	$ 44 520 000.00								4.00	$ 14 840 000.00	12.00	$ 44 520 000.00
			$ 3 500 000.00	$ 500 000	7.00	$ 28 000 000.00										7.00	$ 28 000 000.00
5	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7 410 000.00			$ 45 000 000.00					-		$ 41 295 000.00	0.50	$ 3 705 000.00	0.50	$ 3 705 000.00
			$ 7 860 000.00			$ 55 000 000.00											$ 55 000 000.00
			$ 8 600 000.00			$ 40 000 000.00											$ 40 000 000.00
		PERSONAL AUXILIAR															
6	1	Inspector SISO	$ 2 280 000.00		10.00	$ 22 800 000.00					-	4.14	$ 9 439 200.00	5.86	$ 13 360 800.00	5.86	$ 13 360 800.00
			$ 2 415 000.00		12.00	$ 28 980 000.00								4.00	$ 9 660 000.00	12.00	$ 28 980 000.00
			$ 2 565 000.00		7.00	$ 17 955 000.00										7.00	$ 17 955 000.00
7	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1 438 000.00		10.00	$ 14 380 000.00					-	4.14	$ 5 953 320.00	5.86	$ 8 426 680.00	5.86	$ 8 426 680.00
			$ 1 525 000.00		12.00	$ 18 300 000.00								4.00	$ 6 100 000.00	12.00	$ 18 300 000.00
			$ 1 700 000.00		7.00	$ 11 900 000.00										7.00	$ 11 900 000.00
8	2	Conductor	$ 1 500 000.00		10.00	$ 30 000 000.00					-	4.14	$ 12 420 000.00	5.86	$ 17 580 000.00	5.86	$ 17 580 000.00
			$ 1 590 000.00		12.00	$ 38 160 000.00								4.00	$ 12 720 000.00	12.00	$ 38 160 000.00
			$ 1 690 000.00		7.00	$ 23 660 000.00										7.00	$ 23 660 000.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 1 056 899 000.00**							**$ 164 816 040.00**		**$ 305 471 960.00**		**$ 892 082 960.00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2.4**							**2.40**		**2.40**		**2.4**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 2 536 557 600.00**							**$ 395 558 496.00**		**$ 733 132 704.00**		**$ 2 140 999 104.00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+/-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIERO RESIDENTE	$ 330 000.00	DIA	10.00	$ 6 600 000.00					-	3.50	$ 2 310 000.00	6.50	$ 4 290 000.00	6.50	$ 4 290 000.00
			$ 349 000.00	DIA	10.00	$ 6 980 000.00					+	4.00	$ 2 792 000.00	5.50	$ 3 839 000.00	14.00	$ 9 772 000.00
			$ 370 000.00	DIA	10.00	$ 7 400 000.00										10.00	$ 7 400 000.00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6 750 000.00	MES	10.00	$ 135 000 000.00					-	4.14	$ 55 890 000.00	5.86	$ 79 110 000.00	5.86	$ 79 110 000.00
			$ 7 200 000.00	MES	12.00	$ 172 800 000.00								4.00	$ 57 600 000.00	12.00	$ 172 800 000.00
			$ 7 350 000.00	MES	7.00	$ 102 900 000.00										7.00	$ 102 900 000.00
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56 000 000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 56 000 000.00					-	0.23	$ 12 880 000.00	0.77	$ 43 120 000.00	0.77	$ 43 120 000.00
			$ 67 000 000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 67 000 000.00					+		$ 33 500 000.00			1.00	$ 100 500 000.00
			$ 39 000 000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 39 000 000.00										1.00	$ 39 000 000.00
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6 837 000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 6 837 000.00					-	0.94	$ 6 426 780.00	0.06	$ 410 220.00	0.06	$ 410 220.00
			$ 7 250 000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 7 250 000.00								0.11	$ 797 500.00	1.00	$ 7 250 000.00
			$ 7 680 000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 7 680 000.00										1.00	$ 7 680 000.00
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2 120 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 21 200 000.00					-	4.37	$ 9 264 400.00	5.63	$ 11 935 600.00	5.63	$ 11 935 600.00
			$ 2 250 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 27 000 000.00								3.98	$ 8 955 000.00	12.00	$ 27 000 000.00
			$ 2 400 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 16 800 000.00										7.00	$ 16 800 000.00
14	1	Dotación de Oficina	$ 583 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 5 830 000.00					-	4.01	$ 2 337 830.00	5.99	$ 3 492 170.00	5.99	$ 3 492 170.00
			$ 618 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 7 416 000.00								4.00	$ 2 472 000.00	12.00	$ 7 416 000.00
			$ 650 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 4 550 000.00										7.00	$ 4 550 000.00
15	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 318 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 3 180 000.00					-	7.95	$ 2 528 100.00	2.05	$ 651 900.00	2.05	$ 651 900.00
			$ 335 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 4 020 000.00								0.55	$ 184 250.00	12.00	$ 4 020 000.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 21/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
RESOLUCIÓN No.: 3 DE 27/02/2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (n meses según contrato princip)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4 990 584 396.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4 990 584 396.00

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
			$ 350 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 2 450 000.00										7.00	$ 2 450 000.00
16	1	Comunicaciones	$ 520 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 5 200 000.00					-	7.02	$ 3 650 400.00	2.98	$ 1 549 600.00	2.98	$ 1 549 600.00
			$ 590 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 7 080 000.00								1.76	$ 1 038 400.00	12.00	$ 7 080 000.00
			$ 590 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 4 130 000.00										7.00	$ 4 130 000.00
17	1	Capacitación microempresas	$ 690 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 6 900 000.00					-	4.00	$ 2 760 000.00	6.00	$ 4 140 000.00	6.00	$ 4 140 000.00
			$ 730 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 8 760 000.00								4.00	$ 2 920 000.00	12.00	$ 8 760 000.00
			$ 775 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 5 425 000.00										7.00	$ 5 425 000.00
18	1	Peajes	$ 640 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 6 400 000.00					-	8.60	$ 5 504 000.00	1.40	$ 896 000.00	1.40	$ 896 000.00
			$ 680 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 8 160 000.00								0.33	$ 224 400.00	12.00	$ 8 160 000.00
			$ 730 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 5 110 000.00										7.00	$ 5 110 000.00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 765 058 000.00**							**$ 67 259 510.00**		**$ 227 626 040.00**		**$ 697 798 490.00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL															
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 40 000 000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	$ 40 000 000.00					-	1.00	$ 40 000 000.00			0.00	$ -
			$ 41 000 000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	$ 41 000 000.00										1.00	$ 41 000 000.00
			$ 20 000 000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	$ 20 000 000.00										1.00	$ 20 000 000.00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750 000.00	Km	140.00	$ 105 000 000.00					-	140.00	$ 105 000 000.00			0.00	$ -
			$ 795 000.00	Km	150.00	$ 119 250 000.00										150.00	$ 119 250 000.00
			$ 843 000.00	Km	155.00	$ 130 665 000.00										155.00	$ 130 665 000.00
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3 192 000.00	Km	5.00	$ 15 960 000.00					-	5.00	$ 15 960 000.00			0.00	$ -
			$ 3 384 000.00	Km	5.00	$ 16 920 000.00										5.00	$ 16 920 000.00
			$ 3 587 000.00	Km	5.00	$ 17 935 000.00										5.00	$ 17 935 000.00
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6 300 000.00	global	1.00	$ 6 300 000.00					-	0.13	$ 819 000.00	0.87	$ 5 481 000.00	0.87	$ 5 481 000.00
			$ 6 900 000.00	global	1.00	$ 6 900 000.00										1.00	$ 6 900 000.00
			$ 7 080 000.00	global	1.00	$ 7 080 000.00										1.00	$ 7 080 000.00
23	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1 970.00	UNIDAD	2.00	$ 3 940 000.00					-	1.00	$ 1 970 000.00	1.00	$ 1 970 000.00	1.00	$ 1 970 000.00
			$ 2 100.00	UNIDAD	2.00	$ 4 200 000.00										2.00	$ 4 200 000.00
			$ 2 220.00	UNIDAD	1.00	$ 2 220 000.00										1.00	$ 2 220 000.00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION				**$ 537 370 000.00**							**$ 163 749 000.00**		**$ 7 451 000.00**		**$ 373 621 000**
		Ajuste por Acta de modificación															
	*	Costo basico (D) = (A) + (B) + (C)				**$ 3 838 985 600.00**							**$ (626 567 006.00)**		**$ 968 209 744.00**		**$ 3 212 418 594.00**
	*	Provision (E)				**$ 354 782 800.00**							**$ 626 567 006.00**				**$ 981 349 806.00**
	*	Subtotal (D) + (E) = (F)				**$ 4 193 768 400.00**							**$ -**		**$ 968 209 744.00**		**$ 4 193 768 400.00**
	*	IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 796 815 996.00**							**$ -**		**$ 183 959 851.36**		**$ 796 815 996.00**
	*	Costo Total = (F) + (G) = (H)				**$ 4 990 584 396.00**							**$ -**		**$ 1 152 169 595.36**		**$ 4 990 584 396.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 4 193 768 400.00	$ 796 815 996.00	$ 4 990 584 396.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) FEBRERO 2025	$ 968 209 744.00	$ 183 959 851.36	$ 1 152 169 595.36
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 3 225 558 656.00	$ 612 856 144.64	$ 3 838 414 800.64

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29 MESES
ADICIONAL	
ACUMULADO	29 MESES
FALTANTE	

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). REDISTRIBUCION DE RECURSOS POR NECESIDADES DEL CONTRATO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 21/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
RESOLUCIÓN No.: 3 DE 27/02/2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL:	29 MESES (n meses según contrato princip	PLAZO ACUMULADO:	(En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	5/07/2024 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	- (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	- (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**:	$ 4 990 584 396.00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:	
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**:	$ 4 990 584 396.00		

MODIFICACIONES

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202-197804 ANT

Firma
Nombre: FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202232984 TLM

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND

Revisión:

Director Territorial — Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N/A — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1 de 3 1
PÁGINA	
FECHA	08/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [-]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
RESOLUCIÓN No.: 3 DE 27/02/2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (n meses según contrato princip)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.990.584.396,00

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	MODIFICACIONES CONDICIONES ACTA ANTERIOR TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	PRESENTES TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.18 de fecha diciembre de 2025 TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000,00			5,86	$ 43.340.560,00					5,86 $ 43.340.560,00	5,86	$ 43.340.560,00
			$ 7.416.000,00	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000,00			12,00	$ 94.392.000,00					12,00 $ 94.392.000,00	12,00	$ 94.392.000,00
			$ 7.860.000,00	$ 500.000	7,00	$ 58.520.000,00			7,00	$ 58.520.000,00						7,00	$ 58.520.000,00
2	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000,00			5,86	$ 43.340.560,00					5,86 $ 43.340.560,00	5,86	$ 43.340.560,00
			$ 7.416.000,00	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000,00			12,00	$ 94.392.000,00					12,00 $ 94.392.000,00	12,00	$ 94.392.000,00
			$ 7.860.000,00	$ 500.000	7,00	$ 58.520.000,00			7,00	$ 58.520.000,00						7,00	$ 58.520.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000,00	$ 400.000	10,00	$ 48.520.000,00			5,86	$ 28.432.720,00					5,86 $ 28.432.720,00	5,86	$ 28.432.720,00
			$ 4.720.000,00	$ 450.000	12,00	$ 62.040.000,00			12,00	$ 62.040.000,00					12,00 $ 62.040.000,00	12,00	$ 62.040.000,00
			$ 5.100.000,00	$ 500.000	7,00	$ 39.200.000,00			7,00	$ 39.200.000,00						7,00	$ 39.200.000,00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000,00	$ 400.000	10,00	$ 34.740.000,00			5,86	$ 20.357.640,00					5,86 $ 20.357.640,00	5,86	$ 20.357.640,00
			$ 3.260.000,00	$ 450.000	12,00	$ 44.520.000,00			12,00	$ 44.520.000,00					12,00 $ 44.520.000,00	12,00	$ 44.520.000,00
			$ 3.500.000,00	$ 500.000	7,00	$ 28.000.000,00			7,00	$ 28.000.000,00						7,00	$ 28.000.000,00
5	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000,00			$ 45.000.000,00			0,50	$ 3.705.000,00					0,50 $ 3.705.000,00	0,50	$ 3.705.000,00
			$ 7.860.000,00			$ 55.000.000,00				$ 55.000.000,00							$ 55.000.000,00
			$ 8.600.000,00			$ 40.000.000,00				$ 40.000.000,00							$ 40.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
6	1	Inspector SISO	$ 2.280.000,00		10,00	$ 22.800.000,00			5,86	$ 13.360.800,00					5,86 $ 13.360.800,00	5,86	$ 13.360.800,00
			$ 2.415.000,00		12,00	$ 28.980.000,00			12,00	$ 28.980.000,00					12,00 $ 28.980.000,00	12,00	$ 28.980.000,00
			$ 2.565.000,00		7,00	$ 17.955.000,00			7,00	$ 17.955.000,00						7,00	$ 17.955.000,00
7	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.438.000,00		10,00	$ 14.380.000,00			5,86	$ 8.426.680,00					5,86 $ 8.426.680,00	5,86	$ 8.426.680,00
			$ 1.525.000,00		12,00	$ 18.300.000,00			12,00	$ 18.300.000,00					12,00 $ 18.300.000,00	12,00	$ 18.300.000,00
			$ 1.700.000,00		7,00	$ 11.900.000,00			7,00	$ 11.900.000,00	-	-7	$ (11.900.000,00)			0,00	$ -
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria (Ajuste SMMLV 2026)					$ 1.750.905,00				+	7	$ 12.256.335,00			7,00	$ 12.256.335,00
8	2	Conductor	$ 1.500.000,00		10,00	$ 30.000.000,00			5,86	$ 17.580.000,00					5,86 $ 17.580.000,00	5,86	$ 17.580.000,00
			$ 1.590.000,00		12,00	$ 38.160.000,00			12,00	$ 38.160.000,00					12,00 $ 38.160.000,00	12,00	$ 38.160.000,00
			$ 1.690.000,00		7,00	$ 23.660.000,00			7,00	$ 23.660.000,00	-	-7	$ (23.660.000,00)			0,00	$ -
	2	Conductor (Ajuste SMMLV 2026)					$ 1.750.905,00				+	7	$ 24.512.670,00			7,00	$ 24.512.670,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 1.056.899.000,00**				**$ 892.082.960,00**			**$ 1.209.005,00**		**$ 559.327.960,00**		**$ 893.291.965,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,4**				**2,4**			**2,40**		**2,40**		**2,4**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 2.536.557.600,00**				**$ 2.140.999.104,00**			**$ 2.901.612,00**		**$ 1.342.387.104,00**		**$ 2.143.900.716,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
9	2	INGENIERO RESIDENTE	$ 330.000,00	**DIA**	10,00	$ 6.600.000,00			6,50	$ 4.290.000,00				6,50	$ 4.290.000,00	6,50	$ 4.290.000,00
			$ 349.000,00	**DIA**	10,00	$ 6.980.000,00			14,00	$ 9.772.000,00				14,00	$ 9.772.000,00	14,00	$ 9.772.000,00
			$ 370.000,00	**DIA**	10,00	$ 7.400.000,00			10,00	$ 7.400.000,00						10,00	$ 7.400.000,00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS														0,00	
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.750.000,00	**MES**	10,00	$ 135.000.000,00			5,86	$ 79.110.000,00				5,86	$ 79.110.000,00	5,86	$ 79.110.000,00
			$ 7.200.000,00	**MES**	12,00	$ 172.800.000,00			12,00	$ 172.800.000,00				12,00	$ 172.800.000,00	12,00	$ 172.800.000,00
			$ 7.350.000,00	**MES**	7,00	$ 102.900.000,00			7,00	$ 102.900.000,00						7,00	$ 102.900.000,00
		OTROS COSTOS														0,00	
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56.000.000,00	**Global S/comprobante**	1,00	$ 56.000.000,00			0,77	$ 43.120.000,00				0,77	$ 43.120.000,00	0,77	$ 43.120.000,00
			$ 67.000.000,00	**Global S/comprobante**	1,00	$ 67.000.000,00			1,00	$ 100.500.000,00				0,14	$ 14.070.000,00	1,00	$ 100.500.000,00
			$ 39.000.000,00	**Global S/comprobante**	1,00	$ 39.000.000,00			1,00	$ 39.000.000,00						1,00	$ 39.000.000,00

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [-]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
RESOLUCIÓN No.: 3 DE 27/02/2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (n meses según contrato princip)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.990.584.396,00

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.837.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 6.837.000,00			0,06	$ 410.220,00				0,06	$ 410.220,00	0,06	$ 410.220,00
			$ 7.250.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 7.250.000,00			1,00	$ 7.250.000,00				0,58	$ 4.205.000,00	1,00	$ 7.250.000,00
			$ 7.680.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 7.680.000,00			1,00	$ 7.680.000,00						1,00	$ 7.680.000,00
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.120.000,00	MES s/comprobante	10,00	$ 21.200.000,00			5,63	$ 11.935.600,00				5,63	$ 11.935.600,00	5,63	$ 11.935.600,00
			$ 2.250.000,00	MES s/comprobante	12,00	$ 27.000.000,00			12,00	$ 27.000.000,00				11,98	$ 26.955.000,00	12,00	$ 27.000.000,00
			$ 2.400.000,00	MES s/comprobante	7,00	$ 16.800.000,00			7,00	$ 16.800.000,00						7,00	$ 16.800.000,00
14	1	Dotación de Oficina	$ 583.000,00	MES s/comprobante	10,00	$ 5.830.000,00			5,99	$ 3.492.170,00				5,99	$ 3.492.170,00	5,99	$ 3.492.170,00
			$ 618.000,00	MES s/comprobante	12,00	$ 7.416.000,00			12,00	$ 7.416.000,00				12,00	$ 7.416.000,00	12,00	$ 7.416.000,00
			$ 650.000,00	MES s/comprobante	7,00	$ 4.550.000,00			7,00	$ 4.550.000,00						7,00	$ 4.550.000,00
15	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 318.000,00	MES s/comprobante	10,00	$ 3.180.000,00			2,05	$ 651.900,00				2,05	$ 651.900,00	2,05	$ 651.900,00
			$ 335.000,00	MES s/comprobante	12,00	$ 4.020.000,00			12,00	$ 4.020.000,00				3,77	$ 1.262.950,00	12,00	$ 4.020.000,00
			$ 350.000,00	MES s/comprobante	7,00	$ 2.450.000,00			7,00	$ 2.450.000,00						7,00	$ 2.450.000,00
16	1	Comunicaciones	$ 520.000,00	MES s/comprobante	10,00	$ 5.200.000,00			2,98	$ 1.549.600,00				2,98	$ 1.549.600,00	2,98	$ 1.549.600,00
			$ 590.000,00	MES s/comprobante	12,00	$ 7.080.000,00			12,00	$ 7.080.000,00				5,25	$ 3.097.500,00	12,00	$ 7.080.000,00
			$ 590.000,00	MES s/comprobante	7,00	$ 4.130.000,00			7,00	$ 4.130.000,00						7,00	$ 4.130.000,00
17	1	Capacitación microempresas	$ 690.000,00	MES s/comprobante	10,00	$ 6.900.000,00			6,00	$ 4.140.000,00				6,00	$ 4.140.000,00	6,00	$ 4.140.000,00
			$ 730.000,00	MES s/comprobante	12,00	$ 8.760.000,00			12,00	$ 8.760.000,00				12,00	$ 8.760.000,00	12,00	$ 8.760.000,00
			$ 775.000,00	MES s/comprobante	7,00	$ 5.425.000,00			7,00	$ 5.425.000,00						7,00	$ 5.425.000,00
18	1	Peajes	$ 640.000,00	MES s/comprobante	10,00	$ 6.400.000,00			1,40	$ 896.000,00				1,40	$ 896.000,00	1,40	$ 896.000,00
			$ 680.000,00	MES s/comprobante	12,00	$ 8.160.000,00			12,00	$ 8.160.000,00				1,56	$ 1.060.800,00	12,00	$ 8.160.000,00
			$ 730.000,00	MES s/comprobante	7,00	$ 5.110.000,00			7,00	$ 5.110.000,00						7,00	$ 5.110.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 765.058.000,00**				**$ 697.798.490,00**			**$ -**		**$ 398.994.740,00**		**$ 697.798.490,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL															
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 40.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 40.000.000,00			0,00	$ -						0,00	$ -
			$ 41.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 41.000.000,00			1,00	$ 41.000.000,00						1,00	$ 41.000.000,00
			$ 20.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 20.000.000,00			1,00	$ 20.000.000,00						1,00	$ 20.000.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	3 de 3 1 .
PÁGINA	

FECHA: 08/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [-]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES

RESOLUCIÓN No.: 3 DE 27/02/2025 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (n meses según contrato princip)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.990.584.396,00

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000,00	Km	140,00	$ 105.000.000,00			0,00	$ -								0,00	$ -				
			$ 795.000,00	Km	150,00	$ 119.250.000,00			150,00	$ 119.250.000,00								150,00	$ 119.250.000,00				
			$ 843.000,00	Km	155,00	$ 130.665.000,00			155,00	$ 130.665.000,00								155,00	$ 130.665.000,00				
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000,00	Km	5,00	$ 15.960.000,00			0,00	$ -								0,00	$ -				
			$ 3.384.000,00	Km	5,00	$ 16.920.000,00			5,00	$ 16.920.000,00								5,00	$ 16.920.000,00				
			$ 3.587.000,00	Km	5,00	$ 17.935.000,00			5,00	$ 17.935.000,00								5,00	$ 17.935.000,00				
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.300.000,00	global	1,00	$ 6.300.000,00			0,87	$ 5.481.000,00						0,87	$ 5.481.000,00	0,87	$ 5.481.000,00				
			$ 6.900.000,00	global	1,00	$ 6.900.000,00			1,00	$ 6.900.000,00								1,00	$ 6.900.000,00				
			$ 7.080.000,00	global	1,00	$ 7.080.000,00			1,00	$ 7.080.000,00								1,00	$ 7.080.000,00				
23	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.970,00	UNIDAD	2,00	$ 3.940.000,00			1,00	$ 1.970.000,00						1,00	$ 1.970.000,00	1,00	$ 1.970.000,00				
			$ 2.100,00	UNIDAD	2,00	$ 4.200.000,00			2,00	$ 4.200.000,00								2,00	$ 4.200.000,00				
			$ 2.220,00	UNIDAD	1,00	$ 2.220.000,00			1,00	$ 2.220.000,00								1,00	$ 2.220.000,00				
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION				**$ 537.370.000,00**				**$ 373.621.000,00**			**$ -**				**$ 7.451.000,00**		**$ 373.621.000**				
		Ajuste por Acta de modificación																					
		* Costo basico (D) = (A) + (B) + (C)				**$ 3.838.985.600,00**				**$ 3.212.418.594,00**			**$ 2.901.612,00**				**$ 1.748.832.844,00**		**$ 3.215.320.206,00**				
		* Provision (E)				**$ 354.782.800,00**				**$ 981.349.806,00**			**$ (2.901.612,00)**						**$ 978.448.194,00**				
		* Subtotal (D) + (E) = (F)				**$ 4.193.768.400,00**				**$ 4.193.768.400,00**			**$ -**				**$ 1.748.832.844,00**		**$ 4.193.768.400,00**				
		* IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 796.815.996,00**				**$ 796.815.996,00**			**$ -**				**$ 332.278.240,36**		**$ 796.815.996,00**				
		* Costo Total = (F) + (G) = (H)				**$ 4.990.584.396,00**				**$ 4.990.584.396,00**			**$ -**				**$ 2.081.111.084,36**		**$ 4.990.584.396,00**				

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 4.193.768.400,00	$ 796.815.996,00	$ 4.990.584.396,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) DICIEMBRE 2025	$ 1.748.832.844,00	$ 332.278.240,36	$ 2.081.111.084,36
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 2.444.935.556,00	$ 464.537.755,64	$ 2.909.473.311,64

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29 MESES
ADICIONAL	
ACUMULADO	29 MESES
FALTANTE	

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Ajuste salarial de la auxiliar administrativa y conductores debido a que el salario previsto para el 2026 estaba por debajo del salario minimo del presente año

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202-197804 ANT

Firma
Nombre: FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202232984 TLM

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firma
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial — Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: JAIME LEON BALLEN BUITRAGO — Matrícula Profesional No.: 25202-337905 CND — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE AMV No. 1936 de 2024

CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO DBB INGENIERIA,** identificado con el NIT 901838255-7, en desarrollo del Contrato N°.1936 de 2024, cuyo objeto contractual es ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 2 LOTE 2., que el contratista ha cumplido a cabalidad con las actividades de actualización de los aplicativos informáticos y herramientas tecnológicas asignadas bajo su ejecución, específicamente la plataforma transaccional SECOP II.

Lo anterior, según a lo establecido para el trámite de prórroga del contrato en mención.

Dado en Villavicencio - Meta, a los DIEZ (10) días del mes de JUNIO de 2026.

ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Matrícula No. 25202-262943 CDN
Supervisor del contrato de AMV

ACTAS DE COSTOS

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	CDBB 2	21/08/2024 4:45:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	10/09/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	75.869.105,69 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	CDBB 3	26/09/2024 7:44:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	97.767.879,58 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	CDBB 4	1/11/2024 9:32:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	10/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	98.283.023,44 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	CDBB 5	13/11/2024 2:42:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	27/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	98.357.967,26 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	CDBB 6	2/12/2024 10:19:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	15/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	98.549.388,28 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	CDBB 8	12/12/2024 9:17:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	16/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	98.177.751,28 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	CDBB 9	11/02/2025 4:23:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	17/02/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	103.707.381,4 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	CDBB 10	11/03/2025 2:37:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	14/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	102.962.203,4 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	CDBB 11	15/04/2025 9:17:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	21/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	100.297.079,4 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	CDBB 12	7/05/2025 11:34:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	8/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	106.795.669,4 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	CDBB 13	6/06/2025 3:49:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	12/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	125.443.445,4 COP	Pagado	Detalle
Pago 012	CDBB14	3 horas de tiempo transcurrido *(17/06/2026 11:15:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	102.016.391,4 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 013	CDBB16	3 horas de tiempo transcurrido *(17/06/2026 11:35:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	107.642.854,2 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 014	CDBB17	2 horas de tiempo transcurrido *(17/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	103.552.824,2 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 015	CDBB18	2 horas de tiempo transcurrido *(17/06/2026 12:03:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	103.652.784,2 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 016	CDBB19	53 minutos de tiempo transcurrido *(17/06/2026 1:53:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	193.851.690,2 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 017	CDBB20	48 minutos de tiempo transcurrido *(17/06/2026 1:58:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	103.054.690,2 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 018	CDBB21	34 minutos de tiempo transcurrido *(17/06/2026 2:12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	180.925.434,2 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 019	CDBB22	30 minutos de tiempo transcurrido *(17/06/2026 2:16:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	109.784.283 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 020	CDBB23	22 minutos de tiempo transcurrido *(17/06/2026 2:24:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	110.566.113 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 021	CDBB24	12 minutos de tiempo transcurrido *(17/06/2026 2:34:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	106.978.144 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 022	CDBB25	6 minutos de tiempo transcurrido *(17/06/2026 2:40:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	106.983.618 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

INFORMES

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	1. CTO 1936 DE 2024 CMA-DEO-SGI-137-2023 lote 2.pdf	1. CTO 1936 DE 2024 CMA-DEO-SGI-137-2023 lote 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	pólizas inicial CONTRATO 1936 DEL 2014.pdf	pólizas inicial CONTRATO 1936 DEL 2014.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	2024S-VMET-040883 APROBACIÓN PÓLIZA INICIAL CTO 1936-2024.pdf	2024S-VMET-040883 APROBACIÓN PÓLIZA INICIAL CTO 1936-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	DTMET LOTE 02 RP 541324 CON 1936-2024 SGI FIRMADO.pdf	DTMET LOTE 02 RP 541324 CON 1936-2024 SGI FIRMADO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	2024S-VMET-044715 Orden de inicio contrato 1936 de 2024 AMV 2.pdf	2024S-VMET-044715 Orden de inicio contrato 1936 de 2024 AMV 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR (MARZO 2025).pdf	INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR (MARZO 2025).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR (Abril 2025)(1).pdf	INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR (Abril 2025)(1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR (Mayo 2025).pdf	INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR (Mayo 2025).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR (Junio 2025).pdf	INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR (Junio 2025).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR (Julio 2025).pdf	INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR (Julio 2025).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR (Agosto 2025).pdf	INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR (Agosto 2025).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR (Septiembre 2025).pdf	INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR (Septiembre 2025).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	1. INFORME SUPERVISOR JULIO 2024.pdf	1. INFORME SUPERVISOR JULIO 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	2. INFORME SUPERVISOR AGOSTO 2024.pdf	2. INFORME SUPERVISOR AGOSTO 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	3. INFORME SUPERVISOR SEPTIEMBRE 2024.pdf	3. INFORME SUPERVISOR SEPTIEMBRE 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	4. INFORME SUPERVISOR OCTUBRE 2024.pdf	4. INFORME SUPERVISOR OCTUBRE 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	5. INFORME SUPERVISOR NOVIEMBRE 2024.pdf	5. INFORME SUPERVISOR NOVIEMBRE 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	6. INFORME SUPERVISOR DICIEMBRE 2024.pdf	6. INFORME SUPERVISOR DICIEMBRE 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	7. INFORME SUPERVISOR ENERO 2025.pdf	7. INFORME SUPERVISOR ENERO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	8. INFORME SUPERVISOR FEBRERO 2025.pdf	8. INFORME SUPERVISOR FEBRERO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	1. Informe mensual AMVG2 - JULIO.2024.pdf	1. Informe mensual AMVG2 - JULIO.2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2. Informe mensual AMVG2 - AGOSTO.2024.pdf	2. Informe mensual AMVG2 - AGOSTO.2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3. Informe mensual AMVG2 - SEPTIEMBRE.2024.pdf	3. Informe mensual AMVG2 - SEPTIEMBRE.2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	4. Informe mensual AMVG2 - OCTUBRE.2024.pdf	4. Informe mensual AMVG2 - OCTUBRE.2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	5. Informe mensual AMVG2 - NOVIEMBRE.2024.pdf	5. Informe mensual AMVG2 - NOVIEMBRE.2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	6. Informe mensual AMVG2 - DICIEMBRE.2024.pdf	6. Informe mensual AMVG2 - DICIEMBRE.2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	7. Informe mensual AMVG2 - ENERO.2025.pdf	7. Informe mensual AMVG2 - ENERO.2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	8. Informe mensual AMVG2 - FEBRERO.2025.pdf	8. Informe mensual AMVG2 - FEBRERO.2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	9. Informe mensual AMVG2 - MARZO.2025.pdf	9. Informe mensual AMVG2 - MARZO.2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	10. Informe mensual AMVG2 - ABRIL.2025.pdf	10. Informe mensual AMVG2 - ABRIL.2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	1/07/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETRAS NACIONALES□ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No,: 1936-2024

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL META, GRUPO AMV 2 LOTE 2.

INTERVENTOR:
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: Nombre: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
RESOLUCIÓN No.: 0752 DE 12 DE MARZO DE 2026 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 8/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 4,109,532,910.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4,109,532,910.00

PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prorrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) PARA AÑO 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.2 de fecha 13 de febrero del 2025			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.18 de fecha diciembre del 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	ING RESIDENTE	$ 7,208,000.00	$ 850,000.00	10	$ 80,580,000.00			5,77	$ 46,494,660.00	-	0	$ -	5,77	$ 46,494,660.00	5,77	$ 46,494,660.00
2	1	ING AUXILIAR I	$ 5,088,000.00	$ 850,000.00	10	$ 59,380,000.00			5,77	$ 34,262,260.00	-	0	$ -	5,77	$ 34,262,260.00	5,77	$ 34,262,260.00
3	1	ING AUXILIAR II	$ 3,180,000.00	$ 850,000.00	10	$ 40,300,000.00			5,77	$ 23,253,100.00	-	0	$ -	5,77	$ 23,253,100.00	5,77	$ 23,253,100.00
4	1	ING ESPECIALISTA EN STRUCTURAS	$ 7,314,000.00			$ 34,000,000.00				$ -	-		$ -				$ -
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	INSPECTOR SISO	$ 2,279,000.00		10	$ 22,790,000.00			5,77	$ 13,149,830.00	-	0	$ -	5,77	$ 13,149,830.00	5,77	$ 13,149,830.00
6	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1,908,000.00		10	$ 19,080,000.00			5,77	$ 11,009,160.00	-	0	$ -	5,77	$ 11,009,160.00	5,77	$ 11,009,160.00
7	2	CONDUCTOR	$ 2,014,000.00		10	$ 40,280,000.00			5,77	$ 23,241,560.00	-	0	$ -	5,77	$ 23,241,560.00	5,77	$ 23,241,560.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 296,410,000.00				$ 151,410,570.00			$ -		$ 151,410,570.00		$ 151,410,570.00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,4		2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 711,384,000,00**				**$ 363,385,368,00**			**$ -**		**$ 363,385,368,00**		**$ 363,385,368,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero residente	$ 360,400.00	Global S/comprobante	10	$ 3,604,000.00			3	$ 1,081,200.00	-	0,00	$ -	3,00	$ 1,081,200.00	3,00	$ 1,081,200.00
9	1	Ingeniero - 12 VIAJES A V/CENCIO AL AÑO	$ 360,000.00	Global S/comprobante	48	$ 17,280,000.00			17	$ 6,120,000.00	-	0,00	$ -	17,00	$ 6,120,000.00	17,00	$ 6,120,000.00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	$ 6,812,200.00	mes (S/comprobante)	10	$ 136,244,000.00			5,77	$ 78,612,788.00	-	0,00	$ -	5,77	$ 78,612,788.00	5,77	$ 78,612,788.00
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realizacion de obras	$ 14,840,000.00	mes (S/comprobante)	1	$ 14,840,000.00			0,01	$ 148,400.00	-	0,00	$ -	0,01	$ 148,400.00	0,01	$ 148,400.00
12	1	Transportes (aereos y terrestres - Incluye un (1) viaje ida y regreso por mes: Puerto Carreño-Villavicencio	$ 1,590,000.00	mes (S/comprobante)	1	$ 1,590,000.00			3,39	$ 5,390,100.00	-	0,00	$ -	3,39	$ 5,390,100.00	3,39	$ 5,390,100.00
13	1	Oficina (incluye servicios publicos)	$ 2,120,000.00	mes (S/comprobante)	10	$ 21,200,000.00			5,77	$ 12,232,400.00	-	0,00	$ -	5,77	$ 12,232,400.00	5,77	$ 12,232,400.00
14	1	Dotacion de oficina	$ 551,200.00	mes (S/comprobante)	10	$ 5,512,000.00			5,77	$ 3,180,424.00	-	0,00	$ -	5,77	$ 3,180,424.00	5,77	$ 3,180,424.00
15	1	Papeleria, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 227,900.00	mes (S/comprobante)	10	$ 2,279,000.00			4,77	$ 1,087,083.00	-	0,00	$ -	4,77	$ 1,087,083.00	4,77	$ 1,087,083.00
16	1	Comunicaciones	$ 468,600.00	mes (S/comprobante)	10	$ 4,686,000.00			5,34	$ 2,502,324.00	-	0,00	$ -	5,34	$ 2,502,324.00	5,34	$ 2,502,324.00
17	1	Capacitación Microempresas	$ 455,800.00	mes (S/comprobante)	10	$ 4,558,000.00			6	$ 2,734,800.00	-	0,00	$ -	6,00	$ 2,734,800.00	6,00	$ 2,734,800.00
18	1	Peajes	$ 159,000.00	mes (S/comprobante)	10	$ 1,590,000.00			0	$ -	-	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 213,383,000,00**				**$ 113,089,519,00**			**$ -**		**$ 113,089,519,00**		**$ 113,089,519,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 35,000,000.00	Global	1	$ 35,000,000.00			0	$ -	-	0	$ -	0	$ -	0	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750,000,00	Km	80	$ 60,000,000,00			0	$ -	-	0	$ -	0	$ -	0	$ -
21	1	Provisión para levantamiento de información pormedio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3,192,000,00	Km	4	$ 12,768,000,00			0	$ -	-	0	$ -	0	$ -	0	$ -
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3,392,000,00	Global	1	$ 3,392,000,00			0	$ -	-	0	$ -	0	$ -	0	$ -
23	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1,961,00	Unidad	2	$ 3,922,000,00			0	$ -	-	0	$ -	0	$ -	0	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				**$ 115,082,000,00**				**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ -**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
	*	**COSTO BASICO = (A) + (B) + (C) = (D)**				**$ 1,039,849,000,00**				**$ 476,474,887,00**			**$ -**		**$ 476,474,887,00**		**$ 476,474,887,00**
	*	**PROVISION**				**$ 159,319,200,00**				**$ 159,319,200,00**			**$ 159,319,200,00**		**$ -**		**$ -**
	*	**Subtotal costos básicos (F) = (E) + (D)**				**$ 1,199,168,200,00**				**$ 635,794,087,00**			**$ 159,319,200,00**		**$ 476,474,887,00**		**$ 476,474,887,00**
	*	**IVA (F) = (E) * (%IVA)**				**$ 227,841,958,00**				**$ 120,800,876,53**			**$ 30,270,648,00**		**$ 90,530,228,53**		**$ 90,530,228,53**
	*	**Costo Total = (E) + (F)**				**$ 1,427,010,158,00**				**$ 756,594,963,53**			**$ 189,589,848,00**		**$ 567,005,115,53**		**$ 567,005,115,53**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) PARA AÑO 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.18 de fecha diciembre del 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.2 de fecha 13 de febrero del 2025			PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
		PERSONAL PROFESIONAL																
1	1	ING RESIDENTE	$ 7,650,000,00	$ 900,000,00	12	$ 102,600,000,00			12	$ 102,600,000,00				12	$ 102,600,000,00	12	$ 102,600,000,00
2	1	ING AUXILIAR I	$ 5,400,000,00	$ 900,000,00	12	$ 75,600,000,00			12	$ 75,600,000,00				12	$ 75,600,000,00	12	$ 75,600,000,00
3	1	ING AUXILIAR II	$ 3,400,000,00	$ 900,000,00	12	$ 51,600,000,00			12	$ 51,600,000,00				12	$ 51,600,000,00	12	$ 51,600,000,00
4	1	ING ESPECIALISTA EN STRUCTURAS	$ 7,752,840,00			$ 48,000,000,00				$ 48,000,000,00	-		$ (48,000,000,00)				$ -
		PERSONAL AUXILIAR																
5	1	INSPECTOR SISO	$ 2,420,000,00		12	$ 29,040,000,00			12	$ 29,040,000,00				12	$ 29,040,000,00	12	$ 29,040,000,00
6	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 2,030,000,00		12	$ 24,360,000,00			12	$ 24,360,000,00				12	$ 24,360,000,00	12	$ 24,360,000,00
7	2	CONDUCTOR	$ 2,135,000,00		12	$ 51,240,000,00			12	$ 51,240,000,00				12	$ 51,240,000,00	12	$ 51,240,000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 382,440,000,00				$ 382,440,000,00			$ (48,000,000,00)		$ 334,440,000,00		$ 334,440,000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,4		2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 917,856,000,00**				**$ 917,856,000,00**			**$ (115,200,000,00)**		**$ 802,656,000,00**		**$ 802,656,000,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
8	1	Ingeniero residente	$ 385,000,00	Global S/comprobante	10	$ 3,850,000,00			10	$ 3,850,000,00	-	4,00	$ (1,540,000,00)	6,00	$ 2,310,000,00	6,00	$ 2,310,000,00
9	1	Ingeniero - 12 VIAJES A V/CENCIO AL AÑO	$ 385,000,00	Global S/comprobante	48	$ 18,480,000,00			64,01	$ 24,643,850,00	-	22,01	$ (8,473,850,00)	42,00	$ 16,170,000,00	42,00	$ 16,170,000,00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	$ 6,700,000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 160,800,000,00			12	$ 160,800,000,00			$ -	12,00	$ 160,800,000,00	12,00	$ 160,800,000,00
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para costes de referencia, etc., para la realización de obras	$ 25,000,000,00	mes (S/comprobante)	1	$ 25,000,000,00			18	$ 450,000,000,00	-	11,70	$ (292,500,000,00)	6,30	$ 157,500,000,00	6,30	$ 157,500,000,00
12	1	Transportes (aéreos y terrestres - Incluye un (1) viaje ida y regreso por mes: Puerto Carreño-Villavicencio	$ 1,680,000,00	mes (S/comprobante)	1	$ 1,680,000,00			12,33	$ 20,714,400,00	-	3,16	$ (5,308,800,00)	9,17	$ 15,405,600,00	9,17	$ 15,405,600,00
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2,250,000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 27,000,000,00			12	$ 27,000,000,00			$ -	12,00	$ 27,000,000,00	12,00	$ 27,000,000,00
14	1	Dotacion de oficina	$ 585,000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 7,020,000,00			12	$ 7,020,000,00			$ -	12,00	$ 7,020,000,00	12,00	$ 7,020,000,00
15	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 242,000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 2,904,000,00			12	$ 2,904,000,00	-	0,10	$ (24,200,00)	11,90	$ 2,879,800,00	11,90	$ 2,879,800,00
16	1	Comunicaciones	$ 498,000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 5,976,000,00			12	$ 5,976,000,00	-	1,32	$ (657,360,00)	10,68	$ 5,318,640,00	10,68	$ 5,318,640,00
17	1	Capacitación Microempresas	$ 485,000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 5,820,000,00			12	$ 5,820,000,00			$ -	12,00	$ 5,820,000,00	12,00	$ 5,820,000,00
18	1	Peajes	$ 169,000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 2,028,000,00			4	$ 676,000,00	-	4,00	$ (676,000,00)	0,00	$ -	0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 260,559,000,00**				**$ 709,404,250,00**			**$ (309,180,210,00)**		**$ 400,224,040,00**		**$ 400,224,040,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	(Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 20,224,800.00	Global	1	$ 20,224,800.00			2.73	$ 55,213,704.00	-	2.73	$ (55,213,704.00)	0	$ -	0.00	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795,000.00	Km	77	$ 61,215,000.00			152.47	$ 121,213,650.00	-	152.47	$ (121,213,650.00)	0	$ -	0.00	$ -
21	1	Provisión para levantamiento de información pormedio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3,384,000.00	Km	5	$ 16,920,000.00			8.77	$ 29,677,680.00	-	8.77	$ (29,677,680.00)	0	$ -	0.00	$ -
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3,600,000.00	Global	1	$ 3,600,000.00			1.94	$ 6,984,000.00	-	1.94	$ (6,984,000.00)	0	$ -	0.00	$ -
23	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.080.00	Unidad	2	$ 4,160,000.00			3.63	$ 7,550,400.00	-	2.63	$ (5,470,400.00)	1	$ 2,080,000.00	1.00	$ 2,080,000.00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				**$ 106,119,800.00**				**$ 220,639,434.00**			**$ (218,559,434.00)**		**$ 2,080,000.00**		**$ 2,080,000.00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente								$ 8,229.00			$ -				
	*	**COSTO BASICO = (A) + (B) + (C) = (D)**				**$ 1,284,533,800.00**				**$ 1,847,907,913.00**			**$ (642,939,644.00)**		**$ 1,204,960,040.00**		**$ 1,204,960,040.00**
	*	**PROVISION**				**$ 71,963,000.00**				**$ 71,963,000.00**			**$ 71,963,000.00**				
	*	**Subtotal costos básicos (F) = (E) + (D)**				**$ 1,356,496,800.00**				**$ 1,919,870,913.00**			**$ (570,976,644.00)**		**$ 1,204,960,040.00**		**$ 1,204,960,040.00**
	*	**IVA (F) = (E) * (%IVA)**				**$ 257,734,392.00**				**$ 364,775,473.47**			**$ (108,485,562.36)**		**$ 228,942,407.60**		**$ 228,942,407.60**
	*	**Costo Total = (E) + (F)**				**$ 1,614,231,192.00**				**$ 2,284,646,386.47**			**$ (679,462,206.36)**		**$ 1,433,902,447.60**		**$ 1,433,902,447.60**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) PARA AÑO 2026					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.22 de fecha abril del 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.2 de fecha 13 de febrero del 2025		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	ING RESIDENTE	$ 8,100,000.00	$ 950,000.00	7	$ 63,350,000.00			7	$ 63,350,000.00	+	5	$ 45,250,000.00	4	$ 36,200,000.00	12	$ 108,600,000.00
2	1	ING AUXILIAR I	$ 5,850,000.00	$ 950,000.00	7	$ 47,600,000.00			7	$ 47,600,000.00	+	5	$ 34,000,000.00	4	$ 27,200,000.00	12	$ 81,600,000.00
3	1	ING AUXILIAR II	$ 3,600,000.00	$ 950,000.00	7	$ 31,850,000.00			7	$ 31,850,000.00	+	5	$ 22,750,000.00	4	$ 18,200,000.00	12	$ 54,600,000.00
4	1	ING ESPECIALISTA EN STRUCTURAS	$ 8,218,010.40			$ 40,000,000.00				$ 40,000,000.00			$ 40,000,000.00				$ 40,000,000.00
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	INSPECTOR SISO	$ 2,560,000.00		7	$ 17,920,000.00			7	$ 17,920,000.00	+	5	$ 12,800,000.00	4	$ 10,240,000.00	12	$ 30,720,000.00
6	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 2,150,000.00		7	$ 15,050,000.00			7	$ 15,050,000.00	+	5	$ 10,750,000.00	4	$ 8,600,000.00	12	$ 25,800,000.00
7	2	CONDUCTOR	$ 2,270,000.00		7	$ 31,780,000.00			7	$ 31,780,000.00	+	5	$ 22,700,000.00	4	$ 18,160,000.00	12	$ 54,480,000.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 247,550,000.00				$ 247,550,000.00			$ 188,250,000.00		$ 118,600,000.00		$ 395,800,000.00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				2.4			2.4		2.4		2.4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 594,120,000.00**				**$ 594,120,000.00**			**$ 451,800,000.00**		**$ 284,640,000.00**		**$ 949,920,000.00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero residente	$ 405,000.00	Global S/comprobante	5	$ 2,025,000.00			5	$ 2,025,000.00	+	7.00	$ 2,835,000.00	0.00	$ -	12.00	$ 4,860,000.00
9	1	Ingeniero - 12 VIAJES A V/CENCIO AL AÑO	$ 405,000.00	Global S/comprobante	28	$ 11,340,000.00			28	$ 11,340,000.00	+	12.00	$ 4,860,000.00	7.00	$ 2,835,000.00	40.00	$ 16,200,000.00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS									+						
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	$ 7,400,000.00	mes (S/comprobante)	7	$ 103,600,000.00			7	$ 103,600,000.00	+	5.00	$ 74,000,000.00	4.00	$ 59,200,000.00	12.00	$ 177,600,000.00
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras	$ 17,000,000.00	mes (S/comprobante)	1	$ 17,000,000.00			1	$ 17,000,000.00	+	6.50	$ 110,500,000.00	0.00	$ -	7.50	$ 127,500,000.00
12	1	Transportes (aéreos y terrestres - Incluye un (1) viaje ida y regreso por mes: Puerto Carreño-Villavicencio	$ 1,800,000.00	mes (S/comprobante)	1	$ 1,800,000.00			1	$ 1,800,000.00	+	11.00	$ 19,800,000.00	0.98	$ 1,764,000.00	12.00	$ 21,600,000.00
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2,400,000.00	mes (S/comprobante)	7	$ 16,800,000.00			7	$ 16,800,000.00	+	5.00	$ 12,000,000.00	4.00	$ 9,600,000.00	12.00	$ 28,800,000.00
14	1	Dotacion de oficina	$ 620,000.00	mes (S/comprobante)	7	$ 4,340,000.00			7	$ 4,340,000.00	+	5.00	$ 3,100,000.00	3.93	$ 2,436,600.00	12.00	$ 7,440,000.00
15	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 260,000.00	mes (S/comprobante)	7	$ 1,820,000.00			7	$ 1,820,000.00	+	5.00	$ 1,300,000.00	2.43	$ 631,800.00	12.00	$ 3,120,000.00
16	1	Comunicaciones	$ 530,000.00	mes (S/comprobante)	7	$ 3,710,000.00			7	$ 3,710,000.00	+	5.00	$ 2,650,000.00	3.36	$ 1,780,800.00	12.00	$ 6,360,000.00
17	1	Capacitación Microempresas	$ 520,000.00	mes (S/comprobante)	7	$ 3,640,000.00			7	$ 3,640,000.00	+	5.00	$ 2,600,000.00	4.00	$ 2,080,000.00	12.00	$ 6,240,000.00
18	1	Peajes	$ 180,000.00	mes (S/comprobante)	7	$ 1,260,000.00			7	$ 1,260,000.00	-	0.00	$ -	0.00	$ -	7.00	$ 1,260,000.00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 167,335,000.00**				**$ 167,335,000.00**			**$ 233,645,000.00**		**$ 80,328,200.00**		**$ 400,980,000.00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA (Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 20,000,000,00	Global	1	$ 20,000,000,00			1	$ 20,000,000,00	-	2	$ 40,000,000,00	0	$ -	3	$ 60,000,000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843,000,00	Km	48	$ 40,464,000,00			48	$ 40,464,000,00	-	13.4	$ 11,296,200,00	0	$ -	61,4	$ 51,760,200,00
21	1	Provisión para levantamiento de información pormedio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3,587,000,00	Km	4	$ 14,348,000,00			4	$ 14,348,000,00	-	0	$ -	0	$ -	4	$ 14,348,000,00
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3,820,000,00	Global	1	$ 3,820,000,00			1	$ 3,820,000,00	-	0	$ -	0	$ -	1	$ 3,820,000,00
23	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2,200,00	Unidad	1	$ 2,200,000,00			1	$ 2,200,000,00	+	1	$ 2,200,000,00	0	$ -	2	$ 4,400,000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				**$ 80,832,000,00**				**$ 80,832,000,00**			**$ 53,496,200,00**		**$ -**		**$ 134,328,200,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
													$ 6,673,00				$ 6,673,00
	*	**COSTO BASICO = (A) + (B) + (C) = (D)**				**$ 842,287,000,00**				**$ 842,287,000,00**			**$ 738,947,873,00**		**$ 364,968,200,00**		**$ 1,485,234,873,00**
	*	**PROVISION**				**$ 55,437,000,00**				**$ 55,437,000,00**							**$ 286,719,200,00**
	*	**Subtotal costos básicos (F) = (E) + (D)**				**$ 897,724,000,00**				**$ 897,724,000,00**			**$ 738,947,873,00**		**$ 364,968,200,00**		**$ 1,771,954,073,00**
	*	**IVA (F) = (E) * (%IVA)**				**$ 170,567,560,00**				**$ 170,567,560,00**			**$ 140,400,095,87**		**$ 69,343,958,00**		**$ 336,671,273,87**
	*	**Costo Total = (E) + (F)**				**$ 1,068,291,560,00**				**$ 1,068,291,560,00**			**$ 879,347,968,87**		**$ 434,312,158,00**		**$ 2,108,625,346,87**

Valor total básico TOTALIZADO (AÑO 2024 AL 2026)	$ 3,166,669,800,00	$ 3,166,669,800,00	$ 96,008,229,00	$ 2,046,403,127,00	$ 3,166,669,800,00
Provisión para ajustes y frente adicional (E)	$ 286,719,200,00	$ 286,719,200,00	$ 231,282,200,00	$ -	$ 286,719,200,00
Subtotal costos básicos (F) = (E) + (D)	$ 3,453,389,000,00	$ 3,453,389,000,00	$ 327,290,429,00	$ 2,046,403,127,00	$ 3,453,389,000,00
IVA (F) = (E) * (% IVA)	$ 656,143,910,00	$ 656,143,910,00	$ 62,185,181,51	$ 388,816,594,13	$ 656,143,910,00
Costo Total = (E) + (F)	$ 4,109,532,910,00	$ 4,109,532,910,00	$ 389,475,610,51	$ 2,435,219,721,13	$ 4,109,532,910,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3,453,389,000,00	$ 656,143,910,00	$ 4,109,532,910,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) _____	$ 2,046,403,127,00	$ 388,816,594,13	$ 2,435,219,721,13
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 1,406,985,873,00	$ 267,327,315,87	$ 1,674,313,188,87

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29
ADICIONAL	5
ACUMULADO	34
FALTANTE	8

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
Por prorroga del contrato

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **DONAL BAUTISTA BOGOTA**
Representante Legal

Firma:
Nombre: **ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI**
Supervisor del Contrato de Administración
Matrícula Profesional No.: 25202 - 250038 CND

Firma: NA
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:


MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firma
Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial — Nombre: **LEIDY VIVIANA HUERTAS VIVIANA** — Matrícula Profesional No.: 25202-238888 CND — Firma: (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: NA — Matrícula Profesional No.: NA — Firma: NA (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



10. Informe mensual AMVG2 - ABRIL.2025.pdf	10. Informe mensual AMVG2 - ABRIL.2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
11. Informe mensual AMVG2 - MAYO.2025.pdf	11. Informe mensual AMVG2 - MAYO.2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
12. Informe mensual AMVG2 - JUNIO.2025.pdf	12. Informe mensual AMVG2 - JUNIO.2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1. Informe mensual AMVG2 - JULIO.2025.pdf (Archivado)	1. Informe mensual AMVG2 - JULIO.2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
13. Informe mensual AMVG2 - JULIO.2025.pdf	13. Informe mensual AMVG2 - JULIO.2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
14. Informe mensual AMVG2 - AGOSTO.2025.pdf	14. Informe mensual AMVG2 - AGOSTO.2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
15. Informe mensual AMVG2 - SEPTIEMBRE.2025.pdf	15. Informe mensual AMVG2 - SEPTIEMBRE.2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
16. Informe mensual AMVG2 - OCTUBRE.2025.pdf	16. Informe mensual AMVG2 - OCTUBRE.2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
17. Informe mensual AMVG2 - NOVIEMBRE.2025.pdf	17. Informe mensual AMVG2 - NOVIEMBRE.2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
18. Informe mensual AMVG2 DICIEMBRE- 2025.pdf	18. Informe mensual AMVG2 DICIEMBRE- 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
19. Informe mensual AMVG2 ENERO.2026.pdf	19. Informe mensual AMVG2 ENERO.2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
20. Informe mensual AMVG2 FEBRERO.2026.pdf	20. Informe mensual AMVG2 FEBRERO.2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
21. INFORME MENSUAL AMVG2 MARZ.2026.pdf	21. INFORME MENSUAL AMVG2 MARZ.2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
22. INFORME MENSUAL 22 AMVG2 ABRIL 2026.pdf	22. INFORME MENSUAL 22 AMVG2 ABRIL 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
23. INFORME MENSUAL 23 AMVG2 MAYO 2026.pdf	23. INFORME MENSUAL 23 AMVG2 MAYO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo