	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/06/2026 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1945-2024 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO UCEI AMV 2024 (Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 1 LOTE 2

CONTRATO DE OBRA No. N/A (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/06/2026 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N.A.		

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N.A.		

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) 31/07/2026 (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 4.990.584.396,00 **50% EN SMMLV:** $ 1.919,46 (Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N.A.			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4.990.584.396 (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/06/2026 (Día / Mes / Año)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Teniendo en cuenta el Memorando Individual No.No. 2026I-VBOG-030454 de fecha 2026-05-04 la administración vial mediante comunicación escrita No. INV-AMV-1945-2024-535 de fecha 12/06/2026 solicita realizar la proroga del contrato 1945 de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que conlleva a la redistribución de los recursos contemplados para la ejecución del contrato.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Todas las actividades correspondientes a la Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Cauca Grupo 1 Lote 2 contenidas en el contrato 1945 de 2024 ejerciendo las funciones de administración, gestión y planeación operativa y técnica, dirección, coordinación, y control de las actividades rutinarias y periódicas y demás acciones en favor de la adecuada y oportuna conservación de las vías 1203 La Lupa - Santiago, 25CC15-1 Santiago - Santa Rosa y 2501A Pasto - Buesaco - Higuerones. El alcance de las actividades se detalla en los pliegos de condiciones y anexo técnico que hacen parte integral del contrato. En términos generales se realiza la actualización de toda la información de carácter técnico, que se incluye en los distintos sistemas de información del INVIAS, que le permite a la entidad tomar decisiones técnicas y presupuestales sobre la infraestructura vial a cargo del Instituto y la priorización de la inversión de los recursos asignados a la entidad. Igualmente se realiza la planeación, control, seguimiento y evaluación de las actividades efectuadas por los trabajadores (mano de obra no calificada) de los frentes de trabajo dispuestos para las actividades de servicio de mantenimiento rutinario y se monitorea y coordinan las actividades requeridas para atención de eventos sobre la vía de manera que se garantice la transitabilidad de los usuarios de los corredores viales y se mitigue a corto plazo de manera efectiva los efectos ocasionados por cambios climáticos entre otros eventos que sucedan sobre los corredores.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor total actualizado - Última modificación de costos No. 02 de Fecha: 02/01/2025	Valor variación (Mayores o menores)	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor total inicial**			
Costos directos de personal				
Ingeniero residente	$ 226.872.000,00	$ 198.767.200,00	$ 41.800.000,00	$ 240.567.200,00
Ingeniero residente	$ 226.872.000,00	$ 198.767.200,00	$ 41.800.000,00	$ 240.567.200,00
Ingeniero auxiliar I	$ 149.760.000,00	$ 131.322.400,00	$ 28.000.000,00	$ 159.322.400,00
Ingeniero auxiliar II	$ 107.260.000,00	$ 94.058.800,00	$ 20.000.000,00	$ 114.058.800,00
Ingeniero especialista en estructuras	$ 140.000.000,00	$ 95.000.000,00	$ (55.000.000,00)	$ 40.000.000,00
Inspector SISO	$ 69.735.000,00	$ 61.071.000,00	$ 12.825.000,00	$ 73.896.000,00
Auxiliar administrativo o secretaria	$ 44.580.000,00	$ 39.115.600,00	$ 8.500.000,00	$ 47.615.600,00
Conductor	$ 91.820.000,00	$ 80.420.000,00	$ 16.900.000,00	$ 97.320.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 1.056.899.000,00**	**$ 898.522.200,00**	**$ 114.825.000,00**	**$ 1.013.347.200,00**
FACTOR MULTIPLICADOR	$ 2,40	$ 2,40	$ 2,40	$ 2,40
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	**$ 2.536.557.600,00**	**$ 2.156.453.280,00**	**$ 275.580.000,00**	**$ 2.432.033.280,00**
OTROS COSTOS DIRECTOS				
Viaticos (ingenieros residentes)	$ 20.980.000,00	$ 14.380.000,00	$ (5.933.000,00)	$ 8.447.000,00
Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 410.700.000,00	$ 359.400.000,00	$ 63.132.000,00	$ 422.532.000,00
Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 162.000.000,00	$ 785.996.560,00	$ 208.927.096,00	$ 994.923.656,00
Transportes aereos y terrestres	$ 21.767.000,00	$ 14.930.000,00	$ (6.307.500,00)	$ 8.622.500,00
Oficina (incluye servicios públicos)	$ 65.000.000,00	$ 56.944.000,00	$ 12.000.000,00	$ 68.944.000,00
Dotación de Oficina	$ 17.796.000,00	$ 15.580.600,00	$ 3.250.000,00	$ 18.830.600,00
Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografias,etc.	$ 9.650.000,00	$ 8.441.600,00	$ (943.400,00)	$ 7.498.200,00
Comunicaciones	$ 16.410.000,00	$ 14.434.000,00	$ (698.560,00)	$ 13.735.440,00
Capacitación microempresas	$ 21.085.000,00	$ 18.325.000,00	$ 1.940.500,00	$ 20.265.500,00
Peajes	$ 19.670.000,00	$ 13.960.560,00	$ (3.153.400,00)	$ 10.807.160,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	**$ 765.058.000,00**	**$ 1.302.392.320,00**	**$ 272.213.736,00**	**$ 1.574.606.056,00**
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
Provisión para estudios menores, topografía o laboratorios, toma de muestras de campo etc.	$ 101.000.000,00	$ 61.000.000,00	$ (41.000.000,00)	$ 20.000.000,00
Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 350.700.000,00	$ 245.700.000,00	$ (119.250.000,00)	$ 126.450.000,00
Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 50.815.000,00	$ 34.855.000,00	$ (16.920.000,00)	$ 17.935.000,00
Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 20.280.000,00	$ 25.980.000,00	$ (7.425.936,00)	$ 18.554.064,00
Plegables (1000 semestrales)	$ 10.360.000,00	$ 8.390.000,00	$ (4.200.000,00)	$ 4.190.000,00
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**$ 533.155.000,00**	**$ 375.925.000,00**	**$ (188.795.936,00)**	**$ 187.129.064,00**
COSTOS BASICOS	**$ 3.834.770.600,00**	**$ 3.834.770.600,00**	**$ 358.997.800,00**	**$ 4.193.768.400,00**
PROVISION	**$ 358.997.800,00**	**$ 358.997.800,00**	**$ (298.929.800,00)**	**$ -**
SUBTOTAL	**$ 4.193.768.400,00**	**$ 4.193.768.400,00**	**$ 60.068.000,00**	**$ 4.193.768.400,00**
IVA 19% DEL SUBTOTAL	**$ 796.815.996,00**	**$ 796.815.996,00**	**$ 11.412.920,00**	**$ 796.815.996,00**
COSTO TOTAL	**$ 4.990.584.396,00**	**$ 4.990.584.396,00**	**$ 71.480.920,00**	**$ 4.990.584.396,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/06/2026
(Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: ___ 31 DE MAYO (mes anterior a la presente solicitud) DE 2026 (año) $ 2.824.102.334,00

Último mes facturado: may-26 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 2.166.482.062,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NO APLICA

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

El supervisor del contrato ve viable la solicitud elevada por el contratista de Administración Vial para la prórroga y modificación del contrato No.1945 de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026 en virtud de que se disponen recursos y se requiere seguir atendiendo las sectores a cargo.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Acta de Modificación de Costos No. 2
Formato Redistribución General de Recursos
Oficio INV-AMV-1945-2024-535 de fecha 12 de junio de 2026
Formato ACPA-FR-1 Acta comité de contratación
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento garantias

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: **MARIO CABRERA DUSSAN**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría

Firma
Nombre: **PAULO CESAR RUALES CAICEDO**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 52202-146045 NRÑ

Vo.Bo.Firma
Nombre: **LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
Director Territorial (E)

Vo.Bo.Firma
Nombre: **WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO**
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: DAVID ALEJANDRO SALINAS
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firma
Nombre:**CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional **68202-092436 STD**

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

CONSORCIO UCEI AMV 2024

Popayán Cauca, 12 de junio de 2026

Ingeniero
LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Director (E)Territorial Cauca
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Carrera 9 No. 25N-06 Popayán - Cauca
(092) 8239629 - 8239692 - Fax:8239075
Popayán

INV-AMV-1945-2024-535

Referencia: CTO. No 001945 DE 2024 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 1 LOTE 2

Asunto: Solicitud de trámite de Prórroga No. 1 y Modificación No. 1 de la cláusula séptima - Apropiación Presupuestal contrato 1945 de 2024.

Cordial saludo.

Atendiendo el Memorando Individual No. 2026I-VBOG-030454 del 2026-05-04, mediante el cual se solicitó la documentación previa para prorrogar los contratos de Administración Vial hasta el plazo máximo posible dentro de la vigencia 2026, se realizó el balance financiero del contrato 1945 de 2024, considerando los saldos no ejecutados de las vigencias 2024 y 2025 y la redistribución de los recursos de la vigencia 2026.

El balance evidenció que el contrato cuenta con recursos suficientes para su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, sin adición de recursos, lo que hace necesario modificar de forma articulada las Cláusulas Sexta – Valor del Contrato y Séptima – Apropiación Presupuestal, para consolidar la discriminación de recursos en las grandes partidas del contrato, sin alterar su valor total ni los montos aprobados por vigencia.

Así mismo, se verificó que el CONSORCIO UCEI AMV 2024 con NIT 901.838.515-7, cuenta con la logística, el personal y el equipo necesarios para continuar las actividades contractuales hasta el 31 de diciembre de 2026.

Agradeciendo la atención prestada de usted atentamente,

Mario Cabrera Dussan
Representante Legal
Consorcio UCEI AMV 2024

Fecha: 2026-05-08 12:50:18
Radicado: 2026I-VCAU-032799
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 1 (1 Tabla Externos)

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VCAU-032799
Fecha: 2026-05-08 12:50:18

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA

Asunto: Entrega de documentos previos para modificación del contrato AMV No. 1 Contrato 1945 - 2024 , Grupo 1, DT CAUCA

Respetado ingeniero,

De acuerdo con el memorando 2026I-VBOG-030454 del 4 de mayo de 2025, nos permitimos remitir los documentos previos para la evaluación de la ampliación del contrato de administración vial No. 1945 de 2024, cuyo objeto es ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 1. LOTE 2. De acuerdo con sus instrucciones se remite carpeta comprimida con la siguiente información:

- **Historial de actas de modificación de costos:** se remite acta de modificación No. 1 y acta de modificación No. 2.
- **Proyecto de acta de modificación de costos:** se remite el proyecto de acta de costos No. 3
- **Formato de redistribución general de recursos:** se remite el documento solicitado
- **Formato de solicitud de modificación contractual:** se remite el documento solicitado.

Atentamente,

Cordialmente,

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Director Territorial Cauca (E)

Proyectado por: Paulo Cesar Ruales Caicedo
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO (), JAIRO ANDRES PAEZ HERRERA ()

Fecha: 2026-06-17 12:02:35
Radicado: 2026I-VCAU-045997
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 1 (1 Tabla Externos)

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VCAU-045997
Fecha: 2026-06-17 12:02:35

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA

Asunto: Documentación Faltante para la Prórroga del contrato 1945 de 2024, D.T. Cauca.

Respetado Ingeniero,

En atención a su solicitud 2026I-VBOG-043491, se remite documentación complementaria para continuar con el trámite de prórroga del contrato 1945 de 2024, cuyo objeto es s ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 1. LOTE 2.Con el comunicado 2026I-VBOG-030454, con anterioridad se remitió el memorando individual 2026I-VCAU-032799, en la que se remitió documentación solicitada del contrato mencionado.

Se remite de acuerdo con esta nueva solicitud la siguiente documentación solicitada:

- 1. INV-AMV-1945-2024-535 SOLICITUD PRORROGA AMV1
- 2. Modelo_ACPA_FR_1__AMV_
- 3. MEPI-MN1-IN-13-FR-1 SOLICITUD ADICION, MOD Y PRORG INT (Pdf)
- 3. MEPI-MN1-IN-13-FR-1 SOLICITUD ADICION, MOD Y PRORG INT (xlsx)
- 4. MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG GARANTIAS AMV 1 (Pdf)
- 4. MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG GARANTIAS AMV 1 (xlsx)
- MEPI-MN1-IN-14-FR-2 ACTA DE REUNION certificado aplicativos (Pdf)

Información adicional

- POLIZA 21_44_101443046 ANEXO 5 ORDEN DE INICIO CTO 1945 DE 2024 CONSORCIO UCEI AMV 2024 (Ultimo anexo)

- Pantallazo Pólizas
- Impresión SECOP CO1_PCCNTR_6379108

Cordialmente,

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Director Territorial Cauca (E)

Proyectado por: Paulo Cesar Ruales Caicedo
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO (), JAIRO ANDRES PAEZ HERRERA ()

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/06/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1945-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO UCEI AMV 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 1 LOTE 2"

FECHA DE INICIO: 24/06/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.990.584.396,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.990.584.396,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. PAULO CESAR RUALES CAICEDO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 499.058.439,60	7	6	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 998.116.879,20	7	6	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.497.175.318,80	31	7	2027	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101443046

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 20/06/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 499.058.439,60	7	6	2024	17	2	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 998.116.879,20	7	6	2024	17	8	2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.497.175.318,80	31	7	2026	31	1	2029

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/06/2026
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101443046

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 15/07/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MARIO CABRERA DUSSAN
Representante legal CONSORCIO UCEI AMV 2024

Firma
Nombre:
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101443046**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	06	2024	07	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO UCEI AMV 2024	**NIT: 901.838.515-7**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 9 NRO. 0 - 100 C2 SEC EL HATO BRR LOS ANDES	TABIO, CUNDINAMARCA	3134239264

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO NUMERO 1945 DE 2024, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 1 LOTE 2.

LA VIGENCIA DE CALIDAD DEL SERVICIO SRA DE 30 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA A SATISFACCION.

NOTAS: LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS,CLAUSULA PENAL Y DEMAS SANCIONES CONVENIDAS.
-LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO EXTENDERAN SU VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/06/2024	31/01/2027	$499,058,439.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/06/2024	31/07/2029	$998,116,879.20
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2026	31/01/2029	$1,497,175,318.80

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S.	860043881-7	40.00
ESTUTEC S.A.S.	900968904-2	37.50
URBACOLING S.A.S.	901260852-1	10.00
INFRACOA COLOMBIA S.A.S	901624456-1	12.50

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **18,391,875.00	$ ******25,000.00	$ ***3,499,206.00	$ ********21,916,082.00	$ ****2,994,350,637.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROBERTO RUIZ GALVIS	963374	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-44-101443046

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101443046**	**5**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	**06**	**2024**	**07**	**06**	**2024**	**00:00**	**17**	**08**	**2029**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO UCEI AMV 2024	**NIT: 901.838.515-7**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 9 NRO. 0 - 100 C2 SEC EL HATO BRR LOS ANDES	TABIO, CUNDINAMARCA	3134239264

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO NUMERO 1945 DE 2024, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 1 LOTE 2.

LA VIGENCIA DE CALIDAD DEL SERVICIO SRA DE 30 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA A SATISFACCION.

NOTAS: LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS,CLAUSULA PENAL Y DEMAS SANCIONES CONVENIDAS.
-LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO EXTENDERAN SU VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**07/06/2024**	**17/02/2027**	**$499,058,439.60**	**$499,058,439.60**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**07/06/2024**	**17/08/2029**	**$998,116,879.20**	**$998,116,879.20**
CALIDAD DEL SERVICIO	**31/07/2026**	**31/01/2029**	**$1,497,175,318.80**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A SOLICITUD DEL ASEGURADO SE INCLUYEN LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO NUMERO 1945 DE 2024 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, ASI MISMO LA VIGENCIA DE LA POLIZA ES A PARTIR DEL 7 DE JUNIO DE 2024, FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO.
NOTA 1 :LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO Y BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE CALIDAD DEL SERVICIO SERA DE 30 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA A SATISFACCION.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,994,350,637.60	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ROBERTO RUIZ GALVIS	963374	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101443046

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101443046	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	06	2024	07	06	2024	00:00	17	08	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO UCEI AMV 2024		**NIT: 901.838.515-7**
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 0 - 100 C2 SEC EL HATO BRR LOS ANDES	**CIUDAD:** TABIO, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	3134239264

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S.	860043881-7	40.00
ESTUTEC S.A.S.	900968904-2	37.50
URBACOLING S.A.S.	901260852-1	10.00
INFRACOA COLOMBIA S.A.S	901624456-1	12.50

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101443046

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101443046, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 25 días del mes de JUNIO de 2024

21-44-101443046

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6379108
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	28/05/2024 6:31:23 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1945-2024
Objeto del contrato	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 1 LOTE 2
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	29 Meses
Fecha de inicio de contrato	24/06/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/02/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	7/06/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	31/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO UCEI AMV 2024

COLOMBIA, Tabio
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO UCEI AMV 2024	BANCO DE BOGOTÁ	Corriente	067142877

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARIO CABRERA DUSSAN* ***Fecha de aprobación:*** *7/06/2024 2:33:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *7/06/2024 6:28:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6379108_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_6379108_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	Subdirección Gestión Integral de Carreteras Nacionales
Proceso de Contratación	CMA-DEO-SGI-129-2023
Título de la oferta	CONSORCIO UCEI AMV 2024 _ CAUCA
Cuantía del contrato	4.990.584.396 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte (Consultoría estudios de ingeniería de infraestructura de transporte)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 7/06/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2028 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 7/06/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/07/2029 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato — 30,00 — Fecha de vigencia (desde) 7/06/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2028 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 13/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 8/07/2024 8:51:47 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14696537	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.994.350.637,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO	17/08/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.14519936	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.994.350.637,60 COP	SEGUROS DEL ESTAOD	31/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.14428415	Seriedad de la oferta	-	499.058.439,60 COP	-	17/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Efectivo

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6379108

Proveedor CONSORCIO UCEI AMV 2024

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25G # 73B-90
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 25G # 73B-90
Código postal 110931

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	0	0	0
Longitud:	0	0	0

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 1 LOTE 2	COLOMBIA > Cauca > Popayán

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.6379108

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							4.990.584.396,00	4.990.584.396,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	81101500	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA	1,00	UN	4.990.584.396,00	4.990.584.396,00	4.990.584.396,00	4.990.584.396,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA.zip	DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA.zip	(detalle)
DOCUMENTOS DEL PROCESO.zip	DOCUMENTOS DEL PROCESO.zip	(detalle)
ANTECEDENTES.zip	ANTECEDENTES.zip	(detalle)
CTO 1945 DE 2024 CMA-DEO-SGI-129-2023 lote 2.pdf	CTO 1945 DE 2024 CMA-DEO-SGI-129-2023 lote 2.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARIA VICTORIA ARBE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1097393050	Guardar y notificar
Supervisor	Edwin Deiby Trochez Es	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1.061.687.062	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Luis Eduardo Ledezma	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76.315.796	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Luis Eduardo Ledezma	25/06/2024 2:15:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Edwin Deiby Trochez Escobar
Ordenador del Gasto	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	7/06/2024 6:28:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Si ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	4.990.584.396
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	4.990.584.396

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	145824	CDP	No se ha iniciado	4.990.584.396 COP	4.990.584.396 COP	24-02-00	-	Editar

Saldo de CDP 4.990.584.396 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 4.990.584.396 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 25/06/2024 2:13 PM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante**

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	550624	Presupuestal (CDP)	19/06/2024 12:00 AM	Generado	1.729.802.802 COP	1.729.802.802 COP	-	C-2401-0600-103-51102D-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.729.802.802 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.729.802.802 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 27/06/2024 10:17 AM

Modificaciones del Contrato

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Enviar el contrato de la consulta

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	APROBADOR	Aprobado	PROFESIONALES MINUTAS SPSC :: APROBACIÓN	MARIA CONSTANZA ORTIZ LONDOÑO	7/06/2024 11:47:51 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	REVISOR	Aprobado	COORDINADORES SPSC :: APROBACIÓN	YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA	7/06/2024 11:52:06 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.3	ORDENADOR DEL GASTO	Aprobado	Subdirector (a) de Procesos de Selección Contractuales :: Subdirector (a) de Procesos de Selección C	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	7/06/2024 12:14:05 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar el contrato de la consulta

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	REVISOR	Aprobado	COORDINADORES SPSC :: APROBACIÓN	YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA	7/06/2024 5:08:37 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	ORDENADOR DEL GASTO	Aprobado	Subdirector (a) de Procesos de Selección Contractuales :: Subdirector (a) de Procesos de Selección C	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	7/06/2024 6:28:44 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

1 Información general
2 **Condiciones**
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Documentos Tipo

Documentos Tipo Sí — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector: Infraestructura de transporte (Consultoría estudios de ingeniería de infraestructura de transporte)

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ○ Sí ◉ No — Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ○ Sí ○ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ◉ Sí ○ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ○ Sí ◉ No

Seriedad de la oferta ◉ Sí ○ No

◉ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ◉ Sí ○ No

☑ Cumplimiento del contrato				
◉ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7/06/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
◉ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7/06/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2029 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
◉ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	7/06/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ○ Sí ◉ No

Fecha límite para entrega de garantías: 13/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 8/07/2024 8:51:47 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14696537	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.994.350.637,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO	17/08/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.14519936	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.994.350.637,60 COP	SEGUROS DEL ESTAOD	31/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.14428415	Seriedad de la oferta	-	499.058.439,60 COP	-	17/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ○ Sí ◉ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Efectivo

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6379108

Proveedor

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	Calle 25G # 73B-90
Ubicación	CO-DC-11001 - Bogotá
País	COLOMBIA
Departamento	Distrito Capital de Bogotá
Municipio	Bogotá
Dirección	Calle 25G # 73B-90
Código postal	110931

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	0	0	0
Longitud:	0	0	0

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 1 LOTE 2	COLOMBIA > Cauca > Popayán

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670055975 13

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000055975133

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA
12/06/2024 09:37a.m.

RECIBIMOS DE: CONSORCIO UCEI AMV 2024 — NIT. 901.838.515

LA SUMA DE: Veintiún millones novecientos dieciseis mil ochenta y dos pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000055975133

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
ANTIGUO COUNTRY-44-101443046-0-1	$18,416,876.00		$3,499,206.00	$21,916,082.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 21,916,082.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 21,916,082.00
OTROS: $21,916,082.00

TRANSACCION: 0005597513

TOTAL: $21,916,082.00

CAJERO: PAGUESTADO

6/12/2024 9:37:02AM

172.16.10.23

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 001945 DE 2024

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 1. LOTE 2.

INTERVENTOR: CONSORCIO UCEI AMV 2024
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ E.
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: N.A. CONTRATISTA: N.A.

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4,990,548,396.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4,990,548,396.00

PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2024)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 07 de fecha DIC 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 01 de fecha 02 agosto 2024		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6,996,000.00	$ 400,000.00	10	$ 73,960,000			10	$ 73,960,000		-3.8	-$ 28,104,800	6.2	$ 45,855,200	6.2	$ 45,855,200
2	1	Ingeniero Residente	$ 6,996,000.00	$ 400,000.00	10	$ 73,960,000			10	$ 73,960,000		-3.8	-$ 28,104,800	6.2	$ 45,855,200	6.2	$ 45,855,200
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4,452,000.00	$ 400,000.00	10	$ 48,520,000			10	$ 48,520,000		-3.8	-$ 18,437,600	6.2	$ 30,082,400	6.2	$ 30,082,400
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3,074,000.00	$ 400,000.00	10	$ 34,740,000			10	$ 34,740,000		-3.8	-$ 13,201,200	6.2	$ 21,538,800	6.2	$ 21,538,800
5	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7,410,000.00			$ 45,000,000			1	$ 45,000,000		-1.0	-$ 45,000,000	0	$ -	0	$ -
		PERSONAL AUXILIAR															$ -
6	1	Inspector SISO	$ 2,280,000.00		10	$ 22,800,000			10	$ 22,800,000		-3.8	-$ 8,664,000	6.2	$ 14,136,000	6.2	$ 14,136,000
7	1	Auxiliar administrativo o secretaria	$ 1,438,000.00		10	$ 14,380,000			10	$ 14,380,000		-3.8	-$ 5,464,400	6.2	$ 8,915,600	6.2	$ 8,915,600
8	2	Conductor	$ 1,500,000.00		10	$ 30,000,000			10	$ 30,000,000		-3.8	-$ 11,400,000	6.2	$ 18,600,000	6.2	$ 18,600,000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 343,360,000				$ 343,360,000			-$ 158,376,800		$ 184,983,200		$ 184,983,200
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				2.4			2.4		$ 2.40		$ 2.40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 824,064,000**				**$ 824,064,000**			**-$ 380,104,320**		**$ 443,959,680**		**$ 443,959,680**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	Ingenieros Residentes	$ 330,000.00	Día	10.0	$ 6,600,000			10	$ 6,600,000		-10	-$ 6,600,000	0	$ -	0.0	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6,750,000.00	Mes	10	$ 135,000,000			10	$ 135,000,000		-3.8	-$ 51,300,000	6.2	$ 83,700,000	6.2	$ 83,700,000
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 56,000,000.0	Global S/comprobante	1	$ 56,000,000			1	$ 50,300,000	-	-	-$ 13,731,900	0.727	$ 36,568,100	-	$ 36,568,100
12	1	Transportes aereos y terrestres	$ 6,837,000.00	mes (S/comprobante)	1	$ 6,837,000			1	$ 6,837,000		-1	-$ 6,837,000	0	$ -	0.0	$ -
13	1	Oficina. (incluye servicios públicos)	$ 2,120,000.00	mes (S/comprobante)	10	$ 21,200,000			10	$ 21,200,000		-3.8	-$ 8,056,000	6.2	$ 13,144,000	6.2	$ 13,144,000
14	1	Dotación de Oficina	$ 583,000.00	mes (S/comprobante)	10	$ 5,830,000			10	$ 5,830,000		-3.8	-$ 2,215,400	6.2	$ 3,614,600	6.2	$ 3,614,600
15	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 318,000.00	mes (S/comprobante)	10	$ 3,180,000			10	$ 3,180,000		-3.8	-$ 1,208,400	6.2	$ 1,971,600	6.2	$ 1,971,600
16	1	Comunicaciones	$ 520,000.00	mes (S/comprobante)	10	$ 5,200,000			10	$ 5,200,000		-3.8	-$ 1,976,000	6.2	$ 3,224,000	6.2	$ 3,224,000
17	1	Capacitación microempresas	$ 690,000.00	mes (S/comprobante)	10	$ 6,900,000			10	$ 6,900,000		-4	-$ 2,760,000	6	$ 4,140,000	6.0	$ 4,140,000
18	1	Peajes	$ 640,000.00	mes (S/comprobante)	10	$ 6,400,000			10	$ 6,400,000		-8.921	-$ 5,709,440	1.079	$ 690,560	1.079	$ 690,560
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 253,147,000.0**				**$ 247,447,000**			**-$ 100,394,140**		**$ 147,052,860**		**$ 147,052,860**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2025)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ___ fecha ___			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. ___ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 7,416,000.00	$ 450,000.00	12	$ 94,392,000						0	$ 0			12	$ 94,392,000
2	1	Ingeniero Residente	$ 7,416,000.00	$ 450,000.00	12	$ 94,392,000						0	$ 0			12	$ 94,392,000
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4,720,000.00	$ 450,000.00	12	$ 62,040,000						0	$ 0			12	$ 62,040,000
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3,260,000.00	$ 450,000.00	12	$ 44,520,000						0	$ 0			12	$ 44,520,000
5	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7,860,000.00			$ 55,000,000						0	$ 0				$ 55,000,000
		PERSONAL AUXILIAR															
6	1	Inspector SISO	$ 2,415,000.00		12	$ 28,980,000						0	$ 0			12	$ 28,980,000
7	1	Auxiliar administrativo o secretaria	$ 1,525,000.00		12	$ 18,300,000						0	$ 0			12	$ 18,300,000
8	2	Conductor	$ 1,590,000.00		12	$ 38,160,000						0	$ 0			12	$ 38,160,000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 435,784,000				$ -			$ 0		$ -		$ 435,784,000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				2.4			2.4		$ 2.40		$ 2.40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1,045,881,600**				**$ -**			**$ 0**		**$ -**		**$ 1,045,881,600**
No. de ORDEN	**CANT.**	**CONCEPTO**	**COSTO**	**UNIDAD**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR TOTAL**	**COSTO**	**UNIDAD DE PAGO**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**+ -**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	Ingenieros Residentes	$ 349,000.00	Día	10.0	$ 6,980,000						0	$ 0			10.0	$ 6,980,000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7,200,000.00	Mes	12	$ 172,800,000						0	$ 0			12	$ 172,800,000
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 67,000,000.0	Global S/comprobante	1	$ 67,000,000					+	1	$ 643,428,460			1.0	$ 710,428,460
12	1	Transportes aereos y terrestres	$ 7,250,000.00	mes (S/comprobante)	1	$ 7,250,000						0	$ 0			1.0	$ 7,250,000
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2,250,000.00	mes (S/comprobante)	12	$ 27,000,000						0	$ 0			12.0	$ 27,000,000
14	1	Dotación de Oficina	$ 618,000.00	mes (S/comprobante)	12	$ 7,416,000						0	$ 0			12.0	$ 7,416,000
15	1	Papeleria, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 335,000.00	mes (S/comprobante)	12	$ 4,020,000						0	$ 0			12.0	$ 4,020,000
16	1	Comunicaciones	$ 590,000.00	mes (S/comprobante)	12	$ 7,080,000						0	$ 0			12.0	$ 7,080,000
17	1	Capacitación microempresas	$ 730,000.00	mes (S/comprobante)	12	$ 8,760,000						0	$ 0			12.0	$ 8,760,000
18	1	Peajes	$ 680,000.00	mes (S/comprobante)	12	$ 8,160,000						0	$ 0			12.0	$ 8,160,000
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 316,466,000.0**				**$ -**			**$ 643,428,460**		**$ 0**		**$ 959,894,460**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	Provisión para estudios menores, topografía o laboratorios, toma de muestras de campo etc.	$ 40,000,000.0	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.0	$ 40,000,000			1	$ 40,000,000		-1	-$ 40,000,000	0	$ -	0.0	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750,000.0	km	140.0	$ 105,000,000			140	$ 105,000,000		-140	-$ 105,000,000	0	$ -	0.0	$ -
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3,192,000.0	km	5.0	$ 15,960,000			5	$ 15,960,000		-5	-$ 15,960,000	0	$ -	0.0	$ -
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6,300,000.0	Global	1.0	$ 6,300,000			1	$ 12,000,000		-0.259	-$ 3,108,000	0.741	$ 8,892,000	0.741	$ 8,892,000
23	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1,970.0	Unidad	2.0	$ 3,940,000			2	$ 3,940,000		-1	-$ 1,970,000	1	$ 1,970,000	1.0	$ 1,970,000
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				**$ 171,200,000**				**$ 176,900,000**			**-$ 166,038,000.00**		$ 10,862,000		**$ 10,862,000**
		* **COSTO BASICO = (A) + (B) + (C) = (D)**				**$ 1,248,411,000.0**				**$ 1,248,411,000.0**			**-$ 646,536,460.00**		**$ 601,874,540.00**		**$ 601,874,540.0**
		* **PROVISION (E)**				**$ 205,204,800.0**				**$ 205,204,800.0**			**-$ 205,204,800.00**		**$ -**		**$ -**
		* **SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)**				**$ 1,453,615,800.0**				**$ 1,453,615,800.0**			**-$ 851,741,260.00**		**$ 601,874,540.00**		**$ 601,874,540.0**
		* **IVA = 19% * (F) = (G)**				**$ 276,187,002.0**				**$ 276,187,002.0**			**-$ 161,830,839.00**		**$ 114,356,163.00**		**$ 114,356,163.0**
		* **COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)**				**$ 1,729,802,802.0**				**$ 1,729,802,802.0**			**-$ 1,013,572,099.00**		**$ 716,230,703.00**		**$ 716,230,703.0**
		* **COSTO TOTAL (AÑO 1 - 2024)**				**$ 1,729,802,802.0**				**$ 1,729,802,802.0**			**-$ 1,013,572,099.00**		**$ 716,230,703.00**		**$ 716,230,703.0**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02/01/2025 (Día / Mes / Año)

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

19	1	Provisión para estudios menores, topografía o laboratorios, toma de muestras de campo etc.	$ 41,000,000.0	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.0	$ 41,000,000							$ 0			1.0	$ 41,000,000
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795,000.0	km	150.0	$ 119,250,000							$ 0			150.00	$ 119,250,000
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3,384,000.0	km	5.0	$ 16,920,000							$ 0			5.00	$ 16,920,000
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6,900,000.0	Global	1.0	$ 6,900,000					+	1	$ 3,108,000			2.0	$ 10,008,000
23	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2,100.0	Unidad	2.0	$ 4,200,000							$ 0			2.0	$ 4,200,000
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				**$ 188,270,000**				**$ -**			**$ 3,108,000.0**		**$ -**		**$ 191,378,000**
		* **COSTO BASICO = (A) + (B) + (C) = (D)**				**$ 1,550,617,600.0**				**$ -**			**$ 646,536,460.0**		**$ -**		**$ 2,197,154,060.0**
		* **PROVISION (E)**				**$ 93,725,000.0**				**$ -**			**$ 205,204,800.0**		**$ -**		**$ 298,929,800.0**
		* **SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)**				**$ 1,644,342,600.0**				**$ -**			**$ 851,741,260.0**		**$ -**		**$ 2,496,083,860.0**
		* **IVA = 19% * (F) = (G)**				**$ 312,425,094.0**				**$ -**			**$ 161,830,839.0**		**$ -**		**$ 474,255,933.0**
		* **COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)**				**$ 1,956,767,694.0**				**$ -**			**$ 1,013,572,099.0**		**$ -**		**$ 2,970,339,793.0**
		* **COSTO TOTAL (AÑO 2 - 2025)**				**$ 1,956,767,694.0**				**$ -**			**$ 1,013,572,099.0**		**$ -**		**$ 2,970,339,793.0**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 4,193,768,400	$ 796,815,996	$ 4,990,584,396
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) DIC 2024:	$ 601,874,540	$ 114,356,163	$ 716,230,703
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 3,591,893,860	$ 682,459,833	$ 4,274,353,693

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29
ADICIONAL	0
ACUMULADO	29
FALTANTE	19

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
La presente acta de modificación se genera para trasladar saldos no ejecutados en el año 2024 del contrato, para el año 2025.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: MARIO CABRERA DUSSAN
Representante Legal CONSORCIO UCEI AMV 2024
C.C No. 17.087.167

Firma
Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-218012 CAU

Firma:
Nombre: N.A.
Titular Gerencia: N.A.
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Director Territorial (E) — Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS — Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N.A. — Matrícula Profesional No.: N.A. — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 02/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 001945 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 1. LOTE 2.

INTERVENTOR: CONSORCIO UCEI AMV 2024
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ E.
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: N.A. CONTRATISTA: N.A.

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principa
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.990.548.396,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.990.548.396,00

PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2024)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 02 de fecha 09 AGO 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000,00	10	$ 73.960.000								1,2	$ 8.875.200,00	10	$ 73.960.000
2	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000,00	10	$ 73.960.000								1,2	$ 8.875.200,00	10	$ 73.960.000
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000,00	$ 400.000,00	10	$ 48.520.000								1,2	$ 5.822.400,00	10	$ 48.520.000
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000,00	$ 400.000,00	10	$ 34.740.000								1,2	$ 4.168.800,00	10	$ 34.740.000
5	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000,00			$ 45.000.000											$ 45.000.000
		PERSONAL AUXILIAR															
6	1	Inspector SISO	$ 2.280.000,00		10	$ 22.800.000								1,2	$ 2.736.000,00	10	$ 22.800.000
7	1	Auxiliar administrativo o secretaria	$ 1.438.000,00		10	$ 14.380.000								1,2	$ 1.725.600,00	10	$ 14.380.000
8	2	Conductor	$ 1.500.000,00		10	$ 30.000.000								1,2	$ 3.600.000,00	10	$ 30.000.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 343.360.000									$ 35.803.200		$ 343.360.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4									$ 2,40		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 824.064.000**									**$ 85.927.680**		**$ 824.064.000**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	Ingenieros Residentes	$ 330.000,00	Día	10,0	$ 6.600.000								0	$ -	10,0	$ 6.600.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.750.000,00	Mes	10	$ 135.000.000								1,2	$ 16.200.000,00	10,0	$ 135.000.000
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56.000.000,0	Global S/comprobante	1	$ 56.000.000					-		-$ 5.700.000	0	$ -	1,0	$ 50.300.000
12	1	Transportes aereos y terrestres	$ 6.837.000,00	mes (S/comprobante)	1	$ 6.837.000								0	$ -	1,0	$ 6.837.000
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.120.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 21.200.000								1,2	$ 2.544.000,00	10,0	$ 21.200.000
14	1	Dotación de Oficina	$ 583.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 5.830.000								1,2	$ 699.600,00	10,0	$ 5.830.000
15	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 318.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 3.180.000								1,2	$ 381.600,00	10,0	$ 3.180.000
16	1	Comunicaciones	$ 520.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 5.200.000								1,2	$ 624.000,00	10,0	$ 5.200.000
17	1	Capacitación microempresas	$ 690.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 6.900.000								1	$ 690.000,00	10,0	$ 6.900.000
18	1	Peajes	$ 640.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 6.400.000								0,253	$ 161.920,00	10,0	$ 6.400.000
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 253.147.000,0**							**-$ 5.700.000**		**$ 21.301.120**		**$ 247.447.000**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/08/2024 (Día / Mes / Año)

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

19	1	Provisión para estudios menores, topografía o laboratorios, toma de muestras de campo etc.	$ 40.000.000,0	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,0	$ 40.000.000								0	$ -	1,0	$ 40.000.000
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000,0	km	140,0	$ 105.000.000								0	$ -	140,0	$ 105.000.000
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000,0	km	5,0	$ 15.960.000								0	$ -	5,0	$ 15.960.000
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.300.000,0	Global	1,0	$ 6.300.000					+		$ 5.700.000	0	$ -	1,0	$ 12.000.000
23	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.970,0	Unidad	2,0	$ 3.940.000								0	$ -	2,0	$ 3.940.000
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				**$ 171.200.000**							**$ 5.700.000**		$ -		**$ 176.900.000**
	*	**COSTO BASICO = (A) + (B) + (C) = (D)**				**$ 1.248.411.000**							**$ -**		**$ 107.228.800**		**$ 1.248.411.000**
	*	**PROVISION (E)**				**$ 205.204.800**							**$ -**		**$ -**		**$ 205.204.800**
	*	**SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)**				**$ 1.453.615.800**							**$ -**		**$ 107.228.800**		**$ 1.453.615.800**
	*	**IVA = 19% * (F) = (G)**				**$ 276.187.002**							**$ -**		**$ 20.373.472**		**$ 276.187.002**
	*	**COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)**				**$ 1.729.802.802**							**$ -**		**$ 127.602.272**		**$ 1.729.802.802**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)**				**$ 1.729.802.802**							**$ -**		**$ 127.602.272**		**$ 1.729.802.802**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 4.193.768.400	$ 796.815.996	$ 4.990.584.396
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) JULIO:	$ 107.228.800	$ 20.373.472	$ 127.602.272
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 4.086.539.600	$ 776.442.524	$ 4.862.982.124

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29
ADICIONAL	0
ACUMULADO	29
FALTANTE	23

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
De acuerdo a las visitas realizadas por el personalde la AMV1, se verificó que existen al menos 14 sitios críticos más, que deben ser atendidos con señalización preventiva. Por esta razón es necesario destinar mas recursos a este ítem.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: MARIO CABRERA DUSSAN
Representante Legal CONSORCIO UCEI AMV 2024
C.C No. 17.087.167

Firma
Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-218012 CAU

Firma:
Nombre: N.A.
Titular Gerencia: N.A.
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Director Territorial (E) — Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS — Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N.A. — Matrícula Profesional No.: N.A. — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 001945 DE 2024
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 1. LOTE 2.
INTERVENTOR: CONSORCIO UCEI AMV 2024
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: PAULO CESAR RUALES CAICEDO
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: N.A. CONTRATISTA: N.A.

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato princip)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4,990,548,396.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4,990,548,396.00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2024)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 fecha 02-ene-2025			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 24 de fecha 31 mayo 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6,996,000.00	$ 400,000.00	10	$ 73,960,000			6.2	$ 45,855,200				6.2	$ 45,855,200	6.2	$ 45,855,200
2	1	Ingeniero Residente	$ 6,996,000.00	$ 400,000.00	10	$ 73,960,000			6.2	$ 45,855,200				6.2	$ 45,855,200	6.2	$ 45,855,200
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4,452,000.00	$ 400,000.00	10	$ 48,520,000			6.2	$ 30,082,400				6.2	$ 30,082,400	6.2	$ 30,082,400
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3,074,000.00	$ 400,000.00	10	$ 34,740,000			6.2	$ 21,538,800				6.2	$ 21,538,800	6.2	$ 21,538,800
5	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7,410,000.00			$ 45,000,000			0	$ -				0	$ -	0	$ -
		PERSONAL AUXILIAR															$ -
6	1	Inspector SISO	$ 2,280,000.00		10	$ 22,800,000			6.2	$ 14,136,000				6.2	$ 14,136,000	6.2	$ 14,136,000
7	1	Auxiliar administrativo o secretaria	$ 1,438,000.00		10	$ 14,380,000			6.2	$ 8,915,600				6.2	$ 8,915,600	6.2	$ 8,915,600
8	2	Conductor	$ 1,500,000.00		10	$ 30,000,000			6.2	$ 18,600,000				6.2	$ 18,600,000	6.2	$ 18,600,000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 343,360,000				$ 184,983,200			$ 0		$ 184,983,200		$ 184,983,200
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				2.4			2.4		$ 2.40		$ 2.40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 824,064,000**				**$ 443,959,680**			**$ 0**		**$ 443,959,680**		**$ 443,959,680**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	Ingenieros Residentes	$ 330,000.00	Día	10.0	$ 6,600,000			0	$ -				0	$ -	0.0	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6,750,000.00	Mes	10	$ 135,000,000			6.2	$ 83,700,000				6.2	$ 83,700,000	6.2	$ 83,700,000
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56,000,000.0	Global S/comprobante	1	$ 56,000,000			-	$ 36,568,100	-			0.727	$ 36,568,100	-	$ 36,568,100
12	1	Transportes aereos y terrestres	$ 6,837,000.00	mes (S/comprobante)	1	$ 6,837,000			0	$ -				0	$ -	0.0	$ -
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2,120,000.00	mes (S/comprobante)	10	$ 21,200,000			6.2	$ 13,144,000				6.2	$ 13,144,000	6.2	$ 13,144,000
14	1	Dotación de Oficina	$ 583,000.00	mes (S/comprobante)	10	$ 5,830,000			6.2	$ 3,614,600				6.2	$ 3,614,600	6.2	$ 3,614,600
15	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 318,000.00	mes (S/comprobante)	10	$ 3,180,000			6.2	$ 1,971,600				6.2	$ 1,971,600	6.2	$ 1,971,600
16	1	Comunicaciones	$ 520,000.00	mes (S/comprobante)	10	$ 5,200,000			6.2	$ 3,224,000				6.2	$ 3,224,000	6.2	$ 3,224,000
17	1	Capacitación microempresas	$ 690,000.00	mes (S/comprobante)	10	$ 6,900,000			6	$ 4,140,000				6	$ 4,140,000	6.0	$ 4,140,000
18	1	Peajes	$ 640,000.00	mes (S/comprobante)	10	$ 6,400,000			1.079	$ 690,560				1.079	$ 690,560	1.079	$ 690,560
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 253,147,000.0**				**$ 147,052,860**			**$ 0**		**$ 147,052,860**		**$ 147,052,860**

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

19	1	Provisión para estudios menores, topografía o laboratorios, toma de muestras de campo etc.	$ 40,000,000.0	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.0	$ 40,000,000			0	$ -				0	$ -	0.0	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750,000.0	km	140.0	$ 105,000,000			0	$ -				0	$ -	0.0	$ -
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3,192,000.0	km	5.0	$ 15,960,000			0	$ -				0	$ -	0.0	$ -
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6,300,000.0	Global	1.0	$ 6,300,000			0.741	$ 8,892,000				0.741	$ 8,892,000	0.741	$ 8,892,000
23	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1,970.0	Unidad	2.0	$ 3,940,000			1	$ 1,970,000				1	$ 1,970,000	1.0	$ 1,970,000
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				**$ 171,200,000**				**$ 10,862,000**			**$ 0.00**		$ 10,862,000		**$ 10,862,000**
		* **COSTO BASICO = (A) + (B) + (C) = (D)**				**$ 1,248,411,000.0**				**$ 601,874,540.0**			**$ 0.00**		**$ 601,874,540.00**		**$ 601,874,540.0**
		* **PROVISION (E)**				**$ 205,204,800.0**				**$ -**					**$ -**		**$ -**
		* **SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)**				**$ 1,453,615,800.0**				**$ 601,874,540.0**			**$ 0.00**		**$ 601,874,540.00**		**$ 601,874,540.0**
		* **IVA = 19% * (F) = (G)**				**$ 276,187,002.0**				**$ 114,356,163.0**			**$ 0.00**		**$ 114,356,163.00**		**$ 114,356,163.0**
		* **COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)**				**$ 1,729,802,802.0**				**$ 716,230,703.0**			**$ 0.00**		**$ 716,230,703.00**		**$ 716,230,703.0**
		* **COSTO TOTAL (AÑO 1 - 2024)**				**$ 1,729,802,802.0**				**$ 716,230,703.0**			**$ 0.00**		**$ 716,230,703.00**		**$ 716,230,703.0**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2025)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 24 de fecha 31 mayo 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 fecha 02-ene-2025		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 7,416,000.00	$ 450,000.00	12	$ 94,392,000			12	$ 94,392,000		0	$ 0	12	$ 94,392,000	12	$ 94,392,000
2	1	Ingeniero Residente	$ 7,416,000.00	$ 450,000.00	12	$ 94,392,000			12	$ 94,392,000		0	$ 0	12	$ 94,392,000	12	$ 94,392,000
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4,720,000.00	$ 450,000.00	12	$ 62,040,000			12	$ 62,040,000		0	$ 0	12	$ 62,040,000	12	$ 62,040,000
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3,260,000.00	$ 450,000.00	12	$ 44,520,000			12	$ 44,520,000		0	$ 0	12	$ 44,520,000	12	$ 44,520,000
5	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7,860,000.00			$ 55,000,000				$ 55,000,000	-	-1	-$ 55,000,000				$ -
		PERSONAL AUXILIAR															
6	1	Inspector SISO	$ 2,415,000.00		12	$ 28,980,000			12	$ 28,980,000		0	$ 0	12	$ 28,980,000	12	$ 28,980,000
7	1	Auxiliar administrativo o secretaria	$ 1,525,000.00		12	$ 18,300,000			12	$ 18,300,000		0	$ 0	12	$ 18,300,000	12	$ 18,300,000
8	2	Conductor	$ 1,590,000.00		12	$ 38,160,000			12	$ 38,160,000		0	$ 0	12	$ 38,160,000	12	$ 38,160,000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 435,784,000				$ 435,784,000			-$ 55,000,000		$ 380,784,000		$ 380,784,000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				2.4			2.4		$ 2.40		$ 2.40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1,045,881,600**				**$ 1,045,881,600**			**-$ 132,000,000**		**$ 913,881,600**		**$ 913,881,600**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	Ingenieros Residentes	$ 349,000.00	Día	10.0	$ 6,980,000			10.0	$ 6,980,000	-	-8.5	-$ 5,933,000	1.5	$ 1,047,000.00	1.5	$ 1,047,000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7,200,000.00	Mes	12	$ 172,800,000			12.0	$ 172,800,000	-	-0.72	-$ 10,368,000	11.28	$ 162,432,000	11.28	$ 162,432,000
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 67,000,000.0	Global S/comprobante	1	$ 67,000,000			1.0	$ 710,428,460	-	-0.82922	-$ 589,101,487	0.17078	$ 121,326,973	1.0	$ 121,326,973
12	1	Transportes aereos y terrestres	$ 7,250,000.00	mes (S/comprobante)	1	$ 7,250,000			1.0	$ 7,250,000	-	-0.87	-$ 6,307,500	0.13	$ 942,500	0.13	$ 942,500
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2,250,000.00	mes (S/comprobante)	12	$ 27,000,000			12.0	$ 27,000,000		0	$ 0	12	$ 27,000,000	12.0	$ 27,000,000
14	1	Dotación de Oficina	$ 618,000.00	mes (S/comprobante)	12	$ 7,416,000			12.0	$ 7,416,000		0	$ 0	12	$ 7,416,000	12.0	$ 7,416,000
15	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 335,000.00	mes (S/comprobante)	12	$ 4,020,000			12.0	$ 4,020,000	-	-8.04	-$ 2,693,400	3.96	$ 1,326,600	3.96	$ 1,326,600
16	1	Comunicaciones	$ 590,000.00	mes (S/comprobante)	12	$ 7,080,000			12.0	$ 7,080,000	-	-6.184	-$ 3,648,560	5.816	$ 3,431,440	5.816	$ 3,431,440
17	1	Capacitación microempresas	$ 730,000.00	mes (S/comprobante)	12	$ 8,760,000			12.0	$ 8,760,000	-	-2.65	-$ 1,934,500	9.35	$ 6,825,500	9.35	$ 6,825,500
18	1	Peajes	$ 680,000.00	mes (S/comprobante)	12	$ 8,160,000			12.0	$ 8,160,000	-	-10.005	-$ 6,803,400	1.995	$ 1,356,600	1.995	$ 1,356,600
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 316,466,000.0**				**$ 959,894,460**			**-$ 626,789,847**		**$ 333,104,613**		**$ 333,104,613**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	(Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2026)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 24 de fecha 31 mayo 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 fecha 02-ene-2025		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 7,860,000.00	$ 500,000.00	7	$ 58,520,000					+	5	$ 41,800,000	5	$ 41,800,000	12	$ 100,320,000
2	1	Ingeniero Residente	$ 7,860,000.00	$ 500,000.00	7	$ 58,520,000					+	5	$ 41,800,000	5	$ 41,800,000	12	$ 100,320,000
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5,100,000.00	$ 500,000.00	7	$ 39,200,000					+	5	$ 28,000,000	5	$ 28,000,000	12	$ 67,200,000
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3,500,000.00	$ 500,000.00	7	$ 28,000,000					+	5	$ 20,000,000	5	$ 20,000,000	12	$ 48,000,000
5	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 8,600,000.00			$ 40,000,000						0	$ 0	0			$ 40,000,000
		PERSONAL AUXILIAR															
6	1	Inspector SISO	$ 2,565,000.00		7	$ 17,955,000					+	5	$ 12,825,000	5	$ 12,825,000	12	$ 30,780,000
7	1	Auxiliar administrativo o secretaria	$ 1,700,000.00		7	$ 11,900,000					+	5	$ 8,500,000	5	$ 8,500,000	12	$ 20,400,000
8	2	Conductor	$ 1,690,000.00		7	$ 23,660,000					+	5	$ 16,900,000	5	$ 16,900,000	12	$ 40,560,000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 277,755,000				$ -	+	5	$ 169,825,000		$ 169,825,000		$ 447,580,000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				2.4			2.4		$ 2.40		$ 2.40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 666,612,000**				**$ -**			**$ 407,580,000**		**$ 407,580,000**		**$ 1,074,192,000**
No. de ORDEN	**CANT.**	**CONCEPTO**	**COSTO**	**UNIDAD**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR TOTAL**	**COSTO**	**UNIDAD DE PAGO**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**+ -**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	Ingenieros Residentes	$ 370,000.00	Día	10.0	$ 7,400,000						0	$ 0	0	$ -	10.0	$ 7,400,000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7,350,000.00	Mes	7	$ 102,900,000					+	5	$ 73,500,000	5	$ 73,500,000	12	$ 176,400,000
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 39,000,000.0	Global S/comprobante	1	$ 39,000,000					+	1	$ 798,028,583	0.479	$ 18,681,000	1.0	$ 837,028,583
12	1	Transportes aereos y terrestres	$ 7,680,000.00	mes (S/comprobante)	1	$ 7,680,000						0	$ 0	0	$ -	1.0	$ 7,680,000
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2,400,000.00	mes (S/comprobante)	7	$ 16,800,000					+	5	$ 12,000,000	5	$ 12,000,000	12.0	$ 28,800,000
14	1	Dotación de Oficina	$ 650,000.00	mes (S/comprobante)	7	$ 4,550,000					+	5	$ 3,250,000	5	$ 3,250,000	12.0	$ 7,800,000
15	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 350,000.00	mes (S/comprobante)	7	$ 2,450,000					+	5	$ 1,750,000	1.02	$ 357,000	12.0	$ 4,200,000
16	1	Comunicaciones	$ 590,000.00	mes (S/comprobante)	7	$ 4,130,000					+	5	$ 2,950,000	3.31	$ 1,952,900	12.0	$ 7,080,000
17	1	Capacitación microempresas	$ 775,000.00	mes (S/comprobante)	7	$ 5,425,000					+	5	$ 3,875,000	4.24	$ 3,286,000	12.0	$ 9,300,000
18	1	Peajes	$ 730,000.00	mes (S/comprobante)	7	$ 5,110,000					+	5	$ 3,650,000	0.9	$ 657,000	12.0	$ 8,760,000
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 195,445,000.0**				**$ -**			**$ 899,003,583**		**$ 113,683,900**		**$ 1,094,448,583**

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

19	1	Provisión para estudios menores, topografía o laboratorios, toma de muestras de campo etc.	$ 41,000,000.0	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.0	$ 41,000,000			1.0	$ 41,000,000	-	-1	-$ 41,000,000	0	$ -	0.0	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795,000.0	km	150.0	$ 119,250,000			150.0	$ 119,250,000	-	-150	-$ 119,250,000	0	$ -	0.00	$ -
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3,384,000.0	km	5.0	$ 16,920,000			5.0	$ 16,920,000	-	-5	-$ 16,920,000	0	$ -	0.00	$ -
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6,900,000.0	Global	1.0	$ 6,900,000			1.5	$ 10,008,000	-	-0.742	-$ 7,425,936	0.258	$ 2,582,064	0.758	$ 2,582,064
23	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2,100.0	Unidad	2.0	$ 4,200,000			2.0	$ 4,200,000	-	-2	-$ 4,200,000	0		0.0	$ -
		Ajuste al peso y/o valor remanente								$ -							
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				**$ 188,270,000**				**$ 191,378,000**			**-$ 188,795,936.0**		**$ 2,582,064**		**$ 2,582,064**
		* **COSTO BASICO = (A) + (B) + (C) = (D)**				**$ 1,550,617,600.0**				**$ 2,197,154,060.0**			**-$ 947,585,783.0**		**$ 1,249,568,277.00**		**$ 1,249,568,277.0**
		* **PROVISION (E)**				**$ 93,725,000.0**				**$ 298,929,800.0**			**-$ 298,929,800.0**		**$ -**		**$ -**
		* **SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)**				**$ 1,644,342,600.0**				**$ 2,496,083,860.0**			**-$ 1,246,515,583.0**		**$ 1,249,568,277.00**		**$ 1,249,568,277.0**
		Ajuste por valor remanente de IVA															$ 2.0
		* **IVA = 19% * (F) = (G)**				**$ 312,425,094.0**				**$ 474,255,933.0**			**-$ 236,837,961.0**		**$ 237,417,974.00**		**$ 237,417,974.0**
		* **COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)**				**$ 1,956,767,694.0**				**$ 2,970,339,793.0**			**-$ 1,483,353,544.0**		**$ 1,486,986,251.00**		**$ 1,486,986,251.0**
		* **COSTO TOTAL (AÑO 2 - 2025)**				**$ 1,956,767,694.0**				**$ 2,970,339,793.0**			**-$ 1,483,353,544.0**		**$ 1,486,986,251.00**		**$ 1,486,986,251.0**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	(Día / Mes / Año)

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

19	1	Provisión para estudios menores, topografía o laboratorios, toma de muestras de campo etc.	$ 20,000,000.0	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.0	$ 20,000,000						0	$ 0	0	$ -	1.0	$ 20,000,000
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843,000.0	km	150.0	$ 126,450,000						0	$ 0	0	$ -	150.00	$ 126,450,000
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3,587,000.0	km	5.0	$ 17,935,000						0	$ 0	0	$ -	5.00	$ 17,935,000
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 7,080,000.0	Global	1.0	$ 7,080,000						0	$ 0	0	$ -	1.0	$ 7,080,000
23	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2,220.0	Unidad	1.0	$ 2,220,000						0	$ 0	0.069	$ 488,520	1.0	$ 2,220,000
		Ajuste al peso y/o valor remanente											$ -	0			$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				**$ 173,685,000**				**$ -**			**$ 0.0**		**$ 488,520**		**$ 173,685,000**
		* **COSTO BASICO = (A) + (B) + (C) = (D)**				**$ 1,035,742,000.0**				**$ -**			**$ 1,306,583,583.00**		**$ 521,752,420.0**		**$ 2,342,325,583.0**
		* **PROVISION (E)**				**$ 60,068,000.0**				**$ -**			**-$ 60,068,000.00**		**$ -**		**$ -**
		* **SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)**				**$ 1,095,810,000.0**				**$ -**			**$ 1,246,515,583.00**		**$ 521,752,420.0**		**$ 2,342,325,583.0**
		Ajuste por valor remanente de IVA															**-$ 2.00**
		* **IVA = 19% * (F) = (G)**				**$ 208,203,900.0**				**$ -**			**$ 236,837,961.00**		**$ 99,132,960.0**		**$ 445,041,859.0**
		* **COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)**				**$ 1,304,013,900.0**				**$ -**			**$ 1,483,353,544.00**		**$ 620,885,380.0**		**$ 2,787,367,442.0**
		* **COSTO TOTAL (AÑO 3 - 2026)**				**$ 1,304,013,900.0**				**$ -**			**$ 1,483,353,544.00**		**$ 620,885,380.0**		**$ 2,787,367,442.0**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 4,193,768,400	$ 796,815,996	$ 4,990,584,396
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) MAY 2026:	$ 2,373,195,237	$ 450,907,097	$ 2,824,102,334
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 1,820,573,163	$ 345,908,899	$ 2,166,482,062

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29
ADICIONAL	5
ACUMULADO	34
FALTANTE	7

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). La presente acta de modificación se genera para trasladar saldos no ejecutados en el año 2025 para el año 2026. También se hace redistribución de recursos para la prórroga No. 1 del contrato 1945-2024 hasta el 31 de diciembre de 2026 y modificación No.1 de acuerdo con la cláusula séptima «Apropiación Presupuestal».

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: MARIO CABRERA DUSSAN
Representante Legal CONSORCIO UCEI AMV 2024
C.C No. 17.087.167

Firma
Nombre: PAULO CESAR RUALES CAICEDO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-146045 NRÑ

Firma:
Nombre: N.A.
Titular Gerencia: N.A.
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436

Revisión:

Director Territorial (E) — Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS — Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N.A. — Matrícula Profesional No.: N.A. — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Contrato y/o Convenio: 1945-2024

Objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 1 LOTE 2

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	**SI**	**NO APLICA**
SECOP:	X	
SICO:		X
SEPRO:		X
CIFRA:		X
GESPROY:		X

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Seriedad de la oferta	Sí / No				
	% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			
Cumplimiento	Sí / No				
	Cumplimiento del contrato				
	% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7/06/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	Pago de salarios				
	% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7/06/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2029 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	Calidad del servicio				
	% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	7/06/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
Responsabilidad civil extra contractual	Sí / No				
Fecha límite para entrega de garantías:	13/06/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		Fecha de entrega de garantías:	8/07/2024 8:51:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14696537	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.994.350.637,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO	17/08/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.14519936	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.994.350.637,60 COP	SEGUROS DEL ESTAOD	31/07/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.14428415	Seriedad de la oferta	-	499.058.439,60 COP	-	17/04/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Caducado	Detalle

Dado en Popayán, a los **17** días del mes de **junio** año 2026.

Firmas;

Nombre: PAULO CESAR RUALES CAICEDO
Supervisor del contrato
Dirección territorial Cauca
Instituto Nacional de Vías – INVIAS