	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 02/06/2026 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2016 de 2024 (Indicar número de contrato y año)

CONSULTOR: CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA (Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. : 1479 DE 2024, 1525 DE 2024, 1561 DE 2024 Y 1595 DE 2024 (Indicar número de contrato y año úmero de contrato y año)

CONTRATISTA: COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO PROCARAREÑOS, LA AMISTAD, COOPTRACAR Y COLT -CTA

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026. (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/06/24 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N.A.		

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N.A.		

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A.					

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026. (Indicar Día/Mes/Año)

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 4.050.284.952,00 **50% EN SMMLV:** 1.557,8019

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N.A.			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4.050.284.952,00 (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Teniendo en cuenta el Memorando Individual No. No. 2026I-BOG-030454 de fecha 2025-05-04, la administración vial mediante comunicación escrita No. 141-INV-611-699 de fecha 07/05/2026 solicita realizar la prórroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que conlleva a la redistribución de los recursos contemplados para la ejecución del contrato.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 02/06/2026 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Todas las actividades correspondientes a la Administración Vial Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santader Grupo 3 Lote 2 contenidas en el contrato 2016 de 2024, ejerciendo las funciones de administración, gestión y planeación operativa y técnica, dirección, coordinación y control de las actividades rutinarias y periódicas y demás acciones en favor de la adecuada y oportuna conservación de las vías 6206 Puerto OLaya - Cruce Ruta 45, 6207 Puerto Araujo - Landazuri, 6208 Landazuri - Barbosa y 62STA Variante Barbosa. El alcance de las actividades se detalla en los pliegos de condiciones y anexo técnico que hacen parte integral del contrato. En términos generales se realiza la actualización de toda la información de carácter técnico, que se incluye en los distintos sistemas de información del INVIAS, que le permite a la entidad tomar decisiones técnicas y presupuestales sobre la infraestructura vial a cargo del Instituto y la priorización de la inversión de los recursos asignados a la entidad. Igualmente, se realiza la planeación, control, seguimiento y evaluación de las actividades efectuadas por los trabajadores (mano de obra no calificada) de los frentes de trabajo dispuestos para las actividades de servicio de mantenimiento rutinario y se monitorea y coordina las actividades requeridas para atención de eventos sobre la vía de manera que se garantice la transitabilidad de los usuarios de los corredores viales y se mitigue a corto plazo de manera efectiva los efectos ocasionados por cambios climáticos entre otros eventos que sucedan sobre los corredores.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.02 Fecha: 09/03/2026	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
PERSONAL PROFESIONAL				
Ingeniero Residente	$ 545.164.800,00	$ 472.920.672,00	$ 100.800.000,00	$ 573.720.672,00
Ingeniero Auxiliar I	$ 359.424.000,00	$ 311.680.320,00	$ 67.200.000,00	$ 378.880.320,00
Ingeniero Auxiliar II	$ 257.424.000,00	$ 223.239.840,00	$ 48.000.000,00	$ 271.239.840,00
Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 322.704.000,00	$ 216.000.000,00	$ (132.000.000,00)	$ 84.000.000,00
PERSONAL AUXILIAR		$ -	$ -	$ -
Inspector SISO	$ 167.368.800,00	$ 144.177.696,00	$ 30.780.000,00	$ 174.957.696,00
Auxiliar Administrativo	$ 107.136.000,00	$ 93.703.236,00	$ 21.010.860,00	$ 114.714.096,00
Conductor	$ 220.368.000,00	$ 191.886.408,00	$ 30.192.120,00	$ 222.078.528,00
OTROS COSTOS DIRECTOS		$ -	$ -	$ -
VIATICOS		$ -	$ -	$ -
Ingeniero Residente	$ 9.810.000,00	$ 7.175.000,00	$ 1.188.800,00	$ 8.363.800,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS		$ -	$ -	$ -
Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye	$ 399.888.000,00	$ 345.106.960,00	$ 70.129.280,00	$ 415.236.240,00
OTROS COSTOS		$ -	$ -	$ -
Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 110.180.000,00	$ 681.231.200,00	$ 189.910.250,00	$ 871.141.450,00
Transportes aéreos y terrestres	$ 19.300.000,00	$ 13.250.000,00	$ (6.450.000,00)	$ 6.800.000,00
Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 65.000.000,00	$ 55.036.000,00	$ 9.750.000,00	$ 64.786.000,00
Dotación de Oficina	$ 16.970.000,00	$ 14.677.850,00	$ 3.100.000,00	$ 17.777.850,00
Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$ 9.130.000,00	$ 7.855.870,00	$ (104.950,00)	$ 7.750.920,00
Comunicaciones	$ 15.944.000,00	$ 13.031.900,00	$ (86.900,00)	$ 12.945.000,00
Capacitación microempresas	$ 16.280.000,00	$ 14.160.000,00	$ 3.000.000,00	$ 17.160.000,00
Peajes	$ 17.055.000,00	$ 11.776.037,31	$ (3.252.900,31)	$ 8.523.137,00
Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 73.000.000,00	$ 43.000.000,00	$ (23.000.000,00)	$ 20.000.000,00
Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 250.740.000,00	$ 169.088.388,00	$ (76.358.388,00)	$ 92.730.000,00
Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergenciaso.	$ 50.815.000,00	$ 34.855.000,00	$ (16.920.000,00)	$ 17.935.000,00
Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 18.900.000,00	$ 161.770.422,69	$ (143.100.172,69)	$ 18.670.250,00
Plegables (1000 semestrales)	$ 10.340.000,00	$ 8.370.000,00	$ (4.180.000,00)	$ 4.190.000,00
PROVISIONES	$ 340.659.200,00	$ 169.608.000,00	$ (169.608.000,00)	$ -
IVA (19%)	$ 646.684.152,00	$ 646.684.152,00	$ 0,00	$ 646.684.152,00
Ajuste al peso y/o valor remanente	$ -	$ -	$ 1,00	$ 1,00
Valor Total	**$ 4.050.284.952,00**	**$ 4.050.284.952,00**	**$ 0,00**	**$ 4.050.284.952,00**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: 31 de MAYO (mes anterior a la presente solicitud) de 2026 (año) es de $ 2.127.577.372,00

Último mes facturado: MAYO 2026 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 1.922.707.580,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NO APLICA

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 02/06/2026
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

La Supervisión considera procedente, por necesidad del servicio, prorrogar hasta el **31 de diciembre de 2026**, el Contrato de Adminitración Vial No. 2016 de 2024, teniendo en cuenta que se requieren garantizar la continuidad de las actividades técnicas, administrativas, permanentes y específicas de información y control de la administración vial, así como las demás funciones establecidas en el contrato.

Lo anterior, en virtud de que la vía Barbosa – Puerto Araujo, RN6206, RN6207, RN 6208 y RN62STA, se constituye como uno de los corredores estratégicos del sur del departamento de Santander, presentando un flujo vehicular significativo, especialmente de transporte de carga, lo que se traduce en un Tránsito Promedio Diario (TPD) representativo dentro de la red vial a cargo de la Dirección Territorial Santander.

Este corredor cumple un papel fundamental en la conectividad regional y nacional, al articular zonas productivas con importantes ejes logísticos del país, favoreciendo la movilidad de bienes y servicios.

Adicionalmente, por sus condiciones topográficas y geotécnicas, la vía presenta susceptibilidad a eventos asociados a factores climáticos, tales como afectaciones por lluvias intensas, deterioro de la banca y posibles movimientos en masa en algunos sectores, lo cual exige una gestión vial permanente, especialmente en actividades de mantenimiento, atención de emergencias y conservación rutinaria.

De igual manera, el corredor registra niveles importantes de tránsito mixto (liviano y pesado), lo que incide en el desgaste de la infraestructura y en la necesidad de implementar medidas que contribuyan a la seguridad vial, con el fin de mitigar riesgos de accidentalidad y garantizar la continuidad del flujo vehicular.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

* FORMATO MEPI-MN1-IN-9-FR-1 - ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS No. 03

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma: DocuSigned by: Francisco Wiesner Tobar 85F04CBCA10B45A...
Nombre : **Francisco Wiesner Tobar**
Representante Legal o su Apoderado
Consultoría
Matricula Profesional No. 25202-30286

Firma
Nombre: **Jaime Alcides Rodríguez Peña**
Supervisor del Contrato de Consultoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. : 25202-091827 CND

Vo.Bo.Firma
Nombre: **Jaime Alcides Rodríguez Peña**
Director Territorial (Encargado)
INVIAS
Matrícula Profesional No. : 25202-091827 CND

Vo.Bo.Firma
Nombre: DOUGLAS VALENTIN BUSTOS DUQUE
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre:ALEJANDRO SALINAS
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **Carlos Andrés Mendoza Rondón**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 68202-092436 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS
Ingenieros Consultores S.A.S.

Bogotá D.C. Calle 79 No. 7-32 PBX: (601) 7045467 e-mail: smabog@smaingenieros.com.co

Cimitarra, 7 de mayo de 2026
141-INV-611-699

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Atn. Ing. Jaime Alcides Rodríguez Peña (e)
Director Territorial INVIAS Santander
Autopista a Floridablanca Km. 1 entrada a Ruitoque – Floridablanca Santander

Referencia: Contrato 2016 de 2024 Administración Vial de las Carreteras Nacionales a Cargo de la Dirección Territorial Santander, Grupo AMV 3 Lote 2.

Asunto: Aval a solicitud de viabilidad de prorroga del contrato de Administración vial Grupo 3 LOTE 2, DT – INVIAS Santander.

Cordial saludo,

Atendiendo el Memorando Individual **No. 2026I-VBOG-030454** del **2026-05-04**, mediante el cual se solicitó la documentación previa para prorrogar los contratos de Administración Vial hasta el plazo máximo posible dentro de la vigencia 2026, se realizó el balance financiero del Contrato 2016 de 2024, considerando los saldos no ejecutados de las vigencias 2024 y 2025 y la redistribución de los recursos de la vigencia 2026.

El balance evidenció que el contrato cuenta con recursos suficientes para su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, sin adición de recursos, lo que hace necesario modificar de forma articulada las Cláusulas Sexta – Valor del Contrato y Séptima – Apropiación Presupuestal, para consolidar la discriminación de recursos en las grandes partidas del contrato, sin alterar su valor total ni los montos aprobados por vigencia.

Así mismo, se verificó que el CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA cuenta con la logística, el personal y el equipo necesarios para continuar las actividades contractuales hasta el 31 de diciembre de 2026

Cordialmente,

FRANCISCO WIESNER TOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA
Email: smabog@smaingenieros.com.co

Copia:
Anexo(s):
Elaboró: AL/Revisó: JC

CERTIFICADO
ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018 + ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
CO25.07013, CO25.0714, CO25.0712

Fecha: 2026-05-07 11:36:52
Radicado: 2026I-VSAN-032210
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 0

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VSAN-032210
Fecha: 2026-05-07 11:36:52

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

Asunto: Entrega de documentos previos para modificación del contrato AMV No. 2016-2024, Grupo 03, DT SAN.

Cordial saludo estimados,

En atención al memorando individual No. 2026I-VBOG-030454, mediante el cual se solicitan los documentos previos para la modificación de los contratos de Administración Vial con proyección al 31 de diciembre de 2026, desde la Dirección Territorial Santander, en calidad de supervisores del Contrato de Administración Vial No. 2016-2024, nos permitimos remitir mediante el presente memorando los documentos solicitados correspondientes al mencionado contrato.

Quedamos atentos a cualquier comentario, observación o solicitud de información y documentación adicional que se requiera para continuar con el trámite correspondiente.

VÍNCULO DE DESCARGA: CTO AMV 2016-2024 G3.7z

Cordialmente,

JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
Director Territorial Santander (E)

Proyectado por: Sebastian Felipe Fuentes Suaréz
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: DOUGLAS VALENTIN BUSTOS DUQUE (), RONALD FERNEY ESPINEL VARGAS ()

Fecha: 2026-06-16 15:02:20
Radicado: 2026I-VSAN-045693
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 0

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VSAN-045693
Fecha: 2026-06-16 15:02:20

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

Asunto: Solicitud de prórroga del contrato AMV No. 2016 de 2024, Grupo 3, DT SAN

Cordial saludo estimados,

En atención al memorando individual No. 2026I-VBOG-043491 y 2026I-VBOG-04542 del día de hoy, mediante el cual se solicita la documentación faltante para trámite de prórroga de los contratos de Administración Vial, desde la Dirección Territorial Santander, en calidad de supervisores del Contrato de Administración Vial No. 2016-2024, nos permitimos remitir mediante el presente memorando los documentos solicitados correspondientes al mencionado contrato.

Quedamos atentos a cualquier comentario, observación o solicitud de información y documentación adicional que se requiera para continuar con el trámite correspondiente.

VÍNCULO DE DESCARGA: Solicitud de prórroga del contrato AMV No. 2016 de 2024 Grupo 3.rar

Cordialmente,

JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
Director Territorial Santander (E)

Proyectado por: Ronald Ferney Espinel Vargas
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: DOUGLAS VALENTIN BUSTOS DUQUE (), SEBASTIAN FELIPE FUENTES SUARéZ ()

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA **16/06/2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE CONSULTORÌA No.: 2016 DE 2024 **CONSULTOR:** CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2

FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2024

PLAZO INICIAL: 29 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE JULIO 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4,050,284,952.00

VALOR ACUMULADO: $ 4,050,284,952.00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
RELACIONAR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 405,028,495.20	19	6	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 810,056,990.40	19	6	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30%	$ 1,215,085,485.60	31	7	2026	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101228254

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañia Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: **2024S-VSAN-042271** **21/08/2026**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN ACTA DE INICIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 405,028,495.20	19	6	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 810,056,990.40	19	6	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30%	$ 1,215,085,485.60	31	7	2026	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101228254

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañia Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: **En proceso de aprobación en el secop**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad del servicio								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. N/A

Certificado de modificación o anexo No.: N/A
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañia Aseguradora: N/A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: N/A

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

DocuSigned by:
Francisco Wiesner Tobar
85F04CBCA10B45A...

Firma
Nombre: FRANCISCO WIESNER TOBAR
Matrícula Profesional No.: 25202-30286
REPRESENTANTE LEGAL

Firma
Nombre: JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
Matrícula Profesional No.: 25202-091827 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101228254	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	06	2024	19	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA	NIT: 901.839.946-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 79 NRO. 7 - 32 BRR EL NOGAL	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017045467

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO NUMERO 2016 DE 2024 CUYO OBJETO ES LA ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2

.

SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN Y SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

.

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA DE TREINTA (30) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/06/2024	31/01/2027	$405,028,495.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/06/2024	31/07/2029	$810,056,990.40
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2026	31/01/2029	$1,215,085,485.60

ACLARACIONES

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO NUMERO 2016 DE 2024 CUYO OBJETO ES LA ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2

.

SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN Y SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

.

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA DE TREINTA (30) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **12,378,891.00	$ ******25,000.00	$ ***2,356,739.00	$ ********14,760,630.00	$ ****2,430,170,971.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

11-44-101228254

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101228254	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	06	2024	19	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA		NIT: 901.839.946-2
DIRECCION: CL 79 NRO. 7 - 32 BRR EL NOGAL	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	6017045467

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	860032057-7	75.00
SALGADO MELENDEZ INFRAESTRUCTURA S.A.S	901678483-2	25.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101228254

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101228254, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 20 días del mes de JUNIO de 2024

11-44-101228254

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101228254	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	06	2024	19	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA	NIT: 901.839.946-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 79 NRO. 7 - 32 BRR EL NOGAL	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017045467

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Gana Gana COINPOINT

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **12,378,891.00	$ ******25,000.00	$ ***2,356,739.00	$ ********14,760,630.00	$ ****2,430,170,971.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11000627294773 (3900) 000014760630 (96) 20250619

REFERENCIA PAGO: 1100062729477-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Sin Orden - 1 aprobación(es) requerida(s)

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Dirección territorial Santander	Aprobado	Director (a) Territorial Santander :: Director (a) Territorial Santander	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	21/08/2024 9:21:01 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía CO1.WRT.14593837

Referencia de la garantía

Estado Aprobado

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

Número de póliza 11-44-101228254

Tomador CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA

Beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia

Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	405.028.495,00 COP	31/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	810.056.990,00 COP	31/07/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	1.215.085.485,00 COP	31/07/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	Polizas CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA.zip	Polizas CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA.zip	Descargar	Detalle

Creado por: *CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE* 24/06/2024 11:45 AM *(UTC -5 horas)*

Cancelar

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101228254	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	07	2024	19	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA	NIT: 901.839.946-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 79 NRO. 7 - 32 BRR EL NOGAL	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017045467

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO NUMERO 2016 DE 2024 CUYO OBJETO ES LA ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2

.

SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN Y SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

.

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA DE TREINTA (30) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/06/2024	31/01/2027	$405,028,495.20	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/06/2024	31/07/2029	$810,056,990.40	
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2026	31/01/2029	$1,215,085,485.60	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE CONOCE Y ACEPTAN LOS TERMINOS DESCRITOS EN LA ORDEN DE INICIO LA CUAL SE IMPARTE EL 03 DE JULIO DEL 2024.

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,430,170,971.20	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

11-44-101228254

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101228254	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	07	2024	19	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA	NIT: 901.839.946-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 79 NRO. 7 - 32 BRR EL NOGAL	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017045467

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Olímpica Colpatria

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,430,170,971.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101228254	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	07	2024	19	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA		NIT: 901.839.946-2
DIRECCION: CL 79 NRO. 7 - 32 BRR EL NOGAL	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	6017045467

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	860032057-7	75.00
SALGADO MELENDEZ INFRAESTRUCTURA S.A.S	901678483-2	25.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101228254

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101228254, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 12 días del mes de JULIO de 2024

11-44-101228254

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (1)
Tareas del flujo (4/4)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Estructurador	Aprobado	Abogados Equipo Polizas SGCPA :: Abogados Equipo Polizas SGCPA	STEPHANIA ORTEGA LUGO	14 días de tiempo transcurrido *(18/06/2026 11:16:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	Revisor SGCPA	Aprobado	Coordinado Equipo Pólizas :: Coordinado Equipo Pólizas	Henry Andres Leal Rojas	13 días de tiempo transcurrido *(19/06/2026 6:54:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.3	Asesor SGCPA	Aprobado	SGCPA_ Asesores_Polizas :: SGCPA_ Asesores_Polizas	César Fruto Corredor Gómez	13 días de tiempo transcurrido *(19/06/2026 8:30:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.4	SGCPA - Subdirector(a)	Aprobado	Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos :: Subdirector de Gestión Contractual	Isabel Cristina Vargas Sinisterra	10 días de tiempo transcurrido *(22/06/2026 4:08:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía CO1.WRT.15061393

Referencia de la garantía 11-44-101228254-1

Estado Aprobado

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

Número de póliza 11-44-101228254-1

Tomador CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA

Beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	405.028.495,20 COP	31/01/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	810.056.990,40 COP	31/07/2029 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	1.215.085.485,60 COP	31/01/2029 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	ACTUALIZACIÓN PÓLIZA CUMPLIMIENTO P 141.pdf	ACTUALIZACIÓN PÓLIZA CUMPLIMIENTO P 141.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *GERMAN IGNACIO MENDOZA GAONA* 30/08/2024 9:55 AM *(UTC -5 horas)*

Cancelar

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	22/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

ACTA No: 1

- POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☑
- POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
- POR PRÓRROGA ☐
- POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
- POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2016 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2

INTERVENTOR: CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

RESOLUCIÓN No.: 38 DE 8/07/2024 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: NO APLICA CONTRATISTA: NO APLICA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 3 DE JULIO DE 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 4.050.284.952,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4.050.284.952,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 06 de fecha: Diciembre de 2024.		CONDICIONES ACTUALIZADAS 2025	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12	$ 94.392.000,00								5,93	$43.858.280,00	12,00	$ 94.392.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12	$ 62.040.000,00								5,90	$28.626.800,00	12,00	$ 62.040.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12	$ 44.520.000,00								5,90	$20.496.600,00	12,00	$ 44.520.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.860.000,00			$ 55.000.000,00											$ 55.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															$ -
5	1	Inspector SISO	$ 2.416.000,00		12	$ 28.992.000,00								5,76	$13.127.040,00	12,00	$ 28.992.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.530.000,00		12	$ 18.360.000,00								5,86	$8.426.680,00	12,00	$ 18.360.000,00
7	2	Conductor	$ 1.590.000,00		12	$ 38.160.000,00								5,76	$17.280.000,00	12,00	$ 38.160.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 341.464.000,00							$ -		$ 131.815.400,00		$ 341.464.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4							2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 819.513.600,00							$ -		$ 316.356.960,00		$ 819.513.600,00

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 321.000,00	dia	10	$ 3.210.000,00								1,50	$465.000,00	10	$ 3.210.000,00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS				$ -											
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.912.000,00	mes	12	$ 165.888.000,00								5,80	$75.618.960,00	12	$ 165.888.000,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realizacion de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 36.180.000,00	Global S/comprobante	1	$ 36.180.000,00					+		$571.051.200,00	1,00	$45.000.000,00	1	$ 607.231.200,00
11	1	Transportes aéreos y/o terrestres	$ 6.450.000,00	Global S/comprobante	1	$ 6.450.000,00								0,00	$0,00	1	$ 6.450.000,00
12	1	Oficina (Incluye Servicios Públicos)	$ 2.250.000,00	Mes (S/comprobante)	12	$ 27.000.000,00								5,30	$11.236.000,00	12,00	$ 27.000.000,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 590.000,00	Mes (S/comprobante)	12	$ 7.080.000,00								5,87	$3.257.850,00	12,00	$ 7.080.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informers, fotocopias, fotografías, etc	$ 315.000,00	Mes (S/comprobante)	12	$ 3.780.000,00								5,71	$1.695.870,00	12,00	$ 3.780.000,00
15	1	Comunicaciones	$ 570.000,00	Mes (S/comprobante)	12	$ 6.840.000,00								4,29	$2.187.900,00	12,00	$ 6.840.000,00
16	1	Capacitación Microempresas	$ 565.000,00	Mes (S/comprobante)	12	$ 6.780.000,00								6,00	$3.180.000,00	12,00	$ 6.780.000,00
17	1	Peajes	$ 590.000,00	Mes (S/comprobante)	12	$ 7.080.000,00								0,57	$321.037,31	12,00	$ 7.080.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				$ 270.288.000,00					+		$ 571.051.200,00		$ 142.962.617,31		$ 841.339.200,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 23.000.000,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 23.000.000,00								0	$ -	1	$ 23.000.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000,00	Km	105	$ 83.475.000,00								0	$ -	105	$ 83.475.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000,00	Km	5	$ 16.920.000,00								0	$ -	5	$ 16.920.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.700.000,00	global	1	$ 6.700.000,00					+		$142.870.422,69	1	$ 5.700.000,00	1	$ 149.570.422,69
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.090,00	Unidad	2	$ 4.180.000,00					+			1	$ 1.970.000,00	2	$ 4.180.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				$ 134.275.000,00							$ 142.870.422,69		$ 7.670.000,00		$ 277.145.422,69
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 404.563.000,00							$ 713.921.622,69		$ 150.632.617,31		$ 1.118.484.622,69
		* COSTO BASICO = (A)+(B)+(C) = (D)				$ 1.224.076.600,00							$ 713.921.622,69		$ 466.989.577,31		$ 1.937.998.222,69
		* PROVISION (E)				$ 111.885.000,00											$ 111.885.000,00
		* SUBTOTAL = (D)+(E) = (F)				$ 1.335.961.600,00							$ 713.921.622,69				$ 2.049.883.222,69
		* IVA = 19%X (F) = (G)				$ 253.832.704,00							$ 135.645.108,31		$ 88.728.019,69		$ 389.477.812,31
		* COSTO TOTAL = (F)+(G) = (H)				$ 1.589.794.304,00							$ 849.566.731,00		$ 555.717.597,00		$ 2.439.361.035,00
		* COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)				$ 1.589.794.304,00							$ 849.566.731,00		$ 555.717.597,00		$ 2.439.361.035,00

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 2
FECHA	22/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☑
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2016 DE 2024

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2

INTERVENTOR: CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
RESOLUCIÓN No.: 38 DE 8/07/2024 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: NO APLICA CONTRATISTA: NO APLICA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 3 DE JULIO DE 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.284.952,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.284.952,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.403.600.800,00	$ 646.684.152,00	$ 4.050.284.952,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)	$ 466.989.577,31	$ 88.728.019,69	$ 555.717.597,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 2.936.611.222,69	$ 557.956.132,31	$ 3.494.567.355,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	24,9
ADICIONAL	0
ACUMULADO	24,9
FALTANTE	19

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

INCLUIR LA DEDICACION Y COSTOS DEL PERSONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LA DEDICACIÓN Y EL VALOR DE OTROS COSTOS DIRECTOS CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS DEL CONTRATO DE LA VIGENCIA 2025.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE
Representante Legal o su Apoderado CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA
Matrícula Profesional No.: 13905 CND
Consultoría

Firma
Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 01105 -0785 CPITVC

Firma
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 01105 -0785 CPITVC

Revisión:

Director Territorial — Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE — Matrícula Profesional No.: 01105 -0785 CPITVC — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-INS-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 9 / 3 / 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER

ACTA No: 2

- POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☑
- POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
- POR PRORROGA ☐
- POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
- POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: **2016 DE 2024**

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2

INTERVENTOR: **CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
RESOLUCIÓN No.: 4224 DE 08/10/2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: **1479 - 1525 - 1561 - 1595 DE 2024** CONTRATISTA: COOPERATIVAS PROCARREÑOS - LA AMISTAD - COOPTRACAR - COLT CTA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 3 DE JULIO DE 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4,050,284,952.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4,050,284,952.00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según las prorrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES Acta de Modif. No. 01 de fecha 22/01/2025			PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 06 de fecha: Diciembre de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6,996,000.00	$ 400,000.00	10.00	$ 73,960,000.00			$ 5.93	$ 43,858,280.00				5.93	$ 43,858,280.00	5.93	$ 43,858,280.00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4,452,000.00	$ 400,000.00	10.00	$ 48,520,000.00			$ 5.90	$ 26,626,800.00				5.90	$ 26,626,800.00	5.90	$ 26,626,800.00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3,074,000.00	$ 400,000.00	10.00	$ 34,740,000.00			$ 5.90	$ 20,496,600.00				5.90	$ 20,496,600.00	5.90	$ 20,496,600.00
		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7,410,000.00			$ 44,460,000.00			$ -	$ -						0.00	
		PERSONAL AUXILIAR							$ -	$ -						0.00	$ -
5	1	Inspector SISO	$ 2,279,000.00		10.00	$ 22,790,000.00			$ 5.78	$ 13,127,040.00				5.78	$ 13,127,040.00	5.78	$ 13,127,040.00
6	1	Auxiliar Administrativo	$ 1,438,000.00		10.00	$ 14,380,000.00			$ 5.86	$ 8,426,680.00				5.86	$ 8,426,680.00	5.86	$ 8,426,680.00
7	2	Conductor	$ 1,500,000.00		10.00	$ 30,000,000.00			$ 5.76	$ 17,280,000.00				5.76	$ 17,280,000.00	5.76	$ 17,280,000.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 268,850,000.00				$ 131,815,400.00					$ 131,815,400.00		$ 131,815,400.00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				$ 2.40			2.40		2.40		2.40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 645,240,000.00**				$ 316,356,960.00			$ -		$ 316,356,960.00		$ 316,356,960.00

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 310,000.00	día	10.00	$ 3,100,000.00			1.50	$ 465,000.00	-			1.50	$ 465,000.00	1.50	$ 465,000.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS								$ -							$ -
9	2	Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6,520,000.00	mes	10.00	$ 130,400,000.00			5.80	$ 75,618,960.00	-			5.80	$ 75,618,960.00	5.80	$ 75,618,960.00
		OTROS COSTOS								$ -							$ -
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 55,000,000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 45,000,000.00			1.00	$ 45,000,000.00	-			1.000	$ 45,000,000.00	1.000	$ 45,000,000.00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6,050,000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 6,050,000.00			0.00	$ -	-			0.00	$ -	0.00	$ -
12	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2,120,000.00	mes (S/comprobante)	10.00	$ 21,200,000.00			5.30	$ 11,236,000.00	-			5.30	$ 11,236,000.00	5.30	$ 11,236,000.00
13	1	Dotación de Oficina	$ 555,000.00	mes (S/comprobante)	10.00	$ 5,550,000.00			5.87	$ 3,257,850.00	-			5.87	$ 3,257,850.00	5.87	$ 3,257,850.00
14	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$ 297,000.00	mes (S/comprobante)	10.00	$ 2,970,000.00			5.71	$ 1,695,870.00	-			5.71	$ 1,695,870.00	5.71	$ 1,695,870.00
15	1	Comunicaciones	$ 510,000.00	mes (S/comprobante)	10.00	$ 5,100,000.00			4.29	$ 2,187,900.00	-			4.29	$ 2,187,900.00	4.29	$ 2,187,900.00
16	1	Capacitación microempresas	$ 530,000.00	mes (S/comprobante)	10.00	$ 5,300,000.00			6.00	$ 3,180,000.00	-			6.00	$ 3,180,000.00	6.00	$ 3,180,000.00
17	1	Peajes	$ 560,000.00	(S/comprobante)	10.00	$ 5,600,000.00			0.57	$ 321,037.31	-			0.57	$ 321,037.31	0.57	$ 321,037.31
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 32,000,000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	$ 30,000,000.00			0.00	$ -	-			0.00	$ -	0.00	$ -
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750,000.00	Km	65.00	$ 78,750,000.00			0.00	$ -	-			0.00	$ -	0.00	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergenciaso.	$ 3,192,000.00	Km	5.00	$ 15,960,000.00			0.00	$ -	-			0.00	$ -	0.00	$ -
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 5,700,000.00	global	1.00	$ 5,700,000.00			1.00	$ 5,700,000.00	-			1.00	$ 5,700,000.00	1.00	$ 5,700,000.00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1,970.00	unidad	2.00	$ 3,940,000.00			1.00	$ 1,970,000.00	-			1.00	$ 1,970,000.00	1.00	$ 1,970,000.00
		Ajuste por Acta de modificación															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 364,620,000.00**				**$ 150,632,617.31**					**$ 150,632,617.31**		**$ 150,632,617.31**
	1	**COSTO BASICO = (A) + (B) + (C) = (D)**				**$ 1,009,860,000.00**				$ 466,989,577.31					**$ 466,989,577.31**		$ 466,989,577.31
	2	**PROVISION (E)**				**$ 171,051,200.00**				$ -	-						
	3	**SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)**				**$ 1,180,911,200.00**				$ 466,989,577.31					**$ 466,989,577.31**		$ 466,989,577.31
	4	**VALOR IVA (OBRA) (B)**				$ 224,373,128.00				$ 88,728,019.69					$ 88,728,019.69		$ 88,728,019.69
	5	**COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H) Vigencia 2024**				**$ 1,405,284,328.00**				**$ 555,717,597.00**					**$ 555,717,597.00**		**$ 555,717,597.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN-1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 9 / 3 / 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER

ACTA No: 2

- POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☑
- POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
- POR PRORROGA ☐
- POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
- POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: **2016 DE 2024**

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2

INTERVENTOR: **CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA**

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA

RESOLUCIÓN No.: 4224 DE 08/10/2025 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: **1479 - 1525 - 1561 - 1595 DE 2024** CONTRATISTA: COOPERATIVAS: PROCARAREÑOS - LA AMISTAD - COOPTRACAR - COLT CTA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 3 DE JULIO DE 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **4.050.284.952,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **4.050.284.952,00**

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según las prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)VIGENCIA 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARÍFAS		MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 2025, Acta de Costos No. 18 de fecha: Diciembre de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS 2025		
									Acta de Modif. No. 01 de fecha 22/01/2025			PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
		PERSONAL PROFESIONAL																
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12	$ 94.392.000,00			12	$ 94.392.000,00				12,00	$94.392.000,00	12,00		$ 94.392.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12	$ 62.040.000,00			12	$ 62.040.000,00				12,00	$62.040.000,00	12,00		$ 62.040.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12	$ 44.520.000,00			12	$ 44.520.000,00				12,00	$44.520.000,00	12,00		$ 44.520.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.865.000,00			$ 55.000.000,00				$ 55.000.000,00					$0,00			$ 55.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR								$ -					$0,00			$ -
5	1	Inspector SISO	$ 2.416.000,00		12	$ 28.992.000,00			12	$ 28.992.000,00				12,00	$28.992.000,00	12,00		$ 28.992.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.530.000,00		12	$ 18.360.000,00			12	$ 18.360.000,00				12,00	$18.360.000,00	12,00		$ 18.360.000,00
7	2	Conductor	$ 1.590.000,00		12	$ 38.160.000,00			12	$ 38.160.000,00				10,46	$33.229.728,00	12,00		$ 38.160.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 341.464.000,00				$ 341.464.000,00			$ -		**$ 281.533.728,00**			**$ 341.464.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40		2,40			2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 819.513.600,00**				$ 819.513.600,00			**$ -**		**$ 675.680.947,00**			**$ 819.513.600,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 321.000,00	dia	10	$ 3.210.000,00			10	$ 3.210.000,00				2,79	$896.874,00	10	$ 3.210.000,00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS				$ -									$0,00		
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.912.000,00	mes	12	$ 165.888.000,00			12	$ 165.888.000,00				11,72	$161.961.984,00	12	$ 165.888.000,00
		OTROS COSTOS													$0,00		
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc. para la realizacion de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 36.180.000,00	Global S/comprobante	1	$ 36.180.000,00			1	$ 607.231.200,00				1,00	$36.180.000,00	1	$ 607.231.200,00
11	1	Transportes aéreos y/o terrestres	$ 6.450.000,00	Global S/comprobante	1	$ 6.450.000,00			1	$ 6.450.000,00				0,00	$0,00	1	$ 6.450.000,00
12	1	Oficina (Incluye Servicios Públicos)	$ 2.250.000,00	Mes (S/comprobante)	12	$ 27.000.000,00			12	$ 27.000.000,00				11,00	$24.740.550,00	12,00	$ 27.000.000,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 590.000,00	Mes (S/comprobante)	12	$ 7.080.000,00			12	$ 7.080.000,00				12,00	$7.080.000,00	12,00	$ 7.080.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias, fotografías, etc	$ 315.000,00	Mes (S/comprobante)	12	$ 3.780.000,00			12	$ 3.780.000,00				6,27	$1.973.790,00	12,00	$ 3.780.000,00
15	1	Comunicaciones	$ 570.000,00	Mes (S/comprobante)	12	$ 6.840.000,00			12	$ 6.840.000,00				6,82	$3.888.540,00	12,00	$ 6.840.000,00
16	1	Capacitación Microempresas	$ 565.000,00	Mes (S/comprobante)	12	$ 6.780.000,00			12	$ 6.780.000,00				12,00	$6.780.000,00	12,00	$ 6.780.000,00
17	1	Peajes	$ 590.000,00	Mes (S/comprobante)	12	$ 7.080.000,00			12	$ 7.080.000,00				1,19	$698.548,69	12,00	$ 7.080.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 270.288.000,00**				**$ 841.339.200,00**					**$ 244.200.286,69**		**$ 841.339.200,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO													$ -		
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 23.000.000,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 23.000.000,00			1	$ 23.000.000,00				0	$ -	1	$ 23.000.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795,000,00	Km	105	$ 83.475.000,00			105	$ 83.475.000,00				0	$ -	105	$ 83.475.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000,00	Km	5	$ 16.920.000,00			5	$ 16.920.000,00				0	$ -	5	$ 16.920.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.700.000,00	global	1	$ 6.700.000,00			1	$ 149.570.422,69				0,04	$ 6.470.250,00	1	$ 149.570.422,69
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.090,00	Unidad	2	$ 4.180.000,00			2	$ 4.180.000,00				0	$ -	2	$ 4.180.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE				**$ 134.275.000,00**				**$ 277.145.422,69**					**$ 6.470.250,00**		$ 277.145.422,69
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 404.563.000,00**				**$ 1.118.484.622,69**					**$ 250.670.536,69**		**$ 1.118.484.622,69**
		COSTO BÁSICO = (A)+(B)+(C) = (D)				$ 1.224.076.600,00				$ 1.937.998.222,69					$ 926.351.483,69		$ 1.937.998.222,69
		PROVISIÓN (E)				$ 111.885.000,00				$ 111.885.000,00							$ 111.885.000,00
		SUBTOTAL = (D)+(E) = (F)				$ 1.335.961.600,00				$ 2.049.883.222,69							$ 2.049.883.222,69
		IVA = 19%X (F) = (G)				$ 253.832.704,00				$ 389.477.812,31					$ 176.006.781,31		$ 389.477.812,31
		COSTO TOTAL = (F)+(G) = (H)				$ 1.589.794.304,00				$ 2.439.361.035,00					$ 1.102.358.265,00		$ 2.439.361.035,00
		COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)				**$ 1.589.794.304,00**				**$ 2.439.361.035,00**					**$ 1.102.358.265,00**		**$ 2.439.361.035,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 9 / 3 / 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

ACTA No: 2

- POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS: ☑
- POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR: ☐
- POR PRORROGA: ☐
- POR EFECTO DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: ☐
- POR NECESIDADES DEL CONTRATO: ☑

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: **2016 DE 2024**

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2

INTERVENTOR: **CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
RESOLUCIÓN No.: 4224 DE 19/12/2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: **1479 - 1525 - 1561 - 1595 DE 2024** CONTRATISTA: COOPERATIVAS: PROCARARREÑOS - LA AMISTAD - COOPTRACAR - COLTCTA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 3 DE JULIO DE 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.284.952,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.284.952,00**

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según las prorrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2026					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: Acta de Modif. No. 01 de fecha 22/01/2025			PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS 2026	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
		PERSONAL PROFESIONAL																
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.900.000,00	$ 500.000,00	7	$ 58.800.000,00			7,00	$ 58.800.000,00						$0,00	7,00	$ 58.800.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.100.000,00	$ 500.000,00	7	$ 39.200.000,00			7,00	$ 39.200.000,00						$0,00	7,00	$ 39.200.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.500.000,00	$ 500.000,00	7	$ 28.000.000,00			7,00	$ 28.000.000,00						$0,00	7,00	$ 28.000.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 8.500.000,00			$ 35.000.000,00				$ 35.000.000,00	-					$0,00	0,00	$ 35.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR														$0,00		
5	1	Inspector SISO	$ 2.565.000,00		7	$ 17.955.000,00			7,00	$ 17.955.000,00						$0,00	7,00	$ 17.955.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.700.000,00		7	$ 11.900.000,00			7,00	$ 11.900.000,00	-	-7,00	$ (11.900.000,00)			$0,00	0,00	$ -
7	2	Conductor	$ 1.690.000,00		7	$ 23.660.000,00			7,00	$ 23.660.000,00	-	-7,00	$ (23.660.000,00)			$0,00	0,00	$ -
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria					$ 1.750.905,00				+	7,00	$ 12.256.335,00			$0,00	7,00	$ 12.256.335,00
7	2	Conductor					$ 1.750.905,00				+	7,00	$ 24.512.670,00			$0,00	7,00	$ 24.512.670,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 214.515.000,00				$ 214.515.000,00			$ 1.209.005,00		$ -			$ 215.724.005,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,40			2,40		2,40			2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 514.836.000,00**				**$ 514.836.000,00**			**$ 2.901.612,00**		**$ -**			**$ 517.737.612,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																
		VIATICOS																
8	1	Ingeniero Residente	$ 350.000,00	dia	10	$ 3.500.000,00			10	$ 3.500.000,00	-					$0,00	10	$ 3.500.000,00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS				$ -			0	$ -						$0,00	0	$ -
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.400.000,00	mes	7	$ 103.600.000,00			7	$ 103.600.000,00	-					$0,00	7	$ 103.600.000,00
		OTROS COSTOS														$0,00		$ -
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realizacion de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 29.000.000,00	Global S/comprobante	1	$ 29.000.000,00			1	$ 29.000.000,00	-					$0,00	1	$ 29.000.000,00
11	1	Transportes aéreos y/o terrestres	$ 6.800.000,00	Global S/comprobante	1	$ 6.800.000,00			1	$ 6.800.000,00	-					$0,00	1	$ 6.800.000,00
12	1	Oficina(Incluye Servicios Públicos)	$ 2.400.000,00	Mes (S/comprobante)	7	$ 16.800.000,00			7	$ 16.800.000,00	-					$0,00	7	$ 16.800.000,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 620.000,00	Mes (S/comprobante)	7	$ 4.340.000,00			7	$ 4.340.000,00						$0,00	7	$ 4.340.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informers, fotocopias, fotografias, etc	$ 340.000,00	Mes (S/comprobante)	7	$ 2.380.000,00			7	$ 2.380.000,00	-					$0,00	7	$ 2.380.000,00
15	1	Comunicaciones	$ 572.000,00	Mes (S/comprobante)	7	$ 4.004.000,00			7	$ 4.004.000,00	-					$0,00	7	$ 4.004.000,00
16	1	Capacitación Microempresas	$ 600.000,00	Mes (S/comprobante)	7	$ 4.200.000,00			7	$ 4.200.000,00						$0,00	7	$ 4.200.000,00
17	1	Peajes	$ 625.000,00	Mes (S/comprobante)	7	$ 4.375.000,00			7	$ 4.375.000,00	-					$0,00	7	$ 4.375.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 178.999.000,00**			0	$ 178.999.000,00					**$ -**		0	**$ 178.999.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO							0	$ -								
18	1	Provisión para estudios menores, topografia y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 20.000.000,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 20.000.000,00			1	$ 20.000.000,00	-				$ -		1	$ 20.000.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000,00	Km	105	$ 88.515.000,00			105	$ 88.515.000,00	-	0,03	$ (2.901,612,00)		$ -		105	$ 85.613.388,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000,00	Km	5	$ 17.935.000,00			5	$ 17.935.000,00	-				$ -		5	$ 17.935.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.500.000,00	global	1	$ 6.500.000,00			1	$ 6.500.000,00	-				$ -		1	$ 6.500.000,00
22	1000	Pregables (1000 semestrales)	$ 2.220,00	Unidad	1	$ 2.220.000,00			1	$ 2.220.000,00	-				$ -		1	$ 2.220.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				**$ 135.170.000,00**				**$ 135.170.000,00**			**$ (2.901.612,00)**		**$ -**			**$ 132.268.388,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente																
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 314.169.000,00**				**$ 314.169.000,00**			**$ (2.901.612,00)**		**$ -**			**$ 311.267.388,00**
	*	**COSTO BÁSICO = (A)+(B)+(C) = (D)**				$ 829.005.000,00				$ 829.005.000,00			$ -		$ -			$ 829.005.000,00
	*	**PROVISION (2026)**				$ 57.723.000,00				$ 57.723.000,00								$ 57.723.000,00
	*	**SUBTOTAL = (D)+(E) = (F)**				$ 886.728.000,00				$ 886.728.000,00					$ -			$ 886.728.000,00
	*	**IVA = 19%X (F) = (G)**				$ 168.478.320,00				$ 168.478.320,00					$ -			$ 168.478.320,00
	*	**COSTO TOTAL = (F)+(G) = (H)**				$ 1.055.206.320,00				$ 1.055.206.320,00					$ -			$ 1.055.206.320,00
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)**				**$ 1.055.206.320,00**				**$ 1.055.206.320,00**					**$ -**			**$ 1.055.206.320,00**

RESUMEN DEL CONTRATO	
COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)	**$ 555.717.597,00**
COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)	**$ 2.439.361.035,00**
COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)	**$ 1.055.206.320,00**
TOTAL	**$ 4.050.284.952,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DEINTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN 1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9 / 3 / 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No:** 2

- POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☑
- POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
- POR PRÓRROGA ☐
- POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO ☐
- POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: **2016 DE 2024**

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2

INTERVENTOR: **CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA**

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA

RESOLUCIÓN No.: 4224 DE 08/10/2025 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: **1479 - 1525 - 1561 - 1595 DE 2024** CONTRATISTA: COOPERATIVAS: PROCARAREÑOS - LA AMISTAD - COOPTRACAR - COLTCTA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato)	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	3 DE JULIO DE 2024 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN:	(Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**:	**$ 4,050,284,952.00** (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:	
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**:	**$ 4,050,284,952.00**		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3,403,600,800.00	$ 646,684,152.00	$ 4,050,284,952.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) Diciembre 2025:	$ -	$ -	$ -
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 3,403,600,800.00	$ 646,684,152.00	$ 4,050,284,952.00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	24.9
ADICIONAL	0
ACUMULADO	24.9
FALTANTE	7

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Se realiza la modificación para actualizar costos del personal como conductores y auxiliar administrativa debido a que el aumento del salario minimo legal vigente para el año 2026 quedo por encima del salario presupuestado en el contrato para este personal tambien se hacve redistribución de saldos sin ejecutar del año 2025 para el año 2026.

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma

Nombre: **FRANCISCO WIESNER TOBAR**
Representante Legal o su Apoderado CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA
Matrícula Profesional No.: 25202-30266
Consultoría

Firma

Nombre: **JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA**
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 25202-091827 CND

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 66202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial (E) Nombre: **JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA**
Matrícula Profesional No.: 25202-091827 CND

Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre:
Matrícula Profesional No.:

Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No:** 3

POR ACTUALIZACION DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2016 DE 2024

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2

INTERVENTOR: CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
RESOLUCIÓN No.: 672 DE 6/03/2026 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 1479 - 1525 - 1561 - 1585 DE 2024 CONTRATISTA: COOPERATIVAS: PROCARAREÑOS - LA AMISTAD - COOPTRACAR - COLT CTA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 3 DE JULIO DE 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4,050,284,952.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4,050,284,952.00

PLAZO ACUMULADO: 29 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES Acta de Modif. No. 02 de fecha 9/03/2026			PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 21 de fecha: Marzo de 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6,996,000.00	$ 400,000.00	10.00	$ 73,960,000.00			$ 5.93	$ 43,858,280.00				5.93	$ 43,858,280.00	5.93	$ 43,858,280.00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4,452,000.00	$ 400,000.00	10.00	$ 48,520,000.00			$ 5.90	$ 28,626,800.00				5.90	$ 28,626,800.00	5.90	$ 28,626,800.00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3,074,000.00	$ 400,000.00	10.00	$ 34,740,000.00			$ 5.90	$ 20,496,600.00				5.90	$ 20,496,600.00	5.90	$ 20,496,600.00
		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7,410,000.00			$ 44,460,000.00			$ -	$ -						0.00	
		PERSONAL AUXILIAR							$ -	$ -						0.00	$ -
5	1	Inspector SISO	$ 2,279,000.00		10.00	$ 22,790,000.00			$ 5.78	$ 13,127,040.00				5.78	$ 13,127,040.00	5.78	$ 13,127,040.00
6	1	Auxiliar Administrativo	$ 1,438,000.00		10.00	$ 14,380,000.00			$ 5.86	$ 8,426,680.00				5.86	$ 8,426,680.00	5.86	$ 8,426,680.00
7	2	Conductor	$ 1,500,000.00		10.00	$ 30,000,000.00			$ 5.76	$ 17,280,000.00				5.76	$ 17,280,000.00	5.76	$ 17,280,000.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 268,850,000.00	$ 826,038,005.00			$ 131,815,400.00					$ 131,815,400.00		$ 131,815,400.00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				2.40			2.40		2.40		2.40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 645,240,000.00**				$ 316,356,960.00			$ -		$ 316,356,960.00		$ 316,356,960.00

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 310,000.00	día	10.00	$ 3,100,000.00			1.50	$ 465,000.00	-			1.50	$ 465,000.00	1.50	$ 465,000.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS								$ -							$ -
9	2	Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6,520,000.00	mes	10.00	$ 130,400,000.00			5.80	$ 75,618,960.00	-			5.80	$ 75,618,960.00	5.80	$ 75,618,960.00
		OTROS COSTOS								$ -							$ -
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 55,000,000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 45,000,000.00			1.00	$ 45,000,000.00	-			1.0	$ 45,000,000.00	1.0	$ 45,000,000.00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6,050,000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 6,050,000.00			0.00	$ -	-			0.00	$ -	0.00	$ -
12	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2,120,000.00	mes (S/comprobante)	10.00	$ 21,200,000.00			5.30	$ 11,236,000.00	-			5.30	$ 11,236,000.00	5.30	$ 11,236,000.00
13	1	Dotación de Oficina	$ 555,000.00	mes (S/comprobante)	10.00	$ 5,550,000.00			5.87	$ 3,257,850.00	-			5.87	$ 3,257,850.00	5.87	$ 3,257,850.00
14	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$ 297,000.00	mes (S/comprobante)	10.00	$ 2,970,000.00			5.71	$ 1,695,870.00	-			5.71	$ 1,695,870.00	5.71	$ 1,695,870.00
15	1	Comunicaciones	$ 510,000.00	mes (S/comprobante)	10.00	$ 5,100,000.00			4.29	$ 2,187,900.00	-			4.29	$ 2,187,900.00	4.29	$ 2,187,900.00
16	1	Capacitación microempresas	$ 530,000.00	mes (S/comprobante)	10.00	$ 5,300,000.00			6.00	$ 3,180,000.00	-			6.00	$ 3,180,000.00	6.00	$ 3,180,000.00
17	1	Peajes	$ 560,000.00	(S/comprobante)	10.00	$ 5,600,000.00			0.57	$ 321,037.31	-			0.57	$ 321,037.31	0.57	$ 321,037.00
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 32,000,000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	$ 30,000,000.00			0.00	$ -	-			0.00	$ -	0.00	$ -
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750,000.00	Km	65.00	$ 78,750,000.00			0.00	$ -	-			0.00	$ -	0.00	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias.	$ 3,192,000.00	Km	5.00	$ 15,960,000.00			0.00	$ -	-			0.00	$ -	0.00	$ -
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 5,700,000.00	global	1.00	$ 5,700,000.00			1.00	$ 5,700,000.00	-			1.00	$ 5,700,000.00	1.00	$ 5,700,000.00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1,970.00	unidad	2.00	$ 3,940,000.00			1.00	$ 1,970,000.00	-			1.00	$ 1,970,000.00	1.00	$ 1,970,000.00
		Ajuste por Acta de modificación															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 364,620,000.00**				**$ 150,632,617.31**					**$ 150,632,617.31**		**$ 150,632,617.00**
	1	**COSTO BASICO = (A) + (B) + (C) = (D)**				**$ 1,009,860,000.00**				**$ 466,989,577.31**					**$ 466,989,577.31**		$ 466,989,577.00
	2	**PROVISION (E)**				**$ 171,051,200.00**				$ -							
	3	**SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)**				**$ 1,180,911,200.00**				**$ 466,989,577.31**					**$ 466,989,577.31**		$ 466,989,577.00
	4	**VALOR IVA (OBRA) (B)**				$ 224,373,128.00				$ 88,728,019.69					$ 88,728,019.69		$ 88,728,020.00
	5	**COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H) Vigencia 2024**				**$ 1,405,284,328.00**				**$ 555,717,597.00**					**$ 555,717,597.00**		**$ 555,717,597.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER

ACTA No: 3

POR ACTUALIZACION DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2016 DE 2024

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2

INTERVENTOR: CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
RESOLUCIÓN No.: 672 DE 6/03/2026 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 1479 - 1525 - 1561 - 1585 DE 2024 CONTRATISTA: COOPERATIVAS: PROCARAREÑOS - LA AMISTAD - COOPTRAGAR - COLT CTA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 3 DE JULIO DE 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4,050,284,952.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4,050,284,952.00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)VIGENCIA 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 21 de fecha: Marzo de 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS 2025	
									Acta de Modif. No. 02 de fecha 9/03/2026		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
	1	**PERSONAL PROFESIONAL**															
1	1	Ingeniero Residente	$ 7,416,000.00	$ 450,000.00	12	$ 94,392,000.00			12	$ 94,392,000.00				12.00	$94,392,000.00	12.00	$ 94,392,000.00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4,720,000.00	$ 450,000.00	12	$ 62,040,000.00			12	$ 62,040,000.00				12.00	$62,040,000.00	12.00	$ 62,040,000.00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3,260,000.00	$ 450,000.00	12	$ 44,520,000.00			12	$ 44,520,000.00				12.00	$44,520,000.00	12.00	$ 44,520,000.00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7,860,000.00			$ 55,000,000.00				$ 55,000,000.00			$ (55,000,000.00)		$0.00		$ -
		PERSONAL AUXILIAR				$ -				$ -					$0.00		$ -
5	1	Inspector SSO	$ 2,416,000.00		12	$ 28,992,000.00			12	$ 28,992,000.00				12.00	$28,992,000.00	12.00	$ 28,992,000.00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1,530,000.00		12	$ 18,360,000.00			12	$ 18,360,000.00				12.00	$18,360,000.00	12.00	$ 18,360,000.00
7	2	Conductor	$ 1,590,000.00		12	$ 38,160,000.00			12	$ 38,160,000.00	-	-1.55	$ (4,929,000.00)	10.4496	$33,229,728.00	10.45	$ 33,231,000.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 341,464,000.00				$ 341,464,000.00			$ (59,929,000.00)		$ 281,533,728.00		$ 281,535,000.00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				2.40					2.40		2.40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 819,513,600.00**				**$ 819,513,600.00**			**$ (143,829,600.00)**		**$ 675,680,947.00**		**$ 675,684,000.00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 321,000.00	dia	10	$ 3,210,000.00			10	$ 3,210,000.00	-	-7.20	$ (2,311,200.00)	2.794	$896,874.00	2.80	$ 898,800.00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS				$ -									$0.00		$ -
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6,912,000.00	mes	12	$ 165,888,000.00			12	$ 165,888,000.00		-0.28	$ (3,870,720.00)	11.716	$161,961,984.00	11.72	$ 162,017,280.00
		OTROS COSTOS													$0.00		$ -
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realizacion de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 36,180,000.00	Global S/comprobante	1	$ 36,180,000.00			1	$ 607,231,200.00			-$571,051,200.00	1.00	$36,180,000.00	1.0	$ 36,180,000.00
11	1	Transportes aéreos y/o terrestres	$ 6,450,000.00	Global S/comprobante	1	$ 6,450,000.00			1	$ 6,450,000.00		-1.00	$ (6,450,000.00)	0.00	$0.00	1.00	$ -
12	1	Oficina (Incluye Servicios Públicos)	$ 2,250,000.00	Mes (S/comprobante)	12	$ 27,000,000.00			12	$ 27,000,000.00		-1.00	$ (2,250,000.00)	10.9958	$24,740,550.00	11.00	$ 24,750,000.00
13	1	Dotación de Oficina	$ 590,000.00	Mes (S/comprobante)	12	$ 7,080,000.00			12	$ 7,080,000.00				12.00	$7,080,000.00	12.00	$ 7,080,000.00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informers, fotocopias, fotografias, etc	$ 315,000.00	Mes (S/comprobante)	12	$ 3,780,000.00			12	$ 3,780,000.00		-5.73	$ (1,804,950.00)	6.266	$1,973,790.00	6.27	$ 1,975,050.00
15	1	Comunicaciones	$ 570,000.00	Mes (S/comprobante)	12	$ 6,840,000.00			12	$ 6,840,000.00		-5.17	$ (2,946,900.00)	6.822	$3,888,540.00	6.83	$ 3,893,100.00
16	1	Capacitación Microempresas	$ 565,000.00	Mes (S/comprobante)	12	$ 6,780,000.00			12	$ 6,780,000.00				12.00	$6,780,000.00	12.00	$ 6,780,000.00
17	1	Peajes	$ 590,000.00	Mes (S/comprobante)	12	$ 7,080,000.00			12	$ 7,080,000.00		-10.81	$ (6,377,900.00)	1.18398083	$698,548.69	1.19	$ 702,100.00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 270,288,000.00**				**$ 841,339,200.00**					**$ 244,200,286.69**		**$ 244,276,330.00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO													$ -		$ -
18	1	Provisión para estudios menores, topografia y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 23,000,000.00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 23,000,000.00			1	$ 23,000,000.00		-1.00	$ (23,000,000.00)	0	$ -	0.00	$ -
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795,000.00	Km	105	$ 83,475,000.00			105	$ 83,475,000.00		-105.00	$ (83,475,000.00)	0	$ -	0.00	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3,384,000.00	Km	5	$ 16,920,000.00			5	$ 16,920,000.00		-5.00	$ (16,920,000.00)	0	$ -	0.00	$ -
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6,700,000.00	global	1	$ 6,700,000.00			1	$ 149,570,422.69			$ (143,100,172.69)		$ 6,470,250.00	1.00	$ 6,470,250.00
22	1000	Peoables (1000 semestrales)	$ 2,090.00	Unidad	2	$ 4,180,000.00			2	$ 4,180,000.00		-2.00	$ (4,180,000.00)	0	$ -	0.00	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE				**$ 134,275,000.00**				**$ 277,145,422.69**					**$ 6,470,250.00**		$ 6,470,250.00
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 404,563,000.00**				**$ 1,118,484,622.69**					**$ 250,670,536.69**		**$ 250,746,580.00**
	*	**COSTO BASICO = (A)+(B)+(C) = (D)**				$ 1,224,076,600.00				$ 1,937,998,222.69					$ 926,351,483.69		$ 926,430,580.00
	*	**PROVISION (E)**				$ 111,885,000.00				$ 111,885,000.00			$ (111,885,000.00)				$ -
	*	**SUBTOTAL = (D)+(E) = (F)**				$ 1,335,961,600.00				$ 2,049,883,222.69							$ 926,430,580.00
	*	**IVA = 19%X (F) = (G)**				$ 253,832,704.00				$ 389,477,812.31					$ 176,006,781.31		$ 176,021,810.00
	*	**COSTO TOTAL = (F)+(G) = (H)**				$ 1,589,794,304.00				$ 2,439,361,035.00					$ 1,102,358,265.00		$ 1,102,452,390.00
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)**				**$ 1,589,794,304.00**				**$ 2,439,361,035.00**					**$ 1,102,358,265.00**		**$ 1,102,452,390.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER **ACTA No:** 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRORROGA ☒
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: **2016 DE 2024**

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2

INTERVENTOR: **CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: **JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA**
RESOLUCIÓN No.: **672** DE **6/03/2026** (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: **1479 - 1525 - 1561 - 1585 DE 2024** CONTRATISTA: COOPERATIVAS: PROCARAREÑOS - LA AMISTAD - COOPTRACAR - COLT CTA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 3 DE JULIO DE 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4,050,284,952.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4,050,284,952.00

PLAZO ACUMULADO: 29 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2026					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES Acta de Modif. No. 02 de fecha 09/03/2026			PRESENTES (5)		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA. Acta de Costos No. 21 de fecha: Marzo de 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS 2026	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 7,900,000.00	$ 500,000.00	7	$ 58,800,000.00			7.00	$ 58,800,000.00	+	5.00	$ 42,000,000.00	3.00	$25,200,000.00	12.00	$ 100,800,000.00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5,100,000.00	$ 500,000.00	7	$ 39,200,000.00			7.00	$ 39,200,000.00	+	5.00	$ 28,000,000.00	3.00	$16,800,000.00	12.00	$ 67,200,000.00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3,500,000.00	$ 500,000.00	7	$ 28,000,000.00			7.00	$ 28,000,000.00	+	5.00	$ 20,000,000.00	3.00	$12,000,000.00	12.00	$ 48,000,000.00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 8,500,000.00			$ 35,000,000.00			0.00	$ 35,000,000.00							$ 35,000,000.00
		PERSONAL AUXILIAR															$ -
5	1	Inspector SISO	$ 2,565,000.00		7	$ 17,955,000.00			7.00	$ 17,955,000.00	+	5.00	$ 12,825,000.00	3.00	$7,695,000.00	12.00	$ 30,780,000.00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1,700,000.00		7	$ 11,900,000.00			0.00				$ -		$0.00		$ -
7	2	Conductor	$ 1,690,000.00		7	$ 23,660,000.00			0.00				$ -		$0.00		$ -
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria					$ 1,750,905.00		7.00	$ 12,256,335.00	+	5.00	$ 8,754,525.00	3.00	$5,252,715.00	12.00	$ 21,010,860.00
7	2	Conductor					$ 1,750,905.00		7.00	$ 24,512,670.00	+	5.00	$ 17,509,050.00	3.00	$10,505,430.00	12.00	$ 42,021,720.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 214,515,000.00				$ 215,724,005.00			$ 129,088,575.00		$ 77,453,145.00		$ 344,812,580.00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				$ 2.40			2.40		2.40		2.40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 514,836,000.00**				**$ 517,737,612.00**			**$ 309,812,580.00**		**$ 185,887,548.00**		**$ 827,550,192.00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 350,000.00	dia	10	$ 3,500,000.00			10	$ 3,500,000.00	+	10.00	$ 3,500,000.00	0.00	$0.00	20.00	$ 7,000,000.00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS				$ -			0	$ -							$ -
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7,400,000.00	mes	7	$ 103,600,000.00			7	$ 103,600,000.00	+	5.00	$ 74,000,000.00	1.00	$44,400,000.00	12.00	$ 177,600,000.00
		OTROS COSTOS															$ -
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realizacion de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 29,000,000.00	Global S/comprobante	1	$ 29,000,000.00			1	$ 29,000,000.00	+		$ 760,961,450.00	0.00	$0.00	1.00	$ 789,961,450.00
11	1	Transportes aéreos y/o terrestres	$ 6,800,000.00	Global S/comprobante	1	$ 6,800,000.00			1	$ 6,800,000.00	+			0.00	$0.00	1.00	$ 6,800,000.00
12	1	Oficina (Incluye Servicios Públicos)	$ 2,400,000.00	Mes (S/comprobante)	7	$ 16,800,000.00			7	$ 16,800,000.00	+	5.00	$ 12,000,000.00	0.00	$6,624,000.00	12.00	$ 28,800,000.00
13	1	Dotación de Oficina	$ 620,000.00	Mes (S/comprobante)	7	$ 4,340,000.00			7	$ 4,340,000.00		5.00	$ 3,100,000.00	2.76	$1,860,000.00	12.00	$ 7,440,000.00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informers, fotocopias, fotografías, etc	$ 340,000.00	Mes (S/comprobante)	7	$ 2,380,000.00			7	$ 2,380,000.00	+	5.00	$ 1,700,000.00	3.00	$703,784.00	12.00	$ 4,080,000.00
15	1	Comunicaciones	$ 572,000.00	Mes (S/comprobante)	7	$ 4,004,000.00			7	$ 4,004,000.00	+	5.00	$ 2,860,000.00	2.07	$997,604.00	12.00	$ 6,864,000.00
16	1	Capacitación Microempresas	$ 600,000.00	Mes (S/comprobante)	7	$ 4,200,000.00			7	$ 4,200,000.00		5.00	$ 3,000,000.00	1.74	$1,800,000.00	12.00	$ 7,200,000.00
17	1	Peajes	$ 625,000.00	Mes (S/comprobante)	7	$ 4,375,000.00			7	$ 4,375,000.00	+	5.00	$ 3,125,000.00	3.00	$43,564.00	12.00	$ 7,500,000.00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 178,999,000.00**				**$ 178,999,000.00**			**$ 864,246,450.00**		**$ 56,428,952.00**	0	**$ 1,043,245,450.00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO								$ -							
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 20,000,000.00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 20,000,000.00			1	$ 20,000,000.00	+			0	$ -	1.00	$ 20,000,000.00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843,000.00	Km	105	$ 88,515,000.00			101.55799288	$ 85,613,388.00	+	8.44200712	$ 7,116,612.00	0	$ -	110.00	$ 92,730,000.00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3,587,000.00	Km	5	$ 17,935,000.00			5	$ 17,935,000.00	+		$ -	0	$ -	5.000	$ 17,935,000.00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6,500,000.00	global	1	$ 6,500,000.00			1	$ 6,500,000.00	-			0	$ -	1.00	$ 6,500,000.00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2,220.00	Unidad	1	$ 2,220,000.00			1	$ 2,220,000.00	+		$ -	0	$ -	1.00	$ 2,220,000.00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				**$ 135,170,000.00**				**$ 132,268,388.00**			**$ 7,116,612.00**		**$ -**		**$ 139,385,000.00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente											$ 1.00				$ 1.00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 314,169,000.00**				**$ 311,267,388.00**			**$ 871,363,063.00**		**$ 56,428,952.00**		**$ 1,182,630,451.00**
	*	**COSTO BÁSICO = (A)+(B)+(C) = (D)**				$ 829,005,000.00				$ 829,005,000.00			$ 1,181,175,643.00		$ 242,316,500.00		$ 2,010,180,643.00
	*	**PROVISION (2026)**				$ 57,723,000.00				$ 57,723,000.00			$ (57,723,000.00)				
	*	**SUBTOTAL = (D)+(E) = (F)**				$ 886,728,000.00				$ 886,728,000.00			$ 1,123,452,643.00		$ 242,316,500.00		$ 2,010,180,643.00
	*	**IVA = 19%X (F) = (G)**				$ 168,478,320.00				$ 168,478,320.00			$ 213,456,002.00		$ 46,040,135.00		$ 381,934,322.00
	*	**COSTO TOTAL = (F)+(G) = (H)**				$ 1,055,206,320.00				$ 1,055,206,320.00			$ 1,336,908,645.00		$ 288,356,635.00		$ 2,392,114,965.00
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)**				**$ 1,055,206,320,00**				**$ 1,055,206,320,00**			**$ 1,336,908,645,00**		**$ 288,356,635,00**		**$ 2,392,114,965.00**

RESUMEN DEL CONTRATO	
COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)	**$ 555,717,597.00**
COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)	**$ 1,102,452,390,00**
COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)	**$ 2,392,114,965,00**
TOTAL	**$ 4,050,284,952.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3,403,600,800.00	$ 646,684,152.00	$ 4,050,284,952.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) Diciembre 2025:	$ 1,946,526,622.00	$ 369,840,058.18	$ 2,316,366,680.18
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):		$	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 1,457,074,178.00	$ 276,844,093.82	$ 1,733,918,271.82

PLAZO EN MESES	
INICIAL	24.9
ADICIONAL	5
ACUMULADO	29.9
FALTANTE	8

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No:** 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2016 DE 2024

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2

INTERVENTOR: **CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: **JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA**
RESOLUCIÓN No.: 672 DE 6/03/2026 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 1479 - 1525 - 1561 - 1585 DE 2024 CONTRATISTA: COOPERATIVAS: PROCARAREÑOS - LA AMISTAD - COOPTRACAR - COLT CTA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato	PLAZO ACUMULADO: 29 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	3 DE JULIO DE 2024 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**:	$ 4,050,284,952.00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**:	$ 4,050,284,952.00	

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Se realiza la modificación de prorroga del contrato de AMV G3, 5 meses mas, es decir hasta el 31 de diciembre de 2026.

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso v/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **FRANCISCO WIESNER TOBAR**
Representante Legal o su Apoderado CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA
Matrícula Profesional No.: 25202-30286
Consultoría

Firma
Nombre: **JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA**
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 25202-091827 CND

Firma:
Nombre: **DOUGLAS VALENTIN BUSTOS DUQUE**
Apoyo a la supervisión de la consultoría
Matrícula Profesional No.: 25202-358334

Firma
Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 66202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial (E) Nombre: **JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA** Matrícula Profesional No.: 25202-091827 CND
Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: Matrícula Profesional No.:
Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS
PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. de Contrato: ***2016 de 2024***

Objeto: **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2*****".***

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	**SI**	**NO APLICA**
SECOP:	X	
SICO:		X
SEPRO:		X
CIFRA:		X
GESPROY:		X

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Floridablanca, el 16 de junio de 2026

Nombre:

JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
Supervisor contrato No. 2016 de 2025
Dirección Territorial Santander

JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
Director Territorial (Encargado)
Dirección Territorial Santander

SECOP II.

Contrato 2016 de 2024

