	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE CONSULTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **11/06/2026**

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Consultor y el Supervisor del contrato de Consultoria asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Consultor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de Consultor.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE CONSULTORIA No. **1968 DE 2024**

CONSULTORIA: **CONSORCIO ORPO 136**

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTOR:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 1 LOTE 1. (CÓDIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+0000 -PR102+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+0000=PR0+0000 A PR6+0992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420)

CONTRATO DE OBRA No. NO APLICA

CONTRATISTA: NO APLICA

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA: VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **4/07/2024**

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
NA		NA

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
NO APLICA		

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
NO APLICA					

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31/07/2026**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **$ 4.050.285.547,00** **50% EN SMMLV:** 1.557,80

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE CONSULTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **11/06/2026**

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
NO APLICA			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 4.050.285.547**

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. ORPO-321-2026 de 10/06/2026 el Consultor solicita lo siguiente: La PRORROGA del plazo del contrato HASTA Diciembre 31 de 2026 y la MODIFICACION de la Clausula Septima: Apropiación Presupuestal.

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Continuar con la realización de las actividades de la Administración Vial establecidas en el Anexo Técnico del Pliego de Condiciones que dio origen al contrato, las cuales se desarrollan en las vias: **2701: Plato - Salamina,** PR0+000 -PR102+0000 y **Variante Palmarito - Salamina** (PR98+0000=PR0+0000 A PR6+0992), **4518: Rio Ariguani - Ye De Ciénaga**, Sector PR35+0725 - PR46+0764 (Paso Nacional por Aracataca) y Sector Ye de Ciénaga, PR98+0000 - PR100+0289 y **9007A: Vía Alterna al Puerto de Santa Marta**, Sector Mamatoco -Terminal Marítimo, PR0+0000 - PR7+0420, en especial la evaluación y diagnóstico del estado de las vías, implementación de acciones preventivas y correctivas para garantizar la seguridad de los usuarios de las vías, atender las emergencias que se presenten en las vías a cargo, coordinar y supervisar las actividades que realizan las Cooperativas y Empresas encargadas del Mantenimiento Rutinario de estos sectores.

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. 2 de fecha Enero 14/2026	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor Total Inicial			
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	$ 824.829.000,00	$ 826.038.005,00	-$ 62.371.325,00	$ 763.666.680,00
FACTOR MULTIPLICADOR	2,40	2,40	2,40	2,40
TOTAL COSTO DIRECTOS DE PERSONAL = (A)	$ 1.979.589.600,00	$ 1.982.491.212,00	-$ 149.691.180,00	$ 1.832.800.032,00
OTRO COSTOS DIRECTOS				
TOTAL OTRO COSTOS DIRECTOS = (B)	$ 738.557.000,00	$ 738.557.000,00	$ 644.012.380,00	$ 1.382.569.380,00
OTRO COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				
OTRO COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO=(C)	$ 361.310.000,00	$ 358.401.650,00	-$ 221.335.000,00	$ 137.066.650,00
AJUSTES POR ACTAS DE MODIFICACION	$ -	$ 6.738,00		$ 6.738,00
COSTO BASICO	$ 3.079.456.600,00	$ 3.079.456.600,00	-$ 277.794.520,00	$ 3.352.442.800,00
PROVISIONES	$ 324.144.700,00	$ 324.144.700,00	-$ 272.986.200,00	$ 51.158.500,00
SUBTOTAL	$ 3.403.601.300,00	$ 3.403.601.300,00	$ -	$ 3.403.601.300,00
IVA 19% DEL SUBTOTAL	$ 646.684.247,00	$ 646.684.247,00	$ -	$ 646.684.247,00
COSTO TOTAL	$ 4.050.285.547,00	$ 4.050.285.547,00	$ -	$ 4.050.285.547,00

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE CONSULTOR

Valor anticipo otorgado: $ - Valor amortizado: $ - Saldo por amortizar : $ -

Valor facturado (Incluido IVA) a: MAYO de 2026 $ 2.313.137.565,00 Último mes facturado: may-26

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 1.737.147.982,00

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No se han impuesto multas ni hay procesos de multas ni sanciones vigentes ni en curso

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

Teniendo en cuenta la necesidad de mantener la presencia del Administrador Vial en cada uno de los sectores a su cargo, para mantener la vigilancia de las actividades de las Cooperativas encargadas del Servicio Mantenimiento Rutinario y realizar las acciones inherentes y establecidas en el Anexo Técnico del Pliego de Condiciones y que el contrato en mención, incluida la ejecución del mes de mayo/2026, presenta un saldo por ejecutar de **$ 1.737.147.982,oo** respaldado con el **RP 91325** de 21/02/2025 **($793.801.681,00)** y el **RP 371526** de 17/03/2026 **($1.055.206.915,00)**, suficiente para sufragar el valor de las actividades a desarrollar durante cinco (5) meses mas; el Supervisor considera que es viable PRORROGAR el plazo del contrato en Cinco (5) meses mas, es decir hasta el **31 de Diciembre de 2026**. Asimismo es necesario y viable la MODIFICACION de la Cláusula Septima: Apropiación Presupuestal; teniendo en cuenta que al hacer el balance del contrato los valores actualizados de Básico, Provisión para ajustes e IVA para cada una de las vigencias sufrieron variación, respecto de las condiciones iniciales del contrato.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE CONSULTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **11/06/2026**

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

1. 1) Formato ACPA-FR-1 2) Comunicación solicitud del contratista 3) Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 4) Paquete de garantias 5) Acta(s) de modificación de costos 6) Constancia actualización de aplicativos suscrita por el supervisor del contrato.

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Consultor y el Supervisor del contrato de Consultoria.
2. Es responsabilidad de la Consultoria presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.
3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de Consultoria, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Consultor y del Supervisor del contrato de Consultoria garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de Consultoria debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de Consultor.

Firma
Nombre: **ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ**
Representante Legal **CONSORCIO ORPO 136**
Consultoria
Matrícula Profesional No.: 68202-16907 STD

Firma
Nombre: **WILFRIDO DE JESUS RUIZ BARRIOS**
Supervisor del Contrato de Consultoria
INVIAS
Matrícula Profesional No. : 08202-365239 ATL

Vo.Bo.Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO P.**
Director Territorial Magdalena

Vo.Bo.Firma **NO APLICA**
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: **ALEJANDRO SALINAS CRISTANCHO**
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: **NO APLICA**
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES

Firma
Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRRETERAS
Matrícula Profesional No. 68202-092436 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Consultor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, junio 10 de 2026 **ORPO-321-2026**

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección Territorial Magdalena
Attn: Ingeniero Fabián Ernesto Arango Pineda
Calle 24 No. 3-95 Edificio Banco Bogotá
Santa Marta

REFERENCIA: Contrato de Administración Vial No. 1968 de 2024 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA GRUPO AMV 1 LOTE 1

ASUNTO: Solicitud de prorroga 1 contrato 1968-2024 Consorcio ORPO 136


Cordial saludo,

Atendiendo el memorando individual No. 2026I-VBOG-030454 del 04-mayo-2026, mediante el cual se solicitó la documentación previa para prorrogar los contratos de administración vial hasta el plazo máximo posible dentro de la vigencia 2026, se realizó balance financiero del contrato 1968-2024, considerando los saldos no ejecutados de las vigencias 2024 y 2025 y la redistribución de los recursos de la vigencia 2026.

El balance evidencio que el contrato cuenta con recursos suficientes para su ejecución hasta 31 de diciembre de 2026, incluso sin la necesidad adición de nuevos recursos, lo que hace necesario modificar de forma articulada las clausulas sexta: Valor del contrato y Séptima: Apropiación presupuestal, para consolidar la discriminación de recursos en las grandes partidas del contrato, sin alterar su valor total ni los montos aprobados por vigencias.

Así mismo se verifico que el CONSORCIO ORPO 136 cuenta con la logística, el personal y el equipo necesarios para continuar las actividades contractuales hasta el 31 de diciembre de 2026. Con la prórroga del contrato 1968-2024 se garantiza la continuidad de las funciones que se desarrollan en la Administración vial en lo que resta del año 2026, es decir hasta el 31-diciembre-2026, y con ello mantener cubiertas tanto las necesidades en atención de las vías como en suministro de información oportuna al INVIAS.

Cordialmente,



ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ
R. Legal Consorcio ORPO 136

Anexo: Sin anexos

Copia a: Ingeniero Wilfrido de Jesús Ruiz Barrios. Supervisor del contrato de administración vial Territorial Magdalena.

Fecha: 2026-06-19 07:52:37
Radicado: 2026I-VMAG-046667
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 1 (1 Tabla Externos)

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VMAG-046667
Fecha: 2026-06-19 07:52:37

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: WILFRIDO DE JESUS RUIZ BARRIOS
DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA

Asunto: Respuesta al radicado No 2026I-VBOG-043491

Respetado Subdirector,

Mediante la presente comunicación damos respuesta al Memorando Circular No. 2026I-VBOG-043491, cuyo asunto corresponde a “Requerimiento de documentación faltante para trámite de prórroga de contratos de Administración Vial (AMV)”.

En atención a lo solicitado, adjuntamos un archivo comprimido que contiene la documentación requerida para dar trámite a la Prórroga No. 1 de los Contratos de Administración Vial de la Dirección Territorial Magdalena, identificados como AMV 1-1968-2024 y AMV 2-1986-2024.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional o información complementaria que sea necesaria por parte de la supervisión para la continuidad del trámite.

Cordialmente,

WILFRIDO DE JESUS RUIZ BARRIOS
Director Territorial Magdalena (E)

Proyectado por: Wilfrido de Jesus Ruiz Barrios
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: EDGAR WILLIAM MAIGUEL (), JAIRO ANDRES PAEZ HERRERA ()

Outlook

DOC SOLICITUD DE PRORROGA CTO AMV 1968-2024 Y 1986-2024 DT MAG

Desde Wilfrido de Jesús Ruiz Barrios <wruizb@invias.gov.co>
Fecha Mar 16/06/2026 15:56
Para Jairo Andrés Paez Herrera <japaezh@invias.gov.co>

1 archivo adjunto (2 MB)
Doc. Prorroga No. 1 AMV DT MAG.7z;

Buenas tardes Ing. Paez

En atención al memorando No. 2026I-VBOG-043491 de fecha 09 de junio de 2026, mediante el cual se solicita la remisión de la documentación requerida para adelantar el trámite de prórroga de los contratos de Administración Vial (AMV), me permito remitir adjunta la información correspondiente al contrato relacionado en el asunto, conforme a los requisitos establecidos en dicha comunicación.

La documentación remitida corresponde a:

1. Formato ACPA-FR-1 (Acta Comité de Contratación) en versión editable, debidamente diligenciado.
2. Oficio de solicitud de prórroga suscrito por el contratista.
3. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Seguimiento a Garantías), actualizado al último trámite realizado.
4. Acta de aprobación de la última garantía aprobada.
5. Constancia de actualización de aplicativos suscrita por el supervisor del contrato.

Los documentos están siendo remitidos de manera preliminar por este medio mientras se logra superar el envió mediante memorando radicado.

Quedo atento a sus comentarios.

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.
Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE CONSULTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 11/06/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1968 DE 2024 **CONSULTOR:** CONSORCIO ORPO 136

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

FECHA DE INICIO: 4/07/2024

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES O HASTA 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.050.285.547,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.050.285.547,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: WILFRIDO DE JESUS RUIZ BARRIOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	405.028.554,70	13	6	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	NO APLICA		NO APLICA			NO APLICA		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	810.057.109,40	13	6	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30%	1.215.085.664,10	31	7	2024	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101190159

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 6

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 12/07/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	NO APLICA		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	NO APLICA		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	NO APLICA		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio	NO APLICA		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NO APLICA

Certificado de modificación o anexo No.: NO APLICA

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NO APLICA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: NO APLICA

OBSERVACIONES:

NO EXISTEN

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Consultor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: **ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ**
Director de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 68202-16907 STD

Firma

Nombre: **WILFRIDO DE JESUS RUIZ BARRIOS**
Supervisor Contrato de Consultoría
Matrícula Profesional No. : 08202-365239 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101190159**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	**06**	**2024**	**13**	**06**	**2024**	**00:00**	**31**	**07**	**2029**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO OPRO 136		**NIT: 901.836.825-6**
DIRECCIÓN: CR 28 NRO. 42 - 66	CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER	TELÉFONO:	3174330807

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. CONTRATO 1968 DE 2024, EL OBJETO DE ESTE CONTRATO ES ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 1 LOTE 1,

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 30 MESES CONTANDO A PARTIR DEL RECIBIDO FINAL

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/06/2024	31/01/2027	$405,028,554.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/06/2024	31/07/2029	$810,057,109.40
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2026	31/01/2029	$1,215,085,664.10

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **14,890,625.00	$ ******25,000.00	$ ***2,833,968.00	$ ********17,749,593.00	$ ****2,430,171,328.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101190159

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101190159**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	**06**	**2024**	**13**	**06**	**2024**	**00:00**	**31**	**07**	**2029**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO OPRO 136	**NIT: 901.836.825-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 28 NRO. 42 - 66	BUCARAMANGA, SANTANDER	3174330807

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito GANA GANA COPIDROGAS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **14,890,625.00	$ ******25,000.00	$ ***2,833,968.00	$ ********17,749,593.00	$ ****2,430,171,328.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014111967578(3900)000017749593(96)20250613

REFERENCIA PAGO:

1101411196757-8

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fecha límite para entrega de garantías: 17/06/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14729017	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.430.171.328,2 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14715993	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.430.171.328,2 COP	SEGUROS DEL ESTADO	21/08/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.14701823	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.430.171.328,2 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.14672659	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.430.171.328,2 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14524703	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Garantía bancaria	2.430.171.328,2 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101190159	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	07	2024	13	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ORPO 136	NIT: 901.836.825-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 28 NRO. 42 - 66	BUCARAMANGA, SANTANDER	3174330807

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. CONTRATO 1968 DE 2024, EL OBJETO DE ESTE CONTRATO ES ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 1 LOTE 1,

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 30 MESES CONTANDO A PARTIR DEL RECIBIDO FINAL

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/06/2024	31/01/2027	$405,028,554.70	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/06/2024	31/07/2029	$810,057,109.40	
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2026	31/01/2029	$1,215,085,664.10	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 04 JULIO DE 2024, SE DEJA CONOCIMIENTO DE LA MISMA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **14,890,625.00	$ ******25,000.00	$ ***2,833,968.00	$ ********17,749,593.00	$ ****2,430,171,328.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101190159

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101190159**	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	**07**	**2024**	**13**	**06**	**2024**	**00:00**	**31**	**07**	**2029**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ORPO 136	**NIT: 901.836.825-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 28 NRO. 42 - 66	BUCARAMANGA, SANTANDER	3174330807

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **14,890,625.00	$ ******25,000.00	$ ***2,833,968.00	$ ********17,749,593.00	$ ****2,430,171,328.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014112009611(3900)000017749593(96)20250613

REFERENCIA PAGO:

1101411200961-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101190159	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	07	2024	13	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ORPO 136		**NIT: 901.836.825-6**
DIRECCIÓN: CR 28 NRO. 42 - 66	**CIUDAD:** BUCARAMANGA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3174330807

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101190159

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SILVIAOLARTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101190159, anexo 6, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BUCARAMANGA a los 11 días del mes de JULIO de 2024

96-44-101190159

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS**	CÓDIGO			
	DIRECCIÓN JURIDICA – SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES	VERSIÓN			
	GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE CONSULTORIA – ADMINISTRACION VIAL	PÁGINA	1	DE	1
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETTERAS NACIONALES	FECHA	12	07	2024

CONTRATO NÚMERO 1968 DE 2024

CONSULTOR	CONSORCIO ORPO 136 – NIT 901.836.825-6

OBJETO DEL CONTRATO: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 1 LOTE 1."

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 13 DE JUNIO DE 2024.	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: N/A	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4.050.285.547,00	
VALOR ADICIONAL: N/A	N/A
DOCUMENTO QUE AMPARA LA POLIZA	ORDEN DE INICIO DEL 04/07/2024

VIGENCIAS DE LA PÓLIZA

Póliza Única de Cumplimiento No: 96-44-101190159		**Anexo N° 6**		**FECHA:** 11/07/2024	**Aseguradora:**	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
Cumplimiento del Contrato	**DESDE**:	13/06/2024	**HASTA:**	21/02/2027	VALOR:	$405.028.554,70
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	**DESDE**:	13/06/2024	**HASTA**:	21/08/2029	VALOR:	$810.057.109,40
Calidad del Servicio	**DESDE**:	31/07/2026	**HASTA**	31/01/2029	VALOR:	$1.215.085.664,10

REVISIONES Y APROBACIONES

Revisó.: Adriana Cuentas M Abogada DT MAG
Aprobó: Fabian E. Arango Pineda Director territorial Magdalena

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Flujo de aprobación

Documentos (0)

Tareas del flujo (1/1)

Comentarios (0)

Aprobar garantía

Nivel 1 - Sin Orden - 1 aprobación(es) requerida(s)

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Dirección Territorial Magdalena	Aprobado	Director (a) Territorial Magdalena :: Director (a) Territorial Magdalena	Fabian Ernesto Arango Pineda	12/07/2024 5:25:14 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía CO1.WRT.14729017

Referencia de la garantía POLIZA ANEXO 6

Estado Aprobado

Justificación

- ☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☑ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☑ Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía

- ◉ Contrato de seguro
- ○ Patrimonio autónomo
- ○ Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Número de póliza 96-44-101190159

Tomador CONSORCIO ORPO 136

Beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	405.028.554,70 COP	31/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	810.057.109,40 COP	31/07/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	1.215.085.664,10 COP	31/01/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
	17. POLIZA 96-44-101190159- ANEXO 6.pdf	17. POLIZA 96-44-101190159- ANEXO 6.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ*
12/07/2024 8:31 AM *(UTC -5 horas)*

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	4
FECHA	27	10	2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO **X**

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1968 DE 2024
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 1 LOTE 1. (CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+0000 -PR102+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+0000=PR0+0000 A PR6+0992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420)

CONSULTOR: CONSORCIO ORPO 136 (ORLANDO PEDROZA RODRÍGUEZ 90% y RAMÓN IVÁN ORDÓÑEZ TEJADA 10%)
SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL
RESOLUCIÓN No.: 040 DE JULIO 3/2024
CONTRATO DE OBRA No: NO APLICA

PLAZO INICIAL: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS
PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: JULIO 4 DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: JULIO 31 DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA
FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.285.547,00**
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.285.547,00**

RECURSOS VIGENCIA AÑO 2024

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 15 de fecha 01/10/2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 73.960.000,00								5,90	$ 43.636.400,00	10,00	$ 73.960.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 48.520.000,00								5,90	$ 28.626.800,00	10,00	$ 48.520.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 34.740.000,00								5,90	$ 20.496.600,00	10,00	$ 34.740.000,00
4	1	Especialista en Estructuras	$ 7.410.000,00			$ 44.460.000,00									$ -		$ 44.460.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Inspector SISO	$ 2.279.000,00		10,00	$ 22.790.000,00								5,90	$ 13.446.100,00	10,00	$ 22.790.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	$ 1.438.000,00		10,00	$ 14.380.000,00								5,90	$ 8.484.200,00	10,00	$ 14.380.000,00
7	1	Conductor 1	$ 1.500.000,00		10,00	$ 15.000.000,00								5,90	$ 8.850.000,00	10,00	$ 15.000.000,00
8	1	Conductor 2	$ 1.500.000,00		10,00	$ 15.000.000,00								5,90	$ 8.850.000,00	10,00	$ 15.000.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 268.850.000,00				$ -			$ -		$ 132.390.100,00		$ 268.850.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,4		2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 645.240.000,00				$ -			$ -		$ 317.736.240,00		$ 645.240.000,00

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	1	Ingenieros Residentes	$ 310.000,00	dia	10,00	$ 3.100.000,00										10,00	$ 3.100.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculos mayor a 2000cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	$ 6.520.000,00	mes	10,00	$ 130.400.000,00								5,90	$ 76.936.000,00	10,00	$ 130.400.000,00
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 53.000.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 53.000.000,00								1,00	$ 52.927.160,00	1,00	$ 53.000.000,00
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.050.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 6.050.000,00								-	$ -	1,00	$ 6.050.000,00
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.120.000,00	mes s/comprobante	10,00	$ 21.200.000,00								5,90	$ 12.508.000,00	10,00	$ 21.200.000,00
14	1	Dotación de Oficina	$ 555.000,00	mes s/comprobante	10,00	$ 5.550.000,00								6,00	$ 3.330.000,00	10,00	$ 5.550.000,00
15	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 297.000,00	mes s/comprobante	10,00	$ 2.970.000,00								6,00	$ 1.782.000,00	10,00	$ 2.970.000,00
16	1	Comunicaciones	$ 510.000,00	mes s/comprobante	10,00	$ 5.100.000,00								6,00	$ 3.060.000,00	10,00	$ 5.100.000,00
17	1	Capacitación microempresas	$ 530.000,00	mes s/comprobante	10,00	$ 5.300.000,00								6,00	$ 3.180.000,00	10,00	$ 5.300.000,00
18	1	Peajes	$ 560.000,00	mes s/comprobante	10,00	$ 5.600.000,00								5,66	$ 3.169.600,00	10,00	$ 5.600.000,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 30.000.000,00	Global (según comprobantes)	1,00	$ 30.000.000,00								-		1,00	$ 30.000.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000,00	Km	110,00	$ 82.500.000,00								-		110,00	$ 82.500.000,00
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000,00	Km	5,00	$ 15.960.000,00								-		5,00	$ 15.960.000,00
22	1	Señales Temporales incluyendo cinta marcada , vallas.	$ 5.700.000,00	global	1,00	$ 5.700.000,00								1,00	$ 5.700.000,00	1,00	$ 5.700.000,00
23	1000	Plegables (1000 semestral)	$ 1.970,00	unidad	2,00	$ 3.940.000,00								2,00	$ 3.940.000,00	2,00	$ 3.940.000,00
		Ajuste por Acta de modificación															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 376.370.000,00									$ 166.532.760,00		$ 376.370.000,00
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 1.021.610.000,00				$ -			$ -		$ 484.269.000,00		$ 1.021.610.000,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 159.301.200,00				$ -			$ -		$ -		$ 159.301.200,00
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 1.180.911.200,00				$ -			$ -		$ 484.269.000,00		$ 1.180.911.200,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 224.373.128,00				$ -			$ -		$ 92.011.110,00		$ 224.373.128,00
		Costo Total = (E) + (F)				$ 1.405.284.328,00				$ -			$ -		$ 576.280.110,00		$ 1.405.284.328,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	4
FECHA	27	10	2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO X

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1968 DE 2024
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 1 LOTE 1. (CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+0000 -PR102+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+0000=PR0+0000 A PR6+0992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420)

CONSULTOR: CONSORCIO ORPO 136 (ORLANDO PEDROZA RODRÍGUEZ 90% y RAMÓN IVÁN ORDÓÑEZ TEJADA 10%)
SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL
RESOLUCIÓN No.: 040 DE JULIO 3/2024
CONTRATO DE OBRA No: NO APLICA

PLAZO INICIAL: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS
PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: JULIO 4 DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: JULIO 31 DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA
FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.285.547,00**
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.285.547,00**

RECURSOS VIGENCIA AÑO 2025

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 15 de fecha 01/10/2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12,0	$ 94.392.000,00								9,00	$ 70.794.000,00	12,00	$ 94.392.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12,0	$ 62.040.000,00								9,00	$ 46.530.000,00	12,00	$ 62.040.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12,0	$ 44.520.000,00								9,00	$ 33.390.000,00	12,00	$ 44.520.000,00
4	1	Especialista en Estructuras	$ 7.860.000,00			$ 55.000.000,00									$ -		$ 55.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Inspector SISO	$ 2.416.000,00		12,0	$ 28.992.000,00								9,00	$ 21.744.000,00	12,00	$ 28.992.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	$ 1.530.000,00		12,0	$ 18.360.000,00								9,00	$ 13.770.000,00	12,00	$ 18.360.000,00
7	1	Conductor 1	$ 1.590.000,00		12,0	$ 19.080.000,00								9,00	$ 14.310.000,00	12,00	$ 19.080.000,00
8	1	Conductor 2	$ 1.590.000,00	$ -	12,0	$ 19.080.000,00								9,00	$ 14.310.000,00	12,00	$ 19.080.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$341.464.000,00				$ -			$ -		$ 214.848.000,00		$ 341.464.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,4		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$819.513.600,00				$ -			$ -		$ 515.635.200,00		$ 819.513.600,00

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	1	Ingenieros Residentes	$ 321.000,00	dia	10,00	$ 3.210.000,00								3,00	$ 963.000,00	10,00	$ 3.210.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculos mayor a 2000cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	$ 6.912.000,00	dia	12,00	$ 165.888.000,00								9,00	$ 124.416.000,00	12,00	$ 165.888.000,00
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56.180.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 56.180.000,00					+	0,520	$ 29.213.600,00	0,92	$ 51.685.600,00	1,52	$ 85.393.600,00
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.450.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 6.450.000,00								0,07	$ 451.500,00	1,00	$ 6.450.000,00
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.250.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 27.000.000,00								9,00	$ 20.250.000,00	12,00	$ 27.000.000,00
14	1	Dotación de Oficina	$ 590.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 7.080.000,00								9,00	$ 5.310.000,00	12,00	$ 7.080.000,00
15	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 315.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 3.780.000,00								9,00	$ 2.835.000,00	12,00	$ 3.780.000,00
16	1	Comunicaciones	$ 570.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 6.840.000,00								9,00	$ 5.130.000,00	12,00	$ 6.840.000,00
17	1	Capacitación microempresas	$ 565.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 6.780.000,00								9,00	$ 5.085.000,00	12,00	$ 6.780.000,00
18	1	Peajes	$ 590.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 7.080.000,00								9,00	$ 5.310.000,00	12,00	$ 7.080.000,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 33.000.000,00	Global (según comprobantes	1,00	$ 33.000.000,00					-	- 0,88	-$ 29.040.000,00	-	$ -	0,12	$ 3.960.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000,00	Km	65,00	$ 51.675.000,00					-	- 0,22	-$ 174.900,00	-	$ -	64,78	$ 51.500.100,00
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000,00	Km	5,00	$ 16.920.000,00								-	$ -	5,00	$ 16.920.000,00
22	1	Señales Temporales incluyendo cinta marcada , vallas.	$ 6.700.000,00	global	1,00	$ 6.700.000,00								0,72	$ 4.824.000,00	1,00	$ 6.700.000,00
23	1000	Plegables (1000 semestral)	$ 2.090,00	unidad	2,00	$ 4.180.000,00								1,00	$ 2.090.000,00	2,00	$ 4.180.000,00
		Ajuste por Acta de modificación								0			$ 1.300,00				$ 1.300,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 402.763.000,00				$ -			$ -		$ 228.350.100,00		$ 402.763.000,00
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 1.222.276.600,00				$ -			$ -		$ 743.985.300,00		$ 1.222.276.600,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 113.685.000,00				$ -			$ -		$ -		$ 113.685.000,00
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 1.335.961.600,00				$ -			$ -		$ 743.985.300,00		$ 1.335.961.600,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 253.832.704,00				$ -			$ -		$ 141.357.207,00		$ 253.832.704,00
		Costo Total = (E) + (F)				$ 1.589.794.304,00				$ -			$ -		$ 885.342.507,00		$ 1.589.794.304,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	4
FECHA	27	10	2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO X

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1968 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 1 LOTE 1. (CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+0000 -PR102+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+0000=PR0+0000 A PR6+0992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÌTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420)

CONSULTOR: CONSORCIO ORPO 136 (ORLANDO PEDROZA RODRÍGUEZ 90% y RAMÓN IVÁN ORDÓÑEZ TEJADA 10%)
SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL

RESOLUCIÓN No.: 040 DE JULIO 3/2024

CONTRATO DE OBRA No: NO APLICA

PLAZO INICIAL: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS
PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: JULIO 4 DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: JULIO 31 DE 2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA
FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.285.547,00**
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.285.547,00**

RECURSOS VIGENCIA AÑO 2026

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 15 de fecha 01/10/2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.900.000,00	$ 500.000,00	7,0	$ 58.800.000,00									$ -	7,00	$ 58.800.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.100.000,00	$ 500.000,00	7,0	$ 39.200.000,00									$ -	7,00	$ 39.200.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.500.000,00	$ 500.000,00	7,0	$ 28.000.000,00									$ -	7,00	$ 28.000.000,00
4	1	Especialista en Estructuras	$ 8.500.000,00			$ 35.000.000,00									$ -		$ 35.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Inspector SISO	$ 2.565.000,00		7,0	$ 17.955.000,00									$ -	7,00	$ 17.955.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	$ 1.700.000,00		7,0	$ 11.900.000,00									$ -	7,00	$ 11.900.000,00
7	1	Conductor 1	$ 1.690.000,00		7,0	$ 11.830.000,00									$ -	7,00	$ 11.830.000,00
8	1	Conductor 2	$ 1.690.000,00	$ -	7,0	$ 11.830.000,00									$ -	7,00	$ 11.830.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 214.515.000,00				$ -			$ -		$ -		$ 214.515.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,4		2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 514.836.000,00				$ -			$ -		$ -		$ 514.836.000,00

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	1	Ingenieros Residentes	$ 350.000,00	dia	10,00	$3.500.000,00										10,00	$ 3.500.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculos mayor a 2000cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	$7.400.000,0	dia	7,00	$ 103.600.000,00										7,00	$ 103.600.000,00
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$60.000.000,0	Global s/comprobante	1,00	$ 60.000.000,00										1,00	$ 60.000.000,00
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$6.800.000,0	Global s/comprobante	1,00	$ 6.800.000,00										1,00	$ 6.800.000,00
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$2.400.000,0	mes s/comprobante	7,00	$ 16.800.000,00										7,00	$ 16.800.000,00
14	1	Dotación de Oficina	$620.000,0	mes s/comprobante	7,00	$ 4.340.000,00										7,00	$ 4.340.000,00
15	1	Papelería, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$340.000,0	mes s/comprobante	7,00	$ 2.380.000,00										7,00	$ 2.380.000,00
16	1	Comunicaciones	$572.000,0	mes s/comprobante	7,00	$ 4.004.000,00										7,00	$ 4.004.000,00
17	1	Capacitación microempresas	$600.000,0	mes s/comprobante	7,00	$ 4.200.000,00										7,00	$ 4.200.000,00
18	1	Peajes	$625.000,0	mes s/comprobante	7,00	$ 4.375.000,00										7,00	$ 4.375.000,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$33.500.000,0	Global (según comprobantes)	1,00	$ 33.500.000,00										1,00	$ 33.500.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$843.000,0	Km	60,00	$ 50.580.000,00										60,00	$ 50.580.000,00
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$3.587.000,0	Km	5,00	$ 17.935.000,00										5,00	$ 17.935.000,00
22	1	Señales Temporales incluyendo cinta marcada , vallas.	$6.500.000,0	global	1,00	$ 6.500.000,00										1,00	$ 6.500.000,00
23	1000	Plegables (1000 semestral)	$ 2.220,00	unidad	1,00	$ 2.220.000,00										1,00	$ 2.220.000,00
		Ajuste por Acta de modificación															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 320.734.000,00				$ -			$ -		$ -		$ 320.734.000,00
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 835.570.000,00				$ -			$ -		$ -		$ 835.570.000,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 51.158.500,00				$ -			$ -		$ -		$ 51.158.500,00
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 886.728.500,00				$ -			$ -		$ -		$ 886.728.500,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 168.478.415,00				$ -			$ -		$ -		$ 168.478.415,00
		Costo Total = (E) + (F)				$ 1.055.206.915,00				$ -			$ -		$ -		$ 1.055.206.915,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	4
FECHA	27	10	2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA No: 1

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS	
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRÓRROGA	
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	X

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1968 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 1 LOTE 1. (CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+0000 -PR102+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+0000=PR0+0000 A PR6+0992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420)

CONSULTOR: CONSORCIO ORPO 136 (ORLANDO PEDROZA RODRÍGUEZ 90% y RAMÓN IVÁN ORDÓÑEZ TEJADA 10%)

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL

RESOLUCIÓN No.: 040 DE JULIO 3/2024 (Indicar dia/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: NO APLICA

PLAZO INICIAL: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: JULIO 4 DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: JULIO 31 DE 2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA

FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.285.547,00**

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.285.547,00**

Valor total básico (C) = (A) + (B)	$ 3.079.456.600,00	$ -	$ -	$ 1.228.254.300,00	$ 3.079.456.600,00
Provisión para ajustes y frente adicional (D)	$ 324.144.700,00	$ -	$ -	$ -	$ 324.144.700,00
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)	$ 3.403.601.300,00	$ -	$ -	$ 1.228.254.300,00	$ 3.403.601.300,00
IVA (F) = (E) * (% IVA)	$ 646.684.247,00	$ -	$ -	$ 233.368.317,00	$ 646.684.247,00
Costo Total = (E) + (F)	$ 4.050.285.547,00	$ -	$ -	$ 1.461.622.617,00	$ 4.050.285.547,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.403.601.300,00	$ 646.684.247,00	**$ 4.050.285.547,00**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR):	$ 1.228.254.300,00	$ 233.368.317,00	**$ 1.461.622.617,00**
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN:	$ -	$ -	**$ -**
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 2.175.347.000,00	$ 413.315.930,00	**$ 2.588.662.930,00**

PLAZO EN (meses)	
INICIAL	24,9
ADICIONAL	0,00
ACUMULADO	24,9
FALTANTE	9,9

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:
*** LA MODIFICACION SE HACE CON EL FIN DE PODER CONTAR CON RECURSOS DEL ÍTEM DE INSUMOS PARA OBRAS MENORES HASTA EL 31-DICIEMBRE-2025 DEBIDO A QUE LOS PROYECTADOS EN LAS CONDICIONES INICIALES PARA NOVIEMBRE /2025 ESTARÁN AGOTADOS Y LOS RECURSOS ADICIONALES DE ESTE ÍTEM DE INSUMOS SON NECESARIOS PARA ATENDER NECESIDADES BÁSICAS DE SEÑALIZACIÓN EN ALGUNOS SECTORES DE LAS RUTAS 2701 Y 4518 DONDE PARA LA VIGENCIA 2025 NO FUERON ASIGNADOS RECURSOS PARA OBRAS DE SEÑALIZACIÓN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el consultor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Consultoria para su trámite, tomando como referencia para los costos
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ
Representante Legal: CONSORCIO ORPO 136
Matrícula Profesional No.: 68202-16907 STD

Firma
Nombre: EDGAR W. MAIGUEL
Supervisor del Contrato de Consultoria
Matrícula Profesional No.: 19202-19869 CAU

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial — Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA** — Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV — Firma

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: **GERMAN ANDRES GARCIA REYES** — Matrícula Profesional No.: 252021 09342 CND — Firma

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Consultor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS	X
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRÓRROGA	
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1968 DE 2024**

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 1 LOTE 1. (CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+0000 -PR102+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+0000=PR0+0000 A PR6+0992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420)

CONSULTOR: **CONSORCIO ORPO 136** (ORLANDO PEDROZA RODRÍGUEZ 90% y RAMÓN IVÁN ORDÓÑEZ TEJADA 10%)

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL

RESOLUCIÓN No.: 040 DE JULIO 3/2024

CONTRATO DE OBRA No: NO APLICA

PLAZO INICIAL: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: JULIO 4 DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **JULIO 31 DE 2026**

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.285.547,00**

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.285.547,00**

RECURSOS VIGENCIA AÑO 2024

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos N° 18 de Diciembre/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA N° 1 de 27/10/2025			PRESENTES				
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 73.960.000,00			10,00	$ 73.960.000,00				5,90	$ 43.636.400,00	10,00	$ 73.960.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 48.520.000,00			10,00	$ 48.520.000,00				5,90	$ 28.626.800,00	10,00	$ 48.520.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 34.740.000,00			10,00	$ 34.740.000,00				5,90	$ 20.496.600,00	10,00	$ 34.740.000,00
4	1	Especialista en Estructuras	$ 7.410.000,00			$ 44.460.000,00				$ 44.460.000,00					$ -		$ 44.460.000,00
		PERSONAL AUXILIAR														
5	1	Inspector SISO	$ 2.279.000,00		10,00	$ 22.790.000,00			10,00	$ 22.790.000,00				5,90	$ 13.446.100,00	10,00	$ 22.790.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	$ 1.438.000,00		10,00	$ 14.380.000,00			10,00	$ 14.380.000,00				5,90	$ 8.484.200,00	10,00	$ 14.380.000,00
7	1	Conductor 1	$ 1.500.000,00		10,00	$ 15.000.000,00			10,00	$ 15.000.000,00				5,90	$ 8.850.000,00	10,00	$ 15.000.000,00
8	1	Conductor 2	$ 1.500.000,00		10,00	$ 15.000.000,00			10,00	$ 15.000.000,00				5,90	$ 8.850.000,00	10,00	$ 15.000.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 268.850.000,00				$ 268.850.000,00			$ -		$ 132.390.100,00		$ 268.850.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR			2,4				2,4			2,4		2,4		2,4	
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 645.240.000,00				$ 645.240.000,00			$ -		$ 317.736.240,00		$ 645.240.000,00

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	1	Ingenieros Residentes	$ 310.000,00	dia	10,00	$ 3.100.000,00			10,00	$ 3.100.000,00						10,00	$ 3.100.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculos mayor a 2000cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	$ 6.520.000,00	mes	10,00	$ 130.400.000,00			10,00	$ 130.400.000,00				5,90	$ 76.936.000,00	10,00	$ 130.400.000,00
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 53.000.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 53.000.000,00			1,00	$ 53.000.000,00				1,00	$ 52.927.160,00	1,00	$ 53.000.000,00
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.050.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 6.050.000,00			1,00	$ 6.050.000,00				-	$ -	1,00	$ 6.050.000,00
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.120.000,00	mes s/comprobante	10,00	$ 21.200.000,00			10,00	$ 21.200.000,00				5,90	$ 12.508.000,00	10,00	$ 21.200.000,00
14	1	Dotación de Oficina	$ 555.000,00	mes s/comprobante	10,00	$ 5.550.000,00			10,00	$ 5.550.000,00				6,00	$ 3.330.000,00	10,00	$ 5.550.000,00
15	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 297.000,00	mes s/comprobante	10,00	$ 2.970.000,00			10,00	$ 2.970.000,00				6,00	$ 1.782.000,00	10,00	$ 2.970.000,00
16	1	Comunicaciones	$ 510.000,00	mes s/comprobante	10,00	$ 5.100.000,00			10,00	$ 5.100.000,00				6,00	$ 3.060.000,00	10,00	$ 5.100.000,00
17	1	Capacitación microempresas	$ 530.000,00	mes s/comprobante	10,00	$ 5.300.000,00			10,00	$ 5.300.000,00				6,00	$ 3.180.000,00	10,00	$ 5.300.000,00
18	1	Peajes	$ 560.000,00	mes s/comprobante	10,00	$ 5.600.000,00			10,00	$ 5.600.000,00				5,66	$ 3.169.600,00	10,00	$ 5.600.000,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 30.000.000,00	Global (según comprobantes)	1,00	$ 30.000.000,00			1,00	$ 30.000.000,00				-		1,00	$ 30.000.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000,00	Km	110,00	$ 82.500.000,00			110,00	$ 82.500.000,00				-		110,00	$ 82.500.000,00
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000,00	Km	5,00	$ 15.960.000,00			5,00	$ 15.960.000,00				-		5,00	$ 15.960.000,00
22	1	Señales Temporales incluyendo cinta marcada , vallas.	$ 5.700.000,00	global	1,00	$ 5.700.000,00			1,00	$ 5.700.000,00				1,00	$ 5.700.000,00	1,00	$ 5.700.000,00
23	1000	Plegables (1000 semestral)	$ 1.970,00	unidad	2,00	$ 3.940.000,00			2,00	$ 3.940.000,00				2,00	$ 3.940.000,00	2,00	$ 3.940.000,00
		Ajuste por Acta de modificación															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 376.370.000,00				$ 376.370.000,00			$ -		$ 166.532.760,00		$ 376.370.000,00
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 1.021.610.000,00				$ 1.021.610.000,00			$ -		$ 484.269.000,00		$ 1.021.610.000,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 159.301.200,00				$ 159.301.200,00			$ -		$ -		$ 159.301.200,00
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 1.180.911.200,00				$ 1.180.911.200,00			$ -		$ 484.269.000,00		$ 1.180.911.200,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 224.373.128,00				$ 224.373.128,00			$ -		$ 92.011.110,00		$ 224.373.128,00
		Costo Total = (E) + (F)				$ 1.405.284.328,00				$ 1.405.284.328,00			$ -		$ 576.280.110,00		$ 1.405.284.328,00

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS	X
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRÓRROGA	
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1968 DE 2024**

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 1 LOTE 1. (CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+0000 -PR102+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+0000=PR0+0000 A PR6+0992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420)

CONSULTOR: **CONSORCIO ORPO 136** (ORLANDO PEDROZA RODRÍGUEZ 90% y RAMÓN IVÁN ORDÓÑEZ TEJADA 10%)

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL

RESOLUCIÓN No.: 040 DE JULIO 3/2024

CONTRATO DE OBRA No: NO APLICA

PLAZO INICIAL: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: JULIO 4 DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **JULIO 31 DE 2026**

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.285.547,00**

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.285.547,00**

RECURSOS VIGENCIA AÑO 2025

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos N° 18 de Diciembre/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA N° 1 de 27/10/2025			PRESENTES				
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.392.000,00			12,00	$94.392.000,00			$ -	12,00	$ 94.392.000,00	12,00	$ 94.392.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 62.040.000,00			12,00	$62.040.000,00			$ -	12,00	$ 62.040.000,00	12,00	$ 62.040.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 44.520.000,00			12,00	$44.520.000,00			$ -	12,00	$ 44.520.000,00	12,00	$ 44.520.000,00
4	1	Especialista en Estructuras	$ 7.860.000,00			$ 55.000.000,00				$55.000.000,00					$ -		$ 55.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR														
5	1	Inspector SISO	$ 2.416.000,00		12,00	$ 28.992.000,00			12,00	$28.992.000,00			$ -	12,00	$ 28.992.000,00	12,00	$ 28.992.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	$ 1.530.000,00		12,00	$ 18.360.000,00			12,00	$18.360.000,00			$ -	12,00	$ 18.360.000,00	12,00	$ 18.360.000,00
7	1	Conductor 1	$ 1.590.000,00		12,00	$ 19.080.000,00			12,00	$19.080.000,00			$ -	12,00	$ 19.080.000,00	12,00	$ 19.080.000,00
8	1	Conductor 2	$ 1.590.000,00	$ -	12,00	$ 19.080.000,00			12,00	$19.080.000,00			$ -	12,00	$ 19.080.000,00	12,00	$ 19.080.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$341.464.000,00				$ 341.464.000,00			$ -		$ 286.464.000,00		$ 341.464.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR			2,4				2,4				2,4		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$819.513.600,00				$ 819.513.600,00			$ -		$ 687.513.600,00		$ 819.513.600,00

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	1	Ingenieros Residentes	$ 321.000,00	dia	10,00	$ 3.210.000,00			10,00	$3.210.000,00				4,00	$ 1.284.000,00	10,00	$ 3.210.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculos mayor a 2000cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	$ 6.912.000,00	dia	12,00	$ 165.888.000,00			12,00	$165.888.000,00				12,00	$ 165.888.000,00	12,00	$ 165.888.000,00
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56.180.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 56.180.000,00			1,52	$85.393.600,00		-	$ -	1,38	$ 77.528.400,00	1,52	$ 56.180.000,00
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.450.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 6.450.000,00			1,00	$6.450.000,00				0,07	$ 451.500,00	1,00	$ 6.450.000,00
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.250.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 27.000.000,00			12,00	$27.000.000,00				12,00	$ 27.000.000,00	12,00	$ 27.000.000,00
14	1	Dotación de Oficina	$ 590.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 7.080.000,00			12,00	$7.080.000,00				12,00	$ 7.080.000,00	12,00	$ 7.080.000,00
15	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 315.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 3.780.000,00			12,00	$3.780.000,00				12,00	$ 3.780.000,00	12,00	$ 3.780.000,00
16	1	Comunicaciones	$ 570.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 6.840.000,00			12,00	$6.840.000,00				12,00	$ 6.840.000,00	12,00	$ 6.840.000,00
17	1	Capacitación microempresas	$ 565.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 6.780.000,00			12,00	$6.780.000,00				12,00	$ 6.780.000,00	12,00	$ 6.780.000,00
18	1	Peajes	$ 590.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 7.080.000,00			12,00	$7.080.000,00				12,00	$ 7.080.000,00	12,00	$ 7.080.000,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 33.000.000,00	Global (según comprobantes	1,00	$ 33.000.000,00			0,12	$3.960.000,00		-	$ -	-	$ -	0,12	$ 33.000.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000,00	Km	65,00	$ 51.675.000,00			64,78	$51.500.100,00		-	$ -	-	$ -	64,78	$ 51.675.000,00
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000,00	Km	5,00	$ 16.920.000,00			5,00	$16.920.000,00				-	$ -	5,00	$ 16.920.000,00
22	1	Señales Temporales incluyendo cinta marcada , vallas.	$ 6.700.000,00	global	1,00	$ 6.700.000,00			1,00	$6.700.000,00				1,00	$ 6.700.000,00	1,00	$ 6.700.000,00
23	1000	Plegables (1000 semestral)	$ 2.090,00	unidad	2,00	$ 4.180.000,00			2,00	$4.180.000,00				2,00	$ 4.180.000,00	2,00	$ 4.180.000,00
		Ajuste por Acta de modificación								$ 1.300,00			$ -				$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 402.763.000,00				$ 402.763.000,00			$ -		$ 314.591.900,00		$ 402.763.000,00
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 1.222.276.600,00				$ 1.222.276.600,00			$ -		$ 1.002.105.500,00		$ 1.222.276.600,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 113.685.000,00				$ 113.685.000,00			$ -		$ -		$ 113.685.000,00
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 1.335.961.600,00				$ 1.335.961.600,00			$ -		$ 1.002.105.500,00		$ 1.335.961.600,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 253.832.704,00				$ 253.832.704,00			$ -		$ 190.400.045,00		$ 253.832.704,00
		Costo Total = (E) + (F)				$ 1.589.794.304,00				$ 1.589.794.304,00			$ -		$ 1.192.505.545,00		$ 1.589.794.304,00

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS	X
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRÓRROGA	
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1968 DE 2024**

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 1 LOTE 1. (CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+0000 -PR102+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+0000=PR0+0000 A PR6+0992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420)

CONSULTOR: **CONSORCIO ORPO 136** (ORLANDO PEDROZA RODRÍGUEZ 90% y RAMÓN IVÁN ORDÓÑEZ TEJADA 10%)

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL

RESOLUCIÓN No.: 040 DE JULIO 3/2024

CONTRATO DE OBRA No: NO APLICA

PLAZO INICIAL: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: JULIO 4 DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **JULIO 31 DE 2026**

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.285.547,00**

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.285.547,00**

RECURSOS VIGENCIA AÑO 2026

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos N° 18 de Diciembre/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA N° 1 de 27/10/2025			PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.900.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.800.000,00			7,00	$ 58.800.000,00						$ -	7,00	$ 58.800.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.100.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 39.200.000,00			7,00	$ 39.200.000,00						$ -	7,00	$ 39.200.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.500.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 28.000.000,00			7,00	$ 28.000.000,00						$ -	7,00	$ 28.000.000,00
4	1	Especialista en Estructuras	$ 8.500.000,00			$ 35.000.000,00				$ 35.000.000,00						$ -		$ 35.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR																
5	1	Inspector SISO	$ 2.565.000,00		7,00	$ 17.955.000,00			7,00	$ 17.955.000,00						$ -	7,00	$ 17.955.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	$ 1.700.000,00		7,00	$ 11.900.000,00			7,00	$ 11.900.000,00	-	- 7,00	-$ 11.900.000,00			$ -	-	$ -
7	1	Conductor 1	$ 1.690.000,00		7,00	$ 11.830.000,00			7,00	$ 11.830.000,00	-	- 7,00	-$ 11.830.000,00			$ -	-	$ -
8	1	Conductor 2	$ 1.690.000,00		7,00	$ 11.830.000,00			7,00	$ 11.830.000,00	-	- 7,00	-$ 11.830.000,00			$ -	-	$ -
6A	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	$ -		-	$ -	$ 1.750.905,00	$ -	-	$ -	+	7,00	$ 12.256.335,00			$ -	7,00	$ 12.256.335,00
7A	1	Conductor 1	$ -		-	$ -	$ 1.750.905,00	$ -	-	$ -	+	7,00	$ 12.256.335,00			$ -	7,00	$ 12.256.335,00
8A	1	Conductor 2	$ -	$ -	-	$ -	$ 1.750.905,00	$ -	-	$ -	+	7,00	$ 12.256.335,00			$ -	7,00	$ 12.256.335,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 214.515.000,00				$ 214.515.000,00			$ 1.209.005,00			$ -		$ 215.724.005,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,4			2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 514.836.000,00				$ 514.836.000,00			$ 2.901.612,00			$ -		$ 517.737.612,00

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	1	Ingenieros Residentes	$ 350.000,00	dia	10,00	$3.500.000,00			10,00	$ 3.500.000,00			$ -			10,00	$ 3.500.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculos mayor a 2000cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	$7.400.000,0	dia	7,00	$ 103.600.000,00			7,00	$ 103.600.000,00			$ -			7,00	$ 103.600.000,00
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$60.000.000,0	Global s/comprobante	1,00	$ 60.000.000,00			1,00	$ 60.000.000,00			$ -			1,00	$ 60.000.000,00
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$6.800.000,0	Global s/comprobante	1,00	$ 6.800.000,00			1,00	$ 6.800.000,00			$ -			1,00	$ 6.800.000,00
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$2.400.000,0	mes s/comprobante	7,00	$ 16.800.000,00			7,00	$ 16.800.000,00			$ -			7,00	$ 16.800.000,00
14	1	Dotación de Oficina	$620.000,0	mes s/comprobante	7,00	$ 4.340.000,00			7,00	$ 4.340.000,00			$ -			7,00	$ 4.340.000,00
15	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$340.000,0	mes s/comprobante	7,00	$ 2.380.000,00			7,00	$ 2.380.000,00			$ -			7,00	$ 2.380.000,00
16	1	Comunicaciones	$572.000,0	mes s/comprobante	7,00	$ 4.004.000,00			7,00	$ 4.004.000,00			$ -			7,00	$ 4.004.000,00
17	1	Capacitación microempresas	$600.000,0	mes s/comprobante	7,00	$ 4.200.000,00			7,00	$ 4.200.000,00			$ -			7,00	$ 4.200.000,00
18	1	Peajes	$625.000,0	mes s/comprobante	7,00	$ 4.375.000,00			7,00	$ 4.375.000,00			$ -			7,00	$ 4.375.000,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO								$ -			$ -				
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$33.500.000,0	Global (según comprobantes)	1,00	$ 33.500.000,00			1,00	$ 33.500.000,00		-	$ -			1,00	$ 33.500.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$843.000,0	Km	60,00	$ 50.580.000,00			60,00	$ 50.580.000,00	-	- 3,45	-$ 2.908.350,00			56,55	$ 47.671.650,00
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$3.587.000,0	Km	5,00	$ 17.935.000,00			5,00	$ 17.935.000,00			$ -			5,00	$ 17.935.000,00
22	1	Señales Temporales incluyendo cinta marcada , vallas.	$6.500.000,0	global	1,00	$ 6.500.000,00			1,00	$ 6.500.000,00			$ -			1,00	$ 6.500.000,00
23	1000	Plegables (1000 semestral)	$ 2.220,00	unidad	1,00	$ 2.220.000,00			1,00	$ 2.220.000,00			$ -			1,00	$ 2.220.000,00
		Ajuste por Acta de modificación											$ 6.738,00				$ 6.738,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 320.734.000,00				$ 320.734.000,00			-$ 2.901.612,00		$ -		$ 317.832.388,00
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 835.570.000,00				$ 835.570.000,00			$ -		$ -		$ 835.570.000,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 51.158.500,00				$ 51.158.500,00			$ -		$ -		$ 51.158.500,00
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 886.728.500,00				$ 886.728.500,00			$ -		$ -		$ 886.728.500,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 168.478.415,00				$ 168.478.415,00			$ -		$ -		$ 168.478.415,00
		Costo Total = (E) + (F)				$ 1.055.206.915,00				$ 1.055.206.915,00			$ -		$ -		$ 1.055.206.915,00

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS	X
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRÓRROGA	
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1968 DE 2024**

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 1 LOTE 1. (CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+0000 -PR102+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+0000=PR0+0000 A PR6+0992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420)

CONSULTOR: **CONSORCIO ORPO 136** (ORLANDO PEDROZA RODRÍGUEZ 90% y RAMÓN IVÁN ORDÓÑEZ TEJADA 10%)

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL

RESOLUCIÓN No.: 040 DE JULIO 3/2024

CONTRATO DE OBRA No: NO APLICA

PLAZO INICIAL: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: JULIO 4 DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **JULIO 31 DE 2026**

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.285.547,00**

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.285.547,00**

Valor total básico (C) = (A) + (B)	**$ 3.079.456.600,00**	$ -	$ -	$ 1.486.374.500,00	**$ 3.079.456.600,00**
Provisión para ajustes y frente adicional (D)	$ 324.144.700,00	$ -	$ -	$ -	$ 324.144.700,00
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)	**$ 3.403.601.300,00**	$ -	$ -	$ 1.486.374.500,00	**$ 3.403.601.300,00**
IVA (F) = (E) * (% IVA)	$ 646.684.247,00	$ -	$ -	$ 282.411.155,00	$ 646.684.247,00
Costo Total = (E) + (F)	**$ 4.050.285.547,00**	$ -	$ -	$ 1.768.785.655,00	**$ 4.050.285.547,00**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.403.601.300,00	$ 646.684.247,00	**$ 4.050.285.547,00**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR):	$ 1.486.374.500,00	$ 282.411.155,00	**$ 1.768.785.655,00**
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN:	$ -	$ -	**$ -**
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 1.917.226.800,00	$ 364.273.092,00	**$ 2.281.499.892,00**

PLAZO EN (meses)	
INICIAL	24,9
ADICIONAL	0,00
ACUMULADO	24,9
FALTANTE	7

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:
*** LA MODIFICACION SE HACE CON EL FIN DE ACTUALIZAR LOS SALARIOS DE LA SECRETARIA Y LOS CONDUCTORES, ACORDE CON LO DISPUESTO POR EL GOBIERNO NACIONAL MEDIANTE DECRETO 1469 DEL 29/12/2025 POR EL CUAL SE FIJA EL SMLMV PARA EL AÑO 2026, DEBIDO A QUE LOS PROPUESTOS POR EL CONSULTOR PARA LA VIGENCIA 2026 ($1,700,000,00 Y $1,690,000,00) SE ENCUENTRAN POR DEBAJO DEL SALARIO MINIMO ACTUAL ($1,750,905,00).

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el consultor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Consultoria para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ**
Representante Legal **CONSORCIO ORPO 136**
Matrícula Profesional No.: 68202-16907 STD

Firma
Nombre: **EDGAR W. MAIGUEL**
Supervisor del Contrato de Consultoria
Matrícula Profesional No. : 19202-19869 CAD

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial — Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA** — Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV — Firma

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: — Matrícula Profesional No.: 252021 09342 CND — Firma

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Consultor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-0-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	4
FECHA	10	6	2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No:** 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [X]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1968 DE 2024**

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 1 LOTE 1. (CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+0000 -PR102+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+0000=PR0+0000 A PR6+0992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420)

CONSULTOR: **CONSORCIO ORPO 136** (ORLANDO PEDROZA RODRÍGUEZ 90% y RAMÓN IVÁN ORDÓÑEZ TEJADA 10%)

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. WILFRIDO DE JESUS RUIZ BARRIOS

RESOLUCIÓN No.: 2032 DE MAYO 22 DE 2026

CONTRATO DE OBRA No: NO APLICA

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES
PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: JULIO 4 DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **JULIO 31 DE 2026**
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **4.050.285.547,0**
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **4.050.285.547,0**

RECURSOS VIGENCIA AÑO 2024

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos N° 22 de Abril/2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA N° 2 de 14/01/2026			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6,996,000,00	$ 400,000,00	10,00	$ 73,960,000,00			10,00	$ 73,960,000,00	-	-4,10	-$30,323,600,00	5,90	$ 43,636,400,00	5,90	$ 43,636,400,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4,452,000,00	$ 400,000,00	10,00	$ 48,520,000,00			10,00	$ 48,520,000,00	-	-4,10	-$19,893,200,00	5,90	$ 28,626,800,00	5,90	$ 28,626,800,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3,074,000,00	$ 400,000,00	10,00	$ 34,740,000,00			10,00	$ 34,740,000,00	-	-4,10	-$14,243,400,00	5,90	$ 20,496,600,00	5,90	$ 20,496,600,00
4	1	Especialista en Estructuras	$ 7,410,000,00			$ 44,460,000,00				$ 44,460,000,00	-		-$44,460,000,00		$ -		$ -
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Inspector SISO	$ 2,279,000,00		10,00	$ 22,790,000,00			10,00	$ 22,790,000,00	-	-4,10	-$9,343,900,00	5,90	$ 13,446,100,00	5,90	$ 13,446,100,00
6	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	$ 1,438,000,00		10,00	$ 14,380,000,00			10,00	$ 14,380,000,00	-	-4,10	-$5,895,800,00	5,90	$ 8,484,200,00	5,90	$ 8,484,200,00
7	1	Conductor 1	$ 1,500,000,00		10,00	$ 15,000,000,00			10,00	$ 15,000,000,00	-	-4,10	-$6,150,000,00	5,90	$ 8,850,000,00	5,90	$ 8,850,000,00
8	1	Conductor 2	$ 1,500,000,00		10,00	$ 15,000,000,00			10,00	$ 15,000,000,00	-	-4,10	-$6,150,000,00	5,90	$ 8,850,000,00	5,90	$ 8,850,000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 268,850,000,00				$ 268,850,000,00			-$ 136,459,900,00		$ 132,390,100,00		$ 132,390,100,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4					2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 645,240,000,00				$ 645,240,000,00			-$ 327,503,760,00		$ 317,736,240,00		$ 317,736,240,00

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
9	1	Ingenieros Residentes	$ 310.000,00	día	10,00	$ 3.100.000,00			10,00	$ 3.100.000,00	-	-10,00	-$3.100.000,00			-	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehículos mayor a 2000cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6,520,000,00	mes	10,00	$ 130,400,000,00			10,00	$ 130,400,000,00	-	-4,10	-$53,464,000,00	5,90	$ 76,936,000,00	5,90	$ 76,936,000,00
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 53.000.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 53.000.000,00			1,00	$ 53.000.000,00	-	-0,001	-$72.840,00	0,999	$ 52.927.160,00	0,999	$ 52.927.160,00
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6,050,000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 6,050,000,00			1,00	$ 6,050,000,00	-	-1,00	-$6,050,000,00	-	$ -	-	$ -
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2,120,000,00	mes s/comprobante	10,00	$ 21,200,000,00			10,00	$ 21,200,000,00	-	-4,10	-$8,692,000,00	5,90	$ 12,508,000,00	5,90	$ 12,508,000,00
14	1	Dotación de Oficina	$ 555,000,00	mes s/comprobante	10,00	$ 5,550,000,00			10,00	$ 5,550,000,00	-	-4,10	-$2,220,000,00	6,00	$ 3,330,000,00	5,90	$ 3,330,000,00
15	1	Papelería, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	$ 297,000,00	mes s/comprobante	10,00	$ 2,970,000,00			10,00	$ 2,970,000,00	-	-4,10	-$1,188,000,00	6,00	$ 1,782,000,00	5,90	$ 1,782,000,00
16	1	Comunicaciones	$ 510,000,00	mes s/comprobante	10,00	$ 5,100,000,00			10,00	$ 5,100,000,00	-	-4,10	-$2,040,000,00	6,00	$ 3,060,000,00	5,90	$ 3,060,000,00
17	1	Capacitación microempresas	$ 530,000,00	mes s/comprobante	10,00	$ 5,300,000,00			10,00	$ 5,300,000,00	-	-4,10	-$2,120,000,00	6,00	$ 3,180,000,00	5,90	$ 3,180,000,00
18	1	Pasajes	$ 560,000,00	mes s/comprobante	10,00	$ 5,600,000,00			10,00	$ 5,600,000,00	-	-4,10	-$2,430,400,00	5,66	$ 3,169,600,00	5,90	$ 3,169,600,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO														-	
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 30.000.000,00	Global (según comprobantes)	1,00	$ 30.000.000,00			1,00	$ 30.000.000,00	-	-1,00	-$30.000.000,00	-		-	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750,000,00	Km	110,00	$ 82,500,000,00			110,00	$ 82,500,000,00	-	-110,00	-$82,500,000,00	-		-	$ -
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3,192,000,00	Km	5,00	$ 15,960,000,00			5,00	$ 15,960,000,00	-	-5,00	-$15,960,000,00	-		-	$ -
22	1	Señales Temporales incluyendo cinta marcada , vallas.	$ 5,700,000,00	global	1,00	$ 5,700,000,00			1,00	$ 5,700,000,00				1,00	$ 5,700,000,00	1,00	$ 5,700,000,00
23	1000	Plegables (1000 semestral)	$ 1,970,00	unidad	2,00	$ 3,940,000,00			2,00	$ 3,940,000,00				2,00	$ 3,940,000,00	2,00	$ 3,940,000,00
		Ajuste por Acta de modificación															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 376,370,000,00				$ 376,370,000,00			-$ 209,837,240,00		$ 166,532,760,00		$ 166,532,760,00
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 1.021.610.000,00				$ 1.021.610.000,00			-$ 537.341.000,00		$ 484,269,000,00		$ 484,269,000,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 159,301,200,00				$ 159,301,200,00			-$ 159,301,200,00		$ -		$ -
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 1.180.911.200,00				$ 1.180.911.200,00			-$ 696.642.200,00		$ 484,269,000,00		$ 484,269,000,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 224,373,128,00				$ 224,373,128,00			-$ 132,362,018,00		$ 92,011,110,00		$ 92,011,110,00
		Costo Total = (E) + (F)				$ 1.405.284.328,00				$ 1.405.284.328,00			-$ 829.004.218,00		$ 576.280.110,00		$ 576.280.110,00

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA No: 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS	
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRÓRROGA	X
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: **1968 DE 2024**

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 1 LOTE 1. (CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+0000 -PR102+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+0000=PR0+0000 A PR6+0992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIENAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420)

CONSULTOR: **CONSORCIO ORPO 136** (ORLANDO PEDROZA RODRÍGUEZ 90% y RAMÓN IVÁN ORDÓÑEZ TEJADA 10%)

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL

RESOLUCIÓN No.: 040 DE JULIO 3/2024

CONTRATO DE OBRA No: NO APLICA

PLAZO INICIAL: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: JULIO 4 DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **JULIO 31 DE 2026**

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **4.050.285.547,0**

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **4.050.285.547,0**

RECURSOS VIGENCIA AÑO 2025

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos N° 22 de Abril/2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA N° 2 de 14/01/2026		PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.392.000,00			12,00	$94.392.000,00			$ -	12,00	$ 94.392.000,00	12,00	$ 94.392.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 62.040.000,00			12,00	$62.040.000,00			$ -	12,00	$ 62.040.000,00	12,00	$ 62.040.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 44.520.000,00			12,00	$44.520.000,00			$ -	12,00	$ 44.520.000,00	12,00	$ 44.520.000,00
4	1	Especialista en Estructuras	$ 7.860.000,00			$ 55.000.000,00				$55.000.000,00	-		-$ 55.000.000,00		$ -		$ -
		PERSONAL AUXILIAR														
5	1	Inspector SISO	$ 2.416.000,00		12,00	$ 28.992.000,00			12,00	$28.992.000,00			$ -	12,00	$ 28.992.000,00	12,00	$ 28.992.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	$ 1.530.000,00		12,00	$ 18.360.000,00			12,00	$18.360.000,00			$ -	12,00	$ 18.360.000,00	12,00	$ 18.360.000,00
7	1	Conductor 1	$ 1.590.000,00		12,00	$ 19.080.000,00			12,00	$19.080.000,00			$ -	12,00	$ 19.080.000,00	12,00	$ 19.080.000,00
8	1	Conductor 2	$ 1.590.000,00	$ -	12,00	$ 19.080.000,00			12,00	$19.080.000,00			$ -	12,00	$ 19.080.000,00	12,00	$ 19.080.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$341.464.000,00				$ 341.464.000,00			-$ 55.000.000,00		$ 286.464.000,00		$ 286.464.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$819.513.600,00				$ 819.513.600,00			-$ 132.000.000,00		$ 687.513.600,00		$ 687.513.600,00

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
9	1	Ingenieros Residentes	$ 321.000,00	dia	10,00	$ 3.210.000,00			10,00	$3.210.000,00	-	-6,00	-$1.926.000,00	4,00	$ 1.284.000,00	4,00	$ 1.284.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculos mayor a 2000cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.912.000,00	dia	12,00	$ 165.888.000,00			12,00	$165.888.000,00				12,00	$ 165.888.000,00	12,00	$ 165.888.000,00
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56.180.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 56.180.000,00			1,52	$85.393.600,00	-	-0,14	-$7.865.200,00	1,38	$ 77.528.400,00	1,38	$ 77.528.400,00
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.450.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 6.450.000,00			1,00	$6.450.000,00	-	-0,93	-$5.998.500,00	0,07	$ 451.500,00	0,07	$ 451.500,00
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.250.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 27.000.000,00			12,00	$27.000.000,00				12,00	$ 27.000.000,00	12,00	$ 27.000.000,00
14	1	Dotación de Oficina	$ 590.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 7.080.000,00			12,00	$7.080.000,00				12,00	$ 7.080.000,00	12,00	$ 7.080.000,00
15	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 315.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 3.780.000,00			12,00	$3.780.000,00				12,00	$ 3.780.000,00	12,00	$ 3.780.000,00
16	1	Comunicaciones	$ 570.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 6.840.000,00			12,00	$6.840.000,00				12,00	$ 6.840.000,00	12,00	$ 6.840.000,00
17	1	Capacitación microempresas	$ 565.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 6.780.000,00			12,00	$6.780.000,00				12,00	$ 6.780.000,00	12,00	$ 6.780.000,00
18	1	Peajes	$ 590.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 7.080.000,00			12,00	$7.080.000,00				12,00	$ 7.080.000,00	12,00	$ 7.080.000,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	Provisión para estudios menores, topografia y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 33.000.000,00	Global (según comprobante	1,00	$ 33.000.000,00			0,12	$3.960.000,00	-	-0,12	-$3.960.000,00	-	$ -	-	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000,00	Km	65,00	$ 51.675.000,00			64,78	$51.500.100,00	-	-64,78	-$51.500.100,00	-	$ -	-	$ -
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000,00	Km	5,00	$ 16.920.000,00			5,00	$16.920.000,00	-	-5,00	-$16.920.000,00	-	$ -	-	$ -
22	1	Señales Temporales incluyendo cinta marcada , vallas.	$ 6.700.000,00	global	1,00	$ 6.700.000,00			1,00	$6.700.000,00				1,00	$ 6.700.000,00	1,00	$ 6.700.000,00
23	1000	Plegables (1000 semestral)	$ 2.090,00	unidad	2,00	$ 4.180.000,00			2,00	$4.180.000,00				2,00	$ 4.180.000,00	2,00	$ 4.180.000,00
		Ajuste por Acta de modificación								$ 1.300,00			-$ 1.300,00				$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 402.763.000,00				$ 402.763.000,00			-$ 88.171.100,00		$ 314.591.900,00		$ 314.591.900,00
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 1.222.276.600,00				$ 1.222.276.600,00			-$ 220.171.100,00		$ 1.002.105.500,00		$ 1.002.105.500,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 113.685.000,00				$ 113.685.000,00			-$ 113.685.000,00		$ -		$ -
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 1.335.961.600,00				$ 1.335.961.600,00			-$ 333.856.100,00		$ 1.002.105.500,00		$ 1.002.105.500,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 253.832.704,00				$ 253.832.704,00			-$ 63.432.659,00		$ 190.400.045,00		$ 190.400.045,00
		Costo Total = (E) + (F)				$ 1.589.794.304,00				$ 1.589.794.304,00			-$ 397.288.759,00		$ 1.192.505.545,00		$ 1.192.505.545,00

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA No: 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS	
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRÓRROGA	X
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: **1968 DE 2024**

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 1 LOTE 1. (CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+0000 -PR102+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+0000=PR0+0000 A PR6+0992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIENAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420)

CONSULTOR: **CONSORCIO ORPO 136** (ORLANDO PEDROZA RODRÍGUEZ 90% y RAMÓN IVÁN ORDÓÑEZ TEJADA 10%)

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL

RESOLUCIÓN No.: 040 DE JULIO 3/2024

CONTRATO DE OBRA No: NO APLICA

PLAZO INICIAL: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS

PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: JULIO 4 DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **JULIO 31 DE 2026**

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 4.050.285.547,0

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4.050.285.547,0

RECURSOS VIGENCIA AÑO 2026

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA N° 2 de 14/01/2026			MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos N° 22 de Abril/2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACION RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACION RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.900.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.800.000,00			7,00	$ 58.800.000,00	+	5,00	$42.000.000,00	4,00	$ 33.600.000,00	12,00	$ 100.800.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.100.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 39.200.000,00			7,00	$ 39.200.000,00	+	5,00	$28.000.000,00	4,00	$ 22.400.000,00	12,00	$ 67.200.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.500.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 28.000.000,00			7,00	$ 28.000.000,00	+	5,00	$20.000.000,00	4,00	$ 16.000.000,00	12,00	$ 48.000.000,00
4	1	Especialista en Estructuras	$ 8.500.000,00			$ 35.000.000,00				$ 35.000.000,00				0,00	$ -		$ 35.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR																
5	1	Inspector SISO	$ 2.565.000,00		7,00	$ 17.955.000,00			7,00	$ 17.955.000,00	+	5,00	$12.825.000,00	4,00	$ 10.260.000,00	12,00	$ 30.780.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	$ 1.700.000,00		7,00	$ 11.900.000,00			-	$ -					$ -	-	$ -
7	1	Conductor 1	$ 1.690.000,00		7,00	$ 11.830.000,00			-	$ -					$ -	-	$ -
8	1	Conductor 2	$ 1.690.000,00		7,00	$ 11.830.000,00			-	$ -					$ -	-	$ -
6A	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	$ -		-	$ -			7,00	$ 12.256.335,00	+	5,00	$8.754.525,00	4,00	$ 7.003.620,00	12,00	$ 21.010.860,00
7A	1	Conductor 1	$ -		-	$ -			7,00	$ 12.256.335,00	+	5,00	$8.754.525,00	4,00	$ 7.003.620,00	12,00	$ 21.010.860,00
8A	1	Conductor 2	$ -	$ -	-	$ -			7,00	$ 12.256.335,00	+	5,00	$8.754.525,00	4,00	$ 7.003.620,00	12,00	$ 21.010.860,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 214.515.000,00				$ 215.724.005,00			$ 129.088.575,00		$ 103.270.860,00		$ 344.812.580,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,4		2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 514.836.000,00				$ 517.737.612,00			$ 309.812.580,00		$ 247.850.064,00		$ 827.550.192,00

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
9	1	Ingenieros Residentes	$ 350.000,00	dia	10,00	$3.500.000,00			10,00	$ 3.500.000,00	+	4,00	$ 1.400.000,00	0,00	$ -	14,00	$ 4.900.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculos mayor a 2000cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	$7.400.000,0	dia	7,00	$ 103.600.000,00			7,00	$ 103.600.000,00	+	5,00	$ 74.000.000,00	4,00	$ 59.200.000,00	12,00	$ 177.600.000,00
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$60.000.000,0	Global s/comprobante	1,00	$ 60.000.000,00			1,00	$ 60.000.000,00	+	10,18	$ 610.780.720,00	0,57	$ 34.200.000,00	11,18	$ 670.780.720,00
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$6.800.000,0	Global s/comprobante	1,00	$ 6.800.000,00			1,00	$ 6.800.000,00				0,00	$ -	1,00	$ 6.800.000,00
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$2.400.000,0	mes s/comprobante	7,00	$ 16.800.000,00			7,00	$ 16.800.000,00	+	5,00	$ 12.000.000,00	4,00	$ 9.600.000,00	12,00	$ 28.800.000,00
14	1	Dotación de Oficina	$620.000,0	mes s/comprobante	7,00	$ 4.340.000,00			7,00	$ 4.340.000,00	+	5,00	$ 3.100.000,00	4,00	$ 2.480.000,00	12,00	$ 7.440.000,00
15	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$340.000,0	mes s/comprobante	7,00	$ 2.380.000,00			7,00	$ 2.380.000,00	+	5,00	$ 1.700.000,00	4,00	$ 1.360.000,00	12,00	$ 4.080.000,00
16	1	Comunicaciones	$572.000,0	mes s/comprobante	7,00	$ 4.004.000,00			7,00	$ 4.004.000,00	+	5,00	$ 2.860.000,00	4,00	$ 2.288.000,00	12,00	$ 6.864.000,00
17	1	Capacitación microempresas	$600.000,0	mes s/comprobante	7,00	$ 4.200.000,00			7,00	$ 4.200.000,00	+	5,00	$ 3.000.000,00	4,00	$ 2.400.000,00	12,00	$ 7.200.000,00
18	1	Peajes	$625.000,0	mes s/comprobante	7,00	$ 4.375.000,00			7,00	$ 4.375.000,00	+	5,00	$ 3.125.000,00	4,00	$ 2.500.000,00	12,00	$ 7.500.000,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	Provisión para estudios menores, topografia y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.,	$33.500.000,0	Global (según comprobantes)	1,00	$ 33.500.000,00			1,00	$ 33.500.000,00				0,00	$ -	1,00	$ 33.500.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$843.000,0	Km	60,00	$ 50.580.000,00			56,55	$ 47.671.650,00				0,00	$ -	56,55	$ 47.671.650,00
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$3.587.000,0	Km	5,00	$ 17.935.000,00			5,00	$ 17.935.000,00				0,00	$ -	5,00	$ 17.935.000,00
22	1	Señales Temporales incluyendo cinta marcada , vallas.	$6.500.000,0	global	1,00	$ 6.500.000,00			1,00	$ 6.500.000,00	+	1,00	$ 6.500.000,00	0,24	$ 1.560.000,00	2,00	$ 13.000.000,00
23	1000	Plegables (1000 semestral)	$ 2.220,00	unidad	1,00	$ 2.220.000,00			1,00	$ 2.220.000,00	+	1,00	$ 2.220.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 4.440.000,00
		Ajuste por Acta de modificación								$ 6.738,00					$ -		$ 6.738,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 320.734.000,00				$ 317.832.388,00			$ 720.685.720,00		$ 115.588.000,00		$ 1.038.518.108,00
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 835.570.000,00				$ 835.570.000,00			$ 1.030.498.300,00		$ 363.438.064,00		$ 1.866.068.300,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 51.158.500,00				$ 51.158.500,00							$ 51.158.500,00
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 886.728.500,00				$ 886.728.500,00			$ 1.030.498.300,00		$ 363.438.064,00		$ 1.917.226.800,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 168.478.415,00				$ 168.478.415,00			$ 195.794.677,00		$ 69.053.232,00		$ 364.273.092,00
		Costo Total = (E) + (F)				$ 1.055.206.915,00				$ 1.055.206.915,00			$ 1.226.292.977,00		$ 432.491.296,00		$ 2.281.499.892,00

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No:** 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS	
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRÓRROGA	X
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1968 DE 2024**

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 1 LOTE 1, (CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+0000 -PR102+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+0000=PR0+0000 A PR6+0992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420)

CONSULTOR: **CONSORCIO ORPO 136** (ORLANDO PEDROZA RODRÍGUEZ 90% y RAMÓN IVÁN ORDÓÑEZ TEJADA 10%)

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. EDGAR WILLIAM MARQUEL

RESOLUCIÓN No.: 040 DE JULIO 3/2024

CONTRATO DE OBRA No: NO APLICA

PLAZO INICIAL: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: JULIO 4 DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **JULIO 31 DE 2026**

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.285.547,0**

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.285.547,0**

Valor total básico (C) = (A) + (B)	**$ 3.079.456.600,0**	**$ 3.079.456.600**	$ 272.986.200,0	$ 1.849.812.564,00	**$ 3.352.442.800,00**
Provisión para ajustes y frente adicional (D)	$ 324.144.700,0	**$ 324.144.700**	-$ 272.986.200,0	$ -	$ 51.158.500,00
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)	**$ 3.403.601.300,0**	**$ 3.403.601.300**	$ -	$ 1.849.812.564,00	**$ 3.403.601.300,00**
IVA (F) = (E) * (% IVA)	$ 646.684.247,0	**$ 646.684.247**	$ -	$ 351.464.387,00	$ 646.684.247,00
Costo Total = (E) + (F)	**$ 4.050.285.547,0**	**$ 4.050.285.547**	$ -	$ 2.201.276.951,00	**$ 4.050.285.547,00**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.403.601.300,00	$ 646.684.247,00	**$ 4.050.285.547,00**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR):	$ 1.849.812.564,00	$ 351.464.387,00	**$ 2.201.276.951,00**
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN:	$ -	$ -	**$ -**
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 1.553.788.736,00	$ 295.219.860,00	**$ 1.849.008.596,00**

PLAZO EN (meses)	
INICIAL	24,9
ADICIONAL	0,00
ACUMULADO	24,90
FALTANTE	2,00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:
*** LA ACTUALIZACIÓN DE LAS DEDICACIONES DE PERSONAL Y DEMAS RECURSOS, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES Y NECESIDADES EN CADA UNO DE LOS SECTORES A CARGO CON OCASION DE LA PRÓRROGA N° 1 AL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026. PARA LA ACTUALIZACIÓN SE REDISTRIBUYERON LOS VALORES PROYECTADOS Y NO UTILIZADOS DE LAS VIGENCIAS 2024 Y 2025 EN LOS COSTOS DE PERSONAL Y OTROS COSTOS DIRECTOS.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el consultor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Consultoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma

Nombre: **ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ**
Representante Legal **CONSORCIO ORPO 136**
Matricula Profesional No.: 68202-13907 STD

Firma

Nombre: **WILFRIDO DE JESUS RUIZ BARRIOS**
Supervisor del Contrato de Consultoria
Matricula Profesional No. : 08202-365239 ATL

Firma: N/A.

Nombre:
Titular Gerencia:
Matricula Profesional No.:

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES

Firma

Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
Matricula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial — Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA** — Matricula Profesional No.: 13202-097750 BLV — Firma

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N/A — Matricula Profesional No.: — Firma

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Consultor y Dirección Territorial.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL

CERTIFICA

Que durante el periodo de ejecución del contrato desde el 14 de junio de 2024 a la fecha, la firma **CONSORCIO ORPO 136** en desarrollo del contrato No. **1968 de 2024** que tiene por objeto **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA GRUPO AMV 1 LOTE 1"**, ha cumplido a cabalidad con el diligenciamiento, cargue y actualización del aplicativo **SECOP II**.

Para constancia se firma en Santa Marta, a los doce (14) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).

WILFRIDO DE JESUS RUIZ BARRIOS
Supervisor del Contrato de Administración Vial