	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE CONSULTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2026
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Consultor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Consultor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de consultoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1982-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONSULTOR: CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024
(Nombre o razón social del Consultor)

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.

CONTRATO DE OBRA No. 3742-2024; 3711-2024; 3665-2024; 3695-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Cta Integracion el Encano; Cta La Gran Via; Cta Calibio; Cta El Prado

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: 31/07/2026
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/09/2024
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
-	-	

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 4,050,198,082.00 **50% EN SMMLV:** $ 1,557.77
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4,050,198,082
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita de fecha 05/05/2026 el consultor solicita lo siguiente:solicita realizar la proroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que

conlleva a la redistribución de los recursos contemplados para la ejecución del contrato, la presente modificación no implica realizar adicion en valor al contrato.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Todas las actividades correspondientes a la Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Nariño Grupo 5 Lote 5 contenidas en el contrato 1982 de 2024 ejerciendo las funciones de administración, gestión y planeación operativa y técnica, dirección, coordinación, y control de las actividades rutinarias y periódicas y demás acciones en favor de la adecuada y oportuna conservación de las vías 25NRB VARIANTE DE DAZA, 2501A PASTO – BUESACO – HIGUERONES, PR2+0000 AL PR102+0000, 1003 PASTO – LA PISCICULTURA PR5+0000 AL PR33+0000. El alcance de las actividades se detalla en los pliegos de condiciones y anexo técnico que hacen parte integral del contrato. En términos generales se realiza la actualización de toda la información de carácter técnico, que se incluye en los distintos sistemas de información del INVIAS, que le permite a la entidad tomar decisiones técnicas y presupuestales sobre la infraestructura vial a cargo del Instituto y la priorización de la inversión de los recursos asignados a la entidad. Igualmente se realiza la planeación, control, seguimiento y evaluación de las actividades efectuadas por los trabajadores (mano de obra no calificada) de los frentes de trabajo dispuestos para las actividades de servicio de mantenimiento rutinario y se monitorea y coordinan las actividades requeridas para atención de eventos sobre la vía de manera que se garantice la transitabilidad de los usuarios de los corredores viales y se mitigue a corto plazo de manera efectiva los efectos ocasionados por cambios climáticos entre otros eventos que sucedan sobre los corredores.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		**Valor total actualizado - Última modificación de costos No.03 de Fecha: 02/03/2026**	**Valor solicitado**	**Valor actualizado presente solicitud**
Descripción	**Valor total inicial**			
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
Ingeniero Residente	$ 227,152,000.00	$ 227,181,473	$ (5,117,340)	$ 222,064,133
Ingeniero Auxiliar I	$ 149,760,000.00	$ 149,785,533	$ (7,414,500)	$ 142,371,033
Ingeniero Auxiliar II	$ 107,260,000.00	$ 107,253,800	$ (2,111,600)	$ 105,142,200
Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 134,460,000.00	$ 134,460,000	$ -	$ 134,460,000
PERSONAL AUXILIAR				$ -
Inspector SISO	$ 69,737,000.00	$ 69,732,100	$ (5,174,200)	
Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 44,640,000.00	$ 44,873,358	$ (379,575)	$ 44,493,783
Conductor	$ 91,820,000.00	$ 92,409,050	$ (1,570,950)	$ 90,838,100
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	$ 824,829,000.00	$ 825,695,314	$ (21,768,165)	$ 803,927,149
FACTOR MULTIPLICADOR	2.4	2.4	2.4	2.4
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)	**$ 1,979,589,600.00**	**$ 1,981,668,754**	**$ (52,243,596)**	$ 1,929,425,158
OTROS COSTOS DIRECTOS				
VIÁTICOS				
Ingeniero Residente	$ 9,810,000.00	$ 9,640,730	$ (4,696,230)	$ 4,944,500
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS				
Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 399,888,000.00	$ 316,866,667	$ 74,000,000	$ 390,866,667
OTROS COSTOS				
Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 169,180,000.00	$ 378,720,800	$ 442,923,200	$ 821,644,000
Transportes aéreos y terrestres	$ 19,300,000.00	$ 19,313,000	$ (11,868,000)	$ 7,445,000
Oficina (incluye servicios públicos)	$ 65,000,000.00	$ 51,502,667	$ 12,000,000	$ 63,502,667
Dotación de Oficina	$ 16,970,000.00	$ 13,436,500	$ 3,100,000	$ 16,536,500
Papelería, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 9,130,000.00	$ 7,348,000	$ 1,700,000	$ 9,048,000
Comunicaciones	$ 15,944,000.00	$ 12,697,000	$ 2,860,000	$ 15,557,000
Capacitación microempresas	$ 16,280,000.00	$ 12,040,000	$ 3,000,000	$ 15,040,000
Peajes	$ 17,055,000.00	$ 11,455,000	$ (7,015,100)	$ 4,439,900
~~TOTAL OTROS COSTOS~~	**$ 738,557,000.00**	**$ 833,020,364**	**$ 516,003,870**	**$ 1,349,024,234**
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 96,500,000.00	$ 66,500,000	$ (33,000,000)	$ 33,500,000
Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 155,220,000.00	$ 106,470,000	$ (51,675,000)	$ 54,795,000
Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 50,815,000.00	$ 32,774,540	$ (16,920,000)	$ 15,854,540
Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 18,900,000.00	$ 18,900,000	$ (215,000)	$ 18,685,000
~~Plegables (1000 comestrales)~~	$ 10,340,000.00	$ 10,580,000	$ (8,360,000)	$ 2,220,000
~~Ajuste al peso y/o valor remanente~~		$ 7,942	$ 15,926	$ 23,868
~~TOTAL OTROS COSTOS~~	$ 331,775,000.00	$ 235,224,540	**$ (110,170,000)**	$ 125,054,540
~~COSTO BASICO = (K)+(R)= (C) =~~	$ 3,049,921,600.00	$ 3,049,921,600	**$ 353,606,200**	$ 3,403,527,800
~~SUBTOTAL = (D) +IVA = 19% (F) =~~	$ 353,606,200.00	$ 353,606,200	**$ (353,606,200)**	$ -
~~COSTO TOTAL = (E) + (G) = (H)~~	$ 3,403,527,800.00	$ 3,403,527,800	**$ -**	$ 3,403,527,800
	$ 646,670,282.00	$ 646,670,282	**$ -**	$ 646,670,282
	$ 4,050,198,082.00	$ 4,050,198,082	**$ -**	$ 4,050,198,082
COSTO TOTAL	$ 4,050,198,082.00	$ 4,050,198,082	**$ -**	$ 4,050,198,082

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: JUNIO (mes anterior a la presente solicitud) de 2026 (año) $ 2,263,785,046.00

Último mes facturado: 30/06/2026 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 1,786,413,036.00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

El supervisor del contrato ve viable la solicitud elevada por el contratista de Administración Vial para la prórroga y modificación del contrato No.1982 de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026 en virtud de que se disponen recursos y se requiere seguir atendiendo las sectores a cargo.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Nombre: **SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ**
Representante Legal o Apoderado
Consultoria
Matrícula Profesional No. 2520227988CND

Firma

Nombre: **JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO**
Supervisor del Contrato de Consultoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 05202141806 ANT

Vo.Bo.Firma

Nombre:**MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO**
Director Territorial
Matrícula Profesional No. 5220230510 NRÑ

Vo.Bo.Firma

Nombre: **WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO**
Apoyo a la supervisión
Matrícula Profesional No. 19202 207501 CAU

Vo.Bo.Firma

Nombre: ALEJANDRO SALINAS
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES

Nombre: **CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 68202-092436 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

Buesaco Nariño, 05 de mayo de 2026

Ingeniera,
MARÍA CRISTINA RIASCOS ERAZO
DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

REFERENCIA: CONTRATO 1982 DE 2024 CON OBJETO: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5."

ASUNTO: Solicitud de trámite de Prorroga No. 1 y Modificación No. 1 de la cláusula séptima Apropiación Presupuestal contrato 1982-2024.

Atendiendo el Memorando Individual No. 2026I-VBOG-030454 del 2026-05-04, mediante el cual se solicitó la documentación previa para prorrogar los contratos de Administración Vial hasta el plazo máximo posible dentro de la vigencia 2026, se realizó el balance financiero del Contrato 1982 de 2024, considerando los saldos no ejecutados de las vigencias 2024 y 2025 y la redistribución de los recursos de la vigencia 2026.

El balance evidenció que el contrato cuenta con recursos suficientes para su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, sin adición de recursos, lo que hace necesario modificar de forma articulada las Cláusulas Sexta – Valor del Contrato y Séptima – Apropiación Presupuestal, para consolidar la discriminación de recursos en las grandes partidas del contrato, sin alterar su valor total ni los montos aprobados por vigencia.

Así mismo, se verificó que el CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 cuenta con la logística, el personal y el equipo necesarios para continuar las actividades contractuales hasta el 31 de diciembre de 2026.

Cordialmente,

SAMUEL FERNANDO HOMEZ LÓPEZ
Representante legal
CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VNAR-045662
Fecha: 2026-06-16 14:50:21

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: MARIA CRISTINA RIASCOS ERAZO
DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO

Asunto: Solicitud de prórroga del contrato AMV No. 1982 de 2024, Grupo 05 DT NAR

Respetado subdirector

En atención a lo indicado en el Memorando Circular No. 2026I-VBOG-043491 del 9 de junio de 2026, y memorando 2026I-VBOG-045426 de 16 de junio, mediante los cuales se requiere la documentación necesaria para adelantar el trámite de prórroga de los contratos de Administración Vial – AMV, me permito remitir la información correspondiente al Contrato AMV No. No. 1982 de 2024, Grupo 05 DT NAR, para su revisión trámite.

Se remite archivo que contiene los siguientes documentos:

1. Formato ACPA-FR-1 (Acta Comité de Contratación) debidamente diligenciado en versión editable.
2. Solicitud de prórroga presentada por el contratista, en la cual se solicita la ampliación del plazo contractual hasta el 31 de diciembre de 2026.
3. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Seguimiento a Garantías) actualizado.
4. Aprobación de garantías (Pantallazo del SECOP) del contrato con la orden de inicio
5. Constancia de actualización de aplicativos suscrita por el supervisor del contrato.
6. Actas de modificación suscritas 1,2 y 3 y proyecto de acta de modificación No.4
7. Minuta contractual y orden de inicio
8. Formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 (Formato "SOLICITUD DE ADICIÓN Y/OMODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA)

SOL_PRORROGA_AMV5-1982-2024

De igual manera, se deja constancia de que la documentación remitida corresponde al estado actual del contrato y se presenta dentro del plazo establecido por esa Subdirección para continuar con el trámite de prórroga.

Cordialmente,

Cordialmente,

MARIA CRISTINA RIASCOS ERAZO
Directora Territorial Nariño

Proyectado por: Jonny Andres Fajardo Rosero
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: CLAUDIA YANETH ACERO ALVAREZ (), WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO (), JAIRO ANDRES PAEZ HERRERA ()

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/05/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1982 - 2024

CONSULTOR: CONSOCIO CI ADMINISTRADORES 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.

FECHA DE INICIO: 12/09/2024

PLAZO INICIAL: Hasta 31/07/2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta 31/07/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.050.198.082,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.050.198.082,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 405.019.808,20	13	6	24	31	1	27
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	Día	Mes	Año	Dia	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20	$ 810.039.616,40	13	6	24	31	7	29
Calidad del servicio	30	$ 1.215.059.424,60	31	7	26	31	1	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101230950

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 20/06/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 405.019.808,20	13	6	24	31	1	27
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	Día	Mes	Año	Dia	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20	$ 810.039.616,40	13	6	24	31	7	29
Calidad del servicio	30	$ 1.215.059.424,60	31	7	26	31	1	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101230950

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 16/10/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Consultor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: **SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ**
Representante Legal o Apoderado
Matrícula Profesional No.: 2520227988CND

Firma

Nombre: **JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO**
Supervisor Contrato de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 05202141806 ANT

Original: Informe mensual de Consultoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101230950	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	06	2024	13	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024		NIT: 901.838.183-5
DIRECCIÓN: CL 2 ABIS NRO. 72 A - 41	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3128478786

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No 1982 DE 2024, RELACIONADO CON ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.

SE DEJA CONSTANCIA DE LO SIGUIENTE:
- SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL CONSULTOR HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO Y CALIDAD DEL SERVICIO.
- QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT 800.215.807-2 TIENE LA CALIDAD DE ASEGURADO Y BENEFICIARIO.
- QUE LA VIGENCIA DE LA POLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO
-QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: CONSULTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/06/2024	31/01/2027	$405,019,808.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/06/2024	31/07/2029	$810,039,616.40
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2026	31/01/2029	$1,215,059,424.60

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CAMINOS SAS	822003009-1	50.00
INPROTEKTO LIMITADA	800032486-5	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **12,408,586.00	$ ******25,000.00	$ ***2,362,381.00	$ ********14,795,967.00	$ ****2,430,118,849.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOTO SEGUROS LTDA	153840	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

65-44-101230950

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101230950, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 19 días del mes de JUNIO de 2024

65-44-101230950

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 **Condiciones**
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Documentos Tipo

Documentos Tipo Sí — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector: Infraestructura de transporte (Consultoría estudios de ingeniería de infraestructura de transporte)

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ○ Sí ◉ No — Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ○ Sí ○ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ◉ Sí ○ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ○ Sí ◉ No

Seriedad de la oferta ◉ Sí ○ No

◉ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ◉ Sí ○ No

☑ Cumplimiento del contrato

◉ % del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 12/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 1/02/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

◉ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
◉ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	12/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ○ Sí ◉ No

Fecha límite para entrega de garantías: 17/06/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1/06/2026 8:38:13 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19994164	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.430.118.849,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.15332951	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.430.118.849,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.14564699	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.430.118.849,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.14449201	Seriedad de la oferta	-	405.019.819,00 COP	-	10/05/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ○ Sí ◉ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6389821

Proveedor

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25G # 73B-90

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Bogotá

Municipio	
Dirección	Calle 25G # 73B-90
Código postal	110931

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos ('')
Latitud:	0	0	0
Longitud:	0	0	0

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO	COLOMBIA > Nariño > Pasto

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Homepage

Aumentar el contraste

UTC -5 9:29:29
INVIAS

Procesos | Contratos | Proveedores | Procesos SECOP | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

DETALLE DE LA GARANTÍA

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Sin Orden - 1 aprobación(es) requerida(s)

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	director territorial	Aprobado	Director (a) Territorial Nariño :: Director (a) Territorial Nariño	Maria del Pilar Ceron BEnavides	16/10/2024 3:43:50 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos T

Sentencia T-3

Contrato as
im
Constitucion

Condiciones e

Con

El contrato pueda ser prorrogado Sí No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Sí No

Garantías por lotes, grupos o etapas Sí No

Seriedad de la oferta Sí No

% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento Sí No

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 12/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 1/02/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Pago de salarios

% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 12/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/07/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Calidad del servicio

% del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 12/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/05/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ○ Sí ◉ No

Fecha límite para entrega de garantías: 17/06/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(1/06/2026 8:38:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19994164	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.430.118.849,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle

DETALLE DE LA GARANTÍA

CO1.WR

CO1.WR

CO1.WR

Configuración

De

Condiciones d

Plazo d

Comentarios

Proveedor

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25G # 73B-90

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección Calle 25G # 73B-90

Código postal 110931

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos ('')
Latitud:	0	0	0
Longitud:	0	0	0

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO	COLOMBIA > Nariño > Pasto

Volver

Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

DETALLE DE LA GARANTÍA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

ACTA No: 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS __
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR __
POR PRÓRROGA __
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO __
POR NECESIDADES DEL CONTRATO X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1982 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.

INTERVENTOR: CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. DIEGO PAUL MARTINEZ ERASO

RESOLUCIÓN No.: _____ DE _____ (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: Cta Integracion el Encano; Cta La Gran Via; Cta Calibio; Cta El Prado CONTRATISTA: 3742-2024; 3711-2024; 3665-2024; 3695-2024

PLAZO INICIAL: 22,63 meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 22,63 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/09/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.198.082,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.198.082,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 4 de fecha Dic/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H/Mes)	VALOR
		AÑO 1 -2024															
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000					-	-6,37	$ (47.087.867)	3,63	$ 26.872.133	3,63	$ 26.872.133
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000	$ 400.000	10,00	$ 48.520.000					-	-6,37	$ (30.891.067)	3,63	$ 17.628.933	3,63	$ 17.628.933
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000	$ 400.000	10,00	$ 34.740.000					-	-6,37	$ (22.117.800)	3,63	$ 12.622.200	3,63	$ 12.622.200
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000	$ -		$ 44.460.000					-		$ (44.460.000)	0,00	$ -		$ -
		PERSONAL AUXILIAR										0,00					$ -
5	1	Inspector SISO	$ 2.279.000	$ -	10,00	$ 22.790.000					-	-7,90	$ (18.004.100)	2,10	$ 4.785.900	2,10	$ 4.785.900
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.438.000	$ -	10,00	$ 14.380.000					-	-6,37	$ (9.155.267)	3,63	$ 5.224.733	3,63	$ 5.224.733
7	2	Conductor	$ 1.500.000	$ -	10,00	$ 30.000.000					-	-6,37	$ (19.100.000)	3,63	$ 10.900.000	3,63	$ 10.900.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 268.850.000**				**$ -**			**$ (190.816.101)**		**$ 78.033.899**		**$ 78.033.899**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,40**				**2,40**			**2,40**		**2,40**		**2,40**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 645.240.000**				**$ -**			**$ (457.958.642)**		**$ 187.281.358**		**$ 187.281.358**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 310.000	día	10,00	$ 3.100.000					-	-10,00	$ (3.100.000)	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.520.000	mes	10,00	$ 130.400.000					-	-6,37	$ (83.064.800)	3,63	$ 47.378.667	3,63	$ 47.378.667
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 53.000.000	Global S/comprobante	1,00	$ 53.000.000					-	-0,88	$ (46.640.000)	0,12	$ 6.360.000	0,12	$ 6.360.000
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.050.000	Global S/comprobante	1,00	$ 6.050.000					-	-1,00	$ (6.050.000)	0,00	$ -	0,00	$ -
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.120.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 21.200.000					-	-6,37	$ (13.504.400)	3,63	$ 7.702.667	3,63	$ 7.702.667
13	1	Dotación de Oficina	$ 555.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.550.000					-	-6,37	$ (3.535.350)	3,63	$ 2.016.500	3,63	$ 2.016.500
14	1	Papelería, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 297.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 2.970.000					-	-6,00	$ (1.782.000)	4,00	$ 1.188.000	4,00	$ 1.188.000
15	1	Comunicaciones	$ 510.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.100.000					-	-6,37	$ (3.248.700)	3,63	$ 1.853.000	3,63	$ 1.853.000
16	1	Capacitación microempresas	$ 530.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.300.000					-	-8,00	$ (4.240.000)	2,00	$ 1.060.000	2,00	$ 1.060.000
17	1	Peajes	$ 560.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.600.000					-	-10,00	$ (5.600.000)	0,00	$ -	0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 238.270.000**				**$ -**			**$ (170.765.250)**		**$ 67.558.834**		**$ 67.558.834**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 30.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 30.000.000					-	-1,00	$ (30.000.000)	0,00	$ -	0,00	$ -
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000	Km	65,00	$ 48.750.000					-	-65,00	$ (48.750.000)	0,00	$ -	0,00	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000	Km	5,00	$ 15.960.000					-	-5,00	$ (15.960.000)	0,00	$ -	0,00	$ -
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 5.700.000	global	1,00	$ 5.700.000						0,00	$ -	1,00	$ 5.700.000	1,00	$ 5.700.000
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.970	unidad	2,00	$ 3.940.000					-	-2,00	$ (3.940.000)	0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste al peso y/o valor remanente				$ -							$ 54.084			0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				**$ 104.350.000**				**$ -**			**$ (98.595.916)**		**$ 5.700.000**		**$ 5.700.000**
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 987.860.000**				**$ -**			**$ (727.319.808)**		**$ 260.540.192**		**$ 260.540.192**
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (E)				**$ 193.051.200**				**$ -**					**$ -**		**$ 193.051.200**
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.180.911.200**				**$ -**			**$ (727.319.808)**		**$ 260.540.192**		**$ 453.591.392**
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 224.373.128**				**$ -**			**$ (138.190.764)**		**$ 49.502.636**		**$ 86.182.364**
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.405.284.328**				**$ -**			**$ (865.510.572)**		**$ 310.042.828**		**$ 539.773.756**
		COSTO TOTAL (AÑO 1 - 2024)				**$ 1.405.284.328**				**$ -**			**$ (865.510.572)**		**$ 310.042.828**		**$ 539.773.756**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

ACTA No: 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS __
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR X
POR PRÓRROGA __
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO __
POR NECESIDADES DEL CONTRATO __

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1982 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.

INTERVENTOR: CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. DIEGO PAUL MARTINEZ ERASO

RESOLUCIÓN No.: _____ DE _____ (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: Cta Integracion el Encano; Cta La Gran Vía; Cta Calibio; Cta El Prado CONTRATISTA: 3742-2024; 3711-2024; 3665-2024; 3695-2024

PLAZO INICIAL: 22,63 meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 22,63 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/09/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.198.082,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.198.082,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 4 de fecha Dic/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H/Mes)	VALOR
		AÑO 2 -2025															
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
23	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000					+	5,99	$ 47.117.340			17,99	$ 141.509.340
24	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000	$ 450.000	12,00	$ 62.040.000					+	5,98	$ 30.916.600			17,98	$ 92.956.600
25	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000	$ 450.000	12,00	$ 44.520.000					+	5,96	$ 22.111.600			17,96	$ 66.631.600
26	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.860.000			$ 55.000.000					+		$ 44.460.000				$ 99.460.000
		PERSONAL AUXILIAR															
27	1	Inspector SISO	$ 2.416.000		12,00	$ 28.992.000					+	7,45	$ 17.999.200			19,45	$ 46.991.200
28	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.530.000		12,00	$ 18.360.000					+	5,97	$ 9.134.100			17,97	$ 27.494.100
29	2	Conductor	$ 1.590.000		12,00	$ 38.160.000					+	6,00	$ 19.080.000			18,00	$ 57.240.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 341.464.000**				**$ -**			**$ 190.818.840**		**$ -**		**$ 532.282.840**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,40**				**2,40**			**2,40**		**2,40**		**2,40**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 819.513.600**				**$ -**			**$ 457.965.216**		**$ -**		**$ 1.277.478.816**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
30	1	Ingeniero Residente	$ 321.000	día	10,00	$ 3.210.000					+	10,00	$ 3.210.000			20,00	$ 6.420.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
31	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.912.000	mes	12,00	$ 165.888.000					+	6,00	$ 82.944.000			18,00	$ 248.832.000
		OTROS COSTOS															
32	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56.180.000	Global S/comprobante	1,00	$ 56.180.000					+	0,83	$ 46.629.400			1,83	$ 102.809.400
33	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.450.000	Global S/comprobante	1,00	$ 6.450.000					+	0,94	$ 6.063.000			1,94	$ 12.513.000
34	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.250.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 27.000.000					+	6,00	$ 13.500.000			18,00	$ 40.500.000
35	1	Dotación de Oficina	$ 590.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 7.080.000					+	6,00	$ 3.540.000			18,00	$ 10.620.000
36	1	Papelería, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 315.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 3.780.000					+	5,68	$ 1.789.200			17,68	$ 5.569.200
37	1	Comunicaciones	$ 570.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 6.840.000					+	5,70	$ 3.249.000			17,70	$ 10.089.000
38	1	Capacitación microempresas	$ 565.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 6.780.000					+	7,50	$ 4.237.500			19,50	$ 11.017.500
39	1	Peajes	$ 590.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 7.080.000					+	9,50	$ 5.605.000			21,50	$ 12.685.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 290.288.000**				**$ -**			**$ 170.767.100**		**$ -**		**$ 461.055.100**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
40	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 33.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 33.000.000					+	0,90	$ 29.700.000			1,90	$ 62.700.000
41	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000	Km	65,00	$ 51.675.000					+	61,31	$ 48.741.450			126,31	$ 100.416.450
42	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000	Km	5,00	$ 16.920.000					+	4,72	$ 15.972.480			9,72	$ 32.892.480
43	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.700.000	global	1,00	$ 6.700.000					+	0,00	$ -			1,00	$ 6.700.000
44	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.090	unidad	2,00	$ 4.180.000					+	2,00	$ 4.180.000			4,00	$ 8.360.000
		Ajuste al peso y/o valor remanente				$ -							$ (6.437)				$ (6.437)
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				**$ 112.475.000**				**$ -**			**$ 98.587.493**		**$ -**		**$ 211.062.493**
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 1.222.276.600**				**$ -**			**$ 727.319.809**		**$ -**		**$ 1.949.596.409**
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (E)				**$ 113.685.000**				**$ -**					**$ -**		**$ 113.685.000**
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.335.961.600**				**$ -**			**$ 727.319.809**		**$ -**		**$ 2.063.281.409**
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 253.832.704**				**$ -**			**$ 138.190.763**		**$ -**		**$ 392.023.467**
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.589.794.304**				**$ -**			**$ 865.510.572**		**$ -**		**$ 2.455.304.876**
		COSTO TOTAL (AÑO 2 - 2025)				**$ 1.589.794.304**				**$ -**			**$ 865.510.572,00**		**$ -**		**$ 2.455.304.876**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	29/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

ACTA No: 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS __
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR X
POR PRÓRROGA __
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO __
POR NECESIDADES DEL CONTRATO X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1982 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.

INTERVENTOR: CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. DIEGO PAUL MARTINEZ ERASO

RESOLUCIÓN No.: _____ DE _____ (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: Cta Integracion el Encano; Cta La Gran Via; Cta Calibio; Cta El Prado CONTRATISTA: 3742-2024; 3711-2024; 3665-2024; 3695-2024

PLAZO INICIAL: 22,63 meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 22,63 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/09/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.198.082,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.198.082,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 4 de fecha Dic/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H/Mes)	VALOR
		AÑO 3 -2026															
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
45	1	Ingeniero Residente	$ 7.900.000	$ 500.000	7,00	$ 58.800.000										7,00	$ 58.800.000
46	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.100.000	$ 500.000	7,00	$ 39.200.000										7,00	$ 39.200.000
47	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.500.000	$ 500.000	7,00	$ 28.000.000										7,00	$ 28.000.000
48	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 8.500.000			$ 35.000.000											$ 35.000.000
		PERSONAL AUXILIAR															
49	1	Inspector SISO	$ 2.565.000		7,00	$ 17.955.000										7,00	$ 17.955.000
50	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.700.000		7,00	$ 11.900.000										7,00	$ 11.900.000
51	2	Conductor	$ 1.690.000		7,00	$ 23.660.000										7,00	$ 23.660.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 214.515.000**				**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ 214.515.000**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,40**				**2,40**			**2,40**		**2,40**		**2,40**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 514.836.000**				**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ 514.836.000**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
52	1	Ingeniero Residente	$ 350.000	día	10,00	$ 3.500.000										10,00	$ 3.500.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
53	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.400.000	mes	7,00	$ 103.600.000										7,00	$ 103.600.000
		OTROS COSTOS															
54	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 60.000.000	Global S/comprobante	1,00	$ 60.000.000										1,00	$ 60.000.000
55	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.800.000	Global S/comprobante	1,00	$ 6.800.000										1,00	$ 6.800.000
56	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.400.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 16.800.000										7,00	$ 16.800.000
57	1	Dotación de Oficina	$ 620.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.340.000										7,00	$ 4.340.000
58	1	Papelería, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 340.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 2.380.000										7,00	$ 2.380.000
59	1	Comunicaciones	$ 572.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.004.000										7,00	$ 4.004.000
60	1	Capacitación microempresas	$ 600.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.200.000										7,00	$ 4.200.000
61	1	Peajes	$ 625.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.375.000										7,00	$ 4.375.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 209.999.000**				**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ 209.999.000**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
62	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 30.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 33.500.000										1,00	$ 33.500.000
63	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000	Km	65,00	$ 54.795.000										65,00	$ 54.795.000
64	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000	Km	5,00	$ 17.935.000										5,00	$ 17.935.000
65	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.500.000	global	1,00	$ 6.500.000										1,00	$ 6.500.000
66	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.220	unidad	1,00	$ 2.220.000										1,00	$ 2.220.000
		Ajuste al peso y/o valor remanente				$ -							$ (1,00)				$ (1)
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				**$ 114.950.000**				**$ -**			**-$ 1**		**$ -**		**$ 114.949.999**
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 839.785.000**				**$ -**			**-$ 1**		**$ -**		**$ 839.784.999**
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (E)				**$ 46.870.000**				**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ 46.870.000**
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 886.655.000**				**$ -**			**-$ 1**		**$ -**		**$ 886.654.999**
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 168.464.450**				**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ 168.464.450**
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.055.119.450**				**$ -**			**-$ 1**		**$ -**		**$ 1.055.119.449**
		COSTO TOTAL (AÑO 3 - 2026)				**$ 1.055.119.450**				**$ -**			**$ (1,00)**		**$ -**		**$ 1.055.119.449**
		* **COSTO BÁSICO (AÑO 1+AÑO 2+AÑO 3)**				**$ 3.049.921.600**				**$ -**			**$ -**		**$ 260.540.192**		**$ 3.049.921.600**
		* **PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (AÑO 1+AÑO 2+AÑO 3)**				**$ 353.606.200**				**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ 353.606.200**
		* **SUBTOTAL (AÑO 1+AÑO 2+AÑO 3)**				**$ 3.403.527.800**				**$ -**			**$ -**		**$ 260.540.192**		**$ 3.403.527.800**
		* **IVA (AÑO 1+AÑO 2+AÑO 3)**				**$ 646.670.282**				**$ -**			**$ -**		**$ 49.502.636**		**$ 646.670.282**
		* **COSTO TOTAL (AÑO 1+AÑO 2+AÑO 3)**				**$ 4.050.198.082**				**$ -**			**$ -**		**$ 310.042.828**		**$ 4.050.198.082**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	29/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

ACTA No: 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS __
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR X
POR PRÓRROGA __
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO __
POR NECESIDADES DEL CONTRATO X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1982 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.

INTERVENTOR: CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. DIEGO PAUL MARTINEZ ERASO

RESOLUCIÓN No.: _____ DE _____ (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: Cta Integracion el Encano; Cta La Gran Via; Cta Calibio; Cta El Prado CONTRATISTA: 3742-2024; 3711-2024; 3665-2024; 3695-2024

PLAZO INICIAL: 22,63 meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 22,63 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/09/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.198.082,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.198.082,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.403.527.800	$ 646.670.282	$ 4.050.198.082
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)	$ 260.540.192	$ 49.502.636	$ 310.042.828
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 3.142.987.608	$ 597.167.646	$ 3.740.155.254

PLAZO EN MESES	
INICIAL	22,63
ADICIONAL	0,00
ACUMULADO	3,63
FALTANTE	19,00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

La presente acta de modificación se elabora con el objeto de distribuir los saldos disponibles del presupuesto del año 2024 en el presupuesto del año 2025, esto con el fin, de aumentar la cantidad de recursos que se consideran necesarios para el desarrollo del presente contrato.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 2520227988CND

Firma
Nombre: **DIEGO PAUL MARTINEZ ERASO**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **25202173072 CND**

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Director Territorial — Nombre: **MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES** — Matrícula Profesional No.: **52202-77458 NRÑ** — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: **N/A** — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

ACTA No. 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1982 de 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.

CONSULTOR: CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORIA: ING. JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO

RESOLUCION No. 4259-09 de OCTUBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA No: 3742-2024; 3711-2024; 3665-2024; 3695-2024

CONTRATO DE OBRA No: Cta Integracion el Encano; Cta La Gran Via; Cta Calibio; Cta El Prado

PLAZO INICIAL: Hasta 31/07/2026 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/09/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 4.050.198.082,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4.050.198.082,00

PLAZO ACUMULADO: 22,6 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)							ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA. Acta de costos No. 18 de febrero 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTA ANTERIOR No 2 21/07/2025		PRESENTES							
	CANTIDAD (1)	CONCEPTO		COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACION RECURSO (H/MES)	VALOR TOTAL	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR PRIMA REGIONAL	VALOR	TOTAL DEDICACION RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACION RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																	
		PERSONAL PROFESIONAL																	
1	1	Ingeniero Residente	2024	$ 6.996.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 73.960.000,00			3,63	$ 26.872.133,00					3,63	$ 26.872.133,00	3,63	$ 26.872.133,00
			2025	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.392.000,00			17,99	$ 141.509.340,00	-	0,00		$ -	12,00	$ 94.392.000,00	17,99	$ 141.509.340,00
			2026	$ 7.900.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.800.000,00			7,00	$ 58.800.000,00	+	0,00		$ -	2,00	$ 16.800.000,00	7,00	$ 58.800.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	2024	$ 4.452.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 48.520.000,00			3,63	$ 17.628.933,00					3,63	$ 17.628.933,00	3,63	$ 17.628.933,00
			2025	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 62.040.000,00			17,98	$ 92.956.600,00	-	0,00		$ -	11,13	$ 57.542.100,00	17,98	$ 92.956.600,00
			2026	$ 5.100.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 39.200.000,00			7,00	$ 39.200.000,00	+	0,00		$ -	1,00	$ 5.600.000,00	7,00	$ 39.200.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	2024	$ 3.074.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 34.740.000,00			3,63	$ 12.622.200,00					3,63	$ 12.622.200,00	3,63	$ 12.622.200,00
			2025	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 44.520.000,00			17,96	$ 66.631.600,00	-	0,00		$ -	12,00	$ 44.520.000,00	17,96	$ 66.631.600,00
			2026	$ 3.500.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 28.000.000,00			7,00	$ 28.000.000,00	+	0,00		$ -	1,76	$ 7.040.000,00	7,00	$ 28.000.000,00
4	1	Ingeniero especialista en estructuras	2024	$ 7.410.000,00		6,00	$ 44.460.000,00				$ -					0,00	$ -		$ -
			2025	$ 7.860.000,00		7,00	$ 55.000.000,00				$ 99.460.000,00	-	0,00		$ -	0,00	$ -		$ 99.460.000,00
			2026	$ 8.500.000,00		4,12	$ 35.000.000,00				$ 35.000.000,00	+	0,00		$ -	0,00	$ -		$ 35.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR									$ -								
5	1	Inspector SISO	2024	$ 2.279.000,00		10,00	$ 22.790.000,00			2,10	$ 4.785.900,00					2,10	$ 4.785.900,00	2,10	$ 4.785.900,00
			2025	$ 2.416.000,00		12,00	$ 28.992.000,00			19,45	$ 46.991.200,00	-	0,00		$ -	12,00	$ 28.992.000,00	19,45	$ 46.991.200,00
			2026	$ 2.565.000,00		7,00	$ 17.955.000,00			7,00	$ 17.955.000,00	+	0,00		$ -	2,00	$ 5.130.000,00	7,00	$ 17.955.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	2024	$ 1.438.000,00		10,00	$ 14.380.000,00			3,63	$ 5.224.733,00					3,63	$ 5.224.733,00	3,63	$ 5.224.733,00
			2025	$ 1.530.000,00		12,00	$ 18.360.000,00			17,97	$ 27.494.100,00				$ -	12,00	$ 18.360.000,00	17,97	$ 27.494.100,00
			2026	$ 1.700.000,00		7,00	$ 11.900.000,00			7,00	$ 11.900.000,00	-	-5,00		$ (8.500.000,00)	2,00	$ 3.400.000,00	2,00	$ 3.400.000,00
6A								$ 1.750.905,00				+	5,00		$ 8.754.525,00	2,00	$ -	5,00	$ 8.754.525,00
7	2	Conductor	2024	$ 1.500.000,00		10,00	$ 30.000.000,00			3,63	$ 10.900.000,00					3,63	$ 10.900.000,00	3,63	$ 10.900.000,00
			2025	$ 1.590.000,00		12,00	$ 38.160.000,00			18,00	$ 57.240.000,00				$ -	12,00	$ 38.160.000,00	18,00	$ 57.240.000,00
			2026	$ 1.690.000,00		7,00	$ 23.660.000,00			7,00	$ 23.660.000,00	-	-5,00		$ (16.900.000,00)	2,00	$ 6.760.000,00	2,00	$ 6.760.000,00
7A								$ 1.750.905,00				+	5,00		$ 17.509.050,00	2,00	$ -	5,00	$ 17.509.050,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL= SUMATORIA DE (5) = (6)					**$ 824.829.000,00**				**$ 824.831.739,00**				**$ 863.575,00**		**$ 404.729.999,00**		**$ 825.695.314,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)					**2,40**				**2,40**				**2,40**		**2,40**		**2,40**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)					**$ 1.979.589.600,00**				**$ 1.979.596.174,00**				**$ 2.072.580,00**		**$ 971.351.998,00**		**$ 1.981.668.754,00**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No.** 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) *							ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA. Acta de costos No. 18 de febrero 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTA ANTERIOR No 2 21/07/2025		PRESENTES						
	CANTIDAD (8)	CONCEPTO		UNIDAD	COSTO ($) (9)	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (10)	VALOR PARCIAL ($) (1)*((2)+(3))*(4) =5	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACION RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACION RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																
		VIATICOS																
8	1	Ingeniero Residente	2024	dia	$ 310.000,00	10,00	$ 3.100.000,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
			2025		$ 321.000,00	10,00	$ 3.210.000,00			19,13	$ 6.140.730,00	-	0,00	$ -	4,50	$ 1.444.500,00	19,13	$ 6.140.730,00
			2026		$ 350.000,00	10,00	$ 3.500.000,00			10,00	$ 3.500.000,00	+	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 3.500.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS																
9	2	Vehiculo tipo campero o camioneta de color gris platino o similr (incluyendo combustible) y cuyo modelo sea hasta (10) años anteriores al año de suscripcion del contrato	2024	mes	$ 6.520.000,00	10,00	$ 130.400.000,00			3,63	$ 47.378.667,00				3,63	$ 47.378.667,00	3,63	$ 47.378.667,00
			2025		$ 6.912.000,00	12,00	$ 165.888.000,00			12,00	$ 165.888.000,00	-	0,00	$ -	12,00	$ 165.888.000,00	12,00	$ 165.888.000,00
			2026		$ 7.400.000,00	7,00	$ 103.600.000,00			7,00	$ 103.600.000,00	+	0,00	$ -	2,00	$ 29.600.000,00	7,00	$ 103.600.000,00
		OTROS COSTOS																
10	1	Insumos como pintura,cemento,concreto,malla para gaviones, materiales para postes de referencia. Etc., para la realizacion de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	2024	Global S/comprobante	$ 53.000.000,00	1,00	$ 53.000.000,00			0,12	$ 6.360.000,00				0,12	$ 6.360.000,00	0,1200	$ 6.360.000,00
			2025		$ 56.180.000,00	1,00	$ 56.180.000,00			5,56	$ 312.360.800,00	-	0,00	$ -	3,80	$ 213.484.000,00	5,56	$ 312.360.800,00
			2026		$ 60.000.000,00	1,00	$ 60.000.000,00			1,00	$ 60.000.000,00	+		$ -	0,79	$ 47.400.000,00	1,00	$ 60.000.000,00
11	1	Transportes aereos y terrestres	2024	Global S/comprobante	$ 6.050.000,00	1,00	$ 6.050.000,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
			2025		$ 6.450.000,00	1,00	$ 6.450.000,00			1,94	$ 12.513.000,00	-	0,00	$ -	0,10	$ 645.000,00	1,94	$ 12.513.000,00
			2026		$ 6.800.000,00	1,00	$ 6.800.000,00			1,00	$ 6.800.000,00				0,00	$ -	1,00	$ 6.800.000,00
12	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	2024	mes (S/comprobante)	$ 2.120.000,00	10,00	$ 21.200.000,00			3,63	$ 7.702.667,00				3,63	$ 7.702.667,00	3,63	$ 7.702.667,00
			2025		$ 2.250.000,00	12,00	$ 27.000.000,00			12,00	$ 27.000.000,00	-	0,00	$ -	12,00	$ 27.000.000,00	12,00	$ 27.000.000,00
			2026		$ 2.400.000,00	7,00	$ 16.800.000,00			7,00	$ 16.800.000,00	+		$ -	2,00	$ 4.800.000,00	7,00	$ 16.800.000,00
13	1	Dotacion de oficina	2024	mes (S/comprobante)	$ 555.000,00	10,00	$ 5.550.000,00			3,63	$ 2.016.500,00				3,63	$ 2.016.500,00	3,63	$ 2.016.500,00
			2025		$ 590.000,00	12,00	$ 7.080.000,00			12,00	$ 7.080.000,00	-	0,00	$ -	12,00	$ 7.080.000,00	12,00	$ 7.080.000,00
			2026		$ 620.000,00	7,00	$ 4.340.000,00			7,00	$ 4.340.000,00	+		$ -	2,00	$ 1.240.000,00	7,00	$ 4.340.000,00
14	1	Papeleria, memoria extraible, usb, edicion informes, fotocopias, fotografias, etc	2024	mes (S/comprobante)	$ 297.000,00	10,00	$ 2.970.000,00			4,00	$ 1.188.000,00				4,00	$ 1.188.000,00	4,00	$ 1.188.000,00
			2025		$ 315.000,00	12,00	$ 3.780.000,00			12,00	$ 3.780.000,00	-	0,00	$ -	12,00	$ 3.780.000,00	12,00	$ 3.780.000,00
			2026		$ 340.000,00	7,00	$ 2.380.000,00			7,00	$ 2.380.000,00	+		$ -	2,00	$ 680.000,00	7,00	$ 2.380.000,00
15	1	Comunicaciones	2024	mes (S/comprobante)	$ 510.000,00	10,00	$ 5.100.000,00			3,63	$ 1.853.000,00				3,63	$ 1.853.000,00	3,63	$ 1.853.000,00
			2025		$ 570.000,00	12,00	$ 6.840.000,00			12,00	$ 6.840.000,00	-	0,00	$ -	12,00	$ 6.840.000,00	12,00	$ 6.840.000,00
			2026		$ 572.000,00	7,00	$ 4.004.000,00			7,00	$ 4.004.000,00	+		$ -	1,38	$ 789.360,00	7,00	$ 4.004.000,00
16	1	Capacitacion microempresa	2024	mes (S/comprobante)	$ 530.000,00	10,00	$ 5.300.000,00			2,00	$ 1.060.000,00				2,00	$ 1.060.000,00	2,00	$ 1.060.000,00
			2025		$ 565.000,00	12,00	$ 6.780.000,00			12,00	$ 6.780.000,00	-	0,00	$ -	12,00	$ 6.780.000,00	12,00	$ 6.780.000,00
			2026		$ 600.000,00	7,00	$ 4.200.000,00			7,00	$ 4.200.000,00	+		$ -	2,00	$ 1.200.000,00	7,00	$ 4.200.000,00
17	1	Peajes	2024	mes (S/comprobante)	$ 560.000,00	10,00	$ 5.600.000,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
			2025		$ 590.000,00	12,00	$ 7.080.000,00			12,00	$ 7.080.000,00	-	0,00	$ -	0,11	$ 64.900,00	12,00	$ 7.080.000,00
			2026		$ 625.000,00	7,00	$ 4.375.000,00			7,00	$ 4.375.000,00	+		$ -	0,00	$ -	7,00	$ 4.375.000,00
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11)= (B)						**$ 738.557.000,00**				**$ 833.020.364,00**			**$ -**		**$ 586.274.594,00**		**$ 833.020.364,00**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No.** 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

No. de Orden	CANT (12)	CONCEPTO		UNIDAD	COSTO ($) (13)	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (14)	VALOR PARCIAL ($) (12)*(13)*(14)											
	OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																	
18	1	Provision para estudios menores, topografia y/o laboratorios, toma de muestras de campo,etc.	2024	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	$ 30.000.000,00	1,00	$ 30.000.000,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
			2025		$ 33.000.000,00	1,00	$ 33.000.000,00			1,00	$ 33.000.000,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 33.000.000,00
			2026		$ 33.500.000,00	1,00	$ 33.500.000,00			1,00	$ 33.500.000,00	+		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 33.500.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntosvallas	2024	KM	$ 750.000,00	65,00	$ 48.750.000,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
			2025		$ 795.000,00	65,00	$ 51.675.000,00			65,00	$ 51.675.000,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	65,00	$ 51.675.000,00
			2026		$ 843.000,00	65,00	$ 54.795.000,00			65,00	$ 54.795.000,00	+		$ -	0,00	$ -	65,00	$ 54.795.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	2024	KM	$ 3.192.000,00	5,00	$ 15.960.000,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
			2025		$ 3.384.000,00	5,00	$ 16.920.000,00			5,00	$ 16.920.000,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 16.920.000,00
			2026		$ 3.587.000,00	5,00	$ 17.935.000,00			5,00	$ 17.935.000,00	-	-0,58	-$ 2.080.460,00	0,00	$ -	4,42	$ 15.854.540,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	2024	GLOBAL	$ 5.700.000,00	1,00	$ 5.700.000,00			1,00	$ 5.700.000,00				1,00	$ 5.700.000,00	1,00	$ 5.700.000,00
			2025		$ 6.700.000,00	1,00	$ 6.700.000,00			1,00	$ 6.700.000,00	-	0,00	$ -	0,90	$ 6.030.000,00	1,00	$ 6.700.000,00
			2026		$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00			1,00	$ 6.500.000,00	+	0,00	$ -	0,07	$ 455.000,00	1,00	$ 6.500.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	2024	unidad	$ 1.970,00	2,00	$ 3.940.000,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
			2025		$ 2.090,00	2,00	$ 4.180.000,00			4,00	$ 8.360.000,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 8.360.000,00
			2026		$ 2.220,00	1,00	$ 2.220.000,00			1,00	$ 2.220.000,00	+		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.220.000,00
		Ajuste al peso y/o valor remanente	2024															$ -
			2025								$ 63,00							$ 63,00
			2026								-$ 1,00			$ 7.880,00				$ 7.879,00
	TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15)=(C)						$ 331.775.000,00				$ 237.305.062,00			$ (2.072.580,00)		$ 12.185.000,00		$ 235.232.482,00
	* COSTO BASICO (A) + (B) + (C) = (D)						$ 3.049.921.600,00				$ 3.049.921.600,00		Costos básicos	$ -		$ 1.569.811.592,00		$ 3.049.921.600,00
	* PROVISION (E)						$ 193.051.200,00				$ 193.051.200,00			$ -		$ -		$ 193.051.200,00
	PROVISION (E)						$ 113.685.000,00				$ 113.685.000,00							$ 113.685.000,00
	PROVISION (E)						$ 46.870.000,00				$ 46.870.000,00							$ 46.870.000,00
	* SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)						$ 3.403.527.800,00				$ 3.403.527.800,00		Subtotal	$ -		$ 1.569.811.592,00		$ 3.403.527.800,00
	* IVA = 19% * (F) = (G)						$ 646.670.282,00				$ 646.670.282,00		Iva 19%	$ -		$ 298.264.202,00		$ 646.670.282,00
	* COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)						$ 4.050.198.082,00				$ 4.050.198.082,00		Costo Total	$ -		$ 1.868.075.794,00		$ 4.050.198.082,00
	COSTO TOTAL						$ 4.050.198.082,00											

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:		$ 3.403.527.800,00	$ 646.670.282,00	$ 4.050.198.082,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)		$ 1.569.811.592,00	$ 298.264.202,00	$ 1.868.075.794,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):				
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:		$ 1.833.716.208,00	$ 348.406.080,00	$ 2.182.122.288,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	22,6
ADICIONAL	0
ACUMULADO	22,6
FALTANTE	5

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

La presente acta de modificación se elabora teniendo en cuenta salario mínimo del año 2026 fijado mediante el Decreto No. 1469 del 29 de diciembre de 2025 de Presidencia de la República es de $1.750.905, y que el estipulado para vigencia futura en el contrato 1982 de 2024 para el conductor y auxiliar administrativo se encuentran por debajo, se requiere hacer una actualización en el valor de estos salarios e igualarlos a lo estipulado en el decreto fijado por presidencia.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente Acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ**
Representante Legal o su Apoderado Interventor **CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024**
Matrícula Profesional No.: - 2520227988CN

Firma
Nombre: **ING. JOHNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO**
Supervisor del Contrato de Consultoria
Matrícula Profesional No.: 05202141806 ANT

Firma: NA
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ING. CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial
Nombre: **MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO**
Matrícula Profesional No.: 5220230510 NRN
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Apoyo a la supervision
Nombre: WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO
Matrícula Profesional No.: 19202 207501 CAU
Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

ACTA No. 4

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1982 de 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.

CONSULTOR: CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORIA: ING. JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO

RESOLUCION No. 4259-09 de OCTUBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA No: 3742-2024; 3711-2024; 3665-2024; 3695-2024

CONTRATO DE OBRA No: Cta Integracion el Encano; Cta La Gran Via; Cta Calibio; Cta El Prado

PLAZO INICIAL: 31/07/2026 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/09/2024 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 4,050,198,082.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4,050,198,082.00

PLAZO ACUMULADO: 27.6 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)							ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA. Acta de costos No. 22 de junio 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTA ANTERIOR No 3 02/03/2026		PRESENTES							
	CANTIDAD (1)	CONCEPTO		COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACION RECURSO (H/MES)	VALOR TOTAL	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR PRIMA REGIONAL	VALOR	TOTAL DEDICACION RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACION RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																	
		PERSONAL PROFESIONAL																	
1	1	Ingeniero Residente	2024	$ 6,996,000.00	$ 400,000.00	10.00	$ 73,960,000.00			3.63	$ 26,872,133.00					3.63	$ 26,872,133.00	3.63	$ 26,872,133.00
			2025	$ 7,416,000.00	$ 450,000.00	12.00	$ 94,392,000.00			17.99	$ 141,509,340.00	-	5.99		$ (47,117,340.00)	12.00	$ 94,392,000.00	12.00	$ 94,392,000.00
			2026	$ 7,900,000.00	$ 500,000.00	7.00	$ 58,800,000.00			7.00	$ 58,800,000.00	+	5.00		$ 42,000,000.00	6.00	$ 50,400,000.00	12.00	$ 100,800,000.00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	2024	$ 4,452,000.00	$ 400,000.00	10.00	$ 48,520,000.00			3.63	$ 17,628,933.00					3.63	$ 17,628,933.00	3.63	$ 17,628,933.00
			2025	$ 4,720,000.00	$ 450,000.00	12.00	$ 62,040,000.00			17.98	$ 92,956,600.00	-	6.85		$ (35,414,500.00)	11.13	$ 57,542,100.00	11.13	$ 57,542,100.00
			2026	$ 5,100,000.00	$ 500,000.00	7.00	$ 39,200,000.00			7.00	$ 39,200,000.00	+	5.00		$ 28,000,000.00	5.00	$ 28,000,000.00	12.00	$ 67,200,000.00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	2024	$ 3,074,000.00	$ 400,000.00	10.00	$ 34,740,000.00			3.63	$ 12,622,200.00					3.63	$ 12,622,200.00	3.63	$ 12,622,200.00
			2025	$ 3,260,000.00	$ 450,000.00	12.00	$ 44,520,000.00			17.96	$ 66,631,600.00	-	5.96		$ (22,111,600.00)	12.00	$ 44,520,000.00	12.00	$ 44,520,000.00
			2026	$ 3,500,000.00	$ 500,000.00	7.00	$ 28,000,000.00			7.00	$ 28,000,000.00	+	5.00		$ 20,000,000.00	5.26	$ 21,040,000.00	12.00	$ 48,000,000.00
4	1	Ingeniero especialista en estructuras	2024	$ 7,410,000.00			$ 44,460,000.00				$ -					0.00	$ -		$ -
			2025	$ 7,860,000.00			$ 55,000,000.00				$ 99,460,000.00	-			$ (99,460,000.00)	0.00	$ -		$ -
			2026	$ 8,500,000.00			$ 35,000,000.00				$ 35,000,000.00	+			$ 99,460,000.00	0.00	$ -		$ 134,460,000.00
		PERSONAL AUXILIAR									$ -								
5	1	Inspector SISO	2024	$ 2,279,000.00		10.00	$ 22,790,000.00			2.10	$ 4,785,900.00					2.10	$ 4,785,900.00	2.10	$ 4,785,900.00
			2025	$ 2,416,000.00		12.00	$ 28,992,000.00			19.45	$ 46,991,200.00	-	7.45		$ (17,999,200.00)	12.00	$ 28,992,000.00	12.00	$ 28,992,000.00
			2026	$ 2,565,000.00		7.00	$ 17,955,000.00			7.00	$ 17,955,000.00	+	5.00		$ 12,825,000.00	6.00	$ 15,390,000.00	12.00	$ 30,780,000.00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	2024	$ 1,438,000.00		10.00	$ 14,380,000.00			3.63	$ 5,224,733.00					3.63	$ 5,224,733.00	3.63	$ 5,224,733.00
			2025	$ 1,530,000.00		12.00	$ 18,360,000.00			17.97	$ 27,494,100.00	-	5.97		$ (9,134,100.00)	12.00	$ 18,360,000.00	12.00	$ 18,360,000.00
			2026	$ 1,700,000.00		7.00	$ 11,900,000.00			2.00	$ 3,400,000.00	-	0.00		$ -	2.00	$ 3,400,000.00	2.00	$ 3,400,000.00
6A								$ 1,750,905.00		5.00	$ 8,754,525.00	+	5.00		$ 8,754,525.00	4.00	$ 7,003,620.00	10.00	$ 17,509,050.00
7	2	Conductor	2024	$ 1,500,000.00		10.00	$ 30,000,000.00			3.63	$ 10,900,000.00					3.63	$ 10,900,000.00	3.63	$ 10,900,000.00
			2025	$ 1,590,000.00		12.00	$ 38,160,000.00			18.00	$ 57,240,000.00	-	6.00		$ (19,080,000.00)	12.00	$ 38,160,000.00	12.00	$ 38,160,000.00
			2026	$ 1,690,000.00		7.00	$ 23,660,000.00			2.00	$ 6,760,000.00	-	0.00		$ -	2.00	$ 6,760,000.00	2.00	$ 6,760,000.00
7A								$ 1,750,905.00		5.00	$ 17,509,050.00	+	5.00		$ 17,509,050.00	4.00	$ 14,007,240.00	10.00	$ 35,018,100.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL= SUMATORIA DE (5) = (6)					**$ 824,829,000.00**				**$ 825,695,314.00**				**$ (21,768,165.00)**		**$ 506,000,859.00**		**$ 803,927,149.00**
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)					**2.40**				**2.40**				**2.40**		**2.40**		**2.40**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)					**$ 1,979,589,600.00**				**$ 1,981,668,754.00**				**$ (52,243,596.00)**		**$ 1,214,402,062.00**		**$ 1,929,425,158.00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No.** 4

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) *							ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA. Acta de costos No. 22 de junio 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTA ANTERIOR No 3 02/03/2026		PRESENTES						
	CANTIDAD (8)	CONCEPTO		UNIDAD	COSTO ($) (9)	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (10)	VALOR PARCIAL ($) (1)*((2)+(3))*(4) =5	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACION RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACION RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																
		VIATICOS																
8	1	Ingeniero Residente	2024	dia	$ 310,000.00	10.00	$ 3,100,000.00			0.00	$ -				0.00	$ -	0.00	$ -
			2025		$ 321,000.00	10.00	$ 3,210,000.00			19.13	$ 6,140,730.00	-	14.63	$ (4,696,230.00)	4.50	$ 1,444,500.00	4.50	$ 1,444,500.00
			2026		$ 350,000.00	10.00	$ 3,500,000.00			10.00	$ 3,500,000.00	+	0.00	$ -	0.00	$ -	10.00	$ 3,500,000.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS																
9	2	Vehiculo tipo campero o camioneta de color gris platino o similr (incluyendo combustible) y cuyo modelo sea hasta (10) años anteriores al año de suscripcion del contrato	2024	mes	$ 6,520,000.00	10.00	$ 130,400,000.00			3.63	$ 47,378,667.00				3.63	$ 47,378,667.00	3.63	$ 47,378,667.00
			2025		$ 6,912,000.00	12.00	$ 165,888,000.00			12.00	$ 165,888,000.00	-	0.00	$ -	12.00	$ 165,888,000.00	12.00	$ 165,888,000.00
			2026		$ 7,400,000.00	7.00	$ 103,600,000.00			7.00	$ 103,600,000.00	+	5.00	$ 74,000,000.00	6.00	$ 88,800,000.00	12.00	$ 177,600,000.00
		OTROS COSTOS																
10	1	Insumos como pintura,cemento,concreto,malla para gaviones, materiales para postes de referencia. Etc., para la realizacion de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	2024	Global S/comprobante	$ 53,000,000.00	1.00	$ 53,000,000.00			0.12	$ 6,360,000.00				0.12	$ 6,360,000.00	0.1200	$ 6,360,000.00
			2025		$ 56,180,000.00	1.00	$ 56,180,000.00			5.56	$ 312,360,800.00	-	1.76	$ (98,876,800.00)	3.80	$ 213,484,000.00	3.80	$ 213,484,000.00
			2026		$ 60,000,000.00	1.00	$ 60,000,000.00			1.00	$ 60,000,000.00	+	9.03	$ 541,800,000.00	1.00	$ 60,000,000.00	10.03	$ 601,800,000.00
11	1	Transportes aereos y terrestres	2024	Global S/comprobante	$ 6,050,000.00	1.00	$ 6,050,000.00			0.00	$ -				0.00	$ -	0.00	$ -
			2025		$ 6,450,000.00	1.00	$ 6,450,000.00			1.94	$ 12,513,000.00	-	1.84	$ (11,868,000.00)	0.10	$ 645,000.00	0.10	$ 645,000.00
			2026		$ 6,800,000.00	1.00	$ 6,800,000.00			1.00	$ 6,800,000.00			$ -	0.00	$ -	1.00	$ 6,800,000.00
12	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	2024	mes (S/comprobante)	$ 2,120,000.00	10.00	$ 21,200,000.00			3.63	$ 7,702,667.00				3.63	$ 7,702,667.00	3.63	$ 7,702,667.00
			2025		$ 2,250,000.00	12.00	$ 27,000,000.00			12.00	$ 27,000,000.00	-	0.00	$ -	12.00	$ 27,000,000.00	12.00	$ 27,000,000.00
			2026		$ 2,400,000.00	7.00	$ 16,800,000.00			7.00	$ 16,800,000.00	+	5.00	$ 12,000,000.00	6.00	$ 14,400,000.00	12.00	$ 28,800,000.00
13	1	Dotacion de oficina	2024	mes (S/comprobante)	$ 555,000.00	10.00	$ 5,550,000.00			3.63	$ 2,016,500.00				3.63	$ 2,016,500.00	3.63	$ 2,016,500.00
			2025		$ 590,000.00	12.00	$ 7,080,000.00			12.00	$ 7,080,000.00	-	0.00	$ -	12.00	$ 7,080,000.00	12.00	$ 7,080,000.00
			2026		$ 620,000.00	7.00	$ 4,340,000.00			7.00	$ 4,340,000.00	+	5.00	$ 3,100,000.00	6.00	$ 3,720,000.00	12.00	$ 7,440,000.00
14	1	Papeleria, memoria extraible, usb, edicion informes, fotocopias, fotografias, etc	2024	mes (S/comprobante)	$ 297,000.00	10.00	$ 2,970,000.00			4.00	$ 1,188,000.00				4.00	$ 1,188,000.00	4.00	$ 1,188,000.00
			2025		$ 315,000.00	12.00	$ 3,780,000.00			12.00	$ 3,780,000.00	-	0.00	$ -	12.00	$ 3,780,000.00	12.00	$ 3,780,000.00
			2026		$ 340,000.00	7.00	$ 2,380,000.00			7.00	$ 2,380,000.00	+	5.00	$ 1,700,000.00	6.00	$ 2,040,000.00	12.00	$ 4,080,000.00
15	1	Comunicaciones	2024	mes (S/comprobante)	$ 510,000.00	10.00	$ 5,100,000.00			3.63	$ 1,853,000.00				3.63	$ 1,853,000.00	3.63	$ 1,853,000.00
			2025		$ 570,000.00	12.00	$ 6,840,000.00			12.00	$ 6,840,000.00	-	0.00	$ -	12.00	$ 6,840,000.00	12.00	$ 6,840,000.00
			2026		$ 572,000.00	7.00	$ 4,004,000.00			7.00	$ 4,004,000.00	+	5.00	$ 2,860,000.00	4.14	$ 2,368,080.00	12.00	$ 6,864,000.00
16	1	Capacitacion microempresa	2024	mes (S/comprobante)	$ 530,000.00	10.00	$ 5,300,000.00			2.00	$ 1,060,000.00				2.00	$ 1,060,000.00	2.00	$ 1,060,000.00
			2025		$ 565,000.00	12.00	$ 6,780,000.00			12.00	$ 6,780,000.00	-	0.00	$ -	12.00	$ 6,780,000.00	12.00	$ 6,780,000.00
			2026		$ 600,000.00	7.00	$ 4,200,000.00			7.00	$ 4,200,000.00	+	5.00	$ 3,000,000.00	6.00	$ 3,600,000.00	12.00	$ 7,200,000.00
17	1	Peajes	2024	mes (S/comprobante)	$ 560,000.00	10.00	$ 5,600,000.00			0.00	$ -				0.00	$ -	0.00	$ -
			2025		$ 590,000.00	12.00	$ 7,080,000.00			12.00	$ 7,080,000.00	-	11.89	$ (7,015,100.00)	0.11	$ 64,900.00	0.11	$ 64,900.00
			2026		$ 625,000.00	7.00	$ 4,375,000.00			7.00	$ 4,375,000.00	+		$ -	0.00	$ -	7.00	$ 4,375,000.00
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11)= (B)						**$ 738,557,000.00**				**$ 833,020,364.00**			**$ 516,003,870.00**		**$ 675,493,314.00**		**$ 1,349,024,234.00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No.** 4

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

No. de Orden	CANT (12)	CONCEPTO		UNIDAD	COSTO ($) (13)	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (14)	VALOR PARCIAL ($) (12)*(13)*(14)											
	OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																	
18	1	Provision para estudios menores, topografia y/o laboratorios, toma de muestras de campo,etc.	2024	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	$ 30,000,000.00	1.00	$ 30,000,000.00			0.00	$ -				0.00	$ -	0.00	$ -
			2025		$ 33,000,000.00	1.00	$ 33,000,000.00			1.00	$ 33,000,000.00	-	1.00	$ (33,000,000.00)	0.00	$ -	0.00	$ -
			2026		$ 33,500,000.00	1.00	$ 33,500,000.00			1.00	$ 33,500,000.00	+		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 33,500,000.00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntosvallas	2024	KM	$ 750,000.00	65.00	$ 48,750,000.00			0.00	$ -				0.00	$ -	0.00	$ -
			2025		$ 795,000.00	65.00	$ 51,675,000.00			65.00	$ 51,675,000.00	-	65.00	$ (51,675,000.00)	0.00	$ -	0.00	$ -
			2026		$ 843,000.00	65.00	$ 54,795,000.00			65.00	$ 54,795,000.00	+		$ -	0.00	$ -	65.00	$ 54,795,000.00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	2024	KM	$ 3,192,000.00	5.00	$ 15,960,000.00			0.00	$ -				0.00	$ -	0.00	$ -
			2025		$ 3,384,000.00	5.00	$ 16,920,000.00			5.00	$ 16,920,000.00	-	5.00	$ (16,920,000.00)	0.00	$ -	0.00	$ -
			2026		$ 3,587,000.00	5.00	$ 17,935,000.00			4.42	$ 15,854,540.00	-		$ -	0.00	$ -	4.42	$ 15,854,540.00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	2024	GLOBAL	$ 5,700,000.00	1.00	$ 5,700,000.00			1.00	$ 5,700,000.00				1.00	$ 5,700,000.00	1.00	$ 5,700,000.00
			2025		$ 6,700,000.00	1.00	$ 6,700,000.00			1.00	$ 6,700,000.00	-	0.10	$ (670,000.00)	0.90	$ 6,030,000.00	0.90	$ 6,030,000.00
			2026		$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00			1.00	$ 6,500,000.00	+	0.07	$ 455,000.00	0.11	$ 715,000.00	1.07	$ 6,955,000.00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	2024	unidad	$ 1,970.00	2.00	$ 3,940,000.00			0.00	$ -				0.00	$ -	0.00	$ -
			2025		$ 2,090.00	2.00	$ 4,180,000.00			4.00	$ 8,360,000.00	-	4.00	$ (8,360,000.00)	0.00	$ -	0.00	$ -
			2026		$ 2,220.00	1.00	$ 2,220,000.00			1.00	$ 2,220,000.00	+		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,220,000.00
		Ajuste al peso y/o valor remanente	2024															$ -
			2025								$ 63.00							$ 63.00
			2026								$ 7,879.00			$ 15,926.00				$ 23,805.00
	TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15)=(C)						**$ 331,775,000.00**				**$ 235,232,482.00**			**$ (110,154,074.00)**		**$ 12,445,000.00**		**$ 125,078,408.00**
	* **COSTO BASICO (A) + (B) + (C) = (D)**						**$ 3,049,921,600.00**				**$ 3,049,921,600.00**		Costos básicos	**$ 353,606,200.00**		**$ 1,902,340,376.00**		**$ 3,403,527,800.00**
	* **PROVISION (E)**						**$ 193,051,200.00**				**$ 193,051,200.00**			$ (193,051,200.00)		$ -		
	PROVISION (E)						**$ 113,685,000.00**				**$ 113,685,000.00**			$ (113,685,000.00)				
	PROVISION (E)						**$ 46,870,000.00**	**0.60**			**$ 46,870,000.00**			$ (46,870,000.00)				
	* **SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)**						**$ 3,403,527,800.00**				**$ 3,403,527,800.00**		Subtotal	**$ -**		**$ 1,902,340,376.00**		**$ 3,403,527,800.00**
	* **IVA = 19%* (F) = (G)**						$ 646,670,282.00				$ 646,670,282.00		Iva 19%	$ -		$ 361,444,670.00		$ 646,670,282.00
	* **COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)**						**$ 4,050,198,082.00**				**$ 4,050,198,082.00**		Costo Total	**$ -**		**$ 2,263,785,046.00**		**$ 4,050,198,082.00**
	COSTO TOTAL						**$ 4,050,198,082.00**											**$ -**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:		$ 3,403,527,800.00	$ 646,670,282.00	$ 4,050,198,082.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)		$ 1,902,340,376.00	$ 361,444,670.00	$ 2,263,785,046.00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):				
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:		$ 1,501,187,424.00	$ 285,225,612.00	$ 1,786,413,036.00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	22.6
ADICIONAL	5
ACUMULADO	27.6
FALTANTE	5

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

El balance evidenció que el contrato cuenta con recursos suficientes para su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, sin adición de recursos, lo que hace necesario modificar de forma articulada las Cláusulas Sexta – Valor del Contrato y Séptima – Apropiación Presupuestal, para consolidar la discriminación de recursos en las grandes partidas del contrato, sin alterar su valor total.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ**
Representante Legal o su Apoderado Interventor **CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024**
Matrícula Profesional No.: - 2520227988CN

Firma
Nombre: **ING. JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO**
Supervisor del Contrato de Consultoria
Matrícula Profesional No.: 05202141806 ANT

Firma: NA
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ING. CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial — Nombre: **MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO** — Matrícula Profesional No.: 5220230510 NRÑ — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Apoyo a la supervision — Nombre: WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO — Matrícula Profesional No.: 19202 207501 CAU — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Contrato: 1982 de 2024

Objeto: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5"

Se marca con una (X)

APLICATIVO	SI	NO APLICA
SECOP	X	
SICO		X
SEPRO		X
CIFRA		X
GESPROY		X

La presente certificación se expide a los 10 días del mes de junio de 2026.

JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
C.C No. 15.446.459
Supervisor del contrato.

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6389821
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	30/05/2024 11:20:03 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1982 - 2024
Objeto del contrato	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	29 Meses
Fecha de inicio de contrato	12/09/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	1/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/02/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	12/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	31/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901838183

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024	BANCO DE OCCIDENTE	Ahorros	510-84715-5

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE ORLANDO AVELLA AFRICANO* ***Fecha de aprobación:*** *13/06/2024 10:33:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *13/06/2024 12:44:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6389821_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_6389821_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	Subdirección Gestión Integral de Carreteras Nacionales
Proceso de Contratación	CMA-DEO-SGI-138-2023
Título de la oferta	CM - 138
Cuantía del contrato	4.050.198.082 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte (Consultoría estudios de ingeniería de infraestructura de transporte)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00	

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	12/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/02/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	12/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 17/06/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(1/06/2026 8:38:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.19994164	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.430.118.849,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.15332951	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.430.118.849,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.14564699	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.430.118.849,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.14449201	Seriedad de la oferta	-	405.019.819,00 COP	-	10/05/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6389821

Proveedor CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

Creado por

Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25G # 73B-90
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 25G # 73B-90
Código postal 110931

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	0	0	0
Longitud:	0	0	0

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO	COLOMBIA > Nariño > Pasto

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.6389821

1.1 Lote 5 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								4.050.198.082,00	4.050.198.082,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	81101500	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA	1,00	UN	4.050.198.082,00	4.050.198.082,00	4.050.198.082,00	4.050.198.082,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO 1982 DE 2024 CMA-DEO-SGI-138-2023 lote 5.pdf	CTO 1982 DE 2024 CMA-DEO-SGI-138-2023 lote 5.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS DEL PROCESO.zip	DOCUMENTOS DEL PROCESO.zip	(detalle)
DOCUMENTOS CONTRATISTA..zip	DOCUMENTOS CONTRATISTA..zip	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARIA VICTORIA ARBE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1097393050	Guardar y notificar
Supervisor	JONNY ANDRES FAJAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15446159	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Maria del Pilar Ceron BE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	59.836.235	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO	11/06/2026 10:56:44 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
Ordenador del pago	Maria del Pilar Ceron BEnavides	26/09/2024 8:53:54 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA LEONOR GOYES MORA
Ordenador del Gasto	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	13/06/2024 12:44:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	4.050.198.082
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	4.050.198.082

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐ 77723	Vigencia futura extraordinaria	Tramitado	398.077.932.757 COP	4.050.198.082 COP	24-02-00	Validado	Editar
☐ 148224	CDP	Con Compromiso	1.405.284.328 COP	1.405.284.328 COP	24-02-00	Validado	Editar

Saldo de CDP: 1.405.284.328 COP

Saldo de vigencias futuras: 398.077.932.757 COP

Saldo total a comprometer: 5.455.482.410 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 26/08/2024 9:19 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 564124	Presupuestal (CDP)	24/06/2024 12:00 AM	Generado	1.405.284.328 COP	1.251.616.496 COP	1.405.284.328 COP	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	1.405.284.328 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	1.405.284.328 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	26/08/2024 9:21 AM

Modificaciones del Contrato

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							