| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE CONSULTORIA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 1<br>1 DE 3 |

FECHA: 1/07/2026 (Día / Mes / Año)

**ADICIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☒ **PRÓRROGA** ☒

**UNIDAD EJECUTORA:** S.G.I. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

**RESPONSABILIDAD**

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

**ANTECEDENTES**

**CONTRATO DE CONSULTORIA No.** 1967-2024 (Indicar número de contrato y año)

**CONSULTORIA:** CONSORCIO INVIAS 2023 (Nombre o razón social del Interventor )

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

**CONTRATO DE OBRA No.** NO APLICA (Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** NO APLICA

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA:** 29 MESES (Indique el plazo del contrato principal)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 9/07/2024 (Día / Mes / Año)

**MODIFICACIONES**

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| N/A | | |
| N/A | | |
| N/A | | |

**PRÓRROGAS**

| Contrato Adicional No. | Periodo | |
|---|---|---|
| | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| N.A. | | |
| N.A. | | |
| N.A. | | |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| N.A. | | | | | |
| N.A. | | | | | |
| N.A. | | | | | |

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/07/2026 (Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 3.985.036.419,00 **50% EN SMMLV:** 1532,71
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

**VALOR ADICIONES**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| N.A. | | | |
| N.A. | | | |
| N.A. | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 3.985.036.419
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE CONSULTORIA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 1<br>2 DE 3 |

| | |
|---|---|
| FECHA | 1/07/2026<br>(Día / Mes / Año) |

**OBJETO DE LA SOLICITUD**

Teniendo en cuenta el Memorando Individual No. 2026I-VBOG-030454 de fecha 2025-05-04 la Administracion Vial mediante comunicacion escrita CSC INVIAS - 0829- 2026 de fecha Mayo 6 de 2026 solicita realizar la MODIFICACIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO 1967 DE 2024, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, lo que conlleva a la redistribucion de los recursos contemplados para la ejecucion del contrato.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

**ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

Todas las actividades correspondientes a la Administracion Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Direccion Territorial Risaralda Grupo 1 Lote 1 contenidas en el contrato 1967 de 2024 ejerciendo las funciones de administracion, gestion y planeacion operativa y tecnica, direccion, coordinacion y control de las actividades rutinarias y periodicas y demas acciones en favor de la adecuada y oportuna conservacion de las vias: código 5002, vía Las Animas - Santa Cecilia, sector Mumbú - Santa Cecilia, PR 50+0000 - PR73+0608; código 5003, vía Santa Cecilia - Asia, sector Santa Cecilia - Asia, PR0+0000 - PR72+0000; código 50RS01, vía Apia - La Virginia, sector Apia - La Virginia, PR0+0000 - PR13+0000. El alcance de las actividades se detalla en los pliegos de condiciones y anexo tecnico que hacen parte integral del contrato. En terminos generales se realiza la actualizacion de toda la informacion de caracter tecnico, que se incluye en los distintos sistemas de informacion del INVIAS, que le permiten a la Entidad tomar decisiones tecnicas y presupuestales sobre la infraestructura vial a cargo del Instituto y la priorizacion de la inversion de los recursos asignados a la Entidad. Igualmente s realiza la planeacion, control, seguimiento y evaluacion de las actividades efectuadas por los trabajadores (mano de obra no calificada) de los frentes de trabajo dispuestos para las actividades de servicio de mantenimiento rutinario y se monitorea y coordinan las actividades requeridas para atencion de eventos sobre la via de manera que se garantice la transitabilidad de los usuarios de los corredores viales y se mitigue a corto plazo de manera efectiva los efectos ocasionados por cambios climaticos entre otros eventos que sucedan sobre los corredores.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

**DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO**

| Formulario 1 | | | Valor total actualizado - Última modificación de costos No. 1 de Fecha: 21/01/2026 | | Valor solicitado | | Valor actualizado presente solicitud | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Valor inicial | | | | | | | |
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | $ | 822.994.000 | $ | 823.993.005 | | | $ | 748.806.342,00 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ | 822.994.000,00 | $ | 823.993.005,00 | $ | (75.186.663,00) | $ | 748.806.342,00 |
| FACTOR MULTIPLICADOR | | 2,40 | | 2,40 | | 2,40 | $ | 2,40 |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | **$** | **1.975.185.600,00** | **$** | **1.977.583.212,00** | **$** | **(180.447.991,00)** | **$** | **1.797.135.221,00** |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | | 728796400 | $ | 728.796.400,00 | | | | |
| **TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS** | **$** | **728.796.400,00** | **$** | **728.796.400,00** | **$** | **712.275.400,00** | **$** | **1.441.071.800,00** |
| OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO | $ | 292.290.200,00 | $ | 292.290.200,00 | | | $ | 26.960.692,00 |
| **TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | **$** | **292.290.200,00** | **$** | **292.290.200,00** | **$** | **(265.329.508,00)** | **$** | **26.960.692,00** |
| **COSTO BASICO (A)** | **$** | **2.996.272.200,00** | **$** | **2.998.669.812,00** | **$** | **266.497.901,00** | **$** | **3.265.167.713,00** |
| **PROVISION (B)** | **$** | **352.497.900,00** | **$** | **350.100.288,00** | **$** | **(266.497.901,00)** | **$** | **83.602.388,00** |
| **SUBTOTAL (A) + (B) = ( C)** | **$** | **3.348.770.100,00** | **$** | **3.348.770.100,00** | **$** | **-** | **$** | **3.348.770.101,00** |
| **IVA 19% *(C)= (D)** | **$** | **636.266.319,00** | **$** | **636.266.319,00** | | **0,00** | **$** | **636.266.318,00** |
| **COSTO TOTAL= (C) + (D)** | **$** | **3.985.036.419,00** | **$** | **3.985.036.419,00** | | **0,00** | **$** | **3.985.036.419,00** |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE CONSULTORIA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 1<br>3 DE 3 |

FECHA 1/07/2026
(Día / Mes / Año)

**RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Valor anticipo otorgado: $ 0,00 (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ 0,00 (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : $ 0,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: JUNIO (mes anterior a la presente solicitud) de 2026 (año) $ 2.146.286.676,31
Último mes facturado: JUNIO DE 2026 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 1.838.749.742,69 (mes anterior a la presente solicitud)

**PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES**

NO EXISTEN, NI HAN EXISTIDO PROCESOS DE MULTA O SANCIONES AL CONTRATISTA.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA**

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Respecto a la modificación y prorroga que se tramita el supervisor del contrato da concepto favorable toda vez que se requiere tener activo el contrato de administración vial hasta diciembre 31 de 2026 con el fin de contar con un contratista de administración vial para las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Risaralda que realice las actividades como la participación activa en la prevención de riesgos y atención de las emergencias que se presenten en las vías, Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar y construir obras especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos así como la necesidad de diseñar y construir obras de conservación, mejoramiento o recuperación, diseñar obras y adelantar acciones en relación con el entorno de la vía, encaminadas a su ornato y a la preservación del medio ambiente y a la contaminación visual, planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento rutinario de las carreteras, actualizar los costos de mantenimiento vial y suministrar la información requerida para los diferentes sistemas de administración de carreteras que utiliza el INVIAS, mantener actualizado el sistema de referenciación vial, y realizar visitas técnicas de auscultación para el diagnóstico de estado general de las obras ejecutadas mediante contratos y que tienen pólizas de estabilidad vigente, inspeccionar los puentes de manera rutinaria, dirigir y verificar su mantenimiento rutinario y periódico y presentación del informe correspondiente con recomendaciones de inspecciones especiales, capacitar cada mes a los trabajadores encargados de mantenimiento rutinario, evaluar con criterio de transitabilidad el estado de la red vial a su cargo con la metodología suministrada por el INVIAS. .

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:**

1) Formato ACPA-FR-1 2) Comunicación solicitud del contratista 3) Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 4) Paquete de garantías 5) Acta(s) de modificación de costos 6) Constancia actualización de aplicativos suscrita por el supervisor del contrato.

**Notas:**

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: **DIANA STEFANIA PARRA BOHORQUEZ**
Representante Legal o Apoderado
Consultoría
Matrícula Profesional No.: 15202-426839 BYC

Firma
Nombre: **ANDRES SERNA AREIZA**
Supervisor del Contrato de Consultoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 17202-102759 CLD

Vo.Bo.Firma
Nombre: **MARIA CELENY OCAMPO ARIAS**
Directora Territorial

Vo.Bo.Firma NO APLICA
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: **ALEJANDRO SALINAS CRISTANCHO**
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firma
Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 68202-092436 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

Pueblo Rico, 6 de mayo de 2026 CSC INVIAS 0829 - 2026

Ingeniera
**MARIA CELENY OCAMPO ARIAS**
Directora Territorial Risaralda
Instituto Nacional de Vías INVIAS
Avenida de las Américas Nº 96-103
Pereira, Risaralda.

**Asunto:** CONTRATO 1967 DE 2024 - ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

**Referencia:** Solicitud Prorroga No. 1 Contrato 1967 de 2024.

Cordial Saludo,

Atendiendo el Memorando individual No. 2026I-VBOG-030454 del 4 de mayo de 2026 de la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales, mediante el cual se solicitó la documentación previa para prorrogar los contratos de Administración Vial hasta el plazo máximo posible dentro de la vigencia 2026, se realizó el balance financiero del Contrato 1967 de 2024, considerando los saldos no ejecutados de las vigencias 2024 y 2025 y la redistribución de los recursos de la vigencia 2026.

El balance evidencio que el contrato cuenta con recursos suficientes para su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, sin adición de recursos, lo que hace necesario modificar de forma articulada las Cláusulas Sexta – Valor del Contrato y Séptima – Apropiación Presupuestal, para consolidar la discriminación de recursos en las grandes partidas del contrato, sin alterar su valor total ni los montos aprobados por vigencia.

La presente es con el fin de solicitar, prórroga del contrato 1967 de 2024 cuyo objeto es: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1” y así mismo garantizar la continuidad las funciones que se desarrollan respecto a la Administración vial en lo que resta del año 2026.

Así mismo, se verifico que el CONSORCIO INVIAS 2023 cuenta con la logística, el personal y el equipo necesarios para continuar las actividades contractuales hasta el 31 de diciembre de 2026.

Agradezco su atención y gestión sobre el particular.

Atentamente,

Diana Stefania Parra

**DIANA STEFANIA PARRA BOHORQUEZ**
Representante legal Consorcio Invias 2023.

Copia: Andrés Serna Areiza – Supervisor Contrato Adm. Vial G1
Archivo

María Celeny Ocampo Arias, Directora Territorial Risaralda, 2026-06-12T20:33:36-05:00, Documento firmado digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

# MEMORANDO INDIVIDUAL

**N° Radicado:** 2026I-VRIS-045253
**Fecha:** 2026-06-12 20:33:32

**PARA**: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

**DE**: MARÍA CELENY OCAMPO ARIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA

**Asunto:** Solicitud de prórroga del contrato AMV No. 1967-2024, Grupo 01, DT RIS

Respetado Subdirector,

Dando respuesta al memorando 2026I-VBOG-043491 del 9 de junio de 2026 donde se hace el requerimiento de documentación para trámite de prórroga de contratos de Administración Vial (AMV), se informa que por este medio se adjuntan los documentos del contrato No 1967 de 2024 de la administración vial 1, del Consorcio Invias 2023 de la DTRIS con los siguientes documentos

1. Formato ACPA-FR-1 (ACTA COMITE DE CONTRATACION), en su versión editable, debidamente diligenciada.
.
2. Oficio de solicitud de parte del contratista dirigido al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) citando expresamente la fecha de prórroga solicitada (31 de diciembre de 2026).

3. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Seguimiento a garantías), actualizado al último trámite solicitado.

4. Acta de aprobación de la última garantía aprobada.

5. Constancia actualización de aplicativos suscrita por el supervisor del contrato

Los documentos se entregan en un archivo zip que se pueden descargar en el siguiente link

3a DOCUMENTOS AMV1 - Cto 1967-2024.zip

Quedo atenta a cualquier inquietud o información adicional

Cordialmente,

**MARÍA CELENY OCAMPO ARIAS**
**Directora Territorial Risaralda**

Proyectado por: Andres Serna Areiza
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: CLAUDIA YANETH ACERO ALVAREZ (), GABRIEL ANTONIO GARRIDO ROMERO (), ANDRES SERNA AREIZA (), JAIRO ANDRES PAEZ HERRERA ()

María Celeny Ocampo Arias, Directora Territorial Risaralda
2026-06-12T20:33:36-05:00, Documento firmado digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

INVIAS
María Celeny Ocampo Arias, Directora Territorial Risaralda
2026-06-12T20:33:36-05:00, Documento firmado digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

# REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

Fecha: 2026-06-16 05:23:57
Radicado: 2026I-VRIS-045354
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 0

María Celeny Ocampo Arias, Directora Territorial Risaralda, 2026-06-16T05:24:01-05:00, Documento firmado digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

# MEMORANDO INDIVIDUAL

**N° Radicado:** 2026I-VRIS-045354
**Fecha:** 2026-06-16 05:23:57

**PARA**: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

**DE**: MARÍA CELENY OCAMPO ARIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA

**Asunto:** Respuesta al radicado No 2026I-VBOG-043491 - Requerimiento de documentación faltante para trámite de prórroga de contratos de Administración Vial (AMV)

Respetado Subdirector

Dando respuesta al memorando del asunto se informa que lo requerido se envió mediante radicado 2026I-VRIS-045253 del 12 de junio de 2026 para el contrato 1967 de 2024 administración vial grupo 1, Consorcio Invias 2023.

Quedo atenta a cualquier inquietud o información adicional

Cordialmente,

**MARÍA CELENY OCAMPO ARIAS**
**Directora Territorial Risaralda**

Proyectado por: Andres Serna Areiza
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: CLAUDIA YANETH ACERO ALVAREZ (), ANDRES SERNA AREIZA (), JAIRO ANDRES PAEZ HERRERA ()

INVIAS
María Celeny Ocampo Arias, Directora Territorial Risaralda
2026-06-16T05:24:01-05:00, Documento firmado digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

# REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

Fecha: 2026-06-16 15:27:54
Radicado: 2026I-VRIS-045710
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 0

María Celeny Ocampo Arias, Directora Territorial Risaralda
2026-06-16T15:27:58-05:00, Documento firmado digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

# MEMORANDO INDIVIDUAL

**N° Radicado:** 2026I-VRIS-045710
**Fecha:** 2026-06-16 15:27:54

**PARA**: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

**DE**: MARÍA CELENY OCAMPO ARIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA

**Asunto:** Respuesta al radicado No 2026I-VBOG-045426 de Junio 16 de 2026 - Alcance al memorando circular 2026I-VBOG-043491 - Notas aclaratorias (Documentos prorrogas contratos admon viales)

Respetado Subdirector,

Dando respuesta al memorando del asunto se informa que los documentos inicialmente solicitados mediante memorando 2026I-VBOG-043491 del 9 de junio fueron enviados a la SGI mediante memorando 2026I-VRIS-045253 del 12 de junio de 2026.

Con el fin de dar respuesta a lo requerido en el alcance mediante memorando 2026I-VBOG-045426 del 16 de junio de 2026, se adjuntan los documentos correspondientes del Consorcio Invias 2023 del contrato 1967 de 2024 administrador vial del Grupo 1 de la DTRIS los cuales se pueden ver y descargar en siguiente link

2a. Documentos AMV1 Cto 1967-2024.zip

Respecto al Consorcio Admon 143 del contrato 2004 de 2023 administrador vial del Grupo 2 de la DTRIS, se informa que a la fecha no se han recibido los documentos respectivos a pesar de los requerimientos realizados desde la DTRIS, de los cuales el ultimo realizado mediante oficio con radicado 2026S-VRIS-037504 del 3 de junio de 2026 para conocer sobre su definición para solicitar o no la prorroga del contrato.

Quedo atenta a cualquier inquietud o información adicional

Cordialmente,

**MARÍA CELENY OCAMPO ARIAS**
**Directora Territorial Risaralda**

Proyectado por: Andres Serna Areiza
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: CLAUDIA YANETH ACERO ALVAREZ (), ANDRES SERNA AREIZA (), JAIRO ANDRES PAEZ HERRERA ()

# REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

María Celeny Ocampo Arias, Directora Territorial Risaralda
2026-06-16T15:27:58-05:00, Documento firmado digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 10/06/2026 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

**CONTRATO DE CONSULTORIA No.:** 1967-2024

**CONSULTOR:** CONSORCIO INVIAS 2023

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 1 LOTE 1.

**FECHA DE INICIO:** 9/07/2024

**PLAZO INICIAL:** 29 MESES

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/07/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 3.985.036.419,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 3.985.036.419,00 (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO:** ING. ANDRES SERNA AREIZA

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 398.503.641,90 | 9/7/2024 | 27/2/2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 797.007.283,80 | 9/7/2024 | 27/8/2029 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 1.195.510.925,70 | 27/8/2026 | 27/2/2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 14-44-101212656

**Certificado de modificación o anexo No.:** ANEXO 2 DE FECHA 09/07/2024

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 31 de julio de 2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 10/06/2026 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCION DE GESTION

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES: **N/A**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año) | VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año) |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | | | Día / Mes / Año | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | Día / Mes / Año | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | | | Día / Mes / Año | Día / Mes / Año |
| Calidad del servicio | | | Día / Mes / Año | Día / Mes / Año |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.:** .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** .....

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** .....

**OBSERVACIONES:**

ANEXO 2: POLIZA SEGÚN ACTA INICIO

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
**ING. DIANA STEFANIA PARRA BOHHORQUEZ**
Representante legal y/o apoderado
Matrícula Profesional No.: 15202-426839 BYC

Firma
**ING. ANDRES SERNA AREIZA**
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No.: 17202-102759 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **CHAPINERO** | **14** | **14-44-101212656** | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **06** | **2024** | **12** | **06** | **2024** | **00:00** | **31** | **07** | **2029** | **23:59** | **EMISION ORIGINAL** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **CONSORCIO INVIAS 2023** | **NIT: 901.838.208-0** |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 2B ES NRO. 72 - 52 | TUNJA, BOYACA | 3044000386 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** | **NIT: 800.215.807-2** |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 25 G NRO. 73 B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3770600 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL IMCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO No. 1967 DE 2024 CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

### AMPAROS

RIESGO: CONSULTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **12/06/2024** | **31/01/2027** | **$398,503,641.90** |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **12/06/2024** | **31/07/2029** | **$797,007,283.80** |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | **31/07/2026** | **31/01/2029** | **$1,195,510,925.70** |

### ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| RINCON CHAPARRO JAIME HERNANDO | 6771263 | 33.00 |
| FEYMA INGENIERIA SAS | 800224899-8 | 33.00 |
| ALDAVA INGENIERIA SAS | 900640662-6 | 34.00 |

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **13,842,378.00 | $ ******25,000.00 | $ ***2,634,801.00 | $ ********16,502,180.00 | $ ****2,391,021,851.40 | CONTADO |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| ADRIANA PATRICIA SUAREZ FERNANDEZ | 133043 | 100.00 |

**DISTRIBUCION COASEGURO**

| NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

14-44-101212656

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

Oana Stefania Parra

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101212656, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 19 días del mes de JUNIO de 2024

14-44-101212656

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**Fecha límite para entrega de garantías:** 14/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.14850962 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 2.391.021.851,4 COP | SEGUROS DEL ESTADO SA | 27/08/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada |
| CO1.WRT.14601768 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 2.391.021.851,4 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 31/01/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada |
| CO1.WRT.14451229 | Seriedad de la oferta | | 398.503.653,6 COP | - | 30/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Vencida |

## Condiciones de facturación y pago

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **CHAPINERO** | **14** | **14-44-101212656** | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **07** | **2024** | **09** | **07** | **2024** | **00:00** | **27** | **08** | **2029** | **23:59** | **ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| **CONSORCIO INVIAS 2023** | **NIT: 901.838.208-0** | CR 2B ES NRO. 72 - 52 | TUNJA, BOYACA | 3044000386 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** | **NIT: 800.215.807-2** | CL 25 G NRO. 73 B - 90 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3770600 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL IMCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO No. 1967 DE 2024 CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

### AMPAROS

RIESGO: CONSULTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **09/07/2024** | **27/02/2027** | **$398,503,641.90** | |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **09/07/2024** | **27/08/2029** | **$797,007,283.80** | |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | **27/08/2026** | **27/02/2029** | **$1,195,510,925.70** | |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA INICIAL DESDE EL 09 DE JULIO DE 2024

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **13,842,378.00 | $ ******25,000.00 | $ ***2,634,801.00 | $ ********16,502,180.00 | $ ****2,391,021,851.40 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| ADRIANA PATRICIA SUAREZ FERNANDEZ | 133043 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

14-44-101212656

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

Oana Stefania Parra

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | CHAPINERO | 14 | 14-44-101212656 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 07 | 2024 | 09 | 07 | 2024 | 00:00 | 27 | 08 | 2029 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO INVIAS 2023 | | **NIT: 901.838.208-0** |
| **DIRECCIÓN:** CR 2B ES NRO. 72 - 52 | **CIUDAD:** TUNJA, BOYACA | **TELÉFONO:** | 3044000386 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | **NIT: 800.215.807-2** |
| **DIRECCIÓN:** CL 25 G NRO. 73 B - 90 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 3770600 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| RINCON CHAPARRO JAIME HERNANDO | 6771263 | 33.00 |
| FEYMA INGENIERIA SAS | 800224899-8 | 33.00 |
| ALDAVA INGENIERIA SAS | 900640662-6 | 34.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.***

14-44-101212656

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

Diana Stefania Parra

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101212656, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 09 días del mes de JULIO de 2024

14-44-101212656

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

María Celeny Ocampo Arias,DIRECTORA TERRITOR
2024-07-29T18:33:20-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

**Al contestar cite este radicado:** 2024S-VRIS-051268
**Fecha: 2024-07-29 18:33:16**

SEÑOR(A):
**DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO INVIAS 2023**
SIN INFORMACION
amv.risaralda2024@gmail.com
PUEBLO RICO, RISARALDA

**Asunto:** Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-062433. Aprobación Pólizas Contrato Nro. 1967-2024 según Orden de Inicio.

Respetado.

Me permito comunicarle que esta Dirección Territorial **APRUEBA** el **ANEXO 2** de la **PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Nro. 14-44-101212656,** expedido el nueve (09) de julio de 2024, por SEGUROS DEL ESTADO S.A., documento mediante el cual se actualizan las garantías exigidas en el Contrato Nro. 1967 de 2024, cuyo objeto es: "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1",** según orden de inicio.

**NOTA:** El Contratista deberá actualizar las pólizas cuando a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta lo estipulado en el Contrato Nro. 1967 de 2024.

MARÍA CELENY OCAMPO ARIAS
DIRECTORA TERRITORIAL RISARALDA

Proyectado Por: DEISY NATALIA GIRALDO COPETE
Revisado Por:

Aprobado Por:

Copia Interna a: FERNANDO GARCIA GIRALDO (1000022), DEISY NATALIA GIRALDO COPETE (1000023)
Copia Externa a:

INVIAS
María Celeny Ocampo Arias,DIRECTORA TERRITOR
2024-07-29T18:33:20-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

INVIAS

María Celeny Ocampo Arias,DIRECTORA TERRITOR
2024-07-29T18:33:20-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escaine el Codigo QR Para Validarlo

# REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 de 4 |

FECHA: 21/01/2026 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE GETION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [-]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1967 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1

CONSULTOR: CONSORCIO INVIAS 2023

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. ANDRES SERNA AREIZA

RESOLUCIÓN No.: 35 DE 22/04/2025 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: N/A CONTRATISTA: N/A

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9/07/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.985.036.419,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.985.036.419,00

PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 0,00

**RECURSOS VIGENCIA 2024**

| No. de ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | MODIFICACIONES | | | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 6 de fecha Diciembre 2024 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____ | | PRESENTES | | | | | | |
| | | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | +- | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero Residente | $ 6.996.000,00 | $ 400.000,00 | 10,00 | $ 73.960.000,00 | | | | | | | | 5,7333 | $ 42.403.487,00 | 5,7333 | $ 42.403.487,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Auxiliar I | $ 4.452.000,00 | $ 400.000,00 | 10,00 | $ 48.520.000,00 | | | | | | | | 5,7333 | $ 27.817.972,00 | 5,7333 | $ 27.817.972,00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Auxiliar II | $ 3.074.000,00 | $ 400.000,00 | 10,00 | $ 34.740.000,00 | | | | | | | | 5,7333 | $ 19.917.484,00 | 5,7333 | $ 19.917.484,00 |
| 4 | | Ingeniero Especialista en Estructuras | $ 6.667.400,00 | | | $ 50.000.000,00 | | | | | | | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| | | PERSONAL AUXILIAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | Inspector SISO | $ 2.279.000,00 | | 10,00 | $ 22.790.000,00 | | | | | | | | 5,7333 | $ 13.066.191,00 | 5,7333 | $ 13.066.191,00 |
| 6 | 1 | Auxiliar Administrativo o Secretaria | $ 1.543.000,00 | | 10,00 | $ 15.430.000,00 | | | | | | | | 5,7333 | $ 8.846.482,00 | 5,7333 | $ 8.846.482,00 |
| 7 | 2 | Conductor | $ 1.498.500,00 | | 10,00 | $ 29.970.000,00 | | | | | | | | 5,7333 | $ 17.182.700,00 | 5,7333 | $ 17.182.700,00 |
| | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | **$ 275.410.000,00** | | | | | | | | | **$ 129.234.316,00** | | **$ 129.234.316,00** |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | **$ 2,40** | | | | | | | | | **$ 2,40** | | **$ 2,40** |
| | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 660.984.000,00** | | | | | | | | | **$ 310.162.358,00** | | **$ 310.162.358,00** |

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | +- | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VIÁTICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | Ingeniero residente | 256.800 | dia | 10,00 | $ 2.568.000,00 | | | | | | | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| | | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS | | | | | | | | | | | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 9 | 2 | Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible) | 6.383.000 | mes | 10,00 | $ 127.660.000,00 | | | | | | | | 5,7333 | $ 73.191.308,00 | 5,7333 | $ 73.191.308,00 |
| | 1 | OTROS COSTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | $ 75.000.000,00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 75.000.000,00 | | | | | | | | 0,0756 | $ 5.670.000,00 | 0,0756 | $ 5.670.000,00 |
| 11 | 1 | Transportes aéreos y terrestres | $ 5.713.400,00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 5.713.400,00 | | | | | | | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 12 | 1 | Oficina (incluye servicios públicos) | $ 2.120.000,00 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 21.200.000,00 | | | | | | | | 5,7333 | $ 12.154.596,00 | 5,7333 | $ 12.154.596,00 |
| 13 | 1 | Dotación de Oficina | $ 636.000,00 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 6.360.000,00 | | | | | | | | 5,7333 | $ 3.646.379,00 | 5,7333 | $ 3.646.379,00 |
| 14 | 1 | Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias, fotografias,etc. | $ 230.000,00 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 2.300.000,00 | | | | | | | | 3,6396 | $ 837.108,00 | 3,6396 | $ 837.108,00 |
| 15 | 1 | Comunicaciones | $ 470.000,00 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 4.700.000,00 | | | | | | | | 2,6065 | $ 1.225.055,00 | 2,6065 | $ 1.225.055,00 |
| 16 | 1 | Capacitación microempresas | $ 460.000,00 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 4.600.000,00 | | | | | | | | 4,3814 | $ 2.015.444,00 | 4,3814 | $ 2.015.444,00 |
| 17 | 1 | Peajes | $ 470.000,00 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 4.700.000,00 | | | | | | | | 0,0310 | $ 14.570,00 | 0,0310 | $ 14.570,00 |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | **$ 254.801.400,00** | | | | | | | | | **$ 98.754.460,00** | | **$ 98.754.460,00** |

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | +- | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1 | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. | $ 35.000.000,00 | global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) | 1,00 | $ 35.000.000,00 | | | | | | | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 19 | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos | $ 750.000,00 | Km | 60,00 | $ 45.000.000,00 | | | | | | | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 20 | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias | $ 3.192.000,00 | Km | 5,00 | $ 15.960.000,00 | | | | | | | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 21 | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | $ 3.074.000,00 | global | 1,00 | $ 3.074.000,00 | | | | | | | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 22 | 1000 | Plegables | $ 1.961,00 | unidad | 2,00 | $ 3.922.000,00 | | | | | | | | 1,00 | $ 1.961.000,00 | 1,00 | $ 1.961.000,00 |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | | | | | | | | | | | | **$ 752.020.982,00** |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | **102.956.000,00** | | | | | | | | | $ 1.961.000,00 | | **$ 1.961.000,00** |
| | * | **COSTO BASICO** (A) | | | | **$ 1.018.741.400,00** | | | | | | | | | **$ 410.877.818,00** | | **$ 410.877.818,00** |
| | | **PROVISION** (B) | | | | **$ 144.157.400,00** | | | | | | | | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** |
| | * | **SUBTOTAL** ( A) + (B) = ( C ) | | | | **$ 1.162.898.800,00** | | | | | | | | | **$ 410.877.818,00** | | **$ 410.877.818,00** |
| | * | **IVA 19% *(C)=** (D) | | | | **$ 220.950.772,00** | | | | | | | | | **$ 78.066.785,42** | | **$ 78.066.785,42** |
| | * | **COSTO TOTAL=** (C) + (D) | | | | **$ 1.383.849.572,00** | | | | | | | | | **$ 488.944.603,42** | | **$ 488.944.603,42** |
| | * | **COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)** | | | | **$ 1.383.849.572,00** | | | | | | | | | **$ 488.944.603,42** | | **$ 488.944.603,42** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| | | |
|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS | CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-9-FR-1<br>VERSIÓN: 1<br>PÁGINA: 1 de 4 |

FECHA: 21/01/2026 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE GETION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☒
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1867 DE 2024

OBJETO:
ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1

CONSULTOR: CONSORCIO INVIAS 2023
SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. ANDRES SERNA AREIZA
RESOLUCIÓN No.: 35 DE 22/04/2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: N/A CONTRATISTA: N/A

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.985.036.419,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.985.036.419,00

PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 0,00

**RECURSOS VIGENCIA 2025**

| No. de ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | MODIFICACIONES | | | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 18 de fecha Diciembre 2025 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____ | | | PRESENTES | | | | | |
| | | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | +- | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero Residente | $ 7.420.000,00 | $ 450.000,00 | 12,00 | $ 94.440.000,00 | | | | | | | | 12,0000 | $ 94.440.000,00 | 12,0000 | $ 94.440.000,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Auxiliar I | $ 4.720.000,00 | $ 450.000,00 | 12,00 | $ 62.040.000,00 | | | | | | | | 12,0000 | $ 62.040.000,00 | 12,0000 | $ 62.040.000,00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Auxiliar II | $ 3.260.000,00 | $ 450.000,00 | 12,00 | $ 44.520.000,00 | | | | | | | | 12,0000 | $ 44.520.000,00 | 12,0000 | $ 44.520.000,00 |
| 4 | | Ingeniero Especialista en Estructuras | $ 7.070.000,00 | | | $ 55.000.000,00 | | | | | | | | 0,0000 | $ 0,00 | 0,0000 | $ 0,00 |
| | | PERSONAL AUXILIAR | | | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| 5 | 1 | Inspector SISO | $ 2.420.000,00 | | 12,00 | $ 29.040.000,00 | | | | | | | | 12,0000 | $ 29.040.000,00 | 12,0000 | $ 29.040.000,00 |
| 6 | 1 | Auxiliar Administrativo o Secretaria | $ 1.635.000,00 | | 12,00 | $ 19.620.000,00 | | | | | | | | 10,6333 | $ 17.385.446,00 | 10,6333 | $ 17.385.446,00 |
| 7 | 2 | Conductor | $ 1.590.000,00 | | 12,00 | $ 38.160.000,00 | | | | | | | | 12,0000 | $ 38.160.000,00 | 12,0000 | $ 38.160.000,00 |
| | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | **$ 342.820.000,00** | | | | | | | | | **$ 285.585.446,00** | | **$ 285.585.446,00** |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | **$ 2,40** | | | | | | | | | **$ 2,40** | | **$ 2,40** |
| | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 822.768.000,00** | | | | | | | | | **$ 685.405.070,00** | | **$ 685.405.070,00** |

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | +- | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VIÁTICOS | | | | | | | | | | | | 5,5000 | $ 1.512.500,00 | 5,5000 | $ 1.512.500,00 |
| 8 | 1 | ingeniero residente | 275.000 | dia | 10,00 | $ 2.750.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS | | | | | | | | | | | | 12,0000 | $ 162.480.000,00 | 12,0000 | $ 162.480.000,00 |
| 9 | 2 | Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible) | 6.770.000 | mes | 12,00 | $ 162.480.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | OTROS COSTOS | | | | | | | | | | | | 0,2252 | $ 11.386.562,00 | 0,2252 | $ 11.386.562,00 |
| 10 | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | $ 50.562.000,00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 50.562.000,00 | | | | | | | | 0,2775 | $ 1.681.650,00 | 0,2775 | $ 1.681.650,00 |
| 11 | 1 | Transportes aéreos y terrestres | $ 6.060.000,00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 6.060.000,00 | | | | | | | | 12,0000 | $ 27.000.000,00 | 12,0000 | $ 27.000.000,00 |
| 12 | 1 | Oficina (incluye servicios públicos) | $ 2.250.000,00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | $ 27.000.000,00 | | | | | | | | 12,0000 | $ 8.100.000,00 | 12,0000 | $ 8.100.000,00 |
| 13 | 1 | Dotación de Oficina | $ 675.000,00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | $ 8.100.000,00 | | | | | | | | 4,3275 | $ 1.060.239,00 | 4,3275 | $ 1.060.239,00 |
| 14 | 1 | Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc. | $ 245.000,00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | $ 2.940.000,00 | | | | | | | | 4,9139 | $ 2.442.213,00 | 4,9139 | $ 2.442.213,00 |
| 15 | 1 | Comunicaciones | $ 497.000,00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | $ 5.964.000,00 | | | | | | | | 11,9999 | $ 5.759.952,00 | 11,9999 | $ 5.759.952,00 |
| 16 | 1 | Capacitación microempresas | $ 480.000,00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | $ 5.760.000,00 | | | | | | | | 0,0336 | $ 16.699,00 | 0,0336 | $ 16.699,00 |
| 17 | 1 | Peajes | $ 497.000,00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | $ 5.964.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | **$ 277.580.000,00** | | | | | | | | | **$ 221.439.816,00** | | **$ 221.439.816,00** |

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | +- | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1 | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. | $ 24.719.200,00 | global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) | 1,00 | $ 24.719.200,00 | | | | | | | | 0,0000 | $ 0,00 | 0,0000 | $ 0,00 |
| 19 | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos | $ 795.000,00 | Km | 55,00 | $ 43.725.000,00 | | | | | | | | 0,0000 | $ 0,00 | 0,0000 | $ 0,00 |
| 20 | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias | $ 3.384.000,00 | Km | 5,00 | $ 16.920.000,00 | | | | | | | | 0,0000 | $ 0,00 | 0,0000 | $ 0,00 |
| 21 | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | $ 3.260.000,00 | global | 1,00 | $ 3.260.000,00 | | | | | | | | 0,1042 | $ 339.692,00 | 0,1042 | $ 339.692,00 |
| 22 | 1000 | Plegables | $ 2.080,00 | unidad | 2,00 | $ 4.160.000,00 | | | | | | | | 2,0000 | $ 4.160.000,00 | 2,0000 | $ 4.160.000,00 |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | | | | | | | | | | | | $ 404.128.122,00 |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | **$ 92.784.200,00** | | | | | | | | | **$ 4.499.692,00** | | **$ 408.627.814,00** |
| | * | **COSTO BASICO** (A) | | | | **$ 1.193.132.200,00** | | | | | | | | | **$ 911.344.578,00** | | **$ 911.344.578,00** |
| | * | **PROVISION** (B) | | | | **$ 122.340.500,00** | | | | | | | | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** |
| | * | **SUBTOTAL** ( A) + (B) = ( C) | | | | **$ 1.315.472.700,00** | | | | | | | | | **$ 911.344.578,00** | | **$ 911.344.578,00** |
| | * | **IVA 19% %C)=** (D) | | | | **$ 249.939.813,00** | | | | | | | | | **$ 173.155.469,82** | | **$ 173.155.469,82** |
| | * | **COSTO TOTAL=** (C) + (D) | | | | **$ 1.565.412.513,00** | | | | | | | | | **$ 1.084.500.047,82** | | **$ 1.084.500.047,82** |
| | * | **COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)** | | | | **$ 1.565.412.513,00** | | | | | | | | | **$ 1.084.500.047,82** | | **$ 1.084.500.047,82** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 de 4 |

FECHA: 21/01/2026 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS: ☑
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR: ☐
POR PRÓRROGA: ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO: ☐

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE GETION INTEGRAL DE CARRETERAS — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA — **ACTA No:** 1

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1867 DE 2024
OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1
CONSULTOR: CONSORCIO INVIAS 2023
SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. ANDRES SERNA AREIZA
RESOLUCIÓN No.: 35 DE 22/04/2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: N/A — CONTRATISTA: N/A

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.985.036.419,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.985.036.419,00

PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 0,00

**RECURSOS VIGENCIA 2026**

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____ TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | + - | PRESENTES TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. XXX de fecha XXXXXX. TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | CONDICIONES ACTUALIZADAS TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero Residente | $ 7.862.000,00 | $ 500.000,00 | 7,00 | $ 58.534.000,00 | | | | | | | | | | 7,00 | $ 58.534.000,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Auxiliar I | $ 5.000.000,00 | $ 500.000,00 | 7,00 | $ 38.500.000,00 | | | | | | | | | | 7,00 | $ 38.500.000,00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Auxiliar II | $ 3.460.000,00 | $ 500.000,00 | 7,00 | $ 27.720.000,00 | | | | | | | | | | 7,00 | $ 27.720.000,00 |
| 4 | | Ingeniero Especialista en Estructuras | $ 7.500.000,00 | | | $ 26.250.000,00 | | | | | | | | | | | $ 26.250.000,00 |
| | | PERSONAL AUXILIAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | Inspector SSO | $ 2.570.000,00 | | 7,00 | $ 17.990.000,00 | | | | | | | | | | 7,00 | $ 17.990.000,00 |
| 6 | 1 | Auxiliar Administrativo o Secretaria | $ 1.740.000,00 | | 7,00 | $ 12.180.000,00 | $ 1.750.905,00 | | | | + | 7,00 | $ 76.335,00 | | | 7,00 | $ 12.256.335,00 |
| 7 | 2 | Conductor | $ 1.685.000,00 | | 7,00 | $ 23.590.000,00 | $ 1.750.905,00 | | | | + | 7,00 | $ 922.670,00 | | | 7,00 | $ 24.512.670,00 |
| | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | **$ 204.764.000,00** | | | | | | | **$ 999.005,00** | | | | **$ 205.763.005,00** |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | **$ 2,40** | | | | | | | **$ 2,40** | | | | **$ 2,40** |
| | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 491.433.600,00** | | | | | | | **$ 2.397.612,00** | | | | **$ 493.831.212,00** |

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VIATICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | ingeniero residente | 300.000 | dia | 5,00 | $ 1.500.000,00 | | | | | | | | | | 5,00 | $ 1.500.000,00 |
| | | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 2 | Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible) | 7.175.000 | mes | 7,00 | $ 100.450.000,00 | | | | | | | | | | 7,00 | $ 100.450.000,00 |
| | 1 | OTROS COSTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | $ 53.500.000,00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 53.500.000,00 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 53.500.000,00 |
| 11 | 1 | Transportes aéreos y terrestres | $ 6.420.000,00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 6.420.000,00 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 6.420.000,00 |
| 12 | 1 | Oficina (incluye servicios públicos) | $ 2.380.000,00 | mes (S/comprobante) | 7,00 | $ 16.660.000,00 | | | | | | | | | | 7,00 | $ 16.660.000,00 |
| 13 | 1 | Dotación de Oficina | $ 720.000,00 | mes (S/comprobante) | 7,00 | $ 5.040.000,00 | | | | | | | | | | 7,00 | $ 5.040.000,00 |
| 14 | 1 | Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc. | $ 260.000,00 | mes (S/comprobante) | 7,00 | $ 1.820.000,00 | | | | | | | | | | 7,00 | $ 1.820.000,00 |
| 15 | 1 | Comunicaciones | $ 530.000,00 | mes (S/comprobante) | 7,00 | $ 3.710.000,00 | | | | | | | | | | 7,00 | $ 3.710.000,00 |
| 16 | 1 | Capacitación microempresas | $ 515.000,00 | mes (S/comprobante) | 7,00 | $ 3.605.000,00 | | | | | | | | | | 7,00 | $ 3.605.000,00 |
| 17 | 1 | Peajes | $ 530.000,00 | mes (S/comprobante) | 7,00 | $ 3.710.000,00 | | | | | | | | | | 7,00 | $ 3.710.000,00 |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | **$ 196.415.000,00** | | | | | | | | | | | **$ 196.415.000,00** |

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1 | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. | $ 26.000.000,00 | global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) | 1,00 | $ 26.000.000,00 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 26.000.000,00 |
| 19 | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos | $ 843.000,00 | Km | 55,00 | $ 46.365.000,00 | | | | | | | | | | 55,00 | $ 46.365.000,00 |
| 20 | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias | $ 3.587.000,00 | Km | 5,00 | $ 17.935.000,00 | | | | | | | | | | 5,00 | $ 17.935.000,00 |
| 21 | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | $ 4.000.000,00 | global | 1,00 | $ 4.000.000,00 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 4.000.000,00 |
| 22 | 1000 | Plegables | $ 2.250,00 | unidad | 1,00 | $ 2.250.000,00 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 2.250.000,00 |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | **$ 96.550.000,00** | | | | | | | | | | | **$ 96.550.000,00** |
| | * | **COSTO BASICO** (A) | | | | **$ 784.398.600,00** | | | | | | | $ 2.397.612,00 | | | | **$ 786.796.212,00** |
| | | **PROVISION** (B) | | | | **$ 86.000.000,00** | | | | | - | | $ (2.397.612,00) | | | | **$ 83.602.388,00** |
| | * | **SUBTOTAL** ( A) + (B) = ( C ) | | | | **$ 870.398.600,00** | | | | | | | | | | | **$ 870.398.600,00** |
| | * | **IVA 19% *(C)=** (D) | | | | **$ 165.375.734,00** | | | | | | | | | | | **$ 165.375.734,00** |
| | * | **COSTO TOTAL=** (C) + (D) | | | | **$ 1.035.774.334,00** | | | | | | | | | | | **$ 1.035.774.334,00** |
| | * | **COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)** | | | | **$ 1.035.774.334,00** | | | | | | | | | | | **$ 1.035.774.334,00** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 4 |

FECHA: 21/01/2026 (Día / Mes / Año)

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: | $ 3.348.770.100,00 | $ 636.266.319,00 | $ 3.985.036.419,00 |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO DICIEMBRE 2025: | $ 1.322.222.396,00 | $ 251.222.255,24 | $ 1.573.444.651,24 |
| VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN: | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: | $ 2.026.547.704,00 | $ 385.044.063,76 | $ 2.411.591.767,76 |

| PLAZO EN MESES | |
|---|---|
| INICIAL | 29 |
| ADICIONAL | 0 |
| ACUMULADO | 29 |
| FALTANTE | 7 |

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.

LA MODIFICACION SE HACE CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL EN CUANTO AL INCREMENTO DEL SMMLV EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, PARA LA VIGENCIA 2026; TENIENDO EN CUENTA QUE EL INCREMENTO DEL SMMLV DEL 23.0%, SUPERO EL INCREMENTO PROYECTADO EN LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (6%), LO CUAL AFECTA AL PERSONAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CONDUCTORES.

**NOTAS:**

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma | Firma | Firma: | Firma |
| Nombre: DIANA STEFANIA PARRA BOHORQUEZ | Nombre: ANDRES ERNA AREIZA | Nombre: | Nombre: ING. CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON |
| Representante Legal o su Apoderado Consultor | Supervisor del Contrato de Consultoría | Titular Gerencia: | Jefe Unidad Ejecutora |
| Matrícula Profesional No.: 15202-426839 BYC | Matrícula Profesional No.: 17202-102759 CLD | Matrícula Profesional No.: | Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD |

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES — Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES

Revisión:

| | | |
|---|---|---|
| Director Territorial | Nombre: MARIA CELENY OCAMPO ARIAS<br>Matrícula Profesional No.: 63202-13458 QND | Firma<br>(Suscribe según su competencia funcional) |
| Gestor Técnico de Proyecto | Nombre: OSCAR VILLAREAL NEIRA<br>Matrícula Profesional No.: 25202-58508 CND | Firma<br>(Suscribe según su competencia) |

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

| CÓDIGO | MEPMIN1-IN-0-FR-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 de 4 |

FECHA: 01/07/2026 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE GETION INTEGRAL DE CARRETERAS — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA — **ACTA No:** 2

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1967 DE 2024
OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1
CONSULTOR: CONSORCIO INVIAS 2023
SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. ANDRES SERNA AREIZA
RESOLUCIÓN No.: 35 DE 22/04/2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: N/A CONTRATISTA: N/A

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 3,985,036,419.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 3,985,036,419.00

PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 0,00

## RECURSOS VIGENCIA 2024

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | MODIFICACIONES — CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 21/01/2026 TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | + - | MODIFICACIONES — PRESENTES TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 6 de fecha Diciembre 2024 TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | CONDICIONES ACTUALIZADAS TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero Residente | $ 6,996,000.00 | $ 400,000.00 | 10,00 | $ 73,960,000.00 | | | 10,00 | $ 73,960,000.00 | - | 4,27 | $ 31,556,513.00 | 5,7333 | $ 42,403,487.00 | 5,7333 | $ 42,403,487.00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Auxiliar I | $ 4,452,000.00 | $ 400,000.00 | 10,00 | $ 48,520,000.00 | | | 10,00 | $ 48,520,000.00 | - | 4,27 | $ 20,702,026.00 | 5,7333 | $ 27,817,972.00 | 5,7333 | $ 27,817,972.00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Auxiliar II | $ 3,074,000.00 | $ 400,000.00 | 10,00 | $ 34,740,000.00 | | | 10,00 | $ 34,740,000.00 | - | 4,27 | $ 14,822,516.00 | 5,7333 | $ 19,917,484.00 | 5,7333 | $ 19,917,484.00 |
| 4 | - | Ingeniero Especialista en Estructuras | $ 6,667,400.00 | | | $ 50,000,000.00 | | | | $ 50,000,000.00 | - | 0,00 | $ 50,000,000.00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,0000 | $ - |
| | | PERSONAL AUXILIAR | | | | | | | | $ - | | | | | | | |
| 5 | 1 | Inspector SISO | $ 2,279,000.00 | | 10,00 | $ 22,790,000.00 | | | 10,00 | $ 22,790,000.00 | - | 4,27 | $ 9,723,809.00 | 5,7333 | $ 13,066,191.00 | 5,7333 | $ 13,066,191.00 |
| 6 | 1 | Auxiliar Administrativo o Secretaria | $ 1,543,000.00 | | 10,00 | $ 15,430,000.00 | | | 10,00 | $ 15,430,000.00 | - | 4,27 | $ 6,583,518.00 | 5,7333 | $ 8,846,482.00 | 5,7333 | $ 8,846,482.00 |
| 7 | 2 | Conductor | $ 1,498,500.00 | | 10,00 | $ 29,970,000.00 | | | 10,00 | $ 29,970,000.00 | - | 4,27 | $ 12,787,300.00 | 5,7333 | $ 17,182,700.00 | 5,7333 | $ 17,182,700.00 |
| | | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | $ 275,410,000.00 | | | | $ 275,410,000.00 | | | $ 146,175,584.00 | | $ 129,234,316.00 | | $ 129,234,316.00 |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | $ 2,40 | | | | $ 2,40 | | | $ 2,40 | | $ 2,40 | | $ 2,40 |
| | | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) | | | | $ 660,984,000.00 | | | | $ 660,984,000.00 | | | $ 350,821,642.00 | | $ 310,162,358.00 | | $ 310,162,358.00 |

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VIÁTICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | Ingeniero residente | 256,800 | dia | 10,00 | $ 2,568,000.00 | | | 10,00 | $ 2,568,000.00 | - | 10,00 | $ 2,568,000.00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,0000 | $ - |
| | | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS | | | | | | | | $ - | | | | | | | |
| 9 | 2 | Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible) | 6,383,000 | mes | 10,00 | $ 127,660,000.00 | | | 10,00 | $ 127,660,000.00 | - | 4,27 | $ 54,468,692.00 | 5,7333 | $ 73,191,308.00 | 5,7333 | $ 73,191,308.00 |
| | 1 | OTROS COSTOS | | | | | | | | $ - | | | | | | | |
| 10 | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realizacion de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | $ 75,000,000.00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 75,000,000.00 | | | 1,00 | $ 75,000,000.00 | - | 0,92 | $ 69,330,000.00 | 0,0756 | $ 5,670,000.00 | 0,0756 | $ 5,670,000.00 |
| 11 | 1 | Transportes aéreos y terrestres | $ 5,713,400.00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 5,713,400.00 | | | 1,00 | $ 5,713,400.00 | - | 1,00 | $ 5,713,400.00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,0000 | $ - |
| 12 | 1 | Oficina (incluye servicios públicos) | $ 2,120,000.00 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 21,200,000.00 | | | 10,00 | $ 21,200,000.00 | - | 4,27 | $ 9,045,404.00 | 5,7333 | $ 12,154,596.00 | 5,7333 | $ 12,154,596.00 |
| 13 | 1 | Dotación de Oficina | $ 636,000.00 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 6,360,000.00 | | | 10,00 | $ 6,360,000.00 | - | 4,27 | $ 2,713,621.00 | 5,7333 | $ 3,646,379.00 | 5,7333 | $ 3,646,379.00 |
| 14 | 1 | Papeleria, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc. | $ 230,000.00 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 2,300,000.00 | | | 10,00 | $ 2,300,000.00 | - | 6,36 | $ 1,462,892.00 | 3,6396 | $ 837,108.00 | 3,6396 | $ 837,108.00 |
| 15 | 1 | Comunicaciones | $ 470,000.00 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 4,700,000.00 | | | 10,00 | $ 4,700,000.00 | - | 7,39 | $ 3,474,945.00 | 2,6065 | $ 1,225,055.00 | 2,6065 | $ 1,225,055.00 |
| 16 | 1 | Capacitación microempresas | $ 460,000.00 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 4,600,000.00 | | | 10,00 | $ 4,600,000.00 | - | 5,62 | $ 2,584,556.00 | 4,3814 | $ 2,015,444.00 | 4,3814 | $ 2,015,444.00 |
| 17 | 1 | Peajes | $ 470,000.00 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 4,700,000.00 | | | 10,00 | $ 4,700,000.00 | - | 9,97 | $ 4,685,430.00 | 0,0310 | $ 14,570.00 | 0,0310 | $ 14,570.00 |
| | | TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | $ 254,801,400.00 | | | | $ 254,801,400.00 | | | $ 156,046,940.00 | | $ 98,754,460.00 | | $ 98,754,460.00 |

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1 | Provisión para estudios menores, topografia y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. | $ 35,000,000.00 | global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) | 1,00 | $ 35,000,000.00 | | | 1,00 | $ 35,000,000.00 | - | 1,00 | $ 35,000,000.00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,0000 | $ - |
| 19 | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos | $ 750,000.00 | Km | 60,00 | $ 45,000,000.00 | | | 60,00 | $ 45,000,000.00 | - | 60,00 | $ 45,000,000.00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,0000 | $ - |
| 20 | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias | $ 3,192,000.00 | Km | 5,00 | $ 15,960,000.00 | | | 5,00 | $ 15,960,000.00 | - | 5,00 | $ 15,960,000.00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,0000 | $ - |
| 21 | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | $ 3,074,000.00 | global | 1,00 | $ 3,074,000.00 | | | 1,00 | $ 3,074,000.00 | - | 1,00 | $ 3,074,000.00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,0000 | $ - |
| 22 | 1000 | Plegables | $ 1,961.00 | unidad | 2,00 | $ 3,922,000.00 | | | 2,00 | $ 3,922,000.00 | - | 1,00 | $ 1,961,000.00 | 1,00 | $ 1,961,000.00 | 1,0000 | $ 1,961,000.00 |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO | | | | 102,956,000.00 | | | | $ 102,956,000.00 | | | $ 100,995,000.00 | | $ 1,961,000.00 | | $ 1,961,000.00 |
| | * | **COSTO BASICO** (A) | | | | $ 1,018,741,400.00 | | | | $ 1,018,741,400.00 | | | $ 607,863,582.00 | | $ 410,877,818.00 | | $ 410,877,818.00 |
| | * | **PROVISIÓN** (B) | | | | $ 144,157,400.00 | | | | $ 144,157,400.00 | - | | $ 144,157,400.00 | | $ 0,00 | | $ - |
| | * | **SUBTOTAL** ( A) + (B) = ( C) | | | | $ 1,162,898,800.00 | | | | $ 1,162,898,800.00 | | | $ 752,020,982.00 | | $ 410,877,818.00 | | $ 410,877,818.00 |
| | * | **IVA 19% (C)=** (D) | | | | $ 220,950,772.00 | | | | $ 220,950,772.00 | | | $ 142,883,986.58 | | $ 78,066,785.42 | | $ 78,066,785.42 |
| | * | **COSTO TOTAL=** (C) + (D) | | | | $ 1,383,849,572.00 | | | | $ 1,383,849,572.00 | | | $ 894,904,968.58 | | $ 488,944,603.42 | | $ 488,944,603.42 |
| | * | **COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)** | | | | $ 1,383,849,572.00 | | | | $ 1,383,849,572.00 | | | $ 894,904,968.58 | | $ 488,944,603.42 | | $ 488,944,603.42 |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE GETION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1967 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1

CONSULTOR: CONSORCIO INMAS 2023

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. ANDRES SERNA AREIZA

RESOLUCIÓN No.: 35 DE 22/04/2025 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: N/A CONTRATISTA: N/A

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9/07/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 3,985,036,419.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 3,985,036,419.00

PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 0.00

**RECURSOS VIGENCIA 2025**

| No. de ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | MODIFICACIONES | | | | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 18 de fecha Diciembre 2025 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 21/01/2026 | | PRESENTES | | | | | | | |
| | | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero Residente | $ 7,420,000.00 | $ 450,000.00 | 12,00 | $ 94,440,000.00 | | | 12,00 | $ 94,440,000.00 | - | 0,00 | $ - | 12,0000 | $ 94,440,000.00 | 12,0000 | $ 94,440,000.00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Auxiliar I | $ 4,720,000.00 | $ 450,000.00 | 12,00 | $ 62,040,000.00 | | | 12,00 | $ 62,040,000.00 | - | 0,00 | $ - | 12,0000 | $ 62,040,000.00 | 12,0000 | $ 62,040,000.00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Auxiliar II | $ 3,260,000.00 | $ 450,000.00 | 12,00 | $ 44,520,000.00 | | | 12,00 | $ 44,520,000.00 | - | 0,00 | $ - | 12,0000 | $ 44,520,000.00 | 12,0000 | $ 44,520,000.00 |
| 4 | | Ingeniero Especialista en Estructuras | $ 7,070,000.00 | | | $ 55,000,000.00 | | | | $ 55,000,000.00 | - | 0,00 | $ 55,000,000.00 | 0,0000 | $ 0,00 | 0,0000 | $ - |
| | | PERSONAL AUXILIAR | | | | | | | | $ - | - | | | | | | |
| 5 | 1 | Inspector SISO | $ 2,420,000.00 | | 12,00 | $ 29,040,000.00 | | | 12,00 | $ 29,040,000.00 | - | 0,00 | $ - | 12,0000 | $ 29,040,000.00 | 12,0000 | $ 29,040,000.00 |
| 6 | 1 | Auxiliar Administrativo o Secretaria | $ 1,635,000.00 | | 12,00 | $ 19,620,000.00 | | | 12,00 | $ 19,620,000.00 | - | 1,37 | $ 2,234,554.00 | 10,6333 | $ 17,385,446.00 | 10,6333 | $ 17,385,446.00 |
| 7 | 2 | Conductor | $ 1,590,000.00 | | 12,00 | $ 38,160,000.00 | | | 12,00 | $ 38,160,000.00 | - | 0,00 | $ - | 12,0000 | $ 38,160,000.00 | 12,0000 | $ 38,160,000.00 |
| | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | $ 342,820,000.00 | | | | $ 342,820,000.00 | | | $ 57,234,554.00 | | $ 285,585,446.00 | | $ 285,585,446.00 |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | $ 2,40 | | | | $ 2,40 | | | $ 2,40 | | $ 2,40 | | $ 2,40 |
| | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | $ 822,768,000.00 | | | | $ 822,768,000.00 | | | $ 137,362,930.00 | | $ 685,405,070.00 | | $ 685,405,070.00 |

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VIÁTICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | ingeniero residente | 275,000 | dia | 10,00 | $ 2,750,000.00 | | | 10,00 | $ 2,750,000.00 | - | 4,50 | $ 1,237,500.00 | 5,5000 | $ 1,512,500.00 | 5,5000 | $ 1,512,500.00 |
| | | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS | | | | | | | | $ - | | | | | | | |
| 9 | 2 | Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible) | 6,770,000 | mes | 12,00 | $ 162,480,000.00 | | | 12,00 | $ 162,480,000.00 | - | 0,00 | $ - | 12,0000 | $ 162,480,000.00 | 12,0000 | $ 162,480,000.00 |
| | 1 | OTROS COSTOS | | | | | | | | $ - | | | | | | | |
| 10 | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | $ 50,562,000.00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 50,562,000.00 | | | 1,00 | $ 50,562,000.00 | - | 0,77 | $ 39,175,438.00 | 0,2252 | $ 11,386,562.00 | 0,2252 | $ 11,386,562.00 |
| 11 | 1 | Transportes aereos y terrestres | $ 6,060,000.00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 6,060,000.00 | | | 1,00 | $ 6,060,000.00 | - | 0,72 | $ 4,378,350.00 | 0,2775 | $ 1,681,650.00 | 0,2775 | $ 1,681,650.00 |
| 12 | 1 | Oficina (incluye servicios públicos) | $ 2,250,000.00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | $ 27,000,000.00 | | | 12,00 | $ 27,000,000.00 | - | 0,00 | $ - | 12,0000 | $ 27,000,000.00 | 12,0000 | $ 27,000,000.00 |
| 13 | 1 | Dotación de Oficina | $ 675,000.00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | $ 8,100,000.00 | | | 12,00 | $ 8,100,000.00 | - | 0,00 | $ - | 12,0000 | $ 8,100,000.00 | 12,0000 | $ 8,100,000.00 |
| 14 | 1 | Papeleria, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc. | $ 245,000.00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | $ 2,940,000.00 | | | 12,00 | $ 2,940,000.00 | - | 7,67 | $ 1,879,761.00 | 4,3275 | $ 1,060,239.00 | 4,3275 | $ 1,060,239.00 |
| 15 | 1 | Comunicaciones | $ 497,000.00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | $ 5,964,000.00 | | | 12,00 | $ 5,964,000.00 | - | 7,09 | $ 3,521,786.00 | 4,9139 | $ 2,442,214.00 | 4,9139 | $ 2,442,214.00 |
| 16 | 1 | Capacitación microempresas | $ 480,000.00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | $ 5,760,000.00 | | | 12,00 | $ 5,760,000.00 | - | 0,00 | $ 48.00 | 11,9999 | $ 5,759,952.00 | 11,9999 | $ 5,759,952.00 |
| 17 | 1 | Peajes | $ 497,000.00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | $ 5,964,000.00 | | | 12,00 | $ 5,964,000.00 | - | 11,97 | $ 5,947,301.00 | 0,0336 | $ 16,699.00 | 0,0336 | $ 16,699.00 |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | $ 277,580,000.00 | | | | $ 277,580,000.00 | | | $ 56,140,184.00 | | $ 221,439,816.00 | | $ 221,439,816.00 |

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1 | Provisión para estudios menores, topografia y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. | $ 24,719,200.00 | global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) | 1,00 | $ 24,719,200.00 | | | 1,00 | $ 24,719,200.00 | - | 1,00 | $ 24,719,200.00 | 0,0000 | $ 0,00 | 0,0000 | $ - |
| 19 | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos | $ 795,000.00 | Km | 55,00 | $ 43,725,000.00 | | | 55,00 | $ 43,725,000.00 | - | 55,00 | $ 43,725,000.00 | 0,0000 | $ 0,00 | 0,0000 | $ - |
| 20 | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias | $ 3,384,000.00 | Km | 5,00 | $ 16,920,000.00 | | | 5,00 | $ 16,920,000.00 | - | 5,00 | $ 16,920,000.00 | 0,0000 | $ 0,00 | 0,0000 | $ - |
| 21 | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | $ 3,260,000.00 | global | 1,00 | $ 3,260,000.00 | | | 1,00 | $ 3,260,000.00 | - | 0,90 | $ 2,920,308.00 | 0,1042 | $ 339,692.00 | 0,1042 | $ 339,692.00 |
| 22 | 1000 | Pegatines | $ 2,080.00 | unidad | 2,00 | $ 4,160,000.00 | | | 2,00 | $ 4,160,000.00 | - | 0,00 | $ - | 2,0000 | $ 4,160,000.00 | 2,0000 | $ 4,160,000.00 |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | $ 92,784,200.00 | | | | $ 92,784,200.00 | | | $ 88,284,508.00 | | $ 4,499,692.00 | | $ 4,499,692.00 |
| | * | **COSTO BASICO (A)** | | | | $ 1,193,132,200.00 | | | | $ 1,193,132,200.00 | | | $ 281,787,622.00 | | $ 911,344,578.00 | | $ 911,344,578.00 |
| | * | **PROVISION (B)** | | | | $ 122,340,500.00 | | | | $ 122,340,500.00 | | | $ 122,340,500.00 | | $ 0.00 | | $ - |
| | * | **SUBTOTAL ( A) + (B) = ( C)** | | | | $ 1,315,472,700.00 | | | | $ 1,315,472,700.00 | | | $ 404,128,122.00 | | $ 911,344,578.00 | | $ 911,344,578.00 |
| | * | **IVA 19% *(C)= (D)** | | | | $ 249,939,813.00 | | | | $ 249,939,813.00 | | | $ 76,784,343.18 | | $ 173,155,469.82 | | $ 173,155,469.82 |
| | * | **COSTO TOTAL= (C) + (D)** | | | | $ 1,565,412,513.00 | | | | $ 1,565,412,513.00 | | | $ 480,912,465.18 | | $ 1,084,500,047.82 | | $ 1,084,500,047.82 |
| | * | **COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)** | | | | $ 1,565,412,513.00 | | | | $ 1,565,412,513.00 | | | $ 480,912,465.18 | | $ 1,084,500,047.82 | | $ 1,084,500,047.82 |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRORROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE GETION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA **ACTA No:** 2

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1967 DE 2024

OBJETO:
ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1

CONSULTOR: CONSORCIO INVIAS 2023
SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. ANDRES SERNA AREIZA
RESOLUCIÓN No.: 35 DE 22/04/2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: N/A CONTRATISTA: N/A

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 3,985,036,419.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 3,985,036,419.00

PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 0,00

**RECURSOS VIGENCIA 2026**

| No. de ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 21/01/2026 | | | MODIFICACIONES: PRESENTES | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 22 de fecha 01/05/2026. | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero Residente | $ 7.862.000,00 | $ 500.000,00 | 7,00 | $ 58.534.000,00 | | | 7,00 | $ 58.534.000,00 | + | 5,00 | $ 41.810.000,00 | 4,00 | $ 33.448.000,00 | 12,0000 | $ 100.344.000,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Auxiliar I | $ 5.000.000,00 | $ 500.000,00 | 7,00 | $ 38.500.000,00 | | | 7,00 | $ 38.500.000,00 | + | 5,00 | $ 27.500.000,00 | 4,00 | $ 22.000.000,00 | 12,0000 | $ 66.000.000,00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Auxiliar II | $ 3.460.000,00 | $ 500.000,00 | 7,00 | $ 27.720.000,00 | | | 7,00 | $ 27.720.000,00 | + | 5,00 | $ 19.800.000,00 | 4,00 | $ 15.840.000,00 | 12,0000 | $ 47.520.000,00 |
| 4 | | Ingeniero Especialista en Estructuras | $ 7.500.000,00 | | | $ 26.250.000,00 | | | | $ 26.250.000,00 | | | | 0,00 | $ 0,00 | 0,0000 | $ 26.250.000,00 |
| | | PERSONAL AUXILIAR | | | | | | | | | | | | | | | $ - |
| 5 | 1 | Inspector SISO | $ 2.570.000,00 | | 7,00 | $ 17.990.000,00 | | | 7,00 | $ 17.990.000,00 | + | 5,00 | $ 12.850.000,00 | 4,00 | $ 10.280.000,00 | 12,0000 | $ 30.840.000,00 |
| 6 | 1 | Auxiliar Administrativo o Secretaria | $ 1.740.000,00 | | 7,00 | $ 12.180.000,00 | $ 1.750.905,00 | | 7,00 | $ 12.256.335,00 | + | 5,00 | $ 8.754.525,00 | 4,00 | $ 7.003.620,00 | 12,0000 | $ 21.010.860,00 |
| 7 | 2 | Conductor | $ 1.685.000,00 | | 7,00 | $ 23.590.000,00 | $ 1.750.905,00 | | 7,00 | $ 24.512.670,00 | + | 5,00 | $ 17.509.050,00 | 4,00 | $ 14.007.240,00 | 12,0000 | $ 42.021.720,00 |
| | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | **$ 204.764.000,00** | | | | **$ 205.763.005,00** | | | **$ 128.223.575,00** | | **$ 102.578.860,00** | | **$ 333.986.580,00** |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | $ 2,40 | | | | $ 2,40 | | | $ 2,40 | | $ 2,40 | | $ 2,40 |
| | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 491.433.600,00** | | | | **$ 493.831.212,00** | | | **$ 307.736.580,00** | | **$ 241.014.864,00** | | **$ 801.567.792,00** |
| | | Descuento por no pago pensión en la seguridad social del Ingeniero auxiliar I (Pensionado en octubre 2025) - MES FEBRERO DE 2026 | | | | | | | | | | | | | $ (680.000,00) | | |
| | | Descuento realizado en el acta de enero de 2026 por no pago pensión en la seguridad social del Ingeniero auxiliar I (Pensionado en octubre 2025) - Meses de nov, y dic, 2025, enero, febrero y marzo de 2026. | | | | | | | | | | | | | $ (4.294.400,00) | | |

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VIÁTICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | ingeniero residente | 300,000 | dia | 5,00 | $ 1.500.000,00 | | | 5,00 | $ 1.500.000,00 | + | 5,00 | $ 1.500.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 10,0000 | $ 3.000.000,00 |
| | | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS | | | | | | | | | | | | | | | $ - |
| 9 | 2 | Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible) | 7.175.000 | mes | 7,00 | $ 100.450.000,00 | | | 7,00 | $ 100.450.000,00 | + | 5,00 | $ 71.750.000,00 | 4,00 | $ 57.400.000,00 | 12,0000 | $ 172.200.000,00 |
| | 1 | OTROS COSTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | $ 53.500.000,00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 53.500.000,00 | | | 1,00 | $ 53.500.000,00 | + | 15,5583 | $ 832.367.524,00 | 0,04 | $ 1.916.681,00 | 16,5583 | $ 885.867.524,00 |
| 11 | 1 | Transportes aéreos y terrestres | $ 6.420.000,00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 6.420.000,00 | | | 1,00 | $ 6.420.000,00 | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ 0,00 | 1,0000 | $ 6.420.000,00 |
| 12 | 1 | Oficina (incluye servicios públicos) | $ 2.380.000,00 | mes (S/comprobante) | 7,00 | $ 16.660.000,00 | | | 7,00 | $ 16.660.000,00 | + | 5,00 | $ 11.900.000,00 | 4,00 | $ 9.520.000,00 | 12,0000 | $ 28.560.000,00 |
| 13 | 1 | Dotación de Oficina | $ 720.000,00 | mes (S/comprobante) | 7,00 | $ 5.040.000,00 | | | 7,00 | $ 5.040.000,00 | + | 5,00 | $ 3.600.000,00 | 4,00 | $ 2.880.000,00 | 12,0000 | $ 8.640.000,00 |
| 14 | 1 | Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografías,etc. | $ 260.000,00 | mes (S/comprobante) | 7,00 | $ 1.820.000,00 | | | 7,00 | $ 1.820.000,00 | + | 5,00 | $ 1.300.000,00 | 1,00 | $ 182.988,00 | 12,0000 | $ 3.120.000,00 |
| 15 | 1 | Comunicaciones | $ 530.000,00 | mes (S/comprobante) | 7,00 | $ 3.710.000,00 | | | 7,00 | $ 3.710.000,00 | + | 5,00 | $ 2.650.000,00 | 1,60 | $ 845.456,00 | 12,0000 | $ 6.360.000,00 |
| 16 | 1 | Capacitación microempresas | $ 515.000,00 | mes (S/comprobante) | 7,00 | $ 3.605.000,00 | | | 7,00 | $ 3.605.000,00 | + | 5,00 | $ 2.575.000,00 | 4,00 | $ 2.060.000,00 | 12,0000 | $ 6.180.000,00 |
| 17 | 1 | Peajes | $ 530.000,00 | mes (S/comprobante) | 7,00 | $ 3.710.000,00 | | | 7,00 | $ 3.710.000,00 | - | 6,00 | $ 3.180.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,0000 | $ 530.000,00 |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | **$ 196.415.000,00** | | | | **$ 196.415.000,00** | | | **$ 930.822.524,00** | | **$ 74.805.125,00** | | **$ 1.120.877.524,00** |

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1 | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. | $ 26.000.000,00 | global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) | 1,00 | $ 26.000.000,00 | | | 1,00 | $ 26.000.000,00 | - | 1,00 | $ 26.000.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,0000 | $ - |
| 19 | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos | $ 843.000,00 | Km | 55,00 | $ 46.365.000,00 | | | 55,00 | $ 46.365.000,00 | - | 55,00 | $ 46.365.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,0000 | $ - |
| 20 | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias | $ 3.587.000,00 | Km | 5,00 | $ 17.935.000,00 | | | 5,00 | $ 17.935.000,00 | - | 5,00 | $ 17.935.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,0000 | $ - |
| 21 | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | $ 4.000.000,00 | global | 1,00 | $ 4.000.000,00 | | | 1,00 | $ 4.000.000,00 | + | 3,00 | $ 12.000.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 4,0000 | $ 16.000.000,00 |
| 22 | 1000 | Plegables | $ 2.250,00 | unidad | 1,00 | $ 2.250.000,00 | | | 1,00 | $ 2.250.000,00 | + | 1,00 | $ 2.250.000,00 | 1,00 | $ 2.250.000,00 | 2,0000 | $ 4.500.000,00 |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | **$ 96.550.000,00** | | | | **$ 96.550.000,00** | | | **$ 104.550.000,00** | | **$ 2.250.000,00** | | **$ 20.500.000,00** |
| | * | **COSTO BASICO (A)** | | | | **$ 784.398.600,00** | | | | $ 786.796.212,00 | | | $ 1.343.109.104,00 | | $ 318.069.989,00 | | $ 1.947.345.316,00 |
| | | **PROVISIÓN (B)** | | | | **$ 86.000.000,00** | | | | $ 83.602.388,00 | | | $ - | | $ - | | $ 83.602.388,00 |
| | * | **SUBTOTAL ( A) + (B) = ( C)** | | | | **$ 870.398.600,00** | | | | $ 870.398.600,00 | | | $ 1.343.109.104,00 | | $ 318.069.989,00 | | $ 2.026.547.704,00 |
| | * | **IVA 19% *(C)= (D)** | | | | **$ 165.375.734,00** | | | | $ 165.375.734,00 | | | $ 255.190.730,00 | | $ 60.433.297,91 | | $ 385.044.064,00 |
| | * | **COSTO TOTAL= (C) + (D)** | | | | **$ 1.035.774.334,00** | | | | **$ 1.035.774.334,00** | | | **$ 1.598.299.834,00** | | **$ 378.503.286,91** | | **$ 2.411.591.768,00** |
| | * | **COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)** | | | | **$ 1.035.774.334,00** | | | | $ 1.035.774.334,00 | | | $ 1.598.299.834,00 | | $ 378.503.286,91 | | $ 2.411.591.768,00 |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL COSTO BASICO CONTRATO =** | **$ 2.996.272.200,00** | $ 2.998.669.812,00 | $ 2.232.760.308,00 | $ 1.640.292.385,00 | $ 3.265.167.712,00 |
| **PROVISION =** | **$ 352.497.900,00** | $ 350.100.288,00 | $ 266.497.900,00 | $ 0,00 | $ 83.602.388,00 |
| **SUBTOTAL =** | **$ 3.348.770.100,00** | $ 3.348.770.100,00 | $ 2.499.258.208,00 | $ 1.640.292.385,00 | $ 3.348.770.100,00 |
| **IVA TOTAL CONTRATO =** | **$ 636.266.319,00** | $ 636.266.319,00 | $ 474.859.059,76 | $ 311.655.553,15 | $ 636.266.319,00 |
| **COSTO TOTAL CONTRATO =** | **$ 3.985.036.419,00** | $ 3.985.036.419,00 | $ 2.974.117.267,76 | $ 1.951.947.938,15 | $ 3.985.036.419,00 |

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: | $ 3,348,770,100.00 | $ 636,266,319.00 | $ 3,985,036,419.00 |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO ABRIL 2026: | $ 1,640,292,385.00 | $ 311,655,553.15 | $ 1,951,947,938.15 |
| VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN: | $ 2,499,258,208.00 | $ 474,859,059.76 | $ 2,974,117,267.76 |
| SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: | $ 1,708,477,715.00 | $ 324,610,765.85 | $ 2,033,088,480.85 |

| PLAZO EN MESES | |
|---|---|
| INICIAL | 29 |
| ADICIONAL | 0 |
| ACUMULADO | 29 |
| FALTANTE | 3 |

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

LA MODIFICACION SE HACE CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL CONTRATO Y LA ATENCION DE LAS NECESIDADES DE LAS VIAS, E INFORMACION OPORTUNA AL INVIAS.

**NOTAS:**

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos unitarios las tarifas vigentes del anexo de dedicaciones y sus anexos en relación con
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: DIANA STEFANIA PARRA BOHORQUEZ
Representante Legal o su Apoderado Consultor
Matrícula Profesional No.: 15202-426839 BYC

Firma
Nombre: ANDRES SERNA AREIZA
Supervisor del Contrato deConsultoría
Matrícula Profesional No.: 17202-102759 CLD

Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES

Firma
Nombre: ING. CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial — Nombre: MARIA CELENY OCAMPO ARIAS — Matrícula Profesional No.: 63202-13458 QND — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N/A — Matrícula Profesional No.: — Firma N/A (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS,
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

**CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS**

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución del Contrato, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

**No. De Contrato: 1967 de 2024**

**Objeto**: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1**

Se marca con una (X)

| | ACTUALIZADO | |
|---|---|---|
| **APLICATIVO** | **SI** | **NO APLICA** |
| **SECOP:** | **x** | |
| **SICO:** | | **x** |
| **SEPRO:** | | **x** |
| **CIFRA:** | | **x** |
| **GESPROY:** | | **x** |

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 10 días del mes de junio del año 2026.

_____

Nombre: Andrés Serna Areiza
Supervisor del Contrato
Instituto Nacional de Vías-INVIAS

## Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos


## Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | IN3 1 | 23/08/2024 1:52 PM *(UTC -5 horas)* | 30/08/2024 8:00 AM *(UTC -5 horas)* | 51.678.226 COP | 61.497.088,94 COP | 61.497.088,94 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 002 | IN3 2 | 9/09/2024 2:48 PM *(UTC -5 horas)* | 16/09/2024 8:00 AM *(UTC -5 horas)* | 70.362.669 COP | 83.731.576,11 COP | 83.731.576,11 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 003 | IN3 3 | 22/10/2024 9:02 AM *(UTC -5 horas)* | 7/10/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 74.806.407 COP | 89.019.624,33 COP | 89.019.624,33 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 004 | IN3 4 | 8/11/2024 10:16 AM *(UTC -5 horas)* | 6/11/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 70.706.571 COP | 84.140.819,49 COP | 84.140.819,49 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 005 | IN3 6 | 9/12/2024 5:15 PM *(UTC -5 horas)* | 3/12/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 70.389.372 COP | 83.763.352,68 COP | 83.763.352,68 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 006 | IN3 5 | 2/12/2024 4:30 PM *(UTC -5 horas)* | 31/12/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 72.934.573 COP | 86.792.141,87 COP | 86.792.141,87 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 007 | IN3 9 | 13/02/2025 2:06 PM *(UTC -5 horas)* | 18/02/2025 10:58 AM *(UTC -5 horas)* | 71.173.006 COP | 84.695.877,14 COP | 84.695.877,14 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 008 | IN3 10 | 7/03/2025 10:32 AM *(UTC -5 horas)* | 11/03/2025 8:14 AM *(UTC -5 horas)* | 75.984.554 COP | 90.421.619,26 COP | 90.421.619,26 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 009 | IN314 | 10/04/2025 9:19 AM *(UTC -5 horas)* | 11/04/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 75.692.928 COP | 90.074.584,32 COP | 90.074.584,32 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 010 | IN3 15 | 5/05/2025 10:38 AM *(UTC -5 horas)* | 5/05/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 75.669.848 COP | 90.047.119,12 COP | 90.047.119,12 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 011 | IN3 16 | 5/06/2025 11:24 AM *(UTC -5 horas)* | 5/06/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 74.900.479 COP | 89.131.570,01 COP | 89.131.570,01 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 012 | IN3 17 | 9/07/2025 10:59 AM *(UTC -5 horas)* | 9/07/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 75.889.966 COP | 90.309.059,54 COP | 90.309.059,54 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 013 | IN3 18 | 31/07/2025 11:09 AM *(UTC -5 horas)* | 31/07/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 75.528.193 COP | 89.878.549,67 COP | 89.878.549,67 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 014 | IN319 | 3/09/2025 5:13 PM *(UTC -5 horas)* | 3/09/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 74.889.111 COP | 89.118.042,09 COP | 89.118.042,09 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 015 | IN 320 | 1/10/2025 11:33 AM *(UTC -5 horas)* | 1/10/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 82.423.370 COP | 98.083.810,3 COP | 98.083.810,3 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 016 | IN321 | 4/11/2025 9:01 AM *(UTC -5 horas)* | 4/11/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 78.171.354 COP | 93.023.911,26 COP | 93.023.911,26 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 017 | IN3 22 | 1/12/2025 2:05 AM *(UTC -5 horas)* | - | 76.309.744 COP | 90.808.595,36 COP | 90.808.595,36 COP | Enviado por proveedor | Detalle |
| Pago 018 | IN3 23 | 15/12/2025 6:17 PM *(UTC -5 horas)* | - | 74.712.025 COP | 88.907.309,75 COP | 88.907.309,75 COP | Enviado por proveedor | Detalle |
| Pago 019 | IN3 24 | 23/02/2026 8:47 AM *(UTC -5 horas)* | - | 77.614.340 COP | 92.361.064,6 COP | 92.361.064,6 COP | Enviado por proveedor | Detalle |
| Pago 020 | IN3 25 | 27/02/2026 10:40 AM *(UTC -5 horas)* | - | 78.842.567 COP | 93.822.654,73 COP | 93.822.654,73 COP | Enviado por proveedor | Detalle |
| Pago 021 | IN3 26 | 30/03/2026 3:15 PM *(UTC -5 horas)* | - | 82.770.515 COP | 98.496.912,85 COP | 98.496.912,85 COP | Enviado por proveedor | Detalle |
| Pago 022 | IN3 27 | 4/05/2026 5:22 PM *(UTC -5 horas)* | - | 78.842.567 COP | 93.822.654,73 COP | 93.822.654,73 COP | Enviado por proveedor | Detalle |





| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 ACTA DE COSTOS 9 ADVIAL marzo 2025.pdf | 0 ACTA DE COSTOS 9 ADVIAL marzo 2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| 0 SOPORTES ACTA COSTOS 11 ADVIAL mayo 2025.pdf | 0 SOPORTES ACTA COSTOS 11 ADVIAL mayo 2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| 0 SOPORTES ACTA COSTOS 12 ADVIAL junio 2025.pdf | 0 SOPORTES ACTA COSTOS 12 ADVIAL junio 2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| 0 SOPORTES ACTA DE COSTOS 6 ADVIAL dic.pdf | 0 SOPORTES ACTA DE COSTOS 6 ADVIAL dic.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| 0 SOPORTES ACTA DE COSTOS 7 ADVIAL ENERO2025 CORREGIDA 13022025.pdf | 0 SOPORTES ACTA DE COSTOS 7 ADVIAL ENERO2025 CORREGIDA 13022025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| 0 SOPORTES ACTA DE COSTOS 8 ADVIAL febrero 2025.pdf | 0 SOPORTES ACTA DE COSTOS 8 ADVIAL febrero 2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| 0 SOPORTES ACTA DE COSTOS 9 ADVIAL marzo 2025.pdf | 0 SOPORTES ACTA DE COSTOS 9 ADVIAL marzo 2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| 10. IN3 10 ACTA 8 FACTURA.pdf | 10. IN3 10 ACTA 8 FACTURA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| 14. IN3 14 ACTA 9.pdf | 14. IN3 14 ACTA 9.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| 20240617 Reg Presupuestal 545524 C1967 Firm.pdf | 20240617 Reg Presupuestal 545524 C1967 Firm.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 20240625S041345 Resp E056807 Aprobacion Poliza Anx 00.pdf | 20240625S041345 Resp E056807 Aprobacion Poliza Anx 00.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 20240708S044935 Orden Inicio.pdf | 20240708S044935 Orden Inicio a partir 20240709.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 20240709 Acta Reunion 01 C1967.pdf | 20240709 Acta Reunion 01 C1967.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 20240709 Acta Reunion Tecnica Inicial C1967.pdf | 20240709 Acta Reunion Tecnica Inicial C1967.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 20240710 Resolucion 101 Designa Supervision C1967 y C2004.pdf | 20240710 Resolucion 101 Designa Supervision C1967 y C2004.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 20240716 Acta Reunion 02 C1967.pdf | 20240716 Acta Reunion 02 C1967.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 20240729 Acta Reunion 01 AMVs.pdf | 20240729 Acta Reunion 01 AMVs.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 20240729S051268 Resp E062433 Aprobacion Poliza Anx 02 por Orden Inicio.pdf | 20240729S051268 Resp E062433 Aprobacion Poliza Anx 02 por Orden Inicio.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 20240801 Informe Supervisor 01 Jul C1967-2024.pdf | 20240801 Informe Supervisor 01 Jul C1967-2024.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 20240812 Acta Reunion 03 C1967.pdf | 20240812 Acta Reunion 03 C1967.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 20240816 Acta Reunion 02 AMVs.pdf | 20240816 Acta Reunion 02 AMVs.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 20240901 Informe Supervisor 02 Ago C1967-2024.pdf | 20240901 Informe Supervisor 02 Ago C1967-2024.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 20240902 Acta Reunion 03 AMVs.pdf | 20240902 Acta Reunion 03 AMVs.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 20240916 Acta Reunion 04 AMVs.pdf | 20240916 Acta Reunion 04 AMVs.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 20241001 Informe Supervisor 03 Sep C1967-2024.pdf | 20241001 Informe Supervisor 03 Sep C1967-2024.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 20241007 Acta Reunion 05 AMVs.pdf | 20241007 Acta Reunion 05 AMVs.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 20241028 Acta Reunion 06 AMVs.pdf | 20241028 Acta Reunion 06 AMVs.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 20241101 Informe Supervisor 04 Oct C1967-2024.pdf | 20241101 Informe Supervisor 04 Oct C1967-2024.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 20241118 Acta Reunion 07 AMVs.pdf | 20241118 Acta Reunion 07 AMVs.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20241101 Informe Supervisor 04 Oct C1967-2024.pdf | 20241101 Informe Supervisor 04 Oct C1967-2024.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 20241118 Acta Reunion 07 AMVs.pdf | 20241118 Acta Reunion 07 AMVs.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 20241201 Informe Supervisor 05 Nov C1967-2024.pdf | 20241201 Informe Supervisor 05 Nov C1967-2024.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 20241217 Acta Reunion 08 AMVs.pdf | 20241217 Acta Reunion 08 AMVs.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 20250101 Informe Supervisor 06 Dic C1967-2024.pdf | 20250101 Informe Supervisor 06 Dic C1967-2024.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 20250120 Acta Reunion 09 AMVs.pdf | 20250120 Acta Reunion 09 AMVs.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 20250201 Informe Supervisor 07 Ene C1967-2024.pdf | 20250201 Informe Supervisor 07 Ene C1967-2024.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 20250217 Acta Reunion 10 AMVs.pdf | 20250217 Acta Reunion 10 AMVs.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 20250301 Informe Supervisor 08 Feb C1967-2024.pdf | 20250301 Informe Supervisor 08 Feb C1967-2024.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 20250303 Acta Reunion 11 AMVs.pdf | 20250303 Acta Reunion 11 AMVs.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 20250317 Acta Reunion 12 AMVs.pdf | 20250317 Acta Reunion 12 AMVs.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 20250328 Reg Presupuestal 218525.pdf | 20250328 Reg Presupuestal 218525.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 20250404 Informe Supervisor 09 Mar C1967-2024.pdf | 20250404 Informe Supervisor 09 Mar C1967-2024.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 20250421 Acta Reunion 13 AMVs.pdf | 20250421 Acta Reunion 13 AMVs.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 20250422 Resolución 35 Designa Supervisiòn C1967 y 2004 de 2024.pdf | 20250422 Resolución 35 Designa Supervisión C1967 y 2004 de 2024.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 20250505 Informe Supervisor 10 Abr C1967-2024.pdf | 20250505 Informe Supervisor 10 Abr C1967-2024.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 20250605 Informe Supervisor 11 Mayo C1967-2024.pdf | 20250605 Informe Supervisor 11 Mayo C1967-2024.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 20250710 Informe Supervisor 12 Junio C1967-2024.pdf | 20250710 Informe Supervisor 12 Junio C1967-2024.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 20250810 Informe Supervisor 13 Julio C1967-2024.pdf | 20250810 Informe Supervisor 13 Julio C1967-2024.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 20250905 Informe Supervisor 14 Agosto C1967-2024.pdf | 20250905 Informe Supervisor 14 Agosto C1967-2024.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 20251009 Informe Supervisor 15 Septiembre C1967-2024.pdf | 20251009 Informe Supervisor 15 Septiembre C1967-2024.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 20251110 Informe Supervisor 16 Octubre C1967-2024.pdf | 20251110 Informe Supervisor 16 Octubre C1967-2024.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 20251218 Informe Supervisor 17 Noviembre C1967-2024.pdf | 20251218 Informe Supervisor 17 Noviembre C1967-2024.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 20260116 Informe Supervisor 18 Diciembre C1967-2024.pdf | 20260116 Informe Supervisor 18 Diciembre C1967-2024.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 20260218 Informe Supervisor 19 enero de 2026 C1967-2024.pdf | 20260218 Informe Supervisor 19 enero de 2026 C1967-2024.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 20260311 Reg Presupuestal 338926 C1967-2024.pdf | 20260311 Reg Presupuestal 338926 C1967-2024.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 20260318 Informe Supervisor 20 febrero de 2026 C1967-2024.pdf | 20260318 Informe Supervisor 20 febrero de 2026 C1967-2024.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 20260420 Informe Supervisor 21 marzo de 2026 C1967-2024.pdf | 20260420 Informe Supervisor 21 marzo de 2026 C1967-2024.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 20260520 Informe Supervisor 22 abril de 2026 C1967-2024.pdf | 20260520 Informe Supervisor 22 abril de 2026 C1967-2024.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |

11:32 a. m.
10/06/2026

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20260520 Informe Supervisor 22 abril de 2026 C1967-2024.pdf | 20260520 Informe Supervisor 22 abril de 2026 C1967-2024.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | C1967 AMV1 Acta Costos 06 Dic.pdf | C1967 AMV1 Acta Costos 06 Dic.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | C1967 AMV1 Acta Costos 07 Ene.pdf | C1967 AMV1 Acta Costos 07 Ene.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - abril de 2025 LOS ONCE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - abril de 2025 LOS ONCE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - abril de 2026 LOS ONCE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - abril de 2026 LOS ONCE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - agosto de 2024 LOS ONCE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - agosto de 2024 LOS ONCE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - agosto de 2025 LOS ONCE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - agosto de 2025 LOS ONCE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - diciembre de 2024 LOS ONCE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - diciembre de 2024 LOS ONCE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - diciembre de 2025 LOS ONCE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - diciembre de 2025 LOS ONCE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - enero de 2025 LOS ONCE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - enero de 2025 LOS ONCE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - enero de 2026 LOS ONCE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - enero de 2026 LOS ONCE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - febrero de 2025 LOS ONCE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - febrero de 2025 LOS ONCE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - febrero de 2026 LOS ONCE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - febrero de 2026 LOS ONCE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - julio de 2025 LOS ONCE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - julio de 2025 LOS ONCE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - junio de 2025 LOS ONCE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - junio de 2025 LOS ONCE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - marzo de 2025 LOS ONCE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - marzo de 2025 LOS ONCE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - marzo de 2026 LOS ONCE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - marzo de 2026 LOS ONCE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - noviembre de 2024 LOS ONCE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - noviembre de 2024 LOS ONCE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - noviembre de 2025 LOS ONCE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - noviembre de 2025 LOS ONCE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - octubre de 2024 LOS ONCE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - octubre de 2024 LOS ONCE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - octubre de 2025 LOS ONCE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - octubre de 2025 LOS ONCE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - septiembre de 2024 LOS ONCE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - septiembre de 2024 LOS ONCE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - septiembre de 2025 LOS ONCE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - septiembre de 2025 LOS ONCE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - abril de 2025 DE OCCIDENTE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - abril de 2025 DE OCCIDENTE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - abril de 2026 DE OCCIDENTE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - abril de 2026 DE OCCIDENTE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - agosto de 2024 DE OCCIDENTE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - agosto de 2024 DE OCCIDENTE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - agosto de 2025 DE OCCIDENTE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - agosto de 2025 DE OCCIDENTE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - diciembre de 2024 DE OCCIDENTE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - diciembre de 2024 DE OCCIDENTE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - diciembre de 2025 DE OCCIDENTE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - diciembre de 2025 DE OCCIDENTE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

11:33 a. m.
10/06/2026

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - diciembre de 2025 DE OCCIDENTE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - diciembre de 2025 DE OCCIDENTE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - enero de 2025 DE OCCIDENTE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - enero de 2025 DE OCCIDENTE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - enero de 2026 DE OCCIDENTE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - enero de 2026 DE OCCIDENTE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - febrero de 2025 DE OCCIDENTE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - febrero de 2025 DE OCCIDENTE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - febrero de 2026 DE OCCIDENTE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - febrero de 2026 DE OCCIDENTE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - julio de 2025 DE OCCIDENTE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - julio de 2025 DE OCCIDENTE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - junio de 2025 DE OCCIDENTE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - junio de 2025 DE OCCIDENTE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - marzo de 2025 DE OCCIDENTE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - marzo de 2025 DE OCCIDENTE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - marzo de 2026 DE OCCIDENTE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - marzo de 2026 DE OCCIDENTE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - noviembre de 2024 DE OCCIDENTE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - noviembre de 2024 DE OCCIDENTE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - noviembre de 2025 DE OCCIDENTE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - noviembre de 2025 DE OCCIDENTE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - Octubre de 2024 DE OCCIDENTE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - Octubre de 2024 DE OCCIDENTE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - octubre de 2025 DE OCCIDENTE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - octubre de 2025 DE OCCIDENTE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - septiembre de 2024 DE OCCIDENTE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - septiembre de 2024 DE OCCIDENTE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - septiembre de 2025 DE OCCIDENTE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - septiembre de 2025 DE OCCIDENTE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - abril de 2025 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - abril de 2025 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - abril de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - abril de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - abril de 2026 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - abril de 2026 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - abril de 2026 LOS FUNDADORES.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - abril de 2026 LOS FUNDADORES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - agosto de 2024 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - agosto de 2024 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - agosto de 2025 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - agosto de 2025 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - agosto de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - agosto de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - diciembre de 2024 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - diciembre de 2024 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - diciembre de 2024 LOS FUNDADORES.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - diciembre de 2024 LOS FUNDADORES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - diciembre de 2025 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - diciembre de 2025 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - diciembre de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - diciembre de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - enero de 2025 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - enero de 2025 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - enero de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - enero de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - enero de 2026 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - enero de 2026 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - enero de 2026 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - enero de 2026 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - enero de 2026 LOS FUNDADORES.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - enero de 2026 LOS FUNDADORES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - febrero de 2025 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - febrero de 2025 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - febrero de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - febrero de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - febrero de 2026 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - febrero de 2026 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - febrero de 2026 LOS FUNDADORES.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - febrero de 2026 LOS FUNDADORES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - julio de 2025 LA MARINA v2.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - julio de 2025 LA MARINA v2.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - julio de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - julio de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - junio de 2025 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - junio de 2025 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - junio de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - junio de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - marzo de 2025 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - marzo de 2025 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - marzo de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - marzo de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - marzo de 2026 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - marzo de 2026 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - marzo de 2026 LOS FUNDADORES.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - marzo de 2026 LOS FUNDADORES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - noviembre de 2024 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - noviembre de 2024 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - noviembre de 2024 LOS FUNDADORES.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - noviembre de 2024 LOS FUNDADORES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - noviembre de 2025 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - noviembre de 2025 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - noviembre de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - noviembre de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - octubre de 2024 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - octubre de 2024 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - octubre de 2024 LOS FUNDADORES.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - octubre de 2024 LOS FUNDADORES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - octubre de 2025 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - octubre de 2025 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - octubre de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - octubre de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - septiembre de 2024 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - septiembre de 2024 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - septiembre de 2025 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - septiembre de 2025 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - septiembre de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - septiembre de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 mayo de 2025 DE OCCIDENTE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 mayo de 2025 DE OCCIDENTE.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 mayo de 2025 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 mayo de 2025 LA MARINA.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 mayo de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 mayo de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| Informe Mensual Ejecucion AMV 1 mayo de 2025 LOS ONCE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 mayo de 2025 LOS ONCE.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - junio de 2025 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - junio de 2025 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - junio de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - junio de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - marzo de 2025 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - marzo de 2025 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - marzo de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - marzo de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - marzo de 2026 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - marzo de 2026 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - marzo de 2026 LOS FUNDADORES.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - marzo de 2026 LOS FUNDADORES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - noviembre de 2024 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - noviembre de 2024 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - noviembre de 2024 LOS FUNDADORES.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - noviembre de 2024 LOS FUNDADORES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - noviembre de 2025 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - noviembre de 2025 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - noviembre de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - noviembre de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - octubre de 2024 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - octubre de 2024 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - octubre de 2024 LOS FUNDADORES.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - octubre de 2024 LOS FUNDADORES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - octubre de 2025 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - octubre de 2025 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - octubre de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - octubre de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - septiembre de 2024 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - septiembre de 2024 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - septiembre de 2025 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - septiembre de 2025 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - septiembre de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 - septiembre de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 mayo de 2025 DE OCCIDENTE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 mayo de 2025 DE OCCIDENTE.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 mayo de 2025 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 mayo de 2025 LA MARINA.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 mayo de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 mayo de 2025 LOS FUNDADORES.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 mayo de 2025 LOS ONCE.pdf | Informe Mensual Ejecucion AMV 1 mayo de 2025 LOS ONCE.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion Ctos Mtto Rutinario N° 1 - del 9 al 31 de julio de 2024 DE OCCIDENTE.pdf | Informe Mensual Ejecucion Ctos Mtto Rutinario N° 1 - del 9 al 31 de julio de 2024 DE OCCIDENTE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion Ctos Mtto Rutinario N° 1 - del 9 al 31 de julio de 2024 LA MARINA.pdf | Informe Mensual Ejecucion Ctos Mtto Rutinario N° 1 - del 9 al 31 de julio de 2024 LA MARINA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Mensual Ejecucion Ctos Mtto Rutinario N° 1- del 9 al 31 de julio de 2024 LOS ONCE.pdf | Informe Mensual Ejecucion Ctos Mtto Rutinario N° 1- del 9 al 31 de julio de 2024 LOS ONCE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | SOPORTES ACTA DE COSTOS 8 ADVIAL FEBRERO CORREGIDA.pdf (Archivado) | SOPORTES ACTA DE COSTOS 8 ADVIAL FEBRERO CORREGIDA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >