	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 02/06/2026 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1987 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO DATAR 24
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 1 LOTE 1

CONTRATO DE OBRA No.
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 29 MESES
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9/07/2024
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
(Teniendo en (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 4.990.584.396,00 **50% EN SMMLV:** $ 1.919,46
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4.990.584.396,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 02/06/2026 (Día / Mes / Año)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Teniendo en cuenta el Memorando Individual No.No. 2026I-VBOG-030454 de fecha 2026-05-04 la administración vial mediante comunicación escrita No. AMVCD-775-2024 de fecha 06/05/2026 solicita realizar la prórroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que conlleva a la redistribución de los recursos contemplados para la ejecución del contrato.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Todas las actividades correspondientes a la Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander Grupo 1 Lote 1 contenidas en el contrato 1987 de 2024 ejerciendo las funciones de administración, gestión y planeación operativa y técnica, dirección, coordinación, y control de las actividades rutinarias y periódicas y demás acciones en favor de la adecuada y oportuna conservación de las vías 5504: La Palmera – presidente (PR 00+0000 al PR 102+0210), 55ST02: Málaga – Los Curos (PR 00+0000 al PR 124+0000) y 55STA: Variante de Concepción (PR 00+0000 al PR 2+0175). El alcance de las actividades se detalla en los pliegos de condiciones y anexo técnico que hacen parte integral del contrato. En términos generales se realiza la actualización de toda la información de carácter técnico, que se incluye en los distintos sistemas de información del INVIAS, que le permite a la entidad tomar decisiones técnicas y presupuestarias sobre la infraestructura vial a cargo del Instituto y la priorización de la inversión de los recursos asignados a la entidad. Igualmente se realiza la planeación, control, seguimiento y evaluación de las actividades efectuadas por los trabajadores (mano de obra no calificada) de los frentes de trabajo dispuestos para las actividades de servicio de mantenimiento rutinario y se monitorea y coordinan las actividades requeridas para atención de eventos sobre la vía de manera que se garantice la transitabilidad de los usuarios de los corredores viales y se mitigue a corto plazo de manera efectiva los efectos ocasionados por cambios climáticos entre otros eventos que sucedan sobre los corredores.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor total actualizado - Última modificación de costos No. 04 de Fecha: 20/01/2026	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor inicial**			
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
PERSONAL PROFESIONAL				
Ingeniero residente	$ 226.872.000,00	$ 195.291.080,00	$ 41.800.000,00	$ 237.091.080
Ingeniero residente	$ 226.872.000,00	$ 195.291.080,00	$ 41.800.000,00	$ 237.091.080
Ingeniero Auxiliar I	$ 149.760.000,00	$ 129.041.960,00	$ 28.000.000,00	$ 157.041.960
Ingeniero Auxiliar II	$ 107.260.000,00	$ 92.426.020,00	$ 20.000.000,00	$ 112.426.020
Especialista en Estructuras	$ 140.000.000,00	$ 95.000.000,00	$ (55.000.000,00)	$ 40.000.000
Inspector SISO	$ 69.735.000,00	$ 59.999.400,00	$ 12.825.000,00	$ 72.824.400
Auxiliar Administrativo ó Secretario	$ 44.580.000,00	$ 38.796.075,00	$ 8.754.525,00	$ 47.550.600
Conductores	$ 91.820.000,00	$ 79.862.670,00	$ 17.509.050,00	$ 97.371.720
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	$ 1.056.899.000,00	$ 885.708.285,00		$ 1.001.396.860
FACTOR MULTIPLICADOR	2,40	2,40		2,40
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	**$ 2.536.557.600,00**	**$ 2.125.699.884,00**		**$ 2.403.352.464,00**
OTROS COSTOS DIRECTOS			$ -	
VIÁTICOS			$ -	
Ingeniero Residente	$ 20.980.000,00	$ 14.710.000,00	$ (4.886.000,00)	$ 9.824.000
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS			$ -	
Vehiculo Mayor a 2000 c.c. No Inferior a 10 Años (Incluye Combustible)	$ 410.700.000,00	$ 353.055.000,00	$ 73.500.000,00	$ 426.555.000
OTROS COSTOS			$ -	
Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 162.000.000,00	$ 1.035.241.238,00	$ (17.305.872,00)	$ 1.017.935.366
Transportes aéreos y/o terrestres	$ 21.767.000,00	$ 15.089.000,00	$ (6.281.580,00)	$ 8.807.420
Oficina (Incluye Servicios Públicos)	$ 65.000.000,00	$ 55.947.600,00	$ 12.000.000,00	$ 67.947.600
Dotacion Oficina	$ 17.796.000,00	$ 15.306.590,00	$ 3.250.000,00	$ 18.556.590
Papelería, CD´s, DVD´s, Edición de Informes,	$ 9.650.000,00	$ 8.362.100,00	$ 761.750,00	$ 9.123.850
Comunicaciones	$ 16.410.000,00	$ 14.215.600,00	$ 2.779.490,00	$ 16.995.090
Capacitación Microempresas	$ 21.085.000,00	$ 18.325.000,00	$ 3.875.000,00	$ 22.200.000
Peajes	$ 19.670.000,00	$ 13.340.000,00	$ (8.057.980,00)	$ 5.282.020
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS =(B)	**$ 765.058.000,00**	**$ 1.543.592.128,00**	**$ 59.634.808,00**	**$ 1.603.226.936**
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN			$ -	
Provision para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 96.000.000,00	$ 61.000.000,00	$ (40.400.000,00)	$ 20.600.000
Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 339.450.000,00	$ 245.700.000,00	$ (119.250.000,00)	$ 126.450.000
Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 50.815.000,00	$ 34.855.000,00	$ (16.920.000,00)	$ 17.935.000
Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 20.280.000,00	$ 23.640.000,00	$ (5.626.000,00)	$ 18.014.000
Plegables	$ 10.360.000,00	$ 8.390.000,00	$ (4.200.000,00)	$ 4.190.000
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = C	**$ 516.905.000,00**	**$ 373.585.000,00**	**$ (186.396.000,00)**	**$ 187.189.000**
Provisión para ajustes	$ 375.247.800,00	$ 150.891.388,00	$ (150.891.388,00)	$ -
Subtotal	$ 4.193.768.400,00	$ 4.193.768.400,00		$ 4.193.768.400,00
IVA 19% del subtotal	$ 796.815.996,00	$ 796.815.996,00		$ 796.815.996,00
COSTO TOTAL	**$ 4.990.584.396,00**	**$ 4.990.584.396,00**		**$ 4.990.584.396,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 02/06/2026 (Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: ABRIL (mes anterior a la presente solicitud) de 2026 (año) $ 2.572.968.323,45

Último mes facturado: abr-26 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 2.417.616.072,55 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NO APLICA

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

El supervisor del contrato ve viable la solicitud elevada por el contratista de Administración Vial para la prórroga del contrato No.1987 de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026 en virtud de que se disponen recursos y se requiere seguir atendiendo las sectores a cargo.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Acta de Modificación de Costos No.5, Formato Redistribución General de Recursos, oficio No. AMVCD-775-2024 6 de fecha 06/05/2026

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.
2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.
3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre:JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202-65492 CAU

Firma
Nombre:JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 25202-091827 CND

Vo.Bo.Firma
Nombre:JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
Director Territorial (E)
Matrícula No. 25202-091827 CND

Vo.Bo.Firma
Nombre: DOUGLAS VALENTIN BUSTOS DUQUE
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No. 25202-358334

Vo.Bo.Firma
Nombre:ALEJANDRO SALINAS
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. Matrícula No. 68202-092436 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

CONSORCIO DATAR 24

AMVCD-775-2024

Málaga, 06 de mayo 2026

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Atn. JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
Director Territorial Santander.
Autopista Floridablanca, K1. Vía Ruitoque

Referencia:	CONTRATO No. 1987 DE 2024, ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 1 LOTE 1.
Asunto:	SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO No. 1987 DE 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

Cordial Saludo,

Atendiendo el Memorando Individual No. 2026I-VBOG-030454 del 2026-05-04, mediante el cual se solicitó la documentación previa para prorrogar los contratos de Administración Vial hasta el plazo máximo posible dentro de la vigencia 2026, se realizó el balance financiero del Contrato 1987 de 2024, considerando los saldos no ejecutados de las vigencias 2024 y 2025 y la redistribución de los recursos de la vigencia 2026. El balance evidenció que el contrato cuenta con recursos suficientes para su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, sin adición de recursos, lo que hace necesario modificar de forma articulada las Cláusulas Sexta – Valor del Contrato y Séptima – Apropiación Presupuestal, para consolidar la discriminación de recursos en las grandes partidas del contrato, sin alterar su valor total ni los montos aprobados por vigencia.Así mismo, se verificó que el CONSORCIO DATAR 24 cuenta con la logística, el personal y el equipo necesarios para continuar las actividades contractuales hasta el 31 de diciembre de 2026

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera para su trámite.

cordialmente,

JOSE LUIS VALDERRAMA
Ing. Residente AMV1 SANTANDER
CONSORCIO DATAR 24

Carrera 10ª No. 20-72. Piso 1. Edificio Santa Marta. Barrio Tajamar. Málaga – Santander
Cel. 3114821018 Correo electrónico: consorciodatar24@gmail.com

Fecha: 2026-05-07 11:36:00
Radicado: 2026I-VSAN-032209
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 0

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VSAN-032209
Fecha: 2026-05-07 11:36:00

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

Asunto: Entrega de documentos previos para modificación del contrato AMV No. 1987-2024, Grupo 01, DT SAN.

Cordial saludo estimados,

En atención al memorando individual No. 2026I-VBOG-030454, mediante el cual se solicitan los documentos previos para la modificación de los contratos de Administración Vial con proyección al 31 de diciembre de 2026, desde la Dirección Territorial Santander, en calidad de supervisores del Contrato de Administración Vial No. 1987-2024, nos permitimos remitir mediante el presente memorando los documentos solicitados correspondientes al mencionado contrato.

Quedamos atentos a cualquier comentario, observación o solicitud de información y documentación adicional que se requiera para continuar con el trámite correspondiente.

VÍNCULO DESCARGA: CTO AMV 1987-2024 G1.7z

Cordialmente,

JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
Director Territorial Santander (E)

Proyectado por: Sebastian Felipe Fuentes Suaréz
Revisado por:
Aprobado por: Jaime Alcides Rodriguez Peña

Copia Interna a: DOUGLAS VALENTIN BUSTOS DUQUE ()

Fecha: 2026-06-16 14:59:34
Radicado: 2026I-VSAN-045683
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 0

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VSAN-045683
Fecha: 2026-06-16 14:59:34

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

Asunto: Solicitud de prórroga del contrato AMV No. 1987-2024, Grupo 01, DT SAN.

Cordial saludo estimados,

En atención al memorandos individuales No. 2026I-VBOG-043491 y 2026I-VBOG-045426, mediante el cual se solicitan los documentos faltantes para la solicitud de prórroga de los contratos de Administración Vial con proyección al 31 de diciembre de 2026, desde la Dirección Territorial Santander, en calidad de supervisores del Contrato de Administración Vial No. 1987-2024, nos permitimos remitir mediante el presente memorando los documentos solicitados correspondientes al mencionado contrato.

Quedamos atentos a cualquier comentario, observación o solicitud de información y documentación adicional que se requiera para continuar con el trámite correspondiente.

VÍNCULO DESCARGA: CTO AMV 1987-2024 G1.7z

Cordialmente,

JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
Director Territorial Santander (E)

Proyectado por: Sebastian Felipe Fuentes Suaréz
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: DOUGLAS VALENTIN BUSTOS DUQUE ()

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: **16/06/2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1987 DE 2024

CONSULTOR: CONSORCIO DATAR 24

OBJETO DEL CONTRATO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 1 LOTE 1

FECHA DE INICIO: 9/07/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.990.584.396,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.990.584.396,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 499.058.439,60	14	6	24	14/15/2027		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 998.116.879,20	14	6	24	14	11	29
Calidad del servicio	30%	$ 1.497.175.318,80	14	11	26	14	5	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101054675

Certificado de modificación o anexo No.: 0 y 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 16/08/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 499.058.439,60	14	6	24	8	6	27
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 998.116.879,20	14	6	24	9	12	29
Calidad del servicio	30%	$ 1.497.175.318,80	14	11	26	8	6	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101054675

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: **18/06/2026**

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre:JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO
Representante Legal CONSORCIO DATAR 24
M. P. 19202-65492 CAU

Firma

Nombre: JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
Supervisor del Contrato de Consultoría
MP No. 25202-091827 CND

Sebastian Fuentes

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	**AGENCIA MANDATARIA - NEIVA**	**61**	**61-44-101054675**	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	**07**	**2024**	**14**	**06**	**2024**	**00:00**	**14**	**11**	**2029**	**23:59**	**ANEXO NO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO DATAR 24	**NIT: 901.839.379-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 5 A NRO. 33 A - 28	NEIVA, HUILA	3124171467

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NUMERO 1987 DE 2024 CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**14/06/2024**	**14/05/2027**	**$499,058,439.60**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**14/06/2024**	**14/11/2029**	**$998,116,879.20**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**14/11/2026**	**14/05/2029**	**$1,497,175,318.80**	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE INCLUYE LA SIGUIENTE NOTA:

SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE TREINTA 30 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION OBJETO DE INTERVENTORIA POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,994,350,637.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	113270	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-44-101054675

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	**AGENCIA MANDATARIA - NEIVA**	**61**	**61-44-101054675**	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	**07**	**2024**	**14**	**06**	**2024**	**00:00**	**14**	**11**	**2029**	**23:59**	**ANEXO NO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO DATAR 24	**NIT: 901.839.379-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 5 A NRO. 33 A - 28	NEIVA, HUILA	3124171467

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,994,350,637.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	113270	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101054675	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	07	2024	14	06	2024	00:00	14	11	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO DATAR 24		**NIT: 901.839.379-6**
DIRECCIÓN: CL 5 A NRO. 33 A - 28	**CIUDAD:** NEIVA, HUILA	**TELÉFONO:**	3124171467

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ORTIZ CASTILLO DANIEL ENRIQUE	76320355	25.00
VALDERRAMA VELASCO JOSE LUIS	76318775	50.00
TORRES MAZABEL DORA CRISTINA	53124968	25.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-44-101054675

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101054675, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en NEIVA a los 08 días del mes de JULIO de 2024

61-44-101054675

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Credibanco
02/07/2024

Pago tarjetas de credito Paguestado

CLIENTE:901839379 - CONSORCIO DATAR 24
COD: 11247327
TERM: 00023501
VISA CR CUOTAS:1
****3805 REF:10000056239106
REC:810980386 AUT:122632

COD. de RTA:00 - Aprobada

COMPRA NETA:	$25.275.325
IVA:	$0
TOTAL:	**$25.275.325**

VENTA NO PRESENCIAL

* SUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

PAGARE INCONDICIONALMENTE Y A LA ORDEN DEL ACREEDOR, EL VALOR TOTAL DE ESTE PAGARE JUNTO CON OS INTERESES A LAS TASAS MAXIMAS PERMITIDAS POR LA LEY

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Sin Orden - 1 aprobación(es) requerida(s)

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Dirección territorial Santander	Aprobado	Director (a) Territorial Santander :: Director (a) Territorial Santander	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	16/08/2024 12:15:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía CO1.WRT.14971855

Referencia de la garantía 61-44-101054675

Estado Aprobado

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA

Número de póliza 61-44-101054675

Tomador CONSORCIO DATAR 24

Beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia

Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	499.058.439,60 COP	14/05/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	998.116.879,20 COP	14/11/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	1.497.175.318,80 COP	14/05/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	ANEXO Poliza de Cumplimiento Contrato 1987-2024.pdf	ANEXO Poliza de Cumplimiento Contrato 1987-2024.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO* 16/08/2024 11:47 AM *(UTC -5 horas)*

Cancelar

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	**AGENCIA MANDATARIA - NEIVA**	**61**	**61-44-101054675**	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**09**	**2024**	**09**	**07**	**2024**	**00:00**	**09**	**12**	**2029**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO DATAR 24	**NIT: 901.839.379-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 5 A NRO. 33 A - 28	NEIVA, HUILA	3124171467

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NUMERO 1987 DE 2024 CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/07/2024	08/06/2027	$499,058,439.60	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/07/2024	09/12/2029	$998,116,879.20	
CALIDAD DEL SERVICIO	09/12/2026	08/06/2029	$1,497,175,318.80	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, SE AJUSTA LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE POLIZA SEGUN ORDEN DE INICIO DE FECHA 09/07/2024
LAS DEMAS CONDICIONES PERMANECEN INMODIFICABLES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **21,214,769.00	$ ******25,000.00	$ ***4,035,556.00	$ ********25,275,325.00	$ ****2,994,350,637.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	113270	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-44-101054675

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101054675	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	09	2024	09	07	2024	00:00	09	12	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO DATAR 24	NIT: 901.839.379-6	CL 5 A NRO. 33 A - 28	NEIVA, HUILA	3124171467

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2	CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **21,214,769.00	$ ******25,000.00	$ ***4,035,556.00	$ ********25,275,325.00	$ ****2,994,350,637.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	113270	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11015003371370(3900)000025275325(96)20250709

REFERENCIA PAGO:

1101500337137-0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101054675	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	09	2024	09	07	2024	00:00	09	12	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO DATAR 24		**NIT: 901.839.379-6**
DIRECCIÓN: CL 5 A NRO. 33 A - 28	**CIUDAD:** NEIVA, HUILA	**TELÉFONO:**	3124171467

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ORTIZ CASTILLO DANIEL ENRIQUE	76320355	25.00
VALDERRAMA VELASCO JOSE LUIS	76318775	50.00
TORRES MAZABEL DORA CRISTINA	53124968	25.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-44-101054675

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101054675, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en NEIVA a los 10 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

61-44-101054675

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

SEGUROS DEL ESTADO S.A

CERTIFICA QUE:

CONSORCIO DATAR 24 con numero de NIT 901.839.379 se encuentra a la fecha a paz y salvo por concepto de pago de primas de pólizas de CUMPLIMIENTO ESTATAL No. 61-44-101054675.

Se firma en la ciudad de Neiva, a los (11) días del mes de junio de 2026.



KAREN TATIANA NARVAEZ
AUXILIAR TECNICA
AGENCIA NEIVA

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (4/4)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Estructurador	Aprobado	Abogados Equipo Polizas SGCPA :: Abogados Equipo Polizas SGCPA	SOLEDAD ANGELA CASTRO ORJUELA	14 días de tiempo transcurrido *(18/06/2026 5:27:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	Revisor SGCPA	Aprobado	Coordinado Equipo Pólizas :: Coordinado Equipo Pólizas	yudy edith sanchez herrera	14 días de tiempo transcurrido *(18/06/2026 6:58:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.3	Asesor SGCPA	Aprobado	SGCPA_ Asesores_Polizas :: SGCPA_ Asesores_Polizas	SALOMON STRUSBERG	14 días de tiempo transcurrido *(18/06/2026 7:40:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.4	SGCPA - Subdirector(a)	Aprobado	Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos :: Subdirector de Gestión Contractual	Isabel Cristina Vargas Sinisterra	13 días de tiempo transcurrido *(19/06/2026 10:49:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía CO1.WRT.20059259

Referencia de la garantía 6144101054675

Estado Aprobado

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

Número de póliza 6144101054675

Tomador CONSORCIO DATAT 24

Beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	499.058.439,60 COP	8/06/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	998.116.879,20 COP	9/12/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	1.497.175.318,80 COP	8/06/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	ACTULIAZACION 101054675 ANEXO 3 (1).pdf	ACTULIAZACION 101054675 ANEXO 3 (1).pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO* 12/06/2026 1:11 PM *(UTC -5 horas)*

Cancelar

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	**AGENCIA MANDATARIA - NEIVA**	**61**	**61-44-101054675**	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	**06**	**2026**	**09**	**07**	**2024**	**00:00**	**09**	**12**	**2029**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO DATAR 24	**NIT: 901.839.379-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 5 A NRO. 33 A - 28	NEIVA, HUILA	3124171467

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NUMERO 1987 DE 2024 CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/07/2024	08/06/2027	$499,058,439.60	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/07/2024	09/12/2029	$998,116,879.20	
CALIDAD DEL SERVICIO	09/12/2026	08/06/2029	$1,497,175,318.80	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA SE ACLARAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE POLIZA:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: VIGENCIA DESDE 14/06/2024 HASTA 08/06/2027.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: VIGENCIA DESDE 14/06/2024 HASTA 09/12/2029.
CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA DESDE 14/11/2026 HASTA 08/06/2029.

LAS DEMAS CONDICIONES PERMANECEN INMODIFICABLES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,994,350,637.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	113270	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO: (608) 8501940 - NEIVA

61-44-101054675

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	**AGENCIA MANDATARIA - NEIVA**	**61**	**61-44-101054675**	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	**06**	**2026**	**09**	**07**	**2024**	**00:00**	**09**	**12**	**2029**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO DATAR 24	**NIT: 901.839.379-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 5 A NRO. 33 A - 28	NEIVA, HUILA	3124171467

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,994,350,637.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	113270	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101054675	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	06	2026	09	07	2024	00:00	09	12	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO DATAR 24		**NIT: 901.839.379-6**
DIRECCIÓN: CL 5 A NRO. 33 A - 28	**CIUDAD:** NEIVA, HUILA	**TELÉFONO:**	3124171467

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ORTIZ CASTILLO DANIEL ENRIQUE	76320355	25.00
VALDERRAMA VELASCO JOSE LUIS	76318775	50.00
TORRES MAZABEL DORA CRISTINA	53124968	25.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -

61-44-101054675

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101054675, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en NEIVA a los 11 días del mes de JUNIO de 2026

61-44-101054675

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

SEGUROS DEL ESTADO S.A

CERTIFICA QUE:

CONSORCIO DATAR 24 con numero de NIT 901.839.379 se encuentra a la fecha a paz y salvo por concepto de pago de primas de pólizas de CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 61-44-101054675- 5.

Se firma en la ciudad de Neiva, a los (12) días del mes de junio de 2026.



KAREN TATIANA NARVAEZ
AUXILIAR TECNICA
AGENCIA NEIVA

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (4/4)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Estructurador	Aprobado	Abogados Equipo Polizas SGCPA :: Abogados Equipo Polizas SGCPA	SOLEDAD ANGELA CASTRO ORJUELA	14 días de tiempo transcurrido *(18/06/2026 5:28:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	Revisor SGCPA	Aprobado	Coordinado Equipo Pólizas :: Coordinado Equipo Pólizas	yudy edith sanchez herrera	14 días de tiempo transcurrido *(18/06/2026 6:58:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.3	Asesor SGCPA	Aprobado	SGCPA_ Asesores_Polizas :: SGCPA_ Asesores_Polizas	SALOMON STRUSBERG	14 días de tiempo transcurrido *(18/06/2026 7:40:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.4	SGCPA - Subdirector(a)	Aprobado	Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos :: Subdirector de Gestión Contractual	Isabel Cristina Vargas Sinisterra	13 días de tiempo transcurrido *(19/06/2026 10:49:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía CO1.WRT.20059326

Referencia de la garantía 6144101054675

Estado Aprobado

Justificación

- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía

- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

Número de póliza 6144101054675

Tomador CONSORCIO DATAT 24

Beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	499.058.439,60 COP	8/06/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	998.116.879,20 COP	9/12/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	1.497.175.318,80 COP	8/06/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	Poliza actulizada 5.pdf	Poliza actulizada 5.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO* 12/06/2026 1:20 PM *(UTC -5 horas)*

Cancelar

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	27/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA [3]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO X

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: **1987 DE 2024**

OBJETO : **ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER, MÓDULO 1, GRUPO 1.**

CONSULTOR: **CONSORCIO DATAR 24**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: **OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE**
RESOLUCIÓN No.: _____ DE _____ (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 1485, 1522, 1524, 1547, 1478, 1545 y1497 TODOS DEL 2024

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **9/07/2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: **N/A**
FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
VALOR INI(VALOR INICIAL (incluido IVA) **$4.990.584.396,00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: _____
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$4.990.584.396,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 02 de fecha Agosto 31 de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VIGENCIA 2024						CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha de de			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero residente	$6.996.000,00	$400.000,00	10,00	$73.960.000,00								1,73	$12.795.080,00	10,00	$73.960.000,00
2	1	Ingeniero residente	$6.996.000,00	$400.000,00	10,00	$73.960.000,00								1,73	$12.795.080,00	10,00	$73.960.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$4.452.000,00	$400.000,00	10,00	$48.520.000,00								1,73	$8.393.960,00	10,00	$48.520.000,00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$3.074.000,00	$400.000,00	10,00	$34.740.000,00								1,73	$6.010.020,00	10,00	$34.740.000,00
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS															
5	1	Especialista en Estructuras	$7.410.000,00		0,00	$45.000.000,00										1,00	$45.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
6	1	Inspector SISO	$ 2.280.000,00		10,00	$22.800.000,00								1,73	$3.944.400,00	10,00	$22.800.000,00
7	1	Auxiliar Administrativo ó Secretario	$ 1.438.000,00		10,00	$14.380.000,00								1,73	$2.487.740,00	10,00	$14.380.000,00
8	2	Conductor	$ 1.500.000,00		10,00	$30.000.000,00								1,73	$5.190.000,00	10,00	$30.000.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$343.360.000,00				$0,00			**$0,00**		$51.616.280,00		$343.360.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,4		2,4		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$824.064.000,00**				**$0,00**			**$0,00**		**$123.879.072,00**		**$824.064.000,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
9	2	Ingeniero Residente	$330.000,00	Día	10	$6.600.000,00										10,00	$6.600.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculo Mayor a 2000 c.c. No Inferior a 10 Años (Incluye	$6.750.000,00	Mes	10	$135.000.000,00								1,73	$ 23.355.000,00	10,00	$135.000.000,00
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$56.000.000,00	Global	1	$56.000.000,00					-	global	$6.300.000,00	0,00	$ -	Global	$49.700.000,00
12	1	Transportes aéreos y/o terrestres	$6.837.000,00	Global	1	$6.837.000,00								0,0000	$ -	0,00	$6.837.000,00
13	1	Oficina (Incluye Servicios Públicos)	$2.120.000,00	Según Comprobante	10	$21.200.000,00								1,73	$ 3.667.600,00	10,00	$21.200.000,00
14	1	Dotacion Oficina	$583.000,00	Según Comprobante	10	$5.830.000,00								1,73	$ 1.008.590,00	10,00	$5.830.000,00
15	1	Papelería, CD´s, DVD´s, Edición de Informes, Fotocopias.	$318.000,00	Según Comprobante	10	$3.180.000,00								1,95	$ 620.100,00	10,00	$3.180.000,00
16	1	Comunicaciones	$520.000,00	Según Comprobante	10	$5.200.000,00								1,78	$ 925.600,00	10,00	$5.200.000,00
17	1	Capacitación Microempresas	$690.000,00	Según Comprobante	10	$6.900.000,00								2,00	$ 1.380.000,00	10,00	$6.900.000,00
18	1	Peajes	$640.000,00	Según Comprobante	10	$6.400.000,00								0,02	$ 10.000,00	10,00	$6.400.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$253.147.000,00**				**$0,00**			**-$6.300.000,00**		**$ 30.966.890,00**		**$246.847.000,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 02 de fecha Agosto 31 de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VIGENCIA 2024						CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha de de		PRESENTES							
No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																
19	1	Provision para estudios menores, topografia y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$35.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$35.000.000,00								0,00	$0,00	1,00	$35.000.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$750.000,00	Km	125	$93.750.000,00								0,00	$0,00	125,00	$93.750.000,00
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$3.192.000,00	Km	5	$15.960.000,00								0,00	$0,00	5,00	$15.960.000,00
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$6.300.000,00	Global (Según comprobante de pago)	1	$6.300.000,00					+	1,00	$6.300.000,00	1,37	$6.300.000,00	2,00	$12.600.000,00
23	1000	Plegables	$1.970,00	Und	2	$3.940.000,00								0,00	$0,00	2,00	$3.940.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (B)				$154.950.000,00							**$0,00**		**$6.300.000,00**		**$161.250.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															$0,00
	*	**Valor Total Básico (C) = (A) + (B) Vigencia 2024**				$1.232.161.000,00				$0,00			$6.300.000,00		$161.145.962,00		$1.232.161.000,00
	*	**Provisión para ajustes y frente adicional (D) 2024**				221.454.800,00											$221.454.800,00
	*	**Subtotal Costos Básicos (E) = (C) + (D) Vigencia 2024**				1.453.615.800,00				**$0,00**					$161.145.962,00		$1.453.615.800,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA) Vigencia 2024				276.187.002,00											$276.187.002,00
		Subtotal Costos Básicos (Vigencia 2025+2026)				2.740.152.600,00											$2.740.152.600,00
	*	**IVA VIGENCIA (VIGENCIAS 2025+2026)**				520.628.994,00				$0,00					$30.617.732,78		$520.628.994,00
	*	**COSTO TOTAL AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026**				**$4.990.584.396,00**				**$0,00**					**$191.763.694,78**		**$4.990.584.396,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$4.193.768.400,00	$796.815.996,00	$4.990.584.396,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) AGOSTO 2024:	$161.145.962,00	$30.617.732,78	$191.763.694,78
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$4.032.622.438,00	$766.198.263,22	$4.798.820.701,22

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Debido a las inestabilidades presentadas en la vía se hace necesario usar mas recursos de señalizacion, por lo que se pasan recursos del ítem insumos al ítem señalizacion

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: M. P. 19202-65492 CAU
CONSORCIO IC 2023

Firma
Nombre: **OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE**
Supervisor del Contrato de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 15219-30424 BYC

Revisión:

Director Territorial (E) — **Nombre : MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE**
Matrícula Profesional No. : 01105-0785 CPITVC
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto
Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Consultor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **ACTA No: 2**

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA E
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO X

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: **1987 DE 2024**

OBJETO : **ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER, MÓDULO 1, GRUPO 1.**

CONSULTOR: **CONSORCIO DATAR 24**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: **OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE**
RESOLUCIÓN No.: _____ DE _____ (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 1485, 1522, 1524, 1547, 1478, 1545 y1497 TODOS DEL 2024

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **9/07/2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: **N/A**
FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA: **$4.990.584.396,00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: _____
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$4.990.584.396,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 04 de fecha Octubre 31 de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VIGENCIA 2024						CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 27 de sep de 2024			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero residente	$6.996.000,00	$400.000,00	10,00	$73.960.000,00			10,00	$73.960.000,00				3,73	$27.587.080,00	10,00	$73.960.000,00
2	1	Ingeniero residente	$6.996.000,00	$400.000,00	10,00	$73.960.000,00			10,00	$73.960.000,00				3,73	$27.587.080,00	10,00	$73.960.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$4.452.000,00	$400.000,00	10,00	$48.520.000,00			10,00	$48.520.000,00				3,73	$18.097.960,00	10,00	$48.520.000,00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$3.074.000,00	$400.000,00	10,00	$34.740.000,00			10,00	$34.740.000,00				3,73	$12.958.020,00	10,00	$34.740.000,00
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS															
5	1	Especialista en Estructuras	$7.410.000,00		0,00	$45.000.000,00			1,00	$45.000.000,00						1,00	$45.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
6	1	Inspector SISO	$ 2.280.000,00		10,00	$22.800.000,00			10,000	$22.800.000,00				3,73	$8.504.400,00	10,00	$22.800.000,00
7	1	Auxiliar Administrativo ó Secretario	$ 1.438.000,00		10,00	$14.380.000,00			10,000	$14.380.000,00				3,73	$5.363.740,00	10,00	$14.380.000,00
8	2	Conductor	$ 1.500.000,00		10,00	$30.000.000,00			10,000	$30.000.000,00				3,73	$11.190.000,00	10,00	$30.000.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$343.360.000,00				$343.360.000,00			**$0,00**		$111.288.280,00		$343.360.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,4		2,4		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$824.064.000,00**				**$824.064.000,00**			**$0,00**		**$267.091.872,00**		**$824.064.000,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
9	2	Ingeniero Residente	$330.000,00	Día	10	$6.600.000,00			10,00	$6.600.000,00				1,00	$ 330.000,00	10,00	$6.600.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS								$0,00							
10	2	Vehiculo Mayor a 2000 c.c. No Inferior a 10 Años (Incluye	$6.750.000,00	Mes	10	$135.000.000,00			10,00	$135.000.000,00				3,73	$ 50.355.000,00	10,00	$135.000.000,00
		OTROS COSTOS								$0,00							
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$56.000.000,00	Global	1	$56.000.000,00			Global	$49.700.000,00	+	global	$2.940.000,00	0,72	$ 35.913.050,00	Global	$52.640.000,00
12	1	Transportes aéreos y/o terrestres	$6.837.000,00	Global	1	$6.837.000,00			0,000	$6.837.000,00				0,02	$ 159.000,00	0,00	$6.837.000,00
13	1	Oficina (Incluye Servicios Públicos)	$2.120.000,00	Según Comprobante	10	$21.200.000,00			10,00	$21.200.000,00				3,73	$ 7.907.600,00	10,00	$21.200.000,00
14	1	Dotacion Oficina	$583.000,00	Según Comprobante	10	$5.830.000,00			10,00	$5.830.000,00				3,73	$ 2.174.590,00	10,00	$5.830.000,00
15	1	Papelería, CD´s, DVD´s, Edición de Informes, Fotocopias	$318.000,00	Según Comprobante	10	$3.180.000,00			10,00	$3.180.000,00				3,95	$ 1.256.100,00	10,00	$3.180.000,00
16	1	Comunicaciones	$520.000,00	Según Comprobante	10	$5.200.000,00			10,00	$5.200.000,00				3,78	$ 1.965.600,00	10,00	$5.200.000,00
17	1	Capacitación Microempresas	$690.000,00	Según Comprobante	10	$6.900.000,00			10,00	$6.900.000,00				4,00	$ 2.760.000,00	10,00	$6.900.000,00
18	1	Peajes	$640.000,00	Según Comprobante	10	$6.400.000,00			10,00	$6.400.000,00				0,08	$ 50.000,00	10,00	$6.400.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$253.147.000,00**				**$246.847.000,00**			**-$2.940.000,00**		**$ 102.870.940,00**		**$249.787.000,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 04 de fecha Octubre 31 de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VIGENCIA 2024						CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 27 de sep de 2024		PRESENTES					
No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO														
19	1	Provision para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$35.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$35.000.000,00			1,00	$35.000.000,00				0,00	$0,00	1,00	$35.000.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$750.000,00	Km	125	$93.750.000,00			125,00	$93.750.000,00				0,00	$0,00	125,00	$93.750.000,00
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$3.192.000,00	Km	5	$15.960.000,00			5,00	$15.960.000,00				0,00	$0,00	5,00	$15.960.000,00
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$6.300.000,00	Global (Según comprobante de pago)	1	$6.300.000,00			1,00	$12.600.000,00	-	global	-$2.940.000,00	global	$9.160.000,00	global	$9.660.000,00
23	1000	Plegables	$1.970,00	Und	2	$3.940.000,00			2,00	$3.940.000,00				0,00	$0,00	2,00	$3.940.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (B)				$154.950.000,00				$161.250.000,00			**$0,00**		**$9.160.000,00**		**$158.310.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															$0,00
	*	**Valor Total Básico (C) = (A) + (B) Vigencia 2024**				$1.232.161.000,00				**$1.232.161.000,00**					$379.122.812,00		$1.232.161.000,00
	*	**Provisión para ajustes y frente adicional (D) 2024**				221.454.800,00				**$221.454.800,00**							$221.454.800,00
	*	**Subtotal Costos Básicos (E) = (C) + (D) Vigencia 2024**				1.453.615.800,00				**$1.453.615.800,00**					$379.122.812,00		$1.453.615.800,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA) Vigencia 2024				276.187.002,00				**$276.187.002,00**							$276.187.002,00
		Subtotal Costos Básicos (Vigencia 2025+2026)				2.740.152.600,00				**$2.740.152.600,00**							$2.740.152.600,00
	*	**IVA VIGENCIA (VIGENCIAS 2025+2026)**				520.628.994,00				$520.628.994,00					$72.033.334,28		$520.628.994,00
	*	**COSTO TOTAL AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026**				**$4.990.584.396,00**				**$4.990.584.396,00**					**$451.156.146,28**		**$4.990.584.396,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$4.193.768.400,00	$796.815.996,00	$4.990.584.396,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) AGOSTO 2024:	$379.122.812,00	$72.033.334,28	$451.156.146,28
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$3.814.645.588,00	$724.782.661,72	$4.539.428.249,72

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Debido a las iniestabilidades presentadas en la via se hace necesario usar mas recursos de señalizacion por lo que se hace necesario pasar recursos de insumos a señalizacion

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: M. P. 19202-65492 CAU
CONSORCIO IC 2023

Firma
Nombre: **OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE**
Supervisor del Contrato de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 15219-30424 BYC

Revisión:

Director Territorial (E) **Nombre : MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE**
Matrícula Profesional No. : 01105-0785 CPITVC

Firma
Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto

Firma
(Suscribe según su competencia)

Original Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Consultor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	24/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **ACTA No:** 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO X

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: **1987 DE 2024**

OBJETO : **ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER. MÓDULO 1, GRUPO 1.**

CONSULTOR: **CONSORCIO DATAR 24**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: **MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE**
RESOLUCIÓN No.: 003 DE ENERO DE 2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 1485-2024; 1522-2024; 1524-2024; 1547-2024; 1478-2024; 1545 -2024; 1497 -2024.

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **9/07/2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: **N/A**
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INI VALOR INICIAL (incluido IVA: **$4.990.584.396,00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **N/A**
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$4.990.584.396,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 06 de fecha Diciembre 31 de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VIGENCIA 2024						CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 29 de Nov de 2024		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero residente	$6.996.000,00	$400.000,00	10,00	$73.960.000,00			10,00	$73.960.000,00	-	-4,27	$31.580.920,00	5,73	$42.379.080,00	5,73	$42.379.080,00
2	1	Ingeniero residente	$6.996.000,00	$400.000,00	10,00	$73.960.000,00			10,00	$73.960.000,00	-	-4,27	$31.580.920,00	5,73	$42.379.080,00	5,73	$42.379.080,00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$4.452.000,00	$400.000,00	10,00	$48.520.000,00			10,00	$48.520.000,00	-	-4,27	$20.718.040,00	5,73	$27.801.960,00	5,73	$27.801.960,00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$3.074.000,00	$400.000,00	10,00	$34.740.000,00			10,00	$34.740.000,00	-	-4,27	$14.833.980,00	5,73	$19.906.020,00	5,73	$19.906.020,00
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS															
5	1	Especialista en Estructuras	$7.410.000,00		0,00	$45.000.000,00			1,00	$45.000.000,00	-	-1	$45.000.000,00				
		PERSONAL AUXILIAR															
6	1	Inspector SISO	$ 2.280.000,00		10,00	$22.800.000,00			10,000	$22.800.000,00	-	-4,27	$9.735.600,00	5,73	$13.064.400,00	5,73	$13.064.400,00
7	1	Auxiliar Administrativo ó Secretario	$ 1.438.000,00		10,00	$14.380.000,00			10,000	$14.380.000,00	-	-4,27	$6.140.260,00	5,73	$8.239.740,00	5,73	$8.239.740,00
8	2	Conductor	$ 1.500.000,00		10,00	$30.000.000,00			10,000	$30.000.000,00	-	-4,27	$12.810.000,00	5,73	$17.190.000,00	5,73	$17.190.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$343.360.000,00				$343.360.000,00			**$172.399.720,00**		$170.960.280,00		$170.960.280,00
##		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,4		2,4		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$824.064.000,00**				**$824.064.000,00**			**$413.759.328,00**		**$410.304.672,00**		**$410.304.672,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
9	2	Ingeniero Residente	$330.000,00	Día	10	$6.600.000,00			10,00	$6.600.000,00	-	-9,00	$6.270.000,00	1,00	$ 330.000,00	1,00	$330.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS								$0,00			$0,00				
10	2	Vehiculo Mayor a 2000 c.c. No Inferior a 10 Años (Incluye	$6.750.000,00	Mes	10	$135.000.000,00			10,00	$135.000.000,00	-	-4,27	$57.645.000,00	5,73	$ 77.355.000,00	5,73	$77.355.000,00
		OTROS COSTOS								$0,00			$0,00				
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$56.000.000,00	Global	1	$56.000.000,00			Global	$52.640.000,00	-	GLOBAL	$225.722,00	global	$ 52.414.278,00	Global	$52.414.278,00
12	1	Transportes aéreos y/o terrestres	$6.837.000,00	Global	1	$6.837.000,00			1,000	$6.837.000,00	-	-0,977	$6.678.000,00	0,02	$ 159.000,00	0,02	$159.000,00
13	1	Oficina (Incluye Servicios Públicos)	$2.120.000,00	Según Comprobante	10	$21.200.000,00			10,00	$21.200.000,00	-	-4,270	$9.052.400,00	5,73	$ 12.147.600,00	5,73	$12.147.600,00
14	1	Dotacion Oficina	$583.000,00	Según Comprobante	10	$5.830.000,00			10,00	$5.830.000,00	-	-4,270	$2.489.410,00	5,73	$ 3.340.590,00	5,73	$3.340.590,00
15	1	Papelería, CD´s, DVD´s, Edición de Informes, Fotocopias.	$318.000,00	Según Comprobante	10	$3.180.000,00			10,00	$3.180.000,00	-	-4,050	$1.287.900,00	5,95	$ 1.892.100,00	5,95	$1.892.100,00
16	1	Comunicaciones	$520.000,00	Según Comprobante	10	$5.200.000,00			10,00	$5.200.000,00	-	-4,220	$2.194.400,00	5,78	$ 3.005.600,00	5,78	$3.005.600,00
17	1	Capacitación Microempresas	$690.000,00	Según Comprobante	10	$6.900.000,00			10,00	$6.900.000,00	-	-4,000	$2.760.000,00	6,00	$ 4.140.000,00	6,00	$4.140.000,00
18	1	Peajes	$640.000,00	Según Comprobante	10	$6.400.000,00			10,00	$6.400.000,00	-	-9,891	$6.330.000,00	0,11	$ 70.000,00	0,11	$70.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$253.147.000,00**				**$249.787.000,00**			**$94.932.832,00**		**$ 154.854.168,00**		**$154.854.168,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 06 de fecha Diciembre 31 de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VIGENCIA 2024						CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 29 de Nov de 2024		PRESENTES						
No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
19	1	Provision para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$35.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$35.000.000,00			1,00	$35.000.000,00	-	-1,00	$35.000.000,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$750.000,00	Km	125	$93.750.000,00			125,00	$93.750.000,00	-	-125,00	$93.750.000,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$3.192.000,00	Km	5	$15.960.000,00			5,00	$15.960.000,00	-	-5,00	$15.960.000,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$6.300.000,00	Global (Según comprobante de pago)	1	$6.300.000,00			1,00	$9.660.000,00				global	$9.660.000,00	global	$9.660.000,00
23	1000	Piegables	$1.970,00	Und	2	$3.940.000,00			2,00	$3.940.000,00	-	-1,00	$1.970.000,00	1,00	$1.970.000,00	1,00	$1.970.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (B)				$154.950.000,00				$158.310.000,00			**$146.680.000,00**		**$11.630.000,00**		**$11.630.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															$0,00
	*	**Valor Total Básico (C) = (A) + (B) Vigencia 2024**				$1.232.161.000,00				**$1.232.161.000,00**	-		**$655.372.160,00**		$576.788.840,00		$576.788.840,00
	*	**Provisión para ajustes y frente adicional (D) 2024**				221.454.800,00				**$221.454.800,00**	-		**$221.454.800,00**				$0,00
	*	**Subtotal Costos Básicos (E) = (C) + (D) Vigencia 2024**				1.453.615.800,00				$1.453.615.800,00	-		**$876.826.960,00**		$576.788.840,00		$576.788.840,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA) Vigencia 2024				276.187.002,00				$276.187.002,00	-		**$166.597.122,40**		$109.589.879,60		$109.589.879,60
		COSTO TOTAL AÑO 1- 2024				**1.729.802.802,00**				**1.729.802.802,00**			**-$1.043.424.082,40**		**$686.378.719,60**		**$686.378.719,60**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 06 de fecha Diciembre 31 de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VIGENCIA 2025						CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 29 de Nov de 2024		PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
		PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	Ingeniero residente	$7.416.000,00	$450.000,00	12,00	$94.392.000,00			12,00	$94.392.000,00				0,00	$0,00	12,00	$94.392.000,00
2	1	Ingeniero residente	$7.416.000,00	$450.000,00	12,00	$94.392.000,00			12,00	$94.392.000,00				0,00	$0,00	12,00	$94.392.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$4.720.000,00	$450.000,00	12,00	$62.040.000,00			12,00	$62.040.000,00				0,00	$0,00	12,00	$62.040.000,00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$3.260.000,00	$450.000,00	12,00	$44.520.000,00			12,00	$44.520.000,00				0,00	$0,00	12,00	$44.520.000,00
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS														
5	1	Especialista en Estructuras	$7.860.000,00		0,00	$55.000.000,00			12,00	$55.000.000,00							$55.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR														
6	1	Inspector SISO	$ 2.415.000,00		12,00	$28.980.000,00			12,000	$28.980.000,00				0,00	$0,00	12,00	$28.980.000,00
7	1	Auxiliar Administrativo ó Secretario	$ 1.525.000,00		12,00	$18.300.000,00			12,000	$18.300.000,00				0,00	$0,00	12,00	$18.300.000,00
8	2	Conductor	$ 1.590.000,00		12,00	$38.160.000,00			12,000	$38.160.000,00				0,00	$0,00	12,00	$38.160.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$435.784.000,00				$435.784.000,00			**$0,00**		$0,00		$435.784.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,4		2,4		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$1.045.881.600,00**				**$1.045.881.600,00**			**$0,00**		**$0,00**		**$1.045.881.600,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
9	2	Ingeniero Residente	$349.000,00	Día	10	$6.980.000,00			10,00	$6.980.000,00				0,00	$ -	10,00	$6.980.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculo Mayor a 2000 c.c. No Inferior a 10 Años (Incluye	$7.200.000,00	Mes	12	$172.800.000,00			12,00	$172.800.000,00				0,00	$ -	12,00	$172.800.000,00
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$67.000.000,00	Global	1	$67.000.000,00			Global	$67.000.000,00	+	Global	$876.826.960,00	0,00	$ -	global	$943.826.960,00
12	1	Transportes aéreos y/o terrestres	$7.250.000,00	Global	1	$7.250.000,00			1,000	$7.250.000,00				0,00	$ -	1,00	$7.250.000,00
13	1	Oficina (Incluye Servicios Públicos)	$2.250.000,00	Según Comprobante	12	$27.000.000,00			12,00	$27.000.000,00				0,00	$ -	12,00	$27.000.000,00
14	1	Dotacion Oficina	$618.000,00	Según Comprobante	12	$7.416.000,00			12,00	$7.416.000,00				0,00	$ -	12,00	$7.416.000,00
15	1	Papelería, CD´s, DVD´s, Edición de Informes, Fotocopias.	$335.000,00	Según Comprobante	12	$4.020.000,00			12,00	$4.020.000,00				0,00	$ -	12,00	$4.020.000,00
16	1	Comunicaciones	$590.000,00	Según Comprobante	12	$7.080.000,00			12,00	$7.080.000,00				0,00	$ -	12,00	$7.080.000,00
17	1	Capacitación Microempresas	$730.000,00	Según Comprobante	12	$8.760.000,00			12,00	$8.760.000,00				0,00	$ -	12,00	$8.760.000,00
18	1	Peajes	$680.000,00	Según Comprobante	12	$8.160.000,00			12,00	$8.160.000,00				0,00	$ -	12,00	$8.160.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$316.466.000,00**				**$316.466.000,00**			**$876.826.960,00**		**$ -**		**$1.193.292.960,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 06 de fecha Diciembre 31 de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VIGENCIA 2025						CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 29 de Nov de 2024		PRESENTES					
No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
19	1	Provision para estudios menores, topografia y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 41.000.000,00	global	1	$41.000.000,00			1,00	$41.000.000,00				0,00	$0,00	1,00	$41.000.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$795.000,00	Km	150	$119.250.000,00			150,00	$119.250.000,00				0,00	$0,00	125,00	$119.250.000,00
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$3.384.000,00	Km	5	$16.920.000,00			5,00	$16.920.000,00				0,00	$0,00	5,00	$16.920.000,00
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$6.900.000,00	global	1	$6.900.000,00			global	$6.900.000,00				0,00	$0,00	global	$6.900.000,00
23	1000	Plegables	$2.100,00	unidad	2	$4.200.000,00			2,00	$4.200.000,00				0,00	$0,00	2,00	$4.200.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (B)				$188.270.000,00				$188.270.000,00			**$0,00**		**$0,00**		**$188.270.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															$0,00
	*	**Valor Total Básico (C) = (A) + (B) Vigencia 2025**				$1.550.617.600,00				**$1.550.617.600,00**			$876.826.960,00		$0,00		$2.427.444.560,00
	*	**Provisión para ajustes y frente adicional (D) 2025**				93.725.000,00				**$93.725.000,00**							$93.725.000,00
	*	**Subtotal Costos Básicos (E) = (C) + (D) Vigencia 2025**				1.644.342.600,00				$1.644.342.600,00			**$876.826.960,00**		$0,00		$2.521.169.560,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA) Vigencia 2025				312.425.094,00				$312.425.094,00			**$166.597.122,40**		$0,00		$479.022.216,40
		COSTO TOTAL AÑO 2- 2025				**1.956.767.694,00**				**1.956.767.694,00**			**$1.043.424.082,40**		**$0,00**		$3.000.191.776,40

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2026					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 06 de fecha Diciembre 31 de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VIGENCIA 2026						CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 29 de Nov de 2024		PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
		PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	Ingeniero residente	$7.860.000,00	$500.000,00	7,00	$58.520.000,00			7,00	$58.520.000,00				0,00	$0,00	7,00	$58.520.000,00
2	1	Ingeniero residente	$7.860.000,00	$500.000,00	7,00	$58.520.000,00			7,00	$58.520.000,00				0,00	$0,00	7,00	$58.520.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$5.100.000,00	$500.000,00	7,00	$39.200.000,00			7,00	$39.200.000,00				0,00	$0,00	7,00	$39.200.000,00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$3.500.000,00	$500.000,00	7,00	$28.000.000,00			7,00	$28.000.000,00				0,00	$0,00	7,00	$28.000.000,00
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS															
5	1	Especialista en Estructuras	$8.600.000,00		0,00	$40.000.000,00				$40.000.000,00							$40.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
6	1	Inspector SISO	$ 2.565.000,00		7,00	$17.955.000,00			7,000	$17.955.000,00				0,00	$0,00	7,00	$17.955.000,00
7	1	Auxiliar Administrativo ó Secretario	$ 1.700.000,00		7,00	$11.900.000,00			7,000	$11.900.000,00				0,00	$0,00	7,00	$11.900.000,00
8	2	Conductor	$ 1.690.000,00		7,00	$23.660.000,00			7,000	$23.660.000,00				0,00	$0,00	7,00	$23.660.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$277.755.000,00				$277.755.000,00			**$0,00**		$0,00		$277.755.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,4		2,4		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$666.612.000,00**				**$666.612.000,00**			**$0,00**		**$0,00**		**$666.612.000,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
9	2	Ingeniero Residente	$370.000,00	Día	10	$7.400.000,00			10,00	$7.400.000,00				0,00	$ -	10,00	$7.400.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculo Mayor a 2000 c.c. No Inferior a 10 Años (Incluye	$7.350.000,00	Mes	7	$102.900.000,00			7,00	$102.900.000,00				0,00	$ -	7,00	$102.900.000,00
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$39.000.000,00	Global	1	$39.000.000,00			1,00	$39.000.000,00				0,00	$ -	1,00	$39.000.000,00

12	1	Transportes aéreos y/o terrestres	$7.680.000,00	Global	1	$7.680.000,00			1,000	$7.680.000,00				0,00	$ -	1,00	$7.680.000,00
13	1	Oficina (Incluye Servicios Públicos)	$2.400.000,00	Según Comprobante	7	$16.800.000,00			7,00	$16.800.000,00				0,00	$ -	12,00	$16.800.000,00
14	1	Dotacion Oficina	$650.000,00	Según Comprobante	7	$4.550.000,00			7,00	$4.550.000,00				0,00	$ -	12,00	$4.550.000,00
15	1	Papelería, CD´s, DVD´s, Edición de Informes, Fotocopias.	$350.000,00	Según Comprobante	7	$2.450.000,00			7,00	$2.450.000,00				0,00	$ -	12,00	$2.450.000,00
16	1	Comunicaciones	$590.000,00	Según Comprobante	7	$4.130.000,00			7,00	$4.130.000,00				0,00	$ -	12,00	$4.130.000,00
17	1	Capacitación Microempresas	$775.000,00	Según Comprobante	7	$5.425.000,00			7,00	$5.425.000,00				0,00	$ -	12,00	$5.425.000,00
18	1	Peajes	$730.000,00	Según Comprobante	7	$5.110.000,00			7,00	$5.110.000,00				0,00	$ -	12,00	$5.110.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$195.445.000,00**				**$195.445.000,00**			**$0,00**		**$ -**		**$195.445.000,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 06 de fecha Diciembre 31 de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VIGENCIA 2025						CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 29 de Nov de 2024			PRESENTES				
No. de ORDEN	**CANT.**	**CONCEPTO**	**COSTO**	**UNIDAD**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR TOTAL**	**COSTO**	**UNIDAD DE PAGO**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**+ -**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
19	1	Provision para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 20.000.000,00	global	1	$20.000.000,00			1,00	$20.000.000,00				0,00	$0,00	1,00	$20.000.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$843.000,00	Km	150	$126.450.000,00			150,00	$126.450.000,00				0,00	$0,00	125,00	$126.450.000,00
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$3.587.000,00	Km	5	$17.935.000,00			5,00	$17.935.000,00				0,00	$0,00	5,00	$17.935.000,00
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$7.080.000,00	global	1	$7.080.000,00			1,00	$7.080.000,00				0,00	$0,00	global	$7.080.000,00
23	1000	Plegables	$2.220,00	unidad	1	$2.220.000,00			1,00	$2.220.000,00				0,00	$0,00	2,00	$2.220.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (B)				$173.685.000,00				$173.685.000,00			**$0,00**		**$0,00**		**$173.685.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															$0,00
	*	**Valor Total Básico (C) = (A) + (B) Vigencia 2026**				$1.035.742.000,00				**$1.035.742.000,00**			$0,00		$0,00		$1.035.742.000,00
	*	**Provisión para ajustes y frente adicional (D) 2026**				60.068.000,00				**$60.068.000,00**							$60.068.000,00
	*	**Subtotal Costos Básicos (E) = (C) + (D) Vigencia 2026**				1.095.810.000,00				$1.095.810.000,00			**$0,00**		$0,00		$1.095.810.000,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA) Vigencia 2026				208.203.900,00				$208.203.900,00			**$0,00**		$0,00		$208.203.900,00
		COSTO TOTAL AÑO 3- 2026				**1.304.013.900,00**				**1.304.013.900,00**			**$0,00**		**$0,00**		$1.304.013.900,00
	*	**COSTO TOTAL AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026**				**$4.990.584.396,00**				**$4.990.584.396,00**							**$4.990.584.396,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$4.193.768.400,00	$796.815.996,00	$4.990.584.396,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) DICIEMBRE 2024:	$576.788.840,00	$109.589.879,60	$686.378.719,60
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$3.616.979.560,00	$687.226.116,40	$4.304.205.676,40

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

En la estructuración del proceso de selección contractual se consideró recurso financiero para 10 meses de ejecución del contrato en la vigencia 2024, meta que no se logró debido a modificaciones en la cronología del citado proceso, lográndose ejecutar únicamente 5 meses y 22 días, por lo cual se traslada el saldo no ejecutado 2024 para la vigencia del año 2025.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma

Nombre: **JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: M. P. 19202-65492 CAU
CONSORCIO IC 2023

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Firma

Nombre: **MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE**
Supervisor del Contrato de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC

Revisión:

Director Territorial (E) **MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE**
Matrícula Profesional No. : 01105-0785 CPITVC

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto

Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Consultor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3
		FECHA	**20/01/2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

ACTA No: **4**

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA ▪
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO **X**

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: **1987 DE 2024**

OBJETO : **ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER, MÓDULO 1, GRUPO 1.**

CONSULTOR: **CONSORCIO DATAR 24**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: **LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ**
RESOLUCIÓN No.: 42224 DE 8 DE OCTUBRE DE 2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 1485, 1522, 1524, 1547, 1478, 1545 y1497 TODOS DEL 2024

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **9/07/2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N/A**
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICVALOR INICIAL (incluido IVA **$4.990.584.396,00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$4.990.584.396,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 18 de fecha Diciembre 31 de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VIGENCIA 2024						CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 24 de Enede 2025			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero residente	$6.996.000,00	$400.000,00	10,00	$73.960.000,00			5,73	$42.379.080,00				5,73	$42.379.080,00	5,73	$42.379.080,00
2	1	Ingeniero residente	$6.996.000,00	$400.000,00	10,00	$73.960.000,00			5,73	$42.379.080,00				5,73	$42.379.080,00	5,73	$42.379.080,00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$4.452.000,00	$400.000,00	10,00	$48.520.000,00			5,73	$27.801.960,00				5,73	$27.801.960,00	5,73	$27.801.960,00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$3.074.000,00	$400.000,00	10,00	$34.740.000,00			5,73	$19.906.020,00				5,73	$19.906.020,00	5,73	$19.906.020,00
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS															
5	1	Especialista en Estructuras	$7.410.000,00		0,00	$45.000.000,00											
		PERSONAL AUXILIAR															
6	1	Inspector SISO	$ 2.280.000,00		10,00	$22.800.000,00			5,73	$13.064.400,00				5,73	$13.064.400,00	5,73	$13.064.400,00
7	1	Auxiliar Administrativo ó Secretario	$ 1.438.000,00		10,00	$14.380.000,00			5,73	$8.239.740,00				5,73	$8.239.740,00	5,73	$8.239.740,00
8	2	Conductor	$ 1.500.000,00		10,00	$30.000.000,00			5,73	$17.190.000,00				5,73	$17.190.000,00	5,73	$17.190.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$343.360.000,00				$170.960.280,00					$170.960.280,00		$170.960.280,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40					2,4		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$824.064.000,00**				**$410.304.672,00**					**$410.304.672,00**		**$410.304.672,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
9	2	Ingeniero Residente	$330.000,00	Día	10	$6.600.000,00			1,00	$330.000,00				1,00	$ 330.000,00	1,00	$330.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculo Mayor a 2000 c.c. No Inferior a 10 Años (Incluye	$6.750.000,00	Mes	10	$135.000.000,00			5,73	$77.355.000,00				5,73	$ 77.355.000,00	5,73	$77.355.000,00
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$56.000.000,00	Global	1	$56.000.000,00			Global	$52.414.278,00				global	$ 52.414.278,00	Global	$52.414.278,00
12	1	Transportes aéreos y/o terrestres	$6.837.000,00	Global	1	$6.837.000,00			0,020	$159.000,00				0,02	$ 159.000,00	0,02	$159.000,00
13	1	Oficina (Incluye Servicios Públicos)	$2.120.000,00	Según Comprobante	10	$21.200.000,00			5,73	$12.147.600,00				5,73	$ 12.147.600,00	5,73	$12.147.600,00
14	1	Dotacion Oficina	$583.000,00	Según Comprobante	10	$5.830.000,00			5,73	$3.340.590,00				5,73	$ 3.340.590,00	5,73	$3.340.590,00
15	1	Papelería, CD´s, DVD´s, Edición de Informes, Fotocopias	$318.000,00	Según Comprobante	10	$3.180.000,00			5,95	$1.892.100,00				5,95	$ 1.892.100,00	5,95	$1.892.100,00
16	1	Comunicaciones	$520.000,00	Según Comprobante	10	$5.200.000,00			5,78	$3.005.600,00				5,78	$ 3.005.600,00	5,78	$3.005.600,00
17	1	Capacitación Microempresas	$690.000,00	Según Comprobante	10	$6.900.000,00			6,00	$4.140.000,00				6,00	$ 4.140.000,00	6,00	$4.140.000,00
18	1	Peajes	$640.000,00	Según Comprobante	10	$6.400.000,00			0,11	$70.000,00				0,11	$ 70.000,00	0,11	$70.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$253.147.000,00**				**$154.854.168,00**					**$ 154.854.168,00**		**$154.854.168,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 18 de fecha Diciembre 31 de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VIGENCIA 2024						CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 24 de Enede 2025			PRESENTES					
No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
19	1	Provision para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$35.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$35.000.000,00			0,00	$0,00				0,00	$0,00	0,00	$0,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$750.000,00	Km	125	$93.750.000,00			0,00	$0,00				0,00	$0,00	0,00	$0,00
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$3.192.000,00	Km	5	$15.960.000,00			0,00	$0,00				0,00	$0,00	0,00	$0,00
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$6.300.000,00	Global (Según comprobante de pago)	1	$6.300.000,00			global	$9.660.000,00				global	$9.660.000,00	global	$9.660.000,00
23	1000	Plegables	$1.970,00	Und	2	$3.940.000,00			1,00	$1.970.000,00				1,00	$1.970.000,00	1,00	$1.970.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (B)				$154.950.000,00				$11.630.000,00					**$11.630.000,00**		**$11.630.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															$0,00
	*	**Valor Total Básico (C) = (A) + (B) Vigencia 2024**				$1.232.161.000,00				**$576.788.840,00**					$576.788.840,00		$576.788.840,00
	*	**Provisión para ajustes y frente adicional (D) 2024**				221.454.800,00											$0,00
	*	**Subtotal Costos Básicos (E) = (C) + (D) Vigencia 2024**				1.453.615.800,00				$576.788.840,00					$576.788.840,00		$576.788.840,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA) Vigencia 2024				276.187.002,00				$109.589.879,60					$109.589.879,60		$109.589.879,60
		COSTO TOTAL AÑO 1- 2024				**1.729.802.802,00**				**686.378.719,60**					**$686.378.719,60**		**$686.378.719,60**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 18 de fecha Diciembre 31 de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 24 de Enede 2025			PRESENTES					
		CONCEPTO	VIGENCIA 2025														
			COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero residente	$7.416.000,00	$450.000,00	12,00	$94.392.000,00			12,00	$94.392.000,00				12,00	$94.392.000,00	12,00	$94.392.000,00
2	1	Ingeniero residente	$7.416.000,00	$450.000,00	12,00	$94.392.000,00			12,00	$94.392.000,00				12,00	$94.392.000,00	12,00	$94.392.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$4.720.000,00	$450.000,00	12,00	$62.040.000,00			12,00	$62.040.000,00				12,00	$62.040.000,00	12,00	$62.040.000,00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$3.260.000,00	$450.000,00	12,00	$44.520.000,00			12,00	$44.520.000,00				12,00	$44.520.000,00	12,00	$44.520.000,00
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS															
5	1	Especialista en Estructuras	$7.860.000,00		0,00	$55.000.000,00			12,00	$55.000.000,00							$55.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
6	1	Inspector SISO	$ 2.415.000,00		12,00	$28.980.000,00			12,000	$28.980.000,00				12,00	$28.980.000,00	12,00	$28.980.000,00
7	1	Auxiliar Administrativo ó Secretario	$ 1.525.000,00		12,00	$18.300.000,00			12,000	$18.300.000,00				12,00	$18.300.000,00	12,00	$18.300.000,00
8	2	Conductor	$ 1.590.000,00		12,00	$38.160.000,00			12,000	$38.160.000,00				12,00	$38.160.000,00	12,00	$38.160.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$435.784.000,00				$435.784.000,00					$380.784.000,00		$435.784.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40					2,4		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$1.045.881.600,00**				**$1.045.881.600,00**					**$913.881.600,00**		**$1.045.881.600,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
9	2	Ingeniero Residente	$349.000,00	Día	10	$6.980.000,00			10,00	$6.980.000,00				6,00	$ 2.094.000,00	10,00	$6.980.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculo Mayor a 2000 c.c. No Inferior a 10 Años (Incluye	$7.200.000,00	Mes	12	$172.800.000,00			12,00	$172.800.000,00				12,00	$ 172.800.000,00	12,00	$172.800.000,00
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$67.000.000,00	Global	1	$67.000.000,00			Global	$943.826.960,00				Global	$ 34.222.141,00	global	$943.826.960,00
12	1	Transportes aéreos y/o terrestres	$7.250.000,00	Global	1	$7.250.000,00			1,000	$7.250.000,00				Global	$ 968.420,00	global	$7.250.000,00
13	1	Oficina (Incluye Servicios Públicos)	$2.250.000,00	Según Comprobante	12	$27.000.000,00			12,00	$27.000.000,00				12,00	$ 27.000.000,00	12,00	$27.000.000,00
14	1	Dotacion Oficina	$618.000,00	Según Comprobante	12	$7.416.000,00			12,00	$7.416.000,00				12,00	$ 7.416.000,00	12,00	$7.416.000,00
15	1	Papelería, CD´s, DVD´s, Edición de Informes, Fotocopias	$335.000,00	Según Comprobante	12	$4.020.000,00			12,00	$4.020.000,00				9,05	$ 3.031.750,00	9,05	$4.020.000,00
16	1	Comunicaciones	$590.000,00	Según Comprobante	12	$7.080.000,00			12,00	$7.080.000,00				11,71	$ 6.909.490,00	11,71	$7.080.000,00
17	1	Capacitación Microempresas	$730.000,00	Según Comprobante	12	$8.760.000,00			12,00	$8.760.000,00				12,00	$ 8.760.000,00	12,00	$8.760.000,00
18	1	Peajes	$680.000,00	Según Comprobante	12	$8.160.000,00			12,00	$8.160.000,00				0,114	$ 102.020,00	0,114	$8.160.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$316.466.000,00**				**$1.193.292.960,00**					**$ 263.303.821,00**		**$1.193.292.960,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 18 de fecha Diciembre 31 de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 24 de Enede 2025			PRESENTES					
			VIGENCIA 2025														
No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
19	1	Provision para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 41.000.000,00	global	1	$41.000.000,00			1,00	$41.000.000,00				global	$600.000,00	global	$41.000.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$795.000,00	Km	150	$119.250.000,00			150,00	$119.250.000,00				0,00	$0,00	125,00	$119.250.000,00
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$3.384.000,00	Km	5	$16.920.000,00			5,00	$16.920.000,00				0,00	$0,00	5,00	$16.920.000,00
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$6.900.000,00	global	1	$6.900.000,00			global	$6.900.000,00				global	$1.274.000,00	global	$6.900.000,00
23	1000	Plegables	$2.100,00	unidad	2	$4.200.000,00			2,00	$4.200.000,00				0,00	$0,00	0,00	$4.200.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (B)				$188.270.000,00				$188.270.000,00					**$1.874.000,00**		**$188.270.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															$0,00
	*	**Valor Total Básico (C) = (A) + (B) Vigencia 2025**				$1.550.617.600,00				**$2.427.444.560,00**			**$0,00**		**$1.179.059.421,00**		**$2.427.444.560,00**
	*	**Provisión para ajustes y frente adicional (D) 2025**				93.725.000,00				**$93.725.000,00**			**$0,00**				$93.725.000,00
	*	**Subtotal Costos Básicos (E) = (C) + (D) Vigencia 2025**				1.644.342.600,00				$2.521.169.560,00			**$0,00**		$1.179.059.421,00		$2.521.169.560,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA) Vigencia 2025				312.425.094,00				$479.022.216,40			**$0,00**		$224.021.289,99		$479.022.216,40
		COSTO TOTAL AÑO 2- 2025				**1.956.767.694,00**				**3.000.191.776,40**			**$0,00**		**$0,00**		$3.000.191.776,40

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-9-FR-1 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 3

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2026					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 18 de fecha Diciembre 31 de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 24 de Enede 2025			PRESENTES				
		CONCEPTO	VIGENCIA 2026													
			COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
		PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	Ingeniero residente	$7.860.000,00	$500.000,00	7,00	$58.520.000,00			7,00	$58.520.000,00				0,00	$0,00	7,00	$58.520.000,00
2	1	Ingeniero residente	$7.860.000,00	$500.000,00	7,00	$58.520.000,00			7,00	$58.520.000,00				0,00	$0,00	7,00	$58.520.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$5.100.000,00	$500.000,00	7,00	$39.200.000,00			7,00	$39.200.000,00				0,00	$0,00	7,00	$39.200.000,00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$3.500.000,00	$500.000,00	7,00	$28.000.000,00			7,00	$28.000.000,00				0,00	$0,00	7,00	$28.000.000,00
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS														
5	1	Especialista en Estructuras	$40.000.000,00		0,00	$40.000.000,00				$40.000.000,00							$40.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR														
6	1	Inspector SISO	$ 2.565.000,00		7,00	$17.955.000,00			7,000	$17.955.000,00				0,00	$0,00	7,00	$17.955.000,00
7	1	Auxiliar Administrativo ó Secretario	$ 1.700.000,00		7,00	$11.900.000,00			7,000	$11.900.000,00		-7,00	-$11.900.000,00	0,00	$0,00	7,00	$0,00
8	2	Conductor	$ 1.690.000,00		7,00	$23.660.000,00			7,000	$23.660.000,00		-7,00	-$23.660.000,00	0,00	$0,00	7,00	$0,00
7	1	Auxiliar Administrativo ó Secretario	$ 1.750.905,00		0,00	$0,00	$ 1.750.905,00				+	7,00	$12.256.335,00			7,00	$12.256.335,00
8	2	Conductor	$ 1.750.905,00		0,00	$0,00	$ 1.750.905,00				+	7,00	$24.512.670,00			7,00	$24.512.670,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$277.755.000,00				$277.755.000,00			**$1.209.005,00**		$0,00		$278.964.005,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,4		2,4		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$666.612.000,00**				**$666.612.000,00**			**$2.901.612,00**		**$0,00**		**$669.513.612,00**
		OTROS COSTOS DIRECTOS														
		VIÁTICOS														
9	2	Ingeniero Residente	$370.000,00	Día	10	$7.400.000,00			10,00	$7.400.000,00				0,00	$ -	10,00	$7.400.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
10	2	Vehiculo Mayor a 2000 c.c. No Inferior a 10 Años (Incluye	$7.350.000,00	Mes	7	$102.900.000,00			7,00	$102.900.000,00				0,00	$ -	7,00	$102.900.000,00
		OTROS COSTOS														
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$39.000.000,00	Global	1	$39.000.000,00			Global	$39.000.000,00				0,00	$ -	global	$39.000.000,00
12	1	Transportes aéreos y/o terrestres	$7.680.000,00	Global	1	$7.680.000,00			1,000	$7.680.000,00				0,00	$ -	1,00	$7.680.000,00
13	1	Oficina (Incluye Servicios Públicos)	$2.400.000,00	Según Comprobante	7	$16.800.000,00			7,00	$16.800.000,00				0,00	$ -	7,00	$16.800.000,00
14	1	Dotacion Oficina	$650.000,00	Según Comprobante	7	$4.550.000,00			7,00	$4.550.000,00				0,00	$ -	7,00	$4.550.000,00
15	1	Papelería, CD´s, DVD´s, Edición de Informes, Fotocopias	$350.000,00	Según Comprobante	7	$2.450.000,00			7,00	$2.450.000,00				0,00	$ -	7,00	$2.450.000,00
16	1	Comunicaciones	$590.000,00	Según Comprobante	7	$4.130.000,00			7,00	$4.130.000,00				0,00	$ -	7,00	$4.130.000,00
17	1	Capacitación Microempresas	$775.000,00	Según Comprobante	7	$5.425.000,00			7,00	$5.425.000,00				0,00	$ -	7,00	$5.425.000,00
18	1	Peajes	$730.000,00	Según Comprobante	7	$5.110.000,00			7,00	$5.110.000,00				0,00	$ -	7,00	$5.110.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$195.445.000,00**				**$195.445.000,00**			**$0,00**		**$ -**		**$195.445.000,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 18 de fecha Diciembre 31 de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 24 de Enede 2025			PRESENTES				
			VIGENCIA 2025													
No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
19	1	Provision para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 20.000.000,00	global	1	$20.000.000,00			1,00	$20.000.000,00				0,00	$0,00	1,00	$20.000.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$843.000,00	Km	150	$126.450.000,00			150,00	$126.450.000,00				0,00	$0,00	150,00	$126.450.000,00
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$3.587.000,00	Km	5	$17.935.000,00			5,00	$17.935.000,00				0,00	$0,00	5,00	$17.935.000,00
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$7.080.000,00	global	1	$7.080.000,00			global	$7.080.000,00				0,00	$0,00	global	$7.080.000,00
23	1000	Plegables	$2.220,00	unidad	1	$2.220.000,00			2,00	$2.220.000,00				0,00	$0,00	2,00	$2.220.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (B)				$173.685.000,00				$173.685.000,00			**$0,00**		**$0,00**		**$173.685.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															$0,00
	*	**Valor Total Básico (C) = (A) + (B) Vigencia 2026**				$1.035.742.000,00				**$1.035.742.000,00**					$0,00		$1.038.643.612,00
	*	**Provisión para ajustes y frente adicional (D) 2026**				60.068.000,00				**$60.068.000,00**	-	**-$2.901.612,00**					$57.166.388,00
	*	**Subtotal Costos Básicos (E) = (C) + (D) Vigencia 2026**				1.095.810.000,00				$1.095.810.000,00					$0,00		$1.095.810.000,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA) Vigencia 2026				208.203.900,00				$208.203.900,00					$0,00		$208.203.900,00
		COSTO TOTAL AÑO 3- 2026				**1.304.013.900,00**				**1.304.013.900,00**					**$0,00**		$1.304.013.900,00
	*	**COSTO TOTAL AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026**				**$4.990.584.396,00**				**$4.990.584.396,00**							**$4.990.584.396,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$4.193.768.400,00	$796.815.996,00	$4.990.584.396,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) DICIEMBRE 2025:	$3.004.233.400,00	$570.804.346,00	$3.575.037.746,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$1.189.535.000,00	$226.011.650,00	$1.415.546.650,00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Se realiza acta de modificacion para actualizar costos de personal como conductores y auxiliar administrativo debido a que el aumento del salario minimo legal vigente para el 2026 quedo por encima del salario presupuestado en el contrato para este personal.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma

Nombre: **JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: M. P. 19202-65492 CAU
CONSORCIO DATAR 24

Firma

Nombre: **LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ**
Supervisor del Contrato de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 68700-63803 STD

Firma:

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 66202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial (E) **LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ**
Matrícula Profesional No. : 68700-63803 STD

Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto

Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Consultor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3
FECHA	(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **ACTA No:** 5

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☒
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: **1987 DE 2024**
PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO : **ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER, MÓDULO 1, GRUPO 1.**

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **9/07/2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: **N/A**
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

CONSULTOR: **CONSORCIO DATAR 24**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: **JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA**
RESOLUCIÓN No.: 42224 DE 8 DE OCTUBRE DE 2025 (Indicar día/mes/año)
VALOR INIC VALOR INICIAL (incluido IVA) **$4.990.584.396,00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$4.990.584.396,00**

CONTRATO DE OBRA No: 1485, 1522, 1524, 1547, 1478, 1545 y1497 TODOS DEL 2024

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 22 de fecha Abril 30 de 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VIGENCIA 2024						CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 4 de fecha 20 de Enede 2026			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero residente	$6.996.000,00	$400.000,00	10,00	$73.960.000,00			5,73	$42.379.080,00				5,73	$42.379.080,00	5,73	$42.379.080,00
2	1	Ingeniero residente	$6.996.000,00	$400.000,00	10,00	$73.960.000,00			5,73	$42.379.080,00				5,73	$42.379.080,00	5,73	$42.379.080,00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$4.452.000,00	$400.000,00	10,00	$48.520.000,00			5,73	$27.801.960,00				5,73	$27.801.960,00	5,73	$27.801.960,00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$3.074.000,00	$400.000,00	10,00	$34.740.000,00			5,73	$19.906.020,00				5,73	$19.906.020,00	5,73	$19.906.020,00
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS															
5	1	Especialista en Estructuras	$7.410.000,00		0,00	$45.000.000,00											
		PERSONAL AUXILIAR															
6	1	Inspector SISO	$ 2.280.000,00		10,00	$22.800.000,00			5,73	$13.064.400,00				5,73	$13.064.400,00	5,73	$13.064.400,00
7	1	Auxiliar Administrativo ó Secretario	$ 1.438.000,00		10,00	$14.380.000,00			5,73	$8.239.740,00				5,73	$8.239.740,00	5,73	$8.239.740,00
8	2	Conductor	$ 1.500.000,00		10,00	$30.000.000,00			5,73	$17.190.000,00				5,73	$17.190.000,00	5,73	$17.190.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$343.360.000,00				$170.960.280,00					$170.960.280,00		$170.960.280,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40					2,4		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$824.064.000,00**				**$410.304.672,00**					**$410.304.672,00**		**$410.304.672,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
9	2	Ingeniero Residente	$330.000,00	Día	10	$6.600.000,00			1,00	$330.000,00				1,00	$ 330.000,00	1,00	$330.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculo Mayor a 2000 c.c. No Inferior a 10 Años (Incluye C	$6.750.000,00	Mes	10	$135.000.000,00			5,73	$77.355.000,00				5,73	$ 77.355.000,00	5,73	$77.355.000,00
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con marco de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$56.000.000,00	Global	1	$56.000.000,00			Global	$52.414.278,00				global	$ 52.414.278,00	Global	$52.414.278,00
12	1	Transportes aéreos y/o terrestres	$6.837.000,00	Global	1	$6.837.000,00			0,020	$159.000,00				0,02	$ 159.000,00	0,02	$159.000,00
13	1	Oficina (Incluye Servicios Públicos)	$2.120.000,00	Según Comprobante	10	$21.200.000,00			5,73	$12.147.600,00				5,73	$ 12.147.600,00	5,73	$12.147.600,00
14	1	Dotacion Oficina	$583.000,00	Según Comprobante	10	$5.830.000,00			5,73	$3.340.590,00				5,73	$ 3.340.590,00	5,73	$3.340.590,00
15	1	Papelería, CD´s, DVD´s, Edición de Informes, Fotocopias, I	$318.000,00	Según Comprobante	10	$3.180.000,00			5,95	$1.892.100,00				5,95	$ 1.892.100,00	5,95	$1.892.100,00
16	1	Comunicaciones	$520.000,00	Según Comprobante	10	$5.200.000,00			5,78	$3.005.600,00				5,78	$ 3.005.600,00	5,78	$3.005.600,00
17	1	Capacitación Microempresas	$690.000,00	Según Comprobante	10	$6.900.000,00			6,00	$4.140.000,00				6,00	$ 4.140.000,00	6,00	$4.140.000,00
18	1	Peajes	$640.000,00	Según Comprobante	10	$6.400.000,00			0,11	$70.000,00				0,11	$ 70.000,00	0,11	$70.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$253.147.000,00**				**$154.854.168,00**					**$ 154.854.168,00**		**$154.854.168,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 22 de fecha Abril 30 de 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VIGENCIA 2024						CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 4 de fecha 20 de Enede 2026			PRESENTES					
No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
19	1	Provision para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$35.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$35.000.000,00			0,00	$0,00				0,00	$0,00	0,00	$0,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$750.000,00	Km	125	$93.750.000,00			0,00	$0,00				0,00	$0,00	0,00	$0,00
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emerxencias	$3.192.000,00	Km	5	$15.960.000,00			0,00	$0,00				0,00	$0,00	0,00	$0,00
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$6.300.000,00	Global (Según comprobante de pago)	1	$6.300.000,00			global	$9.660.000,00				global	$9.660.000,00	global	$9.660.000,00
23	1000	Plegables	$1.970,00	Und	2	$3.940.000,00			1,00	$1.970.000,00				1,00	$1.970.000,00	1,00	$1.970.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (B)				$154.950.000,00				$11.630.000,00					**$11.630.000,00**		**$11.630.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															$0,00
	*	**Valor Total Básico (C) = (A) + (B) Vigencia 2024**				$1.232.161.000,00				**$576.788.840,00**					$576.788.840,00		$576.788.840,00
	*	**Provisión para ajustes y frente adicional (D) 2024**				221.454.800,00											$0,00
	*	**Subtotal Costos Básicos (E) = (C) + (D) Vigencia 2024**				1.453.615.800,00				$576.788.840,00					$576.788.840,00		$576.788.840,00
		IVA (F) = (E) * (%IVA) Vigencia 2024				276.187.002,00				$109.589.879,60					$109.589.879,60		$109.589.879,60
		COSTO TOTAL AÑO 1- 2024				**1.729.802.802,00**				**686.378.719,60**					**$686.378.719,60**		**$686.378.719,60**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 22 de fecha Abril 30 de 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VIGENCIA 2025						CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 4 de fecha 20 de Enede 2026			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero residente	$7.416.000,00	$450.000,00	12,00	$94.392.000,00			12,00	$94.392.000,00				12,00	$94.392.000,00	12,00	$94.392.000,00
2	1	Ingeniero residente	$7.416.000,00	$450.000,00	12,00	$94.392.000,00			12,00	$94.392.000,00				12,00	$94.392.000,00	12,00	$94.392.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$4.720.000,00	$450.000,00	12,00	$62.040.000,00			12,00	$62.040.000,00				12,00	$62.040.000,00	12,00	$62.040.000,00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$3.260.000,00	$450.000,00	12,00	$44.520.000,00			12,00	$44.520.000,00				12,00	$44.520.000,00	12,00	$44.520.000,00
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS															
5	1	Especialista en Estructuras	$7.860.000,00		0,00	$55.000.000,00			12,00	$55.000.000,00	-		-$55.000.000,00				
		PERSONAL AUXILIAR															
6	1	Inspector SISO	$ 2.415.000,00		12,00	$28.980.000,00			12,000	$28.980.000,00				12,00	$28.980.000,00	12,00	$28.980.000,00
7	1	Auxiliar Administrativo ó Secretario	$ 1.525.000,00		12,00	$18.300.000,00			12,000	$18.300.000,00				12,00	$18.300.000,00	12,00	$18.300.000,00
8	2	Conductor	$ 1.590.000,00		12,00	$38.160.000,00			12,000	$38.160.000,00				12,00	$38.160.000,00	12,00	$38.160.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$435.784.000,00				$435.784.000,00			**-$55.000.000,00**		$380.784.000,00		$380.784.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,4		2,4		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$1.045.881.600,00**				**$1.045.881.600,00**			**-$132.000.000,00**		**$913.881.600,00**		**$913.881.600,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	Ingeniero Residente	$349.000,00	Día	10	$6.980.000,00			10,00	$6.980.000,00	-	4,00	-$4.886.000,00	6,00	$ 2.094.000,00	6,00	$2.094.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculo Mayor a 2000 c.c. No Inferior a 10 Años (Incluye C	$7.200.000,00	Mes	12	$172.800.000,00			12,00	$172.800.000,00				12,00	$ 172.800.000,00	12,00	$172.800.000,00
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con maro de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$67.000.000,00	Global	1	$67.000.000,00			Global	$943.826.960,00	-	global	-$909.604.819,00	Global	$ 34.222.141,00	global	$34.222.141,00
12	1	Transportes aéreos y/o terrestres	$7.250.000,00	Global	1	$7.250.000,00			1,000	$7.250.000,00	-	global	-$6.281.580,00	Global	$ 968.420,00	global	$968.420,00
13	1	Oficina (Incluye Servicios Públicos)	$2.250.000,00	Según Comprobante	12	$27.000.000,00			12,00	$27.000.000,00				12,00	$ 27.000.000,00	12,00	$27.000.000,00
14	1	Dotacion Oficina	$618.000,00	Según Comprobante	12	$7.416.000,00			12,00	$7.416.000,00				12,00	$ 7.416.000,00	12,00	$7.416.000,00
15	1	Papelería, CD´s, DVD´s, Edición de Informes, Fotocopias, I	$335.000,00	Según Comprobante	12	$4.020.000,00			12,00	$4.020.000,00	-	2,95	-$988.250,00	9,05	$ 3.031.750,00	9,05	$3.031.750,00
16	1	Comunicaciones	$590.000,00	Según Comprobante	12	$7.080.000,00			12,00	$7.080.000,00	-	0,29	-$170.510,00	11,71	$ 6.909.490,00	11,71	$6.909.490,00
17	1	Capacitación Microempresas	$730.000,00	Según Comprobante	12	$8.760.000,00			12,00	$8.760.000,00				12,00	$ 8.760.000,00	12,00	$8.760.000,00
18	1	Peajes	$680.000,00	Según Comprobante	12	$8.160.000,00			12,00	$8.160.000,00	-	11,89	-$8.057.980,00	0,114	$ 102.020,00	0,114	$102.020,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$316.466.000,00**				**$1.193.292.960,00**			**-$929.989.139,00**		**$ 263.303.821,00**		**$263.303.821,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 22 de fecha Abril 30 de 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VIGENCIA 2025						CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 4 de fecha 20 de Enede 2026			PRESENTES					
No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
19	1	Provision para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 41.000.000,00	global	1	$41.000.000,00			1,00	$41.000.000,00	-	global	-$40.400.000,00	global	$600.000,00	global	$600.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$795.000,00	Km	150	$119.250.000,00			150,00	$119.250.000,00	-	150,00	-$119.250.000,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$3.384.000,00	Km	5	$16.920.000,00			5,00	$16.920.000,00	-	5,00	-$16.920.000,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$6.900.000,00	global	1	$6.900.000,00			global	$6.900.000,00	-	global	-$5.626.000,00	global	$1.274.000,00	global	$1.274.000,00
23	1000	Plegables	$2.100,00	unidad	2	$4.200.000,00			2,00	$4.200.000,00	-	2,00	-$4.200.000,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (B)				$188.270.000,00				$188.270.000,00			**-$186.396.000,00**		**$1.874.000,00**		**$1.874.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															$0,00
		* **Valor Total Básico (C) = (A) + (B) Vigencia 2025**				$1.550.617.600,00				**$2.427.444.560,00**			**-$1.248.385.139,00**		**$1.179.059.421,00**		**$1.179.059.421,00**
		* **Provisión para ajustes y frente adicional (D) 2025**				93.725.000,00				**$93.725.000,00**			**-$93.725.000,00**				
		* **Subtotal Costos Básicos (E) = (C) + (D) Vigencia 2025**				1.644.342.600,00				$2.521.169.560,00			**-$1.342.110.139,00**		$1.179.059.421,00		$1.179.059.421,00
		IVA (F) = (E) * (%IVA) Vigencia 2025				312.425.094,00				$479.022.216,40			**-$255.000.926,41**		$224.021.289,99		$224.021.289,99
		COSTO TOTAL AÑO 2- 2025				**1.956.767.694,00**				**3.000.191.776,40**			**-$1.597.111.065,41**		**$1.403.080.710,99**		$1.403.080.710,99

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 DE 3

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2026 VIGENCIA 2026				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 4 de fecha 20 de Enede 2026			MODIFICACIONES PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 22 de fecha Abril 30 de 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero residente	$7.860.000,00	$500.000,00	7,00	$58.520.000,00			7,00	$58.520.000,00	+	5,00	$41.800.000,00	4,00	$33.440.000,00	12,00	$100.320.000,00
2	1	Ingeniero residente	$7.860.000,00	$500.000,00	7,00	$58.520.000,00			7,00	$58.520.000,00	+	5,00	$41.800.000,00	4,00	$33.440.000,00	12,00	$100.320.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$5.100.000,00	$500.000,00	7,00	$39.200.000,00			7,00	$39.200.000,00	+	5,00	$28.000.000,00	4,00	$22.400.000,00	12,00	$67.200.000,00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$3.500.000,00	$500.000,00	7,00	$28.000.000,00			7,00	$28.000.000,00	+	5,00	$20.000.000,00	4,00	$16.000.000,00	12,00	$48.000.000,00
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS															
5	1	Especialista en Estructuras	$40.000.000,00		0,00	$40.000.000,00				$40.000.000,00							$40.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
6	1	Inspector SISO	$ 2.565.000,00		7,00	$17.955.000,00			7,00	$17.955.000,00	+	5,00	$12.825.000,00	4,00	$10.260.000,00	12,00	$30.780.000,00
7	1	Auxiliar Administrativo ó Secretario	$ 1.700.000,00		7,00	$11.900.000,00			0,00	$0,00				0,00	$0,00	0,00	$0,00
8	2	Conductor	$ 1.690.000,00		7,00	$23.660.000,00			0,00	$0,00				0,00	$0,00	0,00	$0,00
7	1	Auxiliar Administrativo ó Secretario	$ 1.750.905,00		0,00	$0,00	$ 1.750.905,00		7,00	$12.256.335,00	+	5,00	$8.754.525,00	4,00	$7.003.620,00	12,00	$21.010.860,00
8	2	Conductor	$ 1.750.905,00		0,00	$0,00	$ 1.750.905,00		7,00	$24.512.670,00	+	5,00	$17.509.050,00	4,00	$14.007.240,00	12,00	$42.021.720,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$277.755.000,00				$278.964.005,00			**$170.688.575,00**		$136.550.860,00		$449.652.580,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,4		2,4		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$666.612.000,00**				**$669.513.612,00**			**$409.652.580,00**		**$327.722.064,00**		**$1.079.166.192,00**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
9	2	Ingeniero Residente	$370.000,00	Día	10	$7.400.000,00			10,00	$7.400.000,00				0,00	$ -	10,00	$7.400.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculo Mayor a 2000 c.c. No Inferior a 10 Años (Incluye C	$7.350.000,00	Mes	7	$102.900.000,00			7,00	$102.900.000,00	+	5	$73.500.000,00	4,00	$ 58.800.000,00	12,00	$176.400.000,00
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$39.000.000,00	Global	1	$39.000.000,00			Global	$39.000.000,00	+	global	$892.298.947,00	global	$ 299.600,00	global	$931.298.947,00
12	1	Transportes aéreos y/o terrestres	$7.680.000,00	Global	1	$7.680.000,00			1,000	$7.680.000,00					$ -	1,00	$7.680.000,00
13	1	Oficina (Incluye Servicios Públicos)	$2.400.000,00	Según Comprobante	7	$16.800.000,00			7,00	$16.800.000,00	+	5	$12.000.000,00	4,00	$ 9.600.000,00	12,00	$28.800.000,00
14	1	Dotacion Oficina	$650.000,00	Según Comprobante	7	$4.550.000,00			7,00	$4.550.000,00	+	5	$3.250.000,00	4,00	$ 2.600.000,00	12,00	$7.800.000,00
15	1	Papelería, CD´s, DVD´s, Edición de Informes, Fotocopias, I	$350.000,00	Según Comprobante	7	$2.450.000,00			7,00	$2.450.000,00	+	5	$1.750.000,00	3,88	$ 1.356.950,00	12,00	$4.200.000,00
16	1	Comunicaciones	$590.000,00	Según Comprobante	7	$4.130.000,00			7,00	$4.130.000,00	+	5	$2.950.000,00	3,78	$ 2.231.380,00	12,00	$7.080.000,00
17	1	Capacitación Microempresas	$775.000,00	Según Comprobante	7	$5.425.000,00			7,00	$5.425.000,00	+	5	$3.875.000,00	4,00	$ 3.100.000,00	12,00	$9.300.000,00
18	1	Peajes	$730.000,00	Según Comprobante	7	$5.110.000,00			7,00	$5.110.000,00					$ -	7,00	$5.110.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$195.445.000,00**				**$195.445.000,00**			**$989.623.947,00**		**$ 77.987.930,00**		**$1.185.068.947,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2025				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 4 de fecha 20 de Enede 2026			MODIFICACIONES PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 22 de fecha Abril 30 de 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	Provision para estudios menores, topografia y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 20.000.000,00	global	1	$20.000.000,00			1,00	$20.000.000,00				0,00	$0,00	1,00	$20.000.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$843.000,00	Km	150	$126.450.000,00			150,00	$126.450.000,00				0,00	$0,00	150,00	$126.450.000,00
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$3.587.000,00	Km	5	$17.935.000,00			5,00	$17.935.000,00				global	$600.000,00	5,00	$17.935.000,00
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada. vallas	$7.080.000,00	olobal	1	$7.080.000,00			global	$7.080.000,00				0,00	$0,00	global	$7.080.000,00
23	1000	Pegatines	$2.220,00	unidad	1	$2.220.000,00			2,00	$2.220.000,00				0,00	$0,00	2,00	$2.220.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (B)				$173.685.000,00				$173.685.000,00			**$0,00**		**$600.000,00**		**$173.685.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															$0,00
	*	**Valor Total Básico (C) = (A) + (B) Vigencia 2026**				$1.035.742.000,00				**$1.038.643.612,00**			**$1.399.276.527,00**		$406.309.994,00		$2.437.920.139,00
	-	**Provisión para ajustes y frente adicional (D) 2026**				60.068.000,00				**$57.166.388,00**	-		**-$57.166.388,00**				$0,00
	=	**Subtotal Costos Básicos (E) = (C) + (D) Vigencia 2026**				1.095.810.000,00				$1.095.810.000,00			**$1.342.110.139,00**		$406.309.994,00		$2.437.920.139,00
		IVA (F) = (E) * (%IVA) Vigencia 2026				208.203.900,00				$208.203.900,00			**$256.000.926,41**		$77.198.898,80		$463.204.826,41
		COSTO TOTAL AÑO 3- 2026				**1.304.013.900,00**				**1.304.013.900,00**			**$1.597.111.065,41**		**$483.508.892,86**		$2.901.124.965,41
	=	**COSTO TOTAL AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026**				**$4.990.584.396,00**				**$4.990.584.396,00**			**$0,00**		**$ 2.572.968.323,45**		**$4.990.584.396,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$4.193.768.400,00	$796.815.996,00	$4.990.584.396,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) ABRIL 2026:	$2.162.158.255,00	$410.810.068,45	$2.572.968.323,45
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$2.031.610.145,00	$386.005.927,55	$2.417.616.072,55

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Se realiza acta de modificacion para redistribuir costos y proyectar el contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, debido a que se requiere continuar con la atencion de los corredores viales.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente" el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: M. P. 19202-65492 CAU
CONSORCIO DATAR 24

Firma
Nombre: **JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA**
Supervisor del Contrato de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 25202-091827 CND

Firma
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial (E) **JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA**
Matrícula Profesional No. - 25202-091827 CND
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto
Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Gestor y Dirección Territorial

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS
PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. de Contrato: ***1987 de 2024***

Objeto: ***"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 1 LOTE 1".***

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	**SI**	**NO APLICA**
SECOP:	X	
SICO:		X
SEPRO:		X
CIFRA:		X
GESPROY:		X

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Floridablanca, el 16 de junio de 2026.

Nombre:

JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
Supervisor contrato No. 1987 de 2024
Dirección Territorial Santander

Sebastian Fuentes

JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
Director Territorial (Encargado)
Dirección Territorial Santander

Sebastian Fuentes

SECOP II.

Contrato 1987 de 2024

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6392819
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	31/05/2024 2:52:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	1987-2024
Objeto del contrato	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 1 LOTE 1
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	Sí No
Duración del contrato	29 Meses
Fecha de inicio de contrato	8/07/2024 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	31/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	Sí No *
Fecha de inicio de liquidación	1/08/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	1/02/2029 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	Sí No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	12/06/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de obligaciones ambientales	31/07/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	Sí No *
Obligaciones pos consumo	Sí No *
Reversión	Sí No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO DATAR 24

COLOMBIA, Neiva

Número de documento 901839379

Cuenta bancaria del proveedor

Cuentas bancarias distintas por proveedor | Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO DATAR 24	av villas	Ahorros	428007397

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO *Fecha de aprobación:* 13/06/2024 4:22:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ *Fecha de aprobación:* 14/06/2024 10:52:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6392819_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_6392819_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	Subdirección Gestión Integral de Carreteras Nacionales
Proceso de Contratación	CMA-DEO-SGI-145-2023
Título de la oferta	CMA-DEO-SGI-145-2023
Cuantía del contrato	4.990.584.396 COP

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FRAE-1	27/09/2024 5:00 AM *(UTC -5 horas)*	-	66.618.562 COP	79.276.088,78 COP	79.276.088,78 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 002	FRAE-2	2/10/2024 8:45 AM *(UTC -5 horas)*	-	94.527.400 COP	112.487.606 COP	112.487.606 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 003	FRAE-3	10/10/2024 8:47 AM *(UTC -5 horas)*	-	91.737.400 COP	109.167.506 COP	109.167.506 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 004	FRAE-4	8/11/2024 6:35 AM *(UTC -5 horas)*	-	126.239.450 COP	150.224.945,5 COP	150.224.945,5 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 005	FRAE-5	5/12/2024 6:42 AM *(UTC -5 horas)*	-	104.347.400 COP	124.173.406 COP	124.173.406 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 006	FRAE-6	10/12/2024 6:45 AM *(UTC -5 horas)*	-	93.318.628 COP	111.049.167,32 COP	111.049.167,32 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 007	FRAE-7	14/05/2025 6:49 AM *(UTC -5 horas)*	-	129.724.700 COP	154.372.393 COP	154.372.393 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 008	FRAE-8	14/05/2025 6:51 AM *(UTC -5 horas)*	-	95.079.800 COP	113.144.962 COP	113.144.962 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 009	FRAE-9	26/05/2025 10:31 AM *(UTC -5 horas)*	-	95.079.800 COP	113.144.962 COP	113.144.962 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 010	FRAE-10	26/05/2025 10:34 AM *(UTC -5 horas)*	-	97.139.030 COP	115.595.445,7 COP	115.595.445,7 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 011	FRAE-11	14/08/2025 10:38 AM *(UTC -5 horas)*	-	94.752.060 COP	112.754.951,4 COP	112.754.951,4 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 013	FRAE-13	14/08/2025 4:31 AM *(UTC -5 horas)*	-	94.926.750 COP	112.962.832,5 COP	112.962.832,5 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 014	FRAE-14	11/09/2025 4:33 AM *(UTC -5 horas)*	-	95.079.800 COP	113.144.962 COP	113.144.962 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 015	FRAE-15	7/10/2025 2:28 AM *(UTC -5 horas)*	-	95.390.700 COP	113.514.933 COP	113.514.933 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 016	FRAE-16	11/11/2025 2:31 AM *(UTC -5 horas)*	-	95.379.800 COP	113.501.962 COP	113.501.962 COP	Enviado por proveedor	Detalle