	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/6/2026 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☒ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1928-2024 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEVIAL IE (Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1

CONTRATO DE OBRA No. (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 7/31/2026 (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 6/26/2024 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **11/06/2026**
(Día / Mes / Año)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

OFICIO CIE-448-2024 DE SOLICITUD DE PRORROGA
FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG GARANTIAS INT

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 68202-25792 STD

Firma
Nombre: RICARDO MUÑOZ DAVID
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 19202-22940 CAU

Vo.Bo.Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA
Director Territorial

Vo.Bo.Firma
Nombre: WILSON A. SANTANDER D.
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: DAVID ALEJANDRO SALINAS
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.:

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES

Firma
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 68202-092436 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

Popayán, 10 de junio de 2026. **CIE-448-2024**

Señores
Instituto Nacional de Vías (INVIAS)
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de prórroga del Contrato No. 1928-2024.

Cordial saludo,

En mi condición de Representante Legal del **Consorcio Ingevial IE**, solicito formalmente prorrogar el plazo de ejecución del mencionado contrato hasta el **31 de diciembre de 2026**, con base en la redistribución de los saldos existentes en el presupuesto asignado, ajustando los rubros de personal, operación y logística. esta solicitud no genera un incremento en el valor total del contrato No. 1928 de 2024 (sin adición presupuestal).

Para tal efecto, se realizó el correspondiente balance financiero del contrato, considerando los saldos no ejecutados de las vigencias 2024 y 2025, así como la redistribución de los recursos asignados para la vigencia 2026. El análisis evidenció que los recursos disponibles son técnicamente suficientes para garantizar la continuidad de la ejecución contractual hasta la fecha solicitada, mediante la redistribución de los saldos existentes en el presupuesto asignado y el ajuste de los rubros de personal, operación y logística.

En consecuencia, se considera necesario modificar de manera articulada la Cláusula Sexta – Valor del Contrato y la Cláusula Séptima – Apropiación Presupuestal, con el fin de consolidar la discriminación de los recursos en las grandes partidas del contrato, sin alterar su valor total ni los montos aprobados para cada vigencia.

Así mismo, se verificó que el CONSORCIO INGEVIAL IE cuenta con la logística, el personal y el equipo necesarios para continuar las actividades contractuales hasta el 31 de diciembre de 2026.

Agradezco de antemano su atención y colaboración a la presente solicitud.

Atentamente,

JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal
CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT: 901.836.985-6

Fecha: 2026-05-08 12:42:48
Radicado: 2026I-VCAU-032791
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 0

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VCAU-032791
Fecha: 2026-05-08 12:42:48

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA

Asunto: Entrega de documentos previos para modificación del contrato AMV No. 1928-2024 Grupo 2, DT CAU

Respetado Subdirector:

En atención al memorando No. 2026I-VBOG-030454 de fecha 2026-05-04, en el siguiente enlace, me permito enviarle los documentos previos, para modificación del contrato No. 1928-2024 de la Administración Vial Grupo No. 2, con proyección al 31 de diciembre de 2026, que contiene las siguientes carpetas:

1.Historial de actas de modificación de costos

2. Proyecto de acta de modificación de costos

3. Formato de redistribución general de recursos

4. Formato de solicitud de modificación contractual

Documentos prorroga CTO 1928-2024

Cordialmente,

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Director Territorial Cauca (E)

Proyectado por: Jorge Alonso Ortega Rojas
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a:

Fecha: 2026-06-16 20:22:28
Radicado: 2026I-VCAU-045800
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 1 (1 Tabla Externos)

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VCAU-045800
Fecha: 2026-06-16 20:22:28

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA

Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO No. 1928-2024, AMV-2 DT CAUCA

Respetado Ingeniero:

En atención al memorando interno 2026I-VBOG-043491 de fecha 9 de junio de 2026, se remiten los documentos requeridos para el trámite de prórroga del contrato 1928-2024 Administración Vial Grupo 2 de la Dirección Territorial Cauca.

Anexo: Archivo .ZIP "Solicitud Prórroga Contrato 1928-2024 DT Cauca"

Cordialmente,

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Director Territorial Cauca (E)

Proyectado por: Ricardo Muñoz David
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: CLAUDIA YANETH ACERO ALVAREZ (), WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO ()

Fecha: 2026-06-17 12:00:40
Radicado: 2026I-VCAU-045991
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 1 (1 Tabla Externos)

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VCAU-045991
Fecha: 2026-06-17 12:00:40

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA

Asunto: Alcance al Memorando 2026I-VCAU-032791 del 8 de Mayo de 2026 - Entrega de Documentos Previos para Modificación del Cto. 1928-2024 AMV-2 - DT CAUCA

Respetado Ingeniero:

Dando alcance al memorando 2026I-VCAU-032791 del 8 de mayo de 2026, mediante el cual se atendió el requerimiento de planta central (memorando interno 2026I-VBOG-030454 de fecha 4 de mayo de 2026 – Solicitud de documentos previos para modificación del contrato de administración vial, AMV, con proyección al 31-12-2026), me permito adjuntar los siguientes documentos ajustados dentro de la solicitud de modificación #3 del contrato de administración vial No. 1928-2024 AMV-2 de la Dirección Territorial Cauca.

1. Historial de actas de modificación de costos
2. Proyecto de acta de modificación de costos
3. Formato de redistribución general de recursos
4. Formato de solicitud de modificación contractual MEPI-MN1-IN-13-FR-1

Cordialmente,

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Director Territorial Cauca (E)

Proyectado por: Ricardo Muñoz David
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: CLAUDIA YANETH ACERO ALVAREZ (), WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO ()

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/06/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1928 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGEVIAL IE

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1

FECHA DE INICIO: 26/06/2024

PLAZO INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.990.584.396,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.990.584.396,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: RICARDO MUÑOZ DAVID

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	499.058.439,60	7	6	2024	31/01/2027		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	998.116.879,20	7	6	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30%	1.497.175.318,80	31	7	2026	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101190068

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 24/06/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 11/06/2026
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	499.058.439,60	7	6	2024	31/01/2027		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	998.116.879,20	7	6	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30%	1.497.175.318,80	31	7	2026	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101190068

Certificado de modificación o anexo No.: **5**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JUAN AMADO LIZARAZO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 68202-25792 STD

Firma
Nombre: RICARDO MUÑOZ DAVID
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-22940 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101190068**	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	**06**	**2024**	**07**	**06**	**2024**	**00:00**	**31**	**07**	**2029**	**23:59**	**ANEXO NO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INGEVIAL IE	**NIT: 901.836.985-6**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 32 NRO. 26 - 63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, CUMPLIMIENTO, CALIDAD DEL SERVICIO Y PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. CONTRATO VAT-GP-CON-056-2024 EL OBJETO DE ESTE CONTRATO ES ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE TREINTA MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/06/2024	31/01/2027	$499,058,439.60	
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2026	31/01/2029	$1,497,175,318.80	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/06/2024	31/07/2029	$998,116,879.20	

ACLARACIONES

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE REALIZA ACLARACION DEL No. CONTRATO 1 9 2 8 DE 2024. CUYO OBJETO ES: ESTE CONTRATO ES ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,994,350,637.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101190068

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101190068	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	06	2024	07	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INGEVIAL IE		NIT: 901.836.985-6
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 26 - 63	**CIUDAD:** FLORIDABLANCA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESAO S.A.S	804005882-9	30.00
INGECO JN SAS	901535692-1	70.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101190068

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MYRIAMPICON

consorcio /unión Temporal

ACUERDO DE PAGO DE PRIMAS

Entre las partes suscribientes del presente Acuerdo, por una parte los integrantes ESAO SAS, INGECO JN SAS, identificados como aparece al pie delas firmas, actuando en nuestro propio nombre y en representación de la sociedad CONSORCIO INGEVIAL IE, quien en adelante se denominará **LOS DEUDORES** y por la otra **SEGUROS DEL ESTADO S.A** sociedad identificada con NIT No. 860.009.578-6, quién en adelante se denominará **LA ASEGURADORA** hemos convenido celebrar el presente **ACUERDO DE PAGO DE PRIMA,** previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. **LA ASEGURADORA** emitió a favor de **EL DEUDOR** las siguientes pólizas, las cuales originaron primas de seguros, por los valores que a continuación se detalla.

Ramo	Cód.	Pol.	Anexo	Fecha Exp.	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima Total
44	96	101190068	0	7/06/24	7/06/24	31/07/29	$17.323.847
						TOTAL	**$17.323.847**

2. El valor total de las primas de seguros correspondientes a las pólizas indicadas en el numeral anterior, incluyendo gastos de expedición e IVA, corresponde a la suma de DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (**$17.323.847).**

Con fundamento en las anteriores consideraciones. EL DEUDOR y LA ASEGURADORA celebran el presente ACUERDO DE PAGO, el cual se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA: **EL DEUDOR,** efectuará el pago a **LA ASEGURADORA** de la suma indicada en el numeral 2. Anterior, por concepto de primas causadas por la expedición de las pólizas de seguros mencionadas en numeral 1. del capítulo de "CONSIDERACIONES", en las fechas y por los valores que a continuación se señalan:

No. CUOTA	FECHA DE PAGO	VALOR
1	07/07/24	$5.197.154
2	08/08/24	$12.126.693
	TOTAL A PAGAR	**$17.323.847**

SEGUNDA: EL DEUDOR, se compromete a efectuar el pago total de las primas de seguros dentro de los términos del Contrato de Seguro, o en su defecto **LA ASEGURADORA** dará aplicación al Artículo 1068 del Código de Comercio que expresa: "La mora en el pago de la prima de la póliza o de sus certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato de seguro y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato".

TERCERA: EL DEUDOR Autoriza a **SEGUROS DEL ESTADO S.A**. para dar por terminado el plazo de esta obligación y cobrar a **EL DEUDOR** judicial o extrajudicialmente, parcial o totalmente si se presenta incumplimiento de una o más de las obligaciones estipuladas en la cláusula PRIMERA de este acuerdo, o si EL DEUDOR se declara en quiebra, se somete a proceso concordatario, convoque a concurso de acreedores o solicite la reestructuración de créditos.

CUARTA: En todo caso, si **LOS DEUDORES** presenta mora en el pago de la obligación contenida en cualesquiera de los títulos valores relacionados en la CLÁUSULA PRIMERA o para la efectividad de este acuerdo, reconocerá a **LA ASEGURADORA,** los gastos de cobranza en que incurriere, sin prejuicio de la extinción del plazo y exigibilidad del pago anticipado de la deuda.

QUINTA: LOS DEUDORES, autorizan de manera permanente o irrevocable a **LA ASEGURADORA** con la firma del presente documento, a consultar y suministrar datos positivos y negativos a las Centrales de Riesgo de su comportamiento comercial, crediticio y financiero en el evento de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente **ACUERDO DE PAGO.**

SEXTA: LOS DEUDORES autorizan de manera permanente e irrevocable a **SEGUROS DEL ESTADO S.A** a suministrar los datos personales relacionados con la expedición de la póliza afectada y el trámite de siniestro, a los apoderados externos que se designen para el cobro prejudicial y judicial en el evento de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente ACUERDO DE PAGO, este documento.

SÉPTIMA: para los efectos legales y en especial para las notificaciones, se fija como domicilio de las partes la ciudad de CALLE 32 # 26-63, Floridablanca - Santander

En constancia de lo anterior y en señal de aceptación, se firma el presente **ACUERDO DE PAGO** en ciudad de Floridablanca a los 24 días del mes de junio de DOS MIL (2024).

LOS DEUDORES/ INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL

ESAO S.A.S.
Nombre. R.L. Juan Amado Lizarazo
CC / NIT No. 804.005.882-9
Tel. (607)6782235

INGECO JN S.A.S.
Nombre: R.L. Juan Amado Lizarazo
CC / NIT No. 901.535.692-1
Tel. (607)6782235

Nombre
CC / NIT No.
Tel._____

Nombre
CC / NIT No.
Tel._____

Nombre
CC / NIT No.
Tel._____

LA ASEGURADORA.

Helena Guerrero
Junio 24/2024

SEGUROS DEL ESTADO S.A
Sucursal Bucaramanga
NIT: 860.009.578

...

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101190068**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	**06**	**2024**	**07**	**06**	**2024**	**00:00**	**31**	**07**	**2029**	**23:59**	**ANEXO NO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INGEVIAL IE	**NIT: 901.836.985-6**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 32 NRO. 26 - 63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, CUMPLIMIENTO, CALIDAD DEL SERVICIO Y PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. CONTRATO VAT-GP-CON-056-2024 EL OBJETO DE ESTE CONTRATO ES ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE TREINTA MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/06/2024	31/07/2026	$499,058,439.60	$499,058,439.60
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2026	31/01/2029	$1,497,175,318.80	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/06/2024	31/07/2029	$998,116,879.20	

ACLARACIONES

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE REALIZA ACLARACION DEL No. CONTRATO 1 9 2 8 DE 2024. CUYO OBJETO ES: ESTE CONTRATO ES ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,994,350,637.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101190068

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101190068	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	06	2024	07	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INGEVIAL IE		NIT: 901.836.985-6
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 26 - 63	**CIUDAD:** FLORIDABLANCA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESAO S.A.S	804005882-9	30.00
INGECO JN SAS	901535692-1	70.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101190068

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SILVIAOLARTE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101190068**	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	**09**	**2024**	**07**	**06**	**2024**	**00:00**	**31**	**07**	**2029**	**23:59**	**ANEXO NO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INGEVIAL IE	**NIT: 901.836.985-6**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 32 NRO. 26 - 63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, CUMPLIMIENTO, CALIDAD DEL SERVICIO Y PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. CONTRATO VAT-GP-CON-056-2024 EL OBJETO DE ESTE CONTRATO ES ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE TREINTA MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/06/2024	31/07/2026	$499,058,439.60	$499,058,439.60
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2026	31/01/2029	$1,497,175,318.80	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/06/2024	31/07/2029	$998,116,879.20	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONOCIMIENTO DE LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO 1928-2024 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2024.

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE REALIZA ACLARACION DEL No. CONTRATO 1 9 2 8 DE 2024. CUYO OBJETO ES: ESTE CONTRATO ES ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,994,350,637.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101190068

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101190068**	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	**09**	**2024**	**07**	**06**	**2024**	**00:00**	**31**	**07**	**2029**	**23:59**	**ANEXO NO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INGEVIAL IE	**NIT: 901.836.985-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 32 NRO. 26 - 63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · GANA GANA · copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,994,350,637.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101190068	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	09	2024	07	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INGEVIAL IE		NIT: 901.836.985-6
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 26 - 63	**CIUDAD:** FLORIDABLANCA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESAO S.A.S	804005882-9	30.00
INGECO JN SAS	901535692-1	70.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101190068

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101190068, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BUCARAMANGA a los 06 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

96-44-101190068

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Sin Orden - 1 aprobación(es) requerida(s)

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Dirección Territorial Cauca	Aprobado	Director (a) Territorial Cauca :: Director (a) Territorial Cauca	Luis Eduardo Ledezma	16 días de tiempo transcurrido *(24/06/2024 4:33:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía CO1.WRT.14593999

Referencia de la garantía ANEXO 2

Estado Aprobado

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Número de póliza 96-44-101190068

Tomador CONSORCIO INGEVIAL IE

Beneficiario INVIAS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia

Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	499.058.439,60 COP	31/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	998.116.879,20 COP	31/07/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	1.497.175.318,80 COP	31/01/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	ANEXO 2.pdf	ANEXO 2.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *JUAN AMADO LIZARAZO* 24/06/2024 2:17 PM *(UTC -5 horas)*

Cancelar

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 29/01/2025 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1928 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEVIAL IE

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: RICARDO MUÑOZ DAVID (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: N.A CONTRATO DE OBRA No.: N.A

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 DE JUNIO 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN		CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 7 del mes de diciembre de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		VIGENCIA 2024																
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000,00						-	-3,84	$ -28.400.640,00	6,16	$ 45.559.360,00	6,16	$ 45.559.360,00
2	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000,00						-	-3,84	$ -28.400.640,00	6,16	$ 45.559.360,00	6,16	$ 45.559.360,00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000	$ 400.000	10,00	$ 48.520.000,00						-	-3,84	$ -18.631.680,00	6,16	$ 29.888.320,00	6,16	$ 29.888.320,00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000	$ 400.000	10,00	$ 34.740.000,00						-	-3,84	$ -13.340.160,00	6,16	$ 21.399.840,00	6,16	$ 21.399.840,00
5		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000			$ 45.000.000,00						-		$ -45.000.000,00			0,00	$ -
6		PERSONAL AUXILIAR																
7	1	Inspector SISO	$ 2.280.000		10,00	$ 22.800.000,00						-	-3,84	$ -8.755.200,00	6,16	$ 14.044.800,00	6,16	$ 14.044.800,00
8	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.438.000		10,00	$ 14.380.000,00						-	-3,84	$ -5.521.920,00	6,16	$ 8.858.080,00	6,16	$ 8.858.080,00
9	2	Conductor	$ 1.500.000		10,00	$ 30.000.000,00						-	-3,84	$ -11.520.000,00	6,16	$ 18.480.000,00	6,16	$ 18.480.000,00
																		$ -
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 343.360.000,00								$ -159.570.240,00		$ 183.789.760,00		$ 183.789.760,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40								2,40		2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 824.064.000,00**								**$ (382.968.576,00)**		**$ 441.095.424,00**		**$ 441.095.424**

No. de ORDEN		CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
			OTROS COSTOS DIRECTOS															
			VIATICOS															
7	2		Ingenieros residentes	$ 330.000,00	día	10	$ 6.600.000,00					-	-10,00	$ -6.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
			COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
8	2		Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.750.000,00	mes	10,00	$ 135.000.000,00					-	-3,84	$ -51.840.000,00	6,16	$ 83.160.000,00	6,16	$ 83.160.000,00
			OTROS COSTOS															
9	1		Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 56.000.000,00					-	-0,70	$ -39.200.000,00	0,30	$ 16.800.000,00	0,30	$ 16.800.000,00
10	1		Transportes aéreos y terrestres	$ 6.837.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 6.837.000,00					-	-1,00	$ -6.837.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11	1		Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.120.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 21.200.000,00					-	-3,84	$ -8.140.800,00	6,16	$ 13.059.200,00	6,16	$ 13.059.200,00
12	1		Dotación de oficina	$ 583.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.830.000,00					-	-3,84	$ -2.238.720,00	6,16	$ 3.591.280,00	6,16	$ 3.591.280,00
13	1		Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 318.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 3.180.000,00					-	-6,44	$ -2.047.920,00	3,56	$ 1.132.080,00	3,56	$ 1.132.080,00
14	1		Comunicaciones	$ 520.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.200.000,00					-	-6,13	$ -3.187.600,00	3,87	$ 2.012.400,00	3,87	$ 2.012.400,00
15	1		Capacitación microempresas	$ 690.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 6.900.000,00					-	-4,00	$ -2.760.000,00	6,00	$ 4.140.000,00	6,00	$ 4.140.000,00
16	1		Peajes	$ 640.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 6.400.000,00					-	-10,00	$ -6.400.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
			TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 253.147.000,00**							**$ (129.252.040,00)**		**$ 123.894.960,00**		**$ 123.894.960,00**
			OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															

17	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 40.000.000	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1,00	$ 40.000.000,00						-1	$ -40.000.000,00	0	$ -	0,00	$ -
18	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000	**km**	140,00	$ 105.000.000,00						-140	$ -105.000.000,00	0	$ -	0,00	$ -
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000	**km**	5,00	$ 15.960.000,00						-5	$ -15.960.000,00	0	$ -	0,00	$ -
20	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.300.000	global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 6.300.000,00						-0,98	$ -6.174.000,00	0,02	$ 126.000,00	0,02	$ 126.000,00
21	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.970	unidad	2,00	$ 3.940.000,00						-2	$ -3.940.000,00	0	$ -	0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**$ 171.200.000,00**							**$ (171.074.000,00)**		**$ 126.000,00**		**$ 126.000,00**
		Ajuste por Acta de modificación															
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 1.248.411.000,00**							**$ (683.294.616,00)**		$ 565.116.384,00		$ 565.116.384,00
		PROVISION (E)				**$ 205.204.800,00**							**$ -205.204.800,00**				$ -
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.453.615.800,00**							**$ (888.499.416,00)**		$ 565.116.384,00		$ 565.116.384,00
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 276.187.002,00**							**$ (168.814.889,04)**		$ 107.372.112,96		$ 107.372.112,96
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.729.802.802,00**							**$ (1.057.314.305,04)**		**$ 672.488.496,96**		**$ 672.488.496,96**
		COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)				**$ 1.729.802.802,00**											

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 7 del mes de diciembre de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.			PRESENTES					
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		VIGENCIA 2025															
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1A	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000,00										12,00	$ 94.392.000,00
2A	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000,00										12,00	$ 94.392.000,00
3A	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000	$ 450.000	12,00	$ 62.040.000,00										12,00	$ 62.040.000,00
4A	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000	$ 450.000	12,00	$ 44.520.000,00										12,00	$ 44.520.000,00
5A		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.860.000			$ 55.000.000,00										0,00	$ 55.000.000,00
6A		**PERSONAL AUXILIAR**				$ -										0,00	$ -
7A	1	Inspector SISO	$ 2.415.000		12,00	$ 28.980.000,00										12,00	$ 28.980.000,00
8A	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.525.000		12,00	$ 18.300.000,00										12,00	$ 18.300.000,00
9A	2	Conductor	$ 1.590.000		12,00	$ 38.160.000,00										12,00	$ 38.160.000,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 435.784.000,00											$ 435.784.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40											2,40
																	$ 1.045.881.600,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 1.045.881.600,00**											

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 7 del mes de diciembre de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.			PRESENTES					
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
10A	2	Ingenieros residentes	$ 349.000,00	día	10,00	$ 6.980.000,00										10,00	$ 6.980.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
11A	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.200.000,00	mes	12,00	$ 172.800.000,00										12,00	$ 172.800.000,00
																	$ -
		OTROS COSTOS															$ -
12A	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 67.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 67.000.000,00					+	7,51	$ 503.170.000,00			8,51	$ 570.170.000,00
13A	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 7.250.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 7.250.000,00										1,00	$ 7.250.000,00
14A	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.250.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 27.000.000,00										12,00	$ 27.000.000,00
15A	1	Dotación de oficina	$ 618.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 7.416.000,00										12,00	$ 7.416.000,00
16A	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 335.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 4.020.000,00										12,00	$ 4.020.000,00
17A	1	Comunicaciones	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 7.080.000,00										12,00	$ 7.080.000,00
18A	1	Capacitación microempresas	$ 730.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 8.760.000,00										12,00	$ 8.760.000,00
19A	1	Peajes	$ 680.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 8.160.000,00										12,00	$ 8.160.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 316.466.000,00**							**$ 503.170.000,00**				**$ 819.636.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															

20A	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 41.000.000	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1,00	$ 41.000.000,00					+	1,00	$ 41.000.000,00			2,00	$ 82.000.000,00
21A	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000	**km**	150,00	$ 119.250.000,00					+	140,00	$ 111.300.000,00			290,00	$ 230.550.000,00
22A	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000	**km**	5,00	$ 16.920.000,00					+	5,00	$ 16.920.000,00			10,00	$ 33.840.000,00
23A	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.900.000	global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 6.900.000,00					+	0,97	$ 6.693.000,00			1,97	$ 13.593.000,00
24A	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.100	unidad	2,00	$ 4.200.000,00					+	2,00	$ 4.200.000,00			4,00	$ 8.400.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**$ 188.270.000,00**							**$ 180.113.000,00**				**$ 368.383.000,00**
		Ajuste por Acta de modificación											$ 11.616,00				$ 11.616,00
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 1.550.617.600,00**							$ 683.294.616,00				$ 2.233.912.216,00
		PROVISION (E)				**$ 93.725.000,00**											$ 298.929.800,00
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.644.342.600,00**							$ 683.294.616,00				$ 2.532.842.016,00
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 312.425.094,00**											$ 481.239.983,04
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.956.767.694,00**											$ 3.014.081.999,04
		COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)				**$ 1.956.767.694,00**											**$ 3.014.081.999,04**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 7 del mes de diciembre de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.			PRESENTES					
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		VIGENCIA 2026															
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														7,00	$ 58.520.000,00
1B	1	Ingeniero Residente	$ 7.860.000	$ 500.000	7,00	$ 58.520.000,00										7,00	$ 58.520.000,00
2B	1	Ingeniero Residente	$ 7.860.000	$ 500.000	7,00	$ 58.520.000,00										7,00	$ 39.200.000,00
3B	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.100.000	$ 500.000	7,00	$ 39.200.000,00										7,00	$ 28.000.000,00
4B	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.500.000	$ 500.000	7,00	$ 28.000.000,00											$ 40.000.000,00
5B		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 8.600.000			$ 40.000.000,00											$ -
6B		**PERSONAL AUXILIAR**				$ -										7,00	$ 17.955.000,00
7B	1	Inspector SISO	$ 2.565.000		7,00	$ 17.955.000,00										7,00	$ 11.900.000,00
8B	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.700.000		7,00	$ 11.900.000,00										7,00	$ 23.660.000,00
9B	2	Conductor	$ 1.690.000		7,00	$ 23.660.000,00											
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 277.755.000,00											$ 277.755.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40											2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 666.612.000,00**											$ 666.612.000,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 7 del mes de diciembre de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.			PRESENTES					
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
10B	2	Ingenieros residentes	$ 370.000,00	día	10,00	$ 7.400.000,00										10,00	$ 7.400.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														0,00	$ -
11B	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.350.000,00	mes	7,00	$ 102.900.000,00										7,00	$ 102.900.000,00
																0,00	$ -
		OTROS COSTOS														0,00	$ -
12B	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 39.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 39.000.000,00										1,00	$ 39.000.000,00
13B	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 7.680.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 7.680.000,00										1,00	$ 7.680.000,00
14B	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.400.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 16.800.000,00										7,00	$ 16.800.000,00
15B	1	Dotación de oficina	$ 650.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.550.000,00										7,00	$ 4.550.000,00
16B	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 350.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 2.450.000,00										7,00	$ 2.450.000,00
17B	1	Comunicaciones	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.130.000,00										7,00	$ 4.130.000,00
18B	1	Capacitación microempresas	$ 775.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 5.425.000,00										7,00	$ 5.425.000,00
19B	1	Peajes	$ 730.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 5.110.000,00										7,00	$ 5.110.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 195.445.000,00**											**$ 195.445.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
20B	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 20.000.000	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1,00	$ 20.000.000,00										1,00	$ 20.000.000,00

21B	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000	**km**	150,00	$ 126.450.000,00										150,00	$	126.450.000,00
22B	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000	**km**	5,00	$ 17.935.000,00										5,00	$	17.935.000,00
23B	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 7.080.000	global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 7.080.000,00										1,00	$	7.080.000,00
24B	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.220	unidad	1,00	$ 2.220.000,00										1,00	$	2.220.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**$ 173.685.000,00**											**$**	**173.685.000,00**
		Ajuste por Acta de modificación																
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 1.035.742.000,00**											$	1.035.742.000,00
		PROVISION (E)				**$ 60.068.000,00**											$	60.068.000,00
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.095.810.000,00**											$	1.095.810.000,00
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 208.203.900,00**											$	208.203.900,00
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.304.013.900,00**											**$**	**1.304.013.900,00**
		COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)				**$ 1.304.013.900,00**											$	1.304.013.900,00
		COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)				**$ 1.729.802.802,00**											$	672.488.496,96
		COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)				**$ 1.956.767.694,00**											$	3.014.081.999,04
		COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)				**$ 1.304.013.900,00**											$	1.304.013.900,00
		COSTO TOTAL AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026				**$ 4.990.584.396,00**											**$**	**4.990.584.396,00**
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 3.834.770.600,00											$	3.834.770.600,00
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 358.997.800,00											$	358.997.800,00
		* **Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)**				**$ 4.193.768.400,00**											$	4.193.768.400,00
		* IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 796.815.996,00											$	796.815.996,00
		* **Costo Total = (E) + (F)**				**$ 4.990.584.396,00**											**$**	**4.990.584.396,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 4.193.768.400	$ 796.815.996	$ 4.990.584.396
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) :	$ 565.116.384	$ 107.372.113	$ 672.488.497
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 3.628.652.016	$ 689.443.883	$ 4.318.095.899

PLAZO EN MESES	
INICIAL	25,2
ADICIONAL	0
ACUMULADO	25,2
FALTANTE	19,07

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
AJUSTE DEL EXCEDENTE EN LA EJECUCUION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2024 POR VALOR DE OCHOCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 813.120.593,04). ESTE EXCEDENTE SE PASA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2025 EN LOS ITEMS DE INSUMOS Y OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-25792 STD

Firma
Nombre: RICARDO MUÑOZ DAVID
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-22940 CAU

Firma: N. A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU

Revisión:

Director Territorial — Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS — Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Apoyo a la Supervisión — Nombre: N / A — Matrícula Profesional No.: — Firma N / A (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 13/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1928 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEVIAL IE

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: RICARDO MUÑOZ DAVID (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: N.A CONTRATO DE OBRA No.: N.A

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 DE JUNIO 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 DE 29 /01/2025			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 22 del mes de marzo de 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		VIGENCIA 2024															
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000,00			6,16	$ 45.559.360,00				6,16	$ 45.559.360,00	6,16	$ 45.559.360,00
2	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000,00			6,16	$ 45.559.360,00				6,16	$ 45.559.360,00	6,16	$ 45.559.360,00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000	$ 400.000	10,00	$ 48.520.000,00			6,16	$ 29.888.320,00				6,16	$ 29.888.320,00	6,16	$ 29.888.320,00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000	$ 400.000	10,00	$ 34.740.000,00			6,16	$ 21.399.840,00				6,16	$ 21.399.840,00	6,16	$ 21.399.840,00
5		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000			$ 45.000.000,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
6		**PERSONAL AUXILIAR**								$ -							
7	1	Inspector SISO	$ 2.280.000		10,00	$ 22.800.000,00			6,16	$ 14.044.800,00				6,16	$ 14.044.800,00	6,16	$ 14.044.800,00
8	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.438.000		10,00	$ 14.380.000,00			6,16	$ 8.858.080,00				6,16	$ 8.858.080,00	6,16	$ 8.858.080,00
9	2	Conductor	$ 1.500.000		10,00	$ 30.000.000,00			6,16	$ 18.480.000,00				6,16	$ 18.480.000,00	6,16	$ 18.480.000,00
																	$ -
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 343.360.000,00				$ 183.789.760,00					$ 183.789.760,00		$ 343.360.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40				2,40					2,40		$ 2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 824.064.000,00**				**$ 441.095.424,00**					**$ 441.095.424,00**		**$ 441.095.424,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
7	2	Ingenieros residentes	$ 330.000,00	día	10	$ 6.600.000,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
8	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.750.000,00	mes	10,00	$ 135.000.000,00			6,16	$ 83.160.000,00				6,16	$ 83.160.000,00	6,16	$ 83.160.000,00
		OTROS COSTOS							0,00	$ -						0,00	
9	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 56.000.000,00			0,30	$ 16.800.000,00				0,30	$ 16.800.000,00	0,30	$ 16.800.000,00
10	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.837.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 6.837.000,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
11	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.120.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 21.200.000,00			6,16	$ 13.059.200,00				6,16	$ 13.059.200,00	6,16	$ 13.059.200,00
12	1	Dotación de oficina	$ 583.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.830.000,00			6,16	$ 3.591.280,00				6,16	$ 3.591.280,00	6,16	$ 3.591.280,00
13	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 318.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 3.180.000,00			3,56	$ 1.132.080,00				3,56	$ 1.132.080,00	3,56	$ 1.132.080,00

14	1	Comunicaciones	$ 520.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.200.000,00			3,87	$ 2.012.400,00					3,87	$ 2.012.400,00	3,87	$ 2.012.400,00
15	1	Capacitación microempresas	$ 690.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 6.900.000,00			6,00	$ 4.140.000,00					6,00	$ 4.140.000,00	6,00	$ 4.140.000,00
16	1	Peajes	$ 640.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 6.400.000,00			0,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 253.147.000,00**				**$ 123.894.960,00**						**$ 123.894.960,00**		**$ 123.894.960,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																
17	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 40.000.000	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1,00	$ 40.000.000,00			0	$ -					0	$ -	0,00	$ -
18	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000	**km**	140,00	$ 105.000.000,00			0	$ -					0	$ -	0,00	$ -
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000	**km**	5,00	$ 15.960.000,00			0	$ -					0	$ -	0,00	$ -
20	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.300.000	global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 6.300.000,00			0,02	$ 126.000,00					0,02	$ 126.000,00	0,02	$ 126.000,00
21	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.970	unidad	2,00	$ 3.940.000,00			0	$ -					0	$ -	0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**$ 171.200.000,00**				**$ 126.000,00**						**$ 126.000,00**		**$ 126.000,00**
		Ajuste por Acta de modificación																
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 1.248.411.000,00**				$ 565.116.384,00						$ 565.116.384,00		$ 565.116.384,00
		PROVISION (E)				**$ 205.204.800,00**				$ -						$ -		$ -
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.453.615.800,00**				$ 565.116.384,00						$ 565.116.384,00		$ 565.116.384,00
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 276.187.002,00**				$ 107.372.112,96						$ 107.372.112,96		$ 107.372.112,96
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.729.802.802,00**				$ 672.488.496,96						$ 672.488.496,96		$ 672.488.496,96
		COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)				**$ 1.729.802.802,00**				**$ 672.488.496,96**						**$ 672.488.496,96**		**$ 672.488.496,96**

No. de Orden	**CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)***						**ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS**		**MODIFICACIONES**					**EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 19 del mes de diciembre de 2025**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 DE 29 /01/2025			**PRESENTES**					
	Cantidad	**CONCEPTO**	**Costo Mensual**	**Prima Regional**	**Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)**	**Valor Total**	**COSTO**	**UNIDAD DE PAGO**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**+ -**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO**	**VALOR**
		VIGENCIA 2025															
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1A	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000,00			12,00	$ 94.392.000,00				12,00	$ 94.392.000,00	12,00	$ 94.392.000,00
2A	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000,00			12,00	$ 94.392.000,00				12,00	$ 94.392.000,00	12,00	$ 94.392.000,00
3A	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000	$ 450.000	12,00	$ 62.040.000,00			12,00	$ 62.040.000,00				12,00	$ 62.040.000,00	12,00	$ 62.040.000,00
4A	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000	$ 450.000	12,00	$ 44.520.000,00			12,00	$ 44.520.000,00				12,00	$ 44.520.000,00	12,00	$ 44.520.000,00
5A		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.860.000			$ 55.000.000,00			0,00	$ 55.000.000,00				0,00	$ -		$ 55.000.000,00
6A		**PERSONAL AUXILIAR**				$ -									$ -		
7A	1	Inspector SISO	$ 2.415.000		12,00	$ 28.980.000,00			12,00	$ 28.980.000,00				12,00	$ 28.980.000,00	12,00	$ 28.980.000,00
8A	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.525.000		12,00	$ 18.300.000,00			12,00	$ 18.300.000,00				12,00	$ 18.300.000,00	12,00	$ 18.300.000,00
9A	2	Conductor	$ 1.590.000		12,00	$ 38.160.000,00			12,00	$ 38.160.000,00				12,00	$ 38.160.000,00	12,00	$ 38.160.000,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 435.784.000,00				$ 435.784.000,00			$ -		$ 380.784.000,00		$ 435.784.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40				2,40			2,40		2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 1.045.881.600,00**				**$ 1.045.881.600,00**			**$ -**		**$ 913.881.600,00**		**$ 1.045.881.600,00**

No.	**CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)***						**ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS**		**MODIFICACIONES**					**EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 22 del mes de marzo de 2026**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 DE 29 /01/2025			**PRESENTES**					
	Cantidad	**CONCEPTO**	**Costo**	**Unidad**	**Total Dedicación Recurso**	**Valor Total**	**COSTO**	**UNIDAD DE PAGO**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**+ -**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
10A	2	Ingenieros residentes	$ 349.000,00	día	10,00	$ 6.980.000,00			10,00	$ 6.980.000,00			$ -	1,50	$ 1.047.000,00	10,00	$ 6.980.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS								$ -							$ -
11A	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.200.000,00	mes	12,00	$ 172.800.000,00			12,00	$ 172.800.000,00				12,00	$ 172.800.000,00	12,00	$ 172.800.000,00
																	$ -
		OTROS COSTOS															$ -
12A	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 67.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 67.000.000,00			8,51	$ 570.170.000,00			$ -	1,37	$ 91.790.000,00	8,51	$ 570.170.000,00
13A	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 7.250.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 7.250.000,00			1,00	$ 7.250.000,00			$ -	0,13	$ 942.500,00	1,00	$ 7.250.000,00
14A	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.250.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 27.000.000,00			12,00	$ 27.000.000,00				12,00	$ 27.000.000,00	12,00	$ 27.000.000,00
15A	1	Dotación de oficina	$ 618.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 7.416.000,00			12,00	$ 7.416.000,00				12,00	$ 7.416.000,00	12,00	$ 7.416.000,00
16A	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 335.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 4.020.000,00			12,00	$ 4.020.000,00			$ -	4,22	$ 1.413.700,00	12,00	$ 4.020.000,00
17A	1	Comunicaciones	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 7.080.000,00			12,00	$ 7.080.000,00			$ -	8,55	$ 5.044.500,00	12,00	$ 7.080.000,00

18A	1	Capacitación microempresas	$ 730.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 8.760.000,00			12,00	$ 8.760.000,00			$ -	11,76	$ 8.584.800,00	12,00	$ 8.760.000,00
19A	1	Peajes	$ 680.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 8.160.000,00			12,00	$ 8.160.000,00			$ -	0,00	$ -	12,00	$ 8.160.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 316.466.000,00**				**$ 819.636.000,00**			**$ -**		**$ 316.038.500,00**		**$ 819.636.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																	
20A	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 41.000.000	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1,00	$ 41.000.000,00			2,00	$ 82.000.000,00			$ -	0,00	$ -	2,00	$ 82.000.000,00
21A	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000	**km**	150,00	$ 119.250.000,00			290,00	$ 230.550.000,00			$ -	0,00	$ -	290,00	$ 230.550.000,00
22A	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000	**km**	5,00	$ 16.920.000,00			10,00	$ 33.840.000,00			$ -	0,00	$ -	10,00	$ 33.840.000,00
23A	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.900.000	global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 6.900.000,00			1,97	$ 13.593.000,00			$ -	0,74	$ 5.106.000,00	1,97	$ 13.593.000,00
24A	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.100	unidad	2,00	$ 4.200.000,00			4,00	$ 8.400.000,00			$ -	0,90	$ 1.890.000,00	4,00	$ 8.400.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**$ 188.270.000,00**				**$ 368.383.000,00**			**$ -**		**$ 6.996.000,00**		**$ 368.383.000,00**
		Ajuste por Acta de modificación								$ 11.616,00							$ 11.616,00
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 1.550.617.600,00**				**$ 2.233.912.216,00**			$ -		$ 1.236.916.100,00		$ 2.233.912.216,00
		PROVISION (E)				**$ 93.725.000,00**				**$ 298.929.800,00**							$ 298.929.800,00
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.644.342.600,00**				**$ 2.532.842.016,00**			$ -		$ 1.236.916.100,00		$ 2.532.842.016,00
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 312.425.094,00**				**$ 481.239.983,04**			$ -		$ 235.014.059,00		$ 481.239.983,04
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.956.767.694,00**				**$ 3.014.081.999,04**			$ -		$ 1.471.930.159,00		$ 3.014.081.999,04
		COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)				**$ 1.956.767.694,00**				**$ 3.014.081.999,04**			**$ -**		**$ 1.471.930.159,00**		**$ 3.014.081.999,04**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 22 del mes de marzo de 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 DE 29 /01/2025			PRESENTES					
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		VIGENCIA 2026															
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														7,00	$ 58.520.000,00
1B	1	Ingeniero Residente	$ 7.860.000	$ 500.000	7,00	$ 58.520.000,00			7	$ 58.520.000,00				3,00	$ 25.080.000,00	7,00	$ 58.520.000,00
2B	1	Ingeniero Residente	$ 7.860.000	$ 500.000	7,00	$ 58.520.000,00			7	$ 58.520.000,00				3,00	$ 25.080.000,00	7,00	$ 39.200.000,00
3B	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.100.000	$ 500.000	7,00	$ 39.200.000,00			7	$ 39.200.000,00				3,00	$ 16.800.000,00	7,00	$ 28.000.000,00
4B	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.500.000	$ 500.000	7,00	$ 28.000.000,00			7	$ 28.000.000,00	-			3,00	$ 12.000.000,00	0,00	$ 40.000.000,00
5B		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 8.600.000			$ 40.000.000,00				$ 40.000.000,00				0,00	$ -		$ -
6B						$ -				$ -							
7B	1	Inspector SISO	$ 2.565.000		7,00	$ 17.955.000,00			7	$ 17.955.000,00				3,00	$ 7.695.000,00	7,00	$ 17.955.000,00
8B	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.700.000		7,00	$ 11.900.000,00			7	$ 11.900.000,00	-			3,00	$ 5.100.000,00	7,00	$ 11.900.000,00
9B	2	Conductor	$ 1.690.000		7,00	$ 23.660.000,00			7	$ 23.660.000,00	-			3,00	$ 10.140.000,00	7,00	$ 23.660.000,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 277.755.000,00				$ 277.755.000,00			$ -		$ 101.895.000,00		$ 277.755.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40				2,40			2,40		2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 666.612.000,00**				**$ 666.612.000,00**			$ -		**$ 244.548.000,00**		**$ 666.612.000,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 22 del mes de marzo de 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1			PRESENTES					
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
10B	2	Ingenieros residentes	$ 370.000,00	día	10,00	$ 7.400.000,00			10,00	$ 7.400.000,00				0,00	$ -	10,00	$ 7.400.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														0,00	$ -
11B	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.350.000,00	mes	7,00	$ 102.900.000,00			7,00	$ 102.900.000,00				3,00	$ 44.100.000,00	7,00	$ 102.900.000,00
														0,00	$ -		$ -
		OTROS COSTOS												0,00	$ -		$ -
12B	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 39.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 39.000.000,00			1,00	$ 39.000.000,00	+	1,40	$ 54.600.000,00	0,58	$ 22.549.800,00	2,40	$ 93.600.000,00
13B	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 7.680.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 7.680.000,00			1,00	$ 7.680.000,00				0,00	$ -	1,00	$ 7.680.000,00
14B	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.400.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 16.800.000,00			7,00	$ 16.800.000,00				3,00	$ 7.200.000,00	7,00	$ 16.800.000,00
15B	1	Dotación de oficina	$ 650.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.550.000,00			7,00	$ 4.550.000,00				3,00	$ 1.950.000,00	7,00	$ 4.550.000,00
16B	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 350.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 2.450.000,00			7,00	$ 2.450.000,00				0,35	$ 122.500,00	7,00	$ 2.450.000,00
17B	1	Comunicaciones	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.130.000,00			7,00	$ 4.130.000,00				2,14	$ 1.262.600,00	7,00	$ 4.130.000,00
18B	1	Capacitación microempresas	$ 775.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 5.425.000,00			7,00	$ 5.425.000,00				0,00	$ -	7,00	$ 5.425.000,00
19B	1	Peajes	$ 730.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 5.110.000,00			7,00	$ 5.110.000,00				0,00	$ -	7,00	$ 5.110.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 195.445.000,00**				**$ 195.445.000,00**			**$ 54.600.000,00**		$ 77.184.900,00	0,00	**$ 250.045.000,00**

		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																	
20B	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$	20.000.000	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1,00	$ 20.000.000,00			1,00	$ 20.000.000,00				0	$ -	1,00	$ 20.000.000,00
21B	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$	843.000	**km**	150,00	$ 126.450.000,00			150,00	$ 126.450.000,00	-	-64,77	$ (54.601.110,00)	0	$ -	85,23	$ 71.848.890,00
22B	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$	3.587.000	**km**	5,00	$ 17.935.000,00			5,00	$ 17.935.000,00				0	$ -	5,00	$ 17.935.000,00
23B	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$	7.080.000	global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 7.080.000,00			1,00	$ 7.080.000,00				0	$ -	1,00	$ 7.080.000,00
24B	1000	Plegables (1000 semestrales)	$	2.220	unidad	1,00	$ 2.220.000,00			1,00	$ 2.220.000,00				0	$ -	1,00	$ 2.220.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)					**$ 173.685.000,00**				**$ 173.685.000,00**			**$ (54.601.110,00)**		$ -		**$ 119.083.890,00**
		Ajuste por Acta de modificación												$ 1.110,00				$ 1.110,00
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)					**$ 1.035.742.000,00**				**$ 1.035.742.000,00**			**$ -**		**$ 321.732.900,00**		**$ 1.035.742.000,00**
		PROVISION (E)					**$ 60.068.000,00**				**$ 60.068.000,00**			$ -		$ -		**$ 60.068.000,00**
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)					**$ 1.095.810.000,00**				**$ 1.095.810.000,00**			$ -		**$ 321.732.900,00**		**$ 1.095.810.000,00**
		IVA = 19% * (F) = (G)					**$ 208.203.900,00**				**$ 208.203.900,00**			$ -		**$ 61.129.251,00**		**$ 208.203.900,00**
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)					**$ 1.304.013.900,00**				**$ 1.304.013.900,00**			$ -		**$ 382.862.151,00**		**$ 1.304.013.900,00**
		COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)					**$ 1.304.013.900,00**				**$ 1.304.013.900,00**			$ -		**$ 382.862.151,00**		**$ 1.304.013.900,00**
		COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)					**$ 1.729.802.802,00**				**$ 672.488.496,96**			$ -		**$ 672.488.496,96**		**$ 672.488.496,96**
		COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)					**$ 1.956.767.694,00**				**$ 3.014.081.999,04**			$ -		**$ 1.471.930.159,00**		**$ 3.014.081.999,04**
		COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)					**$ 1.304.013.900,00**				**$ 1.304.013.900,00**			$ -		**$ 382.862.151,00**		**$ 1.304.013.900,00**
		COSTO TOTAL AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026					**$ 4.990.584.396,00**				**$ 4.990.584.396,00**					**$ 2.527.280.806,96**		**$ 4.990.584.396,00**
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)					$ 3.834.770.600,00				$ 3.834.770.600,00					$ 2.123.765.384,00		**$ 3.834.770.600,00**
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)					$ 358.997.800,00				$ 358.997.800,00					$ -		**$ 358.997.800,00**
		* **Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)**					**$ 4.193.768.400,00**				**$ 4.193.768.400,00**					**$ 2.123.765.384,00**		**$ 4.193.768.400,00**
		* IVA (F) = (E) * (% IVA)					$ 796.815.996,00				$ 796.815.996,00					$ 403.515.422,96		**$ 796.815.996,00**
		* **Costo Total = (E) + (F)**					**$ 4.990.584.396,00**				**$ 4.990.584.396,00**					**$ 2.527.280.806,96**		**$ 4.990.584.396,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 4.193.768.400	$ 796.815.996	$ 4.990.584.396
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) :	$ 2.123.765.384	$ 403.515.423	$ 2.527.280.807
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 2.070.003.016	$ 393.300.573	$ 2.463.303.589

PLAZO EN MESES	
INICIAL	25,2
0 ADICIONAL	0
ACUMULADO	25,2
FALTANTE	4,07

CAUSALES DE LA MODIFICACION (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

AJUSTE EN EL VALOR DE INSUMOS POR VALOR DE $54.600.000 PARA TENER UN TOTAL DE EJECUCIÓN EN ESTE ÍTEM DE $93.600.000 EN LA VIGENCIA 2026. ESTE EXCEDENTE SE TOMA DE LO PRESUPUESTADO EN PROVISIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN POR MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-25792 STD

Firma
Nombre: RICARDO MUÑOZ DAVID
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-22940 CAU

Firma:
Nombre: WILSON A. SANTANDER DERAZO
Apoyo a la Supervisión
Matrícula Profesional No.:19202-207501 CAU

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firma
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Apoyo a la Supervisión
Nombre:
Matrícula Profesional No.:
Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 27/05/2026 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [X]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA — **ACTA No:** 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1928 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEVIAL IE

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: RICARDO MUÑOZ DAVID (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: N.A — CONTRATO DE OBRA No.: N.A

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 DE JUNIO 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN		CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 DE 13/04/2026			MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 23 del mes de abril de 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		VIGENCIA 2024																	
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																	
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000,00			6,16	$ 45.559.360,00					6,16	$ 45.559.360,00	6,16	$ 45.559.360,00
2	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000,00			6,16	$ 45.559.360,00					6,16	$ 45.559.360,00	6,16	$ 45.559.360,00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000	$ 400.000	10,00	$ 48.520.000,00			6,16	$ 29.888.320,00					6,16	$ 29.888.320,00	6,16	$ 29.888.320,00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000	$ 400.000	10,00	$ 34.740.000,00			6,16	$ 21.399.840,00					6,16	$ 21.399.840,00	6,16	$ 21.399.840,00
5		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000			$ 45.000.000,00			0,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
6		**PERSONAL AUXILIAR**								$ -								
7	1	Inspector SISO	$ 2.280.000		10,00	$ 22.800.000,00			6,16	$ 14.044.800,00					6,16	$ 14.044.800,00	6,16	$ 14.044.800,00
8	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.438.000		10,00	$ 14.380.000,00			6,16	$ 8.858.080,00					6,16	$ 8.858.080,00	6,16	$ 8.858.080,00
9	2	Conductor	$ 1.500.000		10,00	$ 30.000.000,00			6,16	$ 18.480.000,00					6,16	$ 18.480.000,00	6,16	$ 18.480.000,00
																		$ -
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 343.360.000,00				$ 183.789.760,00						$ 183.789.760,00		$ 343.360.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40				2,40						2,40		$ 2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 824.064.000,00**				**$ 441.095.424,00**						**$ 441.095.424,00**		**$ 441.095.424,00**

No. de ORDEN		CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
			OTROS COSTOS DIRECTOS															
			VIATICOS															
7	2		Ingenieros residentes	$ 330.000,00	día	10	$ 6.600.000,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
			COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
8	2		Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.750.000,00	mes	10,00	$ 135.000.000,00			6,16	$ 83.160.000,00				6,16	$ 83.160.000,00	6,16	$ 83.160.000,00
			OTROS COSTOS							0,00	$ -						0,00	
9	1		Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 56.000.000,00			0,30	$ 16.800.000,00				0,30	$ 16.800.000,00	0,30	$ 16.800.000,00
10	1		Transportes aéreos y terrestres	$ 6.837.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 6.837.000,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
11	1		Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.120.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 21.200.000,00			6,16	$ 13.059.200,00				6,16	$ 13.059.200,00	6,16	$ 13.059.200,00
12	1		Dotación de oficina	$ 583.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.830.000,00			6,16	$ 3.591.280,00				6,16	$ 3.591.280,00	6,16	$ 3.591.280,00
13	1		Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 318.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 3.180.000,00			3,56	$ 1.132.080,00				3,56	$ 1.132.080,00	3,56	$ 1.132.080,00
14	1		Comunicaciones	$ 520.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.200.000,00			3,87	$ 2.012.400,00				3,87	$ 2.012.400,00	3,87	$ 2.012.400,00
15	1		Capacitación microempresas	$ 690.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 6.900.000,00			6,00	$ 4.140.000,00				6,00	$ 4.140.000,00	6,00	$ 4.140.000,00
16	1		Peajes	$ 640.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 6.400.000,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
			TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 253.147.000,00**				**$ 123.894.960,00**					**$ 123.894.960,00**		**$ 123.894.960,00**
			OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
17	1		Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 40.000.000	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1,00	$ 40.000.000,00			0,00	$ -				0	$ -	0,00	$ -

18	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000	km	140,00	$ 105.000.000,00			0,00	$ -				0	$ -	0,00	$ -
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000	km	5,00	$ 15.960.000,00			0,00	$ -				0	$ -	0,00	$ -
20	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.300.000	global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 6.300.000,00			0,02	$ 126.000,00				0,02	$ 126.000,00	0,02	$ 126.000,00
21	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.970	unidad	2,00	$ 3.940.000,00			0,00	$ -				0	$ -	0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**$ 171.200.000,00**				**$ 126.000,00**					**$ 126.000,00**		**$ 126.000,00**
		Ajuste por Acta de modificación															
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 1.248.411.000,00**				$ 565.116.384,00					$ 565.116.384,00		$ 565.116.384,00
		PROVISION (E)				**$ 205.204.800,00**				$ -					$ -		$ -
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.453.615.800,00**				$ 565.116.384,00					$ 565.116.384,00		$ 565.116.384,00
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 276.187.002,00**				$ 107.372.112,96					$ 107.372.112,96		$ 107.372.112,96
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.729.802.802,00**				$ 672.488.496,96					$ 672.488.496,96		$ 672.488.496,96
		COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)				**$ 1.729.802.802,00**				**$ 672.488.496,96**					**$ 672.488.496,96**		**$ 672.488.496,96**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 23 del mes de abril de 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 DE 13/04/2026			PRESENTES					
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		VIGENCIA 2025															
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1A	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000,00			12,00	$ 94.392.000,00				12,00	$ 94.392.000,00	12,00	$ 94.392.000,00
2A	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000,00			12,00	$ 94.392.000,00				12,00	$ 94.392.000,00	12,00	$ 94.392.000,00
3A	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000	$ 450.000	12,00	$ 62.040.000,00			12,00	$ 62.040.000,00				12,00	$ 62.040.000,00	12,00	$ 62.040.000,00
4A	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000	$ 450.000	12,00	$ 44.520.000,00			12,00	$ 44.520.000,00				12,00	$ 44.520.000,00	12,00	$ 44.520.000,00
5A		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.860.000			$ 55.000.000,00			0,00	$ 55.000.000,00	-		$ (55.000.000,00)	0,00	$ -	0,00	$ -
6A		**PERSONAL AUXILIAR**				$ -									$ -		
7A	1	Inspector SISO	$ 2.415.000		12,00	$ 28.980.000,00			12,00	$ 28.980.000,00				12,00	$ 28.980.000,00	12,00	$ 28.980.000,00
8A	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.525.000		12,00	$ 18.300.000,00			12,00	$ 18.300.000,00				12,00	$ 18.300.000,00	12,00	$ 18.300.000,00
9A	2	Conductor	$ 1.590.000		12,00	$ 38.160.000,00			12,00	$ 38.160.000,00				12,00	$ 38.160.000,00	12,00	$ 38.160.000,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 435.784.000,00				$ 435.784.000,00			$ (55.000.000,00)		$ 380.784.000,00		$ 380.784.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40				2,40			2,40		2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 1.045.881.600,00**				**$ 1.045.881.600,00**			**$ (132.000.000,00)**		**$ 913.881.600,00**		**$ 913.881.600,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 23 del mes de abril de 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 DE 13/04/2026			PRESENTES					
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
10A	2	Ingenieros residentes	$ 349.000,00	día	10,00	$ 6.980.000,00			10,00	$ 6.980.000,00	-	-8,50	$ (5.933.000,00)	1,50	$ 1.047.000,00	1,50	$ 1.047.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
11A	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.200.000,00	mes	12,00	$ 172.800.000,00			12,00	$ 172.800.000,00				12,00	$ 172.800.000,00	12,00	$ 172.800.000,00
																	$ -
		OTROS COSTOS															$ -
12A	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 67.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 67.000.000,00			8,51	$ 570.170.000,00	-	-7,14	$ (478.380.000,00)	1,37	$ 91.790.000,00	1,37	$ 91.790.000,00
13A	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 7.250.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 7.250.000,00			1,00	$ 7.250.000,00	-	-0,87	$ (6.307.500,00)	0,13	$ 942.500,00	0,13	$ 942.500,00
14A	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.250.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 27.000.000,00			12,00	$ 27.000.000,00				12,00	$ 27.000.000,00	12,00	$ 27.000.000,00
15A	1	Dotación de oficina	$ 618.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 7.416.000,00			12,00	$ 7.416.000,00				12,00	$ 7.416.000,00	12,00	$ 7.416.000,00
16A	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 335.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 4.020.000,00			12,00	$ 4.020.000,00	-	-7,78	$ (2.606.300,00)	4,22	$ 1.413.700,00	4,22	$ 1.413.700,00
17A	1	Comunicaciones	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 7.080.000,00			12,00	$ 7.080.000,00	-	-3,45	$ (2.035.500,00)	8,55	$ 5.044.500,00	8,55	$ 5.044.500,00
18A	1	Capacitación microempresas	$ 730.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 8.760.000,00			12,00	$ 8.760.000,00	-	-0,24	$ (175.200,00)	11,76	$ 8.584.800,00	11,76	$ 8.584.800,00
19A	1	Peajes	$ 680.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 8.160.000,00			12,00	$ 8.160.000,00	-	-12,00	$ (8.160.000,00)	0,00	$ -	0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 316.466.000,00**				**$ 819.636.000,00**			**$ (503.597.500,00)**		**$ 316.038.500,00**		**$ 316.038.500,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
20A	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 41.000.000	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1,00	$ 41.000.000,00			2,00	$ 82.000.000,00	-	-2,00	$ (82.000.000,00)	0,00	$ -	0,00	$ -
21A	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000	**km**	150,00	$ 119.250.000,00			290,00	$ 230.550.000,00	-	-290,00	$ (230.550.000,00)	0,00	$ -	0,00	$ -

22A	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000	km	5,00	$ 16.920.000,00			10,00	$ 33.840.000,00	-	-10,00	$ (33.840.000,00)	0,00	$ -	0,00	$ -
23A	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.900.000	global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 6.900.000,00			1,97	$ 13.593.000,00	-	-1,23	$ (8.487.000,00)	0,74	$ 5.106.000,00	0,74	$ 5.106.000,00
24A	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.100	unidad	2,00	$ 4.200.000,00			4,00	$ 8.400.000,00	-	-3,10	$ (6.510.000,00)	0,90	$ 1.890.000,00	0,90	$ 1.890.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**$ 188.270.000,00**				**$ 368.383.000,00**			**$ (361.387.000,00)**		**$ 6.996.000,00**		**$ 6.996.000,00**
		Ajuste por Acta de modificación								$ 11.616,00			$ (11.616,00)				$ -
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 1.550.617.600,00**				**$ 2.233.912.216,00**			$ (996.996.116,00)		$ 1.236.916.100,00		$ 1.236.916.100,00
		PROVISION (E)				**$ 93.725.000,00**				**$ 298.929.800,00**			$ (298.929.800,00)				$ -
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.644.342.600,00**				**$ 2.532.842.016,00**			$ (1.295.925.916,00)		$ 1.236.916.100,00		$ 1.236.916.100,00
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 312.425.094,00**				**$ 481.239.983,04**			$ (246.225.924,04)		$ 235.014.059,00		$ 235.014.059,00
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.956.767.694,00**				**$ 3.014.081.999,04**			$ (1.542.151.840,04)		$ 1.471.930.159,00		$ 1.471.930.159,00
		COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)				**$ 1.956.767.694,00**				**$ 3.014.081.999,04**			**$ (1.542.151.840,04)**		**$ 1.471.930.159,00**		**$ 1.471.930.159,00**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 23 del mes de abril de 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 DE 13/04/2026			PRESENTES					
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		VIGENCIA 2026															
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1B	1	Ingeniero Residente	$ 7.860.000	$ 500.000	7,00	$ 58.520.000,00			7,00	$ 58.520.000,00	+	5,00	$ 41.800.000,00	4,00	$ 33.440.000,00	12,00	$ 100.320.000,00
2B	1	Ingeniero Residente	$ 7.860.000	$ 500.000	7,00	$ 58.520.000,00			7,00	$ 58.520.000,00	+	5,00	$ 41.800.000,00	4,00	$ 33.440.000,00	12,00	$ 100.320.000,00
3B	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.100.000	$ 500.000	7,00	$ 39.200.000,00			7,00	$ 39.200.000,00	+	5,00	$ 28.000.000,00	4,00	$ 22.400.000,00	12,00	$ 67.200.000,00
4B	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.500.000	$ 500.000	7,00	$ 28.000.000,00			7,00	$ 28.000.000,00	+	5,00	$ 20.000.000,00	4,00	$ 16.000.000,00	12,00	$ 48.000.000,00
5B		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 8.600.000			$ 40.000.000,00				$ 40.000.000,00	-		$ (40.000.000,00)		$ -	0,00	$ -
6B						$ -				$ -							
7B	1	Inspector SISO	$ 2.565.000		7,00	$ 17.955.000,00			7,00	$ 17.955.000,00	+	5,00	$ 12.825.000,00	4,00	$ 10.260.000,00	12,00	$ 30.780.000,00
8B	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.700.000		7,00	$ 11.900.000,00			7,00	$ 11.900.000,00	+	5,00	$ 8.500.000,00	4,00	$ 6.800.000,00	12,00	$ 20.400.000,00
9B	2	Conductor	$ 1.690.000		7,00	$ 23.660.000,00			7,00	$ 23.660.000,00	+	5,00	$ 16.900.000,00	4,00	$ 13.520.000,00	12,00	$ 40.560.000,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 277.755.000,00				$ 277.755.000,00			**$ 129.825.000,00**		**$ 135.860.000,00**		**$ 407.580.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40				2,40			2,40		2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 666.612.000,00**				**$ 666.612.000,00**			**$ 311.580.000,00**		**$ 326.064.000,00**		**$ 978.192.000,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 23 del mes de abril de 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 DE 13/04/2026			PRESENTES					
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
10B	2	Ingenieros residentes	$ 370.000,00	día	10,00	$ 7.400.000,00			10,00	$ 7.400.000,00	-	-6,00	$ (4.440.000,00)	0,00	$ -	4,00	$ 2.960.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
11B	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.350.000,00	mes	7,00	$ 102.900.000,00			7,00	$ 102.900.000,00	+	5,00	$ 73.500.000,00	4,00	$ 58.800.000,00	12,00	$ 176.400.000,00
														0,00	$ -		$ -
		OTROS COSTOS												0,00	$ -		$ -
12B	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 39.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 39.000.000,00			2,40	$ 93.600.000,00	+	27,11	$ 1.057.290.000,00	2,39	$ 93.132.000,00	29,51	$ 1.150.890.000,00
13B	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 7.680.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 7.680.000,00			1,00	$ 7.680.000,00	-	-0,40	$ (3.072.000,00)	0,00	$ -	0,60	$ 4.608.000,00
14B	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.400.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 16.800.000,00			7,00	$ 16.800.000,00	+	5,00	$ 12.000.000,00	4,00	$ 9.600.000,00	12,00	$ 28.800.000,00
15B	1	Dotación de oficina	$ 650.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.550.000,00			7,00	$ 4.550.000,00	+	5,00	$ 3.250.000,00	4,00	$ 2.600.000,00	12,00	$ 7.800.000,00
16B	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 350.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 2.450.000,00			7,00	$ 2.450.000,00	-	-0,61	$ (213.500,00)	0,38	$ 133.000,00	6,39	$ 2.236.500,00
17B	1	Comunicaciones	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.130.000,00			7,00	$ 4.130.000,00	+	3,26	$ 1.923.400,00	2,87	$ 1.693.300,00	10,26	$ 6.053.400,00
18B	1	Capacitación microempresas	$ 775.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 5.425.000,00			7,00	$ 5.425.000,00	+	5,00	$ 3.875.000,00	0,00	$ -	12,00	$ 9.300.000,00
19B	1	Peajes	$ 730.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 5.110.000,00			7,00	$ 5.110.000,00	-	-7,00	$ (5.110.000,00)	0,00	$ -	0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 195.445.000,00**				**$ 250.045.000,00**			**$ 1.139.002.900,00**		**$ 165.958.300,00**	0,00	**$ 1.389.047.900,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
20B	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 20.000.000	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1,00	$ 20.000.000,00			1,00	$ 20.000.000,00	-	-0,60	$ (12.000.000,00)	0	$ -	0,40	$ 8.000.000,00
21B	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000	**km**	150,00	$ 126.450.000,00			85,23	$ 71.848.890,00	-	-80,00	$ (67.440.000,00)	0	$ -	5,23	$ 4.408.890,00
22B	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000	**km**	5,00	$ 17.935.000,00			5,00	$ 17.935.000,00	-	-4,10	$ (14.706.700,00)	0	$ -	0,90	$ 3.228.300,00

23B	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 7.080.000	global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 7.080.000,00			1,00	$ 7.080.000,00		0,00	$ -	0	$ -	1,00	$ 7.080.000,00
24B	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.220	unidad	1,00	$ 2.220.000,00			1,00	$ 2.220.000,00	-	-0,20	$ (444.000,00)	0	$ -	0,80	$ 1.776.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**$ 173.685.000,00**				**$ 119.083.890,00**			**$ (94.590.700,00)**		$ -		**$ 24.493.190,00**
		Ajuste por Acta de modificación								$ 1.110,00			$ 1.716,00				$ 2.826,00
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 1.035.742.000,00**				**$ 1.035.742.000,00**			$ 1.355.993.916,00		$ 492.022.300,00		**$ 2.391.735.916,00**
		PROVISION (E)				**$ 60.068.000,00**				**$ 60.068.000,00**	0		$ (60.068.000,00)		$ -		**$ -**
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.095.810.000,00**				**$ 1.095.810.000,00**			$ 1.295.925.916,00		$ 492.022.300,00		**$ 2.391.735.916,00**
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 208.203.900,00**				**$ 208.203.900,00**			$ 246.225.924,00		$ 93.484.237,00		**$ 454.429.824,04**
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.304.013.900,00**				**$ 1.304.013.900,00**			$ 1.542.151.840,00		$ 585.506.537,00		**$ 2.846.165.740,04**
		COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)				**$ 1.304.013.900,00**				**$ 1.304.013.900,00**			**$ 1.542.151.840,00**		$ 585.506.537,00		**$ 2.846.165.740,04**
		COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)				**$ 1.729.802.802,00**				**$ 672.488.496,96**			$ -		$ 672.488.496,96		**$ 672.488.496,96**
		COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)				**$ 1.956.767.694,00**				**$ 3.014.081.999,04**			$ (1.542.151.840,00)		$ 1.471.930.159,00		**$ 1.471.930.159,00**
		COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)				**$ 1.304.013.900,00**				**$ 1.304.013.900,00**			$ 1.542.151.840,00		$ 585.506.537,00		**$ 2.846.165.740,04**
		COSTO TOTAL AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026				**$ 4.990.584.396,00**				**$ 4.990.584.396,00**			**$ -**		$ 2.729.925.192,96		**$ 4.990.584.396,00**
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 3.834.770.600,00				$ 3.834.770.600,00			$ 358.997.800,00		$ 2.294.054.784,00		**$ 4.193.768.400,00**
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 358.997.800,00				$ 358.997.800,00			$ (358.997.800,00)		$ -		**$ -**
		* **Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)**				**$ 4.193.768.400,00**				**$ 4.193.768.400,00**			**$ -**		**$ 2.294.054.784,00**		**$ 4.193.768.400,00**
		* IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 796.815.996,00				$ 796.815.996,00			$ -		$ 435.870.408,96		**$ 796.815.996,00**
		* **Costo Total = (E) + (F)**				**$ 4.990.584.396,00**				**$ 4.990.584.396,00**			**$ -**		**$ 2.729.925.192,96**		**$ 4.990.584.396,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 4.193.768.400	$ 796.815.996	$ 4.990.584.396
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) :	$ 2.294.054.784	$ 435.870.409	$ 2.729.925.192,96
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	**$ 1 .899.713.616**	**$ 3 60.945.587**	**$ 2 .260.659.203**

PLAZO EN MESES	
INICIAL	25,13
ADICIONAL	5
ACUMULADO	25,13
FALTANTE	5

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
AJUSTE DEL EXCEDENTE EN LA EJECUCUION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2025 POR VALOR DE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 1.542.151.840,04). ESTE EXCEDENTE SE PASA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2026 EN LOS ITEMS DE INSUMOS

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-25792 STD

Firma
Nombre: RICARDO MUÑOZ DAVID
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 22940 CAU

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.

Firma
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial — Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS — Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Apoyo a la Supervisión — Nombre: WILSON A. SANTANDER — Matrícula Profesional No.: 19202-207501 CAU — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:


No. De Contrato y/o Convenio: 1928 - 2024

Objeto: "ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2, LOTE 1".

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	**SI**	**NO APLICA**
SECOP:	X	
SICO:		X
SEPRO:		X
CIFRA:		X
GESPROY:		X

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.



Cumplimiento	Sí / No				
	Cumplimiento del contrato				
	% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6/06/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	Pago de salarios				
	% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6/06/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2029 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	Calidad del servicio				
	% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	6/06/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
Responsabilidad civil extra contractual	Sí / No				
Fecha límite para entrega de garantías:	12/06/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido (16/06/2026 11:15:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.20070188	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.994.350.637,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/07/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.14869180	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.994.350.637,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/07/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.14593999	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.994.350.637,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/07/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.14591008	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.994.350.637,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/07/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.14508948	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.994.350.637,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/07/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Rechazado	Detalle

Dado en Bogotá, a los **16** días del mes de **junio** año 2026.

Firma;

Nombre: RICARDO MUÑOZ DAVID
Supervisor
Dirección Territorial Cauca
Instituto Nacional de Vías – INVIAS