	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE CONSULTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **1/07/2026**

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE CONSULTORIA No. **1986 DE 2024**

CONSULTORIA: **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2" CODIGO 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), CODIGO 7805 : Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), CODIGO 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650)

CONTRATO DE OBRA No. NO APLICA

CONTRATISTA: NO APLICA

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA: 29 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **4/07/2024**

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N.A.		
N.A.		
N.A.		

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A.					
N.A.					
N.A.					

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31/07/2026**
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **$ 3.985.036.419,00** **50% EN SMMLV:** 1.532,71

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N.A.			
N.A.			
N.A.			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 3.985.036.419,00**

OBJETO DE LA SOLICITUD

Teniendo en cuenta el memorando individual No, 2026I-VBOG-030454-de fecha 2026-05-04, la administracion vial mediante comunicación escrita No. CA-286-0652-1037-26 de fecha Mayo 7 de 2026, solicita realizar la modificación y prorroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que conlleva a la redistribucion de los recursos contempaldos para la ejecucion del contrato.

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Todas las actividades correspondientes a la Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Magdalena Grupo 2 Lote 2 contenidas en el contrato 1986 de 2024 ejerciendo las funciones de administración, gestión y planeación operativa y técnica, dirección, coordinación, y control de las actividades rutinarias y periódicas y demás acciones en favor de la adecuada y oportuna conservación de las vías 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), 7805 : Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650). El alcance de las actividades se detalla en los pliegos de condiciones y anexo técnico que hacen parte integral del contrato. En términos generales se realiza la actualización de toda la información de carácter técnico, que se incluye en los distintos sistemas de información del INVIAS, que le permite a la entidad tomar decisiones técnicas y presupuestales sobre la infraestructura vial a cargo del Instituto y la priorización de la inversión de los recursos asignados a la entidad. Igualmente se realiza la planeación, control, seguimiento y evaluación de las actividades efectuadas por los trabajadores (mano de obra no calificada) de los frentes de trabajo dispuestos para las actividades de servicio de mantenimiento rutinario y se monitorea y coordinan las actividades requeridas para atención de eventos sobre la vía de manera que se garantice la transitabilidad de los usuarios de los corredores viales y se mitigue a corto plazo de manera efectiva los efectos ocasionados por cambios climáticos entre otros eventos que sucedan sobre los corredores.

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1								
Descripcion	Valor total inicial		Ultima modificacion de costos No. 1 de 13/01/2026		Valor variacion (Mayores o menores)		Valor actualizado presente solicitud	
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL								
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	$	822.994.000,00	$	823.993.005,00	-$	70.249.725,00	$	753.743.280,00
FACTOR MULTIPLICADOR		2,4		2,4		2,4		2,4
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = (A)	$	1.975.185.600,00	$	1.977.583.212,00	-$	168.599.340,00	$	1.808.983.872,00
OTROS COSTOS DIRECTOS								
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)	$	701.496.400,00	$	701.496.400,00	$	590.780.940,00	$	1.292.277.340,00
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO								
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = (C)	$	292.290.000,00	$	289.892.388,00	-$	128.383.500,00	$	161.508.888,00
COSTO BASICO	$	2.968.972.000,00	$	2.968.972.000,00	$	293.798.100,00	$	3.262.770.100,00
PROVISION	$	379.798.100,00	$	379.798.100,00	-$	293.798.100,00	$	86.000.000,00
SUBTOTAL	$	3.348.770.100,00	$	3.348.770.100,00			$	3.348.770.100,00
IVA 19% DEL SUBTOTAL	$	636.266.319,00	$	636.266.319,00			$	636.266.319,00
COSTO TOTAL	$	3.985.036.419,00	$	3.985.036.419,00			$	3.985.036.419,00

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE CONSULTORIA

Valor anticipo otorgado: $ - Valor amortizado: $ - Saldo por amortizar : $ -

Valor facturado (Incluido IVA) a: JUNIO de 2026 $ 2.220.497.862,00 Último mes facturado: JUNIO

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 1.764.538.557,00

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No aplica

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

El supervisor del contrato ve viable la solicitud elevada por el contratista de Administración Vial para la modificación y prórroga del contrato No.1986 de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026 en virtud de que se disponen recursos y se requiere seguir atendiendo las sectores a cargo.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

1) Formato ACPA-FR-1 2) Comunicación solicitud del contratista 3) Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 4) Paquete de garantías 5) Acta(s) de modificación de costos 6) Constancia actualización de aplicativos suscrita por el supervisor del contrato.

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: **JORGE ERNESTO MENDEZ PACHON**
Representante Legal **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**
Consultor
Matrícula Profesional No.: 25202-01440 CND

Firma
Nombre: **WILFRIDO DE JESUS RUIZ BARRIOS**
Supervisor del Contrato de Consultoria
INVIAS Territorial Magdalena
Matrícula Profesional No.: 19202-19869 CAU

Vo.Bo.Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Director Territorial

Vo.Bo.Firma NO APLICA
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: **ALEJANDRO SALINAS CRISTANCHO**
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES

Firma
Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

El Banco, 7 de mayo de 2026

CA-286-0652-1037-26

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA
Atn. Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda
Director Territorial
Atn. Ing. Edgar William Maiguel
Supervisor
farango@invias.gov.co; emaiguel@invias.gov.co
atencionciudadano@invias.gov.co
Calle 25G #73B–90
Complejo Empresarial Central Point
Ciudad

REFERENCIA: Contrato No. 1986 de 2024, cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2".

ASUNTO: Solicitud Prorroga No.1 Contrato No. 1986-2024 - Administración Vial G2

Cordial Saludo:

Atendiendo el Memorando Individual No. 2026I-VBOG-030454 del 2026-05-04, mediante el cual se solicitó la documentación previa para prorrogar los contratos de Administración Vial hasta el plazo máximo posible dentro de la vigencia 2026, se realizó el balance financiero del Contrato 1986 de 2024, considerando los saldos no ejecutados de las vigencias 2024 y 2025 y la redistribución de los recursos de la vigencia 2026.

El balance evidenció que el contrato cuenta con recursos suficientes para su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, sin adición de recursos, lo que hace necesario modificar de forma articulada las Cláusulas Sexta – Valor del Contrato y Séptima – Apropiación Presupuestal, para consolidar la discriminación de recursos en las grandes partidas del contrato, sin alterar su valor total ni los montos aprobados por vigencia.

Así mismo, se verificó que el CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 cuenta con la logística, el personal y el equipo necesarios para continuar las actividades contractuales hasta el 31 de diciembre de 2026.

Agradezco su atención y gestión sobre el particular.

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

Cordialmente,



JORGE ERNESTO MENDEZ PACHON
Representante Legal
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

Elaboró: Ing. Luis Roberto Bedoya Hernández, Ing. Auxiliar 1
Aprobó: Ing. Nancy Adriana Burbano- Ing. Residente
Anexo: Lo anunciado
Copia: Archivo

Fecha: 2026-06-19 07:52:37
Radicado: 2026I-VMAG-046667
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 1 (1 Tabla Externos)

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VMAG-046667
Fecha: 2026-06-19 07:52:37

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: WILFRIDO DE JESUS RUIZ BARRIOS
DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA

Asunto: Respuesta al radicado No 2026I-VBOG-043491

Respetado Subdirector,

Mediante la presente comunicación damos respuesta al Memorando Circular No. 2026I-VBOG-043491, cuyo asunto corresponde a “Requerimiento de documentación faltante para trámite de prórroga de contratos de Administración Vial (AMV)”.

En atención a lo solicitado, adjuntamos un archivo comprimido que contiene la documentación requerida para dar trámite a la Prórroga No. 1 de los Contratos de Administración Vial de la Dirección Territorial Magdalena, identificados como AMV 1-1968-2024 y AMV 2-1986-2024.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional o información complementaria que sea necesaria por parte de la supervisión para la continuidad del trámite.

Cordialmente,

WILFRIDO DE JESUS RUIZ BARRIOS
Director Territorial Magdalena (E)

Proyectado por: Wilfrido de Jesus Ruiz Barrios
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: EDGAR WILLIAM MAIGUEL (), JAIRO ANDRES PAEZ HERRERA ()

Outlook

DOC SOLICITUD DE PRORROGA CTO AMV 1968-2024 Y 1986-2024 DT MAG

Desde Wilfrido de Jesús Ruiz Barrios <wruizb@invias.gov.co>
Fecha Mar 16/06/2026 15:56
Para Jairo Andrés Paez Herrera <japaezh@invias.gov.co>

1 archivo adjunto (2 MB)
Doc. Prorroga No. 1 AMV DT MAG.7z;

Buenas tardes Ing. Paez

En atención al memorando No. 2026I-VBOG-043491 de fecha 09 de junio de 2026, mediante el cual se solicita la remisión de la documentación requerida para adelantar el trámite de prórroga de los contratos de Administración Vial (AMV), me permito remitir adjunta la información correspondiente al contrato relacionado en el asunto, conforme a los requisitos establecidos en dicha comunicación.

La documentación remitida corresponde a:

1. Formato ACPA-FR-1 (Acta Comité de Contratación) en versión editable, debidamente diligenciado.
2. Oficio de solicitud de prórroga suscrito por el contratista.
3. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Seguimiento a Garantías), actualizado al último trámite realizado.
4. Acta de aprobación de la última garantía aprobada.
5. Constancia de actualización de aplicativos suscrita por el supervisor del contrato.

Los documentos están siendo remitidos de manera preliminar por este medio mientras se logra superar el envió mediante memorando radicado.

Quedo atento a sus comentarios.

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.
Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE ADMON VIAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 11/07/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1986 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MADGALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.

FECHA DE INICIO: 4 DE JULIO DE 2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00

VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. WILFRIDO DE JESUS RUIZ BARRIOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 398.503.641,90	13	6	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	-	-	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 797.007.283,80	13	6	2024	31	7	2029
Calidad del servicio		$ 1.195.510.925,70	31	7	2026	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101443393

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 09/07/2026

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE ADMON VIAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA 11/07/2026
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento		-	-	-	-	-	-	-
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	-	-	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		-	-	-	-	-	-	-
Calidad del servicio		-	-	-	-	-	-	-

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
Residente de Interventoría AMV G2
Matrícula Profesional No. 2520458487 CND

Firma
Nombre: WILFRIDO DE JESUS RUIZ BARRIOS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 08202-365239 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101443393**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	**06**	**2024**	**13**	**06**	**2024**	**00:00**	**31**	**07**	**2029**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024	**NIT: 901.838.333-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 14 NRO. 77 A - 61 OF 707	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	320231888

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 25 G NRO. 73 B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3770600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO CONTRATO 1986 DE 2024 ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.

NOTA LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL PAGO D EMULTAS Y CLAUSULA PENAL CONVENIDAS
NOTA LA VIGENCIA DEL AMPARO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL MISMO

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**13/06/2024**	**31/01/2027**	**$398,503,641.90**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**13/06/2024**	**31/07/2029**	**$797,007,283.80**
CALIDAD DEL SERVICIO	**31/07/2026**	**31/01/2029**	**$1,195,510,925.70**

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
MENDEZ PACHON JORGE ERNESTO	19295672	33.30
AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES SUCURSAL COLOMBIA	901476556-4	33.30
ALDEIC SAS BIC	901529306-9	33.40

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **14,650,740.00	$ ******25,000.00	$ ***2,788,390.00	$ ********17,464,131.00	$ ****2,391,021,851.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-44-101443393

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101443393, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 13 días del mes de JUNIO de 2024

21-44-101443393

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Calidad del servicio

% del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 12/06/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/07/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual Sí No

Fecha límite para entrega de garantías: 17/06/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14698055	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.391.021.851,4 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/07/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14529329	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.391.021.851,4 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/07/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14413211	Seriedad de la oferta		405.028.555 COP	-	9/06/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Vencida	Detalle

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101443393**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	**07**	**2024**	**13**	**06**	**2024**	**00:00**	**31**	**07**	**2029**	**23:59**	**ANEXO NO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024	**NIT: 901.838.333-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 14 NRO. 77 A - 61 OF 707	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	320231888

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AVENIDA VASQUEZ COBO # 23 N - 47 PISO 3 ESTACION FERROCARIL	CALI, VALLE	3770600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO CONTRATO 1986 DE 2024 ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.

NOTA LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL PAGO D EMULTAS Y CLAUSULA PENAL CONVENIDAS
NOTA LA VIGENCIA DEL AMPARO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL MISMO

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**13/06/2024**	**31/01/2027**	**$398,503,641.90**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**13/06/2024**	**31/07/2029**	**$797,007,283.80**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**31/07/2026**	**31/01/2029**	**$1,195,510,925.70**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO LA COMPAÑIA DE SEGUROS ACEPTA ACLARA RECONOCE ORDEN DE INICIO CONTRATO N 1986 DE 2024 CON FECHA DEL 4/07/2024.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,391,021,851.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101443393

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101443393	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	07	2024	13	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024		**NIT: 901.838.333-3**
DIRECCIÓN: CR 14 NRO. 77 A - 61 OF 707	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	320231888

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: AVENIDA VASQUEZ COBO # 23 N - 47 PISO 3 ESTACION FERROCARIL	**CIUDAD:** CALI, VALLE	**TELÉFONO:**	3770600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
MENDEZ PACHON JORGE ERNESTO	19295672	33.30
AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES SUCURSAL COLOMBIA	901476556-4	33.30
ALDEIC SAS BIC	901529306-9	33.40

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101443393

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101443393, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 08 días del mes de JULIO de 2024

21-44-101443393

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS** **DIRECCIÓN JURIDICA – SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES** **GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE CONSULTORIA – ADMINISTRACION VIAL**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETTERAS NACIONALES	FECHA	09	07	2024

CONTRATO NÚMERO 1986 DE 2024

CONSULTOR	CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 – NIT 901.838.333-3

OBJETO DEL CONTRATO: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2."

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 13 DE JUNIO DE 2024.	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: N/A	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 3.985.036.419,00	
VALOR ADICIONAL: N/A	N/A
DOCUMENTO QUE AMPARA LA POLIZA	ORDEN DE INICIO DEL 04/07/2024

VIGENCIAS DE LA PÓLIZA

Póliza Única de Cumplimiento No: 21-44-101443393		**Anexo N° 1**		**FECHA:** 08/07/2024	**Aseguradora:**	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
Cumplimiento del Contrato	**DESDE**:	13/06/2024	**HASTA:**	31/01/2027	VALOR:	$398.503.641,90
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	**DESDE**:	13/06/2024	**HASTA**:	31/07/2029	VALOR:	$797.007.283,80
Calidad del Servicio	**DESDE**:	31/07/2026	**HASTA**	31/01/2029	VALOR:	$1.195.510.925,70

REVISIONES Y APROBACIONES

Revisó.: Adriana Cuentas M Abogada DT MAG
Aprobó: Fabian E. Arango Pineda Director territorial Magdalena

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Flujo de aprobación

[Documentos (0)]
[Tareas del flujo (1/1)]
[Comentarios (0)]

Aprobar garantía

Nivel 1 - Sin Orden - 1 aprobación(es) requerida(s)

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Dirección Territorial Magdalena	Aprobado	Director (a) Territorial Magdalena :: Director (a) Territorial Magdalena	Fabian Ernesto Arango Pineda	9/07/2024 6:00:31 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía CO1.WRT.14698055

Referencia de la garantía 21-44-101443393

Estado Aprobado

Justificación

- ☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☑ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☑ Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía

- ◉ Contrato de seguro
- ○ Patrimonio autónomo
- ○ Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

Número de póliza 21-44-101443393

Tomador CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

Beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	398.503.641,90 COP	31/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	797.007.283,80 COP	31/07/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	1.195.510.925,70 COP	31/01/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
	2- POLIZA DE CUMPLIMIENTO 101443393 ANEXO 1.pdf	2- POLIZA DE CUMPLIMIENTO 101443393 ANEXO 1.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *JORGE ERNESTO MENDEZ PACHON JORGE ERNESTO MENDEZ PACHON*
8/07/2024 11:12 AM *(UTC -5 horas)*

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	4

FECHA: 16 / 1 / 2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS [X]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1986 DE 2024**

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2" RUTA 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), RUTA 7805 : Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector (PR0+000 a PR67+600)

CONSULTOR: **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024** (Integrado por AIRTIFICIAL CW NFRASTRUCTURES SUCURSAL COLOMBIA 33,3% ; ALDEIC SAS BIC 33,4% y JORGE ERNESTO MENDEZ PACHÓN 33,3%)

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL

RESOLUCIÓN No.: 040 DE JULIO 3/2024

CONTRATO DE OBRA N NO APLICA

PLAZO INICIAL: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28)

PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: JULIO 4 DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **JULIO 31 DE 2026**

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3.985.036.419,00**

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.036.419,00**

RECURSOS VIGENCIA AÑO 2024

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 18 de fecha Dic/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 73.960.000,00						-	$ -	5,90	$ 43.636.400,00	10,00	$ 73.960.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 48.520.000,00						-	$ -	5,90	$ 28.626.800,00	10,00	$ 48.520.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 34.740.000,00						-	$ -	5,90	$ 20.496.600,00	10,00	$ 34.740.000,00
4	1	Especialista en Estructuras	$ 6.667.400,00			$ 50.000.000,00						-	$ -		$ -		$ 50.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Inspector SISO	$ 2.279.000,00		10,00	$ 22.790.000,00						-	$ -	5,70	$ 12.990.300,00	10,00	$ 22.790.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	$ 1.543.000,00		10,00	$ 15.430.000,00						-	$ -	5,90	$ 9.103.700,00	10,00	$ 15.430.000,00
7	2	Conductor	$ 1.498.500,00		10,00	$ 29.970.000,00						-	$ -	5,70	$ 17.082.900,00	10,00	$ 29.970.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 275.410.000,00**				$ -			$ -		$ 131.936.700,00		**$ 275.410.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,4			2,4		2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 660.984.000,00**				$ -			$ -		**$ 316.648.080,00**		**$ 660.984.000,00**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	1	Ingenieros Residentes	$ 256.800,00	dia	10,00	$ 2.568.000,00						-	$ -	8,00	$ 2.054.400,00	10,00	$ 2.568.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculos mayor a 2000cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	$ 6.383.000,00	mes	10,00	$ 127.660.000,00						-	$ -	5,90	$ 75.319.400,00	10,00	$ 127.660.000,00
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 47.700.000,00	Global	1,00	$ 47.700.000,00						-	$ -	0,159	$ 7.584.300,00	1,00	$ 47.700.000,00
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 5.713.400,00	Global	1,00	$ 5.713.400,00						-	$ -	0,07	$ 399.938,00	1,00	$ 5.713.400,00
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.120.000,00	Mes	10,00	$ 21.200.000,00						-	$ -	5,90	$ 12.508.000,00	10,00	$ 21.200.000,00
14	1	Dotación de Oficina	$ 636.000,00	Mes	10,00	$ 6.360.000,00						-	$ -	5,90	$ 3.752.400,00	10,00	$ 6.360.000,00
15	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 230.000,00	Mes	10,00	$ 2.300.000,00						-	$ -	5,88	$ 1.352.400,00	10,00	$ 2.300.000,00
16	1	Comunicaciones	$ 470.000,00	Mes	10,00	$ 4.700.000,00						-	$ -	3,99	$ 1.875.300,00	10,00	$ 4.700.000,00
17	1	Capacitación microempresas	$ 460.000,00	Mes	10,00	$ 4.600.000,00						-	$ -	6,00	$ 2.760.000,00	10,00	$ 4.600.000,00
18	1	Peajes	$ 470.000,00	Mes	10,00	$ 4.700.000,00						-	$ -	0,13	$ 61.100,00	10,00	$ 4.700.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)				**$ 227.501.400,00**									**$ 107.667.238,00**		**$ 227.501.400,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 35.000.000,00	Global	1,00	$ 35.000.000,00						-	$ -	-	$ -	1,00	$ 35.000.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000,00	KM	60,00	$ 45.000.000,00						-	$ -	-	$ -	60,00	$ 45.000.000,00
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000,00	KM	5,00	$ 15.960.000,00						-	$ -	-	$ -	5,00	$ 15.960.000,00
22	1	Señales Temporales incluyendo cinta marcada , vallas.	$ 3.074.000,00	Global	1,00	$ 3.074.000,00						-	$ -	0,95	$ 2.920.300,00	1,00	$ 3.074.000,00
23	1000	Plegables (1000 semestral)	$ 1.961,00	Global	2,00	$ 3.922.000,00						-	$ -	1,00	$ 1.961.000,00	2,00	$ 3.922.000,00
		TOTAL OTROS COSTO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = (C)				**$ 102.956.000,00**									**$ 4.881.300,00**		**$ 102.956.000,00**
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)															
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 991.441.400,00**				$ -			$ -		$ 429.196.618,00		**$ 991.441.400,00**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 171.457.400,00				$ -			$ -		$ -		$ 171.457.400,00
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$ 1.162.898.800,00**				$ -			$ -		$ 429.196.618,00		**$ 1.162.898.800,00**
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 220.950.772,00				$ -			$ -		$ 81.547.357,00		$ 220.950.772,00
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 1.383.849.572,00**				$ -			$ -		$ 510.743.975,00		**$ 1.383.849.572,00**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS	X
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRÓRROGA	
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1986 DE 2024**

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2" RUTA 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), RUTA 7805 : Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector (PR0+000 a PR67+600)

CONSULTOR: **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024** (Integrado por AIRTIFICIAL CW NFRASTRUCTURES SUCURSAL COLOMBIA 33,3% ; ALDEIC SAS BIC 33,4% y JORGE ERNESTO MENDEZ PACHÓN 33,3%)

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL

RESOLUCIÓN No.: 040 DE JULIO 3/2024

CONTRATO DE OBRA N NO APLICA

PLAZO INICIAL: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28)

PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: JULIO 4 DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **JULIO 31 DE 2026**

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3.985.036.419,00**

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.036.419,00**

RECURSOS VIGENCIA AÑO 2025

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 18 de fecha Dic/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR		PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.420.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.440.000,00							12,00	$ 94.440.000,00	12,00	$ 94.440.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 62.040.000,00							12,00	$ 62.040.000,00	12,00	$ 62.040.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 44.520.000,00							12,00	$ 44.520.000,00	12,00	$ 44.520.000,00
4	1	Especialista en Estructuras	$ 7.070.000,00			$ 55.000.000,00								$ -		$ 55.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR														
5	1	Inspector SISO	$ 2.420.000,00		12,00	$ 29.040.000,00							12,00	$ 29.040.000,00	12,00	$ 29.040.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	$ 1.635.000,00		12,00	$ 19.620.000,00							12,00	$ 19.620.000,00	12,00	$ 19.620.000,00
7	2	Conductor	$ 1.590.000,00		12,00	$ 38.160.000,00							12,00	$ 38.160.000,00	12,00	$ 38.160.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 342.820.000,00				$ -		$ -		$ 287.820.000,00		$ 342.820.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4		2,4		2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 822.768.000,00**				$ -		$ -		**$ 690.768.000,00**		$ 822.768.000,00

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	1	Ingenieros Residentes	$ 275.000,00	dia	10,00	$ 2.750.000,00								11,50	$ 3.162.500,00	10,00	$ 2.750.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														-	$ -
10	2	Vehiculos mayor a 2000cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	$ 6.770.000,00	dia	12,00	$ 162.480.000,00								12,00	$ 162.480.000,00	12,00	$ 162.480.000,00
		OTROS COSTOS														-	$ -
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 50.562.000,00	Global	1,00	$ 50.562.000,00								0,653	$ 33.016.986,00	1,00	$ 50.562.000,00
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.060.000,00	Global	1,00	$ 6.060.000,00								0,292	$ 1.769.520,00	1,00	$ 6.060.000,00
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.250.000,00	Mes	12,00	$ 27.000.000,00								12,00	$ 27.000.000,00	12,00	$ 27.000.000,00
14	1	Dotación de Oficina	$ 675.000,00	Mes	12,00	$ 8.100.000,00								12,00	$ 8.100.000,00	12,00	$ 8.100.000,00
15	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 245.000,00	Mes	12,00	$ 2.940.000,00								11,91	$ 2.917.950,00	12,00	$ 2.940.000,00
16	1	Comunicaciones	$ 497.000,00	Mes	12,00	$ 5.964.000,00								7,38	$ 3.667.860,00	12,00	$ 5.964.000,00
17	1	Capacitación microempresas	$ 480.000,00	Mes	12,00	$ 5.760.000,00								12,00	$ 5.760.000,00	12,00	$ 5.760.000,00
18	1	Peajes	$ 497.000,00	Mes	12,00	$ 5.964.000,00								0,38	$ 188.860,00	12,00	$ 5.964.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)				**$ 277.580.000,00**									**$ 248.063.676,00**		**$ 277.580.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 24.719.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 24.719.000,00								-	$ -	1,00	$ 24.719.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000,00	Km	55,00	$ 43.725.000,00								-	$ -	55,00	$ 43.725.000,00
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000,00	Km	5,00	$ 16.920.000,00								-	$ -	5,00	$ 16.920.000,00
22	1	Señales Temporales incluyendo cinta marcada , vallas.	$ 3.260.000,00	global	1,00	$ 3.260.000,00								0,02	$ 65.200,00	1,00	$ 3.260.000,00
23	1000	Plegables (1000 semestral)	$ 2.080,00	unidad	2,00	$ 4.160.000,00								2,00	$ 4.160.000,00	2,00	$ 4.160.000,00
		TOTAL OTROS COSTO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = ©				**$ 92.784.000,00**									**$ 4.225.200,00**		**$ 92.784.000,00**
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)															
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 1.193.132.000,00**									**$ 943.056.876,00**		**$ 1.193.132.000,00**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 122.340.700,00									$ -		$ 122.340.700,00
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$ 1.315.472.700,00**									**$ 943.056.876,00**		**$ 1.315.472.700,00**
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 249.939.813,00									$ 179.180.807,00		$ 249.939.813,00
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 1.565.412.513,00**									**$ 1.122.237.683,00**		**$ 1.565.412.513,00**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS	X
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRÓRROGA	
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1986 DE 2024**

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2" RUTA 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), RUTA 7805 : Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector (PR0+000 a PR67+600)

CONSULTOR: **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024** (Integrado por AIRTIFICIAL CW NFRASTRUCTURES SUCURSAL COLOMBIA 33,3% ; ALDEIC SAS BIC 33,4% y JORGE ERNESTO MENDEZ PACHÓN 33,3%)

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL

RESOLUCIÓN No.: 040 DE JULIO 3/2024

CONTRATO DE OBRA N NO APLICA

PLAZO INICIAL: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) — PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: JULIO 4 DE 2024 — FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **JULIO 31 DE 2026**

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA — FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3.985.036.419,00** — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.036.419,00**

RECURSOS VIGENCIA AÑO 2026

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 18 de fecha Dic/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 27/10/2025		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.862.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.534.000,00						-	$ -			7,00	$ 58.534.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.000.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 38.500.000,00						-	$ -			7,00	$ 38.500.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.460.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 27.720.000,00						-	$ -			7,00	$ 27.720.000,00
4	1	Especialista en Estructuras	$ 7.500.000,00			$ 26.250.000,00						-	$ -			-	$ 26.250.000,00
		PERSONAL AUXILIAR										-	$ -				
5	1	Inspector SISO	$ 2.570.000,00		7,00	$ 17.990.000,00						-	$ -			7,00	$ 17.990.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	$ 1.740.000,00		7,00	$ 12.180.000,00					-	- 7,00	-$ 12.180.000,00			-	$ -
7	2	Conductor	$ 1.685.000,00		7,00	$ 23.590.000,00					-	- 7,00	-$ 23.590.000,00			-	$ -
6A	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	$ -		-		$ 1.750.905,00				+	7,00	$ 12.256.335,00			7,00	$ 12.256.335,00
7A	2	Conductor	$ -		-		$ 1.750.905,00				+	7,00	$ 24.512.670,00			7,00	$ 24.512.670,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 204.764.000,00				$0,00			$ 999.005,00		$ -		$ 205.763.005,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,4		2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 491.433.600,00				$0,00			**$ 2.397.612,00**		$ -		**$ 493.831.212,00**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	1	Ingenieros Residentes	$ 300.000,00	dia	5,00	$ 1.500.000,00						-	$ -			5,00	$ 1.500.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculos mayor a 2000cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	$ 7.175.000,00	Mes	7,00	$ 100.450.000,00						-	$ -			7,00	$ 100.450.000,00
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 53.500.000,00	Global	1,00	$ 53.500.000,00						-	$ -			1,00	$ 53.500.000,00
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.420.000,00	Mes	1,00	$ 6.420.000,00						-	$ -			1,00	$ 6.420.000,00
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.380.000,00	Mes	7,00	$ 16.660.000,00						-	$ -			7,00	$ 16.660.000,00
14	1	Dotación de Oficina	$ 720.000,00	Mes	7,00	$ 5.040.000,00						-	$ -			7,00	$ 5.040.000,00
15	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 260.000,00	Mes	7,00	$ 1.820.000,00						-	$ -			7,00	$ 1.820.000,00
16	1	Comunicaciones	$ 530.000,00	Mes	7,00	$ 3.710.000,00						-	$ -			7,00	$ 3.710.000,00
17	1	Capacitación microempresas	$ 515.000,00	Mes	7,00	$ 3.605.000,00						-	$ -			7,00	$ 3.605.000,00
18	1	Peajes	$ 530.000,00	Mes	7,00	$ 3.710.000,00						-	$ -			7,00	$ 3.710.000,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO										-	$ -				
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 26.000.000,00	Global	1,00	$26.000.000,00						-	$ -			1,00	$ 26.000.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000,00	KM	55,00	$46.365.000,00					-	- 2,85	-$ 2.402.550,00			52,15	$ 43.962.450,00
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000,00	KM	5,00	$17.935.000,00						-	$ -			5,00	$ 17.935.000,00
22	1	Señales Temporales incluyendo cinta marcada , vallas	$ 4.000.000,00	Global	1,00	$4.000.000,00						-	$ -			1,00	$ 4.000.000,00
23	1000	Plegables (1000 semestral)	$ 2.250,00	Global	1,00	$2.250.000,00						-	$ -			1,00	$ 2.250.000,00
		Ajuste por Acta de modificación											$ 4.938,00				$ 4.938,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$292.965.000,00							-$ 2.397.612,00				$ 290.567.388,00
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 784.398.600,00							$ -		$ -		$ 784.398.600,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 86.000.000,00									$ -		$ 86.000.000,00
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 870.398.600,00							$ -		$ -		$ 870.398.600,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 165.375.734,00							$ -		$ -		$ 165.375.734,00
		Costo Total = (E) + (F)				$ 1.035.774.334,00							$ -		$ -		$ 1.035.774.334,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	4
FECHA	16	1	2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS [X]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1986 DE 2024**

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2" RUTA 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), RUTA 7805 : Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector (PR0+000 a PR67+600)

CONSULTOR: **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024** (Integrado por AIRTIFICIAL CW NFRASTRUCTURES SUCURSAL COLOMBIA 33,3% ; ALDEIC SAS BIC 33,4% y JORGE ERNESTO MENDEZ PACHÓN 33,3%)

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL

RESOLUCIÓN No.: 040 DE JULIO 3/2024

CONTRATO DE OBRA N NO APLICA

PLAZO INICIAL: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28)
PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: JULIO 4 DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **JULIO 31 DE 2026**

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA
FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3.985.036.419,00**
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.036.419,00**

Valor total básico (C) = (A) + (B)	$2.968.972.000,00	$0,00	$0,00	$1.372.253.494	$2.968.972.000,00
Provisión para ajustes y frente adicional (D)	$379.798.100,00	$0,00	$0,00	$0	$379.798.100,00
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)	$3.348.770.100,00	$0,00	$0,00	$1.372.253.494	$3.348.770.100,00
IVA (F) = (E) * (% IVA)	$636.266.319,00	$0,00	$0,00	$260.728.164	$636.266.319,00
Costo Total = (E) + (F)	$3.985.036.419,00	$0,00	$0,00	$1.632.981.658	$3.985.036.419,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.348.770.100,00	$ 636.266.319,00	$ 3.985.036.419,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR):	$ 1.372.253.494,00	$ 260.728.164,00	$ 1.632.981.658,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN:	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	**$ 1.976.516.606,00**	**$ 375.538.155,00**	**$ 2.352.054.761,00**

PLAZO EN (meses)	
INICIAL	25
ADICIONAL	
ACUMULADO	25
FALTANTE	7

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:
*** LA MODIFICACION SE HACE CON EL FIN DE ACTUALIZAR LOS SALARIOS DE LA SECRETARIA Y LOS CONDUCTORES, ACORDE CON LO DISPUESTO POR EL GOBIERNO NACIONAL MEDIANTE DECRETO 1469 DEL 29/12/2025 POR EL CUAL SE FIJA EL SMLMV PARA EL AÑO 2026, DEBIDO A QUE LOS PROPUESTOS POR EL CONSULTOR PARA LA VIGENCIA 2026 ($1,740,000,00 Y $1,685,000,00) SE ENCUENTRAN POR DEBAJO DEL SALARIO MINIMO ACTUAL ($1,750,905,00).

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el consultor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Consultoria para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHÓN**
Representante Legal **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**
Matrícula Profesional No.: 2520201440CND

Firma
Nombre: **EDGAR W. MAIGUEL**
Supervisor del Contrato de Consultoria
Matrícula Profesional No. : 19202-19869 CAU

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre:
Matrícula Profesional No.:
Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Consultor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [X]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1986 DE 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2**" RUTA 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), RUTA 7805 : Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector (PR0+000 a PR67+600)

CONSULTOR: **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024** (Integrado por AIRTIFICIAL CW NFRASTRUCTURES SUCURSAL COLOMBIA 33,3% ; ALDEIC SAS BIC 33,4% y JORGE ERNESTO MENDEZ PACHÓN 33,3%)

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL

RESOLUCIÓN No.: 040 DE JULIO 3/2024

CONTRATO DE OBRA N NO APLICA

PLAZO INICIAL: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: JULIO 4 DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **JULIO 31 DE 2026**

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3.985.036.419,00**

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.036.419,00**

RECURSOS VIGENCIA AÑO 2025

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 18 de fecha Dic/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA No. 1 de fecha 16 de enero de 2026			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.420.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.440.000,00			12,00	$ 94.440.000,00				12,00	$ 94.440.000,00	12,00	$ 94.440.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 62.040.000,00			12,00	$ 62.040.000,00				12,00	$ 62.040.000,00	12,00	$ 62.040.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 44.520.000,00			12,00	$ 44.520.000,00				12,00	$ 44.520.000,00	12,00	$ 44.520.000,00
4	1	Especialista en Estructuras	$ 7.070.000,00			$ 55.000.000,00				$ 55.000.000,00	-		-$ 55.000.000,00		$ -		
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Inspector SISO	$ 2.420.000,00		12,00	$ 29.040.000,00			12,00	$ 29.040.000,00				12,00	$ 29.040.000,00	12,00	$ 29.040.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	$ 1.635.000,00		12,00	$ 19.620.000,00			12,00	$ 19.620.000,00				12,00	$ 19.620.000,00	12,00	$ 19.620.000,00
7	2	Conductor	$ 1.590.000,00		12,00	$ 38.160.000,00			12,00	$ 38.160.000,00				12,00	$ 38.160.000,00	12,00	$ 38.160.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 342.820.000,00				$ 342.820.000,00			-$ 55.000.000,00		$ 287.820.000,00		$ 287.820.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				$ 2,40			$ 2,40		2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 822.768.000,00**				**$ 822.768.000,00**			**-$ 132.000.000,00**		**$ 690.768.000,00**		**$ 690.768.000,00**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	1	Ingenieros Residentes	$ 275.000,00	dia	10,00	$ 2.750.000,00			10,00	$ 2.750.000,00	+	1,50	$ 412.500,00	11,50	$ 3.162.500,00	11,50	$ 3.162.500,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS							-	$ -						-	$ -
10	2	Vehiculos mayor a 2000cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	$ 6.770.000,00	dia	12,00	$ 162.480.000,00			12,00	$ 162.480.000,00		-		12,00	$ 162.480.000,00	12,00	$ 162.480.000,00
		OTROS COSTOS							-	$ -						-	$ -
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 50.562.000,00	Global	1,00	$ 50.562.000,00			1,00	$ 50.562.000,00	-	- 0,347	-$ 17.545.014,00	0,653	$ 33.016.986,00	0,653	$ 33.016.986,00
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.060.000,00	Global	1,00	$ 6.060.000,00			1,00	$ 6.060.000,00	-	- 0,71	-$ 4.290.480,00	0,292	$ 1.769.520,00	0,292	$ 1.769.520,00
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.250.000,00	Mes	12,00	$ 27.000.000,00			12,00	$ 27.000.000,00		-		12,00	$ 27.000.000,00	12,000	$ 27.000.000,00
14	1	Dotación de Oficina	$ 675.000,00	Mes	12,00	$ 8.100.000,00			12,00	$ 8.100.000,00		-		12,00	$ 8.100.000,00	12,000	$ 8.100.000,00
15	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 245.000,00	Mes	12,00	$ 2.940.000,00			12,00	$ 2.940.000,00	-	- 0,09	-$ 22.050,00	11,91	$ 2.917.950,00	11,910	$ 2.917.950,00
16	1	Comunicaciones	$ 497.000,00	Mes	12,00	$ 5.964.000,00			12,00	$ 5.964.000,00	-	- 4,62	-$ 2.296.140,00	7,38	$ 3.667.860,00	7,380	$ 3.667.860,00
17	1	Capacitación microempresas	$ 480.000,00	Mes	12,00	$ 5.760.000,00			12,00	$ 5.760.000,00				12,00	$ 5.760.000,00	12,00	$ 5.760.000,00
18	1	Peajes	$ 497.000,00	Mes	12,00	5.964.000,00			12,00	$ 5.964.000,00	-	- 11,62	-$ 5.775.140,00	0,38	188.860,00	0,380	$ 188.860,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO														-	
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 24.719.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 24.719.000,00			1,00	$ 24.719.000,00	-	- 1,00	-$ 24.719.000,00	-	$ -	-	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000,00	Km	55,00	$ 43.725.000,00			55,00	$ 43.725.000,00		- 55,00	-$ 43.725.000,00	-	$ -	-	$ -
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000,00	Km	5,00	$ 16.920.000,00			5,00	$ 16.920.000,00		- 5,00	-$ 16.920.000,00	-	$ -	-	$ -
22	1	Señales Temporales incluyendo cinta marcada , vallas.	$ 3.260.000,00	global	1,00	$ 3.260.000,00			1,00	$ 3.260.000,00	-	- 0,98	-$ 3.194.800,00	0,02	$ 65.200,00	0,02	$ 65.200,00
23	1000	Plegables (1000 semestral)	$ 2.080,00	unidad	2,00	$ 4.160.000,00			2,00	$ 4.160.000,00	-	-	$ -	2,00	$ 4.160.000,00	2,00	$ 4.160.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$370.364.000,00**				**$ 370.364.000,00**			**-$ 118.075.124,00**		**$252.288.876,00**		**$ 252.288.876,00**
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 1.193.132.000,00**				**$ 1.193.132.000,00**			**-$ 250.075.124,00**		**$ 943.056.876,00**		**$ 943.056.876,00**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 122.340.700,00				$ 122.340.700,00			-$ 122.340.700,00		$ -		$ -
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$ 1.315.472.700,00**				**$ 1.315.472.700,00**			-$ 372.415.824,00		**$ 943.056.876,00**		**$ 943.056.876,00**
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 249.939.813,00				$ 249.939.813,00			-$ 70.759.007,00		$ 179.180.807,00		$ 179.180.807,00
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 1.565.412.513,00**				**$ 1.565.412.513,00**			**-$ 443.174.831,00**		**$ 1.122.237.683,00**		**$ 1.122.237.683,00**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [X]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1986 DE 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2**" RUTA 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), RUTA 7805 : Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector (PR0+000 a PR67+600)

CONSULTOR: **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024** (Integrado por AIRTIFICIAL CW NFRASTRUCTURES SUCURSAL COLOMBIA 33,3% ; ALDEIC SAS BIC 33,4% y JORGE ERNESTO MENDEZ PACHÓN 33,3%)

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL

RESOLUCIÓN No.: 040 DE JULIO 3/2024

CONTRATO DE OBRA N: NO APLICA

PLAZO INICIAL: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28)

PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: JULIO 4 DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **JULIO 31 DE 2026**

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3.985.036.419,00**

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.036.419,00**

RECURSOS VIGENCIA AÑO 2026

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 22 ,mes abril de fecha 5 DE MAYO DE 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA No. 1 de fecha 16 de enero de 2026				PRESENTES				
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.862.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.534.000,00			7,00	$ 58.534.000,00	+	5,00	$ 41.810.000,00	4,00	$ 33.448.000,00	12,00	$ 100.344.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.000.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 38.500.000,00			7,00	$ 38.500.000,00	+	5,00	$ 27.500.000,00	4,00	$ 22.000.000,00	12,00	$ 66.000.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.460.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 27.720.000,00			7,00	$ 27.720.000,00	+	5,00	$ 19.800.000,00	4,00	$ 15.840.000,00	12,00	$ 47.520.000,00
4	1	Especialista en Estructuras	$ 7.500.000,00			$ 26.250.000,00				$ 26.250.000,00							$ 26.250.000,00
		PERSONAL AUXILIAR														-	$ -
5	1	Inspector SISO	$ 2.570.000,00		7,00	$ 17.990.000,00			7,00	$ 17.990.000,00	+	5,00	$ 12.850.000,00	4,00	$ 10.280.000,00	12,00	$ 30.840.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	$ 1.740.000,00		7,00	$ 12.180.000,00			-							-	$ -
7	2	Conductor	$ 1.685.000,00		7,00	$ 23.590.000,00			-							-	$ -
6A	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	$ -		-		$ 1.750.905,00		7,00	$ 12.256.335,00	+	5,00	$ 8.754.525,00	4,00	$ 7.003.620,00	12,00	$ 21.010.860,00
7A	2	Conductor	$ -		-		$ 1.750.905,00		7,00	$ 24.512.670,00	+	5,00	$ 17.509.050,00	4,00	$ 14.007.240,00	12,00	$ 42.021.720,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 204.764.000,00				$ 205.763.005,00			$ 128.223.575,00		$ 102.578.860,00		$ 333.986.580,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				$ 2,40			2,4		2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 491.433.600,00**				**$ 493.831.212,00**			**$ 307.736.580,00**		**$ 246.189.264,00**		**$ 801.567.792,00**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	1	Ingenieros Residentes	$ 300.000,00	dia	5,00	$ 1.500.000,00			5,00	$ 1.500.000,00	+	10,00	$ 3.000.000,00	2,00	$ 600.000,00	15,00	$ 4.500.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														-	$ -
10	2	Vehiculos mayor a 2000cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	$ 7.175.000,00	Mes	7,00	$ 100.450.000,00			7,00	$ 100.450.000,00	+	5,00	$ 71.750.000,00	4,00	$ 57.400.000,00	12,00	$ 172.200.000,00
		OTROS COSTOS											$ -			-	$ -
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 53.500.000,00	Global	1,00	$ 53.500.000,00			1,00	$ 53.500.000,00		11,98	$ 640.706.426,00	0,15	$ 7.971.500,00	12,98	$ 694.206.426,00
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.420.000,00	Mes	1,00	$ 6.420.000,00			1,00	$ 6.420.000,00	+	-	$ -	0,03	$ 192.600,00	1,00	$ 6.420.000,00
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.380.000,00	Mes	7,00	$ 16.660.000,00			7,00	$ 16.660.000,00	+	5,00	$ 11.900.000,00	4,00	$ 9.520.000,00	12,00	$ 28.560.000,00
14	1	Dotación de Oficina	$ 720.000,00	Mes	7,00	$ 5.040.000,00			7,00	$ 5.040.000,00	+	5,00	$ 3.600.000,00	4,00	$ 2.880.000,00	12,00	$ 8.640.000,00
15	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 260.000,00	Mes	7,00	$ 1.820.000,00			7,00	$ 1.820.000,00	+	5,00	$ 1.300.000,00	4,00	$ 1.040.000,00	12,00	$ 3.120.000,00
16	1	Comunicaciones	$ 530.000,00	Mes	7,00	$ 3.710.000,00			7,00	$ 3.710.000,00	+	5,00	$ 2.650.000,00	2,46	$ 1.303.800,00	12,00	$ 6.360.000,00
17	1	Capacitación microempresas	$ 515.000,00	Mes	7,00	$ 3.605.000,00			7,00	$ 3.605.000,00	+	5,00	$ 2.575.000,00	4,00	$ 2.060.000,00	12,00	$ 6.180.000,00
18	1	Peajes	$ 530.000,00	Mes	7,00	$ 3.710.000,00			7,00	$ 3.710.000,00	+	5,00	$ 2.650.000,00	-	$ -	12,00	$ 6.360.000,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO										-				-	
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 26.000.000,00	Global	1,00	$ 26.000.000,00			1,00	$ 26.000.000,00	+	2,00	$ 52.000.000,00	0,04	$ 1.040.000,00	3,00	$ 78.000.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000,00	KM	55,00	$ 46.365.000,00			52,15	$ 43.962.450,00	+			-	$ -	52,15	$ 43.962.450,00
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000,00	KM	5,00	$ 17.935.000,00			5,00	$ 17.935.000,00	+	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 17.935.000,00
22	1	Señales Temporales incluyendo cinta marcada , vallas.	$ 4.000.000,00	Global	1,00	$ 4.000.000,00			1,00	$ 4.000.000,00	+	1,00	$ 4.000.000,00	-	$ -	2,00	$ 8.000.000,00
23	1000	Plegables (1000 semestral)	$ 2.250,00	Global	1,00	$ 2.250.000,00			1,00	$ 2.250.000,00	+	1,00	$ 2.250.000,00	1,00	$ 2.250.000,00	2,00	$ 4.500.000,00
		Ajuste por Acta de modificación														-	
										$ 4.938,00							$ 4.938,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 292.965.000,00**				**$ 290.567.388,00**			**$ 798.381.426,00**		**$ 86.257.900,00**		**$ 1.088.948.814,00**
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 784.398.600,00**				**$ 784.398.600,00**			**$ 1.106.118.006,00**		**$ 332.447.164,00**		**$ 1.890.516.606,00**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 86.000.000,00				$ 86.000.000,00			$ -		$ -		$ 86.000.000,00
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$ 870.398.600,00**				**$ 870.398.600,00**			**$ 1.106.118.006,00**		**$ 332.447.164,00**		**$ 1.976.516.606,00**
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 165.375.734,00				$ 165.375.734,00			$ 210.162.422,00		$ 63.164.961,00		$ 375.538.156,00
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 1.035.774.334,00**				**$ 1.035.774.334,00**			**$ 1.316.280.428,00**		**$ 395.612.125,00**		**$ 2.352.054.761,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	4
FECHA			

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [X]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1986 DE 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2**" RUTA 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), RUTA 7805 : Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector (PR0+000 a PR67+600)

CONSULTOR: **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024** (Integrado por AIRTIFICIAL CW NFRASTRUCTURES SUCURSAL COLOMBIA 33,3% ; ALDEIC SAS BIC 33,4% y JORGE ERNESTO MENDEZ PACHÓN 33,3%)

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL

RESOLUCIÓN No.: 040 DE JULIO 3/2024

CONTRATO DE OBRA N: NO APLICA

PLAZO INICIAL: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28)

PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: JULIO 4 DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **JULIO 31 DE 2026**

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3.985.036.419,00**

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.036.419,00**

Valor total básico (C) = (A) + (B)	**$ 2.968.972.000,00**	**$ 2.968.972.000,00**	$ 293.798.100,00	**$ 1.704.700.658,00**	**$ 3.262.770.100,00**
Provisión para ajustes y frente adicional (D)	$ 379.798.100,00	$ 379.798.100,00	-$ 293.798.100,00	$ -	$ 86.000.000,00
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)	**$ 3.348.770.100,00**	**$ 3.348.770.100,00**	$ -	**$ 1.704.700.658,00**	**$ 3.348.770.100,00**
IVA (F) = (E) * (% IVA)	$ 636.266.319,00	$ 636.266.319,00	$ -	$ 323.893.125,00	$ 636.266.320,00
Costo Total = (E) + (F)	**$ 3.985.036.419,00**	**$ 3.985.036.419,00**	$ -	**$ 2.028.593.783,00**	**$ 3.985.036.419,00**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.348.770.100,00	$ 636.266.319,00	$ 3.985.036.419,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR):	$ 1.704.700.658,00	$ 323.893.125,00	$ 2.028.593.783,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN:	$ 293.798.100,00	$ -	$ 293.798.100,00
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	**$ 1.644.069.442,00**	**$ 312.373.194,00**	**$ 1.956.442.636,00**

PLAZO EN (meses)	
INICIAL	24,9
ADICIONAL	5,00
ACUMULADO	29,9
FALTANTE	8

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:

*** LA ACTUALIZACIÓN DE LAS DEDICACIONES DE PERSONAL Y DEMAS RECURSOS, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES Y NECESIDADES EN CADA UNO DE LOS SECTORES A CARGO CON OCASION DE LA PRÓRROGA N° 1 AL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026. PARA LA ACTUALIZACIÓN SE REDISTRIBUYERON LOS VALORES PROYECTADOS Y NO UTILIZADOS DE LAS VIGENCIAS 2024 Y 2025 EN LOS COSTOS DE PERSONAL Y OTROS COSTOS DIRECTOS.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el consultor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Consultoria para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma

Nombre: **JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHÓN**
Representante Legal **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**
Matrícula Profesional No.: 2520201440CND

Firma

Nombre: **EDGAR W. MAIGUEL**
Supervisor del Contrato de Consultoria
Matrícula Profesional No. : 19202-19869 CAU

Firma: N/A

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: N/A
Matrícula Profesional No.:
Firma N/A
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Consultor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	4
FECHA	10	6	2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [X]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1986 DE 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2**" RUTA 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), RUTA 7805 : Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector (PR0+000 a PR67+600)

CONSULTOR: **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024** (Integrado por AIRTIFICIAL CW NFRASTRUCTURES SUCURSAL COLOMBIA 33,3% ; ALDEIC SAS BIC 33,4% y JORGE ERNESTO MENDEZ PACHÓN 33,3%)

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. WILFRIDO DE JESUS RUIZ BARRIOS

RESOLUCIÓN No.: 2032 DE MAYO 22 DE 2026

CONTRATO DE OBRA N.NO APLICA

PLAZO INICIAL: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS
PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: JULIO 4 DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **JULIO 31 DE 2026**
FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3.985.036.419,00**
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.036.419,00**

RECURSOS VIGENCIA AÑO 2024

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA No. 1 de fecha 16 de enero de 2026			MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 18 de fecha Dic/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 73.960.000,00			10,00	$73.960.000,00	-	4,10	-$ 30.323.600,00	5,90	$ 43.636.400,00	5,90	$ 43.636.400,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 48.520.000,00			10,00	$48.520.000,00	-	4,10	-$ 19.893.200,00	5,90	$ 28.626.800,00	5,90	$ 28.626.800,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 34.740.000,00			10,00	$34.740.000,00	-	4,10	-$ 14.243.400,00	5,90	$ 20.496.600,00	5,90	$ 20.496.600,00
4	1	Especialista en Estructuras	$ 6.667.400,00			$ 50.000.000,00				$50.000.000,00	-	-	-$ 50.000.000,00		$ -		$ -
		PERSONAL AUXILIAR								$0,00							
5	1	Inspector SISO	$ 2.279.000,00		10,00	$ 22.790.000,00			10,00	$22.790.000,00	-	4,30	-$ 9.799.700,00	5,70	$ 12.990.300,00	5,70	$ 12.990.300,00
6	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	$ 1.543.000,00		10,00	$ 15.430.000,00			10,00	$15.430.000,00	-	4,10	-$ 6.326.300,00	5,90	$ 9.103.700,00	5,90	$ 9.103.700,00
7	2	Conductor	$ 1.498.500,00		10,00	$ 29.970.000,00			10,00	$29.970.000,00	-	4,30	-$ 12.887.100,00	5,70	$ 17.082.900,00	5,70	$ 17.082.900,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 275.410.000,00**				**$ 275.410.000,00**			-$ 143.473.300,00		$ 131.936.700,00		**$ 131.936.700,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,4			$ 2,40		2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 660.984.000,00**				**$ 660.984.000,00**			-$ 344.335.920,00		**$ 316.648.080,00**		**$ 316.648.080,00**
No. ORDEN	**CANT.**	**CONCEPTO**	**COSTO**	**UNIDAD**	**TOTAL DEDICACION RECURSO**	**VALOR TOTAL**	**COSTO**	**UNIDAD DE PAGO**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**+ -**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	1	Ingenieros Residentes	$ 256.800,00	dia	10,00	$ 2.568.000,00			10,00	$2.568.000,00	-	2,00	-$ 513.600,00	8,00	$ 2.054.400,00	8,00	$ 2.054.400,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculos mayor a 2000cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	$ 6.383.000,00	mes	10,00	$ 127.660.000,00			10,00	$127.660.000,00	-	4,10	-$ 52.340.600,00	5,90	$ 75.319.400,00	5,90	$ 75.319.400,00
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 47.700.000,00	Global	1,00	$ 47.700.000,00			1,00	$47.700.000,00	-	0,841	-$ 40.115.700,00	0,159	$ 7.584.300,00	0,159	$ 7.584.300,00
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 5.713.400,00	Global	1,00	$ 5.713.400,00			1,00	$5.713.400,00	-	0,93	-$ 5.313.462,00	0,07	$ 399.938,00	0,07	$ 399.938,00
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.120.000,00	Mes	10,00	$ 21.200.000,00			10,00	$21.200.000,00	-	4,10	-$ 8.692.000,00	5,90	$ 12.508.000,00	5,90	$ 12.508.000,00
14	1	Dotación de Oficina	$ 636.000,00	Mes	10,00	$ 6.360.000,00			10,00	$6.360.000,00	-	4,10	-$ 2.607.600,00	5,90	$ 3.752.400,00	5,90	$ 3.752.400,00
15	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc	$ 230.000,00	Mes	10,00	$ 2.300.000,00			10,00	$2.300.000,00	-	4,12	-$ 947.600,00	5,88	$ 1.352.400,00	5,88	$ 1.352.400,00
16	1	Comunicaciones	$ 470.000,00	Mes	10,00	$ 4.700.000,00			10,00	$4.700.000,00	-	6,01	-$ 2.824.700,00	3,99	$ 1.875.300,00	3,99	$ 1.875.300,00
17	1	Capacitación microempresas	$ 460.000,00	Mes	10,00	$ 4.600.000,00			10,00	$4.600.000,00	-	4,00	-$ 1.840.000,00	6,00	$ 2.760.000,00	6,00	$ 2.760.000,00
18	1	Peajes	$ 470.000,00	Mes	10,00	$ 4.700.000,00			10,00	$4.700.000,00	-	9,87	-$ 4.638.900,00	0,13	$ 61.100,00	0,13	$ 61.100,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 35.000.000,00	Global	1,00	$ 35.000.000,00			1,00	$35.000.000,00	-	1,00	-$ 35.000.000,00	-	$ -	-	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000,00	KM	60,00	$ 45.000.000,00			60,00	$45.000.000,00	-	1,00	-$ 45.000.000,00	-	$ -	-	$ -
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000,00	KM	5,00	$ 15.960.000,00			5,00	$15.960.000,00	-	1,00	-$ 15.960.000,00	-	$ -	-	$ -
22	1	Señales Temporales incluyendo cinta marcada , vallas.	$ 3.074.000,00	Global	1,00	$ 3.074.000,00			1,00	$3.074.000,00	-	0,05	-$ 153.700,00	0,95	$ 2.920.300,00	0,95	$ 2.920.300,00
23	1000	Plegables (1000 semestral)	$ 1.961,00	Global	2,00	$ 3.922.000,00			2,00	$3.922.000,00	-	1,00	-$ 1.961.000,00	1,00	$ 1.961.000,00	1,00	$ 1.961.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$330.457.400,00**				**$330.457.400,00**			**-$217.908.862,00**		**$112.548.538,00**		**$112.548.538,00**
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 991.441.400,00**				**$ 991.441.400,00**			**-$ 562.244.782,00**		**$ 429.196.618,00**		**$ 429.196.618,00**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 171.457.400,00				$ 171.457.400,00			-$ 171.457.400,00		$ -		$ -
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$ 1.162.898.800,00**				**$ 1.162.898.800,00**			-$ 733.702.182,00		**$ 429.196.618,00**		**$ 429.196.618,00**
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 220.950.772,00				$ 220.950.772,00			-$ 139.403.415,00		$ 81.547.357,00		$ 81.547.357,00
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 1.383.849.572,00**				**$ 1.383.849.572,00**			-$ 873.105.597,00		**$ 510.743.975,00**		**$ 510.743.975,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	2	DE 4
FECHA	10	6 2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [X]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1986 DE 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2**" RUTA 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), RUTA 7805 : Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector (PR0+000 a PR67+600)

CONSULTOR: **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024** (Integrado por AIRTIFICIAL CW NFRASTRUCTURES SUCURSAL COLOMBIA 33,3% ; ALDEIC SAS BIC 33,4% y JORGE ERNESTO MENDEZ PACHÓN 33,3%)

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL

RESOLUCIÓN No.: 040 DE JULIO 3/2024

CONTRATO DE OBRA N NO APLICA

PLAZO INICIAL: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS
PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: JULIO 4 DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **JULIO 31 DE 2026**
FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3.985.036.419,00**
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.036.419,00**

RECURSOS VIGENCIA AÑO 2025

No. DE ORDEN	CANT.	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	MODIFICACIONES CONDICIONES ACTA No. 1 de fecha 16 de enero de 2026 TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	PRESENTES TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 18 de fecha Dic/2025 TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.420.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.440.000,00			12,00	$ 94.440.000,00					12,00	$ 94.440.000,00	12,00	$ 94.440.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 62.040.000,00			12,00	$ 62.040.000,00					12,00	$ 62.040.000,00	12,00	$ 62.040.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 44.520.000,00			12,00	$ 44.520.000,00					12,00	$ 44.520.000,00	12,00	$ 44.520.000,00
4	1	Especialista en Estructuras	$ 7.070.000,00			$ 55.000.000,00				$ 55.000.000,00	-		-$ 55.000.000,00			$ -		
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Inspector SISO	$ 2.420.000,00		12,00	$ 29.040.000,00			12,00	$ 29.040.000,00					12,00	$ 29.040.000,00	12,00	$ 29.040.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	$ 1.635.000,00		12,00	$ 19.620.000,00			12,00	$ 19.620.000,00					12,00	$ 19.620.000,00	12,00	$ 19.620.000,00
7	2	Conductor	$ 1.590.000,00		12,00	$ 38.160.000,00			12,00	$ 38.160.000,00					12,00	$ 38.160.000,00	12,00	$ 38.160.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 342.820.000,00				$ 342.820.000,00			-$ 55.000.000,00		$ 287.820.000,00		$ 287.820.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				$ 2,40			$ 2,40		2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 822.768.000,00**				**$ 822.768.000,00**			**-$ 132.000.000,00**		**$ 690.768.000,00**		**$ 690.768.000,00**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	1	Ingenieros Residentes	$ 275.000,00	dia	10,00	$ 2.750.000,00			10,00	$ 2.750.000,00	+	1,50	$ 412.500,00	11,50	$ 3.162.500,00	11,50	$ 3.162.500,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS							-	$ -						-	$ -
10	2	Vehiculos mayor a 2000cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	$ 6.770.000,00	dia	12,00	$ 162.480.000,00			12,00	$ 162.480.000,00		-		12,00	$ 162.480.000,00	12,00	$ 162.480.000,00
		OTROS COSTOS							-	$ -						-	$ -
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 50.562.000,00	Global	1,00	$ 50.562.000,00			1,00	$ 50.562.000,00	-	- 0,347	-$ 17.545.014,00	0,653	$ 33.016.986,00	0,653	$ 33.016.986,00
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.060.000,00	Global	1,00	$ 6.060.000,00			1,00	$ 6.060.000,00	-	- 0,71	-$ 4.290.480,00	0,292	$ 1.769.520,00	0,292	$ 1.769.520,00
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.250.000,00	Mes	12,00	$ 27.000.000,00			12,00	$ 27.000.000,00		-		12,00	$ 27.000.000,00	12,000	$ 27.000.000,00
14	1	Dotación de Oficina	$ 675.000,00	Mes	12,00	$ 8.100.000,00			12,00	$ 8.100.000,00		-		12,00	$ 8.100.000,00	12,000	$ 8.100.000,00
15	1	Papeleria, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 245.000,00	Mes	12,00	$ 2.940.000,00			12,00	$ 2.940.000,00	-	- 0,09	-$ 22.050,00	11,91	$ 2.917.950,00	11,910	$ 2.917.950,00
16	1	Comunicaciones	$ 497.000,00	Mes	12,00	$ 5.964.000,00			12,00	$ 5.964.000,00	-	- 4,62	-$ 2.296.140,00	7,38	$ 3.667.860,00	7,380	$ 3.667.860,00
17	1	Capacitación microempresas	$ 480.000,00	Mes	12,00	$ 5.760.000,00			12,00	$ 5.760.000,00				12,00	$ 5.760.000,00	12,00	$ 5.760.000,00
18	1	Peajes	$ 497.000,00	Mes	12,00	5.964.000,00			12,00	$ 5.964.000,00	-	- 11,62	-$ 5.775.140,00	0,38	188.860,00	0,380	$ 188.860,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO														-	
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 24.719.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 24.719.000,00			1,00	$ 24.719.000,00	-	- 1,00	-$ 24.719.000,00	-	$ -	-	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000,00	Km	55,00	$ 43.725.000,00			55,00	$ 43.725.000,00		- 55,00	-$ 43.725.000,00	-	$ -	-	$ -
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000,00	Km	5,00	$ 16.920.000,00			5,00	$ 16.920.000,00		- 5,00	-$ 16.920.000,00	-	$ -	-	$ -
22	1	Señales Temporales incluyendo cinta marcada , vallas.	$ 3.260.000,00	global	1,00	$ 3.260.000,00			1,00	$ 3.260.000,00	-	- 0,98	-$ 3.194.800,00	0,02	$ 65.200,00	0,02	$ 65.200,00
23	1000	Plegables (1000 semestral)	$ 2.080,00	unidad	2,00	$ 4.160.000,00			2,00	$ 4.160.000,00	-	-	$ -	2,00	$ 4.160.000,00	2,00	$ 4.160.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$370.364.000,00**				**$ 370.364.000,00**			**-$ 118.075.124,00**		**$252.288.876,00**		**$ 252.288.876,00**
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 1.193.132.000,00**				**$ 1.193.132.000,00**			**-$ 250.075.124,00**		**$ 943.056.876,00**		**$ 943.056.876,00**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 122.340.700,00				$ 122.340.700,00			-$ 122.340.700,00		$ -		$ -
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$ 1.315.472.700,00**				**$ 1.315.472.700,00**			-$ 372.415.824,00		**$ 943.056.876,00**		**$ 943.056.876,00**
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 249.939.813,00				$ 249.939.813,00			-$ 70.759.007,00		$ 179.180.807,00		$ 179.180.807,00
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 1.565.412.513,00**				**$ 1.565.412.513,00**			**-$ 443.174.831,00**		**$ 1.122.237.683,00**		**$ 1.122.237.683,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	4
FECHA	10	6	2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [X]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1986 DE 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2**" RUTA 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), RUTA 7805 : Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector (PR0+000 a PR67+600)

CONSULTOR: **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024** (Integrado por AIRTIFICIAL CW NFRASTRUCTURES SUCURSAL COLOMBIA 33,3% ; ALDEIC SAS BIC 33,4% y JORGE ERNESTO MENDEZ PACHÓN 33,3%)

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL

RESOLUCIÓN No.: 040 DE JULIO 3/2024

CONTRATO DE OBRA N NO APLICA

PLAZO INICIAL: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS
PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: JULIO 4 DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **JULIO 31 DE 2026**
FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3.985.036.419,00**
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.036.419,00**

RECURSOS VIGENCIA AÑO 2026

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 22 ,mes abril de fecha 5 DE MAYO DE 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA No. 1 de fecha 16 de enero de 2026			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.862.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.534.000,00			7,00	$ 58.534.000,00	+	5,00	$ 41.810.000,00	4,00	$ 33.448.000,00	12,00	$ 100.344.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.000.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 38.500.000,00			7,00	$ 38.500.000,00	+	5,00	$ 27.500.000,00	4,00	$ 22.000.000,00	12,00	$ 66.000.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.460.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 27.720.000,00			7,00	$ 27.720.000,00	+	5,00	$ 19.800.000,00	4,00	$ 15.840.000,00	12,00	$ 47.520.000,00
4	1	Especialista en Estructuras	$ 7.500.000,00			$ 26.250.000,00				$ 26.250.000,00							$ 26.250.000,00
		PERSONAL AUXILIAR														-	$ -
5	1	Inspector SISO	$ 2.570.000,00		7,00	$ 17.990.000,00			7,00	$ 17.990.000,00	+	5,00	$ 12.850.000,00	4,00	$ 10.280.000,00	12,00	$ 30.840.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	$ 1.740.000,00		7,00	$ 12.180.000,00			-							-	$ -
7	2	Conductor	$ 1.685.000,00		7,00	$ 23.590.000,00			-							-	$ -
6A	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	$ -		-		$ 1.750.905,00		7,00	$ 12.256.335,00	+	5,00	$ 8.754.525,00	4,00	$ 7.003.620,00	12,00	$ 21.010.860,00
7A	2	Conductor	$ -		-		$ 1.750.905,00		7,00	$ 24.512.670,00	+	5,00	$ 17.509.050,00	4,00	$ 14.007.240,00	12,00	$ 42.021.720,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 204.764.000,00				$ 205.763.005,00			$ 128.223.575,00		$ 102.578.860,00		$ 333.986.580,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				$ 2,40			2,4		2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 491.433.600,00**				**$ 493.831.212,00**			**$ 307.736.580,00**		**$ 246.189.264,00**		**$ 801.567.792,00**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	1	Ingenieros Residentes	$ 300.000,00	dia	5,00	$ 1.500.000,00			5,00	$ 1.500.000,00	+	10,00	$ 3.000.000,00	2,00	$ 600.000,00	15,00	$ 4.500.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														-	$ -
10	2	Vehiculos mayor a 2000cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	$ 7.175.000,00	Mes	7,00	$ 100.450.000,00			7,00	$ 100.450.000,00	+	5,00	$ 71.750.000,00	4,00	$ 57.400.000,00	12,00	$ 172.200.000,00
		OTROS COSTOS											$ -			-	$ -
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 53.500.000,00	Global	1,00	$ 53.500.000,00			1,00	$ 53.500.000,00		11,98	$ 640.706.426,00	0,15	$ 7.971.500,00	12,98	$ 694.206.426,00
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.420.000,00	Mes	1,00	$ 6.420.000,00			1,00	$ 6.420.000,00	+	-	$ -	0,03	$ 192.600,00	1,00	$ 6.420.000,00
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.380.000,00	Mes	7,00	$ 16.660.000,00			7,00	$ 16.660.000,00	+	5,00	$ 11.900.000,00	4,00	$ 9.520.000,00	12,00	$ 28.560.000,00
14	1	Dotación de Oficina	$ 720.000,00	Mes	7,00	$ 5.040.000,00			7,00	$ 5.040.000,00	+	5,00	$ 3.600.000,00	4,00	$ 2.880.000,00	12,00	$ 8.640.000,00
15	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 260.000,00	Mes	7,00	$ 1.820.000,00			7,00	$ 1.820.000,00	+	5,00	$ 1.300.000,00	4,00	$ 1.040.000,00	12,00	$ 3.120.000,00
16	1	Comunicaciones	$ 530.000,00	Mes	7,00	$ 3.710.000,00			7,00	$ 3.710.000,00	+	5,00	$ 2.650.000,00	2,46	$ 1.303.800,00	12,00	$ 6.360.000,00
17	1	Capacitación microempresas	$ 515.000,00	Mes	7,00	$ 3.605.000,00			7,00	$ 3.605.000,00	+	5,00	$ 2.575.000,00	4,00	$ 2.060.000,00	12,00	$ 6.180.000,00
18	1	Peajes	$ 530.000,00	Mes	7,00	$ 3.710.000,00			7,00	$ 3.710.000,00	+	5,00	$ 2.650.000,00	-	$ -	12,00	$ 6.360.000,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO										-				-	
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 26.000.000,00	Global	1,00	$ 26.000.000,00			1,00	$ 26.000.000,00	+	2,00	$ 52.000.000,00	0,04	$ 1.040.000,00	3,00	$ 78.000.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000,00	KM	55,00	$ 46.365.000,00			52,15	$ 43.962.450,00	+			-	$ -	52,15	$ 43.962.450,00
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000,00	KM	5,00	$ 17.935.000,00			5,00	$ 17.935.000,00	+	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 17.935.000,00
22	1	Señales Temporales incluyendo cinta marcada , vallas.	$ 4.000.000,00	Global	1,00	$ 4.000.000,00			1,00	$ 4.000.000,00	+	1,00	$ 4.000.000,00	-	$ -	2,00	$ 8.000.000,00
23	1000	Plegables (1000 semestral)	$ 2.250,00	Global	1,00	$ 2.250.000,00			1,00	$ 2.250.000,00	+	1,00	$ 2.250.000,00	1,00	$ 2.250.000,00	2,00	$ 4.500.000,00
		Ajuste por Acta de modificación														-	
										$ 4.938,00							$ 4.938,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 292.965.000,00**				**$ 290.567.388,00**			**$ 798.381.426,00**		**$ 86.257.900,00**		**$ 1.088.948.814,00**
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 784.398.600,00**				**$ 784.398.600,00**			**$ 1.106.118.006,00**		**$ 332.447.164,00**		**$ 1.890.516.606,00**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 86.000.000,00				$ 86.000.000,00			$ -		$ -		$ 86.000.000,00
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$ 870.398.600,00**				**$ 870.398.600,00**			**$ 1.106.118.006,00**		**$ 332.447.164,00**		**$ 1.976.516.606,00**
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 165.375.734,00				$ 165.375.734,00			$ 210.162.422,00		$ 63.164.961,00		$ 375.538.156,00
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 1.035.774.334,00**				**$ 1.035.774.334,00**			**$ 1.316.280.428,00**		**$ 395.612.125,00**		**$ 2.352.054.761,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	4
FECHA	10	6	2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [X]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1986 DE 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2**" RUTA 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), RUTA 7805 : Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector (PR0+000 a PR67+600)

CONSULTOR: **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024** (Integrado por AIRTIFICIAL CW NFRASTRUCTURES SUCURSAL COLOMBIA 33,3% ; ALDEIC SAS BIC 33,4% y JORGE ERNESTO MENDEZ PACHÓN 33,3%)

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL

RESOLUCIÓN No.: 040 DE JULIO 3/2024

CONTRATO DE OBRA N NO APLICA

PLAZO INICIAL: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: JULIO 4 DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **JULIO 31 DE 2026**

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3.985.036.419,00**

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.036.419,00**

Valor total básico (C) = (A) + (B)	**$ 2.968.972.000,00**	**$ 2.968.972.000,00**	$ 293.798.100,00	**$ 1.704.700.658,00**	**$ 3.262.770.100,00**
Provisión para ajustes y frente adicional (D)	$ 379.798.100,00	$ 379.798.100,00	-$ 293.798.100,00	$ -	$ 86.000.000,00
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)	**$ 3.348.770.100,00**	**$ 3.348.770.100,00**	$ -	**$ 1.704.700.658,00**	**$ 3.348.770.100,00**
IVA (F) = (E) * (% IVA)	$ 636.266.319,00	$ 636.266.319,00	$ -	$ 323.893.125,00	$ 636.266.320,00
Costo Total = (E) + (F)	**$ 3.985.036.419,00**	**$ 3.985.036.419,00**	$ -	**$ 2.028.593.783,00**	**$ 3.985.036.419,00**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.348.770.100,00	$ 636.266.319,00	$ 3.985.036.419,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR):	$ 1.704.700.658,00	$ 323.893.125,00	$ 2.028.593.783,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN:	$ 293.798.100,00	$ -	$ 293.798.100,00
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	**$ 1.644.069.442,00**	**$ 312.373.194,00**	**$ 1.956.442.636,00**

PLAZO EN (meses)	
INICIAL	24,9
ADICIONAL	5,00
ACUMULADO	29,9
FALTANTE	8

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:

*** LA ACTUALIZACIÓN DE LAS DEDICACIONES DE PERSONAL Y DEMAS RECURSOS, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES Y NECESIDADES EN CADA UNO DE LOS SECTORES A CARGO CON OCASION DE LA PRÓRROGA N° 1 AL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026. PARA LA ACTUALIZACIÓN SE REDISTRIBUYERON LOS VALORES PROYECTADOS Y NO UTILIZADOS DE LAS VIGENCIAS 2024 Y 2025 EN LOS COSTOS DE PERSONAL Y OTROS COSTOS DIRECTOS.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el consultor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Consultoria para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES

Firma	Firma	Firma: N/A	Firma
Nombre: JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHÓN	Nombre: WILFRIDO DE JESUS RUIZ BARRIOS	Nombre:	Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
Representante Legal **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**	Supervisor del Contrato de Consultoria	Titular Gerencia:	SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
Matrícula Profesional No.: 2520201440CND	Matrícula Profesional No. : 08202-365239 ATL	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial — Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA** — Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N/A — Matrícula Profesional No.: — Firma N/A (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Consultor y Dirección Territorial.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL

CERTIFICA

Que durante el periodo de ejecución del contrato desde el 14 de junio de 2024 a la fecha, la firma **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024** en desarrollo del contrato No. **1986 de 2024** que tiene por objeto **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2"**, ha cumplido a cabalidad con el diligenciamiento, cargue y actualización del aplicativo **SECOP II**.

Para constancia se firma en Santa Marta, a los doce (14) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).

WILFRIDO DE JESUS RUIZ BARRIOS
Supervisor del Contrato de Administración Vial