	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/06/2026

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1915 de 2022
INTERVENTOR: RESTREPO Y URIBE S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 7 LOTE 7.

CONTRATO DE OBRA No.
1696 - 2024
1791 - 2024
1799 -2024
1801 - 2024
3876 - 2024

CONTRATISTA:
1696 - 2024 / COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL JARDIN
1791 - 2024 / COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CEFIRO
1799 -2024 / ZONAFRO LA DEPRESION SAS
1801 - 2024 / COOPERATIVA DE INTEGRACION ROSEÑA NUESTRO FUTURO DE ROSAS – CTA COINFUR
3876 - 2024 / CONSORCIO NUESTRO FUTURO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 25,23 Meses

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/06/2024

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/4
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/4

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 4.050.198.082,00 **50% EN SMMLV:** $ 1.557,78

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4.050.198.082,00

OBJETO DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar la modificación y prórroga del plazo del Contrato de Consultoría No. 1915 de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026, con el fin de garantizar la continuidad en la ejecución de las actividades de administración vial correspondientes al Grupo AMV 7 – Lote 7, a cargo de la Dirección Territorial Cauca.

Desde el punto de vista técnico, la solicitud se fundamenta en la naturaleza permanente e ininterrumpida de las actividades previstas en el Anexo Técnico, las cuales comprenden, entre otras, el seguimiento al estado de la infraestructura vial, la atención de emergencias, la supervisión del mantenimiento rutinario, la gestión de riesgos y la actualización de información técnica. Estas actividades constituyen un proceso continuo orientado a garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad, seguridad vial y conservación del patrimonio vial, por lo que su interrupción podría generar afectaciones en la operación y funcionalidad del corredor.

Desde el enfoque jurídico, la prórroga solicitada no comporta modificación del objeto contractual, sino un ajuste del plazo necesario para asegurar su cumplimiento integral, en concordancia con los principios de la contratación estatal, particularmente los de continuidad del servicio, eficiencia y prevalencia del interés general. En este sentido, la modificación se configura como una medida procedente, necesaria y proporcional, orientada a evitar vacíos en la gestión técnica del corredor y a garantizar la adecuada prestación del servicio público de transporte.

En el ámbito financiero y presupuestal, la solicitud no implica adición de recursos ni modificación del valor del contrato, toda vez que se cuenta con saldos disponibles no causados que permiten cubrir las actividades hasta la fecha propuesta, mediante su reprogramación dentro del plazo adicional, sin generar nuevas obligaciones presupuestales.

En consecuencia, la prórroga solicitada tiene como finalidad asegurar la continuidad de la administración vial, la correcta ejecución del objeto contractual y la adecuada gestión de la infraestructura, armonizando los aspectos técnicos, financieros y jurídicos del contrato, en beneficio de la comunidad usuaria del corredor vial.

Considerando que el contrato No 1915-2024 cuenta con recursos suficientes para prestar la atención con normal funcionamiento, solicita prórroga No. 1 con plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 y Modificación No. 1 de la cláusula séptima Apropiación Presupuestal, de acuerdo con el acta de modificación No. 2, formato MEPI-MN1-IN-9-FR-1

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Todas las actividades correspondientes a la Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Bolivar Grupo AMV 7 Lote 7 contenidas en el contrato 1915 de 2024 ejerciendo las actividades inherentes a la administración, gestión, planeación y operación técnica de los corredores viales ruta 2503 Mojarras – Popayán, PR0+0000 Mojarras – PR121+0000 Popayán, municipios de Mercaderes, el Patía, la Sierra, Rosas, Sotará, Timbío y Popayán; y ruta 25CCB Variante de Popayán PR0+0000 Anillo Sur PR16+0000, Anillo Norte, municipio de Popayán. El alcance de las actividades se detalla en los pliegos de condiciones y anexo técnico que hacen parte integral del contrato. En términos generales se realiza la actualización de toda la información de carácter técnico, que se incluye en los distintos sistemas de información del INVIAS, que le permite a la entidad tomar decisiones técnicas y presupuestales sobre la infraestructura vial a cargo del Instituto y la priorización de la inversión de los recursos asignados a la entidad. Igualmente se realiza la planeación, control, seguimiento y evaluación de las actividades efectuadas por los trabajadores (mano de obra no calificada) de los frentes de trabajo dispuestos para las actividades de servicio de mantenimiento rutinario y se monitorea y coordinan las actividades requeridas para atención de eventos sobre la vía de manera que se garantice la transitabilidad de los usuarios de los corredores viales y se mitigue a corto plazo de manera efectiva los efectos ocasionados por cambios climáticos entre otros eventos que sucedan sobre los corredores.

Con base en las justificaciones técnicas, financieras, presupuestales y legales descritas en la comunicación C.2404/0132/26/2.2 de fecha 5 de Mayo de 2026, se considera que : i) se mantienen indemnes los riesgos a cargo del Consultor, ii) se debe cumplir el objeto del Contrato de Consultoría y todas aquellas obligaciones emanadas del mismo, y iii) el Consultor continuará realizando todas las labores necesarias para cumplimiento del objeto contractual.

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor total actualizado - Última modificación de costos No. 01 de Fecha: 17/01/2026	Valor variación (Mayores o menores)	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor inicial**			
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
PERSONAL PROFESIONAL				
INGENIERO RESIDENTE	$ 227.152.000,00	$ 199.269.080,00	$ 41.685.360,00	$ 240.954.440,00
INGENIERO AUXILIAR I	$ 149.760.000,00	$ 131.467.960,00	$ 26.966.000,00	$ 158.433.960,00
INGENIERO AUXILIAR II	$ 107.260.000,00	$ 94.163.020,00	$ (111.300,00)	$ 94.051.720,00
INGENIERO ESPECIALISTA EN	$ 134.460.000,00	$ 90.000.000,00	$ (90.000.000,00)	$ -
PERSONAL AUXILIAR		$ -	$ -	
INSPECTOR SISO	$ 69.737.000,00	$ 61.145.170,00	$ 12.414.280,00	$ 73.559.450,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO O	$ 44.640.000,00	$ 39.218.740,00	$ 8.744.230,00	$ 47.962.970,00
CONDUCTOR	$ 91.820.000,00	$ 80.510.000,00	$ 8.590.135,00	$ 89.100.135,00
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	**$ 824.829.000,00**	**$ 695.773.970,00**	**$ 8.288.705,00**	**$ 704.062.675,00**
FACTOR MULTIPLICADOR	2,40	2,40	2,40	2,40
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE	**$ 1.979.589.600,00**	**$ 1.669.857.528,00**	**$ 19.892.892**	**$ 1.689.750.420,00**
OTROS COSTOS DIRECTOS				
VIATICOS				
Ingeniero Residente	$ 9.810.000,00	$ 6.710.000,00	$ (2.728.500,00)	$ 3.981.500,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS	$ -	$ -	$ -	$ -
Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 399.888.000,00	$ 350.727.200,00	$ 37.000.000,00	$ 387.727.200,00
OTROS COSTOS	$ -	$ -	$ -	$ -
Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 169.180.000,00	$ 780.714.670,00	$ 276.315.576,00	$ 1.057.030.246,00
Transportes aéreos y terrestres	$ 19.300.000,00	$ 13.250.000,00	$ (1.310.000,00)	$ 11.940.000,00
Oficina (incluye servicios publicos)	$ 65.000.000,00	$ 53.085.600,00	$ 8.625.000,00	$ 61.710.600,00
Dotación de la oficina	$ 16.970.000,00	$ 14.877.650,00	$ 3.100.000,00	$ 17.977.650,00
Papelería, memoria extraible, USB, edición informes, fotocopias, fotografías etc	$ 9.130.000,00	$ 7.048.030,00	$ (293.950,00)	$ 6.754.080,00
Comunicaciones	$ 15.944.000,00	$ 12.088.400,00	$ (1.409.300,00)	$ 10.679.100,00
Capacitación microempresarios	$ 16.280.000,00	$ 14.011.600,00	$ 2.525.400,00	$ 16.537.000,00
Peajes	$ 17.055.000,00	$ 12.603.000,00	$ (951.900,00)	$ 11.651.100,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS =	**$ 738.557.000,00**	**$ 1.265.116.150,00**	**$ 320.872.326,00**	**$ 1.585.988.476,00**

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				
Provisión para estudios menores, topografias y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 96.500.000,00	$ 66.500.000,00	$ (33.000.000)	$ 33.500.000,00
Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 155.220.000,00	$ 106.470.000,00	$ (51.675.000)	$ 54.795.000,00
Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 50.815.000,00	$ 34.855.000,00	$ (16.920.000)	$ 17.935.000,00
Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 18.900.000,00	$ 91.803.010,00	$ (74.439.010)	$ 17.364.000,00
Plegables (1000 semestrales)	$ 10.340.000,00	$ 8.370.000,00	$ (4.180.000)	$ 4.190.000,00
TOTAL OTROS COSTO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = (C)	**$ 331.775.000,00**	**$ 307.998.010,00**	**$ (180.214.010)**	**$ 127.784.000,00**
COSTO BÁSICO	**$ 3.049.921.600,00**	**$ 3.242.971.688,00**	**$ 160.551.208,00**	**$ 3.403.522.896,00**
PROVISION	$ 353.606.200,00	$ 160.556.112,00	$ (160.551.208)	**$ 4.904,00**
TOTAL COSTOS BÁSICOS	**$ 3.403.527.800,00**	**$ 3.403.527.800,00**	**$ -**	**$ 3.403.527.800,00**
IVA 19% DEL TOTAL COSTOS	$ 646.670.282,00	**$ 646.670.282,00**	**$ -**	**$ 646.670.282,00**
COSTO TOTAL	**$ 4.050.198.082,00**	**$ 4.050.198.082,00**	**$ -**	**$ 4.050.198.082,00**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - Valor amortizado: $ - Saldo por amortizar : $ -

Valor facturado (Incluido IVA) Diciembre de 2025 $ 2.094.598.325,40 Último mes facturado: Diciembre

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 1.285.828.962,60

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No aplica

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El Supervisor del Contrato de Consultoría No. 1915 de 2024 emite concepto favorable para la modificación y prórroga del plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades de administración vial del Grupo AMV 7 – Lote 7.

La solicitud se fundamenta en la naturaleza permanente de dichas actividades, cuya ejecución ininterrumpida es necesaria para asegurar la transitabilidad, seguridad y adecuada gestión del corredor vial.

La prórroga no implica adición de recursos, toda vez que se cuenta con saldos disponibles suficientes para atender el periodo adicional.

En consecuencia, la modificación se considera procedente, al no alterar el objeto ni las condiciones esenciales del contrato y permitir el cumplimiento integral de sus obligaciones.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Comunicación escrita No. C.2404/0132/26/2.2 de fecha 5 de Mayo de 2026

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.
2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.
3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: FERNANDO CARO RIVERA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-26432 CND

Firma
Nombre: RICARDO MUÑOZ DAVID
Supervisor del Contrato de Consultoría
INVIAS
Matrícula profesional No: 19202-22940 CAU

Vo.Bo.Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Director Territorial
Matrícula profesional No: 19202-79853 CAU

Vo.Bo.Firma
Nombre: WILSON A. SANTANDER D.
Apoyo a la Supervisión

Vo.Bo.Firma
Nombre: DAVID ALEJANDRO SALINAS
Abogado Unidad Ejecutora

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES

Firma
Nombre: CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
Ordenador del Pago
Matrícula Profesional No. 68202-092436 STD

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

C.2404/0132/26/1.1
Bogotá D.C., 5 de mayo de 2026

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Atn.: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos
Director Territorial Cauca
lledezma@invias.gov.co.
atencionciudadano@invias.gov.co
Ciudad

Ref.: Contrato 1915 de 2024
Administración Vial Cauca - Grupo AMV 7 Lote 7
Solicitud Prórroga

Respetados Señores:

Por medio de la presente, esta Interventoría, en calidad de contratista del Contrato de Consultoría No. 1915 de 2024, respetuosamente solicita al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS autorizar y tramitar la modificación del Contrato en referencia, cuyo objeto es la "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 7 LOTE 7", con el fin de garantizar la continuidad en la ejecución de las actividades técnicas, operativas y de gestión orientadas a la adecuada administración del corredor vial objeto del Contrato, conforme a las obligaciones establecidas en el Anexo Técnico, sin que ello implique adición al valor contractual, en consideración a que los recursos disponibles permiten atender las actividades pendientes de ejecución, con base en las siguientes justificaciones:

A. Justificación Técnica de la Prórroga

En desarrollo del Contrato de Consultoría No. 1915 de 2024 suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS y RESTREPO Y URIBE S.A.S, cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 7 LOTE 7" y de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico, el alcance del Contrato comprende la administración integral de las carreteras nacionales asignadas, mediante la ejecución de actividades permanentes, específicas y de control, orientadas a garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad, seguridad vial y conservación del patrimonio vial.

En este sentido, la consultoría trasciende el seguimiento técnico, incorporando un enfoque integral que comprende la gestión, planeación, coordinación, supervisión y control de la infraestructura vial, mediante la organización y dirección de las actividades de mantenimiento, la administración y actualización de la información técnica de la red, la identificación y priorización de necesidades de intervención, la atención de emergencias, la evaluación de pavimentos y estructuras, el acompañamiento a la gestión contractual del INVÍAS, la gestión del entorno vial y la implementación de acciones de seguridad vial, apoyadas en el uso de herramientas tecnológicas especializadas y en el análisis continuo de la información para la toma oportuna de decisiones.

Lo anterior, en el marco del programa de Administradores de Mantenimiento Vial de INVÍAS, el cual tiene como propósito optimizar la gestión de la infraestructura vial mediante la presencia permanente de profesionales en la vía, garantizando el monitoreo continuo, la toma oportuna de decisiones y la articulación con las autoridades competentes.

En consecuencia, se hace imperativo dar continuidad a las actividades de administración vial en el corredor correspondiente a la Dirección Territorial Cauca (Grupo AMV 7 – Lote 7), toda vez que estas constituyen un proceso continuo y permanente, cuya interrupción afectaría la adecuada gestión, conservación, operación y seguridad de la infraestructura vial a cargo del INVÍAS.

La continuidad del Contrato permite asegurar el cumplimiento de las metas establecidas, particularmente en lo relacionado con la optimización de la gestión vial, la atención de emergencias, el seguimiento a intervenciones y la toma de decisiones técnicas basadas en información actualizada, aspectos que, de acuerdo con el Anexo Técnico, son esenciales para garantizar resultados visibles en el mantenimiento de las condiciones de la red vial nacional.

B. Justificación Financiera y Presupuestal de la Modificación

En virtud de lo establecido en la Cláusula Séptima “Apropiación Presupuestal” del Contrato de Consultoría No. 1915 de 2024, el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS aseguró la disponibilidad de recursos por valor de CUATRO MIL CINCUENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y DOS PESOS ($4.050.198.082,00) M/CTE, IVA incluido, respaldados mediante los respectivos certificados de disponibilidad y registros presupuestales, así como por la autorización de vigencias futuras excepcionales otorgadas por el CONFIS.

Bajo esta estructura, el Contrato cuenta con una programación financiera plurianual que cubre integralmente las vigencias 2024, 2025 y 2026. A su vez, la forma de pago —basada en el reconocimiento mensual de los costos efectivamente causados— vincula directamente la ejecución presupuestal con el avance real de las actividades, permitiendo una administración eficiente y dinámica de los recursos.

Con corte a marzo de 2026, la ejecución acumulada asciende a DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($2.534.780.967,60), lo que deja un saldo disponible de MIL QUINIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CATORCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($1.515.417.114,40), plenamente amparado y sin comprometer. Este balance evidencia la existencia de recursos suficientes para garantizar la continuidad de las actividades contractuales hasta diciembre de 2026, mediante la adecuada utilización de los saldos no ejecutados.

En este contexto, la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 corresponde a un ejercicio de ajuste del plazo y reorganización del flujo de inversión, orientado a distribuir los recursos disponibles conforme al ritmo real de ejecución. Esta medida permite asegurar la cobertura de las actividades previstas sin modificar el valor del Contrato ni generar requerimientos presupuestales adicionales.

Desde el punto de vista financiero, la ampliación del plazo se sustenta en la reprogramación del flujo de caja de los recursos no causados, lo que posibilita extender su aplicación en el tiempo de manera consistente con las necesidades operativas del Contrato. Así mismo, desde el enfoque técnico, la continuidad de las actividades de administración vial —de carácter permanente— hace necesario armonizar el cronograma con las condiciones reales de ejecución, garantizando niveles adecuados de servicio, seguridad y transitabilidad del corredor.

En consecuencia, la prórroga planteada optimiza el uso de los recursos ya comprometidos, alinea la ejecución contractual con la disponibilidad financiera existente y asegura el cumplimiento del objeto del Contrato bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad.

C. Justificación Jurídica de la prórroga del Contrato

De conformidad con el Contrato de Consultoría No. 1915 de 2024 y su Anexo Técnico, la Administración Vial constituye un componente esencial para garantizar la transitabilidad, seguridad y conservación de la infraestructura vial, mediante la ejecución de actividades permanentes como la atención de emergencias, el monitoreo del estado de la vía, la supervisión del mantenimiento y la gestión de riesgos.

En este sentido, dichas actividades, por su naturaleza continua, requieren desarrollarse sin interrupciones, lo que implica que el plazo contractual debe ajustarse a las necesidades reales de operación del corredor. Así, la extensión hasta el 31 de diciembre de 2026 responde a la necesidad de asegurar la continuidad funcional del servicio.

La prórroga solicitada no modifica el objeto contractual, sino que constituye un ajuste del plazo orientado a garantizar su cumplimiento efectivo, manteniendo inalterada su finalidad.

Desde el punto de vista jurídico, la modificación resulta procedente en cuanto permite asegurar la continua y eficiente prestación del servicio público y la protección del interés general, evitando vacíos en el control técnico que puedan afectar la seguridad y adecuada conservación de la infraestructura vial.

En relación con los criterios jurisprudenciales aplicables a la modificación de los contratos estatales, se observa lo siguiente:

- **Disposiciones legales y jurisprudenciales para la modificación contractual**

Sobre el cumplimiento de las condiciones jurisprudenciales y legales para modificar el Contrato bajo estudio, se debe tener en cuenta lo siguiente:

a) La modificación debe justificarse en razones autorizadas por la ley y debidamente probadas y fundamentadas.

La prórroga se fundamenta en la necesidad objetiva de continuar ejecutando actividades permanentes de administración vial, las cuales, conforme al Anexo Técnico, deben desarrollarse de manera ininterrumpida para garantizar la transitabilidad y la atención oportuna de emergencias y riesgos en la vía.

b) La modificación no puede perder de vista el objeto del Contrato.

O lo que es lo mismo: la modificación contractual no puede cambiar el objeto. En el caso concreto, la solicitud de prórroga presentada no representa ninguna alteración al objeto del Contrato, el cual se mantiene orientado a la administración vial y al apoyo técnico para el mantenimiento de la vía, y por el contrario, busca garantizar el desarrollo completo de las actividades previstas y el cumplimiento integral del objeto contractual.

c) Debe buscar la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.

La prórroga solicitada no genera menoscabo alguno para los derechos de la comunidad; por el contrario, garantiza la continuidad de las actividades técnicas requeridas para la adecuada gestión de la infraestructura vial. En este sentido, la administración vial, como instrumento esencial para la prestación del servicio público de transporte, requiere desarrollarse de manera ininterrumpida, dado que su suspensión podría afectar directamente la seguridad, la movilidad y las condiciones operativas del corredor. En consecuencia, la ampliación del plazo se orienta a asegurar la continuidad del servicio bajo criterios de eficiencia, calidad y protección de los usuarios de la vía.

d) Se deben respetar los límites establecidos jurisprudencialmente, que fundamentalmente son:

a) LÍMITE FÁCTICO

El primer límite reside en la veracidad de la motivación que da lugar a la modificación contractual, lo que implica que esta debe estar soportada en circunstancias objetivas, reales y verificables, y no únicamente en una justificación formal.

En el presente caso, la prórroga se fundamenta en razones técnicas y operativas asociadas a la necesidad de garantizar la continuidad de las actividades de administración vial, seguimiento y mantenimiento, las cuales, por su naturaleza permanente, no pueden ser interrumpidas sin afectar la funcionalidad del servicio. En consecuencia, la modificación se sustenta en hechos ciertos, relacionados con la dinámica del corredor y la necesidad de mantener presencia técnica continua, lo que evidencia su pleno asidero en la realidad fáctica.

b) LÍMITE TELEOLÓGICO

El segundo límite corresponde al criterio teleológico o finalístico, según el cual toda modificación contractual debe orientarse al cumplimiento de los fines del Estado y del objeto general del Contrato, sin alterar su esencia.

En este sentido, la prórroga solicitada se dirige a asegurar la ejecución integral del objeto contractual, garantizando la continuidad de las actividades de administración vial y la adecuada gestión de la infraestructura. Así, la modificación no desnaturaliza el Contrato,

sino que materializa los fines públicos que lo sustentan, en armonía con los principios de eficiencia, continuidad y prevalencia del interés general.

En síntesis, las modificaciones contractuales resultan válidas siempre que se orienten al cumplimiento material del objeto general del Contrato, dentro del marco legal aplicable, y respondan a la necesidad de garantizar la prestación inmediata, continua y eficiente del servicio, sin implicar alteración de dicho objeto.

Lo anterior encuentra sustento en el principio de autonomía de la voluntad, previsto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual establece:

> *"**Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad** (…)".* (Énfasis fuera de texto).

De igual forma, en aplicación del principio de economía consagrado en el artículo 25 ibidem, se impone a las entidades el deber de garantizar la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos, conforme a lo siguiente:

> *"ARTÍCULO 25. Del Principio de Economía.*
>
> *(…)*
>
> *3o. **Se tendrán en consideración que las reglas y procedimientos constituyen mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales, a la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos y a la protección y garantía de los derechos de los administrados** (…)".* (Énfasis fuera de texto).

En este marco, la prórroga solicitada se orienta a asegurar la continuidad de las actividades de administración vial y mantenimiento, en condiciones de eficiencia y conforme a las necesidades del corredor, en beneficio del interés general.

Así, la modificación del Contrato de Consultoría No. 1915 de 2024 se configura como una medida procedente, necesaria y proporcional, en tanto permite garantizar la ejecución del objeto contractual sin alterar su naturaleza, sin afectar su equilibrio económico y sin requerir adición de recursos, atendiendo además al carácter permanente de las obligaciones técnicas.

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones expuestas, se concluye que: (i) se mantienen indemnes los riesgos a cargo del contratista, (ii) se asegura el cumplimiento integral del objeto contractual, y (iii) las actividades continuarán ejecutándose dentro del plazo adicional solicitado, sin modificación de las condiciones pactadas.

Por lo anterior, la modificación planteada se ajusta al marco legal y contractual aplicable, permitiendo garantizar la continuidad del servicio y la adecuada gestión de la infraestructura vial a cargo del INVÍAS.

D. Conclusión

En conclusión, el presente documento sustenta la solicitud de prórroga del plazo del Contrato de Consultoría No. 1915 de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026, con el fin de garantizar la continuidad en la ejecución de las actividades de administración vial, acompañamiento técnico, seguimiento, análisis y formulación de recomendaciones, conforme al alcance definido en el Anexo Técnico.

La prórroga no implica modificación del valor contractual ni la adición de recursos, en la medida en que las actividades serán atendidas con los saldos disponibles no causados, mediante su adecuada reprogramación dentro del plazo adicional, sin generar nuevas obligaciones presupuestales.

Así mismo, la ampliación del plazo permite asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual y garantizar la continuidad del servicio asociado a la gestión de la infraestructura vial, evitando afectaciones en la operación, seguridad y transitabilidad del corredor.

En este sentido, la modificación propuesta resulta técnica y jurídicamente procedente, necesaria y proporcional, al no alterar la naturaleza ni el equilibrio económico del Contrato y encontrarse sustentada en la necesidad de asegurar la continua y eficiente prestación del servicio y el cumplimiento de los fines estatales.

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones técnicas, financieras, presupuestales y jurídicas expuestas, se concluye que es viable y procedente la aprobación de la prórroga del Contrato de Consultoría No. 1915 de 2024 en los términos solicitados.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos.

Cordialmente,

RESTREPO Y URIBE S.A.S.

FERNANDO CARO RIVERA

Firmado digitalmente por FERNANDO CARO RIVERA
Fecha: 2026.05.05 16:35:24 -05'00'

FERNANDO CARO RIVERA
Representante Legal

Anexo: Lo anunciado en un (1) archivo comprimido.
Copia: Ricardo Muñoz David - Supervisor de Contrato de Administración - Grupo AMV 7 Lote 7 – INVIAS - rmunoz@invias.gov.co

Elaboró: JBG/DCV

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/06/2026

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1915-2024
INTERVENTOR: RESTREPO Y URIBE S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 7 LOTE 7.

CONTRATO DE OBRA No.
1696 - 2024
1791 - 2024
1799 -2024
1801 - 2024
3876 - 2024

CONTRATISTA:
1696 - 2024 / COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL JARDIN
1791 - 2024 / COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CEFIRO
1799 -2024 / ZONAFRO LA DEPRESION SAS
1801 - 2024 / COOPERATIVA DE INTEGRACION ROSEÑA NUESTRO FUTURO DE ROSAS – CTA COINFUR
3876 - 2024 / CONSORCIO NUESTRO FUTURO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 25,23 Meses

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/06/2024

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/4
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/4

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 4.050.198.082,00 **50% EN SMMLV:** $ 1.557,78

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4.050.198.082,00

OBJETO DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar la modificación y prórroga del plazo del Contrato de Consultoría No. 1915 de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026, con el fin de garantizar la continuidad en la ejecución de las actividades de administración vial correspondientes al Grupo AMV 7 – Lote 7, a cargo de la Dirección Territorial Cauca.

Desde el punto de vista técnico, la solicitud se fundamenta en la naturaleza permanente e ininterrumpida de las actividades previstas en el Anexo Técnico, las cuales comprenden, entre otras, el seguimiento al estado de la infraestructura vial, la atención de emergencias, la supervisión del mantenimiento rutinario, la gestión de riesgos y la actualización de información técnica. Estas actividades constituyen un proceso continuo orientado a garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad, seguridad vial y conservación del patrimonio vial, por lo que su interrupción podría generar afectaciones en la operación y funcionalidad del corredor.

Desde el enfoque jurídico, la prórroga solicitada no comporta modificación del objeto contractual, sino un ajuste del plazo necesario para asegurar su cumplimiento integral, en concordancia con los principios de la contratación estatal, particularmente los de continuidad del servicio, eficiencia y prevalencia del interés general. En este sentido, la modificación se configura como una medida procedente, necesaria y proporcional, orientada a evitar vacíos en la gestión técnica del corredor y a garantizar la adecuada prestación del servicio público de transporte.

En el ámbito financiero y presupuestal, la solicitud no implica adición de recursos ni modificación del valor del contrato, toda vez que se cuenta con saldos disponibles no causados que permiten cubrir las actividades hasta la fecha propuesta, mediante su reprogramación dentro del plazo adicional, sin generar nuevas obligaciones presupuestales.

En consecuencia, la prórroga solicitada tiene como finalidad asegurar la continuidad de la administración vial, la correcta ejecución del objeto contractual y la adecuada gestión de la infraestructura, armonizando los aspectos técnicos, financieros y jurídicos del contrato, en beneficio de la comunidad usuaria del corredor vial.

Considerando que el contrato No 1915-2024 cuenta con recursos suficientes para prestar la atención con normal funcionamiento, solicita prórroga No. 1 con plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 y Modificación No. 1 de la cláusula séptima Apropiación Presupuestal, de acuerdo con el acta de modificación No. 2, formato MEPI-MN1-IN-9-FR-1

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Todas las actividades correspondientes a la Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Bolivar Grupo AMV 7 Lote 7 contenidas en el contrato 1915 de 2024 ejerciendo las actividades inherentes a la administración, gestión, planeación y operación técnica de los corredores viales ruta 2503 Mojarras – Popayán, PR0+0000 Mojarras – PR121+0000 Popayán, municipios de Mercaderes, el Patía, la Sierra, Rosas, Sotará, Timbío y Popayán; y ruta 25CCB Variante de Popayán PR0+0000 Anillo Sur PR16+0000, Anillo Norte, municipio de Popayán. El alcance de las actividades se detalla en los pliegos de condiciones y anexo técnico que hacen parte integral del contrato. En términos generales se realiza la actualización de toda la información de carácter técnico, que se incluye en los distintos sistemas de información del INVIAS, que le permite a la entidad tomar decisiones técnicas y presupuestales sobre la infraestructura vial a cargo del Instituto y la priorización de la inversión de los recursos asignados a la entidad. Igualmente se realiza la planeación, control, seguimiento y evaluación de las actividades efectuadas por los trabajadores (mano de obra no calificada) de los frentes de trabajo dispuestos para las actividades de servicio de mantenimiento rutinario y se monitorea y coordinan las actividades requeridas para atención de eventos sobre la vía de manera que se garantice la transitabilidad de los usuarios de los corredores viales y se mitigue a corto plazo de manera efectiva los efectos ocasionados por cambios climáticos entre otros eventos que sucedan sobre los corredores.

Con base en las justificaciones técnicas, financieras, presupuestales y legales descritas en la comunicación C.2404/0132/26/2.2 de fecha 5 de Mayo de 2026, se considera que : i) se mantienen indemnes los riesgos a cargo del Consultor, ii) se debe cumplir el objeto del Contrato de Consultoría y todas aquellas obligaciones emanadas del mismo, y iii) el Consultor continuará realizando todas las labores necesarias para cumplimiento del objeto contractual.

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor total actualizado - Última modificación de costos No. 01 de Fecha: 17/01/2026	Valor variación (Mayores o menores)	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor inicial**			
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
PERSONAL PROFESIONAL				
INGENIERO RESIDENTE	$ 227.152.000,00	$ 199.269.080,00	$ 41.685.360,00	$ 240.954.440,00
INGENIERO AUXILIAR I	$ 149.760.000,00	$ 131.467.960,00	$ 26.966.000,00	$ 158.433.960,00
INGENIERO AUXILIAR II	$ 107.260.000,00	$ 94.163.020,00	$ (111.300,00)	$ 94.051.720,00
INGENIERO ESPECIALISTA EN	$ 134.460.000,00	$ 90.000.000,00	$ (90.000.000,00)	$ -
PERSONAL AUXILIAR		$ -	$ -	
INSPECTOR SISO	$ 69.737.000,00	$ 61.145.170,00	$ 12.414.280,00	$ 73.559.450,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO O	$ 44.640.000,00	$ 39.218.740,00	$ 8.744.230,00	$ 47.962.970,00
CONDUCTOR	$ 91.820.000,00	$ 80.510.000,00	$ 8.590.135,00	$ 89.100.135,00
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	**$ 824.829.000,00**	**$ 695.773.970,00**	**$ 8.288.705,00**	**$ 704.062.675,00**
FACTOR MULTIPLICADOR	2,40	2,40	2,40	2,40
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE	**$ 1.979.589.600,00**	**$ 1.669.857.528,00**	**$ 19.892.892**	**$ 1.689.750.420,00**
OTROS COSTOS DIRECTOS				
VIATICOS				
Ingeniero Residente	$ 9.810.000,00	$ 6.710.000,00	$ (2.728.500,00)	$ 3.981.500,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS	$ -	$ -	$ -	$ -
Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 399.888.000,00	$ 350.727.200,00	$ 37.000.000,00	$ 387.727.200,00
OTROS COSTOS	$ -	$ -	$ -	$ -
Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 169.180.000,00	$ 780.714.670,00	$ 276.315.576,00	$ 1.057.030.246,00
Transportes aéreos y terrestres	$ 19.300.000,00	$ 13.250.000,00	$ (1.310.000,00)	$ 11.940.000,00
Oficina (incluye servicios publicos)	$ 65.000.000,00	$ 53.085.600,00	$ 8.625.000,00	$ 61.710.600,00
Dotación de la oficina	$ 16.970.000,00	$ 14.877.650,00	$ 3.100.000,00	$ 17.977.650,00
Papelería, memoria extraible, USB, edición informes, fotocopias, fotografías etc	$ 9.130.000,00	$ 7.048.030,00	$ (293.950,00)	$ 6.754.080,00
Comunicaciones	$ 15.944.000,00	$ 12.088.400,00	$ (1.409.300,00)	$ 10.679.100,00
Capacitación microempresarios	$ 16.280.000,00	$ 14.011.600,00	$ 2.525.400,00	$ 16.537.000,00
Peajes	$ 17.055.000,00	$ 12.603.000,00	$ (951.900,00)	$ 11.651.100,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS =	**$ 738.557.000,00**	**$ 1.265.116.150,00**	**$ 320.872.326,00**	**$ 1.585.988.476,00**

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				
Provisión para estudios menores, topografias y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 96.500.000,00	$ 66.500.000,00	$ (33.000.000)	$ 33.500.000,00
Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 155.220.000,00	$ 106.470.000,00	$ (51.675.000)	$ 54.795.000,00
Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 50.815.000,00	$ 34.855.000,00	$ (16.920.000)	$ 17.935.000,00
Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 18.900.000,00	$ 91.803.010,00	$ (74.439.010)	$ 17.364.000,00
Plegables (1000 semestrales)	$ 10.340.000,00	$ 8.370.000,00	$ (4.180.000)	$ 4.190.000,00
TOTAL OTROS COSTO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = (C)	**$ 331.775.000,00**	**$ 307.998.010,00**	**$ (180.214.010)**	**$ 127.784.000,00**
COSTO BÁSICO	**$ 3.049.921.600,00**	**$ 3.242.971.688,00**	**$ 160.551.208,00**	**$ 3.403.522.896,00**
PROVISION	$ 353.606.200,00	$ 160.556.112,00	$ (160.551.208)	**$ 4.904,00**
TOTAL COSTOS BÁSICOS	**$ 3.403.527.800,00**	**$ 3.403.527.800,00**	**$ -**	**$ 3.403.527.800,00**
IVA 19% DEL TOTAL COSTOS	$ 646.670.282,00	**$ 646.670.282,00**	**$ -**	**$ 646.670.282,00**
COSTO TOTAL	**$ 4.050.198.082,00**	**$ 4.050.198.082,00**	**$ -**	**$ 4.050.198.082,00**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - Valor amortizado: $ - Saldo por amortizar : $ -

Valor facturado (Incluido IVA) Diciembre de 2025 $ 2.094.598.325,40 Último mes facturado: Diciembre

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 1.285.828.962,60

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No aplica

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El Supervisor del Contrato de Consultoría No. 1915 de 2024 emite concepto favorable para la modificación y prórroga del plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades de administración vial del Grupo AMV 7 – Lote 7.

La solicitud se fundamenta en la naturaleza permanente de dichas actividades, cuya ejecución ininterrumpida es necesaria para asegurar la transitabilidad, seguridad y adecuada gestión del corredor vial.

La prórroga no implica adición de recursos, toda vez que se cuenta con saldos disponibles suficientes para atender el periodo adicional.

En consecuencia, la modificación se considera procedente, al no alterar el objeto ni las condiciones esenciales del contrato y permitir el cumplimiento integral de sus obligaciones.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Comunicación escrita No. C.2404/0132/26/2.2 de fecha 5 de Mayo de 2026

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.
2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.
3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: FERNANDO CARO RIVERA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-26432 CND

Firma
Nombre: RICARDO MUÑOZ DAVID
Supervisor del Contrato de Consultoría
INVIAS
Matrícula profesional No: 19202-22940 CAU

Vo.Bo.Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Director Territorial
Matrícula profesional No: 19202-79853 CAU

Vo.Bo.Firma
Nombre: WILSON A. SANTANDER D.
Apoyo a la Supervisión

Vo.Bo.Firma
Nombre: DAVID ALEJANDRO SALINAS
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES — Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Nombre: CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
Ordenador del Pago
Matrícula Profesional No. 68202-092436 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

Fecha: 2026-05-11 09:08:19
Radicado: 2026I-VCAU-033264
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 0

Luis Eduardo Ledezma Ramos, Director Territorial Cau
2026-05-11T09:08:22-05:00, Documento firmado
digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VCAU-033264
Fecha: 2026-05-11 09:08:19

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA

Asunto: Entrega de documentos previos para modificación del contrato AMV No. 1915-2024 Grupo 7, DT CAU

Respetado Subdirector:

En atención al memorando No. 2026I-VBOG-030454 de fecha 2026-05-04, en el siguiente enlace, me permito enviarle los documentos previos, para modificación del contrato No. 1915-2024 de la Administración Vial Grupo No. 7, con proyección al 31 de diciembre de 2026, que contiene las siguientes carpetas:

1.Historial de actas de modificación de costos

2. Proyecto de acta de modificación de costos

3. Formato de redistribución general de recursos

4. Formato de solicitud de modificación contractual

PRORROGA AMV7 RYU CTO 1915-2024.zip

Cordialmente,

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Director Territorial Cauca (E)

Proyectado por: Jorge Alonso Ortega Rojas
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a:

Luis Eduardo Ledezma Ramos, Director Territorial Cau
2026-05-11T09:08:22-05:00, Documento firmado
digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

LEDEZMA RAMOS LUIS EDUARDO - 76315796

11/05/2026 09:08:35 COT -05

JBTD-7OAG-OF1O-TSJE-7177-8508-5150-40

Fecha: 2026-05-11T09:08:23-05:00
Luis Eduardo Ledezma Ramos
76315796
Director Territorial Cauca (E)
DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA
Instituto Nacional de Vías

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/05/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1915 DE 2024 **INTERVENTOR:** RESTREPO Y URIBE S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 7 LOTE 7"

FECHA DE INICIO: 24/06/2024

PLAZO INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.050.198.082,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.050.198.082,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 405.019.808,20	6	6	2024	31	7	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 810.039.616,40	6	6	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.215.059.424,60	31	7	2026	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101227574

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 20/06/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 405.019.808,20	6	6	2024	31	7	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 810.039.616,40	6	6	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.215.059.424,60	31	7	2026	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101227574

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo N° 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: Pendiente

OBSERVACIONES:

N/A

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: FERNANDO CARO RIVERA DCV
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-26432 CND

Firma

Nombre: RICARDO MUÑOZ DAVID
Supervisor del Contrato de Consultoría
INVIAS
Matricula profesional No: 19202-22940 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101227574	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	06	2024	06	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	RESTREPO Y URIBE S.A.S.	NIT: 860.009.250-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 95 NRO. 15 - 47 PISO 6	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3178941930

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO NUMERO 1915 DE 2024 RELACIONADO CON LA ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 7 LOTE 7

.

SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN Y SU VIGENCIA SERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

.

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA DE TREINTA (30) MESES CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO DEFINITIVO

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/06/2024	31/01/2027	$405,019,808.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/06/2024	31/07/2029	$810,039,616.40
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2026	31/01/2029	$1,215,059,424.60

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **12,443,540.00	$ ******25,000.00	$ ***2,369,022.00	$ ********14,837,562.00	$ ****2,430,118,849.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

11-44-101227574

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101227574, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 12 días del mes de JUNIO de 2024

11-44-101227574

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670056017 94

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000056017943

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA
14/06/2024 11:27a.m.

RECIBIMOS DE: RESTREPO Y URIBE S.A.S. NIT. 860.009.250

LA SUMA DE: Catorce millones ochocientos treinta y siete mil quinientos sesenta y dos pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000056017943

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
BOGOTA-44-101227574-0-1	$12,468,539.00		$2,369,023.00	$14,837,562.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 14,837,562.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 14,837,562.00
OTROS: $14,837,562.00

TRANSACCION: 0005601794

TOTAL: $14,837,562.00

CAJERO: PAGUESTADO

6/14/2024 11:27:28AM

172.16.10.23

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101227574	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	11	2024	06	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
RESTREPO Y URIBE S.A.S.	NIT: 860.009.250-6	CL 95 NRO. 15 - 47 PISO 6	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3178941930

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2	CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO NUMERO 1915 DE 2024 RELACIONADO CON LA ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 7 LOTE 7

.

SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN Y SU VIGENCIA SERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

.

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA DE TREINTA (30) MESES CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO DEFINITIVO

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/06/2024	31/01/2027	$405,019,808.20	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/06/2024	31/07/2029	$810,039,616.40	
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2026	31/01/2029	$1,215,059,424.60	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE SE CONOCE Y ACEPTA LA ORDEN DE INICIO DEL 24 DE JUNIO DE 2024 AL CONTRATO PRINCIPAL 1915 DE 2024

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,430,118,849.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101227574

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-44-101227574**	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	11	2024	06	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	**ANEXO NO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
RESTREPO Y URIBE S.A.S.	**NIT: 860.009.250-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 95 NRO. 15 - 47 PISO 6	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3178941930

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · CA · COODROGAS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,430,118,849.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101227574	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	11	2024	06	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	RESTREPO Y URIBE S.A.S.		NIT: 860.009.250-6
DIRECCIÓN: CL 95 NRO. 15 - 47 PISO 6	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3178941930

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101227574

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101227574, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 07 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

11-44-101227574

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Sin Orden - 1 aprobación(es) requerida(s)

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Dirección Territorial Cauca	Aprobado	Director (a) Territorial Cauca :: Director (a) Territorial Cauca	Luis Eduardo Ledezma	20/06/2024 5:44:25 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía CO1.WRT.14534922

Referencia de la garantía PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Estado Aprobado

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora Seguros del Estado S.A.

Número de póliza 11-44-101227574

Tomador Restrepo y Uribe S.A.S.

Beneficiario Instituto Nacional de Vías INVIAS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	405.019.808,20 COP	31/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	810.039.616,40 COP	31/07/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	1.215.059.424,60 COP	31/01/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	Poliza 11-44-101227574.pdf	Poliza 11-44-101227574.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *Fernando Caro Rivera* 14/06/2024 2:10 PM *(UTC -5 horas)*

Cancelar

C.2404/0058/25/1
Bogotá D.C., 26 de febrero de 2025

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Atn.: Ing. Ricardo Muñoz David
Supervisor Contrato de Administración (E)
Popayán, Cauca

Ref.: Contrato 1915 de 2024
Administración Vial Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Cauca, Grupo AMV 7 Lote 7
Acta de Modificación de Costos de Interventoría Nº 1

Estimados Señores:

Nos permitimos enviar para su aprobación, el original del Acta de Modificación de Costos de Administración Nº1 y la Reprogramación al Plan de Cargas Nº 1, mediante las cuales se están reprogramando en el Año 2 - 2025 los recursos del Contrato de Administración que no fueron ejecutados en el Año 1 – 2024 en desarrollo del Contrato de la referencia.

Hacemos notar que está Acta de Modificación de Costos no generará costos adicionales para el INVÍAS, ni implica variación al objeto, ni al valor o plazo del Contrato 1915 de 2024.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos.

RESTREPO Y URIBE S.A.S.

FERNANDO CARO RIVERA
Representante Legal DCV

Anexo: Lo anunciado en seis (6) folios

Elaboró: JCV/DCV/FCR

FECHA: 07/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUT SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** 1

- POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
- POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
- POR PRÓRROGA ☐
- POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
- POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1915 DE 2024

OBJETO: Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Cauca, Grupo AMV 7 Lote 7

INTERVENTOR: Restrepo y Uribe S.A.S.

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA (E): Ricardo Muñoz David

RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1696 de 2024	CONTRATISTA: Cooperativa de Trabajo Asociado El Jardín
CONTRATO DE OBRA No: 1791 de 2024	CONTRATISTA: Cooperativa de Trabajo Asociado El Céfiro
CONTRATO DE OBRA No: 1799 de 2024	CONTRATISTA: Zonafro La Depresión SAS
CONTRATO DE OBRA No: 1801 de 2024	CONTRATISTA: Cooperativa de Integración Roseña Nuestro Futuro de Rosas
CONTRATO DE OBRA No: 3876 de 2024	CONTRATISTA: Consorcio Nuestro futuro

PLAZO INICIAL: 25,23 meses (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 25,23 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/06/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.198.082,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(I**
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.198.082,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 7 de fecha dic-2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		AÑO 1 - 2024															
A		**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	6.996.000	400.000	10,0000	73.960.000,00				-	-	(3,7700)	(27.882.920,00)	6,2300	$ 46.077.080,00	6,2300	46.077.080,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	4.452.000	400.000	10,0000	48.520.000,00				-	-	(3,7700)	(18.292.040,00)	6,2300	$ 30.227.960,00	6,2300	30.227.960,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	3.074.000	400.000	10,0000	34.740.000,00				-	-	(3,7700)	(13.096.980,00)	6,2300	$ 21.643.020,00	6,2300	21.643.020,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	7.410.000	-	6,0000	44.460.000,00				-	-	(6,0000)	(44.460.000,00)	-	$ -	-	-
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Inspector SISO	2.279.000	-	10,0000	22.790.000,00				-	-	(3,7700)	(8.591.830,00)	6,2300	$ 14.198.170,00	6,2300	14.198.170,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.438.000	-	10,0000	14.380.000,00				-	-	(3,7700)	(5.421.260,00)	6,2300	$ 8.958.740,00	6,2300	8.958.740,00
7	2	Conductor	1.500.000	-	10,0000	30.000.000,00				-	-	(3,7700)	(11.310.000,00)	6,2300	$ 18.690.000,00	6,2300	18.690.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				268.850.000,00				-			(129.055.030,00)		139.794.970,00		139.794.970,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				-			2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 645.240.000,00**				**$ -**			**$ (309.732.072,00)**		**$ 335.507.928,00**		**$ 335.507.928,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
B		**OTROS COSTOS DIRECTOS**															
		VIÁTICOS															
8	1	Ingeniero Residente	310.000	Día	10,0000	3.100.000,00				-	-	(10,0000)	(3.100.000,00)	-	-	-	-
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	6.520.000	Mes	10,0000	130.400.000,00				-	-	(3,7700)	(49.160.800,00)	6,2300	81.239.200,00	6,2300	81.239.200,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	53.000.000	Global S/comprobante	1,0000	53.000.000,00				-	-	(0,3988)	(21.136.400,00)	0,6012	31.863.600,00	0,6012	31.863.600,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	6.050.000	Global S/comprobante	1,0000	6.050.000,00				-	-	(1,0000)	(6.050.000,00)	-	-	-	-
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.120.000	mes (S/comprobante)	10,0000	21.200.000,00				-	-	(5,6200)	(11.914.400,00)	4,3800	9.285.600,00	4,3800	9.285.600,00
13	1	Dotación de Oficina	555.000	mes (S/comprobante)	10,0000	5.550.000,00				-	-	(3,7700)	(2.092.350,00)	6,2300	3.457.650,00	6,2300	3.457.650,00
14	1	Papelería, memoria extraíble, USB, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	297.000	mes (S/comprobante)	10,0000	2.970.000,00				-	-	(7,0100)	(2.081.970,00)	2,9900	888.030,00	2,9900	888.030,00
15	1	Comunicaciones	510.000	mes (S/comprobante)	10,0000	5.100.000,00				-	-	(7,5600)	(3.855.600,00)	2,4400	1.244.400,00	2,4400	1.244.400,00
16	1	Capacitación microempresas	530.000	mes (S/comprobante)	10,0000	5.300.000,00				-	-	(4,2800)	(2.268.400,00)	5,7200	3.031.600,00	5,7200	3.031.600,00
17	1	Peajes	560.000	mes (S/comprobante)	10,0000	5.600.000,00				-	-	(7,9500)	(4.452.000,00)	2,0500	1.148.000,00	2,0500	1.148.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 238.270.000,00**				**$ -**			**$ (106.111.920,00)**		**$ 132.158.080,00**		**$ 132.158.080,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
C		**OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**															
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	30.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,0000	30.000.000,00				-	-	(1,0000)	(30.000.000,00)	-	-	-	-
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	750.000	Km	65,0000	48.750.000,00				-	-	(65,0000)	(48.750.000,00)	-	-	-	-
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.192.000	Km	5,0000	15.960.000,00				-	-	(5,0000)	(15.960.000,00)	-	-	-	-
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	5.700.000	global	1,0000	5.700.000,00				-	-	(0,4472)	(2.549.040,00)	0,5528	3.150.960,00	0,5528	3.150.960,00
22	1.000	Plegables (1000 semestrales)	1.970	unidad	2,0000	3.940.000,00				-	-	(1,0000)	(1.970.000,00)	1,0000	1.970.000,00	1,0000	1.970.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				**$ 104.350.000,00**				**$ -**			**$ (99.229.040,00)**		**$ 5.120.960,00**		**$ 5.120.960,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente				-				-			-		-		-
	*	**SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) + (C) = (D)**				**$ 987.860.000,00**				**$ -**			**$ (515.073.032,00)**		**$ 472.786.968,00**		**$ 472.786.968,00**
	*	**PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (E)**				**$ 193.051.100,00**				**$ -**			**$ (193.051.100,00)**		**$ -**		**$ -**
	*	**TOTAL COSTOS BÁSICOS = (D) + (E) = (F)**				**$ 1.180.911.100,00**				**$ -**			**$ (708.124.132,00)**		**$ 472.786.968,00**		**$ 472.786.968,00**
	*	**IVA = 19% * (F) = (G)**				**$ 224.373.109,00**				**$ -**			**$ (134.543.585,08)**		**$ 89.829.523,92**		**$ 89.829.523,92**
	*	**COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)**				**$ 1.405.284.209,00**				**$ -**			**$ (842.667.717,08)**		**$ 562.616.491,92**		**$ 562.616.491,92**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

FECHA 07/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUT SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** 1

- POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
- POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
- POR PRÓRROGA ☐
- POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
- POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 7 de fecha dic-2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		AÑO 2 - 2025															
A		**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**															
		PERSONAL PROFESIONAL															
23	1	Ingeniero Residente	7.416.000	450.000	12,0000	94.392.000,00				-		-	-	-	$ -	12,0000	94.392.000,00
24	1	Ingeniero Auxiliar I	4.720.000	450.000	12,0000	62.040.000,00				-		-	-	-	$ -	12,0000	62.040.000,00
25	1	Ingeniero Auxiliar II	3.260.000	450.000	12,0000	44.520.000,00				-		-	-	-	$ -	12,0000	44.520.000,00
26	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	7.860.000	-	6,9975	55.000.000,00				-		-	-	-	$ -	6,9975	55.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
27	1	Inspector SISO	2.416.000	-	12,0000	28.992.000,00				-		-	-	-	$ -	12,0000	28.992.000,00
28	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.530.000	-	12,0000	18.360.000,00				-		-	-	-	$ -	12,0000	18.360.000,00
29	2	Conductor	1.590.000	-	12,0000	38.160.000,00				-		-	-	-	$ -	12,0000	38.160.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				341.464.000,00				-			-		-		341.464.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				-			-		-		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 819.513.600,00**				**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ 819.513.600,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
B		**OTROS COSTOS DIRECTOS**															
		VIÁTICOS															
30	1	Ingeniero Residente	321.000	Día	10,0000	3.210.000,00				-		-	-	-	-	10,0000	3.210.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
31	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	6.912.000	Mes	12,0000	165.888.000,00				-		-	-	-	-	12,0000	165.888.000,00
		OTROS COSTOS															
32	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	56.180.000	Global S/comprobante	1,0000	56.180.000,00				-	+	11,2615	632.671.070,00	-	-	12,2615	688.851.070,00
33	1	Transportes aéreos y terrestres	6.450.000	Global S/comprobante	1,0000	6.450.000,00				-		-	-	-	-	1,0000	6.450.000,00
34	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.250.000	mes (S/comprobante)	12,0000	27.000.000,00				-		-	-	-	-	12,0000	27.000.000,00
35	1	Dotación de Oficina	590.000	mes (S/comprobante)	12,0000	7.080.000,00				-		-	-	-	-	12,0000	7.080.000,00
36	1	Papelería, memoria extraíble, USB, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	315.000	mes (S/comprobante)	12,0000	3.780.000,00				-		-	-	-	-	12,0000	3.780.000,00
37	1	Comunicaciones	570.000	mes (S/comprobante)	12,0000	6.840.000,00				-		-	-	-	-	12,0000	6.840.000,00
38	1	Capacitación microempresas	565.000	mes (S/comprobante)	12,0000	6.780.000,00				-		-	-	-	-	12,0000	6.780.000,00
39	1	Peajes	590.000	mes (S/comprobante)	12,0000	7.080.000,00				-		-	-	-	-	12,0000	7.080.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 290.288.000,00**				**$ -**			**$ 632.671.070,00**		**$ -**		**$ 922.959.070,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
C		**OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**															
40	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	33.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,0000	33.000.000,00				-		-	-	-	-	1,0000	33.000.000,00
41	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	795.000	Km	65,0000	51.675.000,00				-		-	-	-	-	65,0000	51.675.000,00
42	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.384.000	Km	5,0000	16.920.000,00				-		-	-	-	-	5,0000	16.920.000,00
43	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	6.700.000	global	1,0000	6.700.000,00				-	+	11,2615	75.452.050,00	-	-	12,2615	82.152.050,00
44	1.000	Plegables (1000 semestrales)	2.090	unidad	2,0000	4.180.000,00				-		-	-	-	-	2,0000	4.180.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				**$ 112.475.000,00**				**$ -**			**$ 75.452.050,00**		**$ -**		**$ 187.927.050,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente				-				-			-		-		-
	*	**SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) + (C) = (D)**				**$ 1.222.276.600,00**				**$ -**			**$ 708.123.120,00**		**$ -**		**$ 1.930.399.720,00**
	*	**PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (E)**				**$ 113.685.100,00**				**$ -**			**$ 1.012,00**		**$ -**		**$ 113.686.112,00**
	*	**TOTAL COSTOS BÁSICOS = (D) + (E) = (F)**				**$ 1.335.961.700,00**				**$ -**			**$ 708.124.132,00**		**$ -**		**$ 2.044.085.832,00**
	*	**IVA = 19% * (F) = (G)**				**$ 253.832.723,00**				**$ -**			**$ 134.543.585,08**		**$ -**		**$ 388.376.308,08**
	*	**COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)**				**$ 1.589.794.423,00**				**$ -**			**$ 842.667.717,08**		**$ -**		**$ 2.432.462.140,08**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 7 de fecha dic-2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		AÑO 3 - 2026															
A		**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**															
		PERSONAL PROFESIONAL															
45	1	Ingeniero Residente	7.900.000	500.000	7,0000	58.800.000,00				-		-	-	-	$ -	7,0000	58.800.000,00
46	1	Ingeniero Auxiliar I	5.100.000	500.000	7,0000	39.200.000,00				-		-	-	-	$ -	7,0000	39.200.000,00
47	1	Ingeniero Auxiliar II	3.500.000	500.000	7,0000	28.000.000,00				-		-	-	-	$ -	7,0000	28.000.000,00
48	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	8.500.000	-	4,1176	35.000.000,00				-		-	-	-	$ -	4,1176	35.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
49	1	Inspector SISO	2.565.000	-	7,0000	17.955.000,00				-		-	-	-	$ -	7,0000	17.955.000,00
50	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.700.000	-	7,0000	11.900.000,00				-		-	-	-	$ -	7,0000	11.900.000,00
51	2	Conductor	1.690.000	-	7,0000	23.660.000,00				-		-	-	-	$ -	7,0000	23.660.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				214.515.000,00				-			-		-		214.515.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				-			-		-		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 514.836.000,00**				**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ 514.836.000,00**

9

FECHA: 07/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUT SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** 1

- POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
- POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
- POR PRÓRROGA ☐
- POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
- POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
B		**OTROS COSTOS DIRECTOS**															
		VIÁTICOS															
52	1	Ingeniero Residente	350.000	Día	10,0000	3.500.000,00				-		-	-	-	-	10,0000	3.500.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
53	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	7.400.000	Mes	7,0000	103.600.000,00				-		-	-	-	-	7,0000	103.600.000,00
		OTROS COSTOS															
54	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	60.000.000	Global S/comprobante	1,0000	60.000.000,00				-		-	-	-	-	1,0000	60.000.000,00
55	1	Transportes aéreos y terrestres	6.800.000	Global S/comprobante	1,0000	6.800.000,00				-		-	-	-	-	1,0000	6.800.000,00
56	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.400.000	mes (S/comprobante)	7,0000	16.800.000,00				-		-	-	-	-	7,0000	16.800.000,00
57	1	Dotación de Oficina	620.000	mes (S/comprobante)	7,0000	4.340.000,00				-		-	-	-	-	7,0000	4.340.000,00
58	1	Papelería, memoria extraíble, USB, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	340.000	mes (S/comprobante)	7,0000	2.380.000,00				-		-	-	-	-	7,0000	2.380.000,00
59	1	Comunicaciones	572.000	mes (S/comprobante)	7,0000	4.004.000,00				-		-	-	-	-	7,0000	4.004.000,00
60	1	Capacitación microempresas	600.000	mes (S/comprobante)	7,0000	4.200.000,00				-		-	-	-	-	7,0000	4.200.000,00
61	1	Peajes	625.000	mes (S/comprobante)	7,0000	4.375.000,00				-		-	-	-	-	7,0000	4.375.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 209.999.000,00**				**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ 209.999.000,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
C		**OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**															
62	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	33.500.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,0000	33.500.000,00				-		-	-	-	-	1,0000	33.500.000,00
63	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	843.000	Km	65,0000	54.795.000,00				-		-	-	-	-	65,0000	54.795.000,00
64	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.587.000	Km	5,0000	17.935.000,00				-		-	-	-	-	5,0000	17.935.000,00
65	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	6.500.000	global	1,0000	6.500.000,00				-		-	-	-	-	1,0000	6.500.000,00
66	1.000	Plegables (1000 semestrales)	2.220	unidad	1,0000	2.220.000,00				-		-	-	-	-	1,0000	2.220.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				**$ 114.950.000,00**				**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ 114.950.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente				-				-			-		-		-

*		**SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) + (C) = (D)**				**$ 839.785.000,00**				**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ 839.785.000,00**
*		**PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (E)**				**$ 46.870.000,00**				**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ 46.870.000,00**
*		**TOTAL COSTOS BÁSICOS = (D) + (E) = (F)**				**$ 886.655.000,00**				**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ 886.655.000,00**
*		**IVA = 19% * (F) = (G)**				**$ 168.464.450,00**				**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ 168.464.450,00**
*		**COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)**				**$ 1.055.119.450,00**				**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ 1.055.119.450,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

COSTO TOTAL		VALOR TOTAL			VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL
AÑO 1 - 2024	**Básico**	$ 1.180.911.100,00			$ -		$ (708.124.132,00)		$ 472.786.968,00		$ 472.786.968,00
	IVA	$ 224.373.109,00			$ -		$ (134.543.585,08)		$ 89.829.523,92		$ 89.829.523,92
	Total	**$ 1.405.284.209,00**			**$ -**		**$ (842.667.717,08)**		**$ 562.616.491,92**		**$ 562.616.491,92**
AÑO 2 - 2025	**Básico**	$ 1.335.961.700,00			$ -		$ 708.124.132,00		$ -		$ 2.044.085.832,00
	IVA	$ 253.832.723,00			$ -		$ 134.543.585,08		$ -		$ 388.376.308,08
	Total	**$ 1.589.794.423,00**			**$ -**		**$ 842.667.717,08**		**$ -**		**$ 2.432.462.140,08**
AÑO 3 - 2026	**Básico**	$ 886.655.000,00			$ -		$ -		$ -		$ 886.655.000,00
	IVA	$ 168.464.450,00			$ -		$ -		$ -		$ 168.464.450,00
	Total	**$ 1.055.119.450,00**			**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 1.055.119.450,00**
TOTAL CONTRATO	**Básico**	$ 3.403.527.800,00			$ -		$ -		$ 472.786.968,00		$ 3.403.527.800,00
	IVA	$ 646.670.282,00			$ -		$ -		$ 89.829.523,92		$ 646.670.282,00
	Total	**$ 4.050.198.082,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 562.616.491,92**		**$ 4.050.198.082,00**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.403.527.800,00	$ 646.670.282,00	$ 4.050.198.082,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) DIC-2024 :	$ 472.786.968,00	$ 89.829.523,92	$ 562.616.491,92
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 2.930.740.832,00	$ 556.840.758,08	$ 3.487.581.590,08

PLAZO EN MESES	
INICIAL	25,23 meses
ADICIONAL	
ACUMULADO	25,23 meses
FALTANTE	19,00 meses

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

La presente Acta de Modificación de Costos se elabora con el objeto de solicitar al Instituto Nacional de Vías reprogramar en el Año 2 - 2025 los recursos del Contrato de Administración que no fueron ejecutados en el Año 1 – 2024 en desarrollo del Contrato de la referencia. Esta Acta de Modificación no generará costos adicionales para el INVÍAS, ni implica variación al objeto, ni al valor o plazo del Contrato 1915 de 2024.

FECHA: 07/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUT SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** 1

- POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
- POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
- POR PRÓRROGA ☐
- POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
- POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **FERNANDO CARO RIVERA**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: **25202-26432**

Firma
Nombre: **RICARDO MUNOZ DAVID**
Supervisor del Contrato de Interventoría (E)
Matrícula Profesional No.: **19202-22940**

Firma: **No aplica**
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: **19202-79853**

Revisión:

Director Territorial Nombre: **LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
Matrícula Profesional No.: **19202-79853**
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Nombre: **No aplica**
Matrícula Profesional No.:
Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 14/07/2026 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

UNIDAD EJECUT SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA — **ACTA No:** PROYECTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1915 DE 2024

OBJETO:
Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Cauca, Grupo AMV 7 Lote 7

INTERVENTOR: Restrepo y Uribe S.A.S.
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: Ricardo Muñoz David
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1696 de 2024 — CONTRATISTA: Cooperativa de Trabajo Asociado El Jardín
CONTRATO DE OBRA No: 1791 de 2024 — CONTRATISTA: Cooperativa de Trabajo Asociado El Céfiro
CONTRATO DE OBRA No: 1799 de 2024 — CONTRATISTA: Zonafro La Depresión SAS
CONTRATO DE OBRA No: 1801 de 2024 — CONTRATISTA: Cooperativa de Integración Roseña Nuestro Futuro de Rosas
CONTRATO DE OBRA No: 3876 de 2024 — CONTRATISTA: Consorcio Nuestro futuro

PLAZO INICIAL: 25,23 meses (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 30,23 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/06/2024 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO VIGEI: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.198.082,00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.198.082,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 7-ene-2025			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 19 de fecha dic-2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		AÑO 1 - 2024															
A		**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	6.996.000	400.000	10,0000	73.960.000,00	6.996.000	400.000	6,2300	46.077.080,00		-	-	6,2300	$ 46.077.080,00	6,2300	46.077.080,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	4.452.000	400.000	10,0000	48.520.000,00	4.452.000	400.000	6,2300	30.227.960,00		-	-	6,2300	$ 30.227.960,00	6,2300	30.227.960,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	3.074.000	400.000	10,0000	34.740.000,00	3.074.000	400.000	6,2300	21.643.020,00		-	-	6,2300	$ 21.643.020,00	6,2300	21.643.020,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	7.410.000	-	6,0000	44.460.000,00	7.410.000	-	-	-		-	-	-	$ -	-	-
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Inspector SISO	2.279.000	-	10,0000	22.790.000,00	2.279.000	-	6,2300	14.198.170,00		-	-	6,2300	$ 14.198.170,00	6,2300	14.198.170,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.438.000	-	10,0000	14.380.000,00	1.438.000	-	6,2300	8.958.740,00		-	-	6,2300	$ 8.958.740,00	6,2300	8.958.740,00
7	2	Conductor	1.500.000	-	10,0000	30.000.000,00	1.500.000	-	6,2300	18.690.000,00		-	-	6,2300	$ 18.690.000,00	6,2300	18.690.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				268.850.000,00				139.794.970,00			-		139.794.970,00		139.794.970,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			-		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 645.240.000,00**				**$ 335.507.928,00**			**$ -**		**$ 335.507.928,00**		**$ 335.507.928,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
B		**OTROS COSTOS DIRECTOS**															
		VIÁTICOS															
8	1	Ingeniero Residente	310.000	Día	10,0000	3.100.000,00	310.000	Día	-	-		-	-	-	$ -	-	-
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	6.520.000	Mes	10,0000	130.400.000,00	6.520.000	Mes	6,2300	81.239.200,00		-	-	6,2300	$ 81.239.200,00	6,2300	81.239.200,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	53.000.000	Global S/comprobante	1,0000	53.000.000,00	53.000.000	Global S/comprobante	0,6012	31.863.600,00		-	-	0,6012	$ 31.863.600,00	0,6012	31.863.600,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	6.050.000	Global S/comprobante	1,0000	6.050.000,00	6.050.000	Global S/comprobante	-	-		-	-	-	$ -	-	-
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.120.000	mes (S/comprobante)	10,0000	21.200.000,00	2.120.000	mes (S/comprobante)	4,3800	9.285.600,00		-	-	4,3800	$ 9.285.600,00	4,3800	9.285.600,00
13	1	Dotación de Oficina	555.000	mes (S/comprobante)	10,0000	5.550.000,00	555.000	mes (S/comprobante)	6,2300	3.457.650,00		-	-	6,2300	$ 3.457.650,00	6,2300	3.457.650,00
14	1	Papelería, memoria extraíble, USB, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	297.000	mes (S/comprobante)	10,0000	2.970.000,00	297.000	mes (S/comprobante)	2,9900	888.030,00		-	-	2,9900	$ 888.030,00	2,9900	888.030,00
15	1	Comunicaciones	510.000	mes (S/comprobante)	10,0000	5.100.000,00	510.000	mes (S/comprobante)	2,4400	1.244.400,00		-	-	2,4400	$ 1.244.400,00	2,4400	1.244.400,00
16	1	Capacitación microempresas	530.000	mes (S/comprobante)	10,0000	5.300.000,00	530.000	mes (S/comprobante)	5,7200	3.031.600,00		-	-	5,7200	$ 3.031.600,00	5,7200	3.031.600,00
17	1	Peajes	560.000	mes (S/comprobante)	10,0000	5.600.000,00	560.000	mes (S/comprobante)	2,0500	1.148.000,00		-	-	2,0500	$ 1.148.000,00	2,0500	1.148.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 238.270.000,00**				**$ 132.158.080,00**			**$ -**		**$ 132.158.080,00**		**$ 132.158.080,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
C		**OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**															
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	30.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,0000	30.000.000,00	30.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	-	-		-	-	-	$ -	-	-
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	750.000	Km	65,0000	48.750.000,00	750.000	Km	-	-		-	-	-	$ -	-	-
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.192.000	Km	5,0000	15.960.000,00	3.192.000	Km	-	-		-	-	-	$ -	-	-
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	5.700.000	global	1,0000	5.700.000,00	5.700.000	global	0,5528	3.150.960,00		-	-	0,5528	$ 3.150.960,00	0,5528	3.150.960,00
22	1.000	Plegables (1000 semestrales)	1.970	unidad	2,0000	3.940.000,00	1.970	unidad	1,0000	1.970.000,00		-	-	1,0000	$ 1.970.000,00	1,0000	1.970.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				**$ 104.350.000,00**				**$ 5.120.960,00**			**$ -**		**$ 5.120.960,00**		**$ 5.120.960,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente				-				-			-		-		-
	*	**SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) + (C) = (D)**				**$ 987.860.000,00**				**$ 472.786.968,00**			**$ -**		**$ 472.786.968,00**		**$ 472.786.968,00**
	*	**PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (E)**				**$ 193.051.100,00**				**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ -**
	*	**TOTAL COSTOS BÁSICOS = (D) + (E) = (F)**				**$ 1.180.911.100,00**				**$ 472.786.968,00**			**$ -**		**$ 472.786.968,00**		**$ 472.786.968,00**
	*	**IVA = 19% * (F) = (G)**				**$ 224.373.109,00**				**$ 89.829.523,92**			**$ -**		**$ 89.829.523,92**		**$ 89.829.523,92**
	*	**COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)**				**$ 1.405.284.209,00**				**$ 562.616.491,92**			**$ -**		**$ 562.616.491,92**		**$ 562.616.491,92**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

FECHA 14/07/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUT SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** PROYECTO

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 7-ene-2025			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 19 de fecha dic-2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		AÑO 2 - 2025															
A		**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**															
		PERSONAL PROFESIONAL															
23	1	Ingeniero Residente	7.416.000	450.000	12,0000	94.392.000,00	7.416.000	450.000	12,0000	94.392.000,00	-	(0,0400)	(314.640,00)	11,9600	$ 94.077.360,00	11,9600	94.077.360,00
24	1	Ingeniero Auxiliar I	4.720.000	450.000	12,0000	62.040.000,00	4.720.000	450.000	12,0000	62.040.000,00	-	(0,2000)	(1.034.000,00)	11,8000	$ 61.006.000,00	11,8000	61.006.000,00
25	1	Ingeniero Auxiliar II	3.260.000	450.000	12,0000	44.520.000,00	3.260.000	450.000	12,0000	44.520.000,00	-	(0,0300)	(111.300,00)	11,9700	$ 44.408.700,00	11,9700	44.408.700,00
26	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	7.860.000	-	6,9975	55.000.000,00	7.860.000	-	6,9975	55.000.000,00	-	(6,9975)	(55.000.000,00)	-	$ -	-	-
		PERSONAL AUXILIAR															
27	1	Inspector SISO	2.416.000	-	12,0000	28.992.000,00	2.416.000	-	12,0000	28.992.000,00	-	(0,1700)	(410.720,00)	11,8300	$ 28.581.280,00	11,8300	28.581.280,00
28	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.530.000	-	12,0000	18.360.000,00	1.530.000	-	12,0000	18.360.000,00	-	(0,0400)	(61.200,00)	11,9600	$ 18.298.800,00	11,9600	18.298.800,00
29	2	Conductor	1.590.000	-	12,0000	38.160.000,00	1.590.000	-	12,0000	38.160.000,00	-	(0,0900)	(286.200,00)	11,9100	$ 37.873.800,00	11,9100	37.873.800,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				341.464.000,00				341.464.000,00			(57.218.060,00)		284.245.940,00		284.245.940,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 819.513.600,00**				**$ 819.513.600,00**			**$ (137.323.344,00)**		**$ 682.190.256,00**		**$ 682.190.256,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
B		**OTROS COSTOS DIRECTOS**															
		VIÁTICOS															
30	1	Ingeniero Residente	321.000	Día	10,0000	3.210.000,00	321.000	Día	10,0000	3.210.000,00	-	(8,5000)	(2.728.500,00)	1,5000	$ 481.500,00	1,5000	481.500,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
31	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	6.912.000	Mes	12,0000	165.888.000,00	6.912.000	Mes	12,0000	165.888.000,00		-	-	12,0000	$ 165.888.000,00	12,0000	165.888.000,00
		OTROS COSTOS															
32	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	56.180.000	Global S/comprobante	1,0000	56.180.000,00	56.180.000	Global S/comprobante	12,2615	688.851.070,00	-	(5,3868)	(302.630.424,00)	6,8747	$ 386.220.646,00	6,8747	386.220.646,00
33	1	Transportes aéreos y terrestres	6.450.000	Global S/comprobante	1,0000	6.450.000,00	6.450.000	Global S/comprobante	1,0000	6.450.000,00	-	(0,9200)	(5.934.000,00)	0,0800	$ 516.000,00	0,0800	516.000,00
34	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.250.000	mes (S/comprobante)	12,0000	27.000.000,00	2.250.000	mes (S/comprobante)	12,0000	27.000.000,00	-	(1,5000)	(3.375.000,00)	10,5000	$ 23.625.000,00	10,5000	23.625.000,00
35	1	Dotación de Oficina	590.000	mes (S/comprobante)	12,0000	7.080.000,00	590.000	mes (S/comprobante)	12,0000	7.080.000,00		-	-	12,0000	$ 7.080.000,00	12,0000	7.080.000,00
36	1	Papelería, memoria extraíble, USB, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	315.000	mes (S/comprobante)	12,0000	3.780.000,00	315.000	mes (S/comprobante)	12,0000	3.780.000,00	-	(6,3300)	(1.993.950,00)	5,6700	$ 1.786.050,00	5,6700	1.786.050,00
37	1	Comunicaciones	570.000	mes (S/comprobante)	12,0000	6.840.000,00	570.000	mes (S/comprobante)	12,0000	6.840.000,00	-	(7,4900)	(4.269.300,00)	4,5100	$ 2.570.700,00	4,5100	2.570.700,00
38	1	Capacitación microempresas	565.000	mes (S/comprobante)	12,0000	6.780.000,00	565.000	mes (S/comprobante)	12,0000	6.780.000,00	-	(0,8400)	(474.600,00)	11,1600	$ 6.305.400,00	11,1600	6.305.400,00
39	1	Peajes	590.000	mes (S/comprobante)	12,0000	7.080.000,00	590.000	mes (S/comprobante)	12,0000	7.080.000,00	-	(6,9100)	(4.076.900,00)	5,0900	$ 3.003.100,00	5,0900	3.003.100,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 290.288.000,00**				**$ 922.959.070,00**			**$ (325.482.674,00)**		**$ 597.476.396,00**		**$ 597.476.396,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
C		**OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**															
40	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	33.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,0000	33.000.000,00	33.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,0000	33.000.000,00	-	(1,0000)	(33.000.000,00)	-	$ -	-	-
41	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	795.000	Km	65,0000	51.675.000,00	795.000	Km	65,0000	51.675.000,00	-	(65,0000)	(51.675.000,00)	-	$ -	-	-
42	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.384.000	Km	5,0000	16.920.000,00	3.384.000	Km	5,0000	16.920.000,00	-	(5,0000)	(16.920.000,00)	-	$ -	-	-
43	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	6.700.000	global	1,0000	6.700.000,00	6.700.000	global	12,2615	82.152.050,00	-	(11,1103)	(74.439.010,00)	1,1512	$ 7.713.040,00	1,1512	7.713.040,00
44	1.000	Plegables (1000 semestrales)	2.090	unidad	2,0000	4.180.000,00	2.090	unidad	2,0000	4.180.000,00	-	(2,0000)	(4.180.000,00)	-	$ -	-	-
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				**$ 112.475.000,00**				**$ 187.927.050,00**			**$ (180.214.010,00)**		**$ 7.713.040,00**		**$ 7.713.040,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente				-				-			-		-		-
	*	**SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) + (C) = (D)**				**$ 1.222.276.600,00**				**$ 1.930.399.720,00**			**$ (643.020.028,00)**		**$ 1.287.379.692,00**		**$ 1.287.379.692,00**
	*	**PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (E)**				**$ 113.685.100,00**				**$ 113.686.112,00**			**$ (113.686.112,00)**		**$ -**		**$ -**
	*	**TOTAL COSTOS BÁSICOS = (D) + (E) = (F)**				**$ 1.335.961.700,00**				**$ 2.044.085.832,00**			**$ (756.706.140,00)**		**$ 1.287.379.692,00**		**$ 1.287.379.692,00**
	*	**IVA = 19% * (F) = (G)**				**$ 253.832.723,00**				**$ 388.376.308,08**			**$ (143.774.166,60)**		**$ 244.602.141,48**		**$ 244.602.141,48**
	*	**COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)**				**$ 1.589.794.423,00**				**$ 2.432.462.140,08**			**$ (900.480.306,60)**		**$ 1.531.981.833,48**		**$ 1.531.981.833,48**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

FECHA: 14/07/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUT SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** PROYECTO

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 7-ene-2025		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 19 de fecha dic-2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		AÑO 3 - 2026															
A		**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**															
		PERSONAL PROFESIONAL															
45	1	Ingeniero Residente	7.900.000	500.000	7,0000	58.800.000,00	7.900.000	500.000	7,0000	58.800.000,00	+	5,0000	42.000.000,00	-	$ -	12,0000	100.800.000,00
46	1	Ingeniero Auxiliar I	5.100.000	500.000	7,0000	39.200.000,00	5.100.000	500.000	7,0000	39.200.000,00	+	5,0000	28.000.000,00	-	$ -	12,0000	67.200.000,00
47	1	Ingeniero Auxiliar II	3.500.000	500.000	7,0000	28.000.000,00	3.500.000	500.000	7,0000	28.000.000,00		-	-	-	$ -	7,0000	28.000.000,00
48	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	8.500.000	-	4,1176	35.000.000,00	8.500.000	-	4,1176	35.000.000,00	-	(4,1176)	(35.000.000,00)	-	$ -	-	-
		PERSONAL AUXILIAR															
49	1	Inspector SISO	2.565.000	-	7,0000	17.955.000,00	2.565.000	-	7,0000	17.955.000,00	+	5,0000	12.825.000,00	-	$ -	12,0000	30.780.000,00
50	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.700.000	-	7,0000	11.900.000,00	1.700.000	-	7,0000	11.900.000,00	-	(1,0000)	(1.700.000,00)	-	$ -	6,0000	10.200.000,00
			-	-	-	-	1.750.905	-	-	-	+	6,0000	10.505.430,00	-	$ -	6,0000	10.505.430,00
51	2	Conductor	1.690.000	-	7,0000	23.660.000,00	1.690.000	-	7,0000	23.660.000,00	-	(1,0000)	(3.380.000,00)	-	$ -	6,0000	20.280.000,00
			-	-	-	-	1.750.905	-	-	-	+	3,5000	12.256.335,00	-	$ -	3,5000	12.256.335,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				214.515.000,00				214.515.000,00			65.506.765,00		-		280.021.765,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40		-		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 514.836.000,00**				**$ 514.836.000,00**			**$ 157.216.236,00**		**$ -**		**$ 672.052.236,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 7-ene-2025		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 19 de fecha dic-2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
B		**OTROS COSTOS DIRECTOS**															
		VIÁTICOS															
52	1	Ingeniero Residente	350.000	Día	10,0000	3.500.000,00	350.000	Día	10,0000	3.500.000,00		-	-	-	$ -	10,0000	3.500.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
53	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	7.400.000	Mes	7,0000	103.600.000,00	7.400.000	Mes	7,0000	103.600.000,00	+	2,5000	37.000.000,00	-	$ -	9,5000	140.600.000,00
		OTROS COSTOS															
54	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	60.000.000	Global S/comprobante	1,0000	60.000.000,00	60.000.000	Global S/comprobante	1,0000	60.000.000,00	+	9,6491	578.946.000,00	-	$ -	10,6491	638.946.000,00
55	1	Transportes aéreos y terrestres	6.800.000	Global S/comprobante	1,0000	6.800.000,00	6.800.000	Global S/comprobante	1,0000	6.800.000,00	+	0,6800	4.624.000,00	-	$ -	1,6800	11.424.000,00
56	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.400.000	mes (S/comprobante)	7,0000	16.800.000,00	2.400.000	mes (S/comprobante)	7,0000	16.800.000,00	+	5,0000	12.000.000,00	-	$ -	12,0000	28.800.000,00
57	1	Dotación de Oficina	620.000	mes (S/comprobante)	7,0000	4.340.000,00	620.000	mes (S/comprobante)	7,0000	4.340.000,00	+	5,0000	3.100.000,00	-	$ -	12,0000	7.440.000,00
58	1	Papelería, memoria extraíble, USB, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	340.000	mes (S/comprobante)	7,0000	2.380.000,00	340.000	mes (S/comprobante)	7,0000	2.380.000,00	+	5,0000	1.700.000,00	-	$ -	12,0000	4.080.000,00
59	1	Comunicaciones	572.000	mes (S/comprobante)	7,0000	4.004.000,00	572.000	mes (S/comprobante)	7,0000	4.004.000,00	+	5,0000	2.860.000,00	-	$ -	12,0000	6.864.000,00
60	1	Capacitación microempresas	600.000	mes (S/comprobante)	7,0000	4.200.000,00	600.000	mes (S/comprobante)	7,0000	4.200.000,00	+	5,0000	3.000.000,00	-	$ -	12,0000	7.200.000,00
61	1	Peajes	625.000	mes (S/comprobante)	7,0000	4.375.000,00	625.000	mes (S/comprobante)	7,0000	4.375.000,00	+	5,0000	3.125.000,00	-	$ -	12,0000	7.500.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 209.999.000,00**				**$ 209.999.000,00**			**$ 646.355.000,00**		**$ -**		**$ 856.354.000,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
C		**OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**															
62	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	33.500.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,0000	33.500.000,00	33.500.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,0000	33.500.000,00		-	-	-	$ -	1,0000	33.500.000,00
63	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	843.000	Km	65,0000	54.795.000,00	843.000	Km	65,0000	54.795.000,00		-	-	-	$ -	65,0000	54.795.000,00
64	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.587.000	Km	5,0000	17.935.000,00	3.587.000	Km	5,0000	17.935.000,00		-	-	-	$ -	5,0000	17.935.000,00
65	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	6.500.000	global	1,0000	6.500.000,00	6.500.000	global	1,0000	6.500.000,00		-	-	-	$ -	1,0000	6.500.000,00
66	1.000	Plegables (1000 semestrales)	2.220	unidad	1,0000	2.220.000,00	2.220	unidad	1,0000	2.220.000,00		-	-	-	$ -	1,0000	2.220.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				**$ 114.950.000,00**				**$ 114.950.000,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 114.950.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente				-				-			-		-		-
	*	**SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) + (C) = (D)**				**$ 839.785.000,00**				**$ 839.785.000,00**			**$ 803.571.236,00**		**$ -**		**$ 1.643.356.236,00**
	*	**PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (E)**				**$ 46.870.000,00**				**$ 46.870.000,00**			**$ (46.865.096,00)**		**$ -**		**$ 4.904,00**
	*	**TOTAL COSTOS BÁSICOS = (D) + (E) = (F)**				**$ 886.655.000,00**				**$ 886.655.000,00**			**$ 756.706.140,00**		**$ -**		**$ 1.643.361.140,00**
	*	**IVA = 19% * (F) = (G)**				**$ 168.464.450,00**				**$ 168.464.450,00**			**$ 143.774.166,60**		**$ -**		**$ 312.238.616,60**
	*	**COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)**				**$ 1.055.119.450,00**				**$ 1.055.119.450,00**			**$ 900.480.306,60**		**$ -**		**$ 1.955.599.756,60**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

FECHA: 14/07/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUT SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

ACTA No: PROYECTO

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

COSTO TOTAL		VALOR TOTAL			VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL
AÑO 1 - 2024	Básico	$ 1.180.911.100,00			$ 472.786.968,00		$ -		$ 472.786.968,00		$ 472.786.968,00
	IVA	$ 224.373.109,00			$ 89.829.523,92		$ -		$ 89.829.523,92		$ 89.829.523,92
	Total	**$ 1.405.284.209,00**			**$ 562.616.491,92**		**$ -**		**$ 562.616.491,92**		**$ 562.616.491,92**
AÑO 2 - 2025	Básico	$ 1.335.961.700,00			$ 2.044.085.832,00		$ (756.706.140,00)		$ 1.287.379.692,00		$ 1.287.379.692,00
	IVA	$ 253.832.723,00			$ 388.376.308,08		$ (143.774.166,60)		$ 244.602.141,48		$ 244.602.141,48
	Total	**$ 1.589.794.423,00**			**$ 2.432.462.140,08**		**$ (900.480.306,60)**		**$ 1.531.981.833,48**		**$ 1.531.981.833,48**
AÑO 3 - 2026	Básico	$ 886.655.000,00			$ 886.655.000,00		$ 756.706.140,00		$ -		$ 1.643.361.140,00
	IVA	$ 168.464.450,00			$ 168.464.450,00		$ 143.774.166,60		$ -		$ 312.238.616,60
	Total	**$ 1.055.119.450,00**			**$ 1.055.119.450,00**		**$ 900.480.306,60**		**$ -**		**$ 1.955.599.756,60**
TOTAL CONTRATO	Básico	$ 3.403.527.800,00			$ 3.403.527.800,00		$ -		$ 1.760.166.660,00		$ 3.403.527.800,00
	IVA	$ 646.670.282,00			$ 646.670.282,00		$ -		$ 334.431.665,40		$ 646.670.282,00
	Total	**$ 4.050.198.082,00**			**$ 4.050.198.082,00**		**$ -**		**$ 2.094.598.325,40**		**$ 4.050.198.082,00**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.403.527.800,00	$ 646.670.282,00	$ 4.050.198.082,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) DIC-2025 :	$ 1.760.166.660,00	$ 334.431.665,40	$ 2.094.598.325,40
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 1.643.361.140,00	$ 312.238.616,60	$ 1.955.599.756,60

PLAZO EN MESES	
INICIAL	25,23 meses
ADICIONAL	5,00 meses
ACUMULADO	30,23 meses
FALTANTE	12,00 meses

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

La presente Acta de Modificación de Costos se expide con el propósito de trasladar los saldos no ejecutados del año 2025 al presupuesto del año 2026, efectuar la redistribución de recursos para la prórroga No. 1 del Contrato No. 1915 de 2024 cuya vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, y formalizar la Modificación No. 1 del mismo Contrato, en concordancia con lo dispuesto en la Cláusula Séptima: Apropiación Presupuestal.

La presente Acta de Modificación no generará costos adicionales para el INVÍAS, ni implica variación al objeto, ni al valor del Contrato 1915 de 2024.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **FERNANDO CARO RIVERA**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: **25202-26432**

Firma
Nombre: **RICARDO MUÑOZ DAVID**
Supervisor del Contrato de Administración
Matrícula Profesional No.: **19202-22940**

Firma: **No aplica**
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: **68202-092436**

Revisión:

Director Territorial Nombre: **LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
Matrícula Profesional No.: **19202-79853**

Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Apoyo a la Supervisión Nombre: **WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO**
Matrícula Profesional No.: **19202-207501**

Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Contrato y/o Convenio: 1915 – 2024

Objeto: "ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 7 LOTE 1".

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	**SI**	**NO APLICA**
SECOP:	X	
SICO:		X
SEPRO:		X
CIFRA:		X
GESPROY:		X

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	Sí ○ No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	Sí ○ No				
Seriedad de la oferta	Sí ○ No				
	% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			
Cumplimiento	Sí ○ No				
	Cumplimiento del contrato				
	% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5/06/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/02/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	Pago de salarios				
	% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5/06/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	Calidad del servicio				
	% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	5/06/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	Sí ○ No				
Fecha límite para entrega de garantías:	11/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	2 horas de tiempo transcurrido *(17/06/2026 9:37:40 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.20076981	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	2.430.118.849,20 COP	Seguros del Estado S.A.	31/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.14534922	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.430.118.849,20 COP	Seguros del Estado S.A.	31/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.14423437	Seriedad de la oferta	-	499.058.440,00 COP	-	20/05/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Dado en Bogotá, a los **16** días del mes de **junio** año 2026.

Firma;

Nombre: RICARDO MUÑOZ DAVID
Supervisor
Dirección Territorial Cauca
Instituto Nacional de Vías – INVIAS