| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 3 |

FECHA: 16/06/2026 (Día / Mes / Año)

**ADICIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

**RESPONSABILIDAD**

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

**ANTECEDENTES**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** **1876 DE 2024** (Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** **INGESCOR S.A.S.** (Nombre o razón social del Interventor )

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3.**

**CONTRATO DE OBRA No.** (Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:**

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** **29 MESES** (Indique el plazo del contrato principal)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** **16/07/2024** (Día / Mes / Año)

**MODIFICACIONES**

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**PRÓRROGAS**

| Contrato Adicional No. | Periodo | |
|---|---|---|
| | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| | | |
| | | |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** **31/07/2026** (Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** **$ 4.050.113.354,00** **50% EN SMMLV:** **$ 1.557,74**
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

**VALOR ADICIONES**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 4.050.113.354,00** (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 3 |

FECHA: 16/06/2026
(Día / Mes / Año)

**OBJETO DE LA SOLICITUD**

Teniendo en cuenta el Memorando Individual No.No. 2026I-VBOG-030454 de fecha 2026-05-04 la administración vial mediante comunicación escrita No. COP 1876-2024 - OFC-441 de fecha 07/05/2026 solicita realizar la proroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que conlleva a la redistribución de los recursos contemplados para la ejecución del contrato.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

**ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

Todas las actividades correspondientes a la Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Caquetá Grupo 1 Lote 3 contenidas en el contrato 1876 de 2024 ejerciendo las funciones de administración, gestión y planeación operativa y técnica, dirección, coordinación, y control de las actividades rutinarias y periódicas y demás acciones en favor de la adecuada y oportuna conservación de las vías 2003A Depresión El Vergel - Florencia y 6503 Florencia - Puerto Rico. El alcance de las actividades se detalla en los pliegos de condiciones y anexo técnico que hacen parte integral del contrato. En términos generales se realiza la actualización de toda la información de carácter técnico, que se incluye en los distintos sistemas de información del INVIAS, que le permite a la entidad tomar decisiones técnicas y presupuestales sobre la infraestructura vial a cargo del Instituto y la priorización de la inversión de los recursos asignados a la entidad. Igualmente se realiza la planeación, control, seguimiento y evaluación de las actividades efectuadas por los trabajadores (mano de obra no calificada) de los frentes de trabajo dispuestos para las actividades de servicio de mantenimiento rutinario y se monitorea y coordinan las actividades requeridas para atención de eventos sobre la vía de manera que se garantice la transitabilidad de los usuarios de los corredores viales y se mitigue a corto plazo de manera efectiva los efectos ocasionados por cambios climáticos entre otros eventos que sucedan sobre los corredores.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

**DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO**

| Formulario 1 | | Valor total actualizado - Última modificación de costos No. 01 de Fecha: 13/01/2026 | Valor variación (Mayores o menores) | Valor actualizado presente solicitud |
|---|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Valor total inicial** | | | |
| **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | |
| **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | |
| INGENIERO RESIDENTE | $ 227.152.000,00 | $ 227.152.000,00 | $ 42.000.000,00 | $ 269.152.000,00 |
| INGENIERO AUXILIAR I | $ 149.760.000,00 | $ 149.760.000,00 | $ 28.000.000,00 | $ 177.760.000,00 |
| INGENIERO AUXILIAR II | $ 107.260.000,00 | $ 107.260.000,00 | $ 20.000.000,00 | $ 127.260.000,00 |
| INGENIERO ESPECIALISTA EN | $ 134.460.000,00 | $ 134.460.000,00 | $ - | $ 134.460.000,00 |
| PERSONAL AUXILIAR | | | | |
| INSPECTOR SISO | $ 69.737.000,00 | $ 69.737.000,00 | $ 12.825.000,00 | $ 82.562.000,00 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA | $ 44.640.000,00 | $ 44.996.335,00 | $ 8.754.525,00 | $ 53.750.860,00 |
| CONDUCTOR | $ 91.820.000,00 | $ 92.672.670,00 | $ 17.509.050,00 | $ 109.329.050,00 |
| **SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL** | **$ 824.829.000,00** | **$ 826.038.005,00** | **$ 129.088.575,00** | **$ 955.126.580,00** |
| **FACTOR MULTIPLICADOR** | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| **TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | **$ 1.979.589.600,00** | **$ 1.982.491.212,00** | **$ 309.812.580** | **$ 2.292.303.792,00** |
| **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | |
| **VIATICOS** | | | | |
| Ingeniero Residente | $ 9.810.000,00 | $ 9.810.000,00 | $ (4.384.000,00) | $ 5.426.000,00 |
| **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS** | | | | |
| Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible) | $ 399.888.000,00 | $ 399.888.000,00 | $ 37.000.000,00 | $ 436.888.000,00 |
| **OTROS COSTOS** | | | | |
| Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | $ 171.180.000,00 | $ 171.180.000,00 | $ - | $ 171.180.000,00 |
| Transportes aéreos y terrestres | $ 19.300.000,00 | $ 19.300.000,00 | $ (11.493.400,00) | $ 7.806.600,00 |
| Oficina (incluye servicios publicos) | $ 65.000.000,00 | $ 65.000.000,00 | $ 12.000.000,00 | $ 77.000.000,00 |
| Dotación de la oficina | $ 16.970.000,00 | $ 16.970.000,00 | $ 3.100.000,00 | $ 20.070.000,00 |
| Papeleria, memoria extraible, USB, edición informes, fotocopias, fotografías,etc. | $ 9.130.000,00 | $ 9.130.000,00 | $ 1.700.000,00 | $ 10.830.000,00 |
| Comunicaciones | $ 15.944.000,00 | $ 15.944.000,00 | $ 2.860.000,00 | $ 18.804.000,00 |
| Capacitación microempresarios | $ 16.280.000,00 | $ 16.280.000,00 | $ 3.000.000,00 | $ 19.280.000,00 |
| Peajes | $ 17.055.000,00 | $ 17.055.000,00 | $ (17.055.000,00) | $ - |
| **TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)** | **$ 740.557.000,00** | **$ 740.557.000,00** | **$ 26.727.600,00** | **$ 767.284.600,00** |
| **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | |
| Provisión para estudios menores, topografias y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. | $ 98.500.000,00 | $ 98.500.000,00 | $ (9.640.616,00) | $ 88.859.384,00 |
| Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos | $ 159.999.000,00 | $ 159.999.000,00 | $ - | $ 159.999.000,00 |
| Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias | $ 50.815.000,00 | $ 50.815.000,00 | $ - | $ 50.815.000,00 |
| Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | $ 18.900.000,00 | $ 18.900.000,00 | $ (10.778.747,00) | $ 8.121.253,00 |
| Plegables (1000 semestrales) | $ 10.340.000,00 | $ 10.340.000,00 | $ (6.308.237,00) | $ 4.031.763,00 |
| **TOTAL OTROS COSTO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = (C)** | **$ 338.554.000,00** | **$ 338.554.000,00** | **$ (26.727.600)** | **$ 311.826.400,00** |
| **COSTO BASICO** | **$ 3.058.700.600,00** | **$ 3.061.602.212,00** | **$ 309.812.580,00** | **$ 3.371.414.792,00** |
| **PROVISION** | $ 344.756.000,00 | $ 341.854.388,00 | $ (309.812.580,00) | $ 32.041.808,00 |
| **SUBTOTAL** | **$ 3.403.456.600,00** | **$ 3.403.456.600,00** | **$ -** | **$ 3.403.456.600,00** |
| **IVA 19% DEL SUBTOTAL** | $ 646.656.754,00 | **$ 646.656.754,00** | **$ -** | **$ 646.656.754,00** |
| **COSTO TOTAL** | **$ 4.050.113.354,00** | **$ 4.050.113.354,00** | **$ -** | **$ 4.050.113.354,00** |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 3 |

FECHA: 16/06/2026
(Día / Mes / Año)

**RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA**

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: **JUNIO** (mes anterior a la presente solicitud) DE **2026** (año) **$ 2.147.187.220,00**

Último mes facturado: **jun-26** (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): **$ 1.902.926.134,00** (mes anterior a la presente solicitud)

**PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES**

NO APLICA

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

El supervisor del contrato ve viable la solicitud elevada por el contratista de Administración Vial para la prórroga y modificación del contrato No.1907 de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026 en virtud de que se disponen recursos y se requiere seguir atendiendo las sectores a cargo.

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:**

Acta de Modificación de Costos No.1, Formato Redistribución General de Recursos, oficio No. COP 1876-2024 - OFC-441 de fecha 07/05/2026

**Notas:**

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: **JUAN CARLOS RIOS URUETA**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría INGESCOR S.A.S.
Matrícula Profesional No.

Firmado digitalmente por GALLEGO SANCHEZ KAREN DANIELA
Fecha: 2026.07.28 21:55:34 -05'00'

Firma
Nombre: **ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 19202-426785 CAU

Firmado digitalmente por GALLEGO SANCHEZ KAREN DANIELA
Fecha: 2026.07.28 21:56:19 -05'00'

Vo.Bo.Firma
Nombre: **KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ**
Director Territorial Caquetá

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: **ALEJANDRO SALINAS CRISTANCHO**
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 68202-092436 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

Florencia, Caquetá; mayo 7 de 2026

**COP 1876-2024 - OFC-441**

Señores:
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ**
Directora Territorial Caquetá
Transversal 11 Nro. 19-34/48 B/ La Inmaculada
Florencia Caquetá

**Referencia:** *CONTRATO NO. 1876 - 2024 "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ, GRUPO AMV 1 LOTE 3"*

**Asunto:** ***"SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO No. 1876 DE 2024 CUYO OBJETO ES "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3"***

Cordial saludo,

Atendiendo el Memorando Individual No. 2026I-VBOG-030454 del 2026-05-04, mediante el cual se solicitó la documentación previa para prorrogar los contratos de Administración Vial hasta el plazo máximo posible dentro de la vigencia 2026, se realizó el balance financiero del Contrato 1907 de 2024, considerando los saldos no ejecutados de las vigencias 2024 y 2025 y la redistribución de los recursos de la vigencia 2026.

El balance evidenció que el contrato cuenta con recursos suficientes para su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, sin adición de recursos, lo que hace necesario modificar de forma articulada las Cláusulas Sexta – Valor del Contrato y Séptima – Apropiación Presupuestal, para consolidar la discriminación de recursos en las grandes partidas del contrato, sin alterar su valor total ni los montos aprobados por vigencia.

Así mismo, se verificó que la empresa INGESCOR S.A.S. cuenta con la logística, el personal y el equipo necesarios para continuar las actividades contractuales hasta el 31 de diciembre de 2026.

Agradezco su atención y gestión sobre el particular.

Atentamente,

**INGESCOR S.A.S.**
**JUAN CARLOS RIOS URUETA**
Representante Legal

C.C. / ARCHIVO

Fecha: 2026-05-09 17:55:23
Radicado: 2026I-VCAQ-033141
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 3 (3 Tabla Externos )

Karen Daniela Gallego Sanchez, Directora Territorial C
2026-05-09T17:55:28-05:00, Documento firmado
digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

# MEMORANDO INDIVIDUAL

**N° Radicado:** 2026I-VCAQ-033141
**Fecha:** 2026-05-09 17:55:23

**PARA**: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

**DE**: KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ

**Asunto:** Respuesta a Radicado 2026I-VBOG-030454

Respetado Ingeniero Mendoza

Cordial saludo

En atención al requerimiento del memorando de la referencia, mediante el cual se solicita la documentación previa para el trámite de prórroga de los contratos de Administración Vial (AMV) hasta el 31 de diciembre de 2026, de manera atenta remito los archivos comprimidos correspondientes a las tres (3) AMVs adscritas a la Dirección Territorial Caquetá.

Dando estricto cumplimiento a las instrucciones impartidas en la comunicación de referencia, se informa que por cada contrato se adjunta un archivo Zip que contiene las siguientes carpetas y documentos:

1. Historial de actas de modificación de costos: Compilación de todas las actas suscritas en el formato MEPI-MN1-IN-9-FR-1 hasta la fecha.
2. Proyecto de acta de modificación de costos: Archivo en versión editable (.xlms) y en PDF debidamente suscrito (con fecha en blanco), proyectando el balance para la atención de actividades hasta el cierre de la vigencia 2026.
3. Formato de redistribución general de recursos: Documento que relaciona la totalidad de los ítems sin discriminar por vigencias, garantizando que el balance coincida con el acta de modificación de costos.
4. Formato de solicitud de modificación contractual: Formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 debidamente diligenciado y firmado, manteniendo la fecha en blanco.

Es importante destacar que, siguiendo sus directrices, las modificaciones proyectadas se basan en la utilización de saldos no ejecutados de vigencias anteriores y recursos de la vigencia 2026, sin contemplar la adición de nuevos recursos para estos contratos.

Quedamos atentos a cualquier instrucción adicional necesaria para continuar con el trámite oportuno de estas modificaciones contractuales.

Cordialmente,

**KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ**

**Directora Territorial Caquetá**

Proyectado por: Yeison Torres Castro
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a:

Karen Daniela Gallego Sanchez, Directora Territorial C
2026-05-09T17:55:28-05:00, Documento firmado
digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

Karen Daniela Gallego Sanchez, Directora Territorial C
2026-05-09T17:55:28-05:00, Documento firmado
digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

# REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

GALLEGO SANCHEZ KAREN DANIELA - 1117539422

09/05/2026 17:55:37 COT -05

ZBTD-7OAG-OF1O-TYEZ-G177-8367-3373-96

Fecha: 2026-05-09T17:55:29-05:00
Karen Daniela Gallego Sanchez
1117539422
Directora Territorial Caquetá
DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ
Instituto Nacional de Vías

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 01-jul-26 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** **SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CAQUETÁ**

**CONTRATO DE CONSULTORÍA No.:** **1876 DE 2024** **CONSULTOR:** **INGESCOR S.A.S.**

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA GRUPO AMV 1 LOTE 9**

**FECHA DE INICIO:** **16/07/2024**

**PLAZO INICIAL:** **31/07/2026**

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** **31/07/2026**
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR ACUMULADO:** **$ 4.050.113.354,00**
(Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA:** **KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ**

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cumplimiento** | | **405,011,335.40** | **29** | **5** | **2024** | **31** | **1** | **2027** |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| **Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones** | | **810,022,670.80** | **29** | **5** | **2024** | **31** | **7** | **2029** |
| **Calidad del servicio** | | **1,215,034,006.20** | **31** | **7** | **2026** | **31** | **1** | **2029** |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** **18-44-101098253**

**Certificado de modificación o anexo No.:**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| | |
|---|---|
| FECHA | 01-jul-26 |
| | (Día / Mes / Año) |

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | | | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | | | | |
| Calidad del servicio | | | | |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.:** .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** .....

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** .....

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

**INGESCOR S.A.S. NIT. 812002469-5**
**JUAN CARLOS RIOS URUETA**
Representante Legal

Firma.

Firmado digitalmente por GALLEGO SANCHEZ KAREN DANIELA
Fecha: 2026.06.16 11:10:19 -05'00'

KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
Supervisora contrato de interventoría
Matricula profesional No. 19202-426785 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | CHICO | 18 | 18-44-101098253 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 06 | 2024 | 29 | 05 | 2024 | 00:00 | 31 | 07 | 2029 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| INGESCOR LTDA | | NIT: 812.002.469-5 |
| DIRECCIÓN: CL 98 NRO. 70 - 91 OFC 1012 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: 3176401651 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | NIT: 800.215.807-2 |
| DIRECCIÓN: CL 25 G NRO. 73 B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO 3770600 |
| ADICIONAL: | | |

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

SEGUN CONTRATO 1876 de 2024. CONTRATAR LA ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3.

1. PARA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO LA VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA SU LIQUIDACION.
2. LA GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL CONSULTOR HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, TENDRA UNA VIGENCIA IGUAL A LA DEL CONTRATO MAS TRES (3) AÑOS MAS.
3. LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA DE 30 MESES, A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO.

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **29/05/2024** | **31/01/2027** | **$405,011,335.40** |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | **31/07/2026** | **31/01/2029** | **$1,215,034,006.20** |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **29/05/2024** | **31/07/2029** | **$810,022,670.80** |

### ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **16,644,301.00 | $ ******25,000.00 | $ ***3,167,167.00 | $ ********19,836,468.00 | $ ****2,430,068,012.40 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| LUAL SEGUROS LTDA | 153964 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

18-44-101098253

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101098253, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 07 días del mes de JUNIO de 2024

18-44-101098253

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

## Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

**Flujo de aprobación**

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

**Tareas del flujo**

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

**Aprobar garantía**

Nivel 1 - Sin Orden - 1 aprobación(es) requerida(s)

| | Asunto | Estado | Asignado a | Realizado por | Fecha del estado |
|---|---|---|---|---|---|
| .1 | Dirección Territorial Caquetá | Aprobado | Director (a) Territorial Caquetá :: Director (a) Territorial Caquetá | JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS | 5/07/2024 11:15:17 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Id de la garantía** CO1.WRT.14653821

**Referencia de la garantía** 18-44-101098253 anexo 0

**Estado** Aprobado

**Justificación**

- ☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☑ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☑ Cumplimiento - Calidad del servicio

**Tipo de garantía**
- ○ Contrato de seguro
- ○ Patrimonio autónomo
- ◉ Garantía bancaria

**Garante** seguros del estado

**Sub-tipo de garantía** Carta de crédito stand by

| Justificación | Valor del amparo | Vigencia |
|---|---|---|
| Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | 405.011.335,40 COP | 31/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Cumplimiento - Pago de salarios | 810.022.670,80 COP | 31/07/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Cumplimiento - Calidad del servicio | 1.215.034.006,20 COP | 31/01/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

| | Descripción | Nombre del documento | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | anexo 0 jcr.pdf | anexo 0 jcr.pdf | Descargar | Detalle |

**Creado por:** *INGESCOR LTDA* 2/07/2024 4:26 PM *(UTC -5 horas)*

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **CHICO** | **18** | **18-44-101098253** | **1** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **07** | **2024** | **29** | **05** | **2024** | **00:00** | **31** | **07** | **2029** | **23:59** | **ANEXO NO CAUSA PRIMA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| **INGESCOR LTDA** | **NIT: 812.002.469-5** | CL 98 NRO. 70 - 91 OFC 1012 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3176401651 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** | **NIT: 800.215.807-2** | CL 25 G NRO. 73 B - 90 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 7056000 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

SEGUN CONTRATO 1876 de 2024. CONTRATAR LA ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3.

1. PARA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO LA VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA SU LIQUIDACION.
2. LA GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL CONSULTOR HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, TENDRA UNA VIGENCIA IGUAL A LA DEL CONTRATO MAS TRES (3) AÑOS MAS.
3. LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA DE 30 MESES, A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO.

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **29/05/2024** | **31/01/2027** | **$405,011,335.40** | |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | **31/07/2026** | **31/01/2029** | **$1,215,034,006.20** | |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **29/05/2024** | **31/07/2029** | **$810,022,670.80** | |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE HACE CONSTAR QUE LA COMPAÑIA DE SEGUROS TIENE CONOCIMIENTO DE LA ORDEN DE INICIO DEL CTTO 1876-2024 AMV 1 CON FECHA DEL 16 DE JULIO DEL 2024. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ****2,430,068,012.40 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| LUAL SEGUROS LTDA | 153964 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

18-44-101098253

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | CHICO | 18 | 18-44-101098253 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 07 | 2024 | 29 | 05 | 2024 | 00:00 | 31 | 07 | 2029 | 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | INGESCOR LTDA | | **NIT: 812.002.469-5** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CL 98 NRO. 70 - 91 OFC 1012 | | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | 3176401651 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | **NIT: 800.215.807-2** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CL 25 G NRO. 73 B - 90 | | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | 7056000 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.***

18-44-101098253

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101098253, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 19 días del mes de JULIO de 2024

18-44-101098253

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

## Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

**Flujo de aprobación**

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

**Tareas del flujo**

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

**Aprobar garantía**

Nivel 1 - Sin Orden - 1 aprobación(es) requerida(s)

| | Asunto | Estado | Asignado a | Realizado por | Fecha del estado |
|---|---|---|---|---|---|
| .1 | Dirección Territorial Caquetá | Aprobado | Director (a) Territorial Caquetá :: Director (a) Territorial Caquetá | JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS | 28/08/2024 8:34:11 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Id de la garantía** CO1.WRT.14789948

**Referencia de la garantía** 18-44-101098253

**Estado** Aprobado

**Justificación**

- ☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☑ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☑ Cumplimiento - Calidad del servicio

**Tipo de garantía**
- ○ Contrato de seguro
- ○ Patrimonio autónomo
- ◉ Garantía bancaria

**Garante** SEGUROS DEL ESTADO

**Sub-tipo de garantía** Garantía bancaria

| Justificación | Valor del amparo | Vigencia |
|---|---|---|
| Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | 405.011.335,40 COP | 31/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Cumplimiento - Pago de salarios | 810.022.670,80 COP | 31/07/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Cumplimiento - Calidad del servicio | 1.215.034.006,20 COP | 31/01/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

| | Descripción | Nombre del documento | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | ANEXO 1 jcr.pdf | ANEXO 1 jcr.pdf | Descargar | Detalle |

**Creado por:** *INGESCOR LTDA* 22/07/2024 11:24 AM *(UTC -5 horas)*

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**
**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**
**ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS**

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-1 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 4 |

FECHA: 13/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAQUETA** ACTA No: **UNO (01)**

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **N° 1876 DE 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3**

INTERVENTOR: **N.A**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: **PAULO CESAR RUALES CAICEDO**
RESOLUCIÓN: **N° 0213 DEL 01 0CT-2024**
CONTRATISTA: **INGESCOR S.A.S.** con **NIT 812002469-5** CONTRATO DE OBRA No: **N/A**

PLAZO INICIAL: **31/07/2026** (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **16/07/2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: **N/A** (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.113.354** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.113.354**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2024** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: **N/A** (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

| No. de ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES 2024 (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | MODIFICACIONES 2024 | | | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.6 de fecha Dic-2024 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____ | | PRESENTES | | | | | | |
| | | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero Residente | 6.996.000 | 400.000,00 | 10,00 | 73.960.000,00 | | | | | - | | $ - | 5,50 | $ 40.678.000,00 | 10,00 | $ 73.960.000,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Auxiliar I | 4.452.000 | 400.000,00 | 10,00 | 48.520.000,00 | | | | | - | | $ - | 5,50 | $ 26.686.000,00 | 10,00 | $ 48.520.000,00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Auxiliar II | 3.074.000 | 400.000,00 | 10,00 | 34.740.000,00 | | | | | - | | $ - | 5,50 | $ 19.107.000,00 | 10,00 | $ 34.740.000,00 |
| 4 | 1 | Ingeniero Especialista en Estruct | 7.410.000 | | 6,00 | 44.460.000,00 | | | | | - | | $ - | 0,00 | $ - | 6,00 | $ 44.460.000,00 |
| 5 | | **PERSONAL AUXILIAR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | Inspector SISO | 2.279.000 | | 10,00 | 22.790.000,00 | | | | | - | | $ - | 5,50 | $ 12.534.500,00 | 10,00 | $ 22.790.000,00 |
| 7 | 1 | Auxiliar Administrativo o Secreta | 1.438.000 | | 10,00 | 14.380.000,00 | | | | | - | | $ - | 5,50 | $ 7.909.000,00 | 10,00 | $ 14.380.000,00 |
| 8 | 2 | Conductor | 1.500.000 | | 10,00 | 30.000.000,00 | | | | | - | | $ - | 5,50 | $ 16.500.000,00 | 10,00 | $ 30.000.000,00 |
| | | **SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL** | | | | **$ 268.850.000** | | | | | | | **$ -** | 0,00 | **$ 123.414.500,00** | | **$ 268.850.000,00** |
| | | **FACTOR MULTIPLICADOR** | | | | 2,40 | | | | | | | 2,40 | | 2,40 | | 2.4 |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 645.240.000** | | | | | | | **$ (488.136)** | 488.136,00 | **$ 295.706.664,00** | | **$ 644.263.728,00** |

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | Ingeniero Residente | 310.000,00 | dia | 10,00 | $ 3.100.000 | | | | | - | | $ - | - | $ - | 10,00 | $ 3.100.000,00 |
| | 1 | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2 | Vehiculo mayor a 2000 cc y mod | 6.520.000,00 | mes | 10,00 | $ 130.400.000 | | | | | | | $ - | 5,50 | $ 71.720.000,00 | 10,00 | $ 130.400.000,00 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1 | Insumos como pintura, cemento, | **55.000.000,00** | **Global S/comp.** | 1,00 | $ 55.000.000 | | | | | | | $ - | 0,02 | $ 1.089.300,00 | 1,00 | $ 55.000.000,00 |
| 12 | 1 | Transportes aéreos y terrestres | 6.050.000,00 | **Global S/comp.** | 1,00 | $ 6.050.000 | | | | | | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 6.050.000,00 |
| 13 | 1 | Oficina (incluye servicios públic | 2.120.000,00 | **mes (S/comp.)** | 10,00 | $ 21.200.000 | | | | | | | $ - | 5,50 | $ 11.660.000,00 | 10,00 | $ 21.200.000,00 |
| 14 | 1 | Dotación de Oficina | 555.000,00 | **mes (S/comp.)** | 10,00 | $ 5.550.000 | | | | | | | $ - | 5,50 | $ 3.052.500,00 | 10,00 | $ 5.550.000,00 |
| 15 | 1 | Papelería, memoria extraible, us | 297.000,00 | **mes (S/comp.)** | 10,00 | $ 2.970.000 | | | | | | | $ - | 4,32 | $ 1.477.700,00 | 10,00 | $ 2.970.000,00 |
| 16 | 1 | Comunicaciones | 510.000,00 | **mes (S/comp.)** | 10,00 | $ 5.100.000 | | | | | | | $ - | 4,91 | $ 2.689.100,00 | 10,00 | $ 5.100.000,00 |
| 17 | 1 | Capacitación microempresas | 530.000,00 | **mes (S/comp.)** | 10,00 | $ 5.300.000 | | | | | | | $ - | - | $ - | 10,00 | $ 5.300.000,00 |
| 18 | 1 | Peajes | 560.000,00 | **mes (S/comp.)** | 10,00 | $ 5.600.000 | | | | | | | $ - | - | $ - | 10,00 | $ 5.600.000,00 |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 240.270.000** | | | | | | | **$ -** | | **$ 91.688.600,00** | 0,00 | **$ 240.270.000,00** |
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | - | | | |
| 19 | 1 | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma | **global (según comp.)** | **32.000.000** | 1,00 | $ 32.000.000 | | | | | | | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 32.000.000,00 |
| 20 | 1 | Provisión para levantamiento de | **Km** | **750.000** | 68,00 | $ 51.000.000 | | | | | | | $ - | - | $ - | 68,00 | $ 51.000.000,00 |
| 21 | 1 | Provisión para levantamiento de | **Km** | **3.192.000** | 5,00 | $ 15.960.000 | | | | | | | $ - | - | $ - | 5,00 | $ 15.960.000,00 |
| 22 | 1 | Señales temporales incluyendo c | global | 5.700.000,00 | 1,00 | $ 5.700.000 | | | | | | | $ - | 0,23 | $ 1.307.563,00 | 0.23 | $ 5.700.000,00 |
| 23 | 1000 | Plegables (1000 semestrales) | unidad | 1.970,00 | 2,00 | $ 3.940.000 | | | | | | | $ - | 0,13 | $ 504.200,00 | 2,00 | $ 3.940.000,00 |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | | | | | | | | | - | | 0,00 | $ - |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C )** | | | | **$ 108.600.000** | | | | | | | **$ -** | | **$ 1.811.763,00** | 0,00 | **$ 108.600.000,00** |
| | * | VALOR BASICO AÑO 2024 | | | | **$ 994.110.000** | | | | | | | | **Valor básico** | $ 389.207.027,00 | | **$ 994.110.000,00** |
| | | DESCEUNTO PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | **Descuento parafiscales** | $ (4.437.600,00) | | $ (4.437.600,00) |
| | * | PROVISION **( E )** | | | | **$ 186.730.000** | | | | | | | | | $ - | | $ 186.730.000,00 |
| | * | SUBTOTAL = (D) + (E ) = (F) | | | | **$ 1.180.840.000** | | | | | | | | **Subtotal** | $ 384.769.427,00 | | $ 989.672.400,00 |
| | | IVA = 19% * (F) = **(G)** | | | | $ 224.359.600 | | | | | | | | **IVA** | $ 73.106.191,00 | | $ 224.359.600,00 |
| | | COSTO TOTAL = (F) + **(G) = ( H )** | | | | $ 1.405.199.600 | | | | | | | | **Valor total** | $ 457.875.618,00 | | $ 1.405.199.600,00 |
| | | **Valor total AÑO 2024** | | | | **$ 1.405.199.600** | | | | | | | | | | | |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: | $ 3.403.456.600 | $ 646.656.754 | $ 4.050.113.354 |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) ____ | $ 1.076.466.646 | $ 204.528.662 | $ 1.280.995.308 |
| VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN): | | | $ - |
| SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: | $ 2.326.989.954 | $ 442.128.092 | $ 2.769.118.046 |

| PLAZO EN MESES | |
|---|---|
| INICIAL | 29 M |
| ADICIONAL | 0 |
| ACUMULADO | 10.50 |
| FALTANTE | 18.50 |

FECHA: 13/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS** — **DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA** — ACTA No: **UNO (01)**

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☑
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **Nº 1876 DE 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3**

INTERVENTOR: **N.A**

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: **PAULO CESAR RUALES CAICEDO**

RESOLUCIÓN: **Nº 0213 DEL 01 OCT-2024**

CONTRATISTA: **INGESCOR S.A.S.** con **NIT 812002469-5** — CONTRATO DE OBRA No: **N/A**

PLAZO INICIAL: **31/07/2026** (En meses según contrato principa)
FECHA DE INICIO DEL CONTRA: **16/07/2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: **N/A** (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.113.354** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+**: **$ 4.050.113.354**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2024** (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: **N/A** (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: COSTO MENSUAL | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: PRIMA REGIONAL | MODIFICACIONES 2025 — CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | CONDICIONES ACTA ANTERIOR: VALOR | PRESENTES 2025: + - | PRESENTES 2025: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | PRESENTES 2025: VALOR | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.18 de fecha diciembre 2025: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA: VALOR | CONDICIONES ACTUALIZADAS 2025: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | CONDICIONES ACTUALIZADAS 2025: VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero Residente | 7.416.000,00 | 450.000,00 | 12,00 | 94.392.000,00 | | | | | + | | $ - | 17,50 | $ 135.070.000,00 | 12,00 | $ 94.392.000,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Auxiliar I | 4.720.000,00 | 450.000,00 | 12,00 | 62.040.000,00 | | | | | + | | $ - | 17,50 | $ 88.726.000,00 | 12,00 | $ 62.040.000,00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Auxiliar II | 3.260.000,00 | 450.000,00 | 12,00 | 44.520.000,00 | | | | | + | | $ - | 17,50 | $ 63.627.000,00 | 12,00 | $ 44.520.000,00 |
| 4 | 1 | Ingeniero Especialista en Estruct | 7.860.000,00 | | | 55.000.000,00 | | | | | - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ 55.000.000,00 |
| 5 | | **PERSONAL AUXILIAR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | Inspector SISO | 2.416.000,00 | | 12,00 | 28.992.000,00 | | | | | + | | $ - | 17,50 | $ 41.526.500,00 | 12,00 | $ 28.992.000,00 |
| 7 | 1 | Auxiliar Administrativo o Secreta | 1.530.000,00 | | 12,00 | 18.360.000,00 | | | | | + | | $ - | 17,50 | $ 26.269.000,00 | 12,00 | $ 18.360.000,00 |
| 8 | 2 | Conductor | 1.590.000,00 | | 12,00 | 38.160.000,00 | | | | | + | | | 17,50 | $ 54.660.000,00 | 12,00 | $ 38.160.000,00 |
| | | **SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL** | | | | **$ 341.464.000** | | | | | | | $ - | | **$ 409.878.500** | | **$ 341.464.000,00** |
| | | **FACTOR MULTIPLICADOR** | | | | 2,40 | | | | | | | 2,40 | | 2,40 | | $ 2,40 |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 819.513.600** | | | | | | | $ - | | **$ 983.220.264** | | **$ 820.001.736,00** |

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | Ingeniero Residente | 321.000,00 | dia | 10,00 | $ 3.210.000 | | | | | - | 0,00 | $ - | 6,00 | $ 1.926.000,00 | 10,00 | $ 3.210.000,00 |
| | 1 | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS** | | | | | | | | | | | | - | $ - | - | $ - |
| 10 | 2 | Vehiculo mayor a 2000 cc y mod | $ 6.912.000 | mes | 12,00 | $ 165.888.000 | | | | | | 0,00 | $ - | 17,50 | $ 237.608.000,00 | 12,00 | $ 165.888.000,00 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | - | $ - | - | $ - |
| 11 | 1 | Insumos como pintura, cemento, | **56.180.000,00** | **Global S/comp.** | 1,00 | $ 56.180.000 | | | | | + | 0,00 | $ - | 1,06 | $ 59.424.289,00 | 1,00 | $ 56.180.000,00 |
| 12 | 1 | Transportes aéreos y terrestres | 6.450.000,00 | **Global S/comp.** | 1,00 | $ 6.450.000 | | | | | + | 0,00 | $ - | 0,16 | $ 1.006.600,00 | 1,00 | $ 6.450.000,00 |
| 13 | 1 | Oficina (incluye servicios públic | 2.250.000,00 | **mes (S/comp.)** | 12,00 | $ 27.000.000 | | | | | + | 0,00 | $ - | 17,50 | $ 38.660.000,00 | 12,00 | $ 27.000.000,00 |
| 14 | 1 | Dotación de Oficina | 590.000,00 | **mes (S/comp.)** | 12,00 | $ 7.080.000 | | | | | + | 0,00 | $ - | 16,98 | $ 10.132.500,00 | 12,00 | $ 7.080.000,00 |
| 15 | 1 | Papelería, memoria extraible, us | 315.000,00 | **mes (S/comp.)** | 12,00 | $ 3.780.000 | | | | | + | 0,00 | $ - | 14,50 | $ 4.384.900,00 | 12,00 | $ 3.780.000,00 |
| 16 | 1 | Comunicaciones | 570.000,00 | **mes (S/comp.)** | 12,00 | $ 6.840.000 | | | | | + | 0,00 | $ - | 9,05 | $ 7.686.538,00 | 12,00 | $ 6.840.000,00 |
| 17 | 1 | Capacitación microempresas | 565.000,00 | **mes (S/comp.)** | 12,00 | $ 6.780.000 | | | | | + | 0,00 | $ - | 5,64 | $ 3.185.200,00 | 12,00 | $ 6.780.000,00 |
| 18 | 1 | Peajes | 590.000,00 | **mes (S/comp.)** | 12,00 | $ 7.080.000 | | | | | + | 0,00 | $ - | - | $ - | 12,00 | $ 7.080.000,00 |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 290.288.000** | | | | | | | **$ -** | - | **$ 364.014.027,00** | | **$ 290.288.000,00** |
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | - | | | |
| 19 | 1 | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma | **global (según comp.)** | **33.000.000,00** | 1,00 | $ 33.000.000 | | | | | + | 0,00 | | - | $ - | 1,00 | $ 33.000.000,00 |
| 20 | 1 | Provisión para levantamiento de | **Km** | **795.000** | 65,00 | $ 51.675.000 | | | | | - | 0,00 | | - | $ - | 65,00 | $ 51.675.000,00 |
| 21 | 1 | Provisión para levantamiento de | **Km** | **3.384.000** | 5,00 | $ 16.920.000 | | | | | - | 0,00 | | - | $ - | 5,00 | $ 16.920.000,00 |
| 22 | 1 | Señales temporales incluyendo c | global | 6.700.000,00 | 1,00 | $ 6.700.000 | | | | | + | 0,00 | | 0,23 | $ 1.307.563,00 | 1,00 | $ 6.700.000,00 |
| 23 | 1000 | Plegables (1000 semestrales) | unidad | 2.090,00 | 2,00 | $ 4.180.000 | | | | | + | 0,00 | | 0,02 | $ 762.145,00 | 2,00 | $ 4.180.000,00 |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | | | | | | | | | | | | $ - |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C )** | | | | **$ 112.475.000** | | | | | | | | $ - | **$ 2.069.708,00** | | **$ 112.475.000,00** |
| | * | VALOR BASICO AÑO 2025 | | | | **$ 1.222.276.600** | | | | | | | | **Valor básico** | **$ 1.349.303.999** | | **$ 1.222.764.736,00** |
| | | DESCUENTO PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | **Descuento parafiscales** | $ (17.625.820) | | $ - |
| | * | PROVISION **( E )** | | | | **$ 113.685.000** | | | | | | | | | | | $ 113.685.000,00 |
| | * | SUBTOTAL = (D) + (E ) = (F) | | | | **$ 1.335.961.600** | | | | | | | | **Subtotal** | **$ 1.331.678.179** | | **$ 1.336.449.736,00** |
| | | IVA = 19% * (F) = **(G)** | | | | $ 253.832.704,00 | | | | | | | | **IVA** | $ 253.018.853 | | $ 253.832.704,00 |
| | | COSTO TOTAL = (F) + **(G) = ( H )** | | | | $ 1.589.794.304,00 | | | | | | | | **Valor total** | **$ 1.584.697.032** | | **$ 1.590.282.440,00** |
| | | **Valor total AÑO 2025** | | | | **$ 1.589.794.304** | | | | | | | | | | | |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: | $ 3.403.456.600 | $ 646.656.754 | $ 4.050.113.354 |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) ____ | $ 1.076.466.646 | $ 204.528.662 | $ 1.280.995.308 |
| VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN): | $ - | $ - | $ - |
| SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: | $ 2.326.989.954 | $ 442.128.092 | $ 2.769.118.046 |

| PLAZO EN MESES | |
|---|---|
| INICIAL | 29 M |
| ADICIONAL | 0 |
| ACUMULADO | 10.50 |
| FALTANTE | 18.50 |

# ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS



FECHA: 13/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS** — **DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA** — ACTA No: **UNO (01)**

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☑
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **N° 1876 DE 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3**

INTERVENTOR: **N.A**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: **PAULO CESAR RUALES CAICEDO**
RESOLUCIÓN: **N° 0213 DEL 01 0CT-2024**
CONTRATISTA: **INGESCOR S.A.S. con NIT 812002469-5** — CONTRATO DE OBRA No: **N/A**

PLAZO INICIAL: **31/07/2026** (En meses según contrato principa)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **16/07/2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: **N/A** (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.113.354** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+**: **$ 4.050.113.354**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2024** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: **N/A** (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

| No. de ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES 2026 (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____ | | | MODIFICACIONES: PRESENTES 2026 | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.____ de fecha _____ | | CONDICIONES ACTUALIZADAS 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | +- | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero Residente | $ 7.900.000 | 500.000,00 | 7,00 | 58.800.000,00 | | | | | | | | | | $ - | 7,00 | $ 58.800.000,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Auxiliar I | $ 5.100.000 | 500.000,00 | 7,00 | 39.200.000,00 | | | | | | | | | | $ - | 7,00 | $ 39.200.000,00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Auxiliar II | $ 3.500.000 | 500.000,00 | 7,00 | 28.000.000,00 | | | | | | | | | | $ - | 7,00 | $ 28.000.000,00 |
| 4 | 1 | Ingeniero Especialista en Estruct | $ 8.500.000 | | | 35.000.000,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | $ 35.000.000,00 |
| 5 | | **PERSONAL AUXILIAR** | | | | | | | | | | | | | | $ - | | |
| 6 | 1 | Inspector SISO | 2.565.000,00 | | 7,00 | 17.955.000,00 | | | | | | | | | | $ - | 7,00 | $ 17.955.000,00 |
| 7 | 1 | Auxiliar Administrativo o Secreta | 1.700.000,00 | | 7,00 | 11.900.000,00 | | | | | - | -7,00 | $ (11.900.000,00) | | | $ - | 0,00 | $ - |
| 7.1 | 1 | Auxiliar Administrativo o Secreta | 1.750.905,00 | | | | | | | | + | 7,00 | $ 12.256.335,00 | | | $ - | 7,00 | $ 12.256.335,00 |
| 8 | 2 | Conductor | 1.690.000,00 | | 7,00 | 23.660.000,00 | | | | | - | -7,00 | $ (23.660.000,00) | | | $ - | 0,00 | $ - |
| 8.1 | 2 | Conductor 2026 | 1.750.905,00 | | | | | | | | + | 7,00 | $ 24.512.670,00 | | | $ - | 7,00 | $ 24.512.670,00 |
| | | **SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL** | | | | **$ 214.515.000** | | | | | | | **$ 1.209.005** | | | **$ -** | | **$ 215.724.005,00** |
| | | **FACTOR MULTIPLICADOR** | | | | 2,40 | | | | | | | 2,40 | | | 2,40 | | $ 2,40 |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 514.836.000** | | | | | | | **$ 2.901.612** | | | **$ -** | | **$ 517.737.612,00** |

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | +- | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | Ingeniero Residente | 350.000,00 | dia | 10,00 | 3.500.000,00 | | | | | | | | | | $ - | 10,00 | $ 3.500.000,00 |
| | 1 | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS** | | | | | | | | | | | | | | $ - | - | $ - |
| 10 | 2 | Vehiculo mayor a 2000 cc y mod | 7.400.000,00 | mes | 7,00 | 103.600.000,00 | | | | | | | | | | $ - | 7,00 | $ 103.600.000,00 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | | | $ - | - | $ - |
| 11 | 1 | Insumos como pintura, cemento, | **60.000.000,00** | **Global S/comp.** | 1,00 | 60.000.000,00 | | | | | | | | | | $ - | 1,00 | $ 60.000.000,00 |
| 12 | 1 | Transportes aéreos y terrestres | 6.800.000,00 | **Global S/comp.** | 1,00 | 6.800.000,00 | | | | | | | | | | $ - | 1,00 | $ 6.800.000,00 |
| 13 | 1 | Oficina (incluye servicios públic | 2.400.000,00 | **mes (S/comp.)** | 7,00 | 16.800.000,00 | | | | | | | | | | $ - | 7,00 | $ 16.800.000,00 |
| 14 | 1 | Dotación de Oficina | 620.000,00 | **mes (S/comp.)** | 7,00 | 4.340.000,00 | | | | | | | | | | $ - | 7,00 | $ 4.340.000,00 |
| 15 | 1 | Papelería, memoria extraible, us | 340.000,00 | **mes (S/comp.)** | 7,00 | 2.380.000,00 | | | | | | | | | | $ - | 7,00 | $ 2.380.000,00 |
| 16 | 1 | Comunicaciones | 572.000,00 | **mes (S/comp.)** | 7,00 | 4.004.000,00 | | | | | | | | | | $ - | 7,00 | $ 4.004.000,00 |
| 17 | 1 | Capacitación microempresas | 600.000,00 | **mes (S/comp.)** | 7,00 | 4.200.000,00 | | | | | | | | | | $ - | 7,00 | $ 4.200.000,00 |
| 18 | 1 | Peajes | 625.000,00 | **mes (S/comp.)** | 7,00 | 4.375.000,00 | | | | | | | | | | $ - | 7,00 | $ 4.375.000,00 |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 209.999.000** | | | | | | | **$ -** | | | **$ -** | | **$ 209.999.000,00** |
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| 19 | 1 | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma | **global (según comp.)** | **33.500.000,00** | 1,00 | $ 33.500.000 | | | | | | | | | | $ - | 1,00 | $ 33.500.000,00 |
| 20 | 1 | Provisión para levantamiento de | **Km** | **843.000** | 68,00 | $ 57.324.000 | | | | | | | | | | $ - | 68,00 | $ 57.324.000,00 |
| 21 | 1 | Provisión para levantamiento de | **Km** | **3.587.000** | 5,00 | $ 17.935.000 | | | | | | | | | | $ - | 5,00 | $ 17.935.000,00 |
| 22 | 1 | Señales temporales incluyendo c | global | 6.500.000,00 | 1,00 | $ 6.500.000 | | | | | | | | | | $ - | 1,00 | $ 6.500.000,00 |
| 23 | 1000 | Plegables (1000 semestrales) | unidad | 2.220,00 | 1,00 | $ 2.220.000 | | | | | | | | | | $ - | 1,00 | $ 2.220.000,00 |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | | | | | | | | | | - | $ - | | $ - |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C )** | | | | **$ 117.479.000** | | | | | | | **$ -** | | | **$ -** | | **$ 117.479.000** |
| | * | VALOR BASICO AÑO 2026 | | | | **$ 842.314.000** | | | | | | | **$ 2.901.612** | **Valor básico** | | **$ -** | | **$ 845.215.612** |
| | | DESCEUNTO PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | **Descuento parafiscales** | | | | $ - |
| | * | PROVISION **( E )** | | | | **$44.341.000,00** | | | | | | | $ (2.901.612) | | | | | $ 41.439.388 |
| | * | SUBTOTAL = (D) + (E ) = (F) | | | | **$ 886.655.000** | | | | | | | **$ -** | **Subtotal** | | **$ -** | | **$ 886.655.000** |
| | | IVA = 19% * (F) = **(G)** | | | | $ 168.464.450 | | | | | | | $ - | **IVA** | | | | $ 168.464.450 |
| | | COSTO TOTAL = (F) + **(G) = ( H )** | | | | **$ 1.055.119.450** | | | | | | | **$ -** | **Valor total** | | **$ -** | | **$ 1.055.119.450** |
| | | **Valor total AÑO 2026** | | | | **$ 1.055.119.450** | | | | | | | | | | | | |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: | $ 3.403.456.600 | $ 646.656.754 | $ 4.050.113.354 |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) ___ | $ 1.076.466.646 | $ 204.528.662 | $ 1.280.995.308 |
| VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN): | $ - | $ - | $ - |
| SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: | $ 2.326.989.954 | $ 442.128.092 | $ 2.769.118.046 |

| PLAZO EN MESES | |
|---|---|
| INICIAL | 29 M |
| ADICIONAL | 0 |
| ACUMULADO | 10.50 |
| FALTANTE | 18.50 |

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:** 1. Mediante Decreto N°1469 del 29 de diciembre de 2025 la Presidencia de la República fija el salario mínimo mensual legal para el años 2026 en la República de Colombia en la suma de $1.750.905,00

2. El Código Sustantivo del Trabajo establece que nadie puede recibir menos del mínimo, y si se pagan salarios inferiores, se incurre en un incumplimiento grave a lo establecido.

3. Dentro de las condiciones iniciales 2026 (según la propuesta económica aprobada) del contrato de Administración Vial N°1876 de 2024, se establece como salarios a pagar al Auxiliar Administrativo o Secretaria la suma de $1.700.000,00 y para los conductores la suma de $1.690.000,00, sumas estas que se encuentran por debajo del salario mínimo mensual legal para el año 2026 establecido por el mencionado Decreto.

**NOTAS:**

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma

Nombre: **JUAN CARLOS RIOS URUETA**
Representante Legal
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: **PAULO CESAR RUALES CAICEDO**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 522021-46045 NRÑ

Firma: **N/A**

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES

Firma

Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN**
Subdirector Gestion Integral de Carreteras Nacionales
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial — Nombre: **JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA**
Matrícula Profesional No.: 19202-65504 CAU

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proy — Nombre: **YESID CARRILLO ROSAS**
Matrícula Profesional No.: 01195-0363 CNITV

Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**
**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**
**ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS**

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-1 | |
|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | |
| PÁGINA | | DE |

FECHA (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAQUETA** ACTA No: **DOS (02)**

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS _
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR _
POR PRÓRROGA _
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **N° 1876 DE 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3**

INTERVENTOR: **N.A**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: **KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ**
RESOLUCIÓN: **N°**
CONTRATISTA: **INGESCOR LTDA con NIT 812002469-5** CONTRATO DE OBRA No: **N/A**

PLAZO INICIAL: **31/07/2026** (n meses según contrato princip)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **16/07/2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: **N/A** (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.113.354** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.113.354**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2024** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: **N/A** (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

| No. de ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES 2024 (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | MODIFICACIONES 2024 | | | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.6 de fecha Dic-2024 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha ____ | | | PRESENTES | | | | | |
| | | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero Residente | 6.996.000 | 400.000,00 | 10,00 | 73.960.000,00 | | | | | - | -4,50 | $ (33.282.000,00) | 5,50 | $ 40.678.000,00 | 5,50 | $ 40.678.000,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Auxiliar I | 4.452.000 | 400.000,00 | 10,00 | 48.520.000,00 | | | | | - | -4,50 | $ (21.834.000,00) | 5,50 | $ 26.686.000,00 | 5,50 | $ 26.686.000,00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Auxiliar II | 3.074.000 | 400.000,00 | 10,00 | 34.740.000,00 | | | | | - | -4,50 | $ (15.633.000,00) | 5,50 | $ 19.107.000,00 | 5,50 | $ 19.107.000,00 |
| 4 | 1 | Ingeniero Especialista en Estruc | 7.410.000 | | 6,00 | 44.460.000,00 | | | | | - | -4,50 | $ (33.345.000,00) | 0,00 | $ - | 1,50 | $ 11.115.000,00 |
| 5 | | **PERSONAL AUXILIAR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | Inspector SISO | 2.279.000 | | 10,00 | 22.790.000,00 | | | | | - | -4,50 | $ (10.255.500,00) | 5,50 | $ 12.534.500,00 | 5,50 | $ 12.534.500,00 |
| 7 | 1 | Auxiliar Administrativo o Secreta | 1.438.000 | | 10,00 | 14.380.000,00 | | | | | - | -4,50 | $ (6.471.000,00) | 5,50 | $ 7.909.000,00 | 5,50 | $ 7.909.000,00 |
| 8 | 2 | Conductor | 1.500.000 | | 10,00 | 30.000.000,00 | | | | | - | -4,50 | $ (13.500.000,00) | 5,50 | $ 16.500.000,00 | 5,50 | $ 16.500.000,00 |
| | | **SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL** | | | | **$ 268.850.000** | | | | | | | **$ (134.320.500)** | 0,00 | **$ 123.414.500,00** | | **$ 134.529.500,00** |
| | | **FACTOR MULTIPLICADOR** | | | | 2,40 | | | | | | | 2,40 | | 2,40 | | 2,4 |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 645.240.000** | | | | | | | **$ (322.857.336)** | 488.136,00 | **$ 295.706.664,00** | | **$ 321.894.528,00** |

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | Ingeniero Residente | 310.000,00 | dia | 10,00 | $ 3.100.000 | | | | | - | -10,00 | $ (3.100.000,00) | - | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2 | Vehiculo mayor a 2000 cc y mod | 6.520.000,00 | mes | 10,00 | $ 130.400.000 | | | | | - | -4,50 | $ (58.680.000,00) | 5,50 | $ 71.720.000,00 | 5,50 | $ 71.720.000,00 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1 | Insumos como pintura, cemento | 55.000.000,00 | **Global S/comp.** | 1,00 | $ 55.000.000 | | | | | - | -0,98 | $ (53.910.700,00) | 0,02 | $ 1.089.300,00 | 0,02 | $ 1.089.300,00 |
| 12 | 1 | Transportes aéreos y terrestres | 6.050.000,00 | **Global S/comp.** | 1,00 | $ 6.050.000 | | | | | - | -1,00 | $ (6.050.000,00) | - | $ - | 0,00 | $ - |
| 13 | 1 | Oficina (incluye servicios públic | 2.120.000,00 | **mes (S/comp.)** | 10,00 | $ 21.200.000 | | | | | - | -4,50 | $ (9.540.000,00) | 5,50 | $ 11.660.000,00 | 5,50 | $ 11.660.000,00 |
| 14 | 1 | Dotación de Oficina | 555.000,00 | **mes (S/comp.)** | 10,00 | $ 5.550.000 | | | | | - | -4,50 | $ (2.497.500,00) | 5,50 | $ 3.052.500,00 | 5,50 | $ 3.052.500,00 |
| 15 | 1 | Papelería, memoria extraible, us | 297.000,00 | **mes (S/comp.)** | 10,00 | $ 2.970.000 | | | | | - | -5,68 | $ (1.492.300,00) | 4,32 | $ 1.477.700,00 | 4,32 | $ 1.477.700,00 |
| 16 | 1 | Comunicaciones | 510.000,00 | **mes (S/comp.)** | 10,00 | $ 5.100.000 | | | | | - | -5,09 | $ (2.410.900,00) | 4,91 | $ 2.689.100,00 | 4,91 | $ 2.689.100,00 |
| 17 | 1 | Capacitación microempresas | 530.000,00 | **mes (S/comp.)** | 10,00 | $ 5.300.000 | | | | | - | -10,00 | $ (5.300.000,00) | - | $ - | 0,00 | $ - |
| 18 | 1 | Peajes | 560.000,00 | **mes (S/comp.)** | 10,00 | $ 5.600.000 | | | | | - | -10,00 | $ (5.600.000,00) | - | $ - | 0,00 | $ - |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 240.270.000** | | | | | | | **$ (148.581.400,0)** | | **$ 91.688.600,00** | 0,00 | **$ 91.688.600,00** |
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | - | | | |
| 19 | 1 | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma | **global (según comp.)** | **32.000.000** | 1,00 | $ 32.000.000 | | | | | - | -1,00 | $ (32.000.000,00) | - | $ - | 0,00 | $ - |
| 20 | 1 | Provisión para levantamiento de | **Km** | **750.000** | 68,00 | $ 51.000.000 | | | | | - | -68,00 | $ (51.000.000,00) | - | $ - | 0,00 | $ - |
| 21 | 1 | Provisión para levantamiento de | **Km** | **3.192.000** | 5,00 | $ 15.960.000 | | | | | - | -5,00 | $ (15.960.000,00) | - | $ - | 0,00 | $ - |
| 22 | 1 | Señales temporales incluyendo | global | 5.700.000,00 | 1,00 | $ 5.700.000 | | | | | - | -0,77 | $ (4.392.437,00) | 0,23 | $ 1.307.563,00 | 0,23 | $ 1.307.563,00 |
| 23 | 1000 | Plegables (1000 semestrales) | unidad | 1.970,00 | 2,00 | $ 3.940.000 | | | | | - | -1,87 | $ (3.435.800,00) | 0,13 | $ 504.200,00 | 0,13 | $ 504.200,00 |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | | | | | | | | | - | | 0,00 | $ - |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C )** | | | | **$ 108.600.000** | | | | | | | **$ (106.788.237,00)** | | **$ 1.811.763,00** | 0,00 | **$ 1.811.763,00** |
| | * | VALOR BASICO AÑO 2024 | | | | **$ 994.110.000** | | | | | | | $ (604.902.973,00) | **Valor básico** | $ 389.207.027,00 | | **$ 389.207.027,00** |
| | | DESCEUNTO PARAFISCALES | | | | | | | | | | | $ (4.437.600,00) | **uento parafiscales** | $ (4.437.600,00) | | $ (4.437.600,00) |
| | * | PROVISION **( E )** | | | | **$ 186.730.000** | | | | | | | $ (186.730.000,00) | | $ - | | $ - |
| | * | SUBTOTAL = (D) + (E ) = (F) | | | | **$ 1.180.840.000** | | | | | | | **$ (796.070.573,00)** | **Subtotal** | $ 384.769.427,00 | | $ 384.769.427,00 |
| | | IVA = 19% * (F) = **(G)** | | | | $ 224.359.600 | | | | | | | $ (151.253.409,00) | **IVA** | $ 73.106.191,00 | | $ 73.106.191,00 |
| | | COSTO TOTAL = (F) + **(G) = ( H )** | | | | $ 1.405.199.600 | | | | | | | **$ (947.323.982,00)** | **Valor total** | $ 457.875.618,00 | | $ 457.875.618,00 |
| | | **Valor total AÑO 2024** | | | | **$ 1.405.199.600** | | | | | | | | | | | |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: | $ 3.403.456.600 | $ 646.656.754 | $ 4.050.113.354 |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) | $ 384.769.427 | $ 73.106.191 | $ 457.875.618 |
| VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN): | $ - | $ - | $ - |
| SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: | $ 3.018.687.173 | $ 573.550.563 | $ 3.592.237.736 |

| PLAZO EN MESES | |
|---|---|
| INICIAL | 29 M |
| ADICIONAL | 0 |
| ACUMULADO | 21.5 |
| FALTANTE | 3,00 |

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**
**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**
**ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | DE |

FECHA (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS** — **DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA** — ACTA No: **DOS (02)**

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **Nº 1876 DE 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3**

INTERVENTOR: **N.A**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
RESOLUCIÓN: **Nº**
CONTRATISTA: **INGESCOR LTDA con NIT 812002469-5** CONTRATO DE OBRA No: **N/A**

PLAZO INICIAL: **31/07/2026** (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRA: **16/07/2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: **N/A** (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.113.354** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C= $ 4.050.113.354**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2024** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: **N/A** (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

| No. de ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES 2025 (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | MODIFICACIONES 2025 | | | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.18 de fecha diciembre 2025 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha | | PRESENTES 2025 | | | | | | |
| | | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero Residente | 7.416.000,00 | 450.000,00 | 12,00 | 94.392.000,00 | | | | | + | 0,00 | $ - | 17,50 | $ 135.070.000,00 | 12,00 | $ 94.392.000,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Auxiliar I | 4.720.000,00 | 450.000,00 | 12,00 | 62.040.000,00 | | | | | + | 0,00 | $ - | 17,50 | $ 88.726.000,00 | 12,00 | $ 62.040.000,00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Auxiliar II | 3.260.000,00 | 450.000,00 | 12,00 | 44.520.000,00 | | | | | + | 0,00 | $ - | 17,50 | $ 63.627.000,00 | 12,00 | $ 44.520.000,00 |
| 4 | 1 | Ingeniero Especialista en Estruc | 7.860.000,00 | | | 55.000.000,00 | | | | | - | 0,00 | $ (55.000.000,00) | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5 | | **PERSONAL AUXILIAR** | | | | | | | | | | | $ - | | | | |
| 6 | 1 | Inspector SISO | 2.416.000,00 | | 12,00 | 28.992.000,00 | | | | | + | 0,00 | $ - | 17,50 | $ 41.526.500,00 | 12,00 | $ 28.992.000,00 |
| 7 | 1 | Auxiliar Administrativo o Secreta | 1.530.000,00 | | 12,00 | 18.360.000,00 | | | | | + | 0,00 | $ - | 17,50 | $ 26.269.000,00 | 12,00 | $ 18.360.000,00 |
| 8 | 2 | Conductor | 1.590.000,00 | | 12,00 | 38.160.000,00 | | | | | + | 0,00 | $ - | 17,50 | $ 54.660.000,00 | 12,00 | $ 38.160.000,00 |
| | | **SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL** | | | | **$ 341.464.000** | | | | | | | **$ (55.000.000,00)** | | **$ 409.878.500** | | **$ 286.464.000,00** |
| | | **FACTOR MULTIPLICADOR** | | | | 2,40 | | | | | | | 2,40 | | 2,40 | | $ 2,40 |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 819.513.600** | | | | | | | **$ (131.511.864,00)** | | **$ 983.220.264** | | **$ 688.001.736,00** |

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | Ingeniero Residente | 321.000,00 | dia | 10,00 | $ 3.210.000 | | | | | - | $ (4,00) | $ (1.284.000,00) | 6,00 | $ 1.926.000,00 | 6,00 | $ 1.926.000,00 |
| | 1 | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS** | | | | | | | | | | | | - | $ - | - | $ - |
| 10 | 2 | Vehiculo mayor a 2000 cc y mod | $ 6.912.000 | mes | 12,00 | $ 165.888.000 | | | | | | $ - | $ - | 17,50 | $ 237.608.000,00 | 12,00 | $ 165.888.000,00 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | - | $ - | - | $ - |
| 11 | 1 | Insumos como pintura, cemento | 56.180.000,00 | **Global S/comp.** | 1,00 | $ 56.180.000 | | | | | + | $ 0,04 | $ 2.154.989,00 | 1,06 | $ 59.424.289,00 | 1,04 | $ 58.334.989,00 |
| 12 | 1 | Transportes aéreos y terrestres | 6.450.000,00 | **Global S/comp.** | 1,00 | $ 6.450.000 | | | | | - | $ (0,84) | $ (5.443.400,00) | 0,16 | $ 1.006.600,00 | 0,16 | $ 1.006.600,00 |
| 13 | 1 | Oficina (incluye servicios públic | 2.250.000,00 | **mes (S/comp.)** | 12,00 | $ 27.000.000 | | | | | + | $ - | $ - | 17,50 | $ 38.660.000,00 | 12,00 | $ 27.000.000,00 |
| 14 | 1 | Dotación de Oficina | 590.000,00 | **mes (S/comp.)** | 12,00 | $ 7.080.000 | | | | | + | $ - | $ - | 16,98 | $ 10.132.500,00 | 12,00 | $ 7.080.000,00 |
| 15 | 1 | Papelería, memoria extraible, us | 315.000,00 | **mes (S/comp.)** | 12,00 | $ 3.780.000 | | | | | - | $ (2,77) | $ (872.800,00) | 14,50 | $ 4.384.900,00 | 9,23 | $ 2.907.200,00 |
| 16 | 1 | Comunicaciones | 570.000,00 | **mes (S/comp.)** | 12,00 | $ 6.840.000 | | | | | - | $ (2,95) | $ (1.842.562,00) | 9,05 | $ 7.686.538,00 | 9,05 | $ 4.997.438,00 |
| 17 | 1 | Capacitación microempresas | 565.000,00 | **mes (S/comp.)** | 12,00 | $ 6.780.000 | | | | | - | $ (6,36) | $ (3.594.800,00) | 5,64 | $ 3.185.200,00 | 5,64 | $ 3.185.200,00 |
| 18 | 1 | Peajes | 590.000,00 | **mes (S/comp.)** | 12,00 | $ 7.080.000 | | | | | - | $ (12,00) | $ (7.080.000,00) | - | $ - | - | $ - |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 290.288.000** | | | | | | | **$ (17.962.573,00)** | - | **$ 364.014.027,00** | | **$ 272.325.427,00** |
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | - | | | |
| 19 | 1 | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma | **global (según comp.)** | **33.000.000,00** | 1,00 | $ 33.000.000 | | | | | - | $ (1,00) | $ (33.000.000,00) | - | $ - | - | $ - |
| 20 | 1 | Provisión para levantamiento de | **Km** | **795.000** | 65,00 | $ 51.675.000 | | | | | - | $ (65,00) | $ (51.675.000,00) | - | $ - | - | $ - |
| 21 | 1 | Provisión para levantamiento de | **Km** | **3.384.000** | 5,00 | $ 16.920.000 | | | | | - | $ (5,00) | $ (16.920.000,00) | - | $ - | - | $ - |
| 22 | 1 | Señales temporales incluyendo | global | 6.700.000,00 | 1,00 | $ 6.700.000 | | | | | - | $ (0,98) | $ (6.442.055,00) | 0,23 | $ 1.307.563,00 | 0,02 | $ 257.945,00 |
| 23 | 1000 | Plegables (1000 semestrales) | unidad | 2.090,00 | 2,00 | $ 4.180.000 | | | | | - | $ (2,00) | $ (4.180.000,00) | 0,02 | $ 762.145,00 | - | $ - |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | | | | | | | | | | | | $ - |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C )** | | | | **$ 112.475.000** | | | | | | | **$ (112.217.055,00)** | $ - | **$ 2.069.708,00** | | **$ 257.945,00** |
| | * | VALOR BASICO AÑO 2025 | | | | **$ 1.222.276.600** | | | | | | | $ (261.691.492,00) | **Valor básico** | **$ 1.349.303.999** | | **$ 960.585.108,00** |
| | | DESCUENTO PARAFISCALES | | | | | | | | | | | **Descuento parafiscales** | | | | $ - |
| | * | PROVISION **( E )** | | | | **$ 113.685.000** | | | | | | | $ (113.685.000,00) | | | | $ - |
| | * | SUBTOTAL = (D) + (E ) = (F) | | | | **$ 1.335.961.600** | | | | | | | **$ (375.376.492,00)** | **Subtotal** | **$ 1.331.678.179** | | **$ 960.585.108,00** |
| | | IVA = 19% * (F) = **(G)** | | | | $ 253.832.704,00 | | | | | | | $ (71.321.533,48) | **IVA** | $ 253.018.853 | | $ 182.511.170,52 |
| | | COSTO TOTAL = (F) + **(G) = ( H )** | | | | $ 1.589.794.304,00 | | | | | | | **$ (446.698.025,48)** | **Valor total** | **$ 1.584.697.032** | | **$ 1.143.096.278,52** |
| | | **Valor total AÑO 2025** | | | | **$ 1.589.794.304** | | | | | | | | | | | |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: | $ 3.403.456.600 | $ 646.656.754 | $ 4.050.113.354 |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) | $ 1.331.678.179 | $ 253.018.853 | $ 1.584.697.032 |
| VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN): | $ - | $ - | $ - |
| SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: | $ 2.071.778.421 | $ 393.637.901 | $ 2.465.416.322 |

| PLAZO EN MESES | |
|---|---|
| INICIAL | 29 M |
| ADICIONAL | 0 |
| ACUMULADO | 21.5 |
| FALTANTE | 3,00 |

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**
**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**
**ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS**

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | DE |

FECHA (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS** — **DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA** — ACTA No: **DOS (02)**

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **N° 1876 DE 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3**

INTERVENTOR: **N.A**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
RESOLUCIÓN: **N°**
CONTRATISTA: **INGESCOR LTDA con NIT 812002469-5** CONTRATO DE OBRA No: **N/A**

PLAZO INICIAL: **31/07/2026** (n meses según contrato princip)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **16/07/2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: **N/A** (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.113.354** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.113.354**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2024** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: **N/A** (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

| No. de ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES 2026 (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 13 ENERO 2026 | | MODIFICACIONES: PRESENTES 2026 | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.22 ABRIL 2026 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero Residente | $ 7.900.000 | 500.000,00 | 7,00 | 58.800.000,00 | | | | | + | 5,00 | 42.000.000,00 | 21,50 | $ 168.670.000,00 | 12,00 | $ 100.800.000,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Auxiliar I | $ 5.100.000 | 500.000,00 | 7,00 | 39.200.000,00 | | | | | + | 5,00 | 28.000.000,00 | 21,50 | $ 111.126.000,00 | 12,00 | $ 67.200.000,00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Auxiliar II | $ 3.500.000 | 500.000,00 | 7,00 | 28.000.000,00 | | | | | + | 5,00 | 20.000.000,00 | 21,50 | $ 79.627.000,00 | 12,00 | $ 48.000.000,00 |
| 4 | 1 | Ingeniero Especialista en Estruc | $ 8.500.000 | | | 35.000.000,00 | | | | | + | | 0,00 | 0,00 | $ - | | $ 35.000.000,00 |
| 5 | | **PERSONAL AUXILIAR** | | | | | | | | | + | | | | $ - | | $ - |
| 6 | 1 | Inspector SISO | 2.565.000,00 | | 7,00 | 17.955.000,00 | | | | | + | 5,00 | 12.825.000,00 | 21,50 | $ 51.786.500,00 | 12,00 | $ 30.780.000,00 |
| 7 | 1 | Auxiliar Administrativo o Secreta | 1.700.000,00 | | 7,00 | 11.900.000,00 | | | $ -7,00 | $ (11.900.000,00) | - | | 0,00 | 17,50 | $ 26.269.000,00 | -7,00 | $ (11.900.000,00) |
| 7.1 | 1 | Auxiliar Administrativo o Secreta | 1.750.905,00 | | | | | | $ 7,00 | $ 12.256.335,00 | + | 5,00 | 8.754.525,00 | 21,50 | $ 7.003.620,00 | 12,00 | $ 21.010.860,00 |
| 8 | 2 | Conductor | 1.690.000,00 | | 7,00 | 23.660.000,00 | | | $ -7,00 | $ (23.660.000,00) | - | | 0,00 | 17,50 | $ 54.660.000,00 | -7,00 | $ (23.660.000,00) |
| 8.1 | 2 | Conductor 2026 | 1.750.905,00 | | | | | | $ 7,00 | $ 24.512.670,00 | + | 5,00 | 17.509.050,00 | 0,00 | $ 14.007.240,00 | 12,00 | $ 42.021.720,00 |
| | | **SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL** | | | | **$ 214.515.000** | | | | $ 1.209.005,00 | | | **$ 129.088.575** | | **$ 513.149.360,00** | | $ 309.252.580,00 |
| | | **FACTOR MULTIPLICADOR** | | | | 2,40 | | | | 2,40 | | | 2,40 | | 2,40 | | $ 2,40 |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 514.836.000** | | | | **$ 2.901.612** | | | **$ 309.812.580** | 488.136,00 | **$ 1.231.070.328,00** | | $ 742.206.192,00 |

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | L DEDICACIÓN REC | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | Ingeniero Residente | 350.000,00 | dia | 10,00 | 3.500.000,00 | | | | | + | 0,00 | $ - | - | $ 1.926.000,00 | 10,00 | $ 3.500.000,00 |
| | 1 | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS** | | | | | | | | | | | | - | $ - | | |
| 10 | 2 | Vehiculo mayor a 2000 cc y mod | 7.400.000,00 | mes | 7,00 | 103.600.000,00 | | | | | + | 5,00 | $ 74.000.000 | 3,98 | $ 296.541.304,00 | 12,00 | $ 177.600.000,00 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | $ - | - | $ - | | |
| 11 | 1 | Insumos como pintura, cemento | 60.000.000,00 | **Global S/comp.** | 1,00 | 60.000.000,00 | | | | | | | $ - | 0,00 | $ 59.706.889,00 | 1,00 | $ 60.000.000,00 |
| 12 | 1 | Transportes aéreos y terrestres | 6.800.000,00 | **Global S/comp.** | 1,00 | 6.800.000,00 | | | | | | | $ - | 1,06 | $ 1.006.600,00 | 1,00 | $ 6.800.000,00 |
| 13 | 1 | Oficina (incluye servicios públic | 2.400.000,00 | **mes (S/comp.)** | 7,00 | 16.800.000,00 | | | | | + | 5,00 | $ 12.000.000 | 4,16 | $ 48.260.000,00 | 12,00 | $ 28.800.000,00 |
| 14 | 1 | Dotación de Oficina | 620.000,00 | **mes (S/comp.)** | 7,00 | 4.340.000,00 | | | | | + | 5,00 | $ 3.100.000 | 21,50 | $ 12.612.500,00 | 12,00 | $ 7.440.000,00 |
| 15 | 1 | Papelería, memoria extraible, us | 340.000,00 | **mes (S/comp.)** | 7,00 | 2.380.000,00 | | | | | + | 5,00 | $ 1.700.000 | 17,53 | $ 4.771.825,00 | 12,00 | $ 4.080.000,00 |
| 16 | 1 | Comunicaciones | 572.000,00 | **mes (S/comp.)** | 7,00 | 4.004.000,00 | | | | | + | 5,00 | $ 2.860.000 | 16,30 | $ 8.570.725,00 | 12,00 | $ 6.864.000,00 |
| 17 | 1 | Capacitación microempresas | 600.000,00 | **mes (S/comp.)** | 7,00 | 4.200.000,00 | | | | | + | 5,00 | $ 3.000.000 | 11,73 | $ 4.788.484,00 | 12,00 | $ 7.200.000,00 |
| 18 | 1 | Peajes | 625.000,00 | **mes (S/comp.)** | 7,00 | 4.375.000,00 | | | | | - | -7,00 | $ (4.375.000) | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 209.999.000** | | | | | | | **$ 92.285.000,0** | - | **$ 438.184.327,00** | | $ 302.284.000,00 |
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | - | | | |
| 19 | 1 | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma | **global (según comp.)** | **33.500.000,00** | 1,00 | $ 33.500.000 | | | | | | | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 33.500.000,00 |
| 20 | 1 | Provisión para levantamiento de | **Km** | **843.000** | 68,00 | $ 57.324.000 | | | | | | | | 0,00 | $ - | 68,00 | $ 57.324.000,00 |
| 21 | 1 | Provisión para levantamiento de | **Km** | **3.587.000** | 5,00 | $ 17.935.000 | | | | | | | | 0,00 | $ - | 5,00 | $ 17.935.000,00 |
| 22 | 1 | Señales temporales incluyendo | global | 6.500.000,00 | 1,00 | $ 6.500.000 | | | | | | | | 0,06 | $ 1.556.253,00 | 1,00 | $ 6.500.000,00 |
| 23 | 1000 | Plegables (1000 semestrales) | unidad | 2.220,00 | 1,00 | $ 2.220.000 | | | | | | | | 0,00 | $ 762.145,00 | 1,00 | $ 2.220.000,00 |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | | | | | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C )** | | | | **$ 117.479.000** | | | | | | | **$ -** | **0,00** | **$ 2.318.398,00** | | $ 117.479.000,00 |
| | * | VALOR BASICO AÑO 2026 | | | | **$ 842.314.000** | | | | $ 2.901.612,00 | | | **$ 402.097.580** | **Valor básico** | **$ 1.671.573.053** | | $ 1.161.969.192,00 |
| | | DESCEUNTO PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | **Descuento parafiscales** | | | $ - |
| | * | PROVISION **( E )** | | | | **$44.341.000,00** | | | | $ (2.901.612,00) | | | $ (309.812.580,00) | | **-$2.901.612** | | $ (268.373.192,00) |
| | * | SUBTOTAL = (D) + (E ) = (F) | | | | **$ 886.655.000** | | | | $ - | | | **$ 92.285.000** | **Subtotal** | **$ 1.668.671.441** | | $ 893.596.000,00 |
| | | IVA = 19% * (F) = **(G)** | | | | $ 168.464.450 | | | | $ - | | | $ 17.534.150 | **IVA** | $ 312.813.490 | | $ 169.783.240,00 |
| | | COSTO TOTAL = (F) + **(G) = ( H )** | | | | **$ 1.055.119.450** | | | | $ - | | | $ 109.819.150 | **Valor total** | **$ 1.981.484.931** | | $ 1.063.379.240,00 |
| | | **Valor total AÑO 2026** | | | | **$ 1.055.119.450** | | | | | | | | | | | |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: | $ 3.403.456.600 | $ 646.656.754 | $ 4.050.113.354 |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) | $ 1.668.671.441 | $ 312.813.490 | $ 1.981.484.931 |
| VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN): | $ - | $ - | $ - |
| SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: | $ 1.734.785.159 | $ 333.843.264 | $ 2.068.628.423 |

| PLAZO EN MESES | |
|---|---|
| INICIAL | 29 M |
| ADICIONAL | 0 |
| ACUMULADO | 21.5 |
| FALTANTE | 3,00 |

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:**

1. Se debe contar con Administraciones Viales que realicen recorridos de inspección permanente en las vías 6503 Florencia – Puerto Rico y 2003A Depresión El vergel - Florencia, manteniendo en observación permanente sitios críticos con su respectiva señalización temporal para garantizar la seguridad de los usuarios viale

2-Se adelanta supervisión a los trabajos de mantenimiento rutinario que ejecutan las Cooperativas de Trabajo Asociado contratadas para el efecto.

3-Se debe contar con Administraciones Viales que estén permanentemente pendientes de emergencias que se puedan presentar en la red vial a cargo de manera que se busque la manera de una pronta y rápida atención eventos que afecten la transitabilidad .

4-Existen recursos para prorrogar el presente contrato de Administración Vial hasta el 31 de diciembre de 2026.
En estas condiciones se hace necesaria la prórroga de este contrato de Administración Vial, hasta el 31 de diciembre de 2026.

**NOTAS:**

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma | Firma | Firma: **N/A** | Firma |
| Nombre: **JUAN CARLOS RIOS URUETA** | Nombre: **KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ** | Nombre: | Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN** |
| Representante Legal | Supervisor del Contrato de Interventoría | Titular Gerencia: | Subdirector Gestion Integral de Carreteras Nacionales |
| Matrícula Profesional No.: | Matrícula Profesional No.: 522021-46045 NRÑ | Matrícula Profesional No.: | Jefe Unidad Ejecutora |
| | | | Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD |

GALLEGO SANCHEZ KAREN DANIELA — Firmado digitalmente por GALLEGO SANCHEZ KAREN DANIELA Fecha: 2026.01.09 09:37:01 -05'00'

GALLEGO SANCHEZ KAREN DANIELA — Firmado digitalmente por GALLEGO SANCHEZ KAREN DANIELA Fecha: 2026.05.09 09:37:20 -05'00'

Revisión:

| | | |
|---|---|---|
| Director Territorial | Nombre: **KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ** | Firma |
| | Matrícula Profesional No.: 19202-426785 CAU | (Suscribe según su competencia funcional) |
| Gestor Técnico de Proy | Nombre: | Firma |
| | Matrícula Profesional No.: | (Suscribe según su competencia) |

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| Formulario 1 | | Valor total actualizado - Última modificación de costos No. 01 de Fecha: 13/01/2026 | Valor variación (Mayores o menores) | Valor actualizado presente solicitud |
|---|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Valor total inicial** | | | |
| **COSTO DIRECTO DE PERSONAL** | | | | |
| Ingeniero residente | $ 227,152,000.00 | $ 227,152,000.00 | $ 42,000,000.00 | $ 269,152,000.00 |
| Ingeniero auxiliar I | $ 149,760,000.00 | $ 149,760,000.00 | $ 28,000,000.00 | $ 177,760,000.00 |
| Ingeniero auxiliar II | $ 107,260,000.00 | $ 107,260,000.00 | $ 20,000,000.00 | $ 127,260,000.00 |
| Ingeniero especialista en estructuras | $ 134,460,000.00 | $ 134,460,000.00 | $ - | $ 134,460,000.00 |
| Inspector SISO | $ 69,737,000.00 | $ 69,737,000.00 | $ 12,825,000.00 | $ 82,562,000.00 |
| Auxiliar administrativo o secretaria | $ 44,996,335.00 | $ 44,996,335.00 | $ 8,754,525.00 | $ 53,750,860.00 |
| Conductor | $ 92,672,670.00 | $ 92,672,670.00 | $ 17,509,050.00 | $ 110,181,720.00 |
| **Subtotal costos de personal** | **$ 826,038,005.00** | **$ 826,038,005.00** | **$ 129,088,575.00** | **$ 955,126,580.00** |
| **FACTOR MULTIPLICADOR** | **$ 2.40** | **$ 2.40** | **$ 2.40** | |
| **Total costos de personal (A)** | **$ 1,982,491,212.00** | **$ 1,982,003,076.00** | **$ 309,812,580.00** | **$ 2,291,815,656.00** |
| **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | |
| Viaticos (ingenieros residentes) | **$ 9,810,000.00** | **$ 9,810,000.00** | **-$ 4,384,000.00** | **$ 5,426,000.00** |
| Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible) | **$ 399,888,000.00** | **$ 399,888,000.00** | **$ 37,000,000.00** | **$ 436,888,000.00** |
| Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras | **$ 171,180,000.00** | **$ 171,180,000.00** | **$ -** | **$ 171,180,000.00** |
| Transportes aereos y terrestres | **$ 19,300,000.00** | **$ 19,300,000.00** | **-$ 11,493,400.00** | **$ 7,806,600.00** |
| Oficina (incluye servicios públicos) | **$ 65,000,000.00** | **$ 65,000,000.00** | **$ 12,000,000.00** | **$ 77,000,000.00** |
| Dotación de Oficina | **$ 16,970,000.00** | **$ 16,970,000.00** | **$ 3,100,000.00** | **$ 20,070,000.00** |
| Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc. | **$ 9,130,000.00** | **$ 9,130,000.00** | **$ 1,700,000.00** | **$ 10,830,000.00** |
| Comunicaciones | **$ 15,944,000.00** | **$ 15,944,000.00** | **$ 2,860,000.00** | **$ 18,804,000.00** |
| Capacitación microempresas | **$ 16,280,000.00** | **$ 16,280,000.00** | **$ 3,000,000.00** | **$ 19,280,000.00** |
| Peajes | **$ 17,055,000.00** | **$ -** | **-$ 17,055,000.00** | **-$ 17,055,000.00** |
| **Total otros costos directos (B)** | **$ 740,557,000.00** | **$ 740,557,000.00** | **$ 26,727,600.00** | **$ 767,284,600.00** |

| Formulario 1 | | Valor total actualizado - Última modificación de costos No. 01 de Fecha: 13/01/2026 | Valor variación (Mayores o menores) | Valor actualizado presente solicitud |
|---|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Valor total inicial** | | | |
| **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | | | | |
| Provisión para estudios menores, topografía o laboratorios, toma de muestras de campo etc. | **$ 98,500,000.00** | **$ 98,500,000.00** | **-$ 9,640,616.00** | **$ 88,859,384.00** |
| Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos | **$ 159,999,000.00** | **$ 159,999,000.00** | **$ -** | **$ 159,999,000.00** |
| Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias | **$ 50,815,000.00** | **$ 50,815,000.00** | **$ -** | **$ 50,815,000.00** |
| Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | **$ 18,900,000.00** | **$ 18,900,000.00** | **-$ 10,778,747.00** | **$ 8,121,253.00** |
| Plegables (1000 semestrales) | **$ 10,340,000.00** | **$ 10,340,000.00** | **-$ 6,308,237.00** | **$ 4,031,763.00** |
| **Total otros costos durante la ejecución del contrato (C)** | **$ 338,554,000.00** | **$ 338,554,000.00** | **-$ 26,727,600.00** | **$ 311,826,400.00** |
| | | | | |
| **COSTOS BASICOS** | **$ 3,058,700,600.00** | **$ 3,058,700,600.00** | **$ 309,812,580.00** | **$ 3,368,513,180.00** |
| **PROVISIÓN** | **$ 344,756,000.00** | **$ 341,854,388.00** | **-$ 309,812,580.00** | **$ 32,041,808.00** |
| **Subtotal** | **$ 3,403,456,600.00** | **$ 3,403,456,600.00** | **$ -** | **$ 3,403,456,600.00** |
| **IVA 19% del Subtotal** | **$ 646,656,754.00** | **$ 646,656,754.00** | **$ -** | **$ 646,656,754.00** |
| **COSTO TOTAL** | **$ 4,050,113,354.00** | **$ 4,050,113,354.00** | **$ -** | **$ 4,050,113,354.00** |

**CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS**
**PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS**

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

**No. de Contrato:** ***1876-2024***

***Objeto:*** ***"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3.".***

Se marca con una (X)

| | ACTUALIZADO | |
|---|---|---|
| **APLICATIVO** | **SI** | **NO APLICA** |
| **SECOP:** | X | |
| **SICO:** | | X |
| **SEPRO:** | | X |
| **CIFRA:** | | X |
| **GESPROY:** | | X |

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Florencia, el 16-06-2026

Nombre:

Firmado digitalmente por GALLEGO SANCHEZ KAREN DANIELA
Fecha: 2026.06.16 10:55:28 -05'00'

**KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ**
**Supervisor contrato No. 1876 de 2024**
**Dirección Territorial Caquetá**

Firmado digitalmente por GALLEGO SANCHEZ KAREN DANIELA
Fecha: 2026.06.16 10:55:38 -05'00'

**KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ**
**Directora Territorial**
**Dirección Territorial Caquetá**

**SECOP II.**

Contrato 1876-2024




