7	6	5	4	3	2	1	N°
Especifico	General	General	General	General	General	General	**CLASE**
Interna	externa	externa	externa	externa	externa	externa	**FUENTE**
planeación	ejecución	ejecución	ejecución	ejecución	ejecución	ejecución	**ETAPA**
Riesgo Operacional	Riesgo de la Naturaleza	Riesgo Social y político	Riesgo Operacional	Riesgo regulatorio	Riesgo Operacional	Riesgo regulatorio	**TIPO**
Modificación de los diseños y especificaciones técnicas	eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e integridad de los bienes y personas custodiadas	Fallas en la logística y organización que afecten la prestación del servicio	Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	**DESCRIPCION (Que puede pasar y, como puede ocurrir)**
modificación del proceso contractual	suspensión de la ejecución del objeto contractual	suspensión de la ejecución del objeto contractual	Incumplimiento en la entrega del objeto contractual	desequilibrio de la ecuación contractual	acciones judiciales	desequilibrio de la ecuación contractual	**consecuencias de la ocurrencia del evento**
2	2	2	3	3	3	3	**probabilidad**
5	5	5	2	2	1	2	**Impacto**
7	7	7	5	5	4	5	**valoración del riesgo**
Riesgo Alto	Riesgo alto	Riesgo alto	riesgo medio	riesgo medio	Riesgo Bajo	riesgo medio	**categoría**
la entidad estatal	la entidad estatal y el contratista	la entidad estatal	contratista	contratista	contratista	contratista	**¿a quien se le asignan?**
evitar el riesgo, aplicando rigurosamente el principio de planeación contractual	reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación	reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta actividades de seguridad industrial y realizando la constitución de la garantía contractual	reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	**tratamiento/controles a ser implementados**