ENERCA S.A. E.S.P.

**ACTA N° 5 DE REINICIACIÓN N° 1**

| CONTRATO | DE CONSULTORIA | N°. 184 DE 2026 | Fecha | DD | MM | AAAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3 | 8 | 2026 |

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

1) Mediante la suscripción de la presente Acta, el interventor y/o supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Fecha de Reiniciación de la orden y/o contrato
- Valor de la orden y/o contrato

En consecuencia el contratista reinicia la ejecución de la orden bajo la responsabilidad expresa del interventor y/o supervisor.

2) El contratista manifiesta que se han superado las condiciones que motivaron la suspensión temporal de la orden y/o contrato.

3) El Contratista deberá tener aprobada la modificación a la póliza inicial, de conformidad con el Acta de suspensión suscrita por las partes, para dar reinicio a la ejecución del contrato.

4) La presenta Acta no dará lugar a reajustes o compensaciones al contratista de ningún tipo, ni por concepto de standby de maquinaria, personal o equipo en el sitio de la obra, si aplica.

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTRABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL–MANÍ Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO Y GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| **DERIVADO DEL OCAD** | **00AD-2101-1900-2025-00585-0046** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL INTERTRONCAL 2026 |
| **NIT:** | 902.043.930-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | DENIS FERNEY CASADIEGO ALARCÓN |
| **C.C.** | 91.184.952 DE GIRÓN |
| **FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:** | 10 DE MARZO DE 2026 |
| **FECHA DE LEGALIZACIÓN:** | 24 DE MARZO DE 2026 |
| **VALOR:** | $ 2.564.162.626,00 |
| **VALOR DEL ANTICIPO:** | N/A |
| **PLAZO CONTRACTUAL:** | ONCE (11) MESES |
| **FECHA ACTA INICIACIÓN** | 26 DE MARZO DE 2026 |
| **FECHA PREVISTA DE TERMINACION** | 25 DE FEBRERO DE 2027 |
| **FECHA ACTA DE SUSPENSION N°01** | 26/05/2026 |
| **TIEMPO SUSPENSION No. 01** | UN (01) MES |
| **FECHA DE AMPLIACION N°1 SUSPENSION N°01** | 26/06/2026 |
| **TIEMPO AMPLIACION N°1 SUSPENSION N°01** | UN (01) MES |
| **FECHA DE AMPLIACION N°2 SUSPENSION N°01** | 24/07/2026 |
| **TIEMPO AMPLIACION N°2 SUSPENSION N°01** | OCHO (8) DIAS |
| **FECHA PRESENTE ACTA:** | 3/08/2026 |
| **PLAZO TRANSCURRIDO - EJECUTADO** | DOS (02) MESES |
| **PLAZO FALTANTE POR EJECUTAR** | NUEVE (09) MESES |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | 2/05/2027 |
| **SUPERVISOR:** | GUSTAVO PARRA MARTINEZ |
| **INTERVENTOR:** | N/A |

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil veintiseis (2026), se reunieron: DENIS FERNEY CASADIEGO ALARCÓN identificado con cedula de ciudadanía N° 91.184.1952 de Girón, en su calidad de representante legal de la empresa contratista UNION TEMPORAL INTERTRONCAL 2026 con NIT. 902.043.930-1 y GUSTAVO PARRA MARTINEZ en su calidad de supervisor designado por parte de Enerca S.A. E.S.P.; con el fin de suscribir la presente Acta de reiniciación, considerando que ya se superaron las causales que motivaron la suspensión.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los tres (3) días del mes de agosto de 2026.

Firma _____
UNION TEMPORAL INTERTRONCAL 2026
RL. DENIS FERNEY CASADIEGO ALARCÓN
**CONTRATISTA**

GUSTAVO PARRA MARTINEZ
**SUPERVISOR**

Firma _____
Nombre InterventorN/A
**INTERVENTOR**

Revisó: _____
Apoyo a la supervisión

Revisó:DIANA GONZALEZ
oficina Juridica

ENTERADO: _____
Líder de Supervisiones e Interventorías

ENTERADO: _____
Gerente de Área/supervisor de la Interventoría

**Original Oficina Contratación** **1era copia : Interventor** **2da copia: Contratista**

| TRD | | |
|---|---|---|

| **Tipo de Reunión** | | | | | De Seguimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Objetivo:** Socializar la respuesta emitida por la Gobernación de Casanare respecto al trámite del ajuste del proyecto de inversión y definir las acciones correspondientes para el reinicio del contrato de obra No. 183 de 2026, contrato de consultoría No. 184 de 2026 y a la orden de prestación de servicios No. 182 de 2026. | | | | | |
| **Proceso:** | Planeación y Proyectos | | de Gas | **ACTA N°** | 04 |
| **Logística** | | | | | |
| **Fecha:** | 03 de agosto de 2026 | **Hora:** | 08:00 am | **Duración Estimada:** | 01(hora) |
| **Ciudad:** | Yopal | | **Lugar de Reunión:** | CARRERA 19 No. 16-100 EDIFICIO SOSSA PACHECO – AUDITORIO | |

**Agenda de la reunión**

1. Revisión del estado del trámite del ajuste al proyecto de inversión.
2. Análisis del reinicio de los contratos.
3. Compromisos y cierre.

**Requerimientos de la reunión**

| **Traer los siguientes materiales:** | **Preparación requerida:** |
|---|---|
| | |

**Participantes**

| Nombre | Cargo | Proceso/Entidad | Asistió |
|---|---|---|---|
| GUSTAVO PARRA MARTINEZ | Director de OSG y Supervisor | Enerca S.A. E.S.P. | SI |
| OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON | Apoyo a la supervisión | Enerca S.A. E.S.P. | SI |
| LUIS RENE GRANADOS VARGAS | Supervisor del apoyo a la supervisión | Enerca S.A. E.S.P. | SI |
| DENIS FERNEY CASADIEGO ALARCON | Representante Legal y Residente de Interventoría 1 | Unión Temporal Intertroncal 2026 | SI |
| DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO | Representante Legal | Consorcio Gasoducto Maní | SI |

**Desarrollo de la Reunión**

El comité inició con la participación de los representantes de la Supervisión, Apoyo a la Supervisión, Interventoría y Contratista de Obra, con el propósito de analizar las condiciones administrativas para el reinicio de las actividades correspondientes al contrato de obra No. 183 de 2026, al contrato de interventoría No. 184 de 2026 y a la orden de prestación de servicios No.182 de 2026 (Apoyo a la supervisión)

Durante la reunión, la Supervisión informó que la Gobernación de Casanare dio respuesta a la comunicación radicada por ENERCA S.A. E.S.P. bajo el No. 20260210121 del 23 de julio de 2026, mediante la cual se solicitó información sobre el estado del trámite del ajuste al proyecto de inversión identificado con el código BPIN No. 2025005850046.

Se dejó constancia de que, de acuerdo con la respuesta emitida por el Departamento Administrativo de

Planeación de la Gobernación de Casanare, el trámite de ajuste surtió la totalidad de las etapas técnicas, financieras, jurídicas y presupuestales establecidas en la normatividad vigente, incluyendo la emisión de los conceptos de viabilidad, la verificación de requisitos, la expedición del Documento de Viabilidad de Ajuste, la certificación de disponibilidad de recursos y, finalmente, la aprobación mediante el Decreto Departamental No. 0176 del 06 de julio de 2026.

Asimismo, se informó que la Administración Departamental comunicó que el ajuste al proyecto quedó debidamente aprobado, habilitando la continuidad de la ejecución del proyecto con el presupuesto ajustado y ordenando las actuaciones presupuestales correspondientes, así como la notificación a ENERCA S.A. E.S.P. en su calidad de entidad ejecutora.

En consideración a lo anterior, se concluyó que las circunstancias que dieron origen a la suspensión de los contratos se encuentran superadas, toda vez que el ajuste al proyecto fue aprobado por la Administración Departamental y se cuenta con la autorización para continuar con la ejecución contractual.

Por lo anterior, la Supervisión y la Interventoría manifiestan su conformidad para proceder con el reinicio de las actividades a partir del día 03 de agosto de 2026, con el fin de dar continuidad a la ejecución del Contrato de Obra No. 183 de 2026, contrato de consultoría No. 184 de 2026 y a la orden de prestación de servicios No. 182 de 2026, conforme a las condiciones contractuales vigentes.
Se anexa la respuesta del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Casanare al radicado No. 20260210121 del 23 de julio de 2026, como soporte del presente comité.

**Compromisos**

| Actividades | Responsables | Fecha | ¿Cumplió? |
|---|---|---|---|
| Suscribir las Actas de Reinicio de los contratos de obra e interventoría | Supervisión, Interventoría y Contratista | 03/08/26 | |
| Reanudar la ejecución de las actividades conforme a la programación contractual | Contratista de Obra | 03/08/26 | |
| Realizar el seguimiento y control a la ejecución de las actividades reiniciadas. | Interventoría y Supervisión | Permanente | |

**Asistentes**

| Nombre | Firma |
|---|---|
| Jhon Fabio Díaz | |
| Denis Ferney Casadiego | |
| Oscar Arciniegas | |
| Luis René Granados Vargas | |
| Gustavo Parra Martínez | |
| | |

Outlook

# RE: Solicitud de información sobre el estado del trámite: Ajuste a un proyecto de inversión

**Desde** DAP - Banco de Programas y Proyectos <bancoproyectos@casanare.gov.co>
**Fecha** Lun 27/07/2026 12:01
**Para** WILSON ALIRIO RODRIGUEZ GARCIA <correspondencia@enerca.com.co>

Cordial saludo,

En atención a su comunicación radicada bajo el No. 20260210121 del 23 de julio de 2026, mediante la cual solicita información sobre el estado del trámite de ajuste al proyecto de inversión de la referencia, el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Casanare se permite informar lo siguiente:

**1. Trámite surtido.** La solicitud de ajuste No. 1 al proyecto BPIN No. 2025005850046, presentada por ENERCA S.A. E.S.P. en su calidad de entidad ejecutora mediante oficio del 29 de mayo de 2026 y radicada el 3 de junio de 2026 (radicado SUIFP-SGR No. 20260306-0027), surtió la totalidad de las etapas previstas en el Decreto 1821 de 2020 y el Acuerdo 007 de 2022 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías:

- Concepto de Viabilidad Técnica, Financiera y Jurídica, emitido por la Secretaría de Infraestructura del Departamento el 24 de junio de 2026.
- Verificación de requisitos por parte de la Dirección Técnica del Banco de Programas y Proyectos, el 24 de junio de 2026.
- Concepto de ajuste, emitido conjuntamente por la Secretaría de Infraestructura y la Dirección del Departamento Administrativo de Planeación, el 2 de julio de 2026.
- Documento de Viabilidad de Ajuste (Formato FO-PDD-48), suscrito por el Director del Departamento Administrativo de Planeación el 2 de julio de 2026.
- Disponibilidad de saldos de Asignaciones Directas (20% del SGR), expedida el 3 de julio de 2026.

**2. Aprobación del ajuste.** El ajuste fue formalmente aprobado mediante el **Decreto Departamental No. 0176 del 6 de julio de 2026**, *"Por medio del cual se aprueba un ajuste al proyecto de inversión identificado con el código BPIN No. 2025005850046 (...)"*, cuyo Artículo 1° aprueba el ajuste con el siguiente detalle:

| Concepto | Valor (COP) |
|---|---|
| Valor inicial del proyecto | $33.991.404.852,00 |
| Valor del ajuste aprobado (23,99%) | $8.154.932.455,61 |
| **Valor total actual del proyecto** | **$42.146.337.307,61** |

**3. Actuaciones subsiguientes.** En cumplimiento del Artículo 2° del Decreto 0176 de 2026, se informó a la Secretaría de Hacienda Departamental para la realización de las operaciones presupuestales correspondientes; y en cumplimiento del Artículo 4°, se ordenó comunicar el contenido del decreto a

ENERCA S.A. E.S.P., en su calidad de entidad ejecutora del proyecto y encargada de la contratación de la interventoría.

En consecuencia, el trámite de ajuste al proyecto BPIN No. 2025005850046 se encuentra **culminado y aprobado**, quedando el proyecto habilitado para continuar su ejecución con el presupuesto ajustado. Se anexa copia del Decreto Departamental No. 0176 del 6 de julio de 2026 y de sus soportes técnicos, para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedamos atentos a cualquier inquietud adicional.

Decreto 0176-2026 anexos_0001.pdf

**Gonzalo Jimenez Uva**
Director Técnico Banco de Programas y Proyectos
**Gobernación de Casanare** | Centro Administrativo Departamental |
Carrera 20 No. 8 - 02 - Piso 6 - Torre A | Yopal | Casanare | Colombia | 850001 |
Oficina +57.8.633.6339 | VoIP - 1610 | Móvil + 57.313.885.59.50|
gonzalo.jimenez1@casanare.gov.co | www.casanare.gov.co |

---

**De:** WILSON ALIRIO RODRIGUEZ GARCIA <correspondencia@enerca.com.co>
**Enviado:** jueves, 23 de julio de 2026 15:52
**Para:** Dpto. Administrativo de Planeación <planeacion@casanare.gov.co>; DAP - Banco de Programas y Proyectos <bancoproyectos@casanare.gov.co>
**Asunto:** Solicitud de información sobre el estado del trámite: Ajuste a un proyecto de inversión

Cordial Saludo, ALFONSO CARDENAS SILVA!

Se ha generado una respuesta con el radicado 20260210121.
Adjuntos en este correo encontrará los archivos relacionados.