TIC	**ACTA DE REUNIÓN**	mig

CODIGO TRD: 2120				
ACTA No. **005**	**LUGAR:** **Virtual**	**FECHA:** 27/03/2025	**HORA DE INICIO:** 12:00 PM	**HORA FINAL:** 1:00 PM

OBJETO DE LA REUNION

Realizar el Comité Técnico Operativo de marzo de 2025 para el seguimiento al avance del proyecto denominado *"CONECTANDO EL CAUCA: INCLUSIÓN Y APROPIACIÓN TECNOLÓGICA PARA TODOS."* del Convenio Interadministrativo No. 1989 de 2024, de conformidad con lo dispuesto en las Cláusulas Novena y Décima, con el fin de establecer los lineamientos para el cumplimiento de compromisos adquiridos y la toma de decisiones para la correcta ejecución del referido convenio.

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Verificación de Quorum
3. Estado del Convenio: (Presentación por parte del Departamento que contenga:)
   - Contratación Derivada
   - Interventoría
   - Relación de los Entregables correspondientes
   - Plan de trabajo - Cronograma detallado
   - Informes de seguimiento
4. Formato 051
5. Documento de informe mensual
6. Matriz de Riesgo
7. Plan de Utilizaciones
8. Propuestas – varios

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ITEM	**COMPROMISO**	**ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)**
	Entrega plan de contingencia	En proceso

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se realiza el saludo por parte de la supervisión del proyecto Cesar Andrés Escalante Borrero

2. **VERIFICACIÓN DE QUORUM.**

   Mediante la plataforma Teams, se realiza la verificación de la asistencia de los miembros del comité operativo confirmando el quorum establecido contractualmente:

Nombre	Cargo
Daniel Fernando Valencia Vitery	Parte Tecnica Gobernación del Cauca
Cesar Andres Escalante Borrero	Supervisor convenio
Mónica Paz Suárez	Profesional Especializada – Estructuración de proyectos
Carmen Laura Mejia Puerta	Apoyo Jurídico Ministerio Tic
Aldo Yesid Prada Forero	Apoyo Financiero Ministerio Tic
Juan Manuel Guerrero Forero	
Gina Paola Corrales Sabogal	

3. **Estado del Convenio:**

- Se realiza la presentación por parte del Ingeniero Daniel Valencia sobre el estado del proyecto referente a la contratación derivada, la interventoría, la relación de los entregables y plan de utilizaciones, lo cual está en proceso de modificación dado el estado de la contratación derivada ya que a la fecha se ha suscrito mediante la figura de convenio interadministrativo 1515 – 2025 con la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán EMTEL S.A.E.S.P con numero de proceso DC-SG-CDCO-001-2025 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ASISTENCIA E INCLUSIÓN TECNOLÓGICA PARA TODOS CONECTANDO AL CAUCA EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA BPIN 2024003190059 EL PROYECTO ASISTENCIA E INCLUSIÓN TECNOLÓGICA PARA TODOS CONECTANDO EL CAUCA CAPEX EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA BPIN 202500000011582 Y DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1989-2024 CON EL FIN DE CERRAR LA BRECHA DIGITAL, PROMOVER LA MASIFICACIÓN DEL ACCESO A INTERNET” con plazo hasta el 6 de agosto de 2026 el cual esta a la espera del inicio de ejecución una vez suscrita la interventoría, para este caso se publico en el portal único de contratación estatal SECOP II el concurso de méritos con numero de proceso DC-SG-CMA-001-2025 el cual según el cronograma esta para su adjudicación el 12 de abril de 2025.

- En este proceso se especifica por el ingeniero Daniel Valencia los retrasos surtidos en el proceso de la contratación derivada dado a los trámites administrativos internos de la Gobernación en materia de contratación los cuales reflejan un retazo de 55 días según el cronograma planteado en el documento modificatorio, para lo cual se plantea un mecanismo de desarrollo de actividades en paralelo para proceder subsanar estos inconvenientes.

- Se acorda realizar la entrega del plan de contingencia para las observaciones al mismo por parte de la supervisión.

- Se realiza la exposición del estado de los rendimientos financieros con corte a febrero obteniendo los siguientes resultados:

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Periodo	Rendimientos obtenidos
Diciembre	$106,557,36
Enero	$813,717,20
Febrero	$1,534,373,86

- Total, rendimientos financieros a 28 de Febrero: **$2.454.648**

4. FORMATO 051:

Con respecto al formato 051 este se realiza la entrega por parte de la entidad, para lo cual se apoya en la ingeniera Mónica del Rosario en el proceso de revisión y de porcentajes para cada una de las actividades.
: ***"Presentar mensualmente, y a más tardar el día hábil cinco (5) de cada mes, debidamente diligenciado, el formato de seguimiento de ejecución a contratos y convenios establecido por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo código GCC-TIC-FM-051 publicado en el listado maestro de documentos del modelo integrado de gestión del Ministerio TIC, del mes directamente anterior o finalizado."***

5. DOCUMENTO DE INFORME MENSUAL

Desde la supervisión del convenio se hace énfasis en la entrega del documento de informe mensual los 5 primeros días de cada mes para su revisión, por parte de la Gobernación acata esta solicitud y prepara un informe sobre la ejecución del mes de enero para revisión por parte de la supervisión y avala al contenido estipulado en este, para lo cual se debe considerar lo siguiente: ***Presentar al supervisor de MinTIC en formato físico y digital, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, los informes integrales (financieros y de gestión) durante la vigencia del convenio y hasta la finalización del plazo de ejecución, donde se evidencie la gestión realizada y el avance de ejecución del proyecto durante el mes inmediatamente anterior. El informe de gestión debe incluir el detalle del avance en cuanto a alcance, tiempo, costo (ejecución presupuestal), riesgos y los demás aspectos relevantes identificados en el periodo de ejecución del informe. El informe deberá adjuntar entre otros documentos: Actas parciales de ejecución, registro fotográfico de cada actividad realizada durante el mes, balance presupuestal, no previstos y/o actas modificatorias con concepto de aprobación por interventoría de los contratos derivados, comprobantes de pago a contratista, extractos bancarios, conciliación."***

6. MATRIZ DE RIESGO

Se hace énfasis en la matriz de riesgos asociados al proyecto y se recalca si es necesario incluir mas dentro del proceso de ejecución de convenio.


7. PLAN DE UTILIZACIONES

Con la información expuesta por parte del Ingeniero Daniel sobre el plan de utilizaciones, este se actualizará las fechas y se remitirá para la revisión de la supervisión teniendo en cuenta los retrasos presentados en el cronograma este plan se ajustara con respecto a la fecha de adjudicación de la contratación derivada las fechas de inicio de las mismas.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

8. COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN PARA EJECUTAR	**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN**	**FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN**
Entrega de plan de contingencia para la subsanación de los retrasos en el cronograma	Gobernación del Cauca	28/03/2025

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**FIRMA**
Daniel Fernando Valencia Vitery	Delegado de parte de la Gob. de Cauca	
Cesar Andres Escalante Borrero	Supervisor del convenio de parte del MINTIC	
Mónica Paz Suárez	Profesional Especializada – Estructuración de proyectos	
Juan Manuel Guerrero Forero	Subdirector de Estructuración	

Anexos

- Presentación Gobernación del Cauca