| | | | |
|---|---|---|---|
| enterritorio<br>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. | **LISTA DE CHEQUEO PARA LAS NOVEDADES DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA Y DE FUNCIONAMIENTO DIFERENTE A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN** | CÓDIGO | **F-PR-29** |
| | | VERSIÓN | **11** |
| | | VIGENCIA | **2026-05-22** |
| | **GESTIÓN DE PROVEEDORES** | CLASIFICACIÓN | **IP** |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA:** | | **CICS GLOBAL S.A.S** | | |
| **SUBGERENCIA:** | | **SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS** | | |
| **GRUPO SOLICITANTE:** | | **GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1** | | |
| **NÚMERO DE CONTRATO:** | | **2260063** | **CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.** | **224014** |
| **LINK EXPEDIENTE CONTRACTUAL ACTUALIZADO (GESTOR DOCUMENTAL)** | | **400.14.3.2260063** | | |
| **TIPO DE NOVEDAD** | **Modificación_X__ Adición ___Prórroga _X__Suspensión ___Reinicio ___Terminación anticipada___Cesión___Reducción___** | | | |

| | **DOCUMENTOS QUE APORTA EL GRUPO SOLICITANTE** |
|---|---|
| 1 | Formato Novedades en el contrato F-PR-07. |
| 2 | Certificado de Disponibilidad Presupuestal. ***(ERP y documento en formato PDF, si aplica)*** |
| 3 | Certificado de Disponibilidad Presupuestal aportado por el tercero (Ente Territorial u otros) o la autorización del contratista de obra de realizar el pago a la interventoría contra pagos pendientes ***(Según aplique)*** |
| 4 | Oficio de la Interventoría por medio del cual se solicita y se avala la novedad contractual. ***(Según aplique)*** |
| 5 | Oficio del Supervisor de ENTerritorio S.A. al Gerente del Unidad y al apoyo a la gerencia del Convenio o Contrato de línea de negocio Convenio o Contrato por medio del cual se solicita y se avala la novedad contractual. |
| 6 | Formato Acta de Justificación de Novedad Contractual *F-GG-14.* ***(Según aplique)*** |
| 7 | Formato Acta de Suspensión F-GG-12. ***(Aplica para SECOP I)*** |
| 8 | Formato Acta de Reinicio F-GG-13. ***(Aplica para SECOP I)*** |
| 9 | Formato Comparación y fijación de precios no previstos F-GG-28. |
| 10 | Formato Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos F-GG-33. |
| 11 | Certificado de Existencia y Representacion Legal actualizado ***(Vigencia no mayor a 30 días)*** o Documento de Constitucion de Consorcio o Unión Temporal. |
| 12 | Número de identificación IATA vigente de de la persona juridica o de cada uno de los integrantes que conforman el Consorcio o Unión Temporal (según corresponda). ***(Solo aplica para novedades de contratos de suministro de tiquetes)*** |
| 13 | Certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Turismo de la persona juridica o de cada uno de los integrantes que conforman el Consorcio o Unión Temporal, según corresponda. ***(Solo aplica para novedades de contratos de suministro de tiquetes)*** |
| 14 | Certificación vigente Normas Técnicas Sectoriales NTS AV 01 de la persona juridica o de cada uno de los integrantes que conforman el Consorcio o Unión Temporal, según corresponda. ***(Solo aplica para novedades de contratos de suministro de tiquetes)*** |
| 15 | Documentos de posesión, nombramiento o delegación del Representante Legal de la Entidad Pública.***(Cuando aplique)*** |
| 16 | Copia legible de la credencial de elección del Alcalde o Gobernador (Registraduría). ***(Cuando aplique)*** |
| 17 | Documento en el cual se verifiquen las facultades para contratar o suscribir la novedad por parte del Representante Legal de la Entidad Pùblica. (Cuando aplique) |
| 18 | Documentos de no objeción por parte de la Entidad Multilateral o su equivalente. ***(Cuando aplique)*** |
| 19 | Formato web - Solicitud de Vinculación F-RI-01<br>Documento actualizado, firmado y validado por el Responsable del Grupo Solicitante con los numerales 12 y 13.<br>Para el caso de personas jurídicas debe venir suscrito por el Representante Legal. ***(No aplica para terminaciones anticipadas, suspensiones y cedente en caso de cesiones de posiciòn contractual)*** |
| 20 * | Consulta listas vinculantes del Contratista, Representante Legal y socios del Contratista o Entidad Pública, en los eventos que se trate de figuras asociativas (uniones temporales, consorcios o alguna otra) de sus integrantes, expedido por el área solicitante.<br>En caso de coincidencias se debe anexar el correo remitido por el Grupo de Cumplimiento con las observaciones respectivas, indicando si el trámite es procedente o no. |
| 21 | Acta del Comité de Contratación donde se aprueba la continuidad del trámite. ***(Aplica para novedades contractuales que hayan sido aprobadas en el Comité de Contratación).*** |
| 22 | Documento de aval por parte del Grupo de Planeación Contractual. ***(Aplica para: Adiciones presupuestales, inclusión de items no previstos, balanceos de mayores y menores cantidades o actividades).*** |
| 23 | Oficio suscrito por parte de la Entidad Pública justificando y solicitando la novedad del Convenio o Contrato Interadministrativo Derivado. |
| 24 * | Certificado de Registro Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) del contratista o de su representante legal, en el caso de personas jurídicas o figuras asociativas. (Aplica para persona natural y el representante legal de la persona jurídica. Descargado de la plataforma https://carpetaciudadana.and.gov.co - vigencia no mayor a 3 meses) ***(No aplica para terminaciones anticipas ni para el cedente en caso de cesión de la posición contractual)*** |
| 25 | Formato Acta del Comité Operativo o de Seguimiento en los que apruebe o emita el aval de la novedad del Contrato Derivado F-GG-41. |
| 26 | Aprobación de la Presidencia para la suscripción de la novedad Formato F-PR-48 debidamente suscrito. ***(Aplica solo para modificaciones que dentro de la novedad a tramitar tengan adiciones de recursos).*** |

| enterritorio<br>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. | LISTA DE CHEQUEO PARA LAS NOVEDADES DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA Y DE FUNCIONAMIENTO DIFERENTE A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN | CÓDIGO | F-PR-29 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 11 |
| | | VIGENCIA | 2026-05-22 |
| | GESTIÓN DE PROVEEDORES | CLASIFICACIÓN | IP |

| | |
|---|---|
| 27 | Correo electrónico de la aprobación de la póliza conforme a la última novedad suscrita. ***(Salvo para prórrogas a la suspensión).*** |
| **DOCUMENTOS QUE APORTA EL GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL** | |
| 28 * | Certificado de antecedentes de la Procuradoria General del la Nación del Contratista y del Representante Legal . ***(No aplica para terminaciones anticipadas y cedente en caso de cesiones de posiciòn contractual)*** |
| 29 * | Certificado de antecedentes de la Contraloría General de la República del Contratista y el Representante Legal. ***(No aplica para terminaciones anticipadas y cedente en caso de cesiones de posiciòn contractual)*** |
| 30 * | Consulta de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales del Representante Legal. ***(No aplica para terminaciones anticipadas y cedente en caso de cesiones de posiciòn contractual)*** |
| 31 * | Consulta del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC del Representante Legal. ***(No aplica para terminaciones anticipadas y cedente en caso de cesiones de posiciòn contractual)*** |
| 32 ** | Informe de Evaluación emitido por el Grupo de Procesos de Selección. ***(Aplica para la solicitud de cesión de posición contractual o cesion de los integrantes de la figura asociativa cuando aplique de acuerdo a la circular que reglamente este proceso.)*** |

**NOTA 1:** ***En los casos en que se menciona la calidad de Representante Legal, aplica para los contratistas que son personas jurídicas o figuras asociativas**
**NOTA 2:** ****Para el tràmite de cualquier novedad se debe tener en cuenta los tiempos de ANS's del Grupo de Gestiòn Contractual**

| GRUPO SOLICITANTE | | |
|---|---|---|
| Colaborador del Grupo solicitante que verificó la documentación relacionada. | **DANNA CAMILA RUEDA ROBLES** |  |
| VoBo. Gerente de Unidad Grupo Solicitante | **CARLOS ANDRES BRAVO** |  |

# 20262200010279

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20262200010279

**Pública** ☐ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

Bogotá D.C, 24-07-2026

El presente documento tiene como objetivo solicitar a la Subgerencia de Operaciones la modificación al Contrato que se describe a continuación:

| **INFORMACIÓN GENERAL** | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE SUMINISTROS |
| **CONTRATISTA:** | CICS GLOBAL S.A.S |
| **CONTRATO No.:** | 2260063 |
| **OBJETO:** | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KITS DE COCINA, LENCERÍA, RECURSOS PEDAGÓGICOS, MOBILIARIO Y LITERATURA, GIMNASIO, SALA INTERACTIVA, TALLER MUSICAL Y ELEMENTOS DEPORTIVOS, Y DEMÁS REQUERIDOS POR EL ICBF EN LAS SEDES A NIVEL NACIONAL, DE ACUERDO CON LA PRIORIZACIÓN DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF |
| **PLAZO INICIAL:** | 4 MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | 07 DE ABRIL DEL 2026 |
| **PRÓRROGA:** | N/A |
| **SUSPENSIONES** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 07 DE AGOSTO DEL 2026 |
| **PLAZO FINAL:** | 4 MESES |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIDÓS CON SEIS CENTAVOS DE PESOS M/CTE ($6.818.592.122,06) |
| **ADICIONES / REDUCCIONES:** | N/A |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIDÓS CON SEIS CENTAVOS DE PESOS M/CTE ($6.818.592.122,06) |

**PÓLIZA**

| AMPAROS | No. POLIZA | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 65-40-101086785 | 07/04/2026 | 07/08/2026 | $ 1.363.718.424,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 65-40-101086785 | 07/04/2026 | 07/08/2026 | $ 681.859.212,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 65-40-101086785 | 07/04/2026 | 07/08/2026 | $ 681.859.212,00 |
| CUMPLIMIENTO | 65-45-101097476 | 07/04/2026 | 07/04/2027 | $ 2.045.577.636,60 |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 65-45-101097476 | 07/04/2026 | 07/08/2029 | $ 340.929.606,60 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 65-45-101097476 | 07/08/2026 | 07/08/2028 | $ 2.045.577.636,60 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 65-45-101097476 | AMPARA 2 AÑOS | | $ 1.363.718.424,00 |

**Nombre de la aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO SA
**Aprobación**: 23 DE JULIO DEL 2026

| | |
|---|---|
| **SUPERVISOR-ENTerritorio S.A:** | Danna Camila Rueda Robles (supervisora contrato No. 2026692) |

**INFORMACIÓN DEL CONVENIO (cuando aplique)**

| CLIENTE | FECHA FIRMA | FECHA INICIO | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO COLOMBIANO DEBIENESTAR FAMILIAR - ICBF | 23 DE DICIEMBRE DE 2024 | 26 DE DICIEMBREDE 2024 | 31 DE DICIEMBRE 2026 |

| | |
|---|---|
| **CONVENIO O CONTRATO DE LÌNEA DE NEGOCIO** | 224014 |
| **SUBGERENCIA** | SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS |
| **GERENTE DE UNIDAD** | CARLOS ANDRÉS BRAVO |
| **CONTRATISTA O COLABORADOR APOYO A LA GERENCIA DEL CONVENIO** | VALERIA ROSALES |
| **SUPERVISOR** | DANNA CAMILA RUEDA ROBLES<br>Número de contrato 2026692 |
| **INTERVENTOR** | N/A |

**TIPO DE NOVEDAD (MARCAR SI SON VARIAS EN CASO DE QUE APLIQUE)**

**ADICIÓN** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ■ **PRÓRROGA** ■ **SUSPENSIÓN** ☐

**PRÒRROGA A LA SUSPENSIÓN** ☐ **TERMINACIÓN ANTICIPADA** ☐ **CESIÓN** ☐

**REINICIO** ☐ **ACLARACIÓN** ☐

**ANTECEDENTES**

a) Que en cumplimiento de sus funciones legales ENTerritorio S.A. suscribió el 23 de diciembre de 2024, el Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 224014, con la Instituto Colombiano de Bienestar Familia - ICBF, cuyo objeto consiste en "PRESTAR EL SERVICIO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO DONDE PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) A NIVEL NACIONAL". el cual se encuentra vigente, teniendo en cuenta que tuvo como fecha de inicio el día 26 de diciembre de 2024, y se fijó como fecha terminación el día 31 de diciembre de 2025, la cual se extendió hasta el 30 de junio de 2026, en virtud de la Modificación No. 1, Prórroga No. 1 y Adición No. 1 suscrita por las partes el 19 de diciembre de 2025.

b) Que la Cláusula Segunda literal B de Obligaciones Específicas numeral 3 del Contrato en mención, señala: "(…) Adelantar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad los procedimientos precontractuales, contractuales y post contractuales que apliquen, así como sus respectivas interventorías, para la ejecución de los proyectos en cumplimiento del objeto del contrato" y en igual sentido el numeral 7 de la misma Cláusula establece: "(…) Adelantar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad los procedimientos precontractuales, contractuales y postcontractuales que apliquen, así como sus respectivas interventorías, para la ejecución de los proyectos en cumplimiento del objeto del contrato".

c) Que en consecuencia de lo anterior ENTerritorio S.A. adelantó el proceso de selección INA-075-2025, el cual fue adjudicado el 24 de febrero de 2026, mediante Acta de Selección a **CICS GLOBAL S.A.S**, identificado con el NIT. 901732665-7 y representada por Paola Quisel Galván Restrepo**,** identificada con C.C. 22.564.327

d) Que ENTerritorio S.A. suscribió el Contrato de suministros No. 2260063 el 24 de marzo de 2026, con el Contratista CICS GLOBAL S.A.S, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KITS DE COCINA, LENCERÍA, RECURSOS PEDAGÓGICOS, MOBILIARIO Y LITERATURA, GIMNASIO, SALA INTERACTIVA, TALLER MUSICAL Y ELEMENTOS DEPORTIVOS, Y DEMÁS REQUERIDOS POR EL ICBF EN LAS SEDES A NIVEL NACIONAL, DE ACUERDO CON LA PRIORIZACIÓN DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF.", por un valor inicial **DE SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS CON CERO SEIS CENTAVOS. M/CTE ($6.818.592.122,06),** y un plazo de ejecución inicial de cuatro meses (4) meses.

e) Que según lo establecido en la **CLÁUSULA SEGUNDA y CUARTA (ALCANCE y LUGAR DE EJECUCIÓN)**, el contratista deberá ejecutar el objeto del Contrato de conformidad con la descripción, especificaciones y características técnicas señaladas en el Documento de Caracterización F-PR-26 y demás documentos del proceso que forman parte integral del presente contrato, el cual se ejecutara sobre 17 departamentos del territorio nacional donde se suministrara a 78 sedes, de las cuales 63 son sedes de primera infancia ICBF (PI) y las otras 15 sedes de responsabilidad penal (SRPA), de acuerdo a la necesidad relacionada en el numeral 2.2 Alcance del objeto, del Documento F-PR-26.

f) Que, una vez legalizado el contrato, se procedió con la suscripción del **Acta de Inicio** del **Contrato de suministros el siete (07) de abril de 2026**, quedando como fecha de terminación del contrato el siete (07) de agosto del 2026.

g) Que el 30 de junio de 2026, se suscribió la Prorroga No. 2 al contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 224014, por medio de la cual se prorrogo el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

**JUSTIFICACIÓN**

1. Que el contratista de suministros CICS GLOBAL S.A.S bajo el comunicado con radicado 202651010117822 del 17 de julio del 2026 dirigido a la supervisión, solicitó la prórroga del contrato, justificado entre otras cosas lo siguiente:

   "(…) *En mi condición de representante legal de CICS GLOBAL S.A.S., y con fundamento en la Cláusula Trigésima Tercera del Anexo de Condiciones Contractuales del Contrato No. 2260063, que autoriza la adición, modificación, aclaración o prórroga del contrato previo acuerdo entre las partes, y en observancia del término mínimo de quince (15) días hábiles de antelación previsto en su parágrafo, para solicitar formalmente la Prórroga No. 1 del plazo de ejecución del contrato por el término de dos (2) meses, con el propósito de incorporar y ejecutar las adiciones de suministro aceptadas por el contratista mediante oficio CICS_139 del 16 de julio de 2026, así como de culminar el saldo y ejecución del suministro originalmente contratado. La presente comunicación reformula y actualiza la solicitud de Prórroga No. 1 presentada mediante oficio CICS_117 del 9 de julio de 2026, originalmente sustentada en las causas de desviación del cronograma, ampliando a dos (2) meses el término solicitado en atención a la adición de suministro sobrevenida, conforme a la información y justificación que se exponen a continuación* (…)*"*

   "(…) ***JUSTIFICACIÓN TÉCNICA***

   *CICS GLOBAL S.A.S. mediante oficio CICS_053 de fecha 20 de mayo de 2026, presentó a la Supervisión un ajuste a la programación inicial de entrega soportado por situaciones técnicas, operativas y priorización del servicio, dejando constancia que no es procedente adelantar procesos de compra masiva, fabricación o despacho definitivo hasta tanto no se cuente con la validación y aprobación integral por parte del ICBF y la supervisión del contrato. Posterior al proceso de aprobación, el 25 de mayo de 2026 se formalizó la orden de suministro con el fabricante Tikariy S.A.S. (Oferta Formal TK2002-2026) y se realizó el pago del anticipo, condicionando el plazo de entrega de veinte (20) días hábiles para el material didáctico y sesenta (60) días hábiles para el mobiliario en madera, condiciones que fueron modificadas unilateralmente de manera consecutivas mediante oficios de fecha 04 de junio y 26 de junio de 2026, estableciendo un nuevo cronograma de entregas con un cierre definitivo del 100% del saldo el 14 de agosto de 2026, bajo los siguientes argumentos:*

   **a.** ***Plazos industriales fijados por el fabricante.*** *El mobiliario en madera para primera infancia (carrito de arrastre, sillas cubo, mesas cubo, banquitos en madera, triángulos kipler, balancines Waldorf, caballetes, carritos de arrastre, sillas comedor y bibliotecas giratorias, cientos de kits didácticos y set de cojines) exige un proceso industrial de despiece, maquinado, ensamble, la-*

*cado y secado que, conforme a la Oferta Formal TK2002-2026, requiere sesenta (60) días hábiles contados desde la orden de compra. Ese plazo es una condición técnica del fabricante, no una variable gestionable por el contratista: comprimirlo comprometería el correcto secado de lacas, la resistencia de los ensambles y la seguridad física de la primera infancia que usuaria los muebles, en contravía de los lineamientos técnicos del ICBF.*

**b.** ***Magnitud y especialización del pedido.*** *Se trata de la fabricación simultánea de más de 3.900 unidades de producto altamente especializado, diseñado bajo los lineamientos técnicos del ICBF, sumada a cientos de kits didácticos y sets que requieren ensamble y verificación minuciosa. Tal volumen determinó que el propio fabricante reorganizara sus líneas de producción para preservar la calidad del producto, decisión operativa interna de su planta que el contratista no está en capacidad de dirigir ni de sustituir en el corto plazo, dada la especialización de los bienes y la exigencia de marcas reconocidas, registradas y certificadas, con prohibición de maquila.*

**c.** ***Reestructuración sobreviniente de las líneas de producción.*** *El cambio del esquema de entregas fraccionadas a líneas completas homogéneas fue adoptado por el fabricante para eliminar cuellos de botella en planta y garantizar lotes verificados al 100%, sin faltantes ni actas pendientes. Si bien esta reestructuración beneficia la calidad y la trazabilidad de las entregas, desplazó la disponibilidad total del mobiliario al 14 de agosto de 2026, hecho que constituye la causa directa, única y suficiente de la necesidad de la prórroga.*

**d.** ***Logística condicionada a la disponibilidad en planta.*** *El suministro cubre 78 sedes en 17 departamentos, incluidas sedes de acceso exclusivamente fluvial o marítimo y zonas certificadas de difícil acceso. Cada despacho debe coordinarse contra la liberación efectiva de líneas completas en planta y con la antelación de cinco (5) días para la autorización de ingreso a cada sede. En consecuencia, el eslabón final de transporte, instalación y puesta en funcionamiento depende íntegramente del calendario de producción del fabricante, sin que exista holgura logística capaz de absorber el desplazamiento del cierre de planta.*

*El cambio de las condiciones de entrega del fabricante motivo la solicitud de Prórroga No 1 mediante oficio radicado CICS_117, por razones ajenas a la voluntad del contratista.*

*Agradecemos la atención a la presente solicitud y reiteramos la plena disposición de CICS GLOBAL S.A.S. para suministrar la información adicional que la Supervisión estime pertinente.* (…)"

2. Que la supervisión del contrato, mediante comunicado del 21 de julio del 2026, recomienda la prórroga del Contrato No. 2260063 por el término de dos (2) meses la prórroga, en los siguientes términos:

*"(…) En el marco del seguimiento al Contrato Interadministrativo No. 224014, se informa que el Contrato de Suministros No. 2260063, cuyo objeto corresponde a la* ***"Adquisición, transporte, suministro, montaje y puesta en funcionamiento de kits de cocina, lencería, recursos pedagógicos, mobiliario y literatura, gimnasio, sala interactiva, taller musical y elementos deportivos, y demás requeridos por el ICBF en las sedes a nivel nacional, de acuerdo con la priorización del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF"****, se encuentra actualmente en ejecución para atender las necesidades de setenta y ocho (78) sedes priorizadas a nivel nacional.*

*Como resultado del seguimiento técnico, administrativo y contractual adelantado por la Supervisión, se evidenció la necesidad de ampliar el plazo de ejecución del contrato por un término de dos (02) meses, debido a circunstancias propias del desarrollo contractual que hacen indispensable disponer de un mayor tiempo para culminar las actividades previstas.*

*La principal justificación de esta ampliación corresponde a los tiempos requeridos para la fabricación del mobiliario que integra el kit pedagógico, elaborado en madera, cuyo proceso productivo comprende actividades de fabricación, ensamble, acabados, control de calidad y acondicionamiento previo al transporte, instalación y puesta en funcionamiento. Debido a la naturaleza de estos procesos, así como a los tiempos de producción propios de este tipo de elementos, resulta necesario ampliar el plazo contractual con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los estándares de calidad exigidos y la entrega de los bienes en las condiciones requeridas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.*

*En atención a lo anterior, se propone la prórroga del Contrato de Suministros No. 2260063 por el término de dos (02) meses, contados a partir de su vencimiento actual, esto es, hasta el 07 de octubre de 2026, así como la modificación de la Cláusula Tercera "Plazo de Ejecución", estableciendo un término total de ejecución de seis (06) meses, contados a partir de la aprobación de la garantía y del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual.*

*Así mismo, la novedad contractual dispone que las demás cláusulas del contrato continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones inicialmente pactados; que la presente modificación no constituye convalidación ni purga de los eventuales incumplimientos que tenga o pudiere presentar el contratista; y que este deberá realizar la correspondiente modificación de las garantías contractuales, de conformidad con los términos establecidos en el documento de modificación.*

*La Supervisión considera que la prórroga propuesta resulta técnica, administrativa y contractualmente procedente, en la medida en que permitirá culminar adecuadamente las obligaciones actualmente en ejecución y garantizar la fabricación, entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que conforman el kit pedagógico, conforme a las especificaciones técnicas y condiciones de calidad establecidas contractualmente.*

*Por lo expuesto, esta Supervisión emite concepto **FAVORABLE** para la suscripción de la novedad contractual consistente en la prórroga por dos (02) meses y la modificación de la Cláusula Tercera "Plazo de Ejecución" del Contrato de Suministros No. 2260063, en los términos anteriormente expuestos. (…)"*

En virtud de lo anterior, la Gerencia Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 1, una vez evaluadas las condiciones técnicas y presupuestales solicita al ordenador del gasto, revisar y de ser procedente suscribir la presente novedad contractual de prórroga hasta el 07 de octubre de 2026 del contrato No. 2260063, el cual finaliza actualmente el 07 de agosto de 2026

**SOLICITUD**

**PRÓRROGA:** Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de suministros No. 2260063 por el término de DOS (02) meses contados a partir de su vencimiento actual, es decir hasta el 07 de octubre de 2026.

**MODIFICACIÓN:** Modificar la Cláusula TERCERA "Plazo de Ejecución" del Contrato de suministros No. 2260063, de la siguiente manera:

El plazo total del contrato será de **SEIS (6) MESES**, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, discriminado de la siguiente manera:

| ETAPA | PLAZO |
|---|---|
| Adquisición, Transporte, suministro, Montaje y puesta en funcionamiento | 6 meses |

**CONDICION RESOLUTORIA:** El plazo de ejecución del contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo 224014. En caso de que el plazo de ejecución del Contrato no sea prorrogado, esta condición se entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación del mismo, situación que no generará obligaciones ni pago a favor del CONTRATISTA.

**NO PURGA DE INCUMPLIMIENTO:** Las disposiciones contenidas en el presente documento no significan convalidación ni purga de los eventuales incumplimientos que tenga o pudiera tener el asociado.

**VIGENCIA:** Las demás cláusulas del contrato, que no hayan sido objeto de modificación de la novedad propuesta, continuaran vigentes en los mismos términos y condiciones establecidas.

**GARANTÍAS:** EL CONTRATISTA se obliga a modificar la póliza que ampara el CONTRATO No. 2260063, de acuerdo con los términos y condiciones del presente documento, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de este.

**PERFECCIONAMIENTO:** La presente novedad se perfecciona con la firma de las partes.

La modificación y demás disposiciones contenidas en el presente documento, no genera el reconocimiento de gastos adicionales, ni purga eventuales incumplimientos que tenga o pudiera llegar a tener el contratista frente a la ejecución del objeto, alcance y obligaciones contractuales.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DANNA CAMILA RUEDA ROBLES**<br>Contratista Supervisión | **VALERIA FERNANDA ROSALES PAREDES**<br>Contratista Apoyo a la Gerencia del Contrato Interadministrativo 224014 | **CARLOS ANDRÉS BRAVO**<br>Gerente Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 | **OSCAR JAVIER RUIZ PEREZ**<br>Subgerente de Desarrollo de Proyectos |

*Revisó: William Francisco Sánchez Mora – Apoyo Jurídico*

**Anotación:** Si en el contrato intervienen más supervisores y/o servidores públicos designados o dependencias solicitantes, agregue más filas para firma.

**Anotación columna 2**: En caso de que el Supervisor sea el Gerente de Unidad podrá firmar una sola vez en la casilla número 2.

**Anotación 3:** Recuerde que para la realización de cualquier novedad los amparos de las garantías deben estar actualizados de conformidad con la última novedad suscrita.

**Anotación 4:** El formato también aplica para las novedades de los Contratos o Convenios Interadministrativos Derivados.

CICS GLOBAL S.A.S

NIT. 901732665-7

**CICS_149**

Valledupar, Cesar; 17 de julio de 2026

Señores
**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.**
**ENTerritorio S.A.**
Bogotá D.C.

**Sr. CARLOS BRAVO**
Gerente Grupo de Desarrollo de Proyecto 1
Correo: cbravo@enterritorio.gov.co

**Sra. VALERIA ROSALES**
Gestora Contrato Interadministrativo ICBF
Correo: vrosal@enterritorio.gov.co

**SUPERVISOR**
**Sra. Dana Rueda**
Supervisión del Contrato
Correo: drueda1@enterritorio.gov.co

**Sr. JUAN CARLOS LOZANO**
Apoyo a la supervisión - GDP 1
Correo: jlozano1@enterritorio.gov.co

**Referencia:** Contrato de suministro No. 2260063.

**ASUNTO:** Solicitud de novedad contractual – Prórroga No. 1 del plazo de ejecución por el término de dos (2) meses, con ocasión de la aceptación de las adiciones de suministro derivadas del Modificatorio No. 2 y la redistribución de recursos priorizada por el ICBF.

Respetados señores:

En mi condición de representante legal de **CICS GLOBAL S.A.S.**, y con fundamento en la **Cláusula Trigésima Tercera** del Anexo de Condiciones Contractuales del Contrato No. 2260063, que autoriza la adición, modificación, aclaración o prórroga del contrato previo acuerdo entre las partes, y en observancia del término mínimo de quince (15) días hábiles de antelación previsto en su parágrafo, para solicitar formalmente la **Prórroga No. 1 del plazo de ejecución del contrato por el término de dos (2) meses**, con el propósito de incorporar y ejecutar las adiciones de suministro aceptadas por el contratista mediante oficio CICS_139 del 16 de julio de 2026, así como de culminar el saldo y ejecución del suministro originalmente

contratado. La presente comunicación reformula y actualiza la solicitud de Prórroga No. 1 presentada mediante oficio CICS_117 del 9 de julio de 2026, originalmente sustentada en las causas de desviación del cronograma, ampliando a dos (2) meses el término solicitado en atención a la adición de suministro sobrevenida, conforme a la información y justificación que se exponen a continuación.

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y DE LA NOVEDAD SOLICITADA

| | |
|---|---|
| **Contrato** | No. 2260063 (Anexo de Condiciones Contractuales – proceso INA-075-2025). |
| **Contratante** | Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. – ENTerritorio S.A. |
| **Contratista** | CICS GLOBAL S.A.S. – NIT. 901.732.665-7. |
| **Objeto** | Adquisición, transporte, suministro, montaje y puesta en funcionamiento de kits de cocina, lencería, recursos pedagógicos, mobiliario y literatura, gimnasio, sala interactiva, taller musical y elementos deportivos, y demás requeridos por el ICBF en las sedes a nivel nacional. |
| **Valor** | $6.818.592.122,06 M/CTE, incluido IVA – Precio Global Fijo, sin fórmula de ajuste. |
| **Plazo de ejecución** | Cuatro (4) meses contados desde la suscripción del Acta de Inicio. |
| **Acta de inicio** | 7 de abril de 2026. |
| **Fecha actual de terminación** | 7 de agosto de 2026. |
| **Novedad solicitada** | Prórroga No. 1 del plazo de ejecución por dos (2) meses.<br>Nueva fecha de terminación: 7 de octubre de 2026. |
| **Motivo de la novedad** | Reformulación y ampliación de la solicitud de Prórroga No. 1 (oficio CICS_117 del 9 de julio de 2026), a fin de incorporar y ejecutar las adiciones de suministro priorizadas por el ICBF mediante oficio Rad. No. 20261223000020690l del 25 de junio de 2026 (Modificatorio No. 2), aceptadas mediante oficio CICS_139, sumadas a las causas de desviación del cronograma ya documentadas y atribuibles a la entidad, al ICBF y al hecho de tercero. |
| **Efecto en el valor** | La presente novedad es prórroga en tiempo. La financiación de los nuevos suministros proviene de la redistribución de recursos del Modificatorio No. 2 (liberación derivada de la exclusión de proyectos inviables), sin erogaciones adicionales para ENTerritorio S.A. ni para el ICBF frente al Convenio 224014. |
| **Marco del contrato** | Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral No. 224014 ENTerritorio – ICBF. |

## 2. ANTECEDENTES DE LA ADICIÓN Y RELACIÓN DE HECHOS

La presente prórroga tiene dos causas concurrentes: (i) las causas de desviación del cronograma del suministro original, ya documentadas en el oficio CICS_117, en su mayoría atribuibles a un tercero, y (ii) la incorporación de nuevos suministros priorizados por el ICBF con cargo a la redistribución de recursos del Modificatorio No. 2.

**07/04/2026.** Suscripción del Acta de Inicio del Contrato No. 2260063. Comienza el cómputo del plazo de cuatro (4) meses (terminación el 07/08/2026). El contratista adelantó de inmediato el alistamiento operativo, la presentación del plan de trabajo y la estructuración de su cadena de suministro.

**Abril–Mayo/2026.** Proceso de aprobación de los centros estratégicos de distribución (CEDIs) y los kits por parte de ENTerritorio S.A. y el ICBF, que requirieron actividades de ajuste y subsanación.

**20/05/2026.** Mediante Oficio CICS_053, se informó a la Supervisión el ajuste a la programación inicial por situaciones técnicas, operativas y priorización del servicio, donde se dejó constancia que no es procedente adelantar procesos de compra masiva, fabricación o despacho definitivo hasta tanto no se cuente con la validación y aprobación integral por parte del ICBF y la supervisión del contrato.

**21/05/2026.** Presentación de la Oferta Formal TK2002-2026 por parte del fabricante especializado Tikariy S.A.S. (NIT 900.520.886-4), por valor de $917.232.960, cuyas condiciones comerciales estipulan plazos de entrega de veinte (20) días hábiles para el material didáctico y de sesenta (60) días hábiles para el mobiliario en madera, contados a partir de la Orden de Compra, con anticipo del 60% para la activación de la producción.

**25/05/2026.** Formalización de la orden de suministro con el fabricante especializado (Oferta Formal TK2002-2026) y pago del anticipo. (Diligencia del contratista).

**04/06/2026.** El fabricante, mediante oficio, informó que la complejidad y diversidad de los componentes que integran cada kit le impedían garantizar la totalidad de los ítems para la meta inicial del 12 de junio de 2026, y propuso un primer esquema de entregas semanales fraccionadas entre el 19 de junio y el 31 de julio de 2026. El contratista ajusta de inmediato su planeación logística a dicho esquema.

**25/05/2026.** El ICBF - Dirección Administrativa, Grupo de Infraestructura Inmobiliaria, suscrito por el Ing. Efraín Garzón Rodríguez, expide el oficio Rad. No. 20261223000020690l, dirigido a ENTerritorio S.A., mediante el cual, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 224014, del modificatorio No. 2 y de la liberación de recursos derivada de la exclusión de proyectos inviables, propone destinar dichos recursos a la adquisición de mobiliario para las sedes administrativas del ICBF a nivel nacional, remitiendo las especificaciones técnicas de sillas operativas, puestos de trabajo operativos tipo 1 y puestos de trabajo sencillos, así como la matriz consolidada de priorización por regionales y centros zonales.

**26/06/2026.** El fabricante, mediante nuevo oficio, reconoció que el esquema de entregas fraccionadas en "kits mixtos completos" resultó técnicamente inviable en planta, por los cuellos de botella que le generó interrumpir sus líneas de producción masiva por más de 3.900 unidades de mobiliario y material especializado en fabricación simultánea, y reestructuró unilateralmente la salida de fábrica por líneas completas homogéneas, inicialmente para terminar de consolidar los primeros 15 kits con bloques inmediatos el 27 de junio y el 3 de julio, y el faltante en entregas semanales entre el 10 de julio y el 8 de agosto, con cierre definitivo del 100% del saldo el 14 de agosto de 2026, dentro del marco de los sesenta (60) días hábiles de su oferta.

**03/07/2026.** ENTerritorio S.A. remite al contratista el oficio ICBF Rad. No. 20261223000020690l para lo de su competencia, activando el análisis de la adición de suministro por parte de CICS GLOBAL S.A.S.

**09/07/2026.** CICS GLOBAL S.A.S. presenta el oficio CICS_117, mediante el cual solicita la Prórroga No. 1 del plazo de ejecución con fundamento en las causas de desviación del cronograma, con fundamento en un hecho sobreviniente imputable a un tercero, el fabricante especializado de los kits pedagógicos y de mobiliario en madera, debidamente documentado, ajeno a la voluntad del contratista. Dicha solicitud constituye el antecedente directo de la presente comunicación.

**16/07/2026.** CICS GLOBAL S.A.S. manifiesta, mediante oficio CICS_139, su ACEPTACIÓN y plena conformidad con la destinación de recursos y presenta las cotizaciones correspondientes al mobiliario priorizado (valores unitarios de referencia de CICS GLOBAL S.A.S. y DISERRA S.A.S.), como soporte del estudio de mercado, quedando a disposición de la entidad para el adelantamiento de las actividades precontractuales y la redistribución de recursos.

De lo anterior se concluye que, a la desviación del cronograma por causas imputables a un tercero posterior a los procesos de aprobación por parte de

ENTerritorio S.A. y el ICBF, se suma la incorporación de nuevos suministros de mobiliario para las sedes administrativas, cuya estructuración, contratación, producción, transporte, montaje y puesta en funcionamiento resulta materialmente inejecutable dentro del plazo contractual vigente, haciendo necesaria la prórroga por dos (2) meses.

## 3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

CICS GLOBAL S.A.S. mediante oficio CICS_053 de fecha 20 de mayo de 2026, presentó a la Supervisión un ajuste a la programación inicial de entrega soportado por situaciones técnicas, operativas y priorización del servicio, dejando constancia que no es procedente adelantar procesos de compra masiva, fabricación o despacho definitivo hasta tanto no se cuente con la validación y aprobación integral por parte del ICBF y la supervisión del contrato. Posterior al proceso de aprobación, el 25 de mayo de 2026 se formalizó la orden de suministro con el fabricante Tikariy S.A.S. (Oferta Formal TK2002-2026) y se realizó el pago del anticipo, condicionando el plazo de entrega de veinte (20) días hábiles para el material didáctico y sesenta (60) días hábiles para el mobiliario en madera, condiciones que fueron modificadas unilateralmente de manera consecutivas mediante oficios de fecha 04 de junio y 26 de junio de 2026, estableciendo un nuevo cronograma de entregas con un cierre definitivo del 100% del saldo el 14 de agosto de 2026, bajo los siguientes argumentos:

a. **Plazos industriales fijados por el fabricante.** El mobiliario en madera para primera infancia (carrito de arrastre, sillas cubo, mesas cubo, banquitos en madera, triángulos kipler, balancines Waldorf, caballetes, carritos de arrastre, sillas comedor y bibliotecas giratorias, cientos de kits didácticos y set de cojines) exige un proceso industrial de despiece, maquinado, ensamble, lacado y secado que, conforme a la Oferta Formal TK2002-2026, requiere sesenta (60) días hábiles contados desde la orden de compra. Ese plazo es una condición técnica del fabricante, no una variable gestionable por el contratista: comprimirlo comprometería el correcto secado de lacas, la resistencia de los ensambles y la seguridad física de la primera infancia que usuaria los muebles, en contravía de los lineamientos técnicos del ICBF.

b. **Magnitud y especialización del pedido.** Se trata de la fabricación simultánea de más de 3.900 unidades de producto altamente especializado, diseñado bajo los lineamientos técnicos del ICBF, sumada a cientos de kits didácticos y sets que requieren ensamble y verificación minuciosa. Tal volumen determinó que el propio fabricante reorganizara sus líneas de producción para preservar la calidad del producto, decisión operativa interna de su planta que el

contratista no está en capacidad de dirigir ni de sustituir en el corto plazo, dada la especialización de los bienes y la exigencia de marcas reconocidas, registradas y certificadas, con prohibición de maquila.

c. **Reestructuración sobreviniente de las líneas de producción.** El cambio del esquema de entregas fraccionadas a líneas completas homogéneas fue adoptado por el fabricante para eliminar cuellos de botella en planta y garantizar lotes verificados al 100%, sin faltantes ni actas pendientes. Si bien esta reestructuración beneficia la calidad y la trazabilidad de las entregas, desplazó la disponibilidad total del mobiliario al 14 de agosto de 2026, hecho que constituye la causa directa, única y suficiente de la necesidad de la prórroga.

d. **Logística condicionada a la disponibilidad en planta.** El suministro cubre 78 sedes en 17 departamentos, incluidas sedes de acceso exclusivamente fluvial o marítimo y zonas certificadas de difícil acceso. Cada despacho debe coordinarse contra la liberación efectiva de líneas completas en planta y con la antelación de cinco (5) días para la autorización de ingreso a cada sede. En consecuencia, el eslabón final de transporte, instalación y puesta en funcionamiento depende íntegramente del calendario de producción del fabricante, sin que exista holgura logística capaz de absorber el desplazamiento del cierre de planta.

El cambio de las condiciones de entrega del fabricante motivo la solicitud de Prorroga No 1 mediante oficio radicado CICS_117, por razones ajenas a la voluntad del contratista.

Además, se suma la ampliación del alcance por la adición aceptada mediante oficio CICS_139, que incorpora al alcance nuevos elementos de mobiliario para las sedes administrativas del ICBF a nivel nacional, definidos con base en criterios de funcionalidad, durabilidad, estandarización, ergonomía y cumplimiento de las especificaciones técnicas remitidas. Su ejecución exige surtir las actividades precontractuales a cargo de la entidad, formalizar la redistribución de recursos, colocar las órdenes con proveedores y cumplir los ciclos de producción, transporte, montaje y puesta en funcionamiento, actividades que resulta imposible culminar dentro del término que resta del plazo vigente.

De igual manera, se suma al alcance del contrato la adición de suministro para la intervención en la región del Catatumbo, cuya estructuración y consolidación económica fue requerida por ENTerritorio S.A. mediante el memorando Rad. No. 202621010017783 del 26 de junio de 2026, en el marco del proceso de adición No.

1 de recursos por valor de $1.668.695.270 COP destinados a dotaciones y mobiliario. Dicha adición comprende la adquisición, transporte, suministro, montaje y puesta en funcionamiento de los kits de cocina, cubertería, equipos de cocción, medición y procesamiento, plásticos, utensilios, elementos de gimnasio, sala interactiva, taller musical, elementos deportivos y el kit escolar incluyendo su componente de literatura, con entrega centralizada en la Regional Norte de Santander (Cúcuta) y la Regional Cesar (Aguachica). Al respecto, CICS GLOBAL S.A.S. manifiesta expresamente su **ACEPTACIÓN y plena conformidad** para la ejecución de la referida adición del Catatumbo, con sujeción a los valores unitarios validados por el Grupo de Planeación Contractual y a las especificaciones técnicas definidas por el ICBF, incluidos los ítems no previstos y los ajustes al kit escolar; en consecuencia, queda a disposición de la entidad para el adelantamiento de las actividades precontractuales, la redistribución de recursos y la formalización de la novedad. La incorporación de esta adición, que exige surtir los ciclos de estructuración, contratación, producción, transporte, montaje y puesta en funcionamiento en las sedes priorizadas, refuerza de manera concurrente la imposibilidad material de culminar la totalidad del objeto dentro del plazo contractual vigente y, por tanto, la necesidad de la Prórroga No. 1 por el término de dos (2) meses aquí solicitada.

## 4. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

**Fundamento contractual y oportunidad.** La Cláusula Trigésima Tercera autoriza expresamente la adición y la prórroga del contrato por escrito y de común acuerdo; la presente solicitud se radica con más de quince (15) días hábiles de antelación a la fecha de terminación (7 de agosto de 2026), en cumplimiento de su parágrafo.

**Origen de la adición en la propia entidad y el ICBF.** La adición de suministro no surge de una iniciativa unilateral del contratista, sino de la propuesta del ICBF contenida en el oficio Rad. No. 20261223000020690l del 25 de junio de 2026, en el marco del Modificatorio No. 2. El contratista se limitó a aceptarla (oficio CICS_139) en observancia de los principios de eficiencia, economía y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos, siendo la prórroga la consecuencia necesaria para su ejecución.

**Régimen jurídico y buena fe contractual.** Conforme a los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007, el contrato se rige por el derecho privado. Resulta aplicable el principio de buena fe contractual (artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio), que impone a las partes cooperar para la realización del fin del contrato y adoptar las medidas razonables para superar los obstáculos

sobrevinientes; asimismo, el artículo 1604 del Código Civil exime al deudor del retardo proveniente de causa que no le es imputable.

**Idoneidad y proporcionalidad de la medida.** La prórroga por dos (2) meses es la medida menos gravosa e idónea para asegurar el cumplimiento íntegro del objeto, incluida la adición aceptada, frente a alternativas como la terminación anticipada o la imposición de apremios, que frustrarían la satisfacción de la necesidad pública que motivó la contratación.

**Compatibilidad con la condición resolutoria.** Se solicita que la prórroga se tramite de manera articulada con la Gerencia del Contrato Interadministrativo No. 224014 ENTerritorio–ICBF, a fin de verificar que la nueva fecha de terminación (7 de octubre de 2026) quede comprendida dentro de la vigencia del Convenio, conforme a la condición resolutoria pactada en la Cláusula Tercera del contrato.

## 6. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

**Financiación con recursos ya disponibles.** La adición de suministro se financia con la redistribución de los recursos liberados en el marco del Modificatorio No. 2, derivada de la exclusión de proyectos cuya ejecución resulta inviable dentro del plazo vigente. En consecuencia, la incorporación de los nuevos elementos no demanda erogaciones adicionales para ENTerritorio S.A. ni para el ICBF frente al Convenio 224014, sino la reasignación de recursos ya provistos.

**Sin costos de permanencia a cargo de la entidad.** El sistema de pago es por Precio Global Fijo sin fórmula de ajuste (Cláusula Octava); la prórroga en tiempo no genera reconocimiento de reajustes y los mayores costos de permanencia (personal, centros logísticos, transporte y administración) serán asumidos íntegramente por CICS GLOBAL S.A.S.

**Protección de la inversión pública.** La prórroga asegura la ejecución del suministro original y de la adición aceptada, evitando un nuevo proceso de selección, sobrecostos de remoción y nueva movilización, y la privación del servicio a los niños, niñas y adolescentes de las sedes priorizadas.

**Garantías.** Aprobada la novedad, el contratista ampliará la vigencia de las garantías y sus amparos conforme a la Cláusula Décima Primera, Parágrafo Tercero, y allegará el recibo de pago de primas, manteniendo indemne a la entidad durante todo el plazo prorrogado y hasta la liquidación.

## 7. SOLICITUD

Con fundamento en lo expuesto, respetuosamente solicito a ENTerritorio S.A.:

a. **Aprobar la Prórroga No. 1 del Contrato No. 2260063 por el término de dos (2) meses, fijando como nueva fecha de terminación el 7 de octubre de 2026, para la ejecución del suministro original , de las adiciones de suministros para la Región del Catatumbo y mobiliario administrativo.**

b. Adelantar las actividades precontractuales y la redistribución de recursos del Modificatorio No. 2 necesarias para la formalización de la adición de mobiliario para las sedes administrativas del ICBF a nivel nacional.

c. Articular la novedad con la Gerencia del Contrato Interadministrativo No. 224014 para verificar la compatibilidad de la nueva fecha con la vigencia del Convenio.

d. Convocar mesa técnica de seguimiento para verificar el cumplimiento del cronograma aquí propuesto.

e. Una vez aprobada la novedad, recibir para aprobación la modificación de las garantías conforme a la Cláusula Décima Primera.

Agradecemos la atención a la presente solicitud y reiteramos la plena disposición de CICS GLOBAL S.A.S. para suministrar la información adicional que la Supervisión estime pertinente.

Cordialmente,

Paola Naidú Cabezas Villegas

**PAOLA NAIDU CABEZAS VILLEGAS**
C.C. No. 53.097.100 de Bogotá D.C.
Representante Legal CICS GLOBAL S.A.S.

Bogotá D.C., 21 de julio de 2026

**PARA:** **CARLOS ANDRES BRAVO**
Gerente de Unidad - Desarrollo de Proyectos 1

**DE:** **DANNA CAMILA RUEDA ROBLES**
Supervisor

**ASUNTO:** Concepto Técnico prórroga contrato No. 2260063

**ANTECEDENTES:**

a) Que en cumplimiento de sus funciones legales ENTerritorio S.A. suscribió el 23 de diciembre de 2024, el Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 224014, con la Instituto Colombiano de Bienestar Familia - ICBF, cuyo objeto consiste en "PRESTAR EL SERVICIO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO DONDE PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) A NIVEL NACIONAL". el cual se encuentra vigente, teniendo en cuenta que tuvo como fecha de inicio el día 26 de diciembre de 2024, y se fijó como fecha terminación el día 31 de diciembre de 2025, la cual se extendió hasta el 30 de junio de 2026, en virtud de la Modificación No. 1, Prórroga No. 1 y Adición No. 1 suscrita por las partes el 19 de diciembre de 2025.

b) Que la Cláusula Segunda literal B de Obligaciones Específicas numeral 3 del Contrato en mención, señala: "(…) Adelantar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad los procedimientos precontractuales, contractuales y post contractuales que apliquen, así como sus respectivas interventorías, para la ejecución de los proyectos en cumplimiento del objeto del contrato" y en igual sentido el numeral 7 de la misma Cláusula establece: "(…) Adelantar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad los procedimientos precontractuales, contractuales y postcontractuales que apliquen, así como sus respectivas interventorías, para la ejecución de los proyectos en cumplimiento del objeto del contrato".

c) Que en consecuencia de lo anterior ENTerritorio S.A. adelantó el proceso de selección INA-075-2025, el cual fue adjudicado el 24 de febrero de 2026, mediante Acta de Selección a **CICS GLOBAL S.A.S**, identificado con el NIT. 901732665-7 y representada por Paola Quisel Galván Restrepo**,** identificada con C.C. 22.564.327

d) Que ENTerritorio S.A. suscribió el Contrato de suministros No. 2260063 el 24 de marzo de 2026, con el Contratista CICS GLOBAL S.A.S, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KITS DE COCINA, LENCERÍA, RECURSOS PEDAGÓGICOS, MOBILIARIO Y LITERATURA, GIMNASIO, SALA INTERACTIVA, TALLER MUSICAL Y ELEMENTOS DEPORTIVOS, Y DEMÁS REQUERIDOS POR EL ICBF EN LAS SEDES A NIVEL NACIONAL, DE ACUERDO CON LA PRIORIZACIÓN DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF.", por un valor inicial **DE SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS CON CERO SEIS CENTAVOS. M/CTE ($6.818.592.122,06),** y un plazo de ejecución inicial de cuatro meses (4) meses.

e) Que según lo establecido en la **CLÁUSULA SEGUNDA y CUARTA (ALCANCE y LUGAR DE EJECUCIÓN)**, el contratista deberá ejecutar el objeto del Contrato de conformidad con la descripción, especificaciones y características técnicas señaladas en el Documento de Caracterización F-PR-26 y demás documentos del proceso que forman parte integral del presente contrato, el cual se ejecutara sobre 17 departamentos del territorio nacional donde se suministrara a 78 sedes, de las cuales 63 son sedes de primera infancia ICBF (PI) y las otras 15 sedes de responsabilidad penal (SRPA), de acuerdo a la necesidad relacionada en el numeral 2.2 Alcance del objeto, del Documento F-PR-26.

f) Que, una vez legalizado el contrato, se procedió con la suscripción del **Acta de Inicio** del **Contrato de suministros el siete (07) de abril de 2026**, quedando como fecha de terminación del contrato el siete (07) de agosto del 2026.

g) Que el 30 de junio de 2026, se suscribió la Prorroga No. 2 al contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 224014, por medio de la cual se prorrogo el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## VERIFICACIÓN TÉCNICA:

1. Que el contratista de suministros CICS GLOBAL S.A.S bajo el comunicado con radicado 202651010117822 del 17 de julio del 2026 dirigido a la supervisión, solicitó la prórroga del contrato, justificado entre otras cosas lo siguiente:

   "(…) *En mi condición de representante legal de CICS GLOBAL S.A.S., y con fundamento en la Cláusula Trigésima Tercera del Anexo de Condiciones Contractuales del Contrato No. 2260063, que autoriza la adición, modificación, aclaración o prórroga del contrato previo acuerdo entre las partes, y en observancia del término mínimo de quince (15) días hábiles de antelación previsto en su parágrafo, para solicitar formalmente la Prórroga No. 1 del plazo de ejecución del contrato por el término de dos (2) meses, con el propósito de incorporar y ejecutar las adiciones de suministro aceptadas por el contratista mediante oficio CICS_139 del 16 de julio de 2026, así como de culminar el saldo y ejecución del suministro originalmente contratado. La presente comunicación reformula y actualiza la solicitud de Prórroga No. 1 presentada mediante oficio CICS_117 del 9 de julio de 2026, originalmente sustentada en las causas de desviación del cronograma, ampliando a dos (2) meses el término solicitado en atención a la adición de suministro sobrevenida, conforme a la información y justificación que se exponen a continuación* (…)"

   "(…) ***JUSTIFICACIÓN TÉCNICA***

   *CICS GLOBAL S.A.S. mediante oficio CICS_053 de fecha 20 de mayo de 2026, presentó a la Supervisión un ajuste a la programación inicial de entrega soportado por situaciones técnicas, operativas y priorización del servicio, dejando constancia que no es procedente adelantar procesos de compra masiva, fabricación o despacho definitivo hasta tanto no se cuente con la validación y*

*aprobación integral por parte del ICBF y la supervisión del contrato. Posterior al proceso de aprobación, el 25 de mayo de 2026 se formalizó la orden de suministro con el fabricante Tikariy S.A.S. (Oferta Formal TK2002-2026) y se realizó el pago del anticipo, condicionando el plazo de entrega de veinte (20) días hábiles para el material didáctico y sesenta (60) días hábiles para el mobiliario en madera, condiciones que fueron modificadas unilateralmente de manera consecutivas mediante oficios de fecha 04 de junio y 26 de junio de 2026, estableciendo un nuevo cronograma de entregas con un cierre definitivo del 100% del saldo el 14 de agosto de 2026, bajo los siguientes argumentos:*

**a.** ***Plazos industriales fijados por el fabricante.*** *El mobiliario en madera para primera infancia (carrito de arrastre, sillas cubo, mesas cubo, banquitos en madera, triángulos kipler, balancines Waldorf, caballetes, carritos de arrastre, sillas comedor y bibliotecas giratorias, cientos de kits didácticos y set de cojines) exige un proceso industrial de despiece, maquinado, ensamble, lacado y secado que, conforme a la Oferta Formal TK2002-2026, requiere sesenta (60) días hábiles contados desde la orden de compra. Ese plazo es una condición técnica del fabricante, no una variable gestionable por el contratista: comprimirlo comprometería el correcto secado de lacas, la resistencia de los ensambles y la seguridad física de la primera infancia que usuaria los muebles, en contravía de los lineamientos técnicos del ICBF.*

**b.** ***Magnitud y especialización del pedido.*** *Se trata de la fabricación simultánea de más de 3.900 unidades de producto altamente especializado, diseñado bajo los lineamientos técnicos del ICBF, sumada a cientos de kits didácticos y sets que requieren ensamble y verificación minuciosa. Tal volumen determinó que el propio fabricante reorganizara sus líneas de producción para preservar la calidad del producto, decisión operativa interna de su planta que el contratista no está en capacidad de dirigir ni de sustituir en el corto plazo, dada la especialización de los bienes y la exigencia de marcas reconocidas, registradas y certificadas, con prohibición de maquila.*

**c.** ***Reestructuración sobreviniente de las líneas de producción.*** *El cambio del esquema de entregas fraccionadas a líneas completas homogéneas fue adoptado por el fabricante para eliminar cuellos de botella en planta y garantizar lotes verificados al 100%, sin faltantes ni actas pendientes. Si bien esta reestructuración beneficia la calidad y la trazabilidad de las entregas, desplazó la disponibilidad total del mobiliario al 14 de agosto de 2026, hecho que constituye la causa directa, única y suficiente de la necesidad de la prórroga.*

**d.** ***Logística condicionada a la disponibilidad en planta.*** *El suministro cubre 78 sedes en 17 departamentos, incluidas sedes de acceso exclusivamente fluvial o marítimo y zonas certificadas de difícil acceso. Cada despacho debe coordinarse contra la liberación efectiva de líneas completas en planta y con la antelación de cinco (5) días para la autorización de ingreso a cada sede. En consecuencia, el eslabón final de transporte, instalación y puesta en funcionamiento depende íntegramente del calendario de producción del fabricante, sin que exista holgura logística capaz de absorber el desplazamiento del cierre de planta.*

*El cambio de las condiciones de entrega del fabricante motivo la solicitud de Prórroga No 1 mediante oficio radicado CICS_117, por razones ajenas a la voluntad del contratista.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

*Agradecemos la atención a la presente solicitud y reiteramos la plena disposición de CICS GLOBAL S.A.S. para suministrar la información adicional que la Supervisión estime pertinente.* (…)"

**CONCEPTO DE SUPERVISIÓN**

En el marco del seguimiento al Contrato Interadministrativo No. 224014, se informa que el Contrato de Suministros No. 2260063, cuyo objeto corresponde a la **"*Adquisición, transporte, suministro, montaje y puesta en funcionamiento de kits de cocina, lencería, recursos pedagógicos, mobiliario y literatura, gimnasio, sala interactiva, taller musical y elementos deportivos, y demás requeridos por el ICBF en las sedes a nivel nacional, de acuerdo con la priorización del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF*"**, se encuentra actualmente en ejecución para atender las necesidades de setenta y ocho (78) sedes priorizadas a nivel nacional.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Como resultado del seguimiento técnico, administrativo y contractual adelantado por la Supervisión, se evidenció la necesidad de ampliar el plazo de ejecución del contrato por un término de dos (02) meses, debido a circunstancias propias del desarrollo contractual que hacen indispensable disponer de un mayor tiempo para culminar las actividades previstas.

La principal justificación de esta ampliación corresponde a los tiempos requeridos para la fabricación del mobiliario que integra el kit pedagógico, elaborado en madera, cuyo proceso productivo comprende actividades de fabricación, ensamble, acabados, control de calidad y acondicionamiento previo al transporte, instalación y puesta en funcionamiento. Debido a la naturaleza de estos procesos, así como a los tiempos de producción propios de este tipo de elementos, resulta necesario ampliar el plazo contractual con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los estándares de calidad exigidos y la entrega de los bienes en las condiciones requeridas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

En atención a lo anterior, se propone la prórroga del Contrato de Suministros No. 2260063 por el término de dos (02) meses, contados a partir de su vencimiento actual, esto es, hasta el 07 de octubre de 2026, así como la modificación de la Cláusula Tercera "Plazo de Ejecución", estableciendo un término total de ejecución de seis (06) meses, contados a partir de la aprobación de la garantía y del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual.

Así mismo, la novedad contractual dispone que las demás cláusulas del contrato continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones inicialmente pactados; que la presente modificación no constituye convalidación ni purga de los eventuales incumplimientos que tenga o pudiere presentar el contratista; y que este deberá realizar la correspondiente modificación de las garantías contractuales, de conformidad con los términos establecidos en el documento de modificación.

La Supervisión considera que la prórroga propuesta resulta técnica, administrativa y contractualmente procedente, en la medida en que permitirá culminar adecuadamente las obligaciones actualmente en ejecución y garantizar la fabricación, entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que conforman el kit pedagógico, conforme a las especificaciones técnicas y condiciones de calidad establecidas contractualmente.

Por lo expuesto, esta Supervisión emite concepto **FAVORABLE** para la suscripción de la novedad contractual consistente en la prórroga por dos (02) meses y la modificación de la Cláusula Tercera "Plazo de Ejecución" del Contrato de Suministros No. 2260063, en los términos anteriormente expuestos.

Atentamente,



**DANNA CAMILA RUEDA ROBLES**
SUPERVISOR DESIGNADO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| enterritorio | **ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL** | CÓDIGO: | **F-GG-14** |
| | | VERSIÓN: | **04** |
| | | VIGENCIA: | **2024-05-17** |
| | **GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS** | CLASIFICACIÓN: | **IP** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONVENIO ASOCIADO** | 224014 | | | | | | | | | | | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| **CONTRATO No.** | 2260063 | | | | | | | | | | | | |
| **CONTRATISTA** | CICS GLOBAL S.A.S | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETO** | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KITS DE COCINA, LENCERÍA, RECURSOS PEDAGÓGICOS, MOBILIARIO Y LITERATURA, GIMNASIO, SALA INTERACTIVA, TALLER MUSICAL Y ELEMENTOS DEPORTIVOS, Y DEMÁS REQUERIDOS POR EL ICBF EN LAS SEDES A NIVEL NACIONAL, DE ACUERDO CON LA PRIORIZACIÓN DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | | | | | | | | | | | | |
| **PLAZO INICIAL (Dias)** | 123 DIAS | | | | **PLAZO ACTUAL (dias)** | 123 DIAS | | | | | | | |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | 7 | DE | ABRIL | DE | 2026 | **FECHA TERMINACION ACTUAL** | 7 | DE | AGOSTO | DE | 2026 | | |
| **VALOR INICIAL** | $ 6.818.592.122,06 | | | | | **PLAZO ACTUAL** | 4 MESES | | | | | | |
| **INTERVENTOR** | N/A | | | | | **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** | N/A | | | | | | |
| **SUPERVISOR** | DANNA CAMILA RUEDA ROBLES | | | | | | | | | | | | |

**SOLICITUD DE** **ADICI** [ ] **PRÓRROGA** [X] **SUSPESIÓN** [ ]

**PRÓRROGAS/ DISMINUCIONES**

| PRÓRROGA No. | TIEMPO (dias) |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

**SUSPENSIONES**

| ACTA No. | TIEMPO (Dias) | INICIO | FIN |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

**ADICIONES/REDUCCIONES**

| ADICIÓN No. | VALOR |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

**CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| PLAZO ACTUAL | 4 MESES |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 7 de AGOSTO de 2026 |
| VALOR ACTUAL | $ 6.818.592.122,06 |

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION EL DÍA 23 DEL MES DE JULIO DE 2026

**ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO**

HASTA EL DÍA 23 DE JULIO DE 2026 EL CONTRATO PRESENTABA UN **AVANCE REAL** DEL 42,77 % CONTRA UN **AVANCE PROGRAMADO** DE 43,77 %

Notas:
1. Si el contrato es de Obra, el Avance Real corresponde al VALOR GANADO del proyecto, y el avance programado corresponde al VALOR PLANEADO
2. Si el contrato objeto de modificación contiene varios proyectos, el VALOR GANADO y/o PLANEADO corresponderá al prorrateo de los avances de cada uno de los proyectos que contiene.

**ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO**

HASTA EL DÍA 23 DE JULIO DE 2026 EL CONTRATO PRESENTABA UN VALOR PAGADO DE $ - QUE CORRESPONDE AL [ ] %
CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO.

**CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN SOBRE LA ADICIÓN, PRÓRROGA y/o SUSPENSION**

TOMANDO COMO REFERENCIA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA SUPERVISIÓN, COMO GARANTE DE LA CORRECTA EJECUCION DEL CONTRATO 2260063 Y LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE ENTerritorio S.A, ÉSTA SE MANIFIESTA FRENTE A LA SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO EN MENCIÓN BAJO LOS SIGUIENTES TERMINOS: *"Como resultado del seguimiento realizado al Contrato de Suministros No. 2260063, la Supervisión considera procedente prorrogar su plazo de ejecución por dos (02) meses, hasta el 7 de octubre de 2026, debido a los tiempos requeridos para la fabricación del mobiliario del kit pedagógico, por lo que emite concepto favorable para la suscripción de la correspondiente novedad contractual."*

**CONCEPTO FRENTE A LA ADICION/REDUCCION DE RECURSOS ECONOMICOS**

ANTE LA SOLICITUD DE <ADICION / REDUCCION> PRESUPUESTAL DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR VALO 0 , LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN CONSIDERA QUE LA MISMA ES
ACEPTABLE [ ] INVIABLE [ ] POR LO CUAL [ ]
()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>
COMO SOPORTE DE LO ANTERIOR, SE ANEXA A LA PRESENTE, COMUNICACIÓN No. <Esciba el número del oficio> DE FECHA <Escriba fecha del oficio> REMITIDA POR LA INTERVENTORIA EN LA CUAL SE EVIDENCIA EL ANALISIS Y CONCEPTO FINAL DE LA SOLICITUD.

**CONCEPTO FRENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO**

ANTE LA SOLICITUD DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR 61 DIAS DIAS, LA SUPERVISIÓN CONSIDERA QUE LA MISMA ES
ACEPTABLE [X] INVIABLE [ ] POR LO CUAL EL NUEVO PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERÍA DE: 184 DIAS
LO CUAL DEFINE QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES 7 DE OCTUBRE DE 2026
COMO SOPORTE DE LO ANTERIOR, SE ANEXA A LA PRESENTE, COMUNICACIÓN No. 202651010117822 DE FECHA 17/07/2026 REMITIDA POR EL CONTRATISTA DE SUMINISTROS EN LA CUAL SE EVIDENCIA EL ANALISIS Y CONCEPTO FINAL DE LA SOLICITUD.

**CONCEPTO FRENTE A LA SUSPENSION DEL CONTRATO**

ANTE LA SOLICITUD DE SUSPESION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO EN REFERENCIA [ ] DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL [ ] DE [ ] DE [ ]
HASTA [ ] DE [ ] DE [ ] LA INTERVENTORIA CONSIDERA QUE LA MISMA ACEPTABLE [ ] INVIABLE [ ]
POR LO CUAL [ ] DE [ ] DE [ ]
COMO SOPORTE DE LO ANTERIOR, SE ANEXA A LA PRESENTE, COMUNICACIÓN No. <Esciba el número del oficio> DE FECHA <Escriba fecha del oficio> REMITIDA POR LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN EN LA CUAL SE EVIDENCIA EL ANALISIS Y CONCEPTO FINAL DE LA SOLICITUD.

**SOLICITUD DE APROBACIÓN/RECHAZO**

TENIENDO EN CUENTA LAS RAZONES ANTERIORMENTE EXPUESTAS, LA SUPERVISIÓN SOLICITA A ENTERRITORIO S.A. AUTORIZAR, TOTAL, LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA TOMANDO COMO REFERENCIA LA COMUNICACIÓN Y SOPORTES, QUE PARA EL CASO, ANEXA LA SUPERVISIÓN A LA PRESENTE.

**OBLIGACIONES PARAFISCALES (Aplica cuando la solicitud es VIABLE)**

EL CONTRATISTA ANEXA A ESTA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO No. **2260063**

i LA CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS DEL CONTRATO, EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

ii COPIA DE LA RELACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES.

Recibe



FIRMA

**NOMBRE: DANNA CAMILA RUEDA ROBLES**

**SUPERVISOR**

**Nota:** En caso de ser un contrato de interventoría ( de obra o consultoría) esta sección del formato debe ser diligenciada y firmada unicamente por el supervisor

| | | | |
|---|---|---|---|
| enterritorio<br>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. | **ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL** | CÓDIGO: | **F-GG-14** |
| | | VERSIÓN: | **04** |
| | | VIGENCIA: | **2024-05-17** |
| | **GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS** | CLASIFICACIÓN: | **IP** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONVENIO ASOCIADO** | 224014 | | | | | | | | | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | DISEÑO Y OBRA | | | | | | | | | | |
| **CONTRATO No.** | SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| **CONTRATISTA** | CICS GLOBAL S.A.S | | | | | | | | | | |
| **OBJETO** | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KITS DE COCINA, LENCERÍA, RECURSOS PEDAGÓGICOS, MOBILIARIO Y LITERATURA, GIMNASIO, SALA INTERACTIVA, TALLER MUSICAL Y ELEMENTOS DEPORTIVOS, Y DEMÁS REQUERIDOS POR EL ICBF EN LAS SEDES A NIVEL NACIONAL, DE ACUERDO CON LA PRIORIZACIÓN DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | | | | | | | | | | |
| **PLAZO INICIAL (Dias o meses)** | 4 MESES | | | | | **PLAZO ACTUAL (Dias o meses)** | 4 MESES | | | | |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | 7 | DE | ABRIL | DE | 2026 | **FECHA TERMINACION ACTUAL** | 7 | DE | AGOSTO | DE | 2026 |
| **VALOR INICIAL** | $ 6.818.592.122,06 | | | | | **PLAZO ACTUAL** | 4 MESES | | | | |
| **INTERVENTOR** | N/A | | | | | **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** | N/A | | | | |
| **SUPERVISOR** | DANNA CAMILA RUEDA ROBLES | | | | | | | | | | |

**SOLICITUD DE** **ADICIÓN** [ ] **PRÓRROGA** [X] **SUSPESIÓN** [ ]

**ÓRROGAS/DISMINUCION**

| PRÓRROGA No. | TIEMPO (dias) |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

**SUSPENSIONES**

| ACTA No. | TIEMPO (Dias) | INICIO | FIN |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

**ADICIONES/REDUCCIONES**

| ADICIÓN No. | VALOR |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

**CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| PLAZO ACTUAL | 4 MESES |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 7 de AGOSTO de 2026 |
| VALOR ACTUAL | $ 6.818.592.122,06 |

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION EL DÍA 21 DEL MES DE JULIO DE 2026

**ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO**

HASTA EL DÍA 23 DE JULIO DE 2026 EL CONTRATO PRESENTABA UN **AVANCE REAL** DEL 42,77 % CONTRA UN **AVANCE PROGRAMADO** DE 43,77 %

Notas:
1. Si el contrato es de Obra, el Avance Real corresponde al VALOR GANADO del proyecto, y el avance programado corresponde al VALOR PLANEADO
2. Si el contrato objeto de modificación contiene varios proyectos, el VALOR GANADO y/o PLANEADO corresponderá al prorrateo de los avances de cada uno de los proyectos que contiene.

**ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO**

HASTA EL DÍA 23 DE JULIO DE 2026 EL CONTRATO PRESENTABA UN VALOR PAGADO DE $ - QUE CORRESPONDE AL % CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO.

**SOLICITUD DE ADICIÓN / REDUCCION**

**1. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE ADICIÓN / REDUCCION**

EL <SOLICITANTE>, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, DEL MES DE SOLICITA:
UNA ADICIÓN/REDUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL CON **SUMINISTROS**
POR VALOR DE **$ -** **()<INDICAR EL VALOR EN NÚMEROS Y LETRAS>**
ARGUMENTANDO, QUE:

<SEÑALAR LOS ARGUMENTOS PRINCIPALES PARA LA ADICIÓN/REDUCCIÓN Y LAS IMPLICACIONES QUE LA MISMA TENDRIA SOBRE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO>

**2. RECURSOS A SUPRIMIR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES QUE NO SE VAN A EJECUTAR (MENORES CANTIDADES)**

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES ORIGINALES DEL CONTRATO A SUPRIMIR, QUE CORRESPONDEN A:

| ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDA | VALOR | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | - |
| 2 | | | | | - |
| 3 | | | | | - |
| 4 | | | | | - |
| 5 | | | | | - |
| SUBTOTAL | | | | | - |
| ADMINISTRACIÓN | | | | 15% | - |
| IMPREVISTOS | | | | 5% | - |
| UTILIDAD | | | | 5% | - |
| **IVA / UTILIDAD** | | | | **19%** | - |
| VALOR TOTAL | | | | | - |
| VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA) | | | | | |
| VALOR TOTAL FINAL (TOTAL MAS AJUSTES) | | | | | - |

EL VALOR DE LOS RECURSOS A SUPRIMIR ASCIENDE A LA SUMA DE **$ -** **()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>**

**3. RECURSOS PARA MAYORES CANTIDADES**

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES ORIGINALES DEL CONTRATO QUE SE REQUIEREN ADICIONAR, QUE CORRESPONDEN A :

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDA | VALOR | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | - |
| 2 | | | | | - |
| 3 | | | | | - |
| 4 | | | | | - |
| 5 | | | | | - |
| SUBTOTAL | | | | | - |

| | | |
|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN | 15% | - |
| IMPREVISTOS | 5% | - |
| UTILIDAD | 5% | - |
| **IVA / UTILIDAD** | **19%** | - |
| VALOR TOTAL | | - |
| VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA) | | |
| VALOR TOTAL FINAL (TOTAL MAS AJUSTES) | | - |

EL VALOR DE LOS RECURSOS PARA MAYORES CANTIDADES DE OBRA, ASCIENDE A LA SUMA DE **$ -** **()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>**

**4. RECURSOS PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS (ÍTEMS NO PREVISTOS)**

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS DEL CONTRATO QUE SE REQUIEREN ADICIONAR, QUE CORRESPONDEN A:

| ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDA | VALOR | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | - |
| 2 | | | | | - |
| 3 | | | | | - |
| 4 | | | | | - |
| 5 | | | | | - |
| 6 | | | | | - |
| SUBTOTAL | | | | | - |
| ADMINISTRACIÓN | | | | 15% | - |
| IMPREVISTOS | | | | 5% | - |
| UTILIDAD | | | | 5% | - |
| **IVA / UTILIDAD** | | | | **19%** | - |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | | | | | - |
| VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA) | | | | | |
| VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES) | | | | | - |

EL VALOR DE LOS RECURSOS PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS, ASCIENDE A LA SUMA DE **$ -** **()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>**

LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS SE SOPORTAN CON EL ACTA No. _____ DE COMPARACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS.

POR MEDIO DEL ACTA No. _____ SE SOPORTAN LAS CANTIDADES Y VALORES CORRESPONDIENTES A MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS

**5. VALOR DE LA ADICIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A. | VALOR DEL CONTRATO: | $ | 6.818.592.122,06 |
| B. | VALOR RECURSOS SUPRIMIDOS: | $ | - |
| C. | VALOR RECURSOS POR MAYORES CANTIDADES: | $ | - |
| D | VALOR RECURSOS POR ACTIVIDADES NO PREVISTAS: | $ | - |
| **E.** | **VALOR ADICIÓN (C+D-B):** | **$** | **-** |
| **F.** | **NUEVO VALOR DEL CONTRATO:** | **$** | **6.818.592.122,06** |

## SOLICITUD DE PRÓRROGA

**6. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE PRÓRROGA**

CICS GLOBAL S.A.S, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, 17 DEL MES DE JULIO DE 2026 SOLICITA:
UNA PRÓRROGA PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO No **2260063**
POR **61** DÍAS CALENDARIO, ARGUMENTANDO QUE:

La prórroga se sustenta en el mayor tiempo requerido para la fabricación del mobiliario pedagógico en madera y en la necesidad de mantener la continuidad contractual mientras la Entidad evalúa una posible modificación del alcance y eventuales adiciones.
La modificación implica únicamente la ampliación del plazo de ejecución hasta el 07 de octubre de 2026 y el ajuste de las garantías correspondientes, permaneciendo vigentes las demás condiciones del contrato.

CON BASE EN LO ANTERIOR, EN CASO DE APROBARSE LA PRORROGA SOLICITADA LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 2260063 ES EL 7 DE OCTUBRE DE 2026

## SOLICITUD DE SUSPENSIÓN

**7. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN**

EL <SOLICITANTE>, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, _____ DEL MES DE _____ DE _____ SOLICITA:
UNA SUSPENSIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO No **0**
POR _____ DÍAS CALENDARIO, CONTADA A PARTIR DEL _____ DEL MES DE _____ DE _____ **AL** _____ DEL MES DE _____ DE _____
ARGUMENTANDO QUE:

<SEÑALAR LOS ARGUMENTOS PRINCIPALES PARA LA SUSPENSIÓN Y LAS IMPLICACIONES QUE LA MISMA TENDRIA A LAS CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO >

CON BASE EN LO ANTERIOR, EN CASO DE APROBARSE LA SUSPENSION SOLICITADA LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRAT 0 ES EL _____ DE ENERO DE _____

FIRMA Paola Naidú Cabezas Villegas

**NOMBRE: PAOLA NAIDU CABEZAS VILLEGAS**
**REPRESENTANTE LEGAL CICS GLOBAL S.A.S**
**EMPRESA**

**CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha expedición:** 17/07/2026 - 18:30:25
Recibo No. S001021526, Valor 12100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN SXr4tWEuwe**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/39 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón Social : CICS GLOBAL S.A.S
Nit : 901732665-7
Domicilio: Valledupar, Cesar

**MATRÍCULA**

Matrícula No: 202389
Fecha de matrícula: 13 de julio de 2023
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 09 de abril de 2026
Grupo NIIF : GRUPO II

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal : CR 19 13 23
Municipio : Valledupar, Cesar
Correo electrónico : cicsglobalsasempresa@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3127210222
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CR 19 13 23
Municipio : Valledupar, Cesar
Correo electrónico de notificación : cicsglobalsasempresa@gmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3127210222

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Por documento privado del 12 de julio de 2023 de la Asamblea General De Accionistas de Valledupar, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de julio de 2023, con el No. 52255 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada SOLUCONSTRUYE S.A.S.

**REFORMAS ESPECIALES**

Por Acta No. 002 del 09 de abril de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Valledupar, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de abril de 2024, con el No. 54742 del Libro IX, se decretó REFORMA: MODIFICACION EN EL ARTICULO 28. REPRESENTANTE LEGAL, Y ARTICULO 29. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.

Por Acta No. 004-2025 del 30 de noviembre de 2025 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Valledupar, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de diciembre de 2025, con el No. 61252 del Libro IX, se decretó CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE SOLUCONSTRUYE S.A.S A CICS GLOBAL S.A.S

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

Objeto social: comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción

* comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

*comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.

* La sociedad podrá desarrollar cualquier actividad lícita y viable en todo el territorio nacional y extranjero

**CAPITAL**

| | * CAPITAL AUTORIZADO * |
|---|---|
| Valor | $ 1.000.000.000,00 |
| No. Acciones | 100.000,00 |
| Valor Nominal Acciones | $ 10.000,00 |

| | * CAPITAL SUSCRITO * |
|---|---|
| Valor | $ 50.000.000,00 |
| No. Acciones | 5.000,00 |
| Valor Nominal Acciones | $ 10.000,00 |

| | * CAPITAL PAGADO * |
|---|---|
| Valor | $ 50.000.000,00 |
| No. Acciones | 5.000,00 |
| Valor Nominal Acciones | $ 10.000,00 |

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

Representante legal: La Representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural, accionista o no, designado por término indefinido por la Asamblea General de Accionistas, quien tendrá un único suplente. El Representante Legal Suplente tendrán las mismas facultades del Representante Legal Principal y lo reemplazará única y exclusivamente en sus faltas temporales, accidentales y absolutas.

Las funciones del Representante Legal terminaran en caso de dimisión o revocación por parte de la Asamblea General de Accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el Representante Legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando

el Representante Legal sea una persona jurídica.

La cesación de las funciones del Representante Legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso.

La revocación por parte de la Asamblea General de Accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo.

En aquellos casos en que el Representante Legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del Representante Legal de ésta.

Toda remuneración a que tuviere derecho el Representante Legal de la sociedad deberá ser aprobada por la Asamblea General de Accionistas.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Facultades del Representante Legal: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el designado representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el Representante Legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El Representante Legal se entenderá investido de los amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los Accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal.

El Representante Legal deberá obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad teniendo en cuenta la voluntad de sus asociados.

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 006 del 08 de mayo de 2026 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 01 de junio de 2026 con el No. 63743 del libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| REPRESENTANTE LEGAL | PAOLA NAIDU CABEZAS VILLEGAS | C.C. No. 53.097.100 |

**REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 003 del 12 de abril de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o

en esta Cámara de Comercio el 20 de abril de 2024 con el No. 54809 del libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| REVISOR FISCAL | AURELIO DE JESUS MOYA | C.C. No. 77.010.748 | 77524-T |

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCIÓN |
|---|---|
| *) Acta No. 002 del 09 de abril de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas | 54742 del 15 de abril de 2024 del libro IX |
| *) Acta No. 004 del 30 de noviembre de 2025 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas | 61252 del 05 de diciembre de 2025 del libro IX |

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

**Actividad principal Código CIIU:** G4663
**Actividad secundaria Código CIIU:** G4659
**Otras actividades Código CIIU:** A0161 F4329

**ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS**

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

**ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO**

Nombre: CICS GLOBAL
Matrícula No.: 202390
Fecha de Matrícula: 13 de julio de 2023

**Fecha expedición:** 17/07/2026 - 18:30:25
Recibo No. S001021526, Valor 12100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN SXr4tWEuwe**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/39 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Último año renovado: 2026
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CR 19 13 23
Municipio: Valledupar, Cesar

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

**INFORMA – TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $29.956.000.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo – CIIU : G4663.

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA – REPORTE A ENTIDADES**

A. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

**Fecha expedición:** 17/07/2026 - 18:30:26
Recibo No. S001021526, Valor 12100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN SXr4tWEuwe**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/39 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.




***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141255786922

(415)7707212489984(8020) 000014125578692 2

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 3 2 6 6 5 | 7 | Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CICS GLOBAL S.A.S

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cesar 2 0 | Valledupar 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 19 13 23

42. Correo electrónico cicsglobalsasempresa@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 2 7 2 1 0 2 2 2 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 6 6 3 | 2 0 2 3 0 7 1 2 | 4 6 5 9 | 2 0 2 3 0 7 1 2 | 0 1 6 1 | 4 3 2 9 | | 2 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 4 61. Fecha 2026-06-05 / 08:44:30AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RANGEL CAMPOS ALDEMAR

985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141255786922

(415)7707212489984(8020) **000014125578692 2**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 3 2 6 6 5 | 7 | Impuestos y Aduanas de Valledupar | 2 4 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | 0 1 |
| 72. Número | | 0 0 4 2 0 2 5 |
| 73. Fecha | 2 0 2 3 0 7 1 2 | 2 0 2 5 1 1 3 0 |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 3 0 7 1 3 | 2 0 2 5 1 2 0 5 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 2 0 2 3 8 9 | 2 0 2 3 8 9 |
| 78. Departamento | 2 0 | 2 0 |
| 79. Ciudad/Municipio | 3 9 | 3 9 |

### Vigencia

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 2 3 0 7 1 2 |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 0 | 2 0 2 3 0 7 1 2 | | - |
| 2 | 4 7 | 2 0 2 3 0 7 1 2 | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141255786922

(415)7707212489984(8020) **000014125578692 2**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 3 2 6 6 5 | 7 | Impuestos y Aduanas de Valledupar | 2 4 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 6 0 5 0 8 | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 5 3 0 9 7 1 0 0 | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| CABEZAS | VILLEGAS | PAOLA | NAIDU |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| | | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| | | | |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| | | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| | | | |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| | | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| | | | |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| | | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| | | | |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141255786922

(415)7707212489984(8020) **000014125578692 2**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| | | Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7 7 0 1 0 7 4 8 | | 7 7 5 2 4 T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MOYA | | AURELIO | DE JESUS |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 4 0 4 1 2

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

147. Fecha de nombramiento:

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

159. Fecha de nombramiento:

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Establecimientos

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141255786922

(415)7707212489984(8020) **000014125578692 2**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 3 2 6 6 5 | 7 | Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4 | |

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

**1**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| Establecimiento de comerci 0 2 | Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |

162. Nombre del establecimiento: CICS GLOBAL

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| Cesar 2 0 | Valledupar 0 0 1 |

165. Dirección: CR 19 13 23

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre |
|---|---|---|---|
| 2 0 2 3 9 0 | 2 0 2 3 0 7 1 3 | 3 1 2 7 2 1 0 2 2 2 | |

**2**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| Sede 0 9 | Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |

162. Nombre del establecimiento: CICS GLOBAL SAS SEDE BOGOTA

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

165. Dirección: CL 25 B 81 D 42

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre |
|---|---|---|---|
| 2 0 2 3 8 9 | 2 0 2 3 0 7 1 3 | 3 1 2 7 2 1 0 2 2 2 | |

**3**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| | |

162. Nombre del establecimiento:

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| | |

165. Dirección

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 06 de agosto de 2026, a las 10:32:47, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación | 22564327 |
| Código de Verificación | 22564327260806103247 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO
## No. 300797979

PIB
10:33:13



Bogotá DC, 06 de agosto del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) PAOLA QUISEL GALVAN RESTREPO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 22564327:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

Outlook

## RV: Consulta Listas Vinculantes, Restrictivas y de Consulta

**Desde** Valeria Fernanda Rosales Paredes <vrosal@enterritorio.gov.co>
**Fecha** Jue 06/08/2026 10:51
**Para** Jennifer Paola Ballen Moreno <jballen@enterritorio.gov.co>

3 archivos adjuntos (552 KB)
Procuraduria.pdf; Contraloria.pdf; Inspektor.pdf;


**Valeria Fernanda Rosales P.**
Gestora del contrato Interadministrativo 224014 ICBF.
Vrosal@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 26, Bogotá
http://www.enterritorio.gov.co



**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:**
Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 06 de agosto de 2026, a las 10:47:20, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Número de identificación tributario |
| No. Identificación | 9006953477 |
| Código de Verificación | 900695347726080610471 9 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO
## No. 300799537

PIB
10:46:58



Bogotá DC, 06 de agosto del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona DISERRA S.A.S. identificado(a) con NIT número 9006953477:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

Outlook

## Aprobación Pólizas ACTA DE INICIO - Contrato N° 2260063 – CICS GLOBAL S.A.S

**Desde** Diego Efraín Cespedes Parra <dcespede@enterritorio.gov.co>
**Fecha** Jue 23/07/2026 12:09
**Para** soloconstruye2024@gmail.com <soloconstruye2024@gmail.com>
**CC** Danna Camila Rueda Robles <drueda1@enterritorio.gov.co>; Ana Milena Pavia Hernandez <apavia@enterritorio.gov.co>

Bogotá, D.C.

Señores
CICS GLOBAL S.A.S

REF: Legalización ACTA DE INICIO - Contrato N° 2260063 – CICS GLOBAL S.A.S

Respetado doctor:

Para los fines pertinentes, nos permitimos informar que la(s) póliza(s) que amparan el contrato citado en referencia fueron aprobadas por la Subgerencia de Operaciones el 23 DE JULIO DE 2026.

La póliza aprobada ampara los siguientes riesgos:

CUMPLIMIENTO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
CALIDAD DEL SERVICIO
CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS QUE ENTREGUE EL CONTRATISTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Cualquier inquietud que se presente acerca de la legalización del contrato del asunto, con gusto será atendida en esta dependencia.


Aprobación de garantía Secop







validación de póliza



SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO **Consulta de pólizas**

Consulta de Póliza | Consulta de SOAT

**Datos de la póliza**

**Estado:**
Vigente

**Número de póliza:**
65-40-101086785

**Número de anexo:**
3

**Fecha de expedición:**
martes, 21 de julio de 2026

**Ramo:**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

**Asegurado:**
CICS GLOBAL S.A.S

**Tomador:**
CICS GLOBAL S.A.S

**Inicio de vigencia:**
martes, 7 de abril de 2026

**Fin vigencia:**
viernes, 7 de agosto de 2026

**Valor total asegurado:**
$ 1.363.718.424,00

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO **Consulta de pólizas**

Consulta de Póliza | Consulta de SOAT

**Datos de la póliza**

**Estado:**
Vigente

**Número de póliza:**
65-45-101097476

**Número de anexo:**
2

**Fecha de expedición:**
martes, 21 de julio de 2026

**Ramo:**
CUMPLIMIENTO PARTICULAR

**Asegurado:**
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL SA - EN TERRITORIO SA

**Tomador:**
CICS GLOBAL S.A.S

**Inicio de vigencia:**
martes, 7 de abril de 2026

**Fin vigencia:**
martes, 7 de agosto de 2029

**Valor total asegurado:**
$ 5.795.803.303,70

Cordialmente,

Hacienda | enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

Diego Céspedes Parra
Técnico Administrativo 2
Grupo Procesos de Selección
Dcespede@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 21, Bogotá D.C.

http://www.enterritorio.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.

---

**De:** Danna Camila Rueda Robles <drueda1@enterritorio.gov.co>
**Enviado el:** miércoles, 22 de julio de 2026 5:45 p. m.
**Para:** Diego Efraín Cespedes Parra <dcespede@enterritorio.gov.co>; Ana Milena Pavia Hernandez <apavia@enterritorio.gov.co>
**Asunto:** RV: Actualización de Pólizas Contrato No. 2260063 y acta de inicio de suministros

Buenas tardes.

El presente correo tiene como finalidad solicitar la aprobación de las pólizas en la plataforma SECOP II, correspondientes al Contrato No. 2260063, con el fin de dar continuidad al trámite contractual.

Agradezco su amable gestión y quedo atento(a) a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

**I.C. DANNA CAMILA RUEDA ROBLES**
Supervisora
Contratista
Grupo de Desarrollo de Proyectos 1
drueda1@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 26, Bogotá
http://www.enterritorio.gov.co





**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:**
Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.

---

**De:** CICS GLOBAL SAS <cicsglobalsas@gmail.com>
**Enviado:** miércoles, 22 de julio de 2026 16:42
**Para:** Danna Camila Rueda Robles <drueda1@enterritorio.gov.co>; Juan Carlos Lozano Sanabria <jlozano1@enterritorio.gov.co>; Correspondencia LIRA <correspondencia.lira@enterritorio.gov.co>
**Asunto:** Actualización de Pólizas Contrato No. 2260063 y acta de inicio de suministros

**ATENCIÓN:** Este correo es externo a ENTERRITORIO. Evite dar clic sobre adjuntos y/o enlaces a otros sitios a menos que conozca el remitente. Ante cualquier duda o sospecha verifique la fuente o informe a la Mesa De Ayuda.

Valledupar, Cesar; 22 de julio 2026

Señores
**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.**
**ENTerritorio S.A.**
Bogotá D.C.

**Sr. CARLOS BRAVO**
Gerente Grupo de Desarrollo de Proyecto 1
Correo: cbravo@enterritorio.gov.co
**Sra. VALERIA ROSALES**
Gestora Contrato Interadministrativo ICBF
Correo: vrosal@enterritorio.gov.co
**SUPERVISOR – Sra. Dana Rueda**
Supervisión del Contrato
Correo: drueda1@enterritorio.gov.co
**Sr. JUAN CARLOS LOZANO**
Apoyo a la supervisión - GDP 1
Correo: jlozano1@enterritorio.gov.co

Referencia: Proceso de Selección No. INA-075-2025

Objeto: ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KITS DE COCINA, LENCERÍA, RECURSOS PEDAGÓGICOS, MOBILIARIO Y LITERATURA, GIMNASIO, SALA INTERACTIVA, TALLER MUSICAL Y ELEMENTOS DEPORTIVOS, Y DEMÁS REQUERIDOS POR EL ICBF EN LAS SEDES A NIVEL NACIONAL, DE ACUERDO CON LA PRIORIZACIÓN DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF.

**ASUNTO:** Actualización de Pólizas Contrato No. 2260063 y acta de inicio de suministros

En mi condición de representante legal de CICS GLOBAL S.A.S. y en cumplimiento de las obligaciones contractuales, me permito enviar la actualización de las pólizas correspondientes al contrato suscrito con esa entidad, cuyo objeto se encuentra establecido en el Anexo de Condiciones Contractuales No. 2260063, así como el acta de inicio de suministros

Las pólizas cargadas son las siguientes:

- Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de cumplimiento – RCE Contratos No. 65-40-101086785, expedida por Seguros del Estado S.A.

- Póliza de Cumplimiento Particular ante Entidades Públicas No. 65-45-101097476, expedida por Seguros del Estado S.A.

En este sentido, respetuosamente solicitamos se realice la revisión y aprobación de las pólizas, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de ejecución del contrato. Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

--
Cordialmente,

**PAOLA NAIDU CABEZAS VILLEGAS**
**C.C. No. 53.097.100 de Bogotá D.C.**
**CICS GLOBAL S.A.S.**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**Aviso Legal y de Confidencialidad**

**Confidencialidad:** Este mensaje, incluyendo sus anexos, está destinado exclusivamente al uso del destinatario al que va dirigido y puede contener información privilegiada y/o confidencial. **Uso No Autorizado:** Se prohíbe terminantemente cualquier uso, difusión, distribución o copia de esta comunicación por parte de cualquier persona distinta al destinatario intencional. **Recepción por Error:** Si usted ha recibido este mensaje por error, le solicitamos notificar inmediatamente al remitente y eliminar este correo de su sistema. **Verificación de Seguridad:** Aunque este mensaje y sus anexos han sido revisados con antivirus, la responsabilidad de confirmar que no contienen código malicioso recae en el destinatario al momento de su apertura y recepción.