Popayán, 04 de agosto del 2026.

SEÑORES:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SENA CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO SENA DE LA REGIONAL BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS.

Supervisora: Henry Luis Rojas Quintero

REF: SOLICITUD DE PRORROGA DE TIEMPO CONTRATO CO1.PCCNTR.9575662 LOTE 7 OFICIAL DE CUBIERTAS.

Cordial saludo,
Yo DEICY BRAVO JOJOA, identificada con cédula de ciudadanía No. 59.706.955 expedida en la Unión Nariño, en calidad de contratista del contrato de referencia, cuyo objeto es "LOTE 7 OFICIAL DE CUBIERTAS - COMPRAR POR LOTES DE MATERIALES E INSUMOS, REQUERIDOS PARA APOYAR EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA Y TITULADA CAMPESENA, IMPARTIDOS EN EL CENTRO INTERNACIONAL NÁUTICO, FLUVIAL Y PORTUARIO DEL SENA - REGIONAL BOLÍVAR, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS", Me permito solicitar la prórroga del contrato de referencia.

Esta solicitud se fundamenta en que algunos de los productos incluidos en la oferta económica no cuentan con especificaciones técnicas suficientemente claras, lo que hace necesario realizar consultas y coordinar previamente con el supervisor del contrato las características exactas de los bienes requeridos. Esta comunicación es indispensable para efectuar correctamente las compras y garantizar que los productos entregados correspondan a las necesidades reales de la entidad.

Adicionalmente, varios de los productos tienen tiempos de disponibilidad o despacho de entre diez (10) y quince (15) días, por lo cual no sería posible recibirlos y entregarlos antes de la fecha actual de vencimiento. A esta situación se suman los días festivos recientes, los cuales han afectado la operación de algunos proveedores, transportadores y empresas de mensajería, ocasionando retrasos adicionales en las fechas inicialmente previstas.

En consecuencia, solicitamos ampliar el plazo de ejecución hasta el día **18 de septiembre** del presente año, con el propósito de realizar las adquisiciones de manera adecuada, coordinar las especificaciones con el supervisor y entregar la totalidad de los productos conforme a las condiciones de calidad y características requeridas.

Manifestamos nuestro compromiso de adelantar todas las gestiones necesarias para cumplir con la entrega dentro del nuevo plazo solicitado, procurando evitar inconvenientes y garantizar la correcta ejecución del contrato.

El plazo adicional solicitado resulta necesario para garantizar la consecución de los nuevos elementos incorporados, verificar que cumplan integralmente con las especificaciones técnicas exigidas por el SENA y realizar su entrega completa, organizada y en condiciones adecuadas, sin afectar la calidad de los bienes ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Reiteramos que estamos comprometidos con la finalización exitosa de este proceso y agradecemos de antemano su comprensión y apoyo en esta solicitud. Quedamos atentos a su respuesta y dispuestos a discutir cualquier detalle adicional que considere necesario para proceder con la prórroga de manera formal.

Deicy Bravo Jojoa

Nombre: **DEICY BRAVO JOJOA**
C.C 59.706.955 de la Unión Nariño.
Dirección: Calle 17ª # 20 – 25 / Variante Sur - Popayán Cauca Teléfonos: 3206490454 -
Correo electrónico: agroplasticosoccidente@gmail.com