Acta Comite No 16... - No encontré la mención especial de la...

1 mensaje

Diego Felipe Oliveros ... (Documentos de Google) <comments-noreply@docs.google.com>
Responder a: "No se puede responder." <d+noreply@docs.google.com>
Para: consorciorevitalizatuespacio@gmail.com

5 de junio de 2026 a las 1:04 a.m.

Diego Felipe Oliveros Pineda agregó un comentario al siguiente documento

Acta Comite No 16 - 01-06-2026.docx

1 comentario

Por parte del apoyo a la supervisión de la SDHT se reiteró la importancia de que los componentes técnico, ambiental y social continúen trabajando de manera articulada, especialmente en aquellos aspectos relacionados con la gestión comunitaria, los impactos ambientales y la definición de medidas de manejo asociadas a las futuras etapas constructivas, con el fin de garantizar la coherencia integral de los diseños y facilitar los procesos de aprobación ante las diferentes entidades competentes.

Diego Felipe Oliveros Pineda • 12:59 a.m., 5 jun (GMT-05:00) **Nuevo**

No encontré la mención especial de la SDHT relacionada con la preservación de metas físicas de áreas en cada polígono, así como la revisión iterativa del presupuesto vs el diseño, para no sobrepasarlo, ni generar diseños que no tengan en cuenta esta limitante.
Adicionalmente, se le hizo recomendación a la Interventoría sobre radicación de la segunda cuenta y la respuesta sobre la espera a la planilla de pago. Adicional a la recomendación de tener todos los soportes cargados en el Sharepoint destinado para este fin.
Adicionalmente se dejó la alerta de estar a poco más de un mes para la terminación de la etapa y recomendó gestionar lo necesario para avanzar en los distintos componentes.
Se hizo un pronunciamiento especial relacionado con determinar la estrategia de intervención de los polígonos en donde se aclaró que las 4 intervenciones son independientes una de otra y que deben tener sus equipos propios de trabajo y que no debería existir una codependencia lineal entre ellas, sino que se debería acometer de manera paralela, teniendo en cuenta las particularidades de temporada como en Usaquén.
Se recomendó tener en cuenta en la programación un concepto de victorias tempranas que permitan la terminación y entrega de manera progresiva desde mediados de 2027 y no una terminación general hasta la fecha fin de contrato.

Abrir

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Recibiste este correo electrónico porque te suscribiste a todas las discusiones de Acta

Acta Comite No 16... - Revisar la presentación de las última...

1 mensaje

Diego Felipe Oliveros ... (Documentos de Google) <comments-noreply@docs.google.com>
Responder a: "No se puede responder." <d+noreply@docs.google.com>
Para: consorciorevitalizatuespacio@gmail.com

5 de junio de 2026 a las 12:52 a.m.

Diego Felipe Oliveros Pineda agregó un comentario al siguiente documento

Acta Comite No 16 - 01-06-2026.docx

1 comentario

La interventoría informa que el acta de cierre de la Fase I firmada por el contratista, fue entregado el 25 de mayo de 2026 y posteriormente radicado ante la Secretaría Distrital del Hábitat, dando cumplimiento a la actividad programada.



Diego Felipe Oliveros Pineda • 12:47 a.m., 5 jun (GMT-05:00) Nuevo

Revisar la presentación de las últimas observaciones de la SDHT, solicitando ajuste de cabezote, y otros comentarios relacionados con fecha de firma vs compromisos, etc.

Abrir

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Recibiste este correo electrónico porque te suscribiste a todas las discusiones de Acta Comite No 16 - 01-06-2026.docx. Cambia lo que te envía Google. No puedes responder a este mensaje. Abre Acta Comite No 16 - 01-06-2026.docx para responder.