Interior

Al contestar cite Radicado 2026-3-003122-023960 Id: 829666
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 13-08-2026 12:24:21
Folios: 2

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

DE: **ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ GARCÍA**
SUPERVISOR
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA.

ASUNTO: REMISIÓN INFORMES DE SUPERVISIÓN MES DE JUNIO DE 2026

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor, me permito remitir a su dependencia los informes de supervisión correspondientes al mes de junio de 2026, para su conocimiento y trámite correspondiente.

N° CONVENIO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FOLIOS
1313-23	ARGELIA	CAUCA	97
1767-24	CHACHAGUI	NARIÑO	259
2311-25	CIÉNAGA DE ORO	CÓRDOBA	100
1470-24	CONSACA	NARIÑO	110
2323-25	CUBARRAL	META	60
2306-24	DISTRISEGURIDAD		69
2307-25	EL PEÑOL	NARIÑO	42
1543-20	GIRARDOT	CUNDINAMARCA	131
1918-22	IPIALES	NARIÑO	390
2180-25	LA GLORIA	CESAR	79
901-21	LETICIA	AMAZONAS	151
2345-25	MANZANARES	CALDAS	62
2314-25	MORROA	SUCRE	17
2315-25	POTOSÍ	NARIÑO	51
1878-21	RIONEGRO	ANTIOQUIA	75
2299-25	SAN MARTÍN DE LOS LLANOS	META	295
2053-21	SANTA FE DE ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	94

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

Interior

Al contestar cite Radicado 2026-3-003122-023960 Id: 829666
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 13-08-2026 12:24:21
Folios: 2

2175-25	SANTA FE DE ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	56
2336-25	SAPUYES	NARIÑO	131
2301-25	TUCHÍN	CÓRDOBA	42
2050-21	TUMACO	NARIÑO	121
1617-23	VILLA RICA	CAUCA	49
2331-25	VISTAHERMOSA	META	64

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ GARCÍA
Supervisor – Profesional Especializado – SPS

Elaboró: Alejandra Benavides Galviz – Profesional Apoyo a la supervisión - SPS

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
No. 2306 DE 2024, DISTRISEGURIDAD -CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C, BOLIVAR
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JUNIO DE 2026

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON Y DISTRISEGURIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA – MECAR".		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	SECTOR CHAMBACU EDF INTELIGENTE CRA 13 OFC 609, CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C, BOLIVAR		
BENEFICIARIO:	POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA – MECAR		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		**$11.698.693.876**
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		**$3.000.000.000**
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		**$14.698.693.876**
FECHA SUSCRIPCIÓN	15 de noviembre de 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	15/09/2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Ing. Andrés Felipe Hernández		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Ing. Sergio Sanjuan Santiago	15/11/2024	7/03/2025
	Ing. Angela Jaramillo Gómez	08/03/2025	10/04/2025
	Ing. Andrés Felipe Hernández	11/04/2025	4/06/2026
	Tito Lorenzo Lovo Carretero	5/06/2026	16/06/2026
	Ing. Andrés Felipe Hernández	17/06/2026	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Oscar A Spath Grass	20/01/2025	10/04/2025
	Alejandra Benavides Galviz	11/04/2025	31/12/2025
	Alejandra Benavides Galviz	26/01/2026	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 105524	18/11/2024	
	No. 1225	09/01/2025	
NUMERO DOCUMENTO CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 40824	31/10/2024	
	No. 1225	2025-01-09 00:00:00	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)			
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 21-44-101459255	12/12/2024	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	12/12/2024		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: 11-03-2025
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: 10-06-2025
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: 26-12-2025
	CUARTA PRÓRROGA		FECHA: 28-06-2026

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	FECHA: N/A
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	FECHA: N/A
	REINICIO	FECHA: N/A
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	Cumplimiento: 10/12/2025	
	Calidad de servicio: 10/06/2027	
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: 10/06/2027	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A	
VALOR DE OBRA	N/A	
VALOR INTERVENTORÍA	N/A	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes documentos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio	N/A	24-02-2025	$5.685.565.224
SEGUNDO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes documentos: A. Publicación del evento de cotización para adquisición mediante el acuerdo Marco de Vehículos III - CCE-163-III-AMP-2020. B. Proyecto de prepliegos del proceso contractual que adelante DISTRISEGURIDAD, para los vehículos no cubiertos por el acuerdo marco.	N/A	24-09-2025	$3.790.376.816
ÚLTIMO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes documentos: A. Soporte de recibo a cabalidad de los vehículos contratados. B. Informe de ejecución, de acuerdo con el cronograma de actividades. C. Acta de entrega y recibo a satisfacción de los vehículos adquiridos expedida por la supervisión designada por el Ministerio del Interior. D. Informe de seguimiento financiero de los recursos (anexo 5 del Ministerio del Interior) acompañado de sus correspondientes soportes.	N/A		$2.222.751.836
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 9.475.942.040
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$0

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
21-44-101459255	Cumplimiento	$ 1.469.869.387,60	11/12/2024	15/09/2025
	Calidad de servicio	$ 734.934.693,80	15/03/2025	15/03/2027
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 1.469.869.387,60	15/03/2025	15/03/2027
21-44-101459255-3	Cumplimiento	$ 1.469.869.387,60	11/12/2024	10/12/2025

	Calidad de servicio	$ 734.934.693,80	10/06/2025	10/06/2027
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 1.469.869.387,60	10/06/2025	10/06/2027

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

VEHÍCULOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE TVEC				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR ORDEN DE COMPRA**	**ORDEN DE OMPRA**
1	Camionetas 4x4 pick –up doble cabina uniformadas	16	$ 3.849.769.353	146403
2	Camionetas 4x4 pick –up doble cabina no uniformada	1	$ 226.769.644	146392
3	Vehículo sedan no uniformado	3	$263.790.650	148773

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR ORDEN DE COMPRA
1	Vehículos uniformados para transporte de capturados	10	$ 3.731.300.000,00
2	Adquisición de unidad móvil para el transporte de caninos k9 uniformado	1	$ 353.900.000,00
3	Camioneta blindada 7 puestos no uniformada.	2	$1.093.000.000,00
4	Cuatrimotos uniformados	6	$ 496.800.000,00
5	Buggy para seguridad de playas uniformado	2	$ 356.400.000,00

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	N/A		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N/A		$ 0,00
	N/A		$ 0,00
Nombre contratista	N/A		
Fecha de Acta de inicio del contrato	N/A		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	N/A	
	SUSPENSIÓN	N/A	
	REINICIO	N/A	
Fecha de terminación del contrato	N/A		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**N/A**		
PÓLIZA No.	N/A		
FECHA DE LA PÓLIZA	N/A		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR

No. del contrato	N/A		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N/A		$ 0,00
	N/A		$ 0,00
Nombre contratista	N/A		
Fecha de Acta de inicio del contrato	N/A		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	N/A	
	SUSPENSIÓN	N/A	
	REINICIO	N/A	
Fecha de terminación del contrato	N/A		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**N/A**		
PÓLIZA No.	N/A		
FECHA DE LA PÓLIZA	N/A		

- ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	N/A		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N/A		$ 0,00
	N/A		$ 0,00
Nombre contratista	N/A		
Fecha de Acta de inicio del contrato	N/A		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	N/A	
	SUSPENSIÓN	N/A	
	REINICIO	N/A	
Fecha de terminación del contrato	**N/A**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**N/A**		
PÓLIZA No.	N/A		
FECHA DE LA PÓLIZA	N/A		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	N/A		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	N/A		$ 0,00
	N/A		$ 0,00
Nombre contratista	N/A		
Fecha de Acta de inicio del contrato	N/A		
	PRÓRROGA	N/A	

Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN	N/A	
	REINICIO	N/A	
Fecha de terminación del contrato	N/A		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**N/A**		
PÓLIZA No.	**N/A**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**N/A**		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO / ENTIDAD

:	SI	NO
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO / ENTIDAD: Junio 2026	**X**	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA: N/A		**X**
INFORME FINANCIERO: Junio 2026	**X**	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA: $ 3.440.956.966,89	**X**	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO: Se recibió por las partes un total de 38 de los 50 vehículos establecidos en el Acuerdo Marco. Adicionalmente, Distriseguridad informa que, se encuentra surtiendo el debido proceso las publicaciones en la TVEC y en SECOP II para los vehículos pendientes de adquirir	**X**	
OTROS		**X**

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**N/A**
% EJECUTADO DE OBRA	**N/A**

Componente Técnico

Durante el mes de junio de 2026, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024 suscrito entre el Ministerio del Interior y Distriseguridad, presenta un avance de ejecución **del 92,68%**, reflejado en un total de vehículos de 41 vehículos adquiridos, distribuidos de la siguiente manera:

Adquisiciones mediante Acuerdo Marco III - CCE-163-III-AMP-2020:

- Evento 148773: 3 vehículos sedán no uniformados por $263.790.650.
- Evento 146392: 1 camioneta no uniformada por $226.769.644.
- Evento 146403: 16 camionetas uniformadas por $3.849.769.353.

Adquisiciones mediante Subasta Inversa No. DSPSA-SIE-003-2024 – Lote 2:

- 10 vehículos uniformados para transporte de capturados por $3.731.300.000.
- 1 unidad móvil uniformada para transporte de caninos K9 por $353.900.000.
- 2 camionetas tipo SUV blindadas no uniformadas por $1.093.000.000.
- 6 cuatrimotos uniformadas por $496.800.000.
- 2 buggies para seguridad de playas uniformados por $356.400.000.

En relación con los vehículos adquiridos mediante el Contrato No. CO1.PCCNTR.7919459 de 2025, el cual finalizó el 30 de mayo de 2026, a corte del 30 de junio permanecían pendientes de entrega tres (3) vehículos, correspondientes a dos (2) camionetas tipo SUV y un (1) vehículo Pick-up 4x4 K9. Respecto de las dos camionetas tipo SUV, inicialmente previstas sobre la base de vehículos Toyota Land Cruiser Prado TX, el contratista propuso como alternativa vehículos Ford

Expedition. En consecuencia, se adelantaron gestiones ante la Policía Nacional – Dirección de Infraestructura y Logística (DILOF) con el propósito de obtener concepto técnico sobre la viabilidad operativa, funcional y técnica de los vehículos propuestos y determinar la procedencia de su recibo en el marco de las especificaciones y necesidades institucionales del proyecto. Al cierre del periodo se encontraba pendiente la emisión del correspondiente concepto técnico.

De manera paralela, durante junio se presentó un avance relevante frente a los componentes del proyecto cuya adquisición no había podido concretarse. DISTRISEGURIDAD realizó la revisión y ajuste de los documentos previos, estudios de mercado, especificaciones técnicas y demás soportes requeridos para estructurar nuevamente los procesos de adquisición de un bus y un microbús, actividades necesarias para atender los compromisos establecidos con ocasión de la cuarta prórroga del convenio.

Como resultado de dicha gestión, el 26 de junio de 2026 fueron publicados en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC, a través del Acuerdo Marco de Vehículos III – CCE-163-IIIAMP-2020, dos nuevos eventos de cotización: el Evento No. 215317, correspondiente a la adquisición del bus, y el Evento No. 215318, correspondiente a la adquisición del microbús. Los soportes incorporados al informe evidencian la publicación de ambos eventos y establecen como fecha de cierre para presentación de cotizaciones el 3 de julio de 2026 a las 17:00 horas. A corte del 30 de junio, los procesos se encontraban dentro del término previsto para la recepción de ofertas, razón por la cual aún no era procedente determinar resultados de evaluación, selección de proveedor o generación de las respectivas órdenes de compra.

Por su parte, la supervisión del Ministerio del Interior efectuó seguimiento al cumplimiento del cronograma derivado de la cuarta prórroga y al estado técnico y contractual de los vehículos pendientes. Mediante comunicación con radicado No. 2026-2-003122-029404, ID 780051, del 3 de junio de 2026, se requirió a DISTRISEGURIDAD informar, entre otros aspectos, el estado contractual de los vehículos pendientes, el avance de su proceso de entrega, las causas que habían impedido su recibo y/o puesta en operación, las acciones implementadas para su culminación y las fechas estimadas de entrega. Posteriormente, se efectuaron nuevas actuaciones de seguimiento mediante los radicados No. 2026-2-003122-033391, ID 790355, del 19 de junio de 2026, y No. 2026-2-003122-034296, ID 792876, del 23 de junio de 2026, reiterando la necesidad de contar con información detallada sobre los bienes adquiridos y pendientes de entrega.

En consecuencia, durante junio de 2026 el avance técnico del convenio estuvo concentrado principalmente en la gestión para culminar el suministro de los vehículos pendientes y en la reactivación de los procesos de adquisición del bus y microbús. Si bien durante el periodo reportado no se documentó el recibo de nuevos vehículos, se evidenció avance en las actuaciones técnicas y precontractuales requeridas para completar el objeto convenido, particularmente con la publicación de los dos eventos de cotización en la TVEC. Al cierre del mes permanecían como aspectos críticos de seguimiento la definición técnica respecto de los vehículos propuestos en sustitución de las camionetas SUV, la entrega de los tres (3) vehículos pendientes del contrato derivado y el resultado de los procesos de adquisición del bus y microbús, aspectos que deberán ser objeto de seguimiento por parte de la supervisión durante el siguiente periodo.

Componente administrativo

En el mes de junio de 2026 se realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones especificas consignadas en la minuta del Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024:

- El 1 de junio de 2026 se remitió a Distriseguridad, mediante correo electrónico, la solicitud de actualización de las pólizas del Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024, de conformidad con la Cuarta Prórroga suscrita, mediante la cual se amplió el plazo de ejecución del convenio hasta el 15 de septiembre de 2026

- El 3 de junio de 2026 se envió mediante oficio con radicado No. 2026-2-003122-029404 Id: 780051, con asunto "Solicitud de información sobre cumplimiento de cronograma y estado de entrega de vehículos – Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024", en el cual se requirió formalmente a Distriseguridad informar el cumplimiento del compromiso establecido en el cronograma vigente presentado como soporte de la solicitud de cuarta prórroga, relacionado con el relanzamiento en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de los eventos para la adquisición de un bus con capacidad para cuarenta (40) pasajeros y una van con capacidad entre catorce (14) y dieciséis (16) pasajeros, cuya ejecución se encontraba prevista para el 1 de junio de 2026. Así mismo, se solicitó remitir los soportes correspondientes o, en caso de incumplimiento, informar las causas y el plan de acción con fechas actualizadas. Adicionalmente, se requirió un informe detallado sobre el estado actual de los vehículos adquiridos desde la vigencia anterior que, a la fecha, no habían sido entregados, incluyendo su estado contractual, avance del proceso de entrega, causas de retraso, acciones implementadas y fecha estimada de entrega, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio.

- El 9 de junio de 2026 se remitió mediante correo electrónico la respuesta emitida por la Subdirección de Gestión Contractual frente a la solicitud de adición de recursos al Convenio Interadministrativo en referencia, para conocimiento y fines pertinentes por parte de Distriseguridad.

- El 16 de junio de 2026 se remitió mediante correo electrónico a Distriseguridad la solicitud de envío del informe mensual correspondiente al mes de mayo de 2026, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones de reporte establecidas en el convenio.

- El 16 de junio de 2026 se remitió mediante correo electrónico a Distriseguridad una reiteración formal de los requerimientos previamente efectuados por esta supervisión y que, a la fecha, no habían sido atendidos. En este sentido, se reiteró la solicitud de actualización y cargue de las pólizas del Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024 conforme a la Cuarta Prórroga suscrita el 28 de mayo de 2026, mediante la cual se amplió el plazo de ejecución hasta el 15 de septiembre de 2026, recordando la obligación de ajustar las garantías al nuevo plazo contractual y remitir los soportes para su correspondiente aprobación. Así mismo, se reiteró la solicitud contenida en el oficio con radicado No. 2026-2-003122-029404 (ID: 780051) del 3 de junio de 2026, relacionada con el cumplimiento del cronograma vigente, el relanzamiento en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de los procesos para adquisición del bus y la van comprometidos por Distriseguridad, y la remisión del informe sobre el estado de entrega de los vehículos pendientes, teniendo en cuenta que el plazo otorgado para su atención venció el 9 de junio de 2026 sin que se evidenciara respuesta ni envío de los soportes requeridos.

- El 16 de junio de 2026 se recibió, por medio de correo electrónico enviado por Distriseguridad, el Oficio No. 0591, mediante el cual se presenta el informe mensual correspondiente al mes de mayo de 2026.

- El 17 de junio de 2026 se recibió, mediante correo electrónico remitido por Distriseguridad, el Oficio No. 0632, mediante el cual se dio respuesta a la solicitud de información relacionada con el cumplimiento del cronograma y el estado del relanzamiento de los eventos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, efectuada mediante radicado No. 2026-2-003122-029404 del 3 de junio de 2026. En dicha comunicación, Distriseguridad informó las actuaciones administrativas adelantadas frente al relanzamiento de los procesos de adquisición pendientes y presentó las justificaciones correspondientes respecto al incumplimiento de la fecha inicialmente prevista en el cronograma vigente.

- El 19 de junio de 2026 se remitió mediante oficio a Distriseguridad con radicado No. 2026-2-003122-033391 (ID: 790355) y asunto “Reiteración de requerimientos pendientes de atención – Actualización de pólizas y remisión de información sobre estado de entrega de vehículos”, una reiteración formal de los requerimientos previamente efectuados por esta supervisión y que, a la fecha, no habían sido atendidos. En este sentido, se reiteró la obligación de actualizar y efectuar el cargue de las garantías del Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024 conforme a la Cuarta Prórroga suscrita el 28 de mayo de 2026, recordando las obligaciones contractuales y normativas aplicables frente a la ampliación de su vigencia. Así mismo, se requirió nuevamente la remisión de la información pendiente relacionada con el estado de entrega de los vehículos adquiridos desde la vigencia anterior que aún no habían sido entregados, solicitando el reporte del estado contractual, avance del proceso de entrega, causas del retraso, acciones implementadas y fecha estimada de entrega, teniendo en cuenta que la respuesta emitida por Distriseguridad mediante Oficio No. 0632 del 17 de junio de 2026 no atendió integralmente los requerimientos formulados por esta supervisión.

- El 23 de junio de 2026 se remitió mediante oficio con radicado No. 2026-2-003122-034296 ID: 792876 y asunto “Primer llamado por presunto incumplimiento de obligaciones contractuales” a Distriseguridad, en el marco del seguimiento al Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024, mediante el cual esta supervisión dejó constancia de la persistencia de requerimientos pendientes de atención por parte de la entidad. En el oficio se realizó trazabilidad a las solicitudes efectuadas desde el 1 de junio de 2026 relacionadas con la actualización de las garantías del convenio conforme a la Cuarta Prórroga suscrita, así como al requerimiento realizado mediante oficio del 3 de junio de 2026 sobre el cumplimiento del cronograma vigente y el estado del proceso de entrega de vehículos pendientes, reiterado posteriormente el 16 y 19 de junio de 2026.

- El 26 de junio de 2026 se recibió, por medio de correo electrónico enviado por Distriseguridad, el Oficio No. 0660, mediante el cual se remitió un informe especial en atención a los requerimientos formulados por esta supervisión y al seguimiento de la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024. En dicha comunicación, Distriseguridad informó que, en cumplimiento de los compromisos derivados de la cuarta prórroga del convenio y de las obligaciones establecidas en la Cláusula Segunda, el 26 de junio de 2026 realizó la publicación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de los eventos de cotización No. 215317 para la adquisición de un bus y No. 215318

para la adquisición de un microbús, remitiendo como soporte las respectivas plantillas de cotización. Lo anterior evidencia el cumplimiento de los compromisos adquiridos frente al relanzamiento de los procesos de adquisición pendientes, en desarrollo del seguimiento adelantado por esta supervisión.

- El 16 de junio de 2026 se remitió mediante correo electrónico a Distriseguridad una reiteración de los requerimientos pendientes de atención relacionados con la actualización de las garantías del Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024 y la remisión de información sobre el estado de entrega de los vehículos adquiridos y aún pendientes de entrega. En la comunicación se realizó trazabilidad a las diferentes actuaciones adelantadas por esta supervisión desde el 1 de junio de 2026, incluyendo los requerimientos efectuados mediante oficio del 3 de junio de 2026, las reiteraciones posteriores y el primer llamado por presunto incumplimiento de obligaciones contractuales, reconociendo igualmente que Distriseguridad dio cumplimiento al compromiso relacionado con el relanzamiento de los procesos de adquisición mediante la publicación de los eventos de cotización en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. No obstante, se reiteró el carácter prioritario e inmediato de la actualización y cargue de las garantías conforme a la Cuarta Prórroga

- El 30 de junio de 2026 se recibió, mediante correo electrónico remitido por Distriseguridad, el Oficio No. 0667, mediante el cual se notificó el cargue en la plataforma SECOP II de la actualización de las garantías constituidas para el amparo del Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024, conforme a la Cuarta Prórroga suscrita, con el fin de adelantar la correspondiente revisión y trámite de aprobación por parte de la supervisión del Ministerio del Interior.

- El 30 de junio de 2026 se remitió mediante correo electrónico a Distriseguridad la citación a la reunión de seguimiento virtual programada para el día 2 de julio de 2026, con el propósito de revisar el estado de ejecución del Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024

Componente financiero

Se presenta el estado financiero del convenio a corte de junio de 2026
El convenio presenta un avance financiero del 92,68%

ESTADO COMPONENTE FINANCIERO	
VALOR DESEMBOLSADO A JUNIO DE 2026	$ 9.475.942.040
ORDENES DE COMPRA EN TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)	$ 4.340.329.647,00
LOTE ADJUDICADO SUBASTA DSPSA SIE 003-2024	$ 6,031,400,000.00
VALOR TOTAL, ADJUDICADO	$ 10.371.729.647,00

Componente Jurídico

- En el mes de junio de 2026 el convenio no presento ninguna actuación contractual.

Documentos Anexos

- Anexo correo Solicitud de actualización de póliza – Convenio 2306 de 2024
- Anexo oficio con radicado No. 2026-2-003122-029404 Id: 780051
- Anexo correo de Socialización de respuesta por parte de la Subdirección de Gestión Contractual – Solicitud de adición al convenio
- Anexo correo Solicitud de remisión de informe mensual – mayo de 2026
- Anexo correo Reiteración de solicitudes pendientes – Actualización de pólizas y remisión de información sobre cumplimiento de cronograma y estado de entrega de vehículos
- Anexo oficio No. 0591 Informe mayo 2026
- Anexo oficio No. 0632
- Anexo oficio mediante radicado No. 2026-2-003122-03339 Id: 790355
- Anexo oficio con radicado No. 2026-2-003122-034296 ID: 792876
- Anexo oficio No. 0660 Informe especial junio 2026

- Anexo correo Reiteración de requerimientos pendientes de atención relacionados con la actualización de garantías y la remisión de información sobre el estado de entrega de vehículos – Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024
- Anexo oficio No. 0670 Actualización y cargue de garantías
- Anexo correo citación reunión de seguimiento virtual

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Durante el mes de junio de 2026, el Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024 presentó un avance de ejecución del 92,68 %, correspondiente a la adquisición de cuarenta y un (41) vehículos de las diferentes tipologías previstas para el fortalecimiento de las condiciones de movilidad de la Policía Metropolitana de Cartagena – MECAR. Durante el periodo no se efectuó el recibo de nuevos vehículos; sin embargo, se adelantaron actuaciones técnicas, contractuales y administrativas orientadas a culminar el alcance del proyecto. En particular, respecto del Contrato No. CO1.PCCNTR.7919459 de 2025, permanecían pendientes de entrega tres (3) vehículos: dos (2) camionetas tipo SUV blindadas y un (1) vehículo Pick-up 4x4 K9. Para las camionetas SUV, ante la alternativa propuesta por el contratista de sustituir los vehículos Toyota Land Cruiser Prado TX inicialmente previstos por vehículos Ford Expedition, se adelantaron gestiones ante la Policía Nacional – DILOF para obtener el concepto técnico que permitiera determinar su viabilidad operativa, funcional y técnica. Paralelamente, DISTRISEGURIDAD adelantó la revisión y ajuste de estudios previos, estudios de mercado, especificaciones técnicas y demás documentos requeridos para efectuar el relanzamiento de los procesos de adquisición del bus y el microbús, compromisos establecidos con ocasión de la Cuarta Prórroga del convenio.

Como resultado de estas gestiones, el 26 de junio de 2026 fueron publicados en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC los eventos de cotización No. 215317, para la adquisición del bus, y No. 215318, para la adquisición del microbús, los cuales, al cierre del periodo, se encontraban dentro del plazo establecido para la presentación de ofertas. De manera complementaria, la supervisión del Ministerio del Interior mantuvo seguimiento permanente al cumplimiento del cronograma, al estado de los vehículos pendientes y a las obligaciones contractuales, mediante requerimientos y reiteraciones formales, incluyendo el primer llamado por presunto incumplimiento de obligaciones contractuales del 23 de junio de 2026. En consecuencia, si bien durante junio el porcentaje de ejecución no presentó incremento asociado al recibo material de nuevos vehículos, el avance del convenio se sustentó en las gestiones necesarias para superar los pendientes técnicos y contractuales y continuar con la adquisición de los bienes faltantes, manteniéndose como aspectos críticos para el siguiente periodo la entrega de los tres vehículos pendientes del contrato derivado, la definición técnica de las camionetas SUV y el resultado de los eventos de cotización del bus y microbús.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

11/04/2025	20/08/2025	30/09/2025	26/05/2026 27/06/2026	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8. SUPERVISOR

IM-Distriseguridad-6-26

ING ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ GARCÍA
Supervisor del Convenio 2306-2024
(01/06/2026-04/06/2026)- (17/06/2026-Actual)
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio - FONSECON

TITO LORENZO LOVO CARRETERO
Supervisor del Convenio 2306-2024
(05/06/2026-16/06/2026)
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON

ALEJANDRA BENAVIDES GALVIZ
Elaboró - Apoyo a la supervisión
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio - FONSECON

Oficio No. 0725

INFORME PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE JUNIO DE 2026 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2306 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DISTRISEGURIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS CON BPIN 2024130010032

Cartagena de Indias D.T Y C. 09 de julio de 2026

PARA: ANDRES FELIPE HERNANDEZ GARCIA - Supervisor del Convenio 2306 de 2024
ALEJANDRA BENAVIDES GALVIZ – Apoyo a la Supervisión del Convenio
JOSÉ AHUMADA SOTO – Apoyo Jurídico del Convenio

DE: JAIME HERNÁNDEZ AMÍN – Director General
LUIS FELIPE RECIO SARMIENTO - Supervisor del Convenio 2306 de 2024

Saludos cordiales,

Con fundamento en la función general de vigilar la ejecución contractual y ejercer el control sobre el cumplimiento de las condiciones pactadas en el Convenio descrito en la referencia, y en virtud de la obligación establecida en la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. INFORMES. DISTRISEGURIDAD, me permito presentar el informe correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026.

1. GENERALIDADES DEL CONVENIO	
No. CONTRATO Y/O CONVENIO	No. 2306 DE 2024
OBJETO	"*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON Y DISTRISEGURIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA – MECAR".*
VALOR	$14.698.693.876 APORTES MINISTERIO - FONSECON: $11.698.693.876 DISTRISEGURIDAD: $3.000.000.000
CONTRATISTA/CONVENIDO/REPRESENTANTE LEGAL	DISTRISEGURIDAD
C.C. O NIT	806.013.404-2
NOMBRE SUPERVISOR	LUIS FELIPE RECIO SARMIENTO
C.C.	72126151
PLAZO INICIAL	(03) TRES MESES

LUGAR DE EJECUCION	DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
FECHA DE INICIO	12/12/2024
FECHA FINAL DEL CONVENIO	26/12/2025
PRORROGA/ADICIÓN	Las partes suscribieron tres (03) actas modificatorias del Convenio en el sentido de: 1- Prorrogar el plazo de ejecución inicialmente pactado por tres (03) meses más. 2- Prorrogar el plazo de ejecución convenido hasta el 26 de diciembre de 2025 3- Prorrogar el plazo de ejecución convenido hasta el 30 de mayo de 2026 4- Prorrogar el plazo de ejecución convenido hasta el 15 de septiembre de 2026

2. ACTAS SUSCRITAS POR LA ENTIDAD EN DESARROLLO DEL CONVENIO.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026, no se suscribieron actas con ocasión a la ejecución del Convenio.

3. COPIA DEL ÚLTIMO INFORME DE INTERVENTORÍA

No aplica.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ENTIDAD A CORTE JUN 30/2026

- **TRAZABILIDAD DE ACTUACIONES DERIVADAS DE COMUNICACIONES OFICIALES**

Mediante Oficio con radicado No. 2026-2-003122-029404 ID: 780051 del 3 de junio de 2026, la supervisión del Ministerio solicitó a esta entidad, información relacionada con el cumplimiento del cronograma vigente conforme a la cuarta prorroga y el estado del proceso de entrega de vehículos pendientes, requiriendo particularmente información sobre el estado contractual, estado del proceso de entrega, causas que han impedido el recibo y/o puesta en operación, acciones implementadas para su culminación y fecha estimada de entrega.

DISTRISEGURIDAD remitió el Oficio No. 0632 del 17 de junio de 2026 a través del cual respondió esa solicitud de información sobre cumplimiento de cronograma y estado de relanzamiento de eventos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Radicado No. 2026-2003122-029404 del 03 de junio de 2026, indicando puntualmente que estaba adelantando las acciones administrativas de planeación, tendientes a la verificación integral y ajustes

correspondientes de los documentos previos, estudios de mercado, especificaciones técnicas y demás soportes requeridos para la estructuración de los eventos de cotización que serían publicados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Bajo el entendido que, la entidad enfrentaba la situación administrativa relacionada con el proceso de formalización del encargo de las funciones al cargo de Director General.

A través de los Radicados 2026-2-003122-033391 Id: 790355 del y 2026-2-003122-034296 Id: 792876 de fecha 19 y 23 de junio de2026 respectivamente, la Supervisión del Ministerio requirió expresamente efectuar la actualización y cargue de la póliza correspondiente en la plataforma SECOP II y remitir los soportes para su revisión y aprobación, así mismo remitir un informe detallado respecto del estado actual de entrega de los vehículos adquiridos y pendientes de entrega.

Esta entidad presentó el INFORME ESPECIAL JUNIO 26 DE 2026 - SEGUIMIENTO Y COTROL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DERIVADA CONVENIO Oficio No. 0660 del 26 de junio de 2026, por medio del cual informó que, a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC mediante el ACUERDO MARCO DE VEHÍCULOS III - CCE-163-IIIAMP-2020 en fecha 26 de junio del año en curso, se procedió con la publicación de dos (02) Eventos de Cotización; en cumplimiento de los compromisos adquiridos con la suscripción de la cuarta modificación del Convenio que nos reúne.

- **GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA APROBACIÓN DE GARANTÍAS**

En cumplimiento de lo convenido en la CLÁUSULA SEGUNDA. COMPROMISOS DE LAS PARTES: II. Compromisos específicos de DISTRISEGURIDAD, numeral 5 que reza: “Presentar para análisis y aprobación del Ministerio del Interior las garantías solicitadas en el presente estudio previo y en el convenio.”, se notificó mediante comunicación escrita (Oficio No. 0670) fechada del 30 de junio del presente año, el cargue en la plataforma SECOP II de la póliza de cumplimiento No. 21-44-101459255, Anexo No. 12, expedida el 26 de junio de 2026 por Seguros del Estado S.A. mediante Anexo de Prórroga No. 12 para la aprobación respectiva.

- **GESTIÓN CONTRACTUAL DERIVADAS DEL CONVENIO A CORTE JUN 30:**

- **ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7919459 DE 2025**

A saber, el contrato finalizó el día 30 de mayo de 2026. Se encuentran pendientes de entrega, tres (03) bienes, dos (2) camionetas tipo SUV y un (01) vehículo Pick up 4x4 K9, aquellas inicialmente previstas sobre la base de la camioneta Toyota Land Cruiser Prado TX ofertada por el contratista. Se conoce que, la supervisión adelantó gestiones ante la Policía Nacional, con el objetivo de consultar técnicamente ante la Dirección Logística y Financiera - DILOF, con el fin de obtener de contar con concepto técnico formal sobre la viabilidad operativa, funcional y técnica de recibir las camionetas Ford Expedition propuestas por el contratista en reemplazo de las camionetas tipo SUV.

Gestiones de las cuales actualmente estamos atentos a la respuesta para considerar la viabilidad de recepcionar los bienes propuestos por el contratista.

- **RELANZAMIENTO EVENTOS DE COTIZACIÓN**

Con miras al cumplimiento de lo convenido en el numeral primero de la CLÁUSULA SEGUNDA. COMPROMISOS DE LAS PARTES: II. Compromisos específicos de DISTRISEGURIDAD: "*1. Adelantar las contrataciones pertinentes que requiera para el desarrollo y cumplimiento del objeto del convenio.*", a continuación, se detallarán las actuaciones realizadas.

A través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC mediante el ACUERDO MARCO DE VEHÍCULOS III - CCE-163-IIIAMP- 2020 en fecha 26 de junio del año en curso, se procedió con la publicación de dos (02) Eventos de Cotización:

- Evento No. 215317: Adquisición de bus
- Evento No. 215318: Adquisición de microbús.

A la fecha de corte del presente informe, ambos procesos se encuentran dentro del término establecido en el cronograma de cada proceso para la presentación de ofertas por parte de los interesados. En consecuencia, no es posible reportar resultados definitivos relacionados con la evaluación de ofertas, la selección del contratista o la emisión de órdenes de compra, aspectos que serán objeto de seguimiento en los informes posteriores.

5. INFORME FINANCIERO

Se remite INFORME FINANCIERO que refleja los movimientos a corte JUNIO de 2026, el cual se adjunta con sus respectivos soportes en formato PDF y formato EXCEL.

6. SOPORTE DOCUMENTALES.

1. INFORME FINANCIERO CORTE JUNIO DE 2026
2. OFICIO NO. 0632 DEL 17 DE JUNIO DE 2026
3. OFICIO NO. 0670 DEL 30 DE JUNIO DE 2026
4. INFORME ESPECIAL JUNIO 26 DE 2026

Atentamente,

LUIS FELIPE RECIO SARMIENTO
SUPERVISOR

JAIME RICARDO HERNÁNDEZ AMÍN
DIRECTOR GENERAL

Proyectó: Andrea García Urzola – Asesor externo D.O
Proyectó: Nayib Pájaro – Asesor externo D.O
Ajustó componente jurídico: Karen Orozco Cera – Asesor externo D.O
Revisó: Andrés Acuña Soto – Asesor externo D.O
Vbno: Julio Devoz Carrasquilla – Director Operativo

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

¿Qué necesita?

JD 0

Vehiculos III-Plantilla de Cotizacion - Evento 215317 Activo

Versiones 215317 - Prod (actual)

Analizando cotizaciones

Fin del evento

pausar el evento

Su clasificación no se actualizará mientras esté editando su cotización.

Detenido

07
días
07
hrs
29
mins
01
segs

Configuración Tiempo Detalles Proveedores Evaluaciones Respuestas

Configuración básica

Nombre del evento Vehiculos III-Plantilla de Cotizacion

Divisa COP

Más información del evento Ninguno

Logo de la Entidad

Información de evento

Etiqueta Vehiculos Agregar etiqueta

* **Mercancía del evento** Vehículos III

Mercancía de Coupa Transportation

Ahorros planificados 0,00 COP

Evitación de costos 0,00 COP

Segmento Ninguno/a

* **Grupos de contenido**

- (•) Todos
- ( ) Solamente miembros de estos grupos de contenido

Elegir grupos

Términos y condiciones

https://www.colombiacompra.gov.co/sites…gad-idi-01_terminos_y_codiciones_de_uso_de_l…08-2022docx.pdf (→ Proveedor)

Términos del evento

El proveedor deberá aceptar los términos de forma electrónica

Autorización de datos Personales: Autorizo y acepto que la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra eficiente ANCP-CCE, como Responsable de la información, trate de forma parcial y/o total los datos personales que sean entregados, cargados o relacionados en la plataforma de Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC, incluyendo su recolección, almacenamiento, uso y/o

Documentos

Documentos relacionados

Ninguno

Objetos personalizados

Ninguno

Equipo del evento

Julio Cesar Devoz Carrasquilla Creador

supresión con el fin de hacer uso de la plataforma y participar de los procesos establecidos en la misma, lo anterior con sujeción a lo establecido en la Política de Protección de Datos Personales de la entidad, disponible para su consulta en: (→ Proveedor)

https://www.colombiacompra.gov.co/tran… de-tratamiento-de-datos-personales (→ Proveedor)

Respuesta del proveedor

Datos adjuntos

Sección de adjuntos

Nombre del adjunto
Documentos Bus
Archivo adjunto

1._VIABILIDAD_DE_PROYECTO_DOTA…
3._MEMORANDO_0603_.pdf
2._CERTIFICACION_DOTACION.pdf
7._CDP_71_COMPRA_DE_VEHIUCLO…
ESTUDIOS_PREVIOS_NUEVOS_EVEN…
5.3_FICHA_TECNICA_PARA_TRASPO…

Instrucciones al proveedor
Entidad Compradora: Consulte la guía para adquirir Vehiculos a través del Acuerdo Marco en la Tienda Virtual https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/minuta_version_final_firmas_consolidada.pdf y diligencie el simulador de solicitud de cotización del siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/transporte/vehiculos-iii

☑ **Permitir al proveedor responder con un adjunto**
☐ **Hacer que sea obligatoria la respuesta.**

Sección de adjuntos

Nombre del adjunto
simulador Bus
Archivo adjunto

6._163_84.simulador-amp-vehiculos3g_…

☑ **Permitir al proveedor responder con un adjunto**
☐ **Hacer que sea obligatoria la respuesta.**

Formularios

No hay formularios para este evento

Artículos y servicios

Los artículos no están en Lotes (8 artículos)

		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
‡Campo interno		**Total de la base** 0,00 COP

Zona horaria del evento Bogotá (-05; UTC-5)
Presentación del evento Después del envío manual
Inicio del evento Después de presentar el evento
Fin del evento Fecha/hora específica 03/07/2026 17:00

Expandir todos | Contraer todos

Linea de tiempo

25/06/2026 22:57 America/Bogota10h : 4mín.

Configuración del evento

Agregar tarea

0 Tareas

0 Comentarios

26/06/2026 09:01 America/Bogota7d : 7h : 58mín.

RFQ

Agregar tarea

0 Tareas

0 Comentarios

03/07/2026 17:00 America/Bogota

Evaluación

Agregar tarea

0 Tareas

0 Comentarios

Proveedores

Búsqueda de proveedores

Vista Todo Avanzado Buscar

Enviar correo electrónico

Se agregó la fecha	Nombre	Nombres de los contactos	Correos electrónicos de los contactos	Participación	Términos y condiciones	Visto por última vez	Cont
30/07/2020	ALBORAUTOS SAS	LUZ MILA BENITEZ	lbenitez@alborautos...	En espera	0 de 3 aceptados		
28/07/2020	ALFA AM S.A.S.	Juan David Castro	juancastro@alfaam.com	En espera	0 de 3 aceptados		
28/07/2020	AUTOMAYOR S.A.	CotizaciÃ³n Automayor	cce@automayor.com.co	En espera	0 de 3 aceptados		
29/07/2020	Automotores Comagro S.A.	Diana Villarraga	diana.villarraga@co...	En espera	0 de 3 aceptados		
28/07/2020	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	MARIA DEL PILAR HERNANDEZ	licitdinissan@dinis...	En espera	0 de 3 aceptados		
28/07/2020	DISTRIBUIDORA TOYOTA S.A.S.	GUSTAVO ALFREDO SALCEDO MORENO	gustavo.salcedo@dis...	En espera	0 de 3 aceptados		
13/09/2024	Jorge Cortés y CIA S.A.S. Distribuidora de Vehiculos	Sandra Carolina Garcia	sgarcia@jcycia.co	En espera	0 de 3 aceptados		
29/07/2020	MEGA BUSES DE COLOMBIA SAS	PEDRO JESUS BOHORQUEZ	comercialmegabuses@...	En espera	0 de 3 aceptados		
28/07/2020	NAVITRANS S.A.S.	R Roa	colombiacompraefici...	En espera	0 de 3 aceptados		
28/07/2020	Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020	Alfonso Leiva	alfonso.leyva@motor...	En espera	3 de 3 aceptados		

	Se agregó la fecha	Nombre	Nombres de los contactos	Correos electrónicos de los contactos	Participación	Términos y condiciones	Visto por última vez	Cont
☐	28/07/2020	Yokomotor S.A	SANDRA MILENA OSPINA OSSA	sospina@yokomotor.c...	En espera	0 de 3 aceptados		

Por página 15 | 45 | 90

Proveedores recomendados

Perspectivas impulsadas por Community.ai

Escriba el nombre de un proveedor o una | Proveedor

Tendencias de la comunidad de proveedores administradas por Perspectivas del proveedor

89.413

Proveedores activos

26.486

Nuevos proveedores de la comunidad

187

Proveedores de Coupa Advantage

* Todo el contenido se proporciona con fines informativos únicamente y Coupa no puede garantizar su precisión, integridad, calidad o pertinencia. Coupa no respalda proveedores y usted debe hacer su propio juicio con respecto a, y asumir todos los riesgos asociados con, interactuar con proveedores. Bajo ninguna circunstancia Coupa será responsable por el contenido de esta página, lo que incluye cualquier error u omisión de contenido o pérdida o daño incurridos como resultado de utilizar dicho contenido. Por el momento, Coupa no admite completamente búsquedas en otros idiomas aparte del inglés.

Tipo de evaluación

Nombre del tipo de puntuación 0-5 | **Límite del intervalo de puntuación** 6 | Agregar

Configuración de evaluación

Agregue configuraciones de evaluación y pesos a los artículos, formularios y anexos.

Agregar configuraciones

Equipo de evaluación

Añadir evaluadores e invitarlos a calificar las respuestas de los proveedores. Si el evento no tiene artículos, formularios y archivos adjuntos, la configuración de visibilidad del evaluador se desactivará.

☑ **Permitir a los evaluadores visualizar el evento**

Agregar evaluador | Solicitar evaluación | Configuración de visibilidad del evaluador

Resumen de evaluación

Los detalles de la evaluación pueden descargarse después de que se especifiquen las ponderaciones y que al menos un evaluador haya actualizado la evaluación.

Detalles de evaluación Descargar detalles de evaluación

Cargar ponderaciones de evaluación de evento

Siga estos pasos para agregar ponderaciones de evaluación de eventos:

1. descargar plantilla de evaluación de evento.
2. Agregue ponderaciones de evaluación a artículos, formularios y datos adjuntos a la plantilla y guárdelos.
3. Para cargar la plantilla, haga clic en **Elegir archivo** y seleccione el archivo. Haga clic en **Cargar**.

Configuración de evaluación

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Cancelar Cargar

0 Comentarios

Silenciar comentarios

Historial

0
Mensajes instantáneos

Filtrar por proveedor Buscar

Exportar

¿Tiene problemas técnicos? Contacto sourcing.support@coupa.com

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

¿Qué necesita?

JD 0

Vehiculos III-Plantilla de Cotizacion - Evento 215318 Activo

Versiones 215318 - Prod (actual)

Analizando cotizaciones

Fin del evento

pausar el evento

Su clasificación no se actualizará mientras esté editando su cotización.

Detenido

07
días
07
hrs
30
mins
34
segs

Configuración Tiempo Detalles Proveedores Evaluaciones Respuestas

Configuración básica

Nombre del evento Vehiculos III-Plantilla de Cotizacion

Divisa COP

Más información del evento Ninguno

Logo de la Entidad

Colombia Compra Eficiente

Información de evento

Etiqueta Vehiculos Agregar etiqueta

* **Mercancía del evento** Vehículos III

Mercancía de Coupa Transportation

Ahorros planificados 0,00 COP

Evitación de costos 0,00 COP

Segmento Ninguno/a

* **Grupos de contenido**

- (•) Todos
- ( ) Solamente miembros de estos grupos de contenido

Elegir grupos

Términos y condiciones

https://www.colombiacompra.gov.co/sites…gad-idi-01_terminos_y_codiciones_de_uso_de_l…08-2022docx.pdf (→ Proveedor)

Autorización de datos Personales: Autorizo y acepto que la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra eficiente ANCP-CCE, como Responsable de la información, trate de forma parcial y/o total los datos personales que sean entregados, cargados o relacionados en la plataforma de Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC, incluyendo su recolección, almacenamiento, uso y/o

Términos del evento

El proveedor deberá aceptar los términos de forma electrónica

Documentos

Documentos relacionados

Ninguno

Objetos personalizados

Ninguno

Equipo del evento

Julio Cesar Devoz Carrasquilla Creador

supresión con el fin de hacer uso de la plataforma y participar de los procesos establecidos en la misma, lo anterior con sujeción a lo establecido en la Política de Protección de Datos Personales de la entidad, disponible para su consulta en: (→ Proveedor)

https://www.colombiacompra.gov.co/tran… de-tratamiento-de-datos-personales (→ Proveedor)

Respuesta del proveedor

Datos adjuntos

Sección de adjuntos

Nombre del adjunto
Documentos microbus
Archivo adjunto

2._CERTIFICACION_DOTACION.pdf
1._VIABILIDAD_DE_PROYECTO_DOTA…
3._MEMORANDO_0603_.pdf
7._CDP_71_COMPRA_DE_VEHIUCLO…
ESTUDIOS_PREVIOS_NUEVOS_EVEN…
5.1_FICHA_TECNICA_MICROBUS_NO…

Instrucciones al proveedor
Entidad Compradora: Consulte la guía para adquirir Vehiculos a través del Acuerdo Marco en la Tienda Virtual https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/minuta_version_final_firmas_consolidada.pdf y diligencie el simulador de solicitud de cotización del siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/transporte/vehiculos-iii

☐ **Permitir al proveedor responder con un adjunto**
☐ **Hacer que sea obligatoria la respuesta.**

Sección de adjuntos

Nombre del adjunto
Formato solicitud de cotizacion microbus
Archivo adjunto

6._163_84.simulador-amp-vehiculos3g_…

☑ **Permitir al proveedor responder con un adjunto**
☐ **Hacer que sea obligatoria la respuesta.**

Formularios

No hay formularios para este evento

Artículos y servicios

Los artículos no están en Lotes (8 artículos)

		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
‡Campo interno		**Total de la base** 0,00 COP

Zona horaria del evento Bogotá (-05; UTC-5)
Presentación del evento Después del envío manual
Inicio del evento Después de presentar el evento
Fin del evento Fecha/hora específica 03/07/2026 17:00

Expandir todos | Contraer todos

Linea de tiempo

25/06/2026 23:00 America/Bogota10h : 8mín.

Configuración del evento

Agregar tarea

0Tareas

0Comentarios

26/06/2026 09:08 America/Bogota7d : 7h : 51mín.

RFQ

Agregar tarea

0Tareas

0Comentarios

03/07/2026 17:00 America/Bogota

Evaluación

Agregar tarea

0Tareas

0Comentarios

Proveedores

Búsqueda de proveedores

Vista Todo Avanzado Buscar

Enviar correo electrónico

Se agregó la fecha	Nombre	Nombres de los contactos	Correos electrónicos de los contactos	Participación	Términos y condiciones	Visto por última vez	Cont
30/07/2020	ALBORAUTOS SAS	LUZ MILA BENITEZ	lbenitez@alborautos...	En espera	0 de 3 aceptados		
28/07/2020	ALFA AM S.A.S.	Juan David Castro	juancastro@alfaam.com	En espera	0 de 3 aceptados		
28/07/2020	AUTOMAYOR S.A.	CotizaciÃ³n Automayor	cce@automayor.com.co	En espera	0 de 3 aceptados		
29/07/2020	Automotores Comagro S.A.	Diana Villarraga	diana.villarraga@co...	En espera	0 de 3 aceptados		
28/07/2020	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	MARIA DEL PILAR HERNANDEZ	licitdinissan@dinis...	En espera	0 de 3 aceptados		
28/07/2020	DISTRIBUIDORA TOYOTA S.A.S.	GUSTAVO ALFREDO SALCEDO MORENO	gustavo.salcedo@dis...	En espera	0 de 3 aceptados		
13/09/2024	Jorge Cortés y CIA S.A.S. Distribuidora de Vehiculos	Sandra Carolina Garcia	sgarcia@jcycia.co	En espera	0 de 3 aceptados		
29/07/2020	MEGA BUSES DE COLOMBIA SAS	PEDRO JESUS BOHORQUEZ	comercialmegabuses@...	En espera	0 de 3 aceptados		
28/07/2020	NAVITRANS S.A.S.	R Roa	colombiacompraefici...	En espera	0 de 3 aceptados		
28/07/2020	Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020	Alfonso Leiva	alfonso.leyva@motor...	En espera	0 de 3 aceptados		

	Se agregó la fecha	Nombre	Nombres de los contactos	Correos electrónicos de los contactos	Participación	Términos y condiciones	Visto por última vez	Cont
☐	28/07/2020	Yokomotor S.A	SANDRA MILENA OSPINA OSSA	sospina@yokomotor.c...	En espera	0 de 3 aceptados		

Por página 15 | 45 | 90

Proveedores recomendados

Perspectivas impulsadas por Community.ai

Escriba el nombre de un proveedor o una | Proveedor

Tendencias de la comunidad de proveedores administradas por Perspectivas del proveedor

89.413

Proveedores activos

26.486

Nuevos proveedores de la comunidad

187

Proveedores de Coupa Advantage

* Todo el contenido se proporciona con fines informativos únicamente y Coupa no puede garantizar su precisión, integridad, calidad o pertinencia. Coupa no respalda proveedores y usted debe hacer su propio juicio con respecto a, y asumir todos los riesgos asociados con, interactuar con proveedores. Bajo ninguna circunstancia Coupa será responsable por el contenido de esta página, lo que incluye cualquier error u omisión de contenido o pérdida o daño incurridos como resultado de utilizar dicho contenido. Por el momento, Coupa no admite completamente búsquedas en otros idiomas aparte del inglés.

Tipo de evaluación

Nombre del tipo de puntuación 0-5 | **Límite del intervalo de puntuación** 6 | Agregar

Configuración de evaluación

Agregue configuraciones de evaluación y pesos a los artículos, formularios y anexos.

Agregar configuraciones

Equipo de evaluación

Añadir evaluadores e invitarlos a calificar las respuestas de los proveedores. Si el evento no tiene artículos, formularios y archivos adjuntos, la configuración de visibilidad del evaluador se desactivará.

☑ **Permitir a los evaluadores visualizar el evento**

Agregar evaluador | Solicitar evaluación | Configuración de visibilidad del evaluador

Resumen de evaluación

Los detalles de la evaluación pueden descargarse después de que se especifiquen las ponderaciones y que al menos un evaluador haya actualizado la evaluación.

Detalles de evaluación Descargar detalles de evaluación

Cargar ponderaciones de evaluación de evento

Siga estos pasos para agregar ponderaciones de evaluación de eventos:

1. descargar plantilla de evaluación de evento.
2. Agregue ponderaciones de evaluación a artículos, formularios y datos adjuntos a la plantilla y guárdelos.
3. Para cargar la plantilla, haga clic en **Elegir archivo** y seleccione el archivo. Haga clic en **Cargar**.

Configuración de evaluación

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Cancelar Cargar

0 Comentarios

Silenciar comentarios

Historial

0
Mensajes instantáneos

Filtrar por proveedor Buscar

Exportar

¿Tiene problemas técnicos? Contacto sourcing.support@coupa.com

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2306 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DISTRISEGURIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS CON BPIN 2024130010032

INFORME FINANCIERO CORTE JUNIO 30 DE 2026.
DISTRISEGURIDAD

PROYECTO (S): CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS CON BPIN 2024130010032

CUENTA (AHORROS) No.0241-0000-5172 **DEL BANCO:** **Davivienda**

VALOR CONVENIO $14.698.693.876

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $11.698.693.876
VALOR APORTE ENTIDAD $3.000.000.000

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	24/02/2025	GIRO 1	5685565224
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	24/09/2025	GIRO 2	3790376816
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3	

TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 9.475.942.040,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 9.475.942.040,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO		VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
CO1.PCCNTR.7919459	900512057-1-A.T.V. PREMIUM S.A.S.	**$ 6.031.400.000,00**		**$ 6.031.400.000,00**		**$ 6.031.400.000,00**
OC 146403	DISTRIBUIDORA NISSAN	**$ 3.849.769.353,00**		**$ 3.849.769.353,00**		**$ 3.849.769.353,00**
OC 146392	DISTRIBUIDORA NISSAN	**$ 226.769.644,00**		**$ 226.769.644,00**		**$ 226.769.644,00**
OC 148773	DISTRIBUIDORA NISSAN	**$ 263.790.650,00**		**$ 263.790.650,00**		**$ 263.790.650,00**
TOTAL CONTRATADO						**$ 10.371.729.647,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION EN CUENTA BANCARIA RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACIÓN CAUSADO EN CDP MINISTERIO	AFECTACION EN CUENTA BANCARIA RECURSOS DE LA ENTIDAD	AFECTACIÓN CAUSADO EN CDP ENTIDAD	VALOR DEL PAGO
C01.PCCNTR.7919459	Pago anticipado correspondiente al 50% del valor total del contrato OTROS No. CO1.PCCNTR.7919459 de 2025. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUS ADECUACIONES NO CUBIERTOS POR EL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS III No CCE-163-III-AMP-2020, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. 2306 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DISTRISEGURIDAD.	11766	30279	5/06/2025	**$ 13.971.812,00**	**$ 15.700.000,00**	**$ 2.669.773.109,00**	**$ 3.000.000.000,00**	**$ 2.683.744.921,00**
C01.PCCNTR.7919459	FA ATV 248, AVT 258 Y OTROS SEGUN CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7919459 de 2025 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUS ADECUACIONES NO CUBIERTOS POR EL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS III No CCE-163-III-AMP-2020, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. 2306 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DISTRISEGURIDAD.	13295	32003	11/11/2025	**$ 1.331.045.164,00**	**$ 1.545.990.000,00**			**$ 1.331.045.164,00**
OC 146392	FTS FT N041-202007 - FT No. O041-83435 - FT O041-83436 - FT O041-8343 - FT 83445 SEGUN CONTRATO OTROS No. OC-146392 de 2025. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS III No CCE-163- III- AMP-2020, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2306 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR Y DISTRISEGURIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS CON BPIN 2024130010032. ORDEN COMPRA 146392	13456	32161	28/11/2025	**$ 212.551.462,00**	**$ 226.769.644,00**			**$ 212.551.462,00**
OC 14403	FT N041-202008 HASTA FT N041-202024 SEGUN CONTRATO OTROS No. OC-146403 de 2025. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS III No CCE-163- III- AMP-2020, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2306 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR Y DISTRISEGURIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS CON BPIN 2024130010032. Orden de compra 14403	13455	32160	28/11/2025	**$ 3.578.878.034,00**	**$ 3.849.769.353,00**			**$ 3.578.878.034,00**
C01.PCCNTR.7919459	FA No. ATV 328, No. ATV 329 No. ATV 330 SEGUN CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7919459 de 2025. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUS ADECUACIONES NO CUBIERTOS POR EL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS III No CCE-163-III-AMP-2020, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. 2306 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DISTRISEGURIDAD.	14307	33091	30/12/2025	**$ 493.547.216,00**	**$ 559.695.000,00**			**$ 493.547.216,00**
OC148773	FE 202059 - 202060 - 202061 - 83460 - 83459 - 83458 - 83457 SEGUN OTROS No. OC148773 de 2025. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS III No CCE-163- III- AMP-2020, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2306 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR Y DISTRISEGURIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS CON BPIN 2024130010032.	14967	34204	13/05/2026	**$ 247.222.921,00**	**$ 263.790.650,00**			**$ 247.222.921,00**
C01.PCCNTR.7919459	FT No. ATV 327 SEGUN CONTRATO N OTROS No. CO1.PCCNTR.7919459 de 2025. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUS ADECUACIONES NO CUBIERTOS POR EL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS III No CCE-163-III-AMP-2020, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. 2306 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DISTRISEGURIDAD.	15334	34205	13/05/2026	**$ 164.654.800,00**	**$ 186.565.000,00**			**$ 164.654.800,00**
									$ 0,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 6.041.871.409,00**	**$ 6.648.279.647,00**	**$ 2.669.773.109,00**	**$ 3.000.000.000,00**	**$ 8.711.644.518,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
Nov 30 de 2024	$ 0,00
DIC 31 DE 2024	$ 0,00
ENE 31 DE 2025	$ 0,00
FEB 28 DE 2025	$ 78.176,52
MAR 31 DE 2025	$ 483.279,68
ABR 30 2025	$ 466.262,38
MAYO 31 DE 2025	$ 483.360,40
JUN 30 DE 2025	$ 465.347,32
JULIO 31 DE 2025	$ 482.253,43
AGOSTO 31 DE 2025	$ 482.294,42
SEPTIEMBRE 30DE 2025	$ 537.834,36
OCURBRE 31 DE 2025	$ 804.563,16
NOVIEMBRE 30 DE 2025	$ 672.379,27
DICIEMBRE 31 DE 2025	$ 366.571,81
ENERO 31 DE 2026	$ 327.358,00
FEBRERO 28 DE 2026	$ 296.573,04
MARZO 31 DE 2026	$ 327.411,04
ABRIL 30 DE 2026	$ 310.716,20
MAYO 31 DE 2026	$ 301.954,86
JUNIO 30 2026	$ 282.158,47
TOTAL (3)	**$ 7.168.494,36**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
N/A	$ 0,00	
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 9.475.942.040,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 6.041.871.409,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 7.168.494,36
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 7.168.494,36**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 3.441.239.125,36**

OBSERVACIONES

FIRMA

LUIS FELIPE RECIO
P.U.E.Operativo- SUPERVISOR

JAIME HERNANDEZ AMÍN
DIRECTOR GENERAL

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

CUENTA DE AHORROS

0241 0000 5172

INFORME DEL MES: JUNIO /2026


Apreciado Cliente

DISTRISEGURIDAD

DISTRISEGURIDAD@CARTAGENA.GOV.CO

Saldo Anterior	$3,440,956,966.89
Más Créditos	$282,158.47
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$3,441,239,125.36
Saldo Promedio	$3,440,956,966.89

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 06	$ 282,158.47+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Outlook

Solicitud de actualización de póliza – Convenio 2306 de 2024

Desde Dayra Alejandra Benavides Galviz <dayra.benavides@mininterior.gov.co>
Fecha Lun 1/06/2026 7:30 AM
Para Luis Felipe Recio <ingenieria@dscartagena.gov.co>; Julio Devoz Carrasquilla <operaciones@dscartagena.gov.co>
CC Jose Antonio Ahumada Soto <jose.ahumada@mininterior.gov.co>; Andres Felipe Hernandez Garcia <andresf.hernandez@mininterior.gov.co>

Señores

BRUNO ENRIQUE HERNANDEZ RAMOS (E)
Representante Legal -DISTRISEGURIDAD
direccion@distriseguridad.gov.co

LUIS FELIPE RECIO SARMIENTO
Supervisor Convenio No. 2036-24 – DISTRISEGURIDAD
ingenieria@distriseguridad.gov.co

JULIO DEVOZ
Director de Operaciones- DISTRISEGURIDAD
operaciones@distriseguridad.gov.co

Ref: Convenio 2306 de 2024 *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON Y DISTRISEGURIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA – MECAR"*

ASUNTO: Solicitud de actualización de póliza – Convenio 2306 de 2024

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024, suscrito entre Distriseguridad y el Ministerio del Interior, y en atención a la Cuarta Prórroga suscrita el 28 de mayo de 2026, mediante la cual se amplió el plazo de ejecución del convenio hasta el 15 de septiembre de 2026, me permito solicitar la actualización de las garantías constituidas para el amparo del convenio, de conformidad con lo establecido en la minuta contractual.

De acuerdo con la Cláusula Séptima – Garantías, se establece lo siguiente:

(...) "CLÁUSULA SÉPTIMA. GARANTÍAS: *El Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.2.1.4.5. establece la no obligatoriedad de las garantías en la contratación directa (contratos y/o convenios interadministrativos). No obstante, analizados los posibles riesgos imprevisibles de la presente*

contratación, DISTRISEGURIDAD deberá constituir, a favor de la NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio Interadministrativo, de la siguiente manera:

GARANTÍAS EXIGIBLES		
AMPAROS EXIGIBLES	**CUANTÍA**	**VIGENCIA**
Cumplimiento	10% del valor total del Convenio	Igual a la duración de Convenio y (6) meses más.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10% del valor total del Convenio	Desde la fecha de expedición del Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción de los Vehículos expedida por la supervisión designada y dos (2) años más.
Calidad del Servicio	5% del Valor total del Convenio	Desde la fecha de expedición del Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción de los Vehículos y hasta fecha de terminación del mantenimiento, los cuales se proyecta en dos (2) años.

" (...)

En consecuencia, se solicita realizar la actualización de la póliza, ajustando su vigencia y demás condiciones al plazo contractual actualmente vigente del convenio, conforme a lo establecido en la Cuarta Prórroga suscrita.

De igual manera, una vez la póliza actualizada sea cargada en la plataforma SECOP II, agradecemos informar oportunamente sobre dicho cargue, con el fin de adelantar la correspondiente revisión y trámite de aprobación por parte de esta supervisión.

Cordialmente,

Interior

Profesional, Apoyo a la supervisión
ING ALEJANDRA BENAVIDES GALVIZ
dayra.benavides@mininterior.gov.co
SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Cra. 8 No. 12B-31. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Interior

Al contestar cite Radicado 2026-2-003122-029404 Id: 780051
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: LUIS FELIPE RECIO SARMIENTO y Otros...
Fecha: 03-06-2026 18:08:38
Folios: 2
Anexos: 0

Señores:

BRUNO ENRIQUE HERNANDEZ RAMOS
Representante Legal (E) -DISTRISEGURIDAD
direccion@distriseguridad.gov.co

JULIO DEVOZ
Director de Operaciones- DISTRISEGURIDAD
operaciones@distriseguridad.gov.co

LUIS FELIPE RECIO SARMIENTO
Supervisor Convenio No. 2306-24 – DISTRISEGURIDAD
ingenieria@distriseguridad.gov.co

Asunto: Solicitud de información sobre cumplimiento de cronograma y estado de entrega de vehículos – Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024

Ref.: Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024 suscrito entre el Ministerio del Interior y Distriseguridad, cuyo objeto es *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON Y DISTRISEGURIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA – MECAR".*

Respetados Señores:

En el marco del seguimiento y supervisión al Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024, suscrito entre la Nación – Ministerio del Interior – FONSECON y Distriseguridad, y en atención a los compromisos adquiridos por esa entidad en el desarrollo del convenio, me permito solicitar información relacionada con el cumplimiento del cronograma vigente y el estado actual del proceso de adquisición y entrega de los vehículos pendientes.

De acuerdo con lo informado por Distriseguridad y conforme al cronograma vigente presentado como soporte de la solicitud de cuarta prórroga, se estableció como compromiso realizar el relanzamiento a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de los eventos correspondientes a la adquisición del bus con capacidad para cuarenta (40) pasajeros y de la van con capacidad entre catorce (14) y dieciséis (16) pasajeros, con fecha prevista para el día 1 de junio de 2026.

En este sentido, se solicita informar formalmente si dicha actividad fue ejecutada conforme a lo programado en el cronograma vigente y, en caso afirmativo, remitir los soportes que evidencien el cumplimiento del relanzamiento de los respectivos eventos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. En caso de no haberse cumplido, agradeceremos informar las causas que originaron el incumplimiento y presentar el plan de acción correspondiente con fechas actualizadas.

Así mismo, teniendo en cuenta que los siguientes vehículos fueron adquiridos desde la vigencia anterior y que, a la fecha, no se evidencia su entrega por parte de Distriseguridad, se solicita remitir un informe detallado sobre su estado actual, indicando como mínimo:

(i) Estado contractual

(ii) Estado del proceso de entrega

(iii) Causas que han impedido su recibo y/o puesta en operación

(iv) Acciones implementadas para su culminación

(v) Fecha estimada de entrega:

La información requerida deberá remitirse con sus respectivos soportes documentales, con el fin de realizar la correspondiente validación por parte de esta supervisión y verificar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos derivados del convenio, a más tardar el día martes 9 de junio de 2026.

Atentamente,

Andrés Felipe Hernández García
Profesional Especializado
Supervisor del Convenio 2306 de 2024
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Proyectó: Ing. Alejandra Benavides Galviz – Apoyo a la supervisión SPS
Revisó: José Antonio Ahumada Soto – Abogado Contratista – Apoyo jurídico a la supervisión SPS

Outlook

Socialización de respuesta por parte de la Subdirección de Gestión Contractual – Solicitud de adición al convenio

Desde Dayra Alejandra Benavides Galviz <dayra.benavides@mininterior.gov.co>
Fecha Mar 9/06/2026 4:41 PM
Para Luis Felipe Recio <ingenieria@dscartagena.gov.co>; Julio Devoz Carrasquilla <operaciones@dscartagena.gov.co>
CC Jose Antonio Ahumada Soto <jose.ahumada@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (140 KB)
Respuesta solicitud de Concepto Jurídico Adición Convenio 2306 de 2024.pdf;

Señores

JAIME RICARDO HERNANDEZ AMIN
Representante Legal -DISTRISEGURIDAD
direccion@distriseguridad.gov.co

LUIS FELIPE RECIO SARMIENTO
Supervisor Convenio No. 2306-24 – DISTRISEGURIDAD
ingenieria@distriseguridad.gov.co

JULIO DEVOZ
Director de Operaciones- DISTRISEGURIDAD
operaciones@distriseguridad.gov.co

Ref: Convenio 2306 de 2023 *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON Y DISTRISEGURIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA – MECAR"*

ASUNTO: Socialización de respuesta por parte de la Subdirección de Gestión Contractual – Solicitud de adición al convenio

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito compartir con ustedes la respuesta emitida por la Subdirección de Gestión Contractual mediante memorando con radicado No. 2026-3-004010-016360 Id: 773392, relacionada con la solicitud presentada por Distriseguridad respecto de la adición al Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024, orientada a la adquisición de vehículos adicionales.

La presente comunicación se remite en cumplimiento del compromiso adquirido por esta supervisión de socializar oportunamente la respuesta emitida por la dependencia competente frente a la solicitud elevada.

Agradecemos revisar la información adjunta y quedamos atentos a cualquier observación, adicional que se requiera en el marco del seguimiento y ejecución del convenio.

Cordialmente,

Interior

Profesional, Apoyo a la supervisión
ING ALEJANDRA BENAVIDES GALVIZ
dayra.benavides@mininterior.gov.co
SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Cra. 8 No. 12B-31. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Interior

Al contestar cite Radicado 2026-3-004010-016360 Id: 773392
Remitente: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Destinatario: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA y Otros...
Fecha: 26-05-2026 22:53:56
Folios: 3
Anexos: 0

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: **ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ GARCÍA**
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Grupo de Control y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura

DE: **SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

ASUNTO: Respuesta a la solicitud de Concepto Jurídico sobre Adición al Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024.

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de concepto jurídico recibida por la Subdirección de Gestión Contractual el 20 de mayo de 2026 mediante radicado 2026-3-003122-015922 Id: 769187, sobre la procedencia de adelantar una adición de recursos al Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024 suscrito entre el Ministerio del Interior – FONSECON y DISTRISEGURIDAD, conforme al marco normativo y contractual aplicable, me permito manifestarle lo siguiente:

Debe precisarse que el Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024 fue estructurado con base en un proyecto previamente presentado, validado y viabilizado ante el Comité Evaluador de FONSECON, bajo condiciones técnicas, financieras y operativas específicas, las cuales fueron establecidas en el Acta de Comité 07 del 17 de octubre de 2024 y que constituyen el marco que delimita el alcance de ejecución del convenio.

En ese sentido, y como lo advirtió el supervisor del Ministerio del Interior, el numeral 7 del Formato de Viabilidad y el numeral 5.7 de la Guía de Presentación de Proyectos ante FONSECON, establecen que, una vez emitida y aprobada la viabilidad del proyecto, este tendrá que ejecutarse en los términos de la viabilidad impartida.

Ahora bien, aunque el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 faculta a las entidades estatales para celebrar las modificaciones contractuales necesarias para la adecuada ejecución del contrato, dicha potestad no es absoluta, toda vez que, las modificaciones deben respetar los principios de planeación, transparencia, economía y selección objetiva, así como preservar la finalidad y condiciones esenciales que dieron origen al negocio jurídico.

Para el caso concreto, se observa en el documento que se adjunta, que DISTRISEGURIDAD sustenta la solicitud de adición, en razón a situaciones nuevas como es la posibilidad de adquirir mayores cantidades de vehículos y no se sustenta en la necesidad inicialmente planteada y por la que se suscribió el mismo convenio que se viene ejecutando.

Bajo ese escenario, la solicitud de adición de recursos o prórrogas, implica necesariamente una modificación contractual que debe ser valorada desde lo técnico, jurídico y financiero por la supervisión del convenio, quien, como se observa en el documento de la solicitud, acertadamente ya había concluido que la adición de recursos implicaría una modificación respecto del proyecto que fue aprobado en Comité FONSECON.

En este orden de ideas, el concepto de la Subdirección de Gestión Contractual, las modificaciones que se efectúen a los proyectos previamente aprobados en Comité FONSECON, requieren aprobación del mismo órgano, de acuerdo con el marco regulatorio especial aplicable a los recursos del fondo.

En los anteriores términos se emite el concepto solicitado, señalando además, que para los conceptos aplica lo establecido en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

Interior

Al contestar cite Radicado 2026-3-004010-016360 Id: 773392
Remitente: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Destinatario: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA y Otros...
Fecha: 26-05-2026 22:53:56
Folios: 3
Anexos: 0

DIEGO ARMANDO LECHUGA DE LA HOZ
Subdirector Técnico
Subdirección de Gestión Contractual
Secretaria General

Elaboró: Diana Camila Bautista Agudelo – Abogada Contratista SGC

Outlook

Solicitud de remisión informe mensual – Mayo 2026

Desde Dayra Alejandra Benavides Galviz <dayra.benavides@mininterior.gov.co>
Fecha Mar 16/06/2026 8:03 AM
Para Luis Felipe Recio <ingenieria@dscartagena.gov.co>; Julio Devoz Carrasquilla <operaciones@dscartagena.gov.co>
CC Jose Antonio Ahumada Soto <jose.ahumada@mininterior.gov.co>

Señores

JAIME RICARDO HERNANDEZ AMIN
Representante Legal -DISTRISEGURIDAD
direccion@distriseguridad.gov.co

LUIS FELIPE RECIO SARMIENTO
Supervisor Convenio No. 2306-24 – DISTRISEGURIDAD
ingenieria@distriseguridad.gov.co

JULIO DEVOZ
Director de Operaciones- DISTRISEGURIDAD
operaciones@distriseguridad.gov.co

Ref: **Convenio 2306 de 2024** *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON Y DISTRISEGURIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA – MECAR"*

ASUNTO: Solicitud de remisión informe mensual – Mayo 2026

Cordial saludo,

En el marco del seguimiento y supervisión al Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de DISTRISEGURIDAD, me permito solicitar la remisión del informe mensual correspondiente al mes de mayo de 2026, junto con los respectivos soportes documentales.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la minuta contractual establece expresamente lo siguiente:

"(...) *CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. INFORMES. DISTRISEGURIDAD se obliga a presentar por escrito los informes mensuales de actividades con los soportes correspondientes que solicite el MINISTERIO, a través del supervisor.* (...)".

En este sentido, se solicita muy respetuosamente remitir la información requerida a la mayor brevedad posible.

Agradezco de antemano su atención y gestión, y quedo atenta a la remisión de la información solicitada.

Cordialmente,



Profesional, Apoyo a la supervisión
ING ALEJANDRA BENAVIDES GALVIZ
dayra.benavides@mininterior.gov.co
SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Cra. 8 No. 12B-31. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

Reiteración de solicitudes pendientes – Actualización de pólizas y remisión de información sobre cumplimiento de cronograma y estado de entrega de vehículos

Desde Dayra Alejandra Benavides Galviz <dayra.benavides@mininterior.gov.co>
Fecha Mar 16/06/2026 7:33 AM
Para Luis Felipe Recio <ingenieria@dscartagena.gov.co>; Julio Devoz Carrasquilla <operaciones@dscartagena.gov.co>
CC Jose Antonio Ahumada Soto <jose.ahumada@mininterior.gov.co>

Señores

BRUNO ENRIQUE HERNANDEZ RAMOS (E)
Representante Legal -DISTRISEGURIDAD
direccion@distriseguridad.gov.co

LUIS FELIPE RECIO SARMIENTO
Supervisor Convenio No. 2036-24 – DISTRISEGURIDAD
ingenieria@distriseguridad.gov.co

JULIO DEVOZ
Director de Operaciones- DISTRISEGURIDAD
operaciones@distriseguridad.gov.co

ASUNTO: Reiteración de solicitudes pendientes – Actualización de pólizas y remisión de información sobre cumplimiento de cronograma y estado de entrega de vehículos

REFERENCIA: Convenio 2306 de 2024 *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON Y DISTRISEGURIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA – MECAR"*

Cordial saludo,

En el marco del seguimiento y supervisión al Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024 y considerando que a la fecha esta supervisión no evidencia respuesta ni cumplimiento de los requerimientos previamente formulados, me permito reiterar las siguientes solicitudes:

1. **Actualización de pólizas conforme a la Cuarta Prórroga suscrita**

Mediante correo electrónico remitido el día 1 de junio de 2026, esta supervisión solicitó la actualización de las garantías constituidas para el amparo del Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024, en atención a la Cuarta Prórroga suscrita el 28 de mayo de 2026, mediante la cual se amplió el plazo de ejecución del convenio hasta el 15 de septiembre de 2026.

En dicha comunicación se solicitó realizar la actualización de la póliza, ajustando su vigencia y demás condiciones al plazo contractual actualmente vigente y, una vez efectuado el cargue en la plataforma SECOP II, informar oportunamente a esta supervisión para adelantar la correspondiente revisión y aprobación.

No obstante, revisada la información disponible a la fecha, no se evidencia el cargue ni la remisión de soportes que permitan verificar el cumplimiento de esta obligación.

Además de lo consignado en la Clausula Séptima del Convenio, para la aprobación de la ampliación de las garantías con motivo de la prórroga del contrato, el inciso segundo del artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, expresa que cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. Esta ampliación de la garantía única de cumplimiento debe ser realizada por el contratista una vez se perfecciona la modificación al contrato, quien luego deberá presentarla para la aprobación de la Entidad Estatal.

En consecuencia, se solicita nuevamente realizar de manera prioritaria la actualización y cargue de la póliza correspondiente y remitir la respectiva evidencia documental.

2. **Reiteración de solicitud de información – Oficio radicado No. 2026-2-003122-029404 (ID: 780051) del 3 de junio de 2026**

Así mismo, mediante oficio con Radicado No. 2026-2-003122-029404 ID: 780051, remitido el 3 de junio de 2026, esta supervisión solicitó información relacionada con el cumplimiento del cronograma vigente y el estado actual del proceso de adquisición y entrega de vehículos pendientes.

Particularmente, se requirió informar el cumplimiento del compromiso consistente en realizar el relanzamiento, a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, de los eventos correspondientes a la adquisición del bus con capacidad para cuarenta (40) pasajeros y de la van con capacidad entre catorce (14) y dieciséis (16) pasajeros, actividad prevista para el día 1 de junio de 2026, así como remitir los soportes que acreditaran su ejecución o, en caso contrario, informar las causas del incumplimiento y presentar el respectivo plan de acción.

Lo anterior, teniendo en cuenta las obligaciones contractuales contenidas, especialmente en lo dispuesto en la Cláusula Segunda, que dispone:

> ***II. Compromisos específicos de DISTRISEGURIDAD****: (…)* ***7.*** *Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el Ministerio del Interior. (…)"*

Adicionalmente, se solicitó remitir un informe detallado respecto del estado de los vehículos adquiridos desde la vigencia anterior que aún no han sido entregados, incluyendo estado contractual, avance del proceso de entrega, causas del retraso, acciones implementadas y fecha estimada de entrega.

Al respecto, se recuerda que mediante el citado oficio se estableció como fecha máxima para la remisión de la información el día 9 de junio de 2026. Sin embargo, a la fecha no se evidencia respuesta formal ni el envío de los soportes requeridos.

Respecto a los Compromisos Generales de las Partes, la Cláusula Segunda del Anexo de Condiciones Contractuales estipula:

(…) ***2.*** *Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que le indiquen las partes y se relacionen con el objeto del convenio y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación. (…)*

Por lo anterior, se solicita remitir de manera inmediata la totalidad de la información pendiente y los soportes correspondientes, con el fin de que esta supervisión pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y adelantar el seguimiento correspondiente al estado de ejecución del convenio.

Agradecemos atender el presente requerimiento con carácter prioritario y remitir respuesta formal a la mayor brevedad.

Cordialmente,

Interior

Profesional, Apoyo a la supervisión
ING ALEJANDRA BENAVIDES GALVIZ
dayra.benavides@mininterior.gov.co
SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Cra. 8 No. 12B-31. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

OFICIO 0591 INFORME PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2026 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2306 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DISTRISEGURIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN

Desde Distriseguridad <distriseguridad@cartagena.gov.co>
Fecha Mar 16/06/2026 11:37 AM
Para Andres Felipe Hernandez Garcia <andresf.hernandez@mininterior.gov.co>; Dayra Alejandra Benavides Galviz <dayra.benavides@mininterior.gov.co>
CC Archivo Distriseguridad <archivo@dscartagena.gov.co>; Julio Devoz Carrasquilla <operaciones@dscartagena.gov.co>; Luis Felipe Recio <ingenieria@dscartagena.gov.co>

3 archivos adjuntos (2 MB)

INFORME FINANCIERO CONVENIO 2306 MAYO 2026 (1).pdf; INFORME CONVENIO MINISTERIO MES DE MAYO DE 2026 (1).pdf; EXTRACTO MAYO 2026 (1).pdf;

Buenos días

Cordial saludo

Oficio No. 0591

INFORME PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2026 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2306 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DISTRISEGURIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS CON BPIN 2024130010032.

Cartagena de Indias D.T Y C. 12 de junio de 2026

PARA: ANDRES FELIPE HERNANDEZ GARCIA - Supervisor del Convenio 2306 de 2024
ALEJANDRA BENAVIDES GALVIZ – Apoyo a la Supervisión del Convenio
JOSÉ AHUMADA SOTO – Apoyo Jurídico del Convenio

DE: JULIO CESAR DEVOZ CARRASQUILLA – Director General (Encargado) LUIS FELIPE RECIO SARMIENTO - Supervisor del Convenio 2306 de 2024

Atentamente

DISTRISEGURIDAD
SAIDA PATRICIA CABEZA TORRES
Secretaria Direccion General
Edificio Inteligente Chambacú
Cartagena de Indias
www.distriseguridad.gov.co

Outlook

OFICIO 0632 Respuesta a solicitud de información sobre cumplimiento de cronograma y estado de relanzamiento de eventos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Radicado No. 2026-2-003122-029404 del 03 de junio de 2026.

Desde Distriseguridad <distriseguridad@cartagena.gov.co>
Fecha Mié 17/06/2026 4:47 PM
Para Andres Felipe Hernandez Garcia <andresf.hernandez@mininterior.gov.co>; Dayra Alejandra Benavides Galviz <dayra.benavides@mininterior.gov.co>
CC Archivo Distriseguridad <archivo@dscartagena.gov.co>; Julio Devoz Carrasquilla <operaciones@dscartagena.gov.co>; Luis Felipe Recio <ingenieria@dscartagena.gov.co>

1 archivo adjunto (318 KB)
OFICIO No. 0632 ANDRES FELIPE HERNANDEZ GARCIA.pdf;

Buenas tardes

Cordial saludo

Oficio No. 0632

INFORME ESPECIAL DE SEGUIMIENTO Y COTROL DE LA EJECUCIÓN A CONTRATACIÓN DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2306 DE 2024 Cartagena de Indias D.T Y C. 17 de junio de 2026

PARA: ANDRES FELIPE HERNANDEZ GARCIA - Supervisor del Convenio 2306 de 2024
ALEJANDRA BENAVIDES GALVIZ – Apoyo a la Supervisión del Convenio
JOSÉ AHUMADA SOTO – Apoyo Jurídico del Convenio

DE: JULIO CESAR DEVOZ CARRASQUILLA – Director General (E)
LUIS FELIPE RECIO SARMIENTO - Supervisor del Convenio 2306 de 2024

Asunto: Respuesta a solicitud de información sobre cumplimiento de cronograma y estado de relanzamiento de eventos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Radicado No. 2026-2-003122-029404 del 03 de junio de 2026.

Atentamente

DISTRISEGURIDAD

SAIDA PATRICIA CABEZA TORRES
Secretaria Direccion General
Edificio Inteligente Chambacú
Cartagena de Indias
www.distriseguridad.gov.co

Interior

Al contestar cite Radicado 2026-2-003122-033391 Id: 790355
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: DISTRISEGURIDAD
Fecha: 19-06-2026 14:38:56
Folios: 3
Anexos: 0

Señores:

JULIO CESAR DEVOZ CARRASQUILLA
Director General (E)
Director de Operaciones- DISTRISEGURIDAD
operaciones@distriseguridad.gov.co

LUIS FELIPE RECIO SARMIENTO
Supervisor Convenio No. 2306-24 – DISTRISEGURIDAD
ingenieria@distriseguridad.gov.co

Asunto: Reiteración de requerimientos pendientes de atención – Actualización de pólizas y remisión de información sobre estado de entrega de vehículos.

Ref.: Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024 suscrito entre el Ministerio del Interior y Distriseguridad, cuyo objeto es *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON Y DISTRISEGURIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA – MECAR".*

Cordial saludo,

En atención al Oficio No. 0632 del 17 de junio de 2026 remitido por DISTRISEGURIDAD como respuesta al Radicado No. 2026-2-003122-029404 ID: 780051 del 3 de junio de 2026, esta supervisión realizó la correspondiente revisión del contenido allegado.

Al respecto, se evidencia que la entidad emitió pronunciamiento respecto de las actuaciones adelantadas relacionadas con el relanzamiento de los eventos de adquisición a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. No obstante, persisten requerimientos previamente formulados que continúan sin atención ni soporte documental por parte de DISTRISEGURIDAD, razón por la cual se hace necesario reiterar formalmente lo siguiente:

La actualización de pólizas conforme a la Cuarta Prórroga suscrita, así las cosas, mediante correo electrónico remitido el día 1 de junio de 2026, esta supervisión solicitó la actualización de las garantías constituidas para el amparo del Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024, en atención a la Cuarta Prórroga suscrita el

28 de mayo de 2026, mediante la cual se amplió el plazo de ejecución del convenio hasta el 15 de septiembre de 2026.

Posteriormente, mediante comunicación del 16 de junio de 2026, se reiteró dicha solicitud indicando expresamente la necesidad de efectuar la actualización y cargue de la póliza correspondiente en la plataforma SECOP II y remitir los soportes para su revisión y aprobación.
Sin embargo, revisada la respuesta remitida mediante Oficio No. 0632 del 17 de junio de 2026, se evidencia que no se emitió pronunciamiento alguno respecto de este requerimiento, ni se allegó soporte documental que permita verificar el cumplimiento de esta obligación.

Se recuerda que, además de lo establecido en la Cláusula Séptima del Convenio, el inciso segundo del artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 que dispone que, cuando el contrato es prorrogado, la Entidad Estatal deberá exigir la ampliación de la garantía otorgada o la ampliación de su vigencia, según corresponda, requisito que debe ser cumplido una vez se perfecciona la modificación contractual.

En consecuencia, se solicita realizar de manera **inmediata** la actualización de las garantías, efectuar el cargue correspondiente en SECOP II y remitir evidencia documental del cumplimiento de esta obligación.

Por otra parte, la Información pendiente sobre el estado de entrega de vehículos adquiridos y no entregados, así mismo, mediante el Oficio con Radicado No. 2026-2-003122-029404 (ID: 780051) del 3 de junio de 2026, esta supervisión solicitó remitir un informe detallado respecto de los vehículos adquiridos desde la vigencia anterior que, a la fecha del requerimiento, no habían sido entregados.

Para tal efecto, se requirió remitir como mínimo la siguiente información:

i. Estado contractual.
ii. Estado actual del proceso de entrega.
iii. Causas que han impedido el recibo y/o puesta en operación.
iv. Acciones implementadas para lograr su culminación.
v. Fecha estimada de entrega.

No obstante, una vez revisada la respuesta remitida por DISTRISEGURIDAD, se evidencia que esta información no fue atendida ni se allegaron soportes que permitan verificar el estado actual de dichos bienes. Se resalta que esta información

resulta indispensable para que esta supervisión pueda verificar el avance real del convenio, identificar posibles riesgos para su terminación dentro del plazo vigente y ejercer adecuadamente las funciones de seguimiento y control.

Adicionalmente, se recuerda que mediante el oficio citado se estableció como fecha máxima para la atención del requerimiento el día 9 de junio de 2026, término que actualmente se encuentra vencido.

En virtud de lo anterior, se solicita remitir de manera prioritaria la totalidad de la información pendiente junto con los soportes documentales correspondientes.

Finalmente, se recuerda que las obligaciones contractuales del convenio contemplan el deber de atender oportunamente los requerimientos formulados por la supervisión y suministrar la información necesaria para el adecuado seguimiento de la ejecución contractual.

Agradecemos atender el presente requerimiento con carácter prioritario y remitir respuesta formal a la mayor brevedad.

Atentamente,

Andrés Felipe Hernández García
Profesional Especializado
Supervisor del Convenio 2306 de 2024
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Proyectó: Ing. Alejandra Benavides Galviz – Apoyo a la supervisión SPS
Revisó: José Antonio Ahumada Soto – Abogado Contratista – Apoyo jurídico a la supervisión SPS

Interior

Al contestar cite Radicado 2026-2-003122-034296 Id: 792876
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: DISTRISEGURIDAD y Otros...
Fecha: 23-06-2026 18:34:09
Folios: 4
Anexos: 0

Señores:

JULIO DEVOZ
Director General (E)
Director de Operaciones DISTRISEGURIDAD
operaciones@distriseguridad.gov.co

LUIS FELIPE RECIO SARMIENTO
Supervisor Convenio No. 2306-24 – DISTRISEGURIDAD
ingenieria@distriseguridad.gov.co

Asunto: Primer llamado por presunto incumplimiento de obligaciones contractuales.

Ref.: Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024 suscrito entre el Ministerio del Interior y Distriseguridad, cuyo objeto es *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON Y DISTRISEGURIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA – MECAR".*

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de seguimiento y supervisión del Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024, y una vez revisado el estado actual de atención de los requerimientos formulados por esta supervisión, se evidencia la necesidad de emitir el presente primer llamado por presunto incumplimiento de obligaciones contractuales, teniendo en cuenta que, a la fecha, persisten requerimientos pendientes de atención por parte de DISTRISEGURIDAD.

Como antecedente, mediante correo electrónico del 1 de junio de 2026, esta supervisión solicitó la actualización de las garantías constituidas para el amparo del convenio, en atención a la Cuarta Prórroga suscrita el 28 de mayo de 2026, mediante la cual se amplió el plazo contractual hasta el 15 de septiembre de 2026.

Posteriormente, mediante Oficio con radicado No. 2026-2-003122-029404 ID: 780051 del 3 de junio de 2026, esta supervisión solicitó información relacionada con el cumplimiento del cronograma vigente y el estado del proceso de entrega de vehículos pendientes, requiriendo particularmente información sobre el estado contractual, estado del proceso de entrega, causas que han impedido el recibo y/o puesta en operación, acciones implementadas para su culminación y fecha estimada de entrega.

Así mismo, mediante comunicación del 16 de junio de 2026, se reiteró formalmente los requerimientos previamente realizados frente a la actualización de pólizas y la remisión de información pendiente.

Posteriormente, DISTRISEGURIDAD remitió el Oficio No. 0632 del 17 de junio de 2026; sin embargo, una vez revisado su contenido, se evidenció que la respuesta presentada únicamente atendió aspectos relacionados con el relanzamiento de los eventos de adquisición a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, permaneciendo sin atención ni respuesta los siguientes requerimientos:

1. Actualización y cargue de las garantías del convenio conforme a la Cuarta Prórroga suscrita y remisión de soportes para aprobación.
2. Remisión del informe detallado respecto del estado actual de entrega de los vehículos adquiridos y pendientes de entrega.

En consecuencia, mediante Oficio con radicado No. 2026-2-003122-033391 ID: 790355 del 19 de junio de 2026, esta supervisión reiteró nuevamente dichos requerimientos y solicitó su atención inmediata.

No obstante lo anterior, a la fecha del presente comunicado, no se evidencia respuesta formal ni remisión de soportes que permitan acreditar el cumplimiento de las obligaciones requeridas, situación que limita el adecuado ejercicio de seguimiento y control del convenio.

Al respecto, se recuerda que el Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024 establece expresamente entre sus cláusulas, lo siguiente:

> *"**CLÁUSULA SEGUNDA. COMPROMISOS DE LAS PARTES:** En virtud del presente Convenio Interadministrativo, las partes tienen los siguientes compromisos: **I. COMPROMISOS GENERALES DE LAS PARTES:** (…) **2.** Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que*

le indiquen las partes y se relacionen con el objeto del convenio y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación. (…) ***8.*** *Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del convenio.* ***9.*** *Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto y se suscriban los documentos establecidos en el procedimiento para la ejecución contractual de proyectos FONSECON conforme lo solicite el supervisor del Ministerio. (…)* ***II. Compromisos específicos de DISTRISEGURIDAD:*** *1. Adelantar las contrataciones pertinentes que requiera para el desarrollo y cumplimiento del objeto del convenio. (…)"*

En consideración de lo anterior, esta supervisión advierte que la ausencia de atención oportuna a los requerimientos efectuados, la falta de remisión de información solicitada y la no acreditación del cumplimiento de obligaciones derivadas de la prórroga suscrita podrían constituir un presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales anteriormente citadas, especialmente aquellas relacionadas con la atención de requerimientos formulados por la supervisión, el cumplimiento oportuno de trámites necesarios para la ejecución contractual y el desarrollo de las actuaciones requeridas para la correcta ejecución del objeto del convenio.

Por lo anterior, se requiere a DISTRISEGURIDAD para que, de manera **inmediata**, remita la totalidad de la información pendiente y los soportes correspondientes, y adopte las medidas necesarias para subsanar las situaciones advertidas.

Finalmente, se informa que, en caso de persistir la ausencia de atención a los requerimientos formulados por esta supervisión, se evaluará la adopción de las actuaciones administrativas y contractuales a que haya lugar, conforme al marco normativo y contractual aplicable.

Atentamente,

Andrés Felipe Hernández García
Profesional Especializado
Supervisor del Convenio 2306 de 2024
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Interior

Al contestar cite Radicado 2026-2-003122-034296 Id: 792876
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: DISTRISEGURIDAD y Otros...
Fecha: 23-06-2026 18:34:09
Folios: 4
Anexos: 0

Proyectó: Ing. Alejandra Benavides Galviz – Apoyo a la supervisión SPS
Revisó: José Antonio Ahumada Soto – Abogado Contratista – Apoyo jurídico a la supervisión SPS

Outlook

OFICIO 0660 INFORME ESPECIAL JUNIO 26 DE 2026 - SEGUIMIENTO Y COTROL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DERIVADA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2306 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DISTRISEGURIDAD

Desde Distriseguridad <distriseguridad@cartagena.gov.co>

Fecha Vie 26/06/2026 3:44 PM

Para Andres Felipe Hernandez Garcia <andresf.hernandez@mininterior.gov.co>; Dayra Alejandra Benavides Galviz <dayra.benavides@mininterior.gov.co>; Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>

CC Archivo Distriseguridad <archivo@dscartagena.gov.co>; Julio Devoz Carrasquilla <operaciones@dscartagena.gov.co>; Luis Felipe Recio <ingenieria@dscartagena.gov.co>

3 archivos adjuntos (1 MB)

Vehiculos III-Plantilla de Cotizacion - Evento 215318 -MICROBUS 15 PASAJEROS.pdf; Vehiculos III-Plantilla de Cotizacion - Evento 215317 - BUS 40 PASAJEROS.pdf; OFICIO No. 0660 ANDRES FELIPE HERNANDEZ GARCIA.pdf;

OFICIO No. 0660

Cartagena de Indias D.T y C 26 de junio del 2026

INFORME ESPECIAL JUNIO 26 DE 2026 - SEGUIMIENTO Y COTROL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DERIVADA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2306 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DISTRISEGURIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS CON BPIN 2024130010032

Cartagena de Indias D.T y C 26 de junio del 2026

PARA: ANDRES FELIPE HERNANDEZ GARCIA - Supervisor del Convenio 2306 de 2024
ALEJANDRA BENAVIDES GALVIZ – Apoyo a la supervisión del Convenio
INGRID LLADITH NUÑEZ JAIMES – Apoyo Jurídico del Convenio

DE: JAIME RICARDO HERNADEZ AMIN – Director General
LUIS FELIPE RECIO SARMIENTO - Supervisor del Convenio 2306 de 2024

Atentamente

DISTRISEGURIDAD

SAIDA PATRICIA CABEZA TORRES
Secretaria Direccion General
Edificio Inteligente Chambacú
Cartagena de Indias
www.distriseguridad.gov.co

Oficio No.0660

INFORME ESPECIAL JUNIO 26 DE 2026 - SEGUIMIENTO Y COTROL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DERIVADA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2306 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DISTRISEGURIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS CON BPIN 2024130010032

Cartagena de Indias D.T y C 26 de junio del 2026

PARA: ANDRES FELIPE HERNANDEZ GARCIA - Supervisor del Convenio 2306 de 2024
ALEJANDRA BENAVIDES GALVIZ – Apoyo a la supervisión del Convenio
INGRID LLADITH NUÑEZ JAIMES – Apoyo Jurídico del Convenio

DE: JAIME RICARDO HERNADEZ AMIN – Director General
LUIS FELIPE RECIO SARMIENTO - Supervisor del Convenio 2306 de 2024

Saludos cordiales,

En ejercicio de la función designada de supervisar la ejecución del Convenio descrito en la Referencia, y en cumplimiento de la obligación establecida en la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. INFORMES. DISTRISEGURIDAD, me permito acotar lo siguiente:

1. GENERALIDADES DEL CONVENIO	
No. CONTRATO Y/O CONVENIO	No. 2306 DE 2024
OBJETO	"*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON Y DISTRISEGURIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA – MECAR".*
VALOR	$14.698.693.876 APORTES MINISTERIO - FONSECON: $11.698.693.876 DISTRISEGURIDAD: $3.000.000.000
CONTRATISTA/CONVENIDO/ REPRESENTANTE LEGAL	DISTRISEGURIDAD
C.C. O NIT	806.013.404-2
NOMBRE SUPERVISOR	LUIS FELIPE RECIO SARMIENTO
C.C.	72126151
PLAZO INICIAL	(03) TRES MESES
LUGAR DE EJECUCION	DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
FECHA DE INICIO	12/12/2024

FECHA FINAL DEL CONVENIO	26/12/2025
PRORROGA/ADICIÓN	Las partes suscribieron tres (03) actas modificatorias del Convenio en el sentido de: 1- Prorrogar el plazo de ejecución inicialmente pactado por tres (03) meses más. 2- Prorrogar el plazo de ejecución convenido hasta el 26 de diciembre de 2025 3- Prorrogar el plazo de ejecución convenido hasta el 30 de mayo de 2026 4- Prorrogar el plazo de ejecución convenido hasta el 15 de septiembre de 2026

En cumplimiento de lo convenido en la CLÁUSULA SEGUNDA. COMPROMISOS DE LAS PARTES: II. Compromisos específicos de DISTRISEGURIDAD, numeral 1. Que reza: *Adelantar las contrataciones pertinentes que requiera para el desarrollo y cumplimiento del objeto del convenio.",* se adelantaron las siguientes actuaciones:

A través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC mediante el ACUERDO MARCO DE VEHÍCULOS III - CCE-163-IIIAMP- 2020 en fecha 26 de junio del año en curso, se procedió con la publicación de dos (02) Eventos de Cotización:

- Evento No. 215317: Adquisición de bus
- Evento No. 215318: Adquisición de microbús.

Atendiendo así, los compromisos adquiridos por esta entidad con la suscripción de la cuarta modificación del Convenio que nos reúne.

Anexos:

1. Plantilla de Cotización - Evento 215317
2. Plantilla de Cotización - Evento 215318

LUIS FELIPE RECIO
PROF. UNIV. ESPECIALZADO OPERATIVO
SUPERVISOR

JAIME HERNÁNDEZ AMÍN
DIRECTOR GENERAL
DISTRISEGURIDAD

Proyectó: Karen Orozco – Asesora Jurídica Externa
Ajustes Componente Jurídico: Andrea García - Asesora Jurídica Externa
Revisó: Andrés Acuña Soto – Profesional de Apoyo
Vbno: Julio Devoz Carrasquilla – Director Operativo

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

¿Qué necesita?

JD 0

Vehiculos III-Plantilla de Cotizacion - Evento 215317 Activo

Versiones 215317 - Prod (actual)

Analizando cotizaciones

Fin del evento

pausar el evento

Su clasificación no se actualizará mientras esté editando su cotización.

Detenido

07
días
07
hrs
29
mins
01
segs

Configuración Tiempo Detalles Proveedores Evaluaciones Respuestas

Configuración básica

Nombre del evento Vehiculos III-Plantilla de Cotizacion

Divisa COP

Más información del evento Ninguno

Logo de la Entidad

Información de evento

Etiqueta Vehiculos Agregar etiqueta

* **Mercancía del evento** Vehículos III

Mercancía de Coupa Transportation

Ahorros planificados 0,00 COP

Evitación de costos 0,00 COP

Segmento Ninguno/a

* **Grupos de contenido**

- (•) Todos
- ( ) Solamente miembros de estos grupos de contenido

Elegir grupos

Términos y condiciones

https://www.colombiacompra.gov.co/sites…gad-idi-01_terminos_y_codiciones_de_uso_de_l…08-2022docx.pdf (→ Proveedor)

Términos del evento

El proveedor deberá aceptar los términos de forma electrónica

Autorización de datos Personales: Autorizo y acepto que la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra eficiente ANCP-CCE, como Responsable de la información, trate de forma parcial y/o total los datos personales que sean entregados, cargados o relacionados en la plataforma de Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC, incluyendo su recolección, almacenamiento, uso y/o

Documentos

Documentos relacionados

Ninguno

Objetos personalizados

Ninguno

Equipo del evento

Julio Cesar Devoz Carrasquilla Creador

supresión con el fin de hacer uso de la plataforma y participar de los procesos establecidos en la misma, lo anterior con sujeción a lo establecido en la Política de Protección de Datos Personales de la entidad, disponible para su consulta en: (→ Proveedor)

https://www.colombiacompra.gov.co/tran… de-tratamiento-de-datos-personales (→ Proveedor)

Respuesta del proveedor

Datos adjuntos

Sección de adjuntos

Nombre del adjunto
Documentos Bus
Archivo adjunto

1._VIABILIDAD_DE_PROYECTO_DOTA…
3._MEMORANDO_0603_.pdf
2._CERTIFICACION_DOTACION.pdf
7._CDP_71_COMPRA_DE_VEHIUCLO…
ESTUDIOS_PREVIOS_NUEVOS_EVEN…
5.3_FICHA_TECNICA_PARA_TRASPO…

Instrucciones al proveedor
Entidad Compradora: Consulte la guía para adquirir Vehiculos a través del Acuerdo Marco en la Tienda Virtual https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/minuta_version_final_firmas_consolidada.pdf y diligencie el simulador de solicitud de cotización del siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/transporte/vehiculos-iii

☑ **Permitir al proveedor responder con un adjunto**
☐ **Hacer que sea obligatoria la respuesta.**

Sección de adjuntos

Nombre del adjunto
simulador Bus
Archivo adjunto

6._163_84.simulador-amp-vehiculos3g_…

☑ **Permitir al proveedor responder con un adjunto**
☐ **Hacer que sea obligatoria la respuesta.**

Formularios

No hay formularios para este evento

Artículos y servicios

Los artículos no están en Lotes (8 artículos)

		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
‡Campo interno		**Total de la base** 0,00 COP

Zona horaria del evento Bogotá (-05; UTC-5)
Presentación del evento Después del envío manual
Inicio del evento Después de presentar el evento
Fin del evento Fecha/hora específica 03/07/2026 17:00

Expandir todos | Contraer todos

Linea de tiempo

25/06/2026 22:57 America/Bogota10h : 4mín.

Configuración del evento

Agregar tarea

0 Tareas

0 Comentarios

26/06/2026 09:01 America/Bogota7d : 7h : 58mín.

RFQ

Agregar tarea

0 Tareas

0 Comentarios

03/07/2026 17:00 America/Bogota

Evaluación

Agregar tarea

0 Tareas

0 Comentarios

Proveedores

Búsqueda de proveedores

Vista Todo Avanzado Buscar

Enviar correo electrónico

Se agregó la fecha	Nombre	Nombres de los contactos	Correos electrónicos de los contactos	Participación	Términos y condiciones	Visto por última vez	Cont
30/07/2020	ALBORAUTOS SAS	LUZ MILA BENITEZ	lbenitez@alborautos...	En espera	0 de 3 aceptados		
28/07/2020	ALFA AM S.A.S.	Juan David Castro	juancastro@alfaam.com	En espera	0 de 3 aceptados		
28/07/2020	AUTOMAYOR S.A.	CotizaciÃ³n Automayor	cce@automayor.com.co	En espera	0 de 3 aceptados		
29/07/2020	Automotores Comagro S.A.	Diana Villarraga	diana.villarraga@co...	En espera	0 de 3 aceptados		
28/07/2020	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	MARIA DEL PILAR HERNANDEZ	licitdinissan@dinis...	En espera	0 de 3 aceptados		
28/07/2020	DISTRIBUIDORA TOYOTA S.A.S.	GUSTAVO ALFREDO SALCEDO MORENO	gustavo.salcedo@dis...	En espera	0 de 3 aceptados		
13/09/2024	Jorge Cortés y CIA S.A.S. Distribuidora de Vehiculos	Sandra Carolina Garcia	sgarcia@jcycia.co	En espera	0 de 3 aceptados		
29/07/2020	MEGA BUSES DE COLOMBIA SAS	PEDRO JESUS BOHORQUEZ	comercialmegabuses@...	En espera	0 de 3 aceptados		
28/07/2020	NAVITRANS S.A.S.	R Roa	colombiacompraefici...	En espera	0 de 3 aceptados		
28/07/2020	Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020	Alfonso Leiva	alfonso.leyva@motor...	En espera	3 de 3 aceptados		

	Se agregó la fecha	Nombre	Nombres de los contactos	Correos electrónicos de los contactos	Participación	Términos y condiciones	Visto por última vez	Cont
☐	28/07/2020	Yokomotor S.A	SANDRA MILENA OSPINA OSSA	sospina@yokomotor.c...	En espera	0 de 3 aceptados		

Por página 15 | 45 | 90

Proveedores recomendados

Perspectivas impulsadas por Community.ai

Escriba el nombre de un proveedor o una | Proveedor

Tendencias de la comunidad de proveedores administradas por Perspectivas del proveedor

89.413

Proveedores activos

26.486

Nuevos proveedores de la comunidad

187

Proveedores de Coupa Advantage

* Todo el contenido se proporciona con fines informativos únicamente y Coupa no puede garantizar su precisión, integridad, calidad o pertinencia. Coupa no respalda proveedores y usted debe hacer su propio juicio con respecto a, y asumir todos los riesgos asociados con, interactuar con proveedores. Bajo ninguna circunstancia Coupa será responsable por el contenido de esta página, lo que incluye cualquier error u omisión de contenido o pérdida o daño incurridos como resultado de utilizar dicho contenido. Por el momento, Coupa no admite completamente búsquedas en otros idiomas aparte del inglés.

Tipo de evaluación

Nombre del tipo de puntuación 0-5 | **Límite del intervalo de puntuación** 6 | Agregar

Configuración de evaluación

Agregue configuraciones de evaluación y pesos a los artículos, formularios y anexos.

Agregar configuraciones

Equipo de evaluación

Añadir evaluadores e invitarlos a calificar las respuestas de los proveedores. Si el evento no tiene artículos, formularios y archivos adjuntos, la configuración de visibilidad del evaluador se desactivará.

☑ **Permitir a los evaluadores visualizar el evento**

Agregar evaluador | Solicitar evaluación | Configuración de visibilidad del evaluador

Resumen de evaluación

Los detalles de la evaluación pueden descargarse después de que se especifiquen las ponderaciones y que al menos un evaluador haya actualizado la evaluación.

Detalles de evaluación Descargar detalles de evaluación

Cargar ponderaciones de evaluación de evento

Siga estos pasos para agregar ponderaciones de evaluación de eventos:

1. descargar plantilla de evaluación de evento.
2. Agregue ponderaciones de evaluación a artículos, formularios y datos adjuntos a la plantilla y guárdelos.
3. Para cargar la plantilla, haga clic en **Elegir archivo** y seleccione el archivo. Haga clic en **Cargar**.

Configuración de evaluación

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Cancelar Cargar

0 Comentarios

Silenciar comentarios

Historial

0
Mensajes instantáneos

Filtrar por proveedor Buscar

Exportar

¿Tiene problemas técnicos? Contacto sourcing.support@coupa.com

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

¿Qué necesita?

JD 0

Vehiculos III-Plantilla de Cotizacion - Evento 215318 Activo

Versiones 215318 - Prod (actual)

Analizando cotizaciones

Fin del evento

pausar el evento

Su clasificación no se actualizará mientras esté editando su cotización.

Detenido

07
días
07
hrs
30
mins
34
segs

Configuración Tiempo Detalles Proveedores Evaluaciones Respuestas

Configuración básica

Nombre del evento Vehiculos III-Plantilla de Cotizacion

Divisa COP

Más información del evento Ninguno

Logo de la Entidad

Colombia Compra Eficiente

Información de evento

Etiqueta Vehiculos Agregar etiqueta

* **Mercancía del evento** Vehículos III

Mercancía de Coupa Transportation

Ahorros planificados 0,00 COP

Evitación de costos 0,00 COP

Segmento Ninguno/a

* **Grupos de contenido**

- (•) Todos
- ( ) Solamente miembros de estos grupos de contenido

Elegir grupos

Términos y condiciones

https://www.colombiacompra.gov.co/sites…gad-idi-01_terminos_y_codiciones_de_uso_de_l…08-2022docx.pdf (→ Proveedor)

Autorización de datos Personales: Autorizo y acepto que la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra eficiente ANCP-CCE, como Responsable de la información, trate de forma parcial y/o total los datos personales que sean entregados, cargados o relacionados en la plataforma de Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC, incluyendo su recolección, almacenamiento, uso y/o

Términos del evento

El proveedor deberá aceptar los términos de forma electrónica

Documentos

Documentos relacionados

Ninguno

Objetos personalizados

Ninguno

Equipo del evento

Julio Cesar Devoz Carrasquilla Creador

supresión con el fin de hacer uso de la plataforma y participar de los procesos establecidos en la misma, lo anterior con sujeción a lo establecido en la Política de Protección de Datos Personales de la entidad, disponible para su consulta en: (→ Proveedor)

https://www.colombiacompra.gov.co/tran… de-tratamiento-de-datos-personales (→ Proveedor)

Respuesta del proveedor

Datos adjuntos

Sección de adjuntos

Nombre del adjunto
Documentos microbus
Archivo adjunto

2._CERTIFICACION_DOTACION.pdf
1._VIABILIDAD_DE_PROYECTO_DOTA…
3._MEMORANDO_0603_.pdf
7._CDP_71_COMPRA_DE_VEHIUCLO…
ESTUDIOS_PREVIOS_NUEVOS_EVEN…
5.1_FICHA_TECNICA_MICROBUS_NO…

Instrucciones al proveedor
Entidad Compradora: Consulte la guía para adquirir Vehiculos a través del Acuerdo Marco en la Tienda Virtual https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/minuta_version_final_firmas_consolidada.pdf y diligencie el simulador de solicitud de cotización del siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/transporte/vehiculos-iii

☐ **Permitir al proveedor responder con un adjunto**
☐ **Hacer que sea obligatoria la respuesta.**

Sección de adjuntos

Nombre del adjunto
Formato solicitud de cotizacion microbus
Archivo adjunto

6._163_84.simulador-amp-vehiculos3g_…

☑ **Permitir al proveedor responder con un adjunto**
☐ **Hacer que sea obligatoria la respuesta.**

Formularios

No hay formularios para este evento

Artículos y servicios

Los artículos no están en Lotes (8 artículos)

		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
‡Campo interno		**Total de la base** 0,00 COP

Zona horaria del evento Bogotá (-05; UTC-5)
Presentación del evento Después del envío manual
Inicio del evento Después de presentar el evento
Fin del evento Fecha/hora específica 03/07/2026 17:00

Expandir todos | Contraer todos

Linea de tiempo

25/06/2026 23:00 America/Bogota10h : 8mín.

Configuración del evento

Agregar tarea

0Tareas

0Comentarios

26/06/2026 09:08 America/Bogota7d : 7h : 51mín.

RFQ

Agregar tarea

0Tareas

0Comentarios

03/07/2026 17:00 America/Bogota

Evaluación

Agregar tarea

0Tareas

0Comentarios

Proveedores

Búsqueda de proveedores

Vista Todo Avanzado Buscar

Enviar correo electrónico

Se agregó la fecha	Nombre	Nombres de los contactos	Correos electrónicos de los contactos	Participación	Términos y condiciones	Visto por última vez	Cont
30/07/2020	ALBORAUTOS SAS	LUZ MILA BENITEZ	lbenitez@alborautos...	En espera	0 de 3 aceptados		
28/07/2020	ALFA AM S.A.S.	Juan David Castro	juancastro@alfaam.com	En espera	0 de 3 aceptados		
28/07/2020	AUTOMAYOR S.A.	CotizaciÃ³n Automayor	cce@automayor.com.co	En espera	0 de 3 aceptados		
29/07/2020	Automotores Comagro S.A.	Diana Villarraga	diana.villarraga@co...	En espera	0 de 3 aceptados		
28/07/2020	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	MARIA DEL PILAR HERNANDEZ	licitdinissan@dinis...	En espera	0 de 3 aceptados		
28/07/2020	DISTRIBUIDORA TOYOTA S.A.S.	GUSTAVO ALFREDO SALCEDO MORENO	gustavo.salcedo@dis...	En espera	0 de 3 aceptados		
13/09/2024	Jorge Cortés y CIA S.A.S. Distribuidora de Vehiculos	Sandra Carolina Garcia	sgarcia@jcycia.co	En espera	0 de 3 aceptados		
29/07/2020	MEGA BUSES DE COLOMBIA SAS	PEDRO JESUS BOHORQUEZ	comercialmegabuses@...	En espera	0 de 3 aceptados		
28/07/2020	NAVITRANS S.A.S.	R Roa	colombiacompraefici...	En espera	0 de 3 aceptados		
28/07/2020	Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020	Alfonso Leiva	alfonso.leyva@motor...	En espera	0 de 3 aceptados		

	Se agregó la fecha	Nombre	Nombres de los contactos	Correos electrónicos de los contactos	Participación	Términos y condiciones	Visto por última vez	Cont
☐	28/07/2020	Yokomotor S.A	SANDRA MILENA OSPINA OSSA	sospina@yokomotor.c...	En espera	0 de 3 aceptados		

Por página 15 | 45 | 90

Proveedores recomendados

Perspectivas impulsadas por Community.ai

Escriba el nombre de un proveedor o una | Proveedor

Tendencias de la comunidad de proveedores administradas por Perspectivas del proveedor

89.413

Proveedores activos

26.486

Nuevos proveedores de la comunidad

187

Proveedores de Coupa Advantage

* Todo el contenido se proporciona con fines informativos únicamente y Coupa no puede garantizar su precisión, integridad, calidad o pertinencia. Coupa no respalda proveedores y usted debe hacer su propio juicio con respecto a, y asumir todos los riesgos asociados con, interactuar con proveedores. Bajo ninguna circunstancia Coupa será responsable por el contenido de esta página, lo que incluye cualquier error u omisión de contenido o pérdida o daño incurridos como resultado de utilizar dicho contenido. Por el momento, Coupa no admite completamente búsquedas en otros idiomas aparte del inglés.

Tipo de evaluación

Nombre del tipo de puntuación 0-5 | **Límite del intervalo de puntuación** 6 | Agregar

Configuración de evaluación

Agregue configuraciones de evaluación y pesos a los artículos, formularios y anexos.

Agregar configuraciones

Equipo de evaluación

Añadir evaluadores e invitarlos a calificar las respuestas de los proveedores. Si el evento no tiene artículos, formularios y archivos adjuntos, la configuración de visibilidad del evaluador se desactivará.

☑ **Permitir a los evaluadores visualizar el evento**

Agregar evaluador | Solicitar evaluación | Configuración de visibilidad del evaluador

Resumen de evaluación

Los detalles de la evaluación pueden descargarse después de que se especifiquen las ponderaciones y que al menos un evaluador haya actualizado la evaluación.

Detalles de evaluación Descargar detalles de evaluación

Cargar ponderaciones de evaluación de evento

Siga estos pasos para agregar ponderaciones de evaluación de eventos:

1. descargar plantilla de evaluación de evento.
2. Agregue ponderaciones de evaluación a artículos, formularios y datos adjuntos a la plantilla y guárdelos.
3. Para cargar la plantilla, haga clic en **Elegir archivo** y seleccione el archivo. Haga clic en **Cargar**.

Configuración de evaluación

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Cancelar Cargar

0 Comentarios

Silenciar comentarios

Historial

0
Mensajes instantáneos

Filtrar por proveedor Buscar

Exportar

¿Tiene problemas técnicos? Contacto sourcing.support@coupa.com

Outlook

Reiteración de requerimientos pendientes de atención relacionados con la actualización de garantías y la remisión de información sobre el estado de entrega de vehículos – Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024

Desde Dayra Alejandra Benavides Galviz <dayra.benavides@mininterior.gov.co>
Fecha Mar 30/06/2026 7:23 AM
Para Luis Felipe Recio <ingenieria@dscartagena.gov.co>; Julio Devoz Carrasquilla <operaciones@dscartagena.gov.co>
CC Andres Felipe Hernandez Garcia <andresf.hernandez@mininterior.gov.co>; Jose Antonio Ahumada Soto <jose.ahumada@mininterior.gov.co>

Señores

JAIME RICARDO HERNANDEZ AMIN
Representante Legal -DISTRISEGURIDAD
direccion@distriseguridad.gov.co

LUIS FELIPE RECIO SARMIENTO
Supervisor Convenio No. 2306-24 – DISTRISEGURIDAD
ingenieria@distriseguridad.gov.co

JULIO DEVOZ
Director de Operaciones- DISTRISEGURIDAD
operaciones@distriseguridad.gov.co

Ref: **Convenio 2306 de 2023** *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON Y DISTRISEGURIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA – MECAR"*

ASUNTO: Reiteración de requerimientos pendientes de atención relacionados con la actualización de garantías y la remisión de información sobre el estado de entrega de vehículos – Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024

Cordial saludo,

En el marco del seguimiento y supervisión al Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024, esta supervisión ha adelantado diferentes actuaciones orientadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de DISTRISEGURIDAD, entre las cuales se destacan las siguientes;

En este sentido, mediante correo electrónico del 1 de junio de 2026 se solicitó la actualización de las garantías constituidas para el amparo del convenio conforme a la Cuarta Prórroga suscrita el 28 de mayo de 2026. Posteriormente, mediante Oficio con radicado No. 2026-2-003122-029404 ID: 780051 del 3 de

junio de 2026, se requirió información sobre el cumplimiento del cronograma vigente y el estado del proceso de entrega de los vehículos pendientes, incluyendo un informe detallado respecto de los vehículos adquiridos desde la vigencia anterior que aún no habían sido entregados. Ante la ausencia de una respuesta integral, mediante comunicación del 16 de junio de 2026 y mediante Oficio con radicado No. 2026-2-003122-033391 ID: 790355 del 19 de junio de 2026 se reiteraron los requerimientos formulados.

Finalmente, mediante Oficio con radicado No. 2026-2-003122-034296 ID: 792876 del 23 de junio de 2026, esta supervisión efectuó el primer llamado por presunto incumplimiento de obligaciones contractuales, advirtiendo la persistencia de requerimientos sin atender y recordando las obligaciones establecidas en la Cláusula Segunda del Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024.

Posteriormente, mediante Oficio No. 0660 del 26 de junio de 2026, remitido por DISTRISEGURIDAD, esta supervisión evidenció que la entidad adelantó la publicación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de los eventos de cotización No. 215317 y No. 215318, correspondientes a la adquisición del bus y del microbús, respectivamente, actuación con la cual se atiende el requerimiento relacionado con el relanzamiento de los procesos de adquisición comprometidos.

No obstante lo anterior, una vez revisada la información allegada, se evidencia que continúan pendientes de atención los siguientes requerimientos formulados por esta supervisión:

1. Actualización de las garantías del convenio: A la fecha no se evidencia la actualización y el cargue de las garantías del Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024, conforme a la Cuarta Prórroga suscrita el 28 de mayo de 2026, ni la remisión de los soportes correspondientes para su revisión y aprobación por parte del Ministerio del Interior, obligación que continúa vigente de conformidad con lo establecido en la Cláusula Séptima del Convenio y en el inciso segundo del artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

Teniendo en cuenta que la ampliación de las garantías constituye un requisito indispensable para amparar el convenio durante el plazo adicional aprobado y que, a la fecha, ha transcurrido un tiempo considerable desde la suscripción de la Cuarta Prórroga sin que se haya acreditado su cumplimiento, esta supervisión requiere a DISTRISEGURIDAD para que adelante de manera inmediata y con carácter prioritario la actualización de las pólizas, efectúe su correspondiente cargue en la plataforma SECOP II y remita los soportes documentales que permitan su revisión y aprobación, evitando así mantener desprotegidos los riesgos amparados por las garantías durante la ejecución del convenio.

2. Estado de entrega de los vehículos pendientes: De igual manera, continúa sin atenderse el requerimiento relacionado con la remisión del informe detallado respecto del estado actual de los vehículos adquiridos desde la vigencia anterior que aún no han sido entregados, el cual deberá incluir, como mínimo: Estado contractual. Estado actual del proceso de entrega. Causas que han impedido el recibo y/o puesta en operación. Acciones implementadas para su culminación. Fecha estimada de entrega. En consecuencia, se solicita remitir de manera prioritaria la totalidad de la información y soportes pendientes, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y evitar la adopción de actuaciones administrativas adicionales en el marco del seguimiento al Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024. Agradecemos su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,



Profesional, Apoyo a la supervisión
ING ALEJANDRA BENAVIDES GALVIZ
dayra.benavides@mininterior.gov.co
SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Cra. 8 No. 12B-31. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

OFICIO 0670 ACTUALIZACIÓN Y CARGUE DE GARANTÍAS DEL CONVENIO No. 2306 DE 2024

Desde Distriseguridad <distriseguridad@cartagena.gov.co>
Fecha Mar 30/06/2026 8:52 PM
Para Andres Felipe Hernandez Garcia <andresf.hernandez@mininterior.gov.co>; Dayra Alejandra Benavides Galviz <dayra.benavides@mininterior.gov.co>; Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>
CC Julio Devoz Carrasquilla <operaciones@dscartagena.gov.co>; Luis Felipe Recio <ingenieria@dscartagena.gov.co>

1 archivo adjunto (864 KB)
NOTIFICACION GARANTIAS CONVENIO 2306 - JUNIO 2026 FIRMADO.pdf;

Oficio No.0670

Cartagena de Indias D.T Y C. 30 de junio de 2026.

Señores
ANDRES FELIPE HERNANDEZ GARCIA - Supervisor del Convenio 2306 de 2024
ALEJANDRA BENAVIDES GALVIZ – Apoyo a la supervisión del Convenio
INGRID LLADITH NUÑEZ JAIMES – Apoyo Jurídico del Convenio

Asunto: ACTUALIZACIÓN Y CARGUE DE GARANTÍAS DEL CONVENIO No. 2306 DE 2024

Atentamente

DISTRISEGURIDAD

SAIDA PATRICIA CABEZA TORRES
Secretaria Direccion General
Edificio Inteligente Chambacú
Cartagena de Indias
www.distriseguridad.gov.co

DISTRISEGURIDAD

Nit: 806.013.404-2

Oficio No. 0670
Cartagena de Indias D.T Y C. 30 de junio de 2026.

Señores
ANDRES FELIPE HERNANDEZ GARCIA - Supervisor del Convenio 2306 de 2024
ALEJANDRA BENAVIDES GALVIZ – Apoyo a la supervisión del Convenio
INGRID LLADITH NUÑEZ JAIMES – Apoyo Jurídico del Convenio

Asunto: ACTUALIZACIÓN Y CARGUE DE GARANTÍAS DEL CONVENIO No. 2306 DE 2024

Saludos cordiales,

En ejercicio de la función designada de supervisar la ejecución del Convenio descrito en la referencia, y en cumplimiento de lo convenido en la CLÁUSULA SEGUNDA. COMPROMISOS DE LAS PARTES: II. Compromisos específicos de DISTRISEGURIDAD, numeral 5 que reza: *"Presentar para análisis y aprobación del Ministerio del Interior las garantías solicitadas en el presente estudio previo y en el convenio.",* se notifica el cargue en la plataforma SECOP II la póliza de cumplimiento No. 21-44-101459255, Anexo No. 12, expedida el 26 de junio de 2026 por Seguros del Estado S.A. mediante Anexo de Prórroga No. 12 para la aprobación la respectiva.

Lo anterior, en cumplimiento de las condiciones descritas en la Cuarta Prórroga suscrita el 28 de mayo del año en curso, mediante la cual se amplió el plazo contractual hasta el 15 de septiembre de 2026.

Atentamente,

LUIS FELIPE RECIO SARMIENTO
PROF. UNIV. ESPECIALIZADO OPERATIVO
SUPERVISOR

JAIME RICARDO HERNÁNDEZ AMÍN
DIRECTOR GENERAL
DISTRISEGURIDAD

Proyectó: Karen Orozco Cera – Asesora Jurídica Externa
Revisó: Andrea García Urzola - Asesora Jurídica Externa
Vbno: Julio Devoz Carrasquilla – Director Operativo

Outlook

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CV 2306-24 DISTRISEGURIDAD

Organizador	Dayra Alejandra Benavides Galviz <dayra.benavides@mininterior.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el Hace 3 horas (Jue 2/07/2026, de 10:30 AM a 11:00 AM)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	Luis Felipe Recio, Julio Devoz Carrasquilla, Jose Antonio Ahumada Soto, Andres Felipe Hernandez Garcia
Mensaje enviado	Mar 30/06/2026 2:19 PM

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito convocar a la reunión de seguimiento del Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024, con el propósito de evaluar el estado actual del convenio, en particular el avance en la entrega de los vehículos pendientes.

Cordialmente,

Alejandra Benavides G.

Apoyo a la supervisión
Ministerio del Interior

Reunión de Microsoft Teams

Unirse: https://teams.microsoft.com/meet/240401971246856?p=nZABx2L1G7pjYnb1Uf

Id. de reunión: 240 401 971 246 856

Código de acceso: jM2pC2dE

¿Necesita ayuda? | Referencia del sistema

Para organizadores: Opciones de la reunión

Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR

Privacidad y seguridad
