VHM Ingeniería

HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
GERENCIA SOCIAL DEL ESTADO
Construyendo Atención Humanizada en Salud Para Todos
[1] Radicado: 02582
Hospital Local Municipio de los Patios
Fecha: 11-08-2026 16:32:44
Dep. Destino: 120 CONTRATACIÓN
Serie Documental: 120-16.07
Anexos: SI Folios.
Remite: VHM INGENIERIA S.A.S.
Destinatario: LUIS FERNANDO CRISTANCHO ACERO

San José de Cúcuta, 11 de agosto del 2026

Señores
E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Ventanilla Única
Subdirección Administrativa – Supervisión Contractual
Los Patios, Norte de Santander

Referencia: Contrato de Compraventa No. 0413 de 2026 – Informe de avance y novedades del cronograma de ejecución

Cordial saludo:

Por medio de la presente, VHM INGENIERÍA S.A.S., en calidad de contratista dentro del Contrato de Compraventa No. 0413 de 2026, cuyo objeto corresponde a la adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento durante el término de garantía de los equipos biomédicos y mobiliario destinados a la E.S.E. Hospital Local Municipio de Los Patios, se permite informar a la Entidad y a la Supervisión acerca del avance de la ejecución contractual y de algunas situaciones extraordinarias que han incidido sobre la programación logística prevista.

A la fecha se ha venido avanzando de manera progresiva en la entrega de equipos biomédicos y mobiliario en las diferentes áreas y servicios de la E.S.E. Hospital Local Municipio de Los Patios, de acuerdo con la priorización y programación establecida para la ejecución contractual. Paralelamente, se continúa con la coordinación de las entregas pendientes, así como con las actividades de instalación, puesta en funcionamiento, verificación y demás acciones necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

No obstante, durante la semana anterior se presentaron alteraciones y medidas especiales relacionadas con la situación de orden público en Norte de Santander, posteriores a los hechos de seguridad registrados en la región y asociadas igualmente a los dispositivos y directrices adoptados con ocasión de la posesión presidencial. Estas circunstancias generaron restricciones y modificaciones en la operación normal de algunas rutas de transporte y despacho de mercancías hacia el departamento, ocasionando demoras ajenas a la planificación logística inicialmente establecida por el contratista.

Adicionalmente, durante la presente semana se han presentado nuevas afectaciones en la programación de transporte como consecuencia de la contingencia generada por el evento sísmico, circunstancia que ha obligado a realizar ajustes y reprogramaciones de algunos despachos y rutas de entrega.

VHM INGENIERÍA S.A.S. se encuentra adelantando todas las gestiones necesarias con proveedores, transportadores y personal técnico con el propósito de mitigar el impacto de estas situaciones y mantener el mayor avance posible en las entregas, procurando dar continuidad al cronograma contractual.

Sin embargo, considerando que se trata de circunstancias externas y extraordinarias que han afectado sucesivamente la cadena logística, se deja constancia preventiva de que dichas situaciones podrían generar una prolongación de algunas fechas inicialmente programadas para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos y, eventualmente, incidir sobre la fecha prevista para la finalización del contrato.

En consecuencia, se informa oportunamente esta novedad a la Supervisión, con el propósito de mantener debidamente documentadas las circunstancias que vienen afectando la ejecución y permitir que, de ser necesario y una vez determinado el impacto real sobre el cronograma, se evalúen conjuntamente las medidas contractuales que correspondan, **incluida una eventual modificación o prórroga del plazo de ejecución**, debidamente soportada.

Finalmente, reiteramos el compromiso de **VHM INGENIERÍA S.A.S.** con el cumplimiento del objeto contractual, la continuidad de las entregas y la adopción de todas las acciones razonables que permitan reducir las afectaciones ocasionadas por estas circunstancias.

Cordialmente,

VÍCTOR HUGO MURCIA CELIS
Representante Legal
VHM INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 900.254.629-7

VHM Ingeniería