Alcaldía de
NILO

Secretaria de Infraestructura

ACTA DE TERMINACIÓN
CONTRATO DE OBRA No. 004 de 2025

FECHA DE CONTRATO	30 DE MAYO DE 2025
OBJETO	**CONTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL CENTRO POBLADO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NILO CUNDINAMARCA.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**CUANTROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS MCTE. ($ 465.016.812**
VALOR A PAGAR CONTRATO.	**DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS MCTE (232.508.406).**
PLAZO INICIAL	**CINCO (5) MESES**
PRORROGA	**UN MES (1)**
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	**SEIS (6) MESES**
FECHA DE INICIO	NUEVE (09) DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
FECHA INCIAL DE TERMINACIÓN	OCHO (08) DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN	OCHO (8) DE DICIEMBRE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
ACTA SUSPENSIÓN	VEINTICUATRO (24) NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).
REINICIO DE OBRA	VEINTE TRES (23) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
FECHA DE TERMINACION FINAL DESPUES DE SUSPENSIÓN DE LA OBRA	TREINTA DÍAS (30) DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
SUPERVISOR	ING. JOSE RUBEN AYA RODRIGUEZ JEFE DESARROLLO FÍSICO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE NILO CUNDINAMARCA
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS MARTIN CAVIEDES
CARGO	ALCALDE MUNICIPAL
CONTRATISTA	**INGEDARCO SAS** **901.405.399-0**
R.L	**DANIEL ALBERTO AVILA RICARDO** ***1.136.880.540***

En el Municipio de Nilo, departamento de Cundinamarca el día **DICIEMBRE (30) DEL MES DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)** se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, el Ingeniero **JOSE RUBEN AYA RODRIGUEZ,** jefe Oficina Desarrollo Físico del Municipio en su condición de Supervisor del contrato y **DANIEL ALBERTO AVILA RICARDO** identificada con número de cedula de ciudadanía No ***1.136.880.540*** **quien** actúa como CONTRATISTA, con el fin de suscribir el acta de terminación del presente compromiso.

ANTECEDENTES:

1. Que el día (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025), se suscribió el Contrato de Obra N 004 -2025, entre el MUNICIPIO y EL CONTRATISTA, cuyo objeto es: **"CONTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL CENTRO POBLADO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NILO CUNDINAMARCA.**

2. Que, en virtud de lo estipulado del contrato obra No. 004 de 2025, el valor del presente contrato es por **CUANTROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS MCTE. ($ 465.016.812)**equivalentes a 326.3 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2025 INCLUIDO IVA, impuestos y demás tributos municipales.

3. Que el acta de inicio fue suscrita entre el supervisor del contrato y el contratista el día nueve (09) de junio de dos mil veinticinco (2025) donde se estableció que la fecha de terminación es el día ocho (08) del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

4. Que el dial (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) se suscribió modificatorio No1 y prorroga No1 por un término de (1) mes quedando como nueva fecha de terminación el día 8 de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

5. Que el día (24) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), se suscribió acta de suspensión No1 por un término de (1) mes es decir con inicio de actividades el día (24) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

6. Que el día (23) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), con nueva fecha de finalización el día (30) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

7. Que el día (30) del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), se suscribió el **ACTA DE TERMINACIÓN,** plazo donde se desarrolló el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación en mención, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

8. Que el día (24) del mes de abril dos mil veintiséis (2026) se suscribió el acta liquidación de recibo a satisfacción donde dentro del alcance del **CONTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL CENTRO POBLADO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NILO CUNDINAMARCA.**

9. Que la ejecución del contrato se desarrolló con normalidad, cumpliéndose los plazos, condiciones de calidad y cantidades pactadas contractualmente.

POR TANTO:

Las partes dejan constancia que:

- El contrato del Contrato de obra No.004 de 2025 se ejecutó en su totalidad, cumpliéndose en un **100 %** con el objeto pactado.
- No quedan obligaciones pendientes entre las partes derivadas del mencionado contrato.
- Se declara formalmente terminado el contrato con fecha de terminación el día treinta días (30) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Para constancia se firma la presente acta

EL SUPERVISOR

ING. JOSE RUBEN AYA RODRIGUEZ
JEFE OFICINA DESARROLLO FISICO

EL CONTRATISTA

INGEDARCO SAS
Nit. 901.405.399-0
R/L DANIEL ALBERTO AVILA RICARDO