SALIDA | FECHA: 10/06/2026 | Nº REGISTRO: SDH-1330-2025-0277

CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA

Ingeniero
JOSÉ MANUEL BALLEN BUITRAGO
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUHABITAT 001
Calle 4 # 70ª - 21
consorcioconstruhabitat001@gmail.com

Referencia: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, ENEL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. GRUPO 5"

Asunto: RESPUESTA AL COMUNICADO CCH001-SDHT-1269-2025-305 PLAN DE CONTINGENCIA

Respetado Ingeniero

Por medio del presente la Interventoría CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA con el número de contrato 1330–2025 informa que, una vez revisado el Plan de Contingencia remitido por el contratista, solicita complementar la información presentada, considerando que no es suficiente con la modificación de las fechas de entrega de los componentes que actualmente presentan retrasos.

Se requiere indicar de manera detallada las acciones que permitirán garantizar el cumplimiento de los productos comprometidos, especificando los recursos humanos, técnicos y operativos que serán implementados para la recuperación de los atrasos identificados. Particularmente, se solicita informar si se contempla la vinculación de personal adicional o la reasignación de recursos que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales dentro de los plazos establecidos.

Asimismo, se solicita incorporar al cronograma fechas intermedias de entrega de avances parciales para cada uno de los componentes afectados, con el fin de que la Interventoría pueda realizar el seguimiento y control correspondiente, verificar el cumplimiento de los hitos propuestos y evaluar oportunamente el progreso de las actividades encaminadas a la entrega final de los productos.

Lo anterior permitirá evidenciar de manera clara la estrategia planteada por el contratista para superar los atrasos identificados y asegurar el cumplimiento de los compromisos contractuales.

Atentamente,

Guiovani Mejia Ria¶o
He revisado este documento
2026-06-10 10:51-10:00

ARQ. GUIOVANI MEJÍA RIAÑO
Director Interventoría
CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA

Anexos: *N/A*
Elaboró: *Ing. Laura Angulo – Coordinadora de interventoría.*
Reviso: *Arq. Guiovani Mejia Riaño – Director de Interventoría.*
Aprobó: *Arq. Guiovani Mejia Riaño – Director de Interventoría.*
Cc: *Ing. Alejandro Pulido – Apoyo a la Supervisión Secretaria de Hábitat.*