	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC **HOJA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	**CODIGO: FHVDJMOC-PGJ** **Versión: 1**

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO		
FECHA SOLICITUD: 12/08/2026	**CONTRATO No.** 664 de 2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN:** 07-11-2025
CONTRATISTA: FUNDACIÓN PROCUENCA RÍO LAS PIEDRAS		**NIT / CC:** 800.122.959-3
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LOS PORH RÍOS PISOJÉ, CEDROS Y QUITACALZÓN EN LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD DEL AGUA		

PLAZO INICIAL		**VALOR INICIAL**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL**
MESES	**DÍAS**			
04	00	$256.623.410	20-04-2026	19-08-2026

HISTÓRICO MODIFICACIONES AL CONTRATO (ADICIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, ETC.)

No	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	**PRÓRROGA**		**SUSPENSIÓN/ CESIÓN**		**OTRO**	**NUEVA FECHA TERMINACIÓN**	**PLAZO FINAL**		**VALOR ADICIÓN**	**VALOR FINAL**
		MESES	**DÍAS**	**MESES**	**DÍAS**			**MESES**	**DÍAS**		
1											
2											
3											

DESCRIPCIÓN PRESENTE SOLICITUD - MODIFICATORIO NÚMERO: 1

PRÓRROGA		**SUSPENSIÓN/ CESIÓN**		**OTRO**	**NUEVA FECHA TERMINACIÓN**			**NUEVO PLAZO FINAL**		**VALOR ADICIÓN**	**VALOR FINAL**
MESES	**DÍAS**	**MESES**	**DÍAS**		**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**MESES**	**DÍAS**		
3	11	XX	XX	Prórroga	30	11	2026	7	11	NA	NA

OBSERVACIONES:
Solicitud de prórroga de 3 meses y 11 días

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA

El día 5 de junio de 2026 a través de oficio con radicado SGA-7235-2026, la Fundación Pro Cuenca Río Las Piedras solicitan la suspensión del Convenio 664-2025 debido a la situación de orden público del Departamento del Cauca y el condicionamiento contractual de la ley de garantías electorales; teniendo en cuenta los tiempos internos de la corporación, la documentación requerida para la gestión del trámite de suspensión y que la ley de garantías culminaba el 21 de junio de 2026; se llegó a la determinación por ambas partes de no suspender el convenio, de acuerdo con lo concluido en comité técnico operativo realizado el día 16/06/2026 en las instalaciones de la Subdirección Ambiental de la CRC, en el cual se determinó que mantener el convenio vigente implicaba avanzar en actividades administrativas tendientes a la realización de visitas preliminares, cotizaciones para la compra de insumos, actividades precontractuales del equipo técnico, entre otras.

Posteriormente, el 07/07/2026 se solicita bajo el radicado SGA-12416-2026 a la Fundación Pro Cuenca Río Las Piedras, el estado de avance Convenio a la fecha, a lo cual por medio del radicado SGA-8478-2026 del 16/07/2026 el conveniente da respuesta informando que se han adelantado actuaciones verificables de alistamiento técnico y operativo, entre ellas la estructuración del plan de trabajo, la conformación documental del equipo, la preparación

precontractual, el estudio de mercado, la coordinación interinstitucional y las visitas técnicas preliminares; igualmente manifiestan que las condiciones de acceso, seguridad y coordinación comunitaria redujeron el tiempo efectivo disponible para desarrollar las actividades de campo, razón por la cual solicitan prórroga para el desarrollo de estas actividades.

A la fecha, la ejecución contractual física reporta un avance del 25% que permite contar con la contratación de siete (7) perfiles profesionales, técnicos y de apoyo para la ejecución del proyecto, correspondientes a: coordinación del proyecto; líderes de los componentes de gestión del riesgo y saneamiento básico; técnico de apoyo al diagnóstico de saneamiento básico en la microcuenca Pisojé; y tres (3) facilitadores comunitarios, lo que ha permitido la ejecución de las acciones en torno a 4 socializaciones, distribuidas así: 2 socializaciones en la microcuenca Pisojé, 1 socialización en la microcuenca Los Cedros. Así mismo, se elaboraron los instrumentos base para la ejecución de acciones en torno al diagnóstico de saneamiento básico, tales como: encuesta de caracterización socioeconómica y ambiental, formato de campo para identificación de descargas, formato de verificación del estado de la infraestructura, operación, mantenimiento y gestión comunitaria de los sistemas de abastecimiento de agua, validación del formato de encuesta socioeconómica y ambiental mediante prueba piloto con su posterior ajuste, metodología para la validación de las amenazas con lideres comunitarios en la microcuenca Los Cedros y concertación con lideres de la zona para ejecución de la validación (programada para el 22 de agosto de 2026), cargue a la aplicación memento, elaboración de la muestra seleccionada en torno a la población y revisión cartográfica de las familias potenciales que formarían parte de la muestra.

Con relación al componente de gestión del riesgo, se formuló la metodología para la validación participativa de amenazas con líderes comunitarios de la microcuenca Los Cedros y se adelantó la concertación con los líderes de la zona para la realización de esta actividad, programada para el 22 de agosto de 2026.

Finalmente, se avanzó en la definición de la muestra para la aplicación de los instrumentos, tomando como referencia la población objeto de estudio, y en la revisión cartográfica de las familias potencialmente seleccionadas para conformar dicha muestra.

Para culminar con las acciones del convenio, se requiere realizar la ejecución en campo de las encuestas de caracterización ya elaboradas, la evaluación de la infraestructura existente junto con las descargas identificadas, jornadas de sensibilización, elaboración de material pedagógico y ejecución de acciones de gestión del riesgo en el marco de la calidad del agua. (Revisar plan de trabajo anexo)

Así las cosas y teniendo en cuenta los retrasos por circunstancias de orden público y en temas de contratación de personal conllevan a que las acciones pendientes requieren concertación con las comunidades, levantamiento y validación de información, evaluaciones técnicas, jornadas de sensibilización y capacitación, análisis de resultados y consolidación de productos, se considera procedente dar prórroga por un tiempo de 3 meses y 11 días, para lograr la correcta culminación del convenio y los productos entregables de vital importancia para la comunidad.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC **HOJA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	**CODIGO: FHVDJMOC-PGJ** **Versión: 1**

DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE ANEXAN
- Solicitud Prorroga de contrato 664/2025 radicado SGA-8478-2026 del 16/07/2026 - FISC- PGJ INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y-O CONVENIO V2

APROBACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO				
NOMBRE Y CARGO	**SI ES CONTRATISTA**			**FIRMA APROBADO**
	CONTRATO No.	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINA**	
BIBIANA DUARTE RESTREPO **Profesional Especializado**	NA	NA	NA	ORIGINAL FIRMADO

INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DEL INTERVENTOR (Sólo si aplica)				
NOMBRE Y CARGO	**SI ES CONTRATISTA**			**FIRMA APROBADO**
	CONTRATO No.	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINA**	
NA	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**

VISTO BUENO JEFE DE LA DEPENDENCIA		
NOMBRE Y CARGO	**FECHA**	**FIRMA**
FABIAN FABRICIO BONILLA MUÑOZ **Subdirector de Gestión Ambiental**	12/08/2026	ORIGINAL FIRMADO