CINTE SAS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS	FORMATO ACTA COMITÉ TÉCNICO	ACTA No. 09
		Fecha: 11/06/2026

ALCALDÍA DE MANIZALES

ACTA DE REUNIÓN GENERAL

TEMA: Comite Comuna 9 **Acta N°** 09

FECHA: 11 Junio **HORA:** 10:30 am

LUGAR: Comuna 9

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Verificar el estado y precisar el alcance de las intervenciones en las Instituciones educativas objeto del contrato

RESPONSABLE: Interventoría

PARTICIPANTES

	NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Catalina Cano C	Infraestructura.	Catalina Cano C
2	Claudia Marin	Infraestructura	
3	Jhon Jairo Ramirez Cano	Contratista SST	
4	Juan David Giraldo	Contratista.	
5	Maria fernanda Abadia V	Interventoria	Maria F. Abadia V.
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

AUSENTES

	NOMBRE	NOMBRE
1		
2		
3		
4		

CINTE SAS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS	**FORMATO ACTA COMITÉ TÉCNICO**	**ACTA No. 09**
		Fecha: 11/06/2026

Objetivo: Verificar el estado y precisar el alcance de las intervenciones en las instituciones educativas objeto del contrato.		
Fecha (dd/mm/aa): 11/06/2026	**Lugar:** Instituciones educativas Comuna 9	**Hora de Inicio:** 10:30 AM
		Hora de Terminación: 12:00 AM

Desarrollo del recorrido:

Siendo las 10:30 a.m se da inicio al recorrido de obra por las instituciones educativas objeto del contrato, con el fin de verificar el estado de las obras, precisar el alcance de las intervenciones y consignar las observaciones técnicas correspondientes. Efectuada la inspección, se obtienen las siguientes determinaciones por institución educativa:

I.E. Eugenio Pacheli y Sede Malhabar Sede Principal.

- Se determina que en esta institución educativa las actividades deberán ejecutarse durante el período de vacaciones, en razón a que no ha sido posible concretar con la institución la logística necesaria para el despeje de las áreas a intervenir.

I.E. Malhabar Sede Francisco Giraldo

- Se evalúa el realce del cerramiento, dejándose las observaciones pertinentes para su adecuada ejecución.
- Se establece la instalación de las salidas de iluminación y de tomacorrientes en el aula de profesores de apoyo pedagógico.
- Se determina la demolición del enchape del baño y la instalación del revoque nuevo, para la posterior colocación del enchape.

I.E. Malhabar Sede Rufino José Cuervo:

- Se determina la demolición del revoque en mal estado de las fachadas y la instalación del revoque nuevo.
- Se establece la pintura de muros y cielo rasos de la cocina y el comedor.
- Se determina la pintura de la fachada de ingreso.
- Se establece la limpieza de las canales de fachada y el sondeo de las bajantes.

I.E. Domingo Savio

- Se determina el desmonte del cielo raso en PVC.
- Se establece el desmonte total de la cubierta de las aulas del segundo piso.
- Se determina la instalación de la cubierta en las cinco (5) aulas del segundo piso.
- Se deja constancia de que cada teja debe contar con mínimo 4 apoyos, observación que se realiza al contratista para su estricto cumplimiento.

Siendo las 12:00 a.m, y no habiendo temas adicionales por tratar, se da por finalizado el recorrido, dejándose constancia de las determinaciones consignadas en la presente acta

CINTE SAS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS	**FORMATO ACTA COMITÉ TÉCNICO**	**ACTA No. 09**
		Fecha: 11/06/2026

Compromisos / Tareas	**Fecha**	**Responsable**
1. Inicio de actividades **I.E. Eugenio Pacheli y Sede Malhabar Sede Principal**	Próxima semana	Contratista
2.		

Tomó nota de esta acta	María Fernanda Abadía Vanegas