INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2
FECHA	30/12/2024 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO REGIONAL 5 PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **ACTA No:** 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1009 de 2022

OBJETO: "INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0"

INTERVENTOR: WSP CONSULTORES COLOMBIA SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: NÉSTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
RESOLUCIÓN No.: No. 2805 DE 1 DE AGOSTO DE 2022 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: LP-MA-003-2023 CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE MARRALÚ

PLAZO INICIAL: 17 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/08/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.709.997.752,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.709.997.752,00

PLAZO ACUMULADO: 26 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 4/09/2024		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 15 de fecha octubre de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Director de Interventoría	$ 6.500.000,00	$ -	15,00	$ 97.500.000,00	$ 6.500.000,00		12,00	$ 78.000.000,00			$ -	12,00	$ 78.000.000,00	12,00	$ 78.000.000,00
1A	1	Director de Interventoría				$ -	$ 8.385.000,00		12,00	$ 100.620.000,00	+	2,00	$ 16.770.000,00	3,00	$ 25.155.000,00	14,00	$ 117.390.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.000.000,00	$ 500.000,00	30,00	$ 165.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 500.000,00	11,15	$ 61.325.000,00			$ -	11,15	$ 61.325.000,00	11,15	$ 61.325.000,00
2A	1	Ingeniero Residente de Interventoría				$ -	$ 6.450.000,00	$ 645.000,00	12,00	$ 85.140.000,00	+	1,93	$ 13.693.350,00	2,93	$ 20.788.350,00	13,93	$ 98.833.350,00
3	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.200.000,00	$ 300.000,00	30,00	$ 105.000.000,00	$ 3.200.000,00	$ 300.000,00	9,15	$ 32.025.000,00			$ -	9,15	$ 32.025.000,00	9,15	$ 32.025.000,00
3A	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría				$ -	$ 4.128.000,00	$ 387.000,00	12,00	$ 54.180.000,00	+	2,00	$ 9.030.000,00	3,00	$ 13.545.000,00	14,00	$ 63.210.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)															
4	1	Especialista Ambiental	$ 7.000.000,00		2,60	$ 18.200.000,00	$ 7.000.000,00		1,85	$ 12.950.000,00				1,85	$ 12.950.000,00	1,85	$ 12.950.000,00
4A	1	Especialista Ambiental				$ -	$ 9.030.000,00		3,60	$ 32.508.000,00	-	(0,50)	$ (4.515.000,00)	1,00	$ 9.030.000,00	3,10	$ 27.993.000,00
5	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 7.000.000,00		3,00	$ 21.000.000,00	$ 7.000.000,00		1,95	$ 13.650.000,00			$ -	1,95	$ 13.650.000,00	1,95	$ 13.650.000,00
5A	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia				$ -	$ 9.030.000,00		1,40	$ 12.642.000,00	+	0,10	$ 903.000,00	0,40	$ 3.612.000,00	1,50	$ 13.545.000,00
6	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 7.000.000,00		0,50	$ 3.500.000,00	$ 7.000.000,00		-	$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
6A	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías				$ -	$ 9.030.000,00		0,50	$ 4.515.000,00	-	(0,40)	$ (3.612.000,00)	-	$ -	0,10	$ 903.000,00
7	1	Especialista en Estructuras	$ 7.000.000,00		4,50	$ 31.500.000,00	$ 7.000.000,00		2,10	$ 14.700.000,00			$ -	2,10	$ 14.700.000,00	2,10	$ 14.700.000,00
7A	1	Especialista en Estructuras				$ -	$ 9.030.000,00		2,40	$ 21.672.000,00	-	(0,40)	$ (3.612.000,00)	0,80	$ 7.224.000,00	2,00	$ 18.060.000,00
8	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 7.000.000,00		2,25	$ 15.750.000,00	$ 7.000.000,00		1,55	$ 10.850.000,00			$ -	1,55	$ 10.850.000,00	1,55	$ 10.850.000,00
8A	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología				$ -	$ 9.030.000,00		0,80	$ 7.224.000,00	+	0,40	$ 3.612.000,00	-	$ -	1,20	$ 10.836.000,00
9	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 7.000.000,00		0,50	$ 3.500.000,00	$ 7.000.000,00		0,65	$ 4.550.000,00			$ -	0,65	$ 4.550.000,00	0,65	$ 4.550.000,00
9A	1	Especialista en Diseño Geométrico				$ -	$ 9.030.000,00		0,50	$ 4.515.000,00	-	(0,40)	$ (3.612.000,00)	-	$ -	0,10	$ 903.000,00
10	1	Especialista en Tránsito	$ 7.000.000,00		0,20	$ 1.400.000,00	$ 7.000.000,00		0,10	$ 700.000,00			$ -	0,10	$ 700.000,00	0,10	$ 700.000,00
10A	1	Especialista en Tránsito				$ -	$ 9.030.000,00		0,10	$ 903.000,00	-	(0,10)	$ (903.000,00)	-	$ -	-	$ -
11	1	Especialista en Sostenibilidad	$ 6.000.000,00		0,03	$ 150.000,00	$ 6.000.000,00		-	$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
11A	1	Especialista en Sostenibilidad				$ -	$ 7.740.000,00		0,10	$ 774.000,00	-	(0,10)	$ (774.000,00)	-	$ -	-	$ -
12	1	Gerente de interventoría	$ 5.500.000,00		10,00	$ 55.000.000,00	$ 5.500.000,00		2,30	$ 12.650.000,00			$ -	2,30	$ 12.650.000,00	2,30	$ 12.650.000,00
12A	1	Gerente de interventoría				$ -	$ 7.095.000,00		6,00	$ 42.570.000,00	+	1,00	$ 7.095.000,00	1,50	$ 10.642.500,00	7,00	$ 49.665.000,00
13	1	Profesional Social	$ 3.500.000,00		10,00	$ 35.000.000,00	$ 3.500.000,00		6,83	$ 23.905.000,00			$ -	6,83	$ 23.905.000,00	6,83	$ 23.905.000,00
13A	1	Profesional Social				$ -	$ 4.515.000,00		12,00	$ 54.180.000,00	+	2,00	$ 9.030.000,00	3,00	$ 13.545.000,00	14,00	$ 63.210.000,00
14	1	Profesional Ambiental	$ 3.500.000,00		10,00	$ 35.000.000,00	$ 3.500.000,00		-	$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
14A	1	Profesional Ambiental				$ -	$ 4.515.000,00		11,00	$ 49.665.000,00	-	(1,39)	$ (6.275.850,00)	0,11	$ 496.650,00	9,61	$ 43.389.150,00
15	1	Profesional Técnico Predial	$ 3.500.000,00		3,00	$ 10.500.000,00	$ 3.500.000,00		-	$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
15A	1	Profesional Técnico Predial				$ -	$ 4.515.000,00		0,10	$ 451.500,00	-	(0,10)	$ (451.500,00)	-	$ -	-	$ -
16	1	Profesional Valuatorio	$ 3.500.000,00		3,00	$ 10.500.000,00	$ 3.500.000,00		-	$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
16A	1	Profesional Valuatorio				$ -	$ 4.515.000,00		0,10	$ 451.500,00	-	(0,10)	$ (451.500,00)	-	$ -	-	$ -
17	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000,00	$ 3.500.000,00		-	$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
17A	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad				$ -	$ 4.515.000,00		0,10	$ 451.500,00	-	(0,10)	$ (451.500,00)	-	$ -	-	$ -
18	1	Auditor de calidad	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000,00	$ 3.500.000,00		1,95	$ 6.825.000,00			$ -	1,95	$ 6.825.000,00	1,95	$ 6.825.000,00
18A	1	Auditor de calidad				$ -	$ 4.515.000,00		3,60	$ 16.254.000,00	-	(0,19)	$ (857.850,00)	1,01	$ 4.560.150,00	3,41	$ 15.396.150,00
19	1	Abogado	$ 5.000.000,00		2,00	$ 10.000.000,00	$ 5.000.000,00		-	$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
19A	1	Abogado				$ -	$ 6.450.000,00		0,10	$ 645.000,00	-	(0,10)	$ (645.000,00)	-	$ -	-	$ -
		PERSONAL TÉCNICO											$ -				
20	1	Inspector	$ 2.100.000,00	$ 250.000,00	30,00	$ 70.500.000,00	$ 2.100.000,00	$ 250.000,00	12,52	$ 29.422.000,00			$ -	12,52	$ 29.422.000,00	12,52	$ 29.422.000,00
20A	1	Inspector					$ 2.709.000,00	$ 323.000,00	24,00	$ 72.768.000,00	+	3,76	$ 11.400.320,00	5,76	$ 17.464.320,00	27,76	$ 84.168.320,00
21	1	Topógrafo Inspector	$ 2.200.000,00	$ 250.000,00	30,00	$ 73.500.000,00	$ 2.200.000,00	$ 250.000,00	2,96	$ 7.252.000,00			$ -	2,96	$ 7.252.000,00	2,96	$ 7.252.000,00
21A	1	Topógrafo Inspector					$ 2.838.000,00	$ 323.000,00	12,00	$ 37.932.000,00	+	2,00	$ 6.322.000,00	3,00	$ 9.483.000,00	14,00	$ 44.254.000,00
22	1	Laboratorista Inspector	$ 2.200.000,00	$ 250.000,00	30,00	$ 73.500.000,00	$ 2.200.000,00	$ 250.000,00	7,76	$ 19.012.000,00			$ -	7,76	$ 19.012.000,00	7,76	$ 19.012.000,00
22A	1	Laboratorista Inspector					$ 2.838.000,00	$ 323.000,00	12,00	$ 37.932.000,00	+	2,00	$ 6.322.000,00	3,00	$ 9.483.000,00	14,00	$ 44.254.000,00
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO															
23	1	Cadenero	$ 1.200.000,00	$ -	30,00	$ 36.000.000,00	$ 1.200.000,00		4,61	$ 5.532.000,00			$ -	4,61	$ 5.532.000,00	4,61	$ 5.532.000,00
23A	1	Cadenero					$ 1.548.000,00		12,00	$ 18.576.000,00	+	2,00	$ 3.096.000,00	3,00	$ 4.644.000,00	14,00	$ 21.672.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO											$ -				
24	1	Secretaria	$ 1.150.000,00	$ -	30,00	$ 34.500.000,00	$ 1.150.000,00		9,97	$ 11.465.500,00			$ -	9,97	$ 11.465.500,00	9,97	$ 11.465.500,00
24A	1	Secretaria					$ 1.484.000,00		12,00	$ 17.808.000,00	+	2,00	$ 2.968.000,00	3,00	$ 4.452.000,00	14,00	$ 20.776.000,00
25	1	Conductor	$ 1.200.000,00	$ -	40,00	$ 48.000.000,00	$ 1.200.000,00		10,30	$ 12.360.000,00			$ -	10,30	$ 12.360.000,00	10,30	$ 12.360.000,00
25A	1	Conductor					$ 1.548.000,00		12,00	$ 18.576.000,00	+	2,00	$ 3.096.000,00	3,00	$ 4.644.000,00	14,00	$ 21.672.000,00
		OTROS COSTOS DE PERSONAL											$ -				
		PROVISIÓN JORNADAS 7X24											$ -				
26	1	Provisión Jornadas 7X24			1,00	$ 40.000.000	$ 40.000.000		0,50	$ 20.000.000,00			$ (15.000.000,00)	0,05	$ 1.000.000,00		$ 5.000.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 1.008.500.000,00				$ 1.070.127.000,00			$ 52.176.470,00		$ 516.942.470,00		$ 1.122.303.470,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36			2,36		2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 2.380.060.000,00				$ 2.525.499.720,00			$ 123.136.469,00		$ 1.219.984.229,00		$ 2.648.636.189,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2
FECHA	28/12/2024 (Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
27		Viáticos Director y/o Especialistas	$ 220.000	Dia	206,00	$ 45.320.000	220.000,00	Dia	54,00	$ 11.880.000,00			$ -	54,00	$ 11.880.000,00	54,00	$ 11.880.000,00
27A		Viáticos Director y/o Especialistas					284.000,00	Dia	94,00	$ 26.696.000,00	-	(4,00)	$ (1.136.000,00)	18,50	$ 5.254.000,00	90,00	$ 25.560.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA											$ -				
28		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 4.000.000	Mes	30,00	$ 120.000.000	4.000.000,00	Mes	11,10	44.400.000,00			$ -	11,10	$ 44.400.000,00	11,10	$ 44.400.000,00
28A		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					5.160.000,00	Mes	12,00	61.920.000,00	+	2,00	$ 10.320.000,00	3,00	$ 15.480.000,00	14,00	$ 72.240.000,00
29		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.000.000	Mes	10,00	$ 50.000.000	5.000.000,00	Mes	0,00	0,00			$ -	-	$ -	0,00	$ -
29A		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					6.450.000,00	Mes	1,00	6.450.000,00	-	(1,00)	$ (6.450.000,00)	-	$ -	0,00	$ -
30		Equipo completo de topografía	$ 2.200.000	Según comprobante por mes	30,00	$ 66.000.000	2.200.000,00	Según comprobante por mes	2,96	6.512.000,00			$ -	2,96	$ 6.512.000,00	2,96	$ 6.512.000,00
30A		Equipo completo de topografía					2.838.000,00	Según comprobante por mes	12,00	34.056.000,00	+	2,00	$ 5.676.000,00	3,00	$ 8.514.000,00	14,00	$ 39.732.000,00
31		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 2.500.000	Según comprobante por mes	30,00	$ 75.000.000	2.500.000,00	Según comprobante por mes	9,00	22.500.000,00			$ -	9,00	$ 22.500.000,00	9,00	$ 22.500.000,00
31A		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos					3.225.000,00	Según comprobante por mes	12,00	38.700.000,00	+	2,00	$ 6.450.000,00	3,00	$ 9.675.000,00	14,00	$ 45.150.000,00
32		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.200.000	Según comprobante por mes	30,00	$ 36.000.000	1.200.000,00	Según comprobante por mes	10,83	12.996.000,00			$ -	10,83	$ 12.996.000,00	10,83	$ 12.996.000,00
32A		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					1.548.000,00	Según comprobante por mes	12,00	18.576.000,00	+	2,00	$ 3.096.000,00	3,00	$ 4.644.000,00	14,00	$ 21.672.000,00
		OTROS COSTOS											$ -				
33		Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2.500.000	Según comprobante por mes	15,00	$ 37.500.000	2.500.000,00	Según comprobante por mes	5,63	14.075.000,00			$ -	5,63	$ 14.075.000,00	5,63	$ 14.075.000,00
33A		Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)					3.225.000,00	Según comprobante por mes	12,00	38.700.000,00	+	(0,41)	$ (1.322.250,00)	2,09	$ 6.740.250,00	11,59	$ 37.377.750,00
34		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 1.000.000	Según comprobante por mes	30,00	$ 30.000.000	1.000.000,00	Según comprobante por mes	8,14	8.140.000,00			$ -	8,14	$ 8.140.000,00	8,14	$ 8.140.000,00
34A		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					1.290.000,00	Según comprobante por mes	12,00	15.480.000,00	+	2,00	$ 2.580.000,00	3,00	$ 3.870.000,00	14,00	$ 18.060.000,00
35		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 1.000.000	Según comprobante por mes	30,00	$ 30.000.000	1.000.000,00	Según comprobante por mes	4,54	4.540.000,00			$ -	4,54	$ 4.540.000,00	4,54	$ 4.540.000,00
35A		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)					1.290.000,00	Según comprobante por mes	12,00	15.480.000,00	-	(2,67)	$ (3.444.300,00)	1,93	$ 2.489.700,00	9,33	$ 12.035.700,00
36		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 1.200.000	Según comprobante por mes	12,00	$ 14.400.000	1.200.000,00	Según comprobante por mes	0,00	0,00			$ -	-	$ -	0,00	$ -
36A		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19					1.548.000,00	Según comprobante por mes	0,10	154.800,00	-	(0,10)	$ (154.800,00)		$ -	0,00	$ -
37		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200.000	Según comprobante por mes	30,00	$ 6.000.000	200.000,00	Según comprobante por mes	1,86	372.000,00			$ -	1,86	$ 372.000,00	1,86	$ 372.000,00
37A		Veeduría Técnica Comunitaria				258.000,00	Según comprobante por mes	12,00	3.096.000,00	-	(1,62)	$ (417.960,00)			$ 356.040,00	10,38	$ 2.678.040,00
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 510.220.000,00				$ 384.723.800,00			$ 15.196.690,00		$ 182.437.990,00		$ 399.920.490,00
		* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 2.890.280.000,00				$ 2.910.223.520,00			$ 138.333.159,00		$ 1.402.422.219,00		$ 3.048.556.679,00
		* PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)				$ 227.365.170,00				$ 207.421.650,00			$ (138.333.159,00)				$ 69.088.491,00
		* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)				$ 3.117.645.170,00				$ 3.117.645.170,00			$ -		$ 1.402.422.219,00		$ 3.117.645.170,00
		* IVA = 19% * (E) = (F)				$ 592.352.582,00				$ 592.352.582,00			$ -		$ 266.460.222,00		$ 592.352.582,00
		* **COSTO TOTAL = (E) + (F)**				$ 3.709.997.752,00				$ 3.709.997.752,00			$ -		**$ 1.668.882.441,00**		$ 3.709.997.752,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.117.645.170,00	$ 592.352.582,00	$ 3.709.997.752,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) OCTUBRE 2024:	$ 1.402.422.219,00	$ 266.460.222,00	$ 1.668.882.441,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 1.715.222.951,00	$ 325.892.360,00	$ 2.041.225.311,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	17
ADICIONAL	9
ACUMULADO	26
FALTANTE	11

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Continuar con las actividades de seguimiento, supervisión y control técnico, administrativo, financiero y ambiental del contrato de obra LP-MA-003-2023 del MUNICIPIO DE AYAPEL, con el objeto de terminar la superestructura del puente Marraló la construcción la construcción de los voladizos localizados sobre la pila 2 localizada en la margen izquierda del Rio San Jorge, construcción de estribos margen derecha e izquierda, construcción muros de acompañamiento del acceso al puente en la margen derecha, construcción del terraplén de acceso al puente en la margen izquierda, estructura de pavimento en los accesos al puente y señalización horizontal y vertical de los accesos al puente. Supervisar las actividades ambientales y sociales a cargo del contratista hasta la terminación del contrato de obra.

Por necesidades del contrato de interventoría son ajustados las dedicaciones del personal profesional, técnico y administrativo, ajustes que no requieren adición del contrato de interventoría.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO

Firma
Nombre: WILLIAM ALBERTO CASTILLO VELASQUEZ
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 76932-T

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR

Firma: N.A.
Nombre: N.A
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
SUBDIRECTOR VIAS REGIONALES
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-59853

Revisión:

Director Territorial
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDI GALEANO - E
Matrícula Profesional No.:1320247439 BLV

Apoyo a la Supervisión
Nombre: N.A.
Matrícula Profesional No.:

Firma
Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR
(Suscribe según su competencia funcional)

Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.