Modificación N°	**08**		
Numero de proceso	IDERMETA-LP-004-2022		
Contrato N°	106 de 2023		
Contratante:	Instituto De Deporte Y Recreación Del Meta – IDERMETA. NIT 822.002.510-6		
Contratista:	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023. NIT. 901.682.871-2 RL. Jhon Henry Ortiz García CC No. 1.121.840.118 de Villavicencio		
Objeto:	Construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio departamento del Meta.		
Valor inicial del contrato:	$50.871.940.842,00		
Valor anticipo inicial:	$15.261.582.252,60		
Fecha de suscripción:	16 de febrero de 2023		
Plazo del contrato:	Doce (12) meses		
Fecha de inicio:	10 de mayo de 2023		
Fecha de terminación inicial:	09 de mayo de 2024		
Modificación N°01	**Fecha** 15 de agosto de 2023	Modifica el contenido de la cláusula octava (8ª) del contrato N°. 106 de 2023 – forma de pago	
Suspensión N°1 (28/12/2023)	Dos (2) meses		
Ampliación N°1 a la suspensión N°1 (27/02/2024)	Dos (2) meses		
Ampliación N°2 a la suspensión N°1 (26/04/2024)	Dos (2) meses		
Tiempo de suspensión N°1	Cinco (5) meses		
Fecha de reinicio N°1	27 de mayo de 2024		
Nueva fecha de terminación según reinicio N°1:	08 de octubre de 2024		
Suspensión N°2 (18/06/2024)	Un (1) mes		
Ampliación N°1 a la suspensión N°2 (17/07/2024)	Un (1) mes		
Tiempo de suspensión N°2	Un (1) mes y catorce (14) días		
Fecha de reinicio N°2	01 de agosto de 2024		
Nueva fecha de terminación según reinicio N°2:	20 de noviembre de 2024		
Modificación N°02	**Fecha**	**Prorroga (01)**	**Adición (01)**
	02 de agosto de 2024	Seis (6) meses	$21.478.802.329,00
Nueva fecha de terminación según prorroga N°01:	20 de mayo de 2025		
Valor anticipo adición (01)	$6.443.640.698,70		
Valor total del anticipo	$21.705.222.951,30		
BPIN	**Valor inicial**	**Adición**	**Valor total**
Proyecto 1 - 2022005500024 Escenarios Multipropósito	$31.845.658.891,00	$13.685.931.157,00	$45.531.590.048,00
Proyecto 2- 2022005500022 Pista de patinaje	$8.805.724.533,00	$4.391.049.313,00	$13.196.773.846,00
Proyecto 3 - 2022005500094 Pista de atletismo	$10.220.557.418,00	$3.401.821.859,00	$13.622.379.277,00

Total	$50.871.940.842,00	$21.478.802.329,00	$72.350.743.171,00
Modificación N°03 (05/02/2025)	Balance de mayores y menores cantidades de obra e inclusión de ítems no previstos para los proyectos BPIN 2022005500094 Pista de Atletismo y BPIN 2022005500022 Pista de Patinaje.		
Modificación N°04 (06/05/2025)	Modifica el plazo de ejecución del contrato establecido en la Cláusula 4 del contrato de obra pública N°106 de 2023; prorrogando el tiempo en 4 meses y 20 días, dando como nueva fecha de terminación el 10 de octubre del 2025.		
Nueva fecha de terminación según prorroga N°02:	10 de octubre del 2025		
Modificación N°05 (04/09/2025)	Balance de mayores y menores cantidades de obra e inclusión de ítems no previstos para el proyecto BPIN 2022005500094 Pista de Atletismo.		
Modificación N°06	**Fecha**	**Prorroga (02)**	**Adición**
	02 de octubre de 2025	Dos (2) meses	$0
Nueva fecha de terminación según prorroga N°03:	10 de diciembre del 2025		
Modificación N°07 (24/11/2025)	Balance de mayores y menores cantidades de obra e inclusión de ítems no previstos para el proyecto BPIN 2022005500022 Construcción de la pista de patinaje		
Suspensión N°3 (05/12/2025)	Hasta la entrega de las certificaciones RETIE y RETILAP de los proyectos Pista de patinaje y escenarios deportivos multipropósito y la gestión de modificación de los proyectos Escenarios Multipropósito y Pista de patinaje, dentro de la cual se adelantan procesos de ajuste de cantidades, incorporación de actividades no previstas inicialmente y mejoras técnicas necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual y de las exigencias normativas, y ante el Departamento Administrativo de Planeación Departamental en la plataforma GERYCO.		
Tiempo de suspensión N°3	Ocho (8) meses y trece (13) días		
Fecha de reinicio N°3	19 de agosto de 2026		
Nueva fecha de terminación según reinicio N°03:	24 de agosto de 2026		

Entre el **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META**, establecimiento público del Orden Departamental, creado por ordenanza número 0235 de 26 de noviembre de 1997, representando en el presente acto **LUIS CARLOS LONDOÑO VARGAS**, mayor de edad, con cédula de ciudadanía No.86.077.347 de Villavicencio, en su condición de **DIRECTOR GENERAL**, nombrado para ejercer tal cargo mediante Decreto No.461 del 12 de noviembre de 2025, y posesionado según acta No 32 del 14 de noviembre de 2025, actuando en nombre y representación del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META "IDERMETA" facultado para contratar de conformidad con el artículo 11, numeral 3, literal c de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, Acuerdo 002 de 2020 Art. Decimo noveno literal C emanado del Consejo Directivo de IDERMETA", por una parte, y por la otra el **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023** identificado y representado como aparece en la parte inicial del presente documento, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA** y el **CONSORCIO INTERESCENARIOS** identificado con NIT 901.680.672-4 representado legalmente por el Ingeniero **HÉCTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES** identificado con C.C. No 1.119.892.860 en calidad de interventor hemos acordado celebrar la presente acta, previas las siguientes consideraciones:

a) Que el día dieciséis (16) del mes de febrero de 2023 el Instituto de Deportes y Recreación del Meta IDERMETA suscribió Contrato de Obra Nº 106 de 2023 cuyo objeto es realizar la "*CONSTRUCCIÓN*

ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

b) Que el valor total inicial pactado fue la suma de cincuenta mil ochocientos setenta y un millones novecientos cuarenta mil ochocientos cuarenta y dos pesos m/cte ($50.871.940.842,00). para el proyecto 2022005500024 (Construcción de escenarios deportivos multipropósito) la suma de treinta y un mil ochocientos cuarenta y cinco millones seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y un pesos m/cte ($31.845.658.891,00), para el proyecto 2022005500022 (Construcción de la pista de patinaje) la suma de ocho mil ochocientos cinco millones setecientos veinticuatro mil quinientos treinta y tres pesos m/cte ($8.805.724.533,00) y para el proyecto 2022005500094 (Construcción de la pista de atletismo) la suma de diez mil doscientos veinte millones quinientos cincuenta y siete mil cuatrocientos dieciocho pesos m/cte ($10.220.557.418,00).

c) Que el día 15 de agosto de 2023 se suscribe acta modificatoria No. 01, modificando el contenido de la cláusula octava (8ª) (forma de pago) del contrato de obra No. 106 de 2023.

d) Que el contrato de obra No. 106 de 2023 fue suspendido el 28 de diciembre de 2023 por el termino de dos (2) meses, el 27 de febrero de 2024 se suscribió la ampliación N°1 a la suspensión No 1 por el termino de dos (2) meses más, el 26 de abril de 2024 se suscribió la ampliación N°2 a la suspensión No 1 por el termino de dos (2) meses más. El tiempo de la suspensión N°1 fue de cinco (5) meses.

e) Que el día 27 de mayo de 2024 se suscribe acta de reinicio No. 1 del contrato de obra No.106 de 2023 para los proyectos identificados con el BPIN 2022005500024 Construcción de escenarios deportivos multipropósito, BPIN 2022005500022 Construcción de la pista de patinaje y BPIN 2022005500094 construcción de la pista de atletismo y se fijó la nueva fecha de terminación para el 08 de octubre de 2024, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión de los citados proyectos.

f) Que el contrato de obra fue suspendido el 18 de junio de 2024 por el término de un (1) mes, el 17 de julio de 2024 se suscribió la ampliación N°1 a la suspensión No 2 por el término de un (1) meses más. El tiempo de la suspensión N°2 fue de un (1) mes y catorce (14) días.

g) Que el día 01 de agosto de 2024 se suscribe acta de reinicio No. 2 del contrato de obra No. 106 de 2023 para los proyectos identificados con el BPIN 2022005500024 construcción de escenarios deportivos multipropósito, BPIN 2022005500022 construcción de la pista de patinaje y BPIN 2022005500094 construcción de la pista de atletismo y se fijó la nueva fecha de terminación para el 20 de noviembre de 2024, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión de los citados proyectos.

h) Que mediante acta de modificación N° 02 del 02 de agosto de 2024 las partes convinieron ampliar el plazo de ejecución del contrato por el termino de seis (6) meses más y adicionar su valor en veintiún mil cuatrocientos setenta y ocho millones ochocientos dos mil trescientos veintinueve pesos m/cte ($21.478.802.329,00).

i) Que el 05 de febrero de 2025, el Instituto de Deporte y Recreación del Meta y el Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023 suscribieron el acta de modificación N° 3, correspondiente al ajuste de mayores y menores cantidades de obra e inclusión de ítems no previstos para los proyectos pista de atletismo identificado con el BPID 2022005500094 y pista de patinaje identificado con el BPID 2022005500022 sin ajuste del plazo de ejecución ni del valor total de los proyectos ni del contrato.

j) Que mediante acta de modificación N°04 del 06 de mayo de 2025 las partes convinieron ampliar el plazo de ejecución del contrato por el termino de en 4 meses y 20 días, dando como nueva fecha de terminación el 10 de octubre del 2025.

k) Que el 04 de septiembre de 2025, el Instituto de Deporte y Recreación del Meta y el Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023 suscribieron el acta de modificación N° 5, correspondiente al ajuste de mayores y menores cantidades de obra e inclusión de ítems no previstos para los proyectos pista de atletismo identificado con el BPID 2022005500094 sin ajuste del plazo de ejecución ni del valor total del proyecto ni del contrato.

l) Que mediante acta de modificación N°6 de fecha 02 de octubre de 2025, las partes convinieron modificar el plazo de ejecución establecido en la Cláusula 4 del contrato de obra pública N° 106 de 2023; prorrogando el tiempo en 2 meses, dando como nueva fecha de terminación el 10 de diciembre del 2025.

m) Que mediante acta de modificación N°7, de fecha 24 de noviembre de 2025 las partes convinieron realizar una modificación de Balance de mayores y menores cantidades de obra e inclusión de ítems no previstos para el proyecto BPIN 2022005500022 Construcción de la pista de patinaje sin ajuste del plazo de ejecución ni del valor total del proyecto ni del contrato.

n) Que el Instituto de Deporte y Recreación del Meta, el Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023 y el Consorcio Interescenarios, suscribieron el acta de suspensión N°3 de fecha 05 de diciembre de 2025, con el fin de suspender la ejecución del contrato, hasta tanto no se diera la entrega de las certificaciones RETIE y RETILAP de los proyectos Pista de patinaje y escenarios deportivos multipropósito, y la gestión de modificación de los proyectos Escenarios Multipropósito y Pista de patinaje, dentro de la cual se adelantan procesos de ajuste de cantidades, incorporación de actividades no previstas inicialmente y mejoras técnicas necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual y de las exigencias normativas, y ante el Departamento Administrativo de Planeación Departamental en la plataforma GERYCO.

o) Que mediante comunicación CEDVO-642-2026 de fecha 18 de marzo de 2026, el Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023, presentó solicitud de modificación del contrato con el fin de realizar un balance de mayores y menores cantidades de obra, e incluir actividades inicialmente no previstas, la cuales son necesarias para el desarrollo del proyecto BPIN 2022005500022 Construcción de la pista de patinaje, sin adición de recursos ni afectación del plazo de ejecución.

p) Que mediante oficio No. OF-C249-2023-680, radicado el 27 de marzo de 2026 el Consorcio Inter escenarios presentó al Instituto de Deporte y Recreación del Meta – IDERMETA, una vez revisado, verificado y validado integralmente las solicitud del contratista de obra – emitió concepto favorable y avalo el ajuste del proyecto BPIN 2022005500022 Construcción de la pista de patinaje, y con ello solicita la modificación N°8 del contrato de obra pública N°106 de 2023, dando balance de mayores y menores cantidades de obra e inclusión de actividades no previstas, sin adición de recursos ni afectación del plazo de ejecución. Esto, con fundamento en la realización de mediciones reales efectuadas en campo y las especificaciones necesarias para la ejecución del proyecto, principalmente en los capítulos de urbanismo, rede de aguas lluvias y redes eléctricas.

q) Que la inclusión de las actividades no previstas y el ajuste en las menores y mayores cantidades de obra del proyecto BPIN 2022005500022 Construcción de la pista de patinaje, obedecen a lo expuesto por el contratista de obra y la interventoría del Contrato No. 106 de 2023, conforme a la información contenida en los formatos, Formato GES-FO-126 (Informe de obra), Formato GES-FO-35 (Informe de interventoría), Formato GES-FO-21 (acta de fijación de precios de ítems no previstos de obra), Formato GES-FO-96 (acta de solicitud de adicción, modificación y/o prorroga), Certificación técnica, jurídica y financiera por parte de la interventoría, Formato GES-FO-19 (memoria de cálculo), Planos de soporte de memorias de cantidades, Formato GES-FO-23 (análisis de precios unitarios), Formato GES-FO-12 (acta de cantidades de obra e ítems nuevos no previsto) encontrándose técnicamente justificada la presente modificación.

r) Que mediante comunicación CEDVO-643-2026 de fecha 13 abril de 2026, el Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023, presentó solicitud de modificación del contrato con el fin de realizar un balance de mayores y menores cantidades de obra, e incluir actividades inicialmente no previstas, la cuales

son necesarias para el desarrollo del proyecto identificado con el BPIN 2022005500024 Construcción de escenarios deportivos multipropósito, sin adición de recursos ni afectación del plazo de ejecución.

s) Que mediante oficio No. OF-C249-2023-683, radicado el 22 de abril de 2026, el Consorcio Inter escenarios presentó al Instituto de Deporte y Recreación del Meta – IDERMETA, una vez revisado, verificado y validado integralmente las solicitud del contratista de obra – emitió concepto favorable y avalo el ajuste del proyecto BPIN 2022005500024 Construcción de escenarios deportivos multipropósito, y con ello solicita la modificación N° 8 del contrato de obra pública N°106 de 2023, dando balance de mayores y menores cantidades de obra e inclusión de actividades no previstas, sin adición de recursos ni afectación del plazo de ejecución. Esto, con fundamento en la realización de replanteo definitivo durante el proceso constructivo, dando cumplimiento total a los diseños aprobados conforme a las necesidades presentadas en campo durante la ejecución y la optimización de proceso constructivo.

t) Que la inclusión de las actividades no previstas y el ajuste en las menores y mayores cantidades de obra del proyecto BPIN 2022005500024 Construcción de escenarios deportivos multipropósito, obedecen a lo expuesto por el contratista de obra y la interventoría del Contrato No. 106 de 2023, conforme a la información contenida en los formatos, Formato GES-FO-126 (Informe de obra), Formato GES-FO-35 (Informe de interventoría), Formato GES-FO-21 (acta de fijación de precios de ítems no previstos de obra), Formato GES-FO-96 (acta de solicitud de adicción, modificación y/o prorroga), Certificación técnica, jurídica y financiera por parte de la interventoría, Formato GES-FO-19 (memoria de cálculo), Planos de soporte de memorias de cantidades, soportes y Formato GES-FO-23 (análisis de precios unitarios), Formato GES-FO-12 (acta de cantidades de obra e ítems nuevos no previsto) encontrándose técnicamente justificada la presente modificación.

u) Que el Instituto de Deporte y Recreación del Meta, el Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023 y el Consorcio Interescenarios suscribieron acta de reinicio N° 3, de fecha 19 de agosto de 2026, al encontrarse superadas las causales que dieron origen a la suspensión del contrato, soportados en los documentos adjuntos de los oficios CEDVO-646-2026 fecha 13 de mayo de 2026, CEDVO-647-2026 de 01 junio de 2026 remisión de certificaciones de RETIE – RETILAP, y los comunicados del 14 y 19 de agosto emitidos por el Departamento Administrativo de Planeación Departamental, mediante los cuales se informa de la actualización de los proyectos BPIN 2022005500024 "Construcción de escenarios deportivos multipropósito" y BPIN 2022005500022 "Construcción de la pista de patinaje", en el sistema de gestión e información de proyectos de inversión departamental - GERYCO. El término total de suspensión fue de ocho (8) meses y trece (13) días, la nueva fecha de terminación del contrato es el día 24 de agosto de 2026 y se requiere incorporar en el contrato los ajustes debidamente tramitados y aprobados.

v) Que el Director General, una vez revisada la solicitud del contratista y la documentación que la soporta, así como las apreciaciones y el aval de la interventoría, encuentra que con forme a los motivos manifestados, es viable realizar la modificación del contrato de obra pública N°106 de 2023 para los proyectos identificados con el BPIN 2022005500024 "Construcción de escenarios deportivos multipropósito" y BPID 2022005500022 "Construcción de la pista de patinaje".

Que en virtud de lo anterior las partes,

ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar las cantidades de obra e incluir los ítems no previstos en el contrato de obra pública N° 106 de 2023; correspondientes a los proyectos BPIN 2022005500022 "Construcción de la pista de patinaje" y BPIN 2022005500024 "Construcción de escenarios deportivos multipropósito", sin adición de recursos ni modificación del plazo contractual, los cuales quedaran de la siguiente forma:

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
OBRA	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. META.												
1	PRELIMINARES												
1,1	LOCALIZACION. TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA. CARTERA Y PLANOS.	M2	6.436,86	$ 5.438,00	$35.003.645,00	15.023,40	$81.697.250,00	0,00	$ 0,00	733,66	$3.989.644,00	14.289,74	$77.707.606,00
	SUBTOTAL				**$35.003.645,00**		**$81.697.250,00**		**$ 0,00**		**$3.989.644,00**		**$77.707.606,00**
2	DESMONTE Y DEMOLICIONES												
2,1	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	30,00	$ 30.524,00	$ 915.720,00	52,00	$ 1.587.248,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	52,00	$ 1.587.248,00
2,2	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	55,00	$ 38.155,00	$ 2.098.525,00	75,00	$ 2.861.625,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	75,00	$ 2.861.625,00
2,3	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	4.319,02	$ 18.491,00	$ 79.862.999,00	4.700,80	$ 86.922.493,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4.700,80	$ 86.922.493,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
2,4	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA POLIDEPORTIVO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	KG	25.854,30	$ 5.491,00	$ 141.965.961,00	89.895,00	$ 493.613.445,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	89.895,00	$ 493.613.445,00
2,5	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	58,00	$ 82.033,00	$ 4.757.914,00	116,00	$ 9.515.828,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	116,00	$ 9.515.828,00
2,6	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	3.250,79	$ 18.021,00	$ 58.582.487,00	3.383,60	$ 60.975.856,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3.383,60	$ 60.975.856,00
2,7	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	4.319,02	$ 13.760,00	$ 59.429.715,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,8	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	11,00	$ 15.262,00	$ 167.882,00	27,00	$ 412.074,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	27,00	$ 412.074,00
2,9	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	487,53	$ 373.009,00	$ 181.853.078,00	1.338,90	$ 499.421.750,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1.338,90	$ 499.421.750,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
2,10	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	3.335,73	$ 14.647,00	$ 48.858.437,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,11	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	332,05	$ 431.624,00	$ 143.320.749,00	815,10	$ 351.816.722,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	815,10	$ 351.816.722,00
2,12	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	189,77	$ 383.666,00	$ 72.808.297,00	320,50	$ 122.964.953,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	320,50	$ 122.964.953,00
2,13	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	45,90	$ 33.079,00	$ 1.518.326,00	61,70	$ 2.040.974,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	61,70	$ 2.040.974,00
NP2.14	DESMONTE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO A ALTURAS MAYORES DE 12M. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	0,00	$ 18.368,00	$ 0,00	4.700,80	$ 86.344.294,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4.700,80	$ 86.344.294,00
NP2.15	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	0,00	$ 247.904,00	$ 0,00	513,00	$ 127.174.752,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 495.808,00	511,00	$ 126.678.944,00
NP2.16	DESMONTE DE LUMINARIA DE 20W A 400W A ALTURAS MAYORES A 10M.	UND	0,00	$ 69.827,00	$ 0,00	58,00	$ 4.049.966,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	58,00	$ 4.049.966,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	TRASLADO HASTA EL SITIO DE CARGUE												
NP2.17	DESMONTE ESTRUCTURA DE BARANDA O PASAMANOS METALICO	ML	0,00	$ 15.530,00	$ 0,00	114,19991	$ 1.773.525,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	114,19991	$ 1.773.525,00
NP2.18	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	0,00	$ 8.060,00	$ 0,00	862,20	$ 6.949.332,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	862,20	$ 6.949.332,00
NP2.19	DESTRONQUE Y RETIRO DE ARBOLES D>40 CM.	UND	0,00	$ 992.880,00	$ 0,00	5,00	$ 4.964.400,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 4.964.400,00
NP2.20	DESTRONQUE Y RETIRO DE ARBOLES MAYORES A D=10 CM Y MENORES A D=40 CM. INC RAIZ, CARGUE, DESCARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES 5KM	UND	0,00	$ 675.865,00	$ 0,00	3,00	$ 2.027.595,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 2.027.595,00
NP2.21	DESMONTE DE RED SUBTERRANEA DE BAJA TENSION HASTA CALIBRE 2 AWG	ML	0,00	$ 42.172,00	$ 0,00	369,70	$ 15.590.988,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	369,70	$ 15.590.988,00
NP2.22	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA INCLUYE TRANSCIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	0,00	$ 16.664,00	$ 0,00	3.277,30	$ 54.612.927,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3.277,30	$ 54.612.927,00
NP 2.23	DESMONTE DE LAMPARA A ALTURAS MAXIMA DE 5.0 M.	UND	0,00	$ 26.957,00	$ 0,00	184,00	$ 4.960.088,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	184,00	$ 4.960.088,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	SUBTOTAL				**$ 796.140.090,00**		**$ 1.940.580.835,00**		**$ 0,00**		**$ 495.808,00**		**$ 1.940.085.027,00**
3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**												
3,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	4.718,84	$ 38.501,00	$ 181.680.059,00	4.718,84	$ 181.680.059,00	0,00	$ 0,00	273,34	$ 10.523.863,00	4.445,50	$ 171.156.196,00
3,2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	5.396,66	$ 63.600,00	$ 343.227.576,00	5.396,66	$ 343.227.576,00	178,24	$ 11.336.064,00	0,00	$ 0,00	5.574,90	$ 354.563.640,00
3,3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	989,88	$ 31.615,00	$ 31.295.056,00	4.484,50	$ 141.777.467,30	0,00	$ 0,00	4.484,50	$ 141.777.467,30	0,00	$ 0,00
NP 3.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	0,00	$ 247.904,00	$ 0,00	1.022,00	$ 253.357.888,00	0,00	$ 0,00	196,00	$ 48.589.184,00	826,00	$ 204.768.704,00
	SUBTOTAL				**$556.202.691,00**		**$920.042.990,00**		**$11.336.064,00**		**$200.890.514,00**		**$730.488.540,00**
4	**CIMENTACIÓN**												
4,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	46,78	$ 641.273,00	$ 29.998.751,00	112,10	$ 71.886.703,00	0,00	$ 0,00	23,20	$ 14.877.533,00	88,90	$ 57.009.170,00
4,2	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	85,21	$ 1.444.492,00	$ 123.085.163,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
4,3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	189,95	$ 1.003.116,00	$ 190.541.884,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	124,96	$ 1.075.099,00	$ 134.344.371,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,5	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	108,08	$ 648.730,00	$ 70.114.738,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	51.209,86	$ 8.513,00	$ 435.949.538,00	87.321,80	$ 743.370.483,00	23.484,90	$ 199.926.954,00	0,00	$ 0,00	110.806,70	$ 943.297.437,00
4,7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	632,48	$ 821.666,00	$ 519.687.312,00	187,400001	$ 153.980.209,00	0,00	$ 0,00	148,000001	$ 121.606.569,00	39,40	$ 32.373.640,00
NP 4.8	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.153.400,00	$ 0,00	186,90	$ 215.570.460,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	186,90	$ 215.570.460,00
NP 4.9	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO.	M3	0,00	$ 1.232.580,00	$ 0,00	124,50	$ 153.456.210,00	0,00	$ 0,00	3,30	$ 4.067.514,00	121,20	$ 149.388.696,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN												
NP 4.10	PEDESTALES EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.644.538,00	$ 0,00	97,80	$ 160.835.816,00	0,40	$ 657.816,00	0,00	$ 0,00	98,20	$ 161.493.632,00
NP 4.11	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.051.500,00	$ 0,00	551,00	$ 579.376.500,00	0,00	$ 0,00	4,50	$ 4.731.750,00	546,50	$ 574.644.750,00
NP 4.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUTING DE NIVELACION fc MAYOR O IGUAL 35 MPA	LTS	0,00	$ 53.399,00	$ 0,00	3.661,00	$ 195.493.739,00	0,00	$ 0,00	463,30	$ 24.739.757,00	3.197,70	$ 170.753.982,00
NP 4.13	MICROFIBRA SINTETICA PARA CONTROL DE RETRACCION PLASTICA DE CONCRETOS EN PLACAS DE CONTRAPISO	KG	0,00	$ 114.271,00	$ 0,00	123,60	$ 14.123.896,00	0,00	$ 0,00	11,45	$ 1.308.403,00	112,15	$ 12.815.493,00
NP 4.14	JUNTA DE DILATACION DE 6mm, INC CORTE, CORDON ELASTOMERICO Y SELLANTE AUTONIVELANTE	ML	0,00	$ 37.300,00	$ 0,00	2.429,70	$ 90.627.810,00	0,00	$ 0,00	394,00	$ 14.696.200,00	2.035,70	$ 75.931.610,00
NP 4.15	CONCRETO CICLOPEO, 3000PSI-20.7MPA PIEDRA PROPORCION 60C/40P PREMEZCLADO	M3	0,00	$ 785.485,00	$ 0,00	147,40	$ 115.780.489,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	147,40	$ 115.780.489,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP 4.16	CONCRETO CICLOPEO, 4000PSI-27,5MPA PIEDRA PROPORCION 60C/40P PREMEZCLADO	M3	0,00	$ 912.791,00	$ 0,00	21,10	$ 19.259.890,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	21,10	$ 19.259.890,00
NP 4.17	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 24.5 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO YCONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.497.873,00	$ 0,00	269,40	$ 403.526.986,00	0,00	$ 0,00	0,50	$ 748.936,00	268,90	$ 402.778.050,00
	SUBTOTAL				**$1.503.721.757,00**		**$2.917.289.191,00**		**$200.584.770,00**	0,00	**$186.776.662,00**		**$2.931.097.299,00**
5	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**												
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL. 18 (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	993,72	$ 128.414,00	$ 127.607.560,00	913,10	$ 117.254.823,00	0,00	$ 0,00	98,98	$ 12.710.417,00	814,12	$ 104.544.406,00
5,2	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	128,68	$ 1.377.156,00	$ 177.212.434,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,3	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. GRADERÍAS	M3	99,37	$ 674.689,00	$ 67.043.846,00	70,40	$ 47.498.106,00	23,80	$ 16.057.598,00	0,00	$ 0,00	94,20	$ 63.555.704,00
NP 5.4	JUNTA DE DILATACION DE 6mm, INC CORTE, CORDON ELASTOMERICO Y SELLANTE AUTONIVELANTE	ML	0,00	$ 37.300,00	$ 0,00	163,60	$ 6.102.280,00	917,70	$ 34.230.210,00	0,00	$ 0,00	1.081,30	$ 40.332.490,00
NP 5.5	APUNTALAMIENTO EN OBRA FALSA DE PLACA DE GRADERÍAS CON PARAL	M2	0,00	$ 34.500,00	$ 0,00	913,10	$ 31.501.950,00	0,00	$ 0,00	6,20	$ 213.900,00	906,90	$ 31.288.050,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	TELESCOPICO EXTRALARGO ALTURA MÁX. 6.00M												
NP 5.6	PINTURA EN PRIMER EPOXICA PARA STEEL DECK EN CARA INFERIOR DE PLACAS DE ENTREPISO Y GRADERIAS, EN ALTURAS HASTA 6M	M2	0,00	$ 47.600,00	$ 0,00	913,10	$ 43.463.560,00	0,00	$ 0,00	6,20	$ 295.120,00	906,90	$ 43.168.440,00
NP 5.7	CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) PARA ELEMENTOS VERTICALES DE CONSTRUCCIÓN COMPUESTA, VACIADO ALTURA MAYOR A 11 MT, ALTAMENTE FLUIDO Y COHESIVO, AGREGADO 3/8" (RELLENO COLUMNA METALICAS EXISTENTES - INCLUYE PERFORACIÓN)	M3	0,00	$ 1.175.465,00	$ 0,00	153,40	$ 180.316.331,00	0,00	$ 0,00	0,20	$ 235.093,00	153,20	$ 180.081.238,00
NP 5.8	CONSTRUCCIÓN PASOS PARA GRADERÍAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, E=5CM, ALIGERADO BLOQUE FLEXA O SIMILAR, HUELLA 0,42M, CONTRAHUELLA 0.20 M, ACABADO RUSTICO.	UND		$ 142.668,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	48,00	$ 6.848.064,00	0,00	$ 0,00	48,00	$ 6.848.064,00
NP 5.9	CONTENEDOR DE RAICES EN CONCRETO REFORZADO	ML		$ 272.917,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	95,30	$ 26.008.990,00	0,00	$ 0,00	95,30	$ 26.008.990,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	CIMENTADO SOBRE VIGA EN CONCRETO CICLOPEO, SEGÚN DISEÑO												
	SUBTOTAL				**$371.863.840,00**		**$426.137.050,00**		**$83.144.862,00**		**$13.454.530,00**		**$495.827.382,00**
6	**ESTRUCTURAS EN ACERO**												
6,1	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	572.164,72	$ 25.806,00	$ 14.765.282.764,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	17.585,47	$ 9.955,00	$ 175.063.354,00	17.726,90	$ 176.471.290,00	25.952,20	$ 258.354.151,00	0,00	$ 0,00	43.679,10	$ 434.825.441,00
NP 6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS 3/4" x 3-1/2" GR. 2 PARA LOSAS DE ENTREPISO Y GRADERÍAS	UND	0,00	$ 11.465,00	$ 0,00	5.692,00	$ 65.258.780,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 45.860,00	5.688,00	$ 65.212.920,00
NP 6.4	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50, A500 GRADO C, A 36 GRADO 36,A1011 GRADO 50,A 569,A 653 GRADO 50,NTC161 GRADO 34, F1554 GRADO 105. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION Y PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO	KG	0,00	$ 33.901,00	$ 0,00	576.380,90	$ 19.539.888.891,00	8.023,20	$ 271.994.503,00	0,00	$ 0,00	584.404,10	$ 19.811.883.394,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA												
SUBTOTAL					**$14.940.346.118,00**		**$19.781.618.961,00**		**$530.348.654,00**		**$ 45.860,00**		**$20.311.921.755,00**
7	**CUBIERTA Y FACHADA**												
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2``	M2	6.524,58	$ 254.358,00	$ 1.659.579.120,00	6.524,58	$ 1.659.579.120,00	0,00	$ 0,00	155,48	$ 39.547.582,00	6.369,10	$ 1.620.031.538,00
7,2	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO LAMINAS EN SCREEN PANEL PARA FACHADAS (incluye estructura de soporte y remates de cubierta)	M2	5.103,05	$ 1.106.035,00	$ 5.644.151.907,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP 7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FACHADA EN REVESTIMIENTO MINIWAVE O SIMILAR EN PANEL EN ALUZINC 0.5 MM PERFORADO, PREPINTADO EN POLIESTRER HORNEABLE EN DOS CARAS. INC ELEMENTO DE SOPORTE A ESTRUCTURA.	M2	0,00	$ 824.979,00	$ 0,00	6.153,13627	$ 5.076.208.207,00	0,00	$ 0,00	532,33627	$ 439.166.244,00	5.620,80	$ 4.637.041.963,00
NP 7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA EN MALLA EXPANDIDA EXR 40 CR CAL.18 CON MARCO EN ANGULO DE 1"X11/8". SEPARACIÓN DE MODULOS EN TUBO CUADRADO COLL ROLLED 1 1/2" CL 18. INC ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	M2	0,00	$ 166.515,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	652,50	$ 108.651.038,00	0,00	$ 0,00	652,50	$ 108.651.038,00
NP 7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATES PARA CUBIERTA CALIBRE 24. ACABADO LISO, CON PINTURA A DOS CARAS DE FACHADA EN ALEROS DE LA CUBIERTA DE LOS ESCENARIOS, INSTALACIÓN EN ALTURA MAYOR A 15m	M2	0,00	$ 522.000,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	477,50	$ 249.255.000,00	0,00	$ 0,00	477,50	$ 249.255.000,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP 7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA COLD ROLLED CAL 24" E= 0.61 MM	M2		$ 218.488,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	60,90	$ 13.305.919,00	0,00	$ 0,00	60,90	$ 13.305.919,00
NP 7.7	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON #3 HUECO 4"x4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	0,00	$ 62.242,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	690,30	$ 42.965.653,00	0,00	$ 0,00	690,30	$ 42.965.653,00
SUBTOTAL					**$7.303.731.027,00**		**$6.735.787.327,00**		**$414.177.610,00**		**$478.713.826,00**		**$6.671.251.111,00**
8	**MAMPOSTERÍA Y PAÑETES**												
8,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2	2.039,46	$ 53.708,00	$ 109.535.318,00	1.466,00	$ 78.735.928,00	0,00	$ 0,00	72,80	$ 3.909.942,00	1.393,20	$ 74.825.986,00
8,2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	31,50	$ 1.338.592,00	$ 42.165.648,00	22,60	$ 30.252.179,00	0,00	$ 0,00	2,40	$ 3.212.621,00	20,20	$ 27.039.558,00
8,3	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	36,10	$ 1.377.156,00	$ 49.715.332,00	31,10	$ 42.829.552,00	5,80	$ 7.987.504,00	0,00	$ 0,00	36,90	$ 50.817.056,00
8,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	45,99	$ 1.008.399,00	$ 46.376.270,00	32,70	$ 32.974.647,00	0,40	$ 403.360,00	0,00	$ 0,00	33,10	$ 33.378.007,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
8,5	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,58	$ 1.805.128,00	$ 10.072.614,00	5,58	$ 10.072.614,00	0,00	$ 0,00	5,58	$ 10.072.614,00	0,00	$ 0,00
8,6	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,09	$ 1.989.083,00	$ 10.124.432,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,7	GRANITO PULIDO PARA MESON	M2	25,44	$ 142.180,00	$ 3.617.059,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,8	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	2.557,33	$ 26.532,00	$ 67.851.080,00	2.713,2000164	$ 71.986.622,84	36,0999986	$ 957.805,16	0,00	$ 0,00	2.749,300015	$ 72.944.428,00
8,9	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M3	1.267,50	$ 36.084,00	$ 45.736.470,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,10	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	15.674,34	$ 8.513,00	$ 133.435.656,00	8.754,80	$ 74.529.612,00	2.577,50	$ 21.942.258,00	0,00	$ 0,00	11.332,30	$ 96.471.870,00
NP 8.11	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,00	$ 641.273,00	$ 0,00	13,30	$ 8.528.930,90	0,00000015	$ 0,10	0,00	$ 0,00	13,30000015	$ 8.528.931,00
NP 8.12	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4	M2	0,00	$ 36.500,00	$ 0,00	901,20	$ 32.893.800,00	0,00	$ 0,00	224,40	$ 8.190.600,00	676,80	$ 24.703.200,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN												
NP 8.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN PLACA DE GRANITO PULIDO, E=2CM, INC SALPICADERO, FALDON Y ELEMENTOS DE SOPORTE O FIJACION	ML	0,00	$ 1.202.295,00	$ 0,00	55,90	$ 67.208.290,50	0,00	$ 0,00	55,90	$ 67.208.290,50	0,00	$ 0,00
NP 8.14	CONEXIÓN PARA RESTRICCION LATERAL EN MAMPOSTERIA DE DOBLE ALTURA	UND	0,00	$ 31.371,00	$ 0,00	104,00	$ 3.262.584,00	56,00	$ 1.756.776,00	0,00	$ 0,00	160,00	$ 5.019.360,00
NP 8.15	TAPALUZ PARA REMATE DE MUROS CON ESTRUCTURA Metálica EN LAMINA CR CAL.16, INC ANTICORROSIVO EPOXICO Y PINTURA POLIURETANO	ML	0,00	$ 37.593,00	$ 0,00	206,40	$ 7.759.195,20	0,00	$ 0,00	206,40	$ 7.759.195,20	0,00	$ 0,00
NP 8.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN CONCRETO REFORZADO ANCHO DE 0.60M, E=0.07m EN PLACA MARMOL, E=2CM, INC SALPICADERO Y FALDON	ML		$ 1.249.865,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	58,40	$ 72.992.116,00	0,00	$ 0,00	58,40	$ 72.992.116,00
SUBTOTAL					**$518.629.879,00**		**$461.033.955,00**		**$106.039.819,00**		**$100.353.262,00**		**$466.720.512,00**
9	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**												
9,1	SANITARIO + FLUXOMETRO T	UND	60,00	$ 1.411.393,00	$ 84.683.580,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR												
9,2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	4,00	$ 900.711,00	$ 3.602.844,00	4,00	$ 3.602.844,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 3.602.844,00
9,3	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UND	24,00	$ 953.654,00	$ 22.887.696,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,4	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	76,00	$ 504.633,00	$ 38.352.108,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,5	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UND	20,00	$ 161.971,00	$ 3.239.420,00	16,00	$ 2.591.536,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 647.884,00	12,00	$ 1.943.652,00
9,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	UND	4,00	$ 327.907,00	$ 1.311.628,00	8,00	$ 2.623.256,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 2.623.256,00
9,7	ESPEJO 4 MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	43,84	$ 156.171,00	$ 6.846.537,00	58,200006	$ 9.089.153,00	0,00	$ 0,00	10,100006	$ 1.577.328,00	48,10	$ 7.511.825,00
9,8	GRIFERÍA ANTIVAND. LAVAMANOS T. AC-65106 DOCOL	UND	76,00	$ 387.179,00	$ 29.425.604,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,9	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UND	2,00	$ 43.672,00	$ 87.344,00	8,00	$ 349.376,00	8,00	$ 349.376,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 698.752,00
NP 9.10	SANITARIO TIPO BÁLTICO O SIMILAR + GRIFERÍA ANTIVANDALICA TIPO PUSH	UND	0,00	$ 1.645.041,00	$ 0,00	60,00	$ 98.702.460,00	4,00	$ 6.580.164,00	0,00	$ 0,00	64,00	$ 105.282.624,00
NP 9.11	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA O SIMILAR INCLUYE	UND	0,00	$ 716.226,00	$ 0,00	24,00	$ 17.189.424,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	24,00	$ 17.189.424,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	GRIFERIA ANTIVANDALICA TIPO PUSH												
NP 9.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	0,00	$ 1.315.041,00	$ 0,00	4,00	$ 5.260.164,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 5.260.164,00
NP 9.13	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE ACCESORIOS Y LLAVE LAVAMANOS MESON TIPO PUSH	UND	0,00	$ 611.913,00	$ 0,00	72,00	$ 44.057.736,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 4.895.304,00	64,00	$ 39.162.432,00
NP 9.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE CON CHAPA DE SEGURIDAD	UND	0,00	$ 333.730,00	$ 0,00	64,00	$ 21.358.720,00	0,00	$ 0,00	64,00	$ 21.358.720,00	0,00	$ 0,00
NP 9.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE TOALLAS EN ACERO INOXIDABLE CON CHAPA DE SEGURIDAD	UND	0,00	$ 353.973,00	$ 0,00	20,00	$ 7.079.460,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 7.079.460,00	0,00	$ 0,00
NP 9.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE CON CHAPA DE SEGURIDAD	UND	0,00	$ 420.348,00	$ 0,00	20,00	$ 8.406.960,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 8.406.960,00	0,00	$ 0,00
NP 9.17	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UND	0,00	$ 522.194,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 522.194,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 522.194,00
NP 9.18	LAVAMANOS BLANCO CORONA CON PEDESTAL Y	UND	0,00	$ 441.143,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 441.143,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 441.143,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	GRIFERIA/MANGUERA												
	SUBTOTAL				**$190.436.761,00**		**$220.311.089,00**		**$7.892.877,00**		**$43.965.656,00**		**$184.238.310,00**
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**												
10,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	UND	28,00	$ 528.395,00	$ 14.795.060,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	118,80	$ 720.221,00	$ 85.562.255,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO SIST. PERSIANA FIJA ALUMINIO	M2	67,80	$ 323.273,00	$ 21.917.909,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METALICA EN 4 TUBOS DE 2" Y PLATINA 1/8" CADA 0.12M	ML	287,76	$ 310.290,00	$ 89.289.050,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,5	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE REF.304 CALIBRE 18, ENTAMBORADAS	M2	374,82	$ 1.591.335,00	$ 596.464.185,00	324,90	$ 517.024.742,00	0,00	$ 0,00	34,90	$ 55.537.592,00	290,00	$ 461.487.150,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASADORES, SEGÚN PLANO.												
NP 10.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA TIPO PERSIANA SEGÚN DISEÑO (INC CHAPA DE SEGURIDAD Y PINTURA ELECTROSTATICA)	M2	0,00	$ 728.395,00	$ 0,00	301,20	$ 219.392.574,00	0,00	$ 0,00	301,20	$ 219.392.574,00	0,00	$ 0,00
NP 10.7	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO SISTEMA BASCULANTE SEGÚN DISEÑO (INC ALFAGIA EN ALUMINIO)	M2	0,00	$ 523.273,00	$ 0,00	51,70	$ 27.053.214,00	0,00	$ 0,00	51,70	$ 27.053.214,00	0,00	$ 0,00
NP 10.8	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO SISTEMA CORREDIZA SEGÚN DISEÑO (INC ALFAGIA EN ALUMINIO)	M2	0,00	$ 523.274,00	$ 0,00	10,80	$ 5.651.359,00	0,00	$ 0,00	10,80	$ 5.651.359,00	0,00	$ 0,00
NP 10.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN ACERO AL CARBON ASTM A-500 GRADO C, SEGÚN DISEÑOS. INCLUYE SOPORTE CON PLATINA Y PINTURA EN POLIURETANO PARA BARANDA SOBRE MURO H=0.55M,	ML	0,00	$ 607.645,00	$ 0,00	748,40	$ 454.761.518,00	11,00	$ 6.684.095,00	0,00	$ 0,00	759,40	$ 461.445.613,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	VOMITORIO, ESCALERAS EXTERIORES E INTERNAS, RAMPAS Y CERRAMIENTO DE BORDE												
NP 10.10	BARRA ANTIPANICO PARA SALIDAS DE EMERGENCIA	UND	0,00	$ 1.811.191,00	$ 0,00	44,00	$ 79.692.404,00	0,00	$ 0,00	44,00	$ 79.692.404,00	0,00	$ 0,00
NP 10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMANOS ACERO AL CARBON 2"X2MM, INC PLATINA DE ANCLAJE Y PINTURA EN POLIURETANO	ML	0,00	$ 203.853,00	$ 0,00	45,20	$ 9.214.156,00	0,00	$ 0,00	25,80	$ 5.259.408,00	19,40	$ 3.954.748,00
NP 10.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTONES METÁLICOS TIPO PERSIANA CELOSIA EN TUBO CUADRADO DE 1" CALIBRE 18 ", C/0.03M, CON MONTANTE SUPERIOR ESTRUCTURAL PRINCIPAL DE 150X100ml EN E=4ML, CUADRICULA PRINCIPAL 100X100 EN E=2ML INCLUYE PINTURA SAMBLASTIMG	M2	0,00	$ 773.437,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	236,90	$ 183.227.225,00	0,00	$ 0,00	236,90	$ 183.227.225,00
NP 10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORMAMENTADA	M2	0,00	$ 722.824,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	75,80	$ 54.790.059,00	0,00	$ 0,00	75,80	$ 54.790.059,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18												
NP 10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METALICA MARCO EN TUBO ESTRUCTURAL 50X50 1.5 MM PERSIANA EN LAMINA COLL ROLLED CAL.18 , ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	0,00	$ 444.698,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	49,25	$ 21.901.377,00	0,00	$ 0,00	49,25	$ 21.901.377,00
SUBTOTAL					**$808.028.459,00**		**$1.312.789.967,00**		**$266.602.756,00**		**$392.586.551,00**		**$1.186.806.172,00**
11	**OBRAS EXTERIORES**												
11,1	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 70 MM	M2	941,80	$ 48.109,00	$ 45.309.056,00	384,50	$ 18.497.910,00	9,90	$ 476.280,00	0,00	$ 0,00	394,40	$ 18.974.190,00
11,2	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	941,80	$ 203.395,00	$ 191.557.411,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,3	SISTEMA MODULAR SPORT PARA CANCHAS DEPORTIVAS (FLEXIBLES, ALTOS ESTANDARES DE SEGURIDAD PARA CUALQUIER ESCENARIO DEPORTIVO DE COMPETITIVIDAD)	M2	2.785,14	$ 684.313,00	$ 1.905.907.509,00	2.785,14	$ 1.905.907.509,00	221,46	$ 151.547.957,00	0,00	$ 0,00	3.006,60	$ 2.057.455.466,00
11,4	SISTEMA MODULAR ESPECIALIZADO PARA PESAS EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO Y ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO, MEDIDAS DE 30 CMS X 30 CMS Y	M2	352,74	$ 790.931,00	$ 278.993.001,00	352,74	$ 278.993.001,00	0,00	$ 0,00	244,74	$ 193.572.453,00	108,00	$ 85.420.548,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	ESPESOR DE 1.2 CMS												
11,5	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	738,00	$ 52.542,00	$ 38.775.996,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,6	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	745,42	$ 135.684,00	$ 101.141.567,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,7	LOSETA PULIDA 0.4X0.4X0.4.5	M2	2.318,21	$ 225.626,00	$ 523.048.449,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP 11.8	ENCHAPE DE PARED CERAMICA BLANCA INSTITUCIONAL 32 X 57 CMS	M2	0,00	$ 177.887,00	$ 0,00	895,10	$ 159.226.654,00	0,00	$ 0,00	141,20	$ 25.117.645,00	753,90	$ 134.109.009,00
NP 11.9	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	0,00	$ 157.227,00	$ 0,00	1.305,80	$ 205.307.017,00	0,00	$ 0,00	430,34	$ 67.661.068,00	875,46	$ 137.645.949,00
NP 11.10	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 39 KG/CM2 O 3.9 MPA, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA	M3	0,00	$ 1.275.412,00	$ 0,00	1.109,90	$ 1.415.579.779,00	0,00	$ 0,00	179,90	$ 229.446.619,00	930,00	$ 1.186.133.160,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP 11.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO	ML	0,00	$ 108.491,00	$ 0,00	842,60	$ 91.414.517,00	0,00	$ 0,00	359,20	$ 38.969.968,00	483,40	$ 52.444.549,00
NP 11.12	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 38.501,00	$ 0,00	4.681,80	$ 180.253.982,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4.681,80	$ 180.253.982,00
NP 11.13	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	0,00	$ 63.600,00	$ 0,00	2.674,00	$ 170.066.400,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2.674,00	$ 170.066.400,00
NP 11.14	LOSETA EN CONCRETO COLOR TIPO DECK (INC CAMA EN ARENA Y SELLO DE JUNTAS)	M2	0,00	$ 255.532,00	$ 0,00	2.197,30	$ 561.480.464,00	0,00	$ 0,00	2.024,20	$ 517.247.875,00	173,10	$ 44.232.589,00
NP 11.15	PLACA DE CONTRAPISO ESTAMPADA CON MOLDE Y ACABADO EN COLOR E = 0.10 M, 20.7 MPA (3000 PSI)	M2	0,00	$ 262.191,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1.907,27	$ 500.069.029,00	0,00	$ 0,00	1.907,27	$ 500.069.029,00
NP 11.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA	M3	0,00	$ 203.323,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	69,40	$ 14.110.616,00	0,00	$ 0,00	69,40	$ 14.110.616,00
NP 11.17	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 80X20X12 CM.	ML	0,00	$ 45.918,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	353,10	$ 16.213.646,00	0,00	$ 0,00	353,10	$ 16.213.646,00
NP 11.18	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU	ML	0,00	$ 189.914,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	609,40	$ 115.733.592,00	0,00	$ 0,00	609,40	$ 115.733.592,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP 11.19	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0,00	$ 131.092,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	28,70	$ 3.762.340,00	0,00	$ 0,00	28,70	$ 3.762.340,00
NP 11.20	LINEA DE DEMARCACION VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRIO (ML) E=0.12 Y PINTURA PARA BASE COLOR NEGRO. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	ML	0,00	$ 9.203,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1.307,40	$ 12.032.002,00	0,00	$ 0,00	1.307,40	$ 12.032.002,00
NP 11.21	DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRIO (M2) Y PINTURA PARA BASE. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR PARA PARQUEADEROS PMR	M2	0,00	$ 51.205,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 1.024.100,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 1.024.100,00
SUBTOTAL					**$3.084.732.989,00**		**$4.986.727.233,00**		**$814.969.562,00**		**$1.072.015.628,00**		**$4.729.681.167,00**
12	**PISOS Y ENCHAPES**												
12,1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	1.811,91	$ 12.127,00	$ 21.973.033,00	2.029,40	$ 24.610.534,00	0,00	$ 0,00	444,30	$ 5.388.026,00	1.585,10	$ 19.222.508,00
12,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	1.267,50	$ 13.941,00	$ 17.670.218,00	901,20003	$ 12.563.630,00	0,00	$ 0,00	238,80003	$ 3.329.112,00	662,40	$ 9.234.518,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
12,3	ESTUCO PLASTICO	M2	1.811,91	$ 17.784,00	$ 32.223.007,00	2.043,19994	$ 36.336.268,00	204,30006	$ 3.633.272,00	0,00	$ 0,00	2.247,50	$ 39.969.540,00
NP 12.4	PINTURA ACRILICA ASEPSIA PARA MUROS INTERIORES	M2	0,00	$ 20.531,00	$ 0,00	265,40	$ 5.448.927,00	0,00	$ 0,00	265,40	$ 5.448.927,00	0,00	$ 0,00
NP 12.5	PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE, COMERCIAL PESADO	M2	0,00	$ 174.242,00	$ 0,00	384,60	$ 67.013.473,00	9,80	$ 1.707.572,00	0,00	$ 0,00	394,40	$ 68.721.045,00
NP 12.6	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	0,00	$ 140.134,00	$ 0,00	540,70	$ 75.770.454,00	0,00	$ 0,00	540,70	$ 75.770.454,00	0,00	$ 0,00
NP 12.7	PLACA DE CONTRAPISO ESTAMPADA CON MOLDE Y ACABADO EN COLOR E = 0.10 M, 20.7 MPA (3000 PSI)	M2	0,00	$ 262.191,00	$ 0,00	1.151,80	$ 301.991.594,00	0,00	$ 0,00	272,60	$ 71.473.267,00	879,20	$ 230.518.327,00
NP 12.8	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO CON ENDURECEDOR PARA PISO BASE CUARZO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP NEUTRO O SIMILAR - TRÁFICO PESADO - E=0.12 M; 20.7 MPA (3000 PSI) - ACABADO CON MÁQUINA ALLANADORA TIPO HELICOPTERO	M2	0,00	$ 279.053,00	$ 0,00	352,60	$ 98.394.088,00	12,80	$ 3.571.878,00	0,00	$ 0,00	365,40	$ 101.965.966,00
SUBTOTAL					**$71.866.258,00**		**$622.128.968,00**		**$8.912.722,00**		**$161.409.786,00**		**$469.631.904,00**
13	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**												
13,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN	ML	703,27	$ 5.522,00	$ 3.883.457,00	1.337,50	$ 7.385.675,00	146,00	$ 806.212,00	0,00	$ 0,00	1.483,50	$ 8.191.887,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS												
13,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	246,14	$ 68.679,00	$ 16.904.649,00	470,70	$ 32.327.205,00	34,50	$ 2.369.426,00	0,00	$ 0,00	505,20	$ 34.696.631,00
13,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	53,00	$ 247.904,00	$ 13.138.912,00	102,00	$ 25.286.208,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.983.232,00	94,00	$ 23.302.976,00
13,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	70,33	$ 119.827,00	$ 8.427.433,00	204,50	$ 24.504.622,00	0,00	$ 0,00	81,40	$ 9.753.918,00	123,10	$ 14.750.704,00
13,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	175,82	$ 63.600,00	$ 11.182.152,00	183,50	$ 11.670.600,00	262,90	$ 16.720.440,00	0,00	$ 0,00	446,40	$ 28.391.040,00
13,6	TUBERÍA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	263,47	$ 111.812,00	$ 29.459.108,00	310,00	$ 34.661.720,00	0,00	$ 0,00	41,80	$ 4.673.742,00	268,20	$ 29.987.978,00
13,7	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	108,04	$ 38.348,00	$ 4.143.118,00	195,60	$ 7.500.869,00	0,00	$ 0,00	40,00	$ 1.533.920,00	155,60	$ 5.966.949,00
13,8	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	77,64	$ 27.720,00	$ 2.152.181,00	386,00	$ 10.699.920,00	26,70	$ 740.124,00	0,00	$ 0,00	412,70	$ 11.440.044,00
13,9	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	82,92	$ 22.916,00	$ 1.900.195,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,10	TUBERÍA PVCP RDE 13,5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	107,12	$ 19.078,00	$ 2.043.635,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
13,11	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	64,08	$ 16.171,00	$ 1.036.238,00	148,30	$ 2.398.160,00	0,00	$ 0,00	16,10	$ 260.354,00	132,20	$ 2.137.806,00
13,12	TUBERÍA PVCP RDE 9 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	106,64	$ 13.287,00	$ 1.416.926,00	29,20	$ 387.981,00	118,70	$ 1.577.166,00	0,00	$ 0,00	147,90	$ 1.965.147,00
13,13	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	92,00	$ 58.398,00	$ 5.372.616,00	36,00	$ 2.102.328,00	62,00	$ 3.620.676,00	0,00	$ 0,00	98,00	$ 5.723.004,00
13,14	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	24,00	$ 70.289,00	$ 1.686.936,00	96,00	$ 6.747.744,00	0,00	$ 0,00	72,00	$ 5.060.808,00	24,00	$ 1.686.936,00
13,15	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	64,00	$ 80.231,00	$ 5.134.784,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,16	VALVULA CHEQUE CORTINA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20,00	$ 328.362,00	$ 6.567.240,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE Ø 4" UM	UN	3,00	$ 269.530,00	$ 808.590,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45º PVC Ø4" UM	UN	2,00	$ 170.877,00	$ 341.754,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,19	ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20,00	$ 23.463,00	$ 469.260,00	212,00	$ 4.974.156,00	16,00	$ 375.408,00	0,00	$ 0,00	228,00	$ 5.349.564,00
13,20	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16,00	$ 11.553,00	$ 184.848,00	88,00	$ 1.016.664,00	224,00	$ 2.587.872,00	0,00	$ 0,00	312,00	$ 3.604.536,00
13,21	ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	30,00	$ 10.536,00	$ 316.080,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
13,22	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20,00	$ 6.016,00	$ 120.320,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,23	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	34,00	$ 3.767,00	$ 128.078,00	156,00	$ 587.652,00	16,00	$ 60.272,00	0,00	$ 0,00	172,00	$ 647.924,00
13,24	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	76,00	$ 43.672,00	$ 3.319.072,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP13.25	TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 56.278,00	$ 0,00	187,70	$ 10.563.381,00	0,00	$ 0,00	2,30	$ 129.440,00	185,40	$ 10.433.941,00
NP13.26	TUBERÍA PVCP RDE 21 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 118.166,00	$ 0,00	80,70	$ 9.535.996,00	0,00	$ 0,00	7,30	$ 862.612,00	73,40	$ 8.673.384,00
NP13.27	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	0,00	$ 31.615,00	$ 0,00	147,60	$ 4.666.374,00	0,00	$ 0,00	147,60	$ 4.666.374,00	0,00	$ 0,00
NP13.28	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 118.686,00	$ 0,00	64,00	$ 7.595.904,00	4,00	$ 474.744,00	0,00	$ 0,00	68,00	$ 8.070.648,00
NP13.29	ACCESORIO PVCP 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 151.717,00	$ 0,00	14,00	$ 2.124.038,00	39,00	$ 5.916.963,00	0,00	$ 0,00	53,00	$ 8.041.001,00
NP13.30	ACCESORIO PVCP 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 78.664,00	$ 0,00	7,00	$ 550.648,00	7,00	$ 550.648,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 1.101.296,00
NP13.31	ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 66.191,00	$ 0,00	19,00	$ 1.257.629,00	19,00	$ 1.257.629,00	0,00	$ 0,00	38,00	$ 2.515.258,00
NP13.32	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 4.093,00	$ 0,00	16,00	$ 65.488,00	68,00	$ 278.324,00	0,00	$ 0,00	84,00	$ 343.812,00
NP13.33	REGISTRO DE CORTE RED WHITE D= 1 1/2"	UND	0,00	$ 494.703,00	$ 0,00	16,00	$ 7.915.248,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 5.936.436,00	4,00	$ 1.978.812,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP13.34	REGISTRO DE CORTE RED WHITE D= 2"	UND	0,00	$ 724.320,00	$ 0,00	4,00	$ 2.897.280,00	12,00	$ 8.691.840,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 11.589.120,00
NP13.35	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 38.501,00	$ 0,00	137,90	$ 5.309.288,00	14,00	$ 539.014,00	0,00	$ 0,00	151,90	$ 5.848.302,00
NP13.36	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,00	$ 641.273,00	$ 0,00	1,30	$ 833.655,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,30	$ 833.655,00
NP13.37	CONCRETO PREMEZCLADO DE 27.6 (4000PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS DE CONTENCION	M3	0,00	$ 1.581.036,00	$ 0,00	11,90	$ 18.814.328,00	0,00	$ 0,00	0,30	$ 474.310,00	11,60	$ 18.340.018,00
NP13.38	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	0,00	$ 8.513,00	$ 0,00	4.337,30	$ 36.923.435,00	0,00	$ 0,00	2.431,60	$ 20.700.211,00	1.905,70	$ 16.223.224,00
NP13.39	SUMINISTRO E INSTALACION CINTA FLEXIBLE JUNTA DE DILATACION/ CONSTRUCCION PVC V-22	ML	0,00	$ 72.704,00	$ 0,00	19,30	$ 1.403.187,00	0,00	$ 0,00	19,30	$ 1.403.187,00	0,00	$ 0,00
NP13.40	SUMINISTRO Y APLICACIÓN RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTA CALIDAD (SIKAGUARD 62 O SIMILAR)	M2	0,00	$ 401.691,00	$ 0,00	88,20	$ 35.429.146,00	0,00	$ 0,00	88,20	$ 35.429.146,00	0,00	$ 0,00
NP13.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE INSPECCION METALICA EN	UND	0,00	$ 1.218.867,00	$ 0,00	1,00	$ 1.218.867,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.218.867,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	ACERO INOXIDABLE 0.80X0.80												
NP13.42	VENTILACION PARA TANQUE SUBTERRANEO EN TUBERIA GALVANIZADA DE 4"	UND	0,00	$ 473.676,00	$ 0,00	2,00	$ 947.352,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 473.676,00	1,00	$ 473.676,00
NP13.43	CAJA CÁMARA DE REGISTRO CON REJILLA DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR DE 1 ½" SEGUN MANUAL TECNICO EAAV	UND	0,00	$ 1.552.484,00	$ 0,00	1,00	$ 1.552.484,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.552.484,00
NP13.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR ULTRASONICO 1 1/2"(INCLUYE ACCESORIOS)	UND	0,00	$ 9.010.226,00	$ 0,00	1,00	$ 9.010.226,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 9.010.226,00
NP13.45	PASAMURO EN ACERO INOXIDABLE Ø 4" LONGITUD 0.6 M Z= 0.30 M EXTREMOS ROSCADOS.	UND	0,00	$ 657.981,00	$ 0,00	2,00	$ 1.315.962,00	1,00	$ 657.981,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.973.943,00
NP13.46	FLOTADOR DE 1 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	UND	0,00	$ 450.825,00	$ 0,00	1,00	$ 450.825,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 450.825,00
NP13.47	IMPERMEABILIZACION EXTERNA DE TANQUE CON IGOL DENSO PLUS O SIMILAR	M2	0,00	$ 122.085,00	$ 0,00	80,00	$ 9.766.800,00	0,00	$ 0,00	34,60	$ 4.224.141,00	45,40	$ 5.542.659,00
NP13.48	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO HIDRONEUMATICO POTENCIA DE DISEÑO 11.5 HP , Q= 10.73 LPS. CABEZA DINAMICA TOTAL 59 MCA, (DOS (2)	UND	0,00	$ 136.146.612,00	$ 0,00	1,00	$ 136.146.612,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 136.146.612,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	ELECTROBOMBAS, DOS (2) TANQUES HIDROACUMULADORES DE 500 LITROS C/U, Y TABLERO DE CONTROL) SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ACCESORIOS DE UNION , CONTROL, Y DIRECCIÓN, TUBERIA Y SOPORTES PARA SU INSTALACIÓN.												
NP13.49	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 Mpa (4000 PSI) PREMEZCLADO IMPERMEABILIZADO SUMNISTRO Y CONSTRUCCION	M3	0,00	$ 1.522.856,00	$ 0,00	3,00	$ 4.568.568,00	0,40	$ 609.142,00	0,00	$ 0,00	3,40	$ 5.177.710,00
NP13.50	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO E IMPERMEBILIZAD. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.244.582,00	$ 0,00	7,50	$ 9.334.365,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,50	$ 9.334.365,00
NP13.51	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P 6" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 174.637,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	108,80	$ 19.000.506,00	0,00	$ 0,00	108,80	$ 19.000.506,00
NP13.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN MEMBRANA PVC REFORZADA CON POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES, INCLUYE PERFILES,	M2	0,00	$ 329.190,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	60,80	$ 20.014.752,00	0,00	$ 0,00	60,80	$ 20.014.752,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	GEOTEXTIL, SELLO CON SISTEMA DE POLIURETANO DE MICRO FISURAS Y ADESIVOS PARA GEOTEXTIL												
NP13.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA TANQUE SUBTERRANEO EN ACERO INOXIDABLE DE 1.00*1.00 CALIBRE 1/8 PESTAÑA DE 3 CM, MARCO EN ANGULO DE 1*1/2*1/8	UND		$ 1.995.392,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.995.392,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.995.392,00
NP13.54	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA CAMARA SENCILLA EXTREMO ROSCADO Ø2"	UND		$ 810.159,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.620.318,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.620.318,00
SUBTOTAL					**$120.137.582,00**		**$492.448.590,00**		**$90.464.849,00**		**$97.565.507,00**		**$485.347.932,00**
14	**INSTALACIONES SANITARIAS**												
14,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	726,77	$ 5.522,00	$ 4.013.224,00	1.122,50	$ 6.198.445,00	0,00	$ 0,00	240,20	$ 1.326.384,00	882,30	$ 4.872.061,00
14,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	431,37	$ 68.679,00	$ 29.626.060,00	385,40	$ 26.468.886,00	146,10	$ 10.034.003,00	0,00	$ 0,00	531,50	$ 36.502.889,00
14,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	93,46	$ 247.904,00	$ 23.169.108,00	83,50	$ 20.699.984,00	58,50	$ 14.502.384,00	0,00	$ 0,00	142,00	$ 35.202.368,00
14,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	89,01	$ 119.827,00	$ 10.665.801,00	160,30	$ 19.208.268,00	29,00	$ 3.474.983,00	0,00	$ 0,00	189,30	$ 22.683.251,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
14,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	333,22	$ 63.600,00	$ 21.192.792,00	55,20	$ 3.510.720,00	750,90	$ 47.757.240,00	0,00	$ 0,00	806,10	$ 51.267.960,00
14,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	65,23	$ 101.025,00	$ 6.589.861,00	230,30	$ 23.266.058,00	0,00	$ 0,00	42,20	$ 4.263.255,00	188,10	$ 19.002.803,00
14,7	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	229,01	$ 96.834,00	$ 22.175.954,00	126,199987	$ 12.220.450,00	5,300013	$ 513.221,00	0,00	$ 0,00	131,50	$ 12.733.671,00
14,8	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	197,28	$ 46.886,00	$ 9.249.670,00	321,80	$ 15.087.915,00	0,00	$ 0,00	81,20	$ 3.807.143,00	240,60	$ 11.280.772,00
14,9	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	114,24	$ 38.330,00	$ 4.378.819,00	123,10	$ 4.718.423,00	4,00	$ 153.320,00	0,00	$ 0,00	127,10	$ 4.871.743,00
14,10	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	121,00	$ 26.096,00	$ 3.157.616,00	77,60	$ 2.025.050,00	4,90	$ 127.870,00	0,00	$ 0,00	82,50	$ 2.152.920,00
14,11	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	180,00	$ 36.501,00	$ 6.570.180,00	180,00	$ 6.570.180,00	0,00	$ 0,00	44,00	$ 1.606.044,00	136,00	$ 4.964.136,00
14,12	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	228,00	$ 21.173,00	$ 4.827.444,00	244,00	$ 5.166.212,00	4,00	$ 84.692,00	0,00	$ 0,00	248,00	$ 5.250.904,00
14,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	84,00	$ 11.892,00	$ 998.928,00	148,00	$ 1.760.016,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	148,00	$ 1.760.016,00
14,14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	76,00	$ 88.384,00	$ 6.717.184,00	76,00	$ 6.717.184,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 618.688,00	69,00	$ 6.098.496,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
14,15	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	20,00	$ 69.275,00	$ 1.385.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14,16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3"	UND	36,00	$ 70.264,00	$ 2.529.504,00	48,00	$ 3.372.672,00	5,00	$ 351.320,00	0,00	$ 0,00	53,00	$ 3.723.992,00
14,17	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UND	24,00	$ 85.727,00	$ 2.057.448,00	24,00	$ 2.057.448,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	24,00	$ 2.057.448,00
14,18	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	60,00	$ 86.652,00	$ 5.199.120,00	64,00	$ 5.545.728,00	5,00	$ 433.260,00	0,00	$ 0,00	69,00	$ 5.978.988,00
14,19	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND	19,00	$ 706.501,00	$ 13.423.519,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14,20	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND	4,00	$ 868.789,00	$ 3.475.156,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14,21	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M,	UND	1,00	$ 954.323,00	$ 954.323,00	8,00	$ 7.634.584,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 7.634.584,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	E=0.125 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO.												
14,22	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA.	UND	1,00	$ 513.723,00	$ 513.723,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14,23	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UND	1,00	$ 502.350,00	$ 502.350,00	8,00	$ 4.018.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 4.018.800,00
NP 14.24	TUBERÍA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 20.678,00	$ 0,00	88,40	$ 1.827.935,00	24,10	$ 498.340,00	0,00	$ 0,00	112,50	$ 2.326.275,00
NP 14.25	TUBERÍA PVCL 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 28.051,00	$ 0,00	252,80	$ 7.091.293,00	3,20	$ 89.763,00	0,00	$ 0,00	256,00	$ 7.181.056,00
NP 14.26	REJILLA 4 X 3" SOSCO ANTICUCARACHAS SUMINISTRO E INSTALACION	UND		$ 22.629,00	$ 0,00	48,00	$ 1.086.192,00	5,00	$ 113.145,00	0,00	$ 0,00	53,00	$ 1.199.337,00
NP 14.27	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.20 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE CONCRETO Y	ML		$ 1.142.060,00	$ 0,00	12,40	$ 14.161.544,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,40	$ 14.161.544,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA												
NP 14.28	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3		$ 31.615,00	$ 0,00	82,60	$ 2.611.399,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	82,60	$ 2.611.399,00
NP 14.29	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND		$ 919.029,00	$ 0,00	16,00	$ 14.704.464,00	3,00	$ 2.757.087,00	0,00	$ 0,00	19,00	$ 17.461.551,00
NP 14.30	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3		$ 38.501,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	463,10	$ 17.829.813,00	0,00	$ 0,00	463,10	$ 17.829.813,00
SUBTOTAL					**$183.373.284,00**		**$217.729.850,00**		**$98.720.441,00**		**$11.621.514,00**		**$304.828.777,00**
15	**RED AGUAS LLUVIAS**												
15,1	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	343,20	$ 27.178,00	$ 9.327.490,00	623,10	$ 16.934.612,00	0,00	$ 0,00	13,00	$ 353.314,00	610,10	$ 16.581.298,00
15,2	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	362,37	$ 46.886,00	$ 16.990.080,00	113,90	$ 5.340.316,00	0,40	$ 18.754,00	0,00	$ 0,00	114,30	$ 5.359.070,00
15,3	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M	ML	394,40	$ 201.026,00	$ 79.284.654,00	447,20	$ 89.898.827,00	0,00	$ 0,00	447,20	$ 89.898.827,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS												
15,4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND	24,00	$ 549.517,00	$ 13.188.408,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP 15.5	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML		$ 5.522,00	$ 0,00	1.833,40	$ 10.124.035,00	0,00	$ 0,00	359,30	$ 1.984.055,00	1.474,10	$ 8.139.980,00
NP 15.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		$ 68.679,00	$ 0,00	174,60	$ 11.991.353,00	104,80	$ 7.197.560,00	0,00	$ 0,00	279,40	$ 19.188.913,00
NP 15.7	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ		$ 247.904,00	$ 0,00	267,00	$ 66.190.368,00	0,00	$ 0,00	37,00	$ 9.172.448,00	230,00	$ 57.017.920,00
NP 15.8	CAMA DE ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3		$ 119.827,00	$ 0,00	853,80	$ 102.308.293,00	0,00	$ 0,00	466,80	$ 55.935.244,00	387,00	$ 46.373.049,00
NP 15.9	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3		$ 63.600,00	$ 0,00	447,50	$ 28.461.000,00	558,50	$ 35.520.600,00	0,00	$ 0,00	1.006,00	$ 63.981.600,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP 15.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 600MM Ø24" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML		$ 891.323,00	$ 0,00	93,30	$ 83.160.436,00	0,00	$ 0,00	10,70	$ 9.537.156,00	82,60	$ 73.623.280,00
NP 15.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 675MM Ø27" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML		$ 1.113.560,00	$ 0,00	96,10	$ 107.013.116,00	2,30	$ 2.561.188,00	0,00	$ 0,00	98,40	$ 109.574.304,00
NP 15.12	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.90 M, E=0.15 M, FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO.	UND		$ 1.161.396,00	$ 0,00	4,00	$ 4.645.584,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 4.645.584,00
NP 15.13	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE CONCRETO Y PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA.	ML		$ 1.235.060,00	$ 0,00	8,80	$ 10.868.528,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,80	$ 10.868.528,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP 15.14	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=2.10 M, E=0.20 M. INCLUYE CONCRETO Y CAÑUELAS.	UND		$ 1.338.766,00	$ 0,00	4,00	$ 5.355.064,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 5.355.064,00
NP 15.15	RETIRO DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 675MM Ø27"	ML		$ 71.390,00	$ 0,00	63,20	$ 4.511.848,00	104,70	$ 7.474.533,00	0,00	$ 0,00	167,90	$ 11.986.381,00
NP 15.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML		$ 99.460,00		250,30	$ 24.894.838,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	250,30	$ 24.894.838,00
NP 15.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML		$ 122.452,00		51,60	$ 6.318.523,00	49,00	$ 6.000.148,00	0,00	$ 0,00	100,60	$ 12.318.671,00
NP 15.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML		$ 167.275,00		445,20	$ 74.470.830,00	0,00	$ 0,00	133,10	$ 22.264.302,00	312,10	$ 52.206.528,00
NP 15.19	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO	UND		$ 725.201,00		41,00	$ 29.733.241,00	1,00	$ 725.201,00	0,00	$ 0,00	42,00	$ 30.458.442,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN												
NP 15.20	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M, E=0.125 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO.	UN		$ 954.323,00		5,00	$ 4.771.615,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 4.771.615,00
NP 15.21	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.20 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE CONCRETO Y PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	ML		$ 1.142.060,00		3,569808	$ 4.076.935,00	0,630192	$ 719.717,00	0,00	$ 0,00	4,20	$ 4.796.652,00
NP 15.22	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UN		$ 502.350,00		5,00	$ 2.511.750,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 2.511.750,00
NP 15.23	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3		$ 38.501,00		1.262,90	$ 48.622.913,00	0,00	$ 0,00	36,90	$ 1.420.687,00	1.226,00	$ 47.202.226,00
NP 15.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC	ML		$ 608.500,00		61,50	$ 37.422.750,00	0,00	$ 0,00	61,50	$ 37.422.750,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	ALCANTARILLADO DE 500MM Ø20" TIPO NOVAFORT O EQUI VALENTE												
NP 15.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUI VALENTE	ML		$ 386.061,00		73,10	$ 28.221.059,00	0,00	$ 0,00	73,10	$ 28.221.059,00	0,00	$ 0,00
NP 15.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM Ø14" TIPO NOVAFORT O EQUI VALENTE	ML		$ 326.717,00		104,30	$ 34.076.583,00	0,00	$ 0,00	6,30	$ 2.058.317,00	98,00	$ 32.018.266,00
NP 15.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUI VALENTE	ML		$ 268.633,00		54,60	$ 14.667.362,00	95,20	$ 25.573.861,00	0,00	$ 0,00	149,80	$ 40.241.223,00
NP 15.28	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 18, REFORZADA Y AUTOSOPORTANTE CON PENDIENTE LONGITUDINAL 0,5%, DESARROLLO DE 122 CM. INCLUYE SOSCO DE 6", ANTICORROSIVO EPOXICO FOSFATO DE ZICN, TERMINADO EN ESMALTE URETANO, INSTALACION ALTURA > 11 mts	ML		$ 325.904,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	450,00	$ 146.656.800,00	0,00	$ 0,00	450,00	$ 146.656.800,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP 15.29	CARCAMO EN CONCRETO TIPO 1 EN CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO SECCION H=0,48 A=0,50 ESPECIFICACIONES SEGÚN DISEÑOS DE PLANOS	ML		$ 134.844,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	64,00	$ 8.630.016,00	0,00	$ 0,00	64,00	$ 8.630.016,00
NP 15.30	CARCAMO EN CONCRETO 4000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, MEDIDAS INTERNAS A=0.30M, H=VARIABLE ENTRE 0.40M Y 0.90M. E= 0.10M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 3/8" Y VARILLA LONGITUDINAL 1/2", Y CONFORMACION, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN.	ML		$ 491.890,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	204,00	$ 100.345.560,00	0,00	$ 0,00	204,00	$ 100.345.560,00
NP 15.31	REJILLA 40 X 40 CM PREFABRICADA EN CONCRETO. TRANSITO PEATONAL.	UND		$ 142.277,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	160,00	$ 22.764.320,00	0,00	$ 0,00	160,00	$ 22.764.320,00
NP 15.32	REJILLA 50 X 50 CM PREFABRICADA EN CONCRETO. TRANSITO VEHICULAR	UND		$ 142.075,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	408,00	$ 57.966.600,00	0,00	$ 0,00	408,00	$ 57.966.600,00
NP 15.33	CONSTRUCCION DE SUMIDERO EN CONCRETO TIPO SL-100 FUNDIDO EN SITIO	UND		$ 1.419.917,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 7.099.585,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 7.099.585,00
NP 15.34	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN TUBERIA PVC DE DIAMETROS ENTRE Ø4" Y Ø6" LISA.	ML		$ 20.342,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	610,10	$ 12.410.654,00	0,00	$ 0,00	610,10	$ 12.410.654,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	INCLUYE LIJADO, APLICACIÓN DE WASH PRIMER Y EQUIPO COMPRESOR CON PISTOLA DE PINTURA.												
NP 15.35	MONTAJE, FIJACIÓN Y SOPORTE DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC Ø4" CON MAQUINARIA ACORDE PARA TRABAJO EN ALTURAS HASTA 15M. INCLUYE ABRAZADERA Ø4", RIEL CHANNEL, CHAZOS Y TUERCAS 3/8".	UND		$ 54.033,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	159,00	$ 8.591.247,00	0,00	$ 0,00	159,00	$ 8.591.247,00
NP 15.36	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3		$ 641.273,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	9,40	$ 6.027.966,00	0,00	$ 0,00	9,40	$ 6.027.966,00
SUBTOTAL					**$118.790.634,00**		**$856.591.779,00**		**$456.284.310,00**		**$258.268.159,00**		**$1.054.607.930,00**
16	**RED CONTRA INCENDIOS**												
16,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	351,36	$ 5.522,00	$ 1.940.210,00	2.578,60	$ 14.239.029,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2.578,60	$ 14.239.029,00
16,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	155,02	$ 68.679,00	$ 10.646.619,00	108,50	$ 7.451.672,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	108,50	$ 7.451.672,00
16,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	34,00	$ 247.904,00	$ 8.428.736,00	23,50	$ 5.825.744,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	23,50	$ 5.825.744,00
16,4	CAMA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	60,31	$ 119.827,00	$ 7.226.766,00	46,90	$ 5.619.886,00	32,80	$ 3.930.326,00	0,00	$ 0,00	79,70	$ 9.550.212,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
16,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	161,14	$ 63.600,00	$ 10.248.504,00	58,60	$ 3.726.960,00	71,30	$ 4.534.680,00	0,00	$ 0,00	129,90	$ 8.261.640,00
16,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 6" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	228,88	$ 129.760,00	$ 29.699.469,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	78,48	$ 64.546,00	$ 5.065.570,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16,8	TUBERIA AC SCH 10 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	32,00	$ 91.046,00	$ 2.913.472,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16,9	TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	4,48	$ 65.351,00	$ 292.772,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16,10	ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12,00	$ 34.276,00	$ 411.312,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16,11	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 2.458.986,00	$ 9.835.944,00	4,00	$ 9.835.944,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 9.835.944,00
16,12	COUPLING PARA UNION RANURADA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	28,00	$ 23.027,00	$ 644.756,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16,13	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 14.584,00	$ 58.336,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
16,14	ABRAZADERA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 11.594,00	$ 92.752,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N.P.16.15	TUBERÍA PVC-C900 Ø4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	ML	0,00	$ 411.073,00	$ 0,00	258,40	$ 106.221.263,00	0,00	$ 0,00	236,20	$ 97.095.442,00	22,20	$ 9.125.821,00
N.P.16.16	ACCESORIO HD PARA TUBERIA C900 Ø4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INLCUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	UND	0,00	$ 3.364.551,00	$ 0,00	16,00	$ 53.832.816,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 23.551.857,00	9,00	$ 30.280.959,00
N.P.16.17	TUBERÍA AC SCH 10 Ø4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN, SOPORTE Y PINTURA	ML	0,00	$ 333.964,00	$ 0,00	20,80	$ 6.946.451,00	0,00	$ 0,00	11,40	$ 3.807.189,00	9,40	$ 3.139.262,00
N.P.16.18	TUBERÍA AC SCH 10 Ø2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN, SOPORTE Y PINTURA	ML	0,00	$ 192.457,00	$ 0,00	528,30	$ 101.675.033,00	81,50	$ 15.685.246,00	0,00	$ 0,00	609,80	$ 117.360.279,00
N.P.16.19	TUBERÍA AC SCH 10 Ø1 1/2" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN, SOPORTE Y PINTURA	ML	0,00	$ 159.993,00	$ 0,00	1.356,70	$ 217.062.503,00	0,00	$ 0,00	584,80	$ 93.563.906,00	771,90	$ 123.498.597,00
N.P.16.20	TUBERÍA AC SCH 40 Ø1" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN, SOPORTE Y PINTURA	ML	0,00	$ 141.506,00	$ 0,00	414,40	$ 58.640.086,00	155,60	$ 22.018.334,00	0,00	$ 0,00	570,00	$ 80.658.420,00
N.P.16.21	ACCESORIO RANURADO AC Ø4".	UND	0,00	$ 208.251,00	$ 0,00	8,00	$ 1.666.008,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.666.008,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES												
N.P.16.22	ACCESORIO RANURADO AC Ø2 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0,00	$ 101.796,00	$ 0,00	268,00	$ 27.281.328,00	0,00	$ 0,00	200,00	$ 20.359.200,00	68,00	$ 6.922.128,00
N.P.16.23	ACCESORIO RANURADO AC Ø1 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0,00	$ 89.549,00	$ 0,00	156,00	$ 13.969.644,00	0,00	$ 0,00	156,00	$ 13.969.644,00	0,00	$ 0,00
N.P.16.24	ACCESORIO RANURADO AC Ø1". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0,00	$ 98.295,00	$ 0,00	362,00	$ 35.582.790,00	102,00	$ 10.026.090,00	0,00	$ 0,00	464,00	$ 45.608.880,00
N.P.16.25	ROCIADOR PENDENT BRONCE K 5.6 D=1/2" CON ESCUDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PUNTO DE CONEXIÓN 1" X 1/2"	UND	0,00	$ 119.043,00	$ 0,00	334,00	$ 39.760.362,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 1.666.602,00	320,00	$ 38.093.760,00
N.P.16.26	KIT DE TRANSICIÓN C900xRAN DIAM 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BRIDA Y TORNILLOS	UND	0,00	$ 3.189.961,00	$ 0,00	4,00	$ 12.759.844,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.189.961,00	3,00	$ 9.569.883,00
N.P.16.27	SISTEMA ESTACIÓN DE CONTROL 4" CERT UL/FM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 7.898.496,00	$ 0,00	2,00	$ 15.796.992,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 15.796.992,00
N.P.16.28	SIAMESA DE 4 x2 1/2 X 2 1/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CHEQUE 4"	UND	0,00	$ 3.132.276,00	$ 0,00	2,00	$ 6.264.552,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 6.264.552,00	0,00	$ 0,00
N.P.16.29	SOPORTE ANTISISMICO Ø2 1/2"	UND	0,00	$ 258.039,00	$ 0,00	66,00	$ 17.030.574,00	2,00	$ 516.078,00	0,00	$ 0,00	68,00	$ 17.546.652,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
N.P.16.30	SOPORTE ANTISISMICO Ø1 1/2"	UND	0,00	$ 212.076,00	$ 0,00	78,00	$ 16.541.928,00	0,00	$ 0,00	78,00	$ 16.541.928,00	0,00	$ 0,00
N.P.16.31	VALVULA OS&Y Ø4"	UND	0,00	$ 2.615.721,00	$ 0,00	1,00	$ 2.615.721,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.615.721,00
N.P.16.32	CHEQUE Ø=4" RANURADO ASISITIDO POR RESORTE, UL/FM (INCLUYE UNIONES RANURADAS)	UND	0,00	$ 1.190.682,00	$ 0,00	1,00	$ 1.190.682,00	1,00	$ 1.190.682,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 2.381.364,00
N.P.16.33	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPA PARA ATRAQUES Y APOYOS DE TUBERÍA	M3	0,00	$ 703.962,00	$ 0,00	2,40	$ 1.689.509,00	0,00	$ 0,00	0,40	$ 281.585,00	2,00	$ 1.407.924,00
N.P.16.34	TUBERÍA PVC-C900 Ø6" RDE 18 235 PSI SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	ML	0,00	$ 637.142,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	248,40	$ 158.266.073,00	0,00	$ 0,00	248,40	$ 158.266.073,00
N.P.16.35	ACCESORIO HD PARA TUBERIA C900 Ø6". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INLCUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	UND	0,00	$ 5.506.175,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	13,00	$ 71.580.275,00	0,00	$ 0,00	13,00	$ 71.580.275,00
N.P.16.36	SIAMESA TIPO U DE 4" X 2 1/2" X 2 1/2" CON PLACA RECTANGULAR EN BRONCE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPAS 2 1/2" EN BRONCE.	UND	0,00	$ 5.590.725,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 11.181.450,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 11.181.450,00
N.P.16.37	STRAP 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN	UND	0,00	$ 44.689,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	156,00	$ 6.971.484,00	0,00	$ 0,00	156,00	$ 6.971.484,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	ALTURA PROMEDIO 12M												
N.P.16.38	STRAP 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ALTURA PROMEDIO 12M	UND	0,00	$ 52.100,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	220,00	$ 11.462.000,00	0,00	$ 0,00	220,00	$ 11.462.000,00
N.P.16.39	STRAP 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ALTURA PROMEDIO 12M	UND	0,00	$ 69.046,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 276.184,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 276.184,00
N.P.16.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA CAMARA SENCILLA EXTREMO ROSCADO Ø2"	UND	0,00	$ 810.159,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.620.318,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.620.318,00
	SUBTOTAL				**$87.505.218,00**		**$783.227.321,00**		**$319.259.220,00**		**$280.291.866,00**		**$822.194.675,00**
17	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS**												
17,1	CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG	ML	310,00	$ 180.745,00	$ 56.030.950,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO EXTERIOR PARA CALIBRES DE CABLE ENTRE 2 - 4-0 - JUEGO X 3 UNIDADES - TFT151EXT	UN	2,00	$ 489.170,00	$ 978.340,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR OCASIONALMENTE SUMERGIBLE DE 225 KVA, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	UN	1,00	$ 95.503.711,00	$ 95.503.711,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
17,4	PLATINA DE COBRE 1000A PARA EXTENSIÓN DE BARRAJES DE TRANSFORMADOR DE 300KVA	UN	1,00	$ 1.380.564,00	$ 1.380.564,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17,5	TABLERO DE MEDIDA TRIFASICA SEGÚN NORMA AE 319 PARA MEDIDA SEMIDIRECTA EQUIPADO EN LAMINA COLD ROOL CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER INDUSTRIAL DE 320 A AJUSTABLE, 3 CT`S TIPO BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDIOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS, CON BLOQUE DE PRUEBA	UN	1,00	$ 11.356.019,00	$ 11.356.019,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17,6	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 200A, A 208 V	UN	1,00	$ 16.738.866,00	$ 16.738.866,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17,7	GENERADOR DIÉSEL DE 225KW, SISTEMA TRIFÁSICO, CON	UN	1,00	$ 183.594.177,00	$ 183.594.177,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	MOTOR DIÉSEL 1800 RPM, ALTERNADOR CON CONTROL DIGITAL												
17,8	TABLERO DE DISTRIBUCION ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE CONTIENE: TOTALIZADOR DE 125A; BARRAJE PRINCIPAL DE 300A, PROTECCION PARA 2 CIRCUITOS TRIFASICOS DE 63A, EN COFRE METALICO DE 80X40X35 CON BANDEJA DOBLEFONDO, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032	UN	1,00	$ 12.495.386,00	$ 12.495.386,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LETRERO DE SALIDA LED, COLOR VERDE, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 110V-130V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, CUADRADA 18X290X4.5. AUTONOMIA 90MINUTOS. DEBE TERNER CERTIFICADO RETILAP	UN	44,00	$ 126.242,00	$ 5.554.648,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA <3.2W, TEMPERATURA DEL COLOR 6000-6500K, VIDA ÚTIL 35000 HORAS, TENSIÓN DE OPERACIÓN 120V-277V, FACTOR DE POTENCIA >0,9. AUTONOMÍA 90 MINUTOS. IP20. RECTANGULAR 30X13X6 CM, DEBE TENER CERTIFICADO RETILAP	UN	44,00	$ 117.091,00	$ 5.152.004,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17,11	Suministro e instalación de acometida 2x(3x250+250+2T)	ML	36,00	$ 1.203.784,00	$ 43.336.224,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2/0+2/0+6T	ML	2,00	$ 246.074,00	$ 492.148,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17,13	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 2" PVC DB	ML	125,00	$ 61.373,00	$ 7.671.625,00	20,00	$ 1.227.460,00	47,00	$ 2.884.531,00	0,00	$ 0,00	67,00	$ 4.111.991,00
17,14	ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	420,00	$ 136.851,00	$ 57.477.420,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17,15	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 1.051.638,00	$ 2.103.276,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17,16	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274,	UN	12,00	$ 604.401,00	$ 7.252.812,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO												
17,17	SALIDA PARA ILUMINACIÓN, INCLUYE TUBERÍA EMT, PROPORCIONAL CAJAS, INTERRUPTOR, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y SISTEMA DE FIJACIÓN CON VARILLA ROSCADA Y RIEL OMEGA, EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS. LA SALIDA INCLUYE LA INCIDENCIA DE LOS ML DESDE EL TABLERO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO RAMAL	UN	80,00	$ 399.342,00	$ 31.947.360,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17,18	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No12 DUCTO PVC 1``	ML	240,00	$ 34.209,00	$ 8.210.160,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17,19	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	256,00	$ 126.195,00	$ 32.305.920,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17,20	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	56,00	$ 116.277,00	$ 6.511.512,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17,21	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 189.046,00	$ 756.184,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
17,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁSTIL METÁLICO DE 10M, GALVANIZADO CON DOS BRAZOS PARA MONTAJE DE LUMINARIAS (SEGÚN DISEÑO), TOT TOTALMENTE GALVANIZADO EN CALIENTE, FABRICADO EN 4", FLANGE D E 40 X 40 EN 1/2",	UN	2,00	$ 3.313.745,00	$ 6.627.490,00	4,00	$ 13.254.980,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 13.254.980,00
17,23	CONSTRUCCIÓN BASE EN CONCRETO PARA POSTES METÁLICOS SEGÚN NORMA CODENSA AP-802 EN CONCRETO 2500PSI (1100X450X450) MM, PARA MÁSTIL METÁLICO	UN	2,00	$ 221.516,00	$ 443.032,00	42,00	$ 9.303.672,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 2.658.192,00	30,00	$ 6.645.480,00
17,24	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y ACTIVIDAD: DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	9,00	$ 74.202,00	$ 667.818,00	156,00	$ 11.575.512,00	0,00	$ 0,00	24,00	$ 1.780.848,00	132,00	$ 9.794.664,00
17,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2X8+8T AWG - THHN	ML	127,00	$ 39.428,00	$ 5.007.356,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO ≥110,9W - IP65 - IK08 - 4.000K -	UN	4,00	$ 2.020.743,00	$ 8.082.972,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	100/277V - ≥110LUM/W O SIMILAR												
17,27	Suministro e instalación LUMINARIA Panel LED <20W, angulo de apertura 120°, 1799 lumenes, eficiencia 72 lm/W, temperatura del color 3000-6000K, vida util 35000 horas, tension de operación 100V-240V, factor de potencia >0,9, IP20. Redonda diametro 30 cm. Debe terner certificado RETILAP	UN	48,00	$ 178.062,00	$ 8.546.976,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED HERMETICA <40W, 3400 LUMENES, EFICIENCIA <90 LM/W, TEMPERATURA DEL COLOR 2700-6500K, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 85V-265V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, IP65. RECTANGULAR 120X11X7 CM, DEBE TERNER CERTIFICADO RETILAP	UN	16,00	$ 386.911,00	$ 6.190.576,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
17,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL <24W, 2880-4000 LUMENES, EFICIENCIA <90 LM/W, TEMPERATURA DEL COLOR 2700-6500K, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 85V-265V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, IP20. CUADRADA 60X60 CM, DEBE TERNER CERTIFICADO RETILAP.	UN	24,00	$ 155.229,00	$ 3.725.496,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 7W	UN	16,00	$ 152.931,00	$ 2.446.896,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 6W	UN	56,00	$ 135.491,00	$ 7.587.496,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA HIGHBAY ≤200W	UN	80,00	$ 1.069.009,00	$ 85.520.720,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17,33	CAJA DE INSPECCIÓN 30X30 PARA BAJANTE DE APANTALLAMIENTO. INCLUYE VARILLA DE COBRE, SOLDADURA EXOTÉRMICA, CONECTOR BIMETÁLICO Y CAJA PARA TRANSICIÓN	UN	4,00	$ 723.631,00	$ 2.894.524,00	4,00	$ 2.894.524,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 2.894.524,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	DE ALUMINIO A COBRE												
17,34	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO POR NUEVE (09) VARILLAS COBRE-COBRE 99% DE 5/8"X2.4M Y MALLA DE 10X10M, Y CUADRICULAS DE 5X5M. SE USARA SOLDADURA EXOTÉRMICA; SUELO ARTIFICIAL PARA MEJORAR LA RESISTENCIA FINAL	UN	2,00	$ 9.310.924,00	$ 18.621.848,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17,35	CÁRCAMO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI DE 0,4X0,4M INC TAPA EN LAMINA ALFAJOR 1.00X3.00X3MM (1/8")	ML	15,00	$ 443.690,00	$ 6.655.350,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM. INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	ML	476,00	$ 73.037,00	$ 34.765.612,00	720,00	$ 52.586.640,00	0,00	$ 0,00	121,20	$ 8.852.084,00	598,80	$ 43.734.556,00
17,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0,60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	4,00	$ 437.575,00	$ 1.750.300,00	18,00	$ 7.876.350,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 7.876.350,00
17,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO IMC 3/4"	ML	12,00	$ 46.761,00	$ 561.132,00	24,00	$ 1.122.264,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	24,00	$ 1.122.264,00
17,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	ML	607,00	$ 59.617,00	$ 36.187.519,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	COBRE DESNUDO 2/0												
N.P17.40	GRUPO DE MEDIDA EN COLLD ROLLED CALIBRE 16 A 220V GABINETE DE 180X60X30, FABRICADO EN LAMINDA CALIBRE 18 TERMINDADO EN RECUBRIMIENTO ELECTROSTATICO RAL 7032, BREAKER 100 AMP FIJO, TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 200/5, BORNERA DE CONEXIÓN Y PRUEBAS, MEDIDOR ELECTRONICO DE MEDIDA INDIRECTA, CONEXION INTERNA	UND	0,00	$ 23.183.095,00	$ 0,00	2,00	$ 46.366.190,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 46.366.190,00
N.P17.41	TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL ESCENARIO COLISEO MENOR A Y B, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	0,00	$ 27.209.630,00	$ 0,00	2,00	$ 54.419.260,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 54.419.260,00
N.P17.42	TABLERO ENCHUFABLE DE 30 CIRCUITOS CUARTO TECNICO COLISEO MENOR A	UND	0,00	$ 2.729.723,00	$ 0,00	1,00	$ 2.729.723,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.729.723,00
N.P17.43	TABLERO ENCHUFABLE DE 30 CIRCUITOS CUARTO TECNICO COLISEO MENOR B	UND	0,00	$ 2.704.886,00	$ 0,00	1,00	$ 2.704.886,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.704.886,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
N.P17.44	TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA 100 AMP, EN INTERRUPTORES MOTORIZADOS, COFRE METALICO EN COLLD ROLLED, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 18 TERMINADO, EN RECUBRIMEINTO ELECTROSTATICO RAL 7032, INTERUPTORES MOTORIZADOS DE 100 AMP, MODULO DIGITAL, SISTEMA MANUAL AUTOMATICO COLISEO A Y B	UND	0,00	$ 18.221.597,00	$ 0,00	2,00	$ 36.443.194,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 36.443.194,00
N.P17.45	GENERADOR DIÉSEL DE 225 KVA, SISTEMA TRIFÁSICO, CON MOTOR DIÉSEL 1800 RPM, ALTERNADOR CON CONTROL DIGITAL, INCLUYE CABINA INSONORA Y TRAMPA DE ACEITE	UND	0,00	$ 207.960.641,00	$ 0,00	1,00	$ 207.960.641,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 207.960.641,00
N.P17.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2(3x250+250+4/0T) AL	ML	0,00	$ 438.770,00	$ 0,00	548,30	$ 240.577.591,00	77,70	$ 34.092.429,00	0,00	$ 0,00	626,00	$ 274.670.020,00
N.P17.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3x1/0+1/0+2T CU	ML	0,00	$ 358.815,00	$ 0,00	223,40	$ 80.159.271,00	16,60	$ 5.956.329,00	0,00	$ 0,00	240,00	$ 86.115.600,00
N.P17.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA AP 2X6+8T CU	ML	0,00	$ 44.015,00	$ 0,00	475,20	$ 20.915.928,00	88,60	$ 3.899.729,00	0,00	$ 0,00	563,80	$ 24.815.657,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
N.P17.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA AP 2X4+8T CU	ML	0,00	$ 85.115,00	$ 0,00	484,80	$ 41.263.752,00	0,00	$ 0,00	234,30	$ 19.942.444,00	250,50	$ 21.321.308,00
N.P17.50	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO 3X12 PARA LUMINARIAS AP	ML	0,00	$ 27.269,00	$ 0,00	780,00	$ 21.269.820,00	0,00	$ 0,00	49,00	$ 1.336.181,00	731,00	$ 19.933.639,00
N.P17.51	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE MONOFASICA INCLUYE TUBERIA Y CABLEADO LS	UND	0,00	$ 257.356,00	$ 0,00	56,00	$ 14.411.936,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	56,00	$ 14.411.936,00
N.P17.52	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE GFCI INCLUYE TUBERIA Y CABLEADO LS	UND	0,00	$ 274.314,00	$ 0,00	20,00	$ 5.486.280,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 5.486.280,00
N.P17.53	SALIDA PARA TOMA BIFASICA SECADORES INCLUYE TUBERIA Y CABLEADO LS	UND	0,00	$ 379.976,00	$ 0,00	16,00	$ 6.079.616,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 6.079.616,00
N.P17.54	SALIDA DE ILUMINACION 110V INCLUYE TUBERIA, CABLEADO LS Y TOMACORRIENTE MONOFASICA	UND	0,00	$ 354.961,00	$ 0,00	199,00	$ 70.637.239,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	199,00	$ 70.637.239,00
N.P17.55	SALIDA DE ILUMINACION EMERGENCIA 110V INCLUYE TUBERIA, CABLEADO LS Y TOMACORRIENTE MONOFASICA	UND	0,00	$ 335.650,00	$ 0,00	74,00	$ 24.838.100,00	2,00	$ 671.300,00	0,00	$ 0,00	76,00	$ 25.509.400,00
N.P17.56	SALIDA DE ILUMINACION 220 V INCLUYE TUBERIA EMT Y TOMA BIFASICA	UND	0,00	$ 1.707.387,00	$ 0,00	107,00	$ 182.690.409,00	3,00	$ 5.122.161,00	0,00	$ 0,00	110,00	$ 187.812.570,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
N.P17.57	LUMINARIA TIPO PROYECTOR HIGH BAY STIL LED IP66 CHIP SAMSUNG ≥ 79W PROGRAMABLE, LUZ 4000K O 5000K, VIDA ÚTIL 100.000 HORAS, TENSIÓN DRIVER 120-227V	UND	0,00	$ 1.642.198,00	$ 0,00	22,00	$ 36.128.356,00	3,00	$ 4.926.594,00	0,00	$ 0,00	25,00	$ 41.054.950,00
N.P17.58	LUMINARIA TIPO PROYECTOR HIGH BAY STIL LED IP66 CHIP SAMSUNG ≥ 200W PROGRAMABLE, VIDA ÚTIL 100.000 HORAS, IP66	UND	0,00	$ 3.934.698,00	$ 0,00	85,00	$ 334.449.330,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	85,00	$ 334.449.330,00
N.P17.59	CILINDRO SENCILLO DIÁMETRO 5", BALA INTERNA DE 13W CHIP SAMSUNG, LUZ 4000K-6500K, 90-220V, 1.250 LÚMENES.	UND	0,00	$ 312.338,00	$ 0,00	132,00	$ 41.228.616,00	0,00	$ 0,00	56,00	$ 17.490.928,00	76,00	$ 23.737.688,00
N.P17.60	CILINDRO SENCILLO, BALA INTERNA DE 16W CHIP SAMSUNG, LUZ 4000K-6500K, 90-220V, 1.597 LÚMENES. IP65	UND	0,00	$ 388.973,00	$ 0,00	16,00	$ 6.223.568,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 6.223.568,00
N.P17.61	LUMINARIA HERMETICA LED ≥ 16W	UND	0,00	$ 435.327,00	$ 0,00	51,00	$ 22.201.677,00	55,00	$ 23.942.985,00	0,00	$ 0,00	106,00	$ 46.144.662,00
N.P17.62	LUMINARIA LETRERO DE SALIDA LED 3,2W	UND	0,00	$ 237.930,00	$ 0,00	16,00	$ 3.806.880,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 3.806.880,00
N.P17.63	LUMINARIA LED DE EMERGENCIA ≥2 W	UND	0,00	$ 225.354,00	$ 0,00	74,00	$ 16.676.196,00	2,00	$ 450.708,00	0,00	$ 0,00	76,00	$ 17.126.904,00
N.P17.64	LUMINARIA DE ALTO RENDIMIENTO, TIENE LA	UND	0,00	$ 3.678.744,00	$ 0,00	46,00	$ 169.222.224,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 44.144.928,00	34,00	$ 125.077.296,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	FLEXIBILIDAD DE USARSE EN CUALQUIER APLICACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR COMO ILUMINACIÓN VIAL Y URBANA, OMEGA II 128 LED. 4000K 70W DRIVER MULTIVOLTAJE 120-277V/CTRL 0-100V. IP66. 100.000 HORAS.IRC>70 SPD 10KV/10KA CON BASE PARA FOTOCELDA												
N.P17.65	CAJA DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA AP280 CON FILTRO	UND	0,00	$ 693.453,00	$ 0,00	34,00	$ 23.577.402,00	4,00	$ 2.773.812,00	0,00	$ 0,00	38,00	$ 26.351.214,00
N.P17.66	CAJA DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA CS 275 PREFABRICADA CON FILTRO	UND	0,00	$ 2.014.145,00	$ 0,00	3,00	$ 6.042.435,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 6.042.435,00
N.P17.67	BORDILLOS CAJAS DE INSPECCION MINIMO 12 CM	ML	0,00	$ 34.320,00	$ 0,00	102,50	$ 3.517.800,00	38,70	$ 1.328.184,00	0,00	$ 0,00	141,20	$ 4.845.984,00
N.P17.68	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO POR DIECISEIS (16) VARILLAS COBRE-COBRE 99% DE 5/8"X2.4M Y MALLA DE 15X15M, Y CUADRICULAS DE 5X5M CON CABLE DE COBRE DESNUDO 1/0. SE USARA SOLDADURA EXOTÉRMICA;	UND	0,00	$ 18.735.883,00	$ 0,00	1,00	$ 18.735.883,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 18.735.883,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	SUELO ARTIFICIAL PARA MEJORAR LA RESISTENCIA FINAL(COLISEOS)												
N.P17.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁSTIL METÁLICO DE 10M , GALVANIZADO CON UN BRAZO PARA MONTAJE DE LUMINARIAS (SEGÚN DISEÑO), TOTALMENTE GALVANIZADO EN CALIENTE, FABRICADO EN 4", FLANGE DE 40 X 40 EN 1/2",	UND	0,00	$ 4.353.503,00	$ 0,00	38,00	$ 165.433.114,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 52.242.036,00	26,00	$ 113.191.078,00
N.P17.70	CANALIZACION DE 1 DUCTO PVC 4"	ML	0,00	$ 94.132,00	$ 0,00	511,50	$ 48.148.518,00	0,00	$ 0,00	77,40	$ 7.285.817,00	434,10	$ 40.862.701,00
N.P17.71	CANALIZACION DE 1 DUCTO PVC 2"	ML	0,00	$ 32.450,00	$ 0,00	660,00	$ 21.417.000,00	218,00	$ 7.074.100,00	0,00	$ 0,00	878,00	$ 28.491.100,00
N.P17.72	CANALIZACION DE 1 DUCTO PVC 1"	ML	0,00	$ 25.075,00	$ 0,00	252,00	$ 6.318.900,00	0,00	$ 0,00	195,60	$ 4.904.670,00	56,40	$ 1.414.230,00
N.P17.73	SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBERIA EMT 1"1/2 COLISEOS	ML	0,00	$ 169.642,00	$ 0,00	155,00	$ 26.294.510,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 2.374.988,00	141,00	$ 23.919.522,00
N.P17.74	PLATINAS DE COBRE 1000A PARA EXTENSION DE BARRAJE TRANSFORMADOR EXISTENTE 225kVA	UND	0,00	$ 3.848.790,00	$ 0,00	8,00	$ 30.790.320,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 11.546.370,00	5,00	$ 19.243.950,00
N.P17.75	CÁRCAMO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI DE 0,45X0,45M INC TAPA EN LAMINA ALFAJOR (1/8") CON	ML	0,00	$ 654.646,00	$ 0,00	7,50	$ 4.909.845,00	0,00	$ 0,00	7,50	$ 4.909.845,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	TORNILLOS PARA ATERRIZAR												
N.P17.76	PUNTA CAPTADORA DE 1,20 MTS PARA MASTILES DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UND	0,00	$ 876.902,00	$ 0,00	18,00	$ 15.784.236,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 15.784.236,00
N.P17.77	CANALIZACION DE 2 DUCTO PVC 4"	ML	0,00	$ 172.948,00	$ 0,00	18,00	$ 3.113.064,00	0,00	$ 0,00	6,50	$ 1.124.162,00	11,50	$ 1.988.902,00
N.P17.78	CABLE COBRE 1/0 DESNUDO PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA APANTALLAMIENTO (INCLUYE SOLDADURA CADWELLD Y MOLDE PARA SOLDADURA)	ML	0,00	$ 152.478,00	$ 0,00	530,00	$ 80.813.340,00	0,00	$ 0,00	5,90	$ 899.620,00	524,10	$ 79.913.720,00
N.P17.79	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 68.678,00	$ 0,00	572,00	$ 39.283.816,00	0,00	$ 0,00	221,10	$ 15.184.706,00	350,90	$ 24.099.110,00
N.P17.80	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL	M3	0,00	$ 31.615,00	$ 0,00	503,40	$ 15.914.991,00	0,00	$ 0,00	256,10	$ 8.096.601,00	247,30	$ 7.818.390,00
N.P17.81	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA BOMBAS DE PRESION LS 3X6+6TCU	ML	0,00	$ 63.234,00	$ 0,00	15,00	$ 948.510,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 948.510,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
N.P17.82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA 5/8X2,4mts PARA PUESTA TIERRA (INCLUYE SOLDADURA CADWELL Y MOLDE PARA SOLDADURA Y SUELO ARTIFICIAL) Y BORNA 1/0	UND	0,00	$ 736.433,00	$ 0,00	4,00	$ 2.945.732,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 2.945.732,00
N.P17.83	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60CM INCLUYE MARCO, TAPA Y FILTRO (EN GEOTEXTIL Y GRAVILLA DE 1")	UND	0,00	$ 774.717,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 9.296.604,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 9.296.604,00
SUBTOTAL					**$823.132.419,00**		**$2.302.721.501,00**		**$102.419.466,00**		**$204.774.420,00**		**$2.200.366.547,00**
18	**SEÑALETICA**												
18,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION EN LAMINA DE POLIESTILENO CALIBRE DE 40 DE 1 MM DE ESPESOR DIGITAL DE ALTA RESOLUCION SOBRE VINILO GRADO DE INGENIERIA CON CINTA AUTOADHESIVA DOBLE FAZ	M2	30,76	$ 260.897,00	$ 8.025.192,00	30,76	$ 8.025.192,00	0,04	$ 10.436,00	0,00	$ 0,00	30,80	$ 8.035.628,00
SUBTOTAL					**$8.025.192,00**		**$8.025.192,00**		**$ 10.436,00**		**$ 0,00**		**$8.035.628,00**
SUBTOTAL OBRAS A ESCENARIOS DEPORTIVOS (INCLUYE AIU 31%)					**$31.521.667.843,00**		**$45.066.889.049,00**		**$3.511.168.418,00**		**$3.507.219.193,00**		**$45.070.838.274,00**

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
OBRA B	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.												
1	DEMOLICIONES												
1,1	DESMONTE ESTRUCTURA DE BARANDA O PASAMANOS METALICO	ML	628,26	$ 15.530	$ 9.756.878	656,16	$ 10.190.165,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	656,16	$ 10.190.165,00
1,2	DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	335,36	$ 373.009	$ 125.092.298	694,56	$ 259.077.131,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	694,56	$ 259.077.131,00
1,3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	M3	187,28	$ 291.376	$ 54.568.897	133,00	$ 38.753.008,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	133,00	$ 38.753.008,00
1,4	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	370,50	$ 383.666	$ 142.148.253	92,70	$ 35.565.838,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	92,70	$ 35.565.838,00
NP1.5	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UND	0,00	$ 82.033	$ 0	6,00	$ 492.198,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 492.198,00
NP1.6	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	0,00	$ 247.904	$ 0	474,00	$ 117.506.496,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	474,00	$ 117.506.496,00
NP1.7	DESMONTE DE MASTIL METALICO DE 4M A 14M	UND.	0,00	$ 345.997	$ 0	12,00	$ 4.151.964,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 4.151.964,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP1.8	DESMONTE DE LUMINARIA DE 70W A 400W A ALTURAS ENTRE 3M A 13M. TRASLADO HASTA EL SITIO DE CARGUE	UND	0,00	$ 69.827	$ 0	24,00	$ 1.675.848,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	24,00	$ 1.675.848,00
NP1.9	DESTRONQUE Y RETIRO DE ARBOLES D>40CM-INCLUYE RETIRO DE RAIZ	UND	0,00	$ 951.690	$ 0	2,00	$ 1.903.380,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.903.380,00
NP1.10	DESMONTE DE REJILLAS METÁLICA DE SUMIDERO (INCLUYE TRASLADO A SITIO DE CARGUE)	M2	0,00	$ 18.021	$ 0	11,00	$ 198.231,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 198.231,00
NP1.11	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INCLUYE TRANSCIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	$ 401.576	$ 0	137,40	$ 55.176.542,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	137,40	$ 55.176.542,00
SUBTOTAL					**$331.566.326,00**		**$524.690.801,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$524.690.801,00**
2	**PRELIMINARES**												
2,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	14.462,44	$ 5.438	$ 78.646.749	16.316,60	$ 88.729.671,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	16.316,60	$ 88.729.671,00
2,2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	1.563,67	$ 38.501	$ 60.202.859	3.260,02	$ 125.514.030,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3.260,02	$ 125.514.030,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
2,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	10.442,12	$ 63.600	$ 664.118.832	12.956,29	$ 824.020.044,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	12.956,29	$ 824.020.044,00
	SUBTOTAL				**$802.968.440,00**		**$1.038.263.745,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$1.038.263.745,00**
3	**CONCRETOS**												
3,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	49,87	$ 641.273	$ 31.980.285	86,20	$ 55.277.733,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	86,20	$ 55.277.733,00
3,2	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	234,60	$ 1.224.357	$ 287.234.152	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,3	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	20.875,47	$ 8.513	$ 177.712.876	30.651,00	$ 260.931.963,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	30.651,00	$ 260.931.963,00
3,4	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	859,76	$ 131.092	$ 112.707.658	385,60	$ 50.549.075,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	385,60	$ 50.549.075,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
3,5	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	18,82	$ 969.616	$ 18.248.173	46,00	$ 44.602.336,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	46,00	$ 44.602.336,00
3,6	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	532,01	$ 9.955	$ 5.296.160	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP3.7	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 24.5 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.497.873	$ 0	435,10	$ 651.724.542,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	435,10	$ 651.724.542,00
NP3.8	MICROFIBRA SINTETICA PARA CONTROL DE RETRACCION PLASTICA DE CONCRETOS EN PLACAS DE CONTRAPISO	KG	0,00	$ 114.271	$ 0	304,30	$ 34.772.665,00	35,90	$ 4.102.329,00	0,00	$ 0,00	340,20	$ 38.874.994,00
NP3.9	LAVADO E HIDROFUGADO DE CONCRETO A LA VISTA CON GRAN DURABILIDAD METIC PROTECTOR DE PISOS O SIMILAR	M2	0,00	$ 20.000	$ 0	767,64068	$ 15.352.814,00	0,00	$ 0,00	0,00068	$ 14,00	767,64	$ 15.352.800,00
	SUBTOTAL				**$633.179.304,00**		**$1.113.211.128,00**		**$4.102.329,00**		**$ 14,00**		**$1.117.313.443,00**
4	**CIMENTACIÓN**												

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
4,1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	681,64	$ 128.857	$ 87.834.085	862,50	$ 111.139.163,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	862,50	$ 111.139.163,00
4,2	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	408,98	$ 126.238	$ 51.628.817	345,00	$ 43.552.110,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	345,00	$ 43.552.110,00
4,3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CON MAQUINA LÁSER DE NIVELACIÓN AUTOMATICA.	M3	102,25	$ 1.469.637	$ 150.270.383	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	170,41	$ 900.037	$ 153.375.305	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,5	CORRECTOR, NIVELADOR Y REPARADOR DE PUNTOS BAJOS Y DEPRESIONES DE HASTA 3/4" EN	M2	3.408,21	$ 53.338	$ 181.787.105	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	SUPERFICIES RUGOZAS Y POROZAS; CONTIENE AGLUTINANTE LIQUIDO 100% ACRILICO, DISEÑADO PARA MEZCLARSE IN SITU CON ARENA Y CEMENTO, UTILIZADO PARA SUPERFICIES DEPORTIVAS												
4,6	IMPRIMACIÓN CON REVESTIMIENTO 100 % ACRILICA DISEÑADA PARA MEZCLAR IN SITU CON ARENA DE SILICE CON UNA FINURA AFS DE 30 A 6O MALLAS, PARA AFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON LA FINALIDAD DE ALISTAR Y DEJAR UNA SUPERFICIE ADECUADA PARA EL PATINADOR, 2 CAPAS	M2	3.408,21	$ 81.390	$ 277.394.212	3449,90	$ 280.787.361,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3.449,90	$ 280.787.361,00
4,7	RECUBRIMIENTO Y REVESTIMIENTO FINAL PARA PISTA DE PATINAJE. EMULSIÓN 100% ACRILICA -Capa de nivelación con Recubrimiento sintético -Una capa de sellado con sintético acrílico pigmentado. Carga al 50%.3-Capa protectora contra los factores ambientales	M2	3.408,21	$ 228.470	$ 778.673.739	3449,90	$ 788.198.653,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3.449,90	$ 788.198.653,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	resistente al desgaste, dejando una superficie adecuada para los deportes requeridos. Carga al 30%4-Capa final de acabado, EMUSLSIÓN 100 % ACRILICA con base de sintética, protectora y resistente al desgaste. Carga al 15%.												
4,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1-1/2" BARANDA 5/8"	ML	452,42	$ 584.647	$ 264.505.996	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA PISTA DE PATINAJE.	ML	0,00	$ 1.163.836	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP4.10	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	0,00	$ 4.394	$ 0	3449,90	$ 15.158.861,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3.449,90	$ 15.158.861,00
NP4.11	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	M2	0,00	$ 4.136	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP4.12	MEZCLA DENSA EN CALIENTE CON AGREGADO TM 7/16 PARA INSTALACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE PISTA DE PATINAJE VERSIÓN 02 FEDEPATÍN SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE PROCESO DE LAVADO CON	M3	0,00	2.558.390,00	0,00	172,50	$ 441.322.275,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	172,50	$ 441.322.275,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	SISTEMA DE ALTA PRESIÓN												
NP4.13	SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA CON PERFILERIA TUBULAR ASTM-A500 SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PLATINA BASE CON TORNILLERIA ESTRUCTURAL Y ZOCALO EN LAMINA METALICA SEGÚN REQUERIMIENTO DE FEDEPATIN.	ML	0,00	696.484	0,00	457,60	$ 318.711.078,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	457,60	$ 318.711.078,00
NP4.14	SISTEMA DE PROTECCION PARA DEPORTISTAS CON POLICARBONATO Y NEOPRENO ADHERIDO A LAS BARANDAS PERIMETRALES PARA PISTAS DE PATINAJE DE ALTO RENDIMIENTO, SEGÚN NORMATIVA DE FED EPATÍN.	ML	0,00	835.386	0,00	457,60	$ 382.272.634,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	457,60	$ 382.272.634,00
	SUBTOTAL				**$1.945.469.642,00**		**$2.381.142.135,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$2.381.142.135,00**
5	**PISTA DE VELOCIDAD**												
5,1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,	M3	666,42	$ 128.857	$ 85.872.882	838,10	$ 107.995.052,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	838,10	$ 107.995.052,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR												
5,2	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	399,85	$ 126.238	$ 50.476.264	335,202804	$ 42.315.332,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	335,202804	$ 42.315.332,00
5,3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CON MAQUINA LÁSER DE NIVELACIÓN AUTOMATICA.	M3	99,96	$ 1.469.637	$ 146.904.915	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	166,60	$ 900.037	$ 149.946.164	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,5	CORRECTOR, NIVELADOR Y REPARADOR DE PUNTOS BAJOS Y DEPRESIONES DE HASTA 3/4" EN SUPERFICIES RUGOZAS Y POROZAS; CONTIENE AGLUTINANTE	M2	3.332,10	$ 53.338	$ 177.727.550	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	LIQUIDO 100% ACRILICO, DISEÑADO PARA MEZCLARSE IN SITU CON ARENA Y CEMENTO, UTILIZADO PARA SUPERFICIES DEPORTIVAS												
5,6	IMPRIMACIÓN CON REVESTIMIENTO 100 % ACRILICA DISEÑADA PARA MEZCLAR IN SITU CON ARENA DE SILICE CON UNA FINURA AFS DE 30 A 6O MALLAS, PARA AFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON LA FINALIDAD DE ALISTAR Y DEJAR UNA SUPERFICIE ADECUADA PARA EL PATINADOR, 2 CAPAS	M2	3.332,10	$ 81.390	$ 271.199.619	3.404,60	$ 277.100.394,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3.404,60	$ 277.100.394,00
5,7	RECUBRIMIENTO Y REVESTIMIENTO FINAL PARA PISTA DE PATINAJE. EMULSIÓN 100% ACRILICA -Capa de nivelación con Recubrimiento sintético -Una capa de sellado con sintético acrílico pigmentado. Carga al 50%.3-Capa protectora contra los factores ambientales resistente al desgaste, dejando una superficie adecuada paralos deportes requeridos. Carga al 30%4-Capa	M2	3.332,10	$ 228.470	$ 761.284.887	3.404,60	$ 777.848.962,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3.404,60	$ 777.848.962,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	final de acabado, EMUSLSIÓN 100 % ACRILICA con base de sintética, protectora y resistente al desgaste. Carga al 15%.												
5,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA PISTA DE PATINAJE.	ML	238,80	$ 1.163.836	$ 277.924.037	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,9	REDUCTORES DE VELOCIDAD DE 45 CM DE LARGO Y 5 CM DE ANCHO CADA 40 CMS EN LINEA RECTA Y CADA 10 CM EN CURVA, CON UN ESPESOR DE 5 MM, HECHOS EN SINTETICO ACRILICO CARGADO CON CUARZO.	UN	290,00	$ 66.749	$ 19.357.210	1.099,00	$ 73.357.151,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1.099,00	$ 73.357.151,00
NP5.10	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	0,00	$ 4.394	$ 0	3.355,50	$ 14.744.067,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3.355,50	$ 14.744.067,00
NP5.11	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	M2	0,00	$ 4.136	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP5.12	MEZCLA DENSA EN CALIENTE CON AGREGADO TM 7/16 PARA INSTALACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE PISTA DE PATINAJE VERSIÓN 02 FEDEPATÍN SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE PROCESO DE LAVADO CON	M3	0,00	$ 2.558.390	$ 0	167,60	$ 428.786.164,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	167,60	$ 428.786.164,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	SISTEMA DE ALTA PRESIÓN												
NP5.13	SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA CON PERFILERIA TUBULAR ASTM-A500 SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PLATINA BASE CON TORNILLERIA ESTRUCTURAL Y ZOCALO EN LAMINA METALICA SEGÚN REQUERIMIENTO DE FEDEPATIN.	ML	0,00	$ 696.484	$ 0	237,70	$ 165.554.247,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	237,70	$ 165.554.247,00
NP5.14	SISTEMA DE PROTECCION PARA DEPORTISTAS CON POLICARBONATO Y NEOPRENO ADHERIDO A LAS BARANDAS PERIMETRALES PARA PISTAS DE PATINAJE DE ALTO RENDIMIENTO, SEGÚN NORMATIVA DE FED EPATÍN.	ML	0,00	$ 835.386	$ 0	237,70	$ 198.571.252,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	237,70	$ 198.571.252,00
	SUBTOTAL				**$1.940.693.528,00**		**$2.086.272.621,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$2.086.272.621,00**
6	**OBRAS EXTERIORES**												
6,1	LOSETA PULIDA 0.4X0.4X0.4.5	M2	2.217,11	$ 225.626	$ 500.237.661	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,2	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON	M3	1.160,37	$ 128.857	$ 149.521.797	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	VIBROCOMPACTADOR.												
6,3	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	696,22	$ 126.238	$ 87.889.420	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,4	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 25MM 1110GR TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	4.641,49	$ 116.423	$ 540.376.190	3.764,30	$ 438.251.099,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3.764,30	$ 438.251.099,00
NP6.5	LOSETA EN CONCRETO COLOR TIPO DECK (INC CAMA EN ARENA Y SELLO DE JUNTAS)	M3	0,00	$ 255.532	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP6.6	RELLENO CON GRAVILLA	M3	0,00	$ 102.613	$ 0	564,60	$ 57.935.300,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	564,60	$ 57.935.300,00
NP6.7	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	0,00	$ 14.681	$ 0	3.764,30	$ 55.263.688,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3.764,30	$ 55.263.688,00
NP6.8	GRADERIA ELEVADA DESMONTABLE CON CAPACIDAD PARA 108 ESPECTADORES	UND	0,00	$ 304.621.286	$ 0	1,00	$ 304.621.286,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 304.621.286,00
NP 6.9	PLACA DE CONTRAPISO ESTAMPADA CON	M2	0,00	$ 262.191	$ 0	3.016,00	$ 790.768.056,00	304,55	$ 79.850.269,00	0,00	$ 0,00	3.320,55	$ 870.618.325,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	MOLDE Y ACABADO EN COLOR E = 0.10 M, 20.7 MPA (3000 PSI)												
NP6.10	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 80X20X12 CM.	ML	0,00	$ 45.918	$ 0	642,70	$ 29.511.499,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	642,70	$ 29.511.499,00
NP6.11	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU	M2	0,00	$ 189.914	$ 0	211,60	$ 40.185.802,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	211,60	$ 40.185.802,00
NP6.12	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 821,666	$ 0	9,40	$ 7.724,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	9,40	$ 7.724,00
NP6.13	SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN ECOLOGICO (GRAMOQUIN) DE CONCRETO PREFABRICADO E=9 CM. INCLUYE ARENA DE NIVELACION, TIERRA NEGRA Y SEMILLA DE PASTO PARA CLIMA CALIDO	M2	0,00	$ 190.855	$ 0	495,40	$ 94.549.567,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	495,40	$ 94.549.567,00
NP6.14	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	0,00	$ 4.394	$ 0	3.764,30	$ 16.540.334,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3.764,30	$ 16.540.334,00
NP6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO	ML	0,00	$ 108.491	$ 0	78,20	$ 8.483.996,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	78,20	$ 8.483.996,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP6.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN ACERO AL CARBON ASTM A-500 GRADO C, SEGÚN DISEÑOS. INCLUYE SOPORTE CON PLATINA Y PINTURA EN POLIURETANO PARA BARANDA SOBRE MURO H=0.55M, VOMITORIO, ESCALERAS EXTERIORES E INTERNAS, RAMPAS Y CERRAMIENTO DE BORDE	ML	0,00	$ 607.645	$ 0	104,90	$ 63.741.961,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	104,90	$ 63.741.961,00
NP6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMANOS ACERO AL CARBON 2"X2MM, INC PLATINA DE ANCLAJE Y PINTURA EN POLIURETANO	ML	0,00	$ 203.853	$ 0	20,40	$ 4.158.601,00	46,70	$ 9.519.935,00	0,00	$ 0,00	67,10	$ 13.678.536,00
	SUBTOTAL				**$1.278.025.068,00**		**$1.904.018.913,00**		**$89.370.204,00**		**$ 0,00**		**$1.993.389.117,00**
7	**RED AGUAS LLUVIAS**												
7,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	235,89	$ 5.522	$ 1.302.585	1.415,90	$ 7.818.600,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1.415,90	$ 7.818.600,00
7,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	226,45	$ 68.679	$ 15.552.360	408,90001	$ 28.082.844,00	0,00	$ 0,00	0,00001	$ 1,00	408,90	$ 28.082.843,00
7,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	49,07	$ 247.904	$ 12.164.649	89,00	$ 22.063.456,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	89,00	$ 22.063.456,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
7,4	CAMA DE ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	94,36	$ 119.827,00	$ 11.306.876	128,00	$ 15.337.856,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	128,00	$ 15.337.856,00
7,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	132,10	$ 63.600,00	$ 8.401.560	132,10	$ 8.401.560,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	132,10	$ 8.401.560,00
7,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	235,89	$ 311.111	$ 73.387.974	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	6,00	$ 706.501	$ 4.239.006	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,8	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO	UN	1,00	$ 868.789,00	$ 868.789	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN												
7,9	CARCAMO TIPO 1 EN CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, SECCION H=0,48 A=0,50 ESPECIFICACIONES SEGÚN DISEÑO DE PLANOS	ML	596,50	$ 134.844,00	$ 80.434.446	883,60	$ 119.148.158,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	883,60	$ 119.148.158,00
7,10	REJILLA PARA CARCAMO PLASTICA DIMENSIONES 50cmX40cm - RESISTENTE AL IMPACTO - ALTA CALIDAD. PARA PISTA DE PATINAJE	ML	596,50	$ 702.956,00	$ 419.313.254	602,90	$ 423.812.172,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	602,90	$ 423.812.172,00
NP7.11	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND		$ 549.517,00	$ 0	3,00	$ 1.648.551,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.648.551,00
NP7.12	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.20 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	ML		$ 1.142.060,00	$ 0	10,00	$ 11.420.600,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 11.420.600,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP7.13	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M, E=0.125 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO.	UND		$ 954.323,00	$ 0	8,00	$ 7.634.584,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 7.634.584,00
NP7.14	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UND		$ 502.350,00	$ 0	8,00	$ 4.018.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 4.018.800,00
NP7.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML		$ 167.275,00	$ 0	262,30	$ 43.876.233,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	262,30	$ 43.876.233,00
NP7.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML		$ 268.633,00	$ 0	193,20	$ 51.899.896,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	193,20	$ 51.899.896,00
NP7.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM Ø14" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML		$ 326.717,00	$ 0	76,80	$ 25.091.866,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	76,80	$ 25.091.866,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP7.18	FILTRO EN GEODREN PLANAR H=1.00M (INC.TUBO PVC 4" PERFORADO Y GRAVA 1").	ML		$ 231.208,00	$ 0	680,30	$ 157.290.802,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	680,30	$ 157.290.802,00
NP 7.19	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG		$ 8.513,00	$ 0	1.280,00	$ 10.896.640,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1.280,00	$ 10.896.640,00
NP 7.20	REJILLA 40 X 40 CM PREFABRICADA EN CONCRETO. TRANSITO PEATONAL.	ML		$ 142.277,00	$ 0	283,10	$ 40.278.619,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	283,10	$ 40.278.619,00
NP 7.21	CUNETA TRIANGULAR L=0.90M E=0.12M EN CONCRETO DE 3000PSI	ML		$ 292.315,00	$ 0	53,60	$ 15.668.084,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	53,60	$ 15.668.084,00
NP 7.22	CONSTRUCCION DE SUMIDERO EN CONCRETO TIPO SL-100 FUNDIDO EN SITIO	UND		$ 1.491.917,00	$ 0	2,00	$ 2.983.834,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 2.983.834,00
NP 7.23	CAJA DE INSPECCION DE 1.00X1.00X1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO. SUMINISTRO Y ELABORACION	UND		$ 1.299.611,00	$ 0	3,00	$ 3.898.833,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 3.898.833,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$626.971.499,00**		**$1.001.271.988,00**		**$ 0,00**		**$3.898.834,00**		**$997.373.154,00**
8	**REDES ELECTRICAS**												

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
8,1	MASTIL METALICO TRONCO CONICO OCTOGONAL DE 16-18M FABRICADO EN SECCIONES EMBONADAS, BASE REDONDA 600MM EN 3/4 DE ESPESOR, CANASTILLA DE ANCLAJE CON 8 PERNOS DE 7/8" X 1500MM, CANASTA DE MANTENIMIENTO PARA ALOJAR DE 1 A 8 REFLECTORES, PELDAÑOS DE ASCENSO Y LINEA DE VIDA A PARTIR DE LOS 4M, GALVANIZADO EN CALIENTE	UN	7,00	$ 19.532.812	$ 136.729.684	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,2	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7,00	$ 478.576	$ 3.350.032	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,3	TABLERO DE MEDIDA TRIFASICA SEGÚN NORMA AE 319 PARA MEDIDA SEMIDIRECTA EQUIPADO EN LAMINA COLD ROOL CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER INDUSTRIAL DE 320 A AJUSTABLE, 3 CT`S TIPO BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS.	UN	1,00	$ 11.356.112	$ 11.356.112	1,00	$ 11.356.112,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 11.356.112,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	INCLUYE MEDIDIOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS, CON BLOQUE DE PRUEBA												
8,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4/0+4/0+4T AWG THHN	ML	37,00	$ 261.587	$ 9.678.719	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2+2+8T AWG THHN	ML	433,00	$ 110.981	$ 48.054.773	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4+4+8T AWG THHN	ML	307,00	$ 95.228	$ 29.234.996	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6+6+8T AWG THHN	ML	96,00	$ 75.487	$ 7.246.752	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X8+8+8T AWG THHN	ML	165,00	$ 79.043	$ 13.042.095	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC DE 2"	ML	140,00	$ 115.597	$ 16.183.580	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,10	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA	UN	1,00	$ 16.738.866	$ 16.738.866	1,00	$ 16.738.866,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 16.738.866,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	TRIFÁSICOS DE 200A, A 208 V												
8,11	CAJA DE BORNERAS PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACION REFLECTORES MASTILES PATINAJE, DE ACUERDO CON DIAGRAMA ELECTRICO	UN	7,00	$ 3.439.120	$ 24.073.840	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR 800W - IP65 - IK08 - 5.000K - 100/277V - ≥110LUM/W O SIMILAR	UN	76,00	$ 5.681.030	$ 431.758.280	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR 600W - IP65 - IK08 - 5.000K - 100/277V - ≥110LUM/W O SIMILAR	UN	16,00	$ 4.128.559	$ 66.056.944	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,14	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PARA ILUMINACION PATINAJE QUE CONTIENE: TOTALIZADOR DE 300A; BARRAJE PRINCIPAL DE 400A, 7 ARRANCADORES DIRECTOR CON PROTECCION DE 50A Y CONTACTOR TRIPOLAR DE 50A EN AC3; ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO Y	UN	1,00	$ 23.478.564	$ 23.478.564	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	SEÑALIZACION, EN COFRE METALICO DE 100X60X40 CON BANDEJA DOBLEFONDO, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032												
8,15	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	251,54	$ 38.501	$ 9.684.542	302,90	$ 11.661.953,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	302,90	$ 11.661.953,00
8,16	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	157,04	$ 192.100	$ 30.167.384	644,50	$ 123.808.450,00	52,40	$ 10.066.040,00	0,00	$ 0,00	696,90	$ 133.874.490,00
8,17	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	2,02	$ 641.273	$ 1.295.371	2,02	$ 1.295.371,00	0,00	$ 0,00	2,02	$ 1.295.371,00	0,00	$ 0,00
8,18	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,91	$ 1.377.156	$ 8.138.992	5,91	$ 8.138.992,00	0,00	$ 0,00	5,91	$ 8.138.992,00	0,00	$ 0,00
8,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUTING DE NIVELACION fc MAYOR O IGUAL 35 MPA	LTS	275,63	$ 53.399	$ 14.718.366	275,63	$ 14.718.366,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	275,63	$ 14.718.366,00
8,20	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	2.770,04	$ 8.513	$ 23.581.351	9.202,47	$ 78.340.627,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	9.202,47	$ 78.340.627,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
8,21	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	20,16	$ 936.416	$ 18.878.147	20,16	$ 18.878.147,00	0,00	$ 0,00	20,16	$ 18.878.147,00	0,00	$ 0,00
8,22	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	10,00	$ 604.401	$ 6.044.010	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,23	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	4,00	$ 1.152.233	$ 4.608.932	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,24	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN EN M.T. Y B.T. NORMA CS-276 CODENSA	UN	2,00	$ 1.927.585	$ 3.855.170	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,25	CANALIZACIÓN 18 DUCTOS DE 2" PVC	ML	5,00	$ 405.772	$ 2.028.860	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,26	CANALIZACIÓN 12 DUCTOS DE 2" PVC	ML	33,42	$ 345.633	$ 11.551.055	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,27	CANALIZACIÓN 6 DUCTOS DE 2" PVC	ML	135,11	$ 179.324	$ 24.228.466	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,28	CANALIZACIÓN 4 DUCTOS DE 2" PVC	ML	70,44	$ 159.278	$ 11.219.542	148,90	$ 23.716.494,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	148,90	$ 23.716.494,00
8,29	CANALIZACIÓN 3 DUCTOS DE 2" PVC	ML	77,30	$ 149.255	$ 11.537.412	215,90	$ 32.224.155,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	215,90	$ 32.224.155,00
8,30	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 2" PVC	ML	85,78	$ 61.373	$ 5.264.576	259,00	$ 15.895.607,00	68,17	$ 4.183.797,00	0,00	$ 0,00	327,17	$ 20.079.404,00
8,31	BORDILLOS CAJAS DE INSPECCIÓN MINIMO 12CM	ML	54,59	$ 34.320	$ 1.873.529	140,10	$ 4.808.232,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	140,10	$ 4.808.232,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
8,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM. INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	ML	154,00	$ 73.037	$ 11.247.698	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0,60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	7,00	$ 437.575	$ 3.063.025	9,00	$ 3.938.175,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 3.938.175,00
8,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	39,00	$ 59.617	$ 2.325.063	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP8.35	MASTIL METALICO TRONCO CONICO OCTOGONAL DE 20M FABRICADO EN SECCIONES EMBONADAS, CANASTA DE MANTENIMIENTO PARA ALOJAR DE 8 A 12 REFLECTORES, PELDAÑOS DE ASCENSO Y LINEA DE VIDA A PARTIR DE LOS 4M, GALVANIZADO EN CALIENTE.INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UND	0,00	$ 47.156.691	$ 0	9,00	$ 424.410.219,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 424.410.219,00
NP8.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR 960W - 100/277V - ≥110LUM/W O SIMILAR	UND	0,00	$ 16.306.584	$ 0	70,00	$ 1.141.460.880,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	70,00	$ 1.141.460.880,00
NP8.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA	ML	0,00	$ 439.604	$ 0	45,00	$ 19.782.180,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	45,00	$ 19.782.180,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	2x(3x250+250+2/0T) AL												
NP8.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3x1/0 AL	ML	0,00	$ 70.160	$ 0	1.190,00	$ 83.490.400,00	74,30	$ 5.212.888,00	0,00	$ 0,00	1.264,30	$ 88.703.288,00
NP8.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3x4 AL	ML	0,00	$ 60.428	$ 0	85,50	$ 5.166.594,00	24,00	$ 1.450.272,00	0,00	$ 0,00	109,50	$ 6.616.866,00
NP8.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3x6 AL	ML	0,00	$ 40.300	$ 0	212,00	$ 8.543.600,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	212,00	$ 8.543.600,00
NP8.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1X10+10+10T CU	ML	0,00	$ 55.269	$ 0	150,00	$ 8.290.350,00	0,00	$ 0,00	150,00	$ 8.290.350,00	0,00	$ 0,00
NP8.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1X8+8+8T CU	ML	0,00	$ 55.935	$ 0	290,00	$ 16.221.150,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	290,00	$ 16.221.150,00
NP8.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CS 275 PREFABRICADA	UND	0,00	$ 2.014.145	$ 0	19,00	$ 38.268.755,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	19,00	$ 38.268.755,00
NP8.44	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 3/4" PVC	ML	0,00	$ 46.465	$ 0	440,00	$ 20.444.600,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	440,00	$ 20.444.600,00
NP8.45	CANALIZACIÓN 10 DUCTOS DE 2" PVC	ML	0,00	$ 314.022	$ 0	23,00	$ 7.222.506,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	23,00	$ 7.222.506,00
NP8.46	CANALIZACIÓN 5 DUCTOS DE 2" PVC	ML	0,00	$ 169.313	$ 0	29,00	$ 4.910.077,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	29,00	$ 4.910.077,00
NP8.47	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 4" PVC	ML	0,00	$ 172.948	$ 0	25,00	$ 4.323.700,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	25,00	$ 4.323.700,00
NP8.48	CÁRCAMO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI DE 0,45X0,45M INC TAPA EN LAMINA ALFAJOR (1/8") CON TORNILLOS PARA ATERRIZAR (INCLUYE CANAL TROQUELADO)	ML	0,00	$ 654.646	$ 0	31,00	$ 20.294.026,00	0,00	$ 0,00	31,00	$ 20.294.026,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP8.49	BANDEJA PORTA CABLES TIPO ESCALERA 40X8	ML	0,00	$ 215.062	$ 0	31,00	$ 6.666.922,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	31,00	$ 6.666.922,00
NP8.50	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PARA ILUMINACION PATINAJE QUE CONTIENE: TOTALIZADOR DE 300A; BARRAJE PRINCIPAL DE 400A, 9 ARRANCADORES DIRECTOR CON PROTECCION DE 50A Y CONTACTOR TRIPOLAR DE 50A EN AC3; ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO Y SEÑALIZACION, EN COFRE METALICO DE 100X60X40 CON BANDEJA DOBLEFONDO, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032	UND	0,00	$ 55.583.651	$ 0	1,00	$ 55.583.651,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 55.583.651,00
NP8.51	GABINETE DE BORNERAS PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACION REFLECTORES MASTILES PATINAJE, DE ACUERDO CON DIAGRAMA ELECTRICO CON (TOTALIZADOR Y PROTECCION PARA LUMINARIAS)	UND	0,00	$ 12.250.567	$ 0	9,00	$ 110.255.103,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 110.255.103,00
NP8.52	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 PARA ALIMENTACION DE LUMINARIAS	ML	0,00	$ 27.270	$ 0	476,00	$ 12.980.520,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	476,00	$ 12.980.520,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP8.53	CABLE COBRE 1/0 DESNUDO PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA APANTALLAMIENTO (INCLUYE SOLDADURA CADWELLD Y MOLDE PARA SOLDADURA)	ML	0,00	$ 139.622	$ 0	731,00	$ 102.063.682,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	731,00	$ 102.063.682,00
NP8.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA 5/8X2,4mts PARA PUESTA TIERRA (INCLUYE SOLDADURA CADWELL Y MOLDE PARA SOLDADURA Y SUELO ARTIFICIAL) Y BORNA 1/0	UND	0,00	$ 736.433	$ 0	9,00	$ 6.627.897,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 6.627.897,00
NP8.55	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	0,00	$ 31.615	$ 0	506,20	$ 16.003.513,00	139,10	$ 4.397.647,00	0,00	$ 0,00	645,30	$ 20.401.160,00
NP8.56	CONCRETO CICLOPEO, 3000PSI-20.7MPA PIEDRA PROPORCION 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	0,00	$ 785.485	$ 0	6,80	$ 5.341.298,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,80	$ 5.341.298,00
NP8.57	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.	M3	0,00	$ 1.075.099	$ 0	4,00	$ 4.300.396,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 4.300.396,00
NP8.58	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.377.156	$ 0	1,90	$ 2.616.596,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,90	$ 2.616.596,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP8.59	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.338.592	$ 0	2,80	$ 3.748.058,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,80	$ 3.748.058,00
NP8.60	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 821.667	$ 0	10,60	$ 8.709.670,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,60	$ 8.709.670,00
NP8.61	MICROFIBRA SINTETICA PARA CONTROL DE RETRACCION PLASTICA DE CONCRETOS EN PLACAS DE CONTRAPISO	KG	0,00	$ 114.271	$ 0	6,40	$ 731.334,00	3,10	$ 354.241,00	0,00	$ 0,00	9,50	$ 1.085.575,00
NP8.62	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	0,00	$ 25.806	$ 0	3.187,10	$ 82.246.303,00	0,00	$ 0,00	2.086,00	$ 53.831.316,00	1.101,10	$ 28.414.987,00
NP8.63	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	0,00	$ 8.513	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP8.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN	M2	0,00	$ 254.358	$ 0	116,80	$ 29.709.014,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	116,80	$ 29.709.014,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2``												
NP8.65	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2	0,00	$ 53.708	$ 0	79,60	$ 4.275.157,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	79,60	$ 4.275.157,00
NP8.66	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	0,00	$ 26.532	$ 0	113,00	$ 2.998.116,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	113,00	$ 2.998.116,00
NP8.67	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	0,00	$ 36.084	$ 0	82,80	$ 2.987.755,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	82,80	$ 2.987.755,00
NP8.68	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	0,00	$ 13.941	$ 0	195,80	$ 2.729.648,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	195,80	$ 2.729.648,00
NP8.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA FIJA EN ALUMINIO SISTEMA PROYECTANTE - PERSIANA PLANA	M2	0,00	$ 559.832	$ 0	15,90	$ 8.901.329,00	0,00	$ 0,00	15,90	$ 8.901.329,00	0,00	$ 0,00
NP8.70	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO PERSIANA CON MARCO, FABRICADO EN COLD ROLLED CAL18, CERRADURA DE SOBREPONER SEGÚN DISEÑO, PINTURA EN	M2	0,00	$ 680.575	$ 0	11,30	$ 7.690.498,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	11,30	$ 7.690.498,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	ANTICORROSIVO Y ESMALTE.												
NP8.71	EXCAVACION MANUAL PARA EN CONGLOMERADO H=4.00- 6.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 273.585	$ 0	78,40	$ 21.449.064,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	78,40	$ 21.449.064,00
NP8.72	CONSTRUCCIÓN DE CAMISA PERDIDA PARA EL ANILLO DEL CAISSON EN CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa ØINT= 1.20 M, ØEXT= 1.50 M PROFUNDIDAD DE 0 A 10 M NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0,00	$ 1.156.809	$ 0	39,00	$ 45.115.551,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	39,00	$ 45.115.551,00
NP8.73	FUNDIDA CAISSON CONCRETO TREMIE 28 MPa - 4000 PSI. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	0,00	$ 1.307.322	$ 0	56,70	$ 74.125.157,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	56,70	$ 74.125.157,00
NP8.74	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60CM INCLUYE MARCO, TAPA Y FILTRO (EN GEOTEXTIL Y GRAVILLA DE 1")	UND	0,00	$ 774.717	$ 0	7,00	$ 5.423.019,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 5.423.019,00
NP8.75	RETIRO Y REINSTALACIÓN DE CABLE BAJA TENSIÓN	ML	0,00	$ 45.098	$ 0	254,60	$ 11.481.951,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	254,60	$ 11.481.951,00
NP8.76	CANALIZACION DE 1 DUCTO PVC 4"	ML	0,00	$ 94.353	$ 0	62,10	$ 5.859.321,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	62,10	$ 5.859.321,00
NP8.77	CANALIZACION DE 1 DUCTO PVC 2"	ML	0,00	$ 32.450	$ 0	288,20	$ 9.352.090,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	288,20	$ 9.352.090,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP8.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁSTIL METÁLICO DE 10M, GALVANIZADO CON DOS BRAZOS PARA MONTAJE DE LUMINARIAS (SEGÚN DISEÑO), TOT TOTALMENTE GALVANIZADO EN CALIENTE, FABRICADO EN 4", FLANGE D E 40 X 40 EN 1/2",	UND		$ 3.313.745	$ 0	5,00	$ 16.568.725,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 16.568.725,00
NP8.79	CONSTRUCCIÓN BASE EN CONCRETO PARA POSTES METÁLICOS SEGÚN NORMA CODENSA AP-802 EN CONCRETO 2500PSI (1100X450X450) MM, PARA MÁSTIL METÁLICO	UND		$ 221.516	$ 0	8,00	$ 1.772.128,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.772.128,00
NP8.80	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y ACTIVIDAD: DERIVACIÓN DE 14 A 8	UND		$ 74.202	$ 0	39,00	$ 2.893.878,00	6,00	$ 445.212,00	0,00	$ 0,00	45,00	$ 3.339.090,00
NP8.81	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA AP 2X4+8T CU	ML		$ 85.115	$ 0	271,00	$ 23.066.165,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	271,00	$ 23.066.165,00
NP8.82	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO 3X12 PARA LUMINARIAS AP	ML		$ 27.269	$ 0	195,00	$ 5.317.455,00	0,00	$ 0,00	195,00	$ 5.317.455,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP8.82	LUMINARIA DE ALTO RENDIMIENTO, TIENE LA FLEXIBILIDAD DE USARSE EN CUALQUIER APLICACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR COMO ILUMINACIÓN VIAL Y URBANA, OMEGA II 128 LED. 4000K 70W DRIVER MULTIVOLTAJE 120-277V/CTRL 0-100V. IP66. 100.000 HORAS.IRC>70 SPD 10KV/10KA CON BASE PARA FOTOCELDA	UND		$ 3.678.744	$ 0	13,00	$ 47.823.672,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	13,00	$ 47.823.672,00
NP8.83	CAJA DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA AP280 CON FILTRO	UND		$ 693.453	$ 0	11,00	$ 7.627.983,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 7.627.983,00
NP8.84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁSTIL METÁLICO DE 10M, GALVANIZADO CON UN BRAZO PARA MONTAJE DE LUMINARIAS (SEGÚN DISEÑO), TOTALMENTE GALVANIZADO EN CALIENTE, FABRICADO EN 4", FLANGE DE 40 X 40 EN 1/2",	UND		$ 4.353.503	$ 0	3,00	$ 13.060.509,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 13.060.509,00
NP8.85	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO	ML		$ 27.269	$ 0	0,00	$ 0,00	195,00	$ 5.317.455,00	0,00	$ 0,00	195,00	$ 5.317.455,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	3X12 PARA LUMINARIAS AP												
NP8.86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METALICA MARCO EN TUBO ESTRUCTURAL 50X50 1.5 MM PERSIANA EN LAMINA COLL ROLLED CAL.18, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2		$ 444.698	$ 0	0,00	$ 0,00	16,90	$ 7.515.396,00	0,00	$ 0,00	16,90	$ 7.515.396,00
	SUBTOTAL				**$1.042.294.728,00**		**$2.936.451.712,00**		**$38.942.948,00**		**$124.946.986,00**		**$2.850.447.674,00**
SUBTOTAL OBRAS B PISTA DE PATINAJE (INCLUYE AIU 31%)					**$8.601.168.535,00**		**$12.985.323.043,00**		**$132.415.481,00**		**$128.845.834,00**		**$12.988.892.690,00**
OBRA C	**CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.**												
1	***PRELIMINARES***												
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO ZONA RURAL ÁREA ABIERTA - CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	9.706,51	$ 4.349	$ 42.213.612	11.095,10	$ 48.252.590,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	11.095,10	$ 48.252.590,00
1,2	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	33,43	$ 373.009	$ 12.469.691	89,30	$ 33.309.704,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	89,30	$ 33.309.704,00
NP 1.3	DESMONTE DE GRAMA SINTETICA, INC SHOCKPAQ Y CARGUE	M2	0,00	$ 37.862	$ 0	4.897,40	$ 185.425.359,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4.897,40	$ 185.425.359,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	SUBTOTAL				**$54.683.303,00**		**$266.987.653,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$266.987.653,00**
2	**EXCAVACION Y RELLENOS**												
2,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	42,05	$ 38.501	$ 1.618.967	1.970,60	$ 75.870.071,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1.970,60	$ 75.870.071,00
2,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	238,98	$ 68.679	$ 16.412.907	689,00	$ 47.319.831,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	689,00	$ 47.319.831,00
2,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	44,16	$ 247.904	$ 10.947.441	545,00	$ 135.107.680,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	545,00	$ 135.107.680,00
NP 2,4	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	0,00	$ 63.600	$ 0	2.077,90	$ 132.154.440,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2.077,90	$ 132.154.440,00
	SUBTOTAL				**$28.979.315,00**		**$390.452.022,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$390.452.022,00**
3	**OBRAS EXTERIORES**												
3,1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	954,86	$ 98.611	$ 94.159.699	192,30001	$ 18.962.896,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	192,30001	$ 18.962.896,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
3,2	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, SECCION H=0,40 A=0,50. DESARROLLO 1,13 ESPECIFICACIONES SEGÚN DISEÑO DE PLANOS	ML	412,20	$ 134.844	$ 55.582.697	219,70	$ 29.625.227,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	219,70	$ 29.625.227,00
3,3	REJILLA PARA CARCAMO PLASTICA DIMENSIONES 50cmX40cm - RESISTENTE AL IMPACTO - ALTA CALIDAD.	ML	412,20	$ 702.956	$ 289.758.463	219,700001	$ 154.439.434,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	219,700001	$ 154.439.434,00
NP 3.4	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO PREMEZCLADO 24.5 Mpa (3500 PSI) IMPERMEABILIZADO , SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	0,00	$ 1.497.873	$ 0	103,50	$ 155.029.856,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	103,50	$ 155.029.856,00
NP 3.5	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	0,00	$ 8.513	$ 0	4104,60	$ 34.942.460,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4104,60	$ 34.942.460,00
NP 3.6	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,00	$ 641.273	$ 0	16,20	$ 10.388.623,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,20	$ 10.388.623,00
NP 3.7	BASE PARA ANCLAJE DE BORDILLOS EN CONCRETO REFORZADO SEGÚN DISEÑO	ML	0,00	$ 127.462	$ 0	858,90	$ 109.477.112,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	858,90	$ 109.477.112,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP 3.8	CONSTRUCCION DE RIA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000PSI SEGÚN DISEÑO. INC ACERO DE REFUERZO	UND	0,00	$ 10.597.484	$ 0	1,00	$ 10.597.484,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 10.597.484,00
NP 3.9	TUBERIA PVCS 3". SUMINISTRO E INSTALACION	ML	0,00	$ 38.330	$ 0	45,50	$ 1.744.015,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	45,50	$ 1.744.015,00
NP3.10	CAJA DE INSPECCION DE 0.50x0.50X0.50 M EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI ELABORADO EN SITIO.	UND	0,00	$ 346.774	$ 0	11,00	$ 3.814.514,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 3.814.514,00
NP3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA PARA FOSOS DE SALTOS	M3	0,00	$ 106.884	$ 0	18,00	$ 1.923.912,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 1.923.912,00
NP3.12	FILTRO EN GRAVA. INC GEOTEXTIL Y TUBERIA DE DRENAJE 4"	ML	0,00	$ 118.776	$ 0	19,00	$ 2.256.744,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	19,00	$ 2.256.744,00
NP3.13	TUBERIA PVCS 4". SUMINISTRO E INSTALACION	ML	0,00	$ 46.886	$ 0	31,70	$ 1.486.286,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	31,70	$ 1.486.286,00
NP3.14	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.003.116	$ 0	17,00	$ 17.052.972,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	17,00	$ 17.052.972,00
NP3.15	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-81 80X35X15 CM.	ML	0,00	$ 98.611	$ 0	541,10	$ 53.358.412,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	541,10	$ 53.358.412,00
NP3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO	ML	0,00	$ 122.452	$ 0	31,00	$ 3.796.012,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	31,00	$ 3.796.012,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE												
NP3.17	RETIRO DE TUBERIA PVC 2" Y 4" SISTEMA DE RIEGO DE CANCHA FUTBOL.	ML	0,00	$ 29.228	$ 0	271,30	$ 7.929.556,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	271,30	$ 7.929.556,00
NP3.18	CAMA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	0,00	$ 119.827	$ 0	82,50	$ 9.885.728,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	82,50	$ 9.885.728,00
NP3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6 TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 99.460	$ 0	41,90	$ 4.167.374,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	41,90	$ 4.167.374,00
NP3.20	TUBERIA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	0,00	$ 118.166	$ 0	217,90	$ 25.748.371,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	217,90	$ 25.748.371,00
NP3.21	TUBERIA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	0,00	$ 38.348	$ 0	53,50	$ 2.051.618,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	53,50	$ 2.051.618,00
NP3.22	ACCESORIO PVCP 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0,00	$ 151.717	$ 0	20,00	$ 3.034.340,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 3.034.340,00
NP3.23	ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0,00	$ 23.463	$ 0	6,00	$ 140.778,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 140.778,00
NP3.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 167.275	$ 0	23,20	$ 3.880.780,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	23,20	$ 3.880.780,00
NP3.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO	ML	0,00	$ 268.633	$ 0	3,10	$ 832.762,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,10	$ 832.762,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	NOVAFORT O EQUIVALENTE												
NP3.26	FILTRO EN GEODREN PLANAR H=0.50M (INC.TUBO PVC 4" PERFORADO Y GRAVA 1").	ML	0,00	$ 227.682	$ 0	136,60	$ 31.101.361,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	136,60	$ 31.101.361,00
NP3.27	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	0,00	$ 131.092	$ 0	326,50	$ 42.801.538,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	326,50	$ 42.801.538,00
NP3.28	CARCAMO CERRADO EN CONCRETO REFORZADO f'c 20.7MPa, CON TUBERÍA PVC NOVAFORT DE Ø8" Y TUBO DE 1 1/2" CADA 0.20M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0,00	$ 228.039	$ 0	177,20	$ 40.408.511,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	177,20	$ 40.408.511,00
	SUBTOTAL				**$439.500.859,00**		**$780.878.676,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$780.878.676,00**
4	**FILTROS**												
4,1	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	8.866,15	$ 14.681	$ 130.163.948	9.361,50	$ 137.436.182,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	9.361,50	$ 137.436.182,00
4,2	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO	M3	1.956,86	$ 143.702	$ 281.204.696	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR												
NP 4.3	SUB BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR	M3	0,00	$ 146.103	$ 0	1.759,00	$ 256.995.177,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1.759,00	$ 256.995.177,00
NP 4.4	BASE GRANULAR CLASE BG-38 NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	0,00	$ 156.333	$ 0	987,00	$ 154.300.671,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	987,00	$ 154.300.671,00
	SUBTOTAL				**$411.368.644,00**		**$548.732.030,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$548.732.030,00**
5	***SUPERFICIE***												
5,1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	8.866,15	$ 4.394	$ 38.957.863	8.121,50	$ 35.685.871,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8.121,50	$ 35.685.871,00
5,2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	545,95	$ 900.037	$ 491.375.200	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
5,3	PAVIMENTO SINTÉTICO SISTEMA BICAPA EN SITIO CERTIFICADA IAAF: SISTEMA BICAPA O SÁNDWICH CON ESTRUCTURA GRANULADA, ANTIDESLIZANTE E IMPERMEABLE FUNDIDA EN SITIO CON PROTECCIÓN UV, CUMPLE CON NORMAS DIN EN 14877 Y DIN 18035-6. ESPESOR 13 MM, CONSISTE DE IMPRIMACIÓN CON VIASOL EP-P210, 1 CAPA ELÁSTICA DE 10 A 12 MM DE SBR 1 A 4 MM, CAPA DE TAPA POROS Y UNA CAPA DE 3 A 5MM VERTIDA Y ESTRUCTURADA DE EPDM 1 A 4 MM DE COLOR ROJO.	M2	7.799,35	$ 1.015.468	$ 7.919.990.346	2.310,00	$ 2.345.731.080,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2.310,00	$ 2.345.731.080,00
5,4	DEMARCACION PISTA	ML	4.257,65	$ 21.661	$ 92.224.957	4.956,70	$ 107.367.079,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4.956,70	$ 107.367.079,00
NP 5.5	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	M2	0,00	$ 4.136	$ 0	7.557,90	$ 31.259.474,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	7.557,90	$ 31.259.474,00
NP 5.6	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CON MAQUINA LÁSER DE NIVELACIÓN AUTOMATICA.	M3	0,00	$ 1.469.637	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP 5.7	PAVIMENTO SINTÉTICO SISTEMA BICAPA PREFABRICADA CERTIFICADA IAAF, ESPESOR 13 MM, COLOR SEGÚN DISEÑO	M2	0,00	$ 1.094.068	$ 0	5.490,00	$ 6.006.433.320,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	5.490,00	$ 6.006.433.320,00
NP 5.8	MEZCLA DENSA EN CALIENTE CON AGREGADO TM 7/16 PARA CONSTRUCCION DE PISTA ATLETICA CON EXIGENCIA DE CERTIFICACION WORLD ATHLETIC, SUMINISTRO Y COLOCACION- INCLUYE LAVADO PARA PROCESO DE OXIDACION	M3	0,00	$ 2.737.544	$ 0	303,60	$ 831.118.358,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	303,60	$ 831.118.358,00
NP 5.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN ACERO AL CARBON ASTM A-500 GRADO C, SEGÚN DISEÑOS. INCLUYE SOPORTE CON PLATINA Y PINTURA EN POLIURETANO PARA BARANDA SOBRE MURO H=0.55M, VOMITORIO, ESCALERAS EXTERIORES E INTERNAS, RAMPAS Y CERRAMIENTO DE BORDE	ML	0,00	$ 607.645	$ 0	499,86961	$ 303.743.269,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	499,86961	$ 303.743.269,00
	SUBTOTAL				**$8.542.548.366,00**		**$9.661.338.451,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$9.661.338.451,00**
6	**ACCESORIOS**												

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
6,1	BORDILLO ALUMINIO DESMONTABLE CERTIFICADO IAAF	ML	413,42	$ 254.313	$ 105.138.080	413,42	$ 105.138.080,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	413,42	$ 105.138.080,00
6,2	OBSTACULO CARRERA CERTIFICADO IAAF	UN	8,00	$ 1.008.887	$ 8.071.096	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,3	TACOS DE SALIDA	UN	8,00	$ 560.635	$ 4.485.080	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP6.4	CAJETIN EN ACERO INOXIDABLE PARA SALTO CON PERTIGA HQ - INCLUYE TAPA DE ACERO CAJETIN - CERTIFICADO WA	UND	0,00	$ 13.414.207,00	$ 0	2,00	$ 26.828.414,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 26.828.414,00
NP6.5	KIT TABLA DE BATIDA DE ACERO INOXIDABLE WS-ATK02- CERTIFICADO WA	UND	0,00	$ 12.567.497,00	$ 0	6,00	$ 75.404.982,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 75.404.982,00
NP6.6	OBSTACULO DE RIA -AC021- CERTIFICADO WA	UND	0,00	$ 14.563.658,00	$ 0	1,00	$ 14.563.658,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 14.563.658,00
NP6.7	CIRCULO DE ALUMINIO PARA LANZAMIENTO DISCO-AL085- CERTIFICADO WA	UND	0,00	$ 6.792.908,00	$ 0	1,00	$ 6.792.908,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 6.792.908,00
NP6.8	REDUCTOR DE ALUMINIO PARA CIRCULO CONCENTRICO DISCO/MARTILLO-AL095- CERTIFICADO WA	UND	0,00	$ 14.813.201,00	$ 0	1,00	$ 14.813.201,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 14.813.201,00
NP6.9	CIRCULO DE ALUMINIO PARA LANZAMIENTO PESO Y MARTILLO - AL055- CERTIFICADO WA	UND	0,00	$ 6.758.737,00	$ 0	1,00	$ 6.758.737,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 6.758.737,00
NP6.10	CONTENEDOR DE PESO EN ACERO	UND	0,00	$ 6.103.016,00	$ 0	1,00	$ 6.103.016,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 6.103.016,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	INOXIDABLE -AL065-CERTIFICADO WA												
NP6.11	ANCLAJE PARA JAULA DE MARTILLO Y DISCO-AL008-CERTIFICADO WA	JGO	0,00	$ 10.885.897,00	$ 0	1,00	$ 10.885.897,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 10.885.897,00
NP6.12	BASELAST UNDERLAYMENT 7MM ROLLS-CERTIFICADO WA	M2	0,00	$ 597.444,00	$ 0	164,00	$ 97.980.816,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	164,00	$ 97.980.816,00
NP6.13	BASELAST UNDERLAYMENT 12MM ROLLS-CERTIFICADO WA	M2	0,00	$ 978.037,00	$ 0	14,00	$ 13.692.518,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 13.692.518,00
NP6.14	BLOQUE DE INICIO CERTIFICADO -WA	UN	0,00	$ 757.255,00	$ 0	8,00	$ 6.058.040,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 6.058.040,00
NP6.15	BARRERA DE CARRERA DE OBSTACULOS - CERTIFICADO WA	UN	0,00	$ 19.852.219,00	$ 0	4,00	$ 79.408.876,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 79.408.876,00
	SUBTOTAL				**$117.694.256,00**		**$464.429.143,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$464.429.143,00**
7	**PLACA EN CONCRETO**												
7,1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	95,25	$ 969.616	$ 92.355.924	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	3.892,26	$ 9.955	$ 38.747.448	194,4999	$ 1.936.247,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	194,4999	$ 1.936.247,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
7,3	SISTEMA MODULAR DEPORTIVO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, TEJIDO EN REJILLA, TABLETAS DE 25 CM X 25 CMS X 12.5 MM	M2	127,26	$ 892.631	$ 113.596.221	57,804834	$ 51.598.387,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	57,804834	$ 51.598.387,00
NP 7.4	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 42KG/CM2 O 4.2 MPA, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA.	M3	0,00	$ 1.375.293	$ 0	41,40	$ 56.937.130,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	41,40	$ 56.937.130,00
NP 7.5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE CON AGREGADO TM 7/16 PARA CONSTRUCCION DE PISTA ATLETICA CON EXIGENCIA DE CERTIFICACION WORLD ATHLETIC, SUMINISTRO Y COLOCACION- INCLUYE LAVADO PARA PROCESO DE OXIDACION	M3	0,00	$ 2.737.544	$ 0	303,60	$ 831.118.358,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	303,60	$ 831.118.358,00
NP 7.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.051.500	$ 0	5,80	$ 6.098.700,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,80	$ 6.098.700,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	SUBTOTAL				**$244.699.593,00**		**$947.688.822,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$947.688.822,00**
8	***GRAMA SINTETICA***												
8,1	RELLENO CON GRAVILLA	M3	167,17	$ 102.613	$ 17.153.815	259,01	$ 26.577.793,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	259,01	$ 26.577.793,00
8,2	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 25MM 1110GR TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	1.114,49	$ 116.423	$ 129.752.269	1.726,800001	$ 201.039.237,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1.726,800001	$ 201.039.237,00
	SUBTOTAL				**$146.906.084,00**		**$227.617.030,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$227.617.030,00**
SUBTOTAL OBRAS C PISTA DE ATLETISMO (INCLUYE AIU 31%)					**$9.986.380.420,00**		**$13.288.123.827,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$13.288.123.827,00**
19	**CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. ESCENARIOS DEPORTIVOS**												
19,1	CERTFICACION RETIE REDES DE MEDIA		1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.000.000,00	0,00	$ 0,00
19,2	CERTFICACION E INSPECCION DE TRANSFORMADOR		1,00	$ 949.266,00	$ 949.266,00	1,00	$ 949.266,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 949.266,00	0,00	$ 0,00
19,3	PRUEBA VLF CABLE DE MEDIA TENSION		1,00	$ 2.975.000,00	$ 2.975.000,00	1,00	$ 2.975.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.975.000,00
19,4	RETIE USO FINAL		1,00	$ 7.735.000,00	$ 7.735.000,00	1,00	$ 7.735.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 7.735.000,00
19,5	CERTIFICACION RETILAP		1,00	$ 9.044.000,00	$ 9.044.000,00	1,00	$ 9.044.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 9.044.000,00
19,6	INSPECCION Y CERTIFICACION EMSA		1,00	$ 2.793.954,00	$ 2.793.954,00	1,00	$ 2.793.954,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.793.954,00
20,0	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		1,00	$ 297.493.828,00	$ 297.493.828,00	1,00	$ 297.493.828,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 297.493.828,00
NP 21.0	DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES (RCD)	M3		$ 44.565,00	$ 0,00	889,40	$ 39.636.111,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	889,40	$ 39.636.111,00

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP 21.1	DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES DE EXCAVACIONES	M3		$ 14.280,00	$ 0,00	7.078,00	$ 101.073.840,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	7.078,00	$ 101.073.840,00
	SUBTOTAL				**$323.991.048,00**		**$464.700.999,00**		**$ 0,00**		**$3.949.266,00**		**$460.751.733,00**
9	***CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. PISTA DE PATINAJE.***												
9,1	RETIE USO FINAL		1,00	$ 7.735.000	$ 7.735.000	1,00	$ 7.735.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 7.735.000,00
9,2	CERTIFICACION RETILAP		1,00	$ 9.044.000	$ 9.044.000	1,00	$ 9.044.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 9.044.000,00
9,3	PMA		1,00	$187.776.998,00	$187.776.998,00	1,00	$187.776.998,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$187.776.998,00
NP9.4	CERTIFICACION DE INSPECCION DE TRANSFORMADOR (incluye pruebas de aislamiento de los devanados)	UND	0,00	$ 3.570.000	$ 0	1,00	$ 3.570.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.570.000,00	0,00	$ 0,00
NP9.5	INSPECCION Y CERTIFICACION EMSA (incluye marcación de nodo de conexión)	GB	0,00	$ 3.324.805,00	$ 0,00	1,00	$ 3.324.805,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.324.805,00
	SUBTOTAL				**$204.555.998,00**		**$211.450.803,00**		**$ 0,00**		**$3.570.000,00**		**$207.880.803,00**
9	***CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. PISTA DE ATLETISMO.***												

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
9,1	Diagnostico pista de Atletismo IAAF -Identificación de las materias primas IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Inspección visual IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Espesor de la pista EN 1969 -Absorción de impactos y Deformación vertical (12 puntos) EN 14808 y EN 14809 -Deslizamiento (6 puntos) EN 13036-4 -Planimetría de la superficie IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Drenaje IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications		1,00	$ 46.400.000	$ 46.400.000	1,00	$ 46.400.000,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 46.400.000,00
9,2	PMA		1,00	$187.776.998	$ 187.776.998	1,00	$187.776.998,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$187.776.998,00
NP9.3	CERTIFICACION TRACK-WA CLASS 2	UND	0,00	$100.078.452,00	$ 0,00	1,00	$100.078.452,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$100.078.452,00
	SUBTOTAL				**$234.176.998,00**		**$334.255.450,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$334.255.450,00**
TOTAL, CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS.					**$762.724.044,00**		**$1.010.407.252,00**		**$ 0,00**		**$7.519.266,00**		**$1.002.887.986,00**
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$38.251.310.532,82**		**$54.458.271.693,89**		**$2.781.361.754,96**		**$2.775.622.158,02**		**$54.464.011.290,84**

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025		MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	ADMINISTRACIÓN (26%)				$9.945.340.738,53		$14.159.150.640,41		$723.154.056,29		$721.661.761,08		$14.160.642.935,62
	IMPREVISTOS (1%)				$382.513.105,33		$544.582.716,94		$27.813.617,55		$27.756.221,58		$544.640.112,91
	UTILIDAD (4%)				$1.530.052.421,31		$2.178.330.867,76		$111.254.470,20		$111.024.886,33		$2.178.560.451,63
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				**$11.857.906.265,18**		**$16.882.064.225,11**		**$862.222.144,04**		**$860.442.868,99**		**$16.883.843.500,16**
	VALOR TOTAL OBRA				**$50.871.940.842,00**		**$72.350.743.171,00**		**$3.643.583.899,00**		**$3.643.584.293,00**		**$72.350.742.777,00**

CUADRO DE RESUMEN CONTRATO 106-2023	
VALOR DEL CONTRATO SEGÚN CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025:	**$72.350.743.171,00**
MODIFICACIONES (+)	$3.643.583.899,00
MODIFICACIONES (-)	$3.643.584.293,00
VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD	**$394,00**
VALOR TOTAL ACTUALIZADO PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08	**$72.350.742.777,00**

CUADRO DE RESUMEN PROYECTO BPIN 2022005500024 "ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO"	
VALOR DEL PROYECTO SEGÚN CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 02 de fecha 02/08/2024:	**$45.531.590.048,00**
MODIFICACIONES (+)	$3.511.168.418,00
MODIFICACIONES (-)	$3.511.168.459,00
VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD	**$41,00**
VALOR TOTAL ACTUALIZADO PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08	**$45.531.590.007,00**

CUADRO DE RESUMEN PROYECTO BPIN 2022005500022 "PISTA DE PATINAJE"	
VALOR DEL PROYECTO SEGÚN CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 07 de fecha 24/11/2025:	**$8.805.724.533,00**
MODIFICACIÓN No. 07	$13.196.773.846,00
MODIFICACIONES (+)	$132.415.481,00
MODIFICACIONES (-)	$132.415.833,99
VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD	**$353,00**
VALOR TOTAL ACTUALIZADO PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08	**$13.196.773.493,00**

PARÁGRAFO. La reprogramación de actividades, insumos y operaciones, así como la solicitud de modificación presentada por el contratista de obra y avalada por la interventoría, hacen parte integral de la presente acta.

CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar el contenido de la cláusula Quinta (5ª) del contrato, disminuyendo el valor del contrato en la suma de trescientos noventa y cuatro pesos m/cte ($394,00), para los proyectos identificados con el BPIN 2022005500024 "construcción de escenarios deportivos multipropósito" y BPIN 2022005500022 "construcción de la pista de patinaje". En consecuencia, el contenido de la cláusula quinta (5ª) del contrato quedará así:

CLAUSULA 5 - VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es por la suma de SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($72.350.742.777,00). Valor del contrato que incluye tributos y contribuciones especiales aplicables. para para el proyecto 2022005500024 "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META" la suma de CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SIETE PESOS M/CTE ($45.531.590.007,00), para el proyecto 2022005500022 "CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE, EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META" la suma de TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($13.196.773.493,00) y para el proyecto 2022005500094 "CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO, EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META" la suma de TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($13.622.379.277,00) de acuerdo con el siguiente detalle:

VALOR ACTUALIZADO POR PROYECTO	BPIN	VALOR INICIAL	VALOR MODIFICACIÓN No. 2	VALOR TOTAL
	2022005500024	$31.845.658.891,00	$45.531.590.048,00	$45.531.590.007,00
	2022005500022	$8.805.724.533,00	$13.196.773.846,00	$13.196.773.493,00
	2022005500094	$10.220.557.418,00	$13.622.379.277,00	$13.622.379.277,00
TOTALES		**$50.871.940.842,00**	**$72.350.743.171,00**	**$72.350.742.777,00**

PARÁGRAFO: El valor de los proyectos 2022005500024 "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META", proyecto 2022005500022 "CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE, EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META" y el proyecto 2022005500094 "CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO, EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META" es por la suma de SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($72.350.742.777,00), incluidos todos los impuestos, retenciones, tributos, contribuciones y/o gravámenes a que haya lugar.

CLÁUSULA TERCERA. - El Contratista se compromete a realizar de manera inmediata el trámite respectivo para la actualización de la garantía única de cumplimiento conforme lo acordado en la presente Acta, la cual deberá ser verificada y avalada por la interventoría y presentada a la entidad para su aprobación

CLÁUSULA CUARTA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. - Con la firma del presente documento, las partes declaran bajo la gravedad de juramento no hallarse incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley.

CLÁUSULA QUINTA. VIGENCIA Y FUERZA VINCULANTE. - Las demás cláusulas estipuladas en el Contrato de obra No. 106 de 2023 que no son citadas en la presente modificación, continuarán vigentes y no tendrán ninguna modificación, salvo que las partes así la suscriban.

CLÁUSULA SEXTA. - PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y PUBLICACIÓN. - La presente modificación se entenderá perfeccionada una vez se encuentre firmada por las partes, para efectos de ejecución se requiere de la presentación y aprobación de las garantías contractuales exigidas y su publicación deberá realizarse en el SECOP.

CLÁUSULA SÉPTIMA- DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los efectos de este acto, las partes acuerdan como domicilio contractual la Ciudad de Villavicencio.

En constancia se firma la presente en la ciudad de Villavicencio, a los diecinueve (19) días del mes de agosto de 2026.

Por el Instituto

LUIS CARLOS LONDOÑO VARGAS
Director General IDERMETA

Por el Contratista

JHON HENRY ORTIZ GARCÍA
R. L. Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023
Contratista de Obra

Por la Interventoría

HÉCTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES
R. L. Consorcio Interescenarios
Interventor de Obra

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Proyectó: *Cesar Eduardo Garcia Martinez*	*Profesional Especializado – CPS 599-2026*	
Revisó: *Daissy Liliana Chivata López*	*Asesora Externa Oficina de Asesora de Planeación*	
Aprobó: *Christian David Herrera Molina*	*Jefe oficina Asesora de Planeación*	