FECHA: 27/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☑
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2125-2023

OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

INTERVENTOR: JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
RESOLUCIÓN No.: 2893 DE 05/08/2022 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: SA-017-2023 CONTRATISTA: INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES (Meses según contrato prin)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/09/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 32,363,967.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 32,363,967.00

PLAZO ACUMULADO: 2 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/11/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 02/10/2023			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
	1	Director de Interventoría	$ 3,000,000.00		1.00	$ 3,000,000.00			1.00	$ 3,000,000.00	+	0.5	$ 1,500,000.00			1.50	$ 4,500,000.00
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2,500,000.00		2.00	$ 5,000,000.00			2.00	$ 5,000,000.00	+	0.8	$ 2,000,000.00			2.80	$ 7,000,000.00
	1	Especialista Ambiental	$ 3,000,000.00		0.40	$ 1,200,000.00			0.40	$ 1,200,000.00	+	0.4	$ 1,200,000.00			0.80	$ 2,400,000.00
	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 3,000,000.00		0.30	$ 900,000.00										0.00	$ -
	1	Profesional Social	$ 2,300,000.00		0.40	$ 920,000.00			0.40	$ 920,000.00	+	0.4	$ 920,000.00			0.80	$ 1,840,000.00
NP1	1	Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 3,000,000.00						0.3	$ 900,000.00						0.30	$ 900,000.00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO														0.00	$ -
	1	Secretaria	$ 1,160,000.00		2.00	$ 2,320,000.00			2.00	$ 2,320,000.00	+	1	$ 1,160,000.00			3.00	$ 3,480,000.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 13,340,000.00**				$ 13,340,000.00			$ 6,780,000.00				$ 20,120,000.00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.00				2.00			2.00				2.00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 26,680,000.00**				$ 26,680,000.00			$ 13,560,000.00				**$ 40,240,000.00**

No. de ORDEN		CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR		
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 50,000.00	Dia	4.00	$ 200,000.00			4.00	$ 200,000.00	+	2	$ 100,000.00			6.00	$ 300,000.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA														0.00	$ -
	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 1,500,000.00	Mes	2.00	$ 3,000,000.00			2.00	$ 3,000,000.00	+	1	$ 1,500,000.00			3.00	$ 4,500,000.00
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 350,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 700,000.00			2.00	$ 700,000.00	+	1	$ 350,000.00			3.00	$ 1,050,000.00
		OTROS COSTOS														0.00	$ -
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 300,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 600,000.00			2.00	$ 600,000.00	+	1	$ 300,000.00			3.00	$ 900,000.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PROYECTO - ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 27/11/2023 (Día / Mes / Año)

	1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 50,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 100,000.00			2.00	$ 100,000.00	+	1	$ 50,000.00			3.00	$ 150,000.00
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 40,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 80,000.00			2.00	$ 80,000.00	+	1	$ 40,000.00			3.00	$ 120,000.00
	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 60,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 120,000.00			2.00	$ 120,000.00						2.00	$ 120,000.00
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 4,800,000.00**				$ 4,800,000.00			$ 2,340,000.00				**$ 7,140,000.00**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = C**				$ 31,480,000.00				$ 31,480,000.00			$ 15,900,000.00				$ 47,380,000.00
	*	**PROVISION PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)**				$ 883,967.00				$ 883,967.00			$ (883,967.00)				
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E**				$ 32,363,967.00				$ 32,363,967.00			$ 15,016,033.00				$ 47,380,000.00
	*	**IVA = 19% * (E) = (F)**				$ -				**$ -**			**$ -**				
	*	**COSTO TOTAL = (E) + (F)**				**$ 32,363,967.00**				**$ 32,363,967.00**			**$ 15,016,033.00**				**$ 47,380,000.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 32,363,967.00	$ -	$ 32,363,967.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) :	$ -	$ -	$ -
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 32,363,967.00	$ -	$ 32,363,967.00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	2
ADICIONAL	
ACUMULADO	1
FALTANTE	1

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

A TRAVÉS DEL COMUNICADO No 2125-23-INVIASCORD-011 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, LA INTERVENTORIA SOLICITO UNA PRORROGA EN TIEMPO Y ADICION DE RECURSOS DEL CONTRATO No 2125-2023, DEBIDO A QUE EL EJECUTOR DEL CONTRATO No SA-017-2023 SOLICITO UNA PRORROGA EN TIEMPO POR UN PERIODO DE UN (1) MES QUE FUE OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA. A RAIZ DE LO ANTERIOR Y EN VISTA DE QUE LA INTERVENTORIA SOLO TIENE RECURSOS PARA DOS (2) MESES SE LE SOLICITA A LA ENTIDAD LA PRORROGA EN TIEMPO Y EN RECURSOS POR EL PERIODO QUE RESTA DEL CONTRATO DE OBRA CON EL FIN DE CUMPLIR LAS FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 1704 DE 2022 FIRMADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNCIPIO DE TIERRALTA

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Firma
Nombre: **LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-204005COR

Firma: N.A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Nombre: **ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:13202-47439 BLV

Revisión:

Director Territorial — Nombre: **ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO**
Matrícula Profesional No.: 13202474BLV

Firma
Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: .....
Matrícula Profesional No.: .....

Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.