ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE SUSPENSIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM-FR-01 Estado Vigente Versión 2

FECHA DEL ACTA:	**24 DE AGOSTO DE 2026**		
CONTRATO N °:	**2604100793**		
OBJETO:	**"OBRAS DE INTERVENCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIOS BIOSALUDABLES DE LOS PARQUES DE LAS COMUNAS URBANAS CIUDADELA DEL NORTE, ECOTURÍSTICA CERRO DE ORO, TESORITO, PALOGRANDE, UNIVERSITARIA Y LA FUENTE, Y LOS CORREGIMIENTOS MANANTIAL Y RÍO BLANCO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"**		
FECHA DE INICIO:	09 DE JUNIO DE 2026	**PLAZO (Meses o días):**	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO:	**08 DE SEPTIEMBRE 2026**		
VALOR:	1.007.000.000	**VALOR ADICIONES:**	N.A.
CONTRATISTA:	**PRANA C&G CONSTRUCCIONES SAS**		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	**INNOVA PROYECTOS SAS**		

GARANTÍAS

TIPO DE POLIZA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	104524 - 30332	09/06/2026-11/03/2027	BERKLEY SEGUROS
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	104524 - 30332	09/06/2026-08/09/2029	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	104524 - 30332	08/09/2026-08/09/2031	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	104524 - 30332	09/06/2026-08/09/2026	

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

	FECHAS	TIEMPO (SEGÚN CONTRATO)	CAUSALES
CONTRATO ADICIONAL 1:	N.A.	**N.A.**	N.A.
PRORROGAS:	N.A.	**N.A.**	N.A.
OTRO SÍ:	N.A.	**N.A.**	N.A.
TIEMPO TRANSCURRIDO AL MOMENTO DE LA SUSPENSIÓN:		**76 DIAS**	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:		**8/09/2026**	

CAUSALES TÉCNICAS:	Mediante comunicado INNOVA-OFI-023/2026 del 21 de agosto de 2026 la interventoría solicitó a la alcaldía de Manizales lo siguiente: Hemos recibido de parte del ingeniera ALBA ROCÍO ROMERO CÁRDENAS, representante legal de PRANA C&G CONSTRUCCIONES SAS referido al contrato de la referencia, el oficio número PC&GCS-0018-2026, fechado el día de hoy 21 de agosto de los corrientes, mediante el cual solicita suspensión del plazo del contrato por un término de 21 días o hasta que desaparezcan las razones que motiven la suspensión del mismo, en consideración a la emergencia generada por el terremoto que afectó al país y la ciudad el pasado 10 de agosto de los corrientes, la cual ha afectado la disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada como de materiales de construcción y en general las dinámicas de ejecución de los diferentes frentes de obra del presente contrato lo que imposibilita la continuidad de los trabajos y cumplimiento oportuno del cronograma del proyecto. Está interventoría cumpliendo su deber y las obligaciones contempladas en los pliegos de condiciones y en el contrato, haya razonable esta exposición y da el aval correspondiente a la solicitud del contratista de suspender el plazo del contrato en un término de 21 días o hasta que las causas que motiven la suspensión desaparezcan. **Nota:** Las partes acuerdan que el contrato No 2604100793 se suspende hasta el 12 de septiembre de 2026.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

FECHA ÚLTIMA SUSPENSIÓN:	N/A

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada será veraz

FIRMA
NOMBRE: PRANA C&G CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901.248.079-5
RL ALBA ROCIO ROMERO CARDENAS
C.C: 65.815.685
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: INNOVA PROYECTOS SAS
NIT: 900.359.695-5
RL ALEJANDRO HERRERA DUQUE
C.C: 75.085.087
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:

FIRMA:
NOMBRE: LUZ KARIME MONTOYA LOPEZ
VoBo. Ordenador del Gasto

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica