ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE SUSPENSIÓN PARA CONTRATOS	PS I-SJM -FR-01 Estado Vigente Versión 2

FECHA DEL ACTA:	24 DE AGOSTO DE 2026		
CONTRATO N °:	2604300816		
OBJETO:	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE"		
FECHA DE INICIO:	09 DE JUNIO DE 2026	PLAZO (Meses o días):	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO:	08 DE AGOSTO 2026		
VALOR:	600.000.000	VALOR ADICIONES:	N.A.
CONTRATISTA:	H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	INNOVA PROYECTOS SAS		

GARANTÍAS

TIPO DE POLIZA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101497349	09/06/2026-11/03/2027	SEGUROS DEL ESTADO
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21-44-101497349	09/06/2026-08/09/2029	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101497349	5 AÑOS 0 MESES 0 DÍAS	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-40-101274352	09/06/2026-08/09/2026	

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

	FECHAS	TIEMPO (SEGÚN CONTRATO)	CAUSALES
CONTRATO ADICIONAL 1:	N.A.	N.A.	N.A.
PRORROGAS:No.1	6/08/2026	Por un mes	Ver modificatorio No.1
OTRO SÍ:	N.A.	N.A.	N.A.

TIEMPO TRANSCURRIDO AL MOMENTO DE LA SUSPENSIÓN:	76 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:	8/09/2026

CAUSALES TÉCNICAS:	Mediante comunicado INNOVA-OFI-020/2026 del 21 de agosto de 2026 la interventoría solicitó a la alcaldía de Manizales lo siguiente: Hemos recibido de parte del ingeniero HAWER ALBERTO HERRERA RODRIGUEZ, representante legal de HAH Construcciones SAS, referido al contrato de la referencia, el oficio número CONT-260430-0816 MANIZALES-003, fechado el día de hoy 21 de agostode los corrientes, mediante el cual solicita suspensión del plazodel contrato por un término de 21 días o hasta que desaparezcan las razones que motiven la suspensión del mismo, en consideración a la emergencia generada por el terremoto que afectó al país y la ciudad el pasado 10 de agosto de los corrientes, la cual ha afectado la disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada como de materiales de construcción y en general las dinámicas de ejecución de los diferentes frentes de obra del presente contrato lo que imposibilita la continuidad de los trabajos y cumplimiento oportuno del cronograma del proyecto. Está interventoría cumpliendo su deber y las obligaciones contempladas en los pliegos de condiciones y en el contrato, haya razonable esta exposición y da el aval correspondiente a la solicitud del contratista de suspender el plazo del contrato en un término de 21 días o hasta que las causas que motiven la suspensión desaparezcan. Nota: Las partes acuerdan que el contrato No 2604300816 se suspende hasta el 12 de septiembre de 2026.

FECHA ÚLTIMA SUSPENSIÓN:	N/A

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada será veraz



FIRMA
NOMBRE: H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.431.716-9
RL HAWER ALBERTO HERRERA RODRÍGUEZ
C.C: 93.365.845
CONTRATISTA



FIRMA
NOMBRE: INNOVA PROYECTOS SAS
NIT: 900.359.695-5
RL ALEJANDRO HERRERA DUQUE
C.C: 75.085.087
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:



FIRMA:
NOMBRE: DIEGO FERNANDO ESPINOSA BENJUMEA
VoBo. Ordenador del Gasto

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica