FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CODIGO FO-GC-27	**PROCESO** GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)

DIRECCIÓN_TÉCNICA_DE_CONSTRUCCIONES

(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL

(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)

SOLICITUD DE: **ADICIÓN** ☐ **PRORROGA** ☑

1. ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORIA (seleccionar el tipo de contrato) **No** 1786-2023 (Número de Contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO ASOCIADO 1740-2023

(Indique en este espacio el número del contrato asociado cuando aplique)

CONTRATISTA CONSORCIO CC-P 7MA L3 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) NIT 901.777.436-0 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO CORREDOR VERDE (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901.785.397-5 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ (DTC) y WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA (DTP)

(Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU)

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO IDU DIEGO FERNANDO VARGAS GORDILLO (DTP) - SANDRA MARGARITA RODRIGUEZ RINCON (STEST)

(Escriba el nombre del Profesional de Apoyo Técnico delegado por el IDU)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 74 MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 6 (Día) **DE** MARZO (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$ 40.393.010.059,00**

(Indique en este espacio el valor Inicial del contrato en números)

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS:

PRORROGA No. 1 **DE FECHA** 29/12/2026 **PLAZO** 6 MESES

TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS **PLAZO** 6 MESES

PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO OCHENTA (80) MESES

(Indique en este espacio el plazo Total en días o de meses para ejecutar el contrato)

SUSPENSIONES:

ACTA DE SUSPENSIÓN 1 No.	7	**DE FECHA**	1/11/2024	**No. DÍAS**	52
ACTA DE SUSPENSIÓN 2 No.	10	**DE FECHA**	24/12/2024	**No. DÍAS**	40
ACTA DE AMPLIACIÓN 1 DE SUSPENSIÓN 2 No.	11	**DE FECHA**	31/01/2025	**No. DÍAS**	28
ACTA DE AMPLIACIÓN 2 DE SUSPENSIÓN 2 No.	12	**DE FECHA**	28/02/2025	**No. DÍAS**	61
ACTA DE AMPLIACIÓN 3 DE SUSPENSIÓN 2 No.	13	**DE FECHA**	30/04/2025	**No. DÍAS**	61
ACTA DE AMPLIACIÓN 4 DE SUSPENSIÓN 2 No.	14	**DE FECHA**	1/07/2025	**No. DÍAS**	45
ACTA DE AMPLIACIÓN 5 DE SUSPENSIÓN 2 No.	15	**DE FECHA**	15/08/2025	**No. DÍAS**	30
ACTA DE AMPLIACIÓN 6 DE SUSPENSIÓN 2 No.	16	**DE FECHA**	12/09/2025	**No. DÍAS**	30
ACTA DE AMPLIACIÓN 7 DE SUSPENSIÓN 2 No.	17	**DE FECHA**	10/10/2025	**No. DÍAS**	31
ACTA DE AMPLIACIÓN 8 DE SUSPENSIÓN 2 No.	18	**DE FECHA**	14/11/2025	**No. DÍAS**	30
ACTA DE AMPLIACIÓN 9 DE SUSPENSIÓN 2 No.	19	**DE FECHA**	12/12/2025	**No. DÍAS**	14
ACTA DE SUSPENSIÓN 3 No.	21	**DE FECHA**	1/07/2026	**No. DÍAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN 1 DE SUSPENSIÓN 3 No.	22	**DE FECHA**	15/07/2026	**No. DÍAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN 2 DE SUSPENSIÓN 3 No.	23	**DE FECHA**	30/07/2026	**No. DÍAS**	12
ACTA DE AMPLIACIÓN 3 DE SUSPENSIÓN 3 No.	24	**DE FECHA**	12/08/2026	**No. DÍAS**	11
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES				**No. DÍAS**	475

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 24 (Día) **DE** FEBRERO (Mes) **DE** 2032 (Año)

SR

FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA			
CODIGO FO-GC-27	**PROCESO** GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN** 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)

DIRECCIÓN_TÉCNICA_DE_CONSTRUCCIONES

(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL

(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)

SOLICITUD DE: **ADICIÓN** ☐ **PRORROGA** ☑

MAYORES CANTIDADES:

ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. N/A **DE FECHA** N/A **VALOR** N/A

VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES **VALOR** **$** -

ADICIONES:

Adicion No. N/A **DE FECHA** N/A **VALOR** N/A

VALOR TOTAL DE ADICIONES **VALOR** **$** -

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO **VALOR** **$** **40.393.010.059**

3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Según el informe semanal N. N/A de fecha N/A el contrato se encuentra en el siguiente avance

AVANCE FISICO Programado N/A Ejecutado N/A

AVANCE FINANCIERO Programado N/A Ejecutado N/A

El valor facturado a la fecha corresponde a **$ 1.776.083.823** equivalente a **4,40%** %, del valor actual del contrato.

Anticipo del contrato

Valor Anticipo amortizado N/A Valor Anticipo por Amortizar N/A

4. OBJETO DE LA SOLICITUD

Indique si es solicitud de adición o prórroga o las dos

ADICIÓN ☐ al contrato citado de N/A
(Indique el valor de la adición)

PRORROGA ☑ al contrato citado de DOS (2) MESES
(Indique el plazo de la prórroga solicitada)

5. CAUSALES DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA

N/A

6. CONCEPTO / CAUSAL / COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA ACERCA DE LA SOLICITUD

La presente solicitud corresponde a la necesidad de garantizar la continuidad del seguimiento, vigilancia y control del Contrato de Obra IDU-1740-2023 durante la ampliación de la Etapa de Preconstrucción, teniendo en cuenta que aún se encuentran pendientes actividades y requisitos contractuales necesarios para iniciar la Etapa de Construcción, conforme a lo expuesto por esta Interventoría mediante el comunicado CCV-1849-2026 del 30 de julio de 2026 y radicado IDU 202652601232422.

Desde el punto de vista técnico, la prórroga del Contrato de Interventoría IDU-1786-2023 por un término de dos (2) meses resulta necesaria y justificada, considerando que durante este periodo se deberá continuar con el seguimiento a los trámites ambientales, la revisión de las actuaciones adelantadas ante la EAAB, la verificación del concepto de viabilidad predial y el acompañamiento a la obtención de los permisos, aprobaciones y no objeciones requeridas para el cambio de etapa y la no objeción a los diseños pendientes incorporados mediante el Modificatorio No 3, la consolidación de los presupuestos de los diseños adicionales y la verificación del cargue definitivo de los productos en el Ambiente Común de Datos - ACC, conforme a los requerimientos del Apéndice BIM y del BEP.

En consecuencia, se requiere adicionar el Contrato de Interventoría por valor de $489.132.000, a fin de contar con los recursos económicos que permitan garantizar el cumplimiento de sus obligaciones durante el plazo adicional. Dicho valor deberá ser cubierto con cargo al Fondo de Cubrimiento, de conformidad con lo establecido en la cláusula 10, numeral 10.1(c), del Contrato de Interventoría.

Desde el punto de vista jurídico, la solicitud se sustenta en los artículos 83 y 85 de la Ley 1474 de 2011, los cuales establecen la obligación de las entidades estatales de vigilar permanentemente la correcta ejecución de sus contratos y permiten prorrogar los contratos de interventoría por el mismo plazo del contrato objeto de vigilancia, ajustando su valor de acuerdo con las obligaciones que deban ejecutarse.

SR

FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA			
CODIGO FO-GC-27	**PROCESO** GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN** 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)

DIRECCIÓN_TÉCNICA_DE_CONSTRUCCIONES

(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL

(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)

SOLICITUD DE: **ADICIÓN** ☐ **PRORROGA** ☑

En consecuencia, la prórroga del Contrato de Interventoría IDU-1786-2023 debe ser concurrente y coherente con la ampliación de la Etapa de Preconstrucción del Contrato de Obra IDU-1740-2023. Por lo anterior, esta Interventoría considera necesaria y justificada la prórroga solicitada, con el propósito de asegurar la continuidad de la vigilancia y el control integral del contrato de obra hasta el cumplimiento de las condiciones requeridas para el cambio de etapa.

7. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR IDU ACERCA DE LA SOLICITUD.

Notas:

Las cantidades de obra que originan la presente solicitud están consignadas en el anexo No N/A el cual constituye parte integral de esta acta de solicitud.

Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el cuadro de modificación de cantidades de obra, el análisis de precios unitarios, las especificaciones particulares cuando se requieran y el flujo de caja; cuando se trate de solicitud de prórroga, la reprogramación de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría vigente, en Bogotá, D.C., a los VEINTICUATRO (Día en letras) (24) (Día en números) días del mes de AGOSTO (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Nombre) **N/A**
Representante Legal - Contratista
CONSORCIO CC-P 7MA L3

(Firma)

(Rol) Profesional de Apoyo a la Supervisión IDU - DTP
DIEGO FERNANDO VARGAS GORDILLO
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Rol) Director(a) Técnico(a) de Proyectos
WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Rol) Director(a) Técnico(a) de Construcciones
ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) texto texto **EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS**
Representante Legal - Interventor
CONSORCIO CORREDOR VERDE

(Firma)

(Rol) Profesional de Apoyo a la Supervisión IDU - STEST
SANDRA MARGARITA RODRIGUEZ RINCON
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Rol) Subdirector Técnico de Ejecucion del Subsistema de Transportes
EDWIN OSWALDO SANTIESTEBAN BALAGUERA
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma) N.A.

(Rol) Subdirector General de Infraestructura -Ordenador de Gasto
NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
Instituto de Desarrollo Urbano