| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-12-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 25/08/2026 (Día / Mes / Año)

**ADICIÓN** ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**RESPONSABILIDAD**

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

**ANTECEDENTES**

**CONTRATO DE OBRA No.** 1381 de 2026 (Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** GRUPO ENERGETICOS REGIONALES LTDA (Nombre o razón social del Contratista )

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

DTCAS-MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** N/A (Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** N/A

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA:** DOS (2) MESES (Indique el plazo del contrato principal)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 3/06/2026 (Día / Mes / Año)

**MODIFICACIONES:**

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

**PRÓRROGAS:**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Periodo | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| PRORROGA 1 | 30/07/2026 | 3/06/2026 | 2/09/2026 |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 2/08/2026 (Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 52.664.633,00 **50% EN SMMLV:** 15,04
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

**VALOR ADICIONES**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 52.664.633,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-12-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 25/08/2026
(Día / Mes / Año)

**ADICIÓN** ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**OBJETO DE LA SOLICITUD**

Mediante comunicación escrita No. _GER-ADM-965___ de fecha ___25-08-2026___ el Contratista de Obra solicita lo siguiente:

Adición a los recursos del contrato por un valor total de SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($6.965.403) para atender el mantenimiento y adecuaciones adicionales necesarias en la infraestructura de la Sede Territorial. Para cumplir con el mantenimiento requerido se solicita una prórroga al contrato por un término de Un (1) mes calendario. Esta adición presupuestal y prórroga en plazo son indispensable para atender y solucionar los requerimientos técnicos evidenciados, garantizando así una infraestructura adecuada y el cumplimiento del espíritu del contrato

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

**ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

Avanzar en la ejecución de los capitulos MANTENIMIENTO MUROS Y CIELO RASO, MANTENIMIENTO AREAS, PINTURAS, PARQUEADERO y PAVIMENTO EN ADOQUIN, que requieren una internvencion adicional

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

**DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS**

| Formulario 1 | | Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____ | Valor solicitado | Valor actualizado presente solicitud |
|---|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Valor inicial** | | | |
| **MANTENIMIENTO MUROS Y CIELO RASO** | | | | |
| Estuco y vinilo 3 manos. Suministro e instal. | $ 1.818.000 | N/A | $ - | $ 1.818.000 |
| Pintura vinilo interior sobre pañete 2 manos | $ 934.175 | N/A | $ 1.806.000 | $ 2.740.175 |
| Cielo raso dry-wall plano pintado 1/2" | $ 452.500 | N/A | $ - | $ 452.500 |
| Ajuste, nivelado y resane de juntas cielo raso | $ 720.000 | N/A | $ 4.927.500 | $ 5.647.500 |
| Estuco y vinilo 3 manos bajo placa | $ 243.000 | N/A | $ - | $ 243.000 |
| Pintura vinilo interior sobre estuco bajo placa | $ 496.000 | N/A | $ 3.379.000 | $ 3.875.000 |
| **MANTENIMIENTO AREAS** | | | | |
| Poda de la parte aerea de arboles tipo iii, | $ 1.400.000 | N/A | $ - | $ 1.400.000 |
| Limpieza, lavado y desinfección tanque | $ 255.000 | N/A | $ - | $ 255.000 |
| Limpieza, lavado y desinfección tanque | $ 120.000 | N/A | $ - | $ 120.000 |
| Limpieza manual sobre cubierta, incluye: | $ 600.000 | N/A | $ - | $ 600.000 |
| Limpieza manual de canales metalicas, | $ 450.000 | N/A | $ - | $ 450.000 |
| Control de hormigas en zonas verdes y | $ 197.000 | N/A | $ - | $ 197.000 |
| Arreglo goteras cubierta | $ 283.500 | N/A | $ - | $ 283.500 |
| Suministro e instalación de malla galvanizada | $ - | N/A | $ 2.002.255 | $ 2.002.255 |
| Conexion y distribucion tanque elevado PVC | $ - | N/A | $ 758.424 | $ 758.424 |
| **MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINT** | | | | |
| Recarga extintor de 20 libras pqs abc multipro | $ 64.000 | N/A | $ - | $ 64.000 |
| Recarga extintor tipo co2 10 lbs | $ 302.000 | N/A | $ - | $ 302.000 |
| Recarga de extintor agua presión h2o 2.5 galc | $ 36.000 | N/A | $ - | $ 36.000 |
| Recarga extintores de 10 pqs abc multipropós | $ 66.000 | N/A | $ - | $ 66.000 |
| **PINTURA** | | | | |
| Esmalte para puerta a 2 manos (inlcuye desm | $ 344.000 | N/A | $ 387.000 | $ 731.000 |
| Esmalte sobre marcos metalicos de puertas (i | $ 166.600 | N/A | $ 431.200 | $ 597.800 |
| Esmalte para ventanas incluye rejas exteriores | $ 1.112.000 | N/A | $ (973.000) | $ 139.000 |
| Mantenimiento, reparacion y adecuacion de ve | $ 705.000 | N/A | $ - | $ 705.000 |
| **CUBIERTA PARQUEADERO** | | | | |
| Excavacion manual en conglomerado | $ 454.350 | N/A | $ - | $ 454.350 |
| Concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcl | $ 967.500 | N/A | $ (483.750) | $ 483.750 |
| Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. | $ 662.400 | N/A | $ (331.200) | $ 331.200 |
| Fabricación de Estructura Metálica. (Acero AS | $ 18.202.300 | N/A | $ (6.054.700) | $ 12.147.600 |
| Teja tipo master 1000 cal 26 pintada | $ 4.615.800 | N/A | $ - | $ 4.615.800 |
| **PARQUEADERO** | | | | |
| Excavacion manual en conglomerado | $ 545.220 | N/A | $ 559.200 | $ 1.104.420 |
| Subbase Triturada tamaño max 2" espesor 15 | $ 33.000 | N/A | $ (33.000) | $ - |
| concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla | $ 1.741.500 | N/A | $ - | $ 1.741.500 |
| Malla electrosoldada Q-5 | $ 156.000 | N/A | $ 63.960 | $ 219.960 |
| Bordillo prefabricado | $ 754.000 | N/A | $ 464.000 | $ 1.218.000 |
| Suministro e instalacion de luminarias | $ 242.400 | N/A | $ (242.400) | $ - |
| Luminaria led 50 W, 6435-7150 lumenes, 100- | $ 680.000 | N/A | $ (680.000) | $ - |
| **PAVIMENTO EN ADOQUIN** | | | | |
| Excavacion manual en conglomerado | $ 1.896.387 | N/A | $ - | $ 1.896.387 |
| Relleno con material sub base triturada (tamai | $ 1.485.000 | N/A | $ - | $ 1.485.000 |
| Adoquin en concreto vehicular 20 x 10 x 8 cm | $ 4.512.000 | N/A | $ (4.512.000) | $ - |
| Bordillo prefabricado | $ 2.129.310 | N/A | $ (1.593.000) | $ 536.310 |
| Demolicion de bordillo | $ 1.680.000 | N/A | $ - | $ 1.680.000 |
| reparacion de adoquines de gres tipo ladrillo 1 | $ 711.200 | N/A | $ - | $ 711.200 |
| Adoquin de gres tipo ladrillo 10x20x6 | $ - | N/A | $ 3.909.675 | $ 3.909.675 |
| Caja de polipropileno ovalada para medidor de | $ - | N/A | $ 158.000 | $ 158.000 |
| Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m) | $ - | N/A | $ 2.179.470 | $ 2.179.470 |
| Relleno de excavacion con material local | $ - | N/A | $ 785.700 | $ 785.700 |
| **Valor Total Basico** | | | $ 6.908.334 | $ 59.141.476 |
| **IVA** | | | $ 57.069 | $ 488.560 |
| **VALOR TOTAL.** | | | $ 6.965.403 | $ 59.630.036 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-12-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 25/08/2026 (Día / Mes / Año)

**ADICIÓN** ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

## AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de _JULIO_____ (mes anterior a la presente solicitud) de _____2026_____ (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 30,51% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del ___44,52_____%.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

## AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 26.327.350,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ 18.043.803,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

## RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 18.192.861,00
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: __31 de JuLio____ (mes anterior a la presente solicitud) de ____2026____ (año) $ 18.043.803,00

Último mes facturado: 1/07/2026 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 34.620.830,00
(mes anterior a la presente solicitud)

## PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

**N/A**

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

## JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

**TÉCNICA:**

Conforme a las revisiones recientes y realizando un balance de la obra realmente ejecutada, se determinó la existencia de un recurso sobrante del presupuesto oficial original. Con el fin de maximizar el beneficio para la Entidad, se propuso la ejecución de actividades orientadas a la mejora y mantenimiento de la infraestructura como ítems no previstos y mayores cantidades en algunos casos, los cuales son técnicamente viables y necesarios para complementar la adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de la sede territorial

**JURÍDICA:**

El parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece que “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”.Esto implica, por un lado, la posibilidad de que los contratos del Estado se adicionen y, por el otro, que existe un límite para estas adiciones. De acuerdo con lo anterior, la presente solicitud se efectúa dentro de los límites establecidos dado que no supera el 50% del valor inicialmente contratado y se encuentra dentro del límite de la mínima cuantía de la entidad.

**FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)**

| CONCEPTOS DE INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN | INVERSIÓN |
|---|---|---|
| Pintura vinilo interior sobre pañete 2 manos | Modificación 1 | $ 1.806.000,00 |
| Ajuste, nivelado y resane de juntas cielo raso tipo dry-wall | Modificación 1 | $ 4.927.500,00 |
| Pintura vinilo interior sobre estuco bajo placa 3 manos | Modificación 1 | $ 3.379.000,00 |
| Suministro e instalación de malla galvanizada para canales metalicas | Adición 1 | $ 2.002.255,00 |
| Conexion y distribucion tanque elevado PVC de 1/2" y 1", accesorios completos | Adición 1 | $ 758.424,00 |
| Esmalte para puerta a 2 manos (inlcuye desmonte, lijado, pintura esmalte) | Modificación 1 | $ 387.000,00 |
| Esmalte sobre marcos metalicos de puertas (incluye lijado, limpieza, pintura esmalte) | Modificación 1 | $ 431.200,00 |
| Esmalte para ventanas incluye rejas exteriores ventanas (incluye lijado, limpieza, pintura esmalte) | Modificación 1 | $ (973.000,00) |
| Concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ | Modificación 1 | $ (483.750,00) |
| Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. | Modificación 1 | $ (331.200,00) |
| Fabricación de Estructura Metálica. (Acero ASTM-500 C Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje) | Modificación 1 | $ (6.054.700,00) |
| Excavacion manual en conglomerado | Modificación 1 | $ 559.200,00 |
| Subbase Triturada tamaño max 2" espesor 15 cms | Modificación 1 | $ (33.000,00) |
| Malla electrosoldada Q-5 | Modificación 1 | $ 63.960,00 |
| Bordillo prefabricado | Modificación 1 | $ 464.000,00 |
| Suministro e instalacion de luminarias | Modificación 1 | $ (242.400,00) |
| Luminaria led 50 W, 6435-7150 lumenes, 100-277 V, incluye fusibles y DPS, base para fotocelda, fotocelda, empalmes de baja tensión y cableado. Suministro e instalación | Modificación 1 | $ (680.000,00) |
| Adoquin en concreto vehicular 20 x 10 x 8 cm | Modificación 1 | $ (4.512.000,00) |
| Bordillo prefabricado | Modificación 1 | $ (1.593.000,00) |
| Adoquin de gres tipo ladrillo 10x20x6 | Adición 1 | $ 3.909.675,00 |
| Caja de polipropileno ovalada para medidor de agua 36 x 17 cm, red domiciliaria 1/2" y 3/4". Suministro e instalación, incluye reubicación de registro de 1/2" | Adición 1 | $ 158.000,00 |
| Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m) | Adición 1 | $ 2.179.470,00 |
| Relleno de excavacion con material local | Adición 1 | $ 785.700,00 |
| TOTAL BASICO | | $ 6.908.334,00 |
| IVA | | $ 57.069,00 |
| TOTAL CONCEPTOS DE INVERSIÓN PRESENTE ADICIÓN | | **$ 6.965.403,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-12-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 25/08/2026 (Día / Mes / Año)

**ADICIÓN** ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**PRESUPUESTAL:** **(Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)**

La adición solicitada está respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 160226 del 27/03/2026

**AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD:** **(Si aplica)**

**N/A**

**OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA:** **(Si aplica)**

**N/A**

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:** **(Si aplica)**

La prorroga en tiempo se realiza para la expedicion del registro presupuestal correspondiente, el tramite administrativo y la compra de los insumos necesarios para el mantenimiento y adecuación de las instalaciones de la sede Territorial

**Notas:**

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

energéticos INGENIERÍA SOSTENIBLE NIT: 900.235.507-6

Firma
EDWIN ALFARO GUTIERREZ
Representante Legal GRUPO ENERGETICOS REGIONALES LTDA
Contratista

Firma **N/A**
Nombre:
Representante Legal o Apoderado
Interventoría

Vo.Bo.Firma
EDGAR JAVIER JIMEMEZ MONTAÑA
Supervisor del Contrato

Vo.Bo.Firma
JUAN GABRIEL RODRIGEZ SOLANO
Director Territorial (e)

Vo.Bo.Firma **N/A**
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
YEIDY BIBIANA MUÑOZ ROJAS
Abogado Unidad Ejecutora

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
JUAN GABRIEL RODRIGEZ SOLANO
Jefe Unidad Ejecutora (e )
Matrícula Profesional No.: 54202 - 240042 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

El Yopal, 25 de agosto 2026

**GER-ADM-965**

Señores
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
Dirección Territorial Casanare
Calle 40 No. 21-75
Yopal, Casanare

**Referencia:** Contrato Mínima Cuantía No. 1381 de 2025 "DTCAS-MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, DEPARTAMENTO DE CASANARE
**Asunto:** SOLICITUD DE ADICOION 01 Y PRORROGA 02 AL CONTRATO

Respetados señores:

En mi calidad de representante legal de GRUPO ENERGETICOS REGIONALES LIMITADA, obrando como contratista del proceso de la referencia, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar formalmente una adición en valor al contrato por SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($6.965.403) y prórroga en plazo de un (1) mes calendario al plazo de ejecución del contrato, el cual inició el pasado 3 de junio de 2026. Esta solicitud se fundamenta en las siguientes consideraciones técnicas, legales y jurídicas:

**Fundamentos Técnicos**

De conformidad con las revisiones recientes efectuadas en el sitio de la obra, se procedió a realizar un balance de mayores y menores cantidades de obra. Como resultado de este ejercicio de ajuste técnico, se identificó la necesidad ineludible de ejecutar actividades complementarias (traducidas en ítems no previstos y mayores cantidades de obra). Estos recursos adicionales son requeridos de manera estricta para poder culminar la adecuación y dejar en plena funcionalidad las obras de mantenimiento de las instalaciones de la Sede Territorial..

**Fundamentos Administrativos**

Para lograr el cometido descrito, resulta necesario surtir el respectivo trámite administrativo que implica la revisión, validación y aprobación, por parte de la supervisión, de los Análisis de Precios Unitarios (APUs) de los nuevos ítems propuestos, así como la consolidación y suscripción del balance final de obra. Una vez superada esta etapa documental, se requerirá un tiempo prudencial para la consecución de los materiales en el mercado local y la posterior ejecución de las obras físicas complementarias, procurando no afectar el normal funcionamiento de las instalaciones de la entidad. Por lo anterior, se solicita una prórroga en plazo de un (1) mes calendario.

**Justificación Legal y Financiera**

Esta solicitud se ampara en los principios de economía, eficacia y planeación que rigen la contratación estatal. Asimismo, el contratista se compromete a realizar la respectiva modificación, actualización y extensión de la vigencia de las pólizas que amparan el contrato (Cumplimiento, Pago de Salarios, Estabilidad de la Obra y Responsabilidad Civil Extracontractual), conforme a lo exigido en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 y la Cláusula Novena del contrato, garantizando el blindaje jurídico de INVIAS en todo momento

**Petición**

Por lo anterior, se solicita una adición a los recursos del contrato por un valor total de SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($6.965.403) para atender el mantenimiento y adecuaciones necesarias en la infraestructura de la Sede Territorial. Para cumplir con estas actividades priorizada se solicita una prórroga al contrato por un término de Un (1) mes calendario. Esta adición presupuestal y prórroga en plazo son indispensable para atender y solucionar los requerimientos técnicos evidenciados, garantizando así una infraestructura adecuada y el cumplimiento del espíritu del contrato.

Agradezco de antemano la atención prestada a esta solicitud. Quedo a su disposición para cualquier aclaración o información adicional que se requiera.

Cordialmente,

energéticos
INGENIERÍA SOSTENIBLE
NIT: 900.235.507-6

**Edwin Alfaro Gutierrez**
CC N° 7.166.129
Gerente y Representante Legal

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

# ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-7-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 25/08/2026 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)



CONTRATO No : 1381 DE 2026 (Indique número y año)

OBJETO: DTCAS-MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: GRUPO ENERGETICOS REGIONALES LTDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N.A. INTERVENTOR: N.A.

PLAZO INICIAL: 2,00 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 3/06/2026 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 52.664.633,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 59.630.036,00**

PLAZO ACUMULADO: 3,00 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2/09/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: **$ 6.965.403**

| No. DE ORDEN | NUMERO DE VECES EN EL PLAZO | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | MODIFICACIONES | | | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. de fecha | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. ___ FECHA ____ | | PRESENTES | | | | | | |
| | | GR. | PART. | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | + / - | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| **1** | | | | **MANTENIMIENTO MUROS Y CIELO RASO** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | Estuco y vinilo 3 manos. Suministro e instal. | m2 | 50,5 | $ 36.000,00 | $ 1.818.000 | | N/A | | | | | | 50,50 | $ 1.818.000,00 |
| 1.2 | | | | Pintura vinilo interior sobre pañete 2 manos | m2 | 86,9 | $ 10.750,00 | $ 934.175 | | N/A | + | 168,00 | $ 1.806.000,00 | | | 254,90 | $ 2.740.175,00 |
| 1.3 | | | | Cielo raso dry-wall plano pintado 1/2" | m2 | 5 | $ 90.500,00 | $ 452.500 | | N/A | | | | | | 5,00 | $ 452.500,00 |
| 1.4 | | | | Ajuste, nivelado y resane de juntas cielo raso tipo dry-wall | Ml | 32 | $ 22.500,00 | $ 720.000 | | N/A | + | 219,00 | $ 4.927.500,00 | | | 251,00 | $ 5.647.500,00 |
| 1.5 | | | | Estuco y vinilo 3 manos bajo placa | m2 | 6 | $ 40.500,00 | $ 243.000 | | N/A | | | | | | 6,00 | $ 243.000,00 |
| 1.6 | | | | Pintura vinilo interior sobre estuco bajo placa 3 manos | m2 | 32 | $ 15.500,00 | $ 496.000 | | N/A | + | 218,00 | $ 3.379.000,00 | | | 250,00 | $ 3.875.000,00 |
| **2** | | | | **MANTENIMIENTO AREAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | | | Poda de la parte aerea de arboles tipo iii, incluye cicatrizante y retiro material de corte | un | 5 | $ 280.000,00 | $ 1.400.000 | | N/A | | | | | | 5,00 | $ 1.400.000,00 |
| 2.1.2 | | | | Limpieza, lavado y desinfección tanque aereo plastico, 2000 lts | m2 | 15 | $ 17.000,00 | $ 255.000 | | N/A | | | | | | 15,00 | $ 255.000,00 |
| 2.1.3 | | | | Limpieza, lavado y desinfección tanque aereo plastico, 1000 lts | m2 | 10 | $ 12.000,00 | $ 120.000 | | N/A | | | | | | 10,00 | $ 120.000,00 |
| 2.1.4 | | | | Limpieza manual sobre cubierta, incluye: retiro de residuos y material vegetal | m2 | 120 | $ 5.000,00 | $ 600.000 | | N/A | | | | | | 120,00 | $ 600.000,00 |
| 2.1.5 | | | | Limpieza manual de canales metalicas, incluye levantar y volver a instalar la malla metalica que | ml | 50 | $ 9.000,00 | $ 450.000 | | N/A | | | | | | 50,00 | $ 450.000,00 |
| 2.1.6 | | | | Control de hormigas en zonas verdes y pasillos | Global | 1 | $ 197.000,00 | $ 197.000 | | N/A | | | | | | 1,00 | $ 197.000,00 |
| 2.1.7 | | | | Arreglo goteras cubierta | ml | 21 | $ 13.500,00 | $ 283.500 | | N/A | | | | | | 21,00 | $ 283.500,00 |
| NP 1 | | | | Suministro e instalación de malla galvanizada para canales metalicas | ml | 0 | $ 54.115,00 | $ - | | N/A | + | 37,00 | $ 2.002.255,00 | | | 37,00 | $ 2.002.255,00 |
| NP 2 | | | | Conexion y distribucion tanque elevado PVC de 1/2" y 1", accesorios completos | un | 0 | $ 379.212,00 | $ - | | N/A | + | 2,00 | $ 758.424,00 | | | 2,00 | $ 758.424,00 |
| **3** | | | | **MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | Recarga extintor de 20 libras pqs abc multiproposito | un | 2 | $ 32.000,00 | $ 64.000 | | N/A | | | | | | 2,00 | $ 64.000,00 |
| 3.2 | | | | Recarga extintor tipo co2 10 lbs | un | 2 | $ 151.000,00 | $ 302.000 | | N/A | | | | | | 2,00 | $ 302.000,00 |
| 3.3 | | | | Recarga de extintor agua presión h2o 2.5 galones | un | 1 | $ 36.000,00 | $ 36.000 | | N/A | | | | | | 1,00 | $ 36.000,00 |
| 3.4 | | | | Recarga extintores de 10 pqs abc multipropósito | un | 3 | $ 22.000,00 | $ 66.000 | | N/A | | | | | | 3,00 | $ 66.000,00 |
| **4** | | | | **PINTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | | Esmalte para puerta a 2 manos (inlcuye desmonte, lijado, pintura esmalte) | m2 | 16 | $ 21.500,00 | $ 344.000 | | N/A | + | 18,00 | $ 387.000,00 | | | 34,00 | $ 731.000,00 |
| 4.2 | | | | Esmalte sobre marcos metalicos de puertas (incluye lijado, limpieza, pintura esmalte) | m | 17 | $ 9.800,00 | $ 166.600 | | N/A | + | 44,00 | $ 431.200,00 | | | 61,00 | $ 597.800,00 |
| 4.3 | | | | Esmalte para ventanas incluye rejas exteriores ventanas (incluye lijado, limpieza, pintura esmalte) | m2 | 80 | $ 13.900,00 | $ 1.112.000 | | N/A | - | -70,00 | $ (973.000,00) | | | 10,00 | $ 139.000,00 |
| 4.4 | | | | Mantenimiento, reparacion y adecuacion de ventana metalica. A todo costo, | Gb | 1 | $ 705.000,00 | $ 705.000 | | N/A | | | | | | 1,00 | $ 705.000,00 |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
**ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA**

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-7-FR-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 25/08/2026 (Día / Mes / Año)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | | | | **CUBIERTA PARQUEADERO** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | | Excavacion manual en conglomerado | m3 | 6,5 | $ 69.900,00 | $ 454.350 | | N/A | | | | | | 6,50 | $ 454.350,00 |
| 5.2 | | | | Concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ | m3 | 1,5 | $ 645.000,00 | $ 967.500 | | N/A | - | -0,75 | $ (483.750,00) | | | 0,75 | $ 483.750,00 |
| 5.3 | | | | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. | kg | 92 | $ 7.200,00 | $ 662.400 | | N/A | - | -46,00 | $ (331.200,00) | | | 46,00 | $ 331.200,00 |
| 5.4 | | | | Fabricación de Estructura Metálica. (Acero ASTM-500 C Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje) | kg | 953 | $ 19.100,00 | $ 18.202.300 | | N/A | - | -317,00 | $ (6.054.700,00) | | | 636,00 | $ 12.147.600,00 |
| 5.5 | | | | Teja tipo master 1000 cal 26 pintada | m2 | 73,5 | $ 62.800,00 | $ 4.615.800 | | N/A | | | | | | 73,50 | $ 4.615.800,00 |
| **6** | | | | **PARQUEADERO** | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | | | Excavacion manual en conglomerado | m3 | 7,8 | $ 69.900,00 | $ 545.220 | | N/A | + | 8,00 | $ 559.200,00 | | | 15,80 | $ 1.104.420,00 |
| 6.2 | | | | Subbase Triturada tamaño max 2" espesor 15 cms | m2 | 22 | $ 1.500,00 | $ 33.000 | | N/A | - | -22,00 | $ (33.000,00) | | | 0,00 | $ - |
| 6.3 | | | | Concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ | m3 | 2,7 | $ 645.000,00 | $ 1.741.500 | | N/A | | | | | | 2,70 | $ 1.741.500,00 |
| 6.4 | | | | Malla electrosoldada Q-5 | m2 | 20 | $ 7.800,00 | $ 156.000 | | N/A | + | 8,20 | $ 63.960,00 | | | 28,20 | $ 219.960,00 |
| 6.5 | | | | Bordillo prefabricado | ml | 13 | $ 58.000,00 | $ 754.000 | | N/A | + | 8,00 | $ 464.000,00 | | | 21,00 | $ 1.218.000,00 |
| 6.6 | | | | Suministro e instalacion de luminarias | UND. | 6 | $ 40.400,00 | $ 242.400 | | N/A | - | -6,00 | $ (242.400,00) | | | 0,00 | $ - |
| 6.7 | | | | Luminaria led 50 W, 6435-7150 lumenes, 100-277 V, incluye fusibles y DPS, base para fotocelda, fotocelda, empalmes de baja tensión y cableado. Suministro e instalación | UND. | 1 | $ 680.000,00 | $ 680.000 | | N/A | - | -1,00 | $ (680.000,00) | | | 0,00 | $ - |
| **7** | | | | **PAVIMENTO EN ADOQUIN** | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | | | Excavacion manual en conglomerado | m3 | 27,13 | $ 69.900,00 | $ 1.896.387 | | N/A | | | | | | 27,13 | $ 1.896.387,00 |
| 7.2 | | | | Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada | m3 | 13,5 | $ 110.000,00 | $ 1.485.000 | | N/A | | | | | | 13,50 | $ 1.485.000,00 |
| 7.3 | | | | Adoquin en concreto vehicular 20 x 10 x 8 cm | m2 | 32 | $ 141.000,00 | $ 4.512.000 | | N/A | - | -32,00 | $ (4.512.000,00) | | | 0,00 | $ - |
| 7.4 | | | | Bordillo prefabricado | ml | 40,1 | $ 53.100,00 | $ 2.129.310 | | N/A | - | -30,00 | $ (1.593.000,00) | | | 10,10 | $ 536.310,00 |
| 7.5 | | | | Demolicion de bordillo | ml | 8,4 | $ 200.000,00 | $ 1.680.000 | | N/A | | | | | | 8,40 | $ 1.680.000,00 |
| 7.6 | | | | reparacion de adoquines de gres tipo ladrillo 10x20x8 incluye retiro | m2 | 5,08 | $ 140.000,00 | $ 711.200 | | N/A | | | | | | 5,08 | $ 711.200,00 |
| NP 3 | | | | Adoquin de gres tipo ladrillo 10x20x6 | m2 | 0 | $ 118.475,00 | $ - | | N/A | + | 33,00 | $ 3.909.675,00 | | | 33,00 | $ 3.909.675,00 |
| NP 4 | | | | Caja de polipropileno ovalada para medidor de agua 36 x 17 cm, red domiciliaria 1/2" y 3/4". Suministro e instalación, incluye reubicación de registro de 1/2" | un | 0 | $ 158.000,00 | $ - | | N/A | + | 1,00 | $ 158.000,00 | | | 1,00 | $ 158.000,00 |
| NP 5 | | | | Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m) | ml | 0 | $ 72.649,00 | $ - | | N/A | + | 30,00 | $ 2.179.470,00 | | | 30,00 | $ 2.179.470,00 |
| NP 6 | | | | Relleno de excavacion con material local | m3 | 0 | $ 26.190 | $ - | | N/A | + | 30,00 | $ 785.700,00 | | | 30,00 | $ 785.700,00 |
| Ajuste al peso | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * | SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) | | | | | | $ 52.233.142,00 | | | | | $ 6.908.334,00 | | | | $ 59.141.476,00 |
| | * | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * | PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * | VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES | | | | | | $ 52.233.142,00 | | | | | $ 6.908.334,00 | | | | $ 59.141.476,00 |
| | * | VALOR OBRAS IVA - 19% / Utilidad (4%) | | | | | | $ 431.491,00 | | | | | $ 57.069,00 | | | | $ 488.560,00 |
| | * | VALOR IVA (19%) SOBRE 2,5% POR ADMINISTRACION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * | VALOR TOTAL IVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * | VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) | | | | | | **$ 52.664.633,00** | | | | | **$ 6.965.403,00** | | | | **$ 59.630.036,00** |
| | * | REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * | IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | | $ - | | | | | | | | | $ - |
| | * | TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ES | | | | | | $ - | | | | | | | | | $ - |
| | * | GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) | | | | | | $ - | | | | | | | | | $ - |
| | * | GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) | | | | | | $ - | | | | | | | | | $ - |
| | * | VALOR TOTAL | | | | | | **$ 52.664.633,00** | | | | | **$ 6.965.403,00** | | | | **$ 59.630.036,00** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>**ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-7-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 25/08/2026 (Día / Mes / Año)

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:**

Conforme a las revisiones de las necesidades y una vez elaborado el balance de la obra realmente ejecutada, se determinó la existencia de un recurso sobrante del presupuesto oficial original. Con el fin de maximizar el beneficio para la Entidad, se propuso la ejecución de actividades orientadas a la mejora y mantenimiento de la infraestructura como ítems no previstos y mayores cantidades en algunos casos, los cuales son técnicamente viables y necesarios para complementar la adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de la sede territorial.



La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
EDWIN ALFARO GUTIERREZ
Representante Legal o Apoderado
Contratista GRUPO ENERGETICOS REGIONALES LTDA
Matrícula Profesional No.:

Firma:
EDGAR JAVIER JIMENEZ MONTAÑA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: **N.A.**
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Jefe Unidad Ejecutora (e)
MP. No. 54202240042 NTS

Revisión:

| | | |
|---|---|---|
| Supervisor del Contrato de Interventoría | Nombre: N.A.<br>Matricula Profesional Nº | Firma<br>(Suscribe según su competencia) |
| Director Territorial (e) | Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO<br>MP. No. 54202240042 NTS | Firma<br>(Suscribe según su competencia funcional) |
| Gestor Técnico de Proyecto | Nombre: **N.A.**<br>Matrícula Profesional No.: | Firma<br>(Suscribe según su competencia) |

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA**<br>**ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-10-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 25/08/2026 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No:** 1

**CONTRATO No.** 1381 DE 2026
(Indicar número de contrato y año)

**OBJETO DEL CONTRATO:**
DTCAS-MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**PROYECTO:** DTCAS-MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**CONTRATISTA:** GRUPO ENERGETICOS REGIONALES LTDA

**INTERVENTOR:** N/A **CONTRATO No.** N/A
(Indicar número de contrato y año)

**FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:** 19 (Día) 5 (Mes) 2026 (Año)

**FECHA DE INICIO:** 3 (Día) 6 (Mes) 2026 (Año)

**FECHA DE SUSPENSIÓN:** N/A (Día) N/A (Mes) N/A (Año) **VALOR INICIAL:** $ 52.664.633

**FECHA DE REANUDACIÓN:** N/A (Día) N/A (Mes) N/A (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 52.664.633

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 2 (Día) 9 (Mes) 2026 (Año)

**A.I.U :** 15 % **A** 5 % **I** 5 % **U** 5 %

Se establecen los precios que se resumen a continuación:

| ITEM | GRUPO DE AJUSTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NP 1 | N/A | Suministro e instalación de malla galvanizada para canales metalicas | ML | 37,00 | $ 54.115,00 | $ 2.002.255,00 |
| NP 2 | N/A | Conexion y distribucion tanque elevado PVC de 1/2" y 1", accesorios completos | UN | 2,00 | $ 379.212,00 | $ 758.424,00 |
| NP 3 | N/A | Adoquin de gres tipo ladrillo 10x20x6 | M2 | 33,00 | $ 118.475,00 | $ 3.909.675,00 |
| NP 4 | N/A | Caja de polipropileno ovalada para medidor de agua 36 x 17 cm, red domiciliaria 1/2" y 3/4". Suministro e instalación, incluye reubicación de registro de 1/2" | UN | 1,00 | $ 158.000,00 | $ 158.000,00 |
| NP 5 | N/A | Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m) | ML | 30,00 | $ 72.649,00 | $ 2.179.470,00 |
| NP 6 | N/A | Relleno de excavacion con material local | M3 | 30,00 | $ 26.190,00 | $ 785.700,00 |
| | | | | | | |

**NOTAS:**

1. Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los Ítems no previstos están referidos al origen del contrato (Io) y se han fijado tomando como base los costos vigentes en el mercado.
2. Para los contratos pactados sin ajustes, se tomarán los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud.
3. Hacen parte de la presente Acta de Fijación de precios no previstos los documentos relacionados en el instructivo MEPI-MN1-IN-10 del presente formato.
4. Es responsabilidad del Contratista la presentación de los ítems no previstos, con los documentos anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios aprobados en desarrollo del contrato.
5. Es reponsabilidad de la Interventoría la aprobación del análisis del precio unitario, la especificación particular, la cantidad y presentar la justificación técnica, económica y jurídica al Instituto de la fijacion de ítems no previstos.
6. La presente Acta se suscribe por parte del Instituto, con base en el concepto de aprobación emitido por la Interventoría.

**OBSERVACIONES:**

Firma
EDWIN ALFARO GUTIERREZ
Representante Legal GRUPO ENERGETICOS REGIONALES
Contratista
Cedula de Ciudadanía No.: 7,166,129 de Tunja

Firma
EDGAR JAVIER JIMENEZ MONTAÑA
Supervisor del Contrato
Matricula Profesional Nº 01195-0359 CPITVC

Firma: **N/A**
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Jefe Unidad Ejecutora (e)
Matricula Profesional. No. 54202240042 NTS

Revisión:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Supervisor del Contrato de Interventoría | Nombre: **N/A** | Firma **N/A** (Suscribe según su competencia) |
| Director Territorial | Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO | Firma (Suscribe según su competencia funcional) |
| Gestor Técnico de Proyecto | Nombre: **N/A** | Firma **N/A** (Suscribe según su competencia) |

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación.

**UNIDAD EJECUTORA:** TERRITORIAL CASANARE

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**PROGRAMA DE INVERSIONES** E

**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

**CONTRATO No:** 1381 DE 2026

**OBJETO:**
DTCAS-MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**CONTRATISTA:** GRUPO ENERGETICOS REGIONALES LTDA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** N/A **INTERVENTOR:** N/A

PLAZO INICIAL: 2,00 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 03/junio/2026 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 52.664.633,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 59.630.036,00

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 02/octubre/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 6.965.403,00

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | (VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA | % Programado / $ Valor Programado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | $ Valor Ejecutado / % Ejecutado | 3 al 30 jun 2026 | 1 al 31 jul 2026 | 1 al 31 ago 2026 | 1 al 30 Sep 2026 | 1 al 2 Oct 2026 | | | | | | 100% |
| **MANTENIMIENTO MUROS Y CIELO RASO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estuco y vinilo 3 manos. Suministro e instal. | $1.818.000 | 3,48% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 3,07% | 0,00% | | | | | | | |
| | $1.818.000 | 3,07% | $0 | $ P | $0 | $0 | $1.818.000 | $0 | | | | | | | |
| | | | | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | |
| Pintura vinilo interior sobre pañete 2 manos | $934.175 | 1,79% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 1,58% | 3,05% | | | | | | | |
| | $2.740.175 | 4,63% | $0 | $ P | $0 | $0 | $934.175 | $1.806.000 | | | | | | | |
| | | | | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | |
| Cielo raso dry-wall plano pintado 1/2" | $452.500 | 0,87% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,77% | 0,00% | | | | | | | |
| | $452.500 | 0,77% | $0 | $ P | $0 | $0 | $452.500 | $0 | | | | | | | |
| | | | | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | |
| Ajuste, nivelado y resane de juntas cielo raso tipo dry-wall | $720.000 | 1,38% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 1,22% | 8,33% | | | | | | | |
| | $5.647.500 | 9,55% | $0 | $ P | $0 | $0 | $720.000 | $4.927.500 | | | | | | | |
| | | | | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | |
| Estuco y vinilo 3 manos bajo placa | $243.000 | 0,47% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,41% | 0,00% | | | | | | | |
| | $243.000 | 0,41% | $0 | $ P | $0 | $0 | $243.000 | $0 | | | | | | | |
| | | | | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | |
| Pintura vinilo interior sobre estuco bajo placa 3 manos | $496.000 | 0,95% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,41% | 6,14% | | | | | | | 80% |
| | $3.875.000 | 6,55% | $0 | $ P | $0 | $0 | $243.000 | $3.632.000 | | | | | | | |
| | | | | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | |
| **MANTENIMIENTO AREAS** | | | | % P | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| Poda de la parte aerea de arboles tipo iii, incluye cicatrizante y retiro material de corte | $1.400.000 | 2,68% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,37% | | | | | | | |
| | $1.400.000 | 2,37% | $0 | $ P | $0 | $0 | $0 | $1.400.000 | | | | | | | |
| | | | | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | |
| Limpieza, lavado y desinfección tanque aereo plastico, 2000 lts | $255.000 | 0,49% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,43% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| | $255.000 | 0,43% | $0 | $ P | $0 | $255.000 | $0 | $0 | | | | | | | |
| | | | | $ E | $0 | $255.000 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,43% | 0,00% | | | | | | | | |
| Limpieza, lavado y desinfección tanque aereo plastico, 1000 lts | $120.000 | 0,23% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,20% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| | $120.000 | 0,20% | $0 | $ P | $0 | $120.000 | $0 | $0 | | | | | | | |
| | | | | $ E | $0 | $120.000 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,20% | 0,00% | | | | | | | | |
| Limpieza manual sobre cubierta, incluye: retiro de residuos y material vegetal | $600.000 | 1,15% | 0,00% | % P | 0,00% | 1,01% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| | $600.000 | 1,01% | $0 | $ P | $0 | $600.000 | $0 | $0 | | | | | | | |
| | | | | $ E | $0 | $600.000 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 1,01% | 0,00% | | | | | | | | |
| Limpieza manual de canales metalicas, incluye levantar y volver a instalar la malla metalica que la cubre, para el retiro de residuos y material vegetal | $450.000 | 0,86% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,76% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| | $450.000 | 0,76% | $0 | $ P | $0 | $450.000 | $0 | $0 | | | | | | | |
| | | | | $ E | $0 | $450.000 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,76% | 0,00% | | | | | | | | |
| Control de hormigas en zonas verdes y pasillos | $197.000 | 0,38% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,33% | | | | | | | |
| | $197.000 | 0,33% | $0 | $ P | $0 | $0 | $0 | $197.000 | | | | | | | |
| | | | | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | |
| Arreglo goteras cubierta | $283.500 | 0,54% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,48% | 0,00% | | | | | | | |
| | $283.500 | 0,48% | $0 | $ P | $0 | $0 | $283.500 | $0 | | | | | | | |
| | | | | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | |
| Suministro e instalación de malla galvanizada para canales metalicas | $0 | 0,00% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,39% | | | | | | | |
| | $2.002.255 | 3,39% | $0 | $ P | $0 | $0 | $0 | $2.002.255 | | | | | | | |
| | | | | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | |
| Conexion y distribucion tanque elevado PVC de 1/2" y 1", accesorios completos | $0 | 0,00% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,28% | | | | | | | 40% |
| | $758.424 | 1,28% | $0 | $ P | $0 | $0 | $0 | $758.424 | | | | | | | |
| | | | | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS** | | | | % P | | | | | | | | | | | 60% |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| Recarga extintor de 20 libras pqs abc multiproposito | $64.000 | 0,12% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,11% | | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $0 | $64.000 | | | | | | | |
| | $64.000 | 0,11% | $0 | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | |
| Recarga extintor tipo co2 10 lbs | $302.000 | 0,58% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,51% | | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $0 | $302.000 | | | | | | | |
| | $302.000 | 0,51% | $0 | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | |
| Recarga de extintor agua presión h2o 2.5 galones | $36.000 | 0,07% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,06% | | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $0 | $36.000 | | | | | | | |
| | $36.000 | 0,06% | $0 | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | |
| Recarga extintores de 10 pqs abc multipropósito | $66.000 | 0,13% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,11% | | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $0 | $66.000 | | | | | | | |
| | $66.000 | 0,11% | $0 | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | |
| **PINTURA** | | | | % P | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| Esmalte para puerta a 2 manos (inlcuye desmonte, lijado, pintura esmalte) | $344.000 | 0,66% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,58% | 0,65% | | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $344.000 | $387.000 | | | | | | | |
| | $731.000 | 1,24% | $0 | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | |
| Esmalte sobre marcos metalicos de puertas (incluye lijado, limpieza, pintura esmalte) | $166.600 | 0,32% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,28% | 0,73% | | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $166.600 | $431.200 | | | | | | | |
| | $597.800 | 1,01% | $0 | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | |
| Esmalte para ventanas incluye rejas exteriores ventanas (incluye lijado, limpieza, pintura esmalte) | $1.112.000 | 2,13% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,24% | | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $0 | $139.000 | | | | | | | |
| | $139.000 | 0,24% | $0 | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | |
| Mantenimiento, reparacion y adecuacion de ventana metalica. A todo costo, | $705.000 | 1,35% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 1,19% | 0,00% | | | | | | | 40% |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $705.000 | $0 | | | | | | | |
| | $705.000 | 1,19% | $0 | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | |
| **CUBIERTA PARQUEADERO** | | | | % P | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| Excavacion manual en conglomerado | $454.350 | 0,87% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,77% | 0,00% | 0,38% | | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $454.350 | $0 | $227.175 | | | | | | | |
| | $454.350 | 0,77% | $0 | $ E | $0 | $227.175 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,38% | 0,00% | | | | | | | | |
| Concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ | $967.500 | 1,85% | 0,00% | % P | 0,00% | 1,64% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $967.500 | $0 | $0 | | | | | | | |
| | $483.750 | 0,82% | $0 | $ E | $0 | $483.750 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,82% | 0,00% | | | | | | | | |
| Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. | $662.400 | 1,27% | 0,00% | % P | 0,00% | 1,12% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $662.400 | $0 | $0 | | | | | | | |
| | $331.200 | 0,56% | $0 | $ E | $0 | $331.200 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,56% | 0,00% | | | | | | | | |
| Fabricación de Estructura Metálica. (Acero ASTM-500 C Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje) | $18.202.300 | 34,85% | 0,00% | % P | 0,00% | 30,78% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $18.202.300 | $0 | $0,00 | | | | | | | |
| | $12.147.600 | 20,54% | $0 | $ E | $0 | $12.147.600 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 20,54% | 0,00% | | | | | | | | |
| Teja tipo master 1000 cal 26 pintada | $4.615.800 | 8,84% | 0,00% | % P | 0,00% | 7,80% | 0,00% | 2,01% | | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $4.615.800 | $0 | $1.186.722 | | | | | | | |
| | $4.615.800 | 7,80% | $0 | $ E | $0 | $3.429.078 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 5,80% | 0,00% | | | | | | | | |
| **PARQUEADERO** | | | | % P | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| Excavacion manual en conglomerado | $545.220 | 1,04% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,92% | 1,87% | | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $545.220 | $1.104.420 | | | | | | | |
| | $1.104.420 | 1,87% | $0 | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | |
| Subbase Triturada tamaño max 2" espesor 15 cms | $33.000 | 0,06% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | |
| | $0 | 0,00% | $0 | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | |
| Concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ | $1.741.500 | 3,33% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 2,94% | 2,94% | | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $1.741.500 | $1.741.500 | | | | | | | |
| | $1.741.500 | 2,94% | $0 | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | |
| Malla electrosoldada Q-5 | $156.000 | 0,30% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,26% | 0,37% | | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $156.000 | $219.960 | | | | | | | |
| | $219.960 | 0,37% | $0 | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | |

20%

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordillo prefabricado | $754.000 | 1,44% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 1,27% | 2,06% | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $754.000 | $1.218.000 | | | | | | |
| | $1.218.000 | 2,06% | $0 | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| Suministro e instalacion de luminarias | $242.400 | 0,46% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | |
| | $0 | 0,00% | $0 | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| Luminaria led 50 W, 6435-7150 lumenes, 100-277 V, incluye fusibles y DPS, base para fotocelda, fotocelda, empalmes de baja tensión y cableado. Suministro e instalación | $680.000 | 1,30% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | |
| | $0 | 0,00% | $0 | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| **PAVIMENTO EN ADOQUIN** | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| Excavacion manual en conglomerado | $1.896.387 | 3,63% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 3,21% | 3,21% | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $1.896.387 | $1.896.387 | | | | | | |
| | $1.896.387 | 3,21% | $0 | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada | $1.485.000 | 2,84% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 2,51% | 2,51% | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $1.485.000 | $1.485.000 | | | | | | |
| | $1.485.000 | 2,51% | $0 | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| Adoquin en concreto vehicular 20 x 10 x 8 cm | $4.512.000 | 8,64% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | |
| | $0 | 0,00% | $0 | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| Bordillo prefabricado | $2.129.310 | 4,08% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,91% | 0,91% | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $536.310 | $536.310 | | | | | | |
| | $536.310 | 0,91% | $0 | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| Demolicion de bordillo | $1.680.000 | 3,22% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 2,84% | 2,84% | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $1.680.000 | $1.680.000 | | | | | | |
| | $1.680.000 | 2,84% | $0 | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| reparacion de adoquines de gres tipo ladrillo 10x20x8 incluye retiro | $711.200 | 1,36% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 1,20% | 1,20% | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $711.200 | $711.200 | | | | | | |
| | $711.200 | 1,20% | $0 | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| Adoquin de gres tipo ladrillo 10x20x6 | $0 | 0,00% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,61% | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $0 | $3.909.675 | | | | | | |
| | $3.909.675 | 6,61% | $0 | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| Caja de polipropileno ovalada para medidor de agua 36 x 17 cm, red domiciliaria 1/2" y 3/4". Suministro e instalación, incluye reubicación de registro de 1/2" | $0 | 0,00% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,27% | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $0 | $158.000 | | | | | | |
| | $158.000 | 0,27% | $0 | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| Caja de polipropileno ovalada para medidor de agua 36 x 17 cm, red domiciliaria 1/2" y 3/4". Suministro e instalación, incluye reubicación de registro de 1/2" | $0 | 0,00% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,69% | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $0 | $2.179.470 | | | | | | |
| | $2.179.470 | 3,69% | $0 | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m) | $0 | 0,00% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,33% | | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $0 | $785.700 | | | | | | |
| | $785.700 | 1,33% | $0 | $ E | $0 | $0 | $0 | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ( A )** | $52.233.142 | 100% | 0,00% | | | | | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )** | $59.141.476 | 100% | $ - | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | 0,00% | 44,52% | 26,07% | 29,42% | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $26.327.350 | $15.415.392 | $17.398.734 | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | 0,00% | 44,52% | 70,58% | 100,00% | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0,00 | $26.327.350,00 | $41.742.742,00 | $59.141.476,00 | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | 0,00% | 30,51% | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $18.043.803 | $0 | $0 | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | 0,00% | 30,51% | 30,51% | 30,51% | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $18.043.803 | $18.043.803 | $18.043.803 | | | | | | |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | $ - / $ - | $ - | % |
| PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA | $ - / $ - | $ - | % |
| PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 | $ - / $ - | $ - | % |
| REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ - / $ - | $ - | % |
| IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ - / $ - | $ - | % |
| GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) | $ - / $ - | $ - | % |
| GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) | $ - / $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | $ - | | |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | **$59.141.476,00** | | **30,51%** |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )** | **$59.141.476,00** | **$18.043.802,82** | **30,51%** |

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**NOTAS:**

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

**OBSERVACIONES:**

De acuerdo con el cronograma se avanzó en la toma de información en campo para la construcción de un modulo adicional del parqueadero, se hizo la priorización de actividades por parte de la entidad.

Aprueba Firma:
**EDWIN ALFARO GUTIERREZ**
R.L. GRUPO ENERGETICOS REGIONALES LTDA
NIT: 900,235,507-6

Revisó Firma:
**EDGAR JAVIER JIMENEZ MONTAÑA**
Supervisor de Contrato de obra
Matrícula Profesional N° 01195-0359 CPITVC

Aprueba Firma: **N:A**
**Nombre:**
Representante legal o apoderado del Interventor N/A
M.P.

Revisó Firma:
**JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO**
Director Territorial
MP. No. 54202240042 NTS

Revisó Firma: **N.A.**
**Nombre:**
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
**Nombre:** JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: **N.A.**
**Nombre:**
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

**CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha expedición:** 25/08/2026 - 08:53:13
Recibo No. H000043189, Valor 0

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN cmf6AHBH43**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE.**

**LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 - OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.**

**PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELEFONO 3125028511 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB** https://cccasanare.co/

**********

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón Social : GRUPO ENERGETICOS REGIONALES LTDA
Sigla : GRUPO E.R. LTDA
Nit : 900235507-6
Domicilio: Yopal, Casanare

**MATRÍCULA**

Matrícula No: 69291
Fecha de matrícula: 15 de agosto de 2008
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO II

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal : MANZANA A CASA 2 VILLA DOCENTE II
Barrio : BRR VILLA DOCENTE
Municipio : Yopal, Casanare
Correo electrónico : gerente@energeticos.co
Teléfono comercial 1 : 3108015649
Teléfono comercial 2 : 3108015797
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : MANZANA A CASA 2 VILLA DOCENTE II
Barrio : BRR VILLA DOCENTE
Municipio : Yopal, Casanare
Correo electrónico de notificación : gerente@energeticos.co

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Por documento privado No. 1 del 14 de agosto de 2008 de la Junta de Socios de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de agosto de 2008, con el No. 11713 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de

naturaleza comercial denominada GRUPO ENERGETICOS REGIONALES LTDA, Sigla GRUPO E.R. LTDA.

**REFORMAS ESPECIALES**

Por Acta No. 5 del 21 de julio de 2011 de la Junta de Socios de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de octubre de 2011, con el No. 16382 del Libro IX, se decretó AUMENTO DE CAPITAL

Por Acta No. 13 del 02 de octubre de 2017 de la Junta Extraordinaria De Socios de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de octubre de 2017, con el No. 31666 del Libro IX, se decretó REFORMA ESTATUTARIA - TERMINO DE DURACION

Por Acta No. 15 del 02 de octubre de 2018 de la Junta Extraordinaria De Socios de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de octubre de 2018, con el No. 33702 del Libro IX, se decretó REFORMA( REMOCION DEL REVISOR FISCAL)

Por Acta No. 19 del 28 de septiembre de 2021 de la Junta Extraordinaria de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de octubre de 2021, con el No. 41314 del Libro IX, se decretó REFORMA ESTATUTARIA - FACULTADES REPRESENTANCION LEGAL

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 02 de octubre de 2087.

**OBJETO SOCIAL**

La sociedad tendra como objeto principal las siguientes actividades: 1) Ofrecer a empresas publicas y privadas el diseño, asesoria, inspectoria, consultoria, interventorias (de proyecto, de construccion técnica y/ o administrativa ) y/o ejecución de proyectos en ingeniería. 2 ) Diseño y construccion de: A ) obras eléctricas, electromecanicas e hidráulicas de toda clase para usos industrial, comercial o residencial en baja y media tensión. B ) obras civiles y de ingeniería, cálculos estructurales, estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos de todo tipo. C ) proyectos en ingeniería ambiental. D ) sistemas y equipos de calefacción, ventilación mecánica, aire acondicionado y refrigeración para uso industrial, comercial y residencial. 3 ) Suministro, instalación y montaje de: A ) sistemas, partes y equipos eléctricos, electromecánicos, electrónicos, hidráulicos, de telemática y telecomunicaciones de toda clase. B ) sistemas y equipos de calefacción, ventilación mecánica, aire acondicionado y refrigeración para uso industrial, comercial y residencial. 4 ) Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de: A) sistemas y equipos eléctricos y electrónicos de toda clase de baja y media tensión para uso industrial, comercial y residencial. B ) campamentos y plataformas de proceso. Así mismo sistemas de protección catódica y sistemas de puesta a tierra. C) sistemas y equipos de calefacción, ventilación mecánica, aire acondicionado y refrigeración para uso industrial, comercial y residencial. D ) sistemas y equipos mecánicos e hidráulicos de toda clase. 5 ) La venta y comercializacion de equipos, repuestos, materiales, consumibles, herrajes, elementos de protección personal general y especializada y dotaciones para los sectores eléctricos; mecánicos; de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración; electromecánicos, de telemática y telecomunicaciones y de la construccion en general. 6 ) Alquiler de: Sistemas, herramientas y equipos eléctricos, maquinaria liviana y pesada, maquinaria para construccion civil, sistemas electrógenos de generación. 7 ) Suministro de personal especializado y no especializado para trabajos de tipo temporal o permanente. 8) El ejercicio profesional de la ingeniería, en cualquiera de sus rama y disciplinas afines, y toda las actividades relacionadas con la profesión. 9 ) Estudio e implementacion de: A) programas de: Eficiencia energética, uso racional, alternativas de produccion de energía limpia, perdidas de energía. B ) programas para: Disminución y/ o control de contaminación ambiental, impacto ambiental, gestión integral (tratamiento y valoración ) de residuos sólidos y líquidos, manejo adecuado y aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables, recuperación de suelos contaminados con hidrocabursos; diseño y evaluación de programas en salud, ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente. C ) rediseño eléctrico y mecánico de sistemas de distribucion de energía. En desarrollo del objeto social principal la sociedad podrá: A ) explotar uno o varios establecimientos de comercio y establecer oficinas, locales y bodegas. B) comprar y vender toda clase

de bienes, muebles e inmuebles, dar y recibir en prenda unos y en hipoteca los otros, tomar o darlos en arrendamiento usufructo. C) comprar y vender maquinaria, repuestos, herramientas, equipos, materias primas e insumos necesarios para la ejecución de la obras. D) participar en licitaciones y concursos públicos o privados y celebrar contratos de toda clase de personas de derecho publico o privado. E) celebrar el contrato de cambio en sus diversas manifestaciones, como girar, aceptar, adquirir, cobrar descontar, endosar, protestar, anular, cancelar, negociar toda clase de títulos valores; abrir cuentas bancarias a nombre de la compañía y obtener cartas de crédito. F ) celebrar con establecimientos de crédito, compañías aseguradoras y almacenes de deposito toda clase de operaciones. G ) comprar, vender y comercializar mercancías producidas en el país o en el exterior, al igual que comprar, vender y comercializar servicios en el país o en el exterior. H) contratar con terceros investigaciones y toda clase de estudios técnicos, financieros y económicos. I ) representar entidades nacionales o extranjeras cuyos objeto sociales sean iguales, similares complementarios, anexos, conexos a los de la empresa, podrá constituir otras sociedades, fusionarse y hacer consorcios con personas naturales o juridicas de toda clase.

**CAPITAL**

El capital social corresponde a la suma de $ 90.000.000,00 dividido en 6.000,00 cuotas con valor nominal de $ 15.000,00 cada una, distribuido así:

**- Socios capitalistas**

| | |
|---|---|
| EDWIN ALFARO GUTIERREZ | CC. 7166129 |
| Nro. Cuotas: 4900 | Valor $ 73.500.000,00 |
| LUZ CATERINE TORRES CAMARGO | CC. 33481379 |
| Nro. Cuotas: 1100 | Valor $ 16.500.000,00 |
| **Totales** | |
| Nro. Cuotas: 6000 | Valor: $ 90.000.000,00 |

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Funciones del gerente: El gerente es el representante legal de la sociedad, con facultades, por lo tanto, para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios sociales. En especial, el gerente tendrá las siguientes funciones: A) usar de la firma o razón social; b ) designar al secretario de la compañía, que lo será también de la junta general de socios; c) designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la compañía y señalarles su remuneración, excepto cuando se trate de aquellos que por ley o por estos estatutos deban ser designados por la junta general de socios; d) presentar un informe de su gestión a la junta general de socios en sus reuniones ordinarias y el balance general de fin de ejercicio con un proyecto de distribución de utilidades; e ) convocar a la junta general de socios a reuniones ordinarias y extraordinarias; f) nombrar los árbitros que correspondan a la sociedad en virtud de compromisos, cuando así lo autorice la junta general de socios, y de la cláusula compromisoria que en estos estatutos se pacta; y g) constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales. Parágrafo: El Representante Legal queda facultado para presentar propuestas, cotizaciones o licitaciones ante cualquier entidad pública o privada; se autoriza a firmar y ejecutar todo acto o contrato sus modificaciones y liquidación de los mismos sin ningún límite al monto monetario de los actos administrativos a que haya lugar.

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

Por documento privado No. 1 del 14 de agosto de 2008 de la Junta de Socios, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 15 de agosto de 2008 con el No. 11713 del libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| GERENTE | EDWIN ALFARO GUTIERREZ | C.C. No. 7.166.129 |
| SUBGERENTE | LUZ CATERINE TORRES CAMARGO | C.C. No. 33.481.379 |

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCIÓN |
|---|---|
| *) Acta No. 5 del 21 de julio de 2011 de la Junta De Socios | 16382 del 10 de octubre de 2011 del libro IX |
| *) Acta No. 13 del 02 de octubre de 2017 de la Junta Extraordinaria De Socios | 31666 del 06 de octubre de 2017 del libro IX |
| *) Acta No. 15 del 02 de octubre de 2018 de la Junta Extraordinaria De Socios | 33702 del 29 de octubre de 2018 del libro IX |
| *) Acta No. 19 del 28 de septiembre de 2021 de la Junta Extraordinaria | 41314 del 19 de octubre de 2021 del libro IX |

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

**Actividad principal Código CIIU:** C3314
**Actividad secundaria Código CIIU:** F4322
**Otras actividades Código CIIU:** G4752 F4321

**ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS**

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

**SUCURSALES Y AGENCIAS**

Nombre: ENERGETICOS R LTDA
Matrícula No.: 160017
Fecha de Matrícula: 19 de octubre de 2021

Último año renovado: 2026
Categoría: Sucursal
Dirección : CALLE 13 9 -16
Barrio : BRR EL CAUDAL
Municipio: Hato Corozal, Casanare

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

**INFORMA – TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $2.036.507.827,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : C3314.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



EL SECRETARIO
CESAR ADOLFO REINA JOYA

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141184981639

(415)7707212489984(8020) 000014118498163 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 2 3 5 5 0 7 | 6 | Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
GRUPO ENERGETICOS REGIONALES LIMITADA

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | GRUPO E.R LTDA |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Casanare 8 5 | Yopal 0 0 1 |

41. Dirección principal
MZ A CA 2 BRR VILLA DOCENTE II

42. Correo electrónico facturacion@energeticos.co

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 8 5 0 0 1 | 3 1 0 8 7 8 4 5 3 6 | 3 1 0 8 0 1 5 6 4 9 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 3 3 1 4 | 2 0 0 8 0 8 1 4 | 4 3 2 2 | 2 0 0 8 0 8 1 4 | | 4 7 5 2 | 4 3 2 1 | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-06-05 / 04:59:24PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALFARO GUTIERREZ EDWIN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141184981639

(415)7707212489984(8020) **000014118498163 9**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 2 3 5 5 0 7 | 6 | Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 1 | 63. Formas asociativas | 1 0 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | 0 0 0 0 1 | |
| 73. Fecha | 2 0 0 8 0 8 1 4 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 0 8 0 8 1 5 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 0 0 6 9 2 9 1 | |
| 78. Departamento | 8 5 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 0 8 0 8 1 4 | |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 5 0 1 0 1 | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141184981639

(415)7707212489984(8020) **000014118498163 9**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| | | Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 0 8 0 8 1 5 | | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 7 1 6 6 1 2 9 | | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| ALFARO | GUTIERREZ | EDWIN | |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |
| | | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 0 8 0 8 1 5 | | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 3 3 4 8 1 3 7 9 | | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| TORRES | CAMARGO | LUZ | CATERINE |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |
| | | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| | | | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| | | | |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |
| | | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| | | | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| | | | |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |
| | | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| | | | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| | | | |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141184981639

(415)7707212489984(8020) **000014118498163 9**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 2 3 5 5 0 7 | 6 | Impuestos y Aduanas de Yopal | 4 4 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 7 1 6 6 1 2 9 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ALFARO | GUTIERREZ | EDWIN | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| 73,500,000 | 8 2 | 2 0 0 8 0 8 1 5 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 3 3 4 8 1 3 7 9 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| TORRES | CAMARGO | LUZ | CATERINE |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| 16,500,000 | 1 8 | 2 0 0 8 0 8 1 5 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141184981639

(415)7707212489984(8020) **000014118498163 9**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 2 3 5 5 0 7 | 6 | Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 4 7 4 2 9 0 1 9 | | 8 0 4 4 2 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ | CAÑAS | CARMEN | ZULIMA |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 0 8 0 8 3 0 |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 25 de agosto de 2026, a las 09:01:44, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación | 7166129 |
| Código de Verificación | 7166129260825090144 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 25 de agosto de 2026, a las 09:02:13, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Número de identificación tributario |
| No. Identificación | 9002355076 |
| Código de Verificación | 900235507626082509021 3 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

# CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

---

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 09:10:27 horas del 25/08/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **7166129,** Apellidos y Nombres **ALFARO GUTIERREZ EDWIN**

**NO REGISTRA INHABILIDAD**

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **GRUPO ENERGETICOS REGIONALES LTDA**, con NIT **900235507-6** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 25/08/2026 09:07:37 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **7166129** y Nombre: **EDWIN ALFARO GUTIERREZ.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **146320588** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 25/08/2026 09:08:44 a. m. para **- NIT, sin digito de verificación:** Nº. **900235507**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **146320725** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 09:05:31 AM horas del 25/08/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **7166129**

Apellidos y Nombres: **ALFARO GUTIERREZ EDWIN**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co



Todos los derechos reservados.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO
## No. 301766721

PIB
09:00:14



Bogotá DC, 25 de agosto del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EDWIN ALFARO GUTIERREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 7166129:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO
## No. 301766825

PIB
09:01:06



Bogotá DC, 25 de agosto del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona GRUPO ENERGETICOS REGIONALES LTDA identificado(a) con NIT número 9002355076:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

# MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

## CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 7166129 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 27/07/2026 11:25 AM

Código Verificación: **MAHGR8LS7Y**

Válida hasta: **25/10/2026**

---

## Dirección de Gobierno Digital

## MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900235507 | 6 | GRUPO ENERGETICOS REGIONALES LTDA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | YOPAL | MZ A CASA 2 VILLA DOCENTE II | YOPAL-CASANARE | 6359130 | Si |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-06 | 2026-07 | 443405053 | 9507479990 | E | 2026/07/02 | 2026/07/02 | BANCOLOMBIA | 0 | $19,597,000 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: YOPAL (15 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $60,972,495 | $9,978,100 | | | $60,972,495 | $4,322,500 | | | $60,816,173 | $2,433,400 | | | $60,972,495 | | $1,755,300 | | $22,150,735 | $1,107,700 | | $19,597,000 |
| **Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (5 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $33,755,816 | $5,622,800 | | | $33,755,816 | $3,233,300 | | | $33,599,494 | $1,344,200 | | | $33,755,816 | | $176,500 | | $22,150,735 | $1,107,700 | | $11,484,500 |
| Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (5 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $33,755,816 | $5,622,800 | | | $33,755,816 | $3,233,300 | | | $33,599,494 | $1,344,200 | | | $33,755,816 | | $176,500 | | $22,150,735 | $1,107,700 | | $11,484,500 |
| 1 | CC | 7166129 | ALFARO EDWIN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $22,150,735 | $3,765,800 | EPS005 | 30 | $22,150,735 | $2,768,900 | CCF69 | 30 | $22,150,735 | $886,100 | 14-25 | 30 | $22,150,735 | 0.522% | $115,700 | 30 | $22,150,735 | $1,107,700 | No | $8,644,200 |
| 2 | CC | 7174689 | ALFARO TOMAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230901 | 30 | $4,204,000 | $672,700 | EPS002 | 30 | $4,204,000 | $168,200 | CCF69 | 30 | $4,204,000 | $168,200 | 14-25 | 30 | $4,204,000 | 0.522% | $22,000 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,031,100 |
| 3 | CC | 1118530288 | LAVERDE RUBY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPSC25 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF69 | 30 | $875,453 | $35,100 | 14-25 | 30 | $1,750,905 | 0.522% | $9,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $394,600 |
| 4 | CC | 1118544577 | LOPEZ EILEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,497,176 | $399,600 | EPS005 | 30 | $2,497,176 | $99,900 | CCF69 | 30 | $2,497,176 | $99,900 | 14-25 | 30 | $2,497,176 | 0.522% | $13,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $612,500 |
| 5 | CC | 1143445077 | SOLER ANDREA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 30 | $3,153,000 | $504,500 | EPS005 | 30 | $3,153,000 | $126,200 | CCF69 | 30 | $3,872,130 | $154,900 | 14-25 | 30 | $3,153,000 | 0.522% | $16,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $802,100 |
| **Centro de Trabajo: AUXILIAR DE PATIO (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,514,554 | $722,500 | | | $4,514,554 | $180,700 | | | $4,514,554 | $180,700 | | | $4,514,554 | | $47,200 | | $0 | $0 | | $1,131,100 |
| Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,514,554 | $722,500 | | | $4,514,554 | $180,700 | | | $4,514,554 | $180,700 | | | $4,514,554 | | $47,200 | | $0 | $0 | | $1,131,100 |
| 6 | CC | 9655088 | PARRA JOSE | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,240,763 | $358,600 | EPS005 | 30 | $2,240,763 | $89,700 | CCF69 | 30 | $2,240,763 | $89,700 | 14-25 | 30 | $2,240,763 | 1.044% | $23,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $561,400 |
| 7 | CC | 93127101 | SOTO ANGEL | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 30 | $2,273,791 | $363,900 | EPS037 | 30 | $2,273,791 | $91,000 | CCF69 | 30 | $2,273,791 | $91,000 | 14-25 | 30 | $2,273,791 | 1.044% | $23,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $569,700 |
| **Centro de Trabajo: LOGISTICA (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,870,000 | $299,200 | | | $1,870,000 | $74,800 | | | $1,870,000 | $74,800 | | | $1,870,000 | | $81,400 | | $0 | $0 | | $530,200 |
| Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,870,000 | $299,200 | | | $1,870,000 | $74,800 | | | $1,870,000 | $74,800 | | | $1,870,000 | | $81,400 | | $0 | $0 | | $530,200 |
| 8 | CC | 1007732723 | QUIROGA YENY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,870,000 | $299,200 | EPS005 | 30 | $1,870,000 | $74,800 | CCF69 | 30 | $1,870,000 | $74,800 | 14-25 | 30 | $1,870,000 | 4.350% | $81,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $530,200 |
| **Centro de Trabajo: OPERATIVOS (7 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $20,832,125 | $3,333,600 | | | $20,832,125 | $833,700 | | | $20,832,125 | $833,700 | | | $20,832,125 | | $1,450,200 | | $0 | $0 | | $6,451,200 |
| Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (7 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $20,832,125 | $3,333,600 | | | $20,832,125 | $833,700 | | | $20,832,125 | $833,700 | | | $20,832,125 | | $1,450,200 | | $0 | $0 | | $6,451,200 |
| 9 | CC | 74857856 | ALFARO AROLDO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,516,250 | $402,600 | EPS005 | 30 | $2,516,250 | $100,700 | CCF69 | 30 | $2,516,250 | $100,700 | 14-25 | 30 | $2,516,250 | 6.960% | $175,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $779,200 |
| 10 | CC | 1006450789 | MORALES DANIEL | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,772,592 | $283,700 | EPS037 | 30 | $1,772,592 | $71,000 | CCF69 | 30 | $1,772,592 | $71,000 | 14-25 | 30 | $1,772,592 | 6.960% | $123,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $549,100 |
| 11 | CC | 1116663082 | PEREZ JUNIOR | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 28 | $1,680,736 | $269,000 | EPS037 | 28 | $1,680,736 | $67,300 | CCF69 | 28 | $1,680,736 | $67,300 | 14-25 | 28 | $1,680,736 | 6.960% | $117,000 | 28 | $0 | $0 | Si | $520,600 |
| 12 | CC | 96190915 | SANDOVAL CLIMACO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,692,340 | $590,800 | EPS005 | 30 | $3,692,340 | $147,700 | CCF69 | 30 | $3,692,340 | $147,700 | 14-25 | 30 | $3,692,340 | 6.960% | $257,000 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,143,200 |
| 13 | CC | 1057574130 | SERRANO JORGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,664,440 | $586,400 | EPS005 | 30 | $3,664,440 | $146,600 | CCF69 | 30 | $3,664,440 | $146,600 | 14-25 | 30 | $3,664,440 | 6.960% | $255,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,134,700 |
| 14 | CC | 1116043190 | TORRES JALIL | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 28 | $1,685,711 | $269,800 | EPS037 | 28 | $1,685,711 | $67,500 | CCF69 | 28 | $1,685,711 | $67,500 | 14-25 | 28 | $1,685,711 | 6.960% | $117,400 | 28 | $0 | $0 | Si | $522,200 |
| 15 | CC | 33481379 | TORRES LUZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $5,820,056 | $931,300 | EPS005 | 30 | $5,820,056 | $232,900 | CCF69 | 30 | $5,820,056 | $232,900 | 14-25 | 30 | $5,820,056 | 6.960% | $405,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,802,200 |
| **Total** | | | **Afiliados( 15)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $60,972,495 | $9,978,100 | | | $60,972,495 | $4,322,500 | | | $60,816,173 | $2,433,400 | | | $60,972,495 | | $1,755,300 | | $22,150,735 | $1,107,700 | | $19,597,000 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 15 | $9,978,100 | $0 | $0 | $9,978,100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $4,527,000 | $0 | $0 | $4,527,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 8 | $3,861,800 | $0 | $0 | $3,861,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 3 | $916,600 | $0 | $0 | $916,600 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $672,700 | $0 | $0 | $672,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 15 | $1,755,300 | $0 | $0 | $1,755,300 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 15 | $1,755,300 | $0 | $0 | $1,755,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 15 | $2,433,400 | $0 | $0 | $2,433,400 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 15 | $2,433,400 | $0 | $0 | $2,433,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 15 | $4,322,500 | $0 | $0 | $4,322,500 |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 1 | $70,100 | $0 | $0 | $70,100 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 4 | $296,800 | $0 | $0 | $296,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $168,200 | $0 | $0 | $168,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 9 | $3,787,400 | $0 | $0 | $3,787,400 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $664,600 | $0 | $0 | $664,600 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $664,600 | $0 | $0 | $664,600 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $443,100 | $0 | $0 | $443,100 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $443,100 | $0 | $0 | $443,100 |
| TOTAL | | | | 15 | $19,597,000 | $0 | $0 | $19,597,000 |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 8 8 2 9 9 F B 0 5 C 7 4 0 1 F

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARMEN ZULIMA MARTINEZ CAÑAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 47429019 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 80442-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

# CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

El suscrito, EDWIN ALFARO GUTIERREZ, representante legal de GRUPO ENERGETICOS REGIONALES LTDA

**C E R T I F I C A  Q U E:**

La firma contratista GRUPO ENERGETICOS REGIONALES LTDA, identificada con Nit 900,235,507-6 durante el desarrollo del contrato No 1381 DE 2026 cuyo objeto es: DTCAS-MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, DEPARTAMENTO DE CASANARE presentó los soportes de los pagos de aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró durante el periodo mes de Julio de 2026 y los mismos cumplen con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite de Adiconal 01 y prórroga 02 del contrato de obra No 1381 DE 2026

Dada en Yopal - Casanare, el día 25 del mes de agosto de 2026.

(Firma)

energéticos
INGENIERÍA SOSTENIBLE
NIT: 900.235.507-6

**EDWIN ALFARO GUTIERREZ**
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO ENERGETICOS REGIONALES LTDA
CC. 7166129 de Tunja

# CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

El suscrito, EDWIN ALFARO GUTIERREZ, representante legal de GRUPO ENERGETICOS REGIONALES LTDA

**C E R T I F I C A  Q U E:**

La firma contratista GRUPO ENERGETICOS REGIONALES LTDA, identificada con Nit 900,235,507-6 durante el desarrollo del contrato No 1376 DE 2026 cuyo objeto es: DTCAS - ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA RETIE, EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE presentó los soportes de los pagos de aportes corrspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró durante el periodo mes de 01 al 30 de junio de 2026 y los mismos cumplen con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de Modificación 01 y prórroga 02 del contrato de obra No 1376 DE 2026

Dada en Yopal - Casanare, el día 25 del mes de Agosto de 2026.

(Firma)

energéticos
INGENIERÍA SOSTENIBLE
NIT: 900.235.507-6

**EDWIN ALFARO GUTIERREZ**
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO ENERGETICOS REGIONALES LTDA
CC. 7166129 de Tunja

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900235507 | 6 | GRUPO ENERGETICOS REGIONALES LTDA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | YOPAL | MZ A CASA 2 VILLA DOCENTE II | YOPAL-CASANARE | 6359130 | Si |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-07 | 2026-08 | 539275187 | 9509123971 | E | 2026/08/04 | 2026/08/04 | BANCOLOMBIA | 0 | $19,223,200 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: YOPAL (15 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $59,584,667 | $9,755,900 | | | $59,584,667 | $4,262,400 | | | $59,146,942 | $2,364,200 | | | $59,584,667 | | $1,733,000 | | $22,152,331 | $1,107,700 | | $19,223,200 |
| **Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (5 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $32,531,246 | $5,426,800 | | | $32,531,246 | $3,179,700 | | | $31,655,795 | $1,264,000 | | | $32,531,246 | | $169,500 | | $22,152,331 | $1,107,700 | | $11,147,700 |
| Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (5 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $32,531,246 | $5,426,800 | | | $32,531,246 | $3,179,700 | | | $31,655,795 | $1,264,000 | | | $32,531,246 | | $169,500 | | $22,152,331 | $1,107,700 | | $11,147,700 |
| 1 | CC | 7166129 | ALFARO EDWIN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $22,152,331 | $3,766,000 | EPS005 | 30 | $22,152,331 | $2,769,100 | CCF69 | 30 | $22,152,331 | $886,100 | 14-25 | 30 | $22,152,331 | 0.522% | $115,700 | 30 | $22,152,331 | $1,107,700 | No | $8,644,600 |
| 2 | CC | 7174689 | ALFARO TOMAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230901 | 30 | $4,204,000 | $672,700 | EPS002 | 30 | $4,204,000 | $168,200 | CCF69 | 30 | $4,204,000 | $168,200 | 14-25 | 30 | $4,204,000 | 0.522% | $22,000 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,031,100 |
| 3 | CC | 1118553050 | CRISTANCHO ELIANA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 22 | $1,926,834 | $308,300 | EPS037 | 22 | $1,926,834 | $77,100 | CCF69 | 22 | $1,926,834 | $77,100 | 14-25 | 22 | $1,926,834 | 0.522% | $10,100 | 22 | $0 | $0 | Si | $472,600 |
| 4 | CC | 1118530288 | LAVERDE RUBY | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 2 | $116,727 | $18,700 | EPSC25 | 2 | $116,727 | $0 | CCF69 | 2 | $58,364 | $0 | 14-25 | 2 | $116,727 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | Si | $18,700 |
| 5 | CC | 1118530288 | LAVERDE RUBY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 28 | $1,634,178 | $261,500 | EPSC25 | 28 | $1,634,178 | $65,400 | CCF69 | 28 | $817,090 | $32,700 | 14-25 | 28 | $1,634,178 | 0.522% | $8,600 | 28 | $0 | $0 | Si | $368,200 |
| 6 | CC | 1118544577 | LOPEZ EILEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,497,176 | $399,600 | EPS005 | 30 | $2,497,176 | $99,900 | CCF69 | 30 | $2,497,176 | $99,900 | 14-25 | 30 | $2,497,176 | 0.522% | $13,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $612,500 |
| **Centro de Trabajo: AUXILIAR DE PATIO (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,571,608 | $731,500 | | | $4,571,608 | $182,900 | | | $4,571,608 | $182,900 | | | $4,571,608 | | $47,800 | | $0 | $0 | | $1,145,100 |
| Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,571,608 | $731,500 | | | $4,571,608 | $182,900 | | | $4,571,608 | $182,900 | | | $4,571,608 | | $47,800 | | $0 | $0 | | $1,145,100 |
| 7 | CC | 9655088 | PARRA JOSE | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,264,334 | $362,300 | EPS005 | 30 | $2,264,334 | $90,600 | CCF69 | 30 | $2,264,334 | $90,600 | 14-25 | 30 | $2,264,334 | 1.044% | $23,700 | 30 | $0 | $0 | Si | $567,200 |
| 8 | CC | 93127101 | SOTO ANGEL | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 30 | $2,307,274 | $369,200 | EPS037 | 30 | $2,307,274 | $92,300 | CCF69 | 30 | $2,307,274 | $92,300 | 14-25 | 30 | $2,307,274 | 1.044% | $24,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $577,900 |
| **Centro de Trabajo: LOGISTICA (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,891,756 | $302,700 | | | $1,891,756 | $75,700 | | | $1,891,756 | $75,700 | | | $1,891,756 | | $82,300 | | $0 | $0 | | $536,400 |
| Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,891,756 | $302,700 | | | $1,891,756 | $75,700 | | | $1,891,756 | $75,700 | | | $1,891,756 | | $82,300 | | $0 | $0 | | $536,400 |
| 9 | CC | 1007732723 | QUIROGA YENY | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,891,756 | $302,700 | EPS005 | 30 | $1,891,756 | $75,700 | CCF69 | 30 | $1,891,756 | $75,700 | 14-25 | 30 | $1,891,756 | 4.350% | $82,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $536,400 |
| **Centro de Trabajo: OPERATIVOS (7 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $20,590,057 | $3,294,900 | | | $20,590,057 | $824,100 | | | $21,027,783 | $841,600 | | | $20,590,057 | | $1,433,400 | | $0 | $0 | | $6,394,000 |
| Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (7 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $20,590,057 | $3,294,900 | | | $20,590,057 | $824,100 | | | $21,027,783 | $841,600 | | | $20,590,057 | | $1,433,400 | | $0 | $0 | | $6,394,000 |
| 10 | CC | 74857856 | ALFARO AROLDO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,647,779 | $423,700 | EPS005 | 30 | $2,647,779 | $106,000 | CCF69 | 30 | $2,647,779 | $106,000 | 14-25 | 30 | $2,647,779 | 6.960% | $184,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $820,000 |
| 11 | CC | 1006450789 | MORALES DANIEL | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 18 | $1,050,543 | $168,100 | EPS037 | 18 | $1,050,543 | $42,100 | CCF69 | 18 | $1,488,269 | $59,600 | 14-25 | 18 | $1,050,543 | 6.960% | $73,200 | 18 | $0 | $0 | Si | $343,000 |
| 12 | CC | 1116663082 | PEREZ JUNIOR | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,780,750 | $285,000 | EPS037 | 30 | $1,780,750 | $71,300 | CCF69 | 30 | $1,780,750 | $71,300 | 14-25 | 30 | $1,780,750 | 6.960% | $124,000 | 30 | $0 | $0 | Si | $551,600 |
| 13 | CC | 96190915 | SANDOVAL CLIMACO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,845,739 | $615,400 | EPS005 | 30 | $3,845,739 | $153,900 | CCF69 | 30 | $3,845,739 | $153,900 | 14-25 | 30 | $3,845,739 | 6.960% | $267,700 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,190,900 |
| 14 | CC | 1057574130 | SERRANO JORGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,664,440 | $586,400 | EPS005 | 30 | $3,664,440 | $146,600 | CCF69 | 30 | $3,664,440 | $146,600 | 14-25 | 30 | $3,664,440 | 6.960% | $255,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,134,700 |
| 15 | CC | 1116043190 | TORRES JALIL | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,780,750 | $285,000 | EPS037 | 30 | $1,780,750 | $71,300 | CCF69 | 30 | $1,780,750 | $71,300 | 14-25 | 30 | $1,780,750 | 6.960% | $124,000 | 30 | $0 | $0 | Si | $551,600 |
| 16 | CC | 33481379 | TORRES LUZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $5,820,056 | $931,300 | EPS005 | 30 | $5,820,056 | $232,900 | CCF69 | 30 | $5,820,056 | $232,900 | 14-25 | 30 | $5,820,056 | 6.960% | $405,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,802,200 |
| **Total** | | | **Afiliados( 15)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $59,584,667 | $9,755,900 | | | $59,584,667 | $4,262,400 | | | $59,146,942 | $2,364,200 | | | $59,584,667 | | $1,733,000 | | $22,152,331 | $1,107,700 | | $19,223,200 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 15 | $9,755,900 | $0 | $0 | $9,755,900 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $4,552,000 | $0 | $0 | $4,552,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 8 | $3,708,900 | $0 | $0 | $3,708,900 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 3 | $822,300 | $0 | $0 | $822,300 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $672,700 | $0 | $0 | $672,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 15 | $1,733,000 | $0 | $0 | $1,733,000 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 15 | $1,733,000 | $0 | $0 | $1,733,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 15 | $2,364,200 | $0 | $0 | $2,364,200 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 15 | $2,364,200 | $0 | $0 | $2,364,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 15 | $4,262,400 | $0 | $0 | $4,262,400 |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 1 | $65,400 | $0 | $0 | $65,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 5 | $354,100 | $0 | $0 | $354,100 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $168,200 | $0 | $0 | $168,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 8 | $3,674,700 | $0 | $0 | $3,674,700 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $664,600 | $0 | $0 | $664,600 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $664,600 | $0 | $0 | $664,600 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $443,100 | $0 | $0 | $443,100 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $443,100 | $0 | $0 | $443,100 |
| **TOTAL** | | | | **15** | **$19,223,200** | **$0** | **$0** | **$19,223,200** |