Acacias, jueves 12 de febrero de 2026.

Señores,
Oficina Banco de Proyectos
Secretaría de Planeación y vivienda

Asunto: Solicitud de BPPIM del proyecto 2024500060091.

Cordial saludo;

Por medio de la presente solicito cordialmente el registro del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal (BPPIM) del proyecto 2024500060091 denominado **"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META"**, el cual se encuentra actualizado en el aplicativo web Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) por un valor de **$21.978.226.121**, sin embargo, el proyecto tiene una ejecución planeada mediante el Convenio Específico Interadministrativo **No. 3055321** con objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE, MUNICIPIO DE ACACIAS-META" con un horizonte 2026, 2027 y 2028, esto implica realizar el trámite de solicitud de aprobación de vigencias futuras ordinarias ante el Concejo Municipal. Dando cumplimiento al Acuerdo No. 596 de 2022 "POR EL CUAL SE ADOPTA EL NUEVO ESTATUTO ORGÁNICO DEL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS Y SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y SE REVOCA EL ACUERDO 222 DE 2012", Art 24 "Vigencias Futuras Ordinarias", que establece lo siguiente:

> *(…) 2. Como mínimo, las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas. (…)*

Se solicita la certificación de Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal (BPPIM) por un valor de **$3.296.733.918**, correspondiente al quince por ciento (15%) del valor total del proyecto, teniendo en cuenta lo indicado en el Acuerdo No. 596 de 2022, Art 24.

PILAR 2: CERRAR LAS BRECHAS DE BIENESTAR SOCIAL.
ODS relacionado: 11.
Meta de resultado: N/A.

Meta PD: Construcción de escenarios deportivos ubicados en el área urbana y rural del municipio.
PROGRAMA 17. Deporte: recuperemos los espacios para practicarlo y eventos deportivos de talla nacional.
Objetivo programático: Construir y recuperar el estado funcional de los escenarios deportivos de la zona urbana y rural del municipio de Acacías y, fortalecer la realización de eventos deportivos masivos.
Nombre de producto: Canchas multifuncionales construidas y dotadas.
Indicador de producto: Canchas multifuncionales construidas y dotadas.
Unidad de medida: Número de canchas.
Meta producto: 5.
Meta prevista a cumplir: 3.

COSTO DE ACTIVIDADES VIGENCIA 2026

ACTIVIDADES	Costos ajustados para el proyecto $ / Actividad	Porcentaje de avance 2026 / Actividad	2026 $
1.1.1 Aceros y estructuras metálicas	**$ 2.046.855.985,00**	0,00%	$ -
1.1.2 Carpinteria metalica y accesorios	**$ 884.592.322,00**	0,00%	$ -
1.1.3 Certificacion retie	**$ 17.085.479,00**	0,00%	$ -
1.1.4 Certificacion retilap	**$ 34.816.590,00**	0,00%	$ -
1.1.5 Concretos	**$ 4.364.120.023,00**	0,00%	$ -
1.1.6 Costo total interventoría	**$ 1.035.278.356,00**	15,00%	$ 155.291.753,00
1.1.7 Desmonte y demoliciones	**$ 47.827.945,00**	100,00%	$ 47.827.945,00
1.1.8 Excavaciones y rellenos	**$ 5.648.557.294,00**	42,06%	$ 2.375.980.711,00
1.1.9 Instalaciones eléctricas	**$ 1.852.488.584,00**	1,70%	$ 31.492.306,00
1.1.10 Mamposteria, pisos y afinados	**$ 1.127.473.666,00**	0,00%	$ -
1.1.11 Paisajismo	**$ 515.187.542,00**	1,84%	$ 9.479.451,00
1.1.12 Pintura	**$ 1.068.071.301,00**	0,00%	$ -
1.1.13 Plan de manejo de transito (pmt)	**$ 64.904.178,00**	21,43%	$ 13.908.038,00
1.1.14 Preliminares	**$ 526.121.796,00**	100,00%	$ 526.121.796,00
1.1.15 Red hidráulica	**$ 528.864.558,00**	0,00%	$ -
1.1.16 Red sanitaria, pluvial y aparatos	**$ 531.627.006,00**	0,00%	$ -
1.1.17 Urbanismo y mobiliario urbano	**$ 1.046.775.887,00**	0,00%	$ -
1.1.18 Plan de manejo ambiental (PMA)	**$ 570.133.028,00**	21,43%	$ 122.179.508,00
1.1.19 Plan de manejo seguridad y salud en el trabajo (SST)	**$ 67.444.581,00**	21,43%	$ 14.452.410,00
1.1.20 Costo total apoyo a la supervisión	**$ -**	0,00%	$ -
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 21.978.226.121,00**		**$ 3.296.733.918,00**

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Proyectó: Cristian D Camacho G. Ingeniero Civil Contratista Secretaría de Infraestructura.

MUNICIPIO DE ACACIAS

SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA MUNICIPAL
REGISTRO DE BANCO DE PROYECTOS
VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 892001457

DOCUMENTO No. CBP.20260000241 **FECHA DE DOCUMENTO** 15/04/2026
OBJETO CERTIFICADO DE REGISTRO BPPIM PARA TRÁMITE CONTRACTUAL

EL SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA MUNICIPAL
CERTIFICA QUE:
EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL SE ENCUENTRA REGISTRADO EL PROYECTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

1.1 PLAN DE DESARROLLO	**"RECUPEREMOS ACACIAS 2024-2027"**
1.2 LINEA ESTRATEGICA	LE-2 - PILAR 2. CERRAR LAS BRECHAS DE BIENESTAR SOCIAL
1.3 SECTOR	43 - Deporte y Recreación
1.4 PROGRAMA	4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz
2.1 META PRODUCTO	
2.10.1.6 - construcción de escenarios deportivos ubicados en el área urbana y rural del municipio.	
2.2 PRODUCTO MGA	
2.10.1.6.1 - 4301015 - Canchas multifuncionales construidas y dotadas	
2.3 INDICADOR DE PRODUCTO MGA	
2.10.1.6.1.1 - 430101500 - Canchas multifuncionales construidas y dotadas - Meta: construcción de escenarios deportivos ubicados en el área urbana y rural del municipio.	

PROYECTO DE INVERSION	
3.1 BPIN	**2024500060091**
3.2 PROYECTO	Adecuación Y MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NUCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - Meta
3.3. VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**43.915.124.492,15**
3.4. VALOR VIGENCIA 2026	**21.978.226.121,00**

ACTIVIDADES DEL PROYECTO A VIABILIZAR

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL ACTIVIDAD	VALOR SOLICITADO
PRELIMINARES	526.121.796,00	526.121.796,00
DESMONTE Y DEMOLICIONES	47.827.945,00	47.827.945,00
EXCAVACIONES Y RELLENOS	5.648.557.294,00	2.375.980.711,00
PAISAJISMO	515.187.542,00	9.479.451,00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.852.488.584,00	31.492.306,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	64.904.178,00	13.908.038,00
PLAN MANEJO AMBIENTAL (PMA)	570.133.028,00	122.179.508,00
PLAN DE MANEJO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	67.444.581,00	14.452.410,00
TOTAL VALOR SOLICITADO POR ACTIVIDADES		**3.141.442.165,00**

ESTRUCTURA FINANCIERA Y DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE VIABILIDAD EXPEDIDA

FUENTE	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR SOLICITADO
1053 - COFINANCIACIÓN NACIONAL	1-AC-5-4301-1604 - 4301015	CANCHAS MULTIFUNCIONALES CONSTRUIDAS Y DOTADAS	3.141.442.165,00

ACTIVIDADES ESPECIFICAS:
Preliminares, Desmonte y demoliciones, Excavaciones y rellenos, Instalaciones eléctricas, Paisajismo, Plan de manejo de tránsito (PMT), Plan de manejo ambiental (PMA), Plan de manejo seguridad y salud en el trabajo (SST).

VIABILIDAD Nº	CBP.20260000241	**VALOR TOTAL VIABILIDAD**	**3.141.442.165,00**

ELABORA **V. B.**



BUSTOS CARDONA ALEXANDER
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-GRADO-2



FONSECA AVELLA SANDRA PATRICIA
JEFE DE DESPACHO

MUNICIPIO DE ACACIAS

SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA MUNICIPAL
REGISTRO DE BANCO DE PROYECTOS
VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 892001457

DOCUMENTO No. CBP.20260000164 **FECHA DE DOCUMENTO** 12/02/2026
OBJETO CERTIFICADO DE REGISTRO BPPIM PARA TRÁMITE CONTRACTUAL

EL SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA MUNICIPAL
CERTIFICA QUE:
EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL SE ENCUENTRA REGISTRADO EL PROYECTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

1.1 PLAN DE DESARROLLO	**"RECUPEREMOS ACACIAS 2024-2027"**
1.2 LINEA ESTRATEGICA	LE-2 - PILAR 2. CERRAR LAS BRECHAS DE BIENESTAR SOCIAL
1.3 SECTOR	43 - Deporte y Recreación
1.4 PROGRAMA	4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz
2.1 META PRODUCTO	
2.10.1.6 - construcción de escenarios deportivos ubicados en el área urbana y rural del municipio.	
2.2 PRODUCTO MGA	
2.10.1.6.1 - 4301015 - Canchas multifuncionales construidas y dotadas	
2.3 INDICADOR DE PRODUCTO MGA	
2.10.1.6.1.1 - 430101500 - Canchas multifuncionales construidas y dotadas - Meta: construcción de escenarios deportivos ubicados en el área urbana y rural del municipio.	

PROYECTO DE INVERSION	
3.1 BPIN	**2024500060091**
3.2 PROYECTO	Adecuación Y MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NUCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - Meta
3.3. VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**43.915.124.492,15**
3.4. VALOR VIGENCIA 2026	**21.978.226.121,00**

ACTIVIDADES DEL PROYECTO A VIABILIZAR

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL ACTIVIDAD	VALOR SOLICITADO
COSTO TOTAL INTERVENTORÍA	1.035.278.356,00	155.291.753,00
TOTAL VALOR SOLICITADO POR ACTIVIDADES		**155.291.753,00**

ESTRUCTURA FINANCIERA Y DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE VIABILIDAD EXPEDIDA

FUENTE	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR SOLICITADO
1053 - COFINANCIACIÓN NACIONAL	1-AC-5-4301-1604 - 4301015	CANCHAS MULTIFUNCIONALES CONSTRUIDAS Y DOTADAS	155.291.753,00

ACTIVIDADES ESPECIFICAS:
Certificado expedido para actividad de INTERVENTORIA relacionada con las obras de adecuación y mejoramiento complejo deportivo en el núcleo rural escolar, cultural y recreativo de Chichimene en el municipio.

VIABILIDAD Nº	CBP.20260000164	**VALOR TOTAL VIABILIDAD**	**155.291.753,00**

ELABORA

BUSTOS CARDONA ALEXANDER
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-GRADO-2

V. B.

FONSECA AVELLA SANDRA PATRICIA
JEFE DE DESPACHO