ACTA DE AMPLIACIÓN No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLSF-CIN-160-2019

Contrato:	No. 160-2019
Tipo de contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Objeto del contrato:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: "REALIZAR LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE, FDLSF-LP-003-2019".
Fecha de suscripción	11 de octubre de 2019
Término de ejecución:	Seis (6) Meses
Fecha de Inicio:	23 de octubre de 2019
Fecha de terminación inicial:	22 de abril de 2020
Fecha de suspensión:	06 de diciembre de 2019
Plazo de suspensión: **Fecha inicial de suspensión:** **Fecha de terminación de la suspensión:**	Cuatro (4) meses 6 de diciembre de 2019 5 de abril de 2020
Ampliación No. 1 a la suspensión	1 de abril de 2020
Plazo inicial	6 de abril de 2020
Plazo final	5 de mayo de 2020
Ampliación No. 2 a la suspensión	27 de abril de 2020
Plazo inicial	6 de mayo de 2020
Plazo final	1 de junio de 2020
Ampliación No. 3 a la suspensión	29 de mayo de 2020
Plazo inicial	2 de junio de 2020
Plazo final	1 de julio de 2020
Ampliación No. 4 a la suspensión	1 de julio de 2020
Plazo inicial	2 de julio de 2020
Plazo final	1 de agosto de 2020
Ampliación No. 5 a la suspensión	28 de julio de 2020
Plazo inicial	2 de agosto de 2020
Plazo final	1 de septiembre de 2020
Ampliación No. 6 a la suspensión	1 de septiembre de 2020
Plazo inicial	1 de septiembre de 2020
Plazo final	30 de septiembre de 2020
Fecha de reinicio Suspensión No. 1	1 de octubre de 2020
Fecha de terminación del contrato con suspensión y ampliaciones	17 de febrero de 2021
Suspensión No. 2	10 de octubre de 2020
Plazo de suspensión: **Fecha inicial de suspensión:** **Fecha de terminación de la suspensión:**	Un (1) mes 10 de octubre de 2020 9 de noviembre de 2020

Ampliación No. 1 a la suspensión No.2	9 de noviembre de 2020
Plazo inicial	10 de noviembre de 2020
Plazo final	9 de diciembre de 2020
Ampliación No. 2 a la suspensión No.2	9 de diciembre de 2020
Plazo inicial	10 de diciembre de 2020
Plazo final	24 de enero de 2021
Ampliación No. 3 a la suspensión No.2	23 de enero de 2021
Plazo inicial	25 de enero de 2021
Plazo final	8 de febrero de 2021
Fecha de reinicio	9 de febrero de 2021
Fecha de terminación del contrato con suspensión y ampliaciones	16 de junio de 2021
Contratista:	**INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS-.**

Que las motivaciones que dan origen a esta suspensión se encuentran consignadas en la solicitud elevada por el interventor INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS, avalada por apoyo a la supervisión del contrato y por el señor Alcalde Local de Santa Fe del 23 de enero de 2021.

DAIRO ALIRIO GIRALDO CASTAÑO en su calidad de Alcalde Local del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE** y CARLOS ALBERTO ARAMBULA CURREA, en nombre y representación INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS quien se denominará **CONTRATISTA**, acuerdan la ampliación No 3 a la suspensión No. 2 al Contrato de Interventoría N.º 160-2019, relacionado anteriormente conforme a la solicitud del apoyo a la supervisión, el cual hace parte integral de este documento