SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	ESPACIO PARA COLOGAR EL STIKER DE RADICACIÓN

Fecha de Solicitud	24/08/2026	**Área de Origen**	STP			**Contrato**	x	**Convenio**				
Número contrato - año	IDRD-SG-4080-2024	**Prorroga**		**Adición**		**Adición y Prorroga**	x	**Suspensión**		**Aclaración**		
Número de Expediente Virtual			**2024800701605481E**									
Otra												

I. RESUMEN CONTRACTUAL - INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
Nombre del Contratista: **CONSORCIO SANTA TERESA 28**	Fecha de Suscripción: 14/11/2024	Fecha de Inicio: 20 de noviembre de 2024
		Fecha de Terminación: 19 de agosto de 2025
Identificación: **901.888.461-1**	Plazo Inicial: 9 meses	Plazo Final a la fecha: 30 agosto de 2026
Interventor/ Supervisor : RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO /Subdirector Técnico de Parques		
Valor Inicial: $ 2.107.109.833,00		Valor final a la fecha: $ 3.949.499.217,00
Objeto	*REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2.*	

II. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
CDP No: 4600 Valor: **322.109.701**	Tiempo: 3 Meses	Modificación No. 1 del 13/05/2025, Adicionar el valor del contrato por un valor de **TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS UN PESOS M/CTE ($ 322.109.701)** y prorrogar el plazo de ejecución por **TRES (3) MESES** contados a partir del día 20 de agosto de 2025, quedando como fecha de finalización del plazo el 19 de noviembre de 2025.
CDP No: 5547 Valor: **316.883.857**	Tiempo: N.A	Modificación No. 2 del 19/08/2025, Adicionar el valor del contrato por un valor de **TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 316.883.537.00)**, el valor de la adición corresponde a dos puntos 5 (2.5) meses de servicios de la interventoría.
CDP No: 6394 Valor: **230.381.547**	Tiempo: 1 Mes :	Modificación No. 3 del 19/11/2025 Adicionar el valor del contrato por un valor de **DOSCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($230.381.547.00) y prorrogar** el plazo de ejecución por **UN (1) MES** contados a partir del día 20 de noviembre de 2025, quedando como fecha de finalización del plazo el 19 de diciembre de 2025.

CDP No: 6929 Valor: **668.019.360**	Tiempo: 4 Meses	Modificación No. 4 del 19/12/2025 Adicionar el valor del contrato por un valor de **SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DIESCINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($ 668.019.360,00) y prorrogar** el plazo de ejecución por **CUATRO (4) MESES** contados a partir del día 20 de diciembre de 2025, quedando como fecha de finalización del plazo el 19 de abril de 2026.
CDP No: 4587 Valor: **304.995.239,00**	Tiempo: 3 Meses	Modificación No. 5 del 01/06/2026 Adicionar el valor del contrato por un valor de **TRESCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($304.995.239.00) y prorrogar** el plazo de ejecución por **TRES (3) MESES** contados a partir del día 28 de MAYO de 2026, quedando como fecha de finalización del plazo el 30 de agosto de 2026.
Suspensión		

Suspensión 1	Fecha Inicio: 17/04/2026	Fecha Final: 16/05/2026	Tiempo: 30 días
Suspensión 2	Fecha Inicio: 17/05/2026	Fecha Final: 31/05/2026	Tiempo: 15 días
Suspensión 3	Fecha Inicio: N/A	Fecha Final: N/A	Tiempo: N/A

III. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.107.109.833.00
VALOR ADICIONES	$ 1.842.389.384.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO A LA FECHA	**$ 3.949.499.217.00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 3.550.204.846.00
VALOR TOTAL PAGADO	$ 3.365.122.362.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$399.294.371.00**
OBSERVACIONES	El valor pagado es a fecha de 31 de julio de 2026 y el valor total ejecutado corresponde al corte del 21 de agosto de 2026.

NOTA: SE DEBE ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD EL BALANCE ECONÓMICO EXPEDIDO POR EL ÁREA FINANCIERA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

IV. BALANCE FÍSICO DEL CONTRATO	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO A LA FECHA	89.89%
PORCENTAJE FÍSICO PENDIENTE POR EJECUTAR	**10.11%**
OBSERVACIONES	El valor pagado es a fecha de 31 de julio de 2026 y el valor total ejecutado corresponde al corte del 21 de agosto de 2026

V. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**Modificación No. 5**	
Tiempo Prorroga	Cuatro (4) mes	Valor Adición	$291.021.868,00
Fecha Inicio Prórroga	31 de agosto de 2026	CDP No.	7748 y 7749
Fecha Terminación Final	30 de diciembre de 2026	Valor CDP	$291.021.868,00

Fecha Inicio Suspensión	No aplica	**Fecha Terminación Suspensión**	No aplica	**Días de Suspensión**	No aplica
Nota: No aplica					

CLASIFICACION DEL GASTO - POSPRE - FONDO (SOLO APLICA PARA ADICIONES)						
PROGRAMA DE FINANCIACION CODIGO	**POSPRE DE FUNCIONAMIENTO CODIGO - NOMBRE**	**POSPRE DE INVERSION CODIGO - NOMBRE**	**FONDO**	**PRODUCTO MGA**	**PRODUCTO PMR**	**VALOR**
			CODIGO - NOMBRE	**CODIGO - NOMBRE**	**CODIGO - NOMBRE**	
O2301174301202402480300 3	N/A	O232020200883115 Servicios de consultoría en gestión administrativa	3-100-I001 VA-Administrados de destinación específica	4301003 Servicio de administración de la infraestructura deportiva	PM/0211/0103/43010030248	$214.628.628
O2301174301202402490501 0	N/A	O232020200883115 Servicios de consultoría en gestión administrativa	1-200-I072 RB-OBLIGACIONES URBANISTICAS	4301010 Parques recreativos construidos y dotados	PM/0211/0105/43010100249	$76.393.240
					TOTAL	**$291.021.868**

El contrato está asociado a las siguientes metas proyecto (cuando aplique):

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN - CÓDIGO	META PDD ASOCIADA AL CONTRATO	VALOR
O2301174301202402480300 3	1. Administrar, mantener o adecuar parques del sistema del espacio público peatonal	$214.628.628
O2301174301202402490501 0	3. Adecuar parques y escenarios para actividades físicas, deportivas y recreativas	$76.393.240

VI. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN

1. ANTECEDENTES CONTRACTUALES

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, creado por el Acuerdo 4 de 1978,[1] es una entidad descentralizada de la orden distrital constituida como establecimiento público con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrita a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte del Distrito Capital. Entre sus funciones se encuentran la administración de los escenarios deportivos y la atención al mantenimiento y mejoramiento de los parques que conforman el Sistema Distrital de Parques, garantizando su sostenibilidad y uso adecuado, generando y fomentando espacios para la recreación, el deporte, la actividad física y la sostenibilidad ambiental, con el propósito de mejorar la calidad de vida y la felicidad de los habitantes de Bogotá D.C.

[1] Acuerdo 4 de 1978, creación del IDRD como establecimiento público del orden distrital adscrito a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte del Distrito Capital.

El Sistema Distrital de Parques está organizado jerárquicamente, conforme a los artículos 67 y siguientes del Decreto 555 de 2021,[2] en parques de la red estructurante, parques de la red de proximidad y áreas complementarias para la conservación, cuya administración está a cargo del IDRD a través de la Subdirección Técnica de Parques. Dentro de este sistema se encuentran los escenarios acuáticos —piscinas públicas— que conforman el Grupo 3 del contrato de obra No. 4060/2024, los cuales prestan un servicio especializado a las comunidades del Distrito Capital y requieren mantenimiento técnico continuo para garantizar su funcionamiento seguro, higiénico y operativo.

En concordancia con lo anterior, y en el marco del Plan de Desarrollo **"BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024–2027"**, se formuló el proyecto de inversión **"O2301174301202402480300 3 – Administración de parques y escenarios confiables y seguros para promover el encuentro y apropiación del espacio público de Bogotá D.C."**, cuyo objetivo específico es administrar parques y escenarios para consolidar espacios seguros, apropiados y con infraestructura adecuada.

Que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD-, adelantó el proceso de Selección bajo la modalidad de Concurso de Méritos Abierto No. **IDRD-SG-CM-028-2024**, cuyo objeto consiste en: "**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD**".

Que producto del desarrollo de dicho proceso de contratación entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD- y el **CONSORCIO SANTA TERESA 28**, el día 14 de noviembre de 2024 se suscribió el contrato de Interventoría No. **IDRD-SG-4080-2024**, cuyo objeto consiste en: "**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD**".

Que la cláusula cuarta del Contrato de interventoría estableció como plazo de ejecución en **NUEVE (9) MESES**, contados a partir de la suscripción de la respectiva acta de inicio de cada uno de los contratos de obra, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, hecho que aconteció el pasado 20 de noviembre de 2024.

Que el 13 de mayo de 2025 se prorrogo el plazo de ejecución por **TRES (3) MESES** contados a partir del día 20 de agosto de 2025, quedando como fecha de finalización del plazo el 19 de noviembre de 2025 y se adiciono por un valor de **TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS UN PESOS M/CTE ($ 322.109.701).**

Que el 19 de agosto de 2025 se adiciono por un valor de **TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 316.883.537).**

Que el 19 de noviembre de 2025, se prorrogó el pazo de ejecución por UN (1) MES contado a partir del día 20 de noviembre de 2025, quedando como fecha de finalización del plazo el 19 de diciembre de 2025, y se adiciono el valor del contrato por un valor de **DOSCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($230.381.547.00).**

Que el 19 de diciembre de 2025 se prorrogó el plazo de ejecución por CUATRO (4) MESES contados a partir del día 20 de diciembre de 2025, quedando como fecha de finalización del plazo el 19 de abril de 2026 y se adicionó el valor del contrato por un valor de **SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DIESCINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($ 668.019.360,00)**

[2]Decreto 555 de 2021, artículos 67 y siguientes. Define la estructura jerárquica del Sistema Distrital de Parques en parques de la red estructurante, parques de la red de proximidad y áreas complementarias para la conservación, bajo la administración del IDRD a través de la Subdirección Técnica de Parques.

Que **el 01 de junio de 2026** se prorrogó el plazo de ejecución por TRES (3) MESES contados a partir del día 01 de junio de 2026, quedando como fecha de finalización del plazo el 30 de agosto de 2026 y se adicionó el valor del contrato por un valor de **TRESCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($304.995.239,00).**

De acuerdo con la certificación de pagos expedida por el Tesorero General del IDRD el 21 de agosto de 2026, el **CONSORCIO SANTA TERESA 28** ha recibido pagos por la suma total de **TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VENTY DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS** (**$3.365.122.362,00) M/CTE**, lo que refleja una ejecución financiera coherente con el avance de las labores de interventoría cumplidas durante el tiempo de ejecución transcurridos.

En lo correspondiente al avance financiero del contrato de interventoría 4080 de 2024, es pertinente mencionar que durante el periodo de agosto de 2026 se realiza seguimiento y control a las actividades correspondientes al componente eléctrico, mantenimiento rutinario de las canchas en grama natural y sintética y la adecuación de las canchas múltiples de San Cristóbal, avance financiero que se reflejará en el mes de septiembre una vez se tramite el cobro correspondiente a agosto de 2026.

Que el contrato de interventoría de la referencia se encuentra en ejecución y que el supervisor delegado es el Subdirector Técnico de Parques**.**

Que el contrato de interventoría IDRD-SG-4080-2024 suscrito con el **CONSORCIO SANTA TERESA 28** ejerce vigilancia y control sobre el contrato de obra **IDRD-SG-4060-2024** cuyo contratista es el **CONSORCIO BELZCON IDRD 1.**

Que , mediante comunicación con radicado No. 20266100293191, la Entidad solicitó al contratista evaluar la posibilidad de ejecutar nuevas actividades priorizadas dentro del alcance contractual, razón por la cual el CONSORCIO BELZCON IDRD 1 manifestó su aceptación mediante comunicado **BEL-MPI-ADM-563-26**, proponiendo una adición por valor de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1.331.275.486) y una prórroga por el término de Cuatro (4) meses.

De conformidad con lo anterior y mediante comunicación con radicado IDRD-4080-G2-2024-982 del 20 de agosto de 2026 la interventoría CONSORCIO SANTA TERESA indicó:

*(...) " Por medio de la presente, nos permitimos informar que el CONSORCIO BELZCON IDRD 1 ha emitido la aceptación a la solicitud de adición del contrato descrito en la referencia mediante comunicado **BEL-MPI-ADM-619-26**, conforme a lo solicitado por el IDRD en el radicado **20266100293191**, en tal sentido, se remiten las consideraciones descritas líneas abajo a fin de que se tramite la adición correspondiente a **$1.331.275.485** M/cte. y prórroga por un plazo de cuatro (04) meses al contrato de obra pública 4060 de 2024..(...)"*

(...)Esta interventoría se permite recomendar que dadas las condiciones vigentes del contrato y que, según el análisis antes realizado, se otorgue al CONSORCIO BELZCON IDRD 1 la adición por valor de $1.331.275.485,00 m/cte., así como la prórroga de cuatro (04) meses, se recomienda a la entidad contratante IDRD realizar el trámite de esta en el menor tiempo posible (...)...

En este mismo sentido se indicó que el cronograma a desarrollar es el siguiente:

Las actividades contempladas dentro de la presente adición corresponden a poder realizar los mantenimientos, adecuación, reparación y recuperación del Foso de la Piscina Olímpica en el Cefe El Tunal y la Recuperación de la pista de BMX del Parque Cayetano Cañizares, actividades necesarias para preservar las condiciones técnicas y operativas de los escenarios deportivos, así como prolongar su vida útil y garantizar condiciones adecuadas para el uso por parte de la ciudadanía.

Asimismo, la interventoría CONSORCIO SANTA TERESA 28 emitió concepto favorable respecto de la procedencia de la adición y prórroga solicitadas, indicando que las actividades objeto de la modificación se encuentran dentro del alcance contractual y que el valor adicional requerido no supera el límite legal correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato.

De igual manera, la interventoría señaló que la prórroga resulta necesaria para culminar las actividades priorizadas y garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y estabilidad de las obras, teniendo en cuenta factores externos que han afectado parcialmente la ejecución, tales como la temporada invernal presentada en la ciudad, la cual ha incidido en actividades relacionadas con bases, subbases y aplicación de mezclas asfálticas, así como situaciones asociadas a procesos de importación de la geomembrana para el foso de la piscina Olímpica del CEFE TUNAL.

2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

En el presente caso, el contrato de obra vigilado por el **CONSORCIO SANTA TERESA 28** continuará en ejecución hasta el 2 de enero de 2027. Si el contrato de interventoría no es prorrogado y adicionado en tiempo y valor, existiría un período durante el cual se ejecutarían recursos públicos en obras sin el control técnico legalmente exigido, configurando una irregularidad grave desde el punto de vista de la gestión fiscal, con potencial compromiso de responsabilidad disciplinaria y fiscal para los servidores públicos involucrados.

Ahora bien, el contrato de interventoría es, por su naturaleza, un contrato accesorio respecto del contrato de obra que controla. Su existencia, alcance temporal y presupuestal están íntimamente ligados al contrato principal que vigila. Esta condición de accesoriedad implica que, cuando el contrato principal es objeto de prórroga, el contrato de interventoría **debe extenderse en proporción** al plazo adicional concedido a las obras, pues de lo contrario cesarían las funciones de vigilancia precisamente durante la etapa de mayor intensidad de las obras adicionales, que son aquellas que implican mayor riesgo de calidad y de uso eficiente de los recursos públicos.

El principio de continuidad en la ejecución de un contrato de obra pública exige correlativamente la continuidad de su seguimiento y control técnico especializado. No resulta técnicamente admisible que se desarrollen actividades constructivas sin la vigilancia correspondiente, dado que numerosos procesos de obra requieren verificación simultánea a su ejecución y pueden resultar imposibles o altamente complejos de comprobar con posterioridad. En consecuencia, mantener la interventoría durante la totalidad del plazo de ejecución permite garantizar la trazabilidad técnica, la calidad de las obras, la correcta inversión de los recursos públicos, la verificación de cantidades, el cumplimiento de las especificaciones y la adopción oportuna de medidas frente a desviaciones o incumplimientos. Esta necesidad se encuentra acorde con el deber de vigilancia permanente previsto en el artículo 83 y con el principio de continuidad de la interventoría consagrado expresamente en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011. Que para el caso puntual, se prevé seguimiento y control del Parque Tunal (piscina CEFE) y la pista BMX en Cayetano Cañizares, adicional a ello, se deberá realizar verificación de la aplicación del recubrimiento sintético de las canchas múltiples de San Cristóbal, acabado que constituye una actividad de inversión considerable, pero que requiere que el asfalto complete el periodo de exudación.

Así como el valor de la adición de **DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES VENTI UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($291.021.868,00)** fue calculado con base en las tarifas unitarias de personal, alquiler de equipos y ensayos de laboratorio que integran la oferta económica del proceso de selección **IDRD-SG-CM-028-2024**, sin introducir ítems nuevos ni precios distintos a los ya acordados contractualmente; se adjunta soporte detallado de verificación.

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"							
PERSONAL REQUERIDO							
TRANSVERSALES PARA GRUPO 1 Y GRUPO 2	CANTIDAD	MESES	DEDICACIÓN PARQUES	SALARIO MENSUAL	VALOR MES/PERSONA	FM	VALOR TOTAL MES/PERSONA
Director[a] de interventoría	1	4	40%	$ 8.789.557,89	$ 14.063.292,62	2,408	$ 33.864.269,00
Profesional de seguridad industrial de interventoría	1	4	40%	$ 6.350.000,00	$ 10.160.000,00	2,408	$ 24.465.179,00
Topógrafa/o de interventoría	1	4	6%	$ 3.653.661,00	$ 829.350,39	2,408	$ 1.997.068,00
Cadenera/o 1	1	4	5%	$ 2.231.313,00	$ 446.262,60	2,408	$ 1.074.596,00
Abogada/o	1	4	3%	$ 6.479.883,00	$ 777.585,96	2,408	$ 1.872.419,00
Contador/a	1	4	3%	$ 6.426.918,00	$ 771.230,16	2,408	$ 1.857.115,00
Secretario/a	1	4	3%	$ 1.498.952,00	$ 179.874,24	2,408	$ 433.135,00
GRUPO 2							
Residente de interventoría	1	4	100%	6.300.000,00	$ 25.200.000,00	2,408	$ 60.681.348,00
Inspector/a de interventoría	1	4	100%	2.713.352,00	$ 10.853.408,00	2,408	$ 26.134.898,00
Profesional ambiental de interventoría	1	4	30%	6.379.883,00	$ 7.655.859,60	2,408	$ 18.435.233,00
Profesional en sistema de Calidad de interventoría	1	4	30%	6.379.883,00	$ 7.655.859,60	2,408	$ 18.435.233,00
Ingeniera/o electricista o eléctrico de interventoría	1	4	30%	6.379.883,00	$ 7.655.859,60	2,408	$ 18.435.233,00
Profesional social de interventoría	1	4	30%	6.379.883,00	$ 7.655.859,60	2,408	$ 18.435.233,00
Profesional de presupuesto y programación de interventoría	1	4	30%	6.379.883,00	$ 7.655.859,60	2,408	$ 18.435.233,00
					TOTAL PERSONAL		$ 244.556.192,00
					IVA		$ 46.465.676,00
					TOTAL		$ 291.021.868,00

Es de destacar que los recursos dispuestos desde el proyecto 8169, están destinados a la adecuación y mantenimiento de la pista de BMX del parque CAYETANO CAÑIZARES de la localidad de Kennedy.

3. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

a) Artículo 14 de la Ley 80 de 1993. Consagra la potestad de las entidades estatales de modificar los contratos cuando las necesidades del servicio así lo exijan. La continuidad de la interventoría respecto de los contratos de obra prorrogados es precisamente una necesidad del servicio público que legitima la modificación; sumado a que si durante la ejecución del contrato se presentan circunstancias sobrevinientes que hagan necesaria su modificación, las partes deberán acordarla. La prórroga del contrato de obra 4060/2024, constituye el hecho sobreviniente que genera la necesidad jurídica de extender la interventoría.

c) - Artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) en el artículo 85 establece *(...)* "***Continuidad de la interventoría.*** *Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993,* se hace necesario dar continuidad al contrato de interventoría atendiendo la importancia de garantizar la vigilancia y el control continuo del proyecto.

De acuerdo al concepto C-1426 de 2025 de CCE: "No obstante, lo anterior, que constituye la regla general en los contratos estatales sometidos al EGCAP, en los casos en que se requiera adicionar un contrato que tenga por objeto la interventoría de otro contrato, por cuanto el contrato objeto de vigilancia no ha concluido, ya sea porque fue suspendido el plazo o porque se amplió el plazo de ejecución, la situación se regirá por una norma especial, contenida en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011. Dicha norma establece:

Artículo 85. Continuidad de la interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia.

En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Parágrafo. Para la ejecución de los contratos de interventoría es obligatoria la constitución y aprobación de la garantía de cumplimiento hasta por el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato principal; el Gobierno Nacional regulará la materia.

En este evento podrá darse aplicación al artículo 7° de la Ley 1150, en cuanto a la posibilidad de que la garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a la ejecución del respectivo contrato.

Este supuesto normativo, que materializa la "continuidad de la interventoría", establece una excepción a la regla general de adición de los contratos estatales, en la medida en que no se tendrá en cuenta el límite del 50% del valor inicial del contrato, siempre que se trate de adicionar un contrato cuyo objeto corresponda al de interventoría, en los términos explicados en el numeral anterior de este concepto. En este sentido, la doctrina ha manifestado sobre esta disposición que "el artículo 85 no contiene impedimento para adicionar sin límite el contrato de interventoría, con una ventaja adicional: que puede ser para cualquier objeto de contrato que haya requerido contratar externamente la interventoría" [1].

La disposición anterior tiene como finalidad que se mantenga la vigilancia frente a la ejecución de los contratos estatales, mediante el mecanismo especializado de la interventoría, sin que este seguimiento sea afectado por el tope establecido en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. En tal sentido, la excepción se establece de forma especial frente a un objeto contractual específico, que hace parte de la tipología contractual de la consultoría, consistente en que se trate de un contrato de interventoría. De esta manera, independientemente de la modalidad de selección o del sujeto con quien se celebre el contrato de interventoría aplica la norma especial del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, por lo que incluso en un contrato interadministrativo, cuyo objeto sea la interventoría de un contrato estatal, se debe tener en cuenta esta última disposición, por lo que no aplicaría el tope establecido en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Lo anterior, se reitera, siempre que el contrato a adicionar tenga por objeto la interventoría de uno u otros contratos".

d) Parágrafo 3.º del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor.

Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen.

En lo referente a la restricción del valor de adición contenido en el artículo 40 de la Ley 80/1993, se debe precisar que el presente contrato se tratada de una interventoría, por lo cual se da aplicación a lo establecido en el parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474/2011.

4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA

a) Economía procesal y eficiencia. Iniciar un nuevo proceso de selección para contratar una interventoría que vigile el contrato de obra durante su período de prórroga implicaría incurrir en nuevos costos de transacción (estudios previos, publicación en SECOP II, adjudicación, constitución de pólizas) y en el riesgo propio del cambio de interventor en etapa de obra avanzada. La continuidad del CONSORCIO SANTA TERESA 28 garantiza eficiencia en el uso de los recursos públicos y elimina la curva de aprendizaje.

b) Conocimiento técnico acumulado. El CONSORCIO SANTA TERESA 28 ha ejercido la interventoría desde el 20 de noviembre de 2024, acumulando conocimiento técnico detallado sobre el estado de cada uno de los escenarios intervenidos, el avance de las obras, las no conformidades identificadas, los ensayos de laboratorio realizados y la programación de obra de cada contratista. Este conocimiento es invaluable para garantizar la calidad y continuidad del control durante el período adicional.

c) Valores calculados con tarifas contractuales. Los **DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES VENTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($291.021.868,00** de la adición han sido calculados con base en las tarifas unitarias pactadas en el contrato, sin sobrecostos ni nuevos ítems. La estructura es transparente: personal, equipos y ensayos de laboratorio, con el mismo IVA aplicable. Esto garantiza la objetividad del precio y la ausencia de detrimento patrimonial.

d) Conveniencia institucional. La modificación del contrato de interventoría responde a necesidades reales de seguimiento y control de intervenciones en escenarios deportivos y piscinas de las 19 localidades del Distrito Capital, garantizando el cumplimiento de la misión del IDRD, la protección del patrimonio público invertido en las obras y las metas del Plan de Desarrollo Distrital 'Bogotá Camina Segura 2024-2027'.

En conclusión, la prórroga solicitada resulta plenamente necesaria, proporcional y técnicamente justificada, toda vez que constituye el mecanismo idóneo para garantizar la continuidad de las obras de mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento requeridas en diversos parques y escenarios deportivos de la ciudad, evitando el deterioro progresivo de la infraestructura, protegiendo la inversión pública realizada por el Distrito y asegurando que la ciudadanía continúe accediendo a espacios seguros, funcionales y adecuados para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas.

Ahora bien, resulta necesario entender la justificación de la adición presupuestal desde una perspectiva jurídica, técnica, financiera y operativa, evidenciando que esta no responde únicamente a una disponibilidad de recursos, sino a una necesidad real, actual y verificable orientada a garantizar la continuidad de las intervenciones sobre infraestructura recreo deportiva.

Desde el componente técnico, la Subdirección Técnica de Parques ha evidenciado que los recursos inicialmente contratados fueron ejecutados y agotados en concordancia con el volumen de necesidades priorizadas que han sido identificadas durante la ejecución contractual. Lo anterior obedece a que la naturaleza del contrato corresponde al mantenimiento, adecuación y recuperación de infraestructura recreo deportiva de alta demanda ciudadana, cuyos niveles de desgaste pueden acelerarse por factores asociados al uso intensivo, condiciones climáticas, obsolescencia de materiales y fallas sobrevinientes que solo pueden determinarse con precisión una vez se realizan inspecciones técnicas especializadas en campo.

De forma puntual, en el desarrollo del contrato de obra 4060/2024 y durante el desarrollo contractual y como consecuencia de las visitas técnicas efectuadas por los equipos profesionales de la Subdirección Técnica de Parques, se evidenció que varios escenarios que tanto la piscina Olímpica del CEFE TUNAL como va pista de BMX del parque Cayetano Cañizares presentaban deterioros progresivos y afectaciones funcionales que requerían una intervención integral y oportuna para evitar el agravamiento de las condiciones físicas de la infraestructura. Dichos deterioros corresponden, entre otros aspectos, al desgaste natural derivado del uso intensivo de las practicas Subacuáticas en el CEFE TUNAL, superficies deportivas, de la pista de BMX en el parque Cayetano cañizares que impactan directamente la prestación adecuada del servicio recreativo y deportivo a cargo del Instituto.

En atención a la solicitud de adición contractual, es pertinente señalar que la misma no comporta vulneración alguna al principio de planeación previsto en la contratación estatal, por el contrario, corresponde al desarrollo y materialización de la necesidad previamente identificada por la Entidad dentro de la estructuración y ejecución del contrato, en concordancia con los principios de continuidad, eficiencia, responsabilidad y prevalencia del interés general consagrados en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

En efecto, la jurisprudencia y doctrina en materia de contratación estatal han señalado que el principio de planeación implica para las entidades estatales el deber de identificar de manera previa las necesidades públicas a satisfacer, así como adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los fines estatales y la adecuada prestación de los servicios a su cargo. No obstante, ello no excluye la posibilidad de realizar ajustes, modificaciones o adiciones contractuales durante la ejecución del contrato, cuando estas resulten necesarias para garantizar la continuidad del objeto contractual y atender situaciones propias de la dinámica de ejecución que demanden la adopción de medidas complementarias para la satisfacción del interés público.

En ese sentido, la presente adición obedece a la necesidad de garantizar la continuidad en la prestación del servicio asociado al mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y escenarios deportivos administrados por el IDRD, infraestructura cuya atención reviste carácter permanente, continuo y esencial para el cumplimiento de las funciones misionales de la Entidad y para la adecuada prestación del servicio a la ciudadanía.

Así mismo, debe tenerse en cuenta que la naturaleza de las actividades contratadas implica intervenciones permanentes y continuas sobre la infraestructura de parques y campos deportivos, las cuales responden a las

necesidades operativas, técnicas y de conservación que se presentan durante la ejecución contractual y que resultan indispensables para preservar las condiciones de seguridad, funcionalidad, uso y disfrute de los escenarios administrados por el IDRD.

En consecuencia, la adición contractual se encuentra debidamente justificada en la necesidad de asegurar la continuidad del servicio público y evitar afectaciones a la operación, mantenimiento y atención de los parques administrados por la Entidad, constituyéndose en una medida razonable, proporcional y ajustada a los fines de la contratación estatal previstos en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, orientados al cumplimiento de los cometidos estatales, la satisfacción del interés general y la prestación eficiente y continua de los servicios a cargo de la administración.

Por lo anterior, se concluye que la presente adición no configura una deficiencia de planeación ni una omisión atribuible a la Entidad, sino que corresponde a una necesidad sobreviniente y propia de la ejecución contractual, encaminada a garantizar la continuidad, eficiencia y adecuada prestación del servicio público relacionado con la administración, mantenimiento y recuperación de la infraestructura recreo deportiva del Distrito.

Por lo anteriormente descrito, se solicita respetuosamente al Ordenador del Gasto suscribir la **Prórroga No. 5** al Contrato de Interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, por un término de **Cuatro (4) meses**, contados a partir del **1 de septiembre de 2026** (día siguiente a la fecha actual de terminación), con nueva fecha de terminación del contrato el **30 de diciembre de 2026** y suscribir la **Adición No. 6** al Contrato de Interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, por un valor de **DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES VENTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($291.021.868,00).**

VII. MODIFICACIÓN O ACLARACIÓN OTRAS CLÁUSULAS

PRIMERA: PRORROGAR el plazo del contrato IDRD-SG-4080-2024 por un periodo de **CUATRO (4) MESES** teniendo como nueva fecha de terminación el 30 de diciembre de 2026 y un plazo de ejecución final de **24 MESES.**

SEGUNDA: ADICIONAR el contrato IDRD-SG-4080-2024 por un valor **DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES VENTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($291.021.868,00)**, estableciéndose como valor total del contrato la suma de **CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS VENTY UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 4.240.521.085,00)**

TERCERA: GARANTÍA ÚNICA. El Contratista se obliga a modificar la garantía establecida en el documento denominado “Estudios y Documentos Previos”, ajustándola al nuevo plazo y valor definidos en la presente modificación. La garantía actualizada deberá ser cargada en la plataforma SECOP II y comunicada a la Subdirección de Contratación dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación y publicación de esta modificación, según corresponda.

CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Los demás términos, condiciones, estipulaciones y cláusulas del contrato No. IDRD-SG-4080-2024, que no fueron objeto de modificación en el presente documento, tienen plena vigencia, permanecen inalterados y conservan todo su vigor y efecto.

VIII. APROBACIONES

Gerente de Proyecto 8162 -Supervisor
Nombre: Juan Carlos Rodríguez Waltero
Cargo: Subdirector Técnico de Parques (E)

Gerente de Proyecto 8169
Nombre: Katherine Amaya Roa
Cargo: Subdirectora Técnica de Construcciones

Abogada
Nombre: Linda Tatiana Sabogal Rodríguez
Cargo: Contratista STP

Abogado
Nombre: Carlos Andrés Guzmán M
Cargo: Contratista STP

Apoyo a la Supervisión
Nombre: Iván Velázquez
Cargo: Contratista STP

IX. DOCUMENTOS ANEXOS

- Carta de interventoría aceptación solicitud de adición y prorroga CONSORCIO SANTA TERESA - contrato de interventoría No.4080-2024 Consorcio Santa Teresa.
- CDP Nos. 7748 y 7749 del 28 de agosto de 2026.
- Certificado de pagos IDRD Tesorería.
- Documentos contratista en carpeta zip.
- Documentos del contrato en carpeta zip.