I. CONDICIONES DEL CONVENIO

IDENTIFICACIÓN DEL CONVENIO	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 433 FIP DE 2021**
OBJETO	"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de inversión para la Paz– PROSPERIDAD SOCIAL –FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecución de obras de infraestructura social vial, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social, de conformidad con la ficha anexa.
LAS PARTES	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – PROSPERIDAD SOCIAL - FIP** **MUNICIPIO DE CHINÚ - CORDOBA**
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	**DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.595.421.048,00)**
VALOR FINAL DEL CONVENIO	**DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.595.421.048,00)**
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	14 de julio de 2021.
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO: 25 de agosto de 2021.según aprobación póliza FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31 de julio de 2022 FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 31 de diciembre de 2023
SUPERVISIÓN	**SUPERVISORES ANTERIORES: ANTONIO CARLOS GÓMEZ CERRA, CARLOS ANTONIO OSPINO AGUILAR, ORLANDO MENDOZA LÓPEZ** **SUPEVISOR ACTUAL: ANTONIO CARLOS GÓMEZ CERRA**
ESTADO FINAL DE LAS GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CONVENIO	**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 540-47-994000016828, expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA el 20 de agosto de 2021, con fecha de última modificación 08 de agosto de 2023 mediante anexo 3.**

AMPAROS	VALORES IFNAL ASEGURADO	VIGENCIAS	
		FECHA INICIO	FECHA FINAL
CUMPLIMIENTO	$882.443.156,40	19/08/2021	31/10/2024

EDGAR ORLANDO PICON PRADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.130.602.696, quien actúa en calidad de Subdirector General de Programas y Proyectos para el Desarrollo Social del **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL– FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP,** perteneciente al sector administrativo de inclusión social y reconciliación, nombrado mediante Decreto 1244 del 18 de agosto de 2026, y posesionado mediante acta del 19 de agosto de 2026, debidamente autorizado para suscribir el presente documento, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 213450 del 24 de agosto de 2026, quien en adelante se denominará **PROSPERIDAD SOCIAL - FIP,** por una parte y por la otra **ROBERTO CARLOS RAMIREZ TRUJILLO,** identificado con cédula de ciudadanía número 78.734.210, quien actúa en calidad de alcalde del municipio de **CHINÚ - CORDOBA**, según acta de posesión No.001 del 30 de diciembre de 2023 de la Notaría Única del Círculo de CHINÚ - CORDOBA, quien en adelante se denominará la **ENTIDAD TERRITORIAL** acordamos liquidar bilateralmente y de mutuo acuerdo el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 433 FIP DE 2021**, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que, mediante otrosí No. 1 del **28 de julio de 2022**, las partes acordaron modificar el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 433 FIP DE 2021**, en los siguientes términos:

"PRIMERA. - MODIFICACIÓN: *modificar la Cláusula Segunda – "PLAZO DE EJECUCIÓN" del* ***CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 433FIP DE 2021*** *la cual quedará así: "CLÁUSULA SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución del presente convenio iniciará desde el*

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el ***31 de diciembre de 2022****.* ***SEGUNDA. –MODIFICACIÓN:*** *modificar la Cláusula 21)* ***"Condición Resolutoria"*** *del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 433 FIP DE 2021, en el sentido de incluir la siguiente condición así: (…) 8. La ejecución y continuidad del presente Convenio está condicionada a los porcentajes de ejecución del proyecto; por lo tanto, las partes acuerdan condicionar la continuidad de la ejecución del convenio a lo siguiente: 1) Ejecución física, financiera y material del 50% del proyecto al 15 de septiembre de 2022.* ***TERCERA. -MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO:*** *Como consecuencia del presente Otrosí, el MUNICIPIO, deberá modificar las garantías en virtud de lo estipulado en la cláusula 23) del citado convenio y presentarla en la Subdirección de Contratación de PROSPERIDAD SOCIAL, para su aprobación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente otrosí. (…)"*

Que, mediante otrosí No.2 del **17 de noviembre de 2022**, las partes acordaron modificar el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 433 FIP DE 2021**, en los siguientes términos:

"PRIMERA. - MODIFICACIÓN: *modificar la Cláusula Segunda – "PLAZO DE EJECUCIÓN" del* ***CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 433 FIP DE 2021*** *la cual quedará así: "CLÁUSULA SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución del presente convenio será desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el* ***31 de julio de 2023.*** ***SEGUNDA. - SUSTITUCIÓN:*** *Sustituir la apropiación presupuestal que respalda el registro presupuestal No. 3122 del 4 de enero de 2022, por valor de MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($1.816.794.734), por la autorización de vigencias futuras ordinarias aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público según oficio con radicado No. 2-2022-052434 del 11 de noviembre de 2022.* ***TERCERA. – MODIFICACIÓN:*** *modificar la Cláusula 5) "IMPUTACIONES PRESUPUESTALES Para la vigencia 2023, la suma de MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($1.816.794.734), con cargo a las vigencias futuras ordinarias aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público según oficio con radicado No. 2-2022-052434 del 11 de noviembre de 2022.* ***CUARTA****:* ***MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO:*** *Como consecuencia del presente Otrosí, el MUNICIPIO, deberá modificar las garantías en virtud de lo estipulado en la cláusula 23) del citado convenio y presentarla en la Subdirección de Contratación de PROSPERIDAD SOCIAL, para su aprobación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente otrosí. (…)"*

Que, mediante otrosí No.3 del **31 de julio de 2023**, las partes acordaron modificar el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 433 FIP DE 2021**, en los siguientes términos:

"PRIMERA. - MODIFICACIÓN: *modificar la Cláusula Segunda – "PLAZO DE EJECUCIÓN" del* ***CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 433FIP DE 2021*** *la cual quedará así: "CLÁUSULA SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución del presente convenio será desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el* ***31 de diciembre de 2023.*** *(…)"*

Que el artículo 83 de la ley 1474 de 2011 establece que "la supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre elcumplimiento del objeto del convenio, es ejercida por la misma entidad estatal", razón por la que el informe de cierre presentado por el supervisor da cuenta del estado generaldel convenio, del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones pactadas, del estado financiero del mismo a su terminación, y por lo tanto, erige los fundamentos de hecho de los que se deja constancia en el presente documento.

Que, acorde con lo dispuesto en el Manual de Contratación y Supervisión de Prosperidad Social, el informe de cierre contractual presentado por el supervisor servirá para que la Subdirección de Contratación y la Subdirección Financiera adelanten las actuaciones a que haya lugar.

Que, la liquidación bilateral es un acuerdo de voluntades mediante el cual se establecen los términos de cierre de las obligaciones ejecutadas, permitiendo con ello realizar las salvedades a que haya lugar, y en todo caso, prestando mérito ejecutivo para aquellas obligaciones que, por diferentes circunstancias, hayan quedado pendientes y se reconozcan de común acuerdo.

Que, la cláusula 19) **"LIQUIDACIÓN"** del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 433 FIP DE 2021** establece que: *"El presente Convenio será objeto de liquidación, procedimiento que se efectuará dentro de los ocho (8) meses siguientes al cumplimiento del plazo de ejecución o a la fecha del acuerdo que lo disponga.*

Para la liquidación del convenio, se seguirá lo consignado en la circular No. 12 de 2019 emitida por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, o la norma que lo sustituya, manual de contratación y demás procedimientos internos de PROSPERIDAD SOCIAL - FIP."

De acuerdo con las anteriores consideraciones se presentan los siguientes balances:

II. BALANCE FINAL DE EJECUCIÓN

Que mediante comunicación No. M-2026-40207-039800 radicada en la Oficina de Contratación el 18 de agosto de 2026, el supervisor del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 433 FIP DE 2021** solicitó la liquidación y remite informe de cierre contractual del 18 de agosto de 2026, con el objeto de iniciar el proceso de liquidación del presente.

Que el supervisor en el informe de cierre manifiesta:

"En mi calidad de supervisor del contrato o Convenio me permito certificar que la información contenida en el presente informe de cierre contractual se deriva del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico efectuado a la ejecución del objeto contractual y en consecuencia se deja constancia del cumplimiento de todas las obligaciones previstas en el convenio o contrato objeto de supervisión."

Que, de igual manera, la supervisión de Prosperidad Social del convenio describe los aspectos relevantes del contrato de obra ejecutado en el marco del convenio, así:

CONTRATO DE OBRA No. LP-012-2021

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-012-2021**
OBJETO	**"CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EN VARIOS TRAMOS DE LA VIA ENTRE LAS LOCALIDADES DE LOS ANGELES Y LOMAS DE PIEDRA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHINÚ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."**
LAS PARTES	**MUNICIPIO DE CHINU** **CONSORCIO VIAL LOS ANGELES Y LOMAS DE PIEDRA SIGLO MMXX1**
VALOR DEL CONTRATO	DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE **($2.589.621.048,00)**
ADICION No.1, del 11 de diciembre de 2023	CINCUENTA MILLONES PESOS M/CTE **($50.000.000,00)**
VALOR DEL CONTRATO	DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE **($2.639.621.048,00)**
VALOR FINAL EJECUTADO	DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE **($2.639.619.741,00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**FECHA DE INICIO:** 07 de marzo de 2022 - acta de inicio. **FECHA DE TERMINACION**: 26 de diciembre de 2023 – acta de entrega y recibo final: 29 de diciembre de 2023
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	13 de enero de 2022
FECHA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO	15 de julio de 2024
INTERVENTORÍA	**ACTA ASIGNACIÓN INTERVENTORÍA N. 73, CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 203 DE 2019, CONSORCIO INTERINFRAESTRUCTURA 2019**
FECHA DE ACTA DE ENTREGA DE OBRA Y COMPROMISO DE LA SOSTENIBILIDAD	03 de septiembre de 2024
ESTADO FINAL DE LAS GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CONTRATO DE OBRA	**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 53-44-101019100 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A el 19 de enero de 2022 ampliada el 19 de febrero de 2024**

Amparos	Desde	Hasta	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	13/01/2022	26/06/2024	$263.962.104,80
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IMDENIZACIONES LABORALES	13/01/2022	26/12/2026	$263.962.104,80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	29/12/2023	29/12/2028	$263.962.104,80

Adición de Recursos asumida por la entidad territorial: Mediante ADICIÓN AL CONTRATO No.1, se adicionó al contrato de obra la suma CINCUENTA MILLONES PESOS M/CTE ($50.000.000,00)

De acuerdo con las anteriores consideraciones se presentan los siguientes balances:

III. BALANCE FINANCIERO

Que mediante certificación de pagos **CERT 401/2026** del 13 de agosto de 2026, la Coordinadora de GIT de Tesorería de la Oficina Financiera de **PROSPERIDAD SOCIAL** certifica:

*"Que, una vez revisados los reportes de pagos del sistema SIIF Nación II, el Convenio **No. 433 FIP 2021,** suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el **MUNICIPIO DE CHINU/ CORDOBA** con **NIT. 800.096.753,** a la fecha registra las siguientes órdenes de pago con cargo a los Registros Presupuestales relacionados a continuación:*

UNIDAD EJECUTORA	RP	No. ORDEN DE PAGO SIIF	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	No. CUENTA ABONO RECURSOS	ENTIDAD FINANCIERA
41-01-01-003	104321	325272022	2022-10-12	259.542.104,00	0,00	259.542.104,00	280169020	BBVA
		369290022	2022-11-21	519.084.210,00	0,00	519.084.210,00	280169020	BBVA
	TOTAL PAGO RP 104321			**778.626.314,00**	**0,00**	**778.626.314,00**		
	3122	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL PAGO RP 3122			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	8223	283248123	2023-08-30	519.084.210,00	0,00	519.084.210,00	280169020	BBVA
		399745423	2023-11-20	519.084.210,00	0,00	519.084.210,00	280169020	BBVA
		464750923	2023-12-26	519.084.210,00	0,00	519.084.210,00	280169020	BBVA
		25573924	2024-02-09	253.742.104,00	0,00	253.742.104,00	280169020	BBVA
	TOTAL PAGO RP 8223			**1.810.994.734,00**	**0,00**	**1.810.994.734,00**		
TOTAL PAGOS CONVENIO 433 FIP 2021				**2.589.621.048,00**	**0,00**	**2.589.621.048,00**		

*Los Rendimientos Financieros consignados a la Dirección del Tesoro Nacional fueron aplicados en SIIF Nación, con cargo al convenio No. **433 FIP 2021** y ascienden a la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($242.240)***

(...)".

Que, por su parte, el profesional especializado del Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad de Prosperidad Social, mediante memorando No. M-2026-20302-027596 del 11 de junio de 2026 informa que:

*"Dando respuesta a su solicitud enviada mediante radicado: **M-2026-40204-027136** del 6 de junio de 2026, me permito informar los saldos contables pendientes de legalización con corte a la fecha de expedición de la presente certificación del convenio:*

433 de 2021 FIP MUNICIPIO DE CHINU - CORDOBA NIT 800096753-1:

Inventarios – Construcciones: CERO PESOS ($0,00).

Otros Activos – recursos entregados en administración: CERO PESOS ($0,00).

Cuentas por pagar – proyectos de inversión: CERO PESOS ($0,00). (...)"

BALANCE FINANCIERO

CONDICIONES CONTRACTUALES	VALOR
Valor Aporte Prosperidad Social	$2.595.421.048,00
Valor Cofinanciación Municipio	$00
Adiciones al Convenio – Aporte Prosperidad Social	$00
Valor final del Convenio	**$2.595.421.048,00**

DESEMBOLSOS	VALOR
Valor Desembolsado por Prosperidad Social a la Entidad Territorial CERT 401/2026	$2.589.621.048,00
Valor Total Desembolsado	**$2.589.621.048,00**

EJECUCIÓN	VALOR
Valor Ejecutado del Aporte de Prosperidad Social por la Entidad Territorial	$2.589.621.048,00

Valor Total Ejecutado	**$2.589.621.048,00**

SALDOS DE LA EJECUCIÓN	VALOR
Valor No Desembolsado No Ejecutado del Aporte de Prosperidad Social	**$5.800.000,00**
Valor Total No Desembolsado No Ejecutado	**$5.800.000,00**

REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADOS A LA DTN	VALOR
Valor Reintegrado por la Entidad Territorial del Aporte Prosperidad Social a la Dirección del Tesoro Nacional - DTN	$0,00
Valor Total Reintegrado a la Dirección del Tesoro Nacional - DTN	**$0,00**

SALDOS NO DESEMBOLSADO	VALOR
Valor No Desembolsado NI Ejecutado del Aporte de Prosperidad Social	**$5.800.000,00**
Valor Total NO Ejecutado NI Desembolsado	**$5.800.000,00**

*(*) La Subdirección Financiera de PROSPERIDAD SOCIAL procedió a la liberación de saldos no ejecutados de los RP **8223** de conformidad con las Circulares de Cierre Financiero 25 de 2017, 25 de 2018, 29 de 2019, 27 de 2020, 28 de 2021 y 26 de 2022 así:*

Seguimiento a la ejecución presupuestal del convenio No, 433 FIP de 2021 MUNICIPIO DE CHINU -CORDOBA (identificación de la totalidad de los CDPS Y RPS actualizados)

AÑO	(CDP)	(RP)	Solicitud reducción o liberación		Valor del Compromiso - Registro Presupuestal						Fecha en que libera
			No. Memorando delta	Valor que se reduce	Valor Inicial	Valor Sustitución	Valor Fenecidos	Valor Final	Valor Obligado	Valor Liberado	
2021	35921	104321	N/A	N/A	$ 778.626.314,00			$ 778.626.314,00	$ 778.626.314,00	$ -	
2022	3922	3122	N/A	N/A	$ 1.816.794.734,00	$ 1.816.794.734,00		$ 0,00			
2023	8423	8223	N/A	N/A				$ 1.816.794.734,00	$ 1.810.994.734,00	$ 5.800.000,00	31/12/2023
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL COMPROMISO					$ 2.595.421.048,00			$ 2.595.421.048,00	$ 2.589.621.048,00	$ 5.800.000,00	
VALOR TOTAL LIBERADO CORRESPONDIENTE AL REGISTRO PRESUPUESTAL No. 8223										$ 5.800.000,00	

Documentos que forman parte integral de la presente acta:

- Solicitud de liquidación radicada bajo memorando M-2026-40207-039800 radicada en la Oficina de Contratación el 18 de agosto de 2026.
- Designación de supervisión mediante memorando M-2025-2100-051055 del 22 de septiembre de 2025.
- Certificación de legalización contable memorando M-2026-20302-027596 del 11 de junio de 2026.
- Certificación de pagos CERT 401/2026 del 13 de agosto de 2026
- Informe de cierre contractual del 18 de agosto de 2026
- Registro presupuestal No. 8223 de fecha 03 de enero de 2023, liberado del 31 de diciembre de 2023
- Expediente físico con la documentación soporte de la presente liquidación.

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente y de mutuo acuerdo el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 433 FIP DE 2021** celebrado entre el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP** y el **MUNICIPIO DE CHINÚ - CORDOBA**

SEGUNDO: Teniendo en cuenta que las partes no presentan observaciones o reparo alguno a los términos de la presente acta, las mismas renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el convenio que se liquida mediante el presente documento, por tanto, la misma constituye un balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo.

TERCERO: El **MUNICIPIO DE CHINÚ - CORDOBA**, se obliga con PROSPERIDAD SOCIAL – FIP a remitir copia del cierre del expediente contractual del contrato de obra No. LP-012-2021 una vez venzan los amparos de la garantía única de cumplimiento No. 53-44-101019100 expedida el 19 de enero de 2022 por SEGUROS DEL ESTADO S.A con fecha del último amparo 29 de diciembre de 2028, lo anterior con el fin de proceder con el cierre del expediente contractual del convenio del asunto previa solicitud del supervisor, de conformidad con la Ley 594 de 2000 (Ley general de archivo).

En constancia se firma en Bogotá D.C., 31 de agosto del 2026.

Por **PROSPERIDAD SOCIAL,**

EDGAR ORLANDO PICON PRADO
Subdirector General de Programas y Proyectos para el Desarrollo Social

ANTONIO CARLOS GÓMEZ CERRA
Supervisor

Por la ENTIDAD TERRITORIAL,

ROBERTO CARLOS RAMIREZ TRUJILLO
Alcalde del **MUNICIPIO DE CHINÚ – CORDOBA**

Elaboró: Marcia Alejandra Henriquez - GT Gestión Post Contractua
Revisó: María Margarita Rojas Moreno – Profesional especializada - GIT Postcontractua
Revisó: Jimena Aranguren Leguizamón – Coordinadora - GIT Postcontractua
Revisó: Carlos Humberto Taborda – jefe Oficina Contratación (E)
Revisó: Valentina Henao Delgado – Abogada Contratista
Revisó: Luisa Fernanda Llano Arroyave – Coordinadora – GIT Gestión Financiera y Jurídica
Revisó: Wilson Santiago Casas Ortiz – Director DIH (e)