CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 28-ago-2026 11:39 AM Pág: 52
Anexos: N/A
Archivar en: 110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Nelly Del Socorro Valencia Londoño
110-IT2608-0091

INFORME DE EJECUCION No. 8

FECHA DE INFORME: Ago.20/2026

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
110-CNT2510-258	15,383,931,605.00	Oct.21/2025	Oct.21/2026
Código BPC			

Objeto del contrato:

Desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento de la gestión de la calidad del aire y del agua, así como la implementación de los instrumentos de planificación e instrumentación hidrológica, y continuar con la articulación de las redes de monitoreo y seguimiento a ODC y a usuarios generadores de vertimientos para brindar información oportuna y confiable para la toma de decisiones en la jurisdicción de CORANTIOQUIA"

NIT / CC	Contratistas
811003209	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS

NIT / CC	Interventores
1216720117	MARIA ALEJANDRA BEDOYA MUNOZ
43922235	ANA CECILIA CARO ZAPATA
1020456181	JUAN FERNANDO GAVIRIA SUAREZ

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto
110-CNT2510-258-A1		Otrosí de adición y de modificación del contrato 110-CNT2510-258 cuyo objeto es: Desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento de la gestión de la calidad del aire y del agua, así como la implementación de los instrumentos de planificación e instrumentación hidrológica, y continuar con la articulación de las redes de monitoreo y seguimiento a ODC y a usuarios generadores de vertimientos para brindar información oportuna y confiable para la toma de decisiones en la jurisdicción de CORANTIOQUA¿

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 326361	Jul.23/2026	345,808,898.00	5,694,707,174.00
OPP 326361	Jul.23/2026	544,268,817.00	
OPP 326361	Jul.23/2026	42,563,039.00	
OPP 326361	Jul.23/2026	126,907,757.00	
OPP 325271	Jun.17/2026	176,406,544.00	
OPP 325271	Jun.17/2026	16,549,797.00	
OPP 325271	Jun.17/2026	44,411,467.00	
OPP 325260	Jun.12/2026	160,832,357.00	
OPP 325260	Jun.12/2026	140,690,219.00	
OPP 325260	Jun.12/2026	118,408,323.00	
OPP 325260	Jun.12/2026	322,748,764.00	
OPP 325260	Jun.12/2026	2,000,000.00	
OPP 325260	Jun.12/2026	2,000,000.00	
OPP 325260	Jun.12/2026	500,000,000.00	
OPP 323873	May.13/2026	147,581,542.00	
OPP 323873	May.13/2026	403,199,023.00	
OPP 323873	May.13/2026	438,358,609.00	
OPP 323873	May.13/2026	188,332,099.00	
OPP 321920	Mar.27/2026	368,958,466.00	
OPP 321920	Mar.27/2026	122,345,071.00	
OPP 321920	Mar.27/2026	124,976,269.00	
OPP 321920	Mar.27/2026	148,633,917.00	
OPP 321679	Mar.19/2026	80,578,372.00	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 8

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Ago.20/2026

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 321679	Mar.19/2026	308,912,678.00	
OPP 321679	Mar.19/2026	77,692,756.00	
OPP 321679	Mar.19/2026	88,951,797.00	
OPP 321524	Mar.17/2026	74,735,773.00	
OPP 321524	Mar.17/2026	41,212,345.00	
OPP 321524	Mar.17/2026	48,454,855.00	
OPP 321524	Mar.17/2026	190,625,173.00	
OPP 321524	Mar.17/2026	77,580,766.00	
OPP 321524	Mar.17/2026	34,646,684.00	
OPP 320774	Mar.02/2026	89,805,343.00	
OPP 320774	Mar.02/2026	4,446,239.00	
OPP 320774	Mar.02/2026	61,439,780.00	
OPP 320774	Mar.02/2026	29,643,635.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento de la gestión de lacalidad del aire y del agua, así como la implementacióndе los instrumentos de planificación e instrumentación hidrológica, y continuar con la articulación de las redes de monitoreo y seguimiento a ODC y a usuarios generadores de vertimientos para brindar información oportuna y confiable para la toma de decisiones en la jurisdicción de CORANTIOQUIA	100.000	INFORMES	1.000	0.588	58.806
Actividad: Operación y mantenimiento del sistema de vigilancia de la calidad del aire - SVCA de CORANTIOQUIA y desarrollar acciones orientadas al fortalecimiento de las medidas para la gestión de la calidad del aire, en concordancia con los lineamientos definidos en el Plan Estratégico de Gestión de la Calidad del Aire	19.430	DOCUMENTOS	1.000	131.710	12.780
Actividad: Implementación del Programa Integral Red Agua - Piragua en la jurisdicción de Corantioquia e integración de redes de monitoreo para una adecuada gestión de la información.	52.600	DOCUMENTOS	1.000	630.150	29.715
Actividad: Monitoreo y seguimiento a los Objetivos de Calidad ¿ ODC, monitoreos a usuarios generadores de vertimientos de ARD y ARnD y a las fuentes receptoras y monitoreos de eventualidades de vertimientos o derrames sobre fuentes hídricas y los análisis de laboratorio requeridos.	27.970	DOCUMENTOS	1.000	659.117	16.311

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 58.806

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 8

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Ago.20/2026

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Oct.09/2025	110-CNT2510-258*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y DEL AGUA, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN E INSTRUMENTACIÓN HIDROLÓGICA, Y CONTINUAR CON LA ARTICULACIÓN DE LAS REDES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A ODC Y A USUARIOS GENERADORES DE VERTIMIENTOS PARA BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA/VALOR: $ 15.133.931.605/PLAZO: DOCE (12) MESES/GUILLERMO URIBE	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Oct.10/2025	1041970 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 110-CNT2510-258	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 110-CNT2510-258.	1
MEMORANDO	Oct.16/2025	110-MEM2510-7320*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	MARÍA CATALINA MEJÍA RESTREPO/JUAN FERNANDO GAVIRIA SUAREZ/ANA CECILIA CARO ZAPATA/DELEGACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO 110-CNT2510-258/PRINCIPAL ALCANCE 1 ANA CECILIA CARO ZAPATA Y SUPLENTE ESTEBAN ESQUIVEL GOMEZ, ALCANCE 2 PRINCIPAL JUAN FERNANDO GAVIRIA SUAREZ Y SUPLENTE CAROL PATRICIA BRAVO RUEDA, ALCANCE 3 MARÍA CATALINA MEJÍA RESTREPO Y SUPLENTE MARIA ALEJANDRA BEDOYA MUÑOZ/JCOJO	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Oct.17/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2510-258	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2510-258, RELACIONADA A PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4372491 Y PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001038555,CON RADICADO 180-COE2510-37892	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.17/2025	180-COE2510-37892*SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4372491 Y PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001038555, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025, CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.20/2025	180-COE2510-38130*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/APROBACIÓN HOJAS DE VIDA EQUIPO TRANSVERSAL/ANEXA 1 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.21/2025	180-COE2510-38340*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/DOCUMENTACIÓN PARA APROBACIÓN DEL PERSONAL TRANSVERSAL/ANEXA 3 PAGINAS	1
ACTA	Oct.21/2025	110-ACT2510-6262*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 110-CNT2510-258, CON FECHA DE INICIO DEL 21 DE OCTUBRE DE 2025/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.24/2025	180-COE2510-38912*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA GRUPO 2 - ALCANCE 1/PROPUESTA DE RECURSO HUMANO GRUPO 2 - EQUIPO ALCANCE 1, PARA LA APROBACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 233 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.31/2025	180-COE2510-39702*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA GRUPO 2 - ALCANCE 1: CERTIFICADO LABORAL PENDIENTE DEL CONTRATISTA HERNAN ALEJANDRO ACOSTA RAMIREZ, CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 6 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.31/2025	180-COE2510-39747*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA GRUPO 2 - ALCANCE 1: PROPUESTA DEL SEGUNDO GRUPO DEL RECURSO HUMANO RELACIONADO CON EL ALCANCE 1, PARA LA APROBACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA, CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 73 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.05/2025	180-COE2511-40165*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA EQUIPO TRANSVERSAL Y ALCANCE 1/ HOJAS DE VIDA CORRESPONDIENTES A LOS PERFILES DE PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) DEL EQUIPO TRANSVERSAL Y DEL PERFIL DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN DESARROLLO WEB Y SISTEMAS BACKEND PARA LA APLICACIÓN, EL DASHBOARD Y LAS BASES DE DATOS DEL ALCANCE 1 CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 49 PÁGINAS	1
MEMORANDO	Nov.19/2025	110-MEM2511-8263*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	MARIA CATALINA MEJÍA RESTREPO/MARIA ALEJANDRA BEDOYA MUÑOZ/CARMEN EUNICE HERNÁNDEZ GRANDA/CAMBIO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2510-258, PRINCIPAL DEL ALCANCE TRES MARÍA ALEJANDRA BEDOYA MUÑOZ EN REEMPLAZO DE MARÍA CATALINA MEJÍA, SUPLENTE CARMEN EUNICE	1

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			HERNÁNDEZ GRANDA EN REEMPLAZO DE MARÍA ALEJANDRA BEDOYA MUÑOZ/MARIA_BEDOYA	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.21/2025	180-COE2511-42590*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS/CONTRATO 110-CNT2510-258/ ANEXA 8 PAGINAS	1
ACTA	Nov.25/2025	110-ACT2511-6818*ACTA	RECEPCION ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE PARA CAMPAÑAS/2025-11-19/CORANTIOQUIA/ACARO	1
ACTA	Nov.25/2025	110-ACT2511-6820*ACTA	RECEPCCION DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO DE LA ESTACION DE CALIDAD DEL AIRE UBICADA EN EL HOGAR SANTA CLARA VEREDA SAN ANDRES DE GIRARDOTA/2025-11-19/8:00AM/CORANTIOQUIA/ACARO	1
ACTA	Nov.25/2025	110-ACT2511-6821*ACTA	ENTREGA DE LOS EQUIPOS, INSUMOS Y PARTES PARA MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE CORANTIOQUIA, MEDELLIN/202-11-19/8:00AM/CORANTIOQUIA/ACARO	1
ACTA	Nov.26/2025	110-ACT2511-6865*ACTA	INDUCCIÓN COMPONENTE LABORATORIO DEL SGI ¿ ACTIVIDAD SVCA/FECHA DE REUNIÓN 2025-11-19/JFERNANDEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.26/2025	180-COE2511-43188*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN PERSONAL ALCANCE 3 - GRUPO 1 - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 415 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.28/2025	180-COE2511-43525*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	APROBACIÓN PERSONAL GRUPO 4 - ALCANCE 1, CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 36 PÁGINAS	1
ACTA	Dic.02/2025	110-ACT2512-6968*ACTA	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA - CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS - CONTRATO 110-CNT2510-258/2025-10-21/11:00AM/PLATAFORMA TEAMS/ACARO	1
ACTA	Dic.02/2025	110-ACT2512-7017*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025/ REUNIÓN PARA REVISAR PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL PERSONAL SGL, CÓDIGO P-GTH-03 V04 PARA LA ACTIVIDAD SVCA/JFERNANDEZ	1
ACTA	Dic.03/2025	110-ACT2512-7020*ACTA	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA ALCANCE 1 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA - CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS - CONTRATO 110-CNT2510-258/2025-10-31/8:00AM/PLATAFORMA TEAMS/ACARO	1
ACTA	Dic.03/2025	110-ACT2512-7021*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 18 DE NOVIEMBRE APROBACIÓN HOJAS DE VIDA ALCANCE 3 CONTRATO 110-CNT2510-258 CORANTIOQUIA ¿ CIS./MMEJIA	1
ACTA	Dic.03/2025	110-ACT2512-7022*ACTA	REUNIÓN INICIAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 110-CNT2510-258 CORANTIOQUIA - CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/2025-11-12/9:00AM A 12:00M/SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL /ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.04/2025	180-COE2512-44336*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PAGO DE PERSONAL - PROYECTO PIRAGUA, CONTRATO 110-CNT2510-258, LA INFORMACIÓN ANEXA SE GRABÓ EN UN CD/ANEXA 1 CD	1
ACTA	Dic.04/2025	110-ACT2512-7056*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025/SEGUIMIENTO AL ALCANCE N°3 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 PIRAGUA/	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.04/2025	110-COI2512-36411*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN GENERAL, GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258./ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.04/2025	110-COI2512-36413*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DEL ALCANCE 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.05/2025	180-COE2512-44572*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/110-CNT2510-258/PRESENTACIÓN AJUSTE A CRONOGRAMA MES DICIEMBRE Y SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS/ PRESENTACIÓN AJUSTE DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS PARA EL MES DE DICIEMBRE 2025/ANEXA 2 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.10/2025	180-COE2512-44813*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	REMISIÓN INFORME DE EXCEDENCIA ITA-LGO 2025-12-08 - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS, UN ARCHIVO EN EXCEL	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 8

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Ago.20/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
ACTA	Dic.11/2025	110-ACT2512-7137*ACTA	ACTA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 3/CONVENIO 110-CNT2510-258/ANDRES ARRIETA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.17/2025	180-COE2512-45871*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CANCELACIÓN DE VISITAS PROGRAMADAS ¿ ESTACIÓN MED-ALT2 (ALTAVISTA)/INFORMACIÓN CANCELA LA VISITA DE RECEPCIÓN DE LA ESTACIÓN PROGRAMADA PARA EL 16 DE DICIEMBRE	1
ACTA	Dic.17/2025	110-ACT2512-7265*ACTA	ACTA DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2025/REUNIÓN COMPONENTE CONFIABILIDAD LABORATORIO ¿ ACTIVIDAD SVCA CONTRATO 110-CNT2510-258 /LSUAREZ	1
ACTA	Dic.17/2025	110-ACT2512-7273*ACTA	ACTA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025/ REUNIÓN DE AVANCE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MANDATO SIN REPRESENTACIÓN ¿ 110-CNT2510-258 CORANTIOQUIA - CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/MATEO CARMONA GIL	1
ACTA	Dic.17/2025	110-ACT2512-7274*ACTA	ACTA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025/ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025 (SEGUIMIENTO AL ALCANCE 1)/	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.17/2025	180-COE2512-46091*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MANUELA DURANGO VELEZ/ SOLICITUD DE APROBACIÓN ¿ PROGRAMACIÓN VISITA RETIRO PRUEBA CERO ESTACIÓN GIR-TOT/REMITE AJUSTE DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS PARA EL MES DE DICIEMBRE 2025 110-CNT2510-258/ANEXA OCHO PÁGINAS + UN EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.17/2025	180-COE2512-45943*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/PRESENTACIÓN AJUSTE A CRONOGRAMA MES DICIEMBRE Y SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS/REMITE AJUSTE DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS PARA EL MES DE DICIEMBRE 2025/CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025/ANEXA SIETE PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.17/2025	180-COE2512-45928*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FINALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EXCEDENCIA ITA-LGO 2025-12-08/REMITE INFORME TÉCNICO DE EXCEDENCIAS DE LA CALIDAD DEL AIRE SVCA ITA-LGO MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 2025-12-10 CONTRATO 110 CNT2510-258/ANEXA OCHO PÁGINAS + UN EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.17/2025	180-COE2512-45916*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EXCEDENCIA AMA-FER 2025-12-10/REMITEN INFORME TÉCNICO DE EXCEDENCIAS DE LA CALIDAD DEL AIRE SVCA AMA-FER MUNICIPIO DE AMAGÁ 2025-12-11 CONTRATO 110 CNT2510-258/ANEXA OCHO PÁGINAS + UN EXCEL	1
ACTA	Dic.18/2025	110-ACT2512-7292*ACTA	ACTA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 2/	1
ACTA	Dic.19/2025	110-ACT2512-7300*ACTA	ACTA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2025/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 3/AFARBELAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.19/2025	180-COE2512-46548*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/SOLICITUD APROBACIÓN PERSONAL GRUPO 5 ALCANCE 1 CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA SIETE PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.22/2025	180-COE2512-46874*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	DANIEL ARIAS/CRONOGRAMA Y SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS/SE AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL AJUSTE FINAL AL CRONOGRAMA PRESENTADO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2025/CONTRATO 110-CNT2510-258	1
ACTA	Dic.22/2025	110-ACT2512-7323*ACTA	SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL ALCANCE 3 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA DE REUNIÓN 2025-12-18/ELABORÓ JORGE ANDRÉS DUQUE CUADROS/MARIA BEDOYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.23/2025	110-COI2512-38757*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS -CIS	VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/SOCIALIZACIÓN DE LOS ROLES DEL PERSONAL QUE HACE PARTE DE LA ACTIVIDAD ACREDITADA SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE -SVCA, BAJO EL CONTRATO 110-CNT2510-258/LSUAREZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.24/2025	110-COI2512-38925*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2025 A LOS PROFESIONALES DEL ALCANCE 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.26/2025	110-COI2512-39102*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2025 A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN GENERAL, GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258./ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.29/2025	180-COE2512-47459*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA	UNIDAD DE PROYECTOS CORANTIOQUIA - CIS/PRESENTACIÓN CUARTO AJUSTE A CRONOGRAMA DE DICIEMBRE Y SOLICITUD DE VIÁTICOS/PRESENTA AJUSTE	1

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		DE SERVICIOS CIS	DE VALOR DE VIATICO DE ACTIVIDAD REALIZADA EL DÍA 23 DE DICIEMBRE CONTRATO 110-CNT2510-258	
ACTA	Dic.30/2025	110-ACT2512-7466*ACTA	APROBACIÓN HOJA DE VIDA ALCANCE 1 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA - CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS - CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA DE REUNIÓN 2025-12-01/EN LA PAGINA 4 ESTA EL ANEXO:VERIFICACIÓN DE HOJA DE VIDA/ELABORARON ANA CECILIA CARO Y VANESA ALVAREZ/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.30/2025	110-COI2512-39750*MUNICIPIO DE SEGOVIA	EDWIN ALEXANDER CASTAÑEDA VAHOS Y JHON FABER BUSTAMANTE TABORDA/ENTREGA DE RESULTADOS ¿ CAMPAÑA DE MONITOREO DE PM¿¿ EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA/ACARO	1
ACTA	Ene.05/2026	110-ACT2601-54*ACTA	ACTA DEL 20 DE NOVIEMBRE/ACTA DE EMPALME CONTRATO 110-CNT2510-258/MMEJIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.06/2026	180-COE2601-247*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS CORANTIOQUIA ¿ CIS/PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE ENERO Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS/SE AUTORIZA EJECUCIÓN DE CRONOGRAMA DE VIATICOS ENERO 2026 CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.08/2026	180-COE2601-556*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS CORANTIOQUIA CIS/REMISIÓN DELEGACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA UNA PÁGINA	1
ACTA	Ene.09/2026	110-ACT2601-158*ACTA	ACTA DEL 09 DE ENERO DE 2026/SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL ALCANCE 3 EL CONTRATO 110-CNT2510-258/	1
ACTA	Ene.16/2026	110-ACT2601-231*ACTA	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACTA/REUNION VIRTUIAL TEAMS/APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA ALCANCE 3/FECHA: 07 DE ENERO DE 2026/HORA: 03:00 PM/MARIA BEDOYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.19/2026	180-COE2601-1589*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/PRESENTACIÓN DE AJUSTE A CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE ENERO Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS/CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2510-258/ANEXA 5 PÁGINAS Y UN DOCUMENTO EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ene.19/2026	110-COI2601-1092*ENERGÍA DEL SUROESTE S.A. E.S.P	GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO/OFICIO/ SOLICITUD DE INGRESO POR PARTE DEL EQUIPO PIRAGUA DE CORANTIOQUIA PARA LA REALIZACIÓN DE MONITOREOS DE LA QUEBRADA LA LLANA, MUNICIPIO DE TARSO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA/SERGIO VASQUEZ	1
ACTA	Ene.20/2026	110-ACT2601-305*ACTA	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACTA/REUNION VIRTUAL TEAMS/APROBACIÓN HOJA DE VIDA ALCANCE 1 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA - CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS/CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA: 19 DICIEMBRE DE 2025/HORA: 08:00AM/VANESA ALVAREZ RESTREPO-CONTRATISTA/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.20/2026	180-COE2601-1694*ENERGÍA DEL SUROESTE S.A. E.S.P	SALOME MONROY ESCOBAR/GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO/RESPUESTA A RADICADO CORANTIOQUIA: 110-COI2601-1092/SOLICITUD DE INGRESO PARA MONITOREO DE LA QUEBRADA LA LLANA/PROCESO DE REGLAMENTACIÓN DEL USO DEL RECURSO HÍDRICO - QUEBRADA LA LLANA/EN EL MARCO DEL CONTRATO: 110-CNT25610-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ene.21/2026	110-COI2601-1412*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/OFICIO/ INCREMENTO DE HONORARIOS A REMUNERAR EN LA VIGENCIA 2026 EN EL MARCO DEL CONTRATO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA - CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS - CONTRATO 110-CNT2510-258/ACARO	1
MEMORANDO	Ene.22/2026	110-MEM2601-430*SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LLANEDT ROSA MARTÍNEZ RUÍZ/SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGI/JFERNANDEZ	1
MEMORANDO	Ene.23/2026	110-MEM2601-504*SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LLANEDT ROSA MARTÍNEZ RUÍZ/SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGI/ELABORÓ JOSE MANUEL FERNÁNDEZ MONTES/LSUAREZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.27/2026	180-COE2601-2760*ENERGÍA DEL SUROESTE	SALOME MONROY ESCOBAR/GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO/ CER MULATOS II- ENERGÍA DEL SUROESTE S.A. E.S.P. (RELACIONADO CON 110-COI-2601-1092) /RESPUESTA A 110-COI2601-1092 AMPLIACIÓN DE PLAZO DE INGRESO PARA MONITOREO DE LA QUEBRADA LA LLANA/ANEXA UNA PÁGINA	1
ACTA	Ene.30/2026	110-ACT2601-581*ACTA	ACTA DEL 30 DE ENERO DE 2026/ APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL ALCANCE 2 CONTRATO 110-CNT2510-	1

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			258/ANEXO25 PÁGINAS/LMVELEZ	
ACTA	Ene.30/2026	110-ACT2601-582*ACTA	ACTA DEL 30 DE ENERO DE 2026/ APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA ALCANCE 3 CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXO 3 PÁGINAS/	1
ACTA	Ene.30/2026	110-ACT2601-566*ACTA	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACTA/REUNION/ SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL ALCANCE 3 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 PIRAGUA/FECHA: 22 DE ENERO DE 2026/HORA: 10:00AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/MARIA BEDOYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.02/2026	180-COE2602-3796*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	LA CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS/ASUNTO: APROBACIÓN CONTRATACIÓN DE CALIBRACIÓN DE TERMOHIGRÓMETROS/CONTRATAO NÚMERO: 110-CNT2510-258/ANEXA 17 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.02/2026	180-COE2602-3865*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAROLINA BEDOYA/INFORME TÉCNICO DE EXCEDENCIAS DE LA CALIDAD DEL AIRE SVCA AMA-FER/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 9 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.02/2026	180-COE2602-3761*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	LA COROPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIÓS/ASUNTO: APROBACIÓN PARA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE UN ANALIZADOR DE NOX/CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.02/2026	180-COE2602-3728*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	LA CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS/ENVÍA SOLICITUD PARA LA APROBACIÓN ARRENDAMIENTO ESPACIO BELEN AGUAS FRÍAS/CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.02/2026	180-COE2602-3683*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/PRESENTACIÓN AJUSTE DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS PARA EL MES DE ENERO 2026/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 8 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.02/2026	180-COE2602-3772*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	LA CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS/ASUNTO: SOLICITUD APROBACIÓN CONTRATACIÓN CALIBRACIÓN ESTACIONES METEOROLÓGICAS/CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2510-258/ANEXA 78 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.03/2026	180-COE2602-3942*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	APROBACIÓN PARA PAGO CUENTA COBRO N.1 JAIRO ALONSO RESTREPO MARÍN/CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIO-CIS REMITE APROBACIÓN PARA PAGO CUENTA COBRO N.1 JAIRO ALONSO RESTREPO/ANEXO 8 PÁGINAS.	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.03/2026	180-COE2602-3958*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ CRONOGRAMA Y VIATICOS DEL MES DE DICIEMBRE. ALCANCE 3 CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.03/2026	180-COE2602-3990*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA FEBRERO 2026 Y SOLICITUD DE VIÁTICOS/ANEXA 7 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.03/2026	180-COE2602-4001*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REMISIÓN COTIZACIONES PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN ELÉCTRICA ESTACIÓN BELÉN AGUAS FRÍAS - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS TRES PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.03/2026	180-COE2602-3961*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2026 Y LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS Y GASTOS NO CONVENCIONALES CONTRATO 110-CNT2510-258	1
ACTA	Feb.04/2026	110-ACT2602-694*ACTA	ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025 (ALCANCE 1)/FECHA DE REUNIÓN 2025-12-18/MCGIL	1
MEMORANDO	Feb.04/2026	110-MEM2602-1054*SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LLANEDT ROSA MARTÍNEZ RUIZ/SOLICITUD DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA/LMVELEZ	1
ACTA	Feb.04/2026	110-ACT2602-679*ACTA	ACTA/REUNION VIRTUAL/ESTRATEGIA MUNICIPIO AZUL ¿ PIRAGUA/FECHA: 14 DE ENERO DE 2026/HORA: 10:00 AM/ELABORO: VALENTINA SERNA AGUDELO/SERGIO ALBERTO VASQUEZ/DANIELA LOPERA ECHEVERRI/JUAN GAVIRIA	1
ACTA	Feb.04/2026	110-ACT2602-678*ACTA	ACTA/REUNIÓN VIRTUAL VÍA MEET/LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS PARA EL MÓDULO DE GESTIÓN DOCUMENTAL/FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 2025/HORA: 09:00 AM/ELABORO: KATERINE CARARDENAS/SERGIO VASQUEZ CANO/JUAN GAVIRIA	1
ACTA	Feb.04/2026	110-ACT2602-696*ACTA	ACTA/REUNION/RECEPCION DE LA ESTACION DE MONITOREODE CALIDAD DEL AIREUBICADA EN LA TERRAZA DE LA POLICIA LOS GOMEZ (ITA-LGO)-ITAGÜÍ (ANT)/FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025/HORA: 08:00	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 8

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Ago.20/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			AM/LUGAR: TERRAZA ESTACION DE LA POLICIA LOS GOMEZ ITAGÜI (ANT)/ELABORO: FABIAN ANDRES MORENO CARMONA/ACARO	
ACTA	Feb.05/2026	110-ACT2602-712*ACTA	CAPACITACIÓN: USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PIRAGUA/FECHA DE REUNIÓN 2025-12-15/KCARDENAS	1
ACTA	Feb.05/2026	110-ACT2602-711*ACTA	CAPACITACION: USO DEL SISTEMA INFORMACIÓN PIRAGUA/FECHA DE LA REUNIÓN 2025-12-17/KCARDENAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.05/2026	180-COE2602-4635*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/ENVÍAN INFORMACIÓN DE RETENCIONES DE ESTAMPILLAS - CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.06/2026	110-COI2602-2662*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/OFICIO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS ENERO 2026 A LOS PROFESIONALES DEL ALCANCE 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL (11 PÁGINAS)/ACARO	1
ACTA	Feb.09/2026	110-ACT2602-742*ACTA	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACTA/REUNION/ACTA DE APROBACIÓN DEL POI DE EJECUCIÓN FÍSICA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDADO CON ADMINISTRACIÓN DELEGADA 110-CNT2510-258/FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2026/HORA: 02:00 PM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.09/2026	110-COI2602-2797*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS -CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORROGALLEGO BOTERO/AUUTORIZACIÓN PARA EL APGO DE HONORARIOS 2026 A LOS PROFESIONALES REPONSABLES DE LA COODINANACIÓN GENERAL , GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXO 5 PÁGINAS/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.10/2026	110-COI2602-2820*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/OFICIO/RESPUESTA A LA SOLICITUD APROBACIÓN CONTRATACIÓN LABORATORIO PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO SVCA/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.11/2026	180-COE2602-5422*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/ENVÍAN SOLICITUD APROBACIÓN CONTRATACIÓN LABORATORIO PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO SVCA/ANEXA 32 PÁGINAS	1
ACTA	Feb.12/2026	110-ACT2602-859*ACTA	ACTA DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025/RETROALIMENTACIÓN METODOLOGÍA ALCANCE 2/ANEXO 1 PÁGINA/	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.12/2026	180-COE2602-5712*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE PREFECTURA 03 COBRO CONSUMO DE ENERGÍA YONDÓ/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.12/2026	180-COE2602-5709*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	REMISIÓN DE AJUSTE DE CRONOGRAMA FEBRERO Y SOLICITUD DE RECURSOS PARA VIÁTICOS/ANEXA 06 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.12/2026	180-COE2602-5693*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE MANTENIMIENTO DE AIRES EN EL MARCO DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 17 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.12/2026	180-COE2602-5571*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE AVANCE NO. 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 1 CD	1
ACTA	Feb.12/2026	110-ACT2602-864*ACTA	RETROALIMENTACIÓN METODOLOGÍA ALCANCE 2/FECHA DE REUNIÓN 2025-12-23/ELABORÓ VALENTINA SERNA/JUAN GAVIRIA	1
ACTA	Feb.12/2026	110-ACT2602-861*ACTA	ACTA/REUNION VIRTUAL TEAMS/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACTA AJUSTE PERFILES CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA: 03 DE FEBRERO DE 2026/HORA: 11:00 AM/ELABORO: DANIEL ESTEBAN ARIAS CAÑAS/ACARO	1
ACTA	Feb.12/2026	110-ACT2602-845*ACTA	ENTREGA DE EQUIPOS CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA DE REUNIÓN 2026-02-03/LMVELEZ	1
ACTA	Feb.12/2026	110-ACT2602-844*ACTA	SOCIALIZACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PIRAGUA/FECHA DE REUNIÓN 2025-11-24/ELABORÓ KATERINE CÁRDENAS/JUAN GAVIRIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.13/2026	180-COE2602-5726*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	PLANILLAS PAGAS ARL RIESGO 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2025/PLANILLAS PAGAS DE LAS ARL CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATISTAS CLASIFICADOS EN NIVEL DE RIESGO 5, CONFORME A LO SOLICITADO EN EL ACTA DE APROBACIÓN DE PAGOS DEL MES DE ENERO, CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.13/2026	180-COE2602-5848*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDADAD DE PROYECTOS/REMITE APROBACIÓN PARA PAGO CUENTA COBRO N. 2/JAIRO ALONSO RESTREPO MARÍN/CONTRATO: 110-CNT2510-258/ANEXA 8 PÁGINAS	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 8

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Ago.20/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.13/2026	180-COE2602-5740*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	110-CNT2510-258 SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PAGO - SERVICIOS PÚBLICOS ESTACIÓN AMAGÁ, FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTES A LA SEÑORA YESICA YOHANA GARCÍA ESCUDERO, CON QUIEN SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO DE ARRIENDO DEL ESPACIO PARA LA ESTACIÓN DE AMAGÁ	1
MEMORANDO	Feb.16/2026	090-MEM2602-1417*SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	LUISA FERNANDA GOMEZ VILLEGA/SOLICITUD DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA PARA, CONTRATO 110-CNT2510-258. RESPUESTA A 110-MEM2602-1054. /JDUQUE	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6280*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN PREFACTURA SERVICIOS TRANSRUMBO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 22 PÁGINAS, DOS ARCHIVOS EN EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.19/2026	110-COI2602-3856*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO-REPRESENTANTE LEGAL/OFICIO/SOLICITUD DE FACTURA PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONTRATO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA - CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS - 110-CNT2510-258/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.20/2026	180-COE2602-6911*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS CORANTIOQUIA-CIS/REMITE APROBACIÓN DE PAGO CUENTA COBRO NRO 1/ANEXO 12 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.20/2026	180-COE2602-6847*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD REINTEGRO DE VIÁTICOS CONTRATISTA CATALINA VÉLEZ SALIDA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS CINCO PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.20/2026	180-COE2602-6935*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS CORANTIOQUIA-CIS/REMITE PRESENTACIÓN DE TERCER AJUSTE A CRONOGRAMA MES DE FEBRERO/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS.	1
ACTA	Feb.23/2026	110-ACT2602-1201*ACTA	ACTA DEL 18 DE DICIEMBRE/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 2/	1
INFORME TÉCNICO	Feb.23/2026	110-IT2602-1617*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EJECUCION NO. 1/CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.23/2026	180-COE2602-7097*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JOSE MANUEL FERNÁNDEZ MONTES/ACTA DE SOCIALIZACIÓN DE ROLES PERSONAL 2 SVCA/CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2510-258/ANEXA	1
ACTA	Feb.24/2026	110-ACT2602-1246*ACTA	ACTA/REUNIÓN SOCIALIZACIÓN ROLES DEL SGI, CONTRATISTAS ALCANCE 1/CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2026/HORA: 02:00 PM//LUGAR: UNIVERSIDAD BUENAVENTURA/ELABORO: JOSE MANUEL FERNÁNDEZ MONTES/ENLACE SGL SVCA/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.24/2026	110-COI2602-4176*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO-REPRESENTANTE LEGAL/OFICIO/CONFIRMACIÓN FECHAS PROGRAMADAS DE AUDITORÍA DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE POR PARTE DEL IDEAM/SE ANEXA RADICADO IDEAM NO.: 20266010022691 /ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.24/2026	180-COE2602-7326*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ APROBACIÓN CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN ELÉCTRICA PARA INSTALACIÓN DE LA ESTACIÓN BELÉN AGUAS FRÍAS/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 3 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.24/2026	180-COE2602-7337*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	DANIEL ARIAS/PROYECTO PIRAGUA/REMISIÓN COTIZACIONES Y SOLICITUD APROBACIÓN ANCLAJE ESTACIÓN CAMPAÑA BELÉN AGUAS FRIAS - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 10 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.25/2026	180-COE2602-7451*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/PRESENTACIÓN DEL CUARTO AJUSTE DE CRONOGRAMA MES DE FEBRERO Y SOLICITUD DE VIÁTICO DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS SEIS PÁGINAS, UN ARCHIVO EN EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.25/2026	180-COE2602-7526*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO DONDE SE UBICARÁ LA ESTACIÓN DE CAMPAÑA PARA EL MONITOREO DEL SVCA/CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.25/2026	180-COE2602-7443*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/PARAFISCALES, ASOCIADOS AL CONTRATO 110-CNT2510-258; CON LA CIS/ANEXA 72 PAGINAS	1

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		DE SERVICIOS CIS		
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.26/2026	190-COE2602-7823*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FSE106142 Y CUENTA DE COBRO NO. CM-604746/CONTRATO 110-CNT2510-258	1
CONSTANCIA	Feb.26/2026	110-CON2602-1036*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NO. 1/CONTRATO 110-CNT2510-258/SE ANEXAN FACTURAS Y CERTIFICACION PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES/JUAN_GAVIRIA	1
ACTA	Feb.26/2026	110-ACT2602-1317*ACTA	ACTA DE REUNION DEL 05 DE FEBRERO DE 2026/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 3/ANEXO 1 PÁGINA/AFARBELAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.26/2026	180-COE2602-7696*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/SE AUTORIZA EL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES LOCATIVAS EN EL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA ESTACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.26/2026	180-COE2602-7834*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE APROBACIÓN CONTRATACIÓN IZAJE CON GRUA ESTACIÓN GIRARDOTA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Feb.27/2026	110-CON2602-1050*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NO.1/CONTRATO 110-CNT2510-258/SE ANEXAN FACTURA Y CUENTA DE COBRO CERTIFICACION PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES/JUAN_GAVIRIA	1
ACTA	Feb.27/2026	110-ACT2602-1345*ACTA	ACTA DEL 4 DE FEBRERO DE 2026/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 2/CONTRATO 110-CNT2510-258/	1
ACTA	Feb.27/2026	110-ACT2602-1352*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025/ARTICULACIÓN RED EMPRESARIAL PIRAGUA Y RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL CORANTIOQUIA/	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.27/2026	190-COE2602-7996*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FSE108700 Y CUENTA DE COBRO NO. CM-604948/CONTRATO 110-CNT2510-258	1
ACTA	Feb.27/2026	110-ACT2602-1351*ACTA	ACTA DEL 22 DE DICEMBRE DE 2025/MESA TÉCNICA QUEBRADA LA LLANA ¿ TARSO/ANEXO 2 PÁGINAS/	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.02/2026	110-COI2603-4794* INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES ¿ IDEAM	JEISON DUVAN PEÑALOZA BEJARANO/ NOTIFICACIÓN DE TRASLADO ESTACIÓN DE MONITOREO PM2.5, MED-ALTA2/JFERNANDEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.02/2026	110-COI2603-4768*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE DE HONORARIOS FEBRERO 2026A LOS PROFESIONALES DEL ALCANCE 1 DEL CONTRATO NO 110-CNT2510-258/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.02/2026	180-COE2603-8077*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE APROBACIÓN DE PAGO CUENTA COBRO DE YESICA GARCÍA ESCUDERO DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.02/2026	180-COE2603-8265*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JOSE MANUEL FERNÁNDEZ MONTES/ACTA DE SOCIALIZACIÓN DE ROLES PERSONAL 1 SVCA/ REUNIÓN SOCIALIZACIÓN ROLES DEL SGI, CONTRATISTAS ALCANCE 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025, FECHA DE REUNIÓN 18 DE DICIEMBRE DE 2025/ANEXA 22 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.03/2026	110-COI2603-4996*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS FEBRERO 2026 A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN GENERAL, GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258./ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.04/2026	110-COI2603-5120* INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES ¿ IDEAM	JEISON DUVAN PEÑALOZA BEJARANO-COORDINADOR GRUPO DE ACREDITACION/OFICIO/NOTIFICACIÓN DE TRASLADO ESTACIÓN DE MONITOREO PM2.5, MED-ALTA2/JFERNANDEZ	1
ACTA	Mar.04/2026	110-ACT2603-1449*ACTA	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES PARA APROBACIÓN DE RECURSOS DE LA BOLSA DEL ALCANCE 1/CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO CON ADMINISTRACIÓN DELEGADA 110-CNT2510-258 DE 2025/2025-12-03/CORANTIOQUIA/8:00AM/ACARO	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 8

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Ago.20/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.04/2026	180-COE2603-8816*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAROLINA BEDOYA/INFORME TÉCNICO DE EXCEDENCIAS DE LA CALIDAD DEL AIRE SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE ¿ SVCA/ANEXA 25 PAGINAS Y 2 EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.06/2026	180-COE2603-9318*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE COTIZACIONES INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESTACIÓN GIRARDOTA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS TRES PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.06/2026	180-COE2603-9316*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAROLINA BEDOYA/REMITE REPORTE DIARIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO DE LAS ESTACIONES DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2026/CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2510-258/ANEXOS 25 PÁGINAS Y 2 ARCHIVOS EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.06/2026	180-COE2603-9301*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE MARZO DEL 2026 Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS DEL CONTRATRO 110-CNT2510-258/ANEXOS 10 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.06/2026	180-COE2603-9253*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE ESTUDIO DE MERCADO ADELANTADO EN RELACIÓN CON LAS PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO PARA DAR CONTINUIDAD AL RESPECTIVO TRÁMITE DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/REMITE 240 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.06/2026	180-COE2603-9183*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAROLINA BEDOYA/REMITE REPORTE DIARIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO DE LAS ESTACIONES DEL DÍA 04 DE MARZO DE 2025 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 45 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.06/2026	180-COE2603-9324*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE COTIZACIONES GRUA CAMA TRASLADO UNIDAD MOVIL GIRARDOTA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS TRES PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.06/2026	110-COI2603-5499*MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	DIEGO LEON TORRES SÁNCHEZ-ALCALDE/OFICIO/INFORMACIÓN TÉCNICA DE EXCEDENCIAS EN LA CALIDAD DEL AIRE DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE ITA-LGO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ/SE ANEXA F-PMA-193_INFORME_DE_EXCEDENCIAS_ITA-LGO/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.09/2026	110-COI2603-5529*MUNICIPIO DE MEDELLÍN	FEDERICO ANDRES GUTIERREZ ZULUAGA-ALCALDE/OFICIO/ INFORMACIÓN TÉCNICA DE EXCEDENCIAS EN LA CALIDAD DEL AIRE DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE MED-AFRI DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN/SE ANEXA F-PMA-193_INFORME DE EXCEDENCIAS_MED-AFRI/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.09/2026	180-COE2603-9406*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/PRESENTACIÓN AJUSTE CRONOGRAMA MES DE MARZO Y SOLICITUD DE VIÁTICOS/REMITE PRESENTACIÓN DE AJUSTE AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS PARA EL MES DE MARZO 2026 CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA SEIS PÁGINAS + ARCHIVO EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2026	180-COE2603-9739*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	110-CNT2510-258/CDC 05 YONDÓ CONSUMO DE ENERGÍA/SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE SU PARTE PARA EL PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N.° 5, PRESENTADA POR EL SEÑOR JAIRO ALONSO RESTREPO MARÍN POR VALOR DE $256.442, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2025 AL 20 DE ENERO DEL AÑO 2026/ANEXA 4 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2026	180-COE2603-9740*INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	REPORTE DIARIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO DE LAS ESTACIONES DEL DÍA 08 DE MARZO DE 2026. ADICIONALMENTE, ENVÍO EL SEGUIMIENTO DE LAS ESTACIONES QUE PRESENTARON EXCEDENCIA/ANEXA 27 PAGINAS Y 2 EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2026	180-COE2603-9743*INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	HERNAN ALEJANDRO ACOSTA/REPORTE DIARIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO DE LAS ESTACIONES DEL DÍA 07 DE MARZO DE 2026.ADICIONALMENTE, ENVÍO EL SEGUIMIENTO DE LAS ESTACIONES QUE PRESENTARON EXCEDENCIA/ANEXA 11 PAGINAS Y 2 EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2026	180-COE2603-9744*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/APROBACIÓN PARA PAGO CUENTA COBRO N. 4 JAIRO ALONSO RESTREPO MARÍN/REMITE CUENTA DE COBRO NO 04 POR CONCEPTO: ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DEL ÁREA OCUPADA DEL EQUIPO DE MEDICIÓN DEL AIRE EN YONDÓ/ANEXA CUATRO PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2026	180-COE2603-9749*INSTITUTO DE HIDROLOGÍA	REPORTE DIARIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO DE LAS ESTACIONES DEL DÍA 06 DE MARZODE 2025 ADICIONALMENTE, SE ADJUNTA EL SEGUIMIENTO DE LAS	1

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	ESTACIONES QUE PRESENTARON EXCEDENCIA/ANEXA 27 PAGINAS Y 2 EXCEL	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2026	180-COE2603-9760*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	HERNÁN ALEJANDRO ACOSTA RAMÍREZ/REMISIÓN DESIGNACIÓN REGISTRADURÍA ¿ ANÁLISIS DE CONTINGENCIA/REMITE NOTIFICACIÓN SOBRE DESIGNACIÓN EN CALIDAD DE CLAVERO(A) PROPONIENDO OTRA PERSONA PARA ASUMIR TEMPORALMENTE SU ROL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA UNA PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2026	180-COE2603-9763*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAROLINA BEDOYA/REPORTE DIARIO RESULTADOS SVCA/INFORMA QUE DESDE EL 27 DE FEBRERO EN HORAS DE LA MAÑANA, LAS ESTACIONES SE ENCUENTRAN FUERA DE LÍNEA, LO CUAL HA IMPOSIBILITADO LA CONECTIVIDAD Y LA DESCARGA DE LOS DATOS CORRESPONDIENTES CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2026	180-COE2603-9879*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MANUELA DURANGO VÉLEZ/REMITE COTIZACIONES URGENTES IZAJE CON GRUA ESTACIÓN GIRARDOTA - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS	1
ACTA	Mar.11/2026	110-ACT2603-1633*ACTA	VISITA DE RECONOCIMIENTO PARA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA/2026-01-15/11:00AM/GIRARDOTA /ACARO	1
ACTA	Mar.12/2026	110-ACT2603-1645*ACTA	ACTA/REUNION/ ENTREGA DE DOTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL ALCANCE 3 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA: 06 DE ENERO DE 2026/HORA: 10:00 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/110-CNT2412-203/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/MMEJIA	1
ACTA	Mar.12/2026	110-ACT2603-1635*ACTA	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL SGI ¿ ACTIVIDAD SVCA/2026-01-29/14:00/SEDE CENTRAL CORANTIOQUIA/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.12/2026	180-COE2603-10251*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/INFORME DE AVANCE NO 2_110-CNT2510-258/REMITE INFORME NÚMERO 2 DE AVANCES DE ACTIVIDADES CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA UNA USB	1
MEMORANDO	Mar.13/2026	110-MEM2603-2444*SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LLANEDT ROSA MARTÍNEZ RUÍZ-SUBDIRECTORA/MEMORANDO/SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGI/ELABORO: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ MONTES/ACARO	1
MEMORANDO	Mar.13/2026	110-MEM2603-2439*SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LLANEDT ROSA MARTÍNEZ RUÍZ-SUBDIRECTORA/MEMORANDO/SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGI/ACARO	1
CONSTANCIA	Mar.13/2026	110-CON2603-1376*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NO. 2/CONTRATO 110-CNT2510-258/SE ANEXAN CUENTA DE COBRO, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Y CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/MARIA BEDOYA	1
ACTA	Mar.13/2026	110-ACT2603-1649*ACTA	ACTA/REUNION/ SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ALCANCE 3 ¿ 110-CNT2510-258/FECHA: 19 DE FEBRERO DE 2026/HORA: 10:30 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/ELABORO: JORGE ANDRES DUQUE/MARIA BEDOYA	1
ACTA	Mar.13/2026	110-ACT2603-1681*ACTA	VISITA DE RECONOCIMIENTO PARA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA, VEREDA BELÉN AGUAS FRÍAS/2025-12-22/VEREDA BELÉN AGUAS FRÍAS /ACARO	1
ACTA	Mar.13/2026	110-ACT2603-1682*ACTA	ACOMPAÑAMIENTO CIS VISITA PRELIMINAR A LA VEREDA SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE GIRARDOTA/2025-12-15/GIRARDOTA, VEREDA SAN ANDRÉS/10:00AM /ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2026	180-COE2603-10445*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/PRSENTACION CUARTO AJUSTE DE CRONOGRAMA Y SOLCITUD DE VIATICOS/ANEXA 6 PAGINAS Y 1 EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2026	180-COE2603-10456*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/APROBACIÓN DE PAGO CUENTA COBRO N. 2 SUSANA CASTAÑEDA AGUDELO-ESTACIÓN BELÉN AGUAS FRIAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2026	180-COE2603-10470*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	LOGISTICS GRUAS/DOCUMENTOS RELCIONADOS AL CONTRATO 110-CNT2510-258/PREFACTURA 1-129 - ODC #8029/ANEXA 6 PAGINAS	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 8

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Ago.20/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2026	180-COE2603-10483*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VALENTINA ALVAREZ HINCAPIE/110-CNT2510-258/DOCUMENTOS PARA PAGO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, RUT, DISTRIBUCIÓN DEL CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD, RESOLUCIONES AGENTES AUTORETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO/ANEXA 84 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2026	180-COE2603-10497*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/SOLICITUD APROBACIÓN CONTRATACIÓN ADECUACIÓN ELÉCTRICA AMAGÁ/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 3 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2026	180-COE2603-10500*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	DANIEL ARIAS/110-CNT2510-258/PREFACTURA 1-128 - ODC #7976: DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA PREFACTURA 1-128, CORRESPONDIENTE A LA ODC N.° 7976/ANEXA 6 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2026	180-COE2603-10514*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAROLINA BEDOYA/SEGUIMIENTO A LA EXCEDENCIA, PRESENTADA EL DÍA 09 DE MARZO DE 2026 EN LA ESTACIÓN MED-AFRI/ANEXA 12 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2026	190-COE2603-10525*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CUENTA DE COBRO NO. CM-604967/FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FSE108931/CONTRATO 110-CNT2510-258	1
ACTA	Mar.13/2026	110-ACT2603-1683*ACTA	VISITA DE RECONOCIMIENTO PARA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE EN MUNICIPIO DE AMAGA, ZONA RURAL, VEREDAS GUALÍ, LA FERRERÍA Y MINAS/MUNICIPIO AMAGA/2026-02-17/7:00AM /ACARO	1
INFORME TÉCNICO	Mar.13/2026	110-IT2603-2659*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFOREME DE EJECUCION NO. 2/CONTRATO 110-CNT2510-258/JUAN_GAVIRIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.16/2026	180-COE2603-10578*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN PREFACTURA SERVICIOS TRANSRUMBO MES DE ENERO 2026 - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 17 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.16/2026	110-COI2603-6246* INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES ¿ IDEAM	JEISON DUVAN PEÑALOZA BEJARANO-COORDINADOR GRUPO DE ACREDITACION/OFICIO/ NOTIFICACIÓN DE TRASLADO DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGÁ Y GIRARDOTA/ELABORO: JOSE MANUEL FERNANDEZ/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.16/2026	180-COE2603-10700*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/PRESENTACIÓN QUINTO AJUSTE A CRONOGRAMA DE MARZO Y SOLICITUD DE VIÁTICOS - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS OCHO PÁGINAS	1
ACTA	Mar.16/2026	110-ACT2603-1687*ACTA	SEGUIMIENTO HALLAZGOS 167 Y 168 (APLICATIVO MEJORA)/2026-03-13 14/VIRTUAL, PLATAFORMA TEAMS/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.17/2026	180-COE2603-11060*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	INFORME DE AVANCE N° 3 CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 1 USB	1
INFORME TÉCNICO	Mar.17/2026	110-IT2603-2814*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EJECUCION NO. 3/CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/MARIA_BEDOYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.17/2026	180-COE2603-10903*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VUELOS A CAUCASIA Y YONDÓ Y LIBERACIÓN DE RECURSOS POR CAJA MENOR - CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.18/2026	190-COE2603-11163*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CUENTA DE COBRO NO. CM-604973/FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FSE108942/CONTRATO 110-CNT2510-258	1
CONSTANCIA	Mar.18/2026	110-CON2603-1455*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NO..3/CONTRATO 110-CNT2510-258/SE ANEXAN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES DE PARAFISCALES Y CERTIFICACION BANCARIA/MARIA_BEDOYA	1
CONSTANCIA	Mar.18/2026	110-CON2603-1453*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NO.3/CONTRATO 110-CNT2510-258/SE ANEXAN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES DE PARAFISCALES Y CERTIFICACION BANCARIA/MARIA_BEDOYA	0

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 8

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Ago.20/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
ACTA	Mar.19/2026	110-ACT2603-1794*ACTA	ACTA/REUNION/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 3 110-CNT2510-258/FECHA: 05 DE MARZO DE 2026/HORA: 10:30 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/ELABORO: CAROLINA GÓMEZ CALLE APOYO TÉCNICO COORDINACIÓN ALCANCE 3/MARIA_BEDOYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.20/2026	180-COE2603-11585*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN PERFIL SST EQUIPO TRANSVERSAL - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 24 PÁGINAS, DOS ARCHIVOS EN EXCEL	1
ACTA	Mar.20/2026	110-ACT2603-1851*ACTA	ACTA/REUNIÓN CAMBIO DE OBRA POR AJUSTE DE IPC EN MANO DE OBRA DEL PERSONAL/CONTRATO 110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/MARIA_BEDOYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.25/2026	180-COE2603-12052*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/INFORME DE MANTENIMIENTO DE ANALIZADOR NOX - SERVICIO 2579/ANEXA 17 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.25/2026	180-COE2603-12043*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	DANIEL ARIAS/FACTURACION PROFORMA CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 21 PAGINAS	1
ACTA	Mar.26/2026	110-ACT2603-1960*ACTA	ACTA/REUNION/SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ALCANCE 3 ¿ 110-CNT2510-258/FECHA: 19 DE MARZO DE 2025/HORA: 10-30 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/JORGE_DUQUE	1
ACTA	Mar.26/2026	110-ACT2603-1965*ACTA	VISITA DE RECONOCIMIENTO PARA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA INSTALACION DE ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE EN BELÉN AGUAS FRÍAS/2025-11-26/MEDELLIN BELEN AGUAS FRIAS/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.26/2026	180-COE2603-12243*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/INFORME DE AVANCE NO 4 110-CNT2510-258/REMITE INFORME NÚMERO 4 DE AVANCES DE ACTIVIDADES Y LOS ANEXOS/ANEXA UNA USB	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.26/2026	180-COE2603-12307*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/ PRESENTACIÓN CRONOGRAMA FINAL MES DE MARZO Y SOLICITUD DE VIÁTICOS/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 9 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.26/2026	180-COE2603-12346*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/APROBACIÓN CUENTA DE COBRO GRUPO SEDI - DIEGO PEÑA VILLA/REMITE INFORMACIÓN RELACIONADA A LA CUENTA DE COBRO PRESENTADA POR EL PROVEEDOR GRUPO SEDI CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA SIETE PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.26/2026	180-COE2603-12350*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/APROBACIÓN PREFACTURA ISI - ING. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL / INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PREFACTURA PRESENTADA POR EL PROVEEDOR INGENIERÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S. CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA UN CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.26/2026	190-COE2603-12341*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CUENTA DE COBRO NO. CM604979/FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FSE109131/CONTRATO 110-CNT2510-258	1
CONSTANCIA	Mar.26/2026	110-CON2603-1582*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NO. 4/CONTRATO 110-CNT2510-258/SE ANEXAN CUENTA DE COBRO, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES DEL SISTEMA INTEGRAL Y PARAFISCALES Y CERTIFICACION BANCARIA/MARIA_BEDOYA	1
INFORME TÉCNICO	Mar.26/2026	110-IT2603-3049*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EJECUCION NO. 4/CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/JUAN_GAVIRIA	1
MEMORANDO	Mar.26/2026	110-MEM2603-2813*SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN TERRITORIAL	JUAN FERNANDO GARCIA JULIO-SUBDIRECTOR (E)/MEMORANDO/ PROGRAMACIÓN DE JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DEL ALCANCE 3 DEL PROGRAMA PIRAGUA EN LAS OFICINAS TERRITORIALES/JORGE_DUQUE	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.27/2026	180-COE2603-12554*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN PARA PAGO DE LA CUENTA COBRO N. 1 DE VIVIANA ÁLVAREZ LONDOÑO - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS SIETE PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.27/2026	180-COE2603-12561*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIO - CIS/REMITE APROBACIÓN DE CALIBRACIÓN DE CAUDALÍMETRO DE GASES - INTECCON ¿ CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL	Mar.27/2026	110-COI2603-7633*CORPORACIÓN	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 8

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Ago.20/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
INTERNA		INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS	DE MARZO 2026 A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN GENERAL, GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258. CONSIDERANDO QUE MEDIANTE EL ACTA CON RADICADO N° 110-ACT2512-6968/ACARO	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.27/2026	180-COE2603-12588*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTO - CIS/REMITE PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA MES DE ABRIL Y SOLICITUD DE VIÁTICOS DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 13 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.27/2026	110-COI2603-7581*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/ AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS MARZO 2026 A LOS PROFESIONALES DEL ALCANCE 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258./ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.27/2026	180-COE2603-12577*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIO - CIS/REMITE APROBACIÓN PROCESO DE CALIBRACIÓN ¿ CALAIRE DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 10 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Abr.08/2026	110-IT2604-3342*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME TECNICO/DE CONTROL Y SEGUIMIENTO/MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DE LOS PORH ADOPTADOS EN LA RESOLUCIÓN 040- RES1806 DE 2018, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 040- RES2307-3539 DE 2023. RÍO GUADALUPE/MARIA_GRUESO	1
INFORME TÉCNICO	Abr.08/2026	110-IT2604-3346*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME TECNICO/DE CONTROL Y SEGUIMIENTO/MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DE LOS PORH ADOPTADOS EN LA RESOLUCIÓN 040- RES1806 DE 2018, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 040- RES2307-3539 DE 2023. RÍO AMAGÁ/MARIA_GRUESO	1
INFORME TÉCNICO	Abr.08/2026	110-IT2604-3344*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME TECNICO/DE CONTROL Y SEGUIMIENTO/MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DE LOS PORH ADOPTADOS EN LA RESOLUCIÓN 040-RES1806-3329 DEL 2018. QUEBRADA SAN MATEO/LUIS_CHAVARRIA	1
INFORME TÉCNICO	Abr.08/2026	110-IT2604-3343*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME TECNICO/ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO/MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DE LOS PORH ADOPTADOS EN LA RESOLUCIÓN 040- RES1806 DE 2018, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 040- RES2307-3539 DE 2023. RÍO ABURRÁ /SEBASTIAN_PESCADOR	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.08/2026	180-COE2604-13494*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARÍA ALEJANDRA BEDOYA MUÑOZ/ADJUNTA COTIZACIÓN DE P&G MEDIOS S.A.S./ASOCIADA A LOS ELEMENTOS CONTEMPLADOS EN EL ALCANCE 3, LA CUAL SE ADJUNTA AL PRESENTE CORREO PARA SU REVISIÓN, CAMISA TIPO POLO, CAMIBUSO, CHALECO/CONTRATO 110-CNT2510-258	1
INFORME TÉCNICO	Abr.08/2026	110-IT2604-3341*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME TECNICO/DE CONTROL Y SEGUIMIENTO/MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DE LOS PORH ADOPTADOS EN LA RESOLUCIÓN 040- RES1806-3603 DE 2018, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 040- RES2307-3539 DE 2023. QUEBRADA LA SOPETRANA/ELABORO: VANESA SHIRLEY GUIRAL SERNA/MOISES_RAMOS	1
INFORME TÉCNICO	Abr.08/2026	110-IT2604-3340*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME TECNICO/DE CONTROL Y SEGUIMIENTO/MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DE LOS PORH ADOPTADOS EN LA RESOLUCIÓN 040- RES1806 DE 2018, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 040- RES2307-3539 DE 2023. RÍO AURRÁ/MARIA_GRUESO	1
INFORME TÉCNICO	Abr.08/2026	110-IT2604-3339*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME TECNICO/DE CONTROL Y SEGUIMIENTO/MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DE LOS PORH ADOPTADOS EN LA RESOLUCIÓN 040- RES1806 DE 2018, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 040- RES2307-3539 DE 2023. QUEBRADA LA GUACA/MARIA_GRUESO	1
ACTA	Abr.09/2026	110-ACT2604-2097*ACTA	ACTA/REUNION VIRTUAL TEAMS/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 2/FECHA: 08 DE ABRIL DE 2026/HORA: 08:30 AM/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/JUAN_GAVIRIA	1
ACTA	Abr.10/2026	110-ACT2604-2153*ACTA	ACTA/REUNION/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 3/FECHA: 15 DE ENERO DE 2026/HORA: 01:30 PM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/ELABORO: DANIEL ESTEBAN	1

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			ARIAS/MARIA_BEDOYA	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.14/2026	180-COE2604-14449*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/PRESENTACIÓN CRONOGRAMA DEL MES DE MARZO DEL ALCANCE 3 DE PIRAGUA 110-CNT2510-258/ANEXA 11 PAGINAS Y 1 EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.14/2026	180-COE2604-14622*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/CUENTA DE COBRO ENERGIA MARZO/CUENTA DE COBRO SERVICIOS PÚBLICOS EQUIPO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL AIRE UBICADO EN BELÉN AGUAS FRÍAS CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA TRES PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.14/2026	180-COE2604-14626*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/AJUSTE EN FECHAS DEL CRONOGRAMA DE VISITAS ALCANCE 1/REPORTA VARIACIÓN EN LAS FECHAS DE SALIDAS REPORTADAS INICIALMENTE DEL CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.15/2026	180-COE2604-14801*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	RESTREPO ZAPATA MAGDA/REMITE APROBACIÓN PREFACTURA MES DE FEBRERO PROVEEDOR TRANSRUMBO DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 2359 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.15/2026	180-COE2604-14727*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/COMPARTE LOS OTROSÍS SUSCRITOS A LOS CONTRATOS DEL EQUIPO DEL ALCANCE 3 Y EL EQUIPO TRANSVERSAL, MEDIANTE LOS CUALES SE FORMALIZA EL INCREMENTO DE HONORARIOS DEL 5,1% - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 32 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.15/2026	180-COE2604-14732*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CARLOS EDUARDO BUSTOS GUTIÉRREZ/REMITE ORDEN DE COMPRA ODC-8057 REDES AMBIENTALES LTDA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 18 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Abr.15/2026	110-COI2604-8759*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/REVISIÓN DEL INFORME DE AVANCE N.° 5 Y REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL ALCANCE 1 DEL CONTRATO N.° 110-CNT2510-258/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.15/2026	180-COE2604-14755*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MANUELA DURANGO VÉLEZ/REMITE CUENTA DE COBRO RELACIONADA A LA ENERGÍA DE LA ESTACIÓN DE AMAGÁ DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS TRES PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.17/2026	180-COE2604-15403*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	APROBACIÓN COTIZACIONES CALIBRACIÓN ESTACIONES METEOROLOGICAS, CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 79 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Abr.20/2026	110-COI2604-9223*INSTITUTO HIDROLOGIA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	ELIZABETH PATIÑO CORREA/RESPUESTA A REQUERIMIENTO REMISIÓN DE INCONSISTENCIAS Y ATÍPICOS EN LA INFORMACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE Y METEOROLÓGICA REPORTADA AL SISAIRE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGÚN RADICADO 110-COE2603-12036 Y 160-COE2604-15359/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.22/2026	180-COE2604-16027*SISTEMA AMBIENTAL/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	RESPUESTA PROVEEDOR GSA S.A.S. Y CONTINUIDAD DE PROCESO CONTRACTUAL/ OFICIO OFS5376: PROPUESTA ECONÓMICA PARA MEDICIONES Y ANÁLISIS EN CALIDAD DE AIRE PRESENTADO POR LA EMPRESA SISTEMA AMBIENTAL PARA CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 6 PÁGINAS/ANEXA 6 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.23/2026	180-COE2604-16336*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN PAGO PROVEEDOR I+D DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 28 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.23/2026	180-COE2604-16306*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/APROBACIÓN PARA PAGO CUENTAS DE COBRO N. 5 Y SERVICIOS DE ENERGÍA JAIRO ALONSO RESTREPO MARÍN RESUMIR/ANEXA 6 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.23/2026	180-COE2604-16301*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIO/REMITE APROBACIÓN DE PAGO CUENTA COBRO NÚMERO TRES (3) DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 DE LA SEÑORA SUSANA CASTAÑEDA AGUDELO/ANEXOS ONCE PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.23/2026	180-COE2604-16299*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE MONITOREO UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ITAGÜÍ, AMAGÁ, ENVIGADO, CAUCASIA, YONDÓ, GIRARDOTA, BELÉN AGUAS FRÍAS Y CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA/ANEXA 6 PAGINAS Y 1 EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.23/2026	180-COE2604-16279*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CUENTA DE COBRO ENERGÍA ABRIL 2026 POR UN VALOR TOTAL DE $180.000, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADOS POR LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL AIRE UBICADO EN BELÉN AGUAS FRÍAS/CONTRATO 110-CNT2510-258	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 8

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Ago.20/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
ACTA	Abr.23/2026	110-ACT2604-2457*ACTA	RECEPCIÓN DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE (ENV-COLS) UBICADA EN EL COLEGIO THE COLUMBUS SCHOOL CORREGIMIENTO DE LAS PALMAS ¿ ENVIGADO (ANT)./AZOTEA EDIFICIO ADMINISTRATIVO ¿ THE COLUMBUS SCHOOL- ENVIGADO (ANT). /2025-11-24/8:00AM/ACARO	1
ACTA	Abr.24/2026	110-ACT2604-2471*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 20 DE ABRIL DE 2026/ REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL SGI ¿ ACTIVIDAD SVCA/CONTRATO 110-CNT2510-258/JFERNANDEZ	1
ACTA	Abr.24/2026	110-ACT2604-2472*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 13 DE MARZO DE 2026/APROBACIÓN DE COMPRA DE EMERGENCIA (UPS ESTACIÓN AMAGÁ) CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO CON ADMINISTRACIÓN DELEGADA 110 CNT2510-258 DE 2025 /LEIDY_VELEZ	1
ACTA	Abr.24/2026	110-ACT2604-2479*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 01 DE ABRIL DE 2026/ENTREGA DOTACIÓN ALCANCE 3/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXO 4 PÁGINAS/AFARBELAEZ	1
ACTA	Abr.27/2026	110-ACT2604-2524*ACTA	ACTA/REUNION/EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES PARA APROBACIÓN DE RECURSOS DE LA BOLSA DEL ALCANCE 1/CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO CON ADMINISTRACIÓN DELEGADA 110-CNT2510-258 DE 2025/FECHA: 07 DE ABRIL DE 2026/HORA: 08:00 AM/LUGAR: CORANTIOQUIA /ACARO	1
ACTA	Abr.27/2026	110-ACT2604-2503*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 02 DE ABRIL DE 2026/ CAPACITACIÓN VIRTUAL TRABAJO NO CONFORME/HALLAZGO #158/ANEXO CUATRO PÁGINAS/LSUAREZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.28/2026	180-COE2604-17100*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	DANIEL ARIAS/APROBACIÓN DE PREFACTURA N° 9 Y 14 PYG PAVAS/REMITE REGISTRO DE ENTREGA DE DOTACIÓNY PREFACTURAS CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA CUATRO PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.29/2026	180-COE2604-17195*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN PREFACTURA SERVICIOS MES DE MARZO TRANSRUMBO - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 18 PÁGINAS, UN ARCHIVO EN EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.29/2026	180-COE2604-17260*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MANUELA DURANGO VÉLEZ/REMITE APROBACIÓN DE PAGO PREFACTURA GUANIPA MONCADA ÁNGEL - MANTENIMIENTO AIRES DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 200 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.29/2026	180-COE2604-17184*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/PRESENTACIÓN SEGUNDO AJUSTE DE CRONOGRAMA ABRIL Y SOLICITUD DE VIÁTICOS - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS OCHO PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Abr.30/2026	110-COI2604-10338*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL 2026 A LOS PROFESIONALES DEL ALCANCE 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258. /ACARO	1
ACTA	Abr.30/2026	110-ACT2604-2624*ACTA	ACTA/REUNIÓN SEGUIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO ALCANCE 3/FECHA: 16 DE ABRIL DE 2026/HORA: 10:30 AM/LUGAR: CORANTIOQUIA/MARIA_BEDOYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.30/2026	180-COE2604-17395*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN PAGO MES DE ABRIL VIVIANA ANDREA ÁLVAREZ LONDOÑO/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA TRES PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.30/2026	180-COE2604-17394*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/PRESENTACIÓN SEGUNDO AJUSTE DE CRONOGRAMA ABRIL - CONTRATO 110-CNT2510-258/REMITEN ARCHIVO EN EXCEL CORRECTO/RELACIONADO CON 180-COE2604-17184/ANEXOS UN ARCHIVO EN EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	May.04/2026	110-COI2605-10629*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL 2026 A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN GENERAL, GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258./ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.04/2026	180-COE2605-17851*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/INFORME DE EJECUCIÓN N° 5 PIRAGUA/REMITE INFORME NÚMERO 5 DE AVANCES DE ACTIVIDADES CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA UNA USB	1
ACTA	May.04/2026	110-ACT2605-2666*ACTA	ACTA/REUNIOM/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 2/FECHA: 19 DE MARZO DE 2026/HORA: 08:30 AM/SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/ELABORO:	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 8

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Ago.20/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			VALENTINA SERNA AGUDELO/JUAN_GAVIRIA	
INFORME TÉCNICO	May.05/2026	110-IT2605-4329*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EJECUCION NO. 5/CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/JUAN_GAVIRIA	1
ACTA	May.06/2026	110-ACT2605-2774*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 30 DE ABRIL DE 2026/ ACTA DE CAMBIO POR REDISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE RUBROS PARA ALCANCE 3/MARIA_BEDOYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.06/2026	190-COE2605-18416*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CUENTA DE COBRO NO. CM-605010 Y FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FSE109574/CONTRATO 110-CNT2510-258	1
CONSTANCIA	May.06/2026	110-CON2605-2290*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NO. 5/CONTRATO 110-CNT2510-258/SE ANEXAN CUENTA DE COBRO, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Y CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Y CERTIFICACION BANCARIA/JUAN_GAVIRIA	1
ACTA	May.06/2026	110-ACT2605-2762*ACTA	ACTA/REUNION/EMPALME DE SUPERVISIÓN DEL ALCANCE 3 ¿ 110-CNT2510-258/FECHA: 06 DE MAYO DE 2026/HORA: 10:00 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/JORGE_DUQUE	1
ACTA	May.07/2026	110-ACT2605-2812*ACTA	ACTA/REUNION/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 2&/FECHA: 15 DE ABRIL DE 2026/HORA: 08:30 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/JUAN_GAVIRIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	May.08/2026	110-COI2605-11221*MUNICIPIO DE ANORI	GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIÉRREZ/SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MONITOREO DE FUENTES HÍDRICAS EN EL TERRITORIO DE ANORÍ/JORGE_DUQUE	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.12/2026	180-COE2605-19508*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ISAÍ CORTÉS MARULANDA/CONCEPTO DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA/ANEXA 2 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.12/2026	180-COE2605-19356*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	DANIEL ARIAS/PARA APROBACIÓN REMITE LA PREFACTURA RELACIONADA CON EL ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DEL ÁREA OCUPADA DEL EQUIPO DE MEDICIÓN DEL AIRE EN YONDÓ - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS DOS PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.12/2026	180-COE2605-19444*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTO CORANTIOQUIA-CIS/REMITE PRESENTACIÓN CRONOGRAMA FINAL MES DE ABRIL DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS,UN ARCHIVO EN EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.12/2026	180-COE2605-19360*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN PARA PAGO DEL COBRO POR CONSUMO DE ENERGÍA ESTACIÓN DE MONITOREO SVCA ESTACIÓN YON-PARK - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS TRES PÁGINAS	1
ACTA	May.14/2026	110-ACT2605-2948*ACTA	ACTA/REUNION/SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ALCANCE 3 ¿ 110-CNT2510-258/FECHA: 08 DE MAYO DE 2026/HORA: 10:30 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/JORGE_DUQUE	1
ACTA	May.21/2026	110-ACT2605-3063*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025/ ACTA PARA INICIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO/ACARO	1
ACTA	May.21/2026	110-ACT2605-3062*ACTA	ACTA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2025/ ACTA PROPIETARIO ESTACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA VEREDA EL TOTUMO./ACARO	1
ACTA	May.21/2026	110-ACT2605-3061*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DE LOS DÍAS 01 Y 02 DE DICIEMBRE DE 2025/ACTA DE INICIO DE FUNCIONAMIENTODE LA ESTACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNIICPIO DE YONDÓ/CAGAVIRIA	1
ACTA	May.21/2026	110-ACT2605-3060*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025/ACTA PARA EL INICIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA (SIN ANEXO)/CAGAVIRIA	1
ACTA	May.21/2026	110-ACT2605-3053*ACTA	ACTA/REUNION/ACTA PROPIETARIO ESTACIÓN DE CALIDAD DE AIRE MUNICIPIO ITAGUÍ ESTACIÓN ITA-LGO/FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025/HORA: 10:30 AM/LUGAR: SUBESTACION DE POLICIA LOS GOMEZ/VEREDA LOS GOMEZ/MUNICIPIO DE ITAGUI/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.21/2026	180-COE2605-20644*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/REDISTRIBUCION ALCANCE 2/MAYO 2026/ JUSTIFICACIÓN DE REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ASOCIADOS A LOS COMPONENTES DE TECNOLOGÍA, TOPOBATIMETRÍA, TOTALIZADORES Y SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 8

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Ago.20/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS DE MONITOREO/ANEXA 75 PAGINAS	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.28/2026	180-COE2605-21853*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CARTA DE RENUNCIA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DANIEL ESTEBAN ARIAS CAÑAS, LA CUAL SUSTENTA EL INICIO DEL PROCESO CORRESPONDIENTE PARA LA EVALUACIÓN DEL NUEVO PERFIL REMITIDO/ APROBACIÓN PERFIL ASESOR METODOLÓGICO - EQUIPO TRANSVERSAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.28/2026	180-COE2605-21834*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA EL PAGO DE LA PREFACTURA PRESENTADA POR EL PROVEEDOR INTECCON COLOMBIA S.A.S., CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS OCHO PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.28/2026	180-COE2605-21911*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDA DE PROYECTOS CORANTIOQUIA-CIS/REMITE CUENTA DE COBRO ENERGIA - ESTACIÓN BELÉN AGUAS FRIAS DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS OCHO PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.28/2026	180-COE2605-21825*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MANUELA DURANGO VÉLEZ/SOLICITUD APROBACIÓN DE PAGO A CHRISTIAN VALDERRAMA MAYA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA ESCALERA TELESCÓPICA - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 63 PÁGINAS, UN ARCHIVO EN EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.28/2026	180-COE2605-21857*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/PRESENTACIÓN TERCER AJUSTE A CRONOGRAMA MES DE MAYO Y SOLICITUD DE VIÁTICOS/REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE MONITOREO UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ITAGÜÍ, AMAGÁ, ENVIGADO, CAUCASIA, YONDÓ, GIRARDOTA, BELÉN AGUAS FRÍAS Y CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA/ANEXA 5 PAGINAS Y 1 EXCEL	1
INFORME TÉCNICO	May.28/2026	110-IT2605-5138*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME TECNICO/SEGUIMIENTO/ INFORME DE INSPECCIÓN LOCATIVA Y EVALUACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE/PIRAGUA ¿ CONTRATO 110-CNT2510-258 - ALCANCE 1/ELABORO: MATEO CARMONA GIL/ACARO	1
ACTA	May.29/2026	110-ACT2605-3255*ACTA	ACTA/REUNION/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 2/FECHA: 30 DE ABRIL DE 2026/HORA: 08:30 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/ELABORO: SERGIO ALBERTO VASQUEZ CANO/JUAN GAVIRIA	1
INFORME TÉCNICO	May.29/2026	110-IT2605-5167*MUNICIPIO DE MEDELLÍN	MUNICIPIO DE MEDELLÍN/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/INFORME NO.4 DE ABRIL DE 2026/ ESTACIÓN MED-AFRI CORREGIMIENTO DE AGUAS FRÍAS -MUNICIPIO DE MEDELLÍN/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: FABIAN ANDRES MORENO CARMONA/ACARO	1
INFORME TÉCNICO	May.29/2026	110-IT2605-5161*MUNICIPIO DE AMAGÁ	MUNICIPIO DE AMAGÁ/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/INFORME NO.4 DE ABRIL DE 2026/ESTACIÓN AMA-FER2-MUNICIPIO DE AMAGA/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: FABIAN ANDRES MORENO/ACARO	1
INFORME TÉCNICO	May.29/2026	110-IT2605-5162*MUNICIPIO DE CAUCASIA	MUNICIPIO DE CAUCASIA/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/INFORME NO.4 DE ABRIL DE 2026/ ESTACIÓN CAU-ALC -MUNICIPIO DE CAUCASIA/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: LUCAS LONDOÑO GARCIA/ACARO	1
INFORME TÉCNICO	May.29/2026	110-IT2605-5168*MUNICIPIO DE MEDELLÍN	MUNICIPIO DE MEDELLÍN/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/INFORME NO.4 DE ABRIL DE 2026/ ESTACION MED-AGFR2 CORREGIMIENTO DE AGUAS FRÍAS -MUNICIPIO DE MEDELLÍN/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: LUCAS LONDOÑO GARCIA/ACARO	1
INFORME TÉCNICO	May.29/2026	110-IT2605-5164*MUNICIPIO DE GIRARDOTA	MUNICIPIO DE GIRARDOTA/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/INFORME NO.4 DE ABRIL DE 2026/ ESTACIÓN GIR-CCO -MUNICIPIO DE GIRARDOTA/ PREPARADO POR: LABORATORIO	1

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: LUCAS LONSOÑO GARCIA/ACARO	
INFORME TÉCNICO	May.29/2026	110-IT2605-5165*MUNICIPIO DE GIRARDOTA	MUNICIPIO DE GIRARDOTA/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/INFORME NO.4 DE ABRIL DE 2026/ ESTACIÓN GIR-TOT2-MUNICIPIO DE GIRARDOTA/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: LUCAS LONDOÑO GARCIA/ACARO	1
INFORME TÉCNICO	May.29/2026	110-IT2605-5166*MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	MUNICIPIO DE ITAGÜÍ/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/INFORME NO.4 DE ABRIL DE 2026/ ESTACIÓN ITA-LGO -MUNICIPIO DE ITAGÜÍ/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: LUCAS LONDOÑO GARCIA/ACARO	1
ACTA	May.29/2026	110-ACT2605-3256*ACTA	ACTA/REUNIÓN CAMBIO DE OBRA POR REDISTRIBUCIÓN DE RECUSOS FINANCIEROS PARA EL ALCANCE 2-CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA: 26 DE MAYO DE 2026/REVISO: VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/LMVELEZ	1
INFORME TÉCNICO	May.29/2026	110-IT2605-5163*MUNICIPIO DE ENVIGADO	MUNICIPIO DE ENVIGADO/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/INFORME NO.4 DE ABRIL DE 2026/ ESTACIÓN ENV-COLS -MUNICIPIO DE ENVIGADO/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: FABIAN ANDRES MORENO CARMONA/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jun.01/2026	110-COI2606-13528*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE MAYO DE 2026 A LOS PROFESIONALES DEL ALCANCE 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258./ACARO	1
MEMORANDO	Jun.01/2026	110-MEM2606-4776*SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN TERRITORIAL Y OFICINAS TERRITORIALES	ARBEI DE JESÚS OSORIO RESTREPO-SUBDIRECTOR/JUAN FERNANDO ZABALA-JORGE IVÁN SERNA GALLO-LUIS FERNANDO PALACIO SANCHÉZ-GIBERT CARTAGENA ROJAS-JORGE LONDOÑO LONDOÑO-NANCY CRISTINA GUZMAN ESCOBAR-OSCAR EDUARDO CELY-FRANCY YAMILE GONZÁLEZ-JEFES DE OFICINA TERRITORIAL/MEMORANDO/RUTAS DE LAS CARPETAS QUE CONTIENEN LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL ALCANCE 3 DEL CONTRATO DE PIRAGUA, RELACIONADA CON EL CRONOGRAMA DE MONITOREOS A VERTIMIENTOS Y FUENTES HÍDRICOS CON ODC, ASÍ COMO LOS INFORMES RADICADOS DE LOS MONITOREOS EJECUTADOS/MARIA_BEDOYA	1
ACTA	Jun.01/2026	110-ACT2606-3345*ACTA	ACTA/REUNION/APROBACIÓN HOJA DE VIDA ASESOR METODOLÓGICO CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA - CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS - CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA: 28 DE MAYO DE 2026/JUAN_GAVIRIA	1
ACTA	Jun.02/2026	110-ACT2606-3378*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 04 DE MAYO DE 2026/ACTA PROPIETARIO ESTACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ, VEREDA LA FERRERIA /FRANK_ZAPATA	1
ACTA	Jun.02/2026	110-ACT2606-3379*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 08 DE MAYO DE 2026/ACTA PROPIETARIO ESTACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO DE ACTA PROPIETARIO ESTACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, PARQUE INDUSTRIAL DEL NORTE/FRANK_ZAPATA	1
ACTA	Jun.02/2026	110-ACT2606-3381*ACTA	ACTA DE R¿UNIÓN DEL 08 DE MAYO DE 2026/ACTA PROPIETARIO ESTACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, VEREDA EL TOTUMO, THE FARM COUNTRY SCHOOL/FRANK_ZAPATA	1
ACTA	Jun.02/2026	110-ACT2606-3376*ACTA	ACTA/REUNION/ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 11 DE MARZO DE 2025 (SEGUIMIENTO AL ALCANCE 1)/FECHA: 11 DE MARZO DE 2026/HORA: 04:00 PM/LUGAR: CORANTIOQUIA/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS /MCGIL	1
ACTA	Jun.02/2026	110-ACT2606-3375*ACTA	ACTA/REUNION/ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025 (SEGUIMIENTO AL ALCANCE 1)/FECHA: 05 DE FEBRERO DE 2026/HORA: 09:00 AM/LUGAR: CORANTIOQUIA/110-CNT2510-	1

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS /MCGIL	
ACTA	Jun.02/2026	110-ACT2606-3374*ACTA	ACTA/REUNION/ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025 (SEGUIMIENTO AL ALCANCE 1)/FECHA: 08 DE ENERO DE 2026/HORA: 08:30 AM/LUGAR: CORANTIOQUIA/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS /MCGIL	1
ACTA	Jun.02/2026	110-ACT2606-3361*ACTA	ACTA/REUNIÓN CAMBIO DE OBRA POR REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL ALCANCE 2-CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA: 28 DE MAYO DE 2026/SE ANEXAN COTIZACIONES DE ENVÍO DE MUESTRAS (14 PÁGINAS)/COTIZACIONES CONTINGENCIAS (26 PÁGINAS) /LMVELEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jun.02/2026	110-COI2606-13618*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE MAYO DE 2026 A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN GENERAL, GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258./ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.02/2026	180-COE2606-22693*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/APROBACIÓN CONTRATACIÓN DESINSTALACIÓN ELÉCTRICA ESTACIÓN DE CAMPAÑA (BELÉN AGUAS FRIAS)/PROPUESTAS ALCANCE 1 CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.02/2026	180-COE2606-22683*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INCREMENTO DE VALOR ¿ ORDEN DE COMPRA NO. 8281/SOLICITUD DENTRO DEL CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.02/2026	180-COE2606-22675*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA ÁLVEREZ RESTREPO/UNIDAD DE PROYECTOS/PRESENTACIÓN CRONOGRAMA ACTIVIDADES DE JUNIO Y SOLICITUD DE VIÁTICOS - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS SIETE PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.02/2026	180-COE2606-22643*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTO CORANTIOQUIA ¿ CIS/REMITE CUENTA DE COBRO ENERGIA - ESTACIÓN BELÉN AGUAS FRIAS DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS OCHO PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.02/2026	180-COE2606-22637*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/DOCUMENTOS CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 12 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.02/2026	180-COE2606-22630*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/DOCUMENTOS CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 3 PAGINAS	1
ACTA	Jun.04/2026	110-ACT2606-3462*ACTA	ACTA/REUNION/AJUSTE AL ACTA DE CAMBIO NO 110-ACT2606-3361- CONTRATO 110-CNT2510-258-CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FECHA: 04 DE JUNIO DE 2026./LMVELEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.05/2026	180-COE2606-23265*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	RESULTADO DE COTIZACIONES MODELACIÓN ALTAVISTA/CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.05/2026	180-COE2606-23269*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	REMISIÓN RESULTADO DE COTIZACIONES SENSORES BAJO COSTO - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 105 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.05/2026	180-COE2606-23270*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	RESULTADO DE COTIZACIONES PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DEL SVCA/CONTRATO 110-CNT2510-258	1
INFORME TÉCNICO	Jun.09/2026	110-IT2606-5630*MUNICIPIO DE ENVIGADO	MUNICIPIO DE ENVIGADO/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/ SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE (SVCA)/INFORME NO.3 DE MARZO DE 2026 ESTACIÓN ENV-COLS -MUNICIPIO DE EBVIGADO/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: FABIAN ANDRES MORENO CARMONA /ACARO	1
INFORME TÉCNICO	Jun.09/2026	110-IT2606-5632*MUNICIPIO DE GIRARDOTA	MUNICIPIO DE GIRARDOTA/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/ SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE (SVCA)/INFORME NO.3 DE MARZO DE 2026 ESTACIÓN GIR-CCO-MUNICIPIO DE GIRARDOTA/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y	1

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: FABIAN ANDRES MORENO CARMONA /ACARO	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.09/2026	180-COE2606-23426*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/PRESENTACIÓN DE AJUSTE A CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS PARA EL MES DE JUNIO 2026/CRONOGRAMA EN EXCEL EN ANEXOS DEL RADICADO/CONTRATO 110-CNT2510-258	1
MEMORANDO	Jun.09/2026	110-MEM2606-5023*OFICINA TERRITORIAL ABURRÁ NORTE	JUAN FERNANDO ZABALA CASTRO/VISITA DE DIAGNÓSTICO Y NOTIFICACIÓN DE CAMPAÑA DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA/ACARO	1
INFORME TÉCNICO	Jun.09/2026	110-IT2606-5629*MUNICIPIO DE CAUCASIA	MUNICIPIO DE CAUCASIA/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/ SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE (SVCA)/INFORME NO.3 DE MARZO DE 2026 ESTACIÓN CAU-ALC -MUNICIPIO DE CAUCASIA/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: LUCAS LONDOÑO GARCIA/ACARO	1
INFORME TÉCNICO	Jun.09/2026	110-IT2606-5627*MUNICIPIO DE AMAGÁ	MUNICIPIO DE AMAGÁ/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/ SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE (SVCA)/INFORME NO.3 DE MARZO DE 2026 ESTACIÓN AMA-FER2 -MUNICIPIO DE AMAGA/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: FABIAN ANDRES MORENO CARMONA/ACARO	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Jun.09/2026	OTROSÍ NO.1 ADICION Y MODIFICACIÓN AL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258	OTROSÍ NO.1 ADICION Y MODIFICACIÓN AL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jun.09/2026	110-COI2606-14408*ALCALDÍA DE COPACABANA	LINA MARCELA FORONDA FONNEGRA/ VISITA DE DIAGNÓSTICO Y NOTIFICACIÓN DE CAMPAÑA DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.09/2026	180-COE2606-23566*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTO CORANTIOQUIA ¿ CIS/REMITE APROBACIÓN PREFECTURA SERVICIOS MES DE ABRIL TRANSRUMBO DEL COTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 13 PÁGINAS UN ARCHIVO EN EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jun.10/2026	110-COI2606-14469*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO-REPRESENTANTE LEGAL/OFICIO/SOLICITUD AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA EN LOS TÉRMINOS DEL OTROSÍ NO. 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/SE ANEXA MEMORANDO 180-MEM2510-7308/ACARO	1
INFORME TÉCNICO	Jun.10/2026	110-IT2606-5642*MUNICIPIO DE GIRARDOTA	MUNICIPIO DE GIRARDOTA/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/ SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE (SVCA)/INFORME NO.3 DE MARZO DE 2026 ESTACIÓN GIR-TOT2-MUNICIPIO DE GIRARDOTA/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: LUCAS LONDOÑO GARCIA/ACARO	1
INFORME TÉCNICO	Jun.10/2026	110-IT2606-5645*MUNICIPIO DE MEDELLIN	MUNICIPIO DE MEDELLÍN/CORREGIMIENTO DE AGUAS FRIAS/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/ SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE (SVCA)/INFORME NO.3 DE MARZO DE 2026 ESTACIÓN MED-AFRÍ MUNICIPIO DE MEDELLÍN/CORREGIMIENTO DE AGUAS FRIAS/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: FABIAN ANDRES MORENO CARMONA/ACARO	1
INFORME TÉCNICO	Jun.10/2026	110-IT2606-5643*MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	MUNICIPIO DE ITAGÜÍ/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/ SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE (SVCA)/INFORME NO.3 DE MARZO DE 2026 ESTACIÓN ITA-LGO - MUNICIPIO DE ITAGÜÍ/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: LUCAS LONDOÑO GARCIA/ACARO	1
ACTA	Jun.10/2026	110-ACT2606-3540*ACTA	ACTA/REUNION VIRTUAL TEAMS/ACTA DE REVISIÓN DE LAS OBSERVACIONES DEL INFORME DE AVANCE NO. 5 REMITIDAS POR LA SUPERVISIÓN DEL ALCANCE 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258, MEDIANTE LA COMUNICACIÓN CON RADICADO NO. 110-COI2604-8759/FECHA: 30 DE ABRIL DE 2026/HORA: 01:00 PM/ACARO	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 8

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Ago.20/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
INFORME TÉCNICO	Jun.10/2026	110-IT2606-5650*MUNICIPIO DE YONDÓ	MUNICIPIO DE YONDÓ/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/ SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE (SVCA)/INFORME NO.3 DE MARZO DE 2026 ESTACIÓN YON-PARQ MUNICIPIO DE YONDÓ/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO; LUCAS LONDOÑO GARCIA/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.10/2026	180-COE2606-23849*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MANUELA DURANGO VÉLEZ/OFERTA COMERCIAL CITAS MET ONE/REMITE COTIZACIÓN PARA COMPRA DE CINTA FILTRO CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.10/2026	180-COE2606-23808*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA ALVAREZ RESTREPO/REMISION DE INFORMES DE EJECUCION CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 1 USB	1
INFORME TÉCNICO	Jun.10/2026	110-IT2606-5648*MUNICIPIO DE MEDELLIN	MUNICIPIO DE MEDELLÍN/CORREGIMIENTO DE AGUAS FRIAS/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/ SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE (SVCA)/INFORME NO.3 DE MARZO DE 2026 ESTACIÓN MED-AGFR2 MUNICIPIO DE MEDELLÍN/CORREGIMIENTO DE AGUAS FRIAS/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: LUCAS LONDOÑO GARCIA/ACARO	1
INFORME TÉCNICO	Jun.10/2026	110-IT2606-5652*MUNICIPIO DE YONDÓ	MUNICIPIO DE YONDÓ/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/ SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE (SVCA)/INFORME NO.4 DE ABRIL DE 2026 ESTACIÓN YON-PARQ MUNICIPIO DE YONDÓ/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: LUCAS LONDOÑO GARCIA/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.10/2026	180-COE2606-23886*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/APROBACIÓN COTIZACIONES INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESTACIÓN DE CAMPAÑA COPACABANA/REMITE COTIZACIONES DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA TRES PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.11/2026	190-COE2606-24171*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FSE110222 Y CUENTA DE COBRO NO. CM-605055/CONTRATO NO. 110-CNT2510-258	1
INFORME TÉCNICO	Jun.11/2026	110-IT2606-5755*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EJECUCION NO.6/CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/MARIA_BEDOYA	1
ACTA	Jun.11/2026	110-ACT2606-3578*ACTA	ACTA/REUNION/ACTA DE EMPALME DE LOS CONTRATOS CON RADICADOS NO. 110-CNT2510-258 Y 110-CNT2412-203, CON MOTIVO DE LAS VACACIONES DE LA FUNCIONARIA ANA CECILIA CARO ZAPATA/FECHA: 11 DE JUNIO DE 2026/HORA: 11:00 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/ACARO	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Jun.11/2026	1048523 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 110-CNT2510-258	1048523 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 110-CNT2510-258	1
CONSTANCIA	Jun.11/2026	110-CON2606-2917*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NO. 6/CONTRATO 110-CNT2510-258/SE ANEXAN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES Y CERTIFICACION BANCARIA./MARIA_BEDOYA	1
ACTA	Jun.12/2026	110-ACT2606-3613*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 14 DE MAYO DE 2026/REVISIÓN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ALCANCE 3 PROYECTO PIRAGUA/ANEXO 1 PÁGINA/AFARBELAEZ	1
ACTA	Jun.12/2026	110-ACT2606-3615*ACTA	ACTA/REUNION/SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO ALCANCE 3 ¿ 110-CNT2510-258/FECHA: 29 DE MAYO DE 2026/HORA: 10:30 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA Y SOPORTE DE EVALUACION DE NUEVAS HOJAS DE VIDA/JORGE_DUQUE	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.18/2026	180-COE2606-24916*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIO - CIS/REMITE CUENTA DE COBRO NRO 07 DE ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DEL ÁREA OCUPADA DEL EQUIPO DE MEDICIÓN DEL AIRE EN YONDÓ DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS TRES PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.18/2026	180-COE2606-25027*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA	UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N° 5, PRESENTADA POR LA SEÑORA SUSANA CASTAÑEDA AGUDELO POR	1

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		DE SERVICIOS CIS	VALOR DE $400.000, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO PARA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL AIRE EN BELÉN AGUAS FRÍAS - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.19/2026	180-COE2606-25161*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE COBRO CONSUMO DE ENERGÍA ESTACIÓN DE MONITOREO SVCA ESTACIÓN YON-PARK CORANTIOQUIA MES MAYO-2026 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS TRES PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.22/2026	180-COE2606-25336*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/CUENTA DE COBRO ENERGIA - JUNIO - ESTACIÓN BELÉN AGUAS FRIAS/SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE LA CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA DEL EQUIPO DE MEDICIÓN DEL AIRE EN BELÉN/ANEXA TRES PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.22/2026	180-COE2606-25354*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/PRESENTACIÓN SEGUNDO AJUSTE DEL CRONOGRAMA MES JUNIO Y SOLICITUD DE VIÁTICOS DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS CINCO PÁGINAS Y UN ARCHIVO EN EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.22/2026	180-COE2606-25364*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/APROBACIÓN DE LA PREFACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADOS POR EL PROVEEDOR TRANSRUMBO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026 CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.22/2026	180-COE2606-25347*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REENVIO CUENTA DE COBRO ARRIENDO MES DE JUNIO 2026/SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE LA CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES ODC NO. 8034/ANEXA DOS PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.23/2026	180-COE2606-25519*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N.° 5, PRESENTADA POR LA SEÑORA VIVIANA ANDREA ÁLVAREZ LONDOÑO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGÍA DEL EQUIPO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL AIRE UBICADO EN AMAGÁ - CONTRATO 110-CNT2510-258/ADJUNTAN CUENTA DE COBRO Y FACTURA EPM/ANEXOS TRES PÁGINAS	1
ACTA	Jun.24/2026	110-ACT2606-3843*ACTA	ACTA/REUNION/ ACTA DE ENTREGA DE EXTINTORES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025 (ALCANCE 1)/FECHA: 29 DE MAYO DE 2026/HORA: 08:00 AM/LUGAR: CORANTIOQUIA/ELABORO: MATEO CARMONA GIL/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.24/2026	180-COE2606-25768*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JOSE MANUEL FERNÁNDEZ MONTES/REMITE APROBACIÓN EJECUCIÓN SUBACTIVIDAD OTROSÍ NRO 1 - MONITOREO OLORES OFENSIVOS DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 84 PÁGINAS DOS ARCHIVOS EN EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.26/2026	180-COE2606-26308*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	ANA MARÍA LÁINEZ LÓPEZ/REMITE INFORME Y REGISTROS DE CAPACITACIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 18 PÁGINAS	1
ACTA	Jun.30/2026	110-ACT2606-3927*ACTA	ACTA/REUNION VIRTUAL TEAMS/ REUNIÓN SGL ACTIVIDAD ACREDITADA: SVCA (CONTRATO 110-CNT2510-258)/FECHA: 19 DE JUNIO DE 2026/HORA: 14:00 HRS/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ELABORO: JOSE MANUEL FERNANDEZ/JFERNANDEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.01/2026	180-COE2607-26612*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA MES DE JULIO Y SOLICITUD DE RECURSOS PARA VIÁTICOS/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA CINCO PÁGINAS + UN EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jul.02/2026	110-COI2607-17172*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO-REPRESENTANTE LEGAL/OFICIO/ AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE JUNIO DE 2026 A LOS PROFESIONALES DEL ALCANCE 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/SE ANEXAN PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL./EESQUIVEL	1
MEMORANDO	Jul.06/2026	110-MEM2607-5833*SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / GIT DE RECURSOS FÍSICOS	GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA/INGRESO DE EQUIPOS A INVENTARIO/ANEXO 3 PÁGINAS/LMVELEZ	1
ACTA	Jul.08/2026	110-ACT2607-4153*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 28 DE MAYO DE 2026/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 2/CONTRATO 110-CNT2510-258/	1
ACTA	Jul.08/2026	110-ACT2607-4154*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 12 DE JUNIO DE 2026/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 2/CONTRATO 110-CNT2510-258/	1
ACTA	Jul.14/2026	110-ACT2607-4204*ACTA	ACTA/REUNION/QUEBRADA LA LLANA (TARSO) ¿ INSTRUMENTACIÓN PROGRAMA INTEGRAL RED AGUA ¿ PIRAGUA/FECHA: 23	1

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			DE JUNIO DE 2026/HORA: 10:30 AM/LUGAR: CORANTIOQUIA/SE ANEXA INFORME TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO ¿ INSTRUMENTACIÓN QUEBRADA LA LLANA (TARSO), ACTA CON RADICADO 110-ACT2605-3256/ELABORO: CARLOS ANDRÉS FLÓREZ B./110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/JUAN_GAVIRIA	
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jul.14/2026	110-COI2607-17957*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO-REPRESENTANTE LEGAL/OFICIO/AUTORIZACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE JUNIO DE 2026A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA COORDINACON GENERAL, GESTION JURIDICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONVENIO 110-CNT2510-258/SE ANEXAN PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL./ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.14/2026	180-COE2607-27920*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JOHAN STEVEN LONDOÑO TAMAYO/REMISION DE USN CON INFORMES DE EJECUCIÓN NUMERO 8 CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025	1
CONSTANCIA	Jul.15/2026	110-CON2607-3505*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NO. 7/CONTRATO 110-CNT2510-258/SE ANEXAN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES Y CERTIFICACION BANCARIA/MARIA_BEDOYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.15/2026	190-COE2607-28377*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FSE110640 Y CUENTA DE COBRO NO. CM605074/CONTRATO NO. 110-CNT2510-258,	1
INFORME TÉCNICO	Jul.15/2026	110-IT2607-6760*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EJECUCION NO. 7/CONTRATO NO. 110-CNT2510-258./MARIA_BEDOYA	1
INFORME TÉCNICO	Jul.16/2026	110-IT2607-6844*CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA/ INFORME DE MONITOREO DE CANTIDAD DEL AGUA MEDIANTE EL USO DEL EQUIPO ADCP (ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILER) EN LA CUENCA DEL RÍO SAMANÁ CAMPAÑA 2025-II/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/MARIA_GRUESO	1
INFORME TÉCNICO	Jul.16/2026	110-IT2607-6857*CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA/ INFORME DE MONITOREO DE CANTIDAD DEL AGUA MEDIANTE EL USO DEL EQUIPO ADCP (ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILER) EN LA CUENCA DE QUEBRADA JUAN VARA CAMPAÑA 2026-I/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/MARIA_GRUESO	1
INFORME TÉCNICO	Jul.16/2026	110-IT2607-6858*CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA/ INFORME DE MONITOREO DE CANTIDAD DEL AGUA MEDIANTE EL USO DEL EQUIPO ADCP (ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILER) EN LA CUENCA DEL RÍO CACERÍ CAMPAÑA 2026-I /110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/MARIA_GRUESO	1
INFORME TÉCNICO	Jul.16/2026	110-IT2607-6859*CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA/ INFORME DE MONITOREO DE CANTIDAD DEL AGUA MEDIANTE EL USO DEL EQUIPO ADCP (ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILER) EN LA CUENCA DEL RÍO NECHÍ CAMPAÑA 2026-I /110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/MARIA_GRUESO	1
INFORME TÉCNICO	Jul.16/2026	110-IT2607-6837*CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA/INFORME TECNICO/SEGUIMIENTO/ INFORME DE MONITOREO DE CANTIDAD DEL AGUA MEDIANTE EL USO DEL EQUIPO ADCP (ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILER) EN LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA CAMPAÑA 2025-II/MARIA_GRUESO	1
INFORME TÉCNICO	Jul.16/2026	110-IT2607-6840*CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA/ INFORME DE MONITOREO DE CANTIDAD DEL AGUA MEDIANTE EL USO DEL EQUIPO ADCP (ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILER) EN LA CUENCA DEL RÍO NARE CAMPAÑA 2025-II/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/MARIA_GRUESO	1
INFORME TÉCNICO	Jul.16/2026	110-IT2607-6845*CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA/ INFORME DE MONITOREO DE CANTIDAD DEL AGUA MEDIANTE EL USO DEL EQUIPO ADCP (ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILER) EN LA CUENCA DEL RÍO SAN BARTOLOMÉ CAMPAÑA 2025-II/110-	1

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		CORANTIOQUIA	CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/MARIA_GRUESO	
INFORME TÉCNICO	Jul.16/2026	110-IT2607-6843*CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA/ INFORME DE MONITOREO DE CANTIDAD DEL AGUA MEDIANTE EL USO DEL EQUIPO ADCP (ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILER) EN LA CUENCA DEL RÍO PORCE CAMPAÑA 2025-II/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/MARIA_GRUESO	1
INFORME TÉCNICO	Jul.16/2026	110-IT2607-6846*CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA/ INFORME DE MONITOREO DE CANTIDAD DEL AGUA MEDIANTE EL USO DEL EQUIPO ADCP (ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILER) EN LA CUENCA DEL RÍO POBLANCO CAMPAÑA 2025-II/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/LUIS_CHAVARRIA	1
INFORME TÉCNICO	Jul.16/2026	110-IT2607-6873*CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA/INFORME TECNICO/SEGUIMIENTO/ INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD - ODC EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA CAMPAÑA 2025 PARA EL CONTRATO: 110-CNT2412-203 DE 2024 Y CAMPAÑA 2025-II PARA EL CONTRATO: 110-CNT2510-258 DE 2025/JULIE_GENEY	1
INFORME TÉCNICO	Jul.16/2026	110-IT2607-6856*CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA/ INFORME DE MONITOREO DE CANTIDAD DEL AGUA MEDIANTE EL USO DEL EQUIPO ADCP (ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILER) EN LA CUENCA DEL RÍO PORCE CAMPAÑA 2026-I /110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/MARIA_GRUESO	1
INFORME TÉCNICO	Jul.16/2026	110-IT2607-6850*CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA/ INFORME DE MONITOREO DE CANTIDAD DEL AGUA MEDIANTE EL USO DEL EQUIPO ADCP (ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILER) EN LA CUENCA DEL RÍO CAUCA CAMPAÑA 2025-II/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/LUIS_CHAVARRIA	1
INFORME TÉCNICO	Jul.16/2026	110-IT2607-6849*CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA/ INFORME DE MONITOREO DE CANTIDAD DEL AGUA MEDIANTE EL USO DEL EQUIPO ADCP (ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILER) EN LA CUENCA DEL RÍO AMAGÁ CAMPAÑA 2025-II/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/LUIS_CHAVARRIA	1
INFORME TÉCNICO	Jul.16/2026	110-IT2607-6848*CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA/ INFORME DE MONITOREO DE CANTIDAD DEL AGUA MEDIANTE EL USO DEL EQUIPO ADCP (ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILER) EN LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ CAMPAÑA 2025-II/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/LUIS_CHAVARRIA	1
INFORME TÉCNICO	Jul.16/2026	110-IT2607-6847*CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA/ INFORME DE MONITOREO DE CANTIDAD DEL AGUA MEDIANTE EL USO DEL EQUIPO ADCP (ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILER) EN LA CUENCA DEL RÍO GUADALUPE CAMPAÑA 2025-II/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/LUIS_CHAVARRIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.17/2026	180-COE2607-28676*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/APROBACIÓN CUENTAS DE COBRO JAIRO ALONSO RESTREPO MES DE JUNIO/REMITE CUENTAS DE COBRO POR CONEPTOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ESTACIÓN DE MONITOREO SVCA ESTACIÓN YON-PARK CORANTIOQUIA Y ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DEL ÁREA OCUPADA DEL EQUIPO DE MEDICIÓN DEL AIRE EN YONDÓ CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA NUEVE PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.17/2026	180-COE2607-28677*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/110-CNT2510-258/PRIMER AJUSTE A CRONOGRAMA JULIO ALC. 1 /PRIMER AJUSTE A CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO YLA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS/ANEXA 2 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.21/2026	190-COE2607-29142*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FSE110640 Y CUENTA DE COBRO NO. CM605074/CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/SE DEJA SIN EFECTO EL RADICADO 190-COE2607-28377	1
CONSTANCIA	Jul.21/2026	110-CON2607-3615*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NO. 7/CONTRATO 110-CNT2510-258/SE ANEXAN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, CUENTA DE COBRO,	1

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES Y CERTIFICACION BANCARIA/SE DEJA SIN EFECTO EL RADICADO 110-CON2607-3505/MARIA_BEDOYA	
ACTA	Jul.22/2026	110-ACT2607-4390*ACTA	ACTA/REUNION/ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025 (SEGUIMIENTO AL ALCANCE 1)/FECHA: 02 DE JULIO DE 2026/HORA: 03:30 PM A 05:00 PM/LUGAR: CORANTIOQUIA/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS./MCGIL	1
ACTA	Jul.22/2026	110-ACT2607-4391*ACTA	ACTA/REUNION/ ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025 (SEGUIMIENTO AL ALCANCE 1)/FECHA: 26 DE JUNIO DE 2026/HORA: 10:00 AM A 11:00 AM/LUGAR: CORANTIOQUIA/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS./MCGIL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.23/2026	180-COE2607-29667*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAROLINA GOMEZ CALLE/ REPORTE DE PUNTOS NO MONITOREADOS Y JUSTIFICACIÓN-ALCANCE 3 CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 8 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.24/2026	180-COE2607-29911*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS CIS/DOCUMENTOS METROLABOR CONTRATO110-CNT2510-258/ANEXA 8 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.24/2026	180-COE2607-29849*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/SOLICITUD DE APROBACIÓN DE COTIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PARA MONITOREO DE OLORES/REMITE SOLICITUD DE APROBACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL MONITOREO DE OLORES OFENSIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGÁ, SANTA ELENA Y TITIRIBÍ CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 20 PÁGINAS	1
ACTA	Jul.24/2026	110-ACT2607-4464*ACTA	ACTA/REUNION/REVISION AVANCE FISICO Y FINANCIEROALCANCE 3 PROYECTO PIRAGUA/FECHA: 11 DE JUNIO DE 2026/LUGAR: SUBDIRECCION GESTION AMBIENTAL./JORGE_DUQUE	1
ACTA	Jul.24/2026	110-ACT2607-4458*ACTA	ACTA/REUNION/REVISION Y SEGUIMIENTO AL SGI-ACTIVIDAD SVCA/FECHA: 23 DE ABRIL DE 2026/HORA: 08:00 AM/LUGAR: VEREDA LA GUALI-AMAGA./ACARO	1
ACTA	Jul.24/2026	110-ACT2607-4463*ACTA	ACTA/REUNION/SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO ALCANCE 3-110-CNT2510-258/FECHA: 25 DE JUNIO DE 2026/HORA: 10:30 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/JORGE_DUQUE	1
INFORME TÉCNICO	Jul.24/2026	110-IT2607-7183*CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA/INFORME TECNICO/SEGUIMIENTO/ INFORME DE MONITOREO DE CANTIDAD DEL AGUA MEDIANTE EL USO DEL EQUIPO ADCP (ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILER) EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA OCA SARDINA CAMPAÑA 2026-I/VANESA_SERNA	1
INFORME TÉCNICO	Jul.24/2026	110-IT2607-7181*CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA/INFORME TECNICO/SEGUIMIENTO/ INFORME DE MONITOREO DE CANTIDAD DEL AGUA MEDIANTE EL USO DEL EQUIPO ADCP (ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILER) EN LA CUENCA DEL RÍO TIGÜI CAMPAÑA 2026-I /VANESA_SERNA	1
INFORME TÉCNICO	Jul.24/2026	110-IT2607-7179*CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA/INFORME TECNICO/SEGUIMIENTO INFORME DE MONITOREO DE CANTIDAD DEL AGUA MEDIANTE EL USO DEL EQUIPO ADCP (ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILER) EN LA CUENCA DEL RÍO SAN JUAN CAMPAÑA 2026-I/VANESA_SERNA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.27/2026	180-COE2607-30004*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MONICA MARIA HERRERA GOMEZ/110-CNT2510-258/MATRICES DE ALCANCE 1: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS (IPEVR) - METODOLOGÍA GTC 45/ANEXA 9 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.27/2026	180-COE2607-30032*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/APROBACIÓN PAGO PREFACTURA S3 SOLUCIONES/REMITE SOLICITUD PARA APROBACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURAS, REALIZADO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025/ANEXA CARPETA .ZIP	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.27/2026	180-COE2607-30011*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	110-CNT2510-258/INFORME DE ESTADO BARANDAS UNIDAD MÓVIL/INFORME TÉCNICO: ESTADO ESTRUCTURAL DE BARANDAS DE UNIDAD MÓVIL/ANEXA 5 PÁGINAS	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 8

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Ago.20/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.28/2026	180-COE2607-30304*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/APROBACIÓN CUENTA DE COBRO #6 - ESTACIÓN BELÉN AGUAS FRIAS/REMITE CUENTA DE COBRO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LA ESTACIÓN DE BELÉN AGUAS FRÍAS CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 11 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.28/2026	180-COE2607-30386*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/APROBACIÓN CUENTA DE COBROJULIO - ARRIENDO VIVIANA ÁLVAREZ/REMITE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES ODC NO. 8034 EN EL MARCO DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA CINCO PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.28/2026	180-COE2607-30392*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/ APROBACIÓN CUENTA DE COBRO ENERGIA - ESTACIÓN BELÉN AGUAS FRIAS/REMITE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA DEL EQUIPO DE MEDICIÓN DEL AIRE EN BELÉN AGUAS FRIAS EN EL MARCO DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA CINCO PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.28/2026	180-COE2607-30397*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN PREFACTURA GSA SAS/REMITE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE ADECUACIÓN DE LOS SITIOS PARA LAS MEDICIONES Y REALIZACIÓN DEL MONTAJE DE LAS RESPECTIVAS PLATAFORMAS DONDE SE UBICARÁN LOS EQUIPOS COSTO LOGÍSTICO TRANSPORTE PERSONAL Y EQUIPOS MEDELLÍN ¿ CAUCASIA- MEDELLÍN EN EL MARCO DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 88 PÁGINAS	1
ACTA	Jul.29/2026	110-ACT2607-4578*ACTA	ACTA/REUNION VIRTUAL TEAMS/APROBACIÓN HOJA DE VIDA ALCANCE 1 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA - CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS - CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2026/HORA: 08:00 AM/SE ANEXAN 8 PÁGINAS/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACARO	1
ACTA	Jul.29/2026	110-ACT2607-4593*ACTA	ACTA/REUNION/REVISION AVANCE FISICO Y FINANCIERO ALCANCE 3-PROYECTO PIRAGUA/FECHA: 07 DE JULIO DE 2026/HORA: 10:30 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/MARIA_BEDOYA	1
ACTA	Jul.29/2026	110-ACT2607-4576*ACTA	ACTA/REUNION VIRTUAL TEAMS/APROBACIÓN HOJA DE VIDA EQUIPO TRANSVERSAL CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA - CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS - CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA: 01 DE ABRIL DE 2026/HORA: 08:00 AM/SE ANEXAN 21 PÁGINAS/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACARO	1
ACTA	Jul.30/2026	110-ACT2607-4617*ACTA	ACTA/REUNION/ACTA DE EMPALME DE LOS CONTRATOS CON RADICADOS NO. 110-CNT2510-258 Y 110-CNT2412-203, CON MOTIVO DE FINALIZACIÓN DE LAS VACACIONES DE LA FUNCIONARIA ANA CECILIA CARO ZAPATA/FECHA: 10 DE JULIO DE 2026/HORA: 11:00 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL./ACARO	1
MEMORANDO	Jul.30/2026	110-MEM2607-6427*SUBDIRECCION DE PLANEACION/SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LLANEDT ROSA MARTINEZ RUIZ-SUBDIRECTORA/EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDOÑO-SUBDIRECTOR/ CONVOCATORIA A LOS ENCUENTROS DEL PLAN DE APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA INTEGRAL RED AGUA ¿ PIRAGUA/SE ANEXAN 15 PÁGINAS/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS./KCARDENAS	1
INFORME TÉCNICO	Jul.31/2026	110-IT2607-7479*CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA/INFORME TECNICO/SEGUIMIENTO/ MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DE LOS PORH ADOPTADOS EN LA RESOLUCIÓN 040- RES1806-3603 DE 2018, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 040- RES2307-3539 DE 2023. QUEBRADA LA CIANURADA/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/VANESA_SERNA	1
INFORME TÉCNICO	Jul.31/2026	110-IT2607-7478*CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA/INFORME TECNICO/SEGUIMIENTO/MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DE LOS PORH ADOPTADOS EN LA RESOLUCIÓN 040-RES 1806-3327 DE 2018. RÍO POBLANCO/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/LUIS_CHAVARRIA	0
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.03/2026	180-COE2608-31143*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/TERCER AJUSTE CRONOGRAMA MES DE JULIO ALC.1/REMITE TRÁMITE DE APROBACIÓN TERCER AJUSTE A CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO Y LA SOLICITUD DE	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 8

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Ago.20/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS CONTRATO 110- CNT2510-258/ANEXA SIETE PÁGINAS	
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Ago.03/2026	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA SEGÚN OTROSÍ N° 1 CONTRATO 110-CNT2510-258	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA SEGÚN OTROSÍ N° 1 CONTRATO 110-CNT2510-258, RELACIONADA A PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4372491 Y PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001038555, RADICADO 180-COE2608-30979	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.03/2026	180-COE2608-30979*SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4372491 Y PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001038555, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 11 DE JUNIO DE 2026, CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ago.04/2026	110-COI2608-20664*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/ AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE JULIO DE 2026 A LOS PROFESIONALES DEL ALCANCE 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258./ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ago.04/2026	110-COI2608-20728*INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES ¿ IDEAM	JEISON DUVAN PEÑALOZA BEJARANO-COORDINADOR GRUPO DE ACREDITACION/OFICIO/NOTIFICACIÓN DE TRASLADO ESTACIÓN DE MONITOREO PM10/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/JFERNANDEZ	1
MEMORANDO	Ago.04/2026	110-MEM2608-6599*OFICINA TERRITORIAL ABURRÁ NORTE	JUAN FERNANDO ZABALA CASTRO-JEFE DE OFICINA/MEMORANDO/ SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PERMISOS DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS PARA EL DESARROLLO DE LA SUBACTIVIDAD 1.5.1 DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ACARO	1
MEMORANDO	Ago.04/2026	110-MEM2608-6596*OFICINA TERRITORIAL ABURRÁ NORTE/SECRETARÍA GENERAL/SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD	JUAN FERNANDO ZABALA CASTRO-JEFE DE OFICINA/FREDY ALBERTO HURTADO PÉREZ-SECRETARIO GENERAL/ARBEI DE JESÚS OSORIO RESTREPO-SUBDIRECTOR/MEMORANDO/ RESPUESTA A SOLICITUD CON RADICADO NO. 160AN-MEM2607-6229 SOBRE LA PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL OTROSÍ NO. 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/RESPUESTA A 160AN-MEM2607-6229./ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ago.04/2026	110-COI2608-20745*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE JULIO DE 2026 A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN GENERAL, GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258./ACARO	1
ACTA	Ago.05/2026	110-ACT2608-4809*ACTA	ACTA/REUNION/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 2/FECHA: 22 DE JULIO DE 2026/HORA: 08:30 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/110-CNT2510-258/ELABORO: VALENTINA SERNA AGUDELO - APOYO COORDINACIÓN ALCANCE 2CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/JUAN_GAVIRIA	1
ACTA	Ago.05/2026	110-ACT2608-4808*ACTA	ACTA/REUNION/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 2/FECHA: 09 DE JULIO DE 2026/HORA: 08:30 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/110-CNT2510-258/ELABORO: VALENTINA SERNA AGUDELO - APOYO COORDINACIÓN ALCANCE 2CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/JUAN FERNANDO GAVIRIA SUAREZ	1
ACTA	Ago.05/2026	110-ACT2608-4777*ACTA	ACTA/REUNION/REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA AUDITORÍA IDEAM 2026 ACTIVIDAD SVCA - CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA: 17 DE JULIO DE 2026/HORA: 09:00 AM/LUGAR: CORANTIOQUIA/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS /LSUAREZ	1
ACTA	Ago.05/2026	110-ACT2608-4807*ACTA	ACTA/REUNION/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 2/FECHA: 02 DE JULIO DE 2026/HORA: 08:30 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/110-CNT2510-258/ELABORO: VALENTINA SERNA AGUDELO - APOYO COORDINACIÓN ALCANCE 2CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/JUAN_GAVIRIA	1
ACTA	Ago.12/2026	110-ACT2608-4961*ACTA	ACTA DEL 12 DE AGOSLTO DE 2026/ACTA DE CAMBIO/CONTRATO 110-CNT2510-258/JUAN_GAVIRIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.13/2026	180-COE2608-32681*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN CONTRATACIÓN AMPLIACIÓN RED DE TELEMETRÍA/REMITE COTIZACIÓN DE LA EMPRESA ELECTRONICA I+D S.A.S. EN EL MARCO DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 13 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.13/2026	180-COE2608-32594*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/PRESENTACIÓN PRIMER AJUSTE CRONOGRAMA MES DE AGOSTO Y SOLICITUD DE VIÁTICOS - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS SEIS PÁGINAS, UN ARHIVO EN EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.13/2026	180-COE2608-32593*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA	UNIDAD DE PROYECTOS/REMISIÓN PREFACTURA - CANON CENTRO COMERCIAL LA ESTACIÓN GIRARDOTA Y SOLICITUD AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE LA CUENTA	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 8

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Ago.20/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		DE SERVICIOS CIS	DE COBRO PRESENTADA POR GOMECO SAS - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 11 PÁGINAS, UN ARCHIVO EN EXCEL	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.13/2026	180-COE2608-32677*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS/REMISIÓN DE COTIZACIONES ADICIONALES (PUNTOS DE OLFATOMETRÍA Y ANDAMIOS) - PROYECTO AMAGÁ/REMITE COTIZACIÓN DE LA EMPRESA GESTIÓN Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S. EN EL MARCO DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 12 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.18/2026	180-COE2608-33054*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS CORANTIOQUIA - CIS/REMITE PROPUESTA TÉCNICA Y FINANCIERA OTROSÍ ALCANCE 3 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 11 PÁGINAS	1
ACTA	Ago.19/2026	110-ACT2608-5097*ACTA	ACTA DE APROBACIÓN DEL POI DE EJECUCION FISICA AJUSTADO CONFORME AL OTROSI 1/CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO CON ADMINISTRACIÓN DELEGADA 110-CNT2510-258/ACARO	1
ACTA	Ago.19/2026	110-ACT2608-5098*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 07 DE JULIO DE 2026/EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES DE RECURSOS DE LA BOLSA DEL ALCANCE 1/CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO CON ADMINISTRACIÓN DELEGADA 110-CNT2510-258/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.19/2026	180-COE2608-33090*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JOHAN STEVEN LONDOÑO TAMAYO/REMISIÓN DE USB CON INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRATO CIMSR 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.20/2026	180-COE2608-33394*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN CUENTAS DE COBRO JAIRO ALONSO RESTREPO MES DE AGOSTO - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 13 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.20/2026	180-COE2608-33388*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN CUENTA DE COBRO AGOSTO- ARRIENDO VIVIANA ÁLVAREZ - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS SEIS PÁGINAS	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

INFORME DE EJECUCIÓN No. 8
CONTRATO 110-CNT2510-258
Antecedentes:

El contrato interadministrativo de mandato sin representación 110-CNT2510-258 entre Corantioquia y la Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS, firmado el 9 de octubre de 2025, tiene como objeto ¿Desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento de la gestión de la calidad del aire y del agua, así como la implementación de los instrumentos de planificación e instrumentación hidrológica, y continuar con la articulación de las redes de monitoreo y seguimiento a ODC y a usuarios generadores de vertimientos para brindar información oportuna y confiable para la toma de decisiones en la jurisdicción de CORANTIOQUIA¿.; por un valor de QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/L ($15.133.931.605), incluidos honorarios e IVA sobre los honorarios.

El contrato interadministrativo de mandato sin representación 110-CNT2510-258 entre Corantioquia y la Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS, firmado el 9 de octubre de 2025, tiene como objeto ¿Desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento de la gestión de la calidad del aire y del agua, así como la implementación de los instrumentos de planificación e instrumentación hidrológica, y continuar con la articulación de las redes de monitoreo y seguimiento a ODC y a usuarios generadores de vertimientos para brindar información oportuna y confiable para la toma de decisiones en la jurisdicción de CORANTIOQUIA¿.; por un valor de QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/L $ 15.383.931.605,13), incluidos honorarios e IVA sobre los honorarios.

El contrato dio inicio el 21 de octubre de 2025, conforme al acta de inicio radicada con el No. 110-ACT2510-6262 en la misma fecha.
La Corporación Interuniversitaria de Servicios ¿ CIS, en calidad de ejecutor del Contrato Interadministrativo de mandato con Administración No. 110-CNT2510-258, presentó el Informe de Avance N.º 8 con radicado 180-COE2608-33090 del 19 de agosto de 2026 en el cual relacionó las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2026, el cual fue remitido mediante correo electrónico el 10 de julio de 2026, sobre el cual, la supervisión formuló observaciones a través del mismo medio.

En el presente informe, se verifica el avance físico y financiero del contrato durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2026, según el informe técnico de progreso presentado por la Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS. Este avance se compara con el Plan Operativo y de Inversión (POI) del Otrosí No.1, acordado conforme a los estudios previos y aprobado por ambas partes mediante el acta de aprobación radicada bajo el No. 110-ACT2608-5097, fechada el 19 de agosto de 2026.

A continuación, se describen las actividades desarrolladas por Alcance durante el periodo:

ALCANCE 1: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE - SVCA DE CORANTIOQUIA Y DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE.

Este alcance comprende las actividades relacionadas con la operación y el mantenimiento del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) de la Corporación, el cual cuenta con acreditación otorgada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), mediante la Resolución N.º 1409 del 30 de diciembre de 2024. Esta acreditación se encuentra alineada con la

norma NTC-ISO/IEC 17025, ¿Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración¿.

Adicionalmente, el alcance incluye el desarrollo de acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión de la calidad del aire dentro de la jurisdicción de la Corporación.

Actividad 1.1: Realizar la operación y el mantenimiento del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) de Corantioquia, conforme a los lineamientos establecidos en la norma ISO/IEC 17025, el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, y demás requisitos técnicos y legales contemplados en la normatividad ambiental vigente.

Subactividad 1.1.1: Realizar la planeación y ejecutar las actividades necesarias para la operación y mantenimiento del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) de Corantioquia, conforme a los lineamientos establecidos en la norma ISO/IEC 17025, el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, y demás requisitos técnicos y legales contemplados en la normatividad ambiental vigente.

Durante el periodo de Junio de 2026, el mandatario reporta que se garantizó el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017 mediante la atención de la auditoría externa realizada por el IDEAM, culminada el 17 de junio de 2026, en la cual se identificaron 16 hallazgos, de los cuales seis correspondieron al Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA), relacionados con aspectos de calibración de sensores, condiciones de ubicación de estaciones, control de equipos, conservación de registros, autorizaciones del personal e identificación de información y equipos en los informes. Para dar respuesta a estas no conformidades, el mandatario elaboró y presentó oportunamente un Plan de Acción individual por hallazgo, empleando las metodologías de Lluvia de Ideas y los 5 Porqués para determinar las causas raíz y definir acciones correctivas.

Adicionalmente, en cumplimiento de los requisitos de infraestructura, competencia y seguridad, el mandatario reporta que se realizaron jornadas de capacitación sobre plan de rescate y buenas prácticas para trabajo en alturas; se actualizó y verificó el inventario, historial y aseguramiento metrológico de los equipos de las estaciones de monitoreo en la base de datos institucional F-PGB-28; y se gestionó la radicación de los informes mensuales de calidad del aire correspondientes a marzo de 2026 y del informe de abril de la estación YON-PARQ, garantizando la trazabilidad documental y el adecuado registro de los resultados del SVCA.

El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 30 de Junio de 2026 fue del 0,09 % del 0,09 % proyectado, lo que corresponde un avance del 100% de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos del Otrosi No. 1

Subactividad 1.1.2 Gestionar la contratación del personal y los requisitos del sistema de gestión ISO/IEC 17025 relacionados con el personal.
El mandatario durante el mes de Junio no realizó contratación de personal, dado que el equipo de profesionales ya se encuentra completo y en ejecución de actividades, por lo cual no se requirieron nuevas vinculaciones.

El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 30 de Junio de 2026, fue del 5,44 % del 5,44 % proyectado, lo que corresponde un avance del 100 % de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos del Otrosi No. 1

Subactividad 1.1.3 Ejecutar las acciones necesarias para garantizar las instalaciones y condiciones ambientales adecuadas que aseguren el funcionamiento óptimo de los equipos del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA). Estas acciones deberán cumplir con los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 17025, el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, y demás disposiciones técnicas y legales contempladas en la normatividad vigente

Durante el mes de junio de 2026, en el marco de la operación y fortalecimiento del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA), el mandatario ejecutó acciones orientadas a garantizar las condiciones ambientales y de infraestructura requeridas para la adecuada operación de los equipos de monitoreo, en cumplimiento de la norma ISO/IEC 17025, el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire y la normatividad ambiental vigente. Estas actividades estuvieron enfocadas en asegurar la confiabilidad de la información generada por la red de vigilancia y fortalecer el seguimiento de la calidad del aire en la jurisdicción de Corantioquia.

Como resultado de estas gestiones, realizó la instalación de una estación de monitoreo de calidad del aire tipo campaña en el sector Loma Los García del municipio de Copacabana. Las labores incluyeron la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, la verificación de las condiciones operativas de la estación, la limpieza y revisión de los componentes del analizador de material particulado PM10, así como la comprobación del correcto funcionamiento de sensores y sistemas auxiliares. Finalmente, se efectuaron las verificaciones operativas requeridas para garantizar el adecuado inicio de las actividades de monitoreo y la obtención de datos confiables sobre la calidad del aire en la zona de estudio.

El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 30 de Junio de 2026, fue del 0,52 % del 0,42 % proyectado, lo que corresponde un avance del 123,8 % de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos del Otrosi No. 1

Subactividad 1.1.4 Gestionar los mantenimientos, calibraciones y/o verificaciones intermedias de los equipos del SVCA conforme al programa metrológico definido y demás requisitos del sistema de gestión ISO/IEC 17025, el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire y demás disposiciones técnicas y legales contempladas en la normatividad vigente.

En esta subactividad, el mandatario informa que durante el período se recibió del laboratorio de calibración el equipo Dilutor de gases, el cual fue enviado para su calibración el 15 de abril de 2026 y retornó el 16 de junio de 2026. El tiempo requerido para este proceso obedeció a la disponibilidad del laboratorio encargado de prestar el servicio de calibración.
Por su parte, los demás equipos enviados durante el mes 6 (estaciones meteorológicas) continúan en los laboratorios externos donde se adelantan los respectivos procesos de calibración.
De acuerdo con lo establecido en el formato F-PGB-28 Base de Datos de Equipos de Medición y Ensayo, hoja PMAM, se da cumplimiento a los períodos de calibración definidos para los equipos, garantizando así el aseguramiento de la calidad y confiabilidad de los equipos utilizados en las actividades de monitoreo.
Los soportes correspondientes a los servicios contratados se encuentran incluidos en los anexos de la carpeta 1.1.4.
El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 30 de Junio de 2026, fue del 0,24 % del 0,27 % proyectado, lo que corresponde un avance del 88,9 % de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos del Otrosi No. 1

Subactividad 1.1.5. Ejecutar las actividades relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de validación/verificación de los métodos de ensayo, aseguramiento en la validez de los resultados y cálculo de incertidumbre conforme a los lineamientos definidos en el marco de la acreditación ante el IDEAM bajo el sistema de gestión ISO/IEC 17025, el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la

Calidad del Aire y demás disposiciones técnicas y legales contempladas en la normatividad vigente.

El mandatario informa que en atención al numeral 7.7 de la norma, se definieron las pruebas pendientes de ejecución requeridas para dar cumplimiento a la proyección establecida durante el periodo comprendido entre abril de 2022 y marzo de 2026. Las pruebas intra e interlaboratorio programadas y aún pendientes de ejecución se encuentran relacionadas en el formato 2022-2026_F-PMA-35.

Desde el Periodo 2 se realizaron diversas gestiones y consultas con laboratorios externos que contaran con el alcance de acreditación requerido para la ejecución de los muestreos contemplados. Como resultado de este proceso, en el Periodo 5 se seleccionó al laboratorio GSA para llevar a cabo dichas actividades de aseguramiento de la calidad.

En desarrollo de lo anterior, el 12 de junio de 2026 se dio inicio a la prueba interlaboratorio en la estación CAU-ALC, para la evaluación de la variable PM¿¿. De igual manera, el 18 de junio de 2026 comenzó la prueba interlaboratorio en la estación GIR-CCO, mediante la comparación de las variables NO¿ y O¿.

Al cierre del Periodo 8, las actividades programadas se encontraban en ejecución; sin embargo, no se había recibido por parte del laboratorio externo el avance o reporte de resultados correspondiente.

Como soporte de las acciones adelantadas, se adjunta la autorización emitida por la supervisión del contrato para la ejecución de estas actividades, contenida en el archivo anexo ¿Autorización pruebas de aseguramiento 2022-2026¿, ubicado en la carpeta 1.1.5.

La información complementaria relacionada con esta subactividad se consolida en el informe F-PGI-13_Informe_general_1.1.5_junio_2026, en el que se presentan los avances obtenidos durante el periodo, junto con sus respectivos anexos.

El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 30 de Junio de 2026, fue del 2,20 % del 2,56 % proyectado, lo que corresponde un avance del 85,9 % de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos del Otrosi No. 1

Actividad 1.2. Desarrollar acciones orientadas al fortalecimiento de las medidas para la gestión de la calidad del aire, en concordancia con los lineamientos definidos en el Plan Estratégico de Gestión de la Calidad del Aire en la Jurisdicción de Corantioquia

Subactividad 1.2.1. Ejecutar visitas de seguimiento a las estaciones de monitoreo que integran el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA), desarrollar campañas de medición conforme a los protocolos establecidos y elaborar informes técnicos mensuales

El mandatario en el mes de junio de 2026 informa que se realizaron múltiples visitas de mantenimiento, calibración y verificación a las estaciones de monitoreo de calidad del aire, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de los equipos mediante la revisión de parámetros como flujo, presión y temperatura. Estas actividades, desarrolladas en diferentes fechas durante Junio de 2026, cuentan con sus respectivos soportes en formatos e informes técnicos que detallan las labores ejecutadas en cada estación. Asimismo, se dispone de los informes mensuales y reportes semanales asociados, todos organizados y almacenados en las rutas definidas dentro de la plataforma Megateso como parte de la subactividad correspondiente.

El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 30 de Junio de 2026, fue del 2,79 % del 1,72 % proyectado, lo que corresponde un avance del 162 % de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos del Otrosi No. 1

Subactividad 1.2.2. Realizar el reporte de resultados de cada estación de monitoreo en el Subsistema de Información sobre Calidad del Aire ¿ SISAIRE.

El mandatario envía las evidencias de cumplimiento de esta subactividad, se valida la ejecución de la actividad correspondiente al cargue de información validada en el Subsistema de Información sobre Calidad del Aire (SISAIRE). Durante el período evaluado, el contratista realizó el reporte de los resultados validados de las estaciones de monitoreo, efectuando los cargues semanales dentro de las posibilidades operativas y técnicas presentadas. Se reportó información proveniente de las estaciones de Amagá, Caucasia, Envigado, Girardota (Totumo y Centro Comercial), Itagüí, Medellín (Aguas Frías), Campaña y Yondó, conforme a la disponibilidad de datos y al estado de conectividad de las estaciones.

Se evidenció que durante los días 4, 24, 25 y 26 de junio se efectuó el cargue de información correspondiente al mes de mayo, la cual no había sido reportada oportunamente debido a inconvenientes de conectividad con algunas estaciones de monitoreo. Adicionalmente, se identificaron limitaciones asociadas al funcionamiento de la plataforma SISAIRE, las cuales generaron errores durante la carga de determinados archivos. Como consecuencia de estas situaciones, para el período evaluado únicamente fue posible cargar la información correspondiente a la primera semana de las estaciones CAU-ALC, MED-AFRI y YON-PARQ, así como la segunda semana de la estación MED-AFRI, actividad que fue ejecutada el día 30 de junio.
De acuerdo con los soportes revisados, se verificó que el contratista realizó la validación de la información siguiendo los lineamientos establecidos en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, el Manual de Operación de los Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire, los requisitos definidos por el IDEAM y las metodologías de referencia de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). Asimismo, se constató la revisión de la nomenclatura de las estaciones conforme a los criterios establecidos por SISAIRE antes de efectuar los respectivos cargues.

Como evidencia de ejecución, reposan los formatos diligenciados exigidos por el IDEAM, los registros de cargue efectuados en la plataforma SISAIRE y la compilación documental organizada en la carpeta correspondiente a la actividad 1.2.2, donde se encuentran los anexos asociados a cada estación y a cada semana reportada. En consecuencia, se considera que la actividad fue desarrollada por el contratista, presentándose algunas limitaciones derivadas de factores externos de conectividad y funcionamiento de la plataforma SISAIRE, las cuales fueron debidamente documentadas y justificadas en los soportes entregados.

El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 30 de Junio de 2026, fue del 0,70 % del 0,81 % proyectado, lo que corresponde un avance del 86,4 % de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos del Otrosi No. 1.
Actividad 1.3. Interconexión remota de las estaciones de calidad del aire para la transmisión de datos, durante la ejecución del contrato.

Subactividad 1.3.1. Gestionar la interconexión remota de las estaciones de calidad del aire para la transmisión de datos, durante la ejecución del contrato.

El mandatario ejecutó las actividades correspondientes al diseño, desarrollo e implementación de la solución de automatización PiraguaAireService, desarrollada en Python 3.13, mediante la cual se culminó el proceso de migración de la arquitectura tecnológica previamente implementada en .NET 8. Durante el período evaluado, el contratista adelantó las labores requeridas para la construcción y configuración de los diferentes módulos que conforman la solución, incluyendo los procesos de autenticación OAuth2, validación de parámetros físicos y orquestación del flujo de envío de información.

De acuerdo con los soportes entregados, se evidenció la realización de pruebas funcionales integrales del proceso automatizado mediante un entorno de simulación local (gemelo digital), verificando el correcto desempeño de los componentes desarrollados y la adecuada interacción entre los diferentes módulos del sistema. Adicionalmente, el contratista brindó soporte técnico especializado y realizó las gestiones necesarias ante las áreas responsables de infraestructura tecnológica para atender las dificultades que han afectado la disponibilidad del servicio y la conectividad requerida para la operación de la herramienta.

Como resultado de dichas gestiones, se identificaron, documentaron y escalaron oportunamente tres bloqueos técnicos que actualmente limitan la conexión definitiva y la publicación automática de la información en el Geoportal de Piragua. Entre estos aspectos se encuentran la pérdida de acceso al servidor Hermes, la configuración de un dominio de pruebas que no corresponde al entorno requerido y la invalidez de las credenciales de usuario necesarias para la autenticación del servicio. Estas situaciones corresponden a factores externos al desarrollo realizado por el contratista y han sido debidamente reportadas a las instancias competentes para su atención.

Como evidencia de ejecución, se cuenta con el Formato F-PGI-13, ubicado en la carpeta correspondiente a la Subactividad 1.3.1 del mes de junio, donde reposan los soportes y entregables asociados a las actividades desarrolladas. En consecuencia, se considera que el contratista cumplió con las obligaciones relacionadas con el desarrollo, implementación, pruebas y gestión técnica de la solución de automatización, quedando pendiente la puesta en operación definitiva del servicio, sujeta a la solución de los inconvenientes de infraestructura y acceso previamente identificados y documentados.

El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 30 de Junio de 2026, fue del 0,08 % del 0,16 % proyectado, lo que corresponde un avance del 50 % de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos del Otrosi No. 1

Actividad 1.4. Insumos y consumibles, mantenimientos, calibraciones o verificaciones, y demás, que se requieran durante la ejecución del contrato.

Subactividad 1.4.1 Realizar la adquisición de insumos y consumibles, mantenimientos, calibraciones o verificaciones, y demás, que se requieran durante la ejecución del contrato.

Durante el mes de junio de 2026 el mandatario detalla un programa metrológico que incluye la compra de insumos críticos, como cintas de filtro y elementos de seguridad para trabajos en altura, junto con la gestión de repuestos específicos para equipos de monitoreo TAPI, Davis y MetOne, indispensables para la calibración y el mantenimiento preventivo según los estándares de la norma ISO/IEC 17025. Asimismo, el documento describe una intervención correctiva prioritaria para un analizador de ozono modelo T400 con fallas recurrentes en su tarjeta de relés y formaliza el proceso administrativo para la contratación de estos servicios ante la CIS, proporcionando un soporte financiero que vincula los costos de las cotizaciones a las órdenes de compra correspondientes, cerrando con una relación detallada de gastos en un anexo de Excel para asegurar la transparencia presupuestaria. la red.

El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 30 de Junio de 2026, fue del 0,71 % del 1,01 % proyectado, lo que corresponde un avance del 70,3 % de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos del Otrosi No. 1

Actividad 1.5 Herramientas para el seguimiento de la calidad del aire en la jurisdicción

Subactividad 1.5.1 Realizar modelaciones de calidad del aire en la jurisdicción; especialmente en la zona definida por la acción popular 2025-00248, para el Corregimiento de Altavista.

Para esta subactividad durante el mes de mayo, el mandatario inició el proceso de solicitud de propuestas para el servicio de modelación cotizando a 26 laboratorios que prestan sus servicios en monitoreo de calidad de aire para su posterior contratación.

El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 30 de Junio de 2026, fue del 0 % del 1,26 % proyectado, lo que corresponde un avance del 0 % de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos del Otrosi No. 1

Subactividad 1.5.2 Adquisición e instalación de sensores de bajo costo para la medición de las emisiones atmosféricas generadas en la jurisdicción de Corantioquia; especialmente en las mediciones establecidas en la acción popular 2025-00248, para el Corregimiento de Altavista.

Para esta subactividad durante el mes de mayo, el mandatario inició el proceso de solicitud y propuestas para la adquisición e instalación de sensores de bajo costo teniendo en cuenta los términos de referencia que se encuentran en el documento ¿Anexo_TDR_RMIBC_2026_001¿.

El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 30 de Junio de 2026, fue del 0 % del 0,54 % proyectado, lo que corresponde un avance del 0 % de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos del Otrosi No. 1

Subactividad 1.5.3 Realizar, a través de laboratorios acreditados ante el IDEAM, los monitoreos requeridos para verificar el cumplimiento de los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión asociados a sustancias generadoras de olores ofensivos, tanto por actividad específica como por mezcla de sustancias, en áreas priorizadas dentro de la jurisdicción de Corantioquia

Durante el mes de junio, el mandatario desarrolló la consolidación de los procesos previos a la ejecución. Principalmente, se llevó a cabo el estudio de mercado para evaluar los laboratorios que cumplen con los requisitos para prestar el servicio de monitoreo de olores en los municipios correspondientes. Tras este análisis, determinó que la empresa GSA presentó la oferta técnico-económica más completa y adecuada. El 22 de junio se envió dicho estudio al supervisor suplente del Alcance 1, obteniendo su aprobación el 23 de junio. Posteriormente, en reunión con el Supervisor suplente del Alcance 1 el 26 de junio, se acordó programar una mesa de trabajo para el 2 de julio de 2026 con las oficinas territoriales de Aburrá Norte y Aburrá Sur, con el fin de definir el número de puntos de monitoreo en cada municipio. Como soporte de esta gestión, se anexan los correos de solicitud y aprobación del servicio, junto con las cotizaciones y el listado de laboratorios acreditados. Los cuales están ubicados en la carpeta 1.5.3

El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 30 de Junio de 2026, fue del 0 % del 0,41 % proyectado, lo que corresponde un avance del 0 % de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos del Otrosi No. 1

SEGURIDAD SOCIAL - ALCANCE 1

La CIS envió los certificados de seguridad social requeridos para autorizar el pago de honorarios correspondientes al mes de mayo, autorización que fue otorgada mediante el oficio con radicado 110-COI2607-17172 del 02 julio de 2026. En dicho documento se relaciona el pago de seguridad social de los contratistas indicados a continuación:

VELEZ MONSALVE LEIDY CATALINA (CPS-2025-13364)
Planilla pagada: 1082931804 (periodo JUNIO)
Riesgos (ARL). Nivel de riesgo: 1,04%, pagada por el contratista.

DURANGO VELEZ MANUELA (CPS-2025-13367)
Planilla pagada: 1082073610 (periodo JUNIO)
Riesgos (ARL). Nivel de riesgo: 1,04%, pagada por el contratista.

FERNANDEZ MONTES JOSE MANUEL (CPS-2025-13403)
Planilla pagada: 86319179 (periodo JUNIO)
Riesgos (ARL): Riesgo 5 (6,96%). El pago de la ARL fue reportado por parte de la CIS, mediante PLANILLA N° 85961197 (Planilla JUNIO)

HERNAN ALEJANDRO ACOSTA RAMIREZ (CPS-2025-13404)
Planilla pagada: 85809780 (periodo JUNIO)
Riesgos (ARL). Nivel de riesgo: 1,04%, pagada por el contratista.

CARMONA GIL MATEO (CPS-2025-13417)
Planilla pagada: 37456762 (periodo JUNIO)
Riesgos (ARL): Riesgo 5 (6,96%). El pago de la ARL fue reportado por parte de la CIS, mediante PLANILLA N° 85961197 (Planilla JUNIO)

MORENO CARMONA FABIAN ANDRES (CPS-2025-13418)
Planilla pagada: 6020211873 (periodo JUNIO)
Riesgo 5 (6,96%). El pago de la ARL fue reportado por parte de la CIS, mediante PLANILLA N° 85960850 (Planilla JUNIO)

MEJIA MONSALVE SANTIAGO (CPS-2025-13419)
Planilla pagada: 6020154454 (periodo JUNIO)
Riesgo 5 (6,96%). El pago de la ARL fue reportado por parte de la CIS, mediante PLANILLA N° 85961197 (Planilla JUNIO)

BEDOYA RIOS ANA CAROLINA (CPS-2025-13475)
Planilla pagada: 6021014885 (periodo JUNIO)
Riesgos (ARL). Nivel de riesgo: 2,43%, debe ser pagada por el contratista.

AREIZA ARANGO KEVIN (CPS-2025-13648)
Planilla pagada: 1082173879 (periodo JUNIO)
Riesgo 5 (6,96%). El pago de la ARL fue reportado por parte de la CIS, mediante PLANILLA N° 85961197 (Planilla JUNIO)

LUCAS GARCÍA LONDOÑO (CPS 2026 13873)
Planilla pagada: 9506302731 (periodo JUNIO)
Riesgo 5 (6,96%). El pago de la ARL fue reportado por parte de la CIS, mediante PLANILLA N° 85961197 (Planilla JUNIO)

JORGE ANDRES DAPENA OSSA (CPS-2026-14409)
Planilla pagada: 85834080 (periodo JUNIO)
Riesgos (ARL). Nivel de riesgo: 2,43%, debe ser pagada por el contratista.

CONCLUSIONES - ALCANCE 1

De acuerdo con el Informe de Avance No. 8 ajustada versión final con radicado No.1180-COE2608-33090 del 19 de agosto de 2026, que relaciona las actividades ejecutadas en el período comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2026, el avance de ejecución física del ALCANCE 1 del contrato 110-CNT2510-258 para este periodo es del 12,78 % del 14,69 % proyectado según el Plan Operativo y de Inversión (POI) del Otrosí No.1, acordado por ambas partes mediante el acta de aprobación radicada bajo el No. 110-ACT2608-5097, fechada el 19 de agosto de 2026.

En la minuta del contrato interadministrativo de mandato No. 110-CNT2510-258 suscrito con la CIS, se estableció en la CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO:

(¿) Parágrafo 1. La Corporación pagará al mandatario, previa presentación de un informe de avance mensual donde se relacionen las actividades ejecutadas según lo establecido en las especificaciones técnicas del presente contrato y el Plan Operativo Ejecución Contratista establecido en el Sistema de Gestión Integral para la ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes. Parágrafo 2. Los desembolsos serán realizados sobre avance mensual de actividades ejecutadas y de acuerdo con la ejecución financiera presentada y soportada por el mandatario, previa presentación de un informe de avance periódico del contrato que incluya las evidencias y soportes físicos y financieros correspondientes a cada actividad, según lo establecido en el Plan Operativo Ejecución Contratista (formato F-PGC-19) de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes. Parágrafo 3. La Corporación, cancelará a la CIS, el valor de la remuneración pactada a título de Honorarios por Administración + IVA, previa aprobación y autorización del pago por parte del Supervisor designado por la Entidad, quien mediante el Informe de Interventoría o Supervisión dará su conformidad, se realizan cobros de acuerdo con los honorarios facturados. (¿)
.
En vista de lo anterior, se autoriza un desembolso para el ALCANCE 1 del contrato 110-CNT2510-258 por la suma de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($156.950.447).incluidos Gastos Administrativos u honorarios (16 %) e IVA sobre honorarios (19%) según lo establecido en los estudios previos del contrato. Teniendo en cuenta esto, se logra una ejecución financiera del 29.92% del total de los recursos del ALCANCE 1.

ALCANCE 2: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL RED AGUA - PIRAGUA EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA E INTEGRACIÓN DE REDES DE MONITOREO PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Actividad 2.1. Red de Calidad Hídrica (Monitoreo Fisicoquímico e Hidrobiológico de aguas superficiales y subterráneas).

Subactividad 2.1.1. Informe metodología y plan de trabajo para la red de monitoreo hídrico y contratación de personal.

Este producto fue reportado y aprobado en el informe No 1 con radicado 110-IT2602-1617.
Subactividad 2.1.2. Monitoreo de fuentes abastecedoras municipales, veredales y corregimentales.
Para el periodo comprendido entre el 01 de junio y el 30 de junio de 2026 se realizaron 34 monitoreos a fuentes abastecedoras dando continuidad con las rutas de las territoriales Zenufaná y Tahamíes, alcanzando así un total de 205 puntos de monitoreo realizados, que corresponden al 68% del cumplimiento total de esta meta.

En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.1.2 >, se encuentran las evidencias de la actividad: cadenas se custodia, base de datos con registros de los monitoreos.

Así mismo, en el anexo Alcance 2 > subactividad 2.1.2,> 4. Se presenta la base de datos con el seguimiento hidrobiológico en la matriz de seguimiento a la identificación de muestras.
A continuación, se presentan detallados los puntos de monitoreo realizados durante el periodo de trabajo.
1. SROQ01 - Q. Las Cruces - Santa Rosa de Osos
2. SROQ02 - Q. Agua Mala I - Santa Rosa de Osos
3. SROQ03 - Q. Agua Mala II - Santa Rosa de Osos
4. SROQ04 - Q. La Esperanza - Santa Rosa de Osos
5. SROQ05 - Q. La Chichí - Santa Rosa de Osos
6. SROQ09 - Q. Rinconcito de Rodolfo - Santa Rosa de Osos
7. SROQ14 - Q. El Macho - Santa Rosa de Osos
8. PUBR01 - R. Magdalena - Puerto Berrío
9. PUNQ01 - Q. La Soná - Puerto Nare
10. PUNQ04 - Q. Playas - Puerto Nare
11. PUNQ06 - Q. El Oro - Puerto Nare
12. SPMQ01 - Q. El Hato - San Pedro de los Milagros
13. SPMQ02 - Q. La Catanga - San Pedro de los Milagros
14. SPMQ03 - Q. Ramal Margen Izquierda - San Pedro de los Milagros
15. SPMQ04 - Q. Ramal Margen Derecha - San Pedro de los Milagros
16. SPMQ05 - Q. San Francisco - San Pedro de los Milagros
17. SPMQ11 - Q. Montenegro - San Pedro de los Milagros
18. SPMQ12 - Q. La Arracachala - San Pedro de los Milagros
19. BCGE01 - Embalse Ríogrande II - Donmatías
20. DOMQ01 - Q. La Piedrahita - Donmatías
21. DOMQ08 - Q. El Porvenir - Donmatías
22. ENTQ01 - Q. El Gallo - Entrerríos
23. ENTQ03 - Q. La Tesorera - Entrerríos
24. ENTQ04 - Q. El Peñol - Entrerríos
25. ENTQ05 - Q. La Beta - Entrerríos
26. REMQ01 - Q. La Culebra - Remedios
27. REMQ02 - Q. La Primavera - Remedios
28. REMQ03 - Q. El Cristo - Remedios
29. REMQ04 - Q. Mañón - Remedios
30. SEGQ01 - Q. Popales - Segovia
31. SEGQ03 - Q. El Cristo - Segovia
32. SEGQ04 - Q. La Machuquita - Segovia
33. YOLQ01 - Q. Las Cruces - Represa El Sereno - Yolombó
34. YOLQ03 - Q. La Florida - Yolombó

Subactividad 2.1.3. Monitoreo de fuentes subterráneas de abastecimiento regional.
Para el periodo comprendido entre el 01 de junio y el 30 de junio de 2026 se realizaron 20 monitoreos dando continuidad a las rutas de la territorial Zenufaná. Con la ejecución del periodo, se alcanza un total de115 puntos de monitoreo realizados.

Para el periodo comprendido entre el 01 de junio y el 30 de junio de 2026 se realizaron 20 monitoreos dando continuidad a las rutas de la territorial Zenufaná. Con la ejecución del periodo, se alcanza un total de115 puntos de monitoreo realizados.

En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.1.3. se encuentran las cadenas de custodia, los formatos de campo y el registro fotográfico.
Subactividad 2.1.4. Seguimiento a áreas protegidas asociadas a complejo cenagosos.

Para el periodo comprendido entre el 01 de junio y el 30 de junio de 2026 NO se realizaron monitoreos en áreas protegidas asociadas a complejos cenagosos debido a que durante el mes de junio se realizó la priorización de los monitoreos de fuentes abastecedoras, finalización de las campañas de fuentes limnigráficas y el desarrollo de la tercera área protegida de alta montaña en el municipio de Andes, teniendo en cuenta que el desarrollo logístico y la ocupación de los profesionales es alto, el monitoreo se realiza alternado mes a mes.

Subactividad 2.1.5. Seguimiento a áreas protegidas de alta montaña.
Para el periodo comprendido entre el 01 de junio y el 30 de junio de 2026 se realizaron 3 puntos de monitoreo que corresponden al área protegida DMI Farallones del Citará, alcanzando así un total de 9 puntos de monitoreo realizados, logrando el 75% del cumplimiento total de esta meta.

A continuación, se presentan detallados los puntos de monitoreo realizados durante el periodo de trabajo.

1. ANDR02 - DMI Farallones del Citará P. Alta - Andes
2. ANDR03 - DMI Farallones del Citará P. Media - Andes
3. ANDR04 - DMI Farallones del Citará P. Baja - Andes

En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.1.5. se encuentran las cadenas de custodia.
Subactividad 2.1.6. Seguimiento a calidad y cantidad de afluentes instrumentados.
Para el periodo comprendido entre el 01 de junio y el 30 de junio de 2026 NO se realizaron monitoreos a fuentes limnigráficas, debido a que desde el periodo 6 (mayo) se alcanzó la meta del 100% del cumplimiento total de esta actividad. .

Subactividad 2.1.7. Elaboración de Primera Versión de un Indicador de Calidad de Agua propio del Programa para ponderar a la red.
En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.
Subactividad 2.1.8 Implementación de Ponderación de Indicadores Biológicos como Qbr e IHF en los monitoreos de campo.
En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.
Subactividad 2.1.9 Socialización de ejecución de plan de monitoreo con las oficinas territoriales.
En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Subactividad 2.1.10 Actualización de equipos y colecta de datos e Informe de Aguas Subterráneas.
La actividad contempla la ejecución de dos campañas durante la vigencia del contrato. A la fecha se ha completado el 100 % de la primera campaña, mientras que la segunda se encuentra programada para el mes de septiembre, con el propósito de ampliar el periodo de registro de las estaciones automáticas y disponer de una mayor cantidad de datos para su posterior análisis. Por tal motivo, durante el presente periodo no se reportan avances en esta actividad.

Subactividad 2.1.11 Captación de muestras de aguas de Totalizadores.
Se llevó a cabo la recolección de muestras de la septima campaña, las cuales fueron almacenadas en recipientes adecuados para su posterior envío al laboratorio, donde serán analizadas según los parámetros establecidos. Se evidencia que se realizaron visitas y descarga de información a 6 estaciones totalizadoras. se realizaron visitas y descarga de información a 6 estaciones totalizadoras. Con la ejecución del periodo, se alcanza un total de 42 puntos de monitoreo realizados.

En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.1.11 CAMPAÑA 7; se encuentra el registro fotográfico de las campañas realizadas en el mes de junio
Subactividad 2.1.12. Monitoreos eventuales y reportes.
Se brindó apoyo técnico a la Corporación en una contingencia para acompañar el monitoreo realizado al vertimiento de agua residual no doméstica generado por empresa SANIMAX producto de la actividad de producción de harinas y sebos a partir de subproductos de origen animal. El monitoreo estuvo a cargo de la empresa ANALTEC LABORATORIOS SAS.

Alcance del monitoreo:
Realizar dos (2) monitoreo compuesto en dos (2) puntos Entrada y Salida de la PTAR, por un periodo de 16 horas cada uno, para un total de 32 horas y cuatro (4) muestras, dos (2) entradas y dos (2) salidas.
Realizar monitoreo integrado y análisis fisicoquímico a diez (10) muestras de agua cruda superficial (cinco (5) aguas arriba y cinco (5) aguas abajo). Se deben tomar muestras cada 8 horas, desde la hora cero (0) hasta la hora treinta y dos (32), según los parámetros indicados por el cliente, registrar parámetros in situ de pH, temperatura, conductividad, oxígeno disuelto, % de saturación y aforo por vadeo.

Turno y responsable del acompañamiento:
El equipo de hidorlogía de Piragua apoyó en el tercer turno de monitoreo realizado durante las 12:00 PM del 19 de junio de 2026 a 8:AM del 20 de junio de 2026 a cargo de los profesionales Sara Arcila y Carlos Díaz.

Descripción de la visita
A la 12:00 PM, hora que en la que se dio inicio al tercer turno monitoreo, se presentaban condiciones normales de operación en los procesos de producción y en la PTARnD.

En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.1.12 Contingencia SANIMAX , se presentan las evidencias fotográficas de la atención. A la fecha, el reporte de laboratorio se encuentra en elaboración.

Actividad 2.2. Red Automática Climatológica.

Subactividad 2.2.1. Informe metodología y plan de trabajo.
Este producto fue reportado y aprobado en el informe No 1 con radicado 110-IT2602-1617.
Subactividad 2.2.2. Diagnóstico de Red de Instrumentos del programa.

Para el periodo reportado, se realizó la actualización de la proyección de salidas de campo para el mes de junio, en coherencia con el avance operativo y la disponibilidad del personal técnico actualmente vinculado. Esta actualización permite optimizar la programación y mantener la eficiencia en las actividades de inspección, mantenimiento y verificación de estaciones automáticas. La proyección ajustada de actividades se presenta en el Anexo, consolidando la planeación para el mes en curso sin alterar la estructura metodológica previamente establecida.

En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.2.2, se encuentran las evidencias de la actividad.
Subactividad 2.2.3. Diagnóstico del estado del arte de las estaciones que componen la red de monitoreo.
A continuación, se presenta el consolidado de estaciones diagnosticadas por tipo, evidenciando el alcance de las actividades ejecutadas en el periodo:

Mes	Calidad de Agua	Limnígrafo	Meteorológica	Pluviógrafo	
Enero	5	1	4	10	
Febrero	17	7	26	51	
Marzo	3	3	14	20	
Abril	4		15	19	
Mayo	9	2	11	22	
Junio	14	8	22	45	
Total	2	52	21	92	167

Al cierre del mes de junio se registra un avance acumulado de 167 visitas técnicas ejecutadas, evidenciando un adecuado nivel de cumplimiento y continuidad operativa en el desarrollo de las actividades del componente. La ejecución sostenida de las intervenciones ha permitido garantizar el seguimiento, mantenimiento y verificación técnica de las estaciones de monitoreo, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento y confiabilidad de la información generada.

A continuación, se presenta el resumen del estado operativo por tipo de estación, donde se detalla el número de equipos en condición operativa y no operativa, así como el porcentaje de funcionamiento asociado a cada categoría:

Tipo Estación Operativa No Operativa Total % OP
Calidad de Agua 1 1 0
Limnígrafo 17 29 46 37
Meteorológica 12 10 22 55
Pluviógrafo 57 28 85 67
Total 86 68 154 56

El diagnóstico de operatividad de la red evidencia que, de un total de 154 estaciones, 86 se encuentran operativas y 68 no operativas, lo que representa un nivel de operatividad cercano al 56% de la infraestructura instalada. Este comportamiento refleja la necesidad de priorizar acciones de mantenimiento, rehabilitación o reposición en una proporción importante de la red para garantizar la continuidad y confiabilidad del monitoreo hidrológico y meteorológico.

Por tipo de estación, los pluviógrafos presentan el mayor porcentaje de operatividad (67%), seguidos por las estaciones meteorológicas (55%), lo que indica un estado relativamente favorable para la captura de información climatológica. En contraste, los limnígrafos registran una operatividad del 37%, evidenciando una condición crítica que puede afectar la disponibilidad de información sobre niveles de agua y el seguimiento hidrológico. Finalmente, la única estación de calidad de agua identificada se encuentra fuera de operación, limitando la capacidad de monitoreo de este componente y evidenciando la necesidad de su pronta recuperación.

En conjunto, los resultados constituyen un insumo fundamental para la formulación de un plan de fortalecimiento de la red, orientando las intervenciones hacia las estaciones con mayor impacto sobre la generación de información y la continuidad de las series de datos requeridas para la gestión integral del recurso hídrico. ponente.
A continuación, se presenta el resumen de estaciones clasificadas según la necesidad de trabajo en alturas y el porcentaje asociado de actividades consideradas de alto riesgo:

Tipo de Estación Trabajo en Alturas No requiere T. en Alturas Total % ALTO RIESGO
Calidad de Agua 1 1 100
Limnígrafos 46 46 100
Meteorológica 18 4 22 95
Pluviógrafo 50 35 85 59
Total 115 36 154 76

En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.2.3. se encuentran los reportes individuales de las estaciones.

Subactividad 2.2.4. Atención a estaciones de la red automática en proceso de mantenimiento correctivo o preventivo.
Es importante resaltar que, aunque actualmente no se cuenta con la totalidad de los requisitos y avales técnicos exigidos por la normatividad aplicable para la ejecución de trabajos seguros en alturas, el equipo técnico ha continuado desarrollando las actividades dentro de los límites operativos y técnicos permitidos, priorizando en todo momento la integridad física y la seguridad del personal contratista. En este sentido, las intervenciones se han realizado únicamente bajo condiciones controladas y seguras, en articulación con los lineamientos del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), evitando la ejecución de actividades que puedan representar riesgos no aceptables para el personal técnico.

Se anexan los registros fotográficos y los informes de campo correspondientes a cada una de las visitas realizadas, como evidencia del proceso de verificación y de los hallazgos técnicos documentados en sitio.

NOTA: Desde el mes de junio se viene adelantando un trabajo articulado con el área de Seguridad y Salud en el Trabajo del contrato, para definir y aprobar el procedimiento seguro para la ejecución de actividades que requieren ascenso o descenso en alturas durante el mantenimiento de las estaciones de la Red Automática.

Es importante aclarar que el personal técnico asignado al componente cuenta con la formación y competencias requeridas para la ejecución de trabajos en alturas, de acuerdo con el perfil establecido para su contratación. No obstante, el desarrollo de estas actividades no depende únicamente de la certificación del personal, sino también de la implementación de un procedimiento seguro, la disponibilidad de equipos certificados y la validación técnica de los puntos de anclaje que garanticen el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En la ruta > Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.2.4. se encuentra la evidencia de los reportes de las estaciones, así como los avances en la formación en segu

Subactividad 2.2.5. Diseño diagramado de pluviómetro manual semiautomático.
En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Subactividad 2.2.6. Piloto Estación Limnígrafica de Alta Eficiencia.
En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Subactividad 2.2.7. Evaluación y análisis de data reportada conjunto a la electrónica de las estaciones automáticas.

En la ruta > Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.2.7. se encuentra la evidencia de los reportes de las estaciones. Dicho documento consolida los hallazgos, conclusiones y recomendaciones orientadas a optimizar el desempeño de la red y fortalecer la confiabilidad de la información generada por las estaciones automáticas.

Subactividad 2.2.8. Realización de informe de pago de servicios web y de datos.
Para el período correspondiente al mes de junio, al momento de la elaboración del presente informe aún no se cuenta con la factura correspondiente al pago de los planes de datos, razón por la cual dicho soporte será incorporado en el informe del periodo siguiente una vez sea emitido. No obstante, con el fin de fortalecer las actividades de recuperación de la conectividad de la red automática y atender oportunamente las labores de mantenimiento programadas, durante el periodo se realizó la adquisición de cuarenta (40) tarjetas SIM adicionales, las cuales permitirán reemplazar dispositivos con fallas, habilitar nuevas conexiones y garantizar la disponibilidad de inventario para la atención de contingencias en campo.

En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.2.8. se encuentra el reporte de las SIM actuales.

Actividad 2.3. Red de gobernanza climática comunitaria (Red Social).
Subactividad 2.3.1. Informe metodología y plan de trabajo para la consolidación de información.
Este producto fue reportado y aprobado en el informe No 1 con radicado 110-IT2602-1617.

Subactividad 2.3.2. Fortalecimiento a la red de voluntarios del Programa en formación, conocimiento y gobernanza hídrica.
Durante el mes de junio se desarrollaron 33 encuentros formativos en las territoriales Hevéxicos, Aburrá Norte, Aburrá Sur, Tahamíes, Zenufaná, Citará y Cártama, con cobertura en 28 municipios y la participación de 495 piragüeros, estos espacios estuvieron orientados al fortalecimiento de las capacidades comunitarias para el monitoreo participativo del recurso hídrico, mediante el abordaje de temáticas como la gestión comunitaria del riesgo,
la agricultura asociada a la medición de lluvia, cuenca hidrográfica, cartografía del agua y la implementación de pacas biodigestoras como estrategia de conservación ambiental.

Territorial	Municipio	Grupo Piragüero	Estrategia	Cantidad piragüeros	Lluviómetros
Aburra Sur	Angelópolis	El Nudillo	Agricultura asociada a la medición	25	1
Hevéxicos	Anzá	La Cejita	Ciclo del Agua	15	2
Aburra Sur	Armenia	La Herradura	Agricultura asociada a la medición	12	1
Aburra Norte	Barbosa	Barbosa Urbano	Pacas Biodigestoras	6	3
Aburra Norte	Barbosa	El Hatillo	Cartografía del Agua	20	1
Citará	Betania	Pedral Arriba	Agricultura asociada a la medición	8	5
Citará	Betulia	La Urraeña	Agricultura asociada a la medición	9	2
Hevéxicos	Caicedo	La Noque	Pacas Biodigestoras	24	1
Tahamíes	Carolina del Principe	Urbano	Filtros de agua caseros	6	3
Zenufaná	Cisneros	Santa Elena	Medición de lluvia	15	4
Citará	Ciudad Bolivar	Alto de los Jaramillos	Gestión del riesgo	19	18
Citara	Ciudad Bolivar	Farallones	Gestión del riesgo	16	4
Cártama	Fredonia	Fredonia	Medición de lluvia	19	1
Aburra Norte	Girardota	Loma Los Ochoas	Cartografía del Agua	16	1
Tahamíes	Gómez Plata	Gómez Plata Urbano	Plantas invasoras y control con Pacas biodigestoras	7	15
Tahamíes	Guadalupe	San Basilio Medio	Pacas biodigestoras	13	1
Tahamíes	Guadalupe	San Basilio Medio	Ciclo del agua	13	1
Citará	Hispania	La Cuelga	Agricultura asociada a la medición	9	1
Cártama	Montebello	Montebello	Agricultura asociada a la medición	8	1
Cártama	Pueblorrico	Bernardino Panchí	Gestión del riesgo	12	0
Zenufaná	Puerto Nare	Urbano	Medición de lluvia	8	0
Cártama	Santa Barbara	El vergel	Agricultura asociada a la medición	12	1
Hevéxicos	Santa Fe de Antioquia	La Esmeralda	Cuenca Hidrográfica	3	1
Tahamíes	Santa Rosa de Osos	San Pablo	Plantas invasoras y control con Pacas biodigestoras	7	3
Hevéxicos	Sopetrán	San Nicolas	Gestión del riesgo	19	0
Hevéxicos	Sopetrán	Juntas	Gestión del riesgo	21	0
Hevéxicos	Sopetrán	El Rodeo	Gestión del riesgo	22	0
Cártama	Tamesis	La Mirla	Gestión del riesgo	50	0
Aburra Sur	Titiribí	Los Micos	Agricultura asociada a la medición	17	1
Cártama	Valparaíso	Marcelino Tascon	Gestión del riesgo	22	0
Cártama	Venecia	Casco Urbano	Gestión del riesgo	15	1
Tahamíes	Anorí	Anorí	Medición de lluvia	6	1
Tahamíes	Yarumal	Yarumal	Medición de lluvia	21	1

En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.3.2., se encuentra el registro fotográfico de las actividades, cada una de las fichas realizadas con cada grupo piragüero: nombre del grupo, cantidad de piragüeros, fuente hídrica asociada.
Subactividad 2.3.3. Acompañamiento y acciones Empresariales.
Con una participación de 9 empresas en la línea de medición de lluvia y 23 pluviómetros entregados, la red empresarial contribuyó a la gestión del recurso hídrico en el territorio.
A partir del mes de junio, la red empresarial asumió la responsabilidad de ejecutar el proceso de registro de pluviómetros, este proceso incluye las actividades de contacto con los piragüeros y empresas piragüeras con el fin de recolectar la información de caracterización de las personas responsables de la medición y la georeferenciación del pluviómetro, creación de código del pluviómetro en el sistema de información del programa, recolección de información de medición y digitalización de la misma. Se recibió inducción e indicaciones sobre el proceso en mención

Tasa de vinculación: (Empresas vinculadas / Empresas convocada (7/28) x 100 = 25%
De acuerdo con el ejercicio de vinculación del mes de junio podemos concluir que el 25% de las empresas que fueron convocadas se vincularon y/o reactivaron al programa.
Para el cierre del mes de junio se fortaleció la red empresarial con la participación de nuevas empresas que permite la consolidación y el crecimiento de la Red Empresarial de Piragua con un total de 17 empresas vinculadas.

Por medio de la difusión de contenido en medios digitales se hizo reporte en el boletín mensual de Piragua, el objetivo es poder implementar e Incluir indicadores de gestión, datos de monitoreo hidrometeorológico, experiencias significativas, buenas prácticas, historias de éxito, acciones de conservación, procesos de fortalecimiento comunitario y resultados de las alianzas establecidas con diferentes actores territoriales, lo anterior en conjunto con el equipo de comunicaciones del programa

En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.3.3.>, se encuentran las imágenes de encuentros virtuales, guiones de encuentros y documentos que dan cuenta del desarrollo de la actividad.
Subactividad 2.3.4. Encuentro Territorial Piragüero 15 años
En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.
Subactividad 2.3.5. Aplicación del Índice de gestión social.
Durante el mes de junio se avanzó en la consolidación de la información correspondiente al Índice de Gestión Social y Participación Comunitaria (IGSPC), una herramienta estratégica diseñada para medir el impacto social y territorial del programa Piragua a partir del análisis de variables como la participación comunitaria, la apropiación del proceso formativo, la continuidad de los grupos de voluntariado y el uso de la información generada mediante la medición comunitaria de la lluvia.
La implementación de este índice responde a la necesidad de contar con un mecanismo de seguimiento que permita evaluar de manera objetiva los resultados alcanzados por el programa, no solo desde el cumplimiento de metas, sino también desde la capacidad de

fortalecer procesos de gobernanza climática, gestión social del conocimiento y conservación de las fuentes abastecedoras. De esta manera, el IGSPC se convierte en un instrumento clave para la toma de decisiones, la priorización de acciones y la medición del impacto generado en los territorios intervenidos.
El seguimiento permanente a los indicadores de ejecución permite evaluar el avance del programa frente a las metas establecidas para la vigencia, facilitando la identificación de oportunidades de mejora y la programación de acciones que garanticen el cumplimiento de los objetivos propuestos.

A continuación, se presentan los principales avances registrados durante el periodo:

Cobertura territorial
El programa ha logrado presencia en 74 municipios, consolidando una amplia cobertura territorial que fortalece la red de gobernanza climática comunitaria y amplía el alcance de las estrategias de formación, monitoreo comunitario y participación ciudadana en torno al recurso hídrico.

Conformación y fortalecimiento de grupos
Actualmente se cuenta con 104 grupos comunitarios conformados, integrados por la red no diferenciada y la red étnica, estos grupos avanzan en la fase de fortalecimiento mediante procesos de formación y acompañamiento continuo. Se proyecta que, una vez culminen los encuentros programados para el mes de agosto, se realice la selección de los grupos que iniciarán la fase de autonomía, fortaleciendo la sostenibilidad de los procesos comunitarios.
Entrega e instalación de lluviómetros
La medición de lluvia continúa consolidándose como uno de los ejes estratégicos del programa. A la fecha se han entregado 380 lluviómetros, alcanzando un 76 % de cumplimiento de la meta establecida para la vigencia (500 lluviómetros). Durante el mes de julio se tiene programado finalizar la identificación de los puntos de instalación mediante el registro de coordenadas geográficas, lo que permitirá consolidar el mapa de ubicación de los instrumentos y fortalecer el sistema de monitoreo territorial. Asimismo, se proyecta la entrega de 120 lluviómetros adicionales entre los meses de julio y septiembre, junto con la asignación de códigos de identificación y la consolidación de los registros de medición conforme al protocolo establecido.
Como parte del fortalecimiento del sistema de información, actualmente se cuenta con cuatro bases de datos estructuradas, correspondientes a cada una de las etapas del proceso de medición de lluvia, las cuales son actualizadas semanalmente para garantizar la trazabilidad y calidad de la información.

Desarrollo de encuentros formativos
La meta de encuentros formativos presenta un avance del 62 %, representado en la realización de 124 encuentros en las ocho territoriales de la jurisdicción. Estos espacios han permitido fortalecer las capacidades técnicas y organizativas de los grupos comunitarios y preparar metodológicamente las fases de fortalecimiento y autonomía.Para alcanzar la meta, se proyecta la ejecución de 76 encuentros adicionales entre los meses de julio y septiembre, de los cuales 33 ya se encuentran programados para el mes de julio, lo que evidencia una adecuada planificación para el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Los resultados obtenidos evidencian un avance significativo en la consolidación de la red de gobernanza climática comunitaria, reflejado en el cumplimiento progresivo de las metas relacionadas con la cobertura territorial, la conformación de grupos voluntarios, el acompañamiento mensual y el fortalecimiento de capacidades comunitarias, ya que el índice de gestión social y participación comunitaria permitirá complementar este seguimiento cuantitativo con una evaluación del impacto generado en las comunidades, aportando información clave sobre los niveles de apropiación, participación y sostenibilidad de los procesos impulsados por el programa.
Este enfoque permitirá orientar la toma de decisiones con base en evidencia y fortalecer las estrategias de intervención en los territorios, en términos de ejecución, los principales retos para el siguiente trimestre se concentran en culminar la entrega del 24 % restante de los lluviómetros, completar la georreferenciación de los instrumentos instalados y ejecutar el 38 % de encuentros formativos pendientes.

Ruta de anexo (ver Repositorio_Coordinadores > Registro > Mes 8 > POI (Plan Operativo de inversiones) > Alcance 2 > Subactividad 2.3.5: Índice de Gestión.

Subactividad 2.3.6. Custodios del Agua.
Durante el mes de junio se ejecutó el 100 % de las actividades programadas para la vigencia mensual, logrando avances significativos en el fortalecimiento de la red de gobernanza climática comunitaria y en el cumplimiento de las metas establecidas para el componente de gestión hídrica que se orientan en la gestión del recurso hídrico y la planificación y gobernanza.
Las acciones desarrolladas estuvieron orientadas al fortalecimiento de las capacidades comunitarias para la gestión del recurso hídrico, mediante el acompañamiento a encuentros formativos, el seguimiento a la medición comunitaria de la lluvia, la consolidación de información estratégica y el apoyo a actividades de educación ambiental y gobernanza climática. En el componente de fortalecimiento se brindó acompañamiento a encuentros desarrollados en los municipios de Barbosa, Ciudad Bolívar, Santa Rosa de Osos, Gómez Plata, Guadalupe y Carolina del Príncipe, fortaleciendo procesos de formación relacionados con medición de lluvia, cartografía social, pacas biodigestoras y gestión del riesgo, estos espacios permitieron consolidar la participación comunitaria, fortalecer el conocimiento del territorio y promover el intercambio de saberes entre instituciones educativas, comunidades, líderes locales y grupos Piragüeros

Como parte de las estrategias de apropiación social del conocimiento, se apoyó la participación de Piragua en las jornadas de conmemoración de la Semana del Medio Ambiente, desarrollando actividades de sensibilización ambiental y divulgación sobre la importancia de la medición comunitaria de la lluvia como herramienta para la gestión del riesgo, la conservación del recurso hídrico y la adaptación al cambio climático. En materia de gestión de la información se alcanzaron importantes avances en la consolidación, depuración y actualización de las bases de datos de medición de lluvia, fortaleciendo el registro de piragüeros, la identificación de los responsables de los lluviómetros y la trazabilidad de la información. De igual manera, se realizó el seguimiento permanente a los registros diarios de precipitación generados por los medidores, garantizando la disponibilidad de información organizada para su posterior análisis y fortaleciendo uno de los principales indicadores de gestión ambiental del proyecto.

En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.3.6.; se encuentra el informe con las actividades de apoyo realizadas en el mes de marzo.

Subactividad 2.3.7. Construcción documento de cuentos, anécdotas e historias de Piragua desde cada comunidad para su consolidación documental.
En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Actividad 2.4. Evaluación Climatológica, Gestión del Riesgo e Hidrológica del Territorio.

Subactividad 2.4.2. Actualización de los off-set de las estaciones de nivel y la sección transversal asociada a cada instrumento.
Se ejecutaron actividades de campo en dos municipios de la jurisdicción de Corantioquia (Montebello y Belmira) con el fin de realizar la actualización del Offset de las estaciones limnigráficas asociadas. En total se visitaron dos (2) estaciones limingráficas durante el periodo comprendido entre 23 y 24 de junio.
Para las fuentes con estaciones limnigráficas operativas se levantaron las secciones transversales y el offset (distancia entre sensor y lecho del cauce). Adicionalmente, se evaluaron aspectos relacionados con el estado de la estación y la posición del sensor respecto a lecho del cauce.

En el municipio de Montebello se visitó la estación liminigráficas 1056 asociada río Buey, en tanto que en el municipio de Belmira se visitó la estaciones 1031 del río Chico.
Para cada estación levantada, se diligenció un formato en Excel con los datos de campo, en el cual se grafican perfiles del cauce, lámina de agua y nivel del sensor. Además, se elaboró un informe en word con registros fotográficos y resultados del levantamiento de campo. A continuación, se presentan las estaciones limnigráficas visitas para actualización de Offset en el mes de junio del 2026.

Código Municipio Territorial Fuente Hídrica Levantamiento de Sección y offset.
1023 Belmira Tahamies Río Chico SI
1056 Montebello Cártama Río Buey SI

Es de resaltar que, de las 42 estaciones, en nueve estaciones no fue posible la actualización los offsets y levantamiento de secciones, por encontrarse vandalizadas o por no ser posible aplicar la metodología de medición con plomada, cinta métrica y cuerda: Estaciones 1045 (Quebrada Don Matías -Donmatias), 1047 (Quebrada La María -Donmatías), ,1002 (Río Man- Caucasia) ,1031 (quebrada La Oca-Zaragoza) ,1033 (Río Barroso-Salgar) ,1034 (Río Cauca- Colorado Nechi), 1022 (Río San Juan ¿ Salgar). 1035 (Río Cauca- Piamonte Cáceres) y 1038 (Río Rayo- Tarazá).

En la ruta Repositorio_Coordinadores > Registro > Mes 8 > POI (Plan Operativo de inversiones) > Alcance 2 > Subactividad 2.4.2, se encuentra de cada una de las estaciones antes relacionadas.
Subactividad 2.4.3. Levantamiento de 10 secciones a través de fotogrametría con drones para obtener información de detalle alrededor de las estaciones limnimétricas.

Este mes se realizó la reunión con la supervisión donde se planteó la dificultad instrumental con el drone para que en el proceso posterior al levantamiento se realizaran los modelos hidráulicos. En esencia el cumplimiento por POI de la subactividad 2.4.3 no tiene cambios, pero en el desarrollo contractual de los apoyos si habrá un redireccionamiento de las actividades.

Inicialmente, se realizó la revisión de los Modelos Digitales de Terreno (MDT) suministrados como resultado de los levantamientos realizados mediante dron, con el propósito de utilizarlos como insumo para la modelación hidráulica. Durante esta revisión se identificaron inconsistencias en los MDT correspondientes a Caracolí, Santa Rosa de Osos, Vegachí y Ebéjico, donde se evidenciaron zonas o ¿parches¿ con información no representativa del terreno real, tanto en las áreas aledañas al cauce como dentro del mismo. Estas anomalías afectaban directamente los resultados de la modelación hidráulica, llegando incluso a generar obstrucciones artificiales al flujo del agua.
Para el municipio de Belmira, se hicieron dos procesamientos para obtener el Modelo Digital de Terreno (MDT). Inicialmente, se realizó la limpieza de elementos no correspondientes al terreno en el programa de Agisoft Metashape obteniendo un producto con elementos aún evidentes de terreno como árboles en cauces, entre otros. Para poder hacer una mejor limpieza del cauce, se tomó el MDT proveniente del Agisoft Metashape y se cargó en ArcGis, para hacer la verificación de secciones (ver Figura 24). Para buscar obtener un mejor producto, se dibujaron puntos de control con información de altitudes reales y se extendieron aguas arriba y aguas abajo.

Subactividad 2.4.4. Implementación de un sistema de monitoreo fotográfico de bajo costo (tipo CoastSnap).
Durante este mes se definieron los municipios, ubicación y tipo de instalación para cada uno de los puntos priorizados, teniendo en cuenta que en la primera fase de esta subactividad se había planteado la posibilidad que algunos requirieran adecuación en terreno para ser empotrados, pero la cercanía a puentes o pasos viales hace que la instalación sea viable atornillando al suelo con pernos antirrobo en todos los municipios.

Municipio Tipo de instalación Latitud Longitud
Jardín atornillado 5.593364 -75.81215
Jericó atornillado 5.792075 -75.789803
Venecia atornillado 5.9566 -75.727408
Santa Fe de Antioquia atornillado 6.579725 -75.79985
Caracolí atornillado 6.410448 -74.756796
Carolina atornillado 6.727383 -75.284217
Belmira atornillado 6.607692 -75.66665
Cisneros atornillado 6.540189 -75.09353

En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.4.> Hidrosnap, se encuentra la evidencia de esta actividad.

Subactividad 2.4.5. Análisis morfométricos de las cuencas instrumentadas con los sensores de nivel del programa.
En este informe de avance se presenta el análisis morfométrico de tres cuencas asociadas a estaciones limnigráficas de la Red Piragua: Cuenca 1031 (Quebrada Oca-Zaragoza), 1032 (Río Tonusco¿ Santa Fe de Antioquia), 1053 (Quebrada Batea Seca -Río Nechí -Yarumal), 1055 (Quebrada Guarquina ¿ Yalí), 1057 (Río Pedral ¿ Betania) y 1063 (Quebrada La Tirana ¿ Briceño).
En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.5.> Parámetros_Morfométricos; se encuentra el informe cada una de las cuencas.
Subactividad 2.4.6. Elaboración de libreto mensual para sección de clima de Piragua.

Este libreto del mes de junio de 2026 tiene como objeto informar a la comunidad sobre las situaciones de riesgo hidrológico que pueden presentarse en el territorio por eventos hidrológicos como altas precipitaciones o déficit de lluvias. A pesar de estar en un contexto de consolidación del fenómeno del niño donde se han evidenciado una reducción en la precipitación promedio mensual, este libreto hace un llamado a la comunidad e instituciones a mantener medidas de prevención por eventos extremos de precipitación que pueden conllevar a crecientes súbitas e inundaciones.
En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.6.> Boletín-mayo, como la evidencia de la actividad.
Subactividad 2.4.7. Actualización de los insumos climatológicos con los promedios IDEAM 1991-2020 y Comparación climatológica a escala de Oficina Territorial entre la climatología de 1981-2010 y 1991-2020.
En junio se avanzó en las siguientes actividades posteriores a la actualización de las climatologías y es la organización de la información de detalle por municipio. A continuación, se detalla cual es la información descrita y organizada para los 80 municipios,

aclarando que debe ser extendida y se espera suceda en entregas parciales mes a mes.
· Ciclo anual 1971-2000.
· Ciclo anual 1981-2010.
· Ciclo anual 1991-2020.
· Comparación promedios entre las tres climatologías.
· Comparación de máximos y mínimos espaciales entre las tres climatologías.

En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.7. Climatologías; se encuentran los reportes estadísticos por municipio, que alimentan el histórico de esta actividad.
Subactividad 2.4.8. Elaboración semanal de pronóstico meteorológico basado en IDEAM, revisión de GFS y WRF-SIATA para la jurisdicción.
Los boletines de pronóstico se entregaron oportunamente desde el lunes 25 de mayo de 2026 hasta la semana del 22 de mayo, en frecuencias semanales siguiendo la metodología ya aprobada. Durante este mes:

Se logró cumplir con los boletines propuestos sin dificultades, en conjunto con la revisión de las cartas meteorológicas, pronóstico de la MJO y consolidación de los pronósticos para la realización de la discusión meteorológica semanal.

Hubo una actualización respecto al estado del ENSO, aunque por índice ONI la NOAA continúa reportando condiciones Neutrales, la temperatura superficial del mar (SST) en la región Niño 3.4 avanzó a la fase de Advertencia de El Niño.
La consulta del acumulado semanal en el portal del SIATA mantiene los inconvenientes por un fallo en el radar meteorológico de la entidad por lo que se sigue supliendo la información con análisis de GOES-East.

En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.8.> boletines meteorológicos; se encuentra la evidencia de la actividad.
Subactividad 2.4.9. Predicción climática por OT y realización mapas semanales de puntos de calor basados en la información satelital disponible.
El boletín de predicción climática se entregó oportunamente desde el 8 de mayo de 2026 con base en el modelo WRF del IDEAM para el país y con proyección mensual hasta julio.
Hasta junio de 2026 el componente tuvo en esta actividad un avance del 63.64%, correspondiente a 7 de los 11 informes mensuales de predicción climática pactados en el plan de trabajo.
En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.9.> boletines predicción climática; se encuentra la evidencia de la actividad.
Subactividad 2.4.10. Estimación del impacto del cambio climático para las zonas que se prioricen en la jurisdicción de Corantioquia.

Se avanzó en el desarrollo de un script en Python orientado a la extracción y procesamiento de variables climáticas a escala de la jurisdicción de interés. El código permite extraer, a partir de los archivos NetCDF descargados, datos de precipitación y temperatura para el área de cobertura correspondiente, facilitando así la obtención de series de tiempo y estadísticas espaciales necesarias para el análisis climatológico regional. Este avance representa un paso importante en la automatización del flujo de trabajo para la generación de insumos climáticos del proyecto.
Finalmente, es necesario realizar la claridad que por POI esta actividad tiene un objetivo de entrega de 8 informes, uno por cada OT, cuyo desarrollo iniciaba en mayo (fecha de publicación esperada de CMIP7), el retraso en la descarga de las simulaciones y procesamiento de la información posterga el inicio de los informes territoriales pero se aclara que el componente con la construcción del script en Python garantiza que sí cumplirá con los 8 informes de análisis de cambio climático para la subactividad, iniciando a partir del mes de julio. Los datos se obtendrán del conjunto anterior, el CMIP6. Ese orden de ideas para el mes de julio se entregará un informe, para agosto 3 informes y para el mes de septiembre 4 informes

En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.11.>, se presentan las evidencias de esta actividad.
Subactividad 2.4.12. Actualización de curvas de calibración de las estaciones.
En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.12.>, se presenta el cronograma julio-octubre para dar cumplimiento a la meta de ejecución.
Actividad 2.5. Gestión de la Información y del Conocimiento

Subactividad 2.5.1. Metodología y plan de trabajo.
Este producto fue reportado y aprobado en el informe No 1 con radicado 110-IT2602-1617.

Subactividad 2.5.2. Divulgación del conocimiento.

Durante el periodo se desarrolló la actualización del Taller de Lluvia del Programa Piragua mediante el diseño e implementación de recursos interactivos orientados a fortalecer las estrategias de divulgación del conocimiento y apropiación social de la información ambiental. La actividad consistió en la construcción de una experiencia de aprendizaje en la plataforma Genially, incorporando elementos de gamificación que favorecen la participación de los usuarios y facilitan la comprensión de los conceptos relacionados con la medición, monitoreo y comportamiento de la lluvia.
Se actualizó el recurso e-learning del Taller de Lluvia mediante la incorporación de contenidos interactivos y elementos de gamificación que fortalecen los procesos de divulgación y apropiación del conocimiento desarrollados por el Programa Piragua. La nueva estructura facilita la navegación, mejora la experiencia de usuario y proporciona un mecanismo didáctico para la comprensión de los conceptos asociados al monitoreo de la lluvia, contribuyendo a ampliar el alcance de las estrategias de educación ambiental implementadas por el programa.
Como evidencia de las actividades desarrolladas se dispone del recurso interactivo elaborado en la cuenta institucional del Programa Piragua en Genially, las piezas de gamificación, los recursos gráficos y audiovisuales integrados, así como el material didáctico generado para el Taller de Lluvia. El recurso puede consultarse en el enlace https://view.genially.com/6a2c09c3c005789cc3af0cce.

En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.5.2..> DIV CONOCIMIENTO, se presentan las evidencias del desarrollo de esta actividad.

Subactividad 2.5.3. Soporte y actualizaciones del Sistema de Información.
Esta subactividad comprende las acciones orientadas a garantizar la estabilidad, continuidad operativa y evolución controlada del Sistema de Información, mediante la ejecución de actividades técnicas que aseguran su correcto funcionamiento en ambientes productivos. A continuación, se relacionan las actividades mas significativas realizadas en este período de ejecución:
Mantenimiento preventivo
Durante el periodo reportado se realizó el mantenimiento preventivo del frontend de la página web mediante la actualización de la librería Swiper, utilizada para la visualización de carruseles y elementos deslizables, pasando de la versión 10.3 a la versión 12.2. Esta actividad incluyó la adaptación del código a los cambios introducidos por la nueva versión de la librería, el ajuste de los componentes

correspondientes al banner principal y a la sección de blogs para garantizar su correcto funcionamiento, así como la eliminación de las secciones de noticias y multimedia existentes en el portal, de acuerdo con el proceso de modernización definido para la plataforma. Adicionalmente, se realizaron verificaciones funcionales para asegurar que la navegación, el comportamiento responsive y la visualización de los componentes intervenidos se mantuvieran estables después de la actualización.

Mantenimiento correctivo
Durante el periodo reportado se ejecutaron actividades de mantenimiento correctivo sobre diferentes módulos del backend del Sistema de Información, orientadas a corregir incidencias identificadas durante la operación y fortalecer la estabilidad de la plataforma. Las acciones desarrolladas incluyeron la actualización de migraciones para preservar la integridad de la base de datos conforme a los cambios realizados en los modelos de información, la estandarización del proceso de generación y actualización de identificadores únicos (slug) para los módulos de Blogs y Noticias, y la optimización de las exportaciones del módulo de Monitoreo Fisicoquímico mediante la actualización de la nomenclatura de las columnas y la incorporación de información complementaria para facilitar la interpretación de los resultados.
Adicionalmente, se implementó la sincronización entre el Sistema de Información y el servicio de almacenamiento en la nube (S3), garantizando que la eliminación de documentos desde el módulo de Gestión Documental también suprima los archivos almacenados de forma remota, evitando la acumulación de información sin uso. Igualmente, se reorganizó la estructura de almacenamiento de los archivos asociados a la validación de piezómetros para mejorar su organización y facilitar las labores de administración y mantenimiento.
En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.5.3, se presentan tres informes correspondientes a los diagnósticos realizados.

Subactividad 2.5.4. Mantenimiento de portales web y app móvil.

Durante el periodo se desarrollaron actividades de mantenimiento evolutivo y soporte funcional sobre los portales web del Programa, orientadas a fortalecer la experiencia de los usuarios, ampliar las capacidades de interacción de la plataforma y garantizar la integración de nuevas fuentes de información.
Las acciones ejecutadas incluyeron la continuidad del proceso de modernización de las secciones de Multimedia y Blogs de la página web, la implementación de mecanismos de notificación para mejorar el seguimiento y gestión de los registros generados desde el módulo HidroSnap de monitoreo participativo, y el acompañamiento técnico para la integración de estaciones automáticas pertenecientes a aliados de la Red Empresarial. Estas actividades contribuyen al fortalecimiento de los servicios digitales del Programa, mejorando la disponibilidad de información, la participación de los usuarios y la interoperabilidad con entidades aliadas

En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.5.4, se presentan las evidencias de la actividad.

Subactividad 2.5.5. Reporting y analítica de datos.

Se dio continuidad a la documentación de casos de prueba funcionales (Test Cases) para el Sitio Administrativo, consolidando una base metodológica que permitirá estandarizar los procesos de validación y facilitar la futura automatización de pruebas end-to-end (E2E). De manera complementaria, se implementó la primera fase del sistema de monitoreo y observabilidad de la infraestructura mediante la integración de la plataforma Datadog, incorporando métricas operativas, trazabilidad de despliegues, correlación con el repositorio de código fuente y tableros para el seguimiento del comportamiento de los servicios que soportan el Sistema de Información.

Asimismo, se inició el desarrollo de nuevas capacidades de reporting mediante el diseño e implementación de la funcionalidad para la generación automática de reportes en formato PDF correspondientes a las hojas de vida de las estaciones de la Red Automática, permitiendo avanzar hacia la automatización de procesos de consulta y generación de información técnica. Paralelamente, se realizó el análisis de las fuentes de información empleadas por los tableros de control desarrollados en Power BI, evaluando la cobertura de las API existentes e identificando las necesidades de transformación de datos y creación de nuevos servicios para migrar progresivamente hacia una arquitectura basada en API, reduciendo la dependencia de consultas directas a la base de datos.

En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.5.5, se presentan las evidencias de la actividad.

Subactividad 2.5.6. Desarrollo del chat con inteligencia artificial.
Como evidencia del diagnóstico técnico realizado y de los hallazgos identificados durante la fase inicial del mantenimiento del aplicativo móvil y del desarrollo del chatbot con Inteligencia Artificial para WhatsApp, se adjuntan los documentos "Anexo-09-Informe-Inicio-y-Diagnóstico", "Anexo-10-Presentación-Diagnóstico-Inicial" y "Anexo-11-Catálogo-Técnico-Hallazgos", los cuales contienen el análisis del estado actual de la solución, la evaluación técnica efectuada, la identificación de riesgos y oportunidades de mejora, así como las recomendaciones y el plan de trabajo propuesto para las siguientes fases del contrato.

En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.5.6 se presentan las evidencias de la actividad.

Actividad 2.6 Comunicación estratégica ambiental.

Subactividad 2.6.1. Metodología y plan de trabajo.

Este producto fue reportado y aprobado en el informe No 1 con radicado 110-IT2602-1617.
Subactividad 2.6.2. Elaboración de Podcast temáticos.

Durante el presente periodo, se continuó avanzando en la producción de los capítulos del podcast ¿Relatos del Agua y el Aire¿. El capítulo número 3, enfocado en el tema de los macroinvertebrados y su importancia para comprender la calidad del agua en los territorios, ya fue musicalizado, las piezas de este fueron diseñadas y todo se encuentra en aprobación de la Oficina de Comunicaciones. Por su parte, el capítulo ¿¿De dónde viene el agua que consumimos?¿ avanza actualmente en proceso de aprobación para posteriormente pasar a la etapa de musicalización. Adicionalmente, se llevó a cabo la grabación del quinto capítulo del podcast, desarrollado junto a la empresa Operadora Mineros S.A.S. y la líder de la Red Empresarial, con el propósito de conversar sobre la articulación entre el programa y las empresas, así como las acciones que se impulsan alrededor del cuidado del agua y el fortalecimiento de la red empresarial. Posterior a esta grabación, el capítulo iniciará su proceso de edición, musicalización y aprobación.

En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.2., se presentan las evidencias de esta actividad

Subactividad 2.6.3. Campañas de difusión digital.

Durante el presente periodo se continuó con la elaboración de los pronósticos diarios de precipitaciones, los cuales, aunque dejaron de difundirse a través de las redes sociales por decisión del equipo de comunicaciones ante el inicio del fenómeno de El Niño, continuaron publicándose de manera permanente en el canal de WhatsApp de Piragua, garantizando así el acceso oportuno a esta información por parte de los usuarios.
Asimismo, se desarrolló una propuesta de piezas gráficas enfocadas en el fenómeno de El Niño, orientadas a informar a la ciudadanía sobre sus características, comportamiento e impactos potenciales en el territorio. Estas piezas fueron remitidas a Corantioquia para su revisión y aprobación, encontrándose actualmente a la espera de observaciones o validación para su posterior difusión.
De igual manera, se retomó la planeación de la campaña conmemorativa de los 15 años de Piragua. Para ello, se construyó un brief que integra la propuesta de piezas gráficas, contenidos audiovisuales, copies y lineamientos generales de publicación. Este documento fue enviado a Corantioquia, entidad que liderará la implementación de esta estrategia de comunicación, dado su alcance institucional y carácter transversal.
Adicionalmente, se desarrollaron piezas gráficas tipo e-card requeridas por el equipo social para apoyar las convocatorias y actividades realizadas en territorio, fortaleciendo los procesos de comunicación y participación comunitaria.
Durante este periodo también se realizaron registros fotográficos y grabaciones en campo de diferentes actividades desarrolladas por los componentes y alcances del programa, contribuyendo a la documentación de los procesos, la construcción de memoria institucional y la generación de contenidos para los canales digitales de Piragua.
En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.3., se presentan las evidencias de los contenidos de las campañas digitales.

Subactividad 2.6.4. Elaboración de material pedagógico y kits para los voluntarios participantes de la red para los diferentes espacios y encuentros que se desarrollan en el programada.
Durante el presente periodo se adelantaron acciones orientadas a fortalecer la disponibilidad de materiales pedagógicos para las actividades desarrolladas en el marco del programa Piragua. En este sentido, se realizó la impresión de 40 copias a color en papel opalina de las tablas taxonómicas, requeridas por la red de Piragua Empresarial. Previamente, este material fue actualizado con la incorporación de los logos institucionales vigentes de Corantioquia, garantizando su adecuada alineación con la imagen institucional.
Asimismo, se gestionó la solicitud para la producción de nuevas agendas de lluvias, teniendo en cuenta que las existencias disponibles se encuentran próximas a agotarse. Este material constituye un insumo fundamental para el desarrollo de las actividades adelantadas por el equipo social y por los piragüeros, especialmente en los procesos de seguimiento, registro y apropiación de la información asociada al monitoreo participativo en los territorios.
Por último, se solicitó la cotización de souvenirs para el evento de los 15 años de Piragua. Estas acciones contribuyen a garantizar la continuidad de las estrategias pedagógicas y al fortalecimiento de las herramientas de apoyo utilizadas en los diferentes espacios y encuentros desarrollados por el programa
En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.4.; se presentan las evidencias de la actividad: material pedagógico PIRAGUA

Subactividad 2.6.5. Cobertura periodística y alianzas con medios regionales.
Durante el presente periodo se continuó fortaleciendo la estrategia de difusión y Durante el presente periodo se dio continuidad a las estrategias de divulgación y cobertura periodística del programa mediante la elaboración de una nueva edición del micronoticiero audiovisual ¿Piragua al Día¿, espacio en el que se presentan de manera dinámica los principales resultados, actividades y logros alcanzados por los diferentes alcances y componentes del programa durante el último mes. Este producto continúa consolidándose como una herramienta de comunicación para acercar a la ciudadanía a las acciones desarrolladas en el territorio.

De igual manera, se avanzó en la construcción y difusión del boletín mensual de Piragua, documento diseñado en el que se recopilan y presentan de forma escrita los principales avances, resultados y noticias relevantes del programa, fortaleciendo así los procesos de información y rendición de cuentas dirigidos a los diferentes públicos de interés.
Adicionalmente, se desarrolló un boletín de prensa con enfoque pedagógico e informativo sobre el fenómeno de El Niño, con el propósito de sensibilizar a la ciudadanía sobre sus implicaciones y promover acciones de prevención y adaptación. Este contenido fue remitido a la Oficina de Comunicaciones de Corantioquia para su revisión y articulación institucional, encontrándose actualmente en proceso de aprobación.

Estas acciones permitieron continuar fortaleciendo la estrategia de comunicación y difusión del programa, favoreciendo la visibilidad de sus resultados y el acceso de la comunidad a información de interés relacionada con la gestión del agua, el aire y los procesos de monitoreo participativo.

En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.5.; se presenta el informe de la cobertura periodística del mes de junio.

Subactividad 2.6.6. Cartillas pedagógicas y vallas de identificación territorial. Formato
En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.6. se presentan los avances de diseños de las cartillas piragua.

Subactividad 2.6.7. Publicación del Anuario Digital de Piragua 2025.
En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.7, se presenta el documento base para el anuario.

Subactividad 2.6.8 Dotación de Profesionales.
Durante el presente periodo se hizo entrega de dotación a un apoyo nuevo del equipo social. Además, se mantiene bajo custodia en bodega parte de la dotación que aún no ha sido reclamada por algunos profesionales, principalmente debido a que actualmente no desarrollan actividades frecuentes en campo o no requieren estos elementos de manera inmediata. Dichos insumos permanecen organizados y almacenados adecuadamente, garantizando su conservación y disponibilidad para futuras entregas.

Subactividad 2.6.9. Conversatorios comunitarios y talleres de narración.

En el anexo: Registro> Mes 8> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.9. contenido taller de narración, se presenta el desarrollo de esta actividad.

Subactividad 2.6.10. Realizar concurso escolar ¿Dibuja tu cuenca¿.
En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.
Subactividad 2.6.11. Publicación 12 meses de Piragua (interactiva).

En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Actividad 2.7 Municipio Azul.
Subactividad 2.7.1. Metodología.
Este producto fue reportado y aprobado en el informe No 1 con radicado 110-IT2602-1617.
Subactividad 2.7.2. Gestión Social.

Subactividad 2.7.3. Monitoreos de Abastecimiento.
La actividad presenta avances relacionados con la consolidación de la red social y la identificación de puntos de monitoreo. No obstante, como resultado de los análisis efectuados sobre la correspondencia entre la ejecución física y financiera del proyecto, la supervisión adelanta una evaluación de la representatividad, pertinencia y cobertura territorial del programa. En este contexto, la implementación de actividades en determinados territorios se encuentra actualmente en proceso de revisión y reformulación, con el fin de garantizar una adecuada alineación con los objetivos, alcances y criterios de eficiencia del proyecto.

Actividad 2.8 Articulación Subdirección de Sostenibilidad en el monitoreo automático de Q. La Llana en el municipio de Tarso.
Subactividad 2.8.1. Metodología y plan de trabajo.
Este producto fue reportado y aprobado en el informe No 1 con radicado 110-IT2602-1617.
Subactividad 2.8.2. Diagnóstico y Entrega de Instrumentos.
La fase de diagnóstico y consulta de mercado se encuentra cerrada, con las opciones de proveedor seleccionadas y avaladas técnicamente. El proceso se estructura en dos (2) procesos de contratación completamente independientes y de objetos diferenciados, que no constituyen alternativas entre sí:
Plan A ¿ Suministro, instalación, configuración y puesta en operación de los equipos de monitoreo: opción recomendada MEDICIÓN Y CONTROL S.A.S., por valor de $223.958.000 (IVA incluido), con alcance técnico completo: dos (2) radares de nivel LR110 Siemens, una (1) sonda multiparamétrica HL7 Hydrolab, tres (3) tableros de telemetría con alimentación solar autónoma y la puesta en marcha en ambos puntos.

Plan B ¿ Diseño y fabricación de las estructuras metálicas de soporte: opción recomendada MECANOESTRUCTURAS (Juan Carlos Escobar, NIT 71.225.037-7), sobre las cuales se instalarán los instrumentos.

Necesidad de adición presupuestal. Tal como se socializó en la reunión del 23 de junio, los valores cotizados por las opciones recomendadas en ambos procesos superan el presupuesto interno inicialmente previsto por la Corporación a la CIS. En consecuencia, se requiere una redistribución (adición) presupuestal que permita seleccionar formalmente a ambos proveedores y avanzar en la adjudicación de los respectivos procesos. Este trámite se encuentra actualmente en manos del área administrativa de CIS y de la supervisión de CORANTIOQUIA, y constituye la condición habilitante para la formalización de las adjudicaciones. Se reitera que cada proveedor del Plan A asocia una tecnología y un esquema de trabajo particular con proveedores propios, lo cual incide directamente en la estructura de costos.

Estado de las adjudicaciones. Las adjudicaciones del Plan B y del Plan A, tentativamente previstas para el 9 y el 16 de junio respectivamente, no pudieron formalizarse durante el periodo al quedar supeditadas a la adición presupuestal en trámite. Se mantiene la estrategia de adjudicación escalonada, según la cual la adjudicación temprana del Plan B resulta prioritaria para habilitar el arranque de la fabricación de estructuras (proceso de aproximadamente mes y medio), frente independiente del cierre presupuestal del Plan A.

Estado de las adjudicaciones. Las adjudicaciones del Plan B y del Plan A, tentativamente previstas para el 9 y el 24 de junio respectivamente, no pudieron formalizarse durante el periodo al quedar supeditadas a la adición presupuestal en trámite. Se mantiene la estrategia de adjudicación escalonada, según la cual la adjudicación temprana del Plan B resulta prioritaria para habilitar el arranque de la fabricación de estructuras (proceso de aproximadamente mes y medio), frente independiente del cierre presupuestal del Plan A.

Avance preparatorio con el proveedor del Plan B. Sin perjuicio de que la adjudicación formal permanece supeditada a la adición presupuestal, durante la segunda semana de junio de 2026 se generaron, de manera conjunta con el proveedor de estructuras MECANOESTRUCTURAS, los cronogramas de entregas, diseños y pagos asociados a la fabricación de los soportes. Este avance deja preparada la ruta operativa del Plan B, de modo que la fabricación pueda iniciar con la mayor celeridad posible una vez surtida la formalización contractual, reduciendo el riesgo de ampliación del rezago.

Subactividad 2.8.3. Monitoreos de validación a estación de Calidad de Agua.

Durante el mes de junio de 2026 no se ejecutaron nuevas jornadas de monitoreo de validación en campo. Las cuatro (4) jornadas previstas en el alcance metodológico fueron completadas en periodos anteriores (estaciones QLS01, QLS02, QLL04 y QLL05 monitoreadas el 29 de enero de 2026 y entregadas con validación técnica del Líder del Componente de Monitoreo durante febrero de 2026), por lo que el periodo se orientó a labores de planeación y preparación para las siguientes fases del proceso.
Subactividad 2.8.4. Instrumentación Quebrada La Llana en Tarso.
En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

SEGURIDAD SOCIAL - ALCANCE 2
La CIS remitió los certificados de seguridad social de los profesionales que están bajo la modalidad de prestación de servicios del ALCANCE 2, en los anexos del Informe de Avance No. 8 ajustada versión final con radicado 180-COE2608-33090 del 19 de agosto de 2026.

En la ruta de anexos Registro 2 > Mes 8> Administración de recursos > Personal > Personal CIS Mes 8- ALC2.xlsx, se encuentra el listado del personal contratado para un total de 47 profesionales contratados a la fecha, cuyas hojas de vida fueron aprobadas mediante acta No 110-ACT2601-581 del 30 de enero de 2026.
En las carpetas de cada profesional se encuentran las planillas de plago de la seguridad social con índices base de cotización correspondiente con cada nivel de riesgo. Las observaciones respecto a la validación de las planillas de pago de aportes a la seguridad social, se realizó vía correo electrónico el día 26 de junio de 2026.

CONCLUSIONES - ALCANCE 2

De acuerdo con el Informe de Avance No. 8 en su versión final ajustada con radicado 180-COE2608-33090 del 19 de agosto de 2026 y que relaciona las actividades ejecutadas en el período comprendido entre el 01 el 30 de junio de 2026, el avance de ejecución física del ALCANCE 2 del contrato 110-CNT2510-258 para este periodo es del 4.92%, según el POI de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes (mediante Acta con radicado 110-ACT2608-5097 por medio de la cual se ajusta el POI conforme al otrosí No 1). Dado que el porcentaje de importancia del ALCANCE 2 es del 52.60%, se obtuvo una ejecución física acumulada del 29.72%.

Respecto al avance financiero, se obtuvo un avance acumulado del 43.094% respecto al presupuesto del alcance y del 22.66% respecto

al presupuesto total del contrato

Así las cosas, se autoriza el pago de SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS $ 650.957.622 correspondiente al alcance 2.

ALCANCE 3: MONITOREO Y SEGUIMIENTO A ODC Y A USUARIOS GENERADORES DE VERTIMIENTOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA Y LOS MONITOREOS DE CONTINGENCIAS DEL RECURSO HIDRICO Y ANÁLISIS DE LABORATORIO REQUERIDOS.

Mediante la comunicación con radicado No. 180-COE2608-33090 del 19 de agosto de 2026 la CIS presenta el Informe de Avance No. 8, el cual contiene las actividades desarrolladas en el mes de Junio de 2026, se procede a la revisión de los documentos por parte de la supervisión del Alcance 3:
A continuación, se presentan los avances del componente de monitoreo para cada uno de los cuerpos de agua analizados durante el tercer período comprendido entre el 01 y el 30 de Junio de 2026.

Actividad 3.1. Monitoreos y seguimiento a los Objetivos de Calidad -ODC de los PORH adoptados y de otras cuencas hídricas.
Subactividad 3.1.2. Monitoreos acreditados en fuentes hídricas con PORH asociados a los Objetivos de Calidad ¿ ODC.
Se realizaron un total de 13 puntos de monitoreo, ubicados en 3 fuentes hídricas, de dichos puntos se aportan las cadenas de custodia, una breve descripción y registro fotográfico de las actividades realizadas. Los puntos monitoreados son discriminados de la siguiente manera:

N° | Punto de monitoreo | Municipio | X1 | Y1 | Fecha de monitoreo
1 | Río Amagá ¿ Parte Alta | Caldas | 6,054953 | -75,65402 | 22_06_2026
2 | Río Amagá ¿ Parte Media | Amagá | 6,047397 | -75,697238 | 22_06_2026
3 | ODC R. Aburrá Tramo 6 | Barbosa | 6,457792214 | -75,303236392 | 22_06_2026
4 | ODC R. Aburrá Tramo 7 | Santa Rosa de Osos | 6,559427259 | -75,206225926 | 22_06_2026
5 | Río Amagá ¿ Parte Media Baja | Amagá | 6,064447 | -75,743267 | 22_06_2026
6 | ODC R. Aburrá Tramo 1 | Caldas | 6,028962 | -75,59597 | 23_06_2026
7 | ODC R. Aburrá Tramo 2 | Caldas | 6,057913 | -75,627512 | 23_06_2026
8 | PORH Río Guadalupe ¿ ODC1 | Carolina del Príncipe | 6,723882994 | -75,261334306 | 23_06_2026
9 | PORH Río Guadalupe ¿ ODC2 | Guadalupe | 6,827203949 | -75,201939682 | 23_06_2026
10 | ODC R. Aburrá Tramo 3 | Medellín | 6,14515 | -75,633078 | 24_06_2026
11 | PORH Río Guadalupe ¿ R1 | Santa Rosa de Osos | 6,629766697 | -75,395271779 | 24_06_2026
12 | PORH Río Guadalupe ¿ R8 | Santa Rosa de Osos | 6,675275219 | -75,287908115 | 24_06_2026
13 | Río Amagá ¿ Parte Baja | Titiribí | 6,101756477 | -75,834992106 | 25_06_2026

Nota 1: Se presentan las cadenas de custodia en los Anexos.
Nota 2: Los resultados de laboratorio se encuentran en proceso de elaboración por parte de ANALTEC

Subactividad 3.1.3 Informes técnicos de cumplimiento de los Objetivos de Calidad - ODC de los PORH adoptados y en proceso de adopción.
Para el presente mes no se presentan informes de cumplimiento de ODC con PORH. Los informes serán enviados en el siguiente mes de ejecución.

Subactividad 3.1.4 Monitoreos acreditados en fuentes hídricas sin PORH asociados a los Objetivos de Calidad ¿ ODC.
Se realizaron un total de 3 puntos de monitoreo, ubicados en 2 fuentes hídricas, de dichos puntos se aporta una breve descripción y registro fotográfico de las actividades realizadas. Los puntos monitoreados son discriminados de la siguiente manera:

N° | Punto de monitoreo | Municipio | X1 | Y1 | Fecha de monitoreo
1 | ODC Q. Ayurá Parte Baja | Envigado | 6,18836 | -75,582955 | 24_06_2026
2 | ODC Q. Las Palmas Parte Alta | Envigado | 6,175627 | -75,521368 | 24_06_2026
3 | ODC Q. Las Palmas Parte Baja | Envigado | 6,141711 | -75,527124 | 24_06_2026

Nota 1: Los resultados de laboratorio se encuentran en proceso de elaboración por parte de ANALTEC
Nota 2: se presentan las cadenas de custodia de dichos puntos de monitoreo en los anexos.

Subactividad 3.1.5 Informes de cumplimiento de los Objetivos de Calidad - ODC en la jurisdicción de Corantioquia para fuentes hídricas sin PORH.
La entrega del informe se proyecta para el último período de ejecución.

Subactividad 3.1.6 Puntos de aforo con el equipo ADCP y sus respectivos informes de registro discriminados por fuente hídrica.

Para el presente período se realizan aforos con el equipo ADCP en los siguiente puntos:

N° | Punto_de_Monitoreo | Municipio | X | Y |Fecha de monitoreo

1 | PORH Río Guadalupe ¿ R8 | Santa Rosa de Osos | 6,675275219 | -75,287908115 | 24_06_2026
2 | Río Amagá ¿ Parte Baja | Titiribí | 6,101756477 | -75,834992106 | 25_06_2026
3 | PORH Río Guadalupe ¿ ODC1 | Carolina del Príncipe | 6,723882994 | -75,261334306 | 23_06_2026
4 | PORH Río Guadalupe ¿ ODC2 | Guadalupe | 6,827203949 | -75,201939682 | 23_06_2026
5 | ODC R. Aburrá Tramo 6 | Barbosa | 6,457792214 | -75,303236392 | 22_06_2026
6 | ODC R. Aburrá Tramo 7 | Santa Rosa de Osos | 6,559427259 | -75,206225926 | 22_06_2026

En el periodo no se presentaron informes de ADCP.

Subactividad 3.1.7 Dotación, Elementos de Protección Personal e insumos
A la fecha la subactividad presenta un avance parcial, aún no se ha completado la entrega de todos los elementos solicitados desde estudios previos.

Actividad 3.2 Realizar monitoreos acreditados a las Aguas Residuales Domésticas ¿ ARD, a las Aguas Residuales no Domésticas ¿ ARnD y a las fuentes receptoras del vertimiento. Además de realizar monitoreos acreditados de eventualidades enfocados a vertimientos o derrames sobre fuentes hídricas y análisis de laboratorio.

Subactividad 3.2.2 Monitoreos acreditados para muestreos de ARD con y sin tratamiento, en la entrada y salida de PTARD, y monitoreos acreditados a fuentes hídricas receptoras de ARD con tratamiento (PTARD), aguas arriba y aguas abajo del punto de descarga del vertimiento.
Se realizaron un total de 12 puntos de monitoreo, ubicados en 3 PTAR, se monitorea la entrada y la salida de la PTAR, asimismo se monitorea la fuente receptora del vertimiento tanto aguas arriba como aguas abajo. Se aporta la información levantada en campo de la PTARD y el registro fotográfico de la PTARD y de las actividades realizadas. Los puntos monitoreados son discriminados de la siguiente manera:

No. | Fecha de monitoreo | Coordenada X | Coordenada Y | PTARD Priorizadas | Municipio
1 | 22_06_2026 | -75,660627 | 6,18792 | Entrada PTARD El Chorizo | Medellín
2 | 22_06_2026 | -75,503062 | 6,216698 | Entrada PTARD Cocorolló | Girardota
3 | 24_06_2026 | -75,479375 | 6,379258 | Entrada PTARD Centralidad Santa Elena | Medellín

Subactividad 3.2.3 Informes técnicos de los monitoreos de ARD y de la fuente receptora del vertimiento
A continuación, se listan los nueve (9) informes revisados y entregados para su radicación:

1. PTARD Puente de Tierra Sur, Pueblorrico
2. PTARD Yalí Norte
3. PTARD Yalí Sur
4. PTARD El Turco, Santa Rosa de Osos
5. PTARD Principal San José de la Montaña
6. STARD La Inspección, Santa Rosa de Osos
7. STARD Plan Largo, Santa Rosa de Osos
8. PTARD Principal Angostura
9. PTARD Palo Cabildo, Remedios

Subactividad 3.2.4 Monitoreos acreditados de ARD sin tratamiento (Alcantarillado) y monitoreos acreditados a fuentes hídricas receptoras de las ARD sin tratamiento (Alcantarillado), aguas arriba y aguas abajo del punto de descarga del vertimiento

Se tomaron muestras en 1 ARD del municipio de Heliconia, asimismo, se tomaron muestras en las fuentes receptoras, aguas arriba y aguas abajo; en total se monitorearon 3 puntos.
A continuación, se listan la descarga sin tratamiento a monitorear en el mes de junio de 2026,
Fecha | ARD sin tratamiento | Municipio | Coordenada X | Coordenada Y
26_06_2026 | ARD Sin tratamiento <625 Kg_día | Heliconia | -75,736389 | 6,207222

Subactividad 3.2.5 Informes técnicos de los monitoreos de ARD sin tratamiento (Alcantarillado) y de la fuente receptora del vertimiento
A continuación, se listan los seis (6) informes revisados y entregados para su radicación:

ARD Campamento
ARD Vegachí
ARD Yolombó
ARD Picadores Yarumal
ARD Llanos de Cuivá
ARD Matadero, Segovia

Subactividad 3.2.6 Monitoreos acreditados de ARnD con tratamiento provenientes de actividades productivas y monitoreos acreditados en fuentes hídricas receptoras de ARnD con tratamiento provenientes de actividades productivas, aguas arriba y aguas abajo del punto de descarga del vertimiento.

Para el mes de junio se ejecutaron un total de quince (15) puntos de monitoreo en las empresas de Cooperativa Colanta, Lavitex, Prointex, Cantera La Pastora y Arenas y Revoques del Norte y; sus fuentes receptoras.

No. | ARnD | Municipio | Coordenada X | Coordenada Y | Fecha
1 | Cooperativa Colanta | San Pedro de los Milagros | -75,553413 | 6,454031 | 22_06_2026
2 | Prointex | Donmatías | -75,398233 | 6,488764 | 23_06_2026
3 | Lavitex | Donmatías | -75,395992 | 6,488083 | 24_06_2026
4 | Cantera La Pastora | Donmatías | -75,351776 | 6,543317 | 25_06_2026
5 | Arenas y Revoques del Norte | Bello | -75,575379 | 6,33347 | 26_06_2026

Subactividad 3.2.7 Informes técnicos de los monitoreos de ARnD con tratamiento provenientes de actividades productivas y de la fuente receptora del vertimiento.

No se ha realizado esta subactividad en este período.

Subactividad 3.2.8. Monitoreos acreditados de eventualidades enfocados a vertimientos o derrames sobre fuentes hídricas, análisis de laboratorio e informes técnicos.

Debido a que esta subactividad es realizada a demanda, en el mes de junio no se cuenta con el desarrollo de esta subactividad.

Subactividad 3.2.9. Dotación, Elementos de Protección Personal e insumos

En el periodo reportado, esta subactividad no presenta avance.

Subactividad 3.3.2 ¿ Consolidación de bases de datos

Esta subactividad agrupa las acciones orientadas a la consolidación, depuración, estandarización y estructuración de las bases de datos del Alcance 3. Durante el mes de junio el trabajo se orientó principalmente a dos frentes: la integración de los datos históricos correspondientes a las vigencias 2017 a 2019, hasta ahora ausentes de la base macro, y la incorporación de los nuevos registros de la vigencia en curso. Ambos frentes son condición necesaria para que la carga masiva al Sistema de Información de Piragua sea completa y trazable desde el inicio del programa.

Componente | Vigencias integradas | Estado y observaciones

Fuentes superficiales | 2017 ¿ 2019 | Integradas y normalizadas a la base macro. Se identificaron 44 puntos con inconsistencias de coordenadas o nomenclatura, pendientes de validación geográfica con el componente de monitoreo de ODC.

Cumplimiento Resolución 0631 de 2015 | 2018 en adelante | Actividades económicas integradas y parámetros de los artículos 14 y 15 incorporados. La vigencia 2017 no cuenta con registros de evaluación de cumplimiento en las fuentes históricas disponibles.

Vertimientos (históricos) | 2017 ¿ 2018 | Integración iniciada; reconciliación de nombres y coordenadas en coordinación con el componente de monitoreo de vertimientos.
Vigencia en curso (fuentes superficiales y vertimientos) | Campañas de febrero y marzo de 2026 | Registros incorporados a las bases de datos y sometidos a perfilamiento de calidad con Python.

Fuentes superficiales 2017¿2019:
Se integraron y normalizaron los registros históricos, estandarizando nombres, códigos TIPO+IDB y puntos equivalentes entre vigencias. Los datos de 2019 fueron transformados de formato vertical a horizontal. Quedaron 44 puntos con inconsistencias de coordenadas o nomenclatura pendientes de validación técnica.

Base de cumplimiento ¿ Resolución 0631 de 2015:
La evaluación de cumplimiento se podrá gestionar desde 2018, debido a la ausencia de registros para 2017. Se integraron las actividades económicas y nuevos parámetros de los artículos 14 y 15, y se inició la incorporación de los datos históricos de vertimientos 2017¿2018, sujetos a validación de nombres y coordenadas.

Vigencia 2026 y calidad de datos:
Se incorporaron los monitoreos de febrero y marzo de 2026. Además, se implementó un perfilamiento automatizado de calidad de datos mediante Python y Google Colab, para identificar inconsistencias antes de la carga masiva. Se acordó aplicar este proceso sobre los archivos crudos y conservar los reportes como evidencia técnica del control de calidad.

Subactividad 3.3.3 ¿ Producto cartográfico con la localización de los puntos monitoreados
Estructuración modular del código

Se estableció una arquitectura de código que separa claramente las funciones SQL, que se encargan de consultar y extraer la información desde la base de datos del sistema de información¿ de las funciones Python ¿que se encargan de transformar esa información y escribirla en el formato GDB. Esta separación organiza los scripts por componente temático: divisiones territoriales, división política y campañas de monitoreo. La ventaja de esta estructura es que facilita el mantenimiento del código a largo plazo, permite identificar y corregir errores en componentes específicos sin afectar el resto, y hace posible reutilizar funciones en futuras versiones del script.

Gestión segura de credenciales
Se adoptaron buenas prácticas de seguridad para el manejo de las credenciales de acceso a la base de datos del sistema de información. En lugar de incluir las contraseñas directamente en el código fuente ¿práctica que representa un riesgo si el código es compartido o publicado en repositorios, se optó por gestionarlas mediante archivos de configuración de entorno (archivos .env) o mediante solicitudes de contraseña al momento de la ejecución del script. Esta decisión se tomó en el contexto de la próxima incorporación del código a un repositorio de control de versiones en GitHub.
Atributos del componente de vertimientos

Se avanzó en la extracción y organización de las tablas de atributos para los puntos de monitoreo del componente de vertimientos. La tabla de atributos es la estructura que acompaña a cada capa geoespacial en la GDB y contiene, para cada punto de monitoreo, información descriptiva como año, campaña, código del punto de muestreo, tipo de usuario generador, importancia zonal, municipio y oficina territorial. Se acordó limitar los campos disponibles a aquellos que existen en el sistema de información, con el fin de mantener la consistencia entre la GDB y la fuente de datos oficial; esto descarta incorporar campos que no estén disponibles directamente en el sistema.

Estrategia de capas de referencia
Se definió que las capas estáticas de referencia, es decir, aquellas que no cambian con el tiempo, como la división política y la capa hidrográfica de la jurisdicción, serán copiadas directamente a la GDB del Alcance 3. Esto elimina la dependencia de la GDB del Alcance 2 para consultar estas capas, simplifica el proceso de actualización y evita que cambios en la GDB del Alcance 2 afecten los productos cartográficos del Alcance 3. Dado que el volumen de estas capas es manejable, su almacenamiento dentro de la GDB propia no representa un problema.

Se identificaron dos repositorios de código en GitHub asociados al proceso de automatización: uno dedicado a la generación de la GDB y otro al control de cambios de los tableros de Power BI. Se acordó coordinar la documentación y organización de ambos repositorios en el período siguiente.

Subactividad 3.3.4 ¿ Integración con sistema Piragua y socialización

Pruebas del formulario de vertimientos
Durante el período se avanzó en las pruebas de las historias de usuario del componente de vertimientos del Sistema de Información, realizando dos rondas de testing. En la primera se identificaron errores en los formularios y redundancias en el campo de tipo de actividad, los cuales fueron documentados y reportados al equipo de desarrollo, mientras que la segunda ronda quedó en proceso. Como preparación, se realizó el respaldo de la base de datos, la migración de la rama de vertimientos y el desarrollo de un pipeline para alimentar la tabla auxiliar de normas, necesaria para los cálculos de cumplimiento de la Resolución 0631 de 2015.

Extracción de datos de la red automática
Se desarrolló el repositorio ¿Transmisión RA¿ para la extracción histórica y continua de datos de las estaciones de precipitación y limnigráficas, incorporando mecanismos de extracción incremental mediante checkpoints y almacenamiento en formato Delta. Durante las pruebas se identificó la necesidad de incluir las estaciones inactivas y se desarrollaron herramientas de perfilamiento para evaluar la continuidad, duplicidad y frecuencia de los datos.

Conectividad de tableros de Power BI
Se realizó el diagnóstico de conectividad de los tableros de Power BI, definiendo una estrategia de integración mediante APIs que permita reducir la dependencia de conexiones directas a la base de datos. Se priorizaron los tableros de vertimientos y ODC y se estableció un esquema para crear o enriquecer APIs, acompañado de pruebas de validación antes de su implementación.

Capacitación en control de versiones

Se realizaron capacitaciones internas en Git y GitHub, estableciendo prácticas de control de versiones, manejo de ramas y publicación del código. Estos avances fortalecen la integración técnica del SGI del Alcance 3 con el Sistema de Información de Piragua y preparan las condiciones para la carga masiva de información depurada, la culminación de pruebas, la extracción histórica de la red automática y la integración de los tableros de Power BI.

Subactividad 3.3.5. Dotación e insumos
Los elementos de dotación solicitados para esta subactividad se han entregado en su totalidad.

NOTA: Para este primer periodo, no se tenía contemplado presentar avance para el resto de las actividades y subactividades del Alcance 3.

SEGURIDAD SOCIAL - ALCANCE 3

La CIS remitió los certificados de seguridad social de los profesionales que están bajo la modalidad de prestación de servicios del ALCANCE 3, en los anexos del Informe de Avance No. 8 ajustado versión final con radicado No. 180-COE2608-33090 del 19 de agosto de 2026

CONCLUSIONES - ALCANCE 3

De acuerdo con el Informe de Avance 8 Ajustada versión final con radicado No. 180-COE2608-33090 del 19 de agosto de 2026 en el que se relaciona las actividades ejecutadas en el período comprendido entre el 01 de mayo de 2026 y el 31 de mayo de 2026, el avance de ejecución física del ALCANCE 3 del contrato 110-CNT2510-258 para este periodo es del 0.98%, según Plan Operativo y de Inversión (POI) del Otrosí No.1, acordado por ambas partes mediante el acta de aprobación radicada bajo el No. 110-ACT2608-5097, fechada el 19 de agosto de 2026. Así mismo y considerando el porcentaje de importancia del 27.97% del alcance 3, se cuenta con un avance físico acumulado del 29.72%

Respecto al avance financiero, se obtuvo un avance acumulado de 55.25 % respecto al presupuesto del alcance y de 15.45% respecto al presupuesto total del contrato.

Así las cosas, se autoriza el pago de $ 388.371.937,010, Incluido administración e IVA sobre la administración, correspondiente al alcance 3.
En la minuta del contrato interadministrativo de mandato con administración delegada No. 110-CNT2510-258 suscrito con la CIS, se estableció en la CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO:

(¿) NOTA 1: La Corporación pagará al mandatario, previa presentación de un informe de avance mensual donde se relacionen las actividades ejecutadas según lo establecido en las especificaciones técnicas del presente contrato y el POI de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes. NOTA 2: Los desembolsos serán realizados sobre avance mensual de actividades ejecutadas y de acuerdo con la ejecución financiera presentada y soportada por el mandatario, previa presentación de un informe de avance periódico del contrato que incluya las evidencias y soportes físicos y financieros correspondientes a cada actividad, según lo establecido en el Plan Operativo Ejecución Contratista (formato F-PGC-19) de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes. NOTA 5: Los supervisores podrán autorizar pagos parciales sobre avance de productos debidamente aprobados y efectivamente soportados teniendo en cuenta los porcentajes de ejecución según lo establecido en el POI de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes. NOTA 9: La Corporación, cancelará a la CIS, el valor de la remuneración pactada a título de Honorarios por Administración + IVA, previa aprobación y autorización del pago por parte del Supervisor designado por la Entidad, quien mediante el Informe de Interventoría o Supervisión dará su conformidad, se realizan cobros de acuerdo con los honorarios facturados.

SEGURIDAD SOCIAL ¿ PERSONAL TRANSVERSAL

La CIS envió los certificados de seguridad social requeridos para autorizar el pago de honorarios correspondientes al mes de febrero, autorización que fue otorgada mediante el oficio con radicado 110-COI2607-17957 del 14 de julio de 2026. En dicho documento se relaciona el pago de seguridad social de los contratistas indicados a continuación:

ALVAREZ RESTREPO VANESA (ENLACE LEGAL CONSULTORES Y ABOGADOS S.A.S) (CPS -2026-14572)
Planilla pagada: 85893545 (periodo JUNIO), presenta certificado, en cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002
Riesgos (ARL). Nivel de riesgo: 0,52%, pagada por el contratista.

BENJUMEA ARBOLEDA DIANA CRISTINA (CPS-2025-13312)
Planilla pagada: 86416509 (periodo JUNIO)
Riesgos (ARL). Nivel de riesgo: 0,52%, pagada por el contratista.

TOBÓN GARCIA LEIDY GEOHANA (CPS-2025-13314)
Planilla pagada: 86442677 (periodo JUNIO)
Riesgos (ARL). Nivel de riesgo: 0,52%, pagada por el contratista.

HERRERA GOMEZ MONICA MARIA (CPS-2026-14568)
Planilla pagada: 9505467102 (periodo JUNIO)
Riesgos (ARL). Nivel de riesgo: 2,44%, pagada por el contratista.

JOHAN STEVEN LONDOÑO TAMAYO (CPS-2026-14863)
Planilla pagada: 9506375185 (periodo MAYO)
Riesgos (ARL). Nivel de riesgo: 0,52%, pagada por el contratista.

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES DEL MANDATARIO:
A continuación, se hace seguimiento a algunas de las obligaciones que debe cumplir la Corporación Interuniversitaria de servicios - CIS:
1.Verificar que los contratistas derivados, den cumplimiento al documento ¿Lineamientos para el suministro de alimentación y logística de eventos corporativos¿ y a la Resolución 040-RES2003-1107 ¿Por medio de la cual se adopta la Estrategia Corporativa de ¿Consumo responsable y cero plásticos de un solo uso¿ para la reducción de residuos sólidos con el objeto de lograr un territorio sostenible¿.

2. Verificar que los contratistas derivados, den aplicación y cumplimiento a los lineamientos del Sistema de Gestión Integral,

establecido por Corantioquia, conforme lo dispuesto en las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001, NTCISO 45001, Decreto 1072 de 2015, NTC-ISO 39001, Resolución 40595 de 2022, NTCISO/IEC 17025:2017, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
El mandatario debe presentar lo siguiente soportes para el cumplimiento de esta obligación:

- Certificación de avance del SG-SST expedida por la ARL con cumplimiento minino del 70 %, la evaluación debe ser la certificada por la ARL
- Listado del personal que va a realizar las actividades en Corantioquia y actualizar cualquier novedad de retiro o ingreso.
- Planes de emergencias y contingencias y Matriz de valoración de riesgos de emergencia.
- Contratos de trabajo o certificación, donde se especifiquen las actividades que desarrolla el personal en el marco de este y el salario.
- Afiliación a la seguridad social del personal contratado y soporte de pago mes a mes durante la ejecución del convenio.
- Conceptos médicos de aptitud de cada trabajador para el desarrollo de las funciones, de acuerdo con el cargo a desempeñar.
- Certificado de competencia según la actividad a realizar (tarjeta profesional para profesionales que aplique).
- Registro de entrega de elementos de protección personal de acuerdo con la actividad que va a realizar.
- Registro de asistencia Inducción en SST.

En el anexo: Repositorio_Coordinadores> Seguridad y Salud en el Trabajo, reposan las evidencias, según el siguiente porcentaje de avance:

En el anexo: Repositorio_Coordinadores> Seguridad y Salud en el Trabajo, reposan las evidencias, según el siguiente porcentaje de avance:

Actividad /Documento ; Estado de reporte a la supervisión; Observaciones
Certificación de avance del SG-SST expedida por la ARL con cumplimiento minino del 70%, la evaluación debe ser la certificada por la ARL; 100%; ya se cuenta con el certificado
Listado del personal que va a realizar las actividades en Corantioquia y actualizar cualquier novedad de retiro o ingreso.; 100%; Listado del personal activo, anulado, retirado
Planes de emergencias y contingencias y Matriz de valoración de riesgos emergencia; 30%; Se cuenta con estructura falta justarlo con los alcances 1, 2 y 3
Contratos de trabajo o certificación, donde se especifiquen las actividades que desarrolla el personal en el marco de este y el salario.; 97%; Falta un documento de cuatros personas
Afiliación a la seguridad social del personal contratado y soporte de pago mes a mes durante la ejecución del convenio.; ;
Conceptos médicos de aptitud de cada trabajador para el desarrollo de las funciones, de acuerdo con el cargo a desempeñar.; ;
Certificado de competencia según la actividad a realizar (tarjeta profesional); ;
Registro de entrega de elementos de protección personal de acuerdo con la actividad que va a realizar tarjeta profesional cuando aplique.; 10%; se ha realizado registro de 9 personas
Registro de asistencia Inducción en SST.; 69%; se han capacitado 48 personas de manera virtual y 12 personas de manera presencial

3. El mandatario deberá garantizar la aplicación por parte de los contratistas derivados, de la estrategia para la gestión de la cultura y la educación ambiental "Territorio como zona de vida" y otros documentos línea, proporcionados por la Subdirección de Participación y Cultura Ambiental, cuando se requiera acompañar o apoyar procesos que incorporen asuntos de participación, educación ambiental y/o diversidad cultural.
El ejercicio de participación comunitaria que se desarrolla en la subactividad Actividad 2.3. Red de gobernanza climática comunitaria (Red Social), se llevan a cabo bajo el enfoque de la propuesta pedagógica de CORANTIOQUIA, cuyo objetivo es promover una cultura ambiental y ética entre los habitantes del territorio mediante procesos formativos y participativos orientados a la preservación y conservación del patrimonio natural, en el marco de las políticas nacionales.

4. El mandatario debe revisar y constatar que los contratistas derivados, tengan en cuenta la resolución Corporativa 040-RES2007-3675 del 1 de julio de 2020, modificada por la Resolución 040-RES2008-4906 del 31 de agosto de 2020, por medio del cual se adopta la Política Corporativa de Inclusión Social de Corantioquia para la vigencia del Plan de Acción 2024-2027.

En el periodo objeto de seguimiento, el mandatario no presenta evidencias del cumplimiento de esta obligación.
5. Elaborar y presentar informes mensuales, sobre el avance en la ejecución de las actividades propias del objeto contractual y de los productos objeto del contrato. Cuando aplique se deberá utilizar formato Orientaciones para la presentación de informes parciales, final y de sistematización para conveniantes y contratistas (G-PGC-02).
El mandatario presenta el Informe de Avance No.8 en su versión ajustada con radicado 180-COE2608-33090 del 19 de agosto de 2026
6. El mandatario deberá garantizar que se entreguen con cada informe de avance, final y de sistematización, los originales de las listas de asistencia con enfoque diferencial corporativo.
El mandatario presenta el Informe de Avance No. 8 en su versión ajustada con radicado 180-COE2608-33090 del 19 de agosto de 2026
7. El mandatario deberá responsabilizarse de la administración, manejo y custodia de la documentación e información que le suministre la Corporación para el ejercicio propio de las obligaciones derivadas del contrato o de la que se genere producto de este. Así mismo se dará cumplimiento a la Política de protección de datos personales implementada en la Corporación mediante Resolución 040-RES2411-5277, acorde con las leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014, y no podrá hacer uso de ella para fines diferentes al objeto de este contrato.
El mandatario viene cumpliendo con la obligación
8. Guardar absoluta confidencialidad acerca de la información que le sea suministrada tanto por parte de Corantioquia como de cualquier entidad, que en virtud del presente contrato deba contactar.
El mandatario viene cumpliendo con la obligación
9. Constituir la garantía única de conformidad con la normatividad que regula la materia y mantenerla vigente incluyéndolas ampliaciones o modificaciones que se presenten durante la ejecución. Este requisito es indispensable para la suscripción del acta de inicio, así como para la suscripción del acta de liquidación.
El mandatario debe realizar el desplazamiento de las garantías hasta la posible fecha de liquidación del contrato, según lineamiento corporativo radicado N.° 180-MEM2510-7308 del 15 de octubre de 2025

10. El mandatario deberá constatar y revisar que los contratistas derivados den cumplimiento a sus obligaciones laborales y, en especial, las relacionadas con el régimen de seguridad social integral de conformidad con la normatividad vigente que regula la materia.
El mandatario presenta el Informe de avance No. 8 en su versión ajustada con radicado 180-COE2608-33090 del 19 de agosto de 2026.
11. Todo el personal por contratar para la ejecución del contrato en la modalidad de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se deberá remunerar; como mínimo con los montos establecidos en la tabla de honorarios corporativa para 2025 con el ajuste del IPC para el año 2026.
En las carpetas de cada profesional anexas al informe de avance No.8 en su versión ajustada con radicado 180-COE2608-33090 del 19 de agosto de 2026 se encuentran las planillas de plago de la seguridad social con índices base de cotización correspondiente con cada nivel de riesgo.

12. Garantizar la logística requerida para desarrollar las actividades contempladas en el objeto del presente contrato. El mandatario viene cumpliendo con la obligación 13. Atender y asistir a las reuniones que sean convocadas por parte del supervisor y/o ordenador del gasto. El mandatario viene cumpliendo con la obligación, con la realización de reuniones de seguimiento por alcance, mínimo dos veces al mes. Las actas de reunión se encuentran compiladas en la carpeta del contrato 110-CNT2510-258. 14. Revisar y constatar que los contratistas derivados, dispongan de la imagen institucional de Corantioquia en la publicidad de las actividades objeto del presente contrato, al igual que en los espacios en las que estas se desarrollan o cualquier otro espacio o medio propicio, en cumplimiento del presente contrato. Así mismo, El plan de medios y comunicacional tendrá un especial énfasis y contenido para difusión digital a través de redes sociales, páginas web y radio, como también, las piezas comunicativas en medio físico que sean distribuidas.
En las subactividades 2.5. Gestión de la Información y del Conocimiento y Actividad 2.6 Comunicación estratégica ambiental, siguen los lineamientos del manual de imagen corporativa, como se evidencia en los anexos de estas subactividades. El mandatario presenta las evidencias en las actas de reunión, piezas gráficas y de comunicaciones, en el Informe de avance No.8 en su versión ajustada con radicado 180-COE2608-33090 del 19 de agosto de 2026. 15. Cuando el componente de Educación y Comunicaciones requiera desarrollar una estrategia del plan de medios, se debe tener en cuenta los lineamientos del Manual de Imagen Corporativo de Corantioquia y contar con la asesoría y aprobación de la Oficina Asesora de Comunicaciones en todas las piezas, acciones comunicativas, actividades o productos que involucren la imagen institucional, para la emisión de programas radiales y/o la elaboración de piezas comunicacionales. En las subactividades 2.5. Gestión de la Información y del Conocimiento y Actividad 2.6 Comunicación estratégica ambiental, siguen los lineamientos del manual de imagen corporativa, como se evidencia en los anexos de estas subactividades. 16. En cuanto a la entrega de insumos, prendas o bienes de la Corporación, éstas deberán portarse y utilizarse conforme a los lineamientos que establece el Manual de carnetización e identificación, uso y control del carné y prendas corporativas de los servidores públicos, contratistas y conveniantes de Corantioquia, y deberán ser devueltas cuando se retire definitivamente. En el informe se presenta la evidencia de la entrega de los kits de dotación elaborados, con los lineamientos del manual de imagen corporativo en cumplimiento de la subactividad 2.6.8. 17. El suministro y la entrega de alimentos requeridos en los espacios de participación deberán ser adquiridos localmente, comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones en un porcentaje mínimo del 30 % del valor total de los recursos del presupuesto destinados a la compra de alimentos, acorde a lo dispuesto en el memorando corporativo 180-MEM2008-5394 del 24 de agosto de 2020, la Ley 2046 del 6 de agosto de 2020 y el Decreto 248 de 2021 en los artículos que de este último apliquen.
El mandatario viene cumpliendo con la obligación. 18. Dar cumplimiento y debiéndose verificar que se adopte y mantengan las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. El mandatario viene cumpliendo con la obligación, sin embargo, está pendiente de contratar un profesional de seguridad y salud en el trabajo, quien verificará el cumplimiento de esta obligación. 19. Estarán a cargo del mandatario todos los impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones y/o similares, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales. El mandatario deberá presentar la factura en cumplimento de lo dispuesto en el artículo 617 del Estatuto Tributario; además, para efectos de liquidación del impuesto de Industria y Comercio, el mandatario deberá allegar la factura en forma detallada, discriminando concepto, valor y municipio, de forma tal que permita la aplicación de la respectiva retención de ICA en razón a su territorialidad, así mismo, estarán a cargo del mandatario los impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones y/o similares, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales derivados de los honorarios de administración. El mandatario presenta el cumplimiento de esta obligación con las facturas de cobro. Para el informe No 8, se radicó bajo en consecutivo avance 180-COE2608-33090 del 19 de agosto de 2026 20. El mandatario debe verificar que los contratistas derivados, presenten factura electrónica de venta validada previamente por la DIAN, cuando se encuentren obligados a ello, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020, y/o normas que los adicionen o modifiquen. De igual manera, la factura será concordante con los precios ofrecidos en la propuesta durante la vigencia del contrato. El mandatario viene cumpliendo con la obligación.
21. El mandatario deberá garantizar por parte de los contratistas derivados, la entrega en la liquidación del contrato, de un archivo en formato Shape, donde georreferencie la ejecución de las actividades: acción y valor (Cuando aplique). Para este periodo no aplica. 22. Realizar los procesos de contratación para la ejecución de las actividades del contrato de mandato, cumpliendo con lo previsto en la legislación vigente, en particular, si se celebran contratos con entidades sin ánimo de lucro, deberá darse aplicación a lo establecido en el Decreto 092 de 2017 (si aplica), las Guías de Colombia Compra Eficiente, uso de documentos tipo y las demás disposiciones que regulen lo pertinente. No se ha aplicado en este contrato. 23. En caso de presentarse cambio de obra por mayores o menores cantidades, u obras extra o adicional se deberá tener en cuenta que éstas deberán aprobarse primero por Corantioquia y además tenerse en cuenta lo siguiente: Cambio de obra: Corresponde a modificaciones de cantidades, cambio de especificaciones; sin que esto implique adición presupuestal. El cambio de obra puede implicar la destinación de menores o mayores cantidades de obra, lo cual se equilibra a través de la compensación de cantidades de ítems respecto de los cuales se tienen precios determinados porque fueron contemplados inicialmente en el contrato. 110-ACT2603-1851 del 20 de marzo de 2026, por ajuste de IPC en mano de obra del personal. 110-ACT2606-3361 del 02 de junio de 2026, cambio de obra por redistribución de recursos financieros para el alcance 2. 110-ACT2606-3462 del 04 de junio de 2026, ajuste al acta de cambio No 110-ACT2606-3361 24. Acreditar el pago de los aportes de las personas contratadas para la ejecución del contrato a los sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y de los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, mediante los soportes y la certificación suscrita por el representante legal, la cual se presentará con cada pago, en cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley 789 de 2002, Ley 1150 de 2007 y normas concordantes. El mandatario presenta los soportes de parafiscales mediante correo electrónico del 26 de junio de 2026 que irán anexos a la constancia de desembolso. 25. Mantener un control contable, presupuestal y financiero de los recursos, de manera independiente. Esta información deberá estar a disposición de la Corporación, con el fin de hacer el seguimiento y evaluación de dichos recursos. El mandatario presenta el balance financiero en el Informe de Avance No. 7 en su versión ajustada con radicado avance No.8 en su versión ajustada con radicado 180-COE2608-33090 del 19 de agosto de 2026. 26. El mandatario debe ofrecer profesionales idóneos para el desarrollo de las actividades del presente contrato, para lo cual debe garantizar que el equipo de trabajo satisface los

perfiles señalados en estos estudios previos. En este sentido, el mandatario realizará la evaluación de las hojas de vida remitirá dicha evaluación con sus respectivos soportes a la supervisión de Corantioquia para su validación y aprobación, de manera previa a la contratación del personal.
Las hojas de vida fueron aprobadas mediante las actas:

Alcance 1: 110-ACT2512-6968, 110-ACT2512-7020
Alcance 2: 110-ACT2601-581
Alcance 3: 110-ACT2512-7021, 110-ACT2601-582

27. En caso de retiro de alguno de los profesionales contratados, se deberá informar de manera inmediata a la Supervisión y se deberá reemplazar el profesional con otro de igual o superior perfil. En todo caso, el mandatario se encargará, a través del coordinador y demás profesionales del contrato, de realizar las capacitaciones que requiera el nuevo contratista para el desarrollo de su contrato en cuanto a las actividades específicas a desarrollar, uso de aplicativos corporativos y demás temas relacionados con su objeto contractual.
Del alcance 2, se han tenido las siguientes terminaciones de contrato:

RAZONSOCIAL	PERFIL
URQUIZA VILLADA SANDRA OTILIA	Profesional Social para redes comunitarias
GALLEGO MUÑOZ CESAR AUGUSTO	Custodios del Agua

Del alcance 3, se han tenido las siguientes terminaciones de contrato:

RAZONSOCIAL	PERFIL
INGRID ELIANA FLOREZ RODRIGUEZ	Prestación de servicios Profesionales Administrativos y Financieros
JUAN CARLOS RODRIGUEZ BLANCO	Prestación de servicios Profesionales para la Realización de informes de vertimientos de ARD y ARnD

28. Liquidar el contrato de mandato de manera conjunta con la Corporación.
No aplica para este periodo
29. Las demás que se encuentren establecidas en los estudios previos del contrato.
No aplica para este periodo

CONCLUSIONES
Los porcentajes de importancia de los alcances del Contrato 110-CNT2510-258 de 2025, fueron establecidos así:

ALCANCE 1: 19.43%
ALCANCE 2: 52.60%
ALCANCE 3: 27.97 %

En la minuta del contrato interadministrativo de mandato con administración delegada No. 110-CNT2510-258 suscrito con la CIS, se estableció en la CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO:

(¿) Parágrafo 1. La Corporación pagará al mandatario, previa presentación de un informe de avance mensual donde se relacionen las actividades ejecutadas según lo establecido en las especificaciones técnicas del presente contrato y el Plan Operativo Ejecución Contratista establecido en el Sistema de Gestión Integral para la ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes. Parágrafo 2. Los desembolsos serán realizados sobre avance mensual de actividades ejecutadas y de acuerdo con la ejecución financiera presentada y soportada por el mandatario, previa presentación de un informe de avance periódico del contrato que incluya las evidencias y soportes físicos y financieros correspondientes a cada actividad, según lo establecido en el Plan Operativo Ejecución Contratista (formato F-PGC-19) de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes. Parágrafo 3. La Corporación, cancelará a la CIS, el valor de la remuneración pactada a título de Honorarios por Administración + IVA, previa aprobación y autorización del pago por parte del Supervisor designado por la Entidad, quien mediante el Informe de Interventoría o Supervisión dará su conformidad, se realizan cobros de acuerdo con los honorarios facturados. (¿)
Teniendo en cuenta el Informe de Avance No. 8 en su versión ajustada con radicado avance No.7 en su versión ajustada con radicado 180-COE2608-33090 del 19 de agosto de 2026 que relaciona las actividades ejecutadas en el período comprendido entre 01 y 30 de junio de 2026, se calcula un avance en la ejecución física acumulado del contrato 110-CNT2510-258 de 58.81%, distribuido de la siguiente forma:

ALCANCE 1: 12.77%
ALCANCE 2: 29.72 %
ALCANCE 3: 16.31%

Teniendo en cuenta la información soportada relacionada en el Informe de Avance No. 8 Ajustado versión final con radicado No. 180-COE2608-33090 del 19 de agosto de 2026 se calcula un avance acumulado en la ejecución financiera del período del 43.93% respecto al presupuesto total de contrato 110-CNT2510-258, distribuido de la siguiente forma:

ALCANCE 1: 5.81%
ALCANCE 2: 22.66%
ALCANCE 3: 15.45%

En vista de lo anterior, y teniendo en cuenta la ejecución financiera de cada alcance, se autoriza el cuarto desembolso para el contrato 110-CNT2510-258 por la suma total de MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS $ 1.064.690.809,00 incluidos Gastos Administrativos u honorarios (16 %) e IVA sobre honorarios (19%) según lo establecido en los estudios previos y en la minuta del contrato, que corresponden a un avance en la ejecución financiera del 43.93% de los recursos del contrato. Los valores están distribuidos de la siguiente forma por ALCANCE teniendo en cuenta los porcentajes de ejecución física y financiera de cada uno:

ALCANCE 1: $ 156.950.446,933
ALCANCE 2: $ 650.957.622,450
ALCANCE 3: $ 256.782.739,615

TOTAL: $ 1.064.690.809,00

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Ago.20/2026

MARIA ALEJANDRA BEDOYA MUÑOZ

Interventor

ANA CECILIA CARO ZAPATA

Interventor

JUAN FERNANDO GAVIRIA SUAREZ

Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 20-ago-2026 11:39 AM Pág: 52
Anexos: N/A
Archivar en: 110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Nelly Del Socorro Valencia Londono

110-IT2608-8091
Favor citar este número al responder