ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ

ACTA DE PRÓRROGA 3 A LA SUSPENSION 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA No. 08	**FECHA:**	**19/08/2026**
	PÁGINA:	1 DE 3

CONTRATO	X	OBRA PÚBLICA	X	No.	**1076/2025**
CONVENIO		INTERVENTORÍA			

OBJETO	**ADECUACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN PARQUES DE FACATATIVÁ**

	D	D	M	M	A	A	A	A
FECHA DE INICIO:	2	4	0	2	2	0	2	6

PLAZO FINAL	**TRES (3)**	MESES	X
		DÍAS	

	D	D	M	M	A	A	A	A
FECHA DE TERMINACION FINAL:	2	3	0	5	2	0	2	6

VALOR TOTAL FINAL	**$ 460.721.710.97**

En Facatativá Cundinamarca se reunieron:

ING. IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBON Secretario de Infraestructura y Obras Publicas	**SUPERVISOR**
ANDRES ABELLO VELOZA Representante Legal ARKAN ARQUITECTURA SAS.	**CONTRATISTA**
LAURA DANIELA PARAMO Representante Legal PRINCIPIA SAS	**INTERVENTOR**

Con el fin de generar el presente documento cuyo objeto es prorrogar en tiempo al contrato en referencia al inicialmente contemplado.

CONSIDERANDOS	Que de acuerdo con lo citado en las consideraciones citadas en la Prorroga No. 1 y Prorroga No. 2 a la Suspensión N. 1, a la fecha no han cesado las causas que la motivaron, por lo tanto, desde la supervisión a cargo de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas se solicita la prórroga a la suspensión del contrato de obra y contrato de interventoría, para continuar con los tramites internos administrativos necesarios que conlleven a la correcta planificación en la ampliación de los espacios a adecuar.

ACUERDAN:

- Dar la prórroga necesaria al contrato a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, quedando como nueva fecha de terminación la prevista en el siguiente cuadro. Hace parte integral de la presente acta la solicitud realizada por el Contratista y el visto bueno de la interventoría y/o supervisión.
  - PLAZOS:

Plazo Inicial	**TRES (3) MESES**
Prórroga No. 1	**UN (1) ES**
Prórroga No. 2	**UN (1) ES**
Prórroga No. 3	**UN (1) ES**
Tiempo Suspensión No. 1	**CUATRO (4) MESES**
Fechas de suspensión	SUSPENSION 1 Desde el 22/05/2026 hasta el 21/06/2026 PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 1 Desde el 21/06/2026 hasta el 20/07/2026 PRORROGA 2 A LA SUSPENSION 1 Desde el 20/07/2026 hasta el 19/08/2026 PRORROGA 3 A LA SUSPENSION 1 Desde el 19/08/2026 hasta el 08/09/2026

- El Ejecutor se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas y a obtener la aceptación correspondiente por parte de la Oficina Jurídica del Municipio de Facatativá, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la presente acta. Firman:

EN CALIDAD DE	NOMBRE	FIRMA
SUPERVISOR	**ING. IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBON** Secretario de Infraestructura y Obras Publicas	
CONTRATISTA	**ANDRES ABELLO VELOZA** Representante Legal ARKAN ARQUITECTURA SAS	
INTERVENTOR	**LAURA DANIELA PARAMO** Representante Legal PRINCIPIA SAS	