NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ING ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | MEJORAMIENTO DE VÍA RURAL DE LA VEREDA LA ARGENTINA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR |
| **Periodo:** | FEBERERO 2025 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | 3522 DEL 09/08/2024 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

## ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, TRAMO DE LA VÍA RURAL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA SAN ISIDRO - LA VEREDAD LA ARGENTINA.

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 401-2022 | | |
| CONTRATISTA: | UT Vías Veredales La Jagua cedido a JP Ingeniería – Construcciones sas | NIT: | 900.738.353-8 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | UT Vías Veredales La Jagua cedido a JP Ingeniería – Construcciones sas | | |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍA RURAL DE LA VEREDA LA ARGENTINA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 2 noviembre 2022 | AMJI-LP-022 | ALCALDIA DE LA JAGUA DE IBIRICO |
| | | | |
| **VALOR INICIAL:** | $ $4.183´215.090,88 INCLUIDO IVA | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | NO APLICA | | |
| **ADICIÓN NN:** | NO APLICA | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ $4.183´215.090,88 INCLUIDO IVA | | |
| **ANTICIPO** | NA | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | NO APLICA | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | NO APLICA | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | NO APLICA | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 14 MESES | | |
| **PLAZO ACTUAL:** | 25 MESES y 30 DÍAS | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 3 | | |
| **PRÓRROGA 1:** | 2 MESES | | |
| **PRÓRROGA 2:** | 4 MESES Y 3 DIAS | | |
| **PRORROGA 3:** | 3 MESES | | |
| **SUSPENSIÓN 1:** | 2 MESES Y 22 DIAS | | |
| **SUSPENSION 2:** | 3 MESES Y 5 DIAS | | |
| **NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31 marzo 2025 | | |

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP20221014008 | 2022 | CDP200 | | $ 4.183.215.090,88 | $ **2.235.544.327** | $ 1.947.670.763 |

**ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA 01 OCT 24 | $ 689.208.026,05 | $ 161.666.080,18 | | $ 850.874.106 |
| ACTA 02 NOV 24 | $ 261.108.075,50 | $ 6 1.247.573,27 | | $ 322.355.649 |
| ACTA 03 DIC 24 | $ 860.474.803,04 | $ 201.839.768,62 | | $ 1.062.314.572 |

1.3. **AVANCE DEL CONTRATO**

1.3.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 4.143.817.047,88 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 3.303.066.635,76 | 78.96 % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 1.916.330.833,13 | 45.81 % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 7.833.770 | 0,19% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 1.924.164.603,13 | 46.0 % |

1.3.2. **ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | N/A |
| **Amortizado** | |
| **Saldo** | |

1.3.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 79.15 %
Meta física ejecutada 46.0 %

1.4. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | |

1.5. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

1.6. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

1.9. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: MODIFICACIÓN NÚMERO TRES (03) DE 2024
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 23/12/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**<br>**NOMBRE:** SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 418.321.509,10 | 85-44-1011235075 | 31/07/2023 | 01/05/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 209.160.754,55 | 85-44-1011235075 | 31/07/2023 | 31/12/2027 |
| Estabilidad de la Obra | $ 209.160.754,55 | 85-44-1011235075 | 22/03/2024 | 22/03/2029 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 464.000.000,00 | 85-40-1010566635 | 31/07/2023 | 31/12/2024 |

1.10. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

1.11. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

1.12. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

1. **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

1.1. **INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.** | 1059 - 2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | Consorcio Integral Interventores Vías terciarias | NIT: | 901598885-6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | Consorcio Integral Interventores Vías terciarias | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 3 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 11/10/2022 | CMA DTE-SEP-197-2021 | SVR |
| **VALOR INICIAL:** | $4.257.345.866 incluido IVA | | |
| **VALOR ADICIONES:** | NO APLICA | | |
| **ADICIÓN 1:** | NO APLICA | | |
| **ADICIÓN N:** | NO APLICA | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $4.257.345.866 incluido IVA | | |
| **ANTICIPO** | 20% No entregado | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | NO APLICA | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | NO APLICA | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | NO APLICA | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | NO APLICA | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 27 MESES (31 DIC – 2024) | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **PRÓRROGA 1:** | 5 MESES | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31/05/2025 | | |

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1064822 | 2022 | **11** | C-2402-0600-12-0-240241-02 | $40.000.000 | $40.000.000,00 | **0** |
| 148323 | **2023** | **11** | C-2402-0600-12-0-240241-02 | $1.770.000.000 | $1.770.000.000 | **0** |
| 209524 | 2024 | 11 | C-2402-0600-12-0-240241-02 | $ 2.447.345.866 | $1.761.301.458 | $ 686.044.408,00 |

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta mensual de costos N°29 | $ 136.071.714,00 | $ 25.853.626,00 | | $ 161.925.340,00 |

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 29 05/03/2025 para el período FEBRERO el contrato reporta un avance de 89,40%

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 89.40%
Total inversión ejecutada: $ 89.40%

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| ... | ... |

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| **CONTROL DE GARANTIAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO**<br>**NOMBRE:** NACIONAL DE SEGUROS<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 425.734.586,60 | 400041789 129373 | 11/10/2022 | 30/06/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | 851.469.173,20 | 400041789 129373 | 11/10/2022 | 30/06/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 851.469.173,20 | 400041789 129373 | 11/10/2022 | 31/12/2027 |
| Calidad del Servicio | 1.277.203.759,80 | 400041789 129373 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS**

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| **No.** | **CAUSAL INTERPUESTA** | **No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA** | **ESTADO ACTUAL** | **FECHA AUDIENCIA** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| **OFICIO No.** | **FECHA** | **DESTINATARIO** | **ASUNTO** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INT-JPINGECON-446-2025** | 14/02/2025 | Ingeniero<br>**JULIO FERNANDO PINEDO FUENTES**<br>Representante Legal<br>JP Ingeniería - Construcciones | Avance de obra. |
| **NT-JPINGECON-447-2025** | 14/02/2025 | Ingeniero<br>**JULIO FERNANDO PINEDO FUENTES**<br>Representante Legal<br>JP Ingeniería - Construcciones | Fisuramiento de Concreto, Disposición del Acero – Solicitud de Laboratorios. |
| **NT-JPINGECON-453-2025** | 17/02/2025 | Ingeniero<br>**JULIO FERNANDO PINEDO FUENTES**<br>Representante Legal<br>JP Ingeniería - Construcciones | Citación a Comité de Obra |
| INT-JPINGECON-462-2025 | 28/02/2025 | Ingeniero<br>**JULIO FERNANDO PINEDO FUENTES**<br>Representante Legal<br>JP Ingeniería - Construcciones | Su comunicación OFI-JP-25-010 – Solicitud de Suspensión |
| INT-JPINGECON-463-2025 | 28/02/2025 | Ingeniero<br>**JULIO FERNANDO PINEDO FUENTES**<br>Representante Legal<br>JP Ingeniería - Construcciones | Observaciones Acta de Modificación de cantidades No2 |

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

En el periodo comprendido entre el 01/02/2025 y el 28/02/2025, correspondiente a la etapa de construcción en la que se encuentra el proyecto.

Durante el presente mes el contratista realiza actividades, de colocación de hormigonado de placa huella entre las abscisas K0+924 y K1+450 cunetas entre las abscisas K0+920 y K1+150 y bordillos entre las abscisas K0+870 y K1+236.
Para el presente informe el contrato de obra cuenta con un porcentaje de obra ejecutada de 45.81%, según el cronograma de obra entregado el avance a la fecha debería ser de 78.96%, presentando un atraso en la ejecución de obra a la fecha de -32.96%.

Con referencia a los estudios y diseños estos se encuentran aprobados con observaciones menores en el diseño geométrico y en el diseño hidrológico e hidráulico. El contratista se encuentra atendiendo las observaciones de la vía rural de la VEREDA ARGENTINA SUR.

**ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.1 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.2 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

El municipio no ha iniciado trámite correspondiente a los permisos de ocupación de cauces

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Se hace necesario que los contratistas atiendan las observaciones dadas por los diseñadores.
Se deben seguir realizando los comités de seguimiento periódico entre los diferentes actores interesados en el contrato, para brindar soluciones oportunas a los diferentes obstáculos que surgen durante el proceso de ejecución del contrato.
Los contratistas deben presentar un plan de acción que subsane los atrasos presentados en los proyectos por la entrega de los diseños y por los bajos rendimientos en la ejecución de las actividades de obra

Cordialmente, ONNA MARIA ZULETA ARAUJO Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO Fecha: 2025.06.20 11:25:12 -05'00'

_____

**ONNA MARIA ZULETA ARAUJO**
**DIRECTOR(A) TERRITORIAL CESAR**