ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA	
INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	000736-2025
CONTRATISTA:	P&A SABOYA S.A.S.
OBJETO:	EJECUTAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD OBRERO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($271.186.342,62) MONEDA LEGAL.
FECHA DEL CONTRATO:	OCTUBRE 31 DE 2025
FECHA DE INICIO:	NOVIEMBRE 4 DE 2025
PLAZO INICIAL:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA FINAL:	ENERO 2 DE 2026
MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O REINTEGROS	
ACTA No. 01	
FECHA:	DICIEMBRE 22 DE 2025
VALOR ADICIÓN:	N/A
VALOR REINTEGRO:	N/A
VALOR FINAL:	N/A
PLAZO ADICIONADO:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
FECHA FINAL:	MARZO 3 DE 2026
ACTA No. 02	
FECHA:	MAYO 8 DE 2026
VALOR ADICIÓN:	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS CON CERO OCHO CENTAVOS ($133.747.120,08) MONEDA LEGAL
VALOR REINTEGRO:	N/A
VALOR FINAL:	CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($404.933.462,70) MONEDA LEGAL
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA FINAL:	JUNIO 1 DE 2026

Vigilado Supersalud

SUSPENSIONES	
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	FEBRERO 6 DE 2026
PLAZO SUSPENSIÓN 1:	TREINTA Y UN (31) DÍAS CALENDARIO
FECHA FINAL SUSPENSIÓN 1:	MARZO 8 DE 2026
FECHA REINICIO:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	MARZO 9 DE 2026
PLAZO SUSPENSIÓN 2:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA FINAL SUSPENSIÓN 2:	ABRIL 7 DE 2026
FECHA REINICIO:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	ABRIL 8 DE 2026
PLAZO SUSPENSIÓN 3:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA FINAL SUSPENSIÓN 3:	MAYO 7 DE 2026
FECHA REINICIO:	MAYO 8 DE 2026
TERMINACIÓN ANTICIPADA	
FECHA:	N/A
PLAZO EJECUTADO:	N/A
VALOR EJECUTADO:	N/A

En la ciudad de Honda - Tolima, el día 1 de junio de 2026, se reunieron **ELKA INGENIERÍA Y SUMINISTROS S.A.S.** identificada con NIT. 900.584.285-2 y representada legalmente por **ELKIN DARIO NIÑO RODRÍGUEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 86.013.936 expedida en Granada – Meta, en calidad de supervisor del contrato de obra 000736-2025, y **ANDRES FABIAN SABOYA DIAZ**, mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.022.345.122 expedida en Bogotá, como representante legal de **P&A SABOYA S.A.S.**, en calidad de CONTRATISTA; con el fin de suscribir la presente **ACTA DE TERMINACIÒN Y RECIBO FINAL** del Contrato de obra No. 000736 del 31 de octubre de 2025.

A continuación, se describen los servicios prestados por el Contratista, así:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**OBSERVACIONES**
Realizar las Actividades del Anexo técnico con las modificaciones	Se realiza la ejecución de acuerdo con el Anexo Técnico.
Presentar Los APUS	Se realizo la entrega a la Interventoría y a la entidad
Programación de Obra	Fue entregada la Programación y Reprogramación del contrato más la Adición a la Interventoría y a la Entidad.
Procedimiento de Planificación de Obras	Formato FOEO03 INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PROYECTO
Procedimiento para Compras	Formato FO-CM-01

Vigilado Supersalud

Procedimiento para Gestión de Personal.	**Formato FO-GH-05 PLAN DE CAPACITACIONES**
Procedimiento para Producto No conforme o servicio.	**Formato FO-GC-09 TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME**
Procedimiento para Control de Documentos.	**Formato Correspondencia Externa**
Plan de Manejo de Obra	**Formato Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo**
Plan de Manejo Ambiental	**Formato FO-GC-04 GESTIÓN DE DOCUMENTOS**
Reglamento Colombiano de CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR 10	**Ensayos de Concreto y Proctor modificado.**
RAS 2000	**Certificados de Calidad de la tubería.**
Implementación de Medidas de Seguridad Industrial y Bioseguridad	**Evaluación de Estándares de calidad.**
Instalación de valla Informativa	**Registro Fotográfico FOEO04 REGISTRO FOTOGRÁFICO**
Registro Fotográfico del Antes y el Después	**Registro Fotográfico FOEO04 REGISTRO FOTOGRÁFICO**
Comités de Obra	**No 01 Hasta el 07**

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$271.186.342,62	
VALOR ADICIONADO	$133.747.120,08	
VALOR REINTEGRO	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$404.933.462,70	
PAGO ANTICIPADO	N/A	
VALOR PARA GIRAR AL CONTRATISTA	$404.933.462,70	

CONSTANCIAS

Luego de verificar los servicios y obligaciones objeto del Contrato de Interventoría No. 000736 del 31 de diciembre de 2025, el Supervisor **CERTIFICA** que el Contratista:

1) Realizó las actividades contratadas conforme a las obligaciones pactadas para el desarrollo del objeto contractual, suscribió las actas de comité de obra, el acta de recibo final del contrato de obra e informe final.

2) Realizó los pagos de Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y de Parafiscales, si es del caso.

3) Suscribió y mantuvo vigentes las garantías establecidas en la Cláusula Sexta, las cuales fueron aprobadas por el Hospital.

4) Realizó el pago de las Estampillas del contrato inicial establecidas en la Cláusula Vigésima Sexta. - Gastos del Contratista, tanto del valor inicial del contrato y quedan pendientes por pagar las estampillas del valor adicionado.

Vigilado Supersalud

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
ANDRES FABIAN SABOYA DIAZ **P&A SABOYA S.A.S** Contratista	**ELKIN DARIO NIÑO RODRIGUEZ** **ELKA INGENIERÍA Y SUMINISTROS S.A.S** Supervisor

Vigilado Supersalud