ENINCO SA · CONSORCIO LONJACUN 2025 · CONSORCIO DRMI RÍO MINERO

CAS Corporación Autónoma Regional de Santander

"FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO -DRMI- DEL RÍO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS Y DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANIA DE LAS QUINCHAS EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER" - No. CM2-015-2025

VALOR DEL CONTRATO CONSULTORIA $ 2.448.612.900

SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO VERSION 2 - 16 DE FEBRERO DE 2026

INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA DE CORTE	FECHA REAL DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD	TIEMPO EJECUTADO REAL	% PROGRAMADO A FECHA DE CORTE
	13/07/26			

ID	TAREA	RESPONSABLE	VALOR PROYECTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	INICIO	FIN	N° DIAS
0,00	Firma Contrato	Consultor - Supervision	NA	NA	NA	1/10/2025	1/10/2025	1
0,00	Documentacion	Consultor	NA	NA	NA	2/10/2025	9/10/2025	8
0,00	Acta de Inicio	Consultor - Supervision - Interventoria	NA	NA	NA	15/10/2025	15/10/2025	1
0,00	Solicitud de Documentacion Contractual a Consultor	Interventor	NA	NA	NA	17/10/2025	17/10/2025	1
0,00	Entrega de Documentacion Contractual	Consultor	NA	NA	NA	18/10/2025	22/10/2025	5
0,00	Revision de Documentacion Contractual (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	22/10/2025	26/10/2025	5
0,00	Solicitud de Certificacion de Equipos a Utilizar por parte del Consultor	Interventor	NA	NA	NA	17/10/2025	17/10/2025	1
0,00	Entrega de Certificacion de Equipos a Utilizar por parte del Consultor	Consultor	NA	NA	NA	18/10/2025	22/10/2025	5
0,00	Revision de Certificacion de Equipos a Utilizar (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	22/10/2025	26/10/2025	5
0,00	Solicitud de Arte y especificaciones Pendon por parte del Consultor	Interventor	NA	NA	NA	17/10/2025	17/10/2025	1
0,00	Entrega de Arte y especificaciones Pendon por parte del Consultor	Consultor	NA	NA	NA	18/10/2025	22/10/2025	5
0,00	Revision de Arte y especificaciones Pendon (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	22/10/2025	26/10/2025	5
0,00	Revision de Arte y especificaciones Pendon (Objecion/No Objecion)	Supervision	NA	NA	NA	26/10/2025	30/10/2025	5
0,00	Instalacion Pendon	Consultor	NA	NA	NA	2/11/2025	6/11/2025	5
0,00	Solicitud de Arte y especificaciones de Indumentarias para el personal del Contratista	Interventor	NA	NA	NA	17/10/2025	17/10/2025	1
0,00	Entrega de Arte y especificaciones de Indumentarias para el personal del Contratista	Consultor	NA	NA	NA	18/10/2025	22/10/2025	5
0,00	Revision de Indumentarias (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	22/10/2025	25/10/2025	4
0,00	Solicitud de Entrega de la politica de especial consideración a la conservación del medio ambiente del Contratista	Interventor	NA	NA	NA	17/10/2025	17/10/2025	1
0,00	Entrega de la politica de especial consideración a la conservación del medio ambiente del Contratista	Consultor	NA	NA	NA	18/10/2025	22/10/2025	5
0,00	Revision de Politica Ambiental (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	22/10/2025	25/10/2025	4

ID	TAREA	SUBTAREA	ALCANCE	PRODUCTOS	ENTREGABLE	RESPONSABLE	ACTIVIDAD PROYECTADA	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD EJECUTADA	VALOR PROYECTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	INICIO	FIN	N° DIAS
							% PROGRAMADO PROYECTO								80,74%
							% FASE DE APRESTAMIENTO								11,76%
1.1	**Formular la fase de aprestamiento y definir la plataforma técnica, social y logística del Distrito Regional de Manejo Integrado del Río Minero y sus zonas aledañas**						**11,76%**	**11,76%**	**11,76%**	**$ 287.915.115**	**$ 287.915.115**	**$ 287.915.115**			
1.1.1	Recopilar y analizar la información disponible	Recopilación, organización y sistematización de la información existente.	Revisión de la información documental y cartográfica de soporte	Geodatabase con la información existente y disponible para el proceso de planificación del AP sistematizada. (con los parámetros y requisitos establecidos en la Resolución 2182 de 2016)	Documento Resultado de la recopilación y análisis de la información respectiva (geodabase).	Consultor	0,78%	0,78%	0,78%	$ 19.194.341	$ 19.194.341	$ 19.194.341	16/10/2025	21/10/2025	5
			Identificación de vacíos de información y necesidades de actualización de la existente.			Consultor	0,78%	0,78%	0,78%	$ 19.194.341	$ 19.194.341	$ 19.194.341	16/10/2025	21/10/2025	5
			Espacio para la recopilación de información de estudios e investigaciones desarrolladas en el área del DRMI de otros actores del área de estudio con los actores del área			Consultor	0,78%	0,78%	0,78%	$ 19.194.341	$ 19.194.341	$ 19.194.341	16/10/2025	21/10/2025	5
1.1.2	Promover y facilitar la articulación interinstitucional.	Identificación y caracterización de los actores estratégicos en el AP, con base en los cuales se debe como tal, ya diseñar el esquema que permita la articulación y sinergia interinstitucional.	Generación de espacios de trabajo con actores institucionales y sectoriales estratégicos para el manejo del DRMI, que permita garantizar la participación de estos actores en el proceso articulación y sinergia interinstitucional.	Esquema para la articulación entre entidades relacionadas con la administración y manejo del AP establecido	Documento informe sobre identificación y evaluación de actores para la articulación entre entidades relacionadas con la administración y manejo del Área Protegida.	Consultor	0,78%	0,78%	0,78%	$ 19.194.341	$ 19.194.341	$ 19.194.341	21/10/2025	26/10/2025	5
		Definición de esquema que facilite la articulación interinstitucional entre entidades relacionadas con el manejo del AP, incluyendo instancias y mecanismos de funcionamiento.			Documento con estructuración del procedimiento y Diseño de trabajo en el proceso de articulación interinstitucional.	Consultor	0,78%	0,78%	0,78%	$ 19.194.341	$ 19.194.341	$ 19.194.341	21/10/2025	26/10/2025	5
1.1.3	Elaborar Estrategia de Participación y Comunicación.	Análisis que permita identificar preliminarmente los actores sociales que puedan ser estratégicos para el proceso de planificación del manejo del AP y sus roles	Generación de espacios de socialización y sensibilización que propicien el interés de los actores sociales estratégicos de participar en el proceso.	Estrategia a actores sociales considerados estratégicos para la planificación del AP.	Documento con Estrategia de participación y comunicación revisada y aprobada por la interventoria/ supervisión con su respectivo cronograma.	Consultor	0,78%	0,78%	0,78%	$ 19.194.341	$ 19.194.341	$ 19.194.341	26/10/2025	30/10/2025	4
		Diseño de estrategia para interesar e involucrar a actores estratégicos en la administración y manejo del AP, incluye instancias y mecanismos de participación.				Consultor	0,78%	0,78%	0,78%	$ 19.194.341	$ 19.194.341	$ 19.194.341	26/10/2025	30/10/2025	4
		Identificación de requerimientos de comunicación por grupos objetivo identificados.			Productos de divulgación del AP generados para diferentes públicos.	Consultor	0,78%	0,78%	0,78%	$ 19.194.341	$ 19.194.341	$ 19.194.341	30/10/2025	3/11/2025	4
		Generación de productos de divulgación del AP para dar a conocer sus aportes al bienestar de las comunidades y a la conservación de la biodiversidad				Consultor	0,78%	0,78%	0,78%	$ 19.194.341	$ 19.194.341	$ 19.194.341	3/11/2025	7/11/2025	4
1.1.4	Revisar coherencia entre los objetivos de conservación y el área definidas como área protegida y generar capacidades.	Sistematización y análisis de los aprendizajes obtenidos en procesos anteriores en el AP y otras AP afines	Ajuste de los Objetivos específicos de conservación (OEC) de DRMI, de acuerdo con la revisión y análisis, teniendo en cuenta la relación de los sistemas productivos con el estado de conservación de niveles de biodiversidad.	Diagnóstico de las capacidades de los actores estratégicos para adelantar el proceso de planificación del AP.	Documento revisión y ajuste de los Objetivos de conservación con su respectiva justificación, revisado y aprobado interventoria/supervisión.	Consultor	0,78%	0,78%	0,78%	$ 19.194.341	$ 19.194.341	$ 19.194.341	7/11/2025	12/11/2025	5
		Revisión y análisis de los objetivos de conservación.				Consultor	0,78%	0,78%	0,78%	$ 19.194.341	$ 19.194.341	$ 19.194.341	12/11/2025	17/11/2025	5
		Evaluación a partir un análisis o diagnóstico del área (Caracterización integral del AP y su contexto ecológico, socioeconómico, cultural, institucionalsdministrativo y jurídico, a las escalas adecuadas, por las unidades de análisis definidas.), ya que de acuerdo al resultado de este análisis pueden llegar a tomarse decisiones en relación a los objetivos de conservación, que van o no cambiar las decisiones tomadas a partir de la participación social.				Interventoría-Supervision	0,78%	0,78%	0,78%	$ 19.194.341	$ 19.194.341	$ 19.194.341	17/11/2025	22/11/2025	5
		Identificación de capacidades (operativas, técnicas, financieras, logísticas, etc.) al interior de las autoridades relacionadas con la administración y manejo del AP	Generación de espacios de formación y capacitación a actores sociales e institucionales que faciliten su participación en el proceso.	Estrategia para generar, fortalecer y consolidar capacidades en los actores estratégicos para adelantar el proceso de plan	Documento resultado del Diagnóstico de capacidades de actores – con soportes.	Consultor	0,78%	0,78%	0,78%	$ 19.194.341	$ 19.194.341	$ 19.194.341	22/11/2025	26/11/2025	4
		Definición de necesidades de fortalecimiento de capacidades (operativas, técnicas, logísticas, financieros, etc.)		Objetivos de Conservación ajustados con su respectiva justificación		Consultor	0,78%	0,78%	0,78%	$ 19.194.341	$ 19.194.341	$ 19.194.341	22/11/2025	27/11/2025	5
		Gestión de apoyos requeridos para la generación de capacidades.				Consultor	0,78%	0,78%	0,78%	$ 19.194.341	$ 19.194.341	$ 19.194.341	22/11/2025	27/11/2025	5
					Entrega Informe Consolidado por parte del Consultor	**Consultor**							**27/11/2025**	**28/11/2025**	**1**
					Revision de Informe por parte de Interventoria	**Interventoria**							**29/11/2025**	**4/12/2025**	**5**
					Revision de Informe por parte de la Supervision	**Supervision**							**5/12/2025**	**10/12/2025**	**5**

16/10/25	13/07/2026			5	0	0,78%	0,00%
16/10/25	13/07/2026			5	0	0,78%	0,00%
16/10/25	13/07/2026			5	0	0,78%	0,00%
21/10/25	13/07/2026			5	0	0,78%	0,00%
21/10/25	13/07/2026			5	0	0,78%	0,00%
26/10/25	13/07/2026			4	0	0,78%	0,00%
26/10/25	13/07/2026			4	0	0,78%	0,00%
30/10/25	13/07/2026			4	0	0,78%	0,00%
03/11/25	13/07/2026			4	0	0,78%	0,00%
07/11/25	13/07/2026			5	0	0,78%	0,00%
12/11/25	13/07/2026			5	0	0,78%	0,00%
17/11/25	13/07/2026			5	0	0,78%	0,00%
22/11/25	13/07/2026			4	0	0,78%	0,00%
22/11/25	13/07/2026			5	0	0,78%	0,00%
22/11/25	13/07/2026			5	0	0,78%	0,00%

"FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO -DRMI- DEL RÍO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS Y DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANIA DE LAS QUINCHAS EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER" - No. CM2-015-2025

																	SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO VERSION 2 - 16 DE FEBRERO DE 2026							
	VALOR DEL CONTRATO CONSULTORIA				$												INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA DE CORTE 13/07/26	FECHA REAL DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD		TIEMPO EJECUTADO REAL		% PROGRAMADO A FECHA DE CORTE	
1.2	**Elaborar la fase de formulación del DRMI del Rio minero y sus zonas aledañas**								**55,12%**	**48,69%**	**40,53%**	**$ 1.349.585.160**	**$ 1.192.133.558**	**$ 992.507.416**										
																	% FASE DE FORMULACION						48,69%	-8,15%
1.2.1	Elaborar participativamente el Componente Diagnóstico.	Teniendo en cuenta el resultado de Revisar coherencia entre los objetivos de conservación y el área definidas como área protegida (numeral 1.4), definir la categoría de manejo y el polígono delimitado (esta actividad determina la necesidad de redelimitarcion o recategorizacion)	Realineación o ajuste de los límites del DRMI, de acuerdo con la revisión y análisis, teniendo en cuenta la relación de los sistemas productivos y actividades presentes con el estado de conservación de niveles de biodiversidad.	Área Protegida redelimitada o re alinderada a partir del análisis de coherencia entre los objetivos de conservación, la categoría de manejo.	Documento análisis y soporte redelimitacion o realinderacion del AP.	Consultor	2,30%	2,30%	2,30%	$ 56.232.715	$ 56.232.715	$ 56.232.715	10/12/2025	29/01/2026	50	10/12/25	13/07/2026			50	0	2,30%	0,00%
		Definición de los Valores de Conservación (VCBH) a partir de los objetivos específicos de conservación del AP	Revisión y ajuste de los VCBH, a partir del ajuste de los OEC del DRMI.	VCBH definidos, a partir de criterios ecológicos, socioeconómicos y culturales		Consultor	2,30%	2,30%	2,30%	$ 56.232.715	$ 56.232.715	$ 56.232.715	10/12/2025	10/02/2026	62	10/12/25	13/07/2026			62	0	2,30%	0,00%
		Caracterización integral del AP y su contexto ecológico, socioeconómico, cultural, institucionaladministrativo y jurídico, a las escalas adecuadas, por las unidades de análisis definidas.	Actualización de la caracterización del DRMI y su contexto, en esta actividad se contempla el diseño y ejecución de levantamiento de información primaria en los aspectos biofísicos y socioeconómicos, para lo cual se debe diseñar y entregar la metodología de levantamiento de información fauna, flora, social, económica, etc la cual debe ser acorde a las caracteristicas de la zona a evaluar; todo el proceso de levantamiento de información primaria (muestreos, Área de muestreo, metodología, puntos de levantamiento de información) debe ser aprobada previamente por la interventoría/supervisión	Capítulos Biofísico, Socioeconómico, Cultural, InstitucionalAdministrativo y Jurídico del Componente Diagnóstico del PM.		Consultor	2,30%	2,30%	2,30%	$ 56.232.715	$ 56.232.715	$ 56.232.715	10/12/2025	6/04/2026	117	10/12/25	13/07/2026			117	0	2,30%	0,00%
		Definición de Prioridades de Manejo, a partir de la Caracterización integral del AP y su contexto ecológico, sociocultural, económico, institucionaladministrativo y jurídico, a las escalas adecuadas.	Actualización de las prioridades de manejo. Teniendo en cuenta que las prioridades de manejo hacen referencia a las situaciones positivas o negativas a las que debe responder la administración y manejo de un área protegida, de manera prioritaria en el plazo de vigencia del plan de manejo, para avanzar en el logro de sus Objetivos de Conservación, teniendo en cuenta las dinámicas ecológicas, climáticas, socioeconómicas, culturales e institucionales en el territorio y que esta Área es existente, se debe revisar las prioridades de la entidad a la fecha para esta área protegida, revisar el estado actual del área, la efectiva de la misma y determinar la necesidad de formular o actualizar las prioridades de manejo de AP	Síntesis del Componente Diagnóstico del PM, con las Prioridades de Manejo y la Línea Base de Efectividad del Manejo del AP.		Consultor	2,30%	2,30%	2,30%	$ 56.232.715	$ 56.232.715	$ 56.232.715	10/12/2025	6/04/2026	117	10/12/25	13/07/2026			117	0	2,30%	0,00%
		Elaboración de la Síntesis diagnóstica, como línea base de la Efectividad del Manejo	Elaboración de Síntesis Diagnóstica.	Documento Componente Diagnóstico revisado en su coherencia.	Documento componente Diagnóstico revisado y aprobado por la interventoría y el equipo de Supervisión de la CAS. Informe de los resultados del análisis multitemporal así como Indicadores de tasas deforestación en el AP	Consultor	2,30%	2,30%	2,30%	$ 56.232.715	$ 56.232.715	$ 56.232.715	**6/04/2026**	7/04/2026	1	06/04/26	13/07/2026			1	0	2,30%	0,00%
		Análisis de coherencia al interior del componente Diagnóstico.	Revisión de la coherencia del Componente Diagnóstico. Antes de entrar a la formulación del Componente Ordenamiento del Plan de Manejo es necesario realizar una revisión de los contenidos del Componente Diagnóstico, que permita analizar la coherencia y lógica que debe existir entre los aspectos que conforman dicho componente Adicionalmente se deberá realizar un análisis multitemporal con las imágenes satelitales adquiridas en tres periodos de análisis (2010-2017-2024), con el fin de establecer las tasas de deforestación, praderización y degradación ocurridos en esos periodos en el DRMI del río Minero y sus zonas aledañas. Los periodos del análisis podrán ser concertados con la interventoría y supervisión.			Interventoría-Supervision	2,30%	2,30%	2,30%	$ 56.232.715	$ 56.232.715	$ 56.232.715	6/04/2026	7/04/2026	1	06/04/26	13/07/2026			1	0	2,30%	0,00%
1.2.2	Elaborar participativamente el Componente Ordenamiento.	Formulación de los Objetivos estratégicos o y visión de largo plazo para el manejo del AP.	Actualización de los Objetivos estratégicos para el DRMI	Objetivos estratégicos (Visión de Largo Plazo del AP) con sus respectivas Estrategias de Manejo formuladas	Documento componente Ordenamiento revisado y aprobado, Con todos los anexos, incluyendo la GDB y cartografía de la zonificación.	Consultor	2,30%	2,30%	2,30%	$ 56.232.715	$ 56.232.715	$ 56.232.715	**7/04/2026**	17/04/2026	10	07/04/26	13/07/2026			10	0	2,30%	0,00%
		Zonificación para el manejo del AP	Definición de criterios para la zonificación prospectiva del manejo (arreglo espaciotemporal).	Zonas de manejo definidas y delimitadas.		Consultor	2,30%	2,30%	2,23%	$ 56.232.715	$ 56.232.715	$ 54.545.733	7/04/2026	27/04/2026	20	07/04/26	13/07/2026			20	0	2,30%	-0,07%
			Armonización de los criterios de zonificación con el estado actual del área protegida de acuerdo al Diagnostico.			Consultor	2,30%	2,30%	2,07%	$ 56.232.715	$ 56.232.715	$ 50.609.443	7/04/2026	27/04/2026	20	07/04/26	13/07/2026			20	0	2,30%	-0,23%
		Determinación de los usos y las actividades principales., compatibles, condicionadas y permitidas para cada una de las zonas de manejo establecidas.	Establecimiento de la regulación de usos y actividades, en el marco de la zonificación de manejo.	Reglamentación específica de los Usos y Actividades en el AP.		Consultor	2,30%	2,30%	1,95%	$ 56.232.715	$ 56.232.715	$ 47.797.808	27/04/2026	29/04/2026	2	27/04/26	13/07/2026			2	0	2,30%	-0,34%
		Establecimiento y formalización de acuerdos de uso y manejo con actores relacionados directamente con el AP	Formalización de acuerdos con actores estratégicos para la administración y manejo del DRMI, que viabilicen el cumplimiento de la regulación establecida.	Acuerdos de uso y manejo del AP formalizados con actores directamente relacionados con el AP		Consultor	2,30%	2,30%		$ 56.232.715	$ 56.232.715	$ 0	27/04/2026	17/05/2026	20	27/04/26	13/07/2026			20	0	2,30%	-2,30%
		Definición de acciones para la articulación al ordenamiento en sectores circunvecinos y colindantes con el AP para cumplir la función amortiguadora y generar la conectividad necesaria con los paisajes circundantes.	Actualizar los análisis de conectividad del DRMI en su contexto regional.	Acciones definidas en sectores circunvecinos y colindantes al AP para la articulación al ordenamiento local y regional.		Consultor	2,30%	2,30%	1,61%	$ 56.232.715	$ 56.232.715	$ 39.362.900	27/04/2026	17/05/2026	20	27/04/26	13/07/2026			20	0	2,30%	-0,69%
		Análisis de coherencia al interior del componente Ordenamiento y de este con los otros componentes del Plan de Manejo.	Revisión de la coherencia del Componente Ordenamiento y de este con el Diagnóstico.	Componente Ordenamiento revisado en su coherencia interna y con el Diagnóstico.		Consultor	2,30%	2,30%	0,92%	$ 56.232.715	$ 56.232.715	$ 22.493.086	27/04/2026	27/05/2026	30	27/04/26	13/07/2026			30	0	2,30%	-1,38%
1.2.3	Elaborar participativamente el Componente Estratégico.	Formulación de objetivos de gestión de mediano plazo y sus indicadores, a partir de los Objetivos estratégicos de largo plazo y la zonificación de manejo definida	Actualización de los Objetivos de Gestión de mediano plazo (5 años) y sus indicadores	Objetivos de gestión de corto mediano y largo plazo formulados con sus respectivos indicadores	Documento componente Estratégico revisado y aprobado.	Consultor	2,30%	2,30%	2,30%	$ 56.232.715	$ 56.232.715	$ 56.232.715	**27/05/2026**	16/06/2026	20	27/05/26	13/07/2026			20	0	2,30%	0,00%
			Elaboración de las hojas metodológicas de los indicadores.	Hojas metodológicas de cada indicador		Consultor	2,30%	2,30%	2,30%	$ 56.232.715	$ 56.232.715	$ 56.232.715	16/06/2026	21/06/2026	5	16/06/26	13/07/2026			5	0	2,30%	0,00%
		Definición de metas de corto, mediano y largo plazo, a partir de los indicadores de los objetivos de gestión, con sus requerimientos para lograrlas (financieros, técnicos, logísticos, etc.).	Actualización de las metas de mediano plazo y sus requerimientos (financieros, técnicos, logísticos, administrativos, etc.).	Metas de corto, mediano y largo plazo con sus requerimientos (financieros, técnicos, logísticos, administrativos, etc.) definidos.	Hojas metodológicas de cada indicador.	Consultor	2,30%	2,30%	2,25%	$ 56.232.715	$ 56.232.715	$ 55.108.060	**21/06/2026**	26/06/2026	5	21/06/26	13/07/2026			5	0	2,30%	-0,05%
		Formulación de perfiles de proyecto.	Elaboración de perfiles de proyectos de acuerdo a los resultados del componente de ordenamiento del área protegida.	Perfiles de proyectos formulados.		Consultor	2,30%	2,30%	2,23%	$ 56.232.715	$ 56.232.715	$ 54.545.733	21/06/2026	26/06/2026	5	21/06/26	13/07/2026			5	0	2,30%	-0,07%
		Análisis de coherencia al interior de componente Estratégico y de este con los otros componentes del Plan de Manejo	Revisión de la coherencia del Componente Estratégico y de este con los otros dos componentes del Plan de Manejo.	Plan de Manejo revisado en su coherencia entre componentes		Consultor	2,30%	2,30%	2,07%	$ 56.232.715	$ 56.232.715	$ 50.609.443	21/06/2026	27/06/2026	6	21/06/26	13/07/2026			6	0	2,30%	-0,23%
1.2.4	Diseñar y conformar el Esquema de Gobernanza para la administración y manejo del AP.	Análisis de competencias, funciones e intereses de los actores estratégicos para la administración y manejo del AP.	Construcción conjunta del esquema de gobernanza para la administración y manejo del DRMI.	Esquema de Gobernanza para la administración y manejo del AP diseñado y en conformación.	Documento Esquema de Gobernanza revisado y aprobado.	Consultor	2,30%	2,30%	2,25%	$ 56.232.715	$ 56.232.715	$ 55.108.060	**27/06/2026**	2/07/2026	5	27/06/26	13/07/2026			5	0	2,30%	-0,05%
		Análisis de posibles instancias, mecanismos o instrumentos para la administración y manejo del AP.				Interventor	2,30%	2,30%	1,38%	$ 56.232.715	$ 56.232.715	$ 33.739.629	2/07/2026	7/07/2026	5	02/07/26	13/07/2026			5	0	2,30%	-0,92%
		Diseño, concertación y conformación del esquema de gobernanza para la administración y manejo del AP.				Supervision	2,30%	2,30%	0,92%	$ 56.232.715	$ 56.232.715	$ 22.493.086	7/07/2026	12/07/2026	5	07/07/26	13/07/2026			5	0	2,30%	-1,38%
1.2.5	Editar documento final de PM.	Conformación de equipo editor.	Preparación y entrega de documento técnico de Plan de Manejo con sus tres componentes, cartografía y anexos requeridos.	Documento técnico de PM con sus tres componentes, cartografía y anexos requeridos.	Plan de Manejo revisado y aprobado con sus respectivos anexos.	Consultor	2,30%	0,46%		$ 56.232.715	$ 11.246.543	$ 0	**12/07/2026**	17/07/2026	5	12/07/26	13/07/2026			1	4	0,46%	-0,46%
		Elaboración de documento técnico de PM con sus tres componentes				Interventor	2,30%	0,00%		$ 56.232.715	$ 0	$ 0	17/07/2026	22/07/2026	5	17/07/26	13/07/2026			0	5	0,00%	0,00%
		Edición, diagramación y corrección de estilo del documento final de PM (de ser necesario).				Supervision	2,30%	0,00%		$ 56.232.715	$ 0	$ 0	22/07/2026	27/07/2026	5	22/07/26	13/07/2026			0	5	0,00%	0,00%
					Entrega Informe Consolidado por parte del Consultor	**Consultor**							**27/07/2026**	**28/07/2026**	**1**								
					Revision de Informe por parte de Interventoria	**Interventoria**							**29/07/2026**	**5/08/2026**	**7**								
					Revision de Informe por parte de la Supervision	**Supervision**							**6/08/2026**	**13/08/2026**	**7**								

"FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO -DRMI- DEL RÍO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS Y DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANIA DE LAS QUINCHAS EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER" - No. CM2-015-2025

	VALOR DEL CONTRATO CONSULTORIA					$ 2.448.612.900									SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO VERSION 2 - 16 DE FEBRERO DE 2026							
															INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA DE CORTE 13/07/26	FECHA REAL DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD		TIEMPO EJECUTADO REAL		% PROGRAMADO A FECHA DE CORTE	
1.3	**Elaborar la fase de formalización del DRMI del río minero y sus zonas aledañas y su estructura ecológica principal**							**3,20%**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 78.358.433**	**$ 0**	**$ 0**									
															% FASE DE FORMULACION						0,00%	0,00%
1.3.1	Elaborar Acto Administrativo para Adoptar el PM y formalizar el Esquema de Gobernanza	Proyección propuesta del acto administrativo de adopción del PM y formalización del Esquema de Gobernanza. (Propuesta)	Elaboración de proyecto de acto administrativo para la adopción del PM.	Acto administrativo de adopción del Plan de Manejo y formalización del Esquema de Gobernanza.	Propuesta Acto administrativo proyectado.	Consultor	3,20%	0,00%		$ 78.358.433	$ 0	$ 0	13/08/2026	16/08/2026	3	13/08/26	13/07/2026			0	3	0,00%	0,00%
						Entrega Informe Consolidado por parte del Consultor	**Consultor**							**16/08/2026**	**17/08/2026**	**1**							
						Revision de Informe por parte de Interventoria	**Interventoria**							**18/08/2026**	**25/08/2026**	**7**							
						Revision de Informe por parte de la Supervision	**Supervision**							**26/08/2026**	**2/09/2026**	**7**							
1.4	**Elaborar la fase de seguimiento y monitoreo al plan de manejo del DRMI del río minero y sus zonas aledañas**							**2,56%**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 62.686.744**	**$ 0**	**$ 0**									
															% FASE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO						0,00%	0,00%
1.4.1	Elaborar el plan operativo, a partir del Componente Estratégico del PM	Formulación conjunta de las metas anuales con compromisos concretos por parte de los actores para su ejecución	Preparación de Plan Operativo para el primer año de ejecución del PM del DRMI.	Plan Operativo elaborado.	Documento Plan Operativo. Revisado y aprobado	Consultor	0,32%	0,00%		$ 7.835.843	$ 0	$ 0	2/09/2026	5/09/2026	3	02/09/26	13/07/2026			0	3	0,00%	0,00%
		Definición de actividades, cronograma y asignación de recursos para cada meta anual				Consultor	0,32%	0,00%		$ 7.835.843	$ 0	$ 0	2/09/2026	5/09/2026	3	02/09/26	13/07/2026			0	3	0,00%	0,00%
1.4.2	Generar acuerdos para la ejecución del plan operativo, el seguimiento y el monitoreo del AP	Definición de actividades, cronograma y asignación de recursos para cada meta anual	Definición de alianzas estratégicas que viabilicen la ejecución del Plan Operativo del DRMI.	Alianzas estratégicas para la ejecución del plan operativo establecidas y formalizadas.	Documento Plan de seguimiento elaborado y aprobado	Consultor	0,32%	0,00%		$ 7.835.843	$ 0	$ 0	**5/09/2026**	8/09/2026	3	05/09/26	13/07/2026			0	3	0,00%	0,00%
		Definición de sistema de seguimiento conjunto a la ejecución del plan operativo				Consultor	0,32%	0,00%		$ 7.835.843	$ 0	$ 0	5/09/2026	8/09/2026	3	05/09/26	13/07/2026			0	3	0,00%	0,00%
		Definición de programa participativo de monitoreo para el AP.				Consultor	0,32%	0,00%		$ 7.835.843	$ 0	$ 0	5/09/2026	8/09/2026	3	05/09/26	13/07/2026			0	3	0,00%	0,00%
		Concreción de los compromisos para la asignación de recursos y ejecución del plan operativo.				Consultor	0,32%	0,00%		$ 7.835.843	$ 0	$ 0	5/09/2026	8/09/2026	3	05/09/26	13/07/2026			0	3	0,00%	0,00%
		Análisis y evaluación de los indicadores establecidos (eficacia: integridad VCBH, objetivos estratégicos, objetivos de gestión; y eficiencia de la administración y manejo), de acuerdo con sus hojas metodológicas.				Consultor	0,32%	0,00%		$ 7.835.843	$ 0	$ 0	8/09/2026	11/09/2026	3	08/09/26	13/07/2026			0	3	0,00%	0,00%
		Identificación, sistematización y divulgación de aprendizajes (éxitos y errores) en la administración y manejo del AP.				Consultor	0,32%	0,00%		$ 7.835.843	$ 0	$ 0	11/09/2026	14/09/2026	3	11/09/26	13/07/2026			0	3	0,00%	0,00%
						Entrega Informe Consolidado por parte del Consultor	**Consultor**							**14/09/2026**	**15/09/2026**	**1**							
						Revision de Informe por parte de Interventoria	**Interventoria**							**16/09/2026**	**23/09/2026**	**7**							
						Revision de Informe por parte de la Supervision	**Supervision**							**24/09/2026**	**1/10/2026**	**7**							
1.5	**Elaborar retroalimentación al plan de manejo del DRMI del río minero y sus zonas aledañas**							**0,64%**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 15.671.686**	**$ 0**	**$ 0**									
															% FASE DE RETROALIMENTACION						0,00%	0,00%
1.5.1	Evaluar la efectividad del manejo del AP	Análisis de la efectividad de corto y mediano plazo con participación de los actores estratégicos para la administración y manejo del AP.	Realización de análisis de efectividad que permita generar línea base del manejo del DRMI.	Instrumento para el análisis de la efectividad del manejo diligenciado.	Resultado Análisis de efectividad.	Consultor	0,32%	0,00%		$ 7.835.843	$ 0	$ 0	1/10/2026	2/10/2026	1	01/10/26	13/07/2026			0	1	0,00%	0,00%
		Análisis de la efectividad de largo plazo con participación de actores estratégicos y expertos temáticos.				Consultor	0,32%	0,00%		$ 7.835.843	$ 0	$ 0	2/10/2026	3/10/2026	1	02/10/26	13/07/2026			0	1	0,00%	0,00%
						Entrega Informe Consolidado por parte del Consultor	**Consultor**							**3/10/2026**	**4/10/2026**	**1**							
						Revision de Informe por parte de Interventoria	**Interventoria**							**5/10/2026**	**12/10/2026**	**7**							
						Revision de Informe por parte de la Supervision	**Supervision**							**13/10/2026**	**20/10/2026**	**7**							
2.1	**Elaborar la fase de aprestamiento y definir la plataforma técnica, social y logística del PNR Serranía de las Quinchas**							**5,05%**	**5,05%**	**5,05%**	**$ 123.724.335**	**$ 123.724.335**	**$ 123.724.335**									
															% FASE DEFINICION PLATAFORMA TECNICA, SOCIAL Y LOGISTICA DEL PNR						5,05%	0,00%
2.1.1	Recopilar y analizar la información disponible.	Recopilación, organización y sistematización de la información existente.	Revisión de la información documental y cartográfica de soporte	Geodatabase con la información existente y disponible para el proceso de planificación del AP sistematizada.	Documento Resultado de la recopilación y análisis de la información respectiva (geodabase).	Consultor	0,34%	0,34%	0,34%	$ 8.248.289	$ 8.248.289	$ 8.248.289	16/10/2025	21/10/2025	5	16/10/25	13/07/2026			5	0	0,34%	0,00%
			Identificación de vacíos de información y necesidades de actualización de la existente.			Consultor	0,34%	0,34%	0,34%	$ 8.248.289	$ 8.248.289	$ 8.248.289	16/10/2025	21/10/2025	5	16/10/25	13/07/2026			5	0	0,34%	0,00%
			Espacio para la recopilación de información de estudios e investigaciones desarrolladas en el área del PNR de otros actores del área de estudio con los actores del área			Consultor	0,34%	0,34%	0,34%	$ 8.248.289	$ 8.248.289	$ 8.248.289	16/10/2025	21/10/2025	5	16/10/25	13/07/2026			5	0	0,34%	0,00%
2.1.2	Promover y facilitar la articulación interinstitucional.	Identificación y caracterización de los actores estratégicos en el AP, con base en los cuales se debe como tal, ya diseñar el esquema que permita la articulación y sinergia interinstitucional.	Generación de espacios de trabajo con actores institucionales y sectoriales estratégicos para el manejo del PNR, que permita garantizar la participación de estos actores en el proceso	Esquema para la articulación entre entidades relacionadas con la administración y manejo del AP establecido.	Documento informe sobre identificación y evaluación de actores para la articulación entre entidades relacionadas con la administración y manejo del Área Protegida.	Consultor	0,34%	0,34%	0,34%	$ 8.248.289	$ 8.248.289	$ 8.248.289	**21/10/2025**	26/10/2025	5	21/10/25	13/07/2026			5	0	0,34%	0,00%
		Definición de esquema que facilite la articulación interinstitucional entre entidades relacionadas con el manejo del AP, incluyendo instancias y mecanismos de funcionamiento.			Documento con estructuración del procedimiento y Diseño de trabajo en el proceso de articulación interinstitucional.	Consultor	0,34%	0,34%	0,34%	$ 8.248.289	$ 8.248.289	$ 8.248.289	21/10/2025	26/10/2025	5	21/10/25	13/07/2026			5	0	0,34%	0,00%
2.1.3	Elaborar Estrategia de Participación y Comunicación.	Análisis que permita identificar preliminarmente los actores sociales que puedan ser estratégicos para el proceso de planificación del manejo del AP y sus roles.	Generación de espacios de socialización y sensibilización que propicien el interés de los actores sociales estratégicos de participar en el proceso.	Estrategia a actores sociales considerados estratégicos para la planificación del AP.	Documento con Estrategia de participación y comunicación revisada y aprobada por la interventoria/ supervisión con su respectivo cronograma.	Consultor	0,34%	0,34%	0,34%	$ 8.248.289	$ 8.248.289	$ 8.248.289	**26/10/2025**	30/10/2025	4	26/10/25	13/07/2026			4	0	0,34%	0,00%
		Diseño de estrategia para interesar e involucrar a actores estratégicos en la administración y manejo del AP, incluye instancias y mecanismos de participación.				Consultor	0,34%	0,34%	0,34%	$ 8.248.289	$ 8.248.289	$ 8.248.289	26/10/2025	30/10/2025	4	26/10/25	13/07/2026			4	0	0,34%	0,00%
		Identificación de requerimientos de comunicación por grupos objetivo identificados			Productos de divulgación del AP generados para diferentes públicos.	Consultor	0,34%	0,34%	0,34%	$ 8.248.289	$ 8.248.289	$ 8.248.289	30/10/2025	3/11/2025	4	30/10/25	13/07/2026			4	0	0,34%	0,00%
		Generación de productos de divulgación del AP para dar a conocer sus aportes al bienestar de las comunidades y a la conservación de la biodiversidad.				Consultor	0,34%	0,34%	0,34%	$ 8.248.289	$ 8.248.289	$ 8.248.289	3/11/2025	7/11/2025	4	03/11/25	13/07/2026			4	0	0,34%	0,00%
2.1.4	Revisar coherencia entre los objetivos de conservación y el área definidas como área protegida y generar capacidades.	Sistematización y análisis de los aprendizajes obtenidos en procesos anteriores en el AP y otras AP afines	Ajuste de los Objetivos específicos de conservación (OEC) del DRMI, de acuerdo con la revisión y análisis, teniendo en cuenta la relación de los sistemas productivos con el estado de conservación de niveles de biodiversidad.	Diagnóstico de las capacidades de los actores estratégicos para adelantar el proceso de planificación del AP.	Documento revisión y ajuste de los Objetivos de conservación con su respectiva justificación, revisado y aprobado interventoria/supervisión.	Consultor	0,34%	0,34%	0,34%	$ 8.248.289	$ 8.248.289	$ 8.248.289	**7/11/2025**	12/11/2025	5	07/11/25	13/07/2026			5	0	0,34%	0,00%
		Revisión y análisis de los objetivos de conservación.				Interventor	0,34%	0,34%	0,34%	$ 8.248.289	$ 8.248.289	$ 8.248.289	12/11/2025	17/11/2025	5	12/11/25	13/07/2026			5	0	0,34%	0,00%
		Evaluación a partir un análisis o diagnóstico del área (Caracterización integral del AP y su contexto ecológico, socioeconómico, cultural, institucionaladministrativo y jurídico, a las escalas adecuadas, por las unidades de análisis definidas), ya que de acuerdo al resultado de este análisis pueden llegar a tomarse decisiones en relación a los objetivos de conservación, que van o no cambiar las decisiones tomadas a partir de la participación social.				Supervision	0,34%	0,34%	0,34%	$ 8.248.289	$ 8.248.289	$ 8.248.289	17/11/2025	22/11/2025	5	17/11/25	13/07/2026			5	0	0,34%	0,00%
		Identificación de capacidades (operativas, técnicas, financieras, logísticas, etc.) al interior de las autoridades relacionadas con la administración y manejo del AP.	Generación de espacios de formación y capacitación a actores sociales e institucionales que faciliten su participación en el proceso.	Estrategia para generar, fortalecer y consolidar capacidades en los actores estratégicos para adelantar el proceso de planificación del AP.	Documento resultado del Diagnóstico de capacidades de actores – con soportes.	Consultor	0,34%	0,34%	0,34%	$ 8.248.289	$ 8.248.289	$ 8.248.289	**22/11/2025**	26/11/2025	4	22/11/25	13/07/2026			4	0	0,34%	0,00%
		Definición de necesidades de fortalecimiento de capacidades (operativas, técnicas, logísticas, financieros, etc.).		Objetivos de Conservación ajustados con su respectiva justificación.		Consultor	0,34%	0,34%	0,34%	$ 8.248.289	$ 8.248.289	$ 8.248.289	22/11/2025	27/11/2025	5	22/11/25	13/07/2026			5	0	0,34%	0,00%
		Gestión de apoyos requeridos para la generación de capacidades.				Consultor	0,34%	0,34%	0,34%	$ 8.248.289	$ 8.248.289	$ 8.248.289	22/11/2025	27/11/2025	5	22/11/25	13/07/2026			5	0	0,34%	0,00%
						Entrega Informe Consolidado por parte del Consultor	**Consultor**							**27/11/2025**	**28/11/2025**	**1**							
						Revision de Informe por parte de Interventoria	**Interventoria**							**29/11/2025**	**6/12/2025**	**7**							
						Revision de Informe por parte de la Supervision	**Supervision**							**7/12/2025**	**14/12/2025**	**7**							

"FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO -DRMI- DEL RÍO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS Y DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANIA DE LAS QUINCHAS EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER" - No. CM2-015-2025

	VALOR DEL CONTRATO CONSULTORIA					$			2.448.612.900						
2.2	Elaborar la fase de formulación del Parque Natural Regional – PNR- Serranía de las Quinchas.						18,47%	15,24%	13,16%	$ 452.313.000	$ 373.158.225	$ 322.273.010			
2.2.1	Elaborar participativamente el Componente Diagnóstico.	Teniendo en cuenta el resultado de revisar coherencia entre los objetivos de conservación y el área definidas como área protegida (numeral 1.4), definir la categoría de manejo y el polígono delimitado (esta actividad determina la necesidad de redelimientacion o recategorizacion)	Realineación o ajuste de los límites del PNR, de acuerdo con la revisión y análisis, teniendo en cuenta la relación de los sistemas productivos y actividades presentes con el estado de conservación de niveles de biodiversidad.	Área Protegida redelimitada o re alinderada a partir del análisis de coherencia entre los objetivos de conservación, la categoría de manejo.	Documento análisis y soporte redelimitacion o realinderacion del AP	Consultor	0,77%	0,77%	0,77%	$ 18.846.375	$ 18.846.375	$ 18.846.375	14/12/2025	2/02/2026	50
		Definición de los Valores de Conservación (VCBH) a partir de los objetivos específicos de conservación del AP	Revisión y ajuste de los VCBH, a partir del ajuste de los OEC del PNR.	VCBH definidos, a partir de criterios ecológicos, socioeconómicos y culturales		Consultor	0,77%	0,77%	0,77%	$ 18.846.375	$ 18.846.375	$ 18.846.375	14/12/2025	13/02/2026	61
		Caracterización integral del AP y su contexto ecológico, socioeconómico, cultural, institucionaladministrativo y jurídico, a las escalas adecuadas, por las unidades de análisis definidas.	Actualización de la caracterización del PNR y su contexto, en esta actividad se contempla el diseño y ejecución de levantamiento de información primaria en los aspectos biofísicos y socioeconómicos, para lo cual se debe diseñar y entregar la metodología de levantamiento de información fauna, flora, social, económica, etc, la cual debe ser acorde a las características de la zona a evaluar; todo el proceso de levantamiento de información primaria (muestreos, Área de muestreo, metodología, puntos de levantamiento de información) debe ser aprobada previamente por la Interventoría/supervisión. Adicionalmente se deberá realizar un análisis multitemporal con las imágenes satelitales adquiridas en tres períodos de análisis (2010-2017-2024), con el fin de establecer las tasas de deforestación, praderización y degradación ocurridos en esos periodos en el DRMI del río Minero y sus zonas aledañas. Los periodos del análisis podrán ser concertados con la interventoría y supervisión	Capítulos Biofísico, Socioeconómico, Cultural, InstitucionalAdministrativo y Jurídico del Componente Diagnóstico del PM	Informe de los resultados del análisis multitemporal así como Indicadores de tasas deforestación en el AP	Consultor	0,77%	0,77%	0,77%	$ 18.846.375	$ 18.846.375	$ 18.846.375	**13/02/2026**	25/04/2026	71
		Definición de Prioridades de Manejo, a partir de la Caracterización integral del AP y su contexto ecológico, sociocultural, económico, institucionaladministrativo y jurídico, a las escalas adecuadas.	Actualización de las prioridades de manejo. Teniendo en cuenta que las prioridades de manejo hacen referencia a las situaciones positivas o negativas a las que debe responder la administración y manejo de un área protegida, de manera prioritaria en el plazo de vigencia del plan de manejo, para avanzar en el logro de sus Objetivos de Conservación, teniendo en cuenta las dinámicas ecológicas, climáticas, socioeconómicas, culturales e institucionales en el territorio y que esta Área es existente, se debe revisar las prioridades de la entidad a la fecha para esta área protegida, revisar el estado actual del área, la efectiva de la misma y determinar la necesidad de formular o actualizar las prioridades de manejo de AP	Síntesis del Componente Diagnóstico del PM, con las Prioridades de Manejo y la Línea Base de Efectividad del Manejo del AP.	Informe de los resultados del análisis multitemporal así como Indicadores de tasas deforestación en el AP	Consultor	0,77%	0,77%	0,77%	$ 18.846.375	$ 18.846.375	$ 18.846.375	13/02/2026	25/04/2026	71
		Elaboración de la Síntesis diagnóstica, como línea base de la Efectividad del Manejo	Elaboración de Síntesis Diagnóstica.		Documento componente Diagnostico revisado y aprobado por la interventoría y el equipo de Supervisión de la CAS.	Consultor	0,77%	0,77%	0,77%	$ 18.846.375	$ 18.846.375	$ 18.846.375	13/02/2026	25/04/2026	71
		Análisis de coherencia al interior del componente Diagnóstico.	Revisión de la coherencia del Componente Diagnóstico. Antes de entrar a la formulación del Componente Ordenamiento del Plan de Manejo es necesario realizar una revisión de los contenidos del Componente Diagnóstico, que permita analizar la coherencia y lógica que debe existir entre los aspectos que conforman dicho componente	Documento Componente Diagnóstico revisado en su coherencia.		Interventoria - Supervision	0,77%	0,77%	0,77%	$ 18.846.375	$ 18.846.375	$ 18.846.375	25/04/2026	5/05/2026	10
2.2.2	Elaborar participativamente el Componente Ordenamiento.	Formulación de los Objetivos estratégicos o y visión de largo plazo para el manejo del AP.	Actualización de los Objetivos estratégicos para el PNR	Objetivos estratégicos (Visión de Largo Plazo del AP) con sus respectivas Estrategias de Manejo formuladas.	Documento componente Ordenamiento revisado y aprobado, Con todos los anexos, incluyendo la GDB y cartografía de la zonificación.	Consultor	0,77%	0,77%	0,77%	$ 18.846.375	$ 18.846.375	$ 18.846.375	**5/05/2026**	15/05/2026	10
		Zonificación para el manejo del AP.	Definición de criterios para la zonificación prospectiva del manejo (arreglo espaciotemporal).	Zonas de manejo definidas y delimitadas.		Consultor	0,77%	0,77%	0,73%	$ 18.846.375	$ 18.846.375	$ 17.904.056	15/05/2026	25/05/2026	10
			Armonización de los criterios de zonificación con el estado actual del área protegida de acuerdo al Diagnóstico.			Consultor	0,77%	0,77%	0,73%	$ 18.846.375	$ 18.846.375	$ 17.904.056	15/05/2026	25/05/2026	10
		Determinación de los usos y las actividades principales., compatibles, condicionadas y permitidas para cada una de las zonas de manejo establecidas.	Establecimiento de la regulación de usos y actividades, en el marco de la zonificación de manejo.	Reglamentación específica de los Usos y Actividades en el AP.		Consultor	0,77%	0,77%	0,54%	$ 18.846.375	$ 18.846.375	$ 13.192.462	25/05/2026	27/05/2026	2
		Establecimiento y formalización de acuerdos de uso y manejo con actores relacionados directamente con el AP.	Formalización de acuerdos con actores estratégicos para la administración y manejo del PNR, que viabilicen el desarrollo de acciones dirigidas a solucionar conflictos socioambientales, en el marco del cumplimiento de los objetivos de conservación del AP	Acuerdos de uso y manejo del AP formalizados con actores directamente relacionados con el AP.		Consultor	0,77%	0,77%		$ 18.846.375	$ 18.846.375	$ 0	25/05/2026	14/06/2026	20
		Definición de acciones para la articulación al ordenamiento en sectores circunvecinos y colindantes con el AP para cumplir la función amortiguadora y generar la conectividad necesaria con los paisajes circundantes.	Análisis de las áreas con función amortiguadora en sus zonas colindantes y circunvecinas, para el logro de los OC.	Acciones definidas en sectores circunvecinos y colindantes al AP para la articulación al ordenamiento local y regional		Consultor	0,77%	0,77%	0,54%	$ 18.846.375	$ 18.846.375	$ 13.192.462	25/05/2026	14/06/2026	20
		Análisis de coherencia al interior del componente Ordenamiento y de este con los otros componentes del Plan de Manejo	Revisión de la coherencia del Componente Ordenamiento y de este con el Diagnóstico	Componente Ordenamiento revisado en su coherencia interna y con el Diagnóstico.		Consultor	0,77%	0,77%	0,31%	$ 18.846.375	$ 18.846.375	$ 7.538.550	14/06/2026	15/06/2026	1
2.2.3	Elaborar participativamente el Componente Estratégico.	Formulación de objetivos de gestión de mediano plazo y sus indicadores, a partir de los Objetivos estratégicos de largo plazo y la zonificación de manejo definida.	Actualización de los Objetivos de Gestión de mediano plazo (5 años) y sus indicadores.	Objetivos de gestión de corto mediano y largo plazo formulados con sus respectivos indicadores	Documento componente Estratégico revisado y aprobado.	Interventor	0,77%	0,77%	0,77%	$ 18.846.375	$ 18.846.375	$ 18.846.375	**15/06/2026**	5/07/2026	20
			Elaboración de las hojas metodológicas de los indicadores.	Hojas metodológicas de cada indicador.		Supervisor	0,77%	0,77%	0,77%	$ 18.846.375	$ 18.846.375	$ 18.846.375	15/06/2026	20/06/2026	5
		Definición de metas de corto, mediano y largo plazo, a partir de los indicadores de los objetivos de gestión, con sus requerimientos para lograrlas (financieros, técnicos, logísticos, etc.).	Actualización de las metas de mediano plazo y sus requerimientos (financieros, técnicos, logísticos, administrativos, etc.).	Metas de corto, mediano y largo plazo con sus requerimientos (financieros, técnicos, logísticos, administrativos, etc.) definidos.	Hojas metodológicas de cada indicador.	Consultor	0,77%	0,77%	0,73%	$ 18.846.375	$ 18.846.375	$ 17.904.056	20/06/2026	25/06/2026	5
		Formulación de perfiles de proyecto.	Elaboración de perfiles de proyectos de acuerdo a los resultados del componente de ordenamiento del área protegida.	Perfiles de proyectos formulados.		Consultor	0,77%	0,77%	0,75%	$ 18.846.375	$ 18.846.375	$ 18.280.984	20/06/2026	25/06/2026	5
		Análisis de coherencia al interior del componente Estratégico y de este con los otros componentes del Plan de Manejo.	Revisión de la coherencia del Componente Estratégico y de este con los otros dos componentes del Plan de Manejo.	Plan de Manejo revisado en su coherencia entre componentes.		Consultor	0,77%	0,77%	0,62%	$ 18.846.375	$ 18.846.375	$ 15.077.100	25/06/2026	6/07/2026	11
2.2.4	Diseñar y conformar el Esquema de Gobernanza para la administración y manejo del AP.	Análisis de competencias funciones e intereses de los actores estratégicos para la administración y manejo del AP	Construcción conjunta del esquema de gobernanza para la administración y manejo del DRMI.	Esquema de Gobernanza para la administración y manejo del AP diseñado y en conformación.	Documento Esquema de Gobernanza revisado y aprobado.	Consultor	0,77%	0,77%	0,75%	$ 18.846.375	$ 18.846.375	$ 18.469.447	**6/07/2026**	11/07/2026	5
		Análisis de posibles instancias, mecanismos o instrumentos para la administración y manejo del AP.				Consultor	0,77%	0,31%	0,31%	$ 18.846.375	$ 7.538.550	$ 7.538.550	11/07/2026	16/07/2026	5
		Diseño, concertación y conformación del esquema de gobernanza para la administración y manejo del AP				Consultor	0,77%	0,31%	0,23%	$ 18.846.375	$ 7.538.550	$ 5.653.912	11/07/2026	16/07/2026	5
2.2.5	Editar documento final de PM.	Conformación de equipo editor	Preparación y entrega de documento técnico de Plan de Manejo con sus tres componentes, cartografía y anexos requeridos.	Documento técnico de PM con sus tres componentes, cartografía y anexos requeridos.	Plan de Manejo revisado y aprobado con sus respectivos anexos.	Consultor	0,77%	0,00%		$ 18.846.375	$ 0	$ 0	**16/07/2026**	21/07/2026	5
		Elaboración de documento técnico de PM con sus tres componentes.				Consultor	0,77%	0,00%		$ 18.846.375	$ 0	$ 0	21/07/2026	26/07/2026	5
		Edición, diagramación y corrección de estilo del documento final de PM (de ser necesario).				Consultor	0,77%	0,00%		$ 18.846.375	$ 0	$ 0	21/07/2026	26/07/2026	5

SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO VERSION 2 - 16 DE FEBRERO DE 2026

INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA DE CORTE 13/07/26	FECHA REAL DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD		TIEMPO EJECUTADO REAL		% PROGRAMADO A FECHA DE CORTE	
% FASE FORMULACION DEL PARQUE NATURAL REGIONAL – PNR						15,24%	-2,08%
14/12/25	13/07/2026			50	0	0,77%	0,00%
14/12/25	13/07/2026			61	0	0,77%	0,00%
13/02/26	13/07/2026			71	0	0,77%	0,00%
13/02/26	13/07/2026			71	0	0,77%	0,00%
13/02/26	13/07/2026			71	0	0,77%	0,00%
25/04/26	13/07/2026			10	0	0,77%	0,00%
05/05/26	13/07/2026			10	0	0,77%	0,00%
15/05/26	13/07/2026			10	0	0,77%	-0,04%
15/05/26	13/07/2026			10	0	0,77%	-0,04%
25/05/26	13/07/2026			2	0	0,77%	-0,23%
25/05/26	13/07/2026			20	0	0,77%	-0,77%
25/05/26	13/07/2026			20	0	0,77%	-0,23%
14/06/26	13/07/2026			1	0	0,007696755	-0,46%
15/06/26	13/07/2026			20	0	0,77%	0,00%
15/06/26	13/07/2026			5	0	0,77%	0,00%
20/06/26	13/07/2026			5	0	0,77%	-0,04%
20/06/26	13/07/2026			5	0	0,77%	-0,02%
25/06/26	13/07/2026			11	0	0,77%	-0,15%
06/07/26	13/07/2026			5	0	0,77%	-0,02%
11/07/26	13/07/2026			2	3	0,31%	0,00%
11/07/26	13/07/2026			2	3	0,31%	-0,08%
16/07/26	13/07/2026			0	5	0,00%	0,00%
21/07/26	13/07/2026			0	5	0,00%	0,00%
21/07/26	13/07/2026			0	5	0,00%	0,00%

"FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO -DRMI- DEL RÍO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS Y DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANIA DE LAS QUINCHAS EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER" - No. CM2-015-2025

	VALOR DEL CONTRATO CONSULTORIA					**$**			**2.448.612.900**						
					Entrega Informe Consolidado por parte del Consultor	**Consultor**							**26/07/2026**	**27/07/2026**	**1**
					Revision de Informe por parte de Interventoria	**Interventoria**							**28/07/2026**	**4/08/2026**	**7**
					Revision de Informe por parte de la Supervision	**Supervision**							**5/08/2026**	**12/08/2026**	**7**
2.3	**Elaborar la fase de formalización del Parque Natural Regional – PNR- Serranía de las Quinchas**						**1,60%**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 39.179.216**	**$ 0**	**$ 0**			
2.3.1	Elaborar Acto Administrativo para Adoptar el PM y formalizar el Esquema de Gobernanza.	Proyección propuesta del acto administrativo de adopción del PM y formalización del Esquema de Gobernanza. (Propuesta)	Elaboración de proyecto de acto administrativo para la adopción del PM.	Acto administrativo de adopción del Plan de Manejo y formalización del Esquema de Gobernanza.	Propuesta Acto administrativo proyectado,	Consultor	1,60%	0,00%		$ 39.179.216	$ 0	$ 0	12/08/2026	13/08/2026	1
					Entrega Informe Consolidado por parte del Consultor	**Consultor**							**13/08/2026**	**14/08/2026**	**1**
					Revision de Informe por parte de Interventoria	**Interventoria**							**15/08/2026**	**23/08/2026**	**8**
					Revision de Informe por parte de la Supervision	**Supervision**							**24/08/2026**	**1/09/2026**	**8**
2.4	**Elaborar la fase de seguimiento y monitoreo al plan de manejo del Parque Natural Regional – PNR- Serranía de las Quinchas**						**1,24%**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 30.472.722**	**$ 0**	**$ 0**			
2.4.1	Elaborar el plan operativo, a partir del Componente Estratégico del PM	Formulación conjunta de las metas anuales con compromisos concretos por parte de los actores para su ejecución.	Preparación de Plan Operativo para el primer año de ejecución del PM del PNR.	Plan Operativo elaborado.	Documento Plan Operativo. Revisado y aprobado.	Interventoria	0,18%	0,00%		$ 4.353.246	$ 0	$ 0	1/09/2026	2/09/2026	1
		Definición de actividades, cronograma y asignación de recursos para cada meta anual.				Supervision	0,18%	0,00%		$ 4.353.246	$ 0	$ 0	2/09/2026	3/09/2026	1
2.4.2	Generar acuerdos para la ejecución del plan operativo, el seguimiento y el monitoreo del AP.	Definición de sistema de seguimiento conjunto a la ejecución del plan operativo.	Definición de alianzas estratégicas que viabilicen la ejecución del Plan Operativo del PNR.	Alianzas estratégicas para la ejecución del plan operativo establecidas y formalizadas.	Documento Plan de seguimiento elaborado y aprobado	Consultor	0,18%	0,00%		$ 4.353.246	$ 0	$ 0	**3/09/2026**	4/09/2026	1
		Definición de programa participativo de monitoreo para el AP				Consultor	0,18%	0,00%		$ 4.353.246	$ 0	$ 0	4/09/2026	5/09/2026	1
		Concreción de los compromisos para la asignación de recursos y ejecución del plan operativo.				Consultor	0,18%	0,00%		$ 4.353.246	$ 0	$ 0	4/09/2026	5/09/2026	1
		Análisis y evaluación de los indicadores establecidos (eficacia, integridad VCBH, objetivos estratégicos, objetivos de gestión; y eficiencia de la administración y manejo), de acuerdo con sus hojas metodológicas.				Consultor	0,18%	0,00%		$ 4.353.246	$ 0	$ 0	5/09/2026	6/09/2026	1
		Identificación, sistematización y divulgación de aprendizajes (éxitos y errores) en la administración y manejo del AP.				Consultor	0,18%	0,00%		$ 4.353.246	$ 0	$ 0	5/09/2026	6/09/2026	1
					Entrega Informe Consolidado por parte del Consultor	**Consultor**							**6/09/2026**	**7/09/2026**	**1**
					Revision de Informe por parte de Interventoria	**Interventoria**							**8/09/2026**	**16/09/2026**	**8**
					Revision de Informe por parte de la Supervision	**Supervision**							**17/09/2026**	**25/09/2026**	**8**
2.5	**Elaborar retroalimentación al plan de manejo del Parque Natural Regional – PNR- Serranía de las Quinchas.**						**0,36%**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 8.706.489**	**$ 0**	**$ 0**			
2.5.1	Evaluar la efectividad del manejo del AP	Análisis de la efectividad de corto y mediano plazo con participación de los actores estratégicos para la administración y manejo del AP	Realización de análisis de efectividad que permita generar linea base del manejo del PNR.	Instrumento para el análisis de la efectividad del manejo diligenciado.	Resultado Análisis de efectividad.	Consultor	0,18%	0,00%		$ 4.353.246	$ 0	$ 0	25/09/2026	26/09/2026	1
		Análisis de la efectividad de largo plazo con participación de actores estratégicos y expertos temáticos.				Consultor	0,18%	0,00%		$ 4.353.243	$ 0	$ 0	26/09/2026	27/09/2026	1
					Entrega Informe Mensual Consultor N° 12	**Consultor**									
2.6					**Entrega Informe Consolidado por parte del Consultor**	**Consultor**							**27/09/2026**	**28/09/2026**	**1**
2.7					**Revision de Informe por parte de Interventoria**	**Interventoria**							**29/09/2026**	**8/10/2026**	**9**
2.8					**Revision de Informe por parte de la Supervision**	**Supervision**							**29/09/2026**	**8/10/2026**	**9**
3					**Acta de Terminacion**			**Consultor - Supervision - Interventoria**					**13/10/2026**	**14/10/2026**	**1**
4					**Acta de Recibo Final**			**Consultor - Supervision - Interventoria**					**15/10/2026**	**25/10/2026**	**10**
5					**Acta de Liquidacion**			**Consultor - Supervision - Interventoria**					**30/10/2026**	**9/11/2026**	**10**
							100,00%	**80,74%**	**70,51%**	**$ 2.448.612.900**	**$ 1.976.931.233**	**$ 1.726.419.876**			
								FISICO			**FINANCIERO**				

SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO VERSION 2 - 16 DE FEBRERO DE 2026

INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA DE CORTE 13/07/26	FECHA REAL DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD		TIEMPO EJECUTADO REAL		% PROGRAMADO A FECHA DE CORTE	
% FASE FORMALIZACION DEL PARQUE NATURAL REGIONAL – PNR						**0,00%**	**0,00%**
12/08/26	13/07/2026			0	1	0,00%	0,00%
% FASE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NATURAL						**0,00%**	**0,00%**
01/09/26	13/07/2026			0	1	0,00%	0,00%
02/09/26	13/07/2026			0	1	0,00%	0,00%
03/09/26	13/07/2026			0	1	0,00%	0,00%
04/09/26	13/07/2026			0	1	0,00%	0,00%
04/09/26	13/07/2026			0	1	0,00%	0,00%
05/09/26	13/07/2026			0	1	0,00%	0,00%
05/09/26	13/07/2026			0	1	0,00%	0,00%
% FASE RETROALIMENTACION AL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NATURAL						**0,00%**	**0,00%**
25/09/26	13/07/2026			0	1	0,00%	0,00%
26/09/26	13/07/2026			0	1	0,00%	0,00%

Fecha de Seguimiento a Plan de Trabajo	**13/07/2026**
Programado a Fecha de Corte	**80,74%**
Ejecutado a Fecha de Corte	**70,51%**
Diferencia	**-10,23%**

FECHA DE INICIO	15/10/2025
FECHA DE FIN	14/10/2026
DURACION EN MESES	12,00

ELABORÓ CONSULTOR - CTO N°00934 DE 2025
NOMBRE: JAVIER VERGARA E
CARGO: DIRECTOR DE CONSULTORIA

APROBO INTERVENTOR - CTO N° 01174 DE 2025
NOMBRE: DIANA CAROLINA RAMOS
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

REVISO SUPERVISION
NOMBRE:
CARGO:

Notas y/o Comentarios:

Nota 1 - Ver Anexo Flujograma Fisico y Financiero

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO -DRMI DEL RÍO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS Y FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANIA DE LAS QUINCHAS EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - - No. CM2-015-2025

DURACION	MES 1			MES 2				MES 3					MES 4			
DRMI DEL RÍO MINERO - CM2-015-2025	15/10/25	20/10/25	27/10/25	03/11/25	10/11/25	17/11/25	24/11/25	01/12/25	08/12/25	15/12/25	22/12/25	29/12/25	05/01/26	12/01/26	19/01/26	26/01/26
$ 2.448.612.900	SEM 0	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15
% FISICO PROG. LB 1 (Anulado y Remplazado)	0,00%	1,88%	4,31%	6,27%	7,53%	8,62%	10,43%	11,76%	11,76%	15,78%	20,03%	20,83%	22,32%	23,93%	25,54%	35,07%
% FISICO PROG. LB 2 (Vigente)	0,00%	2,69%	6,16%	8,97%	10,76%	12,33%	14,91%	16,81%	16,81%	17,45%	18,50%	19,55%	20,61%	21,66%	22,71%	23,76%
% FISICO EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	6,25%	7,59%	8,56%	16,13%	16,36%	16,44%	16,50%	17,68%	21,00%	22,40%	23,99%	25,30%	26,91%
FINAN. PROGR. LB 1 (Anulado y Remplazado)	$ -	$ 46.066	$ 105.569	$ 153.555	$ 184.266	$ 211.138	$ 255.285	$ 287.915	$ 287.915	$ 386.322	$ 490.353	$ 510.034	$ 546.586	$ 585.949	$ 625.311	$ 858.677
FINAN. PROGR. LB 2 (Vigente)	$ -	$ 65.868	$ 150.835	$ 219.641	$ 263.471	$ 301.914	$ 365.088	$ 411.612	$ 411.612	$ 427.283	$ 452.993	$ 478.704	$ 504.659	$ 530.370	$ 556.080	$ 581.790
FINANCIERO EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ 152.936	$ 185.850	$ 209.601	$ 395.003	$ 400.523	$ 402.552	$ 404.021	$ 432.915	$ 514.209	$ 548.489	$ 587.422	$ 619.499	$ 658.922
DIFER. FISICA LB 2 (Vigente)	0,00%	-2,69%	-6,16%	-2,72%	-3,17%	-3,77%	1,22%	-0,45%	-0,37%	-0,95%	-0,82%	1,45%	1,79%	2,33%	2,59%	3,15%
DIFER. FINAN. LB 2 (Vigente)	$ -	-$ 65.868	-$ 150.835	-$ 66.704	-$ 77.621	-$ 92.313	$ 29.915	-$ 11.089	-$ 9.060	-$ 23.262	-$ 20.079	$ 35.505	$ 43.830	$ 57.053	$ 63.419	$ 77.131

DURACION	MES 5				MES 6					MES 7				MES 8			
DRMI DEL RÍO MINERO - CM2-015-2025	02/02/26	09/02/26	16/02/26	23/02/26	02/03/26	09/03/26	16/03/26	23/03/26	30/03/26	06/04/26	13/04/26	20/04/26	27/04/26	04/05/26	11/05/26	18/05/26	25/05/26
$ 2.448.612.900	SEM 16	SEM 17	SEM 18	SEM 19	SEM 20	SEM 21	SEM 22	SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26	SEM 27	SEM 28	SEM 29	SEM 30	SEM 31	SEM 32
% FISICO PROG. LB 1 (Anulado y Remplazado)	39,55%	41,73%	42,53%	43,34%	44,14%	44,94%	45,75%	50,22%	51,95%	52,75%	54,93%	58,15%	61,36%	64,58%	66,87%	66,87%	70,07%
% FISICO PROG. LB 2 (Vigente)	24,63%	25,25%	25,71%	26,21%	26,72%	27,22%	27,72%	28,22%	28,73%	29,23%	36,80%	39,56%	41,48%	46,46%	49,14%	51,83%	53,44%
% FISICO EJECUTADO	26,91%	26,91%	27,01%	27,07%	27,09%	27,34%	27,73%	28,27%	28,27%	29,24%	30,92%	33,69%	33,73%	33,73%	38,04%	41,01%	41,01%
FINAN. PROGR. LB 1 (Anulado y Remplazado)	$ 968.331	$ 1.021.752	$ 1.041.433	$ 1.061.115	$ 1.080.796	$ 1.100.478	$ 1.120.159	$ 1.229.813	$ 1.271.988	$ 1.291.669	$ 1.345.090	$ 1.423.816	$ 1.502.542	$ 1.581.268	$ 1.637.500	$ 1.637.500	$ 1.715.859
FINAN. PROGR. LB 2 (Vigente)	$ 603.093	$ 618.275	$ 629.538	$ 641.781	$ 654.269	$ 666.512	$ 678.755	$ 690.999	$ 703.486	$ 715.730	$ 901.090	$ 968.671	$ 1.015.685	$ 1.137.626	$ 1.203.248	$ 1.269.116	$ 1.308.539
FINANCIERO EJECUTADO	$ 658.922	$ 659.041	$ 661.370	$ 662.840	$ 663.329	$ 669.451	$ 679.000	$ 692.223	$ 692.223	$ 715.974	$ 757.111	$ 824.938	$ 825.897	$ 825.917	$ 931.452	$ 1.004.176	$ 1.004.176
DIFER. FISICA LB 2 (Vigente)	2,28%	1,66%	1,30%	0,86%	0,37%	0,12%	0,01%	0,05%	-0,46%	0,01%	-5,88%	-5,87%	-7,75%	-12,73%	-11,10%	-10,82%	-12,43%
DIFER. FINAN. LB 2 (Vigente)	$ 55.828	$ 40.767	$ 31.832	$ 21.058	$ 9.060	$ 2.938	$ 245	$ 1.224	-$ 11.264	$ 245	-$ 143.978	-$ 143.734	-$ 189.788	-$ 311.708	-$ 271.796	-$ 264.940	-$ 304.363

DURACION	MES 9					MES 10				MES 11					MES 12					
DRMI DEL RÍO MINERO - CM2-015-2025	01/06/26	08/06/26	15/06/26	22/06/26	29/06/26	06/07/26	13/07/26	20/07/26	27/07/26	03/08/26	10/08/26	17/08/26	24/08/26	31/08/26	07/09/26	14/09/26	21/09/26	28/09/26	05/10/26	14/10/26
$ 2.448.612.900	SEM 33	SEM 34	SEM 35	SEM 36	SEM 37	SEM 38	SEM 39	SEM 40	SEM 41	SEM 42	SEM 43	SEM 44	SEM 45	SEM 46	SEM 47	SEM 48	SEM 49	SEM 50	SEM 51	SEM 52
% FISICO PROG. LB 1 (Anulado y Remplazado)	70,07%	70,29%	72,21%	72,63%	72,63%	73,27%	73,27%	74,62%	78,33%	78,33%	80,64%	88,33%	96,80%	96,80%	98,40%	98,40%	98,93%	99,64%	100,00%	100,00%
% FISICO PROG. LB 2 (Vigente)	55,48%	56,82%	58,85%	64,22%	72,20%	76,14%	80,74%	85,49%	90,40%	90,40%	90,40%	95,20%	95,20%	95,20%	97,94%	99,00%	99,00%	99,36%	100,00%	100,00%
% FISICO EJECUTADO	47,68%	47,68%	53,70%	57,11%	64,87%	65,86%	70,51%													
FINAN. PROGR. LB 1 (Anulado y Remplazado)	$ 1.715.859	$ 1.721.083	$ 1.768.098	$ 1.778.545	$ 1.778.545	$ 1.794.217	$ 1.794.217	$ 1.827.210	$ 1.917.941	$ 1.917.941	$ 1.974.481	$ 2.162.944	$ 2.370.254	$ 2.370.254	$ 2.409.434	$ 2.409.434	$ 2.422.493	$ 2.439.906	$ 2.448.613	$ 2.448.613
FINAN. PROGR. LB 2 (Vigente)	$ 1.358.490	$ 1.391.302	$ 1.441.009	$ 1.572.499	$ 1.767.899	$ 1.864.374	$ 1.977.010	$ 2.093.319	$ 2.213.546	$ 2.213.546	$ 2.213.546	$ 2.331.079	$ 2.331.079	$ 2.331.079	$ 2.398.171	$ 2.424.127	$ 2.424.127	$ 2.432.942	$ 2.448.613	$ 2.448.613
FINANCIERO EJECUTADO	$ 1.167.499	$ 1.167.499	$ 1.314.905	$ 1.398.403	$ 1.588.415	$ 1.612.677	$ 1.726.420	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DIFER. FISICA LB 2 (Vigente)	-7,80%	-9,14%	-5,15%	-7,11%	-7,33%	-10,28%	-10,23%													
DIFER. FINAN. LB 2 (Vigente)	-$ 190.992	-$ 223.803	-$ 126.104	-$ 174.096	-$ 179.483	-$ 251.697	-$ 250.590													



