ACTA DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS No. 02

FECHA DEL ACTA	18 DE AGOSTO DE 2026

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. – FECHA	LP-SAPSB-03782-2024 DEL 30 DE MAYO DE 2025
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S.
C.C. o N.I.T.	900.937.767-7
REPRESENTANTE	FABIÁN ALBERTO PRATO DUARTE 30 De mayo Hasta El 30 De junio Del 2025 MIGUEL ÁNGEL FLÓREZ ARAÚJO A Partir Del 01 De Julio Del 2025
N.I.T	88.241.027 de Cúcuta (Representante legal anterior) 13.257.946 de Cúcuta (Representante legal Actual)
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO COLINAS, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO	**VALOR INICIAL:** Mil setecientos cincuenta y tres millones doscientos veintinueve mil ciento treinta y cuatro pesos M/CTE **($1,753,229,134.00)** **VALOR ADICIONAL:** Doscientos cincuenta millones de pesos **($250.000.000,00)** M/CTE. **VALOR TOTAL:** Dos mil tres millones doscientos veintinueve mil ciento treinta y cuatro pesos **($2.003.229.134,00)** M/CTE.
PLAZO O DURACIÓN	**PLAZO INICIAL:** CUATRO **(04)** MESES, Contados a partir del acta de inicio. **PLAZO ADICIONAL:** UN **(01)** MES. **PLAZO FINAL:** CINCO **(05)** MESES.
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	MARTIN VEGA SUÁREZ Según acto administrativo de fecha 15 de julio del 2025
INTERVENTOR (Externo)	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS CONTRACTUALES C&A S.A.S.
FECHA ACTA DE INICIO	27 DE AGOSTO DE 2025
ACTAS DE SUSPENSIÓN	ACTA DE SUSPENSION No 01 del 17 de diciembre de 2025 ACTA DE AMPLIACION No 01 DE LA SUSPENSION No 01 del 16 de febrero de 2026 ACTA DE AMPLIACION No 02 DE LA SUSPENSION No 01 del 15 de mayo de 2026
ACTAS DE REINICIO	ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No1 del 14 de agosto de 2026

ACTA DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS No. 02

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, se reunieron los suscritos a saber: JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA, Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico, gestor PDA (Ordenador del Gasto), MARTIN VEGA SUAREZ, Supervisor de Interventoría, ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA Representante legal ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS, Interventor (Externo) y, MIGUEL ÁNGEL FLÓREZ ARAUJO representante legal INGPRA S.A.S, Contratista con el fin de acordar y aprobar los siguientes precios unitarios no previstos dentro del contrato en referencia:

DESCRIPCIÓN	UND.	COSTO DIRECTO
Concreto ciclópeo	M3	$755.164

NP8 Concreto ciclópeo (M3) — Nuevo

Este ítem se incorpora debido a que, durante la ejecución del nuevo tramo de conducción hacia el punto de descole en la quebrada La Tablona, se identificaron sectores donde fue necesario construir obras de protección y estabilización para evitar procesos de socavación y garantizar el adecuado soporte de la tubería. La utilización de concreto ciclópeo constituye una solución estructural indispensable para asegurar la funcionalidad, estabilidad y durabilidad del sistema de alcantarillado pluvial.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

MIGUEL ÁNGEL FLÓREZ ARAÚJO
R/L. INGPRA S.A.S
Contratista

MARTIN VEGA SUAREZ
Supervisor

ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA
R/L. Asesorías y Consultorías Contractuales C&A SAS
Interventor (Externo)

JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA
Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico
Gestor PDA
Ordenador del Gasto

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	Martin Vega Suarez	Profesional SAPSB	
Revisión jurídica:	Zayda Xiomara Sandoval Rangel	Abogado Externo	
Aprobación Jurídica:	Zayda Xiomara Sandoval Rangel	Abogado Externo	
Revisión área técnica:	Martin Vega Suarez	Profesional SAPSB	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma