BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

OFICIO GG-E 795

Bogotá, 05 ABR 2021

SUBRED SUR ESE
20210351005098l
Dest: JUAN CARLOS BOLIVA
Rem: CENTRO DE CORRESPOND
Folios: 1 Anexos: 23
Fecha 2021-04-05 15:10
Visítenos en www.subredsur.gov.co

Doctor
JUAN CARLOS BOLÍVAR LÓPEZ
Subsecretario de Planeación y Gestión Sectorial
SECRÉTARÍA DISTRITAL DE SALUD
Carrera 32 No. 12-81
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega del proyecto "ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA USS EL TUNAL". Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 2021

Respetado Doctor Bolívar,

De manera atenta, por medio del presente documento me permito hacer entrega del proyecto: *"ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA USS EL TUNAL"*. Para su revisión, estudio, emisión del concepto técnico de viabilidad y registro en el Banco de Programas y Proyectos de la SDS y de esta forma responder al enfoque en atención de Patologías Crónicas, en el marco de Hospital Universitario, en la en la USS El Tunal, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

El proyecto tiene un valor total estimado de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($136.528.596.000), de los cuales $99.101.940.000 corresponden a la fase I:

FASE I	
Estudios y diseños faltantes (Edificio (A)donde se prestarán los servicios de Urgencias, UCIs, Hospitalización y Cirugía)	$ 1 460.730 000
Interventoría de estudios - diseños y obra:	$ 7.324.123.000
Obra (Edificio A)	$ 71.780.500.000
Dotación Fase I	$ 18.536.587.000
Total Fase I	**$ 99.101.940.000**

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

El resto $37.426.656.000 corresponde a las Fases II y II: $12.950.400.000 pertenecen a la fase II (Estudios y diseños, Interventoría estudios y diseños, obra e interventoría de Obra de construcción existente) y $24.476.256.000 son de la fase III (Estudios y diseños, Interventoría de estudios y diseños, obra e interventoría de Obra de edifico B).

De antemano gracias por su colaboración.

Cordialmente;

LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Copia: Arquitecta Adriana María Ceballos Calle. Directora de Infraestructura y Tecnologia SDS

Anexo: 22 folios y Un (1) CD con documentos soporte

	Nombre	Cargo/Actividad	Subred	Firma
Elaborado por:	María Elena Restrepo	Profesional Especializado Proyectos	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
Revisado por:	Mónica Rocio Salguero Cárdenas	Referente Gestión de Proyectos	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
Revisado por:	José Napoleón Posada Viana	Gerente de Proyectos	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
Revisado por:	Gloria Libia Polanía Aguillón	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	

Archivar en carpeta Convenio 3
280 6257 de 2021

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 01-07-2021 03:14:21
Al Contestar Cite Este No.:2021IE18258 O 1 Fol:147 Anex:1 Rec:3
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNO
DESTINO: 041000.DIRECCION DE PLANEACION SECTORIAL Y N
TRAMITE: MEMORANDO-REMISION
ASUNTO: REMISION CONCEPTO TECNICO INTEGRAL PROYEC

043000

MEMORANDO

PARA: Dra. CRISTINA DE LOS ANGELES LOSADA FORERO
Directora de Planeación Sectorial

DE: DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA

ASUNTO: Remisión concepto técnico integral de viabilidad Proyecto: ***"PROYECTO "ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL"*** radicado No. 2021ER17040 del 05 de abril de 2021.

Respetada Doctora,

De manera atenta remito concepto técnico integral para el registro de la actualización del proyecto denominado: ***"ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL"***, junto con los documentos soportes generados en el proceso de formulación asesoría y evaluación.

Cordialmente,

Original firmado por
Adriana María Ceballos Calle
Directora de Infraestructura y Tecnología

ADRIANA MARÍA CEBALLOS CALLE
Directora de Infraestructura y Tecnología

Cristina Losada
01/07/2021
Hora 3:55pm

Con copia: 040000, 042000
-Dr. Luis Fernando Pineda Ávila-Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Carrera 20 No.47B-35 Sur.

Anexo: Ciento cuarenta y siete (147) Folios y Un (1) CD.

Proyectó: C. Cabrera / W.H. Delgado

4

Convenio # 2806257-2021

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

Al contestar por favor cite: 20210300060831

Bogotá, D.C, 14 de julio de 2021

Doctor
JUAN CARLOS BOLIVAR LOPEZ
Subsecretario de Planeación y Gestión Sectorial
Secretaría Distrital de Salud
Carrera 32 N° 12-81
La Ciudad

Asunto: Respuesta a Invitación para suscribir Convenio Interadministrativo de cofinanciación proyecto: **"ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL."**

Respetado Doctor Bolivar

Cordial saludo. En atención a su solicitud me permito informar que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., acepta la invitación para suscribir el Convenio Interadministrativo del asunto entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.; por valor total de **NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($99.101.940.000).**

Se adjunta en medio magnético los documentos pertinentes para suscribir el convenio

Cordialmente;

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
Gerente
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Reviso: Monica Salguero - Referente Gestión de Proyectos
Reviso: Harrison Amezquita- Asesor Jurídico Proyectos
Reviso: Gloria Libia Polania Aguillon – Jefe oficina Asesora Desarrollo Institucional

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE POSESIÓN

FOLIO No. ____

En Bogotá, D.C., el día primero 1 del mes de abril de 2020, compareció en el Despacho del Secretario Distrital de Salud, el doctor LUIS FERNANDO PINEDA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.269.492, con el objeto de tomar posesión del empleo de Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur- ESE, Código 085- Grado 09, de acuerdo con el Decreto Distrital número 099 de fecha 30 de marzo de 2020, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Efectividad a partir del día primero 1 de abril de 2020.

PRESENTÓ LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

Título Profesional como Médico y Cirujano General
Especialista en: Gerencia Hospitalaria de la Calidad de la Salud y Gerencia y Auditoría de la Calidad de la Salud.
Cedula de Ciudadanía No. 79.269.492.

Como están cumplidos todos los requisitos exigidos para dar posesión, la Señora Alcaldesa, a través del Secretario de Despacho de la Secretaría Distrital de Salud, le recibió, con las formalidades legales, el juramento que ordena el artículo 251 del Código del Régimen Político y Municipal, y bajo esta gravedad prometió cumplir fiel y lealmente con los deberes de su cargo.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE DILIGENCIA

Declaro bajo la gravedad del juramento no encontrarme incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución Política de Colombia, Ley 734 de 2002 y Ley 1438 de 2011 y demás normas vigentes.

Domicilio: _____ Teléfono: _____

Secretario Distrital de Salud. El Posesionado.

Proyectó: Luis Jaime Hernández- Laura Rueda Quintero- Abogados- SPyGS/.
Revisó: Yiyola Yamile Peña Ríos- Directora- DAEPDSS/
Aprobó: Juan Carlos Bolívar López- Subsecretario PyGS/.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79269492

PINEDA AVILA
APELLIDOS

LUIS FERNANDO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 19-MAY-1963
CHIQUINQUIRA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

30-JUN-1981 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-1500114-42112292-M-0079269492-20030707 0281603188A 02 139705005

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

DECRETO No. 099 DE
(30 MAR 2020)

"Por medio del cual se hace un nombramiento"

LA ALCALDESA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016, el Decreto Nacional 1083 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Acuerdo Distrital 641 del 6 de abril de 2016, el Concejo de Bogotá, D.C. efectuó la reorganización del "*Sector Salud de Bogotá, Distrito Capital*" y ordenó la fusión de las Empresas Sociales del Estado adscritas a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.

Que el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016 establece: *"Los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado serán nombrados para periodos institucionales de cuatro (4) años, el cual empezará con la posesión y culminará tres (3) meses después del inicio del periodo institucional del Presidente de la República, del Gobernador o del Alcalde".*

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°.- Nombrar a partir del 1 de abril de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2024, al doctor LUIS FERNANDO PINEDA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.269.492, en el cargo de Gerente de Empresa Social del Estado Código 085 Grado 09 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Artículo 2°.- Notificar el contenido del presente Decreto al doctor LUIS FERNANDO PINEDA AVILA en la siguiente dirección Vía a la Calera, Km 9.5 Vereda El Salitre Casa Montana, lo que se realizará a través de la Subdirección de Servicios Administrativos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Artículo 3°.- Comunicar a la Secretaría Distrital de Salud y a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, el contenido del presente Decreto, lo que se realizará través

8

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 23/06/2021 03:42:52 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **79269492** y Nombre: **LUIS FERNANDO PINEDA AVILA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **23773569** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir



Personería de Bogotá, D. C.

CERTIFICADO ORDINARIO VÍA WEB
No. 4664779

Bogotá D.C., 23 de Junio de 2021 - 14:40 pm

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá D.C., el señor(a) **LUIS FERNANDO PINEDA AVILA**, quien se identifica con la CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: **SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS** de BOGOTA D.C.

79269492

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C., contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:
La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.

Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figueren en el registro. (Artículo 174 - Ley 734 de 2002).

Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos (Numeral 2, art. 38 - Ley 734 de 2002).

Certificado expedido de conformidad con el artículo 102 numeral 5 del Decreto Ley 1421 de 1993, Ley 734 de 2002 y las Resoluciones Nos. 328 del 27 de junio de 2002, 042 del 14 de febrero de 2003 y 616 del 10 de noviembre de 2004, de la Personería de Bogotá D.C.

Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la Nación.

El presente certificado tiene vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de su expedición.

Certificado expedido sin costo alguno.

WILLIAM JAVIER MURCIA ACEVEDO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Este Certificado ha sido generado a través de la página web www.personeriabogota.gov.co. Para verificar su validez comuníquese con la Personería de Bogotá D.C.

El código de verificación para la autenticidad del documento es: 6_EN87_4014
Link de verificación -> http://www.personeriabogota.gov.co/antecedentes-disciplinarios

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 169728337

WEB
14:40:43
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de junio del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LUIS FERNANDO PINEDA AVILA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79269492:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MANUEL ANTONIO ESPINOSA FIGUEREDO
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 23 de junio de 2021, a las 14:39:45, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	79269492
Código de Verificación	79269492210623143945

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Soraya Vargas P.
SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 02:39:09 PM horas del 23/06/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **79269492**
Apellidos y Nombres: **PINEDA AVILA LUIS FERNANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio Montevideo, Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co

Todos los derechos reservados.

consul contaf ltda.
asesorias contables, tributarias administrativas y financieras

13

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

NIT 900.958.564-9

CERTIFICA:

Que la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.** con NIT 900.958.564-9 en cumplimiento con lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 en concordancia con el artículo 1º de la ley 828 de 2003, efectúo los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a Paz y Salvo desde el 01 al 31 de Julio de 2021 en el sistema de Salud y del 01 al 30 de Junio de 2021 con el Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgos Profesionales, ARL, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Se expide a solicitud del interesado a los Nueve (09) días del mes de Julio de 2021.

PEDRO A. BARRETO ALFONSO
Revisor Fiscal, C.P.T. No. 23.617-T
Socio de CONSULCONTAF LTDA.
Cra 7 A No 123-24 OFC. 501
TEL: 62972 85
Bogotá, D.C.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14689468051

(415)7707212489984(8020) 000001468946805 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 9 5 8 5 6 4 — 9

8. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico: 3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición — 28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 20 47 B 35 SUR

42. Correo electrónico: ntabilidad@subredsur.gov.co

43. Código postal: 1 1 0 6 1 1

44. Teléfono 1: 7 3 0 0 0 0 0

45. Teléfono 2: 7 4 2 8 5 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código: 8 6 1 0	47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 6 0 4 1 1	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	6	7	8	9	1	4	1	6	4	2																

06- Ingresos y patrimonio.
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código:										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2 0 2 0 0 4 0 3

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: PINEDA AVILA LUIS FERNANDO

985. Cargo: Representante legal Certificado

16/07/2021

Fecha generación documento PDF: 03-04-2020 02:36:0

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL PACTO DE INTEGRIDAD Código: SDS-CON-FT-076 V.1	Elaborado por: Diana Montes Revisado y Aprobado por: Andrea Pedroza Molina	

PACTO DE INTEGRIDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Para fortalecer la transparencia y probidad, los servidores y colaboradores de la Entidad asumimos los siguientes compromisos:

1. Respetar con estricto apego la normatividad vigente, así como las políticas y las buenas prácticas establecidas por la SDS-FFDS.
2. Informar oportunamente todo aquello de lo que tengan conocimiento y que pueda constituirse un hecho de corrupción.
3. Abstenerse de incurrir en conductas indebidas que contraríen las leyes, el Plan Anticorrupción de la SDS y los Principios de la Entidad.
4. No anteponer los intereses propios sobre los intereses generales.
5. No aceptar ninguna clase de soborno y/o dádiva, u otros favores ofrecidos o concedidos, de manera directa o indirecta a través de terceros, para obtener un beneficio particular.

Con la firma de este Pacto, LUIS FERNANDO PINEDA AVILA, con número de identificación 79.269.492 me comprometo a ser transparente, eficiente e idóneo en mis actos.

Firma

Archivo

16

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 15-09-2021 05:03:30
Al Contestar Cite Este No.:2021IE25727 O 1 Fol:1 Anex:0 Rec:4
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNC
DESTINO: 052100.SUBDIRECCION DE CONTRATACION - N/CIRC
TRAMITE: MEMORANDO-REMISION
ASUNTO: ACTA DE INICIO CONVENIO N° PCCNTR.2806257 DE :

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

043000

MEMORANDO

PARA Dra. LUZ MYRIAM CIRO FLÓREZ
Subdirectora de Contratación

DE DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA

ASUNTO Remisión Acta de Inicio - Convenio No. PCCNTR.2806257 de 2021.

Respetada Doctora Luz Myriam,

Amablemente remito el acta de inicio del convenio del asunto, cuyo objeto es ***"ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL".***

Cordialmente,

Original firmado por
Adriana Maria Ceballos Calle
Directora de Infraestructura y Tecnología

ADRIANA MARÍA CEBALLOS CALLE

Anexo: 1 folio.
Elaboró: W.H. Delgado
Revisó: G. Camacho A.

Convenio # 2806257 - 2021 17

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE INICIO Código: SDS-CON-FT-005 V.4	Elaborado por: Essy Ximena Arévalo Revisado y Aprobado por: Pilar Alexon Contreras Erazo	

ACTA DE INICIO

CONTRATO O CONVENIO No. CO1.PCCNTR.2806257 DE 2021

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINACIERO DISTRITAL DE SALUD

CONTRATISTA: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: NIT 900958564

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y TÉCNICOS, QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: ***"ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL".***

VALOR DEL CONTRATO: CIEN MIL NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA ($100.092.959.400,00) MCTE.

APORTES FFDS-SDS: NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IVA ($99.101.940.000,00) M/CTE

APORTES E.S.E: NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($991.019.400,00) M/CTE

FECHA DE INICIACIÓN: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 12 DE ABRIL DE 2025

CLASE DE CONTRATO O CONVENIO: CONVENIO

DATOS DE LA PÓLIZA			
NÚMERO	**ASEGURADORA**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**VALOR ASEGURADO**
N/A	N/A	N/A	N/A

SUPERVISOR: Director Operativo Código 9 GRADO 07 - Directora de Infraestructura y Tecnología de la Secretaría Distrital de Salud y el Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2806257
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	19 horas de tiempo transcurrido *(30/08/2021 4:09:03 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.2806257
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y TÉCNICOS, QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Si ☑No
Duración del contrato	43 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	30/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Si ☐No
Fecha de inicio de liquidación	31/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/11/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Si ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Si ☑No
Reversión	☐Si ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..

★★★★★

0 Recomendación (es)

☑

Información del Proveedor contratista

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 9009585649

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA *Fecha de aprobación:* 31/08/2021 11:42:46 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Alejandro Gómez López *Fecha de aprobación:* 31/08/2021 11:51:34 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa (con ofertas)
Unidad de contratación	SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN
Proceso de Contratación	FFDS-CD-2282-2021
Titulo de la oferta	AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y TÉCNICOS, QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFOR
Cuantia del contrato	100.092.959.400 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente

							Precio total estimado	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
							100.092.959.400,00	100.092.959.400,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101604	AUNAR ESFUERZOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ADECUACIÓN AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN DEMOLICIÓN REFORZAMIENTO REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIOS QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL	1.00	UN	100.092.959.400,00	100.092.959.400,00	100.092.959.400,00	100.092.959.400,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DOC. DEL CONTRATO.zip	DOC. DEL CONTRATO.zip	(detalle)
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS.pdf	(detalle)
CDP.zip	CDP.zip	(detalle)
matriz de riesgo.pdf	matriz de riesgo.pdf	(detalle)
ACTO ADMINISTRATIVO.pdf	ACTO ADMINISTRATIVO.pdf	(detalle)
CLAUSULADO CONVENIO.pdf	CLAUSULADO CONVENIO.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

CLAUSULADO ADICIONAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL-FFDS Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Entre los suscritos, a saber: Por una parte, **MANUEL ALFREDO GÓNZALEZ MAYORGA**, mayor de edad, identificado con C.C. No. 3.186.133 en su calidad de **SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD Encargado de las funciones** según el Decreto No. 202 del 09 de junio de 2021 modificado por el Decreto 281 del 04 de agosto de 2021, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando en nombre y representación del **FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD**, identificado con el NIT.800.246.953-2 y como delegado para la ordenación del gasto según Decreto No.706 de 1991 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., quien para los efectos del presente documento se denominará LA ENTIDAD, y por la otra; **LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79.269.492, obrando en su condición de Gerente de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E**, con NIT No. 900.958.564-9, nombrado mediante Decreto 099 del 30 de marzo de 2020, legalmente facultado para suscribir el presente Convenio Interadministrativo de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 641 de 2016 y autorizados por la Junta Directiva; quien en adelante se denominará "**LA SUBRED**", hemos convenido celebrar el presente Convenio Interadministrativo (en adelante el "Convenio"), teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

1) Que mediante comunicación N° 2021IE19596 de fecha 16 de julio de 2021, la Dirección de Infraestructura y Tecnología, solicitó realizar la contratación con la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**, anexando los estudios y documentos previos los cuales hacen parte integral del presente documento. **2)** Que la Entidad cuenta con las disponibilidades presupuestales para amparar el convenio. **3)** Que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. radicó el proyecto***"ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL"***, quedando inscrito y registrado en el Banco de Programas y Proyectos – BBP bajo el número No. 2021 20 02 35 del 2 de julio de 2021, y con lo cual es necesario adelantar el presente convenio interadministrativo para contratar los diseños , estudios técnicos, actualización y/o obtención de la licencia de construcción, ejecución de la obra e interventoría, como también ejecutar las obras determinadas en el cronograma del Plan de Regularización y Manejo obtenido el cual fue expedido bajo Resolución N°0467 del 9 de abril de 2021, "por la cual se el Plan de regularización y Manejo del Equipamiento de Salud hospital El Tunal-hoy "Unidad de Servicios de Salud El Tunal" ubicado en la Localidad de Tunjuelito",, para el proyecto ***"ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL"***, con el fin de contar con una infraestructura físicamente suficiente y moderna que permita a la Subred Sur, realizar actividades asistenciales

la etapa de reordenamiento, Licencia de Construcción o actualización de la misma y demás permisos necesarios para la ejecución de la construcción e interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica.

Los ítems determinados a continuación se realizarán en la Primera Fase Pre-Construcción:

1. Realizar:
    - Plan de Trabajo.
    - Metodología.
    - Cronograma.
    - Plan de Manejo de Tráfico.
    - Plan de Contingencia.
2. Los diseños arquitectónicos, estudios técnicos, licencia de construcción y permisos necesarios deben contar con aprobación y visto bueno por escrito de la interventoría.
3. Realizar el trámite de obtención de la licencia de construcción o actualización y demás permisos de orden legal que se requieran para el cumplimiento del objeto del convenio.
4. Efectuar todos los diseños relacionados a continuación:
    - Programa Médico Arquitectónico definitivo.
    - Diseño arquitectónico, incluyendo detalles arquitectónicos y constructivos.
    - Diseños de obras exteriores: Urbanismo y paisajismo.
    - Los Diseños deben ser desarrollados en programa CAD-BIM (Building Information Modeling) Revit.
    - Red de Instalaciones Hidráulicas.
    - Red de Instalaciones Sanitarias
    - Estudios Eléctricos (iluminación, iluminación de emergencia, potencia, red regulada, apantallamiento eléctrico, sistema de puesta a tierra).
    - Diseño de Comunicaciones (Cableado estructurado (voz y datos), CCTV, telefonía, seguridad y control, emergencia, sonido ambiental y perifoneo, automatización).
    - Certificaciones RETIE y RETILAP.
    - Propuesta de implementación del uso de energías renovables.
    - Red Gas Natural Domiciliario (en caso que aplique).
    - Aire acondicionado. (en caso que aplique).
    - Sistema de alarma, detección y extinción de incendios.
    - Instalaciones de gases medicinales (oxígeno y succión) (en caso que aplique).
    - Instalaciones de seguridad y control de accesos.
    - Estudio de rayos ionizantes (en caso que aplique).
    - Movilidad vertical (en caso que aplique).

La Subred durante la fase de pre-construcción deberá estructurar la implementación del "*Plan de Contingencia de la Prestación de Servicios de Salud*" que permite dar continuidad a la prestación de los servicios que en la actualidad son ofertados desde la Sede, mientras se llevan a cabo la ejecución de las obras contempladas en la fase de construcción.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE PRE CONTRUCCIÓN: Esta FASE, se desarrollará en un plazo de ejecución de **VEINTE (20) meses** aproximadamente.

(ii) FASE CONSTRUCCIÓN: Iniciará una vez se encuentre ejecutoriada la Licencia de Construcción, y terminará una vez se reciba a satisfacción por parte de la SUBRED la obra y la dotación hospitalaria instalada, lista para su operación y funcionamiento, acorde con los requerimientos normativos vigentes para la utilización segura de los equipos biomédicos. Esta fase contempla la construcción e interventoría, y paralelamente, en esta misma fase, se desarrollará la dotación de equipos biomédicos para servicios de no control y mobiliario para el reordenamiento de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal. Durante esta fase de la SUBRED supervisará el cumplimiento de las obligaciones de construcción de obra, preinstalación e instalación de equipo industrial[1] de apoyo hospitalario, médico y el mobiliario, sin perjuicio de las demás obligaciones que se originen en los documentos pre-contractuales y contractuales surgidos del presente convenio.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN: Esta FASE, se desarrollará en un plazo de ejecución de **DIECIOCHO (18) MESES** aproximadamente.

Cabe anotar que, como producto de los estudios y diseños, el contratista deberá entregar el cronograma de ejecución de obra definitivo debidamente aprobado por la interventoría.

(iii) FASE ALISTAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO SEL PROYECTO: Iniciará una vez se reciba a satisfacción por parte de la SUBRED la obra y la dotación hospitalaria instalada terminará en la fecha en las que los Supervisores suscriban el Acta de Terminación del Proyecto. Durante esta Fase, la SUBRED ejecutará las obligaciones relacionadas con el Plan de Implementación que incluye: i) el alistamiento de personal, planta, equipo y procesos de gestión y atención, así como adecuada gestión de recursos físicos equipamiento y sus riesgos derivados y ii) alistamiento de los procesos de direccionamiento y administración de los servicios misionales y no misionales, clínicos y no clínicos, iii) el ajuste de reglamento o protocolos de servicios y rutas de atención y de práctica clínica que incluye la Unidad de Servicios de Salud el Tunal como punto de atención y parte de la Subred Sur, sin perjuicio de las demás obligaciones que se originen en los documentos pre-contractuales y contractuales surgidos del presente convenio, iv) equipamiento tecnológico.

---

[1] Equipo industrial, según la Resolución 2053 de 2019, es el equipamiento tecno mecánico fijo requerido para el correcto funcionamiento de la edificación, hacen parte del equipo industrial, las plantas eléctricas, los equipos de lavandería y cocina, las calderas, bombas de agua, autoclaves, equipos de seguridad, equipos de refrigeración y aquellos ubicados en los servicios de apoyo hospitalario.

- La suma de **VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($23.610.024.440) M/CTE** a aportarse por el FFDS, para la **FASE PRECONSTRUCCIÓN** que corresponde al valor inscrito en el Plan Bienal de Inversiones, en el componente de infraestructura.

- **Para la vigencia 2022**, la suma de **SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS ($63.443.134.010) M/CTE,** para la **FASE CONSTRUCCIÓN** (incluye dotación hospitalaria instalada)

- **Para la vigencia 2023,** la suma de **DOCE MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($12.048.781.550) M/CTE, para la FASE CONSTRUCCIÓN.**

- La suma de **NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($991.019.400) M/CTE,** como recursos aportados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, (representados en recurso humano, administrativo y apoyo logístico) y que se ejecutarán en desarrollo de todo el proyecto.

Las actividades que no correspondan a elementos propios de la obra civil, deberán recibir un tratamiento tributario discriminado.

CLÁUSULA CUARTA. – CUANTIFICACIÓN DE LOS APORTES DE LAS PARTES: El aporte del SDS-FFDS para la etapa 1 del proyecto, es por valor de **NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($99.101.940.000) M/CTE** discriminados de la siguiente manera:

Aportes SDS	Valor estimado con cargo al convenio
Recursos Vigencia 2021 contrapartida Vigencias Futuras	$23.610.024.440
Vigencias Futuras 2022 – Acuerdo No.788 de 2020	$63.443.134.010
Vigencias Futuras 2023 – Acuerdo No.788 de 2020	$12.048.781.550
Total	**$99.101.940.000**

y por parte de la Subred Integrada de Servicios Sur E.S.E., realizará un aporte equivalente al 1%, como cofinanciación por la suma de **NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($991.019.400) M/CTE,** como recursos aportados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, (representados en recurso humano, administrativo y apoyo logistico) y que se ejecutarán en desarrollo de todo el proyecto.

CLAUSULA QUINTA. - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: La Entidad cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3209 del 25 de junio de 2021 para amparar el convenio por la suma de **VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($23.610.024.440) M/CTE.**

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Un Segundo desembolso en el año 2022 por la suma de **SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS ($63.443.134.010) M/CTE,** a la solicitud de desembolso que presente la SUBRED INTEGRADA DE SERVCIOS DE SALUD SUR E.S.E, acompañada de: 1. Solicitud de desembolso de los recursos por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., 2. Aprobación expedida por los Supervisores del convenio mediante el formato CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR código SDS-FIN-FT-038 V5 o el que lo modifique y 3. Se cuente con el respectivo PAC del convenio para el desarrollo del proyecto **FASE CONSTRUCCIÓN** (incluye dotación).

Un tercer desembolso en el año 2023 por la suma de **DOCE MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($12.048.781.550) M/CTE** a la solicitud de desembolso que presente la SUBRED INTEGRADA DE SERVCIOS DE SALUD SUR E.S.E, acompañada de: 1. Solicitud de desembolso de los recursos por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., 2. Aprobación expedida por los Supervisores del convenio mediante el formato CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR código SDS-FIN-FT-038 V5 o el que lo modifique y 3. Se cuente con el respectivo PAC del convenio para el desarrollo del proyecto **FASE CONSTRUCCIÓN** (Incluye dotación)

PARÁGRAFO PRIMERO: Los desembolsos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de la factura o cuenta de cobro, una vez se cuente con el respectivo PAC.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectuar los desembolsos se requerirá la siguiente documentación mínima, la cual será verificada por parte del supervisor: **a.** Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, o cuenta de cobro **b.** Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. **C** Certificación de ingreso al Almacén **(cuando aplique)**

PARÁGRAFO TERCERO: Cuando las facturas o cuentas de cobro no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezara a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por tanto derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

PARÁGRAFO CUARTO: La solicitud de desembolso deberá presentarse durante los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al cumplimiento de la condición para tal fin, con los soportes correspondientes y el desembolso se hará dentro de los treinta (30) días calendario

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

CLÁUSULA SÉPTIMA. - PLAZO DEL CONVENIO: El plazo de ejecución para el presente convenio es de **cuarenta y tres (43) meses** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio.

CLÁUSULA OCTAVA. – COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA SUBRED: En desarrollo del convenio derivado de los presentes estudios previos, serán compromisos a cargo de la **SUBRED**, los siguientes:

1. Incorporar los recursos recibidos del FFDS realizando todos los trámites administrativos, financieros y logísticos que permitan ejecutar las fases precontractual, contractual y post-contractual para el desarrollo del proyecto.
2. Adelantar las fases de preconstrucción, construcción y alistamiento - puesta en funcionamiento.
3. Elaborar un plan de trabajo que incluya las actividades, productos, responsables y cronograma requeridos en el cumplimiento del objeto contractual y presentarlo a aprobación del comité operativo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio.
4. Incorporar las Directrices Anticorrupción de MIGA (Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones) en sus pliegos de licitación y acatar las todas normas y documentos de desempeño establecidos por dicha entidad.
5. Adelantar los procesos de selección de los contratistas, en armonía con lo dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 98 del Plan de Desarrollo, que se requieran para el logro del objeto y alcance del convenio, previo concepto técnico favorable del comité operativo de seguimiento al proceso contractual en lo que respecta a los pliegos, evaluaciones y recomendaciones a la Gerente de conformidad con las normas que en materia de contratación apliquen. Se debe tener en cuenta lo señalado en el Decreto 2090 de 1989 el artículo 1.1.4 Propiedad intelectual del proyecto arquitectónico "El anteproyecto y proyecto arquitectónico son de propiedad intelectual del arquitecto, y, por consiguiente, solamente pueden usarse en la construcción del edificio para el cual fueron elaborados. Ninguna persona podrá desarrollar anteproyectos ni cambiar proyectos, so pena de violar las disposiciones de la Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, excepto en el caso que el anteproyecto haya sido elaborado directamente por la entidad contratante. No se podrán utilizar anteproyectos y proyectos en obras diferentes a aquellas para las cuales fueron contratados".
6. Adelantar el proceso de selección de la interventoría requerida y designar el supervisor necesario y adecuado para el correcto seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud de los contratos que se celebren en desarrollo del presente convenio, de conformidad con las normas que sobre contratación se apliquen y en armonía con lo dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 98 del Plan de Desarrollo.
7. Descalificar del proceso de selección a cualquier proveedor que se encuentre en la Lista de Empresas e Individuos No Elegibles de la WBG (World Bank Group). (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms).

17. Presentar al Comité Operativo los informes de seguimiento de ejecución del convenio dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes, durante la ejecución del mismo.
18. Informar al **FONDO** dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la finalización del convenio sobre la ejecución a través de quienes ejerzan la vigilancia y control de seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones contraídas y reintegrar los valores no ejecutados dentro del plazo anterior.
19. Presentar a quien ejerce la vigilancia y control de la ejecución del convenio por parte del **FONDO** dentro de los treinta (30) días siguientes a la terminación del convenio, el informe final, respecto al desarrollo, ejecución y alcance del objeto, especificando los compromisos u obligaciones.
20. Designar el responsable del seguimiento a la ejecución del convenio que se encargue de coordinar las acciones propias de la ejecución y presentar los informes de requeridos por **EL FONDO**.
21. Cumplir con las normas legales de protección al medio ambiente vigente en Colombia, así como con los procedimientos establecidos por la Empresa Social del Estado , relacionadas con el deber de protección al medio ambiente y de los recursos naturales, en especial con la Resolución 1115 de 2012 expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente y demás normas que apliquen, igualmente implementar las medidas necesarias para la mitigación del impacto ambiental negativo generado por la ejecución de las obras tales como ruidos, material particulado, manejo de escombros, señalización, emisión de gases, seguridad industrial y seguridad ocupacional entre otros.
22. Acatar las recomendaciones y aprobaciones del comité operativo contractual.
23. Adelantar todos los trámites que se requieran para la ejecución del objeto del presente convenio.
24. Analizar y de ser el caso acatar las observaciones que le formule la Secretaría Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud en el marco del comité operativo, subsanando de inmediato cualquier deficiencia en la ejecución del convenio interadministrativo.
25. Asistir a las reuniones de coordinación planteadas por la Secretaría Distrital de Salud de acuerdo con las fechas y sitios que se programen.
26. Atender los requerimientos u observaciones que le presente la Secretaría Distrital de Salud por conducto del supervisor.
27. Solicitar y adelantar los trámites necesarios para obtener los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar.
28. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones.
29. Reportar en caso de cualquier anomalía o novedad, la situación de forma inmediata, al supervisor del convenio, por escrito.
30. Llevar debidamente organizado y actualizado de conformidad con las normas archivísticas, el archivo documental (físico y digital), de todos los antecedentes y demás actuaciones desarrolladas en ejecución del convenio y del proyecto objeto del mismo.

41. Estructurar y presentar la implementación del "Plan de Contingencia de la Prestación de Servicios de Salud" de acuerdo al Numeral 5 de la Circular No.028 del 2017 – Plan de Contingencia – Traslado o Cierre de Servicios.
42. Recibir la totalidad de documentos que garanticen el paz y salvo y liquidación de obligaciones contraídas por la Subred.
43. Adelantar consulta ante la EGAT de manera previa al inicio de cada fase y de ser el caso suscribir contrato interadministrativo con la EGAT (Entidad de Gestión Administrativa y Técnica) con el fin de adelantar objeto y alcance del convenio en cumplimiento del Acuerdo Distrital No.761 de 2020.
44. Vincular y mantener dentro del equipo que se disponga para la ejecución del presente convenio, mujeres conforme al porcentaje indicado en el artículo 3° del Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, para lo cual se deberá remitir a la supervisión una manifestación semestral bajo juramento del facultado, donde se indique el personal vinculado, para corroborar la contratación de las mujeres durante el periodo de ejecución del convenio en los porcentajes indicados.
45. Garantizar el reporte establecido en el parágrafo 6° del artículo 3° del Decreto Distrital 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
46. Adoptar medidas para prevenir, corregir y denunciar el hostigamiento sexual, la violencia y la discriminación contra las mujeres, en sus actividades empresariales y cadena de suministro en el marco de la ejecución del presente convenio. En caso de ser testigo de alguna de las situaciones enunciadas deberá informar de manera inmediata a la supervisión quien dará traslado a la autoridad competente.
47. Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Convenio.

CLÁUSULA NOVENA. COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL FFDS Y/O SDS: Además de las inherentes al objeto, el FFDS- SDS se compromete en especial a:

1. Exigir la ejecución idónea del objeto del convenio, bajo las condiciones y características técnicas previstas.
2. Ejercer el control sobre el cumplimiento del objeto del convenio a través del Supervisor del mismo.
3. Suministrar los elementos y/o espacios necesarios para la ejecución del objeto del convenio si a ello hubiere lugar.
4. Aprobar la Garantía única que en debida forma se constituya, si a ello hubiere lugar.
5. Exigir la certificación de pago de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.
6. Realizar los aportes del convenio en la forma pactada.
7. Cumplir con las demás señaladas en el artículo 4° de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decretos Reglamentarios y demás normas concordantes.
8. Aplicar las sanciones y correctivos establecidos en la Ley, el estudio previo y el mismo convenio, en caso de incumplimiento total o parcial por parte del asociado, adelantando las

Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal o su representante legal – según el caso.

8. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.
9. Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento de sus compromisos, aunque no estén específicamente señaladas y que sean de la naturaleza del convenio.
10. Utilizar los mecanismos que sean necesarios para poder garantizar la autenticidad, integridad y conservación de los documentos electrónicos, cuando a ello hubiere lugar
11. Contar con sus equipos de cómputo y herramientas de trabajo para la correcta ejecución del objeto del convenio, cuando a ello hubiere lugar.
12. Garantizar que los compromisos, productos, acciones, intervenciones y demás aspectos técnicos, se ejecuten dando pleno cumplimiento a los Lineamientos y políticas establecidos por la Secretaria Distrital de Salud-Fondo Financiero Distrital de Salud y a las instrucciones que se impartan a través del supervisor y/o interventor.
13. Constituir la garantía única, si a ello hubiere lugar, de conformidad con lo establecido en el Estudio Previo y el convenio, y mantenerla vigente hasta su liquidación, según lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.
14. Los demás compromisos que se deriven de las características técnicas, estudios previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del presente convenio y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - COMPROMISOS COMUNES PERSEGUIDOS

1. Apoyar la ejecución idónea y oportuna del objeto convenido, atender las solicitudes formuladas a las partes, resolver los inconvenientes que se presenten durante la ejecución del convenio, de manera oportuna y eficiente y en general realizar las propuestas necesarias para la buena ejecución del mismo.
2. Designar los integrantes del comité operativo del convenio a suscribir.
3. Asistir a las reuniones del Comité Operativo que de común acuerdo sean pactadas y a las demás reuniones que convoque la Secretaría Distrital de Salud.
4. Manejar de manera independiente, centralizada y segura, los documentos relacionados con los aspectos jurídicos, financieros, técnicos, contables y administrativos que se generen en desarrollo del presente convenio.
5. Disponer del personal profesional idóneo como interlocutores con la supervisión del convenio y que propendan por una ejecución eficaz, resolutiva y de calidad.
6. Determinar bajo los criterios técnicos, administrativos y financieros el conjunto de obras y el presupuesto estimado de cada etapa o fase del convenio.
7. Apropiar los recursos para la ejecución de los proyectos u obras establecidas inicialmente o definidas por el comité operativo.

A las sesiones del comité podrán asistir los profesionales que El Gerente de la ESE o el profesional de apoyo designado por la Dirección de Infraestructura y Tecnología de la Secretaría Distrital de Salud consideren necesario para tratar los temas técnicos.

CLÁUSULA DOCE. DOS (12.2) FUNCIONES DEL COMITÉ OPERATIVO: Serán funciones del Comité Operativo:

- Elaborar y aprobar el plan de trabajo y cronograma del convenio.
- Brindar soporte técnico, de información y gestión, que permitan la ejecución del convenio.
- Efectuar el seguimiento de la evolución de los proyectos, identificando los aspectos que generen dificultades e implementar los correctivos del caso.
- Servir de instancia consultiva y de apoyo para resolver las dificultades operativas o técnicas del proyecto.
- Reunirse mensualmente o cuando las circunstancias lo exijan para evaluar los aspectos propios de la ejecución del convenio.
- Solicitar las reuniones y gestiones que considere necesarias para que el proyecto objeto del convenio sea ejecutado.
- Llevar un registro de los compromisos y disposiciones adoptadas en cada una de las reuniones del comité Operativo mediante actas.
- Designar al Secretario Técnico quien tendrá a su cargo la obligación de convocar las reuniones, efectuar el seguimiento de las mismas, elaborar las actas y responder por los archivos y documentos que se generen en cumplimiento de sus funciones.
- Solicitar, cuando lo considere necesario, informes a la Subred sobre la ejecución del convenio.
- Las demás acorde con su naturaleza técnica y dentro de los límites de la ley.

La integración y puesta en funcionamiento del Comité Operativo deberá efectuarse dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio, para cuyos efectos se suscribirán durante su operación todos los documentos necesarios que den cuenta su actuación.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – GARANTÍAS: El presente convenio no requiere suscripción de garantías, por razón de la naturaleza pública de las partes, su adscripción a la SDS conforme al Acuerdo Distrital 257 de 2007 y lo previsto en el numeral 2.2.1.2.1.4.5, del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015.

Como quiera que el presente convenio atiende a la finalidad de los convenios del artículo 149 de la Ley 1421 de 1993, es decir, la asociación entre entidades públicas para cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, y que no existen en este caso obligaciones ligadas entre sí por un vínculo de interdependencia entre las partes que lo suscriben, sino que sus compromisos se dirigen a un fin común en torno al cual, las entidades se asocian, no se hace necesario la suscripción de garantías de cumplimiento.

Adicionalmente la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., allegará copia de la póliza de responsabilidad civil para Clínicas y Hospitales vigente.

Sin embargo, LA SUBRED aportará a la Subdirección de Contratación de la Secretaría Distrital de Salud, la póliza global de responsabilidad civil extracontractual para Clínicas y Hospitales de LA SUBRED, la cual deberá estar vigente al momento de la suscripción del convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: LA SUBRED con la firma del presente convenio, declaran bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad, establecidos en la Constitución Política, de que tratan artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. – PROPIEDAD INTELECTUAL: De conformidad con las normas que regulan los derechos de autor, la información y demás documentos que resulten en desarrollo del objeto del presente convenio gozan de protección legal y serán de propiedad de LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD: En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. – CESIÓN Y SUBCONTRATOS: LA SUBRED no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente, los derechos y obligaciones derivados del presente convenio, sin consentimiento expreso del FONDO.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. – TERMINACIÓN: El presente convenio se dará por terminado en los eventos que se relacionan: a) Por extinción del plazo pactado para la ejecución. b) A solicitud debidamente sustentada interpuesta por una de las partes. c) Por acuerdo bilateral. d) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. e) Por revocatoria, cancelación, supresión, no renovación de los permisos, licencias y autorizaciones requeridas para la ejecución del convenio. En los eventos numerados con b, c y d, se deberá suscribir por las partes, acta donde conste tal hecho; para lo cual se debe realizar la solicitud oportuna a la Subdirección de Contratación, por parte del Supervisor debidamente sustentada y soportada.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. – NOVEDADES CONTRACTUALES: Las partes convienen que cualquier modificación, adición, prórroga o suspensión a lo pactado en el presente convenio y/o a cualquier documento que haga parte integral del mismo, sólo podrá realizarse mediante acuerdo escrito por las partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Cualquier discrepancia que surja entre las partes en torno a la interpretación o aplicación de estas disposiciones, o al cumplimiento

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. – DOMICILIO CONTRACTUAL: Para efectos de notificación: EL FFDS-SDS tiene su domicilio en la Carrera 32 No. 12-81 de la ciudad de Bogotá, D.C. y la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**, en la Carrera 20 No. 47B-35 sur Bogotá D.C.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente convenio se entiende suscrito y perfeccionado con la firma de las partes y para su ejecución requiere del certificado de registro presupuestal y la suscripción del acta de inicio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - ANEXOS DEL CONVENIO: Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Convenio: 1. Estudios y documentos previos. 2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 3. Aceptación por parte de la subred a la invitación presentada por parte del FFDS. 4. Los demás documentos que se produzcan durante el desarrollo, ejecución y eventual liquidación del presente convenio.

Elaboró: Sandra Forero – Abogada - Subdirección de Contratación
Revisó: Diana Montes - Abogada – Subdirección de Contratación
Revisó: Ana María Margarita Arévalo Orozco - Abogada – Subdirección de Contratación
Vo.Bo.: Luz Myriam Ciro Flórez - Subdirectora de Contratación
Vo.Bo.: Luis Miguel Usuga Samudio - Subsecretario Corporativo
Vo.Bo.: Francisco José Guerrero Loaiza – Asesor del Despacho

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE INICIO Código: SDS-CON-FT-005 V4	Actualizado por: Essy Ximena Arévalo Torres Aprobado por: Pilar Alexon Contreras Erazo	

ACTA DE INICIO

CONTRATO O CONVENIO No. 2980595 DE 2021

ENTIDAD CONTRATANTE: Fondo Financiero Distrital De Salud

CONTRATISTA: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: NIT 900958564

OBJETO DEL CONTRATO: 011-043000_7790 Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto Adecuación, Ampliación, Reforzamiento, Reordenamiento, Adquisición y Reposición de Dotación, de la Torre 1 de la Unidad de Servicios de Salud Meissen

VALOR DEL CONTRATO: $12.940.877.034.oo

FECHA DE INICIACION: 10 de noviembre de 2021

FECHA DE TERMINACION: 09 de marzo de 2024

CLASE DE CONTRATO O CONVENIO: CONVENIO

DATOS DE LA PÓLIZA			
NUMERO	ASEGURADORA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR ASEGURADO

SUPERVISOR: DIRECTOR OPERATIVO CODIGO 9 GRADO 07

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervienen, una vez leída y aprobada.

Dada en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).

OSCAR HERNANDO BERNAL OVALLE
Director Operativo Código 9 Grado 07

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
Gerente
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

10
33

Información general | Condiciones | Bienes y Servicios | Documentos del proveedor | Documentos del contrato | Información presupuestal | Ejecucion del Contrato | Modific

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2980595
Numero del Contrato	CO1.PCCNTR.2980595
Version del contrato	1
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto Adecuación, Ampliación, Reforzamiento, Reordenamiento, Adquisición y Reposición de Dotación, de la Torre 1 de la Unidad de Servicios de Salud Meissen
Tipo	Otro
Fecha de terminación del contrato	29/03/2024 11:59:00 PM
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	Si No
Estado de contrato	Firmado
Liquidación	Si No
Fecha de inicio de liquidación	30/03/2024 12:00:00 AM
Fecha de liquidación	29/11/2026 12:00:00 AM
Obligaciones ambientales	Si No
Obligaciones pos consumo	Si No
Reversión	Si No

Identificacion Entidad contratante

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..

Información del Proveedor contratista

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobador – Entidad Estatal

Contrato firmado:

Contrato en ejecución:

Información del objeto

Tipo de proceso	Contratación directa (con ofertas)
Numero del proceso	FFDS-CD-2417-2021
Titulo del proceso	proyecto Adecuación, Ampliación, Reforzamiento, Reordenamiento, Adquisición y Reposición de Dotación, de la Torre 1 de la Unidad de Servicios de Salud Meissen
Descripción	Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto Adecuación, Ampliación, Reforzamiento, Reordenamiento, Adquisición y Reposición de Dotación, de la Torre 1 de la Unidad de Servicios de Salud Meissen
Duración del contrato	28 (Meses)
Unidad de contratación	SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN
Titulo de la oferta	FFDS-CD-2417-2021
Tipo	Otro
Cuantía del contrato	12.940.877.034 COP

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Ultima consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Ejecución del Contrato

Ejecucion del Contrato

Porcentaje	Recepción de articulos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecucion del contrato

Descripción	Nombre del documento

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Modificaciones del Contrato

Modificacion del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Incumplimientos

Incumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

CLAUSULADO ADICIONAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL-FFDS Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Por un **ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.626.618, conforme el Decreto de nombramiento No. 001, del 01 de enero de 2020 y Acta de Posesión No. 005, del 01 de enero de 2020, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, actuando en su calidad de Secretario de Despacho de la **SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD** y Director Ejecutivo del **FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD**, identificado con el NIT.800.246.953-2, delegado para la ordenación del gasto según Decreto No.706 de 1991 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., que en adelante se denominará **"EL FONDO"** y por la otra; **REYES MURILLO HIGUERA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.412.289, obrando en su condición de encargado de las funciones de Gerente de la **"SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."**, con NIT No. 900.958.564-9 mediante Resolución No. 1608 de 24 de septiembre de 2021 de la Secretaría Distrital de Salud,, legalmente facultado para suscribir el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 641 de 2016 y autorizado por la Junta Directiva; quien en adelante se denominará **"LA SUBRED"**, hemos convenido celebrar el presente Convenio Interadministrativo (en adelante el "Convenio"), teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

1) Que mediante comunicación N°2021IE24323 de fecha 2 de septiembre de 2021, la Directora de Infraestructura y Tecnología, solicitó realizar la contratación con la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**, anexando los estudios y documentos previos los cuales hacen parte integral del presente documento. **2)** Que la Entidad cuenta con la disponibilidad presupuestal para amparar el convenio. **3)** Que, la suscripción del presente convenio interadministrativo, se encuentra basada en antecedentes y considerandos expuestos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., en el proyecto de inversión y plasmadas en los productos de una consultoría, adelantada por la Secretaría Distrital de Salud, y sustentada en el programa médico arquitectónico, qué como instrumento cuantitativo e identificador de las áreas y dimensiones del proyecto, nos permitió identificar el metraje a intervenir. De igual forma, es la oportunidad de adecuar aquellas áreas y ambientes que no cumplen con la normatividad vigente, como lo es la Resolución 3100 de 2019, *"Por el cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de inscripción de Prestadores y habilitación de Servicios de Salud"*. Así mismo plantear estrategias, como lo es plan de contingencia para evitar la suspensión de los servicios asistenciales de urgencias pediátricas y de adultos, ya que el mismo será intervenido para fortalecer sus áreas de acuerdo con el enfoque del Hospital de Meissen como referente de trauma y materno pediátrico en la Subred. Por lo anterior, estaríamos dando respuesta a las necesidades requeridas por la comunidad de la Localidad de Ciudad Bolívar y demás población que atiende la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Empresa Social del Estado. **4)**. Que el Comité de Contratación en sesión virtual No. 43 realizada del 11 al 13 de octubre de 2021 recomendó favorablemente la celebración del presente convenio **5)** Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015, se expidió el acto administrativo que justifica la contratación directa. **6)** Que esta contratación se encuentra

3. .La Subred debe hacer cumplir las especificaciones técnicas establecidas en los planos arquitectónicos, estudios técnicos y detalles, producto de la consultoría de diseños, además con las normas necesarias para este tipo de proyectos (Resolución No. 3100 de 2019, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social).
4. Garantizar la disponibilidad de los servicios públicos y compañías prestadoras de los mismos.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN: Esta ETAPA, se desarrollará en un plazo de ejecución de **NUEVE (9) meses** conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo y cronograma de actividades.

(ii) SEGUNDA ETAPA - CONSTRUCCIÓN: OBRA E INTERVENTORÍA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, DE LA TORRE 1 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MEISSEN: Esta etapa iniciará con firma del acta de inicio de obra; y terminará una vez la SUBRED reciba a satisfacción la obra.

Al iniciar esta etapa, el contratista constructor deberá entregar la programación detallada de obra debidamente aprobada por la interventoría y el plan de manejo de tráfico debidamente autorizado por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Se deberá realizar el trámite, si se llegase a requerir, de la actualización y prórroga de la licencia de construcción y demás permisos como el plan de Manejo de Tráfico, disposición final de residuos, para el cumplimiento del objeto del convenio

La Subred debe gestionar la apropiación de los diseños y estudios técnicos por parte del contratista de obra y la interventoría, con el objeto de que los revise, realice observaciones a su debido tiempo y despeje las inquietudes de índole técnico antes de suscribir el acta de inicio.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE INVERSIÓN Esta ETAPA, se desarrollará en un plazo de ejecución de **DIECISIETE (17) MESES** aproximadamente.

(iii) TERCERA ETAPA: DOTACIÓN DE CONTROL ESPECIAL Y NO CONTROL, MOBILIARIO Y TIC.

Esta etapa podrá iniciar paralelamente a la segunda etapa del convenio, siempre y cuando se cuente con los recursos adicionados al convenio interadministrativo y así la Subred procederá a realizar la incorporación de los recursos de inversión acorde con manual de presupuesto e iniciará la ejecución de los mismos mediante la aplicación del manual de contratación de la Subred o la suscripción de convenio interadministrativo con la EGAT, para la adquisición de la dotación de control especial y no control, mobiliario y TIC de la torre 1 de la Unidad de Servicios de Salud Meissen.

Esta etapa terminará una vez la dotación hospitalaria se encuentre instalada, lista para su operación y funcionamiento, acorde con los requerimientos normativos vigentes para la utilización segura de los equipos biomédicos. La SUBRED supervisará el cumplimiento de las

El valor del convenio asciende a la suma de **DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS ($12.940.877.034) M/CTE**, a precios constantes 2021, que corresponde a los aportes que realizan las partes.

Las actividades que no correspondan a elementos propios de la obra civil, deberán recibir un tratamiento tributario discriminado.

CLÁUSULA CUARTA. – CUANTIFICACIÓN DE LOS APORTES DE LAS PARTES:

A) El aporte del SDS-FFDS para el proyecto, es por valor de **DOCE MIL OCHOCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($12.812.749.539) M/CTE** discriminados de la siguiente manera:

Aportes SDS	Valor estimado con cargo al convenio
Recursos Vigencia 2021 contrapartida Vigencias Futuras	$2.341.579.314
Vigencias Futuras 2022 – Acuerdo No.788 de 2020	$10.471.170.225
Total	**$12.812.749.539**

Valor que será distribuido así:

La suma de **ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($11.199.112.541) M/CTE.**, a aportarse por el FFDS, para la obra de *"ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MEISSEN"*.

La suma de **MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($1.119.911.254) M/CTE,** a aportarse por el FFDS, para la interventoría de la obra de *"ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MEISSEN"*.

La suma de **CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUARENTA Y CUATRO PESOS ($414.525.744) M/CTE**, a aportarse por el FFDS, para el Plan de Contingencia, el cual será ejecutado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

La suma de **SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($79.200.000) M/CTE,** a aportarse por el FFDS, para la implementación del Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra-PAPSO

B) Por parte de la Subred Integrada de Servicios Sur E.S.E., realizará un aporte equivalente al 1%, como cofinanciación por la suma de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CIENTO**

PARÁGRAFO PRIMERO: Los desembolsos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de la factura o cuenta de cobro, una vez se cuente con el respectivo PAC.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectuar los desembolsos se requerirá la siguiente documentación mínima, la cual será verificada por parte del supervisor: **a.** Factura y/o cuenta de cobro debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, o cuenta de cobro **b.** Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. **C** Certificación de ingreso al Almacén **(cuando aplique)**

PARÁGRAFO TERCERO: Cuando las facturas y/o cuentas de cobro no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezara a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por tanto derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

PARÁGRAFO CUARTO: La solicitud de desembolso deberá presentarse durante los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al cumplimiento de la condición para tal fin, con los soportes correspondientes y el desembolso se hará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su presentación, una vez se cuente con el respectivo PAC y realizados los trámites administrativos a que haya lugar.

PARÁGRAFO QUINTO: CUENTA PARA ABONO DE DESEMBOLSOS: La **SUBRED** se compromete a entregar a la Dirección Financiera -Tesorería de la Secretaría Distrital de Salud, con el fin de que le sean consignados los correspondientes desembolsos, certificación de apertura de cuenta expedida por entidad bancaria en la que conste ser titular de cuenta corriente o de ahorros y en la cual se expresen los siguientes datos: 1) Nombre o razón social del titular; 2) Número de la cédula de ciudadanía o del NIT del titular, 3) Nombre de la entidad financiera y de la correspondiente sucursal. 4) Número de la cuenta.

PARÁGRAFO SEXTO: La **SUBRED** se compromete a no hacer unidad de caja y mantener contabilidad separada de los recursos desembolsados al presente convenio por parte del Fondo Financiero Distrital de Salud.

PARÁGRAFO SÉPTIMO: En el evento en que el Fondo Financiero Distrital de Salud evidencie una destinación de los recursos desembolsados diferente a la pactada, se dará lugar a la terminación inmediata del convenio y a la exigibilidad del reintegro de la totalidad de los recursos desembolsados, más sus rendimientos financieros e informará del hecho a la dependencia respectiva para lo de su competencia.

PARÁGRAFO OCTAVO: En caso que se presenten excedentes en el convenio, estos se reportarán oportunamente por la **SUBRED** al **FFDS** y durante la ejecución de los contratos

expedido por el Presidente de la República, el artículo 1.1.4 Propiedad intelectual del proyecto arquitectónico "El anteproyecto y proyecto arquitectónico son de propiedad intelectual del arquitecto, y, por consiguiente, solamente pueden usarse en la construcción del edificio para el cual fueron elaborados. Ninguna persona podrá desarrollar anteproyectos ni cambiar proyectos, so pena de violar las disposiciones de la Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, excepto en el caso que el anteproyecto haya sido elaborado directamente por la entidad contratante. No se podrán utilizar anteproyectos y proyectos en obras diferentes a aquellas para las cuales fueron contratados".

6. Adelantar el proceso de selección de la interventoría requerida y designar el supervisor necesario y adecuado para el correcto seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud de los contratos que se celebren en desarrollo del presente convenio, de conformidad con las normas que sobre contratación se apliquen y en armonía con lo dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 98 del Plan de Desarrollo.
7. Descalificar del proceso de selección a cualquier proveedor que se encuentre en la Lista de Empresas e Individuos No Elegibles de la WBG (World Bank Group). (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms).
8. Presentar a la SDS para revisión y aprobación los procesos de contratación y ejecución para proyectos que se encuentren en y/o por encima cinco (5) millones de dólares (US$5.000.000). Para lo cual la Subred presentará los estudios previos, análisis de sector y los demás documentos inherente al proceso de selección. Sin dicha aprobación la Subred no podrá publicar los documentos precontractuales.
9. Cumplir con normatividad vigente en la plataforma de "Colombia Compra Eficiente" para adelantar que los procesos de contratación y los estándares de desempeño (Norma de Desempeño 1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales; Norma de Desempeño 2: Trabajo y condiciones laborales; Norma de Desempeño 3: Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación; Norma de Desempeño 4: Salud y seguridad de la comunidad; Norma de Desempeño 5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario; Norma de Desempeño 6: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos; Norma de Desempeño 7: Pueblos Indígeas; Norma de Desempeño 8: Patrimonio cultura) que harán parte integral del presente convenio, y que el adjudicatarios de los procesos han aceptado acatar dichos estándares, para lo cual deberán notificar en comité operativo del convenio el desarrollo de los mismos.
10. Proporcionar mensualmente a la SDS un informe consolidado de adquisición y contratación derivada con todos los soportes necesarios (contratos, actas de corte, facturas, soporte de pago, soporte del pago de los aportes al sistema general de seguridad social de los empleados, soporte de SENA-Fondo de apoyo de la industria a la construcción) y demás documentos necesarios e inherentes a la ejecución.
11. Cumplir con la normatividad que regula la construcción para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, entre ellas los estándares de habilitación de acuerdo con la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social , "por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud" y /o demás normas que la deroguen, modifiquen adicionen o complementen.

26. Asistir a las reuniones de coordinación planteadas por la Secretaría Distrital de Salud de acuerdo con las fechas y sitios que se programen.
27. Atender los requerimientos u observaciones que le presente la Secretaría Distrital de Salud por conducto del supervisor.
28. Solicitar y adelantar los trámites necesarios para obtener los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar.
29. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones.
30. Reportar en caso de cualquier anomalía o novedad, la situación de forma inmediata, al supervisor del convenio, por escrito.
31. Llevar debidamente organizado y actualizado de conformidad con las normas archivísticas, el archivo documental (físico y digital), de todos los antecedentes y demás actuaciones desarrolladas en ejecución del convenio y del proyecto objeto del mismo.
32. Proyectar y presentar oportunamente, las respuestas a los requerimientos que en relación con el convenio y el proyecto objeto del mismo, se formulen por los organismos de control o por cualquier otra autoridad o persona natural o jurídica.
33. Dar estricto cumplimiento a la normatividad aplicable para el logro del objeto contractual.
34. Contar, en caso de requerirse, con el concepto técnico favorable de la Secretaría Distrital de Salud, adelantar los trámites y demás requisitos exigidos para la ejecución de la obra.
35. Deberá contar con los estudios respectivos que exige las normas legales vigentes de acuerdo con numeral III. Aspecto Legal del Sector del análisis del sector, el cual hace parte integral del estudio previo y demás normativa vigente que se encuentre al momento de la ejecución de los estudios y diseños y adicionalmente con: a) Programa médico arquitectónico b) Certificado de tradición del inmueble objeto de la obra actualizado, c) Los permisos y respuestas a las consultas previas emitidas por las entidades competentes tales como Planeación, Empresa de Teléfonos de Bogotá, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Empresa de Energía de Bogotá y/o Codensa, Gas Natural (en caso que aplique), Curadurías Urbanas y demás (en caso que aplique), d) Cuadro General de Áreas, e) Planos arquitectónicos actualizados (Localización, plantas, fachadas y cortes, detalles constructivos), f) Lista de materiales que se van a utilizar y precios de mercado, g) Planos de ingeniería como: Planos eléctricos, planos de red contra incendio, planos de red de voz y datos, planos CCTV, y planos de redes hidrosanitarias.
36. Dar cumplimiento a lo establecido por la Secretaría Distrital de Planeación en el marco del instrumento de planeamiento – Plan de Regularización y Manejo – según Resolución N°0156 del 26 de febrero de 2007-PRM, expedida por la Secretaría Distrital de Planeación.
37. Socializar del proyecto a la comunidad en general, conforme a lo señalado en el Artículo 8 de la Ley 1437 de 2011
38. Adelantar acciones de prevención en la ejecución de los contratos derivados del presente convenio para que no se presenten conductas que atenten o promuevan la violencia de género, incluyendo acoso sexual; de igual forma implementará mecanismos tales como buzones de quejas de fácil acceso a los empleados y/o contratistas y/o interesados, realizando seguimiento continuo para garantizar el restablecimiento de los derechos afectados.
39. Desarrollar acciones de prevención en la ejecución de los contratos derivados del presente convenio para que no se presenten situaciones de trabajo infantil, trabajo forzoso; de igual

26. Asistir a las reuniones de coordinación planteadas por la Secretaría Distrital de Salud de acuerdo con las fechas y sitios que se programen.
27. Atender los requerimientos u observaciones que le presente la Secretaría Distrital de Salud por conducto del supervisor.
28. Solicitar y adelantar los trámites necesarios para obtener los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar.
29. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones.
30. Reportar en caso de cualquier anomalía o novedad, la situación de forma inmediata, al supervisor del convenio, por escrito.
31. Llevar debidamente organizado y actualizado de conformidad con las normas archivísticas, el archivo documental (físico y digital), de todos los antecedentes y demás actuaciones desarrolladas en ejecución del convenio y del proyecto objeto del mismo.
32. Proyectar y presentar oportunamente, las respuestas a los requerimientos que en relación con el convenio y el proyecto objeto del mismo, se formulen por los organismos de control o por cualquier otra autoridad o persona natural o jurídica.
33. Dar estricto cumplimiento a la normatividad aplicable para el logro del objeto contractual.
34. Contar, en caso de requerirse, con el concepto técnico favorable de la Secretaría Distrital de Salud, adelantar los trámites y demás requisitos exigidos para la ejecución de la obra.
35. Deberá contar con los estudios respectivos que exige las normas legales vigentes de acuerdo con numeral III. Aspecto Legal del Sector del análisis del sector, el cual hace parte integral del estudio previo y demás normativa vigente que se encuentre al momento de la ejecución de los estudios y diseños y adicionalmente con: a) Programa médico arquitectónico b) Certificado de tradición del inmueble objeto de la obra actualizado, c) Los permisos y respuestas a las consultas previas emitidas por las entidades competentes tales como Planeación, Empresa de Teléfonos de Bogotá, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Empresa de Energía de Bogotá y/o Codensa, Gas Natural (en caso que aplique), Curadurías Urbanas y demás (en caso que aplique), d) Cuadro General de Áreas, e) Planos arquitectónicos actualizados (Localización, plantas, fachadas y cortes, detalles constructivos), f) Lista de materiales que se van a utilizar y precios de mercado, g) Planos de ingeniería como: Planos eléctricos, planos de red contra incendio, planos de red de voz y datos, planos CCTV, y planos de redes hidrosanitarias.
36. Dar cumplimiento a lo establecido por la Secretaría Distrital de Planeación en el marco del instrumento de planeamiento – Plan de Regularización y Manejo – según Resolución N°0156 del 26 de febrero de 2007-PRM, expedida por la Secretaría Distrital de Planeación.
37. Socializar del proyecto a la comunidad en general, conforme a lo señalado en el Artículo 8 de la Ley 1437 de 2011
38. Adelantar acciones de prevención en la ejecución de los contratos derivados del presente convenio para que no se presenten conductas que atenten o promuevan la violencia de género, incluyendo acoso sexual; de igual forma implementará mecanismos tales como buzones de quejas de fácil acceso a los empleados y/o contratistas y/o interesados, realizando seguimiento continuo para garantizar el restablecimiento de los derechos afectados.
39. Desarrollar acciones de prevención en la ejecución de los contratos derivados del presente convenio para que no se presenten situaciones de trabajo infantil, trabajo forzoso; de igual

5. Exigir la certificación de pago de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.
6. Realizar los aportes del convenio en la forma pactada.
7. Cumplir con las demás señaladas en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decretos Reglamentarios y demás normas concordantes.
8. Aplicar las sanciones y correctivos establecidos en la Ley, el estudio previo y el mismo convenio, en caso de incumplimiento total o parcial por parte del asociado, adelantando las acciones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y de las garantías a que hubiere lugar.
9. Notificar por escrito al garante de los hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del convenio y que, conforme al criterio consignado en el inciso 1° del artículo 1058 del Código de Comercio, signifiquen agravación del riesgo o variación de su identidad local según lo establece el artículo 1060 del Código de Comercio. (Si a ello hubiere lugar)
10. Verificar a través del supervisor del convenio, que el aliado de cumplimiento a las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).
11. Hacer seguimiento a la correcta destinación de los recursos aportados para el cumplimiento del objeto del convenio. En el evento en que se evidencie una destinación de los recursos desembolsados diferente a la pactada, se dará lugar a la terminación inmediata del convenio y a la exigibilidad del reintegro de la totalidad de los recursos desembolsados, más sus rendimientos financieros e informará del hecho a la dependencia respectiva para lo de su competencia.
12. Liquidar el convenio, si a ello hubiere lugar.

CLÁUSULA DÉCIMA. – COMPROMISOS GENERALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Sin perjuicio de los demás compromisos que se deriven de la normatividad existente y de las que se deriven del contenido del presente estudio previo, la Subred deberá asumir los siguientes compromisos:

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del convenio, observando en todo momento, el régimen de contratación; acatando la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.
2. Reportar cualquier novedad o anomalía, de manera inmediata al supervisor y/o interventor del convenio.
3. Acatar las directrices que durante el desarrollo del convenio le imparta la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, a través del supervisor.
4. Realizar los aportes del convenio en la forma pactada.
5. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente.
6. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, a través de la persona responsable del control en la ejecución del convenio, acerca de la ocurrencia de tales

6. Determinar bajo los criterios técnicos, administrativos y financieros el conjunto de obras y el presupuesto estimado de cada etapa del convenio.
7. Apropiar los recursos para la ejecución de los proyectos u obras establecidas inicialmente o definidas por el comité operativo.
8. Designar uno o varios delegados que posean la idoneidad para representar a cada entidad en las etapas del proyecto de infraestructura los cuales deben tener capacidad de efectuar la gestión inmediata necesaria que implique toma de decisiones.
9. Aportar los documentos y la información necesaria para el desarrollo de las actividades pactadas.
10. Llevar actas de las reuniones realizadas como parte del seguimiento técnico y financiero.
11. Realizar reuniones e informes de seguimiento del avance del Plan de Regularización y Manejo cuando la Secretaría de Distrital de Salud o la Dirección de Infraestructura y Tecnología lo requiera.
12. Según aplique, las partes tendrán en cuenta la asesoría de la EGAT conforme lo establece el Acuerdo Distrital 761 de 2020.
13. Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. – SUPERVISIÓN: La vigilancia, orientación y control de ejecución del presente convenio será realizada por el (la) Director(a) de Infraestructura y Tecnología de la Secretaría Distrital de Salud o quien designe el Secretario Distrital de Salud y/o Director Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud, quién será responsable de cumplir con lo previsto en la normatividad vigente y en el Manual de Contratación; el supervisor designado tiene la competencia funcional y la idoneidad para ejercer la citada designación según el manual de funciones de la entidad; y por parte la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. el Gerente o quien este designe como supervisor. El (la) Director(a) de Infraestructura y Tecnología de la Secretaría Distrital de Salud y el Gerente la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E podrán contar con un apoyo técnico para el seguimiento y cumplimiento del convenio.

Las obligaciones que ejercerá el supervisor, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, serán las estipuladas en el Estudio Previo.

CLÁUSULA 12.1. COMITÉ OPERATIVO

Para el seguimiento del presente convenio se conformará un Comité Operativo que estará integrado por:

a. El Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Empresa Social del Estado o quien este designe como supervisor.
b. El profesional responsable del seguimiento a la ejecución y cumplimiento de los compromisos y objeto del convenio, designado por la ESE.
c. El Supervisor del convenio designado por la Secretaría Distrital de Salud.
d. El profesional de apoyo designado por la Dirección de Infraestructura y Tecnología de la Secretaría Distrital de Salud. (Asistente para coordinación de comité).

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Como quiera que el presente convenio atiende a la finalidad de los convenios del artículo 149 de la Ley 1421 de 1993, es decir, la asociación entre entidades públicas para cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, y que no existen en este caso obligaciones ligadas entre sí por un vínculo de interdependencia entre las partes que lo suscriben, sino que sus compromisos se dirigen a un fin común en torno al cual, las entidades se asocian, no se hace necesario la suscripción de garantías de cumplimiento.

Los presente estudios previos, hacen relación a la necesidad que tiene la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, de suscribir un convenio interadministrativo con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., con el fin de aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto de inversión denominado "ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MEISSEN".

Conforme con el alcance del Objeto del convenio, la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, ha estructurado una serie de condiciones especiales y controles muy bien definidos que van a permitir un adecuado seguimiento a la ejecución de las actividades propias del convenio, así como a la administración e inversión de los recursos comprometidos en el mismo, razón por la cual no se prevé el riesgos de siniestros de carácter contractual que pongan en peligro los recursos destinados para el cumplimiento del objeto convenido que pudieran ser amparados por la entidad cooperante mediante alguno de los garantías contractuales establecidas en la normatividad vigente.

A su vez, hecho el análisis de los antecedentes de convenios interadministrativos suscritos por la entidad con las Empresas Sociales de la Red Adscrita, se ha establecido que en ninguno de los casos en que se ha exigido la constitución de garantías contractuales, la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, se ha visto en la necesidad de hacer efectivas las mismas, pese a que en algunos casos se han presentado inconvenientes para la ejecución de los objetos de los citados convenios, pero que las entidades cooperantes, siempre han procurado solucionar directamente, evitando así cualquier tipo de afectación por dichas causas.

En este sentido, avaluados los posibles riesgos que se puedan derivar del convenio que se pretende, se estima que obligar a la Empresa Social del Estado a constituir este tipo de garantías pese a la inexistencia de altos riesgos de incumplimiento o de siniestros, conllevaría un gasto innecesario para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, afectándose su presupuesto en sumas que bien pueden ser destinadas a proveer bienes o servicios que le permitan una mayor eficiencia en desarrollo de su misión institucional.

De otra parte, jurídicamente es viable que si la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, lo estima pertinente, puede incluir en la minuta del convenio, una CLAUSULA DE MULTAS y/o PENAL PECUNIARIA POR INCUMPLIMIENTO, con lo cual garantiza un medio eficaz para conminar a la ESE cooperante al cumplimiento estricto de los compromisos adquiridos a través del convenio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Cualquier discrepancia que surja entre las partes en torno a la interpretación o aplicación de estas disposiciones, o al cumplimiento de los compromisos, se recurrirá a los mecanismos alternativos para la solución de conflictos, como lo son la conciliación y la transacción.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente convenio, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. – INDEMNIDAD: LA SUBRED deberá mantener al FONDO indemne y libre de todo reclamo, litigio, acción legal y reivindicación de cualquier clase, incluyendo los perjuicios, daños o lesiones causados a personas o propiedades de terceros por la acción u omisión que se deriven de sus actuaciones en la ejecución del objeto convenido.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO: Terminada la ejecución del convenio el supervisor o interventor, según el caso, procederán a solicitar su liquidación de mutuo acuerdo dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del convenio, vencido el plazo anterior se procederá conforme con lo ordenado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, que le sean aplicables y las demás normas que las regulan, complementan y modifican. **PARÁGRAFO PRIMERO**: La liquidación no procederá para convenios de compraventa, ni prestación de servicios personales, salvo que exista saldo a liberar. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: El Supervisor designado por la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, deberá presentar solicitud en tal sentido a la Subdirección de Contratación de la Entidad, para lo cual deberá anexar: i. Estado de cuenta emitido por la Dirección Financiera. ii. Informe final de ejecución emitido por el contratista. iii. Certificación suscrita por el supervisor sobre el cumplimiento frente a las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y balance económico del convenio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. – DECLARACIONES DE LA SUBRED: LA SUBRED hace las siguientes declaraciones: 1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 2. Se encuentran debidamente facultados para suscribir el presente Convenio. 3. Conocen las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción suscrito. 4. LA SUBRED está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5. El valor del Convenio incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones, relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente Convenio. 6. LA SUBRED no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del FONDO.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. – LUGAR DE EJECUCIÓN: Los compromisos previstos en el convenio se ejecutarán en Bogotá, D.C.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE INICIO Código: SDS-CON-FT-005 V4	Actualizado por: Essy Ximena Arévalo Torres Aprobado por: Pilar Alexon Contreras Erazo	

ACTA DE INICIO

CONTRATO O CONVENIO No. 2980595 DE 2021

ENTIDAD CONTRATANTE: Fondo Financiero Distrital De Salud

CONTRATISTA: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: NIT 900958564

OBJETO DEL CONTRATO: 011-043000_7790 Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto Adecuación, Ampliación, Reforzamiento, Reordenamiento, Adquisición y Reposición de Dotación, de la Torre 1 de la Unidad de Servicios de Salud Meissen

VALOR DEL CONTRATO: $12.940.877.034.oo

FECHA DE INICIACION: 10 de noviembre de 2021

FECHA DE TERMINACION: 09 de marzo de 2024

CLASE DE CONTRATO O CONVENIO: CONVENIO

DATOS DE LA PÓLIZA			
NUMERO	ASEGURADORA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR ASEGURADO

SUPERVISOR: DIRECTOR OPERATIVO CODIGO 9 GRADO 07

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervienen, una vez leída y aprobada.

Dada en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).

OSCAR HERNANDO BERNAL OVALLE
Director Operativo Código 9 Grado 07

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
Gerente
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

Archivo

46

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 17-09-2021 03:53:32
Al Contestar Cite Este No.:2021IE26013 O 1 Fol:24 Anex:0 Rec:3
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNC
DESTINO: 053005.CUENTAS POR PAGAR - N/HERNANDEZ NIET
TRAMITE: MEMORANDO-REMISION
ASUNTO: DOCUMENTOS PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL

043000

MEMORANDO

PARA: AURA INÉS HERNÁNDEZ NIETO
Profesional Especializado del área de gestión Contabilidad – Cuentas por pagar

DE: DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA

ASUNTO Remisión documentos para el primer desembolso del convenio No. CO1.PCCNTR.2806257 de 2021. Radicado 2021ER37802.

De manera atenta se remiten los documentos para el trámite del desembolso del Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2806257 DE 2021, cuyo objeto es: *"AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y TÉCNICOS, QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL"*

- ☒ Solicitud de la ESE radicado 2021ER37802 de fecha 17-09-2021, con:
  i. Cuenta de cobro No. 038-2021 del 17-09-2021.
  ii. Certificación del cumplimiento del pago de aportes parafiscales del mes de agosto de 2021.
  iii. Certificación de cuenta bancaria de ahorros (DAMAS) No. 0550004800460919 del Banco Davivienda.
- ☒ Certificación Formato SDS-FIN-FT-038 V.6 y formato reporte de facturación para causación contable SDS-FIN-FT-073 V.2
- ☒ Certificación revisión desembolso No. 1 del convenio No. CO1.PCCNTR. 2806257 de 2021.
- ☒ Concepto técnico de viabilidad para desembolso No. 1 del convenio No. CO1.PCCNTR. 2806257 de 2021.
- ☒ Clausulado y acta de inicio del convenio No. CO1.PCCNTR. 2806257 de 2021.

Cordialmente,

ADRIANA MARIA CEBALLOS CALLE

Proyecto: W. Delgado – Aida R.
Anexo: Veinticuatro (24) folios

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Dirección Financiera
Cuentas por Pagar
17 SEP 2021
HORA 16:00
FIRMA Giuna

Convenio # 2806257 - 2021
Tunal.

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 15-10-2021 03:27:19
2021ER41716 O 1 Fol:0 Anex:0 R:3
ORIGEN: SUBRED SUR E.S.E//REYES MURILLO HIGUERA
DESTINO: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNC
TRAMITE: CARTA-REMISION
ASUNTO: CP// DESIGNACION

BOGOTÁ

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD SUR E.S.E

Al contestar por favor cite: 20210300014687 1

Bogotá D.C., Octubre 15 de 2021

Doctora
ADRIANA MARIA CEBALLOS CALLE
Directora de Infraestructura y Tecnología
Secretaría Distrital de Salud
Carrera 32 No.12-81
Ciudad

Asunto: Designación Supervisión Convenio Interadministrativo No. 2806257 de 2021

Respetada Doctora, reciba un cordial saludo.

En cumplimiento de lo establecido en la cláusula de supervisión del Convenio Interadministrativo No. 2806257 de 2021, el cual tiene por objeto: "***Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la unidad de servicios de salud El Tunal***" por la presente, me permito informar a usted que la supervisión del convenio en mención, será adelantada por la Doctora Gloria Libia Polania Aguillon – Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Correo Electrónico: jefe.desarrolloinstitucional@subredsur.gov.co
Número de Contacto: 3012210501

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente,

REYES MURILLO HIGUERA
Gerente (E)
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

CC. Doctora Gloria Libia Polania Aguillon – Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Proyectado por:	Johanna Andrea Mora Lopez	Profesional Especializado Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Revisado por:	Gloria Libia Polania Aguillon	Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional Subred Integrada de Servicios de Salud Sur

UB

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Comité operativo SUBRED SUR – HOSPITAL TUNAL (Torre de Urgencias)

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Infraestructura y Tecnología	Comité operativo del convenio correspondiente "aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la unidad de servicios de salud el Tunal" Convenio CO1.PCCNTR.2806257-2021

Objetivo de la Reunión	**Fecha de la reunión:** 29/11/2021
	Lugar: Microsoft Teams
	Hora Inicio : 2:00 pm Hora Fin : 7:30 pm
	Notas por: David López
	Próxima Reunión: N/A
	Quien cita: JUAN CARLOS BOLÍVAR LÓPEZ

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN*


Se cita comité operativo extraordinario del Convenio CO1.PCCNTR.2806257-2021 el cual consiste en ""aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la unidad de servicios de salud el Tunal" estando presentes el Dr. Luis Fernando Pineda – Gerente y la Dra. María Elena Restrepo García Apoyo a la supervisión del convenio por parte de la Subred Sur, Arq. Adriana María Ceballos Calle Directora de Infraestructura y

47

Secretaria de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

PROYECTO:

FASES	ETAPA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO
PROYECTO DE INVERSION		Formulación y radicación del proyecto de inversión	
		Revisión proyecto SDS	
		Concepto técnico favorable e inscripción en el BPP de la SDS	
FASE I PRECONSTRUCCIÓN (26 MESES)	CONVENIO	Suscripción de Convenio	
		Firma acta de inicio de convenio	
		Perfeccionamiento del convenio (Pólizas- apertura de cuenta)	
		Presentación de Plan de Trabajo ante comité operativo del convenio y aprobación del mismo	
		Presentación del proyecto y el convenio ante Junta Directiva para aprobación de Solicitud de Vigencias Futuras	
		Solicitud de Aval Fiscal ante CONFIS para Vigencias Futuras	
		Aval Fiscal del CONFIS para Vigencias Futuras	No iniciado
	ETAPA PRECONTRACTUAL DISEÑOS Y OBRA LLAVE EN MANO	Suscripción de contrato con EGAT para etapa pre-contractual	
		Elaboración de Estudios y Pliegos para Consultoría e Interventoría y aprobación de Estudios y Pliegos por SDS	No iniciado
		Apertura proceso pre contractual - recepcion ofertas- Evaluación de ofertas, validacion por comite operativo del convenio y comite de contratacion	No iniciado
		Adjudicacion	No iniciado
		Legalización de contratos	No iniciado
	ETAPA CONTRACTUAL	Elaboración de Estudios y diseños	No iniciado
		Licencias	No iniciado
		Aprobación de Productos	No iniciado
FASE II CONSTRUCCIÓN Y DOTACION (18 MESES)	ETAPA OBRA	Inicio Obra e interventoría	No iniciado
		Entrega de Obra	No iniciado
		Inicio Dotación	No iniciado
FASE III ALISTAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (5 MESES)	ALISTAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Habilitación de los Servicios : Acreditar los documentos necesarios donde conste EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA	No iniciado




ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE REUNIÓN Código: SDS-PYC-FT-001 V.6	Elaborado por: Luis Carlos Martinez Nohora Rodriguez Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sonia Luz Flórez	

ecretaria de Salud
ubred Integrada de Servicios de Salud
ur E.S.E.

LAN DE TRABAJO
ervicios de urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de S

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO
Formulación y radicación del proyecto de inversión	
Revisión proyecto SDS	
Concepto Tecnico favorable e inscripción en el BPP de la SDS	
Suscripción de Convenio	
Firma acta de inicio de convenio	
Perfeccionamiento del convenio (Polizas- apertura de cuenta)	
Presentación de Plan de Trabajo ante comité operativo del convenio y aprobación del mismo	
Presentación del proyecto y el convenio ante Junta Directiva para aprobación de Solicitud de Vigencias Futuras	
Solicitud de Aval Fiscal ante CONFIS para Vigencias Futuras	
Aval Fiscal del CONFIS para Vigencias Futuras	No iniciado
Suscripción de contrato con EGAT para etapa pre-contractual	
Elaboración de Estudios y Pliegos para Consultoría e Interventoría y aprobación de Estudios y Pliegos por SDS	No iniciado
Apertura proceso pre contractual - recepcion ofertas-Evaluación de ofertas, validacion por comite operativo del convenio y comité de contratación	No iniciado
Adjudicacion	No iniciado
Legalización de contratos	No iniciado
Elaboración de Estudios y diseños	No iniciado
Licencias	No iniciado
Aprobación de Productos	No iniciado
Inicio Obra e interventoría	No iniciado
Entrega de Obra	No iniciado
Inicio Dotación	No iniciado
Habilitación de los Servicios : Acreditar los documentos necesarios donde conste EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA	No iniciado



Por parte de la Subred:
-Dr. Luis Fernando Pineda Ávila-Gerente: No Objeción.
-Dra. María Elena Restrepo-Referente proyecto: No Objeción.

Por parte de la Secretaría Distrital de Salud:

-Arquitecta Adriana María Ceballos Calle-Directora de Infraestructura: No Objeción
-Arquitecto Wilson Delgado Daza-Referente para la Subred Sur: No Objeción.

De acuerdo con lo anterior, se apueba por unanimidad la NO OBJECIÓN al ajuste del Plan de Trabajo del Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR.2806257-2021.

Nota: Como compromiso queda ajustar el plan trabajo e imprimir el mismo para la respectiva firma por parte de los miembros del comité operativo del convenio.

Se cierra el acta con la confirmación de los valores para la Vigencia Futuras del año 2022 y 2023 de la siguiente manera:

No convenio	Fecha de suscripción	ETAPA	Apropiación Vigencia 2021 En millones	Vigencia futura 2022 En millones	Vigencia futura 2023 En millones	TOTAL
			23,82%	64,02%	12,16%	100%
CO1.PCCNTR. 298059	04-Ago-21 Fecha de inicio 17-08-2021	Contrato Llave en Mano	23.610	63.443	12.048	99.101.940.000
Autorización V.F.	N/A	Contrato Llave en Mano		23.610	75,492	99.101.940.000

COMPROMISOS*

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Actualización del Plan de trabajo	Subred Sur	30/11/2021

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELEFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Luis Fernando Pineda	subredsur@saludcapital.gov.co	7300000	Gerente Subred Sur	
2	Gloria Libia Polanía Aguillón	Jefe.desarrolloinstitucional@subredsur.gov.co	7300000	Desarrollo Institucional	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE REUNIÓN Código: SDS-PYC-FT-001 V.6	Elaborado por: Luis Carlos Martinez Nohora Rodriguez Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sonia Luz Flórez	

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Comité operativo SUBRED NORTE – HOSPITAL CALLE 80 - ENGATIVÁ (Hospital Universitario y Koica)

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Infraestructura y Tecnología	Comité operativo del convenio correspondiente "aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la unidad de servicios de salud el Tunal" Convenio CO1.PCCNTR.2806257-2021

Objetivo de la Reunión	**Fecha de la reunión:** 29/11/2021
	Lugar: Microsoft Teams
	Hora Inicio : 2:00 pm Hora Fin : 7:30 pm
	Notas por: David López
	Próxima Reunión: N/A
	Quien cita: N/A

TEMAS.Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN*

Se reúnen el Arq. David López de la Secretaría Distrital de Salud y la Arq. Cristina Urrego de la Subred Norte, con el fin de adquirir compromisos en aras de avanzar con la gestión y ejecución de las actividades correspondientes al convenio CO1.PCCNTR.2806257-2021 el cual consiste en "AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CERTIFICACIÓN COMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA USS CALLE 80 EN MARCO DEL PROYECTO ADECUACIÓN, REORDENAMIENTO, AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CALLE 80."

1. Se trata el tema del giro: La Dirección Financiera de la Subred Norte establece preliminarmente que se encuentran haciendo el trámite para incorporar los recursos este año. El giro se realizará la Secretaría de Salud en el mes de noviembre 2021.

53

4					
5					
6					
7					
8					
9					

Anexo listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logro el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si [X] **No** [ ]	

* De requerir más campos en los temas y comentarios tratados, compromisos, inclúyalos antes de imprimir este formato.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE SALUD

DOCUMENTOS TRASLADADOS

De: SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION SECTORIAL - N

Para : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA - N

Fecha de traslado: 28/12/2021 10:29:44

Canal	Documento	Rec.	Rad. Entrada	Fecha Rad.	Fuente	Tipo Documento	Actividad	Folios	Anexos	Razón Traslado	Asunto
ESCRITO	2021ER503760 1	3		23/12/2021	SUBRED SUR E.S.E/	CARTA	REMISION	0	1	POR SER DE SU COMPETENCIA	CP// SOLICITUD EXPEDICION

FIRMA

55

Infraestructura

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

Al contestar por favor cite: 20210300021441 1

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2021

Doctor
JUAN CARLOS BOLÍVAR LÓPEZ
Subsecretario de Planeación y Gestión Sectorial.
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Carrera 32 No. 12 - 81
Bogotá, D.C.

Rad. Salida. 2022EE30293

Asunto: Solicitud de expedición del Concepto Técnico de Viabilidad para la Ejecución de Proyectos de Inversión - Resolución 2113 de 2019. Proyecto amparado bajo el Convenio 2806257 de 2021. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Respetado Doctor Bolívar

De manera atenta, solicito la expedición del Concepto Técnico de Viabilidad para la Ejecución de Proyectos de Inversión - Resolución 2113 de 2019, para el proyecto *"Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal", amparado bajo el Convenio 2806257 de 2021.*

Lo anterior con el fin de contar con el Concepto en mención, antes de que el Proceso de Contratación quede en Pliegos Definitivos.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Anexo: Un (1) CD con documentos soporte

Proyectó: María Elena Restrepo García-Médico Especialista Proyectos
Reviso: Mónica R. Salguero C.- Referente Gestión de Proyectos
Reviso: Adriana Posada - Asesora financiera proyectos
Reviso: José Napoleón Posada Viana – Gerente Proyectos
Reviso: Gloria Libia Polania Aguillón - Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 23-12-2021 04:06:19
2021ER50376 O 1 Fol:0 Anex:1 R:3
ORIGEN: SUBRED SUR E.S.E//LUIS FERNANDO PINEDA
DESTINO: 040000.SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTIO
TRAMITE: CARTA-REMISION
ASUNTO: CP// SOLICITUD EXPEDICION

Carrera 20 No. 47B - 35 Sur
Conmutador 7300000
www.subredsur.gov.co
Código Postal: 110621

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

USS Nazareth
USS San Juan

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Claro cordia 18/03/2022 - 9:22 AM

Archivo
9:4 f:10.

56

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 04-01-2022 10:35:17
Al Contestar Cite Este No.:2022IE120 O 1 Fol:27 Anex:2 Rec:2
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNC
DESTINO: 052100.SUBDIRECCION DE CONTRATACION - N/CIRC
TRAMITE: MEMORANDO-REMISION
ASUNTO: INFORMES DEL CONVENIO 2806257-2021

043000

MEMORANDO

PARA LUZ MYRIAM CIRO FLOREZ
Subdirectora de Contratación

DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA (E).

ASUNTO Remisión de informes Convenio 2806257-2021

Cordial saludo, en calidad de supervisora me permito remitir informes de seguimiento periódicos del convenio 2806257-2021, con el fin de que repose en el expediente contractual:

Mes del informe		No.	Radicado
Agosto a octubre	2021	1	2021ER44725
Noviembre	2021	2	2021ER50195

Estos informes ya se encuentran publicados en la plataforma SECOP II

Cordialmente,

Original firmado por
Jorge Emilio Mercado González
Asesor de Despacho

JORGE EMILIO MERCADO GONZALEZ
Director de Infraestructura y Tecnología (E).

Anexo: Veintisiete (27) folios y dos (2) CD
Elaboró: Cristina Mahecha Parra

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE REUNIÓN Código: SDS-PYC-FT-001 V.6	Elaborado por: Luis Carlos Martinez Nohora Rodriguez Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sonia Luz Flórez	

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Plan de Contingencia Tunal (urgencias)

Dirección y/o Oficina	Proceso
Subsecretaria de Planeación Dir Infraestructura	Planeación

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: 23 02 2022
Revision del proyecto y el plan de contingencia del centro de Urgencias tunal y los recursos q se necesitan Convenio 2806257/21	Lugar: Sala de Juntas 3er piso Hora Inicio: 7am Hora Fin: 8am Notas por: Marcela Mesa Próxima Reunión: N.A. Quien cita: SDS.

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN*

- Se Plantearon las opciones de (3 alternativas) en donde se puedan revisar y discutir riesgos, tiempos, y contingencias.

3/4 meses de trabajo, donde se revisaron las opciones x la movilidad de ambulancias. se escogio el sitio actual.

Propuestas:

(1) traslado de recursos entre proyectos, y adicionar un convenio de acreditación y habilitación - con dificultad de que va en contravia de un fortalecimiento en obra física - esta por hospital universitario y es acreditación. Se ve dificultad de este proceso

(2) Adición y modificación del proyecto y convenio actual 2806257/21. Para ajustar y justificar la necesidad del plan de contingencia. se ve dificultad por recursos de inversión.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES Código: SDS-PYC-FT.002 V.3	Elaborado por: Luis Carlos Martínez Revisado por: Álvaro A Amado Aprobado por: Sonia Luz Flórez Gutiérrez	

Tema: PLAN DE CONTINGENCIA – URGENCIAS TOXICAS Fecha: 23/02/2022

Hora Inicio: 7:00 AM Hora Fin: _____ Lugar: SALA DE JUNTAS 3er PISO – SECRETARÍA DE SALUD

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	David Lopez J.	DIyT-SDS	Prof. Esp	6754	dlopez@saludcapital.gov.co	
2	Jorge E. Mercado	DESPACHO	ASESOR		jemercado@saludcapital.gov.co	
3	Adriana Caballero	S.D.S	Directivo	9377	amcaballero@saludcapital.gov.co	
4	Gabriel R. Camacho	SDS-DIyT	Abogado	9377	grcamacho@saludcapital.gov.co	
5	Julian Hernandez	DAETDII	Prof Esp	9007	JHernandezL	
6	Wilson Delgado Diaz	Infraestr.	Apoyo prof.	9754	wddelgado@saludcapital.gov.co	
7	Alejandra Agudelo S	SDS-DAESDSS	Prof. especial.	9008	aiagudelo@saludcapital.gov.co	
8	JOSE NAPOLEON PORRAS	SUBRED	Gerente de Proyectos	3005326077	gerencia.proyectos@subredsur.gov.co	
9	Gloria Polania E	Subred SUR	Jefe Oficina Juridica Inst.	3012210501	jefe.desarrolloinstitucional@subredsur.gov.co	
10	Adriana Posada	Subredsur	Prof. Esp.	3004202174	adrianaposada.abogada@gmail.com	
11	Hamilton Arévalo Vera	Subred Sur	Asesor Jurídico	3174652557	Juridica.proyectos@...	
12	Martha Lucia Prieto H	Subred Sur	Direct. Activo	3206100308	dir.administrativa@subredsurgov.co	
13	Ruby Cadena C	Subred Sur	Subgerente	3134663040	Subg. Corporativa@subredsur.gov.co	
14	Carlos E Tovar R.	Subred Sur	Profesional especia	3209037208	referentes.mantenimiento@subredsur.gov.co	
15	Marcela Muñoz	Subsecretaria	As Financiera	3174003787	ammunoz@saludcapital.gov.co	
16						
17						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

Al contestar por favor cite: 202203000043141

Bogotá, D.C., 9 de marzo de 2022

Doctor
JUAN CARLOS BOLÍVAR LÓPEZ
Subsecretario de Planeación y Gestión Sectorial
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
Carrera 32 No. 12-81
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega del Plan de Contingencia por la "Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la USS El Tunal". Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 2022.

Respetado Doctor Bolívar,

De manera atenta, por medio del presente documento me permito hacer entrega del Plan de Contingencia por la "Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la USS El Tunal", para su revisión, observaciones correspondientes y aprobación.

De antemano gracias por su colaboración.

Atentamente,

LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Anexo: Folios 27 y Un (1) CD con Plan de Contingencia anexos soporte

Consolidó: María Elena Restrepo García-Médico Especialista Proyectos
Reviso: Martin Jaimes Madariaga
Reviso: Reyes Murillo Higuera
Reviso: Martha Lucia Nieto Hernández
Reviso: Adriana Posada - Asesora financiera proyectos
Reviso: José Napoleón Posada Viana – Gerente Proyectos
Reviso: Gloria Libia Polania Aguillón - Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional

Carrera 24C No 54-47 Sur
Conmutador: 7300000
www.subredsur.gov.co

Código Postal: 110621

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

USS Nazareth
USS San Juan


SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 10-03-2022 09:37:00
2022ER10443 O 1 Fol:27 Anex:1 R:1
ORIGEN: .SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALU
DESTINO: 040000.SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTIO
TRAMITE: CARTA-ENTREGA
ASUNTO: RGR// ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA ADECUAC

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

60

PLAN DE CONTINGENCIA POR LA "ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA USS EL TUNAL"





SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

2022

61

PLAN DE CONTINGENCIA POR LA "ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA USS EL TUNAL"

Contenido

1. Definición del Problema central del proyecto 4
2. Justificación del proyecto 7
3. Oferta y demanda histórica servicio de Urgencias y Consulta Ambulatoria 14
4. Justificación del Plan de Contingencia 15
5. Objetivo General del Plan de Contingencia 16
6. Alcance 16
7. Estrategias de Contingencia 16
8. Servicios habilitados actualmente 20
9. Portafolio de servicios 21
10. Habilitación y cierre de servicios 21
11. Inventario y traslado 23
12. Estrategias de Comunicación a la Comunidad 24
13. Plan de Emergencias para la Contingencia 25
14. Medidas de Seguridad para para Usuarios internos y externos 37
15. Ruta Sanitaria 39
16. Flujo de atención de Pacientes 41
17. Planos que reflejan integralidad en la atención e incluyen las zonas que sirven de apoyo y se encuentran por fuera de la intervención 45
18. Costeo 50
19. Cronograma General Plan de Contingencia 54
20. Seguimiento al Plan de Contingencia 54
21. Conclusión 54

CONSOLIDADO CONSULTA PRIORITARIA SUBRED SUR													
AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO AÑO
2019	1656	1748	2161	2105	2477	2320	2694	2877	3055	2913	2212	1940	28158
2020	3041	3051	2045	1503	1943	1630	1606	1744	1763	1780	1460	834	22400

Fuente: Dirección Ambulatorios Subred Sur

CONSOLIDADO CONSULTA PRIORITARIA EL TUNAL													
AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO AÑO
2019	60	89	107	81	37	28							402
2020	No se realizó consulta prioritaria de enero a noviembre del 2020											29	29

Fuente: Dirección Ambulatorios Subred Sur.

Actualmente la capacidad instalada y la infraestructura no facilitan a los usuarios la buena utilización de los servicios, incrementando el riesgo de mortalidad por Patologías Crónicas y enfermedades incluidas en la Ruta Integral de Atención en Salud de alteraciones Cardio-Cerebro-Vascular-Metabólicas manifiestas-CCV M, de Enfermedades Infecciosas, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica-EPOC y Enfermedad Renal Crónica, lo que le dificulta su desarrollo como Hospital Universitario, requiriendo ajustar la oferta y asignación de cupos de los escenarios de práctica para que los estudiantes pueden desarrollar sus prácticas formativas de manera simultánea este escenario de práctica, asegurando la calidad en los procesos de formación de los estudiantes y en la prestación de los servicios propios del escenario.

Igualmente, algunos servicios no cuentan con todos los espacios necesarios, ni bien delimitados, ampliados, ni adecuadamente construidos. Así mismo la USS El Tunal no tiene reforzamiento estructural en su totalidad, ni estudio de vulnerabilidad sísmica en toda la USS, presentando el riesgo de no poder generar un ambiente seguro para los usuarios tanto externos como internos, durante los procedimientos que se deriven de la atención. Su infraestructura no cumple con la normatividad en materia de sismo resistencia (Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente: NSR-10).

63

2. Justificación del proyecto

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., busca dar respuesta efectiva a las necesidades en salud, de la población que demanda los servicios ofertados en la Unidad de Servicios de Salud (USS) El Tunal, para ello requiere intervenir su infraestructura, con el fin de reducir los índices de morbimortalidad en la Subred, coadyuvando al cumplimiento del Plan de Desarrollo del Distrito Capital en lo que respecta al fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud, contribuyendo en la implementación de un modelo de salud con enfoque poblacional diferencial, de género, participativo, resolutivo y territorial que aporte a la modificación de los determinantes sociales de la salud, en el marco del modelo de prestación de salud vigente (Acuerdo No. 641 del 6 de abril de 2016, conforme a las diferentes fuentes de financiación con las que se dispone.

Así mismo este proyecto aportará al Plan de Desarrollo del Distrito Capital, al mejorar la eficiencia en la atención de emergencias, incluida en su Programa 30, *"Reducir la afectación, daño o pérdida de la vida, el ambiente, los bienes, infraestructura y patrimonio en general público o privado en la ciudad de Bogotá y la región a la que pertenece. Establecer de forma integral y transversal una adecuada respuesta, mediante la excelencia en el servicio bajo altos estándares de calidad, la preparación, contando con equipos especializados, medios de comunicación de última generación y personal altamente calificado y capacitado. Integrar planes encaminados a la organización y ejecución de las acciones necesarias para la utilización óptima de los recursos humanos y técnicos disponibles que suplan el fortalecimiento institucional con el fin de garantizar la adecuada gestión del riesgo"*

Con el Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE, se modifica la Política de Atención Integral en Salud — PAIS y se da un nuevo norte conceptual para la trasformación operativa de la organización y prestación de los servicios de salud, lo cual nos lleva a fortalecer las Rutas Integrales de Atención en Salud- RIAS que se mencionan más adelante, enfocándonos en los distintos entornos, con la finalidad de promover, detectar riesgos y Mantener la Salud en nuestra comunidad, fortaleciendo los servicios ofertados en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur- USS El Tunal.

Este proyecto contribuye con la Política de Atención Integral en Salud, al incorporar los avances del Modelo Integral de Atención en Salud – MIAS, en el Modelo de Acción Integral Territorial- MAITE, a través de su integración a las líneas mínimas de acción del Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE, que le apliquen.

La Política de Atención Integral en Salud tiene un marco estratégico y un modelo operacional. El marco operacional de la política está definido por el Modelo Integral de Atención en Salud-MIAS, que exige "(...) poner a disposición de los integrantes un conjunto de herramientas (políticas, planes, proyectos, normas, guías, lineamientos, protocolos, instrumentos, metodologías, documentos técnicos) que integran los objetivos del sistema de salud con los del SGSSS, orientan la respuesta del sistema y alinean su regulación".

El MIAS pone en el centro a las personas, su bienestar y desarrollo, propone intervenciones que comprenden acciones de promoción y cuidado de la salud, protección específica, detección temprana, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación a lo largo del curso de su vida, con oportunidad, pertinencia, accesibilidad, eficiencia, eficacia y efectividad. Es por ello que incluye tanto las acciones orientadas a generar bienestar, como las dirigidas hacia el mantenimiento de la salud, la detección de riesgos y enfermedad, la curación de la enfermedad y la reducción de la discapacidad.

Para su implementación el MIAS define diez (10) componentes operacionales: i) caracterización de la población; *ii) regulación de Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS);* iii) implementación de la Gestión Integral del Riesgo en Salud; iv) delimitación territorial del MIAS; v) redes integrales de

6. Para la población con riesgo o presencia de trastornos mentales y del comportamiento manifiesto debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones.
7. Para la población con riesgo o presencia de enfermedades infecciosas (Enfermedades transmitidas por vectores: Chagas, Leishmaniosis, Malaria, Dengue, Chikungunya y Zika).

Las RIAS permitirán obtener los resultados en salud requeridos en el país y determinarán también la reducción de carga de enfermedad donde las *enfermedades crónicas (no transmisibles) aportan más del 80 por ciento de las patologías que afectan a los colombianos.*[2]

El desarrollo de este proyecto permitirá a la Subred Sur continuar brindando un portafolio de servicios que incluya los servicios de Urgencias, Hospitalario, Quirúrgico y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico, con lo que se mejorará la deficiente infraestructura de la capacidad instalada y permitirá ajustar los requerimientos de la demanda y la capacidad resolutiva de manera efectiva, con el fin de reducir los índices de morbimortalidad en la Subred, logrando un ambiente físico seguro para la prestación de estos servicios, coadyuvando al cumplimiento del Plan de Desarrollo del Distrito Capital 2020 -2024. "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI", identificando las necesidades de infraestructura física, que se requiere para la prestación de servicios conforme a las diferentes fuentes de financiación con las que se dispone.

Por lo anterior, el desarrollo de éste proyecto es de gran importancia tanto para el Distrito como para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, teniendo presente que dicha Subred en el marco de la implementación del modelo de prestación de salud vigente (Acuerdo No. 641 del 6 de abril de 2016) y en el reordenamiento de los servicios, contempla la Unidad de Servicios de Salud El Tunal, como una Unidad Médica Hospitalaria Especializada-UMHES, para atención de Patologías Crónicas mediante las Rutas Integrales de Alteraciones Cardio-Cerebro-Vascular-Metabólicas manifiestas-CCV M, de Enfermedades Infecciosas, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica-EPOC y Enfermedad Renal Crónica, y desarrollándose como Hospital Universitario.

Aunado a lo anterior es de gran importancia la ejecución del presente proyecto dentro de la estrategia de mitigación y reactivación del Plan de Desarrollo del Distrito Capital, a través de su primer eje de actuación que reza: *"I) Construcción de infraestructura y obra pública"*, toda vez que dicho Plan de Desarrollo, le apuesta a recuperar los efectos económicos negativos generados por la pandemia del COVID-19.

A Continuación, sè describen las Etapas en las que se desarrollará el proyecto:

La Etapa I corresponde a la construcción del Edificio A, el cual contempla la construcción de un (1) nivel y cinco (5) pisos, discriminados así:

Sótano. de sótano

Se ubicarán los parqueaderos para funcionarios y visitantes, cuarto de máquinas, planta eléctrica, cuarto de gases medicinales, área de manejo de residuos, depósitos para ropa sucia y limpia, entre otros Servicios Generales y Complementarios.

Piso 1.

En este nivel se ubicarán los servicios de Urgencias y Emergencias con todos sus espacios o ambientes complementarios y de apoyo, con interdependencia entre ellos, para dar cumplimiento a la normativa del Sistema Único de Habilitación.

Piso 2

En el piso 2, se ubicará el servicio de Observación de Urgencias, con todos sus espacios o ambientes complementarios y de apoyo, con interdependencia entre ellos, dando cumplimiento a la normativa del Sistema Único de Habilitación.

Piso 3

En este nivel se ubicarán los servicios de Cirugía, Esterilización, Hemodinámia, junto con todos sus espacios o ambientes complementarios y de apoyo, como es el caso de la lavandería, con interdependencia entre ellos, para dar cumplimiento a la normativa del Sistema Único de Habilitación.

Piso 4.

En este piso, se ubicarán las Unidades de Cuidados Intermedios e Intensivos, con todos sus espacios o ambientes complementarios y de apoyo, con interdependencia entre ellos, para dar cumplimiento a la normativa del Sistema Único de Habilitación.

Piso 5.

En este nivel, se ubicará el servicio de Hospitalización, junto con todos sus espacios o ambientes complementarios y de apoyo, con interdependencia entre ellos, dando cumplimiento a la normativa del Sistema Único de Habilitación.

EDIFICIO C
Ala Sur - Primer Piso
Laboratorio Clínico
Mantenimiento
Ala Sur - Segundo Piso
Unidad Renal
Ala Norte - Primer Piso
Morgue
Referencia y contra referencia
Archivo historias clínicas
Ala Norte - Segundo Piso
Farmacia
Patología
Ala Norte - Tercer Piso
Ecografía
Clínica de heridas
Almacén médico quirúrgico

Fuente: Creación propia a partir del PMA teórico del proyecto

Nota: Los pisos 4 y 5 no serán intervenidos, toda vez que no son objeto del presente proyecto.

Estos servicios de apoyo contarán con todos sus espacios o ambientes complementarios, con interdependencia entre ellos, para dar cumplimiento a la normativa del Sistema Único de Habilitación.

Así mismo, el Edificio D, acogerá el Área para el proceso Gestión del Conocimiento - Docencia y Servicio, con áreas tanto para estudiantes como para la Dirección Administrativa del proceso en mención.

El alcance del contrato llave en mano que se derive del proyecto de inversión, comprenderá el diagnostico o estudio de vulnerabilidad sísmica de las edificaciones existentes que no se encuentran reforzadas, para establecer precisamente la necesidad y condiciones del reforzamiento estructural que deba realizarse a dicha infraestructura.

La ejecución del diagnóstico deberá efectuarse al realizar los estudios y diseños del proyecto, y las obras de reforzamiento se ubican en la etapa II del proyecto, toda vez que el Edificio D podría requerir reforzamiento, lo cual, lo determinará dicho diagnóstico.

Respecto al momento de la ejecución de las obras de reforzamiento, éste se establecerá en la programación de obra que entregue el contratista y apruebe la interventoría, toda vez que tendrá que evaluarse de manera conjunta con el Plan de Contingencia del proyecto el sistema constructivo del reforzamiento que se requiera y la simultaneidad de los trabajos que se puedan adelantar.

Etapa III:

Edificio B: Construcción de 6 pisos y Sótano (Parqueadero), para:

Reubicación y ampliación de los servicios de Bodega Médico Quirúrgica, Laboratorio de Patología, Morgue, Archivo, Bienestar del personal y Administración.

67

4. Justificación del Plan de Contingencia

Se hace necesario tener un Plan de Contingencia con diferentes estrategias para dar respuesta integral a la población potencial que atiende la Subred Sur en la USS El Tunal durante la ejecución del proyecto: "*ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA USS EL TUNAL*".

Con este proyecto se busca mejorar en la Unidad de Servicios de Salud El Tunal la prestación de servicios al contar con una infraestructura física suficiente y moderna que le permite realizar las actividades asistenciales de manera oportuna, integral, organizada y funcional con los servicios de Urgencias, Quirúrgicos, Hospitalarios, de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico, con estándares superiores de calidad que satisfagan las necesidades de salud de sus usuarios y le permitan desarrollarse como Hospital Universitario.

Teniendo en cuenta la ejecución de la obra, la cual inicia por la demolición de la infraestructura existente y la reubicación del personal, se requiere la implementación de este Plan de Contingencia, para garantizar la continuidad de la prestación del servicio de Urgencias a toda la población consultante de la Unidad El Tunal.

Dado lo anterior, se proyecta de manera transitoria la ubicación del servicio en una zona igualmente accesible a los usuarios, dentro de las mismas instalaciones, la cual tendrá espacios y capacidad instalada que den respuesta a la demanda, de igual forma, se contará con talento humano, equipos biomédicos, mobiliario y de sistemas de información, para brindar una atención oportuna y con calidad.

El servicio continuará con la prestación del servicio las 24 horas, sin que se genere algún traumatismo en la atención, dado el cambio en la ubicación del mismo, para lo cual se proyecta este Plan de Contingencia con el objeto de que mitigue el riesgo de presentar dicho traumatismo.

Respecto a la Consulta Ambulatoria, como se describirá más adelante, se continuará la prestación del servicio, para esto, transitoriamente se trasladará a diferentes sedes de la Subred Sur la Consulta externa de:

- ANESTESIOLOGIA
- CARDIOLOGIA
- MEDICINA ELECTROFISIOLOGIA
- CIRUGIA BARIATRICA
- CIRUGIA DE COLUMNA
- CIRUGIA DEL TORAX
- CIRUGIA MAXILOFACIAL
- CIRUGIA PLASTICA
- CIRUGIA VASCULAR Y ANGIOLOGIA
- CLINICA DEL DOLOR
- MEDICINA ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA TRADICIONAL CHINA
- TERAPIA NEURAL
- PSICOLOGIA CLINICA DEL DOLOR
- DERMATOLOGIA
- ENDOCRINOLOGIA
- GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
- MEDICINA INTERNA

SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA USS TUNAL	USS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DURANTE LA CONTINGENCIA
MEDICINA ELECTROFISIOLOGIA	ABRAHAM LINCONL
MONITOREO DE PRESION ARTERIAL OTROS PAGADORES	ABRAHAM LINCONL
CIRUGIA BARIATRICA	MANUELA BELTRAN
CIRUGIA DE COLUMNA	MANUELA BELTRAN
CIRUGIA DEL TORAX	MARICHUELA
CIRUGIA PLASTICA	ABRAHAM LINCONL
CIRUGIA VASCULAR Y ANGIOLOGIA	MANUELA BELTRAN
CLINICA DEL DOLOR	MEISSEN
MEDICINA ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA TRADICIONAL CHINA	MEISSEN
TERAPIA NEURAL	MEISSEN
HOMEOPATIA	MEISSEN
PSICOLOGIA CLINICA DEL DOLOR	MEISSEN
DERMATOLOGIA	CARMEN
PROCEDIMIENTOS DERMATOLOGIA	CARMEN
ELECTROCARDIOGRAMA	SAN BENITO
ELECTROENCEFALOGRAMA	4 PISO TUNAL
ENDOCRINOLOGIA	SAN BENITO
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	MANUELA BELTRAN
MEDICINA INTERNA	MANUELA BELTRAN - BETANIA
NEFROLOGIA	MARICHUELA
NEUMOLOGIA	MEISSEN
PROCEDIMIENTOS NEUMOLOGIA	MEISSEN
NEUROCIRUGIA	MEISSEN
NEUROLOGIA	MANUELA BELTRAN - MEISSEN
NEUROLOGIA - TOXINA BOTULINICA	MANUELA BELTRAN - MEISSEN
OFTALMOLOGIA	ISMAEL PERDOMO
ANGIOGRAFIA	ISMAEL PERDOMO
BIOMETRIA	ISMAEL PERDOMO
CAMPO VISUAL	ISMAEL PERDOMO
INTERFEROMETRIA	ISMAEL PERDOMO
FOTOGRAFIA COLOR	ISMAEL PERDOMO
PAQUIMETRIA	ISMAEL PERDOMO
TOPOGRAFIA	ISMAEL PERDOMO
ORTOPEDIA MANO	MEISSEN - MARICHUELA
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	MANUELA BELTRAN
OTORRINOLARINGOLOGIA	ABRAHAM LINCONL
PSICOLOGIA	MANUELA BELTRAN
UROLOGIA	MANUELA BELTRAN
VACUNACION	TUNAL

Fuente: Subgerencia de Prestación de Servicios-Dirección de Servicios Ambulatorios. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. E.S.E. Marzo 2022

Urgencias

- Reubicación del servicio de Urgencias en 3 espacios diferentes lo cual dará respuesta a la demanda, según histórico en el año 2021, sin presentarse traumatismos en el mismo.
- Se contará con un flujograma de atención diferencial al paciente que ingrese al servicio de urgencias, dado que permitirá disminuir los riesgos de complicación de los pacientes clasificados como Triage 1 o 2, puesto que, se contaran con espacios especiales para la ubicación y monitorización de los mismos de manera inmediata.
- Se contará con una zona cohortizada para paciente respiratorios, lo cual no permitirá el cruce de infecciones y/o virus entre los pacientes no respiratorios.

NOMBRES Y APELLIDOS	PERFIL	SERVICIO
		ESPACIO/COMPONENTE
RIVERA ALVAREZ ROSA HELENA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
BERMUDEZ ARMERO LUISA FERNANDA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
URREA URREGO NATALIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
FETECUA VARGAS INGRID JOHANNA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
ANDRADE MOLINA YESENIA PATRICIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
ARIAS VALENCIA MARIA ALEJANDRA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
OVIEDO LICONA ALEYDA LUZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
MELO UZETA JAZMIN VIVIANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
MUÑOZ PEDRAZA LUZ MARINA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
GUTIERREZ RODRIGUEZ WENDY VIVIANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
NIÑO HENAO CARLOS JULIO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
MONTOYA ROJAS ALICIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
URQUIJO VIUCHE JUAN CARLOS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
SUAREZ DELLSHEFF JULIETH DAYANA	ENFERMERO	URGENCIAS TRIAGE
HUERTAS GONZALEZ MONICA ANDREA	ENFERMERO	URGENCIAS SEGUNDO PISO
PARRA PAREDES MARIA ALEJANDRA	ENFERMERO	URGENCIAS
HERRERA VALERO PAULA ANDREA	ENFERMERO	URGENCIAS
VALERO FABIO DE JESUS	ENFERMERO	URGENCIAS
CORTES FORERO CARLOS HERNAN	ENFERMERO	URGENCIAS
SARMIENTO GOMEZ JOHANA LUCIA	ENFERMERO	URGENCIAS
AVILA BOCANEGRA ASTRID CAROLINA	ENFERMERO	URGENCIAS PEDIATRIA TRIAGE
SALCEDO GONZALEZ LUZ ADRIANA	ENFERMERO	URGENCIAS
CERINZA SATIVA SANDRA MILENA	ENFERMERO	URGENCIAS PEDIATRIA TRIAGE
TORRES GONZALEZ LAURA MILENA	ENFERMERO	URGENCIAS PEDIATRIA
MARTINEZ JOYA LADY JOHANNA	ENFERMERO	URGENCIAS
MONROY OLARTE LAURA NATALY	ENFERMERO	URGENCIAS
VARGAS GOMEZ JAVIER ENRIQUE	ENFERMERO	URGENCIAS
DIAZ DE LEON DANILO JOSE	MEDICO GENERAL	URGENCIAS
MARTINEZ MURCIA DAVID JULIAN	MEDICO GENERAL	URGENCIAS
MOLINA CABAS ALEJANDRA	MEDICO GENERAL	URGENCIAS SEGUNDO PISO
DAZA LATORRE NEYDA DEL CARMEN	MEDICO GENERAL	URGENCIAS
SALAMANCA ZEA NATALY	MEDICO GENERAL	URGENCIAS
GONZALEZ LAGO AMANDA MERCEDES	MEDICO GENERAL	URGENCIAS SEGUNDO PISO
SUAREZ CLAVIJO TATIANA	MEDICO GENERAL	URGENCIAS
SERRANO JIMENEZ JULIAN MATEO	MEDICO GENERAL	URGENCIAS
CONTRERAS GAMBOA YAZMIN NATALIA	MEDICO GENERAL	URGENCIAS
RIVEROS LOAIZA LAURA MARIA	MEDICO GENERAL	URGENCIAS
JIMENEZ PEREZ VICTOR ENRIQUE	MEDICO GENERAL	URGENCIAS
TORREGROSA HERNANDEZ DIANA VIVERLY	MEDICO GENERAL	URGENCIAS
CAMACHO SANCHEZ YELY ALEXANDRA	MEDICO GENERAL	URGENCIAS
MEDINA PERDOMO JOSE REINEL	MEDICO GENERAL	URGENCIAS
SANCHEZ PEÑA ADONAIR JOSE	MEDICO GENERAL	URGENCIAS
CASTAÑEDA POLANIA JUAN ESTEBAN	MEDICO GENERAL	URGENCIAS
HERNANDEZ PEREZ CRISTIAN RODRIGO	MEDICO GENERAL	URGENCIAS
PASTRAN ARIAS JOHN ANDERSON	MEDICO GENERAL	URGENCIAS
ROJAS PULIDO PASCUAL RENE	MEDICO GENERAL	URGENCIAS
PEÑARANDA NARVAEZ LUIS ALBERTO	MEDICO ESPECIALISTA - CIRUGIA GENERAL	URGENCIAS
VIDES VELASQUEZ ALBERTO ADOLFO	MEDICO ESPECIALISTA - URGENCIOLOGO - EMERGENCIOLOGO	URGENCIAS
GOMEZ PADILLA ANDRES MAURICIO	MEDICO ESPECIALISTA - URGENCIOLOGO - EMERGENCIOLOGO	URGENCIAS
CARRIAZO BERDUGO ISAIAS NICOLAS	MEDICO ESPECIALISTA - ORTOPEDIA	URGENCIAS
ORTIZ SIERRA LEYDI IVONNE ANDREA	MEDICO ESPECIALISTA - ORTOPEDIA	URGENCIAS
VARGAS MARTINEZ YEFERSON DAVID	ENFERMERO	URGENCIAS
MONDRAGON CASTIBLANCO LUISA FERNANDA	ENFERMERO	URGENCIAS
COLLAZOS TORRES JHON SEBASTIAN	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
MONCADA CAICEDO ANA MARIA	ENFERMERO	URGENCIAS
CALDERON AGUIRRE KAREN XIOMARA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
DOMINGUEZ NIÑO LUZ AMANDA	ENFERMERO	URGENCIAS
GRANADOS PEREZ FLOR MIREYA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
CASAS MORENO ISLEN YURANY	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
FORERO LINARES IVAN DARIO	MEDICO GENERAL	URGENCIAS
PAEZ GARZON JURANY ANDREA	MEDICO GENERAL	URGENCIAS
BONILLA BLANCO LUIS RICARDO	ENFERMERO	URGENCIAS
VALLARINO VILLARREAL DIANA LUCIA	PROFESIONAL GESTION ADM EN SALUD / ADM NOCTURNO / REFERENTE PROCESO	URGENCIAS
MEDINA SANABRIA YEIMY YULIETH	ENFERMERO	URGENCIAS

CODIGO DEL SERVICIO	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA USS TUNAL Y GESTION A DEFINIR EN SEDE CONTINGENCIA
308	DERMATOLOGIA
	ECOCARDIOGRAMA STRESS
	ECOCARDIOGRAMA TRANS ESOFAGICO
	ECOCARDIOGRAMA TT ADULTOS (Mayores 18 años)
	ELECTROCARDIOGRAMA
	ELECTROENCEFALOGRAMA
310	ENDOCRINOLOGIA
	FOTOGRAFIA COLOR (DEFINIR PERFIL QUE REALIZARA EL PROCEDIMIENTO. SI ES PROFESIONAL SE DEBE HABILITAR OFTALMOLOGIA)
320	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
	HOLTER
412	HOMEOPATIA
	INTERFEROMETRIA (DEFINIR PERFIL QUE REALIZARA EL PROCEDIMIENTO. SI ES PROFESIONAL SE DEBE HABILITAR OFTALMOLOGIA)
414	MEDICINA ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA TRADICIONAL CHINA
	MEDICINA ELECTROFISIOLOGIA
329	MEDICINA INTERNA
	MONITOREO DE PRESION ARTERIAL OTROS PAGADORES
330	NEFROLOGIA
331	NEUMOLOGIA
387	NEUROCIRUGIA
	NEUROLOGIA - TOXINA BOTULINICA
332	NEUROLOGIA
335	OFTALMOLOGIA
	ORTOPEDIA MANO DEFINIR SI ES CIRUGIA DE LA MANO O SI SE ATIENDE POR ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
339	ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
340	OTORRINOLARINGOLOGIA
	PAQUIMETRIA (DEFINIR PERFIL QUE REALIZARA EL PROCEDIMIENTO. SI ES PROFESIONAL SE DEBE HABILITAR OFTALMOLOGIA)
	PROCEDIMIENTOS DERMATOLOGIA
	PROCEDIMIENTOS NEUMOLOGIA
	PSICOLOGIA CLINICA DEL DOLOR
344	PSICOLOGIA
416	TERAPIA NEURAL
	TOPOGRAFIA (DEFINIR PERFIL QUE REALIZARA EL PROCEDIMIENTO. SI ES PROFESIONAL SE DEBE HABILITAR OFTALMOLOGIA)
355	UROLOGIA
420	VACUNACION
CODIGO DEL SERVICIO	SERVICIO DE URGENCIAS USS TUNAL
1102	SERVICIO DE URGENCIAS

9. Portafolio de servicios

La Oficina de Calidad realizará la gestión correspondiente para actualizar el Portafolio de Servicios en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud-REPS, en lo correspondiente al Servicio de Consulta Externa USS El Tunal y el de las USS donde se trasladará dicho servicio.

El Servicio de Urgencias continua sin cambios.

10. Habilitación y cierre de servicios

El Servicio de Urgencias continua sin cambios y su código de Habilitación es 1102.

Se realizará el cierre temporal de los servicios que salgan de la unidad El Tunal por contingencia, este cierre, es por plazo máximo de un año, en caso de superarse este tiempo, hay servicios que requieren prevista por parte de la SDS para habilitación y nuevo funcionamiento. Si no se cumple con las condiciones de Resolución 3100 de 2019, el servicio no será habilitado nuevamente.

Los servicios que se prestaran en unidades de contingencia y que no estén habilitados en dicha unidad, deben ser habilitados.

A continuación, se presenta la gestión a realizar por la Oficina de Calidad respecto al requerimiento o no de Habilitar los servicios en la sede de contingencia:

CODIGO DEL SERVICIO	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA USS TUNAL	USS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DURANTE LA CONTINGENCIA	HABILITAR EN SEDE DE CONTINGENCIA
	NEUROLOGIA - TOXINA BOTULINICA	MANUELA BELTRAN - MEISSEN	CUMPLIR CON CONDICIONES DE SALA DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN RESOLUCION 3100 DE 2019 / DEFINIR EL PROFESIONAL QUE PRESTARA EL SERVICIO O SERVICIO QUE LO PRESTA ACTUALMENTE. DEPENDIENTE DE LA RESPUESTA SE REALIZARA APERTURA O NO DEL SERVICIO
332	NEUROLOGIA	MANUELA BELTRAN - MEISSEN	SI – SI
335	OFTALMOLOGIA	ISMAEL PERDOMO	SI
	¿ORTOPEDIA MANO ? DEFINIR SI ES CIRUGIA DE LA MANO O SI SE ATIENDE POR ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	MEISSEN - MARICHUELA	NO – SI
339	ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	MANUELA BELTRAN	NO
340	OTORRINOLARINGOLOGIA	ABRAHAM LINCONL	SI
	PAQUIMETRIA (DEFINIR PERFIL QUE REALIZARA EL PROCEDIMIENTO SI ES PROFESIONAL SE DEBE HABILITAR OFTALMOLOGIA)	ISMAEL PERDOMO	CUMPLIR CON CONDICIONES DE SALA DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN RESOLUCION 3100 DE 2019
	PROCEDIMIENTOS DERMATOLOGIA	CARMEN	CUMPLIR CON CONDICIONES DE SALA DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN RESOLUCION 3100 DE 2019
	PROCEDIMIENTOS NEUMOLOGIA	MEISSEN	CUMPLIR CON CONDICIONES DE SALA DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN RESOLUCION 3100 DE 2019 / DEFINIR EL PROFESIONAL QUE PRESTARA EL SERVICIO O SERVICIO QUE LO PRESTA ACTUALMENTE. DEPENDIENTE DE LA RESPUESTA SE REALIZARA APERTURA O NO DEL SERVICIO
	PSICOLOGIA CLINICA DEL DOLOR	MEISSEN	SI / MENCIONAR A QUE SERVICIO ESTA ATANDO ACTUALMENTE EN TUNAL O SI SE DEBE HABILITAR DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS
344	PSICOLOGIA	MANUELA BELTRAN	NO
416	TERAPIA NEURAL	MEISSEN	SI
	TOPOGRAFIA (DEFINIR PERFIL QUE REALIZARA EL PROCEDIMIENTO SI ES PROFESIONAL SE DEBE HABILITAR OFTALMOLOGIA)	ISMAEL PERDOMO	CUMPLIR CON CONDICIONES DE SALA DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN RESOLUCION 3100 DE 2019
355	UROLOGIA	MANUELA BELTRAN	SI
420	VACUNACION	TUNAL	NO

Fuente: Oficina de Calidad Subred Sur

11. Inventario y traslado

En cuanto al traslado de los bienes devolutivos y teniendo en cuenta que se encuentran registrado en el sistema de información con los responsables del inventario, se contará con la intervención del Subproceso de Activos Fijos de la Dirección Administrativa.

a. Para los bienes que se trasladen a otras Unidades, Activos Fijos realizará el registro de salida de la Unidad Tunal en el formato establecido e igualmente se registrará el ingreso en la Unidad de destino, esto de manera provisional para el día del traslado y una vez sean ubicados los elementos en Servicio en la Unidad de destino se procederá a realizar el levantamiento de inventario para traslado en el sistema de información y asignación a nuevo responsable de inventario. Para el traslado de estos devolutivos la Dirección Administrativa garantiza la logística necesaria en cuanto a transporte y personal para cargue y descargue.

b. Para los bienes con traslado dentro de la misma Unidad Tunal, no se realizará modificación en el registro de inventarios a cargo y el procedimiento de traslado contará con el acompañamiento del Subproceso de Activos Fijos. Para el traslado de estos devolutivos la Dirección Administrativa apoyará con personal de Mantenimiento.

72

Piezas Comunicativas:

- Videos
- Diseños
- Volantes
- Valla de obra
- Señalización
- Pendones

13. Plan de Emergencias para la Contingencia

Objetivo

Establecer los lineamientos articulados al Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres de la Subred Sur E.S.E, para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias sujetos a criterios técnicos y legales vigentes aplicados al plan de contingencia por la "adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la UMHE Tunal.

De acuerdo a los procesos estipulados en el Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres de la Subred Sur E.S.E, la gestión a desarrollar en el plan de contingencia se proyecta bajo 04 acciones a tener en cuenta para el manejo de las emergencias:

1. Acciones de respaldo
2. Acciones de emergencia
3. Acciones de continuidad
4. Acciones de recuperación

1. Acciones de respaldo:

Contempla la ejecución de estrategias preventivas de la gestión del riesgo de desastres alineado a lo estipulado en el PHGRD en su fase de conocimiento del riesgo, su finalidad contempla las actividades en relación:

DOTACIÓN Y ELEMENTOS PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS

Realizar de acuerdo a criterios técnicos y normatividad legal vigente, la dotación y elementos para la prevención, atención y control de emergencias articulados a lineamientos de seguridad hospitalaria para la infraestructura nueva, que contempla el plan de contingencia identificados para la primera respuesta en caso de emergencias por escenarios de riesgo y amenazas se lleguen a materializar y requieran una primera respuesta:

1. Equipos para la respuesta a incendios incipientes (Extintores), de acuerdo a clasificación de

2. Acciones de emergencia


Contempla la ejecución de estrategias de respuesta ante emergencias manejo del riesgo de desastres alineado a lo estipulado en el PHGRD, su finalidad contempla las actividades en relación:

ACTIVACIÓN DEL COMITÉ HOSPITALARIO GESTION DEL RIESGO Y DESASTRE

Si el evento o emergencia hospitalaria, ocurrido al interior de la Unidad de atención y el manejo y respuesta puede implicar la toma decisiones que no estén al alcance de los jefes y los coordinadores de área, se activará el Comité Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres, desde el nivel de Atención requerido el cual analizará la situación para tomar las decisiones de soporte administrativo u operativo que sean necesario.


Para la atención y manejo de los incidentes y emergencias la Subred de Servicios de salud debe establecer una estructura que permita una rápida acción y toma de decisiones de acuerdo a la evolución de la emergencia presentada, en este sentido la estructura que se plantea para Subred Sur se articula bajo el Sistema Comando de incidentes Hospitalario.

Dentro de las características más relevante para el SCIH es su flexibilidad en la estructura lo cual permite que se utilizados para Administra incidentes de cualquier tipo de envergadura a la cual se puede ver enfrentada la Subred de Servicios de Salud Sur E.S.E, con esta estructura se busca establecer que desde cualquier unidad de atención de la subred se establezca una rápida y pronta administración del incidente permitiendo establecer el alcance que se puede dar en cada unidad de atención, como se observa en el flujograma en relación a cargos destinados para la atención de la emergencia:



En el siguiente grafico se muestra las acciones para desarrollar en la activación para el manejo de emergencias y desastres

Alerta I:	El hospital se organiza para atender una emergencia con el personal que está de servicio. Se contacta al personal no en servicio para estar atento a ser llamado.
Alerta II:	Se convoca a todo el personal a hacer presencia física en el hospital. La organización cuenta con todos los recursos existentes, pero aún no se ha iniciado la atención de afectados.
Alerta III:	Se inicia una vez se establece la demanda de asistencia a raíz del evento; puede ir precedida de las anteriores o bien iniciarse directamente.
Alerta IV:	Se requiere apoyo externo a máximo nivel. La declaratoria de alerta y el grado de emergencia se combinan para definir la situación.



Fuente: Guía Hospitalaria para Gestión del Riesgo de Desastres en el Sector Hospitalario SDS 2017

ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA

La respuesta ante emergencias o desastres requiere del trabajo organizado y articulado de todos los que intervienen en estas situaciones, la necesidad de establecer previamente una estructura funcional que garantice el flujo adecuado de la información, objetivos de la respuesta, definición clara de funciones, y responsables del proceso.

quelos Departamentos de urgencias de las instituciones han quedado pequeños para atenderlas víctimas de una emergencia o un desastre.

En el Plan Hospitalario de gestión del riesgo de desastres (PHGRD) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, esta direccionado por el Director de Urgencias (Sistema Comando de Incidentes Hospitalario) quien coordinará el Plan Expansivo para atender victimas masivas.

El Coordinador de Urgencia, tiene la responsabilidad del plan expansivo en la preparación yla atención de los pacientes, con el apoyo de las áreas o servicios para la atención de las victimas según el grado de complejidad.

- ✓ **Plan B:** las áreas de consulta Externa, son las más indicadas para atender victimasen masa debido a la falta de áreas o espacios para brindar una atención oportuna.
- ✓ **Plan C:** Montaje de Carpas en los parqueaderos con los que cuenta cada unidad.

La instalación de esta carpa es una aérea del parqueadero de Urgencia, actividad desarrollada por los Brigadista y personal de apoyo de Mantenimiento, de una duración de 45 a 60 minutos.

CARACTERISTICAS DEL PLAN

Establece la capacidad operativa real, tomando los recursos existentes en el hospital.
Es funcional y altamente flexible para adaptarse a distintas situaciones.
Establece de manera clara y fácilmente comprensible la línea de autoridad, mando yfunciones específicas asignadas.
Garantiza que todos los funcionarios no solamente conozcan sus funciones específicas sino Que se apropien de la filosofía del plan de una forma integral.
Contempla actividadesgu- De coordinación con entidades de apoyo e instituciones bernamentales
Realiza estrategias de comunicación con los familiares de las víctimas, con la prensa y lacomunidad.
Revisado y aprobado por el Comité Hospitalario De Gestión Del Riesgo De Desastres y será Sensibilizado a todos los trabajadores y en especialmente el área de urgencias.
Registra el evento ocurrido en el formato, igualmente las simulaciones y/o simulacros, conla finalidad de evaluar las acciones y tomar las medidas correctivas.

El plan se activará una vez lleguen al servicio de urgencias entre 5 y 7 víctimas para Triage rojo, Independiente del escenario de riesgo o emergencia que las genere.

El plan será activado por el coordinador de urgencias, quien a su vez notificará al Director de emergencias y de esta manera se activará igualmente la cadena de llamadas de Emergencias y se activará comunicación con el Comité Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres (CHGRD).

El plan se desactivará una vez que a los pacientes se les haya definido conducta médica y se hayan surtido los procedimientos admisión y de registro.

PRIORIDAD II	DESCRIPCION SINTOMAS
TRIAGE AMARILLA Crítico diferible Victimas que por el tipo de lesión o patologia requieren de atención que se puede diferir en tiempo	• Heridas penetrantes de abdomen. • Lesión de tórax sin dificultad respiratoria. • Sobredosis o envenenamiento sin compromisorespiratorio. • Traumatismos encefálicos o raquídeos abiertos o cerrados que requieren descompresión con Glasgow entre 9 y 14. • Arritmia sin compromiso hemodinámico. • Paciente convulsivo sin compromiso respiratorio oestado postictal. • Quemaduras menores del 20% de superficie corporal en cara, manos, genitales o perineo. • Hemorragias controladas con compresión. • Fracturas mayores sin signos de shock. • Riesgo de Choque • Fracturas Abiertas • Estupor • Personal médico, socorristas o personal de apoyo conlesiones menores rápidamente tratables, con el propósito de habilitar recurso humano y aumentar la capacidad de respuesta. • Estado psicótico agudo o crisis de ansiedad, ya que pueden constituirse en catalizadores de una crisis de pánico general. • Víctimas gravemente lesionadas sin esperanza de sobrevivir.
PROFESIONAL DE LA SALUD A CARGO	**FUNCIONES**
Médicos Generales Auxiliares De Enfermería	• Tratar a las víctimas cuya atención se puede diferir en tiempo • Definir conductas. iniciar manejos- dar prioridad al manejo del dolor-, que mejoren el pronóstico de las víctimas. • Iniciar o continuar historia clínica • Realizar proceso de estabilización de los pacientes. • Definir ubicación Hospitalaria definitiva. • Trasladar a salas de cirugía, UCI, etc. • Registrar el número de casos atendidos y reportar al Comité Hospitalario De Gestión Del Riesgo De Desastres.
PRIORIDAD III	**DESCRIPCION SINTOMAS**
TRIAGE VERDE Víctimas cuyo tratamiento definitivo puede esperar sin peligro para sus vidas	• Lesiones de tejidos blandos sin signos de shock y conpulsos periféricos. • Fracturas cerradas • Traumatismos oculares. • Quemaduras Grado I de cualquier extensión,Quemaduras Grado II menor del 10% de superficie corporal, quemaduras de tercer grado con compromisomenor del 2% de superficie corporal. • Shock Psicológico sin agitación. • Lesiones maxilofaciales sin asfixia. • Lesiones de columna sin compromiso respiratorio • Pacientes críticos no recuperables: paro cardiorrespiratorio no presenciado cuando hay muchoslesionados, quemaduras con compromiso mayor del 60% de superficie corporal, TEC Grado III con Glasgowentre 4 y 8, paciente inconsciente con fracturas mayores de pelvis, fémur, o trauma cerrado de abdomen o tórax

FARMACIA	Proveer a urgencias y salas de cirugía con los insumos necesarios que se han estipulado previamente. Designar una persona para que transporte dichos recursos de manera ágil, hasta los sitios en los que se necesiten.
RADIOLOGÍA	Realizar de primera mano la evacuación del área de radiología para disponerla en la atención de pacientes concódigo Verde. Designar técnico de imágenes para que se desplace al áreade urgencias para la toma de RX. Procesar y entregar placas y lecturas de RX en un tiempo no superior a 20 minutos y llevarlos hasta el servicio de urgencias.
LABORATORIO	Delegar 2 personas para la toma de muestra en el servicíode urgencias asignados a Sala Roja (reanimación) y Sala Amarilla Realizar un equipo de trabajo que se dedique con exclusividad al procesamiento de muestras de urgencias con entrega no superior a 45 minutos Entregar el resultado al personal de enfermería.
BANCO DE SANGRE	Garantizar la provisión de derivados en el hospital Realizar el procesamiento de muestras con tiempo nosuperior a 20 minutos Designar un funcionario del banco para confirmar la solicitudy aplicación de derivados.
ADMISIONES	Abrir historias clínicas. Mantener censo informativo de lospacientes que ingresan y de los previamente hospitalizados.
RIPS	Se cuenta los RIPS, toda la información de la atención delpaciente, escaneo de la documentación de los pacientes.
RADIO	Recibir la llamada y verificar la veracidad de la misma e inmediatamente informar al jefe administrativo y a la Enfermera Jefe de Urgencias en turno sobre: número aproximado de victimas, tipo de accidente, características de los lesionados, hora del evento, hora estimada de llegada delprimer paciente y medio de transporte utilizado para el transporte de los pacientes. Mantener comunicación permanente con el Centro Regulador de Urgencias y avisar cualquier cambio en el desarrollo del evento al Grupo Coordinador del área roja.
MANTENIMIENTO	Asegurar el correcto funcionamiento de los servicios básicos, agua, luz, teléfonos, etc., y el suministro de gasesmedicinales. Trasladar al servicio de urgencias balas de oxígeno, manómetros, camillas de transporte, ventiladores, sillas deruedas, lámparas, dynamap y bombas de infusión previa autorización del coordinador y en acuerdo con el jefe de recursos físicos y el coordinador del área roja.

		NO CRÍTICOS.
Blanca	Blanco	Lugar para la ubicación de la MORGUE.

4. Acciones de recuperación

Contempla la ejecución de estrategias de recuperación post – desastre / emergencia alineado a lo estipulado en el PHGRD, su finalidad contempla las actividades en relación:

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

Remitir, contra remitir y aceptar usuarios en forma efectiva acatando las solicitudes médicas para valoración especializadas, manejo integral y/o paraclínicos que no se encuentren ofertados en el portafolio de servicio de la sub red sur o que no se encuentren contratados por los pagadores para poder brindar una atención en salud integral y continua, bajo la normatividad vigente; generando la cultura de uso adecuado de los servicios de salud y optimizando la utilización de los recursos.

El Procedimiento aplica a todos los pacientes que requieran re ubicación de servicios por no disponibilidad o no recursos para garantizar la atención integral de un paciente.

PERSONAL Y ÁREAS ENCARGADAS:

- Coordinador SIRC
- Líderes y profesionales de Referencia en las diferentes unidades de la sub red sur.
- Operadores de la central de referencia
- Profesionales gestión de camas
- Auxiliar de Referencia.

Los funcionarios involucrados en la atención del usuario que debe ser trasladado(Médicos, Enfermeras, Auxiliares de enfermería y camilleros).

El PHGRD se desactivará una vez que a los pacientes se les haya definido conducta médica y se hayan surtido los procedimientos admisión y de registro.

14. Medidas de Seguridad para para Usuarios internos y externos

1) Seguridad en emergencias:

- Señalización, rutas de evacuación y puntos de encuentro.
- Puntos de encuentro
- Sensibilización a usuarios desde el área de comunicaciones y servicio al

La efectividad del uso de barreras de aislamiento como medida de control durante epidemias de aspergillosis asociadas con obras en los hospitales, ha sido comprobada por diferentes estudios en términos de ausencia de casos nuevos después de su implementación y solamente si el sellamiento aseguraba un cubrimiento desde el techo hasta el piso y el taponamiento de cualquier ranura en las uniones, que pudiera permitir escapes de polvo.

Control de tráfico:

Establecer vías de entrada y salida, las cuales deben estar libres de escombros. Solamente el personal autorizado puede acceder a esta zona. La señalización debe indicar a las personas que circulan, que se mantengan lejos del área de la construcción y de los materiales.

Demolición:

Los escombros deben ser removidos en recipientes con cubiertas ajustadas y sacados por las rutas de tráfico diseñadas previamente.

Ventanas al exterior:

Si la construcción es externa, las ventanas deben ser selladas para evitar la filtración de residuos de la construcción.

Sistema de flujo de aire:

Siempre que la construcción utilice aire fresco del exterior o aire de recirculación, los filtros deben ser adicionados; el flujo del aire debe ir desde áreas limpias hasta áreas sucias.

Áreas adyacentes:

Verificar el estado de integridad de los sellos de penetración. La relación de las tasas de intercambio de aire y presión debe ser verificada periódicamente.

Limpieza del área:

Remover materiales del área con delicadeza para minimizar la dispersión de polvo y restos asociados a la construcción durante este proceso. Además, se debe hacer limpieza húmeda y aspiración al término de estas o según necesidad.

15. Ruta Sanitaria

Se establecen los siguientes horarios de ruta interna de residuos (peligroso y no peligrosos), los cuales se implementarán en cinco rutas sanitarias de la siguiente manera:

Los residuos ordinarios, serán dispuestos en el cuarto central de residuos no peligrosos, ubicando las bolsas en contenedores de color verde de 1100 litros, para su entrega a la empresa LIME aliada de la Empresa de Acueducto de Bogotá.

Los residuos con potencial de reciclaje estos serán entregados para su separación, clasificación y aprovechamiento al reciclador de oficio de la Cooperativa de Recicladores Ecocambiental El Porvenir, serán almacenados de manera temporal sobre estibas y retirados de manera semanal de la unidad el Tunal los días martes hacia la bodega que dispone la cooperativa, en vehículos que cumplen las condiciones para tal fin.

Una vez retirados los residuos peligrosos y no peligrosos del cuarto intermedio de urgencias, este será sometido a procedimientos de lavado y desinfección terminal por el personal de aseo y desinfección de la empresa contratada.

Segundo Piso Oriente.

Los residuos generados en el servicio de observación y área transitoria, se dispondrán de manera temporal en el cuarto de almacenamiento intermedio de salas de cirugía, siguiendo los horarios establecidos para cada una, el trasladado de estos será realizado por el personal de servicios generales. Seguidamente los residuos serán retirados por la macroruta sanitara a la UTAC, bajándose por el ascensor el cual se señalizará al momento de realizar la acción como "ESTAMOS EN RUTA SANITARIA, NO PASE", inmediatamente se bajen los residuos se realizará la descontaminación del ascensor siguiendo los protocolos de limpieza y desinfección establecidos para tal fin por el personal de servicios generales.

Tercer Piso Sur

La generación de residuos en este piso donde se ubicará el servicio de observación de urgencias, serán dispuestos en el cuarto intermedio de residuos del piso ubicado contiguo a las escaleras, en donde se dispondrán las bolsas de los residuos en contenedores especializados de colores rojo, gris y verde. Seguidamente los residuos serán retirados por la macroruta sanitara a la UTAC, bajándose por el ascensor el cual se señalizará al momento de realizar la acción como "ESTAMOS EN RUTA SANITARIA, NO PASE", inmediatamente se bajen los residuos se realizará la descontaminación del ascensor siguiendo los protocolos de limpieza y desinfección establecidos para tal fin por el personal de servicios generales.

Se anexan las seis (6) rutas sanitarias.

16. Flujo de atención de Pacientes

Se anexa flujograma de atención de pacientes en el Servicio de Urgencias.

5. Egreso del Usuario de la Consulta

Explicación del plan de manejo al usuario
Activación o derivación de usuarios a programas de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud o la que corresponda según su prioridad.
Entrega de ordenes al usuario de medicamentos y/o apoyo diagnóstico
Referenciando al Usuario a Otro Nivel de Complejidad o especialista si lo requiere
Entrega de ordenes al usuario de medicamentos y/o apoyo diagnóstico
El profesional explica al paciente el derecho a una segunda opinión médica si él la necesitara

6. Evaluar el Tratamiento


El profesional de la salud planeará la próxima consulta de control, tratamiento y seguimiento del usuario inscrito a los diferentes programas, en caso que aplique.

Seguimiento del usuario inscrito en las Rutas de Atención en Salud según corresponda.
En caso de que el usuario o familiar solicite una segunda opinión calificada de su condición de salud lo podrá hacer a través de los mecanismos de escucha establecidos por la institución

17. Planos que reflejan integralidad en la atención e incluyen las zonas que sirven de apoyo y se encuentran por fuera de la intervención

a. Plano de localización


A continuación, se presenta el plano de localización tanto del proyecto de la torre de urgencias (Líneas diagonales de izquierda a derecha) como la ubicación del área de atención inicial de urgencias (Cuadro).



b. Urgencias Adultos Atención Inicial.

En la siguiente imagen se presenta el planteamiento arquitectónico para la atención inicial de urgencias adultos, donde se cuenta con los siguientes ambientes: Sala de espera, unidades sanitarias, facturación, información, caja, consultorios, Triage, yesos, reanimación, procedimientos, esto tendrá un área de 260 m2 para intervenir. Tanto en las entradas como en las salidas del área por donde transitan ya sea colaboradores o pacientes se dispondrá de una cubierta liviana para mejorar el tránsito por estos corredores.


La estructura se realizará con una combinación de estructura metálica en los ejes principales y estructura liviana para muros divisorios y exteriores.



d. Observación adultos segundo piso.

En este piso se dispondrá de dos ambientes uno de observación y uno de transición, para el primero se dispondrá de 4 camillas de observación y estación de enfermería compartida junto con los ambientes de apoyo, en el área de transición se contarán con 15 poltronas divididas en dos cuartos para realizar la separación de hombres y mujeres, esto con la disponibilidad de 1 área de reanimación y 1 de procedimientos.

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E



f. Interconsulta.

Por último, se realizarán 3 consultorios de interconsulta dispuestos de la siguiente manera.

a. Urgencias adultos atención inicial

Materiales

Urgencias adultos atención inicial				
Ítem	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total
Estructura metálica	260	m2	$ 529.809,05	$ 137.750.352,48
Superboard	720	m2	$ 33.055,63	$ 23.800.055,04
Estuco	600	kg	$ 2.828,40	$ 1.697.040,00
Pintura	30	Galones	$ 112.320,00	$ 3.369.600,00
Paral base 9	1000	Ml	$ 5.400,00	$ 5.400.000,00
Canal base 9	200,0	Unidad	$ 14.400,00	$ 2.880.000,00
Teja termoacústica	260,0	m2	$ 88.548,14	$ 23.022.517,13
Tornillo estructural	10000	Unidad	$ 96,00	$ 960.000,00
Tornillo punta de broca cabeza avellanada	4000	unidad	$ 132,00	$ 528.000,00
Cielo Razo PVC	260	m2	$ 44.400,00	$ 11.544.000,00
Angulo para drywall	400	ml	$ 28.800,00	$ 11.520.000,00
omega base 4	220	unidad	$ 8.400,00	$ 1.848.000,00
Tornillo punta de broca cabeza de lenteja	2500	Unidad	$ 84,00	$ 210.000,00
Angulo para drywall	400	ml	$ 6.597,20	$ 2.638.880,00
Puertas con marco 1x2,20	14	Unidad	$ 450.840,00	$ 6.311.760,00
Puerta doble 1,50x2,20	7	Unidad	$ 976.820,00	$ 6.837.740,00
Cubierta en policarbonato	120	m2	$ 178.050,00	$ 21.366.000,00
Red de suministro y desagüe	260	m2	$ 97.320,00	$ 25.303.200,00
Red eléctrica, voz y datos	260	m2	$ 223.645,20	$ 58.147.752,00
Ventanas	49	m2	$ 304.044,00	$ 14.898.156,00
Total				$ 360.033.052,65

Mano de obra

Urgencias adultos atención inicial				
Actividad	Personal	Tiempo (Mes)	Valor unitario	Total
Cuadrilla Soldadura	7	1	$ 2.080.000,00	$ 14.560.000,00
Cuadrilla de cubierta	4	0,33	$ 1.577.000,00	$ 2.081.640,00
Cuadrilla estructura liviana	7	1	$ 1.577.000,00	$ 11.039.000,00
Cuadrilla pisos	4	0,33	$ 1.577.000,00	$ 2.102.666,67
Cuadrilla pintura	7	1	$ 1.577.000,00	$ 11.039.000,00
Cuadrilla eléctrica	3	0,5	$ 1.577.000,00	$ 2.365.500,00
Cuadrilla plomera	3	0,5	$ 1.577.000,00	$ 2.365.500,00
Total				$ 45.553.306,67

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

Mano de obra

Urgencias tunal observación segundo				
Actividad	Personal	Tiempo (Mes)	Valor unitario	Total
Cuadrilla pintura	4	1	$ 1.577.000,00	$ 6.308.000,00
Total				$ 6.308.000,00

d. Interconsulta

Materiales

Interconsulta				
Ítem	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total
Superboard	80	m2	$ 33.055,63	$ 2.644.450,56
Estuco	130	kg	$ 2.828,40	$ 367.692,00
Pintura	10	Galones	$ 112.320,00	$ 1.123.200,00
Paral base 9	500	Ml	$ 5.400,00	$ 2.700.000,00
Canal base 9	100,0	Unidad	$ 14.400,00	$ 1.440.000,00
Red eléctrica, voz y datos	150,0	m2	$ 246.009,72	$ 36.901.458,00
Total				$ 45.176.800,56

Mano de obra

Interconsulta				
Actividad	Personal	Tiempo (Mes)	Valor unitario	Total
Cuadrilla Demolición	4	0,33	$ 1.577.000,00	$ 2.081.640,00
Cuadrilla estructura liviana	4	0,33	$ 1.577.000,00	$ 2.081.640,00
Cuadrilla pintura	4	0,33	$ 1.577.000,00	$ 2.081.640,00
Cuadrilla eléctrica	3	0,33	$ 1.577.000,00	$ 1.561.230,00
Total				$ 7.806.150,00

COSTO TOTAL ESTIMADO PARA LAS ADECUACIONES PLAN DE CONTINGENCIA:

El costo total estimado para las adecuaciones incluidas en este Plan de contingencia es de SEISCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESO M/CTE (**$ 607.163.671**), discriminados así:

Servicio	Materiales	Mano de obra
Urgencias Tunal no respiratorio	$ 360.033.053	$ 45.553.307
Urgencias Tunal respiratorio	$ 22.459.471	$ 16.731.970
Urgencias Tunal Observación segundo piso	$ 3.094.920	$ 6.308.000
Consultorios	$ 45.176.801	$ 7.806.150
Red de gases medicinales	$ 100.000.000	$ -
Subtotal materiales y mano de obra	$ 530.764.244	$ 76.399.427
Total estimado	**$ 607.163.671,00**	

Convenio 2806257-2021 87

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 15-03-2022 04:38:20
Al Contestar Cite Este Nr.:2022IE7010 O 1 Fol:4 Anex:0 Rec:3
ORIGEN: 040000.SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTIO
DESTINO: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNC
TRAMITE: **Copia de: 2022EE30243O1**
ASUNTO: CONCEPTO TECNICO USS TUNAL

040000

Doctor
LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Carrera 20 # 47B -35 sur.
Tel:(031)7300000
Bogotá D.C.
gerencia@subredsur.gov.co

Asunto: Respuesta radicado 2021ER'50376 "ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL." - Solicitud de Concepto de Viabilidad Resolución 2113 de 2019.

Respetado Doctor Pineda:

Teniendo en cuenta su solicitud realizada el 23 de diciembre de 2021 nos permitimos remitir CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN SDS-PGS-FT-082 V.1., del proyecto ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL.

Cordialmente,

Original Firmado por:
Juan Carlos Bolívar López

JUAN CARLOS BOLÍVAR LÓPEZ
Subsecretario de Planeación y Gestión Sectorial

Proyectó: David López Suescún.
Revisó: Víctor Mosquera Pinto
Anexo: Cuatro (4) Folios
CC 43000

17/3/22

Archivo

88

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 08-04-2022 03:18:08
Al Contestar Cite Este No.:2022IE9848 O 1 Fol:0 Anex:0 Rec:3
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNC
DESTINO: 052100.SUBDIRECCION DE CONTRATACION - N/CIRC
TRAMITE: MEMORANDO-SOLICITUD
ASUNTO: TRAMITE CAMBIO DE SUPERVISIÓN - CONVENIO CO

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

043000

MEMORANDO

PARA: LUZ MYRIAM CIRO FLOREZ
Subdirectora de Contratación

DE: DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA

Asunto: Solicitud trámite cambio de supervisión – Convenio CO1.PCCNTR.2806257-2021.

Respetada doctora Luz,

Mediante el presente, me permito solicitar se tramite el cambio en la supervisión del Convenio CO1.PCCNTR.2806257-2021, suscrito entre la Secretaría de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., cuyo objeto es ***"Aunar esfuerzos, Recursos Administrativos, Económicos y Técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPEUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL."***, de conformidad con los siguientes:

El Convenio CO1.PCCNTR.2806257-2021, se suscribió el 31 de agosto de 2021, fecha desde la que, conforme a lo establecido en la cláusula 12 de la minuta[1], la Dirección de Infraestructura y Tecnología ejerce, por parte de la Secretaría Distrital de Salud, la supervisión del convenio.

Que, con posterioridad a la designación de la supervisión del Convenio CO1.PCCNTR.2806257-2021, las cargas de la Dirección de Infraestructura y Tecnología, en relación con la supervisión de contratos y/o convenios, se ha aumentado de manera considerable.

Así las cosas, en aras de continuar garantizando la debida vigilancia y seguimiento de la ejecución de los convenios y contratos cuya supervisión está a cargo de la Dirección de Infraestructura y Tecnología, se solicita cambio en la designación de la supervisión del Convenio CO1.PCCNTR.2806257-2021, para que sea asumida por el Asesor de Despacho

[1] *Cláusula Decima Segunda.- VIGILANCIA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE EJECUCIÓN: Acorde con las competencias y funciones señaladas para la Dirección de Infraestructura de la Secretaria Distrital de Salud (numeral 15, artículo 36 del Decreto 507 de 2013), la vigilancia y control de ejecución del presente Convenio será realizada de manera compartida entre el Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. y el Director (a) de Infraestructura y Tecnología de la Secretaria Distrital de Salud en calidad de ejecutor del proyecto de inversión 880 (…)*

Archivo 89

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 12-04-2022 02:56:19
Al Contestar Cite Este No.:2022EE42424 O 1 Fol:0 Anex:0 Rec:3
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNC
DESTINO: .SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUF
TRAMITE: OFICIOS-DEVOLUCION
ASUNTO: RADICADO 2022ER10443 ENTREGA PLAN DE CONTIC

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

043000

Doctor
LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Carrera 20 # 47B -35 sur.
Tel:(031)7300000
Bogotá D.C.
gerencia@subredsur.gov.co

Asunto: Devolución radicado 2022ER10443 - Entrega del Plan de Contingencia por la "ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL."

Respetado Doctor Pineda:

En relación con el tema del asunto, nos permitimos hacer devolución del mismo sin trámite de aprobación por parte de la Secretaría Distrital de Salud, teniendo en cuenta que, a la fecha, no se ha obtenido respuesta alguna a las observaciones formuladas por las Direcciones de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud y de Infraestructura y Tecnología, en reunión virtual que tuvo lugar el jueves 17 de marzo del 2022, las cuales fueron remitidas el día 18 de marzo al correo de los profesionales de la Subred que participaron en dicha sesión.

No obste esta devolución, es importante recordar la urgencia de la implementación del Plan de Contingencia, dado que los contratos derivados del Convenio Interadministrativo 2806257-2021, ya fueron adjudicados por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., mediante Resoluciones 385 de 2022 y 386 de 2022 y para su debida ejecución, se requiere de la entrega de los espacios objeto de intervención de manera oportuna a los contratistas para evitar riesgos de reclamaciones posteriores.

Cierrado 12/04/2022.

ARCHIVAR Infca.
CONVENIO 2806257-2021

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 25-04-2022 03:44:55
2022ER17191 O 1 Fol:31 Anex:1 R:3
ORIGEN: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DESTINO: 040000.SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTIO
TRAMITE: CARTA-REMISION
ASUNTO: GVQ//RESPUESTA AL OFI 2022EE424424 DEL 12 04 2

BOGOTÁ

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD SUR E.S.E

Al contestar por favor cite: 20220300074941

Bogotá, D.C., 25 de abril de 2022

Doctor
JUAN CARLOS BOLÍVAR LÓPEZ
Subsecretario de Planeación y Gestión Sectorial
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
Carrera 32 No. 12-81
Bogotá, D.C.

Asunto: En respuesta al oficio No 2022EE42424 del 12-04-2022, se hace entrega del Plan de Contingencia por la "Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la USS El Tunal". Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 2022.

Respetado Doctor Bolívar:

De manera atenta, por medio del presente documento me permito hacer entrega del Plan de Contingencia por la "Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la USS El Tunal", dando respuesta a las observaciones formuladas por las Direcciones de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud y de Infraestructura y Tecnología, relacionadas en el oficio No. 2022EE42424 del 12-04-2022

Lo anterior para su revisión, observaciones correspondientes y aprobación.

Atentamente,

LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Anexo: Folios y Un (1) CD con Plan de Contingencia anexos soporte

Consolidó: María Elena Restrepo García-Médico Especialista Proyectos
Reviso: Martin Jaimes Madariaga
Reviso: Reyes Murillo Higuera
Reviso: Martha Lucia Nieto Hernández
Reviso: Adriana Posada - Asesora financiera proyectos
Reviso: José Napoleón Posada Viana – Gerente Proyectos
Reviso: Gloria Libia Polania Aguillón - Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

PLAN DE CONTINGENCIA POR LA "ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA USS EL TUNAL"





SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

2022

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

PLAN DE CONTINGENCIA POR LA "ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA USS EL TUNAL"

Contenido

1. **Definición del Problema central del proyecto y alternativa de solución.** 4
1.1. Definición del Problema central del proyecto 4
1.2. Alternativa de solución 6
2. **Aprobación y registro en el BPP de la SDS** 11
3. **Justificación del Plan de Contingencia previo a iniciar la ejecución de la etapa I del proyecto.** 12
4. **Oferta y demanda histórica servicio de Urgencias y Consulta Ambulatoria** 14
5. **Objetivo General del Plan de Contingencia** 17
6. **Alcance** 18
7. Estrategias de Contingencia 18
8. **Servicios habilitados actualmente** 23
9. **Portafolio de servicios** 24
10. **Habilitación y cierre de servicios** 25
11. **Inventario y traslado** 27
12. **Estrategias de Comunicación a la Comunidad** 27
13. **Plan de Emergencias para la Contingencia** 29
14. **Ruta Sanitaria** 41
15. **Flujo de atención de Pacientes** 43
16. **Planos que reflejan integralidad en la atención e incluyen las zonas que sirven de apoyo y se encuentran por fuera de la intervención** 47
17. **Costeo.** 58
18. **Cronograma General Plan de Contingencia** 62
19. **Seguimiento al Plan de Contingencia** 62
20. **Conclusión** 62

	2019		2020	
MES	TRIAGE 4	TRIAGE 5	TRIAGE 4	TRIAGE 5
AGOSTO	6967	1364	2343	256
SEPTIEMBRE	6974	1228	2299	405
OCTUBRE	7222	1423	2751	441
NOVIEMBRE	6086	1176	3173	361
DICIEMBRE	5559	784	2777	529
TOTAL	84495	17561	47280	6726

Fuente: Sistema de información Dinámica Gerencial – Subred Sur

A continuación, se presenta el consolidado de Consulta prioritaria mensual y acumulado vigencias 2019 y 2020, en la Subred Sur y en la USS El Tunal:

CONSOLIDADO CONSULTA PRIORITARIA SUBRED SUR													
AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO AÑO
2019	1656	1748	2161	2105	2477	2320	2694	2877	3055	2913	2212	1940	28158
2020	3041	3051	2045	1503	1943	1630	1606	1744	1763	1780	1460	834	22400

Fuente: Dirección Ambulatorios Subred Sur.

CONSOLIDADO CONSULTA PRIORITARIA EL TUNAL													
AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO AÑO
2019	60	89	107	81	37	28							402
2020	No se realizó consulta prioritaria de enero a noviembre del 2020											29	29


Fuente: Dirección Ambulatorios Subred Sur.

Actualmente la capacidad instalada y la infraestructura no facilitan a los usuarios la buena utilización de los servicios, incrementando el riesgo de mortalidad por Patologías Crónicas y enfermedades incluidas en la Ruta Integral de Atención en Salud de alteraciones Cardio-Cerebro-Vascular-Metabólicas manifiestas-CCV M, de Enfermedades Infecciosas, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica-EPOC y Enfermedad Renal Crónica, lo que le dificulta su desarrollo como Hospital Universitario, requiriendo ajustar la oferta y asignación de cupos de los escenarios de práctica para que los estudiantes pueden desarrollar sus prácticas formativas de manera simultánea este escenario de práctica, asegurando la calidad en los procesos de formación de los estudiantes y en la prestación de los servicios propios del escenario.

Igualmente, algunos servicios no cuentan con todos los espacios necesarios, ni bien delimitados, ampliados, ni adecuadamente construidos. Así mismo la USS El Tunal no tiene reforzamiento estructural en su totalidad, ni estudio de vulnerabilidad sísmica en toda la USS, presentando el riesgo de no poder generar un ambiente seguro para los usuarios tanto externos como internos, durante los procedimientos que se deriven de la atención. Su infraestructura no cumple con la normatividad en materia de sismo resistencia (Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente: NSR-10).

de tal forma que se puedan prestar estos servicios de forma humanizada, con integralidad, resolutividad, oportunidad, seguridad, organización, coordinación y privacidad, sin sobreocupación ni hacinamiento y de acuerdo con lo establecido en los estándares superiores de calidad.

A Continuación, se describen las tres (3) Etapas en las que se desarrollará la alternativa de solución:



Fuente: Proyecto *"ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA USS EL TUNAL"*

El proyecto se ejecutará en tres (3) etapas: (el presente Plan de Contingencia se realiza por la ejecución de la Etapa I)

Etapa I:

Debido a que existen los estudios y diseños del servicio de Urgencias, proyectado en dos pisos y sótano, y que dicha proyección cuenta con el diseño estructural de toda la torre (edificio A) y es absolutamente conveniente técnicamente, realizar los diseños de los tres pisos adicionales, de manera articulada con los dos niveles de Urgencias, con el fin de

Piso 4.

En este piso, se ubicarán las Unidades de Cuidados Intermedios e Intensivos, con todos sus espacios o ambientes complementarios y de apoyo, con interdependencia entre ellos, para dar cumplimiento a la normativa del Sistema Único de Habilitación.

Piso 5.

En este nivel, se ubicará el servicio de Hospitalización, junto con todos sus espacios o ambientes complementarios y de apoyo, con interdependencia entre ellos, dando cumplimiento a la normativa del Sistema Único de Habilitación.



Fuente: Registro fotográfico por el Videógrafo Alejandro Nieto Oficina Asesora Comunicaciones Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

Nota: Los pisos 4 y 5 no serán intervenidos, toda vez que no son objeto del presente proyecto.

Estos servicios de apoyo contarán con todos sus espacios o ambientes complementarios, con interdependencia entre ellos, para dar cumplimiento a la normativa del Sistema Único de Habilitación.

Así mismo, el Edificio D, acogerá el Área para el proceso Gestión del Conocimiento - Docencia y Servicio, con áreas tanto para estudiantes como para la Dirección Administrativa del proceso en mención.

El alcance del contrato llave en mano que se derive del proyecto de inversión, comprenderá el diagnostico o estudio de vulnerabilidad sísmica de las edificaciones existentes que no se encuentran reforzadas, para establecer precisamente la necesidad y condiciones del reforzamiento estructural que deba realizarse a dicha infraestructura.

La ejecución del diagnóstico deberá efectuarse al realizar los estudios y diseños del proyecto, y las obras de reforzamiento se ubican en la etapa II del proyecto, toda vez que el Edificio D podría requerir reforzamiento, lo cual, lo determinará dicho diagnóstico.

Respecto al momento de la ejecución de las obras de reforzamiento, éste se establecerá en la programación de obra que entregue el contratista y apruebe la interventoría, toda vez que tendrá que evaluarse de manera conjunta con el Plan de Contingencia del proyecto el sistema constructivo del reforzamiento que se requiera y la simultaneidad de los trabajos que se puedan adelantar.

Etapa III:

Edificio B: Construcción de 6 pisos y Sótano (Parqueadero), para:

Reubicación y ampliación de los servicios de Bodega Médico Quirúrgica, Laboratorio de Patología, Morgue, Archivo, Bienestar del personal y Administración.

2. Aprobación y registro en el BPP de la SDS

El proyecto "Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal", mediante el radicado No 2021ER17040 del 5 de abril de 2021, se presentó en la Secretaría Distrital de Salud para revisión y aval. El 2 de julio de 2021, el proyecto quedó inscrito y registrado en el Banco de Programas y Proyectos de la SDS-BPP, con el No. 2021 20 02 35, por valor de $23.610.024.440.

- HOMEOPATIA
- DERMATOLOGIA
- ENDOCRINOLOGIA
- GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
- MEDICINA INTERNA
- NEFROLOGIA
- NEUMOLOGIA
- PRUEBA DE CAMINATA
- NEUROCIRUGIA
- NEUROLOGIA APLICACIÓN DE TOXINA BOTULINICA Y BLOQUOS DE UNION DE MIONEURAL
- ORTOPEDIA MANO
- ORTOPEDIA DE CADERA
- ORTOEPDIA DE COLUMNA
- ORTOPEDIA DE TOBILLO
- ORTOPEDIA DE HOMBRO
- ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
- UROLOGIA
- ELECTROCARDIOGRAMA
- TERAPIA RESPIRATORIA
- ESPIROMETRIA
- ECOGRAFIA

Dada dicha distribución y en el entendido de que hay necesidad en algunos casos donde se requiere el respaldo de otros servicios o áreas, como se describe más adelante, se tuvo en cuenta la necesidad de ubicar espacios físicos para algunas especialidades que deben quedar en la sede del Tunal como se describe a continuación:

- OFTAMOLOGIA
- PROCEDIMIENTOS DE CARDIOLOGIA
- CX MAXILOFACIAL
- CX PLASTICA
- GASTROENTEROLOGIA
- ECOGRAFIA INTERVENCIONISTA
- CLINICA DEL DOLOR
- OTORRINOLARINGOLOGÍA
- CIRUGÍA BARIATRICA
- UROLOGIA PROCEDIMIENTOS
- ENFERMERÍA
- PSICOLOGÍA INDIVIDUAL

VIGENCIA 2021			
SERVICIOS	OFERTA	DEMANDA	DÉFICIT/ SUPERÁVIT
CONSULTA AMBULATORIA	131.503	107.530	24.273

Fuente: *Sistema de Información Dinámica Gerencial* Dirección de Servicios Ambulatorios -*Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E*

Análisis: Para el año 2021 se ofertaron 131.503 consultas con un cumplimiento de efectividad del 82% (107.530), con un superávit del 18% (24.273).

Nota: es importante aclarar que los servicios que por interdependencia de servicios deben ubicarse transitoriamente en la USS El Tunal, por requerir el respaldo de otros servicios o áreas son:

SERVICIO	UBICACIÓN TRANSITORIA EN LA USS EL TUNAL
• OFTAMOLOGIA	Área administrativa urgencias
• PROCEDIMIENTOS DE CARDIOLOGIA	Área administrativa urgencias
• CX MAXILOFACIAL	Área administrativa urgencias
• CX PLASTICA	Área administrativa tercer piso sur
• GASTROENTEROLOGIA	En el sitio actual
• ECOGRAFIA INTERVENCIONISTA	Área administrativa radiología
• CLINICA DEL DOLOR	Área administrativa primer piso
• OTORRINOLARINGOLOGÍA	Área administrativa urgencias
• CIRUGÍA BARIATRICA	Área administrativa urgencias
• UROLOGIA PROCEDIMIENTOS	Área administrativa Gastroenterología
• ENFERMERÍA	Segundo piso área administrativa
• PSICOLOGÍA INDIVIDUAL	Área administrativa urgencias

Fuente: Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud Subred Sur E.S.E

Servicio de Urgencias

El servicio de Urgencia por tratarse de un servicio crítico, el cual es la puerta de entrada de pacientes con patologías agudas y derivadas de cualquier tipo de trauma y debido a que aunado a lo anterior, se requiere una prestación del mismo de forma permanente durante las 24 horas al día, los 7 días de la semana, se consideró necesario la continuidad de este servicio en la misma USS El Tunal, por lo que se optimizó el área de ingreso de dicha USS (Plazoleta de acceso al edificio asistencial), en donde se ubicará una estructura liviana de fácil acceso tanto para las ambulancias como para el usuario que asista de forma espontánea.

Análisis:

En los datos anteriores se puede evidenciar que para una oferta estándar en las vigencias 2020 y 2021, en el año 2020 se presenta una mayor demanda en relación a las Consultas de Urgencias realizadas, en comparación con el año 2021. La disminución de dichas Consultas de Urgencias durante la vigencia 2021 se encuentra relacionada con el traslado de la Consulta de Urgencia Pediátrica para la USS Meissen.

En relación a la Observación de Urgencias, se encuentra mucho más disminuida en el año 2020 en comparación con el año 2021, dado que en el marco de la pandemia por la Covid - 19, en este servicio se disminuyó el ingreso de patologías diferentes a la Covid-19 y/o respiratorias.

Respecto al servicio de Observación Urgencias es importante aclarar que, en cuanto a capacidad instalada, tanto en la vigencia 2021, como en la vigencia actual 2022, se tienen las mismas 69 camillas, las cuales en promedio en el año 2021 presentaron un porcentaje de ocupación del 84%. Con la adecuación del área transitoria de Urgencias se disminuirán 8 camillas en relación a la capacidad actual quedando con 61 camillas; sin embargo, evidenciando la proyección y los datos estadísticos se llegaría a una ocupación del 88%, lo cual deja en evidencia que no se presentarían dificultades ni déficit en el proceso de atención de los usuarios.

Nota: Dada la situación de pandemia por COVID 2019 y cuarentenas presentadas, el número de Consultas de Urgencias para el periodo 2020 (comportamiento atípico), no determinaría una proyección correcta de la demanda del servicio de Urgencias.

Es por lo anterior que, desde la Dirección de Urgencias durante la contingencia, en la proyección de Consultas de Urgencias y Observación de Urgencias, se tendrá en cuenta la Oferta-Demanda histórica sólo del año 2021, considerando que se evidencian datos de la vigencia 2019, que presentan un comportamiento similar al año 2021, salvo la consulta triage 3 que es superior para dicho año, sin que estadísticamente pueda representar dificultades en una proyección futura.

5. Objetivo General del Plan de Contingencia

Garantizar la continuidad en la prestación y la atención a los usuarios en los Servicio de Urgencias y Consulta Externa de la USS El Tunal, durante la construcción de la nueva infraestructura, con el fin de mitigar los riesgos en la atención en salud tanto para los usuarios y familias como para los colaboradores.

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

PLANEACIÓN Y REUBICACION TRANSITORIA DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA USS EL TUNAL EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR								
CONSULTORIO	SERVICIO	MANUELA BELTRAN	SAN BENITO	ABRAHAN LINCOLN	ISMAEL PERDOMO	CARMEN	TUNJUELITO MEDICINA INTERNA	TUNAL
18A	CX DE TORAX		X					
18B	MEDICINA INTERNA			X				
19	CLINICA DEL DOLOR							X
19A	MEDICINA ALTERNATIVA TERAPIA NEURAL			X				
19B	MEDICINA ALTERNATIVA ACUPUNTURA					X		
19C	MEDICINA ALTERNATIVA HOMEOPATIA			X		X		
20	CX PLASTICA							X
21	NEUROLOGIA		X					
22A	NEURO CX		X					
22B	ENFERMERIA							X
23	PSICOLOGIA INDIVIDUAL (DOLOR)							X
24	OTORRINO							X
25A	GASTROENTEROLOGIA							X
25B	GASTROENTEROLOGIA							X
26A	GASTROENTEROLOGIA							X
27	SALA PROCED. GASTRO							X
COMPLEMENTARIO	ECOGRAFIAS GENERALES					X		

Fuente: Subgerencia de Prestación de Servicios-Dirección de Servicios Ambulatorios. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. E.S.E. Abril 2022

Nota: se adjunta archivo Capacidad instalada USS donde se reubicarán los servicios en mención

Urgencias

- Reubicación transitoria del servicio de Urgencias en 3 espacios diferentes lo cual dará respuesta a la demanda, según histórico en el año 2021, sin presentarse traumatismos en el mismo.
- Se contará con un flujograma de atención diferencial al paciente que ingrese al servicio de urgencias, dado que permitirá disminuir los riesgos de complicación de los pacientes clasificados como Triage 1 o 2, puesto que, se contaran con espacios especiales para la ubicación y monitorización de los mismos de manera inmediata.
- Se contará con una zona cohortizada para paciente respiratorios, lo cual no permitirá el cruce de infecciones y/o virus entre los pacientes no respiratorios.
- Se mantendrá la capacidad instalada de 3 consultorios durante el plan de contingencia, lo cual permitirá dar respuesta a la demanda, sin presentarse retrasos en la atención inicial.
- En relación a la atención del paciente clasificado como Triage 3, se contará con un área de transito rápido.

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

Talento Humano del Servicio de Urgencias que continuará prestando atención en salud durante la Contingencia

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO O ACTIVIDAD	SERVICIO
		ESPACIO/COMPONENTE
SALAZAR SEPULVEDA GERMAN LEONARDO	MEDICO GENERAL	URGENCIAS
RAPALINO GONZALEZ LUIS ALFREDO	MEDICO GENERAL	URGENCIAS
PEÑA RUBIO JOHANN RICARDO	CAMILLERO	URGENCIAS
RODRIGUEZ HERNANDEZ ELKIN ALEXANDER	CAMILLERO	URGENCIAS
OSORIO BUITRAGO ILDER YECID	CAMILLERO	URGENCIAS
PRIETO QUIROGA ANGIE PAOLA	CAMILLERO	URGENCIAS PEDIATRIA
TIBAQUIRA MURILLO LORENA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS PEDIATRIA
SANTANA GONZALEZ GLORIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
MOSQUERA CORDOBA ANA ZENAIDA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
MILLAN PEÑA MERY	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
GOMEZ MEDRANO MILENA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
MURCIA CRISTANCHO KAREN DANIELA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
SAMUDIO GORDILLO NANCY YAZMIN	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
SILVA BELTRAN MILENA ANDREA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
TIBAVIZCO ORTIZ ANDERSON STEVE	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
LEGUIZAMON CASTILLO GERALDINE	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS GINECOLOGIA
HUERTAS BOLAÑOS LIZETH	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
AVILA SUAREZ SEGUNDO LEONEL	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS TRIAGE
RIVERA ALVAREZ ROSA HELENA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
BERMUDEZ ARMERO LUISA FERNANDA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
URREA URREGO NATALIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
FETECUA VARGAS INGRID JOHANNA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
ANDRADE MOLINA YESENIA PATRICIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
ARIAS VALENCIA MARIA ALEJANDRA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
OVIEDO LICONA ALEYDA LUZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
MELO UZETA JAZMIN VIVIANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
MUÑOZ PEDRAZA LUZ MARINA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
GUTIERREZ RODRIGUEZ WENDY VIVIANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
NIÑO HENAO CARLOS JULIO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
MONTOYA ROJAS ALICIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
URQUIJO VIUCHE JUAN CARLOS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
SUAREZ DELLSHEFF JULIETH DAYANA	ENFERMERO	URGENCIAS TRIAGE
HUERTAS GONZALEZ MONICA ANDREA	ENFERMERO	URGENCIAS SEGUNDO PISO
PARRA PAREDES MARIA ALEJANDRA	ENFERMERO	URGENCIAS
HERRERA VALERO PAULA ANDREA	ENFERMERO	URGENCIAS
VALERO FABIO DE JESUS	ENFERMERO	URGENCIAS
CORTES FORERO CARLOS HERNAN	ENFERMERO	URGENCIAS
SARMIENTO GOMEZ JOHANA LUCIA	ENFERMERO	URGENCIAS
AVILA BOCANEGRA ASTRID CAROLINA	ENFERMERO	URGENCIAS PEDIATRIA TRIAGE
SALCEDO GONZALEZ LUZ ADRIANA	ENFERMERO	URGENCIAS
CERINZA SATIVA SANDRA MILENA	ENFERMERO	URGENCIAS PEDIATRIA TRIAGE
TORRES GONZALEZ LAURA MILENA	ENFERMERO	URGENCIAS PEDIATRIA
MARTINEZ JOYA LADY JOHANNA	ENFERMERO	URGENCIAS
MONROY OLARTE LAURA NATALY	ENFERMERO	URGENCIAS
VARGAS GOMEZ JAVIER ENRIQUE	ENFERMERO	URGENCIAS
DIAZ DE LEON DANILO JOSE	MEDICO GENERAL	URGENCIAS
MARTINEZ MURCIA DAVID JULIAN	MEDICO GENERAL	URGENCIAS
MOLINA CABAS ALEJANDRA	MEDICO GENERAL	URGENCIAS SEGUNDO PISO
DAZA LATORRE NEYDA DEL CARMEN	MEDICO GENERAL	URGENCIAS
SALAMANCA ZEA NATALY	MEDICO GENERAL	URGENCIAS
GONZALEZ LAGO AMANDA MERCEDES	MEDICO GENERAL	URGENCIAS SEGUNDO PISO
SUAREZ CLAVIJO TATIANA	MEDICO GENERAL	URGENCIAS

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO O ACTIVIDAD	SERVICIO ESPACIO/COMPONENTE
LUIS EDID SANDOVAL GARZON	AUXILIAR AREA SALUD	URGENCIAS
MIRIAN GUERRERO RODRIGUEZ	AUXILIAR AREA SALUD	URGENCIAS
PEREA CARRILLO JUDIT ROCIO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
MURILLO VERGARA NIXON GIOVANNI	ENFERMERO	URGENCIAS
AGUIRRE RUIZ DIANA YAMILE	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
PATIÑO ORJUELA VANESSA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
GIRALDO BALVIN CARMEN SHIRLEY	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
PERALTA CARDOZO MALLERLY	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
CALDERON MORALES ANGGIE PAOLA	ENFERMERO	URGENCIAS
PEÑUELA ABRIL MARIA VALENTINA	ENFERMERO	URGENCIAS
PRECIADO VELASCO YULY ANDREA	ENFERMERO	URGENCIAS
PAIPA GOMEZ LUISA FERNANDA	ENFERMERO	URGENCIAS
CRUZ PINZON BLANCA LILIANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
MENDEZ SIERRA MAYERLI ALEJANDRA	ENFERMERO	URGENCIAS
BARRAGAN MORENO PAULA ANDREA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	URGENCIAS
JENNIFER PARRA ALBARRACIN	MEDICO GENERAL	URGENCIAS
MARIA YOLANDA SALAZAR RIVERA	AUXILIAR AREA SALUD	URGENCIAS
DIANA PAOLA AGUILAR CHACON	AUXILIAR AREA SALUD	URGENCIAS
YESICA LOPEZ LÓPEZ	MEDICO GENERAL	URGENCIAS
MAYARA DAYANANA PEREZ SOLER	MEDICO GENERAL	URGENCIAS
MONTERO VARGAS LEIDY JHOLETH	MÉDICO ESPECIALISTA - URGENCIOLOGO - EMERGENCIOLOGO	URGENCIAS
CARVAJAL SERRANO JEIMY LICED	MÉDICO GENERAL *ER-4	URGENCIAS
CORREDOR CHAVEZ ANDERSON	CAMILLERO	URGENCIAS

Fuente: Dirección de servicios de Urgencias. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Marzo 2022

8. Servicios habilitados actualmente

Los servicios de anestesiología y de oftalmología ya se encuentran habilitados en la sede El Tunal con los códigos 301 y 335 respectivamente

La cirugía bariátrica y la cirugía de columna, en el REPS al parecer se han entrado por el código 217 otras cirugías. Pendiente que el subproceso correspondiente defina lo correspondiente

La clínica de dolor se encuentra habilitada en la sede del Tunal bajo el código 309 dolor y cuidados paliativos

El electrocardiograma stress, trans esofágico, TT adulto a mayores de 18 años, electrocardiograma y electroencefalograma son actividades de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica que se realiza por medio del servicio de diagnóstico cardiovascular código 701

10. Habilitación y cierre de servicios

El Servicio de Urgencias continua sin cambios y su código de Habilitación es 1102.

Se realizará el cierre temporal de los servicios que salgan de la unidad El Tunal por contingencia, este cierre, es por plazo máximo de un año, en caso de superarse este tiempo, hay servicios que requieren prevista por parte de la SDS para habilitación y nuevo funcionamiento. Si no se cumple con las condiciones de Resolución 3100 de 2019, el servicio no será habilitado nuevamente.

Los servicios que se prestaran en unidades de contingencia y que no estén habilitados en dicha unidad, deben ser habilitados.

A continuación, se presenta la gestión a realizar por la Oficina de Calidad respecto al requerimiento o no de Habilitar los servicios en la sede de contingencia:

CODIGO DEL SERVICIO	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA USS TUNAL	USS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DURANTE LA CONTINGENCIA	HABILITAR EN SEDE DE CONTINGENCIA
301	ANESTESIOLOGIA	SAN BENITO	SI
	ANGIOGRAFIA (DEFINIR PERFIL QUE REALIZARA EL PROCEDIMIENTO, SI ES PROFESIONAL SE DEBE HABILITAR OFTALMOLOGIA)	ISMAEL PERDOMO	CUMPLIR CON CONDICIONES DE SALA DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN RESOLUCION 3100 DE 2019
	BIOMETRIA (DEFINIR PERFIL QUE REALIZARA EL PROCEDIMIENTO, SI ES PROFESIONAL SE DEBE HABILITAR OFTALMOLOGIA)	ISMAEL PERDOMO	CUMPLIR CON CONDICIONES DE SALA DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN RESOLUCION 3100 DE 2019
	CAMPO VISUAL (DEFINIR PERFIL QUE REALIZARA EL PROCEDIMIENTO, SI ES PROFESIONAL SE DEBE HABILITAR OFTALMOLOGIA)	ISMAEL PERDOMO	CUMPLIR CON CONDICIONES DE SALA DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN RESOLUCION 3100 DE 2019
302	CARDIOLOGIA	ABRAHAM LINCONL	SI
	CIRUGIA BARIATRICA	MANUELA BELTRAN	SI / DEFINIR QUE ESPECIALIDAD RELIZARA LA CONSULTA PARA DEFINIR APERTURA DE ESPECIALIDAD.
	CIRUGIA DE COLUMNA	MANUELA BELTRAN	SI / DEFINIR SI EL SERVICIO LO PRESTA ORTOPEDIA O NEUROCIRUGIA
366	CIRUGIA DEL TORAX	MARICHUELA	SI
369	CIRUGIA PLASTICA	ABRAHAM LINCONL	SI
372	CIRUGIA VASCULAR Y ANGIOLOGIA	MANUELA BELTRAN	SI
	CLINICA DEL DOLOR	MEISSEN	PROGRAMA / CUMPLIR CON CONDICIONES DE SALA DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN RESOLUCION 3100 DE 2019
308	DERMATOLOGIA	CARMEN	SI
	ECOCARDIOGRAMA STRESS	ABRAHAM LINCONL	CUMPLIR CON CONDICIONES DE SALA DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN RESOLUCION 3100 DE 2019
	ECOCARDIOGRAMA TRANS ESOFAGICO	ABRAHAM LINCONL	CUMPLIR CON CONDICIONES DE SALA DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN RESOLUCION 3100 DE 2019

CODIGO DEL SERVICIO	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA USS TUNAL	USS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DURANTE LA CONTINGENCIA	HABILITAR EN SEDE DE CONTINGENCIA
	PROCEDIMIENTOS NEUMOLOGIA	MEISSEN	CUMPLIR CON CONDICIONES DE SALA DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN RESOLUCION 3100 DE 2019 / DEFINIR EL PROFESIONAL QUE PRESTARA EL SERVICIO O SERVICIO QUE LO PRESTA ACTUALMENTE. DEPENDIENTE DE LA RESPUESTA SE REALIZARA APERTURA O NO DEL SERVICIO.
	PSICOLOGIA CLINICA DEL DOLOR	MEISSEN	SI / MENCIONAR A QUE SERVICIO ESTA ATANDO ACTUALMENTE EN TUNAL O SI SE DEBE HABILITAR DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS
344	PSICOLOGIA	MANUELA BELTRAN	NO
416	TERAPIA NEURAL	MEISSEN	SI
	TOPOGRAFIA (DEFINIR PERFIL QUE REALIZARA EL PROCEDIMIENTO. SI ES PROFESIONAL SE DEBE HABILITAR OFTALMOLOGIA)	ISMAEL PERDOMO	CUMPLIR CON CONDICIONES DE SALA DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN RESOLUCION 3100 DE 2019
355	UROLOGIA	MANUELA BELTRAN	SI
420	VACUNACION	TUNAL	NO

Fuente: Oficina de Calidad Subred Sur

11. Inventario y traslado

En cuanto al traslado de los bienes devolutivos y teniendo en cuenta que se encuentran registrado en el sistema de información con los responsables del inventario, se contará con la intervención del Subproceso de Activos Fijos de la Dirección Administrativa.

a. Para los bienes que se trasladen a otras Unidades, Activos Fijos realizará el registro de salida de la Unidad Tunal en el formato establecido e igualmente se registrará el ingreso en la Unidad de destino, esto de manera provisional para el día del traslado y una vez sean ubicados los elementos en Servicio en la Unidad de destino se procederá a realizar el levantamiento de inventario para traslado en el sistema de información y asignación a nuevo responsable de inventario. Para el traslado de estos devolutivos la Dirección Administrativa garantiza la logística necesaria en cuanto a transporte y personal para cargue y descargue.

b. Para los bienes con traslado dentro de la misma Unidad Tunal, no se realizará modificación en el registro de inventarios a cargo y el procedimiento de traslado contará con el acompañamiento del Subproceso de Activos Fijos. Para el traslado de estos devolutivos la Dirección Administrativa apoyará con personal de Mantenimiento.

12. Estrategias de Comunicación a la Comunidad

La entidad plantea una estrategia de comunicación de cara a la comunidad para informar de manera oportuna y clara sobre la obra, sus avances y las medidas que tome la Subred Sur para dar continuidad a los servicios de salud.

Piezas Comunicativas:

- Videos
- Diseños
- Volantes
- Valla de obra
- Señalización
- Pendones

13. Plan de Emergencias para la Contingencia

Objetivo

Establecer los lineamientos articulados al Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres de la Subred Sur E.S.E, para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias sujetos a criterios técnicos y legales vigentes aplicados al plan de contingencia por la "adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la USS El Tunal.

De acuerdo a los procesos estipulados en el Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres de la Subred Sur E.S.E, la gestión a desarrollar en el plan de contingencia se proyecta bajo 04 acciones a tener en cuenta para el manejo de las emergencias:

1. Acciones de respaldo
2. Acciones de emergencia
3. Acciones de continuidad
4. Acciones de recuperación

1. Acciones de respaldo:

Contempla la ejecución de actividades preventivas en su fase de conocimiento y reducción del riesgo, en relación:

Dotación y elementos para la prevención, atención y control de emergencias:

Realizar de acuerdo a criterios técnicos y normatividad legal vigente, la dotación y elementos para la prevención, atención y control de emergencias articulados a lineamientos de seguridad hospitalaria para la infraestructura que se encuentra en servicio mientras se

AREA	COLOR	FUNCION
Expansión	Marrón	Ubicación de los pacientes que ya se encontraban hospitalizados en el momento de la declaratoria de la alarma hospitalaria.
Información	Azul	Lugares de circulación y acceso de los familiares o los medios de comunicación, para la obtención de la información.
Cirugía		Lugar de ubicación de los quirófanos.
Triage	Naranja	Lugar para la clasificación de los lesionados a su llegada (TRIAGE HOSPITALARIO).
Roja	Rojo	Lugar para la ubicación de los lesionados CRÍTICOS RECUPERABLES.
Amarilla	Amarillo	Lugar para la ubicación de los lesionados CRÍTICOS DIFERIBLES.
Negra	Negro	Lugar para la ubicación de los lesionados NO RECUPERABLES.
Verde		Lugar para la ubicación de los lesionados NO CRÍTICOS.
Blanca	Blanco	Lugar para la ubicación de la MORGUE.

Fuente: Manual del Planeamiento Hospitalario para Emergencias 2007


Conocimiento del riesgo - prevención, atención y control de emergencias:

1. Desarrollar la actualización de la evaluación de amenazas, análisis de vulnerabilidad y riesgos (AVR) y plan de emergencias de la USS El Tunal, de acuerdo a los nuevos procesos de cambio en servicios e infraestructura

2. Realizar socialización y capacitación en generalidades de los componentes (Sistema de Alarma, Recursos, Fases) del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres (PHGRD) y criterios técnicos Triage Start, informando las actualizaciones de rutas de evacuación y PE.

3. Desarrollar simulaciones y simulacros respectivos al plan de contingencia para escenarios de múltiples víctimas y a su vez de otros escenarios críticos de emergencias, para las áreas establecidas en el plan de contingencia como servicios de urgencias de acuerdo a los nuevos procesos de cambio en servicios e infraestructura.

2. Acciones de emergencia:




2.2 Activación SIE:

Se indican los casos y el proceso para activarlo, tanto en emergencias internas como en las externas, debiendo seguir el siguiente esquema:

Una vez recibida la información, esta deberá confirmarse y se hará llegar de inmediato a la máxima autoridad presente en la sede, quien estudiará la respuesta.

- ✓ **Confirmación de la información:** Una vez recopilada la información, (nombre de la persona que verifica la información), la confirmará con medios confiables. Confirmada la información, el encargado informará inmediatamente al director de urgencias o encargado de la sede. Si no se puede confirmar o descartar el evento se informará al director o al médico de servicioy este a su vez activará el plan.
- ✓ **Activación del plan:** El director debe activar el plan cuando se recibe la notificación y se ha confirmado la información de que van a llegar al hospital un determinado número de pacientes. También existe la posibilidad de que los pacientes lleguen directamente a la emergencia. En ambos casos los



Fuente: Guía Hospitalaria para Gestión del Riesgo de Desastres en el Sector Hospitalario SDS 2017

2.3 Organización para la respuesta:

La respuesta ante emergencias o desastres requiere del trabajo organizado y articulado de todos los que intervienen en estas situaciones, la necesidad de establecer previamente una estructura funcional que garantice el flujo adecuado de la información, objetivos de la respuesta, definición clara de funciones, y responsables del proceso.

La respuesta debe organizarse en función de las personas disponibles al momento de ocurrencia de la emergencia, por tal razón debe tenerse en cuenta la disposición de turnos, día de la semana, horarios y funcionamiento de las sedes, para una pronta y rápida activación realizara en las siguientes fases:

- Movilización de recursos
- Operaciones de respuesta
- Evaluación de daños y necesidades
- Desmovilización
- Cierre de la Emergencia

Revisado y aprobado por el Comité Hospitalario De Gestión Del Riesgo De Desastres y será Sensibilizado a todos los trabajadores y en especialmente el área de urgencias.
Registra el evento ocurrido en el formato, igualmente las simulaciones y/o simulacros, conla finalidad de evaluar las acciones y tomar las medidas correctivas.

El plan se activará una vez lleguen al servicio de urgencias entre 5 y 7 víctimas para Triage rojo, Independiente del escenario de riesgo o emergencia que las genere.

El plan será activado por el coordinador de urgencias, quien a su vez notificará al Director de emergencias y de esta manera se activará igualmente la cadena de llamadas de Emergencias y se activará comunicación con el Comité Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres (CHGRD).

El plan se desactivará una vez que a los pacientes se les haya definido conducta médica y se hayan surtido los procedimientos admisión y de registro.

3.3 Organización del personal y clasificación de áreas de expansión:

El Servicio de Urgencias debe apoyarse en las demás áreas del hospital para contar con el personal necesario en cualquier eventualidad, que realice actividades específicas, descritas en este documento, que permitan realizar una atención adecuada para las víctimas de la emergencia y de la misma forma a los pacientes previamente hospitalizados.

El procedimiento establecido para la atención de víctimas o lesionados, en una emergencia debe optimizar la atención en el servicio de urgencias y requiere también de la destinación de áreas Hospitalarias adicionales o la expansión de estas. La Subred Sur E.S.E. identificará de acuerdo a planos arquitectónicos finales aprobados, las áreas de expansión para la atención de víctimas o lesionados de acuerdo a la clasificación indicada por colores de referencia y se encuentran claramente identificadas como se cita en el numeral 1.1 Acciones de respaldo.

4 Acciones de recuperación

Contempla la ejecución de estrategias de recuperación post – desastre o emergencia alineado a lo estipulado en el PHGRD teniendo en cuenta las condiciones de obra y servicios operando de manera alterna, su finalidad contempla las actividades en relación:

Revisado y aprobado por el Comité Hospitalario De Gestión Del Riesgo De Desastres y será Sensibilizado a todos los trabajadores y en especialmente el área de urgencias.
Registra el evento ocurrido en el formato, igualmente las simulaciones y/o simulacros, con la finalidad de evaluar las acciones y tomar las medidas correctivas.

El plan se activará una vez lleguen al servicio de urgencias entre 5 y 7 víctimas para Triage rojo, Independiente del escenario de riesgo o emergencia que las genere.

El plan será activado por el coordinador de urgencias, quien a su vez notificará al Director de emergencias y de esta manera se activará igualmente la cadena de llamadas de Emergencias y se activará comunicación con el Comité Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres (CHGRD).

El plan se desactivará una vez que a los pacientes se les haya definido conducta médica y se hayan surtido los procedimientos admisión y de registro.

3.3 Organización del personal y clasificación de áreas de expansión:

El Servicio de Urgencias debe apoyarse en las demás áreas del hospital para contar con el personal necesario en cualquier eventualidad, que realice actividades específicas, descritas en este documento, que permitán realizar una atención adecuada para las víctimas de la emergencia y de la misma forma a los pacientes previamente hospitalizados.

El procedimiento establecido para la atención de víctimas o lesionados, en una emergencia debe optimizar la atención en el servicio de urgencias y requiere también de la destinación de áreas Hospitalarias adicionales o la expansión de estas. La Subred Sur E.S.E. identificará de acuerdo a planos arquitectónicos finales aprobados, las áreas de expansión para la atención de víctimas o lesionados de acuerdo a la clasificación indicada por colores de referencia y se encuentran claramente identificadas como se cita en el numeral 1.1 Acciones de respaldo.

4. Acciones de recuperación

Contempla la ejecución de estrategias de recuperación post – desastre o emergencia alineado a lo estipulado en el PHGRD teniendo en cuenta las condiciones de obra y servicios operando de manera alterna, su finalidad contempla las actividades en relación:

2) Identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos:

Se cuenta con matriz de identificación de peligros del área, en donde se identifican los siguientes riesgos ocupacionales de acuerdo a su valoración:

- Biológico
- Ergonómico
- Psicosocial
- Publico
- Locativo
- Químico

Para los cuales, desde el área de seguridad y salud en el trabajo, se cuenta con los diferentes Programas de Vigilancia Epidemiológica dentro de los cuales se encuentran diferentes estrategias de intervención para la mitigación de los riesgos desde la fuente generadora del riesgo hasta el trabajador con el suministro de elementos de protección personal.

3) Control de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud- IAAS durante el desarrollo de la obra.

La evidencia epidemiológica demuestra que hay medidas preventivas efectivas para reducir el polvo ambiental durante construcciones, demoliciones y otras condiciones que aumentan estas partículas y que además previenen el aumento de la incidencia de infecciones fúngicas, dado lo anterior se deben implementar las siguientes medidas:

Control de polvo y escombros Sistemas de barrera:

El área debe ser aislada tanto como el proyecto lo requiera; se puede usar plástico para sellar desde el techo hasta el piso dejando un excedente de aproximadamente 60 cm para el acceso al área. Cualquier proyecto que produce de moderados a altos niveles de polvo, requiere barreras rígidas a prueba de polvo con afrontamiento que asegure un sellamiento. La barrera debe ser mantenida hasta la fase de remoción para minimizar la dispersión de polvo.

La efectividad del uso de barreras de aislamiento como medida de control durante epidemias de aspergillosis asociadas con obras en los hospitales, ha sido comprobada por diferentes estudios en términos de ausencia de casos nuevos después de su implementación y solamente si el sellamiento aseguraba un cubrimiento desde el techo hasta el piso y el taponamiento de cualquier ranura en las uniones, que pudiera permitir escapes de polvo.

111

14. Ruta Sanitaria

La ruta sanitaria para este plan de contingencia es un factor esencial de incluir, toda vez que esta permite ilustrar al personal encargado de realizar el movimiento interno y externo de los residuos, la obligatoriedad de contar con la ruta sanitaria en los servicios hospitalario, obedece a lo establecido en la Resolución 1164 de 2002, Resolución 3100 de 2019.

Los horarios que se establecieron para la realización de la ruta sanitaria son los mismos que hoy se tienen para toda la USS El Tunal, los cuales fueron concertados mediante mesas de trabajo con otros procesos para evitar los cruces con rutas limpias como: nutrición y dietética, lavandería – ropa limpia, estas rutas permanecen en el tiempo en el hospital y para esta contingencia, las frecuencias y horarios se irán validando y evaluando conforme a la dinámica que se vaya dando en el servicio, si hay lugar a cambios en frecuencias y horarios estos serán acordados con los procesos antes descritos y socializado al personal de servicios generales de la empresa contratada para tal fin. Se aclara que se realizaran cinco (5) rutas sanitarias en el día, con lo cual garantizamos que no se presente congestión por residuos en canecas dispuestas en el servicio.

De otro lado, es importante mencionar que el proceso de gestión ambiental continuará realizando el acompañamiento y seguimiento necesarios que la contingencia amerite.

Con forme a lo anterior, se establecen los siguientes horarios de ruta interna de residuos (peligroso y no peligrosos), los cuales se implementarán en cinco rutas sanitarias de la siguiente manera:

a. 5:30 am a 6:30 am
b. 10:30 am a 11:30 am
c. 2:30 am a 3:30 pm
d. 7:30 am a 8:30 pm
e. 2:00 am a 3:00 am

Observaciones generales:

- ✓ El descanecado y retiro de los residuos del servicio, siempre se iniciará por la ruta no peligrosa, seguida de la peligrosa, con una diferencia de tiempo de 30 minutos entre ellas
- ✓ Los residuos biosanitarios, ordinarios y con potencial de reciclaje, siempre se dispondrán en bolsa de color conforme a su caracterización de tamaños: 65x90 cm para canecas de 45 litros, de 55x65 para caneca de 20 litros y tipo yumbo de 80 x100 cm para carrocanecas o canecas de mayor tamaño.
- ✓ Todas las bolsas estarán previstas del pictograma conforme a la peligrosidad del residuo: biohazard para residuos biosanitarios, calavera para residuos químicos, de la misma manera tendrán impreso los pictogramas las bolsas para residuos

Segundo Piso Oriente.

Los residuos generados en el servicio de observación y área transitoria, se dispondrán de manera temporal en el cuarto de almacenamiento intermedio de salas de cirugía, siguiendo los horarios establecidos para cada una, el trasladado de estos será realizado por el personal de servicios generales. Seguidamente los residuos serán retirados por la macroruta sanitara a la UTAC, bajándose por el ascensor el cual se señalizará al momento de realizar la acción como "ESTAMOS EN RUTA SANITARIA, NO PASE", inmediatamente se bajen los residuos se realizará la descontaminación del ascensor siguiendo los protocolos de limpieza y desinfección establecidos para tal fin por el personal de servicios generales.

Tercer Piso Sur

La generación de residuos en este piso donde se ubicará el servicio de observación de urgencias, serán dispuestos en el cuarto intermedio de residuos del piso ubicado contiguo a las escaleras, en donde se dispondrán las bolsas de los residuos en contenedores especializados de colores rojo, gris y verde. Seguidamente los residuos serán retirados por la macroruta sanitara a la UTAC, bajándose por el ascensor el cual se señalizará al momento de realizar la acción como "ESTAMOS EN RUTA SANITARIA, NO PASE", inmediatamente se bajen los residuos se realizará la descontaminación del ascensor siguiendo los protocolos de limpieza y desinfección establecidos para tal fin por el personal de servicios generales.

Se anexan las seis (6) rutas sanitarias.

15. Flujo de atención de Pacientes

Durante la Contingencia se mantendrá el mismo flujo de pacientes que se tiene actualmente, toda vez que la ruta de atención no varía.

Se anexa flujograma de atención de pacientes en el Servicio de Urgencias.

Flujo de atención servicios ambulatorios

Como respuesta al plan de contingencia frente a la reubicación de los servicios de consulta externa del CAPS Tunal, la Dirección de servicios Ambulatorios garantizara la prestación de los servicios de consulta especializada desde las diferentes unidades teniendo en cuenta el flujo de atención de los pacientes:

1. Planear la Atención

De acuerdo a la reubicación de los servicios se planea la prestación teniendo en cuenta la disponibilidad y capacidad instalada de las diferentes unidades de la Subred Sur

6. Evaluar el Tratamiento


El profesional de la salud planeará la próxima consulta de control, tratamiento y seguimiento del usuario inscrito a los diferentes programas, en caso que aplique.

Seguimiento del usuario inscrito en las Rutas de Atención en Salud según corresponda En caso de que el usuario o familiar solicite una segunda opinión calificada de su condición de salud lo podrá hacer a través de los mecanismos de escucha establecidos por la institución

16. Planos que reflejan integralidad en la atención e incluyen las zonas que sirven de apoyo y se encuentran por fuera de la intervención

a. Plano de localización

A continuación, se presenta el plano de localización tanto del proyecto objeto de este Plan de Contingencia (resaltado en cuadrado) como la ubicación del área de atención inicial de urgencias (Círculo).




b. Urgencias Adultos Atención Inicial.

En la siguiente imagen se presenta el planteamiento arquitectónico para la atención inicial de urgencias adultos, donde se cuenta con los siguientes ambientes: Sala de espera, unidades sanitarias, facturación, información, caja, consultorios, Triage, yesos, reanimación, procedimientos, esto tendrá un área de 260 m2 para intervenir. Tanto en las entradas como en las salidas del área por donde transitan ya sea colaboradores o pacientes se dispondrá de una cubierta liviana para mejorar el tránsito por estos corredores.

La estructura se realizará con una combinación de estructura metálica en los ejes principales y estructura liviana para muros divisorios y exteriores.

A continuación, se presenta el plano actual y la propuesta de contingencia:

Propuesta contingencia:




Propuesta: Ambientes de ingreso de pacientes urgencias

c. Observación adultos Respiratorio.

Para esta área se realizará el retiro de muros y divisiones, para tener un área libre y de esta forma el personal asistencial pueda tener la mayor visualización de los pacientes. El área consta de 15 camillas de observación, un cubículo para aislamiento, estación de enfermería, trabajo sucio y trabajo limpio, también tendrá la disponibilidad de los demás ambientes de apoyo.

Propuesta contingencia:




En este espacio se realizaran las adecuaciones para 15 camillas de observacion adultos

d. Observación adultos segundo piso.

En este piso se dispondrá de dos ambientes uno de observación y uno de transición, para el primero se dispondrá de 4 camillas de observación y estación de enfermería compartida junto con los ambientes de apoyo, en el área de transición se contarán con 15 poltronas divididas en dos cuartos para realizar la separación de hombres y mujeres, esto con la disponibilidad de 1 área de reanimación y 1 de procedimientos.

A continuación, se presenta a detalle la distribución arquitectónica del área.




Para esta adecuación no se realizará ninguna adecuación solo se cambiará el uso de los ambientes

e. Observación adultos tercer piso.

En este piso se dispondrán de 24 camillas de observación y 1 de reanimación, con todos los ambientes de apoyo.

Planta de localización:




Para esta adecuación no se realizará ninguna adecuación solo se cambiará el uso de los ambientes

f. Interconsulta.

Por último, se realizarán 3 consultorios de interconsulta dispuestos de la siguiente manera, esta intervención se realizará en el área donde actualmente están las oficinas de interconsulta, oficina de coordinación de urgencias.

Planta actual:



Para esta adecuación no se realizará ninguna adecuación solo se cambiará el uso de los ambientes

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

a. Urgencias adultos atención inicial

Materiales

Urgencias adultos atención inicial				
Ítem	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total
Estructura metálica	260	m2	$ 529.809,05	$ 137.750.352,48
Superboard	720	m2	$ 33.055,63	$ 23.800.055,04
Estuco	600	kg	$ 2.828,40	$ 1.697.040,00
Pintura	30	Galones	$ 112.320,00	$ 3.369.600,00
Paral base 9	1000	Ml	$ 5.400,00	$ 5.400.000,00
Canal base 9	200,0	Unidad	$ 14.400,00	$ 2.880.000,00
Teja termoacústica	260,0	m2	$ 88.548,14	$ 23.022.517,13
Tornillo estructural	10000	Unidad	$ 96,00	$ 960.000,00
Tornillo punta de broca cabeza avellanada	4000	unidad	$ 132,00	$ 528.000,00
Cielo Razo PVC	260	m2	$ 44.400,00	$ 11.544.000,00
Angulo para drywall	400	ml	$ 28.800,00	$ 11.520.000,00
omega base 4	220	unidad	$ 8.400,00	$ 1.848.000,00
Tornillo punta de broca cabeza de lenteja	2500	Unidad	$ 84,00	$ 210.000,00
Angulo para drywall	400	ml	$ 6.597,20	$ 2.638.880,00
Puertas con marco 1x2,20	14	Unidad	$ 450.840,00	$ 6.311.760,00
Puerta doble 1,50x2,20	7	Unidad	$ 976.820,00	$ 6.837.740,00
Cubierta en policarbonato	120	m2	$ 178.050,00	$ 21.366.000,00
Red de suministro y desagüe	260	m2	$ 97.320,00	$ 25.303.200,00
Red eléctrica, voz y datos	260	m2	$ 223.645,20	$ 58.147.752,00
Ventanas	49	m2	$ 304.044,00	$ 14.898.156,00
Total				$ 360.033.052,65

Mano de obra

Urgencias adultos atención inicial				
Actividad	Personal	Tiempo (Mes)	Valor unitario	Total
Cuadrilla Soldadura	7	1	$ 2.080.000,00	$ 14.560.000,00
Cuadrilla de cubierta	4	0,33	$ 1.577.000,00	$ 2.081.640,00
Cuadrilla estructura liviana	7	1	$ 1.577.000,00	$ 11.039.000,00
Cuadrilla pisos	4	0,33	$ 1.577.000,00	$ 2.102.666,67
Cuadrilla pintura	7	1	$ 1.577.000,00	$ 11.039.000,00
Cuadrilla eléctrica	3	0,5	$ 1.577.000,00	$ 2.365.500,00
Cuadrilla plomera	3	0,5	$ 1.577.000,00	$ 2.365.500,00
Total				$ 45.553.306,67

Mano de obra

Urgencias tunal observación segundo				
Actividad	Personal	Tiempo (Mes)	Valor unitario	Total
Cuadrilla pintura	4	1	$ 1.577.000,00	$ 6.308.000,00
Total				$ 6.308.000,00

d. Interconsulta

Materiales

Interconsulta				
Ítem	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total
Superboard	80	m2	$ 33.055,63	$ 2.644.450,56
Estuco	130	kg	$ 2.828,40	$ 367.692,00
Pintura	10	Galones	$ 112.320,00	$ 1.123.200,00
Paral base 9	500	Ml	$ 5.400,00	$ 2.700.000,00
Canal base 9	100;0	Unidad	$ 14.400,00	$ 1.440.000,00
Red eléctrica, voz y datos	150,0	m2	$ 246.009,72	$ 36.901.458,00
Total				$ 45,176.800,56

Mano de obra

Interconsulta				
Actividad	Personal	Tiempo (Mes)	Valor unitario	Total
Cuadrilla Demolición	4	0,33	$ 1.577.000,00	$ 2.081.640,00
Cuadrilla estructura liviana	4	0,33	$ 1.577.000,00	$ 2.081.640,00
Cuadrilla pintura	4	0,33	$ 1.577.000,00	$ 2.081.640,00
Cuadrilla eléctrica	3	0,33	$ 1.577.000,00	$ 1.561.230,00
Total				$ 7.806.150,00

COSTO TOTAL ESTIMADO PARA LAS ADECUACIONES PLAN DE CONTINGENCIA:

El costo total estimado para las adecuaciones incluidas en este Plan de contingencia es de SEISCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESO M/CTE **($ 607.163.671)**, discriminados así:

Servicio	Materiales	Mano de obra
Urgencias Tunal no respiratorio	$ 360.033.053	$ 45.553.307
Urgencias Tunal respiratorio	$ 22.459.471	$ 16.731.970
Urgencias Tunal Observación segundo piso	$ 3.094.920	$ 6.308.000
Consultorios	$ 45.176.801	$ 7.806.150
Red de gases medicinales	$ 100.000.000	$ -
Subtotal materiales y mano de obra	$ 530.764.244	$ 76.399.427
Total estimado	**$ 607.163.671,00**	

Archivo. 122
cj: 4
f: 10.

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 11-05-2022 09:07:45
Al Contestar Cite Este No.:2022EE53337 O 1 Fol:1 Anex:0 Rec:2
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNC
DESTINO: .SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUF
TRAMITE: OFICIOS-OTROS
ASUNTO: DESIGNACIÓN COMO SUPERVISOR DEL CONVENIO

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

043000

Bogotá D.C

Doctor
LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
Carrera 20 # 47B -35 sur.
Tel:(031)7300000
Bogotá D.C.
gerencia@subredsur.gov.co

Asunto: Designación como supervisor del convenio interadministrativo CO1.PCCNTR.2806257-2021.

Respetada doctor Pineda:

De acuerdo con el radicado 2022IE9438 con fecha 07 de abril de 2022, me permito informarle que el Señor Secretario de Salud Alejandro Gómez López, me ha designado a partir de la fecha como supervisor del convenio interadministrativo CO1.PCCNTR. 3015780-2021 cuyo objeto corresponde a:

"AUNAR ESFUERZOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL"

Lo anterior, con el fin de ejercer las funciones establecidas en el manual de supervisión de la entidad y las consagradas en el convenio antes referido, para el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del objeto y obligaciones adquiridas por las partes con la suscripción del mismo.

Cordialmente,

Original firmado por
Jorge Emilio Mercado González
Asesor de Despacho

JORGE EMILIO MERCADO GONZÁLEZ
Asesor de despacho

Adjunto: 1 Folio. - Copia memorando 2022IE10331 – 13/04/2022.
Elaboró: David López Suescún.
Revisó: Gabriel Camacho Arcila.

Archivo
cj 4 123
1:10

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 20-05-2022 08:51:11
Al Contestar Cite Este No.:2022IE13570 O 1 Fol:28 Anex:0 Rec:1
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNC
DESTINO: 053005.CUENTAS POR PAGAR - N/HERNANDEZ NIET
TRAMITE: MEMORANDO-REMISION
ASUNTO: DOCUMENTOS PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO D

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

043000

MEMORANDO

PARA: AURA INÉS HERNÁNDEZ NIETO
Profesional Especializado del área de gestión Contabilidad – Cuentas por pagar

DE: Supervisor de Cv – Asesor de Despacho del secretario.

ASUNTO Remisión documentos para el segundo desembolso del convenio No. CO1.PCCNTR.2806257 de 2021. Radicado 2022ER18759.

De manera atenta se remiten los documentos para el trámite del segundo (2) desembolso del Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2806257 DE 2021, cuyo objeto es: *"AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y TÉCNICOS, QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL"*

- Solicitud de la ESE radicado 2022ER18759 de fecha 05-05-2022, con:
- Cuenta de cobro No.105-2022.
- Certificación del cumplimiento del pago de aportes parafiscales del mes de abril de 2022.
- Certificación de paz y salvo parafiscales meses de abril de 2022.
- Certificado Contraloría responsabilidad Fiscal
- Certificado Personería de Bogotá.
- Certificado Antecedentes Judiciales.
- Certificación de cuenta bancaria.
- Certificación Formato SDS-FIN-FT-038 V.6.
- Certificación revisión desembolso No. 2 del convenio No. CO1.PCCNTR. 2806257 de 2021.

Creada cordis 20/05/2022 12:52 pm

Archivo. 1211

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 01-06-2022 02:58:48
Al Contestar Cite Este No.:2022IE14718 O 1 Fol:46 Anex:0 Rec:2
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRÚCTURA Y TECNC
DESTINO: 053000.DIRECCION FINANCIERA - N/BRU VIZCAINO F
TRÁMITE: MEMORANDO-SOLICITUD
ASUNTO: SOLICITUD CDP Y RP PARA INDEXACION VIGENCIA I

043000

MEMORANDO

PARA: RAUL ALBERTO BRU VIZCAINO
Director Financiero

DE: Asesor de Despacho del secretario
Supervisor Convenio Interadministrativo.

ASUNTO: Solicitud CDP y RP para indexación Vigencia Futura Acuerdo 788 de 2020.

En calidad de supervisor del convenio interadministrativo No.2806257 de 2021, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur., cuyo objeto es "Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la unidad de servicios de salud el Tunal", y con el fin de dar cumplimiento a las cláusulas: 3, 4,5 y 6 del mencionado convenio:

(...) Cláusula tercera. Valor del convenio:
El presente convenio estructurad por fases, será de cuantía indeterminada, pero determinable y se tienen estimados los siguientes valores con base en el registro de inscripción en el Plan Bienal de inversiones 2020-2021(...).

El valor del convenio asciende la suma de: CIEN MIL NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($100.092.959.400) M/CTE. (...)

Cláusula *cuarta. Cuantificación de los aportes*:

El aporte de SDS-FFDS para la etapa 1 del proyecto, es por valor de: NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($99.101.940.000) MCTE, discriminados de la siguiente manera:

APORTES SDS	VALOR ESTIMADO CON CARGO AL CONVENIO
Recursos vigencia 2021 contrapartida Vigencias Futuras	$23.610.024.440
Vigencias Futuras 2022- Acuerdo No.788 de 2020	$63.443.134.010
Vigencias Futuras 2023- Acuerdo No.788 de 2020	$12.048.781.550
Total	$99.101.940.000

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Me permito remitir la documentación para la indexación de la vigencia futura 2022, expedición de certificados de disponibilidad presupuestal y certificados de registro presupuestal.

Se anexa:

- Formato de liquidación indexación Vigencia Futura Año 2022.
- Acuerdo 788 de 2020.
- Convenio Interadministrativo No.2806257 de 2021.

En el aplicativo SISCO se cargaron las solicitudes de CDP No. 2923-2924-2925.

Cordialmente,

Original firmado por
Jorge Emilio Mercado González
Asesor de Despacho

JORGE EMILIO MERCADO GONZÁLEZ
Asesor de Despacho del secretario
Supervisor Convenio Interadministrativo.

Anexo: Cuarenta y seis (46) folios
Proyectó: Mayerly Caro-Cristina Mahecha

Archivo
cj:4 126

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 08-06-2022 03:09:43
Al Contestar Cite Este No.:2022IE15389 O 1 Fol:91 Anex:5 Rec:3
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNC
DESTINO: 052100.SUBDIRECCION DE CONTRATACION - N/CIRC
TRAMITE: MEMORANDO-REMISION
ASUNTO: INFORMES DE CONVENIO 2806257-2021 DIC 2021, EN

043000

MEMORANDO

PARA LUZ MYRIAM CIRO FLOREZ
Subdirectora de Contratación

DE DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA.

ASUNTO Remisión de informes Convenio 2806257-2021

Cordial saludo, en calidad de supervisora me permito remitir informes de seguimiento periódicos del convenio 2806257-2021, con el fin de que repose en el expediente contractual:

Mes del informe		No.	Radicado
Diciembre	2021	3	2022ER2669
Enero	2022	4	2022ER7595
Febrero	2022	5	2022ER13090
Marzo	2022	6	2022ER44725
Abril	2022	7	2022ER44725

Estos informes ya se encuentran publicados en la plataforma SECOP II

Cordialmente,
Originalmente firmado por
Adriana María Ceballos Calle
Directora de Infreestructura y Tecnologia

ADRIANA MARIA CEBALLOS CALLE

Anexo: Noventa y un (91) folios y cinco (5) CD
Elaboró: Cristina Mahecha Parra

Archivo. 127
cj: 4

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 15-06-2022 02:46:19
Al Contestar Cite Este No.:2022EE71012 O 1 Fol:3 Anex:0 Rec:3
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNC
DESTINO: GERENTE SUB RED SUR/LUIS FERNANDO PINEDA A
TRAMITE: OFICIOS-RESPUESTA
ASUNTO: OFICIO RADICADO 2022ER17191 DEL 25/04/2022, ALC

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

043000

Doctor
LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Carrera 20 # 47B -35 sur.
Tel:(031)7300000
Bogotá D.C.
gerencia@subredsur.gov.co

Asunto: Respuesta oficio radicado No. 2022ER17191 del 25 de abril de 2022 Alcance - Plan de Contingencia por la *"ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL"* y remisión del oficio radicado No. 2022IE15677 del 10 de junio del 2022 emitido por la Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud.

Respetado Doctor Pineda:

Teniendo en cuenta su solicitud realizada el 25 de abril de 2022, se hace envío del oficio radicado No. 2022IE15677, donde se establece el concepto emitido por la Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud en lo correspondiente al análisis de dicha Dirección en el marco de la Circular 028 del 27 de junio de 2017.

Desde el componente de la Dirección de Infraestructura y Tecnología nos permitimos establecer que las observaciones presentadas el jueves 17 de marzo del 2022 fueron subsanadas.

Es importante determinar que con respecto a las adecuaciones que se están realizando en la Unidad de Servicios de Salud Tunal, se están realizando con recursos propios y por lo tanto no están siendo ejecutados con recursos del Fondo Financiero Distrital de Salud – Secretaría Distrital de Salud.

Finalmente, se insta a la implementar y finalizar del Plan de Contingencia (obras) de manera urgente, en el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 2806257-2021, adquiridas con la suscripción del mismo:

"(...)

12. Realizar las acciones necesarias que permitan garantizar la sujeción de las diferentes fases para el proceso de adecuación, reforzamiento y reorganización de los servicios de la UMHES en la edificación actual como de las intervenciones a ejecutar, conforme a la normatividad vigente.

Cuenta cords 15/06/2022.

Archivo.
128

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 17-06-2022 05:05:17
Al Contestar Cite Este No.:2022IE16506 O 1 Fol:15 Anex:0 Rec:4
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNC
DESTINO: 053005.CUENTAS POR PAGAR - N/HERNANDEZ NIET
TRAMITE: MEMORANDO-REMISION
ASUNTO: DOCUMENTOS PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO C

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

043000

MEMORANDO

PARA: AURA INÉS HERNÁNDEZ NIETO
Profesional Especializado del área de gestión Contabilidad – Cuentas por pagar

DE: Supervisor de Cv – Asesor de Despacho del secretario.

ASUNTO Remisión documentos para el segundo desembolso correspondiente a la indexación del convenio No. CO1.PCCNTR.2806257 de 2021..

De manera atenta se remiten los documentos para el trámite del segundo (2) desembolso correspondiente a la indexación del Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2806257 DE 2021, cuyo objeto es: *"Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la unidad de servicios de salud el Tunal"*

Dichos documentos son:

- Copia de oficio de solicitud de indexación a la Dirección Financiera radicado No.2022IE16051 del 14/06/2022.
- Copia de oficio de solicitud de pago número cuatro pesos constantes a la Dirección financiera radicado No.2022ie13570 del 20/058/2022.
- Certificación del cumplimiento del pago de aportes parafiscales del mes de mayo de 2022.
- Certificación Formato SDS-FIN-FT-038 V.6.
- Certificación revisión desembolso No. 2 por concepto de indexación del convenio.
- Concepto técnico de viabilidad para desembolso No. 2 por concepto de indexación del convenio.
- Copia Crps.
- Certificación cuenta bancaria.

Cordialmente,

Original firmado por
Jorge Emilio Mercado González
Asesor de Despacho

Arq. JORGE EMILIO MERCADO GONZÁLEZ

Supervisor de Cv – Asesor de Despacho del secretario

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
Dirección Financiera
Cuentas por Pagar
22 JUN 2022
HORA: 4:19pm
RECIBE: Jazmin Sanchez

Proyectó: Mayerly Cano
Revisó: Cristina Maheche, David López
Anexo: quince (15) folios

Archivo.
129

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 28-06-2022 02:31:18
Al Contestar Cite Este No.:2022IE17216 O 1 Fol:10 Anex:0 Rec:2
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNC
DESTINO: 052100.SUBDIRECCION DE CONTRATACION - N/CIRC
TRAMITE: MEMORANDO-REMISION
ASUNTO: INFORMES CONVENIO 2806257-2021

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

043000

MEMORANDO

PARA LUZ MYRIAM CIRO FLOREZ
Subdirectora de Contratación

DE DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA.

ASUNTO Remisión de informes Convenio 2806257-2021

Cordial saludo, en calidad de supervisora me permito remitir informes de seguimiento periódicos del convenio 2806257-2021, con el fin de que repose en el expediente contractual:

Mes del informe		No.	Periodicidad
Noviembre -Diciembre	2021	1	Trimestral
Enero-Marzo	2022	2	Trimestral

Estos informes ya se encuentran publicados en la plataforma SECOP II

Cordialmente,

Original firmado por
Adriana María Ceballos Calle
Directora de Infreestructura y Tecnología

ADRIANA MARIA CEBALLOS CALLE

Anexo: Diez (10) folios
Elaboró: Cristina Mahecha Parra

Archivo

120

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 06-07-2022 04:25:49
Al Contestar Cite Este No.:2022EE78751 O 1 Fol:0 Anex:0 Rec:3
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNC
DESTINO: .SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUF
TRAMITE: OFICIOS-SOLICITUD
ASUNTO: INFORMACION DEL CONVENIO 2806257 DE 2021

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

043000

Doctor
LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Carrera 20 # 47B -35 sur.
Tel:(031)7300000
Bogotá D.C.
gerencia@subredsur.gov.co

Asunto: Solicitud de información Convenio 2806257-2021 cuyo objeto corresponde a: *"AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y TÉCNICOS, QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL"*

Respetado Doctor Pineda:

De conformidad con el seguimiento al Convenio Interadministrativo del asunto y en el marco de las obligaciones y actividades establecidas para la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud y de la supervisión del mismo, en las cuales entre otras se establece que:

"COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL FFDS Y/O SDS

(...)

"Ejercer el control sobre el cumplimiento del objeto del convenio a través del Supervisor del mismo."

COMPROMISOS COMUNES PERSEGUIDOS"

"Apoyar la ejecución idónea y oportuna del objeto convenido, atender las solicitudes formuladas a las partes, resolver los inconvenientes que se presenten durante la ejecución del convenio, de manera oportuna y eficiente y en general realizar las propuestas necesarias para la buena ejecución del mismo."

SUPERVISIÓN DEL CONVENIO

A) Actividades Generales:

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

37. Adelantar acciones de prevención en la ejecución de los contratos derivados del presente convenio para que no se presenten conductas que atenten o promuevan la violencia de género, incluyendo acoso sexual; de igual forma implementará mecanismos tales como buzones de quejas de fácil acceso a los empleados y/o contratistas y/o interesados, realizando seguimiento continuo para garantizar el restablecimiento de los derechos afectados.
44. Vincular y mantener dentro del equipo que se disponga para la ejecución del presente convenio, mujeres conforme al porcentaje indicado en el artículo 3° del Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, para lo cual se deberá remitir a la supervisión una manifestación semestral bajo juramento del facultado, donde se indique el personal vinculado, para corroborar la contratación de las mujeres durante el periodo de ejecución del convenio en los porcentajes indicados.
45. Garantizar el reporte establecido en el parágrafo 6° del artículo 3° del Decreto Distrital 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
46. Adoptar medidas para prevenir, corregir y denunciar el hostigamiento sexual, la violencia y la discriminación contra las mujeres, en sus actividades empresariales y cadena de suministro en el marco de la ejecución del presente convenio. En caso de ser testigo de alguna de las situaciones enunciadas deberá informar de manera inmediata a la supervisión quien dará traslado a la autoridad competente.

La información requerida deberá ser allegada a más tardar dentro de los cinco (05) días siguientes al conocimiento del presente oficio.

Cordialmente,

Original firmado por
Jorge Emilio Mercado González
Asesor de Despacho

JORGE EMILIO MERCADO GONZALEZ
Asesor de Despacho
Supervisor del Convenio Interadministrativo 2806257-2021

Proyectó: David Leonardo López Suescún.
Revisó: Gabriel Ricardo Camacho Arcila.

Archivo
132

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 06-07-2022 10:47:30
Al Contestar Cite Este No.:2022IE18036 O 1 Fol:20 Anex:1 Rec:2
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNC
DESTINO: 052100.SUBDIRECCION DE CONTRATACION - N/CIRC
TRAMITE: MEMORANDO-REMISION
ASUNTO: INFORMES CONVENIO 2806257-2021

043000

MEMORANDO

PARA LUZ MYRIAM CIRO FLOREZ
Subdirectora de Contratación

DE DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA.

ASUNTO Remisión de informes Convenio 2806257-2021

Cordial saludo, me permito remitir informes de seguimiento periódicos del convenio 2806257-2021, con el fin de que repose en el expediente contractual:

Mes del informe		No.	RADICADO
Mayo	2022	8	2022ER24790

Estos informes ya se encuentran publicados en la plataforma SECOP II

Cordialmente,

Original firmado por
Adriana Maria Ceballos Calle
Directora de Infraestructura y Tecnologia
ADRIANA MARIA CEBALLOS CALLE

Anexo: Veinte (20) folios y Un (1) CD
Elaboró: Cristina Mahecha Parra

123

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 01-08-2022 08:30:34
2022ER30804 O 1 Fol:0 Anex:0 R:1
ORIGEN: .SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
DESTINO: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
TRAMITE: CARTA-RESPUESTA
ASUNTO: RGR// RESPUESTA A LA COMUNICACION 20221[illegible]

Al contestar por favor cite: 20220100015791 1

Bogotá, D.C., 27 de julio de 2022

Arquitecto
JORGE EMILIO MERCADO GONZALEZ
Asesor de Despacho
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
Carrera 32 No. 12-81
Ciudad

ASUNTO: RESPUESTA *A LA COMUNICACIÓN RADICADO SDS No. 2022EE78751 Y RADICADO SUBRED No. 202210000098192 DEL 11 DE JULIO DE 2022, RESPECTO A SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2806257 DE 2021 – URGENCIAS TUNAL*, según Orfeo 202210000098192.

Respetado Arquitecto Mercado:

Respecto a las obligaciones del proceso precontractual para la contratación del proyecto, es de amplío conocimiento por parte de la Supervisión que el mismo se llevó a cabo a través de la EGAT, en su etapa precontractual, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Convenio del asunto, así como a la normatividad vigente y aplicable para tal efecto.

Así mismo, se realizó el control y seguimiento requerido por el proceso de contratación y las obligaciones del Convenio Interadministrativo, a través de los diferentes Comité Operativos realizados conjuntamente con la Secretaría Distrital de Salud, para la revisión, aprobación y publicación de los diferentes documentos que conformaron dicho proceso de selección, del cual hizo parte la Supervisión del convenio interadministrativo por parte de la Secretaría Distrital de Salud y la Dirección de Infraestructura y Tecnología de dicha Entidad.

Los soportes de dichas actuaciones se encuentran debidamente publicadas en el SECOP II, así como en las Actas de Comités Operativos que elabora la SDS, a cargo de la referida Dirección de Infraestructura y Tecnología.

Con relación al control y seguimiento de todas las obligaciones de los contratos derivados del convenio interadministrativo, la Subred tiene establecidos los procesos, condiciones y herramientas para su realización, como son los Comités de Obra semanales, las reuniones de seguimiento a los proyectos a cargo de la Supervisión de los mismos, los

Archivo.

124

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 09-08-2022 07:52:39
Al Contestar Cite Este No.:2022EE92533 O 1 Fol:0 Anex:0 Rec:1
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNC
DESTINO: .SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUF
TRAMITE: OFICIOS-RESPUESTA
ASUNTO: RADICADO SDS 2022ER30804 DEL 06/07/2022 Y RADI

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

043000

Doctor
LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Carrera 20 # 47B -35 sur.
Tel:(031)7300000
Bogotá D.C.
gerencia@subredsur.gov.co

Asunto: Respuesta radicado SDS 2022ER30804 06/07/2022 y radicado Subred Sur 202201000157911 01/08/2022 Solicitud de información Convenio 2806257-2021 cuyo objeto corresponde a: "*AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y TÉCNICOS, QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL*"

Respetado Doctor Pineda:

Recibida la comunicación mencionada en el asunto, desde el punto de vista de esta entidad no se dio respuesta de fondo de lo solicitado.

Sin embargo, teniendo en cuenta establecida la respuesta recibida, desde la Supervisión del convenio se hizo la respectiva revisión en la plataforma SECOP II de los Contratos No. 5008 de 2022 de obra e Interventoría de Obra No. 5009 de 2022 y dentro de las obligaciones de los contratos derivados no se establece ninguna obligación hacia los contratistas con respecto a los siguientes aspectos resaltados en el convenio:

> *4. Incorporar las Directrices Anticorrupción de MIGA (Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones) en sus pliegos de licitación* ***y acatar las todas normas y documentos de desempeño establecidos por dicha entidad."***
> *37. Adelantar acciones de prevención en la ejecución de los contratos derivados del presente convenio para que no se presenten conductas que atenten o promuevan la violencia de género, incluyendo acoso sexual; de igual forma implementará mecanismos tales como buzones de quejas de fácil acceso a los empleados y/o contratistas y/o interesados, realizando seguimiento continuo para garantizar el restablecimiento de los derechos afectados.*
> *44. Vincular y mantener dentro del equipo que se disponga para la ejecución del presente convenio, mujeres conforme al porcentaje indicado en el artículo 3° del Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o*

Cicar oficio 9/09/2022

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

de ser testigo de alguna de las situaciones enunciadas deberá informar de manera inmediata a la supervisión quien dará traslado a la autoridad competente.

La información requerida deberá ser allegada a más tardar dentro de los Cinco (5) días calendario siguientes al conocimiento del presente oficio.

Cordialmente,

Original firmado por
Jorge Emilio Mercado González
Asesor de Despacho

JORGE EMILIO MERCADO GONZALEZ
Asesor de Despacho
Supervisor del Convenio Interadministrativo 2806257-2021

Proyectó: David Leonardo López Suescún
Revisó: Gabriel Ricardo Camacho Arcila.

Archivo 136

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 22-08-2022 12:25:00
Al Contestar Cite Este No.:2022IE22783 O 1 Fol:21 Anex:1 Rec:3
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNC
DESTINO: 052100.SUBDIRECCION DE CONTRATACION - N/CACI
TRAMITE: MEMORANDO-REMISION
ASUNTO: INFORMES CONVENIO 2806257-2021 JUNIO 2022, PR

043000

MEMORANDO

PARA KARÍN YALEM CÁCERES ORTIGOZA
Subdirectora de Contratación (E).

DE DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA.

ASUNTO Remisión de informes Convenio 2806257-2021

Cordial saludo, me permito remitir informes de seguimiento periódicos del convenio 2806257-2021, con el fin de que repose en el expediente contractual:

Mes del informe		No.	RADICADO
Junio	2022	9	2022ER29031

Estos informes ya se encuentran publicados en la plataforma SECOP II

Cordialmente,

Original firmado por
Adriana María Ceballos Calle
Directora de Infraestructura y Tecnología
ADRIANA MARIA CEBALLOS CALLE

Anexo: Veintiún (21) folios y Un (1) CD
Elaboró: Cristina Mahecha Parra

Cierre cond. 22/08/2022

Archivo
137

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 07-12-2022 09:04:48
Al Contestar Cite Este No.:2022IE33975 O 1 Fol:20 Anex:1 Rec:2
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNC
DESTINO: 052100.SUBDIRECCION DE CONTRATACION - N/CIRC
TRAMITE: MEMORANDO-REMISION
ASUNTO: INFORMES CONVENIO 2806257 OCTUBRE 2022. PRO

043000

MEMORANDO

PARA LUZ MYRIAM CIRO FLOREZ
Subdirectora de Contratación

DE DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA.

ASUNTO Remisión de informes Convenio 2806257-2021

Cordial saludo, me permito remitir informes de seguimiento periódicos del convenio 2806257-2021, con el fin de que repose en el expediente contractual:

Mes del informe		No.	RADICADO
Octubre	2022	13	2022ER46867

Estos informes ya se encuentran publicados en la plataforma SECOP II

Cordialmente,

Firmado por
Adriana Maria Ceballos Calle
Directora de Infraestructura y Tecnología

ADRIANA MARIA CEBALLOS CALLE

Anexo: Veinte (20) folios y Un (1) CD
Elaboró: Cristina Mahecha Parra

Archivo.

138

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 16-12-2022 03:59:08
Al Contestar Cite Este No.:2022IE35195 O 1 Fol:6 Anex:0 Rec:3
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNC
DESTINO: 052100.SUBDIRECCION DE CONTRATACION - N/CIRC
TRAMITE: MEMORANDO-REMISION
ASUNTO: INFORME CONVENIO 2806257 DE 2021, TRIMESTRAL

043000

MEMORANDO

PARA LUZ MYRIAM CIRO FLOREZ
Subdirectora de Contratación

DE DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA.

ASUNTO Remisión de informes Convenio 2806257-2021

Cordial saludo, me permito remitir informes de seguimiento periódicos del convenio 2806257-2021, con el fin de que repose en el expediente contractual:

Mes del informe		PERIODICIDAD
Abril a Junio	2022	Trimestral

Estos informes ya se encuentran publicados en la plataforma SECOP II

Cordialmente,

Firmado por Adriana Maria Ceballos
Directora de Infraestructura

ADRIANA MARIA CEBALLOS CALLE

Anexo: Seis (6) folios
Elaboró: Cristina Mahecha Parra

Archivo
139

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 16-12-2022 03:49:59
Al Contestar Cite Este No.:2022IE35189 O 1 Fol:5 Anex:0 Rec:3
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNC
DESTINO: 052100.SUBDIRECCION DE CONTRATACION - N/CIRC
TRAMITE: MEMORANDO-REMISION
ASUNTO: INFORME CONVENI 2806257 DE 2021, TRIMESTRAL D

043000

MEMORANDO

PARA LUZ MYRIAM CIRO FLOREZ
Subdirectora de Contratación

DE DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA.

ASUNTO Remisión de informes Convenio 2806257-2021

Cordial saludo, me permito remitir informes de seguimiento periódicos del convenio 2806257-2021, con el fin de que repose en el expediente contractual:

Mes del informe		PERIODICIDAD
Julio a septiembre	2022	Trimestral

Estos informes ya se encuentran publicados en la plataforma SECOP II

Cordialmente,

Original firmado por
Adriana Maria Ceballos Calle
Directora de Infraestructura y Tecnologia
ADRIANA MARIA CEBALLOS CALLE

Anexo: Cinco (5) folios
Elaboró: Cristina Mahecha Parra

Archivo
140

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 28-12-2022 02:46:13
Al Contestar Cite Este No.:2022IE36226 O 1 Fol:17 Anex:1 Rec:3
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNC
DESTINO: 052100.SUBDIRECCION DE CONTRATACION - N/CIRC
TRAMITE: MEMORANDO-REMISION
ASUNTO: INFORMES CONVENIO 2806257 - 2021, NOVIEMBRE 2

043000

MEMORANDO

PARA LUZ MYRIAM CIRO FLOREZ
Subdirectora de Contratación

DE DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA.

ASUNTO Remisión de informes Convenio 2806257-2021

Cordial saludo, me permito remitir informes de seguimiento periódicos del convenio 2806257-2021, con el fin de que repose en el expediente contractual:

Mes del informe		No.	RADICADO
Noviembre	2022	14	2022ER50609

Estos informes ya se encuentran publicados en la plataforma SECOP II

Cordialmente,

Original firmado por
Adriana María Ceballos Calle
Directora de Infraestructura y Tecnología

ADRIANA MARIA CEBALLOS CALLE

Anexo: Diecisiete (17) folios y Un (1) CD
Elaboró: Cristina Mahecha Parra

Archivo:
141

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 20-01-2023 03:53:57
Al Contestar Cite Este No.:2023EE6763 O 1 Fol:3 Anex:0 Rec:3
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNO
DESTINO: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
TRAMITE: OFICIOS-SOLICITUD
ASUNTO: CV 2806257 USS DE TUNAL -INFORMACIÓN. PROYEC

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

043000

Doctor
LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Carrera 20 # 47B - 35 Sur
E-Mail: gerencia@subredsur.gov.co
Tel:(031)7300000
Bogotá D.C.

Referencia: Convenio Interadministrativo No. 2806257-2021 cuyo objeto corresponde a: *"Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud el Tunal".*

Asunto: Solicitud de información

Respetado Doctor Pineda:

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la suscripción del convenio interadministrativo del asunto, y de acuerdo con el seguimiento en calidad de supervisor de este, por medio de la presente le solicito formalmente nos alleguen los siguientes documentos con respecto a la ejecución del proyecto objeto del asunto:

1. Acta de Cierre de la Fase 1 e inicio de la Fase 2 (Construcción, Dotación y Alistamiento) donde se haya consignado las actividades pendientes por terminar o subsanar por parte del Contratista.
2. Acta para formalizar el recibido a satisfacción de los productos de la Fase 1.

Lo anterior basado en la programación entregada por la Subred en el oficio del 6 de enero del 2023 mediante radicado No. 2023ER809 y radicado Subred Sur No. 202303000003701.

Archivo
142

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 07-02-2023 11:59:35
Al Contestar Cite Este No.:2023IE2636 O 1 Fol:19 Anex:1 Rec:2
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLO
DESTINO: 052100.SUBDIRECCION DE CONTRATACION - N/CIRO FL
TRAMITE: MEMORANDO-REMISION
ASUNTO: INFORME CONVENIO 2806257-2021 DICIEMBRE 2022. PF

043000

MEMORANDO

PARA LUZ MYRIAM CIRO FLOREZ
Subdirectora de Contratación

DE DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA.

ASUNTO Remisión de informes Convenio 2806257-2021

Cordial saludo, me permito remitir informes de seguimiento periódicos del convenio 2806257-2021, con el fin de que repose en el expediente contractual:

Mes del informe		No.	RADICADO
Diciembre	2022	15	2023ER2070

Estos informes ya se encuentran publicados en la plataforma SECOP II

Cordialmente,
Original firmado por
Adriana María Ceballos Calle
Directora de Infraestructura y Tecnología
ADRIANA MARIA CEBALLOS CALLE

Anexo: Diecinueve (19) folios y Un (1) CD
Elaboró: Cristina Mahecha Parra

Archivo.
103

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 10-02-2023 04:05:01
Al Contestar Cite Este No.:2023EE16253 O 1 Fol:0 Anex:0 Rec:3
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLO
DESTINO: SUBRED INTEGRADA DE S ERVICIOS DE SALUD SUR ES
TRAMITE: OFICIOS-SOLICITUD
ASUNTO: CV 2806257-2021, QUE TIENE COMO OBJETO AUNAR E

043000

Doctor
LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Carrera 20 # 47B - 35 Sur
E-Mail: gerencia@subredsur.gov.co
Tel:(031)7300000
Bogotá D.C.

Referencia: Convenio Interadministrativo No. 2806257-2021 cuyo objeto corresponde a: "*Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud el Tunal*"

Asunto: Solicitud de información

Respetado Doctor Pineda:

En el marco de las funciones de la supervisión del convenio interadministrativo No. 2806257 de 2021, y de acuerdo con el seguimiento que se viene realizando a la obra y dotación del proyecto Unidad de Servicios de Salud el Tunal, se solicita a su Despacho dar respuesta de fondo de cada uno de los siguientes interrogantes con sus respectivos soportes, lo anterior teniendo en cuenta que los mismos podrían afectar la ejecución y puesta en funcionamiento del proyecto:

1. ¿Qué ha sucedido con el radicado 2023EE6763 del 20 de enero del 2023 del cual a la fecha no hemos recibido respuesta?
2. Según la visita de seguimiento técnico ejecutada el 09 de febrero al proyecto, y en la cual se realizó la verificación de la instalación de los equipos de instrumentación, como son de los piezómetros (1 unidad instalada en sitio) e inclinómetros (3 unidades instaladas a la fecha de 5 proyectadas), y por información suministrada del personal técnico del contratista de obra e interventoría, se informó que ya se realizaron las primeras lecturas iniciales y que inclusive el día de dicha visita, el equipo técnico del contratista encargado de los registros semanales estaba ejecutando esta labor, para así realizar el informe respectivo a ser presentado al contratista de obra e interventoría para que este último realice las observaciones y VoBo del caso para así poder dar inicio a las actividades de excavación y obra posterior. Así mismo se verificó la existencia de maquinaria en operación para

Archivo
144

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 21-02-2023 11:39:20
Al Contestar Cite Este No.:2023IE4053 O 1 Fol:5 Anex:0 Rec:2
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLO
DESTINO: 052100.SUBDIRECCION DE CONTRATACION - N/YARCE
TRAMITE: MEMORANDO-REMISION
ASUNTO: INFORME CV 2806257-2021 TRIMESTRAL OCT A DIC 20

043000

MEMORANDO

PARA CRISTHIAN FELIPE YARCE BARRAGAN
Subdirector de Contratación (E).

DE DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA.

ASUNTO Remisión de informes Convenio 2806257-2021

Cordial saludo, me permito remitir informes de seguimiento periódicos del convenio 2806257-2021, con el fin de que repose en el expediente contractual:

Mes del informe		Periodicidad
Octubre a Diciembre	2022	Trimestral

Estos informes ya se encuentran publicados en la plataforma SECOP II

Cordialmente,
Original firmado por
Adriana Maria Ceballos Calle
Directora de Infraestructura y Tecnologia
ADRIANA MARIA CEBALLOS CALLE

Anexo: Cinco (5) Folios
Elaboró: L Barrios

Rpta 2023EE30689 105
Descargado

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

Al contestar por favor cite: 202303000055271

Bogota D.C. 09-03-2023

Arquitecta
ADRIANA MARIA CEBALLOS CAELE
Directora de Infraestructura y Tecnología
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Carrera 32 No. 12.- 81
Bogotá, D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 10-03-2023 04:13:03
2023ER11126 O 1 Fol:3 Anex:0 R:3
ORIGEN: SUB RED SUR/LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
DESTINO: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLO
TRAMITE: CARTA-REMISION
ASUNTO: ADM// CUENTA DE COBRO 3 CONVENIO NO. 2806257-2

ASUNTO: CUENTA DE COBRO N°3 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2806257-2021 – VIGENCIA FUTURA 2023

Cordial saludo

En cumplimiento de los compromisos pactados en el Convenio Interadministrativo N° 2806257 - 2021, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud – Secretaria Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., para efectos de desembolso, me permito enviar cuenta de cobro correspondiente.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Anexo tres (3) Fólios

Proyecto: Mónica Salguero – Contratista Referente Gestión de Proyectos
Reviso: Jose Napoleón Posada – Contratista Gerente de proyecto
Reviso: Adriana Posada – Contratista Asesora Financiera Proyectos
Reviso: Gloria Libia Polania Aguillón - Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional

Oficio copia 13/03/2023

106

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 17-03-2023 09:10:04
Al Contestar Cite Este No.:2023EE30689 O 1 Fol:3 Anex:0 Rec:1
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLO
DESTINO: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S
TRAMITE: OFICIOS-RESPUESTA
ASUNTO: AL RADICADO 2023ER11126 - CUENTA DE COBRO NO.

043000

Doctor
Luis Fernando Pineda Ávila
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
Carrera 24c No. 54-47
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta radicado 2023ER11126 - cuenta de cobro No 3-Convenio Interadministrativo No. 2806257-2021- Vigencia Futura 2023

Cordial saludo,

En el marco del convenio del asunto y de acuerdo con el Acuerdo 788 de 2020 donde se establecen las vigencias futuras para este proyecto del urgencias Hospital Tunal, el Fondo Financiera Distrital de Salud - Secretaria Distrital de Salud a cumplido con los pagos respectivos en cada una de las vigencias 2021 y 2022, quedando pendiente la actual (2023), la cual es por valor de $12.048.781.550.

El pago de la vigencia 2022, se realiza en el mes de junio por valor de $63.433.134.010 y su indexación en el mes de diciembre por valor de $3.565.504.131.

Por lo anterior, se solicita ajustar la cuenta de cobro No. 3 por valor de $12.048.781.550, a la misma se debe anexar el certificado bancario actualizado donde se debe realizar el giro y certificado pago de aportes parafiscales actualizado.

Agradezco su atención.

Cordialmente,
Original firmado por
Adriana María Ceballos Calle
Directora de Infraestructura y Tecnologia

ADRIANA MARIA CEBALLOS CALLE
Directora de Infraestructura y Tecnologia

Revisó: Adriana Marcela Muñoz Ramirez

Anexo (3) folios

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 30-03-2023 10:40:35
Al Contestar Cite Este No.:2023IE8192 O 1 Fol:19 Anex:0 Rec:2
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLO
DESTINO: 053005.CUENTAS POR PAGAR - N/HERNANDEZ NIETO
TRAMITE: MEMORANDO-REMISION
ASUNTO: DOCUMENTOS PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CO

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

043000

MEMORANDO

PARA: AURA INÉS HERNÁNDEZ NIETO
Profesional Especializado del área de gestión Contabilidad – Cuentas por pagar

DE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA

ASUNTO Remisión documentos para el tercer desembolso del convenio No. CO1.PCCNTR.2806257 de 2021. Radicado 2023ER12853 del 24-03-2023.

De manera atenta se remiten los documentos para el trámite del tercer desembolso del Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2806257 DE 2021, cuyo objeto es: *"Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la unidad de servicios de salud el Tunal".*

- Certificación Formato SDS-FIN-FT-038 V.6
- Certificación revisión desembolso No. 3 del convenio No. CO1.PCCNTR. 2806257 de 2021.
- Concepto técnico de viabilidad para desembolso No. 3 del convenio No. CO1.PCCNTR. 2806257 de 2021.
- Solicitud de la ESE radicado 2023ER12853 de fecha 24-03-2023, con:
  i. Cuenta de cobro No. 018-2023 del 23-03-2023.
  ii. Certificado emitido por la Revisoría Fiscal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, del cumplimiento del pago de aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
  iii. Certificación de cuenta bancaria de ahorros (DAMAS) No. 0550004800460919 del Banco Davivienda.
- Clausulado del convenio No. CO1.PCCNTR. 2806257 de 2021.

Cordialmente,

Original firmado por
Jorge Emilio Mercado González
Asesor de Despacho

JORGE EMILIO MERCADO GONZÁLEZ
Supervisor de Cv – Asesor de Despacho del Secretario.

Revisó: David Leonardo Lopez Suescun.
Anexo: Diecinueve (19) folios

108

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 26-04-2023 04:21:27
Al Contestar Cite Este No.:2023IE10575 O 1 Fol:25 Anex:1 Rec:3
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLO
DESTINO: 052100.SUBDIRECCION DE CONTRATACION - N/YARCE
TRAMITE: MEMORANDO-REMISION
ASUNTO: INFORMES DEL CONVENIO 2806257 DE 2021

043000

MEMORANDO

PARA CRISTHIAN FELIPE YARCE BARRAGAN
Subdirector de Contratación.

DE DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA.

ASUNTO Remisión de informes Convenio 2806257-2021

Cordial saludo, me permito remitir informes de seguimiento periódicos del convenio 2806257-2021, con el fin de que repose en el expediente contractual:

Mes del informe		Radicado
Enero	2023	2023ER6531

Estos informes ya se encuentran publicados en la plataforma SECOP II

Cordialmente,

Original firmado por
Adriana Maria Ceballos Calle
Directora de Infraestructura y Tecnologia

ADRIANA MARIA CEBALLOS CALLE

Anexo: Veinticinco (25) Folios y Un (1) CD
Elaboró: Cmahecha