OTROSI No. 03 (TRES) MODIFICATORIO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, CREACION DE NUEVOS ITEMS, PRORROGA Y ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. MCSAMCCO116-2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE – HUILA Y SOSTEKO S.A.S. E.S.P.

Entre los suscritos a saber **POLICARPA VASQUEZ AVILA**, mayor de edad, vecina de Campoalegre Huila, identificada con cédula de ciudadanía Número 36.170.541 expedida en Neiva - Huila, en su calidad de Alcalde (E) del Municipio de Campoalegre, NIT No. 891.118.119-9, según consta en el Decreto Municipal No. 075 del 01 de septiembre de 2026 y como tal representante legal del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 de la Constitución Política de Colombia, en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 1º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, y quien en adelante se llamará **EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE** de una parte; y por la otra **SOSTEKO S.A.S. E.S.P.** con NIT No. 901.980.289-3 representado legalmente por **ANDRES FELIPE MARIN PALOMINO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.079.508.027 de Paicol, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSI No. 3** al contrato No. **MCSAMCCO116-2026**, el cual, se regirá por las cláusulas que adelante se consignan, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el 03 de Junio de 2026, se celebró el presente contrato entre el **MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE Y SOSTEKO S.A.S. E.S.P.,** cuyo objeto es**: CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL DE 0 A 6 AÑOS EN EL BARRIO LA FLORESTA CON MEJORAMIENTO DE PLAZOLETA Y UN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO FERRO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA. 2)** Que dentro del contrato se estipula que la dirección operativa, es la responsable de la realizar la supervisión del contrato. **3)** Que el valor inicial del contrato era la suma DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($239.928.153). **4)** Que el contrato fue suscrito inicialmente con un plazo de ejecución de dos (2) meses, con fecha de iniciación del 10 de Junio de 2026. Posteriormente, el día 06 de Agosto de 2026, las partes suscribieron un otrosí No. 1 concediendo una prorroga de un (1) mes a partir del 10 agosto. **5)** Que mediante otrosí No. 2 modificatorio mediante el cual se realizó la creación de nuevos ítems contractuales, como resultado de la identificación de actividades complementarias indispensables para garantizar la adecuada ejecución de las obras y el cumplimiento integral del objeto contractual. **6)** Que la supervisión del contrato y el contratista, mediante Acta de justificación de fecha 2 de septiembre de 2026, la cual hace parte integral de este otrosí, justifican la necesidad de prorrogar el contrato de obra por QUINCE (15) DIAS más, adicionar presupuesto por valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y**

CINCO PESOS CON ONCE CENTAVOS ($49´956.375,11) M/CTE. 7) Que la adición en valor no supera lo permitido por el artículo 40 Ley 80 de 1993. **8)** Que el contrato de obra está vigente. En razón a las consideraciones anteriores y justificadas este contrato se reforma por conocimiento y total acuerdo de las partes y la aprobación de las mismas en las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.-**modifíquese el anexo de las actividades establecidas en la cláusula primera que trata del objeto**:**

CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No.01						BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No 02		CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT (+/-)	VALOR TOTAL	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
A. PRESUPUESTO PARQUE LA FLORESTA											
1.0	***PRELIMINARES***				***$ 13,801,998***						
1.1	Localizacion, trazado y replanteo	m2	412.26	$ 4,379.00	$ 1,805,270			m2	412.26	4,379.00	$ 1,805,270
1.2	Suministro, transporte e instalacion cerramiento en Malla verde.	m2	88.40	$ 22,301.00	$ 1,971,408			m2	88.40	22,301.00	$ 1,971,408
1.3	Demolición de estructuras de concreto reforzado	m3	1.18	$ 149,453.00	$ 175,796			m3	1.18	149,453.00	$ 175,796
1.4	DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS,ESPESOR MÁXIMO DE 0;25m ; Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, adoquin, entre otros).	m2	147.70	$ 42,941.00	$ 6,342,386			m2	147.70	42,941.00	$ 6,342,386
1.5	Retiro de postes (Incluye traslado a punto de acopio)	Und	5.00	$ 76,613.00	$ 383,065			Und	5.00	76,613.00	$ 383,065
1.6	Descapote manual	m2	92.05	$ 17,880.00	$ 1,645,854			m2	92.05	17,880.00	$ 1,645,854
1.7	Nivelación y sellamiento de raíz de tronco existente	Und	2.00	$ 353,797.00	$ 707,594			Und	2.00	353,797.00	$ 707,594
1.8	Desmonte reja jardin existente.	ml	112.50	$ 6,850.00	$ 770,625			ml	112.50	6,850.00	$ 770,625
2.0	***EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS***				***$ 5,573,193***						
2.1	Excavación manual a todo factor	m3	25.31	$ 46,789.00	$ 1,183,996			m3	25.31	46,789.00	$ 1,183,996
2.2	Relleno seleccionado, compactado mecanicamente	m3	25.31	$ 90,387.00	$ 2,287,243			m3	25.31	90,387.00	$ 2,287,243
2.3	Cargue, transporte y botada de escombros y/o material proveniente	m3	32.90	$ 63,896.00	$ 2,101,955			m3	32.90	63,896.00	$ 2,101,955

	de la excavación y Demoliciones										
3.0	***CONCRETOS***				***$ 18,313,083***						
3.1	Columnas en concr 3000 psi, 0,15 x 0,20 m, para muros	ml	23.47	$ 97,552.00	$ 2,289,545			ml	23.47	97,552.00	$ 2,289,545
3.2	Losa de contrapiso, espesor = 0,10 m	m2	117.70	$ 94,069.00	$ 11,071,921			m2	117.70	94,069.00	$ 11,071,921
3.3	Viga cinta en concreto de 3000 psi, sección 0,10 x 0,15 m, incluye refuerzo	ml	57.65	$ 85,891.00	$ 4,951,616			ml	57.65	85,891.00	$ 4,951,616
4.0	***ACEROS***				***$ 3,487,715***						
4.1	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	Kg	189.72	$ 9,100.00	$ 1,726,452			Kg	189.72	9,100.00	$ 1,726,452
4.2	Suministro, corte, figuracion y colocacion de malla electrosoldada	m2	117.70	$ 14,964.00	$ 1,761,263			m2	117.70	14,964.00	$ 1,761,263
5.0	***MAMPOSTERIA, REVOQUES Y ANCLAJES***				***$ -***						
5.1	Suministro e instalación de mampostería en Bloques Liso 12 Gris 12X19X39cm	m2	0.00	$ 67,565.00	$ -			m2	0.00	67,565.00	
6.0	***PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS***				***$ 15,669,477***						
6.1	Construccion de piso en adoquin 0,20 x 0,10 x 0,05 m	m2	51.00	$ 106,518.00	$ 5,432,418	6.64	$ 707,812	m2	57.65	106,518.00	$ 6,140,230
6.2	Suministro, transporte e instalacion de Pasto Grama Sintética Espesor minimo 10mm	m2	80.00	$ 81,763.00	$ 6,541,040			m2	80.00	81,763.00	$ 6,541,040
6.3	Suministro e instalación de pintura esmalte para sardinel perimetral	ml	44.20	$ 18,500.00	$ 817,700			ml	44.20	18,500.00	$ 817,700
6.4	Rehabilitación, reubicación y Manteniemiento en pintura para bancas existentes, incluye anticorrosivo y todo lo necesario para su mantenimiento.	und	5.00	$ 162,401.00	$ 812,005			und	5.00	162,401.00	$ 812,005

6.5	Sumininstro, transporte de matreriales e instalacion de Piso Pared Cerámica Laja Muñeca Beige 31x60cm (Gruta virgen)	m2	0.00	$ 96,692.00	$ -			m2	0.00	96,692.00	
6.6	Suministro y aplicación de pintura esmalte tipo trafico pesado	m2	41.60	$ 49,671.00	$ 2,066,314			m2	41.60	49,671.00	$ 2,066,314
7.0	***ORNATO Y PAISAJISMO***				***$ 6,900,921***						
7.1	Suministro e instalacion de plantas ornamemtales.	glb	1.00	$ 6,096,920.00	$ 6,096,920			glb	1.00	6,096,920.00	$ 6,096,920
7.2	Suministro e instalacion de tierra preapara para siembra	m3	6.47	$ 124,266.00	$ 804,001			m3	6.47	124,266.00	$ 804,001
8.0	***CARPINTERIA METALICA***				***$ -***						
8.1	Suminstro, transporte e instalacion de malla eslabonada, incluye Tubo cuadrado 50mm x 50mm x 6m estructural calibre 16	m2	0.00	$ 359,741.00	$ -			m2	0.00	359,741.00	
9.0	***JUEGOS INFATILES***				***$ 29,542,459***						
9.1	Suministro, transporte e instalación de parque infantil	und	1.00	$ 29,542,459.00	$ 29,542,459			und	1.00	29,542,459.00	$ 29,542,459
10.0	***ILUMINACIÓN***				***$ 5,687,984***						
10.1	Suministro e instalación de luminaria solar led de 90w, incluye estructura de fijacion (tubo pedestal, cimiento,etc) y todo lo necesario para su instalación.	und	4.00	$ 1,421,996.00	$ 5,687,984			und	4.00	1,421,996.00	$ 5,687,984
11	***LIMPIEZA GENERAL***				***$ 1,834,953***						
11.1	Aseo	m2	412.26	$ 4,451.00	$ 1,834,953			m2	412.26	4,451.00	$ 1,834,953
N.P	***ITEMS NO PREVISTOS***				***$ 25,776,489***						
N.P. 1	Suministro e instalación de mampostería en Ladrillo fachada pacande 12X9X30cm	m2	16.94	$ 110,000.00	$ 1,863,400			m2	16.94	110,000.00	$ 1,863,400
N.P. 2	Suministro e instalación de mampostería en Bloque H4 arcilla	m2	24.98	$ 58,444.00	$ 1,459,928			m2	24.98	58,444.00	$ 1,459,928
N.P. 3	Pañete impermeabilizado 1:4	m2	26.20	$ 27,926.00	$ 731,661			m2	26.2	27,926.00	$ 731,661
N.P. 4	Suminstro, transporte e instalacion de malla eslabonada calibre 10, incluye Tubo redondo aguas negras de 2" , angulo de 1 1/2".	M2	49.30	$ 335,000.00	$ 16,515,500			M2	49.3	335,000.00	$ 16,515,500

N.P. 5	Suministro e instalacion de Muelle resortado infantil individual	und	2.00	$ 1,850,000.00	$ 3,700,000			und	2	1,850,000.00	$ 3,700,000
N.P. 6	Suministro, fabricacion e instalacion de baranda de proteccion y seguridad peatonal en tuberia estructural redondo de 2" con pintura esmalte. H= 1mt	ml	6.00	$ 176,000.00	$ 1,056,000			ml	6	176,000.00	$ 1,056,000
N.P. 7	Mantenimiento y pintura de gruta religiosa	Glb	1.00	$ 450,000.00	$ 450,000			Glb	1	450,000.00	$ 450,000
N.P. 8	Suministro e instalación de mampostería para jardinera en Ladrillo fachada a la vista (tres hiladas)	ML		$ 49,000.00	$ -	13.00	$ 637,000	ML	13	49,000.00	$ 637,000
SUB-TOTAL A- PARQUE "EMMA"					**$ 126,588,272**		**$ 1,344,812**				**$ 127,933,084**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**						
	B. PRESUPUESTO PARQUE FERRO										
1.0	***PRELIMINARES***				***$ 6,645,285***						
1.1	Localizacion, trazado y replanteo	m2	227.39	$ 4,379.00	$ 995,720			m2	227.39	4,379.00	$ 995,720
1.2	Suministro, transporte e instalacion cerramiento en Malla verde.	m2	125.88	$ 22,301.00	$ 2,807,250			m2	125.88	22,301.00	$ 2,807,250
1.3	Descapote y nivelación mecánica	Und	227.39	$ 12,500.00	$ 2,842,315			Und	227.39	12,500.00	$ 2,842,315
2.0	***EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS***				***$ 3,296,427***						
2.1	Excavación manual a todo factor	m3	9.44	$ 46,789.00	$ 441,735			m3	9.44	46,789.00	$ 441,735
2.2	Relleno seleccionado, compactado mecanicamente	m3	23.10	$ 90,387.00	$ 2,087,940			m3	23.10	90,387.00	$ 2,087,940
2.3	Cargue, transporte y botada de escombros y/o material proveniente de la excavación y Demoliciones	m3	12.00	$ 63,896.00	$ 766,752			m3	12.00	63,896.00	$ 766,752
3.0	***CONCRETOS***				***$ 5,043,159***						
3.1	Construccion de piso en concreto de 3000 psi para circuitos biosaludables.	m2	35.35	$ 94,069.00	$ 3,325,339			m2	35.35	94,069.00	$ 3,325,339

3.2	Cimentacion en concreto de 3000 psi tipo zapata para biosaludables	m3	0.63	$ 867,194.00	$ 541,996			m3	0.63	867,194.00	$ 541,996
3.3	Construcion de pasos en concreto reforzado de 1*0,60*0,08	und	16.00	$ 73,489.00	$ 1,175,824	17.00	$ 1,249,313	und	33.00	73,489.00	$ 2,425,137
4.0	***URBANISMO***				***$ 5,121,680***						
4.1	Suministro e instalación de Sardinel prefabricado de 0.8*0.5*0.2	ml	62.94	$ 81,374.00	$ 5,121,680	11.00	$ 895,114	ml	73.94	81,374.00	$ 6,016,794
5.0	***PINTURAS***				***$ 1,755,870***						
5.1	Suministro y aplicación de pintura esmalte tipo trafico pesado	m2	35.35	$ 49,671.00	$ 1,755,870			m2	35.35	49,671.00	$ 1,755,870
6.0	***ORNATO Y PAISAJISMO***				***$ 8,409,821***						
6.1	Suministro e instalacion de plantas ornamemtales.	glb	1.00	$ 7,614,519.00	$ 7,614,519			glb	1.00	7,614,519.00	$ 7,614,519
6.2	Suministro e instalacion de tierra preapara para siembra	m3	6.40	$ 124,266.00	$ 795,302			m3	6.40	124,266.00	$ 795,302
7.0	***CIRCUITOS BIOSALUDABLES***				***$ 19,061,695***						
7.1	Suministro e instalacion de maquina biosaludables	und	5.00	$ 3,812,339.00	$ 19,061,695			und	5.00	3,812,339.00	$ 19,061,695
8.0	***ILUMINACIÓN***				***$ 5,687,984***						
8.1	Suministro e instalación de luminaria solar led de 90w, incluye estructura de fijacion (tubo pedestal, cimiento,etc) y todo lo necesario para su instalación.	und	4.00	$ 1,421,996.00	$ 5,687,984			und	4.00	1,421,996.00	$ 5,687,984
9	***LIMPIEZA GENERAL***				***$ 1,012,092***						
9.1	Aseo	m2	227.39	$ 4,451.00	$ 1,012,092			m2	227.39	4,451.00	$ 1,012,092
N.P	***ITEMS NO PREVISTOS***				***$ 528,977***						
N.P. 1	Suministro, corte, figuracion y colocacion de malla electrosoldada	m2	35.35	$ 14,964.00	$ 528,977			m2	35.35	14,964.00	$ 528,977
N.P. 2	Suministro, transporte e instalación de parque infantil	und		$ 29,542,459.00	$ -	1.00	$ 29,542,459	und	1.00	29,542,459.00	$ 29,542,459
N.P. 3	Suministro y extendida de Arena blanca para superficie amortiguada de parque infantil	m3		$ 96,000.00	$ -	14.00	$ 1,344,000	m3	14.00	96,000.00	$ 1,344,000
N.P. 4	Suministro e instalacion de banca en concreto M-31 sin espaldar	und		$ 958,900.00	$ -	3.00	$ 2,876,700	und	3.00	958,900.00	$ 2,876,700

N.P. 5	Construccion de dados en concreto para anclaje de parque infantil (0,3mx0,4m)	und		$ 55,140.00	$ -	16.00	$ 882,240	und	16.00	55,140.00	$ 882,240
SUB-TOTAL B- PARQUE FERRO					**$ 56,562,989**	**$ 36,789,826**					**$ 93,352,815**
	TOTAL COSTO DIRECTO A+B				$ 183,151,261	**TOTAL A+B**	$ 38,134,638.11	**TOTAL COSTO DIRECTO A+B**			221,285,899.10
	ADMINISTRACION		***24.00%***		$ 43,956,303.00	**24.00 %**	$ 9,152,313.00	**ADMINISTRACION**	***24.00 %***		$ 53,108,616.00
	UTILIDAD		***6.00%***		$ 10,989,076.00	**6.00%**	$ 2,288,078.00	**IMPREVISTOS**	***6.00 %***		$ 13,277,154.00
	IMPREVISTO		***1.00%***		$ 1,831,513.00	**1.00%**	$ 381,346.00	**UTILIDAD**	***1.00 %***		$ 2,212,859.00
	TOTAL COSTO DIRECTO + AUI				***$ 239,928,152.99***	**TOTAL + AIU**	$ 49,956,375.11	**TOTAL COSTO DIRECTO + AIU**			**289,884,528.10**

CLAUSULA SEGUNDA.- Adiciónese a la **CLÁUSULA CUARTA** que trata del **VALOR,** la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE ($49´956.375,11), la cual quedara así: para todos los efectos fiscales, el presente contrato tiene un valor que asciende la suma de **DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE ($289´884.528,10). CLAUSULA TERCERA.-** Adiciónese a la **CLÁUSULA OCTAVA** que trata del **REGISTRO PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES,** la disponibilidad No. 2026000749 expedido el 02 de Septiembre del 2026, RUBROS 2.3.43.4301.1604.4301014.20250000042438.1.3.3.8.01 Generación y fomento a la recreación, la actividad física y el deporte en el municipio de Campoalegre **FUENTE:** 1.3.3.8.01 R.B. SGP – PROPOSTO GENERAL – DEPORTE Y RECREACION **$5´000.000,** 2.3.43.4301.1604.4301030.20250000042438.1.3.3.3.19 Generación y fomento a la recreación, la actividad física y el deporte en el municipio de Campoalegre **FUENTE:** 1.3.3.3.19 R.B. TASA PRODEPORTE Y RECREACION **$27´956.375,11,** 2.3.43.4301.1604.4301030.20250000042438.1.3.3.8.01 Generación y fomento a la recreación, la actividad física y el deporte en el municipio de Campoalegre **FUENTE:** 1.3.3.8.01 R.B. SGP – PROPOSTO GENERAL – DEPORTE Y RECREACION **$17´000.000**. **CLAUSULA CUARTA.-** modifíquese la cláusula **SEXTA.- VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** El plazo de ejecución del contrato es de TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS, contados a partir de la firma del acta de inicio, siendo la fecha inicial el 10 de junio hasta 24 de septiembre de 2026 y cuatro (4) meses más. Estos cuatro (4) meses serán únicamente para efectos de su liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de

2007. **CLAUSULA QUINTA**.- Actualizarse la cláusula Novena que trata de las Garantías con el fin de amparar la adición, según la cláusula segunda y tercera del presente Otrosí. **CLAUSULA SEXTA**.- **PAGO DE IMPUESTOS:** El contratista deberá acreditar el pago de los impuestos a los que haya lugar en virtud de la legalización del presente otrosí, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del mismo. **CLAUSULA SEPTIMA.-** Que las demás condiciones y obligaciones estipuladas en cada una de las cláusulas del Contrato de Obra No. MCSAMCCO116-2026, no se modifican y continúan vigentes; siendo de obligatorio cumplimiento por las partes.

Para constancia se firma a los Cuatro (04) días del mes de septiembre, del año Dos mil veintiséis (2026).

FIRMAS	
Por el Municipio	**Por el Contratista**
POLICARPA VASQUEZ AVILA Alcaldesa Municipal (E)	**ANDRÉS FELIPE MARIN PALOMINO** Representante Legal **SOSTEKO S.A.S. E.S.P.**

PROYECTADO POR: (firma)	**REVISADO POR:** (firma)	**APROBADO POR:** (firma)
NOMBRE: Matilde Trujillo Perdomo	**NOMBRE:** Diego Fernando Cortes Lasso	**NOMBRE:** Policarpa Vasquez Ávila
CARGO: Auxiliar Administrativa Contratación	**CARGO:** Asesor Jurídico Externo Contratación Defensa y Justicia Legal Group S.A.S.	**CARGO:** Alcaldesa Municipal (E)