SOLICITUD DE

ADICIÓN [x] **PRÓRROGA** [x]

A. ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA NO. MCSAMCCO116-2026

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL DE 0 A 6 AÑOS EN EL BARRIO LA FLORESTA CON MEJORAMIENTO DE PLAZOLETA Y UN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO FERRO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: DOS (02) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: Día: 10 - Mes: Junio- Año: 2026

PRÓRROGAS:

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO
01	06 Agosto 2026	Un (01) mes

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTAS No.	TIEMPO
N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO: Día: 09 Mes: Septiembre Año: 2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 239.928.153
VALOR ADICIONES:

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR ($)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA: $ 239.928.153

CONTRATISTA: SOSTEKO S.A.S. E.S.P.

SUPERVISOR: CRISTHIAN RICARDO LÓPEZ CUELLAR – Director Operativo

B. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al Ordenador del gasto la prórroga de 15 días y la adición de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS**

CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON ONCE CENTAVOS ($49.956.375,11) M/CTE.

.

ESTADO FÍSICO

El proyecto se encuentra en un 47 % de ejecución.

C. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato **$ 239.928.153**	Valor anticipo amortizado **$0**
Valor facturado a 13 de agosto de 2026 **$ 111.467.024,32**	Valor anticipo por amortizar **$0**
Valor anticipo	

D. CAUSALES DE LA SOLICITUD

El Municipio de Campoalegre suscribió el día 03 de junio de 2026 el Contrato de Obra No. MCSAMCCO116-2026 con la empresa SOSTEKO S.A.S. E.S.P., cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL DE 0 A 6 AÑOS EN EL BARRIO LA FLORESTA CON MEJORAMIENTO DE PLAZOLETA Y UN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO FERRO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA".

El contrato fue celebrado por un valor de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($239.928.153), con un plazo de ejecución de dos (02) meses.

Mediante Acta de Inicio No. 001 se dio inicio a la ejecución contractual el día 10 de junio de 2026, estableciendo como fecha de terminación el día 09 de agosto de 2026.

Durante la ejecución del Contrato de Obra No. MCSAMCCO116-2026, cuyo objeto es el mejoramiento de la infraestructura recreativa y urbana del Parque Ferro, se realizaron visitas técnicas y reuniones de concertación con la comunidad beneficiaria y con el equipo de supervisión. En el marco de estas actividades se identificó la existencia de un área libre dentro del parque que no había sido contemplada en el diseño inicial. Esta situación abrió la posibilidad de ampliar la intervención mediante la instalación de un segundo parque infantil, lo cual responde a necesidades sociales, técnicas y económicas que resultan indispensables para garantizar la integralidad del proyecto y la satisfacción de la comunidad.

La instalación de un nuevo parque infantil se justifica en primer lugar por la alta demanda de uso que presenta el espacio recreativo. El parque infantil inicialmente previsto resulta insuficiente para atender la población infantil del sector en el barrio Ferro, generando riesgos de saturación y limitando el acceso equitativo de los niños y sus familias. La incorporación de un segundo parque permitirá distribuir mejor la población usuaria, ampliar la cobertura y garantizar que más niños puedan disfrutar de manera simultánea de las instalaciones.

Esto no solo fomenta la integración social y el esparcimiento comunitario, sino que también contribuye a la formación de hábitos saludables y al fortalecimiento de la convivencia ciudadana.

En segundo lugar, la creación de nuevos ítems responde a la necesidad de asegurar condiciones de seguridad y funcionalidad en la ampliación del proyecto. La instalación de juegos infantiles adicionales requiere obras complementarias como la construcción de dados en concreto para anclaje, el suministro y extendida de arena blanca como superficie amortiguada y la instalación de bancas en concreto sin espaldar para acompañamiento de los espacios recreativos. Estas actividades no previstas inicialmente son indispensables para garantizar la estabilidad de las estructuras, la protección de los usuarios y la adecuada integración de los nuevos elementos al diseño existente. Asimismo, se identificó la necesidad de realizar obras menores de cerramiento y mobiliario urbano, con el fin de brindar mayor seguridad y orden al área ampliada, evitando riesgos y asegurando la durabilidad de las intervenciones.

N.P. 2	Suministro, transporte e instalación de parque infantil	und	1	$ 29.542.459,00
N.P. 3	Suministro y extendida de Arena blanca para superficie amortiguada de parque infantil	m3	14	$ 96.000,00
N.P. 4	Suministro e instalacion de banca en concreto M-31 sin espaldar	und	3	$ 958.900,00
N.P. 5	Construccion de dados en concreto para anclaje de parque infantil (0,3mx0,4m)	und	16	$ 55.140,00

Desde el punto de vista social, la ampliación del proyecto responde a solicitudes expresas de la comunidad beneficiaria, quienes manifestaron la necesidad de contar con más espacios recreativos para los niños y de aprovechar de manera óptima el terreno disponible. La incorporación de un segundo parque infantil fortalece la cohesión social, fomenta la actividad física y contribuye al bienestar de las familias del municipio de Campoalegre, generando un impacto positivo en la calidad de vida de la población. Además, la intervención adicional permite que el parque se convierta en un espacio más inclusivo, accesible y funcional, capaz de atender a diferentes grupos de edad y necesidades específicas.

En razón a lo anterior, y considerando que estas actividades requieren tiempo adicional para su adecuada ejecución, suministro de materiales, instalación, coordinación de las diferentes actividades y terminación de los espacios intervenidos, se considera técnicamente procedente solicitar una prórroga de quince (15) dias al plazo de ejecución contractual.

La prórroga solicitada permitirá ejecutar las mayores cantidades y los nuevos ítems incorporados, realizar las actividades de manera secuencial y garantizar la correcta terminación y puesta en funcionamiento de los espacios intervenidos, evitando la ejecución apresurada de las actividades y permitiendo realizar el seguimiento, control y recibo de las obras conforme a las condiciones técnicas establecidas.

Se anexa acta de menores y mayores cantidades:

CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No.01						BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No 02		CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT (+/-)	VALOR TOTAL	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	A. PRESUPUESTO PARQUE LA FLORESTA										
1,0	***PRELIMINARES***				***$ 13.801.998***						
1,1	Localizacion, trazado y replanteo	m2	412,26	$ 4.379,00	$ 1.805.270			m2	412,26	4.379,00	$ 1.805.270
1,2	Suministro, transporte e instalacion cerramiento en Malla verde.	m2	88,40	$ 22.301,00	$ 1.971.408			m2	88,40	22.301,00	$ 1.971.408
1,3	Demolición de estructuras de concreto reforzado	m3	1,18	$ 149.453,00	$ 175.796			m3	1,18	149.453,00	$ 175.796
1,4	DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS,ESPESOR MÁXIMO DE 0;25m ; Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, adoquin, entre otros).	m2	147,70	$ 42.941,00	$ 6.342.386			m2	147,70	42.941,00	$ 6.342.386
1,5	Retiro de postes (Incluye traslado a punto de acopio)	Und	5,00	$ 76.613,00	$ 383.065			Und	5,00	76.613,00	$ 383.065
1,6	Descapote manual	m2	92,05	$ 17.880,00	$ 1.645.854			m2	92,05	17.880,00	$ 1.645.854
1,7	Nivelación y sellamiento de raíz de tronco existente	Und	2,00	$ 353.797,00	$ 707.594			Und	2,00	353.797,00	$ 707.594
1,8	Desmonte reja jardin existente.	ml	112,50	$ 6.850,00	$ 770.625			ml	112,50	6.850,00	$ 770.625
2,0	***EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS***				***$ 5.573.193***						
2,1	Excavación manual a todo factor	m3	25,31	$ 46.789,00	$ 1.183.996			m3	25,31	46.789,00	$ 1.183.996
2,2	Relleno seleccionado, compactado mecanicamente	m3	25,31	$ 90.387,00	$ 2.287.243			m3	25,31	90.387,00	$ 2.287.243
2,3	Cargue, transporte y botada de escombros y/o material proveniente de la excavación y Demoliciones	m3	32,90	$ 63.896,00	$ 2.101.955			m3	32,90	63.896,00	$ 2.101.955

3,0	***CONCRETOS***				***$ 18.313.083***						
3,1	Columnas en concr 3000 psi, 0,15 x 0,20 m, para muros	ml	23,47	$ 97.552,00	$ 2.289.545			ml	23,47	97.552,00	$ 2.289.545
3,2	Losa de contrapiso, espesor = 0,10 m	m2	117,70	$ 94.069,00	$ 11.071.921			m2	117,70	94.069,00	$ 11.071.921
3,3	Viga cinta en concreto de 3000 psi, sección 0,10 x 0,15 m, incluye refuerzo	ml	57,65	$ 85.891,00	$ 4.951.616			ml	57,65	85.891,00	$ 4.951.616
4,0	***ACEROS***				***$ 3.487.715***						
4,1	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	Kg	189,72	$ 9.100,00	$ 1.726.452			Kg	189,72	9.100,00	$ 1.726.452
4,2	Suministro, corte, figuracion y colocacion de malla electrosoldada	m2	117,70	$ 14.964,00	$ 1.761.263			m2	117,70	14.964,00	$ 1.761.263
5,0	***MAMPOSTERIA, REVOQUES Y ANCLAJES***				***$ -***						
5,1	Suministro e instalación de mampostería en Bloques Liso 12 Gris 12X19X39cm	m2	0,00	$ 67.565,00	$ -			m2	0,00	67.565,00	
6,0	***PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS***				***$ 15.669.477***						
6,1	Construccion de piso en adoquin 0,20 x 0,10 x 0,05 m	m2	51,00	$ 106.518,00	$ 5.432.418	6,64	$ 707.812	m2	57,65	106.518,00	$ 6.140.230
6,2	Suministro, transporte e instalacion de Pasto Grama Sintética Espesor minimo 10mm	m2	80,00	$ 81.763,00	$ 6.541.040			m2	80,00	81.763,00	$ 6.541.040
6,3	Suministro e instalación de pintura esmalte para sardinel perimetral	ml	44,20	$ 18.500,00	$ 817.700			ml	44,20	18.500,00	$ 817.700
6,4	Rehabilitación, reubicación y Manteniemiento en pintura para bancas existentes, incluye anticorrosivo y todo lo necesario para su mantenimiento.	und	5,00	$ 162.401,00	$ 812.005			und	5,00	162.401,00	$ 812.005
6,5	Sumininstro, transporte de matreriales e instalacion de Piso Pared Cerámica Laja Muñeca Beige 31x60cm (Gruta virgen)	m2	0,00	$ 96.692,00	$ -			m2	0,00	96.692,00	

6,6	Suministro y aplicación de pintura esmalte tipo trafico pesado	m2	41,60	$ 49.671,00	$ 2.066.314			m2	41,60	49.671,00	$ 2.066.314
7,0	***ORNATO Y PAISAJISMO***				***$ 6.900.921***						
7,1	Suministro e instalacion de plantas ornamemtales.	glb	1,00	$ 6.096.920,00	$ 6.096.920			glb	1,00	6.096.920,00	$ 6.096.920
7,2	Suministro e instalacion de tierra preapara para siembra	m3	6,47	$ 124.266,00	$ 804.001			m3	6,47	124.266,00	$ 804.001
8,0	***CARPINTERIA METALICA***				***$ -***						
8,1	Suminstro, transporte e instalacion de malla eslabonada, incluye Tubo cuadrado 50mm x 50mm x 6m estructural calibre 16	m2	0,00	$ 359.741,00	$ -			m2	0,00	359.741,00	
9,0	***JUEGOS INFATILES***				***$ 29.542.459***						
9,1	Suministro, transporte e instalación de parque infantil	und	1,00	$ 29.542.459,00	$ 29.542.459			und	1,00	29.542.459,00	$ 29.542.459
10,0	***ILUMINACIÓN***				***$ 5.687.984***						
10,1	Suministro e instalación de luminaria solar led de 90w, incluye estructura de fijacion (tubo pedestal, cimiento,etc) y todo lo necesario para su instalación.	und	4,00	$ 1.421.996,00	$ 5.687.984			und	4,00	1.421.996,00	$ 5.687.984
11	***LIMPIEZA GENERAL***				***$ 1.834.953***						
11,1	Aseo	m2	412,26	$ 4.451,00	$ 1.834.953			m2	412,26	4.451,00	$ 1.834.953
N.P	***ITEMS NO PREVISTOS***				***$ 25.776.489***						
N.P. 1	Suministro e instalación de mampostería en Ladrillo fachada pacande 12X9X30cm	m2	16,94	$ 110.000,00	$ 1.863.400			m2	16,94	110.000,00	$ 1.863.400
N.P. 2	Suministro e instalación de mampostería en Bloque H4 arcilla	m2	24,98	$ 58.444,00	$ 1.459.928			m2	24,98	58.444,00	$ 1.459.928
N.P. 3	Pañete impermeabilizado 1:4	m2	26,20	$ 27.926,00	$ 731.661			m2	26,2	27.926,00	$ 731.661
N.P. 4	Suminstro, transporte e instalacion de malla eslabonada calibre 10, incluye Tubo redondo aguas negras de 2" , angulo de 1 1/2".	M2	49,30	$ 335.000,00	$ 16.515.500			M2	49,3	335.000,00	$ 16.515.500

N.P. 5	Suministro e instalacion de Muelle resortado infantil individual	und	2,00	$ 1.850.000,00	$ 3.700.000			und	2	1.850.000,00	$ 3.700.000
N.P. 6	Suministro, fabricacion e instalacion de baranda de proteccion y seguridad peatonal en tuberia estructural redondo de 2" con pintura esmalte. H= 1mt	ml	6,00	$ 176.000,00	$ 1.056.000			ml	6	176.000,00	$ 1.056.000
N.P. 7	Mantenimiento y pintura de gruta religiosa	Glb	1,00	$ 450.000,00	$ 450.000			Glb	1	450.000,00	$ 450.000
N.P. 8	Suministro e instalación de mampostería para jardinera en Ladrillo fachada a la vista (tres hiladas)	ML		$ 49.000,00	$ -	13,00	$ 637.000	ML	13	49.000,00	$ 637.000
SUB-TOTAL A- PARQUE "EMMA"					**$ 126.588.272**		**$ 1.344.812**				**$ 127.933.084**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**						
	B. PRESUPUESTO PARQUE FERRO										
1,0	***PRELIMINARES***				***$ 6.645.285***						
1,1	Localizacion, trazado y replanteo	m2	227,39	$ 4.379,00	$ 995.720			m2	227,39	4.379,00	$ 995.720
1,2	Suministro, transporte e instalacion cerramiento en Malla verde.	m2	125,88	$ 22.301,00	$ 2.807.250			m2	125,88	22.301,00	$ 2.807.250
1,3	Descapote y nivelación mecánica	Und	227,39	$ 12.500,00	$ 2.842.315			Und	227,39	12.500,00	$ 2.842.315
2,0	***EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS***				***$ 3.296.427***						
2,1	Excavación manual a todo factor	m3	9,44	$ 46.789,00	$ 441.735			m3	9,44	46.789,00	$ 441.735
2,2	Relleno seleccionado, compactado mecanicamente	m3	23,10	$ 90.387,00	$ 2.087.940			m3	23,10	90.387,00	$ 2.087.940
2,3	Cargue, transporte y botada de escombros y/o material proveniente de la excavación y Demoliciones	m3	12,00	$ 63.896,00	$ 766.752			m3	12,00	63.896,00	$ 766.752
3,0	***CONCRETOS***				***$ 5.043.159***						
3,1	Construccion de piso en concreto de 3000 psi para circuitos biosaludables.	m2	35,35	$ 94.069,00	$ 3.325.339			m2	35,35	94.069,00	$ 3.325.339
3,2	Cimentacion en concreto de 3000 psi tipo zapata para biosaludables	m3	0,63	$ 867.194,00	$ 541.996			m3	0,63	867.194,00	$ 541.996

3,3	Construcion de pasos en concreto reforzado de 1*0,60*0,08	und	16,00	$ 73.489,00	$ 1.175.824	17,00	$ 1.249.313	und	33,00	73.489,00	$ 2.425.137
4,0	***URBANISMO***				***$ 5.121.680***						
4,1	Suministro e instalación de Sardinel prefabricado de 0.8*0.5*0.2	ml	62,94	$ 81.374,00	$ 5.121.680	11,00	$ 895.114	ml	73,94	81.374,00	$ 6.016.794
5,0	***PINTURAS***				***$ 1.755.870***						
5,1	Suministro y aplicación de pintura esmalte tipo trafico pesado	m2	35,35	$ 49.671,00	$ 1.755.870			m2	35,35	49.671,00	$ 1.755.870
6,0	***ORNATO Y PAISAJISMO***				***$ 8.409.821***						
6,1	Suministro e instalacion de plantas ornamemtales.	glb	1,00	$ 7.614.519,00	$ 7.614.519			glb	1,00	7.614.519,00	$ 7.614.519
6,2	Suministro e instalacion de tierra preapara para siembra	m3	6,40	$ 124.266,00	$ 795.302			m3	6,40	124.266,00	$ 795.302
7,0	***CIRCUITOS BIOSALUDABLES***				***$ 19.061.695***						
7,1	Suministro e instalacion de maquina biosaludables	und	5,00	$ 3.812.339,00	$ 19.061.695			und	5,00	3.812.339,00	$ 19.061.695
8,0	***ILUMINACIÓN***				***$ 5.687.984***						
8,1	Suministro e instalación de luminaria solar led de 90w, incluye estructura de fijacion (tubo pedestal, cimiento,etc) y todo lo necesario para su instalación.	und	4,00	$ 1.421.996,00	$ 5.687.984			und	4,00	1.421.996,00	$ 5.687.984
9	***LIMPIEZA GENERAL***				***$ 1.012.092***						
9,1	Aseo	m2	227,39	$ 4.451,00	$ 1.012.092			m2	227,39	4.451,00	$ 1.012.092
N.P	***ITEMS NO PREVISTOS***				***$ 528.977***						
N.P. 1	Suministro, corte, figuracion y colocacion de malla electrosoldada	m2	35,35	$ 14.964,00	$ 528.977			m2	35,35	14.964,00	$ 528.977
N.P. 2	Suministro, transporte e instalación de parque infantil	und		$ 29.542.459,00	$ -	1,00	$ 29.542.459	und	1,00	29.542.459,00	$ 29.542.459
N.P. 3	Suministro y extendida de Arena blanca para superficie amortiguada de parque infantil	m3		$ 96.000,00	$ -	14,00	$ 1.344.000	m3	14,00	96.000,00	$ 1.344.000

N.P. 4	Suministro e instalacion de banca en concreto M-31 sin espaldar	und		$ 958.900,00	$ -	3,00	$ 2.876.700	und	3,00	958.900,00	$ 2.876.700
N.P. 5	Construccion de dados en concreto para anclaje de parque infantil (0,3mx0,4m)	und		$ 55.140,00	$ -	16,00	$ 882.240	und	16,00	55.140,00	$ 882.240
SUB-TOTAL B- PARQUE FERRO					**$ 56.562.989**	**$ 36.789.826**					**$ 93.352.815**
	TOTAL COSTO DIRECTO A+B				$ 183.151.261	**TOTAL A+B**	$ 38.134.638,11	**TOTAL COSTO DIRECTO A+B**			221.285.899,10
	ADMINISTRACION		***24,00%***		$ 43.956.303,00	**24,00 %**	$ 9.152.313,00	**ADMINISTRACION**		***24,00 %***	$ 53.108.616,00
	UTILIDAD		***6,00%***		$ 10.989.076,00	**6,00%**	$ 2.288.078,00	**IMPREVISTOS**		***6,00%***	$ 13.277.154,00
	IMPREVISTO		***1,00%***		$ 1.831.513,00	**1,00%**	$ 381.346,00	**UTILIDAD**		***1,00%***	$ 2.212.859,00
	TOTAL COSTO DIRECTO + AUI				***$ 239.928.152,99***	**TOTAL + AIU**	$ 49.956.375,11	**TOTAL COSTO DIRECTO + AIU**			**289.884.528,10**

VALOR TOTAL INICIAL CONTRATO DE OBRA	**$ 239.928.152,99**	**VALOR TOTAL AJUSTADO CONTRATO DE OBRA**	**289.884.528,10**

En cuanto al aspecto económico, el valor adicional requerido asciende a $49.956.375,11, equivalente al 20,82% del contrato inicial, porcentaje que se encuentra dentro de lo permitido por la normativa vigente en materia de contratación pública. Con esta adición, el valor total ajustado del contrato será de $289.884.528,10, incluyendo los porcentajes correspondientes a Administración, Utilidad e Imprevistos (AIU). Los precios unitarios de los nuevos ítems corresponden a valores ajustados al mercado y están debidamente soportados en el balance de mayores y menores cantidades de obra, lo cual garantiza la razonabilidad y transparencia de la adición presupuestal. Es importante resaltar que esta adición no representa un gasto innecesario, sino una inversión estratégica que asegura la integralidad y funcionalidad del proyecto, evitando que el espacio intervenido quede incompleto o subutilizado.

En virtud de las condiciones evidenciadas durante la ejecución contractual y teniendo en cuenta la necesidad de culminar las mayores cantidades de obra y los nuevos ítems incorporados, se requiere disponer de un tiempo adicional que permita finalizar adecuadamente las actividades pendientes, incluyendo el suministro e instalación de materiales, la coordinación de las actividades programadas y la terminación de los espacios

intervenidos. En consecuencia, desde el punto de vista técnico, se considera procedente solicitar una prórroga de quince (15) días al plazo de ejecución contractual, con el fin de garantizar la culminación integral de las actividades previstas.

El plazo adicional solicitado permitirá desarrollar y finalizar las actividades pendientes de manera organizada y conforme a las especificaciones técnicas establecidas, así como realizar las respectivas labores de seguimiento, verificación y recibo de las obras. Lo anterior permitirá garantizar que los trabajos sean entregados en condiciones adecuadas de calidad y funcionamiento, evitando una ejecución acelerada que pueda afectar la correcta terminación de las intervenciones.

En conclusión, la adición de recursos y la creación de nuevos ítems en el Parque Ferro se fundamenta en criterios técnicos, sociales y económicos que aseguran el aprovechamiento óptimo del espacio disponible, la ampliación de la oferta recreativa para la comunidad, la seguridad y funcionalidad de las obras ejecutadas y la legalidad de la modificación contractual. Por lo anterior, se considera necesaria y conveniente la aprobación de la adición de recursos la inclusión de los nuevos ítems en el contrato de obra y la prórroga de quince (15) días, con el fin de garantizar la ejecución integral de las actividades adicionales requeridas y el cumplimiento del objeto contractual, consolidando así un proyecto que responde de manera efectiva a las necesidades de la comunidad y que contribuye al desarrollo urbano y social del municipio de Campoalegre.

Nota 1: se anexa el acta de justificación de adición de recursos y de mayores & menores cantidades de obra y creación de ítems no previstos No 002 del 01 de SEPTIEMBRE 2026.

Para el trámite de la solicitud se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2026000749 aprobado del 02 DE SEPTIEMBRE 2026, del cual quedo un saldo disponible una vez afectado el valor inicial del contrato.

Nota 2: Si es solicitud de prórroga, se anexa la reprogramación de ejecución.

ANDRES FELIPE MARIN PALOMINO

R/L SOSTEKO S.A.S. E.S.P.**CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN ACERCA DE LA SOLICITUD**

La supervisión aprueba la solicitud en virtud de ejecutar el Contrato de obras No. MCSAMCCO116-2026

CRISTHIAN RICARDO LÓPEZ CUELLAR
Director Operativo
Supervisor

02 de Septiembre de 2026

PROYECTADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
NOMBRE: Daniel Francisco Gutiérrez Casanova	**NOMBRE:** Cristhian Ricardo López Cuellar	**NOMBRE:** Cristhian Ricardo López Cuellar
CARGO: Apoyo profesional	**CARGO:** Director Operativo	**CARGO:** Director Operativo