GOBOL-26-051837
Turbaco, agosto 20, 2026

SEÑORA
LAURA MELISSA VITOLA CUADRO
Secretaria de Infraestructura
Gobernación de Bolívar
Cartagena

Asunto: Traslado de solicitud de prórroga del Contrato de Obra No. 3527 de 2025 y concepto favorable a la solicitud de prórroga del Contrato de Interventoría No. 1422 de 2026

Referencia:
Contrato de Obra No. 3527 de 2025
Contrato de Interventoría No. 1422 de 2026
Proyecto: Construcción del Centro de Desarrollo Social para el Cambio y la Vida "Actívate Ya" – Municipio de María La Baja, Bolívar.

Respetada doctora:

En mi calidad de Supervisor del **Contrato de Interventoría No. 1422 de 2026**, me permito remitir para el trámite correspondiente la documentación relacionada con la solicitud de prórroga del **Contrato de Obra No. 3527 de 2025**, presentada por el contratista de obra y evaluada por la Interventoría.

Mediante comunicación de fecha **18 de agosto de 2026**, el **CONSORCIO INTERSOCIAL C&C**, contratista de la Interventoría, presentó el concepto correspondiente frente a la solicitud de prórroga formulada por el contratista del Contrato de Obra No. 3527 de 2025.

De acuerdo con la evaluación realizada por la Interventoría, se revisaron los soportes presentados, los informes de seguimiento, los registros de obra y las condiciones actuales de ejecución del proyecto, identificándose afectaciones en el rendimiento de actividades críticas durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2026, asociadas a las condiciones climáticas registradas en la zona.

Así mismo, la Interventoría informó que, con corte al **10 de agosto de 2026**, el proyecto presenta un avance físico ejecutado del **59,59 %**, frente a un avance programado del **87,96 %**. Con fundamento en lo anterior y considerando las actividades pendientes para la terminación integral del proyecto, la Interventoría emitió **concepto favorable para una prórroga de sesenta (60) días calendario al Contrato de Obra No. 3527 de 2025**.

En consecuencia, se remite la solicitud presentada por el contratista de obra, junto con el concepto favorable emitido por la Interventoría y los documentos soporte correspondientes, para la revisión y trámite contractual a que haya lugar por parte de la Entidad.

Por otra parte, mediante comunicación de fecha **18 de agosto de 2026**, el **CONSORCIO INTERSOCIAL C&C** solicitó la prórroga del plazo de ejecución del **Contrato de Interventoría No. 1422 de 2026**, por el mismo término que sea otorgado al contrato de obra, argumentando la necesidad de garantizar la continuidad de las actividades de seguimiento, vigilancia y control técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo, hasta la culminación de las obras.

Esta Supervisión, una vez revisada la solicitud presentada por la Interventoría y teniendo en cuenta que la continuidad de las actividades de seguimiento, vigilancia y control resulta necesaria durante el período adicional de ejecución del contrato de obra, **considera procedente y emite concepto favorable a la solicitud de prórroga del Contrato de Interventoría No. 1422 de 2026**, por el mismo término que sea finalmente establecido para el Contrato de Obra No. 3527 de 2025.

Lo anterior, con el propósito de garantizar la continuidad de las actividades de interventoría durante el período adicional de ejecución y hasta la terminación de las obligaciones asociadas al contrato de obra objeto de seguimiento.

Por lo expuesto, **se remiten conjuntamente las solicitudes y documentos relacionados con la prórroga del Contrato de Obra No. 3527 de 2025 y del Contrato de Interventoría No. 1422 de 2026**, para que se adelante el trámite contractual correspondiente, de conformidad con las competencias de la Entidad.

Anexos:

1. Solicitud de prórroga presentada por el contratista del Contrato de Obra No. 3527 de 2025.
2. Concepto favorable de la Interventoría frente a la solicitud de prórroga del Contrato de Obra No. 3527 de 2025.
3. Registro pluviométrico y reporte de condiciones climáticas presentadas durante la ejecución del proyecto.
4. Registro fotográfico de los eventos de lluvia y afectaciones evidenciadas en los frentes de obra.
5. Solicitud de prórroga del Contrato de Interventoría No. 1422 de 2026.

Cordialmente,

LUIS GUILLERMO PEREZ CALONGE
Director de Planeación de Infraestructura
Secretaría de Infraestructura

Gobernación de Bolívar

Supervisor del Contrato de Interventoría No. 1422 de 2026