- 3.3.2 Diseño de senderos y zonas exteriores – $14.914.418,75
  - 3.3.2.1 Sin pasos por cuerpos de agua – $13.240.493,03
  - 3.3.2.2 Con pasos por cuerpos de agua (vehicular y dos peatonales) – $1.673.925,72

Se ajustan los pagos parciales para permitir avances sin depender de la finalización de todos los diseños, facilitando la ejecución.

MODIFICACIÓN 5 (ADICIÓN Y PRÓRROGA)	22 de diciembre de 2023
PRÓRROGA 1 (TIEMPO)	3 meses
ADICIÓN	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($ 239.296.481)

- **MODIFICACIÓN No. 5:**

Fecha: 22 de diciembre de 2023
Motivo:

- Basada en la protección del patrimonio arqueológico nacional (Resoluciones ICANH 096 y 130 de 2016).
- Marco legal: Constitución (arts. 8, 70, 72), POT (Dec. 555 de 2021), Resoluciones IDIGER e ICANH.
- En línea con el cumplimiento del Convenio IDPC-IDT y las metas del Plan de Desarrollo Distrital.

Modificaciones principales:

1. **Prórroga**
   - **Nuevo plazo:** Se amplía 3 meses, hasta el 22 de marzo de 2024.
2. **Adición presupuestal**
   - **Valor adicionado:** $239.296.481 COP
   - **Nuevo valor total del contrato:** $833.307.928 COP
3. **Actividades nuevas o ampliadas**
   - Diseño arquitectónico de un aula del Espacio Pedagógico Comunitario (SALA DE INTRODUCCIÓN).
   - Diseños de obras exteriores y senderos de conexión a los accesos existentes.
   - Diseño geométrico vial por pendientes mayores al 12% detectadas en la topografía.
   - Topografía detallada de la zona de intervención.

Estas actividades surgen por condiciones técnicas del terreno y demandas comunitarias, y buscan fortalecer la infraestructura del parque

FECHA DE SUSPENSION 5	20 de marzo de 2024 al 19 de junio de 2024

- **SUSPENSIÓN No. 5:**

Periodo solicitado de suspensión: Se solicita la suspensión del contrato por un periodo de tres (3) meses, a partir del 20 de marzo al 19 de junio de 2024.

Motivo:

1. **Requisitos para la licencia de urbanismo – modalidad parcelación**: Según la Resolución 1025 de 2021 y las indicaciones de la Curaduría Urbana No. 2, se requiere concepto de:
   - **IDU:** Ya emitido, indica que no hay afectación vial directa.
   - **CAR:** Emitió informe técnico con condiciones para ocupación de cauce.
   - **UAECD:** Aún no ha oficializado la incorporación catastral.
   - **IDIGER:** No se ha emitido certificado de riesgo; está condicionado a estudios técnicos actualizados.
2. **Cambio normativo por POT (Decreto 555 de 2021) y nueva normativa del IDIGER (Resolución 111 de 2022)**
   - El IDPC contrató consultorías (IDPC-CC-368-2023 e IDPC-CI-369-2023) para actualizar estudios de amenaza y riesgo.
   - Estos estudios aún no han sido entregados ni aprobados por el IDIGER.
   - No se puede tramitar la licencia sin ese certificado, ni la disponibilidad de servicios públicos (acueducto y gas).
3. **Limitación por falta de Autorización de Intervención Arqueológica (AIA)**
   - Se requiere autorización del ICANH para realizar perforaciones del estudio geotécnico.
   - La solicitud se radicó el 5 de marzo de 2024 y aún está en revisión.
   - Sin esta autorización no pueden ejecutarse los estudios requeridos para el diseño estructural y vial.

Ítems afectados del contrato: La falta de insumos técnicos y arqueológicos impide avanzar en al menos 6 grupos de ítems, entre ellos:

- **Diseños estructurales:** Aula pedagógica, pasos sobre cuerpos de agua, edificaciones de acceso, zonas exteriores.
- **Diseños de redes especiales:** Gas, acueducto y alcantarillado.
- **Presupuestos, memorias de cantidades, especificaciones técnicas.**
- **Trámites de licencias urbanísticas.**

FECHA DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSION 5	20 de junio al 14 de julio de 2024

- **PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 5:**

Periodo solicitado de suspensión: Se solicita la suspensión del contrato por un periodo de veinticinco (25) días, a partir del 20 de junio al 14 de julio de 2024.

Motivo: Tras evaluación en mesas de trabajo realizadas los días 14 y 17 de junio de 2024, se concluyó que persisten las condiciones técnicas y administrativas que motivaron la Suspensión No. 5 iniciada el 20 de marzo de 2024. Dichas condiciones aún no han sido superadas, por lo que no es viable reiniciar el contrato en la fecha prevista inicialmente.

4242

FECHA DE PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSION No. 5	15 de julio al 4 de agosto de 2024

- **PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 5:**

Periodo solicitado de suspensión: Se solicita la suspensión del contrato por un periodo de veintiún (21) días, a partir del 15 de julio al 4 de agosto de 2024.
Motivo: Durante la mesa de trabajo del 10 de julio de 2024, se confirmó que persisten las causas que originaron la Suspensión No. 5, iniciada el 20 de marzo de 2024 y extendida previamente mediante la Prórroga No. 1 hasta el 14 de julio. Las condiciones técnicas y administrativas aún no han sido superadas, por lo que no es posible reactivar el contrato en la fecha prevista originalmente.

FECHA DE PRÓRROGA 3 A LA SUSPENSION No. 5	5 de agosto de 2024 hasta el 19 de agosto de 2024

- **PRORROGA 3 A LA SUSPENSIÓN No. 5:**

Periodo solicitado de suspensión: Se solicita la suspensión del contrato por un periodo de quince (15) días, a partir del 5 de agosto al 19 de agosto de 2024.
Motivo: Durante la mesa de trabajo del 14 de agosto de 2024 se verificó que las condiciones que originaron la suspensión No. 5 aún no han sido superadas. Por tanto, no es viable retomar la ejecución contractual sin afectar el cumplimiento de obligaciones técnicas y contractuales.

SUSPENSIÓN No. 6	20 de agosto al 4 de septiembre de 2024

- **SUSPENSIÓN No. 6:**

Periodo solicitado de suspensión: Se solicita la suspensión del contrato por un periodo de quince (15) días, a partir del 20 de agosto al 4 de septiembre de 2024.
Motivo: Durante la mesa de trabajo del 14 de agosto de 2024, se constató que persisten las condiciones técnicas y administrativas que originaron la suspensión inicial. Estas condiciones aún no han sido resueltas, lo que impide la reactivación adecuada del contrato.

SUSPENSIÓN No. 7	4 de septiembre hasta el 15 de septiembre de 2024

- **SUSPENSIÓN No. 7:**

Periodo solicitado de suspensión: Se solicita la suspensión del contrato por un periodo de doce (12) días, a partir del 4 de septiembre al 15 de septiembre de 2024.
Motivo:

- Aunque la consultoría AVR ya elaboró la evaluación del drenaje superficial para los cruces de agua proyectados (quebradas La Taza y Aguadulce), esta información no ha sido entregada oficialmente por el IDPC.

- La documentación debe ser firmada por el profesional responsable y avalada por la interventoría, pero hasta la fecha de la solicitud no se ha recibido, lo cual impide avanzar con el desarrollo de los componentes estructurales y viales del contrato.

Actividades técnicas afectadas por la falta de insumos: El retraso en la entrega impide avanzar con múltiples ítems del contrato, incluyendo:

- Estudio de suelos
- Diseños estructurales y de cimentación (aula, pasos sobre cursos de agua, zonas exteriores)
- Presupuestos detallados y APU
- Especificaciones técnicas por componente
- Cronogramas de obra bajo metodologías BIM y Gantt
- Memorias de cantidades y fichas técnicas
- Diseño geométrico de vías mixtas

Condición crítica adicional: La Autorización de Intervención Arqueológica (AIA) vigente emitida por el ICANH vence el 15 de septiembre de 2024 (según Adenda No. 2 a la AIA No. 8758).
Esta autorización es imprescindible para realizar los estudios de suelos. Si no se renueva, se pondría en riesgo la posibilidad de avanzar con trabajos de campo.

PRÓRROGA 2 (TIEMPO)	3 meses

- **PRORROGA No. 2:**

Fecha: 16 de octubre de 2024
Tiempo solicitado: Se amplía 3 meses, hasta el 15 de octubre de 2024.
Motivo:

- **Justificación técnica**
  - Se basa en la obligación contractual de someter ajustes técnicos a aprobación previa de la interventoría (Cláusula 5, obligación 12).
  - En mesas de trabajo del 13, 17 y 29 de junio y 9 de julio de 2024, se revisaron los avances y condiciones para ejecutar los ítems estructurales, viales y complementarios del contrato.
  - El IDPC entregó oficialmente el estudio de drenaje superficial elaborado por la consultoría AVR (avalado por interventoría), insumo técnico fundamental para reiniciar actividades.
  - Se cuenta con la AIA vigente del ICANH, que permite realizar las perforaciones de suelos necesarias para avanzar en diseños estructurales, geométricos y por cruces de agua.
- **Condiciones técnicas pendientes que limitan otros productos**
  Se requiere contar con el certificado del IDIGER para avanzar en los siguientes ítems:
  - Diseño y trámites de redes de gas natural (2.5 y 3.6)
  - Gestión de licencias de parcelación y construcción (6.1)

  También se requiere que la UAECD apruebe los planos topográficos en formato físico y digital, indispensables para:
  - Diseño y trámites de acueducto y alcantarillado (2.3)
  - Gestión de permisos y licencias (6.1)

Actividades técnicas afectadas por la falta de insumos: El retraso en la entrega impide avanzar con múltiples ítems del contrato, incluyendo:

4744

- Estudio de suelos (1.2b) y Autorización de Intervención Arqueológica (1.3b)
- Diseños estructurales y cimentaciones (3.3b a 3.3d)
- Presupuestos, APU y especificaciones técnicas (4.2 a 4.3b)
- Programación de obra bajo metodologías BIM/GANTT (4.4 a 4.4b)
- Memorias de cantidades y fichas técnicas (4.5 a 4.5b)
- Diseño geométrico de vías mixtas (AD 1.2)

Se solicita una prórroga de tres (3) meses al contrato para ejecutar los componentes técnicos viables con los insumos ya disponibles, mientras se gestiona el resto de los requisitos institucionales (IDIGER, UAECD). Esta solicitud incluye el respaldo técnico, cronograma detallado y flujo de inversión para garantizar una ejecución progresiva, modular y financieramente organizada.

SUSPENSIÓN No. 8	16 de septiembre hasta el 15 de octubre de 2024

- **SUSPENSIÓN No. 8:**

Periodo solicitado de suspensión: Se solicita la suspensión del contrato por un periodo de un (1) mes, a partir del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2024.

Motivo:

- La consultoría AVR elaboró el estudio de drenaje superficial para los cruces de agua requeridos en la Fase I del proyecto (un cruce peatonal sobre la quebrada La Taza, y un cruce vehicular y otro peatonal sobre la quebrada Aguadulce).
- El IDPC no ha entregado formalmente esta información, que debe estar firmada por el responsable técnico y avalada por la interventoría.
- Esta situación impide avanzar con los componentes estructurales, de diseño y programación del contrato.

Actividades técnicas afectadas por la falta de insumos: El retraso en la entrega impide avanzar con múltiples ítems del contrato, incluyendo:

- Estudio de suelos
- Diseños estructurales y de cimentación (aula, pasos sobre cursos de agua, zonas exteriores)
- Presupuestos detallados y APU
- Especificaciones técnicas por componente
- Cronogramas de obra bajo metodologías BIM y Gantt
- Memorias de cantidades y fichas técnicas
- Diseño geométrico de vías mixtas

Condición crítica adicional: La Autorización de Intervención Arqueológica (AIA) vigente emitida por el ICANH vence el 15 de septiembre de 2024 (según Adenda No. 2 a la AIA No. 8758).

Esta autorización es imprescindible para realizar los estudios de suelos. Si no se renueva, se pondría en riesgo la posibilidad de avanzar con trabajos de campo.

SUSPENSIÓN No. 9	13 de enero hasta el 12 de marzo de 2025

- **SUSPENSIÓN No. 9:**

Periodo solicitado de suspensión: Se solicita la suspensión del contrato por un periodo de dos (2) meses, a partir del 13 de enero al 12 de marzo de 2025.

Motivo:

1. Culminación de productos técnicos:
   - Se entregaron todos los productos técnicos del contrato y su adición (aula de introducción, diseño vial mixto).
   - No se puede continuar debido a factores exógenos que impiden avanzar con los trámites ante entidades externas, como servicios públicos y curaduría urbana.
2. Falta de insumos externos necesarios para tramitar licencias urbanas y permisos:
   - No se han recibido los conceptos y certificados exigidos por la Resolución 1025 de 2021 y por la Curaduría Urbana 5, entre ellos:
     Requisitos pendientes (por entidad):
     a) **UAECD (Catastro)**
        - No se ha realizado la actualización catastral formal de los predios (última de 2014).
        - Se requiere para licencia y para trámites de servicios públicos.
        - Solicitud reiterada por el IDPC desde mayo de 2024, sin respuesta.

     b) **IDIGER**
        - No se cuenta con certificado de riesgo.
        - Está condicionado a la entrega de estudios actualizados de amenaza y vulnerabilidad (en ejecución bajo contratos IDPC-CC-368-2023 e IDPC-CI-369-2023).

     c) **EAAB (Acueducto)**
        - EAAB no puede emitir viabilidad por tratarse de suelo rural.
        - Se indicó que debe tramitarse con el acueducto veredal.
        - Confirmado por IDPC el 26 de diciembre de 2024.

     d) **CAR (Corporación Autónoma Regional)**
        - Informe técnico entregado en diciembre de 2022 no es suficiente.
        - Se requiere oficio aclaratorio que indique expresamente que no se requieren permisos ambientales.

Condiciones contractuales y financieras

- Se solicita que durante la suspensión se incorpore una fórmula de reajuste económico, ya que:
  - Las actividades debían ejecutarse en 2022.
  - Las reiteradas suspensiones (por causas ajenas al contratista) han desactualizado los valores.
- También se requiere definir cómo se manejarán posibles modificaciones normativas posteriores a la entrega de productos, antes de la liquidación del contrato.

- **REINICIO:** El día 13 de marzo de 2025, sin necesidad de acta de reinicio, se reinicia el contrato de consultoría No. IDPC-CC-534-2021.

- **TERMINACIÓN ANTICIPADA:**

Causas: El contrato no puede continuar debido a factores externos no imputables a las partes, que impiden finalizar varios ítems técnicos y avanzar hacia trámites clave como licencias urbanísticas ante la Curaduría Urbana. Entre los factores determinantes se encuentran:

1. **Retrasos o ausencia de insumos técnicos por parte de terceros**, necesarios para:
   - Diseño de redes de acueducto, gas natural y aguas residuales
   - Diseño estructural de pasos sobre cursos de agua
   - Gestión de licencias y permisos
2. **Falta de respuesta o avance en trámites con entidades externas:**
   - **UAECD:** Actualización catastral no resuelta
   - **EAAB:** Imposibilidad de emitir viabilidad por cambio de uso de suelo a rural (Decreto 555 de 2021)
   - **CAR:** Falta de oficio que confirme no requerir permisos ambientales
   - **ICANH:** Proceso detenido por hallazgos arqueológicos no previstos (camino empedrado y puente colonial)
3. **Imposibilidad de estimar tiempos de resolución**, lo cual afecta directamente la continuidad del contrato, ya que los permisos y conceptos dependen de entidades autónomas con tiempos inciertos.

Decisión de las partes:

- El IDPC y el Consorcio NVP, con acompañamiento de la interventoría y la Oficina Jurídica, acuerdan la terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo.
- Se reconoce que ambas partes cumplieron sus obligaciones hasta donde fue posible, y que las causas de no finalización son ajenas al contratista y al contratante.

Dadas las múltiples dificultades externas, y tras agotar gestiones técnicas, jurídicas y administrativas, las partes deciden no prorrogar más el contrato y proceder a su cierre formal. El proceso de liquidación permitirá revisar cualquier solicitud económica pendiente, y cerrar el contrato de manera ordenada y conforme a la normatividad vigente.

C. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA IDPC-CC- 534 DE 2021

Tabla 4. Verificación de las obligaciones generales del contrato

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	
1. Dar cumplimiento a las obligaciones que se encuentran a su cargo dentro del contrato y a la propuesta presentada.	X			Se dio cumplimiento a las obligaciones que se encuentran a nuestro cargo y la propuesta presentada
2. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales vigentes que apliquen a este contrato, en especial aquellas referidas a su celebración, ejecución y liquidación.	X			Se acató la constitución, la ley, las normas legales y procedimentales vigentes que apliquen a este contrato, en especial

4747

				aquellas referidas a su celebración, ejecución
3. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del contrato y las instrucciones para su legalización, deberá constituir las garantías pactadas en el presente contrato, si hay lugar a ella.	X			Dentro de los tres hábiles siguientes a la fecha se constituyó la póliza de Cumplimiento CBC-100032845 Anexo 21
4. Dar cumplimiento a las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y/o aportes parafiscales, cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.	X			Se hace entrega con los informes mensuales los certificados de los pagos de aportes parafiscales, y aportes del sistema de seguridad social integral y anexa planillas de pagos y certificados de afiliación correspondientes en cumplimiento, la Ley 828 de 2003 y 1150 de 2007del mes correspondiente.
5. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato.	X			Durante los diferentes comités de seguimiento se han reportado las novedades del contrato
6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el INSTITUTO por conducto de los supervisores y/o interventores del contrato.	X			Se acataron las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el INSTITUTO por conducto de los supervisores y/o interventores del contrato.
7. Contribuir de manera real y efectiva con las normas de bioseguridad y los lineamientos ambientales de la Entidad, para evitar cualquier forma de contaminación durante el desarrollo de las obligaciones contractuales que afecte el medio ambiente.	X			Se contribuir de manera real y efectiva con las normas de bioseguridad y los lineamientos ambientales de la Entidad.
8. Si de la ejecución del presente contrato resultaren estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras, diseños, invención de sistemas de software y sus subsistemas, éstos pertenecerán al INSTITUTO de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982. El CONTRATISTA declara que los trabajos y servicios prestados al INSTITUTO por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros, respondiendo además por cualquier acción de reivindicación, plagio u otra clase de reclamación que al respecto pudiera sobrevenir. En virtud de la presente cláusula, el INSTITUTO queda autorizado para copiar, reproducir, distribuir, publicar, comercializar, derivar y modificar los trabajos objeto del presente contrato, por cualquier medio digital, electrónico o reprográfico, conservando la obligación de respetar en todo caso los derechos morales de autor contenidos en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982.	X			Declaramos que los trabajos y servicios prestados al INSTITUTO por el objeto de este contrato perteneces al INSTITURO de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982.
9. El CONTRATISTA se obliga a guardar estricta reserva y confidencialidad de toda la información relacionada con el INSTITUTO o sus contratistas, de la cual tenga conocimiento por razón de las actividades que desarrolla. En consecuencia, el CONTRATISTA no podrá divulgar, publicar o comunicar, directa o indirectamente a terceros	X			Esta consultoría guarda estricta reserva y confidencialidad de toda la información relacionada con el INSTITUTO; por lo anterior, no se divulgará, publicará o comunicará, directa o indirectamente a terceros ninguna información de forma

ninguna información de forma verbal o escrita o que conste en cualquier clase de documento (tales como, pero sin limitarse a: videos, textos, grabaciones, disquetes, discos compactos, planos, fotos, creaciones, etc.). Cualquier acción u omisión que infrinja lo anterior se considerará como incumplimiento de las obligaciones contractuales, independientemente de la responsabilidad legal a que pueda haber lugar. Al momento de la terminación del contrato, el CONTRATISTA devolverá toda la información de propiedad del INSTITUTO que le haya sido encomendada por razón de las actividades desarrolladas, junto con todas las copias del material.				verbal o escrita o que conste en cualquier clase de documento (tales como: videos, textos, grabaciones, disquetes, discos compactos, planos, fotos, creaciones, etc)
10. Dar uso eficiente del recurso hídrico y energético, y realizar la separación en la fuente de los residuos sólidos de acuerdo con el código de colores de la entidad, en el desarrollo y ejecución del contrato, mediante el cumplimiento e implementación de las políticas internas: Cero Papel, Cero Desperdicio de Agua, Cero Desperdicio de Energía, Cero Basura y demás lineamientos ambientales establecidos por el INSTITUTO.			X	
11. Radicar las facturas o cuentas de cobro, con sus respectivos anexos e informes en las fechas establecidas por el supervisor y el contrato.	X			A la fecha se ha hecho entrega de los informes en las fechas establecidas por el supervisor y el contrato.
12. Solicitar al supervisor del contrato con un mínimo de quince (15) días hábiles de antelación, las modificaciones contractuales que se llegaren a requerir para la adecuada ejecución del contrato.	X			Se realizaron las solicitudes necesarias dentro de los tiempos establecidos para la realización de las modificaciones contractuales necesarias para cumplir con el alcance del contrato
13. Presentar los informes y reportes ordinarios y extraordinarios y demás documentos que requiera el supervisor o el ordenador del gasto en medio impreso y/o digital de conformidad con lo acordado entre las partes y con relación al cumplimiento del objeto contractual.	X			Se presentaron los informes quincenales en medio digital de conformidad con lo acordado entre las partes y con relación al cumplimiento del objeto contractual.
14. En caso de que el contratista se encuentre obligado a facturar electrónicamente deberá aportar la factura electrónica de acuerdo con lo establecido por la DIAN, el cual será un requisito para el pago del respectivo contrato. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo su expedición, por la Dirección de Impuestos y aduanas Nacionales DIAN o por un proveedor autorizado por esta. La factura electrónica sólo se entenderá expedida cuando sea validada por el proveedor autorizado. PARÁGRAFO: Factura electrónica sin validación previa, en estos casos, la factura se entenderá expedida con la entrega al adquirente y deberá ser enviada a la Dirección de Impuestos Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para su validación, dentro de las 48 horas siguientes. Contadas a partir del momento en que se solucionen los problemas tecnológicos.	X			Se presentaron las facturas electrónicas de acuerdo con lo establecido por la DIAN
15. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.	X			Se ha cumplido con las demás obligaciones inherentes al objeto y la naturaleza del contrato, así como las consignadas en los

4949

				estudios previos, el pliego de condiciones, sus adendas y anexos y las demás que le asigna el INSTITUTO mediante comunicación escrita y que correspondan a la naturaleza del contrato

D. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA IDPC-CC- 534 DE 2021

Tabla 5. Verificación de cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	
1. Dar cumplimiento a todas y cada una de las condiciones y obligaciones previstas en la forma, condiciones y plazos estipulados en el contrato de consultoría, documentos anexos al proceso de contratación y lineamientos de la interventoría.	X			Se dio cumplimiento a todas y cada una de las condiciones y obligaciones previstas en la forma, condiciones y plazos estipulados en el contrato de consultoría, documentos anexos al proceso de contratación y lineamientos de la interventoría.
2. Presentar el cronograma en el tiempo y condiciones establecidas en el anexo técnico para aprobación y adelantar todas las actividades y tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento al mismo.	X			Se presento el cronograma en el tiempo y condiciones establecidas en el anexo técnico el cual fue aprobado por la interventoría.
3. Elaborar y entregar oportunamente los informes, actas y demás documentos o información que se requiera o se le solicite en desarrollo del contrato y efectuar los ajustes que sobre los mismos sean requeridos por la interventoría y/o supervisión del IDPC dentro de los plazos otorgados para tal fin.	X			Se elaboraron los informes requeridos durante la ejecución del contrato
4. Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato que por parte del IDPC, organismos de control o comunidad se originen, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de estos.	X			Se dio respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato por parte del IDPC.
5. Asistir a las reuniones a las que sea convocado y garantizar la asistencia del equipo de trabajo a las mismas, cuando sea requerido.	X			Se asistió a las reuniones a las que fuimos convocados garantizando la asistencia del equipo de trabajo cuando fue necesario
6. Garantizar la ejecución de las actividades objeto del contrato, con el personal mínimo requerido por el IDPC y ofrecido en la propuesta, así como el personal suficiente e idóneo necesario para la cabal ejecución de la consultoría contratada dentro del plazo pactado. Cualquier cambio de personal deberá ser previamente sometido a aprobación de la interventoría. Solamente se aceptarán dichas modificaciones por personal de iguales o superiores condiciones de formación académica y experiencia a las ofrecidas en los términos establecidos en el pliego de condiciones y documentos anexos al proceso de contratación.	X			Se garantizó la ejecución de las actividades objeto del contrato, con el personal mínimo requerido por el IDPC y ofrecido en la propuesta, así como el personal suficiente e idóneo necesario para la cabal ejecución de la consultoría contratada.
7. Proteger todos los vestigios, hallazgos y cualquier tipo de patrimonio arqueológico existente contra todo daño o interrupción de servicios que pueda resultar de las operaciones, cualquier daño o interrupción de servicios deberá ser reparado o restablecido por el Contratista a su costa, sin que esto implique aumento del plazo de ejecución de la consultoría.	X			Durante la ejecución del contrato se realizó el trabajo de campo correspondiente sin generar ninguna afectación en el subsuelo

8. Suministrar a su costo todos los insumos, materiales, equipos y herramientas necesarias para la ejecución de los estudios contratados.	X			Se suministraron a su costo todos los insumos, materiales, equipos y herramientas necesarias para la ejecución de los estudios contratados
9. Someter a concepto previo del Interventor, cualquier modificación o ajuste que considere necesario a las especificaciones técnicas suministradas por la entidad teniendo en cuenta que podrá remplazarla por una de igual o de mejor calidad, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar.	X			Durante la ejecución del contrato se sometió a concepto previo del interventor las solicitudes de suspensión, prorroga y adición
10. Modificar o ajustar de ser necesario las condiciones técnicas de cualquiera de los documentos anexos al proceso. El contratista adelantará lo requerido de igual manera con las consultas y la obtención de permisos y elaborará los informes o estudios que correspondan, previa solicitud y aprobación de la Interventoría. Dichas actividades serán asumidas por el contratista en su totalidad y no generará cobros adicionales por este a la Entidad.	X			Durante la ejecución del contrato se realizaron las modificaciones y ajustes necesarios a las condicione técnicas del contrato y se adelantaron las consultas relacionadas a los diferentes alcances técnicos
11. Ejecutar otros ítems indispensables no contemplados en el contrato inicial en caso de ser necesario. Por lo tanto, el contratista estará obligado a realizarlos previa aprobación de la Interventoría y trámite respectivo ante el IDPC. La Interventoría podrá solicitar al contratista la modificación o aclaración que estime conveniente y la decisión final se establecerá en un Acta suscrita por el Supervisor del IDPC, Interventoría y Contratista, en la que conste la razón de la inclusión de la actividad con sus debidas justificaciones técnicas, económicas y demás documentos que deberán ser radicados ante el supervisor del IDPC para su validación y trámite, quien a su vez proyectará y comunicará por escrito lo requerido al ordenador del gasto para su modificación y trámite correspondiente ante la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.	X			Durante la ejecución del contrato se adicionar ítems no previstos mediante los modificatorios correspondientes.
12. Suscribir con el interventor el acta de entrega y recibo a satisfacción de la consultoría y el acta de liquidación junto al Supervisor del IDPC, de conformidad con lo previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo allí pactado.	X			Teniendo en cuenta la terminación anticipada del contrato se está en le elaboración del acta de entrega y recibo a satisfacción de la consultoría y del acta de liquidación
13. Dar cumplimiento a lo establecido en la Guía de contenido de proyecto para la intervención del Patrimonio Cultural elaborada por la entidad.	X			Se dio cumplimiento a lo establecido en la Guía de contenido de proyecto para la intervención del Patrimonio Cultural
14. Las demás necesarias para ejercer una consultoría eficiente y de calidad.	X			En caso de ser necesario se ejecutan las acciones
15. Tramitar las licencias y/o permisos que sean de su competencia.	X			Durante la ejecución del contrato se tramitaron permisos

E. INFORMACIÓN SOBRE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA IDPC-CC- 534 DE 2021

Tabla 6. Información de las garantías del contrato

A. INFORMACIÓN SOBRE GARANTÍAS INICIALES DEL CONTRATO			
GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			
Tipo de garantía			
Aseguradora	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
No. de póliza	CBC - 100032845		
Fecha de expedición	17/12/2021		
Fecha de aprobación	17/12/2021		
No. anexo modificatorio o certificado con que aprobó la garantía inicial	N° DE ANEXO 0		
Amparos	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Cuantía**
Cumplimiento	20/12/2021	20/01/2023	118.802.289,40
Prestaciones sociales	20/12/2021	20/07/2025	29.700.572,35
Calidad del servicio	20/12/2021	20/07/2023	118.802.289,40

MODIFICACIONES A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO - VIGENCIAS Y CUANTÍAS DEFINITIVAS							
A la fecha de presentación de este informe, las vigencias y cuantías definitivas de los amparos de las garantías de acuerdo con lo exigido en el contrato, y las prórrogas, adiciones, suspensiones y o actualizaciones o modificaciones realizadas al mismo, son las siguientes:							
A LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO							
No. Póliza	CBC - 100032845	**Aseguradora**	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			**Fecha de Expedición**	17/12/2021
Amparo modificado	**Razón de la modificación**	**# de anexo**	**Fecha de expedición**	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Cuantía**	**Fecha de aprobación**
Cumplimiento		00	17/12/2021	20/12/2021	20/01/2023	118.802.289,40	29/09/2021
Prestaciones sociales				20/12/2021	10/07/2025	29.700.572,35	
Calidad del servicio				20/12/2021	20/07/2023	118.802.289,40	
Cumplimiento	Modificación de fecha según Acta de inicio	02	14/02/2022	09/02/2022	12/03/2023	118.802.289,40	19/10/1022
Prestaciones sociales				09/02/2022	09/09/2025	29.700.572,35	
Calidad del servicio				09/02/2022	09/09/2023	118.802.289,40	
Cumplimiento	Acta de suspensión No. 02 de fecha 1 de junio de 2021 Acta de suspensión No 3 de fecha 2 de agosto de 2022 Acta de reinicio con fecha 16 de septiembre de 2022	05	28/09/2022	09/02/2022	20/08/2023	118.802.289,40	
Prestaciones sociales				09/02/2022	17/02/2026	29.700.572,35	
Calidad del servicio				09/02/2022	17/02/202	118.802.289,40	

Cumplimiento	Modificación de fecha según Acta de reinicio con fecha 16 de septiembre de 2022	06	05/10/2022	09/02/2022	30/07/2023	118.802.289,40	19/10/2022
Prestaciones sociales				09/02/2022	30/01/2026	29.700.572,35	
Calidad del servicio				09/02/2022	30/01/2024	118.802.289,40	
Cumplimiento	Modificatorio No 01 de fecha del 14 de octubre de 2022	07	27/10/2022	09/02/2022	30/07/2023	118.802.289,40	17/11/2022
Prestaciones sociales				09/02/2022	30/01/2026	29.700.572,35	
Calidad del servicio				09/02/2022	30/01/2024	118.802.289,40	
Cumplimiento	Acta de suspensión No 4 del 27 de junio de 2023	08	07/07/2023	09/02/2022	03/03/2024	118.802.289,40	RECHAZADA
Prestaciones sociales				09/02/2022	01/09/2026	29.700.572,35	
Calidad del servicio				09/02/2022	01/09/2024	118.802.289,40	
Cumplimiento	Prorroga No. 02 suspensión No 4 del 24 de agosto de 2023	09	27/09/2023	09/02/2022	02/06/2024	118.802.289,40	RECHAZADA
Prestaciones sociales				09/02/2022	02/12/2026	29.700.572,35	
Calidad del servicio				09/02/2022	02/12/2024	118.802.289,40	
Cumplimiento	Prorroga No. 03 suspensión No 4 del 24 de noviembre de 2023, modificación de la forma de pago, modificatorio No. 05 adición y prorroga con fecha del 21 de diciembre de 2023	10	29/12/2023	09/02/2022	22/09/2024	166.661.585,60	1/01/2024
Prestaciones sociales				09/02/2022	22/03/2027	41.665.395,40	
Calidad del servicio				09/02/2022	22/03/2025	166.661.585,60	
Cumplimiento	Prorroga No. 03 suspensión No 4 del 24 de noviembre de 2023, modificación de la forma de pago, modificatorio No. 05 adición y prorroga con fecha del 21 de diciembre de 2023	11	25/04/2024	09/02/2022	22/09/2024	166.661.585,60	
Prestaciones sociales				09/02/2022	22/03/2027	41.665.395,40	
Calidad del servicio				09/02/2022	22/03/2025	166.661.585,60	
Cumplimiento	Prorroga No. 03 suspensión No 4 del 24 de noviembre de 2023, modificación de la forma de pago, modificatorio No. 05 adición y prorroga con fecha del 21 de diciembre de 2023	12	25/04/2024	09/02/2022	22/09/2024	166.661.585,60	
Prestaciones sociales				09/02/2022	22/03/2027	41.665.395,40	
Calidad del servicio				09/02/2022	22/03/2025	166.661.585,60	
Cumplimiento	Suspensión No 5 del 20 de marzo de 2024 con fecha de terminación 20 junio de 2024	13	25/04/2024	09/02/2022	20/12/2024	166.661.585,60	4/09/2024
Prestaciones sociales				09/02/2022	20/05/2027	41.665.395,40	
Calidad del servicio				09/02/2022	20/06/2025	166.661.585,60	

Cumplimiento	Prorroga 1 de la Suspensión No 5 del 16 de junio de 2024 y prorroga2 a la suspensión 5 del 12 de julio de 2024 con fecha de terminación 16 de julio de 2024	14	09/08/2024	09/02/2022	20/12/2024	166.661.585,60	N/A
Prestaciones sociales				09/02/2022	20/05/2027	41.665.395,40	
Calidad del servicio				09/02/2022	20/06/2025	166.661.585,60	
Cumplimiento	Prorroga 1 de la Suspensión No 5 del 16 de junio de 2024 y prorroga2 a la suspensión 5 del 12 de julio de 2024 con fecha de terminación 6 de agosto de 2024	15	15/08/2024	09/02/2022	06/02/2025	166.661.585,60	4/09/2024
Prestaciones sociales				09/02/2022	05/08/2027	41.665.395,40	
Calidad del servicio				09/02/2022	05/08/2025	166.661.585,60	
Cumplimiento	Prorroga 3 de la Suspensión No 5 del 31 de julio de 2024 con fecha de terminación 21de agosto de 2024	16	15/08/2024	09/02/2022	21/02/2025	166.661.585,60	4/09/2024
Prestaciones sociales				09/02/2022	21/08/2027	41.665.395,40	
Calidad del servicio				09/02/2022	21/08/2025	166.661.585,60	
Cumplimiento	Suspensión No 6 del 31 de julio de 2024 con fecha de terminación 21de agosto de 2024	17	20/08/2024	09/02/2022	08/03/2025	166.661.585,60	4/09/2024
Prestaciones sociales				09/02/2022	06/09/2027	41.665.395,40	
Calidad del servicio				09/02/2022	06/09/2025	166.661.585,60	
Cumplimiento	Suspensión No 7 del 3 de septiembre de 2024 con fecha de terminación 16 de septiembre de 2024	18	16/09/2024	09/02/2022	18/03/2025	166.661.585,60	19/09/2024
Prestaciones sociales				09/02/2022	16/09/2027	41.665.395,40	
Calidad del servicio				09/02/2022	16/09/2025	166.661.585,60	
Cumplimiento	Suspensión No 8 del 16 de septiembre de 2024 con fecha de terminación 16 de octubre de 2024	19	19/09/2024	09/02/2022	18/04/2025	166.661.585,60	16/10/2024
Prestaciones sociales				09/02/2022	16/10/2027	41.665.395,40	
Calidad del servicio				09/02/2022	16/10/2025	166.661.585,60	
Cumplimiento	Ajuste de las vigencias con fecha de terminación 17 de octubre de 2024	20	16/10/2024	09/02/2022	18/04/2025	166.661.585,60	16/10/2024
Prestaciones sociales				09/02/2022	17/10/2027	41.665.395,40	
Calidad del servicio				09/02/2022	17/10/2025	166.661.585,60	
Cumplimiento	Prorroga 2 del 09 de octubre de 2024, se prorroga el plazo de tres meses hasta el 17 de enero de 2025 con fecha de terminación 17 de enero de 2025	21	18/10/2024	09/02/2022	17/07/2025	166.661.585,60	29/10/2024
Prestaciones sociales				09/02/2022	17/01/2028	41.665.395,40	
Calidad del servicio				09/02/2022	17/01/2026	166.661.585,60	

F. RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Ver anexo 02)

Tabla 7. Actas aprobadas y firmadas

TIPO DE ACTA	No.	FCEHA
Acta de Comité Técnico	1	11 de febrero de 2022
Acta de Comité Técnico	2	25 de febrero de 2022
Mesa de Trabajo - ICANH	3	4 de marzo de 2022
Mesa de Trabajo - Ambiental	4	9 de marzo de 2022
Mesa de Trabajo - Planeación	5	10 de marzo de 2022
Acta de reunión – Arqueología	6	31 de marzo de 2022
Mesa de Trabajo – Curaduría 4	7	15 de marzo de 2022
Acta de reunión – Diseño	8	18 de marzo de 2022
Acta de Comité Técnico	9	25 de marzo de 2022
Acta de reunión – Arqueología	10	31 de marzo de 2022
Mesa de Trabajo – Servicios públicos	11	6 de abril de 2022
Acta de Comité Técnico	12	8 de abril de 2022
Acta de Comité Extraordinario	13	16 de junio de 2022
Acta de Comité Extraordinario	14	29 de julio de 2022
Mesa de Trabajo - técnica	15	8 de septiembre de 2022
Mesa de Trabajo – Modificación forma de pago	16	23 de septiembre de 2022
Mesa de Trabajo – Modificación forma de pago	17	29 de septiembre de 2022
Mesa de Trabajo – Modificación forma de pago	18	6 de octubre de 2022
Mesa de Trabajo – Modificación forma de pago	19	13 de octubre de 2022
Mesa de Trabajo – Modificación forma de pago	20	20 de octubre de 2022

4256

Acta de Comité Técnico	21	27 de octubre de 2022
Acta de Comité Técnico	22	03 de noviembre de 2022
Acta de Comité Técnico	23	10 de noviembre de 2022
Acta de Comité Técnico	24	17 de noviembre de 2022
Acta de Comité Técnico	25	24 de noviembre de 2022
Acta de Comité Técnico	26	15 de diciembre de 2022
Acta de Comité Técnico	27	29 de diciembre de 2022
Acta de Comité Técnico	28	5 de enero de 2023
Acta de Comité Técnico	28a	18 de enero de 2023
Acta de Comité Técnico	28b	26 de enero de 2023
Acta de Comité Extraordinario	29	6 de febrero de 2023
Acta de Comité Extraordinario	30	14 de febrero de 2023
Acta de Comité Extraordinario	31	15 de mayo de 2023
Acta de Comité Extraordinario	31a	23 de junio de 2023
Acta de Comité Extraordinario	33	5 de octubre de 2023
Acta de Comité Extraordinario	34	5 de diciembre de 2023
Acta de Comité Técnico	35	1 de febrero de 2024
Acta de Comité Técnico	36	13 de junio de 2024
Acta de Comité Técnico	37	17 de junio de 2024
Acta de Comité Técnico	38	9 de septiembre de 2024
Acta de Comité Técnico	39	29 de septiembre de 2024
Acta de reunión – Presupuesto	40	24 de noviembre de 2024
Acta de Comité Técnico	41	26 de noviembre de 2024

Acta de Comité Técnico	42	28 de noviembre de 2024
Acta de Comité Técnico	43	5 de diciembre de 2024
Acta de Comité Técnico	44	12 de diciembre de 2024
Acta de Comité Técnico	45	26 de diciembre de 2024
Acta de Comité Técnico	46	9 de enero de 2025
Acta de Comité Extraordinario	47	6 de marzo de 2025

G. RELACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL OFRECIDO, EXIGIDO Y NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Tabla 8. Relación del personal profesional durante la ejecución del contrato

NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO
JUAN CARLOS ARTURO CANCINO DUARTE	DIRECTOR DE CONSULTORIA
NESTOR VARGAS PEDROZA	ARQUITECTO PROYECTISTA
NATHALI ALFEREZ CHICA	COORDINADORA DE LA CONSULTORIA
NESTOR ORLANDO BARRERO	ASESOR ESTRUCTURAL - ADICION
ANTONIO JOSE FUERTES CHAPARRO	ASESOR ESTRUCTURAL – FASE 1
KAREN AIDA ONOFRE TORRES	ASESOR PAISAJISTA URBANISTICO
MONIKA THERRIEN	ANTROPOLOGO
CARLOS ARTURO CARDENAS	ASESOR ELECTRICO
IVAN GIL ISAZA	ASESOR HIDRAULICO
SANDRA MARIA DAZA TRIANA	ASESOR AMBIENTAL
PAOLA ANDREA PACHON BRIÑEZ	ASESOR REDES DE GAS
PEDRO ANTONIO SOLARTE	ABOGADO ESP. CONTRATACIÓN
LEYLA PROAÑOS ORTIZ	CONTADOR

H. REGISTRO DE COMUNICACIONES CRUZADAS ENTRE EL CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.

Tabla 9. Relación de comunicaciones cruzadas entre el contratista, interventoría y la supervisión

FECHA DE RADICACIÓN Y/O ENVÍO	N° OFICIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	MEDIO DE ENVÍO
14 DE FBRERO 2022	001-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y	PRESENTACIÓN DEL EQUIPO MINIMO DE TRABAJO	CORREO ELECTRONICO

4758

			RESTAURACIÓN SAS		
16 DE FEBRERO 2022	MIG-014/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	OBSERVACIONES PRELIMINARES A LAS HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO COMPLEMENTARIO	CORREO ELECTRONICO
17 DE FEBRERO 2022	002-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	POLIZAS HACIENDA EL CARMEN	CORREO ELECTRONICO
17 DE FEBRERO 2022	MIG-015/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	APROBACIÓN POLIZA DE CUMPLIMIENTO CBC 100032845 ANEXO 2	CORREO ELECTRONICO
17 DE FEBRERO 2022	003-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	EQUIVALENCIA PARA EXPERIENCIA ASESOR HIDRAULICO	CORREO ELECTRONICO
17 DE FEBRERO 2022	004-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	EQUIVALENCIA PARA EXPERIENCIA ASESOR HIDRAULICO	CORREO ELECTRONICO
17 DE FEBRERO 2022	005-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	RESPUESTA A OBSERVACIONES PRELIMINARES A LAS HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO COMPLEMENTARIO	CORREO ELECTRONICO
18 DE FEBRERO 2022	006-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	RESPUESTA A OBSERVACIONES PRELIMINARES A LAS HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO COMPLEMENTARIO V2	CORREO ELECTRONICO
22 DE FEBRERO 2022	07-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	RADICACIÓN FISICA DE LA PROGRAMACIÓN, HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO COMPLEMENTARIO Y EQUIPO COMPLEMENTARIO NO CONTRACTUAL	FISICO
22 DE FEBRERO 2022	008-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	COMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN HOJA DE VIDA ASESOR DE GAS	CORREO ELECTRONICO
25 DE FEBRERO 2022	009-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	ACTA DE VISITA DE INSPECCIÓN Y ESTADO DE RECIBO – HACIENDA EL CARMEN	CORREO ELECTRONICO
28 DE FEBRERO 2022	010-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	SOLICITUD DE INGRESO PERSONAL NVP – HACIENDA EL CARMEN	CORREO ELECTRONICO
01 DE MARZO 2022	011-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y	ACTUALIZACIÓN PROGRAMACIÓN	CORREO ELECTRONICO

			RESTAURACIÓN SAS	CONTRATO IDPC-CC-534-2021	
02 DE MARZO 2022	MIG-022/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	OFICIO 012-22-NVP- P CARMEN SOLICITUD DE INGRESO PERSONAL NVP – HACIENDA EL CARMEN	CORREO ELECTRONICO
02 DE MARZO 2022	012-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	SOLICITUD DE INGRESO PERSONAL NVP – HACIENDA EL CARMEN	CORREO ELECTRONICO
03 DE MARZO 2022	013-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	RESPUESTA OFICIO MIG-022/22 ACTIVIDADES ESTUDIO DE SUELOS – HACIENDA EL CARMEN	CORREO ELECTRONICO
08 DE MARZO 2022	014-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	MESA DE TRABAJO COMPONENTE AMBIENTAL	CORREO ELECTRONICO
11 DE MARZO 2022	016-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	ENTREGA METODOLOGÍA	FISICO Y CORREO ELECTRONICO
11 DE MARZO 2022	017-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	ENTREGA INFORMES QUINCENALES 1 Y 2	FISICO
11 DE MARZO 2022	019-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH	ESTUDIO DE SUELOS – ETAPA 1 DISEÑOS DEL PARQUE ARQUEOLOGICO	CORREO ELECTRONICO
14 DE MARZO 2022	020-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	INQUIETUDES ICANH	CORREO ELECTRONICO
15 DE MARZO 2022	022-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	LINEAMIENTOS DE DISEÑO	CORREO ELECTRONICO
13 DE MARZO 2022	2022154000023841	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH	CONSORCIO NVP	CONSULTA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE SUELO EB AREA ARQUEOLÓGICA PROTEGIDA HACIENDA EL CARMEN	CORREO ELECTRONICO
28 DE MARZO 2022	023-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONCEPTO SOBRE ESTUDIO DE AMENAZA EN EL NODO DE EQUIPAMIENTO RURAL HACIENDA EL CARMEN	CORREO ELECTRONICO
29 DE MARZO 2022	024-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	ENTREGA DEL INFORME QUINCENAL 3	CORREO ELECTRONICO
30 DE MARZO 2022	MIG – 30/22	MIG. ARQUITECTURA Y	CONSORCIO NVP	BORRADOR DE OFICIO	CORREO ELECTRONICO

		RESTAURACIÓN SAS			
31 DE MARZO 2022	025-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	SOLICITUD DE CONCEPTO DE NORMA	CORREO ELECTRONICO
1 DE ABRIL 2022	20223070014511	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	INSTIRUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	CONSULTA Y SOLICITUD DE CONCEPTO DE AMENZA Y RIESGO POR INUNDACIÓN Y/O REMOCIÓN EN MASA	CORREO ELECTRONICO
5 DE ABRIL 2022	026-22-NPV- PAHEC	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	SOLICITUD DE INGRESO DE PERSONAL NPV AL PARQUE	CORREO ELECTRONICO
8 DE ABRIL 2022	027-22-NPV-P PAHEC	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN AL CONSTRATI DE CONSULTORÍA	CORREO ELECTRONICO
21 DE ABRIL 2022	028-22-NPV-P PAHEC	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	ALCANCE A OFICIO 027-22NVO - PAHEC	CORREO ELECTRONICO
25 DE ABRIL 2022	030-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	ENTREGA DE INFFORME QUINCENAL 4	CORREO ELECTRONICO
5 DE MAYO 2022	032-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	ENTREGA AVANCE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	CORREO ELECTRONICO
5 DE MAYO 2022	033-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	ENTREGA ESTUDIO NORMATIVO	CORREO ELECTRONICO
5 DE MAYO 2022	MIG041-22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	SOLICITUD DEL INFORME MENSUAL 02	CORREO ELECTRONICO
5 DE MAYO 2022	034-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	ENTREGA DEL INFORME MENSUAL 02	CORREO ELECTRONICO
26 DE MAYO 2022		GIOVANNA A BARON	CONSORCIO NVP	CONCEPTOS DE SUELO, AMENZA Y RIESGOS PREDIO	CORREO ELECTRONICO
27 DE MAYO 2022	035-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN 2	CORREO ELECTRONICO
29 DE JULIO 2022	036-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	SOLICITUD SUSPENSIÓN 3	CORREO ELECTRONICO
13 DE SEPTIEMBRE 2022	036-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	SOLICITUD DE REINCIO	CORREO ELECTRONICO

14 DE SEPTIEMBRE 2022	038-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A LA FORMA DE PAGO	CORREO ELECTRONICO
29 DE SEPTIEMBRE 2022	039-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A LA FORMA DE PAGO	CORREO ELECTRONICO
29 DE SEPTIEMBRE 2022	040-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	ACTUALIZACIÓN PROGRAMACIÓN	CORREO ELECTRONICO
7 DE OCTUBRE 2022	041-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	ENTREGA DE INFORME PARA TRAMITE AIA	CORREO ELECTRONICO
7 DE OCTUBRE 2022	042-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	V2 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	CORREO ELECTRONICO
11 DE OCTUBRE 2022	43-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	ENTREGA POLIZA ANEXO 6	CORREO ELECTRONICO
18 DE OCTUBRE 2022	044-22-NPV-P PAHEC	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	ENTREGA DE INFORMES QUINCENALES 6 Y 7	CORREO ELECTRONICO
18 DE OCTUBRE 2022	MIG090-22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	OBSERVACIONES AL OFICIO 042-22-NVP-P-CARMEN	CORREO ELECTRONICO
18 DE OCTUBRE 2022	MIG091-22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	OBSERVACIONES AL OFICIO 041-22-NVP-P-CARMEN	CORREO ELECTRONICO
19 DE OCTUBRE 2022	045-22-NPV-P PAHEC	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	RESPUESTAS A OFICIO MIG092/22 OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR Y DIAGNÓSTICO NORMATIVO 14102022.	CORREO ELECTRONICO
19 DE OCTUBRE 2022	MIG094-22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	OBSERVACIONES AL OFICIO 042-22-NVP-P-CARMEN	CORREO ELECTRONICO
18 DE OCTUBRE 2022 10:17	MIG092/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	RESPUESTA AL INFORME PRELIMINAR Y DIAGNOSTICO NORMATIVO	CORREO ELECTRONICO
18 DE OCTUBRE 2022 10:20	MIG091/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	RESPUESTA AL OFICIO 041-22-NVP-P CARMEN	CORREO ELECTRONICO
18 DE OCTUBRE 2022 10:23	MIG090/22	MIG. ARQUITECTURA Y	CONSORCIO NVP	RESPUESTA AL OFICIO 042-22-NVP-P CARMEN	CORREO ELECTRONICO

		RESTAURACIÓN SAS			
18 DE OCTUBRE 2022 17:46		CONSORCIO NVP	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	ENVIO FORMATO CERTIFICADO DEL DECRETO No. 332	CORREO ELECTRONICO
18 DE OCTUBRE 2022 17:49		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	CONSORCIO NVP	SOLICITUD PORCENTAJE CERTIFICADO DEL DECRETO No. 332	CORREO ELECTRONICO
19 DE OCTUBRE 2022 15:43		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	INVITACIÓN PRESENCIAL 20 OCT DE 2022 10AM - 12PM	CORREO ELECTRONICO
19 DE OCTUBRE 2022 19:39	045-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	RESPUESTA OBSERVACIONES Y DIAGNOSTICO NORMATIVO AJUSTADO	CORREO ELECTRONICO
20 DE OCTUBRE 2022 14:47		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	INVITACIÓN PROCESO PAGOS 20 OCT DE 2022 5PM - 5:30PM	CORREO ELECTRONICO
20 DE OCTUBRE 2022 20:53	MIG094/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	APROBACIÓN DIAGNOSTICO NORMATIVO Y OFICIO 045-22-NVP-P CARMEN	CORREO ELECTRONICO
21 DE OCTUBRE 2022 8:59		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	ENVIO ACTA DE COMITÉ 06 DE OCTUBRE DE 2022 AJUSTADA	CORREO ELECTRONICO
21 DE OCTUBRE 2022 11:00		CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	INVITACIÓN TOPOGRAFICO 21 OCT DE 2022 3:30PM - 4:30PM	CORREO ELECTRONICO
21 DE OCTUBRE 2022 11:01		CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	INVITACIÓN ACTUALIZADA TOPOGRAFICO 21 OCT DE 2022 4PM - 5PM	CORREO ELECTRONICO
21 DE OCTUBRE 2022 15:18		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	CONSORCIO NVP	OBSERVACIONES APROBACIÓN PRIMER PAGO CONSULTORÍA	CORREO ELECTRONICO
21 DE OCTUBRE 2022 18:13		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	SOLICITUD TRÁMITE PRIMER PAGO CONSULTORÍA	CORREO ELECTRONICO
21 DE OCTUBRE 2022 19:55		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	SOLICITUD FORMATO SUPERVISIÓN INTERVENTORÍA	CORREO ELECTRONICO
21 DE OCTUBRE 2022 20:11		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	ENVIO ACTA DE COMITÉ 06 DE OCTUBRE DE 2022 PARA FIRMA	CORREO ELECTRONICO
24 DE OCTUBRE 2022 10:114		MIG. ARQUITECTURA Y	CONSORCIO NVP	TRÁMITE PRIMER PAGO CONSULTORÍA	CORREO ELECTRONICO

		RESTAURACIÓN SAS			
24 DE OCTUBRE 2022 12:31		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	CONSORCIO NVP	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE GARANTIAS MODIFICACIÓN No. 1	CORREO ELECTRONICO
25 DE OCTUBRE 2022 10:49		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	CONSORCIO NVP	SOLICITUD DE ADENDA AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA	CORREO ELECTRONICO
25 DE OCTUBRE 2022 14:34		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	INVITACIÓN PRESENCIAL 27 OCT DE 2022 10AM - 12PM	CORREO ELECTRONICO
25 DE OCTUBRE 2022 17:40		JAVIER ENRIQUE MOTTA MORALES	CONSORCIO NVP	COMPARTIO RES. 1364-2022 PMA ICANH	CORREO ELECTRONICO
25 DE OCTUBRE 2022 17:40		YEINNER ANDRES LOPEZ NARVAEZ	CONSORCIO NVP	COMPARTIO PMA VERSIÓN APROBADA	CORREO ELECTRONICO
25 DE OCTUBRE 2022 22:10		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	CONSORCIO NVP	COMPARTIO PMA VERSIÓN APROBADA	CORREO ELECTRONICO
26 DE OCTUBRE 2022 9:12		INTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	CONSORCIO NVP	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE GARANTIAS MODIFICACIÓN No. 1	CORREO ELECTRONICO
26 DE OCTUBRE 2022 16:23		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	ENVIO ACTA DE COMITÉ 20 DE OCTUBRE DE 2022 PARA REVISIÓN	CORREO ELECTRONICO
26 DE OCTUBRE 2022 18:12		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	ENVIO ACTA DE COMITÉ 20 DE OCTUBRE DE 2022 CON AJUSTES	CORREO ELECTRONICO
26 DE OCTUBRE 2022 19:40	048-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	ENTREGA DE PROYECTO URBANISTICO DE IMPLANTACIÓN GENERAL	CORREO ELECTRONICO
27 DE OCTUBRE 2022 16:49		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	CONSORCIO NVP	INVITACIÓN MESA DE TRABAJO 4 NOV DE 2022 2PM - 3:30PM	CORREO ELECTRONICO
28 DE OCTUBRE 2022 22:34		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	ENVIO ACTA DE COMITÉ 27 DE OCTUBRE DE 2022 PARA REVISIÓN	CORREO ELECTRONICO
31 DE OCTUBRE 2022 10:03		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	ENVIO ACTA DE COMITÉ 20 DE OCTUBRE DE 2022 CON AJUSTES	CORREO ELECTRONICO

31 DE OCTUBRE 2022 13:12		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	INVITACIÓN MATRIZ SEGUIMIENTO 31 OCT DE 2022 3PM - 4PM	CORREO ELECTRONICO
01 DE NOVIEMBRE 2022 19:23	MIG106/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	APROBACIÓN OFICIOS 050-22-NVP-P CARMEN, 051-22-NVP-P CARMEN Y 052-22-NVP-P CARMEN	CORREO ELECTRONICO
01 DE NOVIEMBRE 2022 19:25	MIG105/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	RESPUESTA AL OFICIO 048-22-NVP-P CARMEN	CORREO ELECTRONICO
01 DE NOVIEMBRE 2022 19:28	MIG104/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	SOLICITUD ENTREGABLES ITEM 2.1 SEGÚN PROGRAMACIÓN	CORREO ELECTRONICO
02 DE NOVIEMBRE 2022 14:27		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	CONSORCIO NVP	ENVIO MODELO PODER PARA SOLICITUDES PARA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	CORREO ELECTRONICO
02 DE NOVIEMBRE 2022 15:51		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	INVITACIÓN COMITÉ PRESENCIAL 03 NOV DE 2022 10AM - 12PM	CORREO ELECTRONICO
03 DE NOVIEMBRE 2022 11:02		YEINNER ANDRES LOPEZ NARVAEZ	CONSORCIO NVP	REMISIÓN COORDENADAS Y POLÍGONOS DE LA ZONIFICACIÓN ARQUELÓGICA	CORREO ELECTRONICO
03 DE NOVIEMBRE 2022 11:18	MIG099/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	SOLICITUD CARTAS AL IDU Y A LA CAR EN VERSIÓN EDITABLES	CORREO ELECTRONICO
03 DE NOVIEMBRE 2022 11:25		CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	ENVIO FORMATO EDITABLE CARTA SOLICITUD AL IDU	CORREO ELECTRONICO
03 DE NOVIEMBRE 2022 11:47	MIG108/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	APROBACIÓN FORMATO EDITABLE CARTA SOLICITUD AL IDU	CORREO ELECTRONICO
03 DE NOVIEMBRE 2022 12:38		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	CONSORCIO NVP	ENVIO ESTADOS JURIDICOS Y CERTIFICACIONES CATASTRAL DE LOS 3 INMUEBLES	CORREO ELECTRONICO
03 DE NOVIEMBRE 2022 15:22		CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	ENVIO FORMULARIO DE RADICACIÓN DE CURADURIA Y FORMATO DE PODERES ACUEDUCTO Y CURADURIA	CORREO ELECTRONICO
03 DE NOVIEMBRE 2022 16:09	MIG110/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	APROBACIÓN FORMULARIO DE RADICACIÓN DE CURADURIA Y FORMATO DE PODERES ACUEDUCTO Y CURADURIA	CORREO ELECTRONICO

4765

04 DE NOVIEMBRE 2022 19:19		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	ENVIO ACTA DE COMITÉ 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA REVISIÓN	CORREO ELECTRONICO
05 DE NOVIEMBRE 2022 21:33		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	ENVIO ACTA DE COMITÉ 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 CON AJUSTES	CORREO ELECTRONICO
05 DE NOVIEMBRE 2022 22:14		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	CONSORCIO NVP	ENVIO SOLICITUDES DE APOYO DE INFORMACIÓN AL IDU, IDEAM Y EAAB	CORREO ELECTRONICO
08 DE NOVIEMBRE 2022 8:49	MIG112/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	SOLICITUD ENTREGABLES ITEM 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Y 2.5 SEGÚN PROGRAMACIÓN	CORREO ELECTRONICO
16 nov 2022, 8:47		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	CONSORCIO NVP	ENVIO ACTA DE COMITÉ 10 de noviembre de 2022 FIRMADA	CORREO ELECTRONICO
16 nov 2022, 9:04		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	ENVIO ACTA DE COMITÉ 10 de noviembre de 2022 PARA INFORME MENSUAL	CORREO ELECTRONICO
16 nov 2022, 9:07		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	INVITACIÓN COMITÉ PRESENCIAL 17 de nov de 2022 10am - 12pm	CORREO ELECTRONICO
16 nov 2022, 11:59	059-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE INGRESO	CORREO ELECTRONICO
16 nov 2022, 12:54	MIG121/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	Visto Bueno SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE INGRESO	CORREO ELECTRONICO
16 nov 2022, 17:34	060-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	PAHEC Radicación documentación prefactibilidad servicio CODENSA	CORREO ELECTRONICO
16 nov 2022, 17:47	060-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Informe Técnico Prefactibilidad Servicio CODENSA	CORREO ELECTRONICO
16 nov 2022, 20:39	MIG116/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	APROBACIÓN PRELIMINAR PRODUCTO 2.2 Proyecto Urbanístico	CORREO ELECTRONICO
17 nov 2022, 0:42		CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega de la consolidación ajuste, revisión y complementación Topográfica	CORREO ELECTRONICO
17 nov 2022, 0:47	062-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega del INFORME MENSUAL 04	CORREO ELECTRONICO
17 nov 2022, 9:08		CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y	Entrega de los documentos necesarios para la realización	CORREO ELECTRONICO

			RESTAURACIÓN SAS	del segundo pago del Contrato de consultoría	
17 nov 2022, 9:11	061-22-NPV-P CARMEN y 063-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Oficio de la consolidación ajuste, revisión y complementación Topográfica V4 y Oficio de los documentos necesarios para la realización del segundo pago del Contrato de consultoría	CORREO ELECTRONICO
17 nov 2022, 11:29		CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega de la solicitud de la prefactibilidad a ACUEDUCTO	CORREO ELECTRONICO
17 nov 2022, 17:22	MIG117/22 Y MIG118/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	APROBACIÓN PRELIMINAR PRODUCTOS 2.1 Información Catastral y 1.3 Autorización Intervención Arqueológica	CORREO ELECTRONICO
17 nov 2022, 20:07	064-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega de la presentación Esquema básico arquitectura y avance urbano-paisajístico.	CORREO ELECTRONICO
17 nov 2022, 20:52	062-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega del INFORME MENSUAL 04 versión final	CORREO ELECTRONICO
17 nov 2022, 20:53	063-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega de los documentos necesarios para la realización del segundo pago del Contrato de consultoría	CORREO ELECTRONICO
17 nov 2022, 21:56		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	APROBACIÓN SEGUNDO PAGO CONSULTORÍA	CORREO ELECTRONICO
17 nov 2022, 22:34	065-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega de los Informes Quincenales 8 y 9 del Contrato de consultoría	CORREO ELECTRONICO
18 nov 2022, 8:24	MIG094/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	Inclusión Informes Quincenales 8 y 9 a la APROBACIÓN SEGUNDO PAGO CONSULTORÍA	CORREO ELECTRONICO
18 nov 2022, 9:31	066-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE INGRESO	CORREO ELECTRONICO
18 nov 2022, 11:38		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	CONSORCIO NVP	APROBACIÓN SEGUNDO PAGO CONSULTORÍA	CORREO ELECTRONICO
18 nov 2022, 13:12	MIG123/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	Visto Bueno SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE INGRESO	CORREO ELECTRONICO
18 nov 2022, 13:33		CONSORCIO NVP	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	Imagen de la plataforma SECOP, donde se subió los documentos relacionados al	CORREO ELECTRONICO

				segundo pago del contrato de consultoría	
20 nov 2022, 20:12		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	ENVIO ACTA DE COMITÉ 17 de noviembre de 2022 PARA REVISIÓN	CORREO ELECTRONICO
21 nov 2022, 11:55		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	ENVIO ACTA DE COMITÉ 17 de noviembre de 2022 CON AJUSTES	CORREO ELECTRONICO
22 nov 2022, 13:45		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	CONSORCIO NVP	INVITACIÓN COMITÉ de seguimiento 7 de dic de 2022 9am - 1pm	CORREO ELECTRONICO
22 nov 2022, 13:47		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	CONSORCIO NVP	INVITACIÓN actualizada COMITÉ de seguimiento 7 de dic de 2022 Sala de juntas Casa Pardo 9am - 1pm	CORREO ELECTRONICO
22 nov 2022, 13:52		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	CONSORCIO NVP	INVITACIÓN Mesa técnica 7 de dic de 2022 Sala de juntas Casa Pardo 10am - 11am	CORREO ELECTRONICO
22 nov 2022, 17:14	20223070063221	Correspondencia Salida IDPC	CONSORCIO NVP	CIERRE DE VIGENCIA AÑO 2022	CORREO ELECTRONICO
22 nov 2022, 17:26	20223070063231	Correspondencia Salida IDPC	CONSORCIO NVP	REMISION DE AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA A.I.A.	CORREO ELECTRONICO
23 nov 2022, 10:31	MIG124/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Observaciones visita de campo 22 de noviembre	CORREO ELECTRONICO
23 nov 2022, 10:39		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	INVITACIÓN COMITÉ PRESENCIAL 24 de nov de 2022 10am - 12pm	CORREO ELECTRONICO
27 nov 2022, 16:29		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Enlace de descarga Grabación Comité 24 de noviembre	CORREO ELECTRONICO
27 nov 2022, 16:29		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	ENVIO ACTA DE COMITÉ 24 de noviembre de 2022 PARA REVISIÓN	CORREO ELECTRONICO
27 nov 2022, 16:36		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	ENVIO ACTA DE COMITÉ 17 de noviembre de 2022 FIRMADA con anexos	CORREO ELECTRONICO
27 nov 2022, 16:41		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	INVITACIÓN COMITÉ PRESENCIAL 1 de dic de 2022 8am - 10am	CORREO ELECTRONICO
27 nov 2022, 16:45		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	INVITACIÓN COMITÉ Avance eléctrico 1 de dic de 2022 10am - 11am	CORREO ELECTRONICO
27 nov 2022, 16:57		MIG. ARQUITECTURA Y	CONSORCIO NVP	INVITACIÓN COMITÉ PRESENCIAL 1 de dic de 2022 8am - 10am	CORREO ELECTRONICO

		RESTAURACIÓN SAS			
27 nov 2022, 17:36		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	CONSORCIO NVP	INVITACIÓN actualizada COMITÉ de seguimiento 7 de dic de 2022 2pm - 6pm	CORREO ELECTRONICO
27 nov 2022, 20:47		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	CONSORCIO NVP	INVITACIÓN actualizada Mesa técnica 7 de dic de 2022 Sala de juntas Casa Pardo 2pm - 3:30pm	CORREO ELECTRONICO
28 nov 2022, 9:13		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	CONSORCIO NVP	Documentos relacionados sobre la señalética del parque	CORREO ELECTRONICO
28 nov 2022, 11:00		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	ENVIO ACTA DE COMITÉ 24 de noviembre de 2022 CON AJUSTES	CORREO ELECTRONICO
28 nov, 14:49		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	INVITACIÓN COMITÉ Avance hidráulico 1 de dic de 2022 11am - 12pm	CORREO ELECTRONICO
30 nov 2022, 18:26		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	INVITACIÓN actualizada COMITÉ PRESENCIAL 1 de dic de 2022 Cra. 6 # 26b 51 of. 802 8am - 10am	CORREO ELECTRONICO
30 nov 2022, 18:26		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	INVITACIÓN actualizada COMITÉ Avance eléctrico 1 de dic de 2022 Cra. 6 # 26b 51 of. 802 10am - 11am	CORREO ELECTRONICO
30 nov 2022, 18:26		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	INVITACIÓN actualizada COMITÉ Avance hidráulico 1 de dic de 2022 Cra. 6 # 26b 51 of. 802 11am - 12pm	CORREO ELECTRONICO
1 dic 2022, 12:45		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Cuadro Resumen Pagos Diciembre	CORREO ELECTRONICO
1 dic 2022, 12:39		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	PROGRAMACION DE PAGOS VIGENCIA 2023	CORREO ELECTRONICO
1 dic 2022, 16:04		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	Cuadro Resumen Pagos Diciembre	CORREO ELECTRONICO
6 dic 2022, 18:22		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Cuadro de seguimiento de actividades al proyecto	CORREO ELECTRONICO
9 dic 2022, 11:37		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud Cuadro Adición de PP el mapeo de m2 a unidades y la justificación de la necesidad del diseño geométrico Contratos 538-534	CORREO ELECTRONICO
13 dic 2022, 8:57		MIG. ARQUITECTURA Y	CONSORCIO NVP	INVITACIÓN Reunión Adición Contrato 13 de dic de 2022 10am - 11am	CORREO ELECTRONICO

4969

		RESTAURACIÓN SAS			
13 dic 2022, 15:28		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Cuadro con Observaciones Adición PAHEC	CORREO ELECTRONICO
14 dic 2022, 14:39		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	INVITACIÓN COMITÉ PRESENCIAL 15 de dic de 2022 10am - 12pm	CORREO ELECTRONICO
15 dic 2022, 11:28	20223070068671	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	REMISION DE INFORMACION HIDROLOGICA	CORREO ELECTRONICO
15 dic 2022, 20:14	067-22-NPV-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA PARA REVISIÓN	CORREO ELECTRONICO
16 dic 2022, 16:43		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	Solicitud de modificación, adición y prórroga contratos	CORREO ELECTRONICO
19dic 2022, 20:53		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	CONSORCIO NVP MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	PAGO DE AVANCE CONTRATOS y MODF	CORREO ELECTRONICO
19 dic 2022, 23:07	MIG132/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Observaciones al oficio 060-22-NVP-P CARMEN	CORREO ELECTRONICO
20 dic 2022, 10:37	MIG129/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Aprobación de propuesta de Adición y prórroga del Contrato de Consultoría	CORREO ELECTRONICO
20 dic 2022, 21:41	072-22-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	3.2 Diseño áreas exteriores	CORREO ELECTRONICO
20 dic 2022, 22:27	073-22-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	3.1 Proyecto arquitectónico	CORREO ELECTRONICO
21 dic 2022, 4:45	074-22-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega informes quincenales 10 y 11	CORREO ELECTRONICO
21 dic 2022, 4:48	075-22-NVP-PAHEC	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Informe mensual 05	CORREO ELECTRONICO
21 dic 2022, 20:46		CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Documentos PAGO 3	CORREO ELECTRONICO
22 dic 2022, 19:32		CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y	Documentos PAGO 3	CORREO ELECTRONICO

			RESTAURACIÓN SAS		
22 dic 2022, 20:01	MIG134/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Respuesta ítem 5.1 Elaboración, análisis y diseño de la señalización exterior e interior	CORREO ELECTRONICO
22 dic 2022, 20:05	MIG135/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Respuesta ítem 3.1 espacio de circulaciones, estancia y recorrido	CORREO ELECTRONICO
22 dic 2022, 20:10	MIG138/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Respuesta ítem 3.5 Diseño y proyecto eléctrico y de iluminación básica y especial (si aplica) de la infraestructura, este diseño debe incluir los diseños especiales de voz, datos, extinción de incendios, comunicaciones y seguridad.	CORREO ELECTRONICO
22 dic 2022, 20:46	MIG136/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Respuesta ítem 3.1 Proyecto arquitectónico definitivo para los accesos 1 y 2	CORREO ELECTRONICO
22 dic 2022, 21:39	MIG134/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Respuesta ítem 5.1 Elaboración, análisis y diseño de señalización exterior e interior informativa, preventiva y de localización.	CORREO ELECTRONICO
22 dic 2022, 22:23	MIG137/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Respuesta ítem 3.4 Diseño y proyecto hidráulico de la infraestructura, sanitarios, desagües y distribución, recolección y reutilización de aguas lluvias, debe incluir el análisis y diseño de las redes especiales internas de extinción de incendios y puntos de control.	CORREO ELECTRONICO
22 dic 2022, 23:02	081-22-NVP-PAHEC	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Informe mensual 05 (v3)	CORREO ELECTRONICO
22 dic 2022, 23:31	MIG139/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	Solicitud de trámite del tercer pago 1/4	CORREO ELECTRONICO
23 dic 2022, 7:20	MIG139/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	Solicitud de trámite del tercer pago 2/4	CORREO ELECTRONICO
23 dic 2022, 7:22	MIG139/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	Solicitud de trámite del tercer pago 3/4	CORREO ELECTRONICO
23 dic 2022, 7:24	MIG139/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	Solicitud de trámite del tercer pago 4/4	CORREO ELECTRONICO

23 dic 2022, 8:00	MIG139/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	Solicitud de trámite del tercer pago	CORREO ELECTRONICO
27 dic 2022, 11:26		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO CONSORCIO NVP	Invitación: Hacienda El Carmen - Comité Técnico jue 29 de dic de 2022 10am - 12pm	CORREO ELECTRONICO
23 dic 2022, 10:36		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS CONSORCIO NVP	CREAR TAREA SECOP PAGO 3	CORREO ELECTRONICO
4 ene, 12:08		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO CONSORCIO NVP	Acta 29 de diciembre	CORREO ELECTRONICO
3 ene, 17:14		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO CONSORCIO NVP	Invitación Comité virtual jue 5 de ene de 2023 10am - 12pm	CORREO ELECTRONICO
6 ene, 11:44		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO CONSORCIO NVP	Invitación mesa de trabajo Estudio y diseño Hidráulico mié 11 de ene de 2023 2:30pm - 3:30pm	CORREO ELECTRONICO
10 ene, 16:12		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO CONSORCIO NVP	Invitación mesa de trabajo Proyecto Estructural jue 12 de ene de 2023 4pm - 5:30pm	CORREO ELECTRONICO
10 ene, 16:10		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO CONSORCIO NVP	Invitación Mesa de trabajo Informe resultados de la A.I.A jue 12 de ene de 2023 11am - 12pm	CORREO ELECTRONICO
10 ene, 16:07		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO CONSORCIO NVP	Invitación Mesa de trabajo Eléctrico jue 12 de ene de 2023 10am - 11am	CORREO ELECTRONICO
11 ene, 17:58	082-22-NVP-P-CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Informe monitoreo arqueológico	CORREO ELECTRONICO
12 ene, 14:41		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO CONSORCIO NVP	Invitación mesa de trabajo proyecto estructural vie 13 de ene de 2023 3pm - 4:30pm	CORREO ELECTRONICO
16 ene, 17:09		CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Presentación estructural	CORREO ELECTRONICO
16 dic 2022, 16:43		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	Solicitud de modificación, adición y prórroga contratos	CORREO ELECTRONICO
19dic 2022, 20:53		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	CONSORCIO NVP MIG. ARQUITECTURA Y	PAGO DE AVANCE CONTRATOS y MODF	CORREO ELECTRONICO

			RESTAURACIÓN SAS		
19 dic 2022, 23:07	MIG132/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Observaciones al oficio 060-22-NVP-P CARMEN	CORREO ELECTRONICO
20 dic 2022, 10:37	MIG129/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Aprobación de propuesta de Adición y prórroga del Contrato de Consultoría	CORREO ELECTRONICO
20 dic 2022, 21:41	072-22-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	3.2 Diseño áreas exteriores	CORREO ELECTRONICO
16 ene 2023, 17:09		CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Presentación Estructural	CORREO ELECTRONICO
18 ene 2023, 16:18	085-22-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud de Suspensión Contrato IDPC-CC-534-Hacienda el Carmen	CORREO ELECTRONICO
19 ene 2023, 15:21	MIG002/23	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMOIO CULTURAL	Solicitud de suspensión de los contratos IDPC-CC-534-2021 y IDPC_INT_538-2021	CORREO ELECTRONICO
20 ene 2023, 9:33	075-22-NVP-PAHEC	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Observaciones al entregable *1.2 Estudio de suelos y recomendaciones de cimentación de cada componente*	CORREO ELECTRONICO
27 ene 2023, 10:00	086-22-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Respuesta al oficio MIG003/23 y MIG006/23	CORREO ELECTRONICO
27 ene 2023, 13:52	MIG007/23	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Respuesta al oficio 086-23NVP	CORREO ELECTRONICO
30 ene 2023, 18:19	089-22-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega del Item 3.3 Diseño estructural y de cimentación de la infraestructura	CORREO ELECTRONICO
31 ene 2023, 10:13	MIG008/23	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Remisión radicados 20223251919861, 20235110000112, 20222361999261, 20233070002291	CORREO ELECTRONICO
1 feb 2023, 21:25	000-22-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Versión 4 del Proyecto de diseños para áreas exteriores complement ario al proyecto arquitectónico (ítem 3.1) (espacio de circulaciones, estancia y recorrido)	CORREO ELECTRONICO

1 feb 2023, 21:35	000-22-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Versión 4 del ítem 3.1 Proyecto arquitectónico definit ivo para los accesos 1 y 2	CORREO ELECTRONICO
2 feb 2023, 15:15	090-22-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega Ítem 4.2 Elaboración de presupuesto general y detallado por componente, incluye elaboración de análisis de precios unitarios APU ítem 4.3 Elaboración de presupuesto general y detallado por componente, incluye elaboración de análisis de precios unitarios APU.	CORREO ELECTRONICO
09 feb 2023, 11:06		CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Propuesta económica para su análisis y estudio de la adición para el desarrollo de los diseños del aula No.1 del equipamiento pedagógico comunitario, sus zonas exteriores y del sendero que lo conecta al sendero principal (FASE1).	CORREO ELECTRONICO
17 feb 2023, 15:02	087-22-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Respuesta a las observaciones oficio MIG004/23 y entrega Ítem 1.2 Estudio de Suelos y recomendaciones de cimentación (V2)	CORREO ELECTRONICO
23 nov 2023, 16:23	093-23-NVP-PAHEC	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud Prorroga #3 Suspensión #4.	CORREO ELECTRONICO
7 dic 2023, 13:41	095-23-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud de estudio de incorporación fórmula de reajuste de precios y/o alternativas para conservar la correlación de las prestaciones contractuales.	CORREO ELECTRONICO
14 dic 2023, 16:46	098-22-NVP-PAHEC	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud de reinicio	CORREO ELECTRONICO
15 dic 2023, 0:58	097-23-NVP-PAHEC	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud de modificación Cláusula 2 Valor Total del Contrato - adición y Cláusula 4 Plazo de Ejecución - prórroga del Contrato de Consultoría No IDPC-CC 534-2021.	CORREO ELECTRONICO
15 ene 2024		CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud autorización de ingreso	CORREO ELECTRONICO

15 ene 2024, 22:04	104-24-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega de documentos para la solicitud de adenda de la AIA vigente	CORREO ELECTRONICO
5 feb 2024, 23:54	104-24-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega Ítem AD 1.1 Elaboración de topografía detallada de UN del aula Equipamiento Espacio Pedagógico Comunitario	CORREO ELECTRONICO
8 feb 2024, 8:37	105-24-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega Ítem AD 2 y 3. Proyecto urbanístico y arquitectónico del aula Equipamiento Espacio Pedagógico Comunitario	CORREO ELECTRONICO
8 feb 2024, 13:47		CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Ítem 2 y 3: ANTEPROYECTO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO	CORREO ELECTRONICO
10 feb 2024, 12:06	104-24-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega Ítem 3.3 Diseño estructural y de cimentación de la infraestructura	CORREO ELECTRONICO
16 dic 2022, 16:43		MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	Solicitud de modificación, adición y prórroga contratos	CORREO ELECTRONICO
19dic 2022, 20:53		GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO	CONSORCIO NVP MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	PAGO DE AVANCE CONTRATOS y MODF	CORREO ELECTRONICO
19 dic 2022, 23:07	MIG132/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Observaciones al oficio 060-22-NVP-P CARMEN	CORREO ELECTRONICO
20 dic 2022, 10:37	MIG129/22	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Aprobación de propuesta de Adición y prórroga del Contrato de Consultoría	CORREO ELECTRONICO
20 dic 2022, 21:41	072-22-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	3.2 Diseño áreas exteriores	CORREO ELECTRONICO
16 ene 2023, 17:09		CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Presentación Estructural	CORREO ELECTRONICO
18 ene 2023, 16:18	085-22-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud de Suspensión Contrato IDPC-CC-534-Hacienda el Carmen	CORREO ELECTRONICO
19 ene 2023, 15:21	MIG002/23	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMOIO CULTURAL	Solicitud de suspensión de los contratos IDPC-CC-534-2021 y IDPC_INT_538-2021	CORREO ELECTRONICO
20 ene 2023, 9:33	075-22-NVP-PAHEC	MIG. ARQUITECTURA Y	CONSORCIO NVP	Observaciones al entregable *1.2 Estudio de*	CORREO ELECTRONICO

4775

		RESTAURACIÓN SAS		*suelos y recomendaciones de cimentación de cada componente*	
27 ene 2023, 10:00	086-22-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Respuesta al oficio MIG003/23 y MIG006/23	CORREO ELECTRONICO
27 ene 2023, 13:52	MIG007/23	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Respuesta al oficio 086-23NVP	CORREO ELECTRONICO
30 ene 2023, 18:19	089-22-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega del Ítem 3.3 Diseño estructural y de cimentación de la infraestructura	CORREO ELECTRONICO
31 ene 2023, 10:13	MIG008/23	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Remisión radicados 20223251919861, 20235110000112, 20222361999261, 20233070002291	CORREO ELECTRONICO
1 feb 2023, 21:25	000-22-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Versión 4 del Proyecto de diseños para áreas exteriores complement ario al proyecto arquitectónico (ítem 3.1) (espacio de circulaciones, estancia y recorrido)	CORREO ELECTRONICO
1 feb 2023, 21:35	000-22-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Versión 4 del ítem 3.1 Proyecto arquitectónico definit ivo para los accesos 1 y 2	CORREO ELECTRONICO
2 feb 2023, 15:15	090-22-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega Ítem 4.2 Elaboración de presupuesto general y detallado por componente, incluye elaboración de análisis de precios unitarios APU ítem 4.3 Elaboración de presupuesto general y detallado por componente, incluye elaboración de análisis de precios unitarios APU.	CORREO ELECTRONICO
09 feb 2023, 11:06		CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Propuesta económica para su análisis y estudio de la adición para el desarrollo de los diseños del aula No.1 del equipamiento pedagógico comunitario, sus zonas exteriores y del sendero que lo conecta al sendero principal (FASE1).	CORREO ELECTRONICO
17 feb 2023, 15:02	087-22-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Respuesta a las observaciones oficio MIG004/23 y entrega Ítem 1.2 Estudio de Suelos y recomendaciones de cimentación (V2)	CORREO ELECTRONICO

23 nov 2023, 16:23	093-23-NVP-PAHEC	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud Prorroga #3 Suspensión #4.	CORREO ELECTRONICO
7 dic 2023, 13:41	095-23-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud de estudio de incorporación fórmula de reajuste de precios y/o alternativas para conservar la correlación de las prestaciones contractuales.	CORREO ELECTRONICO
14 dic 2023, 16:46	098-22-NVP-PAHEC	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud de reinicio	CORREO ELECTRONICO
15 dic 2023, 0:58	097-23-NVP-PAHEC	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud de modificación Cláusula 2 Valor Total del Contrato - adición y Cláusula 4 Plazo de Ejecución - prórroga del Contrato de Consultoría No IDPC-CC 534-2021.	CORREO ELECTRONICO
25 dic 2023, 0:58	102-24-NVP-PAHEC	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Respuestas a oficio de observaciones entregable ítem 3.2 Proyecto de Diseño de áreas exteriores del 21 de marzo del 2023	CORREO ELECTRONICO
29 dic 2023, 0:58	099-23-NVP-PAHEC	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega póliza hacienda el Carmen	CORREO ELECTRONICO
15 ene 2024	100-24-NVP-PAHEC	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud autorización de ingreso	CORREO ELECTRONICO
15 ene 2024, 22:04	104-24-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega de documentos para la solicitud de adenda de la AIA vigente	CORREO ELECTRONICO
25 ene 2024, 20:07	101-24-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega Ítem 1.2 Estudio de Suelos y recomendaciones de cimentación (V3)	CORREO ELECTRONICO
25 ene 2024, 20:07	103-24-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega ítem 3.2 Proyecto de Diseño de áreas exteriores (V2) e ítem 5.1Elaboración, análisis y diseño de señalización exterior e interior informativa, preventiva y de localización. (V2	CORREO ELECTRONICO
5 feb 2024, 23:54	104-24-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega Ítem AD 1.1 Elaboración de topografía detallada de UN del aula Equipamiento Espacio Pedagógico Comunitario	CORREO ELECTRONICO
7 feb 2024, 10:02	MIG021/24	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Observaciones a la entrega del ítem 1.2 Estudio de suelos y recomendaciones de	CORREO ELECTRONICO

				cimentación (V3), oficio 101-24-NVP-PAHEC	
14 feb 2024, 16:43	MIG030/24	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Revisión y evaluación al entregable de actividades contractuales correspondientes al ítem 1.2 Estudio de Suelos y recomendaciones de cimentación de cada componente	CORREO ELECTRONICO
8 feb 2024, 8:37	105-24-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega Ítem AD 2 y 3. Proyecto urbanístico y arquitectónico del aula Equipamiento Espacio Pedagógico Comunitario	CORREO ELECTRONICO
8 feb 2024, 13:47		CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Ítem 2 y 3: ANTEPROYECTO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO	CORREO ELECTRONICO
10 feb 2024, 12:06	106-24-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega Ítem 3.3 Diseño estructural y de cimentación de la infraestructura	CORREO ELECTRONICO
11 feb 2024, 12:06	107-24-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega Ítem 3.3 Diseño estructural y de cimentación de la infraestructura	CORREO ELECTRONICO
12 feb 2024, 12:06	108-24-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega informe mensual 07 Documentos para pago 04	CORREO ELECTRONICO
13 feb 2024, 12:06	109-24-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega de documentos para la solicitud de adenda de la AIA vigente	CORREO ELECTRONICO
14 feb 2024, 14:39	MIG032/24	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Revisión y evaluación al entregable de actividades contractuales correspondientes a la Adición y prórroga del contrato en referencia de los ítems 3.1a Proyecto arquitectónico definitivo para el Salón de Introducción, y 3.2 Proyecto de diseño para áreas exteriores complementario al proyecto arquitectónico (ítem 3,1)- (espacio de circulaciones, estancia y recorridos) - Salón de introducción	CORREO ELECTRONICO
14 feb 2024, 14:41	MIG033/24	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Revisión y evaluación al entregable correspondiente a los ítems 3.3 Diseño estructural y de cimentación de la infraestructura Accesos 1 y 2, y 3.3 Diseño de la estructura y cimentación de la	CORREO ELECTRONICO

				infraestructura - senderos y zonas exteriores sin incluir 3 pasos por cursos de agua	
19 mar 2024, 14:58	MIG78/24	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Solicitud de suspensión No. 5 de los contratos IDPC-CC-534-2021 y IDPC_INT_538-2021	CORREO ELECTRONICO
18 mar 2024, 16:48	119-23-NVP-PAEEC	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud de suspensión No. 5	CORREO ELECTRONICO
18 marzo 2024, 16:48	119-22-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No 5 / Cont. IDPC-CC-534-2021	CORREO ELECTRONICO
29 abri 2024, 9:49	120-22-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega de la Póliza de Cumplimiento CBC-100032845 Anexo 13	CORREO ELECTRONICO
15 may 2024, 14:00	121-22-NVP- PAHEC	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	adjuntando las planillas correspondientes a la ARL del periodo de febrero del 2022 a abril del 2024	CORREO ELECTRONICO
31 may 2024, 11:17	N/A	IDPC	CONSORCIO NVP	REMISION DE INFORMACION – Comunicación EAAB N.| 3431003-S-091015, radicado Orfeo IDPC N.º 20245110029812 – Información de Viabilidad E-2024-025235 y Comunicación ICAHN N.º 202416200002501, radicado Orfeo IDPC N.º 2024184200015362 Autorización de Intervención Arqueológica N.º 8758 – Proyecto Parque Arqueológico y Cultural de Usme.	CORREO ELECTRONICO
13 jun 2024, 9:23	122-22-NVP- PAHEC	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Respuesta a solicitud de aclaración en pago de ARL para Nestor Vargas Pedroza y alcance a Oficio No. 121-24-NVP-P CARMEN Aportes seguridad social Integral Nestor Vargas P.	CORREO ELECTRONICO
18 jun 2024, 17:55	123-22-NVP- PAHEC	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud de prorroga No. 1 a la suspensión No. 5 - Contrato IDPC-CC-534-2022.	CORREO ELECTRONICO
25 jun 2024, 9:46	125-22-NVP- PAHEC	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Respuesta oficio 2024000036041 del 6 de junio de 2024	CORREO ELECTRONICO
4 jul 2024, 21:23	MIG132/24	MIG. ARQUITECTURA Y	CONSORCIO NVP	Respuesta al oficio 125-24-NVP-P CARMEN con asunto: "Respuesta oficio	CORREO ELECTRONICO

		RESTAURACIÓN SAS		2024000036041 del 6 de junio de 2024"	
8 jul 2024, 16:04	20243000044041	IDPC	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS CONSORCIO NVP	REMISION DE INFORMACIÓN – Concepto Información para contratos IDPC-CC-534-2021 e IDPC-INT-538-2021- Radicado Orfeo No. 20245110058992	CORREO ELECTRONICO
11 jul 2024, 15:38	126-22-NVP- PAHEC	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud de prorroga No. 2 a la suspensión No. 5 - Contrato IDPC-CC-534-2022.	CORREO ELECTRONICO
23 jul 2024, 8:39	N/A	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega de la información solicitada por el equipo de trabajo de las consultorías N.° IDPC-CC368-2023	CORREO ELECTRONICO
26 jul 2024, 10:26	N/A	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega de la información solicitada por el equipo de trabajo de las consultorías N.° IDPC-CC368-2023	CORREO ELECTRONICO
29 jul 2024, 9:07	N/A	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega de la información solicitada por el equipo de trabajo de las consultorías N.° IDPC-CC368-2023	CORREO ELECTRONICO
30 jul 2024, 8:55	128-23-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud de prorroga No. 3 a la suspensión No. 5 - Contrato IDPC-CC-534-2022.	CORREO ELECTRONICO
5 ago 2024, 18:19	129-22-NVP-PAHEC	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud CARTA DE NO SINIESTRO.	CORREO ELECTRONICO
15 ago 2024, 8:51	130-23-NVP-PAHEC	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud de prorroga No. 4 a la suspensión No. 5 - Contrato IDPC-CC-534-2022.	CORREO ELECTRONICO
20 AGO 2024, 16:53	MIG155/24	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Ampliación vigencia garantías del contrato IDPC-CC-534-2021 y del contrato IDPC_INT_538-2021	CORREO ELECTRONICO
20 ago 2024, 14:42	131-24-NVP-PAHEC	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega de la Póliza de Cumplimiento CBC-100032845 Anexos 15 y 16,	CORREO ELECTRONICO
27 ago 2024, 15:09	131-23-NVP-PAHEC	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud Información para el Contrato de consultoría IDPC-CC-534-2021	CORREO ELECTRONICO
3 sep 2024, 21:28	133-24-NVP-PAHEC	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega Póliza de cumplimiento CBC 100032845 – anexo 17 - Hacienda el Carmen	CORREO ELECTRONICO
4 sep 2024, 10:17	134-24-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud de suspensión No. 7 - Contrato IDPC-CC-534-2022.	CORREO ELECTRONICO

9 sep 2024, 18:23	135-24-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud de prórroga del contrato IDPC-CC 534-2021.	CORREO ELECTRONICO
13 sep 2024, 14:49	136-24-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud Información para el Contrato de consultoría IDPC-CC-534-2021	CORREO ELECTRONICO
16 sep 2024, 14:59	138-24-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud de suspensión No. 8 - Contrato IDPC-CC-534-2022.	CORREO ELECTRONICO
20 sep 2024, 12:52	140-24-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega de la Póliza de Cumplimiento CBC-100032845 Anexo 19	CORREO ELECTRONICO
9 oct 2024, 12:40	N/A	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega del cronograma y el flujo de inversión actualizando, tomando como fecha de reinicio del contrato el 16 de octubre de 2024	CORREO ELECTRONICO
9 oct 2024, 9:28	Radicado: 20246000067261	IDPC	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS CONSORCIO NVP	Respuesta a las comunicaciones MIG176/24 y MIG184/24 radicado Orfeo No. 20245110084742 y No. 20245110090312 – Alcance a la solicitud de prórroga contrato de consultoría IDPC-CC-534-2021 y Adición y prórroga al contrato de interventoría IDPC-INT-538-2021	CORREO ELECTRONICO
18 oct 2024, 10:03	MIG191/24	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Solicitud de cronograma detallado de actividades	CORREO ELECTRONICO
18 oct 2024, 17:44	142-24-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega de la Póliza de Cumplimiento CBC-100032845 Anexo 21	CORREO ELECTRONICO
19 oct 2024, 18:17	143-24-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud de Ingreso Personal NVP – Hacienda El Carmen	CORREO ELECTRONICO
23 oct 2024, 11:16	144-24-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud de Ingreso Personal NVP – Hacienda El Carmen	CORREO ELECTRONICO
28 oct 2024, 18:04	145-24-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega cronograma V2 - Reinicio 16 octubre de 2024 - Hacienda El Carmen	CORREO ELECTRONICO
6 nov 2024, 15:32	MIG204/24	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Observaciones preliminares al oficio 146-24-NVP-P-CARMEN con asunto "Entrega avance Ítem 4,2: Edificaciones de acceso 1 y	CORREO ELECTRONICO

4281

				2, áreas exteriores y el sendero que los conecta (V1).	
7 nov 2024, 9:32	147-24-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud de Ingreso Personal NVP – Hacienda El Carmen	CORREO ELECTRONICO
1 nov 2024, 18:07	146-24-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega avance Ítem 4,2: Edificaciones de acceso 1 y 2, áreas exteriores y el sendero que los conecta (V1).	CORREO ELECTRONICO
12 nov 2024, 20:51	148-24-NVP- PAHEC.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega Ítem 1.3 Autorización de Intervención Arqueológica, de conformidad con el Plan de Manejo Arqueológico PMA vigente. 1.3b. Equipamiento Aula Espacio Comunitario y Zonas exteriores (senderos peatonales y zonas de estancia)	CORREO ELECTRONICO
16 nov 2024, 12:49	MIG216/24	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	ENTIDAD CONSORCIO NVP	Solicitud trámite de pago No.7	CORREO ELECTRONICO
26 nov 2024, 12:03	159-24-NVP-P CARMEN.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud de Ingreso Personal NVP – Hacienda El Carmen	CORREO ELECTRONICO
27 nov 2024, 10:16	MIG223/24	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	ENTIDAD CONSORCIO NVP	Solicitud de lineamientos frente al posible hallazgo arqueológico	CORREO ELECTRONICO
29 nov 2024, 16:40	160-24-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud de Ingreso Personal NVP – Hacienda El Carmen	CORREO ELECTRONICO
29 nov 2024, 17:43	MIG224/24	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	ENTIDAD CONSORCIO NVP	Visto bueno y aprobación Solicitud de Ingreso Personal Consorcio NVP	CORREO ELECTRONICO
2 dic 2024, 16:04	161-24-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Avance Ítem AD1.2 Diseño Geométrico Vial	CORREO ELECTRONICO
9 dic 2024, 18:11	162-22-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud cambio de profesional.	CORREO ELECTRONICO
16 dic 2024, 12:34	173-24-NVP-P CARMEN.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud actualización Catastral o la modificación o certificación de la información catastral de los 3 predios	CORREO ELECTRONICO
16 dic 2024, 12:34	174-24-NVP-P CARMEN.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	avance del ÍTEM 4.5a y 4.5b Memorias de cantidades por actividad y fichas técnicas	CORREO ELECTRONICO
17 dic 2024, 18:35	175-24-NVP-P CARMEN.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y	Entrega del ÍTEM 4.3a y 4.3b Especificaciones técnicas de	CORREO ELECTRONICO

			RESTAURACIÓN SAS	construcción de cada una de las actividades del presupuesto general y detallado por su componente – Sala de Introducción Zonas exteriores (senderos peatonales y zonas de estancia)	
17 dic 2024, 19:2	176-24-NVP-P CARMEN.	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega del ÍTEM 4.2a y 4.2b Elaboración de presupuesto general y detallado por componente, incluye elaboración de análisis de precios unitarios APU – Sala de Introducción Zonas exteriores (senderos peatonales y zonas de estancia)	CORREO ELECTRONICO
18 dic 2024, 10:30	MIG236/24.	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Aprobación del ÍTEM 4.5a y 4.5b Memorias de cantidades por actividad y fichas técnicas	CORREO ELECTRONICO
18 dic 2024, 10:18	MIG235/24.	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Aprobación del ÍTEM 4.3a y 4.3b Especificaciones técnicas de construcción de cada una de las actividades del presupuesto general y detallado por su componente – Sala de Introducción Zonas exteriores (senderos peatonales y zonas de estancia)	CORREO ELECTRONICO
18 dic 2024, 10:00	MIG234/24.	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Aprobación del ÍTEM 4.2a y 4.2b Elaboración de presupuesto general y detallado por componente, incluye elaboración de análisis de precios unitarios APU – Sala de Introducción Zonas exteriores (senderos peatonales y zonas de estancia)	CORREO ELECTRONICO
18 dic 2024	177-24-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega ITEM 4.5a Memorias de cantidades por actividad y fichas técnicas – Sala de Introducción y el ítem 4.5b Memorias de cantidades por actividad y fichas técnicas – Sala de Introducción Zonas exteriores (senderos peatonales y zonas de estancia)	CORREO ELECTRONICO
18 dic 2024	178-24-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud para pago 09 – Reserva - Vigencia	CORREO ELECTRONICO
24 dic 2024	179-24-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y	Entrega del INFORME FINAL DE ARQUEOLOGIA y los	CORREO ELECTRONICO

4783

			RESTAURACIÓN SAS	anexos correspondientes del Contrato de consultoría	
31 dic 2024	180-24-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud suspensión del Contrato de consultoría	CORREO ELECTRONICO
02 ene 2025	MIG001/25.	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	IDPC	Solicitud de Suspensión No. 9 de los contratos IDPC-CC-534-2021 y IDPC_INT_538-2021	CORREO ELECTRONICO
09 ene 2025	MIG002/25.	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Observaciones al Informe final de arqueología	CORREO ELECTRONICO
09 ene 2025	MIG003/25.	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Observaciones al entregable del ítem AD 1.2 Diseño geométrico vial	CORREO ELECTRONICO
09 ene 2025	MIG004/25.	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	IDPC	Solicitud análisis y evaluación de la fórmula de reajuste del contrato de Consultoría IDPC-CC-534-2021.	CORREO ELECTRONICO
12 ene 2025	181-25-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Respuesta al oficio MIG002/25 relacionado al INFORME FINAL DE ARQUEOLOGIA	CORREO ELECTRONICO
13 ene 2025	MIG005/25.	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Observaciones al entregable del ítem 3.3c Diseño estructural y de cimentación de la infraestructura - (*) Aula Espacio pedagógico comunitario (Salón de introducción)..	CORREO ELECTRONICO
17 ene 2025	182-25-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega del INFORME FINAL DE ARQUEOLOGIA	CORREO ELECTRONICO
20 ene 2025	183-25-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Solicitud plazo entrega observaciones oficio MIG003/25 y MIG005/25	CORREO ELECTRONICO
21 ene 2025	MIG005/25.	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Revisión y evaluación al entregable de la actividad de Adición y Prórroga correspondiente al ítem: 1.3 Autorización de Intervención Arqueológica, de conformidad con el Plan de Manejo Arqueológico PMA vigente, Entregable. 1.3b. Equipamiento Aula Espacio Comunitario y Zonas exteriores (senderos peatonales y zonas de estancia).	CORREO ELECTRONICO
23 ene 2025	184-25-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y	Subsane observaciones Entrega del Ítem AD1.2 Diseño Geométrico Vial	CORREO ELECTRONICO

			RESTAURACIÓN SAS		
03 feb 2025	185-25-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Actualización proyecto de diseño eléctrico hacienda el Carmen	CORREO ELECTRONICO
03 feb 2025	MIG11/25.	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Observaciones al entregable del ítem 3.3d Diseño estructural y de cimentación de la infraestructural - (*) Aula Espacio pedagógico comunitario (Sala de introducción) Zonas exteriores (senderos peatonales y zonas de estancia).	CORREO ELECTRONICO
04 feb 2025	186-25-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Subsane observaciones Entrega Ítem 1.2b. Estudio de Suelos y recomendaciones de cimentación de cada componente - Equipamiento Aula Espacio Comunitario (Sala de introducción) y Zonas exteriores (senderos peatonales y zonas de estancia)	CORREO ELECTRONICO
05 feb 2025	187-25-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Subsane observaciones Entrega Ítem 1.2. Estudio de Suelos y recomendaciones de cimentación. Acceso 1 y 2	CORREO ELECTRONICO
07 feb 2025	188-25-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Actualización proyecto de diseño Hidráulico hacienda el Carmen	CORREO ELECTRONICO
10 feb 2025	189-25-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	NESTOR BARRERO Ingeniero civil	Observaciones proyecto de diseño Estructural Sala de introducción hacienda el Carmen	CORREO ELECTRONICO
13 feb 2025	190-25-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	ANTONIO FUERTES Ingeniero civil	Observaciones entrega parcial proyecto de diseño Estructural fase 1 hacienda el Carmen	CORREO ELECTRONICO
25 feb 2025	191-25-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	ANTONIO FUERTES Ingeniero civil	Observaciones proyecto de diseño Estructural fase 1 hacienda el Carmen	CORREO ELECTRONICO
26 feb 2025	Radicado: 20253000014181	IDPC	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	RESPUESTA RADICADO ORFEO N.°20255110001892 y 20245110114632 - Solicitud análisis y evaluación de la solicitud de fórmula de reajuste por parte de la Consultoría contrato IDPC-CC-534-2021	CORREO ELECTRONICO
06 mar 2025	192-25-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Respuesta al radicado 20253000014181 de fecha 25 de febrero de 2025	CORREO ELECTRONICO

07 mar 2025	193-25-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Entrega Póliza de Cumplimiento CBC-100032845 Hacienda El Carmen	CORREO ELECTRONICO
07 mar 2025	MIG023/25.	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	IDPC	Respuesta Radicado No. 20253000014181 de fecha 25-02-2025	CORREO ELECTRONICO
07 mar 2025	MIG024/25.	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	IDPC	Solicitud formatos liquidación de contratos	CORREO ELECTRONICO
14 mar 2025	194-25-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Respuesta observaciones oficio MIG005/25 entregable del ítem 3.3c Diseño estructural y de cimentación de la infraestructura - (*) Aula Espacio pedagógico comunitario (Salón de introducción).	CORREO ELECTRONICO
18 mar 2025	195-25-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	ANTONIO FUERTES Ingeniero civil	Observaciones proyecto de diseño Estructural fase 1 hacienda el Carmen – entrega marzo 2025	CORREO ELECTRONICO
18 mar 2025	196-25-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Respuesta observaciones oficio MIG011/25 entregable del ítem 3.3d Diseño estructural y de cimentación de la infraestructural - (*) Aula Espacio pedagógico comunitario (Sala de introducción) Zonas exteriores (senderos peatonales y zonas de estancia).	CORREO ELECTRONICO
28 mar 2025	Radicado: 20253000014181	IDPC	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	RESPUESTA RADICADO ORFEO N.°20255110020112- Respuesta Radicado No. 20253000014181 de fecha 25-02-2025	CORREO ELECTRONICO
01 abr 2025	197-25-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	ANTONIO FUERTES Ingeniero civil	Observaciones proyecto de diseño Estructural fase 1 hacienda el Carmen – entrega marzo 2025	CORREO ELECTRONICO
01 abr 2025	MIG038/25.	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	IDPC	Respuesta Radicado No. 20253000022911 del 27 de marzo de 2025	CORREO ELECTRONICO
04 abr 2025	MIG043/25.	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Revisión evaluación y aprobación al entregable 1.2. Estudio de suelos y recomendación de cimentación	CORREO ELECTRONICO
04 abr 2025	MIG044/25.	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Revisión evaluación y aprobación al entregable 1.2a. Estudio de Suelos y recomendaciones de cimentación de cada	CORREO ELECTRONICO

				componente – Equipamiento Aula Espacio Comunitario (Sala de introducción) y Zonas exteriores (senderos peatonales y zonas de estancia)	
04 abr 2025	MIG046/25.	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Revisión evaluación y aprobación al entregable 1.2a. Estudio de Suelos y recomendaciones de cimentación de cada componente – Equipamiento Aula Espacio Comunitario (Sala de introducción) y Zonas exteriores (senderos peatonales y zonas de estancia)	CORREO ELECTRONICO
04 abr 2025	MIG045/25.	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	CONSORCIO NVP	Revisión evaluación y aprobación al entregable 4.1. Elaboración, análisis y diseño de señalización exterior e interior informativa, preventiva y de localización.	CORREO ELECTRONICO
02 may 2025	198-25-NVP-P CARMEN	CONSORCIO NVP	MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS	Respuesta observaciones oficio MIG011/25 entregable del ítem 3.3d Diseño estructural y de cimentación de la infraestructural - (*) Aula Espacio pedagógico comunitario (Sala de introducción) Zonas exteriores (senderos peatonales y zonas de estancia).	CORREO ELECTRONICO

IX. RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

A. RELACIÓN DE TABLAS

Tabla 1. Cuadro de áreas sala de introducción
Tabla 2. Balance de ejecución de actividades de la Consultoría
Tabla 3. Balance financiero del contrato
Tabla 4. Verificación de las obligaciones generales del contrato
Tabla 5. Verificación de cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato
Tabla 6. Información de las garantías del contrato
Tabla 7. Actas aprobadas y firmadas
Tabla 8. Relación del personal profesional
Tabla 9. Relación de comunicaciones cruzadas entre el contratista, interventoría y la supervisión

B. RELACIÓN DE ANEXOS

- Anexo 01 – Actas de reunión.

4187

- Anexo 02 – Planos

X. TRAZABILIDAD, FIRMAS Y APROBACIONES DEL INFORME

A. CONTRATISTA

JUAN CARLOS CANCINO **CC. 80.421.604 DE BOGOTA** **DIRETOR CONSULTORIA**	
VoBo. **NESTOR VARGAS PEDROZA** **CC 79.378.301 DE BOGOTA** **R/L CONSORCIO NVP**	
FECHA DE ELABORACIÓN	VEINTE (20) DE JUNIO DEL 2025

B. TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
Versión 1	20 de junio del 2025	
Revisión 1		
Versión 2	05 de diciembre del 2025	
Revisión 2		

C. INTERVENTORÍA

VoBo. **MARIA ISABEL GALINDO** **CC** **R/L MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACION S.A.S.**	
FECHA DE APROBACIÓN	20 de diciembre del 2025

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	IDPC-CC-534-2021	**DE:**	16 de diciembre de 2021
OBJETO DEL CONTRATO:	Realizar la consultoría para la elaboración de los estudios técnicos, diseños arquitectónicos y de ingeniería necesarios y complementarios para las obras de urbanismo, redes de suministro de servicios públicos y construcción de los accesos principales del Parque Arqueológico Hacienda El Carmen, ubicado en la localidad de Usme, Bogotá D.C.		
CONTRATANTE:	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL – IDPC		
NIT.:	860.506.170-7		
ORDENADORA DEL GASTO:	ANA MILENA VALLEJO MEJIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NVP		
NIT.:	900.850.840-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	NESTOR ADEL VARGAS PEDROZA		
C.C.:	79.378.301		
INTERVENTOR:	MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACION S.A.S.		
SUPERVISORA:	GIOVANNA BARON CASTRO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Quinientos noventa y cuatro millones once mil pesos cuatrocientos setenta y siete pesos m/cte. ($ 594.011.477) IVA incluido		
VALOR ADICIÓN 1:	Doscientos treinta y nueve millones doscientos noventa y seis mil cuatrocientos ochenta y un pesos m/cte. ($ 239.296.481) IVA incluido.		
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	Ochocientos treinta y tres millones trescientos siete mil novecientos veintiocho pesos m/cte. ($ 833.307.928) IVA incluido		
FECHA DE INICIO:	9 de febrero de 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 de marzo de 2025		

El Arq. Juan Carlos Arturo Cancino Duarte, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.421.604, quien actúa en calidad de Director de consultoría del CONSORCIO NVP, certifico que:

1. Las actividades que se desarrollaron en el presente contrato son:

- Estudio Jurídico, administrativo y revisión de norma del predio.
- Estudio de Suelos y recomendaciones de cimentación de cada componente.
- Estudio de Suelos y recomendaciones de cimentación - Sala de Introducción.
- Autorización de Intervención Arqueológica, de conformidad con el Plan de Manejo Arqueológico PMA vigente.
- Adenda - Autorización de Intervención Arqueológica, de conformidad con el Plan de Manejo Arqueológico PMA vigente - Sala de introducción y vía mixta
- Consolidación, ajuste y revisión de la información catastral alfanumérica y geográfica.
- Proyecto urbanístico y de implantación arquitectónica y de ingeniería general del predio y de su entorno inmediato.
- Diseño y trámites de prefactibilidad del sistema de abastecimiento y distribución de energía eléctrica para todo el predio
- Proyecto arquitectónico definitivo para los accesos 1 y 2.
- Proyecto arquitectónico definitivo para la Sala de Introducción.
- Proyecto de diseño para áreas exteriores complementario al proyecto arquitectónico
- Diseño estructural y de cimentación de la infraestructura para los accesos 1 y 2.
- Diseño estructural y de cimentación de la infraestructura para los senderos y zonas exteriores sin incluir 3 pasos por cursos de agua.

4189

- Diseño estructural y de cimentación de la infraestructura para la Sala de Introducción.
- Diseño estructural y de cimentación de la infraestructura para los senderos y zonas exteriores.
- Diseño y proyecto hidráulico de la infraestructura, sanitarios, desagües y distribución, recolección y reutilización de aguas lluvias, debe incluir el análisis y diseño de las redes especiales internas de extinción de incendios y puntos de control.
- Diseño y proyecto hidráulico de la infraestructura, sanitarios, desagües y distribución, recolección y reutilización de aguas lluvias, debe incluir el análisis y diseño de las redes especiales internas de extinción de incendios y puntos de control para la Sala de Introducción.
- Diseño y proyecto eléctrico y de iluminación básica y especial de la infraestructura, este diseño (si aplica) debe incluir los diseños especiales de voz, datos, extinción de incendios, comunicaciones y seguridad.
- Diseño y proyecto eléctrico y de iluminación básica y especial de la infraestructura, este diseño (si aplica) debe incluir los diseños especiales de voz, datos, extinción de incendios, comunicaciones y seguridad para la Sala de Introducción.
- Diseño y proyecto eléctrico y de iluminación básica y especial de la infraestructura, este diseño (si aplica) debe incluir los diseños especiales de voz, datos, extinción de incendios, comunicaciones y seguridad para los senderos y zonas exteriores.
- Presupuesto general y análisis de precios unitarios para los accesos 1 y 2.
- Presupuesto general y análisis de precios unitarios para la Sala de Introducción.
- Presupuesto general y análisis de precios unitarios para los senderos y zonas exteriores.
- Especificaciones técnicas de construcción para los accesos 1 y 2.
- Especificaciones técnicas de construcción para la Sala de Introducción.
- Especificaciones técnicas de construcción para los senderos y zonas exteriores.
- Programación de obra y cronograma de ejecución de actividades bajo metodología Project para los accesos 1 y 2.
- Programación de obra y cronograma de ejecución de actividades bajo metodología Project para la Sala de Introducción.
- Programación de obra y cronograma de ejecución de actividades bajo metodología Project para los senderos y zonas exteriores.
- Memorias de cantidades por actividad para los accesos 1 y 2.
- Memorias de cantidades por actividad para la Sala de Introducción.
- Memorias de cantidades por actividad para los senderos y zonas exteriores.
- Diseño de señalización exterior e interior informativa, preventiva y de localización.
- Topografía detallada de una Sala de introducción, con sus correspondientes áreas exteriores inmediatas y el sendero que lo comunica al sendero mixto principal.
- Diseño geométrico de vías mixtas correspondientes del alcance del contrato en su Fase 1.

2. Se verificó el cumplimiento de los estudios y sus anexos con los cuales se desarrollaron los diseños para la futura intervención, bajo la siguiente normatividad manifestada en los memoriales de responsabilidad de cada profesional:

- Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10,
- Ley 400 de 1997 Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes (Modificada Ley 1229 de 2008),
- Decreto 926 del 19 de marzo de 2010;
- Microzonificación Sísmica de Bogotá,
- Decreto 523 de 16 de diciembre de 2010.
- Normas técnicas que rigen el ejercicio del diseño arquitectónico, incluyendo, accesibilidad universal, seguridad humana, señalética y demás normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con las particularidades del diseño y construcción del mismo
- Decreto 092 de 2011
- Decreto 340 de 2012 y demás disposiciones legales que para tal efecto regule su ejecución. Los estudios se ajustan en todo a la mencionada norma, en especial lo concerniente al diseño sísmico, el cual se realizó para la zona Sísmica Intermedia, dentro de la cual se encuentra el proyecto estructural.

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE Res. 90708 de agosto de 2013 en el proyecto eléctrico.
- Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP Res. 180540 de marzo 30 de 2010 que le aplican al proyecto de iluminación.
- Los diseños hidrosanitarios, pluviales y de la red contraincendios cumplen con las normas técnicas que rigen el ejercicio de las diferentes especialidades, entre estas: los lineamientos establecidos en el Código de la Construcción de Bogotá (Acuerdo 20 de 1995) Título D.3. y como referencia la NTC 1500, donde se presentan los requerimientos mínimos y recomendaciones para el dimensionamiento de las redes hidráulicas e hidrosanitarias, el Código de la Construcción de Bogotá (Acuerdo 20 de 1995), y para la red contraincendios lo correspondiente a la Norma Sismo Resistente NSR-10 Títulos J y K y las NTC 1500, SISTEC, NSR-10, NTC 2301, NTC 1669 y como referencia NFPA 13, NFPA 14 y NFPA 20
- Los levantamientos topográficos realizados para el proyecto mencionado cumplen con las normas técnicas que rigen el ejercicio de la materia en Bogotá Colombia, entre estas:
  - ICONTEC. (2003). NTC 5204 Precisión de Redes Geodésicas.
  - ICONTEC. (2013). Información Geográfica. Especificaciones técnicas de productos.
  - IDU, Instituto de Desarrollo Urbano. (2017). Guía "Entrega de Productos en Formato Digital deProyectos Realizados en La Infraestructura de los Sistemas de Movilidad y Espacio Público",Versión 1.0. Bogotá.
  - IDU, Instituto de Desarrollo Urbano. (2017). IDU, Capítulo 1. Especificaciones Técnicas paraEstudios Topográficos.
  - IGAC, Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2005). Resolución 068 de 2005, "Por el cual seadopta como único datum oficial de Colombia el Marco Geocéntrico Nacional de ReferenciaMAGNA - SIRGAS.
  - UAECD. (mayo de 2018). IDECA
- El diseño geométrico cumple con el "Manual de Diseño Geométrico de Carreteras INVIAS 2008", sin desconocer que en ocasión de las condicionantes arqueológicas, dicha normatividad no puede ser aplicada en su totalidad, por lo que se tuvo en cuenta el manual "A Policy on Geometric Design of Highways and Streets AASTHO 2018.
- El diseño de pavimento se llevó a cabo por el método AASTHO 93 y se realizó una comprobación con el método del Instituto Colombiano de Productores de Cemento ICPC utilizando la Nota Técnica 4-19 "Diseño de Espesores para Pavimentos de Adoquines de Concreto" y luego fa Nota Técnica 4-20 "Diseño de Pavimentos para Vías Urbanas" del ICPC, líder en el tema en el país, publicado en 1985.

3. Los productos finales cumplen con las especificaciones técnicas de los estudios entregados definidos en el ANEXO TÉCNICO SEPARABLE correspondiente al contrato de consultoría.

4. Una vez realizada la revisión, la Interventoría APROBO los productos finales, por cuanto satisface los criterios establecidos para su aceptación.

5. En consecuencia, se radica al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para liquidación del contrato de consultoría.

Para constancia de lo anterior se firma la presente en Bogotá D.C. a los siete (07) días del mes de noviembre de 2025.

JUAN CARLOS CANCINO
CC 80.421.604 de Bogotá
Director de consultoría

4991

ACTA DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	IDPC-CC-534-2021	**DE:**	16 de diciembre de 2021
OBJETO DEL CONTRATO:	Realizar la consultoría para la elaboración de los estudios técnicos, diseños arquitectónicos y de ingeniería necesarios y complementarios para las obras de urbanismo, redes de suministro de servicios públicos y construcción de los accesos principales del Parque Arqueológico Hacienda El Carmen, ubicado en la localidad de Usme, Bogotá D.C.		
CONTRATANTE:	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL – IDPC		
NIT.:	860.506.170-7		
ORDENADORA DEL GASTO:	ANA MILENA VALLEJO MEJIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NVP		
NIT.:	900.850.840-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	NESTOR ADEL VARGAS PEDROZA		
C.C.:	79.378.301		
INTERVENTOR:	MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACION S.A.S.		
SUPERVISORA:	GIOVANNA BARON CASTRO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Quinientos noventa y cuatro millones once mil pesos cuatrocientos setenta y siete pesos m/cte. ($ 594.011.477) IVA incluido		
VALOR ADICIÓN 1:	Doscientos treinta y nueve millones doscientos noventa y seis mil cuatrocientos ochenta y un pesos m/cte. ($ 239.296.481) IVA incluido.		
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	Ochocientos treinta y tres millones trescientos siete mil novecientos veintiocho pesos m/cte. ($ 833.307.928) IVA incluido		
FECHA DE INICIO:	9 de febrero de 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 de marzo de 2025		

En la Ciudad de Bogotá D.C., a los siete (07) días del mes de noviembre de 2025, el Arq. Néstor Vargas Pedroza identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.378.301, quien actúa como representante legal del CONSORCIO NVP con Nit. 900.850.840-1 como Contratista de Consultoría y la Arq. María Isabel Galindo Martínez, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.029.530 de Bogotá quien actúa como representante legal de la firma MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS. con NIT. 900.699.589-0 como Interventor de Consultoría y la Arq. Giovanna Barón, quien actúa como Supervisora del Contrato de Interventoría No. IDPC-INT-538-2021, por parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, con el fin de suscribir la presente ACTA DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR del Contrato de Consultoría No. IDPC-CC-534-2021, donde:

El Arq. Néstor Vargas Pedroza, representante legal del CONSORCIO NVP, en mi condición de autor, manifiesto que cedo al INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL – (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL PATRIMONIO), los derechos patrimoniales de autor sobre los estudios técnicos, diseños arquitectónicos y de ingeniería necesarios y complementarios para las obras de urbanismo, redes de suministro de servicios públicos y construcción de los accesos principales del Parque Arqueológico Hacienda El Carmen, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 que modifica el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, sin perjuicio del respeto al derecho moral consagrado en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y por el máximo término de duración de la protección concordante con el artículo 30 de la Ley 23 de 1982, en atención a lo siguiente:

PRIMERO: Por la presente cesión de derechos de los patrimoniales de autor, el INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL – (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL PATRIMONIO) adquiere, en Colombia y en cualquier país del mundo, los siguientes derechos:

4792

- Derecho de reproducción: en todas sus modalidades, incluyendo actividades audiovisuales;
- Derecho de transformación o adaptación;
- Derecho de comunicación pública, distribución y, en general, cualquier tipo de explotación que de los ESTUDIOS Y DISEÑOS se pueda realizar por cualquier medio conocido o por conocer.

SEGUNDO: El autor mantendrá y conservará los derechos morales sobre los ESTUDIOS Y DISEÑOS conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 concordante con el artículo 30 de la Ley 23 de 1982, los cuales deberán ser reconocidos y respetados por el INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL – (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL PATRIMONIO).

TERCERO: El autor manifiesta que los ESTUDIOS Y DISEÑOS son de su autoría y originalidad, que no existen impedimentos de cualquier naturaleza para la cesión de los derechos previstos en el presente documento, por lo cual, mantendrá indemne al INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL – (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL PATRIMONIO) de cualquier reclamación y responderá por cualquier reclamo, acción administrativa, civil o penal que al respecto llegara a presentarse en materia de propiedad intelectual.

CUARTO: La presente cesión se hace a título gratuito, en el marco del CONTRATO DE CONSULTORIA No. IDPC-CC-534-2021.

QUINTO: Este documento corresponde a un acto voluntario, unilateral e inequívoco del autor de ceder los derechos patrimoniales de los ESTUDIOS Y DISEÑOS, conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011, que modifica el artículo 183 de la Ley 23 de 1982 DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bogotá D.C. a los siete (07) días del mes de noviembre de 2025.

CONTRATISTA: CONSORCIO NVP
NIT. 900.850.840-1
RL NESTOR VARGAS PEDROZA
CC 79.378.301

INTERVENTOR: MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACION S.A.S.
NIT. 900699589-0
RL: MARIA ISABEL GALINDO MARTINEZ
CC 52.029.530

Vo.Bo. **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**
GIOVANNA BARON CASTRO
SUPERVISOR

4193

MIG
Arquitectura &
Restauración

ITEM	DESCRIPCIÓN
3.3 a	Diseño de la estructura y cimentación de la infraestructura -senderos y zonas exteriores sin incluir 3 pasos por cursos de agua.
3,3c	Diseño estructural y de cimentación de la infraestructura - Salón de introducción.
3,3d	Diseño estructural y de cimentación de la infraestructura - Zonas exteriores (senderos peatonales y zonas de estancia)
3,4	Diseño y proyecto hidráulico de la infraestructura, sanitarios, desagües y distribución, recolección y reutilización de aguas lluvias, debe incluir el análisis y diseño de las redes especiales internas de extinción de incendios y puntos de control
3,4a	Diseño y proyecto hidráulico de la infraestructura, sanitarios, desagües y distribución, recolección y reutilización de aguas lluvias, debe incluir el análisis y diseño de las redes especiales internas de extinción de incendios y puntos de control - Salón de introducción
3,4b	Diseño y proyecto hidráulico de la infraestructura, sanitarios, desagües y distribución, recolección y reutilización de aguas lluvias, debe incluir el análisis y diseño de las redes especiales internas de extinción de incendios y puntos de control - Senderos peatonales y zonas de estancia
3,5	Diseño y proyecto eléctrico y de iluminación básica y especial (si aplica) de la infraestructura, este diseño debe incluir los diseños especiales de voz, datos, extinción de incendios, comunicaciones y seguridad.
3,5a	Diseño y proyecto eléctrico y de iluminación básica y especial (si aplica) de la infraestructura, este diseño debe incluir los diseños especiales de voz, datos, extinción de incendios, comunicaciones y seguridad - Salón de introducción
3,5b	Diseño y proyecto eléctrico y de iluminación básica y especial (si aplica) de la infraestructura, este diseño debe incluir los diseños especiales de voz, datos, extinción de incendios, comunicaciones y seguridad - Senderos peatonales y zonas de estancia
4,1	Elaboración, análisis y diseño de señalización exterior e interior informativa, preventiva y de localización.
4,2	Elaboración de presupuesto general y detallado por componente, incluye elaboración de análisis de precios unitarios APU
4,2a	Elaboración de presupuesto general y detallado por componente, incluye elaboración de análisis de precios unitarios APU - Salón de introducción
4,2b	Elaboración de presupuesto general y detallado por componente, incluye elaboración de análisis de precios unitarios APU - Zonas exteriores (Senderos peatonales y zonas de estancia)

Contacto@migarquitectura.com
Carrera 7 No 46-20 OF 1902
(601)3207443 – 313 4223389 - 3123286745
www.migarquitectura.com

MIG
Arquitectura &
Restauración

Bogotá D.C, 16 de julio de 2026

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS ENTREGABLES DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° IDPC-CC-534-2021

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACION S.A.S. identificada con Nit 900699589-0 en calidad de interventor del CONTRATO DE CONSULTORÍA N° IDPC-CC-534-2021 certifica que el CONSORCIO NVP elaboro y entrego los siguientes items de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y en cumplimiento a la normativa que rige cada especialidad y vigente para la fecha de cierre de cada entregable.

ITEM	DESCRIPCIÓN
1,1	Estudio Jurídico, administrativo y revisión de norma del predio
1,2	Estudio de Suelos y recomendaciones de cimentación de cada componente
1,2a	Estudio de Suelos y recomendaciones de cimentación de cada componente - Sala de Introducción
1,3	Autorización de Intervención Arqueológica, de conformidad con el Plan de Manejo Arqueológico PMA vigente
1,3a	Adenda - Autorización de Intervención Arqueológica, de conformidad con el Plan de Manejo Arqueológico PMA vigente - Sala de introducción y vía mixta
2,1	Consolidación, ajuste y revisión de la información catastral alfanumérica y geográfica, tomando como fuente oficial la base de Mapa de Referencia de la Infraestructura de datos Espaciales para el D.C., -IDECA y comparándola con la poligonal de delimitación del área objeto del estudio
2,2	Proyecto urbanístico y de implantación arquitectónica y de ingeniería general del predio y de su entorno inmediato.
2,4	Diseño y trámites de prefactibilidad del sistema de abastecimiento y distribución de energía eléctrica para todo el predio
3,1	Proyecto arquitectónico definitivo para los accesos 1 y 2
3,1a	Proyecto arquitectónico definitivo para el Salón de Introducción
3,2	Proyecto de diseño para áreas exteriores complementario al proyecto arquitectónico (ítem 3,1) - (espacio de circulaciones, estancia y recorridos)
3,2a	Proyecto de diseño para áreas exteriores complementario al proyecto arquitectónico (ítem 3,1) - (espacio de circulaciones, estancia y recorridos) - Salón de introducción
3,3	Diseño estructural y de cimentación de la infraestructura - Acceso 1 y 2

Contacto@migarquitectura.com
Carrera 7 No 46-20 OF 1902
(601)3207443 - 313 4223389 - 3123286745
www.migarquitectura.com

4795

MIG
Arquitectura &
Restauración

ITEM	DESCRIPCIÓN
4,3	Especificaciones técnicas de construcción de cada una de las actividades del presupuesto general y detallado por su componente
4,3a	Especificaciones técnicas de construcción de cada una de las actividades del presupuesto general y detallado por su componente - Salón de introducción
4,3b	Especificaciones técnicas de construcción de cada una de las actividades del presupuesto general y detallado por su componente - Zonas exteriores (Senderos peatonales y zonas de estancia)
4,4	Programación de obra y cronograma de ejecución de actividades, bajo metodología BIM y GANT, project o similar donde se identifiquen las cantidades, cantidades y costos
4,4a	Programación de obra y cronograma de ejecución de actividades, bajo metodología BIM y GANT, project o similar donde se identifiquen las cantidades, cantidades y costos - Salón de introducción
4,4b	Programación de obra y cronograma de ejecución de actividades, bajo metodología BIM y GANT, project o similar donde se identifiquen las cantidades, cantidades y costos - Zonas exteriores (Senderos peatonales y zonas de estancia)
4,5	Memorias de cantidades por actividad y fichas técnicas
4,5a	Memorias de cantidades por actividad y fichas técnicas - Salón de introducción
4,5b	Memorias de cantidades por actividad y fichas técnicas - Zonas exteriores (Senderos peatonales y zonas de estancia)
5.1.	Elaboración, análisis y diseño de señalización exterior e interior informativa, preventiva y de localización.
AD 1.1	Elaboración de topografía detallada de UN (1) Salón de introducción, con sus correspondientes áreas exteriores inmediatas y el sendero que lo comunica al sendero mixto principal
AD 1.2	Elaboración del diseño geométrico de vías mixtas correspondientes del alcance del contrato en su Fase I

Dada en Bogotá, a los 16 días del mes de julio de 2026

MARIA ISABEL GALINDO MARTINEZ
Representante legal
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACION S.A.S.

Contacto@migarquitectura.com
Carrera 7 No 46-20 OF 1902
(601)3207443 – 313 4223389 - 3123286745
www.migarquitectura.com

4796