ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 1 de 4
		Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	Estado de la fase de apropiación				Comité Número:	
Fecha:	01-04-2025	Hora:	10:00 am	Lugar:	oficina Intervención	
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Oscar Lizarazo					
Archivada en:						

1. ORDEN DEL DÍA

- Presentación de los participantes
- Verificación del estado de los componentes en la etapa de apropiación

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
N/A			

2.2 Desarrollo de la reunión

Se hace revisión de los componentes pendientes para dar inicio a la etapa de obra

- Topografía = se hace entrega en CIV 11001903 por parte del contratista vía correo electrónico el 1/04/2025, revisión para ajustar el resto de segmentos por parte de Intervención y remitir comentarios el 1/04/2025
- Pavimentos = el contratista remite por correo electrónico del 31/03/2025 y se remite al especialista de Intervención para revisión, se realizará reunión con CVP para determinar la alternativa mas viable de pavimentos

Se transmitirá inquietud a la CVP sobre la aprobación parcial en el diseño de pavimentos.

- Redes hidrosanitarias = se encuentra en revisión por parte de interventoría y se plantea una mesa de trabajo para dar solución

- Señalización y tránsito = el contratista entrega por correo la atención a observaciones el 1/04/2025, se revisará por el especialista de interventoría.

- Cronograma = Pendiente por ajustar por parte de contratista, el cual tendrá en cuenta la alternativa de pavimentos que se evaluará con la CVP

- Innovación. El contratista presentará propuesta el 02/04/2025.

- No previstos = se realizará la entrega una vez se tenga la alternativa de pavimentos la cual se evaluara con la C.V.P.

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
reunión CVP para determinar alternativas favorables	Interventoría	11/04/2025
Entrega Innovación	Contratista	2/04/2025

Observaciones:

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Ritha Paola Guiraet S.	Interventoría	Ritha Paola Guiraet S.
Nataly Galvis	Contratista	Nataly Galvis
Marco A. Lidueña	Contratista	
Oscar Lizarazo	Interventoría	
