| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | **FORMATO** | **CÓDIGO** | MS-GC-FR-002 |
| | **GESTIÓN CONTRACTUAL** | **VERSIÓN** | 2 |
| | **ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO** | **FECHA** | 4/03/2025 |

# ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ☑ | CONVENIO ☐ | O.T. ☐ | ICCU No. 1606-2025 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | 7 de septiembre de 2026 | | |
| CONTRATISTA EJECUTOR | CONSORCIO VIAS Y RIELES | | |

## OBJETO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, DEL CORREDO FÉRREO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ZIPAQUIRÁ Y NEMOCÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

## MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN

Durante la ejecución del Contrato de Obra No. ICCU-CTO-1646-2025 se identificaron actividades adicionales necesarias para la adecuada culminación del proyecto, respecto de las cuales se encuentra en trámite la correspondiente modificación contractual. A la fecha, está pendiente la apropiación de los recursos requeridos por parte del ICCU para continuar con dicho trámite y formalizar las actividades adicionales.

Teniendo en cuenta que el plazo contractual vigente finaliza el 8 de septiembre de 2026, se hace necesario suspender temporalmente el contrato mientras se adelantan las actuaciones administrativas y presupuestales requeridas, con el fin de preservar el plazo contractual y permitir la formalización de la modificación necesaria para la culminación del proyecto.

## Observaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIACIÓN: | 9 de febrero de 2026 | | | | |
| PLAZO: | 6 | DIAS ☐ | | MESES ☑ | |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 8 de agosto de 2026 | | | | |
| PRORROGA No. 1 | 1 | DIAS ☐ | | MESES ☑ | |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | 8 de septiembre de 2026 | | | | |
| TIEMPO DE SUSPENSION N° 1 | 21 | DIAS ☑ | | MESES ☐ | |
| FECHA DE REINICIACIÓN | 28 de septiembre de 2026 | | | | |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | 29 de septiembre de 2026 | | | | |

**NOTAS:**

**1,** El Ejecutor se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas.La presente suspensión (y/o prórroga) que se autoriza no genera reconocimiento alguno por parte del ICCU.

**2.** La presente suspensión se perfecciona con la suscripción por las partes.

**3.** En el evento en que se reanude el contrato de obra antes de la fecha prevista, se debe elaborar acta de reinicio con la fecha de la reiniciación.

4. La aprobación de la presente se realiza a través del portal electrónico SECOP II